

FECHA DE EMISIÓN:	15/08/2018
FECHA DE COMPROBACIÓN:	03/09/2018
NÚMERO DE OFICIO:	GSM / C-0903 / 2018 F
RESUMEN COMISIÓN:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 3 2018 10:12AM

GERENTE DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PROFESIÓN:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	RAUL RUVALCABA DIAZ	PROFESIÓN:	PERFORADOR
ELABORADOR DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH IRIGUIEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS:	Sección de Comprobación de Rendimiento y Autorización de Viáticos

FECHA	MUNICIPIO	UNION DE TULA \$ 73.00	UNION DE TULA \$ 128.00	UNION DE TULA \$ 73.00	SIN HOSPEDAJE. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/08/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA CONVENIO NO.CEA-PERF-002/2018					
21/08/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: CONTINUA PERFORACION EXPLORATORIA DE 12 1/4 CONVENIO NO.CEA-PERF-002/2018					
22/08/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: CONTINUA PERFORACION EXPLORATORIA DE 12 1/4 CONVENIO NO.CEA-PERF-002/2018					
23/08/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: CONTINUA PERFORACION EXPLORATORIA DE 12 1/4 CONVENIO NO.CEA-PERF-002/2018					
24/08/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: CONTINUA PERFORACION EXPLORATORIA DE 12 1/4 CONVENIO NO.CEA-PERF-002/2018					
25/08/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: CONTINUA PERFORACION EXPLORATORIA DE 12 1/4 CONVENIO NO.CEA-PERF-002/2018					
26/08/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: CONTINUA PERFORACION EXPLORATORIA DE 12 1/4 CONVENIO NO.CEA-PERF-002/2018					
27/08/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: CONTINUA PERFORACION EXPLORATORIA DE 12 1/4 CONVENIO NO.CEA-PERF-002/2018					
28/08/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: CONTINUA PERFORACION EXPLORATORIA DE 12 1/4 CONVENIO NO.CEA-PERF-002/2018					
29/08/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: DESINSTALACION DEL EQUIPO PERFORACION. CONVENIO NO.CEA-PERF-002/2018					
30/08/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD: TRASLADO DE TODO DEL EQUIPO PERFORACION AL ALMACEN DE CEA. CONVENIO NO.CEA-PERF-002/2018					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	20/08/2018	VIÁTICOS	2,539.00	3,014.00	0.00	\$ -475.00	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORAS SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Sin unidad. /
DÍAS DE COMISION	11	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	30/08/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	19:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				COMBUSTIBLE EN COMISION
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.	AGUA JALISCO	AGUA JALISCO				0 + 0 + 0 = 0
VALORES EXCE							0.00
							0.00
							0.00
							0.00

RECIBIDO
01 SEP 2018
CAJA

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,539.00 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

Raul Ruvalcaba Diaz

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,014.00
MENOS ANTIPO \$ 2,539.00

Raúl Ruvalcaba Díaz
COMISIONADO
RAUL RUVALCABA DIAZ
PERFORADOR

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

[Signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

RAUL RUVALCABA DIAZ N° OFICIO: GSM / C-0903 / 2018

DEL DÍA: 20/08/2018 AL DÍA: 30/08/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

- 20 AGOSTO 2018.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ÁVILA, MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA.
- 21 AGOSTO 2018.- APLICACIÓN CON BROCHA DE PINTURA AZUL Y BLANCA TIPO ESMALTE A LA PLATAFORMA DE LA PERFORADORA.
- 22 AGOSTO 2018.- CONTINUA APLICACIÓN CON BROCHA DE PINTURA AZUL Y BLANCA TIPO ESMALTE A LA PLATAFORMA DE LA PERFORADORA.
- 23 AGOSTO 2018.- CONTINUA APLICACIÓN CON BROCHA DE PINTURA AZUL Y BLANCA TIPO ESMALTE A LA PLATAFORMA DE LA PERFORADORA.
- 24 AGOSTO 2018.- MANTENIMIENTO A 15 TUBOS DE PERFORACIÓN CON LA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE ROSCA MACHO-HEMBA.
- 25 AGOSTO 2018.- CONTINUA MANTENIMIENTO A 20 TUBOS DE PERFORACIÓN CON LA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE ROSCA MACHO-HEMBA.
- 26 AGOSTO 2018.- TERMINA MANTENIMIENTO A 5 TUBOS DE PERFORACIÓN CON LA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE ROSCA MACHO-HEMBA.
- 27 AGOSTO 2018.- REPARACIÓN DE LAS LUCES TRASERA Y DELANTERAS DE LA PERFORADORA, CON LA INSTALACIÓN DE NUEVOS PLAFONES Y FOCOS.
- 28 AGOSTO 2018.- NO SE PUEDE INGRESAR AL SITIO DE OBRA YA QUE LLOVIÓ TODA LA NOCHE ANTERIOR Y ESTA ANEGADO Y LODOSO EL TERRENO, ES ZONA DE SIEMBRA Y NO PUEDEN INGRESAR LOS VEHÍCULOS YA QUE SE ATASCAN.
- 29 AGOSTO 2018.- SE LOGRA INGRESAR Y SE CARGA TODA LA TUBERÍA Y HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN CON AYUDA DE LA GRÚA PALFINGER.
- 30 AGOSTO 2018.- TRASLADO A GUADALAJARA CON TODO EL EQUIPO PERFORACIÓN AL ALMACÉN DE LA CEA UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EL SALTO Y SE DESCARGA TODA LA TUBERÍA DE PERFORACIÓN Y HERRAMIENTAS. SALIDA A DESCANSO.

Raul Ruvalcaba Diaz

COMENTARIOS:

SIC.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
RAUL RUVALCABA DIAZ	Nº OFICIO: GSM / C-0903 / 2018
DEL DÍA 20/08/2018	AL DÍA 29/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	