

FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FADEF 2019
INFORME CUARTO TRIMESTRE



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROYECTADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMACION	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEORREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
																						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					
2019	4	JAL190301576135	Proyecto de Inversión	23,100,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.31E7, modificado:2.31E7]]	Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Federalismo, de Av. Washington a Av. Hidalgo, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900411	N	25,962	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calz del Federalismo Nte, Zapopan, Jal., México, lon:-103.3546726, lat:20.7035839]]	02-09-2019	20-12-2019	23,100,000.00	23,099,988.80	16,087,502.63	16,087,502.63	16,087,502.63	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-E-FOCOCI-OB-IP-196-2019, contratista:Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.063057467E7, importe_modificado:2.30999888E7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0]]	[1576135/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL190301576180	Proyecto de inversión	28,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.8E7]]	Construcción de Ciclovía de sobre la Av. Niños Héroes / Guadalupe, de Av. Niños Obreros a Av. Los Arcos, en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900377	N	15,311	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2530.0, meta_modificada:2530.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Av Niños Héroes, Moderna, Guadalajara, Jal., México, lon:-103.363405, lat:20.6668218]]	10-05-2019	31-12-2019	28,000,000.00	27,991,234.08	16,937,733.48	16,937,733.48	15,063,363.91	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-E-FOCOCI-OB-IP-261-2019, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6242207.86, importe_modificado:6242207.86], cto2: [tipo_obra:Obra numero_contrato:SOP-E-FOCOCI-OB-IP-261-2019, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6247898.57, importe_modificado:6247898.57]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2380.0]]	[1576180/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL190401691576	Proyecto de inversión	13,159,980.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.315998E7, modificado:1.315998E7]]	Construcción de Ciclovía sobre la Av. 8 de Julio, de Av. Washington a Calle 3, municipio de Guadalajara, Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900414	N	25,626	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Circunvalación Agustín Yáñez 1188, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.35585594, lat:20.65912868]]	01-10-2019	20-12-2019	13,159,980.00	13,159,880.97	1,528,197.78	1,528,197.78	1,528,197.78	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-E-FOCOCI-OB-IP-261-2019, contratista:Albanim Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.191584757E7, importe_modificado:1.31599807E7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:1265.0]]	[1691576/proyecto_PROCESO, 1691576/proyecto_INICIO, 1691576/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	JAL190401690529	Proyecto de inversión	25,830,000.00	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.583E7, modificado:2.583E7]]	Construcción de Ciclovía sobre la Av. Tonalá, de Calle 7 Leguas a la Central Nueva, en los municipios de Tonalá y Tlaquepaque, Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60001900515	N	52,948	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tonalá 193, Hidalgo, 45400 Tonalá, Jal., México, lon:-103.24848175, lat:20.61864633]]	01-10-2019	31-12-2019	25,830,000.00	25,829,998.66	7,965,038.07	7,965,038.07	7,965,038.07	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-E-FOCOCI-OB-IP-261-2019, contratista:Mejorbras, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.991432589E7, importe_modificado:2.582999866E7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2340.0]]	[1690529/proyecto_INICIO, 1690529/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	JAL190401690527	Proyecto de inversión	30,207,324.73	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.02073247E7, modificado:3.02073247E7]]	Construcción de Ciclovía sobre la Av. Revolución, de Calz. Del Ejército a la Estación de Tlaquepaque Centro de la 13, en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900519	N	103,745	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida Revolución 1443, Real, 44400 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.33293915, lat:20.6651176]]	01-10-2019	31-12-2019	30,207,324.73	30,207,324.73	11,312,795.38	11,312,795.38	11,312,795.38	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-E-FOCOCI-OB-IP-262-2019, contratista:Construurbas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3.020514836E7, importe_modificado:3.239479268E7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:2650.0]]	[1690527/proyecto_INICIO, 1690527/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	JAL190401686275	Proyecto de inversión	1,162,695.27	[FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.162695.27, modificado:1.162695.27]]	Mantenimiento correctivo Ciclovía Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060001900413	N	34638	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:10278.0, meta_modificada:10278.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calz. Madeno y Carranza 567, Cd Guzmán Centro, 49000 Cd Guzman, Jal., México, lon:-103.48224163, lat:19.70164758]]	01-10-2019	20-12-2019	1,162,695.27	1,162,695.27	1,161,529.98	1,161,529.98	1,161,529.98	[cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-E-FOCOCI-OB-IP-264-2019, contratista:Constructora Ome, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.162695.27, importe_modificado:1.162695.27]]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:10175.22]]	[1686275/proyecto_FIN, 1686275/proyecto_INICIO, 1686275/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado / Registrado avances