

AÑO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTADO	RUBRO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
												REPUBLICA DEMOCRATICA	MUJERES	INDIGENAS	BIENEFICIARIOS	METAS													FECHA INICIO	FECHA TERMINO		
2021	1	JAL200301791275	200,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0]}	Rehabilitación de la Escuela Primaria Justo Sierra CCT 140PR2724Q, ubicada en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000167	N	0	0	1,2936	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3071.6, meta_modificada:3071.6]}	{geol: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Fuente 216, La Lomita, 45700 Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.5872329, lat:20.42138237]}	17-06-2020	16-07-2020	198,250.47	198,250.47	198,249.89	198,249.89	198,249.89	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-182-2020, contratista:Construam Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:198250.47, importe_modificado:198250.47]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3071.6]}	{1791725/proyecto_INICIO, 1791725/proyecto_FIN, 1791725/proyecto_INICIO, 1791725/proyecto_FIN, 1791725/proyecto_INICIO, 1791725/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791741	725,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:725000.0]}	Rehabilitación del Centro de Día para Adultos Mayores, ubicado en el municipio de Ahualulco de Mercado Jalisco, trabajos complementarios.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000147	N	0	0	1,200	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0]}	{geol: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97490978, lat:20.70052358]}	17-06-2020	16-07-2020	712,520.15	712,520.15	712,520.15	712,520.15	712,520.15	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-187-2020, contratista:Métrica Urbana, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:712520.15, importe_modificado:712520.15]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:16.0]}	{1791741/proyecto_INICIO, 1791741/proyecto_FIN, 1791741/proyecto_INICIO, 1791741/proyecto_FIN, 1791741/proyecto_INICIO, 1791741/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791967	5,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0]}	Rehabilitación de la Escuela Primaria Juan Escutia CCT 14EPRO5880, ubicada en la Cabecera municipal de El Limón, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000158	N	0	0	1,2393	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0]}	{geol: [cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Narciso Mendoza 17, El Limón, Jal., México, lon:-104.15230036, lat:19.82440564]}	23-06-2020	21-08-2020	4,968,941.39	4,968,941.39	4,968,941.39	4,968,941.39	4,968,941.39	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-223-2020, contratista:Neogeneria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968941.39, importe_modificado:4968941.39]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0]}	{1791967/proyecto_INICIO, 1791967/proyecto_FIN, 1791967/proyecto_INICIO, 1791967/proyecto_FIN, 1791967/proyecto_INICIO, 1791967/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791266	590,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0]}	Construcción de instalación eléctrica en el aula de mecánica de la Escuela Secundaria Técnica No. 31 (Agropecuaria) CCT 14DST0031E, ubicada en el Fraccionamiento Isabel Residencial, municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000144	N	0	0	1,419	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0]}	{geol: [cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Ramón Corona 137, Centro, 47600 Tepatlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.75701523, lat:20.17420111]}	19-06-2020	18-07-2020	588,250.24	588,250.24	485,306.61	485,306.61	485,306.61	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-200-2020, contratista:José de Jesús Farías Romero, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:588250.24, importe_modificado:588250.24]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0]}	{1792266/proyecto_INICIO, 1792266/proyecto_FIN, 1792266/proyecto_INICIO, 1792266/proyecto_FIN, 1792266/proyecto_INICIO, 1792266/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792496	642,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642000.0, modificado:642000.0]}	Rehabilitación del centro de salud El Epazote CLUES JCSAD01512, ubicado en el municipio de Colotlán, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000150	N	0	0	445	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0]}	{geol: [cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zaragoza 36, Centro, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.26461792, lat:22.11585908]}	17-06-2020	16-07-2020	641,250.87	641,250.87	641,250.87	641,250.87	641,250.87	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-179-2020, contratista:Urbanizaciones Inzuna, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:641250.87, importe_modificado:641250.87]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0]}	{1792496/proyecto_INICIO, 1792496/proyecto_FIN, 1792496/proyecto_INICIO, 1792496/proyecto_FIN, 1792496/proyecto_INICIO, 1792496/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872479	3,520,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520000.0, modificado:3520000.0]}	Rehabilitación de la Escuela Primaria Urbana Manuel López Cotilla CCT 14EPRO078M, ubicada en la Cabecera Municipal de Atengo, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000227	N	0	0	1,616	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0]}	{geol: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guerrero 26, Rancho, Atengo, Jal., México, lon:-104.23448324, lat:20.27548234]}	28-07-2020	25-10-2020	3,470,405.96	3,470,405.96	3,464,316.11	3,464,316.11	3,464,316.11	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-206-2020, contratista:HE Arquitectura y Edificaciones Loro, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3470405.96, importe_modificado:3470405.96]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0]}	{1872479/proyecto_INICIO, 1872479/proyecto_FIN, 1872479/proyecto_INICIO, 1872479/proyecto_FIN, 1872479/proyecto_INICIO, 1872479/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872484	6,500,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0]}	Reconstrucción de la Escuela Primaria Santos Degollado CCT 14EPRO797U, ubicada en la Cabecera Municipal de Totatiche, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000232	N	0	0	1,084	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.5, meta_modificada:316.5]}	{geol: [cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Jalisco 24, Totatiche, Jal., México, lon:-103.44142914, lat:21.92915243]}	28-07-2020	09-11-2020	6,481,881.57	6,481,881.57	6,480,637.95	6,480,637.95	6,480,637.95	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-320-2020, contratista:Abraham Yael García Montiel, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6481881.57, importe_modificado:6481881.57]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.5]}	{1872484/proyecto_INICIO, 1872484/proyecto_FIN, 1872484/proyecto_INICIO, 1872484/proyecto_FIN, 1872484/proyecto_INICIO, 1872484/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872559	11,385,000.46	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11385000.46, modificado:11385000.46]}	Construcción de Gavión en el arroyo La Culebra en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000228	N	0	0	2,087	{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1416.73, meta_modificada:1416.73]}	{geol: [cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Vallarta 9, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.44288826, lat:20.47349632]}	04-07-2020	17-08-2020	11,383,743.23	11,383,743.23	11,382,467.37	11,382,467.37	11,382,467.37	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-308-2020, contratista:Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9955154.31, importe_modificado:9955154.31, importe_modificado:113837432367]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1416.73]}	{1872559/proyecto_INICIO, 1872559/proyecto_FIN, 1872559/proyecto_INICIO, 1872559/proyecto_FIN, 1872559/proyecto_INICIO, 1872559/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872835	300,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0]}	Terminación de estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples y obra complementaria en la Escuela Primaria Federal Manuel López Cotilla CCT 14DPR1283D, ubicada en el municipio de Villa Corona, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000188	N	0	0	2,837	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.82, meta_modificada:327.82]}	{geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Brizuela 91, Corona Centro, 45730 Villa Corona, Jal., México, lon:-103.66175652, lat:20.41639523]}	19-06-2020	18-07-2020	299,520.15	299,520.15	299,266.96	299,266.96	299,266.96	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-206-2020, contratista:HE Arquitectura y Edificaciones Loro, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:299520.15, importe_modificado:299520.15]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.82]}	{1872835/proyecto_INICIO, 1872835/proyecto_FIN, 1872835/proyecto_INICIO, 1872835/proyecto_FIN, 1872835/proyecto_INICIO, 1872835/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401873051	1,129,435.26	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129435.26, modificado:1129435.26]}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la escuela secundaria miguel hidalgo y costilla CCT 14DES0064D, ubicada en el municipio de San Martín Hidalgo. Frente 2	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002001083	N	0	0	2,721	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6497.09, meta_modificada:6497.09]}	{geol: [cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Zona del Río 75, La Tapeta, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México, lon:-103.92860413, lat:20.43457337]}	01-12-2020	18-12-2020	1,129,435.26	1,129,435.26	1,129,434.82	1,129,434.82	1,129,434.82	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-119-2020, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1129435.26, importe_modificado:1129435.26]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6497.09]}	{1873051/proyecto_INICIO, 1873051/proyecto_FIN, 1873051/proyecto_INICIO, 1873051/proyecto_FIN, 1873051/proyecto_INICIO, 1873051/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791961	5,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0]}	Rehabilitación de la Escuela Niños Héroes CCT 14DRP2719, en la cabecera municipal de El Grullo, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000238	N	0	0	1,274	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.15, meta_modificada:237.15]}	{geol: [cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Andhuac 21, Centro, 48740 El Grullo, Jal., México, lon:-104.2154932, lat:19.80740811]}	07-07-2020	30-08-2020	4,995,745.01	4,995,745.01	4,995,469.79	4,995,469.79	4,995,469.79	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-255-2020, contratista:Constructora León-Salas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4995745.01, importe_modificado:4995745.01]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.15]}	{1791961/proyecto_INICIO, 1791961/proyecto_FIN, 1791961/proyecto_INICIO, 1791961/proyecto_FIN, 1791961/proyecto_INICIO, 1791961/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791978	3,500,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0]}	Adecuación de áreas y construcción de obra exterior en el Planetario Lunar, ubicado en el municipio de Guadalupe, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000234	N	0	0	5,000	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.41, meta_modificada:539.41]}	{geol: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Grecia 36, Zona Centro, 44100 Guadalupe, Jal., México, lon:-103.34212303, lat:20.67615375]}	02-07-2020	31-07-2020	3,253,121.72	3,253,121.72	2,531,218.00	2,531,218.00	2,531,218.00	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-207-2020, contratista:Soluciones Especializadas en Aire e Ingeniería Civil, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3253121.72, importe_modificado:3253121.72]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.41]}	{1791978/proyecto_INICIO, 1791978/proyecto_FIN, 1791978/proyecto_INICIO, 1791978/proyecto_FIN, 1791978/proyecto_INICIO, 1791978/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791994	5,288,610.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5288610.0, modificado:5288610.0]}	Construcción de instalaciones eléctricas y equipamiento en el Hospital Regional, ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000220	N	0	0	412,000	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geol: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lic. Primo de Verdad y Ramos 159-194, Centro, 47400 Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.92926407, lat:21.35646678]}	23-06-2020	21-08-2020	5,276,365.39	5,276,365.39	5,276,365.39	5,276,365.39	5,276,365.39	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-199-2020, contratista:Ceise Construcción y Edificación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5276365.4, importe_modificado:5276365.4]}	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0]}	{1791994/proyecto_INICIO, 1791994/proyecto_FIN, 1791994/proyecto_INICIO, 1791994/proyecto_FIN, 1791994/proyecto_INICIO, 1791994/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792487	233,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233000.0, modificado:233000.0]}	Rehabilitación del Centro de Salud San Julián CLUES JCSAD04674 en el municipio de San Julián, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000194	N	0	0	11,693	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.53, meta_modificada:485.53]}	{geol: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Pto. Narciso Elizondo Sur 23, Centro, 47170 San Julián, Jal., México, lon:-102.18040466, lat:21.00952222]}	19-06-2020	18-07-2020	232,250.18	232,250.18	206,798.58	206,798.58	206,798.58	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-207-2020, contratista:Bul Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:232250.18, importe_modificado:232250.18]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.53]}	{1792487/proyecto_INICIO, 1792487/proyecto_FIN, 1792487/proyecto_INICIO, 1792487/proyecto_FIN, 1792487/proyecto_INICIO, 1792487/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792611	900,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0]}	Construcción de subestructura del camino a los dolores, cadenamiento 0+450 al 0+800, municipio de San Ignacio cerro gordo, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000235	N	0	0	843	{meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:0.35, meta_modificada:0.35]}	{geol: [cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Alidana 20, 47190 San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México, lon:-102.53780365, lat:20.74423492]}	14-10-2020	14-10-2020	898,500.15	898,500.15	898,500.14	898,500.14	898,500.14	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-199-2020, contratista:Control de Calidad de Materiales San Agustín de Hipona, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:898500.15, importe_modificado:898500.15]}	{meta1: [unidad_medida:Kilometro, avance:0.35]}	{1792611/proyecto_INICIO, 1792611/proyecto_FIN, 1792611/proyecto_INICIO, 1792611/proyecto_FIN, 1792611/proyecto_INICIO, 1792611/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792615	1,309,665.31	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309665.31, modificado:1309665.31]}	Pavimentación con asfalto del camino a los dolores, cadenamiento 0+450 al 0+800, municipio de San Ignacio cerro gordo, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000169	N	0	0	843	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0]}	{geol: [cve_municipio:8, localidad:1,														

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL																																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAFEF																																		
INFORME PRIMER TRIMESTRE 2021																																		
AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTADO	RUBRO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
															REPUBLICACION DE PUBLICACION	MUJERES	HOMBRERES	BIENEFICIARIOS	METAS													GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
2021	1	JAL200401872629	Proyecto de Inversión	10,000,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7]}	Pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Santa Anita, incluye colector sanitario y pluvial, redes de agua potable y drenaje sanitario, preparación de obras indicadas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, frente 3	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000156	N	0	0	1,521	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2708.17, meta_modificada:2708.17])}	{(geo: [cve_municipio:97, localidad:575, direccion:Calle Vallarta Pte. 71A, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.44288826, lat:20.47317468])}	23-06-2020	44094	9,919,171.79	9,919,171.79	9,917,303.92	9,917,303.92	9,917,303.93	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-C52-218-2020, contratista:Ago Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9919171.79, importe_modificado:9919171.79])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2708.17])}	1872629/proyecto_INICIO, 1872629/proyecto_PROCESO, 1872629/proyecto_FIN, 1872629/proyecto_PROCESO, 1872629/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872646	Proyecto de Inversión	871,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871000.0, modificado:871000.0]}	Rehabilitación del Centro de Salud Bolaños CLUES JCSA001075, ubicado en la Cabecera municipal de Bolaños, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000179	N	0	0	5,029	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0])}	{(geo: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México, lon:-103.7805891, lat:21.83150423])}	18-06-2020	44029	870,520.15	870,520.15	869,855.60	869,855.60	869,855.60	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-195-2020, contratista:Obras y Escuelas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:870520.15, importe_modificado:870520.15])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0])}	1872646/proyecto_FIN, 1872646/proyecto_PROCESO, 1872646/proyecto_INICIO, 1872646/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872650	Proyecto de Inversión	665,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0]}	Rehabilitación del Centro de Salud, ubicado en la Cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000187	N	0	0	6,108	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.62, meta_modificada:160.62])}	{(geo: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:González Gallo 82, San José, 45260 Ixtlahuacán del Río, Jal., México, lon:-103.23912621, lat:20.86394885])}	19-06-2020	44030	664,315.90	664,315.90	663,207.69	663,207.69	663,207.69	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-203-2020, contratista:Panaobras, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:664315.9, importe_modificado:664315.9])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.62])}	1872650/proyecto_INICIO, 1872650/proyecto_PROCESO, 1872650/proyecto_FIN, 1872650/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872832	Proyecto de Inversión	400,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0]}	Construcción de área de juegos infantiles en el preescolar Rafael Ramírez, ubicado en el municipio de Villa Corona, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000195	N	0	0	2,507	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.74, meta_modificada:293.74])}	{(geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 214, Corona Centro, 45730 Villa Corona, Jal., México, lon:-103.66175652, lat:20.41647567])}	19-06-2020	44030	398,750.24	398,750.24	398,070.69	398,070.69	398,070.69	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-205-2020, contratista:Obras y Proyectos Del Valle, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:398750.24, importe_modificado:398750.24])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.74])}	1872832/proyecto_FIN, 1872832/proyecto_INICIO, 1872832/proyecto_PROCESO, 1872832/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401873043	Proyecto de Inversión	850,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0]}	Construcción de subestación eléctrica en la Base de Protección Civil ubicada en la Cabecera municipal de Chihuahán, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000186	N	0	0	18,164	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.31, meta_modificada:230.31])}	{(geo: [cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Libertad 45, Centro, 48970 Chihuahán, Jal., México, lon:-104.56297874, lat:19.23806364])}	19-06-2020	44030	848,236.78	848,236.78	825,515.54	825,515.54	825,515.54	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-202-2020, contratista:Desarrollos BCA S DE R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:848236.78, importe_modificado:848236.78])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.31])}	1873043/proyecto_INICIO, 1873043/proyecto_PROCESO, 1873043/proyecto_FIN, 1873043/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791752	Proyecto de Inversión	700,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0]}	Rehabilitación de la Escuela Primaria Josefina Castillo CCT 14DP1817Z, ubicada en la localidad de El Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. Obras complementarias	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000189	N	0	0	738	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.02, meta_modificada:436.02])}	{(geo: [cve_municipio:20, localidad:1, direccion:De la Tejería 3, La Parota, 48400 El Tuito, Jal., México, lon:-105.3288926, lat:20.31836928])}	22-06-2020	21-07-2020	697,225.63	697,225.63	697,099.20	697,099.20	697,099.20	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-214-2020, contratista:Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:697225.63, importe_modificado:697225.63])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.02])}	1791752/proyecto_INICIO, 1791752/proyecto_PROCESO, 1791752/proyecto_FIN, 1791752/proyecto_PROCESO, 1791752/proyecto_INICIO, 1791752/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791765	Proyecto de Inversión	4,500,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0]}	Rehabilitación de escuela Niños Héroes CCT 14EP1071S, municipio de Colotlán, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000157	N	0	0	4,892	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.3, meta_modificada:825.3])}	{(geo: [cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Paseo 3, Sin Nombre, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.26474667, lat:22.11713133])}	01-07-2020	13-09-2020	4,492,059.39	4,492,059.39	4,492,059.39	4,492,059.39	4,492,059.39	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-C52-222-2020, contratista:Diebly y Edificación MLM, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4492059.39, importe_modificado:4492059.39])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.3])}	1791765/proyecto_PROCESO, 1791765/proyecto_INICIO, 1791765/proyecto_FIN, 1791765/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791973	Proyecto de Inversión	310,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0]}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la escuela primaria Justo Sierra Méndez CCT 14DP1817Z, ubicada en la localidad de San Andrés Ixtlán, municipio de Gómez Farías, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000164	N	0	0	411	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0])}	{(geo: [cve_municipio:79, localidad:30, direccion:Corona 86, 49120 San Sebastián del Sur, Jal., México, lon:-103.47297192, lat:19.79444677])}	18-06-2020	17-07-2020	306,193.00	306,193.00	306,193.00	306,193.00	306,193.00	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-175-2020, contratista:Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:306193.15, importe_modificado:306193.15])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0])}	1791973/proyecto_INICIO, 1791973/proyecto_PROCESO, 1791973/proyecto_FIN, 1791973/proyecto_INICIO, 1791973/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792012	Proyecto de Inversión	900,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0]}	Rehabilitación de la Escuela Cerro de los Niños CCT 14DP18097A, ubicada en el municipio de Mezquitic, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000163	N	0	0	250	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0])}	{(geo: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Joaquín Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72793198, lat:22.38999968])}	16-06-2020	15-07-2020	897,520.18	897,520.18	897,520.18	897,520.18	897,520.18	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-173-2020, contratista:Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:897520.18, importe_modificado:897520.18])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0])}	1792012/proyecto_INICIO, 1792012/proyecto_PROCESO, 1792012/proyecto_FIN, 1792012/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792213	Proyecto de Inversión	810,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0]}	Rehabilitación de la Escuela Secundaria Técnica 24 CCT 14D5T024V, ubicada en el municipio de Ojuelos, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000190	N	0	0	360	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.02, meta_modificada:79.02])}	{(geo: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:De Paz 5, Centro, 47540 Ojuelos, Jal., México, lon:-101.59358025, lat:21.86412743])}	22-06-2020	21-07-2020	808,250.24	808,250.24	806,184.83	806,184.83	806,184.83	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-213-2020, contratista:DM Ingeniería Liderazgo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:808250.24, importe_modificado:808250.24])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.02])}	1792213/proyecto_INICIO, 1792213/proyecto_PROCESO, 1792213/proyecto_FIN, 1792213/proyecto_PROCESO, 1792213/proyecto_INICIO, 1792213/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792274	Proyecto de Inversión	1,950,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0]}	Construcción de obras complementarias en el Puente Ilihuaco, ubicado en el municipio de Tequila, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000190	N	0	0	1,900	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.55, meta_modificada:678.55])}	{(geo: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 185, El Rancho, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83625031, lat:20.87934297])}	17-06-2020	16-07-2020	1,948,750.23	1,948,750.23	1,948,739.54	1,948,739.54	1,948,739.54	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-185-2020, contratista:Constructora Liderazgo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1948750.23, importe_modificado:1948750.23])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.55])}	1792274/proyecto_INICIO, 1792274/proyecto_PROCESO, 1792274/proyecto_FIN, 1792274/proyecto_PROCESO, 1792274/proyecto_INICIO, 1792274/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792470	Proyecto de Inversión	745,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:745000.0]}	Adecuación de espacio para dormitorios del personal médico y obra complementaria del Centro de Salud San Martín de Bolaños CLUES JCSA004691, ubicada en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000143	N	0	0	3,800	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0])}	{(geo: [cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Vallarta, San Martín de Bolaños, Jal., México, lon:-103.81393433, lat:21.68390932])}	22-06-2020	21-07-2020	744,250.24	744,250.24	744,250.24	744,250.24	744,250.24	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-217-2020, contratista:Construtag, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:744250.24, importe_modificado:744250.24])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0])}	1792470/proyecto_INICIO, 1792470/proyecto_PROCESO, 1792470/proyecto_FIN, 1792470/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872475	Proyecto de Inversión	1,350,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0]}	Construcción de Biblioteca Pública en la localidad de Soyatlán del Oro, municipio de Atengo, Jalisco, obras complementarias para su terminación.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000181	N	0	0	2,181	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.52, meta_modificada:285.52])}	{(geo: [cve_municipio:11, localidad:24, direccion:Guerrero 26, Rancho, Atengo, Jal., México, lon:-104.2345047, lat:20.27542621])}	18-06-2020	44029	1,333,250.48	1,333,250.48	1,270,877.07	1,270,877.07	1,270,877.07	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-197-2020, contratista:CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:133250.48, importe_modificado:133250.48])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.52])}	1872475/proyecto_INICIO, 1872475/proyecto_PROCESO, 1872475/proyecto_FIN, 1872475/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872483	Proyecto de Inversión	5,300,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5300000.0]}	Construcción de dique sobre el río San Nicolás, ubicado en la localidad de José María Morelos, en el municipio de Tomatlán, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000230	N	0	0	2,970	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19750.0, meta_modificada:19750.0])}	{(geo: [cve_municipio:100, localidad:65, direccion:Corregidora 102, Cerro de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.24533272, lat:19.94130012])}	01-07-2020	44044	5,295,118.38	5,295,118.38	4,975,673.87	4,975,673.87	4,975,673.87	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-C52-209-2020, contratista:Grupo Akaim Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5295118.38, importe_modificado:5295118.38])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19750.0])}	1872483/proyecto_INICIO, 1872483/proyecto_PROCESO, 1872483/proyecto_FIN, 1872483/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791735	Proyecto de Inversión	1,200,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0]}	Conservación periódica de carriles centrales, rehabilitación de bocas de tormenta y construcción de rampas de ingreso en el Boulevard José María Mercado, municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000149	N	0	0	21,465	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3385.66, meta_modificada:3385.66])}	{(geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Carranza 37, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97544622, lat:20.70030278])}	17-06-2020	16-07-2020	1,198,750.24	1,198,750.24	1,198,750.24	1,198,750.24	1,198,750.24	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-181-2020, contratista:Constructora Monavi, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1198750.24, importe_modificado:1198750.24])}	{(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3385.66])}	1791735/proyecto_INICIO, 1791735/proyecto_PROCESO, 1791735/proyecto_FIN, 1791735/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791762	Proyecto de Inversión	598,000.00	{(f): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598000.0, modificado:598000.0]}	Rehabilitación de la escuela secundaria técnica no. 130 CCT 144d0137																												

AÑO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTADO	RUBRO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
													REPUBLICA DEMOCRATICA	MUJERES	NIÑOS	BIENESTAR SOCIAL	METAS													GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO		
2021	1	JAL200301792511	Proyecto de Inversión	907,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907000.0, modificado:907000.0]}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Federal Manuel Ávila Camacho clade 14DES0033, ubicada en la Cabecera Municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000193	N	0	0	2,243	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70352.0, meta_modificada:70352.0]}	{geo: [cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 166, Centro, 47300 Yahualica de Mercado, Jal., México, lon:-102.88730621, lat:21.18201083]}	22-06-2020	21-07-2020	905,250.28	905,250.28	905,250.28	905,250.28	905,250.28	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-209-2020, contratista:Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:905250.28, importe_modificado:905250.28]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70352.0, meta_modificada:70352.0]}	(1792511/proyecto_PROCESO, 1792511/proyecto_INICIO, 1792511/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792513	Proyecto de Inversión	401,840.23	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401840.23, modificado:401840.23]}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Luis Manuel Rojas CCT 14DES0048M, ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000166	N	0	0	1,537	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:466.17, meta_modificada:466.17]}	{geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.9749527, lat:20.70040314]}	17-06-2020	16-07-2020	400,225.78	400,225.78	400,225.78	400,225.78	400,225.78	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-180-2020, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:400225.78, importe_modificado:400225.78]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:466.17, meta_modificada:466.17]}	(1792513/proyecto_INICIO, 1792513/proyecto_FIN, 1792513/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872647	Proyecto de Inversión	760,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0]}	Rehabilitación de Escuela Secundaria Técnica 91 CCT 14DS700917, municipio de Bolaños, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000191	N	0	0	934	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0]}	{geo: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México, lon:-103.78063202, lat:21.83126523]}	22-06-2020	44033	759,633.15	759,633.15	759,633.14	759,633.14	759,633.14	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-212-2020, contratista:Construtora Solarg, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:759633.15, importe_modificado:759633.15]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0]}	(1872647/proyecto_INICIO, 1872647/proyecto_FIN, 1872647/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872821	Proyecto de Inversión	900,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0]}	Rehabilitación del Centro de Salud Roberto Mendiola, ubicado en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000177	N	0	0	15,949	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0]}	{geo: [cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Lirios 98, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.22722244, lat:20.61342461]}	18-06-2020	44029	898,750.24	898,750.24	893,958.75	893,958.75	893,958.75	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-193-2020, contratista:Construabravo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:898750.24, importe_modificado:898750.24]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0]}	(1872821/proyecto_INICIO, 1872821/proyecto_PROCESO, 1872821/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872825	Proyecto de Inversión	331,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331000.0, modificado:331000.0]}	Rehabilitación del Centro de Salud Mamatita CLUES JCSSA004715, ubicado en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000180	N	0	0	129	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0]}	{geo: [cve_municipio:76, localidad:64, direccion:Vallarta, San Martín de Bolaños, Jal., México, lon:-103.8141489, lat:21.68343141]}	18-06-2020	44029	330,744.87	330,744.87	330,401.16	330,401.16	330,401.16	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-196-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORTAL S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:330744.87, importe_modificado:330744.87]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0]}	(1872825/proyecto_INICIO, 1872825/proyecto_PROCESO, 1872825/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872833	Proyecto de Inversión	300,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0]}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación del Centro de Salud San José de los Mártires CLUES JCSSA002545, ubicado en el municipio de Huejúcar, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000170	N	0	0	3,647	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.5, meta_modificada:176.5]}	{geo: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cedros, Huejúcar, Jal., México, lon:-103.21157455, lat:22.36182398]}	17-06-2020	44028	299,625.14	299,625.14	299,625.13	299,625.13	299,625.13	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-186-2020, contratista:Soluciones & Avisos Constructivos, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:299625.14, importe_modificado:299625.14]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.5, meta_modificada:176.5]}	(1872833/proyecto_FIN, 1872833/proyecto_PROCESO, 1872833/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791957	Proyecto de Inversión	300,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0]}	Construcción de Parque Recreativo en la colonia Tabachines en el municipio de Cuatla, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000192	N	0	0	1,539	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.67, meta_modificada:154.67]}	{geo: [cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Independencia 4, Centro, Jal., México, lon:-104.40753937, lat:20.20123207]}	22-06-2020	21-07-2020	299,636.74	299,636.74	299,608.34	299,608.34	299,608.34	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-211-2020, contratista:Ingenieros Asociados Mecagú, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:299636.74, importe_modificado:299636.74]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.67, meta_modificada:154.67]}	(1791957/proyecto_PROCESO, 1791957/proyecto_INICIO, 1791957/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791984	Proyecto de Inversión	762,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762000.0, modificado:762000.0]}	Construcción de motivo de ingreso en el Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000183	N	0	0	777,785	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0]}	{geo: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Grecia 68, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34186554, lat:20.67647496]}	18-06-2020	17-07-2020	761,250.18	761,250.18	758,729.26	758,729.26	758,729.26	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-190-2020, contratista:Atizier BCM, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:761250.18, importe_modificado:761250.18]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0]}	(1791984/proyecto_INICIO, 1791984/proyecto_PROCESO, 1791984/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301791999	Proyecto de Inversión	8,500,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0]}	Rehabilitación del hospital regional de la cabecera municipal de Magdalena, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000255	N	0	0	612,312	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.8, meta_modificada:307.8]}	{geo: [cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquicil, Jal., México, lon:-103.975811, lat:20.90620571]}	03-07-2020	31-08-2020	8,489,816.28	8,489,816.28	8,489,553.43	8,489,553.43	8,489,553.43	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-CSS-294-2020, contratista:Proyejal, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8489816.28, importe_modificado:8489816.28]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.8, meta_modificada:307.8]}	(1791999/proyecto_INICIO, 1791999/proyecto_PROCESO, 1791999/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792006	Proyecto de Inversión	7,500,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0]}	Construcción del Centro de Salud San Miguel Huahitla, ubicado en el municipio de Mezquicil, Jalisco. Segunda Etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000159	N	0	0	2,000	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2156.22, meta_modificada:2156.22]}	{geo: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquicil, Jal., México, lon:-103.27293198, lat:22.38999681]}	01-07-2020	28-09-2020	7,490,846.96	7,490,846.96	7,490,497.76	7,490,497.76	7,490,497.76	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-CSS-221-2020, contratista:Construtrag, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7490846.96, importe_modificado:7490846.96]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2156.22, meta_modificada:2156.22]}	(1792006/proyecto_INICIO, 1792006/proyecto_PROCESO, 1792006/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792220	Proyecto de Inversión	4,200,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0]}	Construcción de sistemas de paneles solares y obras complementarias en la escuela primaria Manuel López Cotilla CCT14DPR1676D, ubicada en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000197	N	0	0	400	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0]}	{geo: [cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Lirios 98, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-103.2273941, lat:20.61342461]}	21-06-2020	21-08-2020	4,195,228.64	4,195,228.64	4,195,228.64	4,195,228.64	4,195,228.64	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-CSS-224-2020, contratista:Código A Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4195228.64, importe_modificado:4195228.64]}	{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0]}	(1792220/proyecto_INICIO, 1792220/proyecto_PROCESO, 1792220/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872607	Proyecto de Inversión	11,500,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500000.0, modificado:11500000.0]}	Conservación periódica de la av. 8 de julio (Jesús Michel) y vialidades alimentadoras, de periférico Manuel Gómez Morín a camino al rastro (cadenamiento 0-000 al 6+010 lado poniente), municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000245	N	0	0	2,923	{meta: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:923.56, meta_modificada:923.56]}	{geo: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Zaragoza 125, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30684662, lat:20.63840692]}	28-07-2020	25-09-2020	12,936,381.22	12,936,381.22	12,926,912.27	12,926,912.27	12,926,912.27	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-CSS-314-2020, contratista:Expakta Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9991600.71, importe_modificado:1.293638122E7]}	{meta: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:923.56, meta_modificada:923.56]}	(1872607/proyecto_INICIO, 1872607/proyecto_PROCESO, 1872607/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872622	Proyecto de Inversión	10,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.0, modificado:10000000.0]}	Pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Santa Anita, incluye: colector sanitario y pluvial, redes de agua potable y drenaje sanitario, preparación de obras indicadas, en el municipio de Tlaquepaque de Zúñiga, Jalisco, Frente 2	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000162	N	0	0	1,521	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2638.5, meta_modificada:2638.5]}	{geo: [cve_municipio:97, localidad:575, direccion:Valarta 7, 45640 Tlaquepaque de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.44311357, lat:20.47356667]}	30-05-2020	27-08-2020	9,917,010.81	9,917,010.81	9,845,979.74	9,845,979.74	9,845,979.74	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-CSS-153-2020, contratista:Construtora Autless, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9917010.81, importe_modificado:9917010.81]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2638.5, meta_modificada:2638.5]}	(1872622/proyecto_FIN, 1872622/proyecto_INICIO, 1872622/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872668	Proyecto de Inversión	10,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.0, modificado:10000000.0]}	Terminación del Hospital Regional (Trabajos complementarios), ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000651	N	0	0	807,712	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0]}	{geo: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Rita Piérez de Moreno 400, Centro, 47400 Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.92909241, lat:21.35589722]}	17-10-2020	30-11-2020	7,459,493.92	7,459,493.92	7,344,009.90	7,344,009.90	7,344,009.90	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-CSS-425-2020, contratista:M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7459493.92, importe_modificado:7459493.92]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0]}	(1872668/proyecto_FIN, 1872668/proyecto_PROCESO, 1872668/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872828	Proyecto de Inversión	821,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821000.0, modificado:821000.0]}	Construcción de subestación eléctrica en la Unidad Deportiva de Teocoltán, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000176	N	0	0	3,701	{meta: [unidad_medida:Maquina ría y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo: [cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 43, 48540 Teocoltán, Jal., México, lon:-104.04490471, lat:20.20308473]}	16-06-2020	15-07-2020	197,702.66	197,702.66	197,702.66	197,702.66	197,702.66	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-174-2020, contratista:Construtora y Urbanizadora Portokal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:256660.87, importe_modificado:256660.87]}	{meta: [unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	(1872828/proyecto_INICIO, 1872828/proyecto_PROCESO, 1872828/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872830	Proyecto de Inversión	347,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347000.0, modificado:347000.0]}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación del Jardín de Niños Rafael Ramírez CCT 14DN0311M, ubicado en la Cabecera Municipal de Toluimán, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000199	N	0	0	1,370	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.1, meta_modificada:260.1]}	{geo: [cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 23, Toluimán, Jal., México, lon:-103.91489915, lat:19.59981959]}	22-06-2020	21-07-2020	345,976.67	345,976.6										

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO				FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTADO	RUBRO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
														REPLICACION DEMOSTRACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS															METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	
2021	1	JAL200301792011	Proyecto de Inversión	1,458,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458000.0, modificado:1458000.0]}	Terminación de estructura con lonar y rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Telesecundaria Plénfilo Natera, ubicada en la localidad de Nóstic, municipio de Mezquic, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000168	N	0	0	3,560	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Josefa Ortíz de Domínguez 3, 46040 Mezquic, Jal., México, lon:-103.72793198, lat:22.38999968]}	16-06-2020	15-07-2020	1,447,674.14	1,447,674.14	1,447,674.14	1,447,674.14	1,447,674.14	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-168-2020, contratista:Construtora Aplata, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1447674.15, importe_modificado:1447674.15]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0]}	{1792011/proyecto_INICIO, 1792011/proyecto_PROCESO, 1792011/proyecto_TERMINO, 1792011/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792256	Proyecto de Inversión	501,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501000.0, modificado:501000.0]}	Construcción de obra complementaria en la rehabilitación del auditorio municipal ubicado en la delegación de San Felipe de Híjar, municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública		N	0	0	893	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:80, localidad:101, direccion:San Felipe de Híjar, Jal., México, lon:-104.7218655, lat:20.9012488]}	22-06-2020	21-07-2020	500,563.24	500,563.24	491,365.58	491,365.58	491,365.58	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-183-2020, contratista:Binomio Proyecto y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:500563.24, importe_modificado:500563.24]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	{1792256/proyecto_FIN, 1792256/proyecto_INICIO, 1792256/proyecto_PROCESO, 1792256/proyecto_TERMINO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792494	Proyecto de Inversión	635,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:635000.0]}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la localidad de Mesa del Tirador CLUES JCSSA01145, ubicado en el municipio de Bolaños, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000151	N	0	0	564	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.14, meta_modificada:255.14]}	1	{geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México, lon:-103.7802887, lat:21.83146499]}	17-06-2020	16-07-2020	634,228.73	634,228.73	634,228.73	634,228.73	634,228.73	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-179-2020, contratista:Grupo Constructor Jof. S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:634228.73, importe_modificado:634228.73]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.14]}	{1792494/proyecto_PROCESO, 1792494/proyecto_INICIO, 1792494/proyecto_TERMINO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792574	Proyecto de Inversión	30,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:1.138531921E7]}	Conservación periódica de la Av. Prof. Colón sur, del km 0+000 al km 0+780, municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública		N	0	0	2,320	{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2392.27, meta_modificada:2392.27]}	1	{geo1: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Zaragoza 105, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30718994, lat:20.63840692]}	03-07-2020	31-08-2020	11,385,319.21	11,385,319.21	11,346,976.95	11,346,976.95	11,346,976.95	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-295-2020, contratista:Grupo Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985320.23, importe_modificado:1.138531921E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2392.27]}	{1792574/proyecto_INICIO, 1792574/proyecto_PROCESO, 1792574/proyecto_TERMINO, 1792574/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200301792584	Proyecto de Inversión	30,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:1.0E7]}	Pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Santa Anita, incluye: colector sanitario y pluvial, redes de agua potable y drenaje sanitario, preparación de obras inducidas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, frente 1,2,3	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000161	N	0	0	1,590	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7807.46, meta_modificada:7807.46]}	1	{geo1: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 150, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3065033, lat:20.63888885]}	30-05-2020	27-08-2020	9,919,343.33	9,919,343.33	9,912,582.42	9,912,582.42	9,912,582.42	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CS-152-2020, contratista:Caypo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9919343.33, importe_modificado:9919343.33]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7807.46]}	{1792584/proyecto_INICIO, 1792584/proyecto_PROCESO, 1792584/proyecto_TERMINO, 1792584/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872480	Proyecto de Inversión	2,148,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148000.0, modificado:2148000.0]}	Construcción de obras complementarias de la segunda etapa del CECYTEI en la cabecera municipal de Cuquio, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000249	N	0	0	4,688	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.14, meta_modificada:187.14]}	1	{geo1: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez 95, Cuquio, Jal., México, lon:-103.02394867, lat:20.92745193]}	25-08-2020	08-10-2020	1,867,696.65	1,867,696.65	1,867,329.22	1,867,329.22	1,867,329.22	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CS-426-2020, contratista:Construcciones Paraisos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1867696.65, importe_modificado:1867696.65]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.14]}	{1872480/proyecto_INICIO, 1872480/proyecto_PROCESO, 1872480/proyecto_TERMINO, 1872480/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872562	Proyecto de Inversión	6,800,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800000.0, modificado:6800000.0]}	Construcción de Gavión en el arroyo La Colorada y rehabilitación del camino de acceso a las antenas, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000226	N	0	0	741	{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:601.75, meta_modificada:601.75]}	1	{geo1: [cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Vallarta Ote. 48a, Sin Nombre, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.44447613, lat:20.47305407]}	28-07-2020	25-10-2020	5,891,708.27	5,891,708.27	5,889,181.36	5,889,181.36	5,889,181.36	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CS-306-2020, contratista:Grupo Constructor Bandera, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5891708.27, importe_modificado:5891708.27]}	{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:601.75]}	{1872562/proyecto_INICIO, 1872562/proyecto_PROCESO, 1872562/proyecto_TERMINO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401872596	Proyecto de Inversión	7,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0]}	Pavimentación con mezcla asfáltica del camino al rastro de av. 8 de julio a la calle Cuauhtémoc, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000224	N	0	0	1,593	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13344.44, meta_modificada:13344.44]}	1	{geo1: [cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle Figueroa 30, Sin Nombre, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.44314575, lat:20.47456173]}	28-07-2020	24-09-2020	6,858,065.23	6,858,065.23	6,858,063.29	6,858,063.29	6,858,063.29	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CS-315-2020, contratista:Teorsa, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6858065.23, importe_modificado:6858065.23]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13344.44]}	{1872596/proyecto_FIN, 1872596/proyecto_INICIO, 1872596/proyecto_PROCESO, 1872596/proyecto_TERMINO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones