

COD	TITULO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	RECURSOS	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION DESTINATARIA	MUNICI	MUNICI	MUNICI	MUNICI	MUNICI	METAS	TPO. EJECUCION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ENTRADA	TIPO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	JAL200301791765	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0])}	Rehabilitación de escuela Niños Héroes CCT 14EP001715, municipio de Colotlán, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000157	N	0	0	4,502			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.3, meta_modificada:825.3])}	1	{(geo1: [cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Pasaje 3, Sin Nombre, 46200 Colotlán, Jalisco, lon:-103.26474667, lat:22.11713133])}	01-07-2020	13-09-2020	4,492,059.39	4,492,059.39	4,492,059.39	4,492,059.39	4,492,059.39	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-222-2020, contratista:Diseno y Edificación MLM, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4492059.39, importe_modificado:4492059.39])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.3])}	(1791765/proyecto_INICIO, 1791765/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200301791967	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0])}	Rehabilitación de la Escuela Primaria Juan Escutia CCT 14EP005880, ubicada en la Cabecera municipal de El Limón, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000158	N	0	0	1,393			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.3, meta_modificada:650.0])}	1	{(geo1: [cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Carretera Hacia 223, Coronel Centro, 45730 Villa Corona, Jalisco, lon:-104.15230036, lat:19.82405641])}	23-06-2020	21-08-2020	4,968,941.39	4,968,941.39	4,968,941.39	4,968,941.39	4,968,941.39	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-223-2020, contratista:Neogeneria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968941.39, importe_modificado:4968941.39])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0])}	(1791967/proyecto_INICIO, 1791967/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200301791984	Proyecto de inversión	762,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762000.0, modificado:762000.0])}	Construcción de motivo de ingreso en el Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000183	N	0	0	777,795			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0])}	1	{(geo1: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Grecia 88, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jalisco, lon:-103.34186554, lat:20.67647496])}	18-06-2020	17-07-2020	761,250.18	761,250.18	758,729.26	758,729.26	758,729.26	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-190-2020, contratista:Atelier BCM, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:761250.18, importe_modificado:761250.18])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0])}	(1791984/proyecto_INICIO, 1791984/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200301791987	Proyecto de inversión	446,780.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446780.0, modificado:446780.0])}	Construcción de obras complementarias en la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Moctezuma y calle Río Jalos, ubicadas en la Cabecera municipal de Jalostotlán, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000209	N	0	0	642			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.51, meta_modificada:475.51])}	1	{(geo1: [cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Abasolo 122, El Santuario, 47123 Jalostotlán, Jalisco, lon:-102.461586, lat:21.16872497])}	08-07-2020	06-08-2020	446,685.74	446,685.74	312,992.19	312,992.19	312,992.19	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-208-2020, contratista:Miqaq Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:446685.74, importe_modificado:446685.74])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.51])}	(1791987/proyecto_INICIO, 1791987/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200301792213	Proyecto de inversión	810,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0])}	Rehabilitación de la Escuela Secundaria Técnica 24 CCT 14D5T0024V, ubicada en el municipio de Ojuelos, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000190	N	0	0	350			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.02, meta_modificada:79.02])}	1	{(geo1: [cve_municipio:54, localidad:1, direccion:De Pa's, Centro, 47540 Ojuelos, Jalisco, lon:-101.59358025, lat:21.86412743])}	22-06-2020	21-07-2020	808,250.24	808,250.24	808,250.24	808,250.24	808,250.24	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-213-2020, contratista:DML Ingeniería Integral, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:808250.24, importe_modificado:808250.24])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.02])}	(1792213/proyecto_INICIO, 1792213/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200301792266	Proyecto de inversión	590,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0])}	Construcción de instalación eléctrica en el aula de mecánica de la Escuela Secundaria Técnica No. 31 (Apropecuaria) CCT 14D5T0021E, ubicada en el Fraccionamiento Isabel Residencial, municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000144	N	0	0	1,449			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0])}	1	{(geo1: [cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Ramón Corona 137, Centro, 47600 Tepatlán de Morelos, Jalisco, lon:-102.75701523, lat:20.81742011])}	19-06-2020	18-07-2020	588,250.24	588,250.24	446,112.15	446,112.15	446,112.15	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-200-2020, contratista:José de Jesús Farías Romero, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:588250.24, importe_modificado:588250.24])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0])}	(1792266/proyecto_INICIO, 1792266/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200301792274	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0])}	Construcción de obras complementarias en el Puente Jilisco, ubicado en el municipio de Tequila, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000206	N	0	0	2,000			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.55, meta_modificada:678.55])}	1	{(geo1: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 185A, El Ranchito, 46403 Tequila, Jalisco, lon:-103.83625031, lat:20.87934297])}	17-06-2020	16-07-2020	1,948,750.23	1,948,750.23	1,948,739.54	1,948,739.54	1,948,739.54	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-185-2020, contratista:Constructora Liderazgo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1948750.23, importe_modificado:1948750.23])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.55])}	(1792274/proyecto_INICIO, 1792274/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200301792490	Proyecto de inversión	810,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0])}	Rehabilitación del Centro de Salud Tuxpan de Bolaños CLUES JCSA001121, en el municipio de Bolaños, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000152	N	0	0	1,269			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.2, meta_modificada:419.2])}	1	{(geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo 39, Bolaños, Jalisco, lon:-103.78046036, lat:21.83138472])}	16-06-2020	15-07-2020	808,250.47	808,250.47	808,205.49	808,205.49	808,205.49	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-177-2020, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:808250.47, importe_modificado:808250.47])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.2])}	(1792490/proyecto_INICIO, 1792490/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200401872483	Proyecto de inversión	5,300,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:5300000.0])}	Construcción de dique sobre el río San Nicolás, ubicado en la localidad de José María Morelos, en el municipio de Tomatlán, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000230	N	0	0	2,970			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19750.0, meta_modificada:19750.0])}	1	{(geo1: [cve_municipio:100, localidad:65, direccion:Corregidora 102, Cerro de la Cruz, 44503 Tomatlán, Jalisco, lon:-105.14533372, lat:19.94130012])}	03-07-2020	4004	5,295,118.38	5,295,118.38	4,975,673.87	4,975,673.87	4,975,673.87	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-299-2020, contratista:Grupo Alcain Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5295118.38, importe_modificado:5295118.38])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19750.0])}	(1872483/proyecto_INICIO, 1872483/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200401872555	Proyecto de inversión	1,115,600.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115600.0, modificado:1115600.0])}	Construcción de obra complementaria para la conclusión de la Casa de la Cultura y las Artes José Robín, en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, frente 5.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000206	N	0	0	7,484			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.8, meta_modificada:756.8])}	1	{(geo1: [cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe Victoria 19, Cd Guzmán Centro, 49000 Cd Guzman, Jalisco, lon:-103.46417427, lat:19.70849576])}	08-07-2020	4049	1,114,650.37	1,114,650.37	1,053,425.52	1,053,425.52	1,053,425.52	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-216-2020, contratista:Diseno y Construcción de Zapotlán, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1114650.37, importe_modificado:1114650.37])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.8])}	(1872555/proyecto_INICIO, 1872555/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200401872668	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7])}	Terminación del Hospital Regional (Trabajos complementarios), ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000651	N	0	0	85,712			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0])}	1	{(geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle Rita Pérez de Moreno 400, Centro, 47400 Lagos de Moreno, Jalisco, lon:-101.92980241, lat:21.35589722])}	17-10-2020	4416	7,459,493.92	7,459,493.92	0.00	0.00	0.00	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-425-2020, contratista:M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7459493.92, importe_modificado:7459493.92])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0])}	(1872668/proyecto_INICIO, 1872668/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200401872830	Proyecto de inversión	347,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347000.0, modificado:347000.0])}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación del Jardín de Niños Rafael Ramírez CCT 14D0N0311M, ubicado en la Cabecera Municipal de Toluimán, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000199	N	0	0	1,370			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.1, meta_modificada:260.1])}	1	{(geo1: [cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 23, Toluimán, Jalisco, lon:-103.913419915, lat:19.59981959])}	22-06-2020	4403	345,976.67	345,976.67	345,214.52	345,214.52	345,214.52	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-215-2020, contratista:Anitsuj, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:345976.67, importe_modificado:345976.67])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.1])}	(1872830/proyecto_INICIO, 1872830/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200301791735	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0])}	Conservación periódica de carriles centrales, rehabilitación de bocas de tormenta y construcción de rampas de ingreso en el Boulevard José María Mercado, municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000149	N	0	0	21,465			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3385.66, meta_modificada:3385.66])}	1	{(geo1: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Carranza 37, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jalisco, lon:-103.97544622, lat:20.70030278])}	17-06-2020	16-07-2020	1,198,750.24	1,198,750.24	1,198,750.24	1,198,750.24	1,198,750.24	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-181-2020, contratista:Constructora Monay, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1198750.24, importe_modificado:1198750.24])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3385.66])}	(1791735/proyecto_INICIO, 1791735/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200301791955	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0])}	Pavimentación con adoquín frente a la telesecundaria en la localidad de Tequesquiltán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (Primera etapa).	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000196	N	0	0	1,979			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.81, meta_modificada:1383.81])}	1	{(geo1: [cve_municipio:27, localidad:114, direccion:Morelos 3, Centro, Jalisco, lon:-104.35700792, lat:19.44975911])}	17-06-2020	16-07-2020	1,496,230.15	1,496,230.15	1,496,199.76	1,496,199.76	1,496,199.76	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-184-2020, contratista:David Quiroz Murguía, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1496230.15, importe_modificado:1496230.15])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1383.81])}	(1791955/proyecto_INICIO, 1791955/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200301792011	Proyecto de inversión	1,458,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458000.0, modificado:1458000.0])}	Terminación de estructura con lonar y rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Telesecundaria Pánfilo Natera, ubicada en la localidad de Nótic, municipio de Mezquic, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000168	N	0	0	3,460			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0])}	1	{(geo1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquic, Jalisco, lon:-103.72793198, lat:22.38999968])}	16-06-2020	15-07-2020	1,447,674.15	1,447,674.15	1,447,674.14	1,447,674.14	1,447,674.14	{(cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-168-2020, contratista:Constructora Aplasa, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1447674.15, importe_modificado:1447674.15])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0])}	(1792011/proyecto_INICIO, 1792011/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200301792466	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0])}	Rehabilitación de cancha de fútbol, construcción de motivo de ingreso y obras complementarias de Escuela Emiliano Zapata CCT 14DPR1280G, ubicada en el municipio de Villa Corona, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000160	N	0	0	200			{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0])}	1</															

ORDEN	TITULO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	EMPRESA RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION DESTINATARIA	MUNICI	MUNICI	MUNICI	INSTRUMENTOS	METAS	TIPO DE GOBIERNO	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ENTRADA	VALORADO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	JAL200401872833	Proyecto de inversión	300,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0])}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación del Centro de Salud San José de Los Márquez CLUES JCSA02545, ubicado en el municipio de Huejuaric, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000170	N	0	0	3,647	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.5, meta_modificada:176.5])}	1	{(geo: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cedros, Huejuaric, Jal., México, lon:-103.21157455, lat:-22.36182398])}	17-06-2020	16-07-2020	299,625.14	299,625.14	0.00	0.00	0.00	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-186-2020, contratista:Soluciones & Avios Constructivos, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:299625.14, importe_modificado:299625.14])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.5])}	(1872833/proyecto_FIN, 1872833/proyecto_INICIO, 1872833/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200301792615	Proyecto de inversión	1,309,665.31	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309665.31, modificado:1309665.31])}	Pavimentación con asfalto del camino a los dolores, cadamenamiento 0+450 al 0+800, municipio de San Ignacio cerro gordo, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000169	N	0	0	843	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0])}	1	{(geo: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Corregidora 29a, 47190 San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México, lon:-102.53831863, lat:20.74262958])}	16-06-2020	15-07-2020	1,003,688.02	1,003,688.02	909,772.32	909,772.32	909,772.32	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-171-2020, contratista:Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1003688.02, importe_modificado:1003688.02])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2850.0])}	(1792615/proyecto_PROCESO, 1792615/proyecto_FIN, 1792615/proyecto_INICIO, 1792615/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200401872484	Proyecto de inversión	6,500,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0])}	Reconstrucción de la Escuela Primaria Santos Degollado CCT 14EPDR07371, ubicada en la Cabecera Municipal de Toritche, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000232	N	0	0	1,084	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.5, meta_modificada:316.5])}	1	{(geo: [cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Zaragoza 105, Toritche, Jal., México, lon:-103.44142914, lat:21.92915243])}	28-07-2020	09-11-2020	6,481,881.57	6,481,881.57	6,177,225.03	6,177,225.03	6,177,225.03	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-320-2020, contratista:Abraham Yael García Montiel, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6481881.57, importe_modificado:6481881.57])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.5])}	(1872484/proyecto_FIN, 1872484/proyecto_INICIO, 1872484/proyecto_PROCESO, 1872484/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200401872559	Proyecto de inversión	11,385,000.46	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11385000.46, modificado:11385000.46])}	Construcción de Gavilón en el arroyo La Culebra en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000228	N	0	0	2,087	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.73, meta_modificada:1416.73])}	1	{(geo: [cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Vallarta 9, 43640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.4428826, lat:20.47349632])}	04-07-2020	17-08-2020	11,383,743.23	11,383,743.23	9,228,749.14	9,228,749.14	9,228,749.14	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-300-2020, contratista:Ingeniería Proyectos y Construcciones PC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9955154.31, importe_modificado:113837432327])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.73])}	(1872559/proyecto_INICIO, 1872559/proyecto_FIN, 1872559/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200401872607	Proyecto de inversión	11,500,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500000.0, modificado:11500000.0])}	Conservación periódica de la av. 8 de julio (Insu Michel) y vialidades alimentadoras, de periferico Manuel Gómez Morín a camino al rastro (cadamenamiento 0+000 al 6+010 lado poniente), municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000245	N	0	0	2,925	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.56, meta_modificada:923.56])}	1	{(geo: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Zaragoza 125, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30684662, lat:20.63840692])}	28-07-2020	2-09-2020	12,936,381.22	12,936,381.22	12,411,012.28	12,411,012.28	12,411,012.28	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-314-2020, contratista:Espetka construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9991600.71, importe_modificado:129363812227])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.56])}	(1872607/proyecto_INICIO, 1872607/proyecto_FIN, 1872607/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200401872825	Proyecto de inversión	331,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331000.0, modificado:331000.0])}	Rehabilitación del Centro de Salud Mamata CLUES JCSA004715, ubicado en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000180	N	0	0	129	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0])}	1	{(geo: [cve_municipio:76, localidad:64, direccion:Vallarta, San Martín de Bolaños, Jal., México, lon:-103.8141489, lat:21.68343141])}	18-06-2020	17-07-2020	330,744.87	330,744.87	330,401.16	330,401.16	330,401.16	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-196-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORTEAL S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:330744.87, importe_modificado:330744.87])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0])}	(1872825/proyecto_INICIO, 1872825/proyecto_FIN, 1872825/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200301791760	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0])}	Sustitución de cubiertas en aulas, construcción de área de desayunoador, rehabilitación en cancha de usos múltiples y trabajos complementarios en el plantel COBAE, ubicado en la localidad de San Juan de Pótreros, municipio de Chimalmattán, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000140	N	0	0	275	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.88, meta_modificada:571.88])}	1	{(geo: [cve_municipio:31, localidad:66, direccion:Hidalgo, Chimalmattán, Jal., México, lon:-103.78063202, lat:21.77885])}	16-06-2020	15-07-2020	1,497,250.36	1,497,250.36	1,497,250.29	1,497,250.29	1,497,250.29	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-172-2020, contratista:Vohnung, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1497250.36, importe_modificado:1497250.36])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.88])}	(1791760/proyecto_INICIO, 1791760/proyecto_PROCESO, 1791760/proyecto_FIN, 1791760/proyecto_PROCESO, 1791760/proyecto_FIN, 1791760/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200301791957	Proyecto de inversión	300,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0])}	Construcción de Parque Recreativo en la colonia Tabachines en el municipio de Cuautla, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000192	N	0	0	1,629	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.67, meta_modificada:154.67])}	1	{(geo: [cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Independencia 4, Centro, Jal., México, lon:-104.40753937, lat:20.20123207])}	25-06-2020	21-07-2020	299,636.74	299,636.74	299,608.34	299,608.34	299,608.34	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-211-2020, contratista:Ingenieros Asociados Mecagul, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:299636.74, importe_modificado:299636.74])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.67])}	(1791957/proyecto_PROCESO, 1791957/proyecto_INICIO, 1791957/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200301791961	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0])}	Rehabilitación de la Escuela Niños Héroe CCT 14DPR2719, en la cabecera municipal de El Grullo, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000238	N	0	0	1,274	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.15, meta_modificada:237.15])}	1	{(geo: [cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Anhuac 21, Centro, 48740 El Grullo, Jal., México, lon:-104.2154932, lat:19.80740811])}	02-07-2020	30-08-2020	4,995,745.01	4,995,745.01	4,995,469.79	4,995,469.79	4,995,469.79	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-255-2020, contratista:Constructora LedónSillas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4995745.01, importe_modificado:4995745.01])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.15])}	(1791961/proyecto_INICIO, 1791961/proyecto_PROCESO, 1791961/proyecto_FIN, 1791961/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200301792003	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0])}	Rehabilitación de la Escuela Plan de Ayutla, ubicada en la Cabecera Municipal de Magdalena, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000184	N	0	0	450	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.89, meta_modificada:749.89])}	1	{(geo: [cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Higalo Ote. 270, Llanito, Espinos, 46470 Magdalena, Jal., México, lon:-103.975811, lat:20.90620571])}	18-06-2020	17-07-2020	1,498,520.47	1,498,520.47	1,453,953.28	1,453,953.28	1,453,953.28	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-198-2020, contratista:Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498520.47, importe_modificado:1498520.47])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.89])}	(1792003/proyecto_PROCESO, 1792003/proyecto_INICIO, 1792003/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200301792220	Proyecto de inversión	4,200,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0])}	Construcción de sistemas de paneles solares y obras complementarias en la escuela primaria Manuel López Costilla CCT14DPR1676Q, ubicada en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000197	N	0	0	400	{(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0])}	1	{(geo: [cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Lirios 9A, 5 de diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2173941, lat:20.61342461])}	23-06-2020	21-08-2020	4,195,228.64	4,195,228.64	4,195,228.64	4,195,228.64	4,195,228.64	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-224-2020, contratista:Código A Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4195228.64, importe_modificado:4195228.64])}	{(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:50.0])}	(1792220/proyecto_INICIO, 1792220/proyecto_PROCESO, 1792220/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200301792496	Proyecto de inversión	642,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642000.0, modificado:642000.0])}	Rehabilitación del centro de salud El Epazote CLUES JCSA0031512, ubicado en el municipio de Colotlán, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000150	N	0	0	445	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0])}	1	{(geo: [cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zaragoza 36, Centro, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.26461792, lat:22.1158908])}	17-06-2020	16-07-2020	641,250.87	641,250.87	641,250.87	641,250.87	641,250.87	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-179-2020, contratista:Urbanizaciones Irujo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:641250.87, importe_modificado:641250.87])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0])}	(1792496/proyecto_INICIO, 1792496/proyecto_PROCESO, 1792496/proyecto_FIN, 1792496/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200401872476	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0])}	Conclusión de Puente Vehicular, en la localidad de Soyatán del Oro, en el municipio de Atengo, Jalisco, obras complementarias.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000231	N	0	0	1,616	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0])}	1	{(geo: [cve_municipio:11, localidad:24, direccion:Jalisco 26, Centro, Atengo, Jal., México, lon:-104.2368865, lat:20.27403301])}	03-07-2020	01-08-2020	4,987,721.22	4,987,721.22	4,703,079.16	4,703,079.16	4,703,079.16	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-298-2020, contratista:G&A Castel Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4987721.22, importe_modificado:4987721.22])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0])}	(1872476/proyecto_PROCESO, 1872476/proyecto_INICIO, 1872476/proyecto_PROCESO, 1872476/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200401872622	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.0, modificado:10000000.0])}	Pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Santa Anita, incluye: colector sanitario y pluvial, redes de agua potable y drenaje sanitario, preparación de obras indicadas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, frente 2 (modificado:1.0E7)	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000162	N	0	0	1,521	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2638.5, meta_modificada:2638.5])}	1	{(geo: [cve_municipio:97, localidad:575, direccion:Vallarta 9, 43640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal., México, lon:-103.44311357, lat:20.47356667])}	30-05-2020	27-08-2020	9,917,010.81	9,917,010.81	9,845,979.74	9,845,979.74	9,845,979.74	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-153-2020, contratista:Constructora Autense, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9917010.81, importe_modificado:9917010.81])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2638.5])}	(1872622/proyecto_FIN, 1872622/proyecto_PROCESO, 1872622/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200301791741	Proyecto de inversión	725,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:725000.0])}	Rehabilitación del Centro de Día para Adultos Mayores, ubicado en el municipio de Ahalualco de Mercado Jalisco, trabajos complementarios.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000147	N	0	0	1,200	{(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0])}	1	{(geo: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Lirios 9A, 5 de diciembre, 48350 Ahalualco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97490978, lat:20.70052358])}	17-06-2020	16-07-2020	712,520.15	712,520.15	712,520.15	712,520.15	712,520.15	{(cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-187-2020, contratista:México Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:712520.15, importe_modificado:712520.15])}	{(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0])}	(1791741/proyecto_INICIO, 1791741/proyecto_PROCESO, 1791741/proyecto_FIN, 1791741/proyecto_INICIO, 1791741/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2020	4	JAL200301791978	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0])}	Adecuación de áreas y construcción de obra exterior en el Planetario Lunaria																														

CROD	TITULO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION DESTINATARIA	MUNICI	MUNICI	MUNICI	MUNICI	METAS	TIPO DE EJECUCION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ENTRADA	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
4	JAL200301792584	Proyecto de inversión	30,000,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:1.0E7])	Pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Santa Anita, incluye: colector sanitario y pluvial, redes de agua potable y drenaje sanitario, preparación de obras incluidas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, frente 1,2,3	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000161	N	0	0	1,590	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7807.46, meta_modificada:7807.46])	1	(geot: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 150, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3065033, lat:20.6888885])	30-05-2020	27-08-2020	9,919,343.33	9,919,343.33	9,912,582.42	9,912,582.42	9,912,582.42	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-152-2020, contratista:Caipo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9919343.33, importe_modificado:9919343.33])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7807.46])	(1792584/proyecto_INICIO, 1792584/proyecto_PROCESO, 1792584/proyecto_FIN, 1792584/proyecto_INICIO, 1792584/proyecto_PROCESO, 1792584/proyecto_FIN, 1792584/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200301792611	Proyecto de inversión	900,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0])	Construcción de subestructura del camino a los dolores, cadamenamiento 0+450 al 0+800, municipio de San Ignacio cerro gordo, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000161	N	0	0	843	(meta1: [unidad_medida:kilómetro, meta:0.35, meta_modificada:0.35])	1	(geot: [cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Manuel J. Aguirre 65, Bellavista, 47203 Gordo, Jal., México, lon:-102.53780365, lat:20.74423492])	14-10-2020	14-10-2020	898,500.15	898,500.15	898,500.14	898,500.14	898,500.14	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-199-2020, contratista:Control de Calidad de Materiales San Agustín de Hipona, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:898500.15, importe_modificado:898500.15])	(meta1: [unidad_medida:kilómetro, avance:0.35])	(1792611/proyecto_PROCESO, 1792611/proyecto_INICIO, 1792611/proyecto_PROCESO, 1792611/proyecto_FIN, 1792611/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200401872479	Proyecto de inversión	3,520,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520000.0, modificado:3520000.0])	Rehabilitación de la Escuela Primaria Urbana Manuel López Cotilla CCT 14EP0078M, ubicada en la Cabecera Municipal de Atengo, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000227	N	0	0	1,616	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0])	1	(geot: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Guerrero 26, Rancho, Atengo, Jal., México, lon:-104.23448324, lat:20.27548224])	28-07-2020	25-10-2020	3,470,405.96	3,470,405.96	3,464,316.11	3,464,316.11	3,464,316.11	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-308-2020, contratista:Urbanizaciones y Edificaciones Laro, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3470405.96, importe_modificado:3470405.96])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0])	(1872479/proyecto_INICIO, 1872479/proyecto_PROCESO, 1872479/proyecto_FIN, 1872479/proyecto_INICIO, 1872479/proyecto_PROCESO, 1872479/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200401872486	Proyecto de inversión	1,143,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143000.0, modificado:1143000.0])	Rehabilitación de las escuelas primarias Manuel López Cotilla CCT 14EP0835G y Leona Vicario CCT 14EP0834H, ubicadas en la cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000200	N	0	0	1,443	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.49, meta_modificada:232.49])	1	(geot: [cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Niños Héroes 161, Villa Guerrero, Jal., México, lon:-103.5969758, lat:21.983105])	21-07-2020	21-07-2020	1,142,250.87	1,142,250.87	1,142,250.87	1,142,250.87	1,142,250.87	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-208-2020, contratista:Ingenierías Especializadas Maja, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1142250.87, importe_modificado:1142250.87])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.49])	(1872486/proyecto_FIN, 1872486/proyecto_PROCESO, 1872486/proyecto_INICIO)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200401872829	Proyecto de inversión	2,072,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072000.0, modificado:2072000.0])	Construcción de puente vehicular y peatonal en la localidad de El Gavilán, municipio de Teocaltiche, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000722	N	0	0	444	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0])	1	(geot: [cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Manuel J. Aguirre 65, Bellavista, 47203 Teocaltiche, Jal., México, lon:-102.57016182, lat:-21.43405497])	07-11-2020	26-12-2020	2,062,736.17	2,062,736.17	1,856,462.55	1,856,462.55	1,856,462.55	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-920-2020, contratista:INDUSTRIAS JORMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2062736.17, importe_modificado:2062736.17])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0])	(1872829/proyecto_PROCESO, 1872829/proyecto_INICIO, 1872829/proyecto_FIN, 1872829/proyecto_INICIO, 1872829/proyecto_PROCESO, 1872829/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200301790933	Proyecto de inversión	720,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0])	Rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la Cabecera Municipal de Acatic, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000178	N	0	0	11,800	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0])	1	(geot: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 105, La Manzanilla, Jal., México, lon:-102.9083964, lat:20.726897])	18-06-2020	17-07-2020	718,256.28	718,256.28	673,501.72	673,501.72	673,501.72	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-194-2020, contratista:Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:718256.28, importe_modificado:718256.28])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0])	(1790933/proyecto_INICIO, 1790933/proyecto_PROCESO, 1790933/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200301791762	Proyecto de inversión	598,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598000.0, modificado:598000.0])	Rehabilitación de la escuela secundaria técnica no. 130 CCT 14d50137Y, ubicada en la cabecera municipal de Chiquilistlán, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000174	N	0	0	2,907	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0])	1	(geot: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Juárez 2, Centro, Jal., México, lon:-103.8582296, lat:20.08866191])	18-06-2020	17-07-2020	597,550.15	597,550.15	597,550.15	597,550.15	597,550.15	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-191-2020, contratista:Edificaciones Yamin, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:597550.15, importe_modificado:597550.15])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0])	(1791762/proyecto_INICIO, 1791762/proyecto_FIN, 1791762/proyecto_PROCESO, 1791762/proyecto_FIN, 1791762/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200301791952	Proyecto de inversión	1,261,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261000.0, modificado:1261000.0])	Adecuación de espacio para dormitorios del personal médico y obra complementaria en el Centro de Salud Santa Gertrudis CLUES JCSA003904, ubicado en el municipio de Mezquic, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000146	N	0	0	7,350	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.4, meta_modificada:598.4])	1	(geot: [cve_municipio:61, localidad:489, direccion:Joséfa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquic, Jal., México, lon:-103.72801781, lat:22.3899968])	18-06-2020	16-07-2020	1,260,315.78	1,260,315.78	993,879.79	993,879.79	993,879.79	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-188-2020, contratista:A & A Ejecución Construcción y Proyectos Corporativo JM, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1260315.78, importe_modificado:1260315.78])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.4])	(1791952/proyecto_INICIO, 1791952/proyecto_PROCESO, 1791952/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200301791996	Proyecto de inversión	665,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0])	Rehabilitación de la Escuela Primaria Anáhuac CCT 14EP0596X, ubicada en la Cabecera municipal de La Manzanilla de La Paz, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000175	N	0	0	450	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.72, meta_modificada:324.72])	1	(geot: [cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 105, La Manzanilla de la Paz, Jal., México, lon:-103.15003395, lat:20.00416099])	18-06-2020	17-07-2020	664,520.34	664,520.34	664,520.34	664,520.34	664,520.34	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-192-2020, contratista:Grupo Constructor Guernema, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:664520.34, importe_modificado:664520.34])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.72])	(1791996/proyecto_INICIO, 1791996/proyecto_PROCESO, 1791996/proyecto_FIN, 1791996/proyecto_INICIO, 1791996/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200301792304	Proyecto de inversión	5,411,390.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5411390.0, modificado:5411390.0])	Rehabilitación de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14EP09899 en la cabecera municipal de Unión de Tula, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000229	N	0	0	164	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394.93, meta_modificada:1394.93])	1	(geot: [cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Juárez Oriente 290, 48000 Unión de Tula, Jal., México, lon:-104.26420212, lat:19.95398725])	23-06-2020	05-09-2020	5,411,389.34	5,411,389.34	5,131,776.74	5,131,776.74	5,131,776.74	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-220-2020, contratista:Pidwe Constructores y Obra Pública, monto:5411389.34, importe_modificado:5411389.34])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1394.93])	(1792304/proyecto_INICIO, 1792304/proyecto_PROCESO, 1792304/proyecto_FIN, 1792304/proyecto_INICIO, 1792304/proyecto_PROCESO, 1792304/proyecto_FIN)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200301792487	Proyecto de inversión	233,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233000.0, modificado:233000.0])	Rehabilitación del Centro de Salud San Julián CLUES JCSA006674 en el municipio de San Julián, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000194	N	0	0	11,693	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.53, meta_modificada:485.53])	1	(geot: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Pbro. Narciso Elizondo Sur 23, Centro, 47170 San Julián, Jal., México, lon:-102.18040466, lat:21.0095222])	10-06-2020	18-07-2020	232,250.18	232,250.18	206,798.58	206,798.58	206,798.58	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-207-2020, contratista:Bul Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:232250.18, importe_modificado:232250.18])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.53])	(1792487/proyecto_INICIO, 1792487/proyecto_PROCESO, 1792487/proyecto_FIN, 1792487/proyecto_INICIO, 1792487/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200301792500	Proyecto de inversión	403,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, modificado:403000.0])	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Juan Manuel Estrella, ubicada en el municipio de Cuautla, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000185	N	0	0	1,260	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0])	1	(geot: [cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Independencia 4, Centro, Jal., México, lon:-104.40736771, lat:20.20139317])	19-06-2020	18-07-2020	402,250.48	402,250.48	290,634.13	290,634.13	290,634.13	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-201-2020, contratista:Axioma Constructores e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:402250.48, importe_modificado:402250.48])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0])	(1792500/proyecto_INICIO, 1792500/proyecto_PROCESO, 1792500/proyecto_FIN, 1792500/proyecto_INICIO, 1792500/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200301792513	Proyecto de inversión	401,840.23	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401840.23, modificado:401840.23])	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Luis Manuel Rojas CCT 14ED5048M, ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000166	N	0	0	1,557	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.17, meta_modificada:466.17])	1	(geot: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.9749527, lat:20.70400314])	17-06-2020	16-07-2020	400,225.78	400,225.78	400,225.78	400,225.78	400,225.78	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-180-2020, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:400225.78, importe_modificado:400225.78])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.17])	(1792513/proyecto_INICIO, 1792513/proyecto_PROCESO, 1792513/proyecto_FIN, 1792513/proyecto_INICIO, 1792513/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200301792516	Proyecto de inversión	1,220,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220000.0, modificado:1220000.0])	Construcción de obra eléctrica complementaria en el Camino Ecoturístico de Huejicár a Achimac, en el municipio de Huejicár, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000153	N	0	0	1,083	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3495.0, meta_modificada:3495.0])	1	(geot: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Gardenias 23, Huejicár, Jal., México, lon:-103.21277618, lat:22.36214148])	16-06-2020	15-07-2020	1,219,850.24	1,219,850.24	1,219,839.88	1,219,839.88	1,219,839.88	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-170-2020, contratista:Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1219850.24, importe_modificado:1219850.24])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3495.0])	(1792516/proyecto_INICIO, 1792516/proyecto_PROCESO, 1792516/proyecto_FIN, 1792516/proyecto_INICIO, 1792516/proyecto_PROCESO)	En ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	JAL200401872616	Proyecto de inversión	10,000,000.00	(f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7])	Conservación periódica de la Av. Prof. Colón sur, del km 1+500 al km 4+300, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002000236	N	0	0	1,586	(meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:502.27, meta_modificada:502.27])	1	(geot: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle Glendale 32, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30744743, lat:20.63872821])	03-07-2020	31-08-2020	9,997,359.85	9,997,359.85	9,962,889.34	9,962,889.34	9,962,889.34	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-291-2020, contratista:Cadeco Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9997359.85, importe_modificado:1.13973503E7])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.27])	(1872616/proyecto_INICIO, 187					

CODI	TITULO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION ATENDIDA	MUJERES	NIÑOS	FINANCIAMIENTO	METAS	TIPO DE OPERACION	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ENTRADA	VALIDADO / REGISTRADO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	4	JAL200401872647	Proyecto de inversión	760,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}}	Rehabilitación de Escuela Secundaria Técnica 91 CCT 14D5T00917, municipio de Bolaños, Jalisco, segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000191	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}	1	{geo: {ve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México, lon:-103.78063202, lat:21.8312652}}	22-06-2020	21-07-2020	759,633.15	759,633.15	759,562.50	759,562.50	759,562.50	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-212-2020, contratista:Constructora Solurg, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:759633.15, importe_modificado:759633.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}	(1872647/proyecto_INICIO, 1872647/proyecto_FIN, 1872647/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200401872832	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Construcción de área de juegos infantiles en el preescolar Rafael Ramirez, ubicado en el municipio de Villa Corona, Jalisco, segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000195	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.74, meta_modificada:293.74}}	1	{geo: {ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Nicolás Bravo 214, Corona Centro, 45730 Villa Corona, Jal., México, lon:-103.66175652, lat:20.41647567}}	19-06-2020	18-07-2020	398,750.24	398,750.24	0.00	0.00	0.00	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-205-2020, contratista:Obras y Proyectos Del Valle, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:398750.24, importe_modificado:398750.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.74}}	(1872832/proyecto_FIN, 1872832/proyecto_PROCESO, 1872832/proyecto_INICIO, 1872832/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200401873043	Proyecto de inversión	850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	Construcción de subestación eléctrica en la Base de Protección Civil ubicada en la Cabeceza municipal de Cihuatlán, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000186	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.31, meta_modificada:230.31}}	1	{geo: {ve_municipio:22, localidad:1, direccion:Libertad 45, Centro, 48970 Cihuatlán, Jal., México, lon:-104.56297874, lat:19.23806364}}	19-06-2020	18-07-2020	848,236.78	848,236.78	825,515.54	825,515.54	825,515.54	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-202-2020, contratista:Desarrollos BCA S DE R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:848236.78, importe_modificado:848236.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.31}}	(1873043/proyecto_INICIO, 1873043/proyecto_FIN, 1873043/proyecto_PROCESO, 1873043/proyecto_FIN, 1873043/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	JAL200401873051	Proyecto de inversión	1,129,435.26	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129435.26, modificado:1129435.26}}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la escuela secundaria miguel hidalgo y coetila CCT 14DE500640, ubicada en el municipio de San Martín Hidalgo. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002001083	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6497.09, meta_modificada:6497.09}}	1	{geo: {ve_municipio:77, localidad:1, direccion:Zona del Rio 75, La Tapatia, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México, lon:-103.92860413, lat:20.43457337}}	01-12-2020	18-12-2020	1,129,435.26	1,129,435.26	0.00	0.00	0.00	{cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-1119-2020, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1129435.26, importe_modificado:1129435.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6497.09}}	(1873051/proyecto_INICIO, 1873051/proyecto_PROCESO, 1873051/proyecto_FIN, 1873051/proyecto_INICIO, 1873051/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones