

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DEL PROYECTO										FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILIO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
														NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS																
2021	4	JAL210302002425	Proyecto de inversión	9,985,149	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985148.61, modificado:9985148.61}}	Construcción de áreas recreativas y obra complementaria en la Glorieta La Normal, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	039	Guadalajara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100261	N	0	0	0	156,546	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9311.1, meta_modificada: 9311.1}}	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Glorieta La Normal, Av. Manuel Avila Camacho, Miraflores, 4270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34828138, lat:20.69526452}}	1	01-06-2021	22-08-2021	9,799,617	9,799,617	9,798,187	9,798,187	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-280-2021, contratista:CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9799617.31, importe_modificado:9799617.31}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002425, meta_modificada: 2002425}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-280-2021, contratista:CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9799617.31, importe_modificado:9799617.31}}	(2002425/proyecto_PR_OCESO, 2002425/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210302002438	Proyecto de inversión	7,991,750	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7991750.31, modificado:7991750.31}}	Construcción de pavimento, banquetas y ciclovia CU Tonalá, en vialidades del municipio de Tonalá, Jalisco. Primera etapa. Frente 7	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100278	N	0	0	5,938	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9478.15, meta_modificada: 9478.15}}	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupeana, 44220 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.22453499, lat:20.56316644}}	1	23-06-2021	20-09-2021	7,991,750	7,991,750	7,990,525	7,990,525	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-313-2021, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7991750.31, importe_modificado:7991750.31}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002438, meta_modificada: 2002438}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-313-2021, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7991750.31, importe_modificado:7991750.31}}	(2002438/proyecto_PR_OCESO, 2002438/proyecto_IN_ICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JAL210302002449	Proyecto de inversión	9,973,429	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973428.87, modificado:1.104931717E7}}	Construcción de módulo de CECYTEJ, en la cabecera municipal de San Miguel el Alto, Jalisco. Segunda Etapa. Frente 1	14	Jalisco	078	San Miguel el Alto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100279	N	0	0	6,424	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.3, meta_modificada: 2130.3}}	{geol: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:2H8X+5 San Miguel el Alto, Jal., México, lon:-102.40206242, lat:21.01657991}}	1	17-06-2021	14-09-2021	11,049,317	11,049,317	10,864,458	10,864,458	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EFCOCCI-OB-CSS-282-2021, contratista:GAI GAR DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973428.87, importe_modificado:9973428.87}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002449, meta_modificada: 2002449}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EFCOCCI-OB-CSS-282-2021, contratista:GAI GAR DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973428.87, importe_modificado:9973428.87}}	(2002449/proyecto_PR_OCESO, 2002449/proyecto_IN_ICIO, 2002449/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JAL210302004028	Proyecto de inversión	9,984,257	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9984256.8, modificado:9934640.45}}	Reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	073	San Juan de los Lagos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002100425	N	0	0	69,725	{metal: {unidad_medida:Kilometro, meta:0.6, meta_modificada: 0.6}}	{geol: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.24746893}}	1	17-08-2021	15-10-2021	9,934,640	9,934,640	9,934,640	9,934,640	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFOCCI-OB-CSS-492-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9984256.8, importe_modificado:9984256.8}}	{metal: {unidad_medida:Kilometro, meta:0.6, meta_modificada: 0.6}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFOCCI-OB-CSS-492-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9984256.8, importe_modificado:9984256.8}}	(2004028/proyecto_PR_OCESO, 2004028/proyecto_IN_ICIO, 2004028/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JAL210302004037	Proyecto de inversión	9,973,739	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973738.56, modificado:9973731.76}}	Reconstrucción del libramiento de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 1	14	Jalisco	073	San Juan de los Lagos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100424	N	0	0	69,725	{metal: {unidad_medida:Kilometro, meta:0.5, meta_modificada: 0.5}}	{geol: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Juan de los Lagos, Jal., México, lon:-102.3316999, lat:21.24746893}}	1	17-08-2021	15-10-2021	9,973,732	9,973,732	9,973,732	9,973,732	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFOCCI-OB-CSS-491-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973738.56, importe_modificado:9973738.56}}	{metal: {unidad_medida:Kilometro, meta:0.5, meta_modificada: 0.5}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFOCCI-OB-CSS-491-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973738.56, importe_modificado:9973738.56}}	(2004037/proyecto_PR_OCESO, 2004037/proyecto_IN_ICIO, 2004037/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JAL210302002745	Proyecto de inversión	6,981,744	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6981743.59, modificado:6981743.59}}	Construcción de pavimento, banquetas y ciclovia CU Tonalá, en vialidades del municipio de Tonalá, Jalisco. Primera etapa. Frente 8	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100327	N	0	0	5,938	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2457.14, meta_modificada: 2457.14}}	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 100, La Guadalupeana, 44220 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.22470665, lat:20.56328698}}	1	21-07-2021	18-10-2021	6,981,744	6,981,744	6,981,107	6,981,107	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-353-2021, contratista:GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6981743.59, importe_modificado:6981743.59}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002745, meta_modificada: 2002745}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-353-2021, contratista:GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6981743.59, importe_modificado:6981743.59}}	(2002745/proyecto_PR_OCESO, 2002745/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JAL210302002419	Proyecto de inversión	5,457,216	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457215.87, modificado:5457215.87}}	Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2	14	Jalisco	039	Guadalajara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100234	N	0	0	26,946	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.3, meta_modificada: 2130.3}}	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. 2 351, Colón Industrial, 44930 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.36866617, lat:20.64631847}}	1	25-05-2021	22-09-2021	5,457,216	5,457,216	5,328,924	5,328,924	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-266-2021, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5457215.87, importe_modificado:5457215.87}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002419, meta_modificada: 2002419}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-266-2021, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5457215.87, importe_modificado:5457215.87}}	(2002419/proyecto_PR_OCESO, 2002419/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JAL210302002431	Proyecto de inversión	9,985,149	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985148.61, modificado:9985148.61}}	Construcción de instalaciones para Remo y Canotaje, en el malecón de Ciudad Guzmán, en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	023	Zapotlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100273	N	0	0	900	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada: 990.0}}	{geol: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:QGMx7 Ciudad Guzmán, Jalisco, México, lon:-103.46683502, lat:19.75248681}}	1	10-06-2021	07-09-2021	9,985,149	9,985,149	9,933,931	9,933,931	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-300-2021, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985148.61, importe_modificado:9985148.61}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002431, meta_modificada: 2002431}}	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-300-2021, contratista:URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985148.61, importe_modificado:9985148.61}}	(2002431/proyecto_PR_OCESO, 2002431/proyecto_FI_N)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DEL PROYECTO										CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION						
														NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2021	4	JAL210302003002	Proyecto de inversión	5,482,999	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5482998.54, modificado:5482998.54}}	Construcción de áreas recreativas y obra complementaria en la Glorieta La Normal, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3	14	Jalisco	039	Guadalajara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100342	N	0	0	156,546	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2176.0, meta_modificada: 2176.0}}	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:Avenida Fray Antonio Alcalde, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34838867, lat:20.69530467}}	14-07-2021	14-09-2021	5,482,999	5,482,999	5,481,237	5,481,237	5,481,237	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCIDRE-OB-CSS-397-2021, contratista:CONSTRUCTORA GOMS S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5482998.54, importe_modificado:5482998.54}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2176.0}}	(2003002/proyecto_INICIO, 2003002/proyecto_PR, 2003002/proyecto_FI)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210302003010	Proyecto de inversión	227,169	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227168.77, modificado:227168.77}}	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hidalgo, en el municipio de Ayutla, Jalisco. Primera etapa	14	Jalisco	017	Ayutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100356	N	0	0	2,500	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2817.0, meta_modificada: 2817.0}}	1	{geol: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:Hidalgo 128, Pueblo Viejo, 48050 Ayutla, Jal., México, lon:-104.34310198, lat:20.12910223}}	23-07-2021	02-09-2021	227,169	227,169	226,876	226,676	226,676	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFOCOCCI-OB-CSS-380-2021, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8601815.37, importe_modificado:8601815.37}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2817.0}}	(2003010/proyecto_INICIO, 2003010/proyecto_PR, 2003010/proyecto_FI)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	4	JAL210302004015	Proyecto de inversión	6,968,065	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6968064.53, modificado:6967822.87}}	Construcción de Puente ubicado en la cabecera municipal de Gómez Farias, Jalisco	14	Jalisco	079	Gómez Farias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100275	N	0	0	21,321	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada: 204.0}}	1	{geol: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Gómez Farias, Jal., México, lon:-103.4919444, lat:19.7802777}}	01-07-2021	28-09-2021	6,967,823	6,967,823	6,967,823	6,967,823	6,967,823	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFOCOCCI-OB-CSS-281-2021, contratista:OBAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6968064.53, importe_modificado:6968064.53}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}}	(2004015/proyecto_INICIO, 2004015/proyecto_PR, 2004015/proyecto_FI)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones