

CICLO	SEM.	FOLIO	CATEGORIA	Monto Global Aprobado	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SICLIFICACION CIDN	INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE DEL PROYECTO										CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTADOS	RUBRO	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISOR	Ejecutor
												NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSO	COMPRIMITO	DEVENIDO	REVENIDO	PAGO	RECURSOS	RECURSOS								
2021	2	JAL10201941556	Proyecto de inversión	9,526,897.90	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9526897.9, modificado:9526897.9)}	Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1	039 Guadalajara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100208	24-04-2021	22-07-2021	9,526,897.90	9,526,897.90	2,858,069.37	2,858,069.37	2,858,069.37	2,858,069.37	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-CSS-146-2021, contratista:EXPERTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9526897.9, importe_modificado:9526897.9)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(1941656/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
2021	2	JAL10201941664	Proyecto de inversión	9,699,170.15	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9699170.15, modificado:9699170.15)}	Construcción de Áreas recreativas y obra complementaria en la Glorieta La Normal, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.	039 Guadalajara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100232	06-05-2021	03-08-2021	9,699,170.15	9,699,170.15	0.00	0.00	0.00	0.00	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCIDRE-OB-CSS-256-2021, contratista:EMBI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9699170.15, importe_modificado:9699170.15)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(1941664/proyecto_PROCESO, 1941664/proyecto_INICIO, 1941664/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
2021	2	JAL10201941544	Proyecto de inversión	3,481,339.31	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3481339.31, modificado:3481339.31)}	Rehabilitación de la Unidad Deportiva (baños y barda perimetral) El Chamizal, ubicada en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco	065 Pihuamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100243	25-05-2021	22-08-2021	3,481,339.31	3,481,339.31	1,044,401.79	1,044,401.79	1,044,401.79	1,044,401.79	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-273-2021, contratista:DESARROLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3481339.31, importe_modificado:3481339.31)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0)}	(1941544/proyecto_PROCESO, 1941544/proyecto_INICIO, 1941544/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
2021	2	JAL10201941550	Proyecto de inversión	9,296,258.40	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9296258.4, modificado:9296258.4)}	Construcción de instalaciones para Remo y Canotaje, en el malecón de Ciudad Guzman, en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 1	023 Zapotlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100246	25-05-2021	22-08-2021	9,296,258.40	9,296,258.40	8,742,757.58	8,742,757.58	8,742,757.58	8,742,757.58	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFOCOCI-OB-CSS-270-2021, contratista:IMPREGCO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9296258.4, importe_modificado:9296258.4)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0)}	(1941550/proyecto_INICIO, 1941550/proyecto_PROCESO, 1941550/proyecto_INICIO, 1941550/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
2021	2	JAL210201941563	Proyecto de inversión	6,976,402.70	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6976402.7, modificado:6976402.7)}	Construcción y rehabilitación de Bachillerato CCT 14EMS0068B, en la localidad de San Sebastián de Teponahuatlán, municipio de Mezquic, Jalisco	061 Mezquic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100251	01-06-2021	22-07-2021	6,976,402.70	6,976,402.70	2,834,147.06	0.00	0.00	0.00	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECFOCOCI-OB-CSS-271-2021, contratista:CONSTRUTAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6976402.7, importe_modificado:6976402.7)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0)}	(1941563/proyecto_INICIO, 1941563/proyecto_PROCESO, 1941563/proyecto_INICIO, 1941563/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
2021	2	JAL210201941692	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11087, modificado:11087)}	Construcción del Centro de Salud Comunitario en el Centro Barrial Av. Malecón, en Guadalajara, Jalisco.	039 Guadalajara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100252	25-05-2021	21-08-2021	10,000,000.00	10,000,000.00	2,923,516.76	2,923,516.76	2,923,516.76	2,923,516.76	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFOCOCI-OB-CSS-272-2021, contratista:WALACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9745055.86, importe_modificado:9745055.86)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	(1941692/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
2021	2	JAL10201941565	Proyecto de inversión	1,496,318.34	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pre:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496318.34, modificado:1496318.34)}	Rehabilitación del Jardín Principal de la cabecera municipal de Huejúcar, Jalisco	041 Huejúcar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100290	30-05-2021	08-06-2021	1,496,318.34	1,496,318.34	0.00	0.00	0.00	0.00	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOCOCI-OB-AD-259-2021, contratista:BUCCOJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1496318.34, importe_modificado:1496318.34)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.80)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.80)}	(1941565/proyecto_INICIO, 1941565/proyecto_PROCESO, 1941565/proyecto_PROCESO, 1941565/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública