

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG-2020)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAFEF

INFORME TERCER TRIMESTRE

DETALLE DEL PROYECTO

CILO	FINA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTRADA RESPONSABLE	ENTRADA RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	NIÑOS	ENTRADA RESPONSABLE	METAS	INDICADOR	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	NUMERO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	3	JAL200301791765	Proyecto de inversión	4,500,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0]}	Rehabilitación de escuela Niños Héroes CCT 14EP01715, municipio de Colotlán, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000157	N	0	0	4,500	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.3, meta_modificada:825.3]}	1	{geo1: [cve_municipio:25, localidad:1, direccion:De Paz 5, Centro, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.26474667, lat:22.11711313]}	01-07-2020	13-09-2020	4,500,000.00	4,492,059.39	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-222-2020, contratista:Diseño y Edificación MUM, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4492059.39, importe_modificado:4492059.39]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.2]}	[1791765/proyecto_PROCESO, 1791765/proyecto_INICIO, 1791765/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791970	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0]}	Rehabilitación de baños del módulo 6 del Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco, ubicado en el municipio de El Salto, Jalisco.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000173	N	0	0	230	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende 225, Centro, 45680 El Salto, Jal., México, lon:-103.18170547, lat:20.51948343]}	18-06-2020	17-07-2020	1,600,000.00	1,598,520.36	1,597,839.94	1,597,839.94	1,597,839.94	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-189-2020, contratista:Erbaa, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:159820.36, importe_modificado:159820.36]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:8.0]}	[1791970/proyecto_INICIO, 1791970/proyecto_FIN, 1791970/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791973	Proyecto de inversión	310,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:310000.0]}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la escuela primaria Justo Sierra Méndez CCT 14DPR3744K, ubicada en la localidad de San Andrés Ixtlán, municipio de Gómez Farías, Jalisco.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000164	N	0	0	651	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:79, localidad:30, direccion:Corona 86, 49120 San Sebastián del Sur, Jal., México, lon:-103.47297192, lat:19.79446677]}	18-06-2020	17-07-2020	310,000.00	306,193.15	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-175-2020, contratista:Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:306193.15, importe_modificado:306193.15]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0]}	[1791973/proyecto_INICIO, 1791973/proyecto_PROCESO, 1791973/proyecto_FIN, 1791973/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791994	Proyecto de inversión	5,288,610.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5288610.0, modificado:5288610.0]}	Construcción de instalaciones eléctricas y equipamiento en el Hospital Regional, ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000220	N	0	0	412,000	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Lic. Primo de Verdad y Ramos 159-194, Centro, 47400 Lagos de Moreno, Jal., México, lon:-101.92926407, lat:21.35645678]}	23-06-2020	21-08-2020	5,288,610.00	5,276,365.40	5,276,365.39	4,611,085.07	4,611,085.07	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-219-2020, contratista:Cowee Construcción y Edificación, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5276365.4, importe_modificado:5276365.4]}	{meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0]}	[1791994/proyecto_INICIO, 1791994/proyecto_PROCESO, 1791994/proyecto_FIN, 1791994/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792213	Proyecto de inversión	810,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0]}	Rehabilitación de la Escuela Secundaria Técnica 24 CCT 14DST0214V, ubicada en el municipio de Ojuelos, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000190	N	0	0	360	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.02, meta_modificada:79.02]}	1	{geo1: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:De Paz 5, Centro, 47540 Ojuelos, Jal., México, lon:-101.59358025, lat:21.86412743]}	22-06-2020	21-07-2020	810,000.00	808,250.24	808,184.83	806,184.83	806,184.83	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-213-2020, contratista:DML Ingeniería Integral, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:808250.24, importe_modificado:808250.24]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.02]}	[1792213/proyecto_INICIO, 1792213/proyecto_PROCESO, 1792213/proyecto_FIN, 1792213/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792220	Proyecto de inversión	4,200,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0]}	Construcción de sistemas de paneles solares y obras complementarias en la escuela primaria Manuel López Cotilla CCT14DPR1676Q, ubicada en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000197	N	0	0	400	{meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle Linos 98, 5 de Diciembre, 48350 Puerto Vallarta, Jal., México, lon:-105.2273941, lat:20.61342461]}	23-06-2020	21-08-2020	4,200,000.00	4,195,228.64	1,258,568.59	1,258,568.59	1,258,568.59	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-224-2020, contratista:Código A Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4195228.64, importe_modificado:4195228.64]}	{meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:50.0]}	[1792220/proyecto_INICIO, 1792220/proyecto_FIN, 1792220/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792256	Proyecto de inversión	501,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501000.0, modificado:501000.0]}	Construcción de obra complementaria en la rehabilitación del auditorio municipal ubicado en la delegación de San Felipe de Híjar, municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000190	N	0	0	893	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:80, localidad:101, direccion:San Felipe de Híjar, Jal., México, lon:-104.7218655, lat:20.9012486]}	22-06-2020	4-03-2021	501,000.00	500,563.24	150,168.97	150,168.97	150,168.97	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-183-2020, contratista:Binomio Proyectos y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:500563.24, importe_modificado:500563.24]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0]}	[1792256/proyecto_FIN, 1792256/proyecto_PROCESO, 1792256/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792481	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0]}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14DES0064D, ubicada en el municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000165	N	0	0	350	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.31, meta_modificada:47.31]}	1	{geo1: [cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Zona del Río 22, Centro, 46770 San Martín Hidalgo, Jal., México, lon:-103.9282608, lat:20.43489509]}	16-06-2020	4-03-2021	1,600,000.00	1,596,872.12	1,596,872.12	1,596,872.12	1,596,872.12	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-176-2020, contratista:Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1597250.44, importe_modificado:1597250.44]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.31]}	[1792481/proyecto_INICIO, 1792481/proyecto_PROCESO, 1792481/proyecto_FIN, 1792481/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792516	Proyecto de inversión	1,220,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220000.0, modificado:1220000.0]}	Construcción de obra eléctrica complementaria en el Camino Ecoturística de Huejúcar a Achimec, en el municipio de Huejúcar, Jalisco.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000153	N	0	0	1,083	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3495.0, meta_modificada:3495.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Gardenias 23, Huejúcar, Jal., México, lon:-103.21277618, lat:22.36214148]}	16-06-2020	4-03-2021	1,220,000.00	1,219,850.24	1,103,057.54	1,103,057.54	1,103,057.54	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-176-2020, contratista:Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1219850.24, importe_modificado:1219850.24]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3495.0]}	[1792516/proyecto_INICIO, 1792516/proyecto_PROCESO, 1792516/proyecto_FIN, 1792516/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792584	Proyecto de inversión	30,000,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000000.0, modificado:30000000.0]}	Pavimentación con concreto hidráulico del Boulevard Santa Anita, incluye: colector sanitario y pluvial, redes de agua potable y drenaje sanitario, preparación de obras indicadas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, frente 1,2,3	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000161	N	0	0	1,590	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7807.46, meta_modificada:7807.46]}	1	{geo1: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 150, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.3065031, lat:20.63888885]}	30-09-2020	4-03-2021	30,000,000.00	29,755,525.93	8,926,657.78	8,926,657.78	8,926,657.78	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-218-2020, contratista:Apo Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9919171.79, importe_modificado:9919171.79, ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-153-2020, contratista:Constructora Autliense, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9917010.81, importe_modificado:9917010.81]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7807.46]}	[1792584/proyecto_INICIO, 1792584/proyecto_PROCESO, 1792584/proyecto_FIN, 1792584/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791748	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0]}	Rehabilitación de Unidad Deportiva Liberación, ubicada en el municipio de Ameza, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002000139	N	0	0	14,335	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.34, meta_modificada:224.34]}	1	{geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Patría 1, Oriente, La Esperanza, Ameza, Jal., México, lon:-104.0252969, lat:20.5350104]}	22-06-2020	21-07-2020	1,000,000.00	999,794.42	999,793.75	893,081.02	893,081.02	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-210-2020, contratista:Constructora Monal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:999794.42, importe_modificado:999794.42]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.34]}	[1791748/proyecto_FIN, 1791748/proyecto_INICIO, 1791748/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791762	Proyecto de inversión	598,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598000.0, modificado:598000.0]}	Rehabilitación de la escuela secundaria técnica no. 130 CCT 146H0137Y, ubicada en la cabecera municipal de Chiquilistlán, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000174	N	0	0	2,907	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0]}	1	{geo1: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Juárez 2, Centro, Jal., México, lon:-103.85822296, lat:20.08866191]}	18-06-2020	17-07-2020	598,000.00	597,550.15	523,243.35	523,243.35	523,243.35	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-191-2020, contratista:Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:597550.15, importe_modificado:597550.15]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0]}	[1791762/proyecto_INICIO, 1791762/proyecto_PROCESO, 1791762/proyecto_FIN, 1791762/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792475	Proyecto de inversión	383,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383000.0, modificado:383000.0]}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación en la Escuela Primaria Manuel López Cotilla CCT 14DPR175ZF, ubicada en el municipio de Etzatlán, Jalisco.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000154	N	0	0	210	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.02, meta_modificada:804.02]}	1	{geo1: [cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Zaragoza 253, Revolución, 46500 Etzatlán, Jal., México, lon:-104.07812119, lat:20.7671091]}	16-06-2020	11-07-2020	383,000.00	382,250.24	362,816.60	362,816.60	362,816.60	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-169-2020, contratista:Diseño e Ingeniería de Pavimentos DIP, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:382250.24, importe_modificado:382250.24]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.02]}	[1792475/proyecto_INICIO, 1792475/proyecto_PROCESO, 1792475/proyecto_FIN, 1792475/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792574	Proyecto de inversión	30,000,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000000.0, modificado:30000000.0]}	Conservación periódica de la Av. Prof. Colón sur, del km 0+000 al km 0+780, municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000167	N	0	0	2,350	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2392.27, meta_modificada:2392.27]}	1	{geo1: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Zaragoza 105, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30718994, lat:20.63840692]}	01-07-2020	31-08-2020	30,000,000.00	29,961,061.41	16,873,536.13	16,873,536.13	16,873,536.13	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-295-2020, contratista:Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985320.23, importe_modificado:9985320.23, ccto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-CSS-296-2020, contratista:Cinco Contemporaneas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9978381.33, importe_modificado:9978381.33]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2392.27]}	[1792574/proyecto_INICIO, 1792574/proyecto_PROCESO, 1792574/proyecto_FIN, 1792574/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791725	Proyecto de inversión	200,000.00	{ffi: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0]}	Rehabilitación de la Escuela Primaria Justo Sierra CCT 14DPR2724Q, ubicada en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000167	N	0	0	2,936	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3071.6, meta_modificada:3071.6]}	1	{geo1: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Fuentes 216, La Lomita, 45300 Acatlán de Juárez, Jal., México, lon:-103.58272329, lat:20.42138237]}	17-06-2020	16-07-2020	200,000.00	198,250.47	0.00	0.00	0.00	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-182-2020, contratista:Construamul Urbano, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:198250.47, importe_modificado:198250.47]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3071.6]}	[1791725/proyecto_INICIO, 1791725/proyecto_PROCESO, 1791725/proyecto_FIN, 1791725/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG-2020)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAFE

INFORME TERCER TRIMESTRE

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	SIN	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTRADA RESPONDEDOR	ENTRADA RESPONDEDOR	DI MUNICIPIO RESPONDEDOR	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMEBRES	BENEFICIARIOS	METAS	INDICADOR	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	NUM	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	3	JAL200301791735	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	Conservación periódica de carriles centrales, rehabilitación de bocas de tormenta y construcción de rampas de ingreso en el Boulevard José María Mercado, municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000149	N	0	0	21,465	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3385.66, meta_modificada:3385.66})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Emilio Carranza 37, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97544622, lat:20.70030278})}	17-06-2020	16-07-2020	1,200,000.00	1,198,750.24	1,198,750.24	1,198,750.24	1,198,750.24	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-181-2020, contratista:Constructora Monari, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1198750.24, importe_modificado:1198750.24})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3385.66})}	{(1791735/proyecto_INICIO, 1791735/proyecto_PROCESO, 1791735/proyecto_FIN, 1791735/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791741	Proyecto de inversión	725,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:725000.0}}	Rehabilitación del Centro de Día para Adultos Mayores, ubicado en el municipio de Ahualulco de Mercado Jalisco, trabajos complementarios.	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000147	N	0	0	1,200	{(meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.97490978, lat:20.70052358})}	17-06-2020	16-07-2020	725,000.00	712,520.15	213,756.05	213,756.05	213,756.05	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-187-2020, contratista:Métrica Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:712520.15, importe_modificado:712520.15})}	{(meta:1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0})}	{(1791741/proyecto_INICIO, 1791741/proyecto_PROCESO, 1791741/proyecto_FIN, 1791741/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791752	Proyecto de inversión	700,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	Rehabilitación de la Escuela Primaria Josefina Castillo CCT 14DPR1817Z, ubicada en la localidad de El Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jalisco. Obras complementarias	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000189	N	0	0	738	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.02, meta_modificada:436.02})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle La Tejera 3, La Parota, 48400 El Tuito, Jal., México, lon:-105.32389826, lat:20.3186928})}	22-06-2020	21-07-2020	700,000.00	697,225.63	209,167.69	209,167.69	209,167.69	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-214-2020, contratista:Grupo Constructor Gless, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:697225.63, importe_modificado:697225.63})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.66})}	{(1791752/proyecto_INICIO, 1791752/proyecto_PROCESO, 1791752/proyecto_FIN, 1791752/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791957	Proyecto de inversión	300,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Construcción de Parque Recreativo en la colonia Tabachines en el municipio de Cuautla, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000192	N	0	0	1,529	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.87, meta_modificada:154.87})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Independencia 4, Centro, Jal., México, lon:-104.40753937, lat:20.20123007})}	25-06-2020	21-07-2020	300,000.00	299,636.74	89,891.02	89,891.02	89,891.02	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-211-2020, contratista:Ingenieros Asociados Mecaqui, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:299636.74, importe_modificado:299636.74})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.87})}	{(1791957/proyecto_PROCESO, 1791957/proyecto_FIN, 1791957/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791961	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Rehabilitación de la Escuela Niños Héroes CCT 14DPR2719, en la cabecera municipal de El Grullo, Jalisco.	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000238	N	0	0	1,274	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.15, meta_modificada:237.15})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Anahuac 21, Centro, 48740 El Grullo, Jal., México, lon:-104.2154932, lat:19.80740811})}	01-07-2020	30-08-2020	5,000,000.00	4,995,745.01	1,498,723.50	0.00	0.00	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-255-2020, contratista:Constructora León-Salva, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4995745.01, importe_modificado:4995745.01})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.15})}	{(1791961/proyecto_INICIO, 1791961/proyecto_PROCESO, 1791961/proyecto_FIN, 1791961/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791967	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Rehabilitación de la Escuela Primaria Juan Escutla CCT 14EPRO5880, ubicada en la Cabecera municipal de El Limón, Jalisco.	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000158	N	0	0	1,393	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Narciso Mendoza 17, El Limón, Jal., México, lon:-104.15230036, lat:19.82440564})}	23-06-2020	21-08-2020	5,000,000.00	4,968,941.39	3,050,307.02	3,050,307.02	3,050,307.02	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-213-2020, contratista:Neod Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968941.39, importe_modificado:4968941.39})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0})}	{(1791967/proyecto_INICIO, 1791967/proyecto_PROCESO, 1791967/proyecto_FIN, 1791967/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791987	Proyecto de inversión	446,780.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446780.0, modificado:446780.0}}	Construcción de obras complementarias en la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Moctezuma y calle Río Jalisco, ubicadas en la Cabecera municipal de Jalostotlán, Jalisco.	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000209	N	0	0	662	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.51, meta_modificada:475.51})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Abasco 122, El Santuario, 47123 Jalostotlán, Jal., México, lon:-102.461586, lat:21.16872497})}	08-07-2020	01-08-2020	446,780.00	446,685.74	0.00	0.00	0.00	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-204-2020, contratista:Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:446685.74, importe_modificado:446685.74})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.51})}	{(1791987/proyecto_INICIO, 1791987/proyecto_PROCESO, 1791987/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791999	Proyecto de inversión	8,500,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}}	Rehabilitación del hospital regional de la cabecera municipal de Magdalena, Jalisco.	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000255	N	0	0	612,312	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.8, meta_modificada:307.8})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Higalco Ote. 270, Llanito, Espinos, 46470 Magdalenita, Jal., México, lon:-103.975811, lat:20.90620571})}	01-07-2020	31-08-2020	8,500,000.00	8,489,816.28	3,546,805.33	3,546,805.33	3,546,805.33	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-294-2020, contratista:Proyejal, S. de R.L. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8489816.28, importe_modificado:8489816.28})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.8})}	{(1791999/proyecto_INICIO, 1791999/proyecto_PROCESO, 1791999/proyecto_FIN, 1791999/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792266	Proyecto de inversión	590,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}}	Construcción de instalación eléctrica en el aula de mecánica de la Escuela Secundaria Técnica No. 31 (Agropecuaria) CCT 14EST0031E, ubicada en el fraccionamiento Isabel Residencial, municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco.	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000144	N	0	0	1,449	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Ramón Corona 137, Corona Centro, 47000 Tepatlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.75701523, lat:20.81742011})}	19-06-2020	18-07-2020	590,000.00	588,250.24	0.00	0.00	0.00	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-203-2020, contratista:José de Jesús Fariás Romero, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:588250.24, importe_modificado:588250.24})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0})}	{(1792266/proyecto_INICIO, 1792266/proyecto_PROCESO, 1792266/proyecto_FIN, 1792266/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792466	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Rehabilitación de cancha de fútbol, construcción de motivo de ingreso y obras complementarias de Escuela Emiliano Zapata CCT 14DPR1280C, ubicada en el municipio de Villa Corona, Jalisco.	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000160	N	0	0	200	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 238, Corona Centro, 45730 Villa Corona, Jal., México, lon:-103.66132736, lat:20.41623436})}	23-06-2020	21-08-2020	3,000,000.00	2,958,333.64	0.00	0.00	0.00	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-225-2020, contratista:Corporativo Chops, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2958333.64, importe_modificado:2958333.64})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0})}	{(1792466/proyecto_INICIO, 1792466/proyecto_PROCESO, 1792466/proyecto_FIN, 1792466/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792470	Proyecto de inversión	745,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:745000.0}}	Adecuación de espacio para dormitorios del personal médico y aula complementaria del Centro de Salud San Martín de Bolaños CLUES JCSA001121, en el municipio de Bolaños, Jalisco.	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000143	N	0	0	3,800	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Valiarta, San Martín de Bolaños, Jal., México, lon:-103.81393433, lat:21.68359092})}	25-06-2020	21-07-2020	745,000.00	744,250.24	713,692.49	713,692.49	713,692.49	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-217-2020, contratista:Construtag, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:744250.24, importe_modificado:744250.24})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0})}	{(1792470/proyecto_INICIO, 1792470/proyecto_PROCESO, 1792470/proyecto_FIN, 1792470/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792487	Proyecto de inversión	233,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233000.0, modificado:233000.0}}	Rehabilitación del Centro de Salud San Julián CLUES JCSA004674 en el municipio de San Julián, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000194	N	0	0	11,693	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.53, meta_modificada:485.53})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Para. Narciso Elizondo Sur 23, Centro, 47170 San Julián, Jal., México, lon:-102.18404466, lat:21.0095222})}	19-06-2020	18-07-2020	233,000.00	232,250.18	0.00	0.00	0.00	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-207-2020, contratista:Bul Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:232250.18, importe_modificado:232250.18})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.53})}	{(1792487/proyecto_INICIO, 1792487/proyecto_PROCESO, 1792487/proyecto_FIN, 1792487/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792490	Proyecto de inversión	810,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}}	Rehabilitación del Centro de Salud Tuxpan de Bolaños CLUES JCSA001121, en el municipio de Bolaños, Jalisco, segunda etapa.	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000152	N	0	0	1,269	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.2, meta_modificada:419.2})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México, lon:-103.78046036, lat:21.83138472})}	16-06-2020	15-07-2020	810,000.00	808,205.49	808,205.49	808,205.49	808,205.49	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-177-2020, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:808205.47, importe_modificado:808205.47})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.2})}	{(1792490/proyecto_INICIO, 1792490/proyecto_PROCESO, 1792490/proyecto_FIN, 1792490/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792513	Proyecto de inversión	401,840.23	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401840.23, modificado:401840.23}}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Luis Manuel Rojas CCT 14DES0048M, ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000166	N	0	0	1,657	{(meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.17, meta_modificada:466.17})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo 10, Centro, 46730 Ahualulco de Mercado, Jal., México, lon:-103.9749527, lat:20.70030278})}	17-06-2020	46028	401,840.23	400,225.78	400,225.78	400,225.78	400,225.78	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-180-2020, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:400225.78, importe_modificado:400225.78})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.17})}	{(1792513/proyecto_INICIO, 1792513/proyecto_PROCESO, 1792513/proyecto_FIN, 1792513/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791955	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{(f): {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Pavimentación con adoquín frente a la telesecundaria en la localidad de Tequesquiltán, en el municipio de Cuautlán de García Barragán, Jalisco. (Primera etapa).	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000196	N	0	0	1,979	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.81, meta_modificada:1383.81})}	1	{(geo:1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:José María Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquite, Jal., México, lon:-103.72793198, lat:22.38999968})}	17-06-2020	16-07-2020	1,500,000.00	1,496,230.15	1,483,138.23	1,483,138.23	1,483,138.23	{(cto:1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FDR-OB-AD-184-2020, contratista:David Quiróz Murguía, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1496230.15, importe_modificado:1496230.15})}	{(meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1383.81})}	{(1791955/proyecto_INICIO, 1791955/proyecto_PROCESO, 1791955/proyecto_FIN, 1791955/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020																																				

FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG-2020)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAFE

INFORME TERCER TRIMESTRE

DETALLE DEL PROYECTO

COLO	FINA	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTRADA RESPONSABLE	ENTRADA RESPONSABLE	DI MENSURADO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMUBRES	BENEFICIARIOS	METAS	UNO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2020	3	JAL200301792274	Proyecto de inversión	1,950,000.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0])}	Construcción de obras complementarias en el Puente Illauco, ubicado en el municipio de Tequila, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000193	N	0	0	2,300	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.55, meta_modificada:678.55])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata 185A, El Ranchito, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83625031, lat:20.87934297])}	17-06-2020	16-07-2020	1,950,000.00	1,948,750.23	1,917,644.49	1,917,644.49	1,917,644.48	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-185-2020, contratista:Constructora Uderago, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1948750.23, importe_modificado:1948750.23])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.55])}	{(1792274/proyecto_PROCESO, 1792274/proyecto_INICIO, 1792274/proyecto_PROCESO, 1792274/proyecto_FIN, 1792274/proyecto_INICIO, 1792274/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792511	Proyecto de inversión	907,000.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907000.0, modificado:907000.0])}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Federal Manuel Avila Camacho clave 14DES0030, ubicada en la Cabecera Municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000193	N	0	0	2,243	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70352.0, meta_modificada:70352.0])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 166, Centro, 47300 Yahualica de González Gallo, Jal., México, lon:-102.88730621, lat:21.18201083])}	22-06-2020	21-07-2020	907,000.00	905,250.28	0.00	0.00	0.00	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-209-2020, contratista:Prical Servicios Constructivos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:905250.28, importe_modificado:905250.28])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70352.0])}	{(1792511/proyecto_PROCESO, 1792511/proyecto_FIN, 1792511/proyecto_INICIO, 1792511/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792615	Proyecto de inversión	1,309,665.31	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309665.31, modificado:1309665.31])}	Pavimentación con asfalto del camino a los dolores, cadenamiento 0+450 al 0+800, municipio de San Ignacio cerro gordo, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000169	N	0	0	843	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Corregidora 29a, 47190 San Ignacio Cerro Gordo, Jal., México, lon:-102.53831863, lat:20.74262958])}	16-06-2020	15-07-2020	1,309,665.31	1,003,688.02	909,772.32	909,772.32	909,772.32	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-171-2020, contratista:Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1003688.02, importe_modificado:1003688.02])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2850.0])}	{(1792615/proyecto_PROCESO, 1792615/proyecto_INICIO, 1792615/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791760	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0])}	Sustitución de cubiertas en aulas, construcción de área de desayunoador, rehabilitación en cancha de usos múltiples y trabajos complementarios en el plantel COBAE, ubicado en la localidad de San Juan de Potosí, municipio de Chimaltitán, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000140	N	0	0	275	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.88, meta_modificada:571.88])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:31, localidad:66, direccion:Hidalgo, Chimaltitán, Jal., México, lon:-103.78063202, lat:21.77865])}	16-06-2020	15-07-2020	1,500,000.00	1,497,250.36	1,494,535.52	0.00	0.00	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-172-2020, contratista:Infraestructura y Obra Pública, monto:1497250.36, importe_modificado:1497250.36])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.88])}	{(1791760/proyecto_INICIO, 1791760/proyecto_PROCESO, 1791760/proyecto_FIN, 1791760/proyecto_INICIO, 1791760/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791952	Proyecto de inversión	1,261,000.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261000.0, modificado:1261000.0])}	Adecuación de espacio para dormitorios del personal médico y obra complementaria en el Centro de Salud Santa Gertrudis CLUES JCSSA03904, ubicado en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000146	N	0	0	7,350	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.4, meta_modificada:598.4])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:61, localidad:489, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72801781, lat:22.38999968])}	18-06-2020	16-07-2020	1,261,000.00	1,260,315.78	993,879.79	993,879.79	993,879.79	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-188-2020, contratista:L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Cooperativo JM, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1260315.78, importe_modificado:1260315.78])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:598.4])}	{(1791952/proyecto_INICIO, 1791952/proyecto_FIN, 1791952/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791996	Proyecto de inversión	665,000.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0])}	Rehabilitación de la Escuela Primaria Andrés Bello CCT 14EP0956X, ubicada en la cabecera municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000175	N	0	0	460	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.72, meta_modificada:324.72])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza 105, La Manzanilla de la Paz, Jal., México, lon:-103.15003395, lat:20.00416099])}	18-06-2020	17-07-2020	665,000.00	664,520.34	0.00	0.00	0.00	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-192-2020, contratista:Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:664520.34, importe_modificado:664520.34])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.72])}	{(1791996/proyecto_INICIO, 1791996/proyecto_PROCESO, 1791996/proyecto_FIN, 1791996/proyecto_INICIO, 1791996/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792494	Proyecto de inversión	635,000.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:635000.0])}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la localidad de Mesa del Tridor CLUES JCSSA001145, ubicado en el municipio de Bolaños, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000151	N	0	0	564	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.14, meta_modificada:255.14])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo 39, Bolaños, Jal., México, lon:-103.7802887, lat:21.83146439])}	17-06-2020	16-07-2020	635,000.00	634,228.73	603,263.83	603,263.83	603,263.83	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-178-2020, contratista:Grupo Constructor Jal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:634228.73, importe_modificado:634228.73])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.14])}	{(1792494/proyecto_INICIO, 1792494/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792496	Proyecto de inversión	642,000.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642000.0, modificado:642000.0])}	Rehabilitación del centro de salud El Epazote CLUES JCSSA001512, ubicado en el municipio de Colotlán, Jalisco, segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000150	N	0	0	445	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zaragoza 36, Centro, 46200 Colotlán, Jal., México, lon:-103.26461792, lat:22.11585908])}	17-06-2020	16-07-2020	642,000.00	641,250.87	641,250.87	641,250.87	641,250.87	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-179-2020, contratista:Urbanizaciones Truama, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:641250.87, importe_modificado:641250.87])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0])}	{(1792496/proyecto_INICIO, 1792496/proyecto_FIN, 1792496/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792529	Proyecto de inversión	23,000,000.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000000.0, modificado:23000000.0])}	Conservación periódica de la av. 8 de Julio (Jesús Michel) y vialidades alimentadoras, de periferico Manuel Gómez Morín a camino al rastro (cadenamiento 0+000 al 0+1010 lado oriente), municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000244	N	0	0	4,736	{(meta:1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1788.87, meta_modificada:1788.87])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle Glendale 30, Centro, 45500 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30744743, lat:20.63864789])}	14-10-2020	14-10-2020	23,000,000.00	19,975,940.30	19,157,676.00	19,157,676.00	19,157,676.00	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-CSS-314-2020, contratista:Expakta Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9991600.71, importe_modificado:9991600.71])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros cúbicos, avance:187.54])}	{(1792529/proyecto_PROCESO, 1792529/proyecto_INICIO, 1792529/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791978	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0])}	Adecuación de áreas y construcción de obra exterior en el Planetario Lunaria, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000234	N	0	0	5,000	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.41, meta_modificada:539.41])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Grecia 36, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34212303, lat:20.67615375])}	05-07-2020	31-07-2020	3,500,000.00	3,253,121.72	0.00	0.00	0.00	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-CSS-217-2020, contratista:Soluciones Especializadas en Aire e Ingeniería Civil, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3253121.72, importe_modificado:3253121.72])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.41])}	{(1791978/proyecto_INICIO, 1791978/proyecto_FIN, 1791978/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301791984	Proyecto de inversión	762,000.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762000.0, modificado:762000.0])}	Construcción de motivo de ingreso en el Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000183	N	0	0	777,785	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Grecia 68, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., México, lon:-103.34186554, lat:20.67647496])}	18-06-2020	17-07-2020	762,000.00	761,250.18	758,729.26	758,729.26	758,729.26	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-190-2020, contratista:Atelier BCM, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:761250.18, importe_modificado:761250.18])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0])}	{(1791984/proyecto_INICIO, 1791984/proyecto_PROCESO, 1791984/proyecto_INICIO, 1791984/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792304	Proyecto de inversión	5,411,390.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5413900.0, modificado:5413900.0])}	Rehabilitación de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14EP09891 en la cabecera municipal de Unión de Tula, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000229	N	0	0	164	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394.93, meta_modificada:1394.93])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Juárez Oriente 290, 48000 Unión de Tula, Jal., México, lon:-104.26420212, lat:19.95398725])}	29-06-2020	06-06-2020	5,411,390.00	5,411,389.34	5,131,776.74	5,131,776.74	5,131,776.74	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-CSS-220-2020, contratista:Piwide Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:541389.34, importe_modificado:541389.34])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1394.93])}	{(1792304/proyecto_INICIO, 1792304/proyecto_FIN, 1792304/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301790933	Proyecto de inversión	720,000.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0])}	Rehabilitación del Centro de Salud ubicado en la Cabecera Municipal de Acatic, Jalisco, segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000178	N	0	0	11,890	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Galicia, La Española, 45470 Acatic, Jal., México, lon:-102.9089364, lat:20.77268977])}	18-06-2020	17-07-2020	720,000.00	718,256.28	0.00	0.00	0.00	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-194-2020, contratista:Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:718256.28, importe_modificado:718256.28])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0])}	{(1790933/proyecto_INICIO, 1790933/proyecto_FIN, 1790933/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792012	Proyecto de inversión	900,000.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0])}	Rehabilitación de la Escuela Cerro de los Niños CCT 14DP0907A, ubicada en el municipio de Mezquitic, Jalisco, segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000163	N	0	0	269	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 3, 46040 Mezquitic, Jal., México, lon:-103.72793198, lat:22.38999968])}	16-06-2020	15-07-2020	900,000.00	897,520.18	0.00	0.00	0.00	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-201-2020, contratista:Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:897520.18, importe_modificado:897520.18])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.0])}	{(1792012/proyecto_FIN, 1792012/proyecto_PROCESO, 1792012/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	JAL200301792500	Proyecto de inversión	403,000.00	{(ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, modificado:403000.0])}	Construcción de obra complementaria de la rehabilitación de la Escuela Secundaria Juan Manuel Estrella, ubicada en el municipio de Cuautla, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002000185	N	0	0	1,200	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0])}	1	{(geo:1: [cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Independencia 4, Centro, Jal., México, lon:-104.40736771, lat:20.20139317])}	19-06-2020	18-07-2020	403,000.00	402,250.48	0.00	0.00	0.00	{(cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-AD-201-2020, contratista:Axioma Proyectos e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:402250.48, importe_modificado:402250.48])}	{(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0])}	{(1792500/proyecto_INICIO, 1792500/proyecto_PROCESO, 1792500/proyecto_INICIO, 1792500/proyecto_PROCESO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3																																			