

**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2019 (FONDEREG)**

FECHA DE CORTE: JULIO

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		REGIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	IMPORTE CONTRATADO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO		METAS DE LA OBRA			OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	META	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	
1	Recimentación, Reforzamiento de apoyos y alineación de traves del puente Santa María del Oro	Santa María del Oro	Santa María del Oro	Sureste	\$6,726,800.16	\$6,726,800.16	\$1,845,455.97	25.00%	275.32	M3	68.83	
2	Rehabilitación de cancha de futbol existente en la localidad de El Carmen, municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Ahualulco de Mercado	El Carmen	Valles	\$2,342,343.48	\$2,342,343.48	\$365,888.51	10.00%	7,424.00	M2	742.40	
3	Primera etapa de la pavimentación de concreto zampeado con huellas de concreto de la calle Hidalgo, en el barrio de Acaponeta, en el municipio de Colotlán, Jalisco.	Colotlán	Acaponeta	Norte	\$1,945,250.25	\$1,945,250.25	\$1,824,962.34	10.00%	2,236.82	M2	223.68	
4	Rehabilitación de red de drenaje sanitario con descargas domiciliarias sobre el arroyo Amatitán, cruzando por carretera internacional Guadalajara-Tepic hasta el colector de aguas residuales, en el municipio de Amatitán, Jalisco	Amatitán	Amatitán	Valles	\$ 11,500,000.00	\$ -	\$ -	0.00%	2,481.00	ML	0.00	
5	Construcción de la línea de conducción de agua potable, en la localidad de la yerbabuena municipio de Tototlán, Jalisco.	Tototlán	La Yerbabuena	Cienega	\$ 949,000.00	\$ -	\$ -	0.00%	1,500.00	ML	0.00	
TOTAL=					\$23,463,393.89	\$11,014,393.89	\$4,036,306.82					