



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
25/01/2011	14-001059-1/2009	\$663,322.25	\$662,503.29	CONSORCIO CONSTRUCTOR JALISCIENSE, S. DE R.L. DE C.V.	14EIC01AMOVIL	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	IDEFT- ACCION MOVIL ARANDAS	ARANDAS	ARANDAS	CONVENIO ADICIONAL PARA LOS TRABAJOS DE TERMINACION DE LA OBRA.	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada
25/02/2011	14-000148-1/2010	\$304,750.57	\$285,522.69	CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	14EPR1492I	PRIMARIA	MANUEL GOMEZ MORIN	VALLE DORADO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA, CARPINTERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS E HIDRAULICAS.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
21/02/2011	14-000128/2011	\$68,190.23	\$64,078.28	REDIMAC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EPR1409T	PRIMARIA	JOSE VASCONCELOS	PASEO DE LA CANADA	TONALA	INSTALACION DE BARANDAL	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
31/01/2011	14-000076/2011	\$639,863.38	\$528,172.93	TERESITA DEL NIÑO JESUS ALTAMIRANO SHEHAB	14EES0016T	SECUNDARIA	SEC. MANUEL LOPEZ COTILLA	ACATIC	ACATIC	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REPARACION INTEGRAL DE LOS SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL, SUSTITUIR TINACO, SUSTITUCION DE PISOS, REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, ASI COMO PARA LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR.	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
05/01/2011	14-000916/2010	\$124,814.97	\$124,795.23	CONSTRUCTORA DE OBRAS HIDRAULICAS PROGRAMADAS, S.A. DE C.V.	14EES0500N	SECUNDARIA	SEC. MIXTA F 15	SAN MARCOS	SAN MARCOS	REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR E INSTALACIONES ELECTRICAS	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
05/01/2011	14-000498-1/2010	\$28,754.54	\$26,608.37	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14EES0046N	SECUNDARIA	SEC. EMILIANO ZAPATA SALAZAR	SANTIAGUITO (SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ)	ARANDAS	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
05/01/2011	14-000586-1/2010	\$47,724.75	\$47,724.75	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DTV0654X	TELESECUNDARIA	NUEVA CREACION	EJIDO BELEN DEL REFUGIO	TEOCALTICHE	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
05/01/2011	14-000693-1/2010	\$23,355.90	\$23,355.90	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DTV0483U	TELESECUNDARIA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	LA LADRILLERA	SAN IGNACIO CERRO GORDO	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
05/01/2011	14-000448-1/2010	\$92,352.38	\$89,619.27	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	14EPR0757T	PRIMARIA	ANTONIO AGUILAR RAMIREZ	SAN SEBASTIAN EL GRANDE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
05/01/2011	14-000448-2/2010	\$151,166.67	\$146,671.59	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	14EJN1020C	JARDÍN DE NIÑOS	LUIS AHUMADA MEDINA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
05/01/2011	14-000478-1/2010	\$7,036.56	\$7,036.56	CLEAR WATER SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	14DPR3725W	PRIMARIA	ENRIQUE DIAZ DE LEON	COL. JALISCO	TONALA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
05/01/2011	14-000505-2/2010	\$134,113.09	\$133,820.11	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	14DPT0018N	MEDIO SUPERIOR	CONALEP TAPALPA	ATACCO	TAPALPA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE COLOCACION DE MALLA CICLON, CABLEADO ELECTRICO EXTERIOR Y JARDINERIA.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
06/01/2011	14-000337-1/2010	\$32,500.97	\$32,500.97	GUFE PROMOCION, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	14EPR1577P	PRIMARIA	EVA BRISEÑO	FRACC. SAN FELIPE	ZAPOTLAN EL GRANDE	CONVENIO ADICIONAL PARA LOS TRABAJOS, CONSTRUCCION DE CARCAMO SECO PARA LA BOMBA DE AGUA, TRAMITES ANTE LA AGENCIA DE LA CFE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA Y DESCARGA SANITARIA.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
06/01/2011	14-000516-1/2010	\$4,279.59	\$4,279.08	CASTILLO Y CASTILLO CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14EPR0460J	PRIMARIA	FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	GUADALAJARA	CONVENIO ADICIONAL PARA LA COLOCACION DE PISO DE CONCRETO, ESCALONES DE CONCRETO, APUNTALAMIENTOS, INSTALACION DE CHAPA Y SUMINISTRO DE HERRERIA.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
11/01/2011	14-000165-1/2010	\$1,276,745.65	\$1,235,659.49	ESMERS INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DST0171E	SECUNDARIA	MARCELINO DAVALOS VAZQUEZ	FRACC. PARQUES DEL CASTILLO	EL SALTO	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EXTERIOR REFERENTE A LA CISTERNA, ACOMETIDA ELECTRICA Y CONEXION DE SERVICIOS.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
07/01/2011	14-000588-1/2010	\$56,694.72	\$44,086.59	CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	14DST0171E	SECUNDARIA	MARCELINO DAVALOS VAZQUEZ	FRACC. PARQUES DEL CASTILLO	EL SALTO	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
07/01/2011	14-000001/2011	\$1,356,942.63	\$1,356,941.45	CONSTRUCTORA GRANADA, S.A. DE C.V.	14DPR0700T	PRIMARIA	JUSTO SIERRA	VILLA VICENTE GUERRERO	GUADALAJARA	REPARACION DE LA INSTALACION HIDRAULICA Y CONCRETO DE APOYO EN LOS LAVABOS, REPARACION DEL AUTOMATICO EN EL CUBO DE TINACOS, REPARACION Y/O SUSTITUCION DE HERRERIA (PUERTAS, VENTANAS, CHAPAS Y PROTECCIONES), SUSTITUCION DEL PISO DE MOSAICO EN GENERAL, REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL Y LA SUSTITUCION DE PISOS DE CONCRETO.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
07/01/2011	14-000919/2010	\$322,107.50	\$307,462.34	DML INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	14EPR0371Q	PRIMARIA	GABRIELA MISTRAL	SAN ANDRES	GUADALAJARA	REHABILITACION INTEGRAL DE LOS SANITARIOS	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
07/01/2011	14-000002/2011	\$202,882.06	\$202,881.08	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EES0008K	SECUNDARIA	SEC. AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO	CASIMIRO CASTILLO (LA RESOLANA)	CASIMIRO CASTILLO	IMPERMEABILIZACION DE CINCO AULAS Y REPARACION DEL LABORATORIO.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
10/01/2011	14-000193-1/2010	\$275,578.72	\$177,167.06	PANA OBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	14DES0013X	SECUNDARIA	JOSE LOPEZ PORTILLO Y W	JUANACATLAN	JUANACATLAN	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
10/01/2011	14-000003/2011	\$2,373,368.13	\$2,373,296.36	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DST0019J	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 19	TENAMAXTLAN	TENAMAXTLAN	SUSTITUCION DE CUBIERTAS	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
11/01/2011	14-000004/2011	\$476,339.91	\$425,102.18	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DCC0065D	J.N. INDIGENA	AKERI	TESORERO	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL)	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
11/01/2011	14-000005/2011	\$476,339.91	\$476,339.49	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DCC0009L	J.N. INDIGENA	AMADO NERVO	SANTA CRUZ	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL)	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
11/01/2011	14-000006/2011	\$476,339.91	\$476,338.00	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DCC0020H	J.N. INDIGENA	TURI VAQUIEACARI	SANTA CRUZ	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL) ESTA OBRA FUE REALIZADA EN LA ESC. PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
11/01/2011	14-000007/2011	\$476,339.91	\$476,334.55	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DCC0007N	J.N. INDIGENA	AYUKARITA	TESORERO SAN ANDRES	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL)	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
11/01/2011	14-000008/2011	\$780,304.25	\$451,441.22	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DCC0061H	J.N. INDIGENA	CRI CRI	OCOTA DE LOS LLANOS	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL)	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
11/01/2011	14-000009/2011	\$1,080,760.71	\$916,958.21	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DPB0005U	PRIMARIA INDIGENA	TIRIVAQUIE	TIERRA AZUL	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL)	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
11/01/2011	14-000010/2011	\$710,743.10	\$710,742.82	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DPB0011E	PRIMARIA INDIGENA	FRANCISCO JAVIER MINA	BAJIO DEL TULE	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL)	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
11/01/2011	14-000011/2011	\$710,743.10	\$710,671.87	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DPB0095C	PRIMARIA INDIGENA	TATEI YURIENAKA	TECHALOTITA	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL)	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
11/01/2011	14-000012/2011	\$1,109,988.32	\$1,109,988.01	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DPB0050G	PRIMARIA INDIGENA	JOSE LUIS JAUREGUI	TESORERO SAN SEBASTIAN	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL)	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
11/01/2011	14-000013/2011	\$710,743.10	\$710,742.05	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DPB0047T	PRIMARIA INDIGENA	LOS HEROES INDIGENAS	TESORERO SAN ANDRES	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL)	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
11/01/2011	14-000014/2011	\$847,234.49	\$847,230.58	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DTV0464F	TELESECUNDARIA	XICOTENCATL	SAN ANDRES COHAMIATA	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL, REPARACION DE LA BARRA PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL) Y CANCELERIA EN LA CANCHA.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
11/01/2011	14-000015/2011	\$1,109,988.32	\$1,109,987.38	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DPB0031S	PRIMARIA INDIGENA	JUSTO SIERRA	AMULTITA	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL)	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
12/01/2011	14-000016/2011	\$604,845.57	\$592,109.03	CLAROSCURO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14ECB0001T	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 1	BASILIO VADILLO	TONALA	CONSTRUCCION DE CAFETERIA.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
11/01/2011	14-000017/2011	\$1,162,202.60	\$1,162,200.62	ING. LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	14DJN0082J	JARDÍN DE NIÑOS	OLINKA	PIHUAMO	PIHUAMO	ADECUACION DEL AREA COMO COMPLEMENTO DEL SOTANO, REHABILITACION DEL PATIO CIVICO DAÑADO, IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS, PINTURA, PISOS Y ENJARRES	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
11/01/2011	14-000018/2011	\$1,104,024.30	\$1,079,073.98	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	14DES0058T	SECUNDARIA	SECUNDARIA FEDERAL # 40	MIRAVALLE	GUADALAJARA	REPARACION DE TECHOS	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
12/01/2011	14-000019/2011	\$974,992.95	\$974,991.75	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DST0073D	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 73	CAPILLA DE GUADALUPE	TEPATITLAN DE MORELOS	REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada
12/01/2011	14-000020/2011	\$339,909.35	\$339,906.59	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EJN0210N	JARDÍN DE NIÑOS	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	CAPILLA DE GUADALUPE	TEPATITLAN DE MORELOS	REPARACION DE TECHOS	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada
12/01/2011	14-000021/2011	\$289,996.59	\$289,979.21	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR2229Q	PRIMARIA	VALENTIN GOMEZ FARIAS	EL PUESTO	LAGOS DE MORENO	REHABILITACION DE TECHOS (DEMOLER HORMIGON, RETIRAR LA LAMINA EXISTENTE Y SUSTUIR CON LAMINAS MULTITECHO; APLICAR PINTURA Y REHABILITAR INSTALACIONES ELECTRICAS	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
12/01/2011	14-000021/2011	\$504,995.14	\$504,992.08	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR2592P	PRIMARIA	NETZAHUALCOYOTL	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	REHABILITACION INTEGRAL DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS (SUSTITUYENDO EL HORMIGON Y TEJA, ASI COMO LAMINAS DAÑADAS) EN EL EDIFICIO ATIPICO SE REQUIERE SUSTITUIR ESTRUCTURA PARA REFORZAMIENTO QUE SOPORTE PESO DE HORMIGON Y TEJA	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
05/01/2011	14-000640-1/2010	\$192,067.41	\$174,399.26	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	14EPR1135U	PRIMARIA	URBANA · 1192 JAIME NUNO ROCA	VALLE DORADO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
12/01/2011	14-000022/2011	\$14,210.00	\$14,210.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DCT0274Z	MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA	CETIS # 161 TALA	TALA	TALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
12/01/2011	14-000023/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR4162M	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. VALLE VERDE	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
12/01/2011	14-000024/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPR1073Y	PRIMARIA	REFORMA DE 1857	SANTA MARGARITA	ZAPOPAN	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
12/01/2011	14-000025/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EIT0002B	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUERTO VALLARTA	CUAPINOLE	PUERTO VALLARTA	ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURA PARA VENTANAL EN EL EDIFICIO DE GASTRONOMIA.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
12/01/2011	14-000027/2011	\$19,662.00	\$19,662.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DPR1982Y	PRIMARIA	ELENO GARCIA RAMOS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
12/01/2011	14-000027/2011	\$26,053.60	\$26,053.60	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14ADG0014V	CONDUC Y COOR GRAL	DRSE REGION ALTOS SUR TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
12/01/2011	14-000028/2011	\$850,253.08	\$850,251.99	MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	14DJN1872B	JARDÍN DE NIÑOS	AUGUSTO FEDERICO GUILLERMO FROEBEL	ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	DEMOLCION DE LA CONTENCION EXISTENTE, ASI COMO RECALZAR EL MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA (INUNDACIONES)	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
12/01/2011	14-000029/2011	\$406,129.45	\$406,108.88	MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR0549N	PRIMARIA	PENSADOR MEXICANO	LOMA DE PRADOS	LAGOS DE MORENO	REHABILITACION DE AULAS TRADICIONALES (SUSTITUCION DE PISOS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y CUBIERTAS) Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR, INCLUYENDO NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (54 M2) Y MONUMENTO PARA ASTA BANDERA.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
12/01/2011	14-000029/2011	\$496,435.59	\$496,422.24	MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR3888G	PRIMARIA	CONSTITUYENTES DE 1857	PUERTA DEL LLANO	LAGOS DE MORENO	REPARACION DE UN AULA DIDACTICA Y CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBOL	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
12/01/2011	14-000030/2011	\$205,320.98	\$205,319.65	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14DPR1145B	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SAN RAFAEL	TONAYA	SUSTITUCION DE CUBIERTAS DE LAMINAS DE ASBESTO Y REHABILITACION DE SANITARIOS	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
12/01/2011	14-000031/2011	\$792,565.98	\$791,506.67	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14DPR2110T	PRIMARIA	VENUSTIANO CARRANZA	EL RODEO	TOLIMAN	REPARACION DE LAS FISURAS DE LAS AULAS QUE SI BIEN DE MANERA INMEDIATA NO REPRESENTAN RIESGO DEBEN ATENDERSE. COLOCACION DE BANQUETAS Y/O CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES, SUSTITUCION DE LA CUBIERTA Y SUSTITUCION DE SANITARIOS.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
12/01/2011	14-000032/2011	\$531,643.12	\$506,416.96	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14EJN0105C	JARDÍN DE NIÑOS	MIGUEL HIDALGO	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	REPARACION GENERAL DE PISOS, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y PINTURA; ASI COMO REFORZAR EL MURO DAÑADO (REFUERZO CON CASTILLOS Y DALA) DEL MODULO QUE SE UTILIZA COMO BIBLIOTECA	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
12/01/2011	14-000033/2011	\$884,251.51	\$875,076.11	NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	14DPR3046P	PRIMARIA	JUAN ESCUTIA	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REHABILITACION DE SANITARIOS, SUSTITUCION DE PATIO CIVICO Y AREAS DE VINCULACION ENTRE AULAS	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
13/01/2011	14-000034/2011	\$1,101,898.12	\$1,101,896.35	OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V.	14DPR1511H	PRIMARIA	CRISTOBAL COLON	EL VALLADO	MEZQUITIC	SUSTITUCION DE TECHUMBRE EN MODULOS, ASTA DE BANDERA, REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO EN PATIO CIVICO Y PINTURA	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
13/01/2011	14-000583-1/2010	\$30,284.15	\$28,315.66	CONSTRUCTORA COPSE, S.A. DE C.V.	14EDI0003J	CENDI	CENDI N° 11 "AMIGOS DEL CONOCIMIENTO"	VILLAS DE SAN JUAN	GUADALAJARA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
13/01/2011	14-000035/2011	\$1,341,338.75	\$1,340,766.24	CONSTRUCTORA COPSE, S.A. DE C.V.	14DES0065C	SECUNDARIA	IGNACIO ZARAGOZA	VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO)	TAMAZULA DE GORDIANO	SUSTITUIR PISOS DE MOSAICO POR PISO DE CERAMICA, REPARACION DE LABORATORIO (COLOCAR LLAVES NUEVAS, CASETA DE GAS, TANQUE ESTACIONARIO Y LAMPARAS) Y COLOCAR 10 LAMPARAS DE PUNTA DE POSTE	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
13/01/2011	14-000036/2011	\$489,760.79	\$489,760.24	OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V.	14DPB0030T	PRIMARIA INDIGENA	KUIXIYIWI	TECOLOTE	MEZQUITIC	SUSTITUCION DE ARNES ELECTRICO, CONEXIÓN CON CFE, ASTA BANDERA, ANDADOR DE LIGA, PINTURA, INGRESO TIPO Y FOSA SEPTICA.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
13/01/2011	14-000037/2011	\$284,714.03	\$284,713.33	OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V.	14DPB0086V	PRIMARIA INDIGENA	TAKUTSI KIYA	LOS LOBOS	MEZQUITIC	SUSTITUCION DE TECHUMBRE, ASTA BANDERA, PINTURA, INGRESO TIPO	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
13/01/2011	14-000037/2011	\$649,490.26	\$648,685.81	OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V.	14DPB0064J	PRIMARIA INDIGENA	TA TUTSI	SANTA GERTRUDIS	MEZQUITIC	SUSTITUCION DE TECHUMBRE, MALLA PERIMETRAL, ASTA BANDERA, PATIO CIVICO, INGRESO TIPO, PINTURA Y FOSA SEPTICA.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
14/01/2011	14-000038/2011	\$811,764.61	\$811,763.21	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14ENE0002V	SUPERIOR	NORMAL PARA EDUCADORAS ARANDAS EN ARANDAS		ARANDAS	CONSTRUCCION DE UN INGRESO Y MURO REJA PERIMETRAL (TIPO URBÍ)	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
14/01/2011	14-000433-1/2010	\$82,308.46	\$82,308.46	CIMA VALLARTA, S.A. DE C.V.	14DJN84KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	VISTA HERMOSA	PUERTO VALLARTA	CONVENIO ADICIONAL PARA LA LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION, CANALIZACION DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES	ARQ. JOSE LUIS ILLAN REYNOSO	Terminada
14/01/2011	14-000039/2011	\$434,277.45	\$434,277.09	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE SAYULA, S.A. DE C.V.	14EIT0009V	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO	TRABAJO QUE SE REQUIRIO REALIZAR DE MANERA URGENTE Y EXTRAORDINARIA EN LA CONFORMACION DE PLATAFORMAS PARA LA COLOCACION DEL INVERNADERO.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
14/01/2011	14-000039/2011	\$85,288.58	\$85,287.01	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE SAYULA, S.A. DE C.V.	14EIT0009V	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO	HABILITACION DE CALLES INTERIORES DE ACCESO AL INVERNADERO	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
17/01/2011	14-000040/2011	\$20,300.00	\$20,300.00	LACIG E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14ECB0021G	BACHILLERATO TECNOLOGICO	COBAEJ PLANTEL N° 21	SAN MIGUEL CUYUTLAN	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/01/2011	14-000041/2011	\$23,084.00	\$23,084.00	LACIG E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DTV0435K	TELESECUNDARIA	5 DE MAYO	MATANZAS	OJUELOS DE JALISCO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/01/2011	14-000041/2011	\$14,210.00	\$14,210.00	LACIG E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR0681V	PRIMARIA	CUAUHTEMOC	EL RAICERO	OCOTLAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/01/2011	14-000041/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	LACIG E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14EPR0213A	PRIMARIA	PRIMARIA U 847	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (SAN PEDRO)	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/01/2011	14-000042/2011	\$33,640.00	\$33,640.00	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14ESU01KPC	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO POLITECNICO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	LEVANTAMIENTO Y DESLINDE TOPOGRAFICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/01/2011	14-000043/2011	\$1,491,665.47	\$1,378,509.76	CONSTRUCCIONES TROCADERO, S.A. DE C.V.	14DPR1495G	PRIMARIA	1º DE MAYO	LA MEZQUITERA	ZAPOTLANEJO	REHABILITACION DE TECHOS, SUSTITUCION DE LAMPARAS, REHABILITACION INTEGRAL DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y SUSTITUCION DE PISOS.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
17/01/2011	14-000044/2011	\$2,247,750.01	\$2,247,569.93	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14EES0133I	SECUNDARIA	SEC. MIXTA U 10	JARDINES DE LA CRUZ	GUADALAJARA	REHABILITACION DE SANITARIOS, PINTURA EN LA BARDA PERIMETRAL, REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE PISOS EN ESCALERAS, AULAS Y PASILLOS, SUSTITUCION DE CISTERNA Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN AULAS.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
19/01/2011	14-000045/2011	\$10,556.00	\$10,556.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR2001M	PRIMARIA	MOCTEZUMA	BAJIO SECO	ARANDAS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Ejecutandose
19/01/2011	14-000045/2011	\$40,600.00	\$40,600.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DML03KPC	ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	NUEVA CREACION	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
19/01/2011	14-000046/2011	\$870,318.50	\$790,426.56	NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	14EPR0001Y	PRIMARIA	PRIM PRACTICA ANEXA A LA NORMAL	GUADALAJARA	GUADALAJARA	REPARACION INTEGRAL DE LA INSTALACION ELECTRICA, APLICACION DE ENJARRES EN MUROS, COLOCACION DE LAMINA NEGRA EN UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.50 MTS., REHABILITACION DE PISOS DE CONCRETO EN EL ESTACIONAMIENTO Y REPARACION DEL PISO DE MOSAICO EN TRES AULAS DIDACTICAS Y MALLA EN REJA DE HERRERIA.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
19/01/2011	14-000047/2011	\$546,085.52	\$538,621.49	ING. CARLOS ADALBERTO LOPEZ MORENO	14DJN1803F	JARDÍN DE NIÑOS	NUNUTZI	MESA DE LOS OCOTES	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REPARACION DE SANITARIOS (LOSAS DE OVALIN, ESPEJOS, JABONERAS, PAPELERAS, W.C.)	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
24/01/2011	14-000048/2011	\$1,036,909.55	\$1,036,745.45	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	14DJN0074A	JARDÍN DE NIÑOS	VICENTE GUERRERO	COL. FRESNO	GUADALAJARA	REHABILITACION DE LOS TEJADOS, PISO DE CONCRETO Y PINTURA	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
20/01/2011	14-000049/2011	\$600,502.12	\$600,500.89	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DST0021Y	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 21	EL CRUCERO DE SANTA MARIA	SAN MARTIN HIDALGO	REHABILITACION DE LA CUBIERTA EN LA SUPERFICIE TOTAL DEL EDIFICIO	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
20/01/2011	14-000050/2011	\$214,694.21	\$214,681.43	PROMOTOR PEMSA, S.A. DE C.V.	14EDI0016N	CENDI	N°5 "VIDA INFANTIL"	AJIJIC	CHAPALA	REHABILITACION INTEGRAL DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
20/01/2011	14-000050/2011	\$798,780.64	\$798,708.96	PROMOTOR PEMSA, S.A. DE C.V.	14EPR1509S	PRIMARIA	JOSE ENCARNACION ROSAS	CHAPALA	CHAPALA	REPARACION DE CUBIERTAS (COLOCACION DE UN PLAFON PARA DISMINUIR LA TEMPERATURA AL INTERIOR, LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PISOS DEL INTERIOR DE LAS AULAS, ASI COMO LA REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
24/01/2011	14-000051/2011	\$156,996.43	\$146,405.65	ING. ALEJANDRO BARRAGAN HERNANDEZ	14DES0021F	SECUNDARIA	PEDRO OGAZON	FOVSSSTE MIRAVALLE	TLAQUEPAQUE	REPARACION DE SOCAVON Y PISO EN ESTACIONAMIENTO (TRABAJOS ATENDIDOS POR EL ING. ALEJANDRO BARRAGAN).	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
24/01/2011	14-000052/2011	\$429,916.42	\$429,916.23	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14EPR0787N	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	TONAYA	TONAYA	SUSTITUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CORREGIR LAS CAIDAS DE TENSION, ASI COMO EL REEMPLAZO DE LOS TUBOS FLUORESCENTES, CONTACTOS Y APAGADORES EN LOS TRES EDIFICIOS DEL PLANTEL.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
24/01/2011	14-000053/2011	\$807,903.30	\$806,946.77	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	14DES0073L	SECUNDARIA	MELCHOR OCAMPO	JESUS MARIA	JESUS MARIA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REPARACION DE CUBIERTAS (IMPERMEABILIZACION)	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada
24/01/2011	14-000053/2011	\$190,968.67	\$182,280.60	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	14DJN0957B	JARDÍN DE NIÑOS	CUAUHTEMOC	ESTACION PEDRITO UNION DE SAN ANTONIO		DEMOLICION Y REPOSICION DE FIRME Y PISOS DE CONCRETO ASI COMO LOS PISOS INTERNOS DE LAS AULAS INCLUYENDO EL RODAPIE DE LA BANQUETA PERIMETRAL; SUSTITUIR EL MATERIAL ARCILLOSO POR MATERIAL DE BANCO; REALIZAR MEDIANTE SONDEOS UNA REVISION A LA CIMENTACION Y EN SU CASO EJECUTAR LOS TRABAJOS RECOMENDADOS; SUSTITUIR CANCELERIA DE ALUMINIO Y MUROS BAJO VENTANA; ASI COMO LA APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE TECHOS Y MUROS.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
15/03/2011	14-000054/2011	\$494,908.20	\$479,985.29	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DTV0435K	TELESECUNDARIA	5 DE MAYO	MATANZAS	OJUELOS DE JALISCO	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
15/03/2011	14-000054/2011	\$240,005.06	\$239,971.69	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DTV0098Z	TELESECUNDARIA	MARIANO AZUELA	CHINAMPAS	OJUELOS DE JALISCO	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
15/03/2011	14-000054/2011	\$199,814.62	\$199,011.89	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DTV0033Q	TELESECUNDARI A	SALVADOR ALVARADO	LA RIBERA	AYOTLAN	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
24/01/2011	14-000055/2011	\$108,537.97	\$101,404.53	NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	14EPR1343A	PRIMARIA	ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS	COL. PROVIDENCIA	GUADALAJARA	REPARACION DE LA BARDA PERIMETRAL ATENDIDA COMO OBRA EMERGENTE A TRAVES DE LA EMPRESA NOVAL	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
24/01/2011	14-000055/2011	\$130,437.45	\$120,547.83	NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	14EJN0257H	JARDÍN DE NIÑOS	RAMON LOPEZ VELARDE	COL. PROVIDENCIA	GUADALAJARA	REPARACION DE LA BARDA PERIMETRAL ATENDIDA COMO OBRA EMERGENTE A TRAVES DE LA EMPRESA NOVAL	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
24/01/2011	14-000056/2011	\$187,591.53	\$187,588.40	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EES0020F	SECUNDARIA	SEC. JOSE CLEMENTE OROZCO	JARDINES DEL ROSARIO	GUADALAJARA	DESMONTAJE DE AULAS EXISTENTES EN MALAS CONDICIONES Y TRASLADO, ARMADO Y MONTAJE DE CUATRO AULAS PREFABRICADAS NUEVAS DE PVC DEFINITIVAS.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
24/01/2011	14-000057/2011	\$1,041,135.19	\$997,712.58	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	14DPR3746I	PRIMARIA	MARIANO MATAMOROS	LOMA DE LA SOLEDAD	TONALA	REPARACION EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, ASI COMO LA COLOCACION DE PISO DE CERAMICA EN TODO EL PLANTEL Y LA REHABILITACION DEL MODULO DE SANITARIOS	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
25/01/2011	14-000058/2011	\$57,800.00	\$57,800.00	GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI, S.A. DE C.V.	14USU0100Z	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA TERMINACION DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
25/01/2011	14-000059/2011	\$6,728.00	\$6,728.00	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	14MSU0234G	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	COL. EL VIVERO	TALA	DIGITALIZACION DE PLANOS ELECTRONICOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
25/01/2011	14-000060/2011	\$4,060.00	\$4,060.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14EJN1055S	JARDÍN DE NIÑOS	HIGINIO RUVALCABA	EL CAPULIN O LOS AGAVES	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
25/01/2011	14-000061/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR4165J	PRIMARIA	JOSE PABLO CALVILLO	RESIDENCIAS EL PRADO	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
25/01/2011	14-000062/2011	\$881,937.49	\$881,780.23	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR1982Y	PRIMARIA	ELENO GARCIA RAMOS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	EN MODULOS B, D Y F LAS CUBIERTAS ESTAN EN MAL ESTADO, TEJA Y HORMIGON DAÑADOS, LAMINA OXIDADA Y PICADA, REEMPLAZAR TINACO Y COMPLETAR BARDA PERIMETRAL.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
25/01/2011	14-000063/2011	\$669,863.18	\$645,173.91	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14ECB0013Y	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 13	COL. JALISCO	TONALA	CONSTRUCCION DE CAFETERIA.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
25/01/2011	14-000064/2011	\$860,278.91	\$860,277.48	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	14ECB0012Z	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 12	ARROYO HONDO	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE CAFETERIA.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
26/01/2011	14-000065/2011	\$2,499,948.87	\$2,499,947.70	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14ESU0220V	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DEL EDIFICIO (14 AULAS)	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
26/01/2011	14-000066/2011	\$640,012.08	\$583,519.78	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14ECB0004Q	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 4	TEUCHITLAN	TEUCHITLAN	CONSTRUCCION DE CAFETERIA.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
26/01/2011	14-000067/2011	\$75,168.88	\$74,872.97	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DPR0923B	PRIMARIA	MANUEL M. DIEGUEZ	TECOLOTLAN	TECOLOTLAN	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
27/01/2011	14-000068/2011	\$437,761.52	\$436,710.57	EDIFICADORA SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	14EES0536B	SECUNDARIA	SEC. VENUSTIANO CARRANZA	SAN GABRIEL	SAN GABRIEL	SUSTITUCION DE PISOS Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL TALLER DE CORTE Y COFECCION	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
27/01/2011	14-000069/2011	\$3,421,390.53	\$3,421,389.80	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14DES0062F	SECUNDARIA	RICARDO FLORES MAGON	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS , REPARACION DE CUBIERTAS, SUSTITUCION DE PISOS, PROTECCIONES Y PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
27/01/2011	14-000070/2011	\$483,607.67	\$443,639.46	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	14DML0073A	ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	NIÑOS HEROES	LA SOLEDAD INFONAVIT	TONALA	REHABILITACION DE DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
27/01/2011	14-000071/2011	\$670,890.73	\$670,748.90	BUKRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EJN0162U	JARDÍN DE NIÑOS	AURELIO ORTEGA URENDA	FRACC REVOLUCION	TLAQUEPAQUE	REHABILITACION DEL AULA Y CUBIERTAS EN EL EDIFICIO DE 8 ENTRE EJES	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
28/01/2011	14-000072/2011	\$14,964.00	\$14,964.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0171S	TELESECUNDARI A	MIGUEL HIDALGO	FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIENEGA DE MATA)	LAGOS DE MORENO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
28/01/2011	14-000073/2011	\$10,150.00	\$10,150.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0340X	TELESECUNDARI A	NIÑOS HEROES	LA QUEMADA	MAGDALENA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
28/01/2011	14-000515-1/2010	\$94,012.66	\$94,012.73	MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DTV0611Z	TELESECUNDARI A	REVOLUCION MEXICANA	EJIDO EL RINCON	LA HUERTA	CONVENIO ADICIONAL PARA TERMINACION DEL INGRESO Y LA RED ELECTRICA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
28/01/2011	14-000290-1/2010	\$36,687.03	\$34,501.52	VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	14EPR1126M	PRIMARIA	JOSE CLEMENTE OROZCO	HACIENDA SAN JOSE	TLAQUEPAQUE	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE EJECUCION DE ANDADOR DE LIGA Y ALIMENTADORES ELECTRICOS	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
28/01/2011	14-000519-1/2010	\$88,398.85	\$86,420.67	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR4162M	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. VALLE VERDE	TLAQUEPAQUE	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE COLOCACION DE MAMPARAS EN SANITARIOS Y JARDINERIA, ASI COMO EL TRAMITE PARA LA TOMA DOMICILIARIA Y DESCARGA SANITARIA	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
28/01/2011	14-000400-1/2010	\$11,460.61	\$7,790.20	CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	14DPR2375A	PRIMARIA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	TIERRAS BLANCAS	JALOSTOTITLAN	CONVENIO ADICIONAL PARA DEMOLICION Y REPOSICION DE PISO DE CONCRETO, TRAMITE PARA CONEXION ELECTRICA Y DESCARGA SANITARIA	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
28/01/2011	14-000518-1/2010	\$160,782.65	\$155,603.20	CONSTRUCTORA CALUFRA, S.A. DE C.V.	14DJN2221H	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. VALLE VERDE	TLAQUEPAQUE	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE LA OBRA	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
28/01/2011	14-000074/2011	\$300,585.00	\$288,973.71	NEUZEIT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DJN1078D	JARDÍN DE NIÑOS	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LOMAS DEL VALLE	LAGOS DE MORENO	SUSTITUCION DE PUERTAS Y CERRADURAS, SUSTITUCION DE MUEBLES SANITARIOS, REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA Y LA CONSTRUCCION DE CANALETAS PARA DESVIO DE AGUAS PLUVIALES.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
31/01/2011	14-000075/2011	\$2,307,724.02	\$2,307,722.18	CONSTRUCCIONES JALITO, S.A. DE C.V.	14EPR0876G	PRIMARIA	AURELIO ACEVES	ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	SUSTITUCIÓN DE APLANADOS, PISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS; REESTRUCTURACIÓN DE ESCALERAS Y RODAPIÉ DE ANDADORES; REHABILITACIÓN DE SANITARIOS; IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y CAMBIO DE CANCELERÍA .	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
01/02/2011	14-000789-1/2010	\$32,211.16	\$29,886.03	URBANIZACIONES SAN GUILLERMO, S.A. DE C.V.	14DCT0269O	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CBTIS N° 38	PASEOS DEL SOL	ZAPOPAN	CONVENIO ADICIONAL PARA APLICACION DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE EN AULAS, CHAPA EN PUERTAS, SUM. DE VIDRIOS, SALIDAS ELECTRICAS Y DESMANTELAMIENTO DE AULAS.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
01/02/2011	14-000077/2011	\$263,190.49	\$237,323.16	ING. CARLOS ADALBERTO LOPEZ MORENO	14DJN0003G	JARDÍN DE NIÑOS	JUAN ESCUTIA	LA MARTINICA	ZAPOPAN	SUSTITUCION DE TEJAS	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
02/02/2011	14-000078/2011	\$441,514.65	\$408,180.25	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14DTV0098Z	TELESECUNDARIA	MARIANO AZUELA	CHINAMPAS	OJUELOS DE JALISCO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.(TRABAJAN EN UN ESPACIO ADAPTADO).	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
03/02/2011	14-000079/2011	\$20,300.00	\$20,300.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14ESU01KPC	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO POLITECNICO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
03/02/2011	14-000080/2011	\$260,015.85	\$260,012.35	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	14DST0152Q	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 144	LA NOGALERA	GUADALAJARA	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL (LADRILLO DE LAMA)	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
03/02/2011	14-000081/2011	\$168,969.75	\$168,837.59	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14DPR4012F	PRIMARIA	AGUSTIN RIVERA	COL. SANTA MARIA	LAGOS DE MORENO	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
04/02/2011	14-000082/2011	\$333,600.25	\$333,600.25	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V.	14EPO0001A	SUPERIOR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL	LA UNION DEL CUATRO-LOMAS DE TEJEDA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TRABAJOS PARA LA RED HIDRAULICA EXTERIOR	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
04/02/2011	14-000083/2011	\$4,829.82	\$4,829.82	ING. SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ	14EJN0255J	JARDÍN DE NIÑOS	AGUSTIN YAÑEZ	HUENTITAN EL BAJO	GUADALAJARA	RETIRO DE LA ESTRUCTURA DEL PATIO CIVICO (EN MALAS CONDICIONES)	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
04/02/2011	14-000083/2011	\$106,517.17	\$106,513.89	ING. SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ	14DPR3935A	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	VILLAS DE LA HACIENDA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REHABILITACION DE SANITARIOS	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
04/02/2011	14-000084/2011	\$1,049,568.86	\$987,807.91	URBANIZACIONES SAN GUILLERMO, S.A. DE C.V.	14DJN0452L	JARDÍN DE NIÑOS	FRANCISCO I MADERO	TIZAPAN EL ALTO (TIZAPAN)	TIZAPAN EL ALTO	REPARACION DEL EDIFICIO A	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
08/02/2011	14-000085/2011	\$13,920.00	\$13,920.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DJN5216Q	JARDÍN DE NIÑOS	ADOLFO LOPEZ MATEOS	ATEQUIZAYAN	ZAPOTLAN EL GRANDE	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
08/02/2011	14-000086/2011	\$1,776,020.83	\$1,632,854.68	NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	14EBH0005KPC	BACHILLERATO GENERAL	PREPARATORIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO	SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO	TLAQUEPAQUE	TERMINACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE ACADEMIAS	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Ejecutandose
08/02/2011	14-000087/2011	\$1,863,934.66	\$1,862,421.26	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14DJN0705Y	JARDÍN DE NIÑOS	EMILIANO ZAPATA	TEPANTLA	AYUTLA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN MODULO DE DIRECCION CON NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
04/02/2011	14-000793-1/2010	\$147,985.38	\$147,985.38	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DST155KPC	SECUNDARIA	CERRO DE LA REYNA ESQUINA REY XOLOTL	PEDREGAL DE STA. MARTHA	TONALA	CONVENIO ADICIONAL PARA LA RENTA POR 6 MESES DE 8 MODULOS DE SANITARIOS PORTATILES	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
04/02/2011	14-000410-1/2010	\$189,572.49	\$179,028.64	BUKRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DJN2187R	JARDÍN DE NIÑOS	MARIA IZQUIERDO	LOMAS DE SAN GONZALO	ZAPOPAN	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE ACABADOS Y LIMPIEZA DE EDIFICIO Y REDES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS, JARDINERIA Y CERCO PERIMETRAL EN OBRA EXTERIOR.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
09/02/2011	14-000828-1/2010	\$21,096.33	\$20,619.03	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	14DJN1310U	JARDÍN DE NIÑOS	TLAMACHTILLI	LA FLORESTA	ZAPOPAN	CONVENIO ADICIONAL PARA REPARACION DE CUBIERTAS, SELLADO DE JUNTAS EN LA BASE DE LAS AULAS Y PINTURA	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
09/02/2011	14-000772-1/2010	\$289,907.88	\$253,659.72	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	14DPR3551W	PRIMARIA	RENE NUCAMENDI SANCHEZ	EL SALTO	EL SALTO	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
09/02/2011	14-000088/2011	\$570,361.58	\$570,026.98	CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	14EPR1218C	PRIMARIA	URBANA # 1204 SILVESTRE VARGAS	LOMAS DEL SUR	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN AULAS	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
09/02/2011	14-000089/2011	\$864,613.68	\$776,050.63	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14ECB0007N	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 7	LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DE CAFETERIA.	ARQ. JOSE LUIS ILLAN REYNOSO	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
09/02/2011	14-000090/2011	\$515,816.02	\$503,307.33	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14EJN0938M	JARDÍN DE NIÑOS	GABRIELA MISTRAL	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	PUERTO VALLARTA	REPARACION INTEGRAL Y MEJORAMIENTO DEL PLANTEL (REPARACION DE CUBIERTAS, SUSTITUCION DE PISOS DE CONCRETO, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS (SALIDAS ELECTRICAS), SUSTITUCION DE CANCELERIA, PUERTAS Y CHAPAS)	ARQ. JOSE LUIS ILLAN REYNOSO	Terminada
09/02/2011	14-000091/2011	\$448,506.30	\$412,905.39	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	14DST0118J	SECUNDARIA TECNICA	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 51	STA MA DEL PUEBLITO	ZAPOPAN	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN LOS EDIFICIOS B Y C	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
09/02/2011	14-000092/2011	\$599,562.98	\$599,560.66	ARABE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DST0069R	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 69	HUEJUCAR	HUEJUCAR	REPARACION DE CUBIERTAS, REHABILITACION DE SANITARIOS Y RED DE DRENAJE	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
09/02/2011	14-000093/2011	\$347,134.25	\$324,642.33	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14EJN0128N	JARDÍN DE NIÑOS	JUAN PEREZ RULFO	TONAYA	TONAYA	REPARACION DE SANITARIOS, PATIO CIVICO, MURO DE CONTENCIÓN Y SUSTITUCION DE CISTERNA.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
10/02/2011	14-000094/2011	\$388,168.55	\$374,982.37	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14ECB0007N	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 7	LAS JUNTAS	PUERTO VALLARTA	INSTALACION DE PROTECCIONES EN AULAS Y LABORATORIOS, REPARACION DE GRIETAS Y HUNDIMIENTOS EN AULAS	ARQ. JOSE LUIS ILLAN REYNOSO	Terminada
11/02/2011	14-000095/2011	\$759,673.68	\$759,672.69	CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN, S.A. DE C.V.	14EJN0346A	JARDÍN DE NIÑOS	BENITO JUÁREZ	COLOTLAN	COLOTLAN	REHABILITACION INTEGRAL DEL INMUEBLE	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
11/02/2011	14-000096/2011	\$1,499,892.85	\$1,497,159.28	OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DPR4172T	PRIMARIA	NUEVA CREACION	RANCHO LA CORAMBRE (VILLA DE GUZMAN)	ARANDAS	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
11/02/2011	14-000097/2011	\$2,798,255.82	\$2,798,255.37	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	14DES0062F	SECUNDARIA	RICARDO FLORES MAGON	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS . REPARACION DE CUBIERTAS, SUSTITUCION DE PISOS, PROTECCIONES Y PINTURA EN LOS EDIFICIOS F,G , H, I, J Y K .	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
11/02/2011	14-000098/2011	\$2,972,825.48	\$2,920,253.40	FLOCA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	14DPR4162M	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. VALLE VERDE	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS ADICIONALES A LAS AUTORIZADAS, UNA DIRECCION CON ANEXO Y BODEGA, CAPACITADAS PARA UN SEGUNDO NIVEL (DEJANDO EL ESPACIO PARA LA FUTURA ESCALERA). Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
11/02/2011	14-000099/2011	\$2,745,328.87	\$2,745,328.87	CONSTRUCCION Y SUPERVISION FICA, S.A. DE C.V.	14DST0101J	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 101	ARANDAS	ARANDAS	CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRONICA, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada
11/02/2011	14-000100/2011	\$1,611,891.81	\$1,611,888.37	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14UBH0004C	BACHILLERATO GENERAL	PREPARATORIA N° 4	JARDINES DEL ROSARIO	GUADALAJARA	TERMINACION DE GRADERIA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
11/02/2011	14-000101/2011	\$1,499,607.78	\$1,403,271.95	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14DJN2221H	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. VALLE VERDE	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE USOS MULTIPLES, UN MODULO DE DIRECCIÓN, CON BODEGA E INTENDENCIA (ADICIONAL A LO AUTORIZADO) Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
11/02/2011	14-000102/2011	\$2,172,502.66	\$1,984,292.35	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.	14USU0200H	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR AUTLAN	AUTLAN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	CONSTRUCCION, REMODELACION Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA DOCENCIA, INVESTIGACION, VINCULACION Y GESTION.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
14/02/2011	14-000103/2011	\$295,983.13	\$295,960.83	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	14EPR1114H	PRIMARIA	FRAY ANTONIO ALCALDE	EL VADO	TONALA	REPOSICION INTEGRAL DE ENJARRES (PREVIA FUMIGACION DE LOS MUROS) Y PINTURA, RELLENAR DE MANERA ADECUADA LAS FOSAS SEPTICAS ANTIGUAS.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
14/02/2011	14-000103/2011	\$194,791.82	\$184,721.93	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	14DPR3686K	PRIMARIA	MIGUEL ALEMAN VALDEZ	LOMA DORADA	TONALA	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
24/02/2011	14-000104/2011	\$722,415.81	\$629,109.27	BUKRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14ECB0011Z	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 11	FRACC. SAN FRANCISCO	GUADALAJARA	CONSTRUCCION DE CAFETERIA.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
22/02/2011	14-000105/2011	\$346,096.40	\$296,397.00	BUKRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DJN0832U	JARDÍN DE NIÑOS	PABLO GALEANA	COL. EL REFUGIO	TLAQUEPAQUE	COLOCAR PROTECCIONES METALICAS EN ESCALERAS Y ANDADORES, REPARACION DE FALLAS ELECTRICAS EN LAMPARAS Y CONTACTOS, REPARACION DE PISO DE CONCRETO Y LA SUSTITUCION DE VIDRIOS	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
22/02/2011	14-000106/2011	\$947,034.32	\$823,775.32	BUKRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DPR0681V	PRIMARIA	CUAUHTEMOC	EL RAICERO	OCOTLAN	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CUAUITLAN Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
15/02/2011	14-000108/2011	\$225,163.51	\$216,869.00	ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	14IEEA27	PRIMARIA PARA ADULTO	INSTITUTO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	JARDINES DEL ROSARIO	GUADALAJARA	REMODELACION	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
15/02/2011	14-000109/2011	\$132,000.00	\$130,589.92	G B SERVICIOS, S.A. DE C.V.	14EES0039D	SECUNDARIA	SEC. JAIME TORRES BODET	COLINAS DE LA PRIMAVERA	ZAPOPAN	TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 112.5 KVAS.	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
16/02/2011	14-000110/2011	\$864,736.57	\$856,462.20	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DJN2236J	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LAS LUCES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR (EN PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS)	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Ejecutandose
16/02/2011	14-000111/2011	\$24,592.00	\$24,592.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DST0091T	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 91	BOLAÑOS	BOLAÑOS	ESTUDIO GEO-HIDROLOGICO Y DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/02/2011	14-000112/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPR0460J	PRIMARIA	FELIPE CARRILLO PUERTO	CARRILLO PUERTO	GUADALAJARA	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/02/2011	14-000113/2011	\$14,616.00	\$14,616.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DTV0409M	TELESECUNDARIA	ADOLFO RUIZ CORTINES	LOS CERRITOS	TEPATITLAN DE MORELOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/02/2011	14-000113/2011	\$18,752.00	\$18,752.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DPB0051F	PRIMARIA INDIGENA	VICENTE GUERRERO	BARRANQUILLA	BOLAÑOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/02/2011	14-000114/2011	\$15,196.00	\$15,196.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14IEEA28	PRIMARIA PARA ADULTO	INSTITUTO ESTATAL PARA LA ARBOLEDAS EDUCACION DE LOS ADULTOS		PUERTO VALLARTA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/02/2011	14-000115/2011	\$14,964.00	\$14,964.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DES282KPC	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/02/2011	14-000115/2011	\$26,332.00	\$26,332.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DTV0615V	TELESECUNDARIA	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	TRAPICHE DE ABRA	SAN MARTIN HIDALGO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
16/02/2011	14-000116/2011	\$13,920.00	\$13,920.00	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DJN1487H	JARDÍN DE NIÑOS	FEDERICO FROEBEL	VAQUEROS	HUEJUCAR	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y TOPOGRAFICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
21/02/2011	14-000117/2011	\$898,994.70	\$870,694.63	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14ECB0008M	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 8	SAN MARTIN DE LAS FLORES	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE CAFETERIA.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
17/02/2011	14-000118/2011	\$328,999.94	\$234,335.38	PROYECTOS Y EDIFICACIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.	14DPR3933C	PRIMARIA	JOSE VASCONCELOS	SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	LIMPIEZAS, HERRERIA, MAMPARAS PORCELANIZADAS, ACCESORIOS, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA Y JARDINERIA.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
17/02/2011	14-000119/2011	\$249,117.03	\$249,117.03	CONSTRUCTORA DE OBRAS HIDRAULICAS PROGRAMADAS, S.A. DE C.V.	14EJN0013M	JARDÍN DE NIÑOS	RAMON GARCIA RUIZ	NUEVA PRIMAVERA	ZAPOPAN	REPARACION DE CUBIERTAS EN UNO DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Ejecutandose
17/02/2011	14-000120/2011	\$1,122,148.54	\$1,104,061.05	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	14DES0019R	SECUNDARIA	PEDRO MORENO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	REHABILITACION INTEGRAL DEL NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE PISOS EN EL PATIO Y CANCHA	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
18/02/2011	14-000121/2011	\$31,204.00	\$31,204.00	LACIG E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DTV0635I	TELESECUNDARIA	AUSTREBERTO GUTIERREZ ALVARADO	HIERBA DE MATANCILLAS	OJUELOS DE JALISCO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/02/2011	14-000121/2011	\$14,616.00	\$14,616.00	LACIG E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DES0069Z	SECUNDARIA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	SAN GABRIEL	TEPATITLAN DE MORELOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. RAUL DE LA MORA FLORES	Terminada
18/02/2011	14-000121/2011	\$20,300.00	\$20,300.00	LACIG E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DST0068S	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 161	RANCHO ALEGRE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/02/2011	14-000122/2011	\$2,448,456.69	\$2,448,445.15	CONSTRUCTORA ONBA, S.A. DE C.V.	14DTV0422G	TELESECUNDARIA	HEROES DE LA INDEPENDENCIA	EL CHIPINQUE	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
18/02/2011	14-000123/2011	\$2,660,206.61	\$2,629,342.52	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14DTV0281Y	TELESECUNDARIA	BENITO JUAREZ	TEPANTLA	AYUTLA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE CARPINTERIA, DIRECCION CON ANEXO, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
21/02/2011	14-000124/2011	\$636,710.26	\$636,669.68	PROMOTOR PEMSA, S.A. DE C.V.	14EJN0265Q	JARDÍN DE NIÑOS	JOSE CLEMENTE OROZCO	CONCEPCION DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO)	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE TECHUMBRES, DE PISOS, COCINA Y CERCA PERIMETRAL .	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
25/02/2011	14-000125/2011	\$389,977.81	\$389,960.08	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DJN1233F	JARDÍN DE NIÑOS	BENITO JUAREZ	COFRADIA DE LEPE	ATENGO	CONSTRUCCION DE UN AULA PREFABRICADA DE PVC, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CUAUTITLAN (POR SUSTITUCION DEL AULA ATIPICA Y DE LAS LETRINAS ABANDONADAS) Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
25/02/2011	14-000126/2011	\$719,402.49	\$716,617.54	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DST0084J	SECUNDARIA TECNICA	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 84	EL CHANTE	AUTLAN DE NAVARRO	INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION Y AIRE ACONDICIONADO	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
21/02/2011	14-000127/2011	\$462,760.81	\$462,094.59	SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EPR0849J	PRIMARIA	VALENTIN GOMEZ FARIAS	ZAPOPAN	ZAPOPAN	SUSTITUCION DE LA INSTALACION ELECTRICA	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
22/02/2011	14-000129/2011	\$5,963,902.69	\$5,963,902.71	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V.	14ECB0016V	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 16	MESA DE LOS OCOTES	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, UN LABORATORIO DE IDIOMAS, UN TALLER DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Ejecutandose
22/02/2011	14-000130/2011	\$453,102.74	\$453,102.23	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14EJN0536S	JARDÍN DE NIÑOS	JUAN IXCA FARIAS Y ALVAREZ DEL CASTILLO	HAGIENDA DE LOS EUCALIPTOS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-6, REPARACIONES (SUSTITUCION DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO), DIVISION PERIMETRAL DEL PREESCOLAR (RESPECTO A LA PRIMARIA) APLICACION DE PINTURA Y OBRA EXTERIOR.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Ejecutandose
22/02/2011	14-000131/2011	\$486,989.01	\$472,393.08	MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	14DJN1076F	JARDÍN DE NIÑOS	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	LA PRIMAVERA	ZAPOPAN	REHABILITACION DE TECHOS, SUSTITUCION DE PISOS EN AULAS, REPARACION DE BANQUETAS, BARRA PERIMETRAL Y RED ELECTRICA E HIDRAULICA.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
22/02/2011	14-000132/2011	\$148,874.10	\$148,874.52	NEUZEIT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14EJN0245C	JARDÍN DE NIÑOS	ASUNCION GARCIA SANCHO	COL. AUDITORIO	ZAPOPAN	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
22/02/2011	14-000133/2011	\$337,510.78	\$331,530.82	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14EES0083R	SECUNDARIA	ANTONIO CASO ANDRADE	EL MAGISTERIO	PUERTO VALLARTA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
23/02/2011	14-000134/2011	\$188,509.49	\$188,509.49	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	14EIC0019L	SUPERIOR	CENTRO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS TURISTICAS (HOTEL-ESCUE	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	PUERTO VALLARTA	ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL HOTEL- ESCUELA.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
24/02/2011	14-000135/2011	\$1,929,523.25	\$1,929,523.04	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	14DST0116L	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 49	TOTOTLAN	TOTOTLAN	PROCEDE RECALSAR LA CIMENTACION DEL EDIFICIO C Y B, ASI MISMO PROCEDE LA REHABILITACION INTEGRAL DEL PLANTEL.....	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
24/02/2011	14-000136/2011	\$2,098,239.01	\$2,097,700.12	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14DTV0033Q	TELESECUNDARIA	SALVADOR ALVARADO	LA RIBERA	AYOTLAN	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UN ANEXO DE ACERVO DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR (EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PREFABRICADAS).	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada
25/02/2011	14-000137/2011	\$529,931.65	\$496,776.15	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EPR1044C	PRIMARIA	JOSE VASCONCELOS	CAPILLA DE SAN JUAN	TALA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SUSTITUCIÓN DEL AULA PREFABRICADA Y OBRA EXTERIOR.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
25/02/2011	14-000138/2011	\$695,630.39	\$684,724.94	EDIFICADORA SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	14DTV0340X	TELESECUNDARIA	NIÑOS HEROES	LA QUEMADA	MAGDALENA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ACERVO DE BIBLIOTECA EN SUSTITUCION DEL AULA PREFABRICADA Y OBRA EXTERIOR.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
25/02/2011	14-000139/2011	\$4,465,814.04	\$2,937,391.85	DESARROLLOS BCA. S.DE R.L. DE C.V.	14ESU0140J	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE ARQUITECTURA Y DISEÑO GUAD.	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PUENTE DE INTERCONEXION AL EDIFICIO DE POSGRADO Y AREAS ANEXAS.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Ejecutandose
28/02/2011	14-000140/2011	\$870,133.91	\$845,796.00	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.	14DTV0042Y	TELESECUNDARIA	ISIDRO CASTILLO PEREZ	SAN JACINTO	PONCITLAN	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN ANEXO DE ACERVO DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
01/03/2011	14-000686-1/2010	\$165,270.51	\$165,006.43	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	14DST0166T	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 167	ETZATLAN	ETZATLAN	CONVENIO ADICIONAL PARA LIMPIEZA, INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA EN OBRA EXTERIOR.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
01/03/2011	14-000817-1/2010	\$19,110.13	\$17,674.51	ING. JALED ALI MODAD ABUALI	14EPR1057G	PRIMARIA	JOSE PARRAS ARIAS	TLAQUEPAQUE COLONIAL	TLAQUEPAQUE	CONVENIO ADICIONAL PARA LA COLOCACION DE TUBERIA PARA RED HIDRAULICA, FORJADO DE CANAL TRINCHERA Y REHABILITACIÓN DE REMATE DE BANQUETA.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
02/03/2011	14-000141/2011	\$1,744,675.53	\$1,744,670.28	CONSTRUCCIONES TROCADERO, S.A. DE C.V.	14DST0083K	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 83	CHAPALA	CHAPALA	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, APLICACIÓN DE PINTURA EN GENERAL, RAMPAS Y ANDADORES.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
02/03/2011	14-000142/2011	\$3,444,515.31	\$3,444,514.07	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14ADG0008K	CONDUC Y COOR GRAL	DRSE COSTA NORTE PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	PUERTO VALLARTA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA	ARQ. JOSE LUIS ILLAN REYNOSO	Ejecutandose
07/03/2011	14-000143/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14CECYTEJ	EXTRAESCOLAR	OFICINAS GENERALES DEL CECYTEJ	AMERICANA	GUADALAJARA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
08/03/2011	14-000144/2011	\$412,166.72	\$411,838.94	INNOVAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	14DJN5154U	JARDÍN DE NIÑOS	LEONA VICARIO	LA LOMA DE LOS AMOLES (LOMA DE SAN PEDRO)	SAN IGNACIO CERRO GORDO	INSTALACIÓN DE UN AULA PREFABRICADA DE PVC, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS TIPO CUAUTITLAN Y OBRA EXTERIOR.	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada
08/03/2011	14-000145/2011	\$374,550.02	\$356,806.65	ABACISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DPR4179M	PRIMARIA	AGUSTIN MELGAR	FRACC. EL COLIBRI (LOMAS DEL SUR)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
08/03/2011	14-000146/2011	\$89,911.00	\$89,048.32	ING. AGAPITO JAUREGUI RAMIREZ	14EPR0927X	PRIMARIA	COMUNIDAD INDIGENA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CUARTEADURAS EN LA DIRECCION	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
09/03/2011	14-000749-1/2010	\$6,360.02	\$6,360.02	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14DPR3662A	PRIMARIA	ADOLFO RUIZ CORTINES	LOMA BONITA	LA BARCA	CONVENIO ADICIONAL PARA CIMENTO DE PIEDRA BRAZA	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada
09/03/2011	14-000147/2011	\$451,011.62	\$446,460.34	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	14MSU138KPC	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE EN COLOTLAN	COLOTLAN	COLOTLAN	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
10/03/2011	14-000641-1/2010	\$620,232.08	\$445,795.57	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	14DJN0841B	JARDÍN DE NIÑOS	EMMA GODOY	COL. EL CAMPESINO (LAS JUNTAS)	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
09/03/2011	14-000311-1/2010	\$201,289.83	\$201,259.65	GRUPO CONSTRUCTOR A&ZH, S.A. DE C.V.	14ESU0170D	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA SEDE LA BARCA	LA BARCA	LA BARCA	CONVENIO ADICIONAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, CASETA PARA HIDRONEUMATICO, PINTURA DE ESMALTE, PUERTAS DE ACCESO LATERAL Y PASTO EN ROLLO.	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
10/03/2011	14-000149/2011	\$1,345,624.00	\$1,345,623.35	CONSTRUCTORA COPSE, S.A. DE C.V.	14DPR2001M	PRIMARIA	MOCTEZUMA	BAJIO SECO	ARANDAS	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y OBRA EXTERIOR..	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada
11/03/2011	14-000150/2011	\$26,188.72	\$16,392.73	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DJN1283N	JARDÍN DE NIÑOS	GABRIELA MISTRAL	COLINAS DE LOS ROBLES	ZAPOPAN	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
11/03/2011	14-000151/2011	\$741,115.56	\$695,027.18	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DES0138E	SECUNDARIA	SEC. GENERAL N° 129	FRACC. COLINAS DE ROBLE (FRACC. CUMBRES)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
14/03/2011	14-000651-1/2010	\$189,275.44	\$188,110.79	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	14DES0134I	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	URBI PASEO SANTIAGO	TONALA	CONVENIO ADICIONAL PARA LA TERMINACION DE LA INSTALACION DEL TRANSFORMADOR	ING. PERLA CALOCA VERA	Ejecutandose
15/03/2011	14-000906-1/2010	\$203,450.85	\$185,145.58	DML INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	14EES0028Y	SECUNDARIA	SEC. IRENE ROBLEDO GARCIA	STA ELENA ESTADIO	GUADALAJARA	DEMOLICIONES DE ENLADRILLADO, FINO DE CEMENTO, IMPERMEABILIZACIONES PREFABRICADAS E INSTALACION DE TEJA GOTERO	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
15/03/2011	14-000893-1/2010	\$17,990.78	\$17,990.79	ING. SERGIO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ	14EJN0031B	JARDÍN DE NIÑOS	AGUSTIN RIVERA Y SANROMAN	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE APLANADOS EN BOVEDA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
15/03/2011	14-000152/2011	\$549,189.69	\$549,185.39	CORPORATIVO CONSTRUCTOR EL BEBE, S.A. DE C.V.	14DPR0837F	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	EL COLLI	ZAPOPAN	REPARACION DE UN AULA	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
15/03/2011	14-000153/2011	\$252,163.12	\$251,477.56	CORPORATIVO CONSTRUCTOR EL BEBE, S.A. DE C.V.	14DPR3385O	PRIMARIA	FRANCISCO MARQUEZ	PALO GORDO	ZAPOPAN	SUSTITUCION DE SANITARIOS (FOSAS SEPTICAS SATURADAS) REPARACION DE LOS PISOS EN UN AULA (HUNDIMIENTO) Y MALLA CICLON	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
15/03/2011	14-000154/2011	\$114,344.81	\$114,344.75	EDIFICADORA SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	14DJN5081S	JARDÍN DE NIÑOS	JEAN PIAGET	EL DESTACAMENTO ATOYAC		REPARACION DE TECHOS	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
15/03/2011	14-000155/2011	\$609,499.30	\$609,499.30	ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	14MSU137KPC	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DEL VALLE EN AMECA	AMECA	AMECA	PROYECTO INTEGRAL SOSTENIBLE PARA EL EDIFICIO DE INVESTIGACION Y POSGRADO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
16/03/2011	14-000156/2011	\$16,704.00	\$16,704.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14ADG0008K	CONDUC Y COOR GRAL	DRSE COSTA NORTE PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	PUERTO VALLARTA	REVISION DE ESTRUCTURA T-80 CON 2.75 METROS MAS DE ALTURA PARA LA BODEGA.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/03/2011	14-000157/2011	\$20,880.00	\$20,880.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DST0025U	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 25	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	ESTUDIO ESTRUCTURAL	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/03/2011	14-000158/2011	\$11,600.00	\$11,600.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EIT0002B	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUERTO VALLARTA	CUAPINOLE	PUERTO VALLARTA	REDISEÑO DE MURO DE CONTENSION (DISEÑO DE MURO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO).	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/03/2011	14-000159/2011	\$29,000.00	\$29,000.00	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14EIT0002B	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUERTO VALLARTA	CUAPINOLE	PUERTO VALLARTA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA (MURO DE CONTENCIÓN).	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/03/2011	14-000159/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14EIT0002B	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUERTO VALLARTA	CUAPINOLE	PUERTO VALLARTA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (MURO DE CONTENCIÓN).	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/03/2011	14-000160/2011	\$14,210.00	\$14,210.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14ETC0009KPC	BACHILLERATO TECNOLOGICO	CECYTEJ STA CRUZ DEL AST. EL ARENAL	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	EL ARENAL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
15/03/2011	14-000161/2011	\$2,149,879.11	\$2,149,875.96	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DST0168R	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 171 JUAN JOSE ARREOLA	SAN GASPAR DE LAS FLORES	TONALA	CANCHAS DEPORTIVAS, COOPERATIVA CON AREA DE MESAS, PATIO CIVICO Y ANDADORES.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
16/03/2011	14-000162/2011	\$271,654.85	\$271,640.77	OBRAS Y PROYECTOS LOS REYES S.A. DE C.V.	14DPR2751N	PRIMARIA	J JESUS GONZALEZ GALLO	EL REFUGIO DE LOS BAJOS	ATOTONILCO EL ALTO	CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO MEZQUITAN POR SUSTITUCION Y OBRA EXTERIOR.	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada
16/03/2011	14-000163/2011	\$293,953.13	\$293,903.56	REDIMAC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DST0068S	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 161	RANCHO ALEGRE	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	REPARACION DE 06 AULAS PREFABRICADAS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
16/03/2011	14-000019-1/2011	\$347,289.12	\$347,283.70	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DST0073D	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 73	CAPILLA DE GUADALUPE	TEPATITLAN DE MORELOS	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE CADENA DE CONCRETO Y MURO DE LADRILLO DE LAMA APARENTE	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
16/03/2011	14-000470-2/2010	\$135,211.17	\$110,179.05	CONSORCIO CONSTRUCTOR JALISCIENSE, S. DE R.L. DE C.V.	14EES04990	SECUNDARIA	SEC. MIXTA FORANEA # 6	UNION DE TULA	UNION DE TULA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE SALIDAS ELECTRICAS PARA VENTILADOR, VENTILADORES DE TECHO, CASETA PARA TANQUE DE GAS, TANQUE ESTACIONARIO Y RENTA DE SANITARIOS.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
17/03/2011	14-000405-1/2010	\$325,016.34	\$238,651.81	GRUPO LAADE, S.C.	14EES0075I	SECUNDARIA	JOSE TRINIDAD SALGADO	LOMAS DE SAN GONZALO	ZAPOPAN	CONVENIO ADICIONAL PARA REGULADOR DE VOLTAJE Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN OBRA EXTERIOR, PISOS DE CONCRETO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES REDES HIDROSANITARIAS Y JARDINERIA.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
17/03/2011	14-000164/2011	\$170,332.45	\$170,199.64	OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EJN0798C	JARDÍN DE NIÑOS	ABRAHAM CASTELLANOS	UNIDAD RIO VERDE	GUADALAJARA	ACONDICIONAMIENTO DEL NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
17/03/2011	14-000196-1/2010	\$257,791.81	\$257,791.04	CONSTRUCTORA LIRA, S.A. DE C.V.	14EPR1407V	PRIMARIA	JOSE MARIA ARREOLA	HACIENDA REAL	TONALA	CONVENIO ADICIONAL PARA EL FORJADO DEL MURO PERIMETRAL RESTANTE, PROTECCIONES DE HERRERIA, PINTURA Y DETALLES DE INSTALACIONES.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
28/03/2011	14-000165/2011	\$801,585.98	\$783,572.50	ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V.	14ECB0001T	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 1	BASILIO VADILLO	TONALA	IMPERMEABILIZACION	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
18/03/2011	14-000404-2/2010	\$39,136.43	\$39,117.37	URBANIZADORA 2000, S.A. DE C.V.	14DPR1702Y	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA CECILIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE PINTURA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, REDES DE FUTBOL, JARDINERIA, MOTOBOMBA Y TRABAJOS EN RED ELECTRICA.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
18/03/2011	14-000903-1/2010	\$41,709.76	\$39,824.22	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE SAYULA, S.A. DE C.V.	14DML0015K	ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	ARNOLD GESSELL	ZAPOTILTIC	ZAPOTILTIC	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y TECHOS	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
22/03/2011	14-000167/2011	\$70,024.56	\$70,024.56	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14ESU01KPC	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO POLITECNICO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE CIMENTACION	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
22/03/2011	14-000168/2011	\$175,928.12	\$175,869.10	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	14ETC0021W	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ # 21	FRACC. CHULAVISTA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
22/03/2011	14-000169/2011	\$338,128.55	\$338,127.56	ING. JOSE LUIS MACIAS PLASENCIA	14DTV0025H	TELESECUNDARI A	NIÑOS HEROES	AGUA TINTA ABAJO	TEOCALTICHE	REHABILITACION INTEGRAL DE AZOTEA Y RED SANITARIA, MEDIANTE DEMOLICION DE ENLADRILLADO, COLOCACION DE FINO CEMENTO-ARENA Y MANTO PREFABRICADO (IMPERMEABILIZACION APARENTE), DESAZOLVAR FOSA EXISTENTE Y COLOCAR FOSA SEPTICA COMPLEMENTARIA, ASI COMO COLOCAR PEINE DE ABSORCION	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
22/03/2011	14-000170/2011	\$193,635.09	\$193,634.81	ING. JOSE LUIS MACIAS PLASENCIA	14DTV0428A	TELESECUNDARI A	MARIANO ESCOBEDO	MASCUA	TEOCALTICHE	REHABILITACION INTEGRAL DE LOS TECHOS	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
22/03/2011	14-000171/2011	\$320,665.39	\$320,664.88	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14EPR0724B	PRIMARIA	RAMON CORONA	TEOCUITATLAN DE CORONA	TEOCUITATLAN DE CORONA	REHABILITACION DE CUBIERTAS, CAMBIO INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS, PINTURA, SUSTITUCIÓN DE LAVABOS Y LIMPIEZA DE CISTERNA.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
22/03/2011	14-000172/2011	\$529,962.64	\$377,244.90	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	14DPR0235N	PRIMARIA	JOSE PALOMAR	COL. GUADALUPANA	GUADALAJARA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y REHABILITACION INTEGRAL DE SANITARIOS.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
22/03/2011	14-000173/2011	\$18,560.00	\$18,560.00	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR3987G	PRIMARIA	ALBERTO CARDENAS JIMENEZ	LA PRESA	JILOTLAN DE LOS DOLORES	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
23/03/2011	14-000174/2011	\$5,251,688.89	\$5,251,687.09	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	14ECB0015W	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 15	LOMAS DE SAN GONZALO	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, UN LABORATORIO DE IDIOMAS, UN TALLER DE COMPUTO Y SERVICIOS SANITARIOS.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Ejecutandose
25/03/2011	14-000175/2011	\$778,999.98	\$626,581.92	GRUPO CONSTRUCTOR PEREY, S.A. DE C.V.	14DTV0107R	TELESECUNDARI A	LUIS GARCIA DE QUEVEDO	PERULA	LA HUERTA	SUSTITUCION DE LA MALLA, CONSIDERANDO UN NUEVO CERCO CON UN RODAPIE DE PIEDRA BRAZA (INUNDACIONES)	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
25/03/2011	14-000176/2011	\$482,809.91	\$482,716.27	MIRJAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DPR2785D	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	MIRANDILLAS	AYOTLAN	REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada
25/03/2011	14-000177/2011	\$378,538.64	\$196,172.52	VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	14EIC06KPC	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	ICAT AMATITAN	AMATITAN	AMATITAN	INSTALACION DE TRES AULAS PREFABRICADAS	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
25/03/2011	14-000178/2011	\$151,137.79	\$151,137.79	GRUPO CONSTRUCTOR VITRUVIANO, S.A. DE C.V.	14DJN1961V	JARDÍN DE NIÑOS	MEXICO	COL. ECHEVERRIA	GUADALAJARA	REPARACION DE TECHOS	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
29/03/2011	14-000179/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EUT0002X	SUPERIOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUAD.	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
29/03/2011	14-000180/2011	\$37,120.00	\$37,120.00	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DST0011R	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 11	SAYULA	SAYULA	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y TOPOGRAFICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
29/03/2011	14-000181/2011	\$13,920.00	\$13,920.00	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DST0072E	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 72	BELEN DEL REFUGIO	TEOCALTICHE	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
29/03/2011	14-000182/2011	\$73,700.00	\$73,700.00	CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	14DST0171E	SECUNDARIA	MARCELINO DAVALOS VAZQUEZ	FRACC. PARQUES DEL CASTILLO	EL SALTO	INSTALACION DE CORTACIRCUITOS FUSIBLES (CCF) EN EL POZO DE VISITA A REHABILITAR	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
29/03/2011	14-000183/2011	\$241,075.36	\$241,072.46	ING. JOSE LUIS MACIAS PLASENCIA	14DPR3854Q	PRIMARIA	VALENTIN GOMEZ FARIAS	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	REHABILITACION INTEGRAL DEL MODULO DE SANITARIOS (SUSTITUYENDO PISOS, AZULEJOS, MUEBLES SANITARIOS, MAMPARAS Y PINTURA)	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
30/03/2011	14-000184/2011	\$665,116.42	\$539,688.41	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DES0095X	SECUNDARIA	JUAN RULFO	U HABIT INFONAVIT EL SAUZ	GUADALAJARA	SUSTITUCION DE ALIMENTADORES, MURETE DE CONTROL ELECTRICO, ALIMENTADORES	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
31/03/2011	14-000185/2011	\$1,528,947.68	\$1,528,945.23	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	14DZC01KPC	TELESECUNDARIA	ALBERGUE PARA TELESECUNDARIA	PUEBLO NUEVO II	MEZQUITIC	TRABAJOS PARA TERMINACION DE LA OBRA (PINTURAS, LIMPIEZAS, INSTALACION ELECTRICA, CANALES PLUVIALES, MOBILIARIO DIVERSO, VENTANERIA Y PUERTAS.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Ejecutandose
31/03/2011	14-000186/2011	\$1,037,221.30	\$983,885.99	ING. RODOLFO MONTES SANCHEZ	14DPR0901Q	PRIMARIA	INSURGENTES	TENASCO DE ARRIBA	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	REPARACION INTEGRAL DE LOS MODULOS A Y B , SUSTITUCION DEL CANAL CAPTADOR DE AGUAS PLUVIALES, ASI COMO TALA Y PODA ARBOLES.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
01/04/2011	14-000187/2011	\$15,080.00	\$15,080.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPR0132Q	PRIMARIA	MARCELINO GARCIA BARRAGAN	CASIMIRO CASTILLO (LA RESOLANA)	CASIMIRO CASTILLO	ESTUDIO ESTRUCTURAL	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
01/04/2011	14-000676-1/2010	\$82,726.67	\$71,576.30	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	14ENP0009U	SUPERIOR	BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DE JALISCO	COL. ALCALDE BARRANQUITAS	GUADALAJARA	CONVENIO ADICIONAL PARA APLICACION DE PINTURA EN FACHADAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA MINUSVALIDOS, CASETA DE TABLAROCA PARA PROTECCION DE CONTROLES DE TORNIQUETES.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
01/04/2011	14-000188/2011	\$961,097.29	\$952,423.77	TERESITA DEL NIÑO JESUS ALTAMIRANO SHEHAB	14DPR2683G	PRIMARIA	ALBERTO TERAN	LA ESTANCIA DE AYONES	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	REPARACION DE DOS MODULOS (EN MALAS CONDICIONES LOS TECHOS)	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
04/04/2011	14-000189/2011	\$10,150.00	\$10,150.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EJN0072B	JARDÍN DE NIÑOS	NIÑO ARTILLERO	LA CIENEGA	AHUALULCO DE MERCADO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/04/2011	14-000190/2011	\$37,805.26	\$25,668.47	ING. RODOLFO MONTES SANCHEZ	14EPR1133W	PRIMARIA	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	VALLE DORADO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
08/04/2011	14-000191/2011	\$1,061,619.92	\$520,030.68	ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V.	14DJN1869O	JARDÍN DE NIÑOS	AURORA SANCHEZ GUTIERREZ DE ROVELO	FRACC. VALLE DE SAN NICOLAS	ZAPOPAN	REHABILITACION DE SANITARIOS, BARDA, PATIO CIVICO Y DE HERRERIA	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Ejecutandose
08/04/2011	14-000192/2011	\$637,299.26	\$557,881.71	CONSTRUCCIONES PARA LA SOCIEDAD, S.A. DE C.V.	14EES0055V	SECUNDARIA	SEC. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO	LOS DOLORES	SAN IGNACIO CERRO GORDO	REPARACION DE PISOS (EDIFICIOS Y PATIO CIVICO) PINTURA EN GENERAL	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
08/04/2011	14-000193/2011	\$212,286.14	\$173,215.87	CONSTRUCCIONES PARA LA SOCIEDAD, S.A. DE C.V.	14DPR2623S	PRIMARIA	MEXICO	TUNA DE ENMEDIO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	REPARACION DE PISOS, PINTURA EN GENERAL E IMPERMEABILIZACION	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
05/04/2011	14-000194/2011	\$16,588.00	\$16,588.00	KONCEPTOS DESARROLLOS, S.A. DE .V.	14EJN0008A	JARDÍN DE NIÑOS	JOSE CLEMENTE OROZCO	VILLAS DE SAN JUAN	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
05/04/2011	14-000194/2011	\$21,139.00	\$21,139.00	KONCEPTOS DESARROLLOS, S.A. DE .V.	14EJN0879N	JARDÍN DE NIÑOS	BERTHA VON GLUMMER	SAN ANDRES	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
05/04/2011	14-000194/2011	\$13,413.00	\$13,413.00	KONCEPTOS DESARROLLOS, S.A. DE .V.	14EJN0164S	JARDÍN DE NIÑOS	JARDIN DE NIÑOS # 97	COL. GUADALUPANA	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
05/04/2011	14-000194/2011	\$16,638.00	\$16,638.00	KONCEPTOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	14EJN0041I	JARDÍN DE NIÑOS	PABLO CASALS	BENITO JUAREZ	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
05/04/2011	14-000195/2011	\$4,067,807.18	\$4,067,789.90	ALCANCES EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	14DES0069Z	SECUNDARIA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	SAN GABRIEL	TEPATITLAN DE MORELOS	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION, ORIENTACION VOCACIONAL, SERVICIO MEDICO, PORTICO, PREFECTURA, BIBLIOTECA UNA BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
07/04/2011	14-000196/2011	\$601,830.81	\$431,083.40	CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	14DES281KPC	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	CHIMALTITAN	CHIMALTITAN	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
07/04/2011	14-000197/2011	\$15,008.29	\$15,008.29	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	14EJN0046D	JARDÍN DE NIÑOS	VALENTIN GOMEZ FARIAS	SAN JOAQUIN	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
07/04/2011	14-000197/2011	\$16,833.55	\$16,833.55	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	14EJN0044F	JARDÍN DE NIÑOS	TOMAS ESCOBEDO	COL. INDEPENDENCIA	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
07/04/2011	14-000197/2011	\$24,539.56	\$24,539.56	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	14EJN0375W	JARDÍN DE NIÑOS	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	VILLA DE GUADALUPE	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
07/04/2011	14-000197/2011	\$17,418.84	\$17,418.84	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	14EJN0144E	JARDÍN DE NIÑOS	IDOLINA GAONA RUIZ	LOMAS DEL PARAISO	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
07/04/2011	14-000198/2011	\$590,229.27	\$590,228.99	ABRIL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EJN0014L	JARDÍN DE NIÑOS	ANTONIA MUÑOZ MONTES	COLONIA ATLAS	GUADALAJARA	REPARACION DEL AREA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE TECHOS E INSTALACION ELECTRICA	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
07/04/2011	14-000199/2011	\$2,359,405.79	\$2,359,379.07	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14ADG0008K	CONDUC Y COOR GRAL	DRSE COSTA NORTE PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	PUERTO VALLARTA	TERMINACION DE LA OBRA DEL ALMACEN DE LA DRSE (AMPLIACION A DOBLE ALTURA)	ARQ. JOSE LUIS ILLAN REYNOSO	Terminada
08/04/2011	14-000200/2011	\$527,063.36	\$524,130.44	ARMHER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V	14DPR2891N	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA ROSALIA	ETZATLAN	REHABILITACION DEL NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DEMOLICION DE ESPACIOS ATIPICOS	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
08/04/2011	14-000201/2011	\$4,496,176.52	\$4,496,014.42	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14DML03KPC	ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	NUEVA CREACION	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA (TLAJOMULCO)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA, UN AULA MULTIUSOS, CUATRO AULAS DIDACTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION, UNIDAD DE DIAGNOSTICO, BODEGA, DIRECCIÓN CON ANEXO, TRABAJO SOCIAL, LINGÜÍSTICA, PSICOLOGÍA Y PÓRTICO.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
11/04/2011	14-000202/2011	\$654,274.76	\$654,274.76	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	14DST0010S	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 10	TAPALPA	TAPALPA	RESTAURACION DEL TECHO, RECABLEADO DEL CIRCUITO TRIFASICO, REPARACION DE LA CANCHAS DEPORTIVAS Y COLOCACION DE UNA DALA DE CONCRETO EN EL MURO PERIMETRAL	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
11/04/2011	14-000203/2011	\$112,005.66	\$100,637.72	ING. RODOLFO MONTES SANCHEZ	14EPR1115G	PRIMARIA	ALFREDO V. BONFIL	LOMA BONITA	ZAPOPAN	IMPERMEABILIZACION	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
11/04/2011	14-000204/2011	\$466,757.65	\$466,702.72	CONSTRUCTORA DE OBRAS HIDRAULICAS PROGRAMADAS, S.A. DE C.V.	14EPR0219V	PRIMARIA	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	OCONAHUA	ETZATLAN	REPARACION DE BARDA PERIMETRAL	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
11/04/2011	14-000205/2011	\$39,607.04	\$39,607.04	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EST0025T	SECUNDARIA TECNICA	TECNICA # 24 J. ANGEL ROMERO LLAMAS	FRACC TABACHINES	ZAPOPAN	ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA DE PATIO CIVICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/04/2011	14-000206/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EJN0323Q	JARDÍN DE NIÑOS	FRANCISCO GABILONDO SOLER	EL SALTO	EL SALTO	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/04/2011	14-000207/2011	\$18,689.92	\$18,689.92	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14CECYTEJ	EXTRAESCOLAR	OFICINAS GENERALES DEL CECYTEJ	AMERICANA	GUADALAJARA	ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURA PARA AUDITORIO Y AMPLIACION DE OFICINAS EN EL EDIFICIO CECYTEJ.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/04/2011	14-000208/2011	\$468,719.94	\$457,384.33	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	14DJN1697M	JARDÍN DE NIÑOS	GUADALAJARA	COL. SAN ISIDRO	GUADALAJARA	REHABILITACION DE LA IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y FORJADO DE MURO PERIMETRAL	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
12/04/2011	14-000644-1/2010	\$118,395.56	\$117,211.20	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	14DPR1093M	PRIMARIA	RAMON CORONA	CERRO DEL CUATRO	TLAQUEPAQUE	CONVENIO ADICIONAL PARA LA COLOCACION DE CABLEADO PARA ALIMENTADORES ELECTRICOS, EJECUCION DE SALIDAS ELECTRICAS Y REHABILITACION DE SANITARIOS	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
13/04/2011	14-000209/2011	\$1,395,326.12	\$1,318,149.79	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	14DJN2181X	JARDÍN DE NIÑOS	LUIS BARRAGAN MORFIN	COL. LOS VOLCANES	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	ARQ. JOSE LUIS ILLAN REYNOSO	Terminada
13/04/2011	14-000210/2011	\$47,719.24	\$29,025.57	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	14EJN0662P	JARDÍN DE NIÑOS	N° 687 NICOLAS BAEZA	PASEO PUENTE VIEJO	TONALA	REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO	ING. PERLA CALOCA VERA	Ejecutandose
14/04/2011	14-000119-1/2011	\$41,805.74	\$41,805.62	CONSTRUCTORA DE OBRAS HIDRAULICAS PROGRAMADAS, S.A. DE C.V.	14EJN0013M	JARDÍN DE NIÑOS	RAMON GARCIA RUIZ	NUEVA PRIMAVERA	ZAPOPAN	CONVENIO ADICIONAL PARA DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA, HORMIGON, LAMINA PINTRO, CABALLETE, TEJA, REMATE PERIMETRAL Y PINTURA	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
14/04/2011	14-000211/2011	\$503,211.77	\$503,168.51	MACHABE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPR1183D	PRIMARIA	LEONARDO OLIVA	AHUALULCO DE MERCADO	AHUALULCO DE MERCADO	PINTURA, ENJARRES E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
14/04/2011	14-000212/2011	\$10,556.00	\$10,556.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DJN1876Y	JARDÍN DE NIÑOS	ESTEFANIA CASTAÑEDA	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
14/04/2011	14-000212/2011	\$19,372.00	\$19,372.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0460J	TELESECUNDARI A	MOCTEZUMA	PUEBLO NUEVO	MEZQUITIC	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
14/04/2011	14-000213/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR897KPC	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. LOS PINOS	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
14/04/2011	14-000213/2011	\$20,300.00	\$20,300.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DJN2226C	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	QUINTAS DEL PARAISO	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
14/04/2011	14-000213/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EPR1407V	PRIMARIA	JOSE MARIA ARREOLA	HACIENDA REAL	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
14/04/2011	14-000214/2011	\$10,556.00	\$10,556.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR1000G	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	EL CHISPEADERO	TEPATITLAN DE MORELOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
13/04/2011	14-000215/2011	\$1,370,031.70	\$1,370,022.82	ING. JOSE LUIS MACIAS PLASENCIA	14DTV0409M	TELESECUNDARIA	ADOLFO RUIZ CORTINES	LOS CERRITOS	TEPATITLAN DE MORELOS	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, TALLER DE CONSERVACION DE ALIMENTOS, ACERVO DE BIBLIOTECA EN SUSTITUCION DE AULAS PREFABRICADAS Y OBRA EXTERIOR.	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada
13/04/2011	14-000216/2011	\$1,777,378.36	\$1,777,372.01	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14EPR1218C	PRIMARIA	URBANA # 1204 SILVESTRE VARGAS	LOMAS DEL SUR	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS, TRASLADO Y MONTAJE DE DIECINUEVE AULAS PREFABRICADAS E INSTALACION DE CUATRO MODULOS DE LETRINAS DOBLES, CON TANQUE ELEVADO QUE SE UTILIZARAN PARA LOS PLANTELES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA, QUE TRABAJAN EN CASAS PRESTADAS.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
13/04/2011	14-000217/2011	\$1,204,231.12	\$1,204,151.82	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14DTV0171S	TELESECUNDARIA	MIGUEL HIDALGO	FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIENEGA DE MATA)	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ACERVO DE BIBLIOTECA EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PREFABRICADAS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
28/07/2011	14-000218/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DJN2221H	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. VALLE VERDE	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
28/07/2011	14-000218/2011	\$13,920.00	\$13,920.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DPR41600	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. ARBOLEDAS DE SAN MARTIN	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/04/2011	14-000219/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPR0924Z	PRIMARIA	RITA PEREZ DE MORENO	PUENTE GRANDE	TONALA	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Ejecutandose
18/04/2011	14-000219/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPR0784Q	PRIMARIA	PEDRO MORENO	PUENTE GRANDE	TONALA	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/04/2011	14-000220/2011	\$13,920.00	\$13,920.00	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0442U	TELESECUNDARIA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	AGUA CALIENTE	PONCITLAN	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/04/2011	14-000221/2011	\$43,791.33	\$37,794.59	ING. RODOLFO MONTES SANCHEZ	14DPR4032T	PRIMARIA	ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ	JARDINES TAPATIOS	ZAPOPAN	REPARACION DE GRIETAS EN MUROS	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
18/04/2011	14-000222/2011	\$4,119,519.98	\$3,910,287.16	CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V.	14DES282KPC	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE COMPUTO, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, PORTICO, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
19/04/2011	14-000223/2011	\$3,300,123.61	\$3,300,119.65	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	14DST0173C	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	VILLAS TERRANOVA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE COMPUTO, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
19/04/2011	14-000224/2011	\$262,793.23	\$262,739.27	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	14EPR0299X	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	COLONIA MORELOS	GUADALAJARA	REPARACION DE BOVEDAS	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
19/04/2011	14-000225/2011	\$3,185,864.55	\$1,039,330.32	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	14DPR4165J	PRIMARIA	JOSE PABLO CALVILLO	RESIDENCIAS EL PRADO	TONALA	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION CON ANEXO, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR..	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
19/04/2011	14-000226/2011	\$1,571,977.29	\$1,582,414.13	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	14DPB0051F	PRIMARIA INDIGENA	VICENTE GUERRERO	BARRANQUILLA	BOLAÑOS	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
19/04/2011	14-000227/2011	\$1,275,056.85	\$1,275,031.44	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14EES0075I	SECUNDARIA	JOSE TRINIDAD SALGADO	LOMAS DE SAN GONZALO	ZAPOPAN	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL TRANFORMADOR	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
20/04/2011	14-000807-1/2010	\$36,846.08	\$36,405.01	ING. ALEJANDRO BARRAGAN HERNANDEZ	14DST0049D	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA JOSE GUADALUPE COVARRUBIAS PONCE	ARBOLEDAS DEL SUR	GUADALAJARA	CONVENIO ADICIONAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS LINEAS DE LLENADO PARA DOS NUCLEOS DE TINACOS.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
20/04/2011	14-000228/2011	\$1,175,289.04	\$1,175,289.04	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EST0031D	SECUNDARIA TECNICA	ESTATAL NO. 30 GRAL. JUAN PABLO ANAYA HERMOSILLO	ACATIC	ACATIC	REPARACION INTEGRAL DE LAS CUBIERTAS, REPARACION DE SANITARIOS	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
20/04/2011	14-000229/2011	\$2,702,072.73	\$2,602,854.16	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	14DES0091A	SECUNDARIA	ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL # 84	BUENOS AIRES	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS AULAS CON TECHO DE LAMINA, TALLER DE COMPUTO, ESCALERA, DOS BODEGAS Y OBRA EXTERIOR ; ASI COMO LA DEMOLICION DE LOS ESPACIOS DEL EDIFICIO E Y EDIFICIO C.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
20/04/2011	14-000230/2011	\$1,801,622.66	\$1,801,622.67	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14ETC0009KPC	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ STA CRUZ DEL AST. EL ARENAL	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	EL ARENAL	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
20/04/2011	14-000231/2011	\$1,490,230.44	\$1,468,576.85	CONSTRUCCION Y SUPERVISION FICA, S.A. DE C.V.	14DST0029Q	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 29	MEZQUITIC	MEZQUITIC	REHABILITACION DE SANITARIOS	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
20/04/2011	14-000232/2011	\$2,560,120.99	\$2,359,729.83	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14DST0054P	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 125	LA MANZANILLA DE LA PAZ	LA MANZANILLA DE LA PAZ	REHABILITACION DE MUROS, PISOS DE CONCRETO EN PATIO Y ANDADORES, ASI COMO LOS PISOS DE CERAMICA EN AULAS Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (DOS LADOS DEL PLANTEL)	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
03/05/2011	14-000233/2011	\$43,544.03	\$39,921.90	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14ECB0014X	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 14 LEONA VICARIO	LA LAJA	ZAPOTLANEJO	CONSTRUCCION DE CASETA PARA DEPOSITO DE BASURA	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
03/05/2011	14-000234/2011	\$106,913.53	\$106,913.53	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14EIT01KPC	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	MASCOTA	MASCOTA	TRABAJOS DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA AREA DE COMPUTO E INSTALACIONES DE LUMINARIAS	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
03/05/2011	14-000235/2011	\$377,830.67	\$377,830.64	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	14DJN0075Z	JARDÍN DE NIÑOS	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	TAPALPA	TAPALPA	REHABILITACION DE CUBIERTAS, PISOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, RED DE DRENAJE, DESAZOLVE Y SANITARIOS	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
03/05/2011	14-000236/2011	\$260,402.39	\$220,647.54	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14DJN1319L	JARDÍN DE NIÑOS	INDEPENDENCIA DE MEXICO	ZORRILLOS	ZAPOTLANEJO	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y DESCARGA SANITARIA, RETIRO DE LETRINAS, ADECUACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE RODAPIE	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
03/05/2011	14-000237/2011	\$518,379.83	\$515,376.85	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	14DJN0765M	JARDÍN DE NIÑOS	JULIO VERNE	ARROYO DE ENMEDIO	TONALA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
03/05/2011	14-000238/2011	\$522,496.85	\$522,287.44	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE SAYULA, S.A. DE C.V.	14DPR4156B	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. FONAPO	SAYULA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (CAPACITADA PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL) Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
03/05/2011	14-000239/2011	\$3,536,840.01	\$3,561,841.24	GRUPO CONSTRUCTOR A&ZH, S.A. DE C.V.	14DTV0435K	TELESECUNDARI A	5 DE MAYO	MATANZAS	OJUELOS DE JALISCO	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO, UN ANEXO DE LABORATORIO, UN ACERVO DE BIBLIOTECA, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
03/05/2011	14-000240/2011	\$4,835,336.60	\$4,835,269.16	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14DST0068S	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 161	RANCHO ALEGRE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE COMPUTO, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, ORIENTACION VOCACIONAL, SERVICIO MEDICO, PREFECTURA, PORTICO, BIBLIOTECA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
04/05/2011	14-000241/2011	\$21,460.00	\$21,460.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR3471K	PRIMARIA	JUANA DE ASBAJE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (SAN PEDRO)	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO ESTRUCTURAL Y MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000242/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DPR1073Z	PRIMARIA	MANUEL LOPEZ COTILLA	COFRADIA DE LA LUZ	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000242/2011	\$26,216.00	\$26,216.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DJN110KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	USMAJAC (PRADOS DEL VERGEL)	SAYULA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000242/2011	\$13,920.00	\$13,920.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DPR1390M	PRIMARIA	IGNACIO ALLENDE	SAN ISIDRO	ZAPOPAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000242/2011	\$13,920.00	\$13,920.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DPR4176P	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. REAL DEL SOL	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000242/2011	\$13,920.00	\$13,920.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DJN2234L	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. REAL DEL SOL	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000242/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DPR3551W	PRIMARIA	RENE NUCAMENDI SANCHEZ	EL SALTO	EL SALTO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
04/05/2011	14-000243/2011	\$39,440.00	\$39,440.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DES0131L	SECUNDARIA	SECUNDARIA N° 128	LOS SILOS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000244/2011	\$15,544.00	\$15,544.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DPR4131T	PRIMARIA	JUAN JOSE ZEA	FRACC. VALLE DE LOS OLIVOS II	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000245/2011	\$15,080.00	\$15,080.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR0872L	PRIMARIA	GENARO ALCALA	SAN JOSE DE LOS REYNOSO	SAN MIGUEL EL ALTO	ESTUDIO ESTRUCTURAL	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000246/2011	\$11,600.00	\$11,600.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR1584Z	PRIMARIA	JUAN DE LA BARRERA	SAN LORENZO 1	ZAPOPAN	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000247/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DES0114V	SECUNDARIA	MANUEL DE JESUS CLOUTHIER	HACIENDA DE LOS EUCALIPTOS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000247/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DJN2223F	JARDÍN DE NIÑOS	GONZALO CHAPELA Y BLANCO	FRACC. RESIDENCIAS EL PRADO	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000248/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR4178N	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. LAS LUCES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000248/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EPR1505W	PRIMARIA	ANTONIO ALVAREZ ESPARZA	LOMAS DE SAN MIGUEL	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000248/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EPR1306X	PRIMARIA	JUAN SORIANO	LOMAS DEL CENTINELA	ZAPOPAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000249/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR3725W	PRIMARIA	ENRIQUE DIAZ DE LEON	COL. JALISCO	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
04/05/2011	14-000249/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR3877A	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	CONSTANCIO HERNANDEZ ALVIRDE	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000249/2011	\$14,616.00	\$14,616.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR4037O	PRIMARIA	JACINTO CANEK	EL MIRADOR (FRACCIONAMIENTO O EL MIRADOR)	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000249/2011	\$10,150.00	\$10,150.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR0362J	PRIMARIA	PEDRO MORENO	ZAPOTLAN DEL REY	ZAPOTLAN DEL REY	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000249/2011	\$11,136.00	\$11,136.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DES0130M	SECUNDARIA	SECUNDARIA GENERAL # 126	LA PRIMAVERA	AUTLAN DE NAVARRO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000249/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0169D	TELESECUNDARIA	16 DE SEPTIEMBRE	SAN CRISTOBAL	LAGOS DE MORENO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000249/2011	\$14,616.00	\$14,616.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0182Y	TELESECUNDARIA	18 DE MARZO	PEGUEROS	TEPATITLAN DE MORELOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000250/2011	\$14,616.00	\$14,616.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DJN2190E	JARDÍN DE NIÑOS	MARIANO ALDAMA	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000250/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DPR4165J	PRIMARIA	JOSE PABLO CALVILLO	RESIDENCIAS EL PRADO	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000250/2011	\$11,136.00	\$11,136.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14EPR1565K	PRIMARIA	MA. DEL ROSARIO PLASCENCIA GARCIA	CAMPESTRE LAS CAÑADAS	PUERTO VALLARTA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000250/2011	\$14,964.00	\$14,964.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DTV0002X	TELESECUNDARIA	FRANCISCO JAVIER MINA	EJIDO 18 DE MARZO	LAGOS DE MORENO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
04/05/2011	14-000251/2011	\$13,456.00	\$13,456.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DJN160KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LOMAS DE SANTA CRUZ (LA LOMA DEL PANTEON)	ACATLAN DE JUAREZ	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000251/2011	\$19,256.00	\$19,256.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DPR2813J	PRIMARIA	5 DE MAYO	CHIQUIHUITLAN	AUTLAN DE NAVARRO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000251/2011	\$10,150.00	\$10,150.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DPR2912J	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	HUASCATO	DEGOLLADO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/05/2011	14-000252/2011	\$456,583.27	\$456,572.56	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	14EPR0952W	PRIMARIA	JOSE DE JESUS GLEZ. GALLO	COL. MAESTROS LIBERALES	EL SALTO	SUSTITUIR CISTERNA PREFABRICADA Y TRABAJOS MENORES DE REPARACION DE CUBIERTAS Y ELECTRICOS, COLOCACION DE MALLA CICLON DE 1.00 MTS. DE ALTURA SOBRE LA BARRA PERIMETRAL EXISTENTE.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
04/05/2011	14-000253/2011	\$209,682.01	\$209,681.92	ZAXALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EPR0599U	PRIMARIA	HERMELINDA PEREZ CUIEL	MASCOTA	MASCOTA	REPARACION DE TECHOS, REPARACION DEL MURO EXTERIOR DEL EDIFICIO EN SU PARTE POSTERIOR, ASI COMO EL APLANADO Y PINTURA DE LA BARRA COLINDANTE DEL LADO SUR	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
06/05/2011	14-000254/2011	\$326,280.74	\$305,379.40	EDIFICADORA SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	14EPR1577P	PRIMARIA	EVA BRISEÑO	FRACC. SAN FELIPE	ZAPOTLAN EL GRANDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
06/05/2011	14-000255/2011	\$626,172.69	\$626,074.94	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14ADG0003P	CONDOC Y COOR GRAL	DRSE REGION COSTA SUR AUTLAN	AUTLAN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
06/05/2011	14-000257/2011	\$364,953.27	\$364,677.62	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14DPR1000G	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	EL CHISPEADERO	TEPATITLAN DE MORELOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
06/05/2011	14-000258/2011	\$1,479,460.09	\$1,479,457.97	ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V.	14DTV0347Q	TELESECUNDARIA	BENITO JUAREZ	LA UNION DEL CUATRO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCIÓN DEL INGRESO, BARRA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO Y ASTA BANDERA	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Ejecutandose



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
06/05/2011	14-000259/2011	\$3,983,355.78	\$3,983,353.33	CONSTRUCCIONES TROCADERO, S.A. DE C.V.	14EPR1269J	PRIMARIA	JOSE GONZALEZ TORRES	FRACC. MISION DE SAN FRANCISCO	TONALA	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
06/05/2011	14-000260/2011	\$943,252.71	\$843,514.22	HIPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EJN1055S	JARDÍN DE NIÑOS	HIGINIO RUVALCABA	EL CAPULIN O LOS AGAVES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES (REPOSICION DEL ENMALLADO PERIMETRAL Y ADECUACIÓN DE DOS AULAS COMO AULA DE USOS MULTIPLES).	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
09/05/2011	14-000261/2011	\$628,040.20	\$627,112.46	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.	14EJN0854E	JARDÍN DE NIÑOS	HERMELINDA GONZALEZ BLANCO	JARDINES DEL COUNTRY	GUADALAJARA	SUSTITUCIÓN DE CISTERNA EXISTENTE POR UNA PREFABRICADA, SUSTITUCION DE TINACOS DE ASBESTO, MODIFICACION DE LAS LOSAS DE CONCRETO DE LOS OVALINES, SUSTITUCION DE ACOMETIDA ELECTRICA	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
09/05/2011	14-000262/2011	\$312,000.13	\$311,999.24	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	14EPR1073Y	PRIMARIA	REFORMA DE 1857	SANTA MARGARITA	ZAPOPAN	COLOCACION DE ADOQUIN EN PARTE POSTERIOR Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
10/05/2011	14-000263/2011	\$427,074.28	\$425,871.18	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14EPR0152D	PRIMARIA	RAMON CORONA	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	ZAPOTLAN EL GRANDE	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
10/05/2011	14-000264/2011	\$145,271.23	\$145,119.52	ZAXALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14ECB0003R	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 3	GOMEZ FARIAS (SAN SEBASTIAN)	GOMEZ FARIAS	REPARACION DE VENTANAS DE LAS AULAS, INSTALACION DE PARARRAYOS EN LOS EDIFICIOS	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
10/05/2011	14-000265/2011	\$24,360.00	\$24,360.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14EPR0931J	PRIMARIA	REPUBLICA MEXICANA	SAN JOSE EJIDAL	ZAPOPAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
10/05/2011	14-000265/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DPR1386Z	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA MAGDALENA	ZAPOPAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
10/05/2011	14-000265/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DTV0594Z	TELESECUNDARIA	JUAN ESCUTIA	LA COFRADIA	MAZAMITLA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
10/05/2011	14-000266/2011	\$14,210.00	\$14,210.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DTV0140Z	TELESECUNDARI A	ALFONSO REYES	BETANIA	AYOTLAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/05/2011	14-000267/2011	\$10,556.00	\$10,556.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14CAMS03KPC	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	CENTRO DE CAPACITACION MAGISTERIAL	JARDINES DE LA RIBERA	TEPATITLAN DE MORELOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/05/2011	14-000268/2011	\$14,210.00	\$14,210.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DPR4116A	PRIMARIA	J. JESUS CORTEZ GUILLEN	NUEVO FUERTE (LAS LADRILLERAS)	OCOTLAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/05/2011	14-000268/2011	\$14,616.00	\$14,616.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DTV0153C	TELESECUNDARI A	NATALIO VAZQUEZ PALLARES	JUANACATLAN	TAPALPA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/05/2011	14-000269/2011	\$13,456.00	\$13,456.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DTV0602R	TELESECUNDARI A	ALFONSO REYES	OJO DE AGUA COLORADA (OJO DE AGUA)	CUQUIO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
06/05/2011	14-000270/2011	\$13,920.00	\$13,920.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14EPR1251K	PRIMARIA	FEDERICO B. IBARRA	LA PROVIDENCIA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/05/2011	14-000271/2011	\$18,270.00	\$18,270.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR4198A	PRIMARIA	NUEVA CREACION	VISTAS DEL MAGUEY (MARIA LUISITA DE LA PEÑA)	ATOTONILCO EL ALTO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/05/2011	14-000272/2011	\$1,054,712.06	\$1,054,147.03	INNOVAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	14EPR0213A	PRIMARIA	PRIMARIA U 847	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (SAN PEDRO)	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS, UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
11/05/2011	14-000273/2011	\$748,606.68	\$736,671.78	JT OPUS, S.A. DE C.V.	14DPR0580X	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	VISTA HERMOSA	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
13/05/2011	14-000274/2011	\$429,267.18	\$379,800.14	ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO	14EJN0325O	JARDÍN DE NIÑOS	AIDA ELIZONDO DE GIL PRECIADO	SECTOR HIDALGO CUARTEL I SECCIO	GUADALAJARA	REHABILITACION DEL INMUEBLE (DEFICIENCIAS EN MUROS, PISOS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS)	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
16/05/2011	14-000275/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DPR4179M	PRIMARIA	AGUSTIN MELGAR	FRACC. EL COLIBRI (LOMAS DEL SUR)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000276/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DJN2236J	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LAS LUCES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000276/2011	\$9,396.00	\$9,396.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14EJN1043N	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LOS GIRASOLES	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000276/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DPR4133R	PRIMARIA	FRANCISCO JAVIER MINA	FRACC. COLINAS DE ROBLE (FRACC. CUMBRES)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000276/2011	\$13,456.00	\$13,456.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DPR2290U	PRIMARIA	GUADALUPE VICTORIA	FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO)	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000277/2011	\$10,150.00	\$10,150.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DJN1096T	JARDÍN DE NIÑOS	LUZ MARIA SERRADEL	EL VALLE	ATOTONILCO EL ALTO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000277/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DJN0759B	JARDÍN DE NIÑOS	AGUSTIN DE LA ROSA	CAÑADA DE PEREZ	SAN JUAN DE LOS LAGOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000277/2011	\$32,480.00	\$32,480.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DJN2258V	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. CHULAVISTA ETAPA 15	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000277/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DPR0351D	PRIMARIA	CUITLAHUAC	LA CONCHA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000277/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14EES0080U	SECUNDARIA	MARIA IZQUIERDO	JAUJA	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
16/05/2011	14-000278/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR3854Q	PRIMARIA	VALENTIN GOMEZ FARIAS	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000279/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DJN1786F	JARDÍN DE NIÑOS	JOSE JUAN ORTEGA	LA PROVIDENCIA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000279/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR4117Z	PRIMARIA	JOSE MARIA ARREOLA	LOMAS DE SAN GONZALO	ZAPOPAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000280/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR1378R	PRIMARIA	MARIANO AZUELA	RIO BLANCO	ZAPOPAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000280/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EPR1126M	PRIMARIA	JOSE CLEMENTE OROZCO	HACIENDA SAN JOSE	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000280/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR4063M	PRIMARIA	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	FRANCISCO SILVA ROMERO	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000280/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EPR1045B	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000280/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR2370F	PRIMARIA	18 DE AGOSTO	ENCARNACION DE DIAZ	ENCARNACION DE DIAZ	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000280/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DES01450	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	HEROES NACIONALES	ZAPOPAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/05/2011	14-000280/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0651Z	TELESECUNDARIA	26 DE MARZO DE 1913	SOROMUTA (LA ZOROMUTA)	QUITUPAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
17/05/2011	14-000281/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DJN32KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	LA ESPERANZA	ENCARNACION DE DIAZ	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000281/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EPR1345Z	PRIMARIA	CARLOS PELLICER	GALAXIA LA NORIA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000281/2011	\$28,420.00	\$28,420.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EPR1595E	PRIMARIA	ARNULFO CASTORENA VELEZ	FRACC. CHULAVISTA ETAPA 18	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000281/2011	\$9,396.00	\$9,396.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR0443U	PRIMARIA	5 DE FEBRERO	EL PASO DE GUADALUPE	IXTLAHUACAN DEL RIO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000282/2011	\$10,150.00	\$10,150.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DST0116L	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 49	TOTOTLAN	TOTOTLAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000283/2011	\$14,616.00	\$14,616.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR2671B	PRIMARIA	LEONA VICARIO	EL CARACOL	ARANDAS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000283/2011	\$14,964.00	\$14,964.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR3987G	PRIMARIA	ALBERTO CARDENAS JIMENEZ	LA PRESA	JILOTLAN DE LOS DOLORES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000284/2011	\$18,270.00	\$18,270.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DJN140KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	LOS SAUCES	EL ARENAL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000284/2011	\$14,616.00	\$14,616.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR3943J	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	FRACC. LA PROVIDENCIA/20 DE NOVIEMBRE	ZAPOTLAN EL GRANDE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000285/2011	\$6,496.00	\$6,496.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DJN0247B	JARDÍN DE NIÑOS	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PEGUEROS	TEPATITLAN DE MORELOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
17/05/2011	14-000285/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14EPR1269J	PRIMARIA	JOSE GONZALEZ TORRES	FRACC. MISION DE SAN FRANCISCO	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000285/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR4151G	PRIMARIA	IGNACIO LOPEZ RAYON	PEDREGAL DE STA. MARTHA	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000285/2011	\$14,964.00	\$14,964.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR2873Y	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EL MAGUEY (EL REFUGIO)	LAGOS DE MORENO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000285/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR0800S	PRIMARIA	IGNACIO ZARAGOZA	EL DESPERDICIO (EL SALVADOR)	SAN JUAN DE LOS LAGOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000285/2011	\$6,844.00	\$6,844.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR1224O	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	LOMA DE SOTELOS	UNION DE SAN ANTONIO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000285/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DST0115M	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 48	EL PLAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000285/2011	\$11,252.00	\$11,252.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DTV0464F	TELESECUNDARIA	XICOTENCATL	SAN ANDRES COHAMIATA	MEZQUITIC	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000286/2011	\$13,108.00	\$13,108.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DPR2177A	PRIMARIA	FELIPE ANGELES	AQUILES SERDAN	CABO CORRIENTES	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
06/05/2011	14-000287/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DJN2212Z	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LOS PORTALES	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
06/05/2011	14-000287/2011	\$4,640.00	\$4,640.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DJN2225D	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	PANORAMICO	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
06/05/2011	14-000287/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DPR3007N	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	EL TERRERO	CUQUIO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
06/05/2011	14-000287/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14EPR1572U	PRIMARIA	NUEVA CREACION	VALLE DE LOS GIRASOLES	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
06/05/2011	14-000287/2011	\$18,560.00	\$18,560.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DPR3650W	PRIMARIA	JESUS GONZALEZ ORTEGA	LOS OCOTES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
06/05/2011	14-000287/2011	\$13,920.00	\$13,920.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14EPR1458B	PRIMARIA	FRANCISCO MARQUEZ	COL. JALISCO	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000288/2011	\$20,012.96	\$20,012.96	ING. JOSE MANUEL DE SANTIAGO RIVAS	14EJN0364Q	JARDÍN DE NIÑOS	SEVERO DIAZ GALINDO	MIRAVALLE	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000288/2011	\$20,108.48	\$20,108.48	ING. JOSE MANUEL DE SANTIAGO RIVAS	14EJN0939L	JARDÍN DE NIÑOS	MANUEL BUENDIA TELLEZGIRON	SANTA ELENA ESTADIO	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000288/2011	\$18,284.24	\$18,284.24	ING. JOSE MANUEL DE SANTIAGO RIVAS	14EJN0341F	JARDÍN DE NIÑOS	ROSAURA ZAPATA CANO	BALCONES DE OBLATOS	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000288/2011	\$19,427.24	\$19,427.24	ING. JOSE MANUEL DE SANTIAGO RIVAS	14EJN0795F	JARDÍN DE NIÑOS	FRANCISCO MEDINA ASCENCIO	MIRAVALLE	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000289/2011	\$15,776.00	\$15,776.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DPR1100F	PRIMARIA	JUAN DE LA BARRERA	LAS JUNTAS	TLAQUEPAQUE	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000289/2011	\$70,631.24	\$70,631.24	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DES0077H	SECUNDARIA	SECUNDARIA FEDERAL # 57	JARDINES DEL NILO	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
17/05/2011	14-000290/2011	\$15,776.00	\$15,776.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DES0017T	SECUNDARIA	JOSE ANTONIO TORRES	LA PALMITA	ZAPOPAN	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000290/2011	\$15,776.00	\$15,776.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DES0023D	SECUNDARIA	SEC. FEDERAL 66	FRACC TABACHINES	ZAPOPAN	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000291/2011	\$2,669,863.91	\$2,669,855.99	EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE SAYULA, S.A. DE C.V.	14DJN110KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	USMAJAC (PRADOS DEL VERGEL)	SAYULA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES, MODULO DE DIRECCION CON NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
17/05/2011	14-000292/2011	\$3,483,475.96	\$3,447,519.10	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	14DPR4176P	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. REAL DEL SOL	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO T/V, ESCALERA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
17/05/2011	14-000293/2011	\$11,252.00	\$11,252.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DJN1259N	JARDÍN DE NIÑOS	QUETZAL	HUEJUQUILLA EL ALTO (HUEJUQUILLA)	HUEJUQUILLA EL ALTO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000293/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0075P	TELESECUNDARIA	JUAN ALDAMA	MEZQUITIC DE LA MAGDALENA (MEZQUITIC)	SAN JUAN DE LOS LAGOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000294/2011	\$22,330.00	\$22,330.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DJN186KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. ACACIAS	TALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000294/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR4195D	PRIMARIA	NUEVA CREACION	NEXTIPAC	ZAPOPAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000294/2011	\$14,964.00	\$14,964.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0662F	TELESECUNDARIA	NUEVA CREACION	AGUA DE OBISPO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000294/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DES0142R	SECUNDARIA	JOSE DE JESUS CASTILLO CASTILLO	PANORAMICO	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
17/05/2011	14-000294/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DES0134I	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	URBI PASEO SANTIAGO	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000294/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DES0132K	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	PRADOS DE LA CRUZ	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000294/2011	\$18,270.00	\$18,270.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR187KPC	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. ACACIAS	TALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000295/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DJN0648X	JARDÍN DE NIÑOS	BASILIO VADILLO	VISTA HERMOSA	LAGOS DE MORENO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000295/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR1068N	PRIMARIA	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	LOS GAVILANES	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000295/2011	\$28,420.00	\$28,420.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR4164K	PRIMARIA	NUEVA CREACION	PANORAMICO	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000295/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR1222Q	PRIMARIA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	EL JARALITO	UNION DE SAN ANTONIO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000295/2011	\$11,252.00	\$11,252.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0656V	TELESECUNDARIA	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ REYES	PEÑA COLORADA	MEZQUITIC	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/05/2011	14-000296/2011	\$230,324.16	\$230,323.00	ING. JOSE LUIS MACIAS PLASENCIA	14DPR1959X	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA	SANTA MARTHA (LOS CAÑOS)	JALOSTOTITLAN	CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CUAUTITLAN POR SUSTITUCION Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
17/05/2011	14-000297/2011	\$2,349,954.08	\$2,328,611.13	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	14EPR1118D	PRIMARIA	JOSE VASCONCELOS	PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA (INTEGRAR AL EDIFICIO C) Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
17/05/2011	14-000298/2011	\$3,300,025.31	\$3,299,413.81	FLOCA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	14DPR4151G	PRIMARIA	IGNACIO LOPEZ RAYON	PEDREGAL DE STA. MARTHA	TONALA	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO, ESCALERA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
17/05/2011	14-000299/2011	\$3,099,313.73	\$2,784,732.26	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14DPR3725W	PRIMARIA	ENRIQUE DIAZ DE LEON	COL. JALISCO	TONALA	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
17/05/2011	14-000300/2011	\$2,771,724.26	\$2,770,881.41	CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V.	14EPR1306X	PRIMARIA	JUAN SORIANO	LOMAS DEL CENTINELA	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCION CON ANEXO, ESCALERA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR (EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PREFABRICADAS).	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
18/05/2011	14-000301/2011	\$24,644.20	\$24,644.20	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14EJN0232Z	JARDÍN DE NIÑOS	AGUSTIN YAÑEZ	VILLA VICENTE GUERRERO	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/05/2011	14-000301/2011	\$22,538.80	\$22,538.80	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DJN0162V	JARDÍN DE NIÑOS	MANUEL M. PONCE	RANCHO NUEVO	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/05/2011	14-000301/2011	\$32,708.52	\$32,708.52	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DPR3607H	PRIMARIA	AGUSTIN YAÑEZ	SANTA ELENA DE LAGUADALAJARA CRUZ		LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y TOPOGRAFICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/05/2011	14-000301/2011	\$23,355.44	\$23,355.44	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DPR0216Z	PRIMARIA	AMERICAS UNIDAS	LAS JUNTAS	TLAQUEPAQUE	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/05/2011	14-000301/2011	\$23,432.00	\$23,432.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14EJN0067Q	JARDÍN DE NIÑOS	JOSE CLEMENTE OROZCO	BALCONES DEL CUATRO	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/05/2011	14-000302/2011	\$13,410.57	\$13,410.57	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EJN0049A	JARDÍN DE NIÑOS	AURELIA LADRON DE GUEVARA	ANALCO	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/05/2011	14-000302/2011	\$16,494.79	\$16,494.79	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EJN0033Z	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. N° 19 ESTEBAN ALATORRE	COL. LIBERTAD	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
18/05/2011	14-000302/2011	\$21,034.63	\$21,034.63	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EJN0040J	JARDÍN DE NIÑOS	PABLO CASALS	CIRCUNVALACION BELISARIO	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/05/2011	14-000302/2011	\$16,425.55	\$16,425.55	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EJN0106B	JARDÍN DE NIÑOS	CARLOS A. CARRILLO	UNIDAD RIO VERDE	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/05/2011	14-000302/2011	\$13,665.18	\$13,665.18	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EJN0937N	JARDÍN DE NIÑOS	LEONA VICARIO	TALPITA	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/05/2011	14-000303/2011	\$369,482.09	\$369,477.08	ING. JOSE LUIS MACIAS PLASENCIA	14DJN2190E	JARDÍN DE NIÑOS	MARIANO ALDAMA	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
18/05/2011	14-000304/2011	\$332,621.56	\$319,717.57	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14DJN1241O	JARDÍN DE NIÑOS	AGUSTIN MELGAR	TEPIZUAC	CHIMALTITAN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
19/05/2011	14-000305/2011	\$587,418.62	\$587,418.28	ING. RODOLFO MONTES SANCHEZ	14DPR0362J	PRIMARIA	PEDRO MORENO	ZAPOTLAN DEL REY	ZAPOTLAN DEL REY	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS Y OBRA EXTERIOR. (DEMOLER CISTERNA).	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
19/05/2011	14-000306/2011	\$353,428.83	\$353,428.82	ARMHER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	14DPR3551W	PRIMARIA	RENE NUCAMENDI SANCHEZ	EL SALTO	EL SALTO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Ejecutandose
19/05/2011	14-000307/2011	\$351,923.52	\$314,440.21	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14DPR3649G	PRIMARIA	CUAUHTEMOC	SAN ESTEBAN	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE LUIS ILLAN REYNOSO	Terminada
19/05/2011	14-000308/2011	\$914,732.22	\$869,244.20	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	14DES0130M	SECUNDARIA	SECUNDARIA GENERAL # 126	LA PRIMAVERA	AUTLAN DE NAVARRO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
19/05/2011	14-000309/2011	\$821,064.24	\$821,064.21	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR2813J	PRIMARIA	5 DE MAYO	CHIQUIHUITLAN	AUTLAN DE NAVARRO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CUAUTITLAN Y REPARACION INTEGRAL DEL MODULO QUE CONTIENE DOS AULAS DIDACTICAS.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
20/05/2011	14-000310/2011	\$1,029,999.86	\$1,016,444.03	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	14DPR1958Y	PRIMARIA	AGUSTIN CORONADO	BARRANCA NARANJERA	CASIMIRO CASTILLO	INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
20/05/2011	14-000311/2011	\$1,028,001.42	\$984,587.95	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	14DPR1523M	PRIMARIA	ANDRES FIGUEROA	EL CHICO	CASIMIRO CASTILLO	REHABILITACION GENERAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES E INTERIORES DEL INMUEBLE	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
20/05/2011	14-000312/2011	\$3,440,279.82	\$512,425.10	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR4165J	PRIMARIA	JOSE PABLO CALVILLO	RESIDENCIAS EL PRADO	TONALA	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO T/V, ESCALERA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
20/05/2011	14-000313/2011	\$2,320,134.22	\$2,268,922.56	INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	14DJN140KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	LOS SAUCES	EL ARENAL	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES, MODULO DE DIRECCION CON NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
20/05/2011	14-000314/2011	\$3,199,362.23	\$3,199,036.89	INDECON, S.A. DE C.V.	14DJN2226C	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	QUINTAS DEL PARAISO	TONALA	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
20/05/2011	14-000315/2011	\$2,009,205.81	\$1,938,482.69	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EIT0006Y	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR TEQUILA	LOMAS DEL PARAISO	TEQUILA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON, AIRE ACONDICIONADO, MUEBLES PARA BAÑOS, PLAZA Y ANDADORES, INSTALACIONES HIDRAULICA Y ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR Y JARDINERIA.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
23/05/2011	14-000316/2011	\$40,312.15	\$40,312.15	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DPR1100F	PRIMARIA	JUAN DE LA BARRERA	LAS JUNTAS	TLAQUEPAQUE	LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
23/05/2011	14-000317/2011	\$26,390.00	\$26,390.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EES0200Q	SECUNDARIA	SANTOS DEGOLLADO SANCHEZ	DEGOLLADO	DEGOLLADO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
23/05/2011	14-000317/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DES0141S	SECUNDARIA	GENERAL N° 138	BELLAVISTA	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
23/05/2011	14-000317/2011	\$14,616.00	\$14,616.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR0017Z	PRIMARIA	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
23/05/2011	14-000318/2011	\$10,150.00	\$10,150.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR2428P	PRIMARIA	MARIA ESCAREÑO MARQUEZ	EL LIMON	LA BARCA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
23/05/2011	14-000318/2011	\$11,136.00	\$11,136.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EPR0520H	PRIMARIA	MANUEL LOPEZ COTILLA	LA MANZANILLA	LA HUERTA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
23/05/2011	14-000319/2011	\$18,560.00	\$18,560.00	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14DGE01	EXTRAESCOLAR	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION EDUCATIVA	MEZQUITAN COUNTRY	GUADALAJARA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
23/05/2011	14-000320/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14EES0075I	SECUNDARIA	JOSE TRINIDAD SALGADO	LOMAS DE SAN GONZALO	ZAPOPAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
23/05/2011	14-000320/2011	\$9,396.00	\$9,396.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DPR0757U	PRIMARIA	MANUEL LOPEZ COTILLA	SAN JOSE EL VERDE (EL VERDE)	EL SALTO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
23/05/2011	14-000777-1/2010	\$371,565.97	\$359,462.98	BUKRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14ECB0006O	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ #6	PIHUAMO	PIHUAMO	CONVENIO ADICIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN PARA LA REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL, SOBRE LA CUAL SE COLOCALA LA MALLA CICLON	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
23/05/2011	14-000322/2011	\$2,420,230.84	\$2,420,230.70	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	14DPR4037O	PRIMARIA	JACINTO CANEK	EL MIRADOR (FRACCIONAMIENTO O EL MIRADOR)	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
23/05/2011	14-000323/2011	\$2,679,069.51	\$2,407,771.66	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	14EST0001J	SECUNDARIA TECNICA	SEC. TEC. REPUBLICA ITALIANA	COLONIA SEATTLE	ZAPOPAN	IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REPARACION DE SANITARIOS, REPARACION DE MUROS	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
24/05/2011	14-000324/2011	\$938,507.62	\$929,792.19	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14DJN1096T	JARDÍN DE NIÑOS	LUZ MARIA SERRADEL	EL VALLE	ATOTONILCO EL ALTO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, MODULO DE DIRECCION CON NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
24/05/2011	14-000325/2011	\$954,637.50	\$952,070.17	CARRETERAS SUPERVISION Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	14DJN2236J	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LAS LUCES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
24/05/2011	14-000326/2011	\$40,737.56	\$40,737.56	ARQ. BERTHA JIMENEZ ALCALA	14DJN5733B	JARDÍN DE NIÑOS	BENITO JUAREZ	PRADOS DE STA LUCIA	ZAPOPAN	REPARACION DE AULA PREFABRICADA, TINACO, LINEAS ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
25/05/2011	14-000327/2011	\$1,903,391.64	\$1,796,466.34	BUKRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DPR1386Z	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA MAGDALENA	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
25/05/2011	14-000328/2011	\$2,042,985.11	\$1,502,072.24	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14DTV0460J	TELESECUNDARIA	MOCTEZUMA	PUEBLO NUEVO	MEZQUITIC	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y OBRA EXTERIOR.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
25/05/2011	14-000329/2011	\$2,246,736.87	\$2,243,793.22	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.	14DPR4162M	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. VALLE VERDE	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
25/05/2011	14-000330/2011	\$16,070,199.67	\$16,070,186.62	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO, S. DE R.L. DE C.V.	14ESU01KPC	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO POLITECNICO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA (UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III ANEXOS Y SERVICIOS) Y OBRA EXTERIOR.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
25/05/2011	14-000331/2011	\$310,163.26	\$296,228.96	VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	14DTV0333N	TELESECUNDARIA	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CHILA	ZAPOTLAN DEL REY	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ING. CARLOS DE LA MORA OROZCO	Terminada
25/05/2011	14-000332/2011	\$870,706.94	\$831,759.88	MACHABE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DJN160KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LOMAS DE SANTA CRUZ (LA LOMA DEL PANTEON)	ACATLAN DE JUAREZ	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CUAUTITLAN Y OBRA EXTERIOR.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
26/05/2011	14-000333/2011	\$14,210.00	\$14,210.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DJN150KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	VISTAS DEL MAGUEY (MARIA LUISITA DE LA PEÑA)	ATOTONILCO EL ALTO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000333/2011	\$10,150.00	\$10,150.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DPR1707T	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	EL ABREVADERO	LA BARCA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000333/2011	\$10,150.00	\$10,150.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DTV0217X	TELESECUNDARIA	TIERRA Y LIBERTAD	SAN FRANCISCO DE RIVAS	LA BARCA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
26/05/2011	14-000334/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DJN2237I	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LA FORTUNA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000334/2011	\$14,210.00	\$14,210.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DJN0934R	JARDÍN DE NIÑOS	FEDERICO FROEBEL	SAN JUAN COSALA	JOCOTEPEC	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000334/2011	\$20,300.00	\$20,300.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DJN2224E	JARDÍN DE NIÑOS	JOSE ANGEL CONCHELLO DAVILA	BELLAVISTA	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000334/2011	\$11,252.00	\$11,252.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DJN0273Z	JARDÍN DE NIÑOS	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000334/2011	\$13,456.00	\$13,456.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DPR4159Z	PRIMARIA	NUEVA CREACION	VALLE DE LOS SABINOS	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000334/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DPR4180B	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. LA FORTUNA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000334/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DES0078G	SECUNDARIA	IGNACIO LUIS VALLARTA	TOLUQUILLA	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000335/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DJN2243T	JARDÍN DE NIÑOS	GONZALO CHAPELA Y BLANCO	COLINAS DEL RIO	ZAPOPAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000335/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14EPR1606U	PRIMARIA	NUEVA CREACION	COLINAS DEL RIO	ZAPOPAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000335/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DES0129X	SECUNDARIA	JOSE MANUEL ARROYO	LOS CIRUELOS	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
26/05/2011	14-000335/2011	\$19,256.00	\$19,256.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14EES0083R	SECUNDARIA	ANTONIO CASO ANDRADE	EL MAGISTERIO	PUERTO VALLARTA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000336/2011	\$9,396.00	\$9,396.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DST0171E	SECUNDARIA	MARCELINO DAVALOS VAZQUEZ	FRACC. PARQUES DEL CASTILLO	EL SALTO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000337/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DES0136G	SECUNDARIA	GENERAL N° 131 MAYOR J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS	PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/05/2011	14-000601-1/2010	\$651,741.06	\$649,048.79	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DST0001K	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 1 JOSE VASCONCELOS	STA ELENA ESTADIO	GUADALAJARA	CONVENIO ADICIONAL PARA REHABILITACION DEL SISTEMA HIDRAULICO INTEGRAL A LOS SERVICIOS SANITARIOS, CONTRATACION DEL SERVICIO ELECTRICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO.	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
26/05/2011	14-000338/2011	\$313,776.55	\$299,941.89	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DJN1876Y	JARDÍN DE NIÑOS	ESTEFANIA CASTAÑEDA	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
26/05/2011	14-000339/2011	\$306,138.01	\$306,122.32	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR1224O	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	LOMA DE SOTELOS	UNION DE SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
26/05/2011	14-000340/2011	\$2,060,288.40	\$2,045,370.11	OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DES0114V	SECUNDARIA	MANUEL DE JESUS CLOUTHIER	HACIENDA DE LOS EUCALIPTOS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (CAPACITADAS PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL)	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
26/05/2011	14-000341/2011	\$2,884,297.49	\$2,813,890.30	NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	14DPR4131T	PRIMARIA	JUAN JOSE ZEA	FRACC. VALLE DE LOS OLIVOS II	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.(EN SUSTITUCION DE LAS PREFABRICADAS).	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
26/05/2011	14-000342/2011	\$2,389,182.75	\$2,389,181.99	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14DPR3877A	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	CONSTANCIO HERNANDEZ ALVIRDE	TONALA	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
26/05/2011	14-000343/2011	\$535,587.47	\$482,025.57	SEI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	14DES27KPC	SECUNDARIA	SEC. N° 130	LOMAS DEL SALTO	EL SALTO	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
26/05/2011	14-000344/2011	\$956,281.22	\$956,281.13	CONSTRUCTORA CALUFRA, S.A. DE C.V.	14DJN2221H	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. VALLE VERDE	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
27/05/2011	14-000345/2011	\$375,878.09	\$360,287.06	CONSTRUCTORA DE OBRAS HIDRAULICAS PROGRAMADAS, S.A. DE C.V.	14DPR2912J	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	HUASCATO	DEGOLLADO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
27/05/2011	14-000346/2011	\$321,048.60	\$303,870.43	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR1206Z	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	LA TRINIDAD	UNION DE SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
03/06/2011	14-000347/2011	\$352,819.61	\$352,023.01	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14DTV0151E	TELESECUNDARIA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	LAS BOCAS (LA BOCA)	HUEJUCAR	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
27/05/2011	14-000348/2011	\$381,139.21	\$381,135.07	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	14DJN2028C	JARDÍN DE NIÑOS	IGNACIA ENCARNACION	SAN JOSE DEL CASTILLO	EL SALTO	REPARACION INTEGRAL DE SANITARIOS Y CUBIERTAS	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
30/05/2011	14-000349/2011	\$239,735.91	\$185,369.91	CONSTRUCCIONES PARA LA SOCIEDAD, S.A. DE C.V.	14DPR2313O	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TUNA DE ABAJO (SAN PASCUAL)	SAN IGNACIO CERRO GORDO	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN GENERAL	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
30/05/2011	14-000350/2011	\$415,902.75	\$415,583.96	ABRIL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR4127G	PRIMARIA	MARCOS CASTELLANOS	FRACC. DE LA ARBOLEDA	OCOTLAN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.(CAPACITADA PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL)	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
30/05/2011	14-000351/2011	\$368,777.02	\$337,824.49	ENLACE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	14EPR0749K	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
30/05/2011	14-000882-1/2010	\$36,835.52	\$34,142.12	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14DDI0010U	CENDI	CENDI N° 7 MANUEL CERVANTES IMAZ	COL. MIRAMAR	ZAPOPAN	CONVENIO ADICIONAL PARA RETIRO DE VIDRIOS, PROTECCIONES EN VENTANERIA, COLOCACION DE LAS PROTECCIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
30/05/2011	14-000352/2011	\$924,131.00	\$843,169.07	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14ETC0009KPC	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ STA CRUZ DEL AST. EL ARENAL	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	EL ARENAL	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE GABINETE PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
02/06/2011	14-000353/2011	\$954,567.30	\$954,567.29	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR4198A	PRIMARIA	NUEVA CREACION	VISTAS DEL MAGUEY (MARIA LUISITA DE LA PENIA)	ATOTONILCO EL ALTO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CUAUTITLAN Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
02/06/2011	14-000354/2011	\$102,225.78	\$93,326.33	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DPR3994Q	PRIMARIA	ADOLFO CHRISTLEB IBARROLA	LOS FRESNOS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
02/06/2011	14-000355/2011	\$1,723,994.41	\$1,723,994.01	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14DST0115M	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 48	EL PLAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA FORACYT Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
02/06/2011	14-000356/2011	\$2,590,218.81	\$2,588,745.02	NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	14EPR1458B	PRIMARIA	FRANCISCO MARQUEZ	COL. JALISCO	TONALA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO (SUPERVISION ESCOLAR), BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
02/06/2011	14-000357/2011	\$2,122,413.19	\$1,972,820.35	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	14EIT0002B	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUERTO VALLARTA	CUAPINOLE	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Ejecutandose
02/06/2011	14-000358/2011	\$3,771,345.13	\$3,771,344.32	CONSTRUCTORA ONBA, S.A. DE C.V.	14DPR4163L	PRIMARIA	NUEVA CREACION	BELLAVISTA	TONALA	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
02/06/2011	14-000359/2011	\$4,977,411.47	\$4,977,407.38	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	14DPR897KPC	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. LOS PINOS	TONALA	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
03/06/2011	14-000360/2011	\$873,830.42	\$873,304.67	CONSTRUCTORA CERCHAS, S.A. DE C.V.	14EPR1572U	PRIMARIA	NUEVA CREACION	VALLE DE LOS GIRASOLES	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS CAPACITADAS PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Ejecutandose
03/06/2011	14-000361/2011	\$10,150.00	\$10,150.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DTV0101X	TELESECUNDARIA	MANUEL M. PONCE	SAN LUIS DEL AGUA PONCITLAN CALIENTE		ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
03/06/2011	14-000361/2011	\$14,616.00	\$14,616.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DTV0661G	TELESECUNDARIA	NUEVA CREACION	BUENAVISTA	TEPATITLAN DE MORELOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
03/06/2011	14-000361/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14EES0078F	SECUNDARIA	MIXTA # 67 LUIS FARAH MATA	FRACC. PARQUES DE TESISITAN	ZAPOPAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
03/06/2011	14-000362/2011	\$14,964.00	\$14,964.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DTV0193D	TELESECUNDARIA	MANUEL LOPEZ COTILLA	PASO DE PIEDRA	VALLE DE JUAREZ	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
03/06/2011	14-000362/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DES0138E	SECUNDARIA	SEC. GENERAL N° 129	FRACC. COLINAS DE ROBLE (FRACC. CUMBRES)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
03/06/2011	14-000362/2011	\$18,676.00	\$18,676.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR3925U	PRIMARIA	12 DE OCTUBRE	LAS AMERICAS	ARANDAS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
03/06/2011	14-000362/2011	\$10,904.00	\$10,904.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR3164D	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	EJIDO COMANJA	LAGOS DE MORENO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
03/06/2011	14-000362/2011	\$14,210.00	\$14,210.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DJN1830C	JARDÍN DE NIÑOS	VICENTE GUERRERO	POPULAR CAMINO REAL	LA BARCA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
03/06/2011	14-000363/2011	\$3,777,978.71	\$3,777,473.34	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14USU0100Z	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	GUADALAJARA	GUADALAJARA	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
03/06/2011	14-000364/2011	\$2,180,585.85	\$2,180,434.76	EDIFICACIONES HERVI, S.A. DE C.V.	14EJN0072B	JARDÍN DE NIÑOS	NIÑO ARTILLERO	LA CIENEGA	AHUALULCO DE MERCADO	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, UNA BODEGA, PORTICO DE PARTIDA INGRESO, UN AULA DE MEDIOS, EN SUSTITUCION DEL EDIFICIO B CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES, ASÍ COMO LA REHABILITACION DEL EDIFICIO A (ANEXO DE ESCALERA)	ING. ARTURO FLORES	Terminada
07/06/2011	14-000365/2011	\$740,469.68	\$740,469.67	SINERGIA URBANA, S.A. DE C.V.	14DPR1378R	PRIMARIA	MARIANO AZUELA	RIO BLANCO	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
07/06/2011	14-000366/2011	\$960,332.39	\$952,437.45	OBRAS Y PROYECTOS CODENIZ, S.A. DE C.V.	14DTV0140Z	TELESECUNDARIA	ALFONSO REYES	BETANIA	AYOTLAN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA FORACYT, ACERVO DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
07/06/2011	14-000367/2011	\$674,736.84	\$650,227.94	OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V.	14DPR3007N	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	EL TERRERO	CUQUIO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (EN SUSTITUCION DEL AULA EN MALAS CONDICIONES Y DEL AULA PEFRABRICADA).	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
07/06/2011	14-000368/2011	\$1,150,596.80	\$1,092,983.61	CONSTRUCCIONES JALITO, S.A. DE C.V.	14DPR0017Z	PRIMARIA	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
07/06/2011	14-000369/2011	\$486,499.99	\$447,556.11	CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V.	14EPR1045B	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	SANTA MARIA TEQUEPEXPAN	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR (CAPACITADA PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL).	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
07/06/2011	14-000647-1/2010	\$225,485.53	\$225,485.52	PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	14EPR1135U	PRIMARIA	URBANA · 1192 JAIME NUNO ROCA	VALLE DORADO	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
07/06/2011	14-000194-1/2010	\$39,556.02	\$33,316.41	DESARROLLOS BCA. S.DE R.L. DE C.V.	14DPR4131T	PRIMARIA	JUAN JOSE ZEA	FRACC. VALLE DE LOS OLIVOS II	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE CONEXION DEL CABLEADO DE LA ACOMETIDA DE CFE (SUBTERRANEA) PAGO DE CONTRATO PROVISIONAL Y CONTRATACION DEFINITIVA	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
08/06/2011	14-000370/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DJN2229Z	JARDÍN DE NIÑOS	ADOLFO CHRISTLIEB IBARROLA	URBI PASEO SANTIAGO	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
08/06/2011	14-000371/2011	\$215,018.45	\$200,000.88	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	14DJN0422R	JARDÍN DE NIÑOS	DAVID G. BERLANGA	LAS PINTITAS	EL SALTO	REPARACION GENERAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
08/06/2011	14-000372/2011	\$810,976.68	\$804,820.65	CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V.	14DPR2992L	PRIMARIA	RAMON CORONA	CHAPALA	CHAPALA	INSTALACION DE ADOQUIN EN PATIO EN UN ESPACIO DE 10 X 20 MTS, ACONDICIONAMIENTO DE PATIO PARA ESTACIONAMIENTO.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
08/06/2011	14-000373/2011	\$190,743.87	\$170,270.55	PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V.	14OSEJ	EXTRAESCOLAR	SECRETARIA DE EDUCACION	RESIDENCIAL PONIENTE	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PROVISIONALES TIPO INTRAMET	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
08/06/2011	14-000374/2011	\$31,488.95	\$31,488.06	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	14EPR1218C	PRIMARIA	URBANA # 1204 SILVESTRE VARGAS	LOMAS DEL SUR	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
08/06/2011	14-000375/2011	\$1,046,149.75	\$1,045,803.50	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.	14DPR2873Y	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	EL MAGUEY (EL REFUGIO)	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCION CON ANEXO, UNA BODEGA POR SUSTITUCION Y REHABILITACIONES.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
08/06/2011	14-000376/2011	\$467,679.25	\$418,143.70	CASTILLO Y CASTILLO CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14DTV0217X	TELESECUNDARIA	TIERRA Y LIBERTAD	SAN FRANCISCO DE RIVAS	LA BARCA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
09/06/2011	14-000377/2011	\$822,494.16	\$822,367.93	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14DPR0351D	PRIMARIA	CUITLAHUAC	LA CONCHA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCION CON ANEXO, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
09/06/2011	14-000378/2011	\$1,556,020.40	\$1,406,737.14	OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V.	14DTV0602R	TELESECUNDARIA	ALFONSO REYES	OJO DE AGUA COLORADA (OJO DE AGUA)	CUQUIO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN TALLER DE COMPUTO, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO Y OBRA EXTERIOR (EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PREFABRICADAS).	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
09/06/2011	14-000166-1/2010	\$86,551.76	\$86,548.05	ORNI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14ESU0130C	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGRO ZAPOPAN	LAS AGUJAS	ZAPOPAN	CONVENIO ADICIONAL PARA EL CABLEADO EXTERIOR DE LA SUBESTACION AL TABLERO PRINCIPAL DEL EDIFICIO Y REHABILITACION REUBICACION DE VIVEROS.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
09/06/2011	14-000379/2011	\$1,430,973.51	\$1,426,231.34	OBRAS Y PROYECTOS LOS REYES S.A. DE C.V.	14DES0078G	SECUNDARIA	IGNACIO LUIS VALLARTA	TOLUQUILLA	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
10/06/2011	14-000380/2011	\$58,183.41	\$58,163.50	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	14DPR4158Z	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. EL PORVENIR	AMECA	CONEXION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
10/06/2011	14-000381/2011	\$3,350,689.32	\$3,350,518.93	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14EPR1407V	PRIMARIA	JOSE MARIA ARREOLA	HACIENDA REAL	TONALA	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO T/V, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
10/06/2011	14-000382/2011	\$1,789,203.51	\$1,702,475.21	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0662F	TELESECUNDARIA	NUEVA CREACION	AGUA DE OBISPO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN TALLER DE COMPUTO, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CUAUTITLAN Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
10/06/2011	14-000383/2011	\$1,339,790.88	\$1,339,790.36	CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V.	14DJN2234L	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. REAL DEL SOL	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
10/06/2011	14-000384/2011	\$340,412.66	\$318,817.48	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR3854Q	PRIMARIA	VALENTIN GOMEZ FARIAS	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
10/06/2011	14-000385/2011	\$3,796,908.26	\$3,185,291.59	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EPR0931J	PRIMARIA	REPUBLICA MEXICANA	SAN JOSE EJIDAL	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOSA	Terminada
10/06/2011	14-000386/2011	\$652,667.65	\$652,656.02	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14ETC0012O	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ 12 EL GRULLO	EL GRULLO	EL GRULLO	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE GABINETE PSICOPEAGOGICO INTEGRAL	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
10/06/2011	14-000387/2011	\$604,650.36	\$604,001.51	INNOVAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	14DPR2370F	PRIMARIA	18 DE AGOSTO	ENCARNACION DE DIAZ	ENCARNACION DE DIAZ	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
10/06/2011	14-000388/2011	\$407,719.03	\$405,694.14	CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN, S.A. DE C.V.	14EPR0072S	PRIMARIA	ALVARO OBREGON	EL ARENAL	EL ARENAL	REHABILITACION DE MURO	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
13/06/2011	14-000389/2011	\$874,051.50	\$874,051.27	ENLACE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	14DJN2212Z	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LOS PORTALES	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
13/06/2011	14-000390/2011	\$137,602.51	\$124,342.01	REDIMAC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DST0068S	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 161	RANCHO ALEGRE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE 3 AULAS PREFABRICADAS EN PLATAFORMA DE ADOQUIN.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
14/06/2011	14-000391/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14EES0042R	SECUNDARIA	SEC. TONALLAN	CAMICHINES 3A SECC FRACC	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
14/06/2011	14-000391/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14EES0074J	SECUNDARIA	N° 72 JESUS GUERRERO GALVAN	LOMAS DE SAN AGUSTIN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
14/06/2011	14-000392/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DJN0473Y	JARDÍN DE NIÑOS	LAZARO CARDENAS DEL RIO	LA CALERA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
14/06/2011	14-000393/2011	\$5,800.00	\$5,800.00	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14EPR0761F	PRIMARIA	MANUEL LOPEZ COTILLA	BOSQUES DEL BOULEVARD	TLAQUEPAQUE	DICTAMEN Y VISITA A LA PRIM URB 395 Y 396.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
14/06/2011	14-000394/2011	\$20,880.00	\$20,880.00	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14EPR1384A	PRIMARIA	URBANA N° 1238 EPIGMENIO GONZALEZ	FRACC. URBI QUINTA	TONALA	PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA DEL PATIO CENTRAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
14/06/2011	14-000395/2011	\$32,480.00	\$32,480.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14ETC0015L	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ PLANTEL N° 15	EL ZALATE	GUADALAJARA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
14/06/2011	14-000396/2011	\$1,037,999.08	\$1,037,984.72	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0182Y	TELESECUNDARIA	18 DE MARZO	PEGUEROS	TEPATITLAN DE MORELOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA FORACYT, ACERVO DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
14/06/2011	14-000397/2011	\$16,919.84	\$16,884.88	CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V.	14EPR0213A	PRIMARIA	PRIMARIA U 847	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (SAN PEDRO)	TLAQUEPAQUE	RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
14/06/2011	14-000398/2011	\$1,659,545.91	\$1,659,545.88	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14CAMS03KPC	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	CENTRO DE CAPACITACION MAGISTERIAL	JARDINES DE LA RIBERA	TEPATITLAN DE MORELOS	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, AREA ADMINISTRATIVA (CON SANITARIOS), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
14/06/2011	14-000399/2011	\$3,205,212.20	\$3,202,137.82	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR3943J	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	FRACC. LA PROVIDENCIA/20 DE NOVIEMBRE	ZAPOTLAN EL GRANDE	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCION CON ANEXO, UNA BODEGA, PORTICO, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
14/06/2011	14-000400/2011	\$27,438.64	\$27,438.64	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14EJN0256I	JARDÍN DE NIÑOS	SILVANO BARBA GONZALEZ	SAN ANDRES	GUADALAJARA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
14/06/2011	14-000401/2011	\$70,261.20	\$70,261.20	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14EIT0009V	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
15/06/2011	14-000402/2011	\$339,875.61	\$311,361.54	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14EJN0182H	JARDÍN DE NIÑOS	CUAUHTEMOC	LA TIJERA	MAZAMITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
15/06/2011	14-000403/2011	\$345,699.87	\$314,831.52	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14DTV0594Z	TELESECUNDARIA	JUAN ESCUTIA	LA COFRADIA	MAZAMITLA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
15/06/2011	14-000404/2011	\$585,753.46	\$585,698.55	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V.	14DPR4116A	PRIMARIA	J. JESUS CORTEZ GUILLEN	NUEVO FUERTE (LAS LADRILLERAS)	OCOTLAN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
15/06/2011	14-000405/2011	\$1,157,357.95	\$1,154,079.95	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	14DPR1073Z	PRIMARIA	MANUEL LOPEZ COTILLA	COFRADIA DE LA LUZ	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y UNA DIRECCION CON ANEXO T/VESP Y OBRA EXTERIOR	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
15/06/2011	14-000406/2011	\$3,548,982.91	\$3,548,718.65	ALFRA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	14DPR4180B	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. LA FORTUNA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO, ESCALERA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
15/06/2011	14-000407/2011	\$3,666,477.63	\$3,526,552.77	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	14DPR4159Z	PRIMARIA	NUEVA CREACION	VALLE DE LOS SABINOS	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO, ESCALERA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
16/06/2011	14-000408/2011	\$231,901.42	\$225,767.51	CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V.	14FIZ0010D	EXTRAESCOLAR	OFICINAS DE SUPERVISION ESCOLAR NO. 10	SAN ANTONIO TLAYACAPAN	CHAPALA	INSTALACION DE PISOS Y SUSTITUCION DE TECHOS	ING. CARLOS DE LA MORA OROZCO	Terminada
16/06/2011	14-000409/2011	\$3,980,794.87	\$3,869,895.08	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR4195D	PRIMARIA	NUEVA CREACION	NEXTIPAC	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS, SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOSA	Terminada
16/06/2011	14-000410/2011	\$4,517,536.63	\$4,469,477.17	VECTOR SOLUCIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.	14DES01450	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	HEROES NACIONALES	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS (UNA FUNCIONARA COMO BIBLIOTECA PROVISIONAL), UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE COMPUTO, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA (FUNCIONARA COMO ADMON. PROVISIONAL), PORTICO, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
17/06/2011	14-000411/2011	\$992,496.15	\$924,994.56	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14DPR2177A	PRIMARIA	FELIPE ANGELES	AQUILES SERDAN	CABO CORRIENTES	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO MEZQUITAN, SUSTITUCION DEL CERCO PERIMETRAL Y REPARACIONES.	ARQ. JOSE LUIS ILLAN REYNOSO	Terminada
17/06/2011	14-000412/2011	\$1,111,897.00	\$958,500.31	MARO PROYECTO Y EDIFICACION, S.A. DE C.V.	14DJN1786F	JARDÍN DE NIÑOS	JOSE JUAN ORTEGA	LA PROVIDENCIA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
17/06/2011	14-000413/2011	\$3,691,044.07	\$3,318,648.76	CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V.	14DPR4133R	PRIMARIA	FRANCISCO JAVIER MINA	FRACC. COLINAS DE ROBLE (FRACC. CUMBRES)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, ESCALERA, DIRECCION CON ANEXO T/V, UNA BODEGA CAPACITADAS PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL (EDIFICIO C) Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
17/06/2011	14-000414/2011	\$5,986,306.57	\$6,008,937.77	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	14DPR4164K	PRIMARIA	NUEVA CREACION	PANORAMICO	TONALA	CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS ESCALERAS, UN PORTICO Y UNA BODEGA EN ESTRUCTURA NEOMETALICA DE 3 NIVELES Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
20/06/2011	14-000415/2011	\$4,680,744.23	\$4,759,058.19	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	14DES0142R	SECUNDARIA	JOSE DE JESUS CASTILLO CASTILLO	PANORAMICO	TONALA	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, TALLER ES DE COMPUTO, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, PORTICO, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
21/06/2011	14-000417/2011	\$3,575,533.58	\$3,108,206.83	RAUSAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DJN2258V	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. CHULAVISTA ETAPA 15	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
21/06/2011	14-000418/2011	\$5,963,437.14	\$5,962,910.46	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14EPR1595E	PRIMARIA	ARNULFO CASTORENA VELEZ	FRACC. CHULAVISTA ETAPA 18	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO, BODEGA, DOS ANEXOS DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
17/06/2011	14-000815-1/2010	\$22,746.47	\$22,655.29	CORPORATIVO CONSTRUCTOR EL BEBE, S.A. DE C.V.	14ECB0009L	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 9	PORTEZUELO	LA BARCA	CONVENIO ADICIONAL PARA LA COLOCACION DE MALLA, REHABILITACION DE MUROS EN BAÑOS Y BASE PARA TRANSFORMADOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
22/06/2011	14-000419/2011	\$813,161.16	\$812,730.98	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14EIT0002B	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUERTO VALLARTA	CUAPINOLE	PUERTO VALLARTA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
22/06/2011	14-000420/2011	\$46,613.01	\$46,053.34	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EIT0007X	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR EL GRULLO	LA PUERTA DEL BARRO	EL GRULLO	DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACION DE DOS AULAS PREFABRICADAS	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
23/06/2011	14-000421/2011	\$370,079.48	\$370,079.44	TAYAKAN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14MSU0021E	SUPERIOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	COLONIA 1° DE MAYO	GUADALAJARA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
23/06/2011	14-000422/2011	\$496,672.62	\$496,672.64	ARIA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DJN0105D	JARDÍN DE NIÑOS	ANEXO AL CENTRO NORMAL REGIONAL	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
23/06/2011	14-000423/2011	\$608,903.31	\$583,613.19	GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI, S.A. DE C.V.	14EPR0421H	PRIMARIA	JUAN JOSE ARREOLA	COL. SAN ISIDRO	GUADALAJARA	SUSTITUCION DE CUBIERTA, PISOS Y REPARACION DE MUROS	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
23/06/2011	14-000424/2011	\$1,062,719.66	\$985,211.25	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14EPR1565K	PRIMARIA	MA. DEL ROSARIO PLASCENCIA GARCIA	CAMPESTRE LAS CAÑADAS	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE LUIS ILLAN REYNOSO	Terminada
23/06/2011	14-000425/2011	\$1,570,146.50	\$1,570,146.48	EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO, S.A. DE C.V.	14DPR4117Z	PRIMARIA	JOSE MARIA ARREOLA	LOMAS DE SAN GONZALO	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR (CAPACITADAS PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL)	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
23/06/2011	14-000426/2011	\$2,019,546.95	\$2,018,651.51	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V.	14DTV0153C	TELESECUNDARIA	NATALIO VAZQUEZ PALLARES	JUANACATLAN	TAPALPA	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Ejecutandose
23/06/2011	14-000428/2011	\$1,930,919.86	\$1,799,350.76	ACONCAHUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DPR4063M	PRIMARIA	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	FRANCISCO SILVA ROMERO	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
23/06/2011	14-000429/2011	\$1,717,857.31	\$1,708,128.94	CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.	14DPR3987G	PRIMARIA	ALBERTO CARDENAS JIMENEZ	LA PRESA	JILOTLAN DE LOS DOLORES	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO MEZQUITAN Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
24/06/2011	14-000430/2011	\$1,077,840.15	\$1,077,833.69	CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14DJN0759B	JARDÍN DE NIÑOS	AGUSTIN DE LA ROSA	CAÑADA DE PEREZ	SAN JUAN DE LOS LAGOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, MODULO DE DIRECCION CON NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Ejecutandose



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
23/06/2011	14-000431/2011	\$1,446,605.69	\$1,398,337.53	CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14EES0080U	SECUNDARIA	MARIA IZQUIERDO	JAUJA	TONALA	DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE DOS AULAS PREFABRICADAS DE REUBICACION Y CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS CAPACITADO PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
23/06/2011	14-000432/2011	\$2,858,578.40	\$2,795,635.41	KORADI ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DJN150KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	VISTAS DEL MAGUEY (MARIA LUISITA DE LA PEÑA)	ATOTONILCO EL ALTO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
23/06/2011	14-000433/2011	\$3,704,934.06	\$3,704,788.45	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	14DES0134I	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	URBI PASEO SANTIAGO	TONALA	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE ELECTRICIDAD, UNA BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
23/06/2011	14-000434/2011	\$1,422,104.78	\$1,421,592.25	ING. CARLOS ADALBERTO LOPEZ MORENO	14DPR3650W	PRIMARIA	JESUS GONZALEZ ORTEGA	LOS OCOTES	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DEL AULA PREFABRICADA Y CAPACITADAS PARA SOPORTAR DOS NIVELES.	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
24/06/2011	14-000435/2011	\$198,376.99	\$198,377.02	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EPR1479O	PRIMARIA	MARIANO OTERO	CHANTEPEC (EL CHANTE)	JOCOTEPEC	DEMOLICION DEL EDIFICIO B (TRES AULAS Y DIRECCIÓN) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
24/06/2011	14-000436/2011	\$670,938.13	\$591,397.26	ING. RODOLFO MONTES SANCHEZ	14DPR1222Q	PRIMARIA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	EL JARALITO	UNION DE SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CUAUTITLAN Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
24/06/2011	14-000437/2011	\$996,594.79	\$996,593.83	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14DTV0075P	TELESECUNDARIA	JUAN ALDAMA	MEZQUITIC DE LA MAGDALENA (MEZQUITIC)	SAN JUAN DE LOS LAGOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA FORACYT DE TRES ENTRE-EJES COMPLETOS, UN ACERVO DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Ejecutandose
24/06/2011	14-000438/2011	\$3,455,524.57	\$3,455,516.05	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14USU0100Z	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	GUADALAJARA	GUADALAJARA	HABILITAR Y ACONDICIONAR EDIFICIOS CONSTRUIDOS EN LA NUEVA SEDE DEL CENTRO UNIVERSITARIO (PRIMERA ETAPA).	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
24/06/2011	14-000439/2011	\$812,592.12	\$785,505.53	IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14EPR1345Z	PRIMARIA	CARLOS PELLICER	GALAXIA LA NORIA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
24/06/2011	14-000440/2011	\$1,722,301.40	\$1,510,252.30	CONSTRUCTORA CERCHAS, S.A. DE C.V.	14DJN2225D	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	PANORAMICO	TONALA	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES, MODULO DE DIRECCION CON NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
27/06/2011	14-000441/2011	\$453,470.45	\$384,773.35	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	14DTV0651Z	TELESECUNDARIA	26 DE MARZO DE 1913	SOROMUTA (LA ZOROMUTA)	QUITUPAN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
28/06/2011	14-000442/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14ADG0008K	CONDUCCION Y COORDINACION	DRSE COSTA NORTE PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	PUERTO VALLARTA	DISEÑO ESTRUCTURAL DE OFICINAS JUNTO ALMACEN DE LA DRSE.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
24/06/2011	14-000443/2011	\$5,790,030.93	\$5,490,856.18	PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V.	14DPR187KPC	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. ACACIAS	TALA	CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO, BODEGA, ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
28/06/2011	14-000444/2011	\$1,098,148.75	\$1,098,148.12	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	14DJN0934R	JARDÍN DE NIÑOS	FEDERICO FROEBEL	SAN JUAN COSALA	JOCOTEPEC	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCION, BODEGA Y OBRA EXTERIOR (EN SUSTITUCION DEL AULA PREFABRICADA).	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
27/06/2011	14-000446/2011	\$4,853,152.47	\$4,851,953.84	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	14DES0141S	SECUNDARIA	GENERAL N° 138	BELLAVISTA	TONALA	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE COMPUTO, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, PORTICO, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
27/06/2011	14-000447/2011	\$3,835,634.70	\$3,847,367.93	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	14DJN186KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. ACACIAS	TALA	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
27/06/2011	14-000448/2011	\$3,389,915.59	\$3,389,904.65	CONSTRUCTORA CALUFRA, S.A. DE C.V.	14DES0138E	SECUNDARIA	SEC. GENERAL N° 129	FRACC. COLINAS DE ROBLE (FRACC. CUMBRES)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE ELECTRICIDAD, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
28/06/2011	14-000449/2011	\$1,349,041.42	\$1,141,032.54	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14DTV0656V	TELESECUNDARIA	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ REYES	PEÑA COLORADA	MEZQUITIC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO MEZQUITANY OBRA EXTERIOR.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Ejecutandose
28/06/2011	14-000450/2011	\$4,675,313.51	\$4,736,653.33	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	14EES0200Q	SECUNDARIA	SANTOS DEGOLLADO SANCHEZ	DEGOLLADO	DEGOLLADO	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE COMPUTO, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.(EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PREFABRICADAS).	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
29/06/2011	14-000451/2011	\$2,137,126.43	\$2,137,125.50	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	14DJN2229Z	JARDÍN DE NIÑOS	ADOLFO CHRISTLIEB IBARROLA	URBI PASEO SANTIAGO	TONALA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UNA BODEGA, UNA ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
29/06/2011	14-000452/2011	\$2,155,458.45	\$2,090,193.05	BUKRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EES0056U	SECUNDARIA	SEC FOR No. 62 MARIA DOLORES PACHECO	ZAPOTLANEJO	ZAPOTLANEJO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESCALERA, UN TALLER DE DIBUJO TECNICO Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
29/06/2011	14-000453/2011	\$2,897,969.69	\$2,897,824.82	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0661G	TELESECUNDARIA	NUEVA CREACION	BUENAVISTA	TEPATITLAN DE MORELOS	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN TALLER DE COMPUTO, MODULO DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS CON UNA DIRECCION Y ANEXO.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
30/06/2011	14-000454/2011	\$391,976.69	\$391,974.32	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	14DJN2237I	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LA FORTUNA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
30/06/2011	14-000455/2011	\$1,913,330.66	\$1,913,248.36	CONSTRUCTORA TAURO PLUS, S.A. DE C.V.	14EES0075I	SECUNDARIA	JOSE TRINIDAD SALGADO	LOMAS DE SAN GONZALO	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN TALLER DE COMPUTO (CAPACITADOS PARA UN SEGUNDO NIVEL). UNA ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
30/06/2011	14-000456/2011	\$1,537,234.18	\$1,537,154.83	DOLMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14EST0032C	SECUNDARIA	IGNACIO DIAZ MARQUEZ	LA HIGUERA	EL SALTO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE DIBUJO TECNICO Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
01/07/2011	14-000457/2011	\$1,096,558.65	\$1,094,163.01	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DJN2243T	JARDÍN DE NIÑOS	GONZALO CHAPELA Y BLANCO	COLINAS DEL RIO	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE DIRECCION CON NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
01/07/2011	14-000458/2011	\$1,099,894.33	\$1,099,510.74	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14DJN2224E	JARDÍN DE NIÑOS	JOSE ANGEL CONCHELLO DAVILA	BELLAVISTA	TONALA	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES MODULO DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
30/06/2011	14-000459/2011	\$1,851,221.25	\$1,860,251.56	CONSTRUCCION Y SUPERVISION FICA, S.A. DE C.V.	14EST0025T	SECUNDARIA TECNICA	TECNICA # 24 J. ANGEL ROMERO LLAMAS	FRACC TABACHINES	ZAPOPAN	TERMINACION DE DOMOS EN EL PATIO CIVICO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
01/07/2011	14-000460/2011	\$1,063,103.57	\$1,060,695.61	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR3178G	PRIMARIA	18 DE MARZO	VALLE DE GUADALUPE	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
30/06/2011	14-000461/2011	\$2,371,723.97	\$2,206,499.03	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14EES0083R	SECUNDARIA	ANTONIO CASO ANDRADE	EL MAGISTERIO	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE ELECTRICIDAD Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
01/07/2011	14-000462/2011	\$599,111.60	\$599,111.60	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14MSU0021E	SUPERIOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	COLONIA 1° DE MAYO	GUADALAJARA	REGULARIZACION DE LA ENERGIA ELECTRICA	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
04/07/2011	14-000463/2011	\$939,347.28	\$687,032.62	GRUPO CONSTRUCTOR PEREY, S.A. DE C.V.	14EPR0520H	PRIMARIA	MANUEL LOPEZ COTILLA	LA MANZANILLA	LA HUERTA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
06/07/2011	14-000464/2011	\$383,569.66	\$383,318.22	MAPEGO SOLUCIONES EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR0757U	PRIMARIA	MANUEL LOPEZ COTILLA	SAN JOSE EL VERDE (EL VERDE)	EL SALTO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Ejecutandose
04/07/2011	14-000465/2011	\$500,864.90	\$500,860.91	CORPORATIVO CONSTRUCTOR EL BEBE, S.A. DE C.V.	14DJN1830C	JARDÍN DE NIÑOS	VICENTE GUERRERO	POPULAR CAMINO REAL	LA BARCA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
04/07/2011	14-000466/2011	\$626,137.65	\$558,833.72	ARQ. CYNTHIA BERENICE BUSTAMANTE RIVERA	14EJN0095M	JARDÍN DE NIÑOS	GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ	CARRILLO PUERTO	GUADALAJARA	REPARACION DE BARDA, REHABILITACION DE PISOS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE BODEGA, ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIO DE MAESTRAS, REHABILITACION DE OVALINES	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
04/07/2011	14-000467/2011	\$566,614.30	\$566,614.17	CONSTRUCTORA COSALA S.A. DE C.V.	14DPR0281Z	PRIMARIA	AQUILES SERDAN	SANTA CRUZ DEL VALLE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR (CAPACITADA PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL).	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Ejecutandose
04/07/2011	14-000468/2011	\$3,808,362.61	\$3,808,362.53	LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DES0132K	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	PRADOS DE LA CRUZ	TONALA	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN TALLER DE ELECTRICIDAD, UNA ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Ejecutandose
04/07/2011	14-000469/2011	\$365,857.71	\$365,747.63	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14DJN1316O	JARDÍN DE NIÑOS	ALVARO OBREGON	LOS CERRITOS	ZAPOTLAN DEL REY	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
04/07/2011	14-000470/2011	\$941,865.95	\$941,614.88	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14DTV0169D	TELESECUNDARIA	16 DE SEPTIEMBRE	SAN CRISTOBAL	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA FORACYT DE TRES ENTRE-EJES COMPLETOS, UN ACERVO DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
04/07/2011	14-000471/2011	\$8,410.00	\$8,410.00	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14DJN2199W	JARDÍN DE NIÑOS	MIGUEL BORJA	FRACC. VALLE DE LOS OLIVOS II	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
04/07/2011	14-000472/2011	\$8,410.00	\$8,410.00	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14DES0131L	SECUNDARIA	SECUNDARIA N° 128	LOS SILOS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
06/07/2011	14-000473/2011	\$1,099,442.71	\$1,099,410.97	OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DPR3925U	PRIMARIA	12 DE OCTUBRE	LAS AMERICAS	ARANDAS	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCION CON ANEXO, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
05/07/2011	14-000474/2011	\$528,632.62	\$414,266.11	CONSTRUCTORA LARIOS GUTIERREZ, S.A. DE C.V.	14DJN1000Q	JARDÍN DE NIÑOS	MARCELINO GARCIA BARRAGAN	LA CUESTA	TALPA DE ALLENDE	SUSTITUCION DE LA CUBIERTA A MULTYPANEL EN EL MODULO ATIPICO	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
05/07/2011	14-000475/2011	\$778,431.82	\$737,665.59	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DTV0464F	TELESECUNDARIA	XICOTENCATL A	SAN ANDRES COHAMIATA	MEZQUITIC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
05/07/2011	14-000476/2011	\$501,511.84	\$501,511.52	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DJN0273Z	JARDÍN DE NIÑOS	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	VILLA GUERRERO	VILLA GUERRERO	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
05/07/2011	14-000477/2011	\$475,584.65	\$475,584.39	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DJN1259N	JARDÍN DE NIÑOS	QUETZAL	HUEJUQUILLA EL ALTO (HUEJUQUILLA)	HUEJUQUILLA EL ALTO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
05/07/2011	14-000478/2011	\$633,172.50	\$633,172.17	ING. AGAPITO JAUREGUI RAMIREZ	14DJN0720Q	JARDÍN DE NIÑOS	RICARDO FLORES MAGON	HUIZQUILCO	ZAPOTLANEJO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
05/07/2011	14-000479/2011	\$1,099,303.56	\$1,099,302.37	CONSTRUCTORA MARES MURO, S.A. DE C.V.	14DPR4160O	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. ARBOLEDAS DE SAN MARTIN	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, UNA DIRECCION CON ANEXO, ESCALERA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
05/07/2011	14-000480/2011	\$607,026.35	\$602,825.96	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14DPR3164D	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	EJIDO COMANJA	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CUAUTITLAN Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
05/07/2011	14-000481/2011	\$781,014.46	\$743,180.57	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14DTV0002X	TELESECUNDARI A	FRANCISCO JAVIER MINA	EJIDO 18 DE MARZO	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN AULA FORACYT, UN ACERVO DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
05/07/2011	14-000482/2011	\$259,697.58	\$259,696.44	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DJN0247B	JARDÍN DE NIÑOS	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	PEGUEROS	TEPATITLAN DE MORELOS	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REPARACIONES.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
06/07/2011	14-000483/2011	\$212,978.58	\$211,901.88	CONSTRUCTORA MARES MURO, S.A. DE C.V.	14DPR1707T	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	EL ABREVADERO	LA BARCA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
06/07/2011	14-000484/2011	\$638,102.36	\$637,113.35	JT OPUS, S.A. DE C.V.	14DPR2290U	PRIMARIA	GUADALUPE VICTORIA	FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO)	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION CON ANEXO, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
06/07/2011	14-000485/2011	\$885,288.19	\$882,925.28	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V.	14DTV0442U	TELESECUNDARI A	ADOLFO LOPEZ MATEOS	AGUA CALIENTE	PONCITLAN	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, UN AULA FORACYT, UN ACERVO DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
07/07/2011	14-000486/2011	\$403,781.55	\$394,471.70	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14DJN0648X	JARDÍN DE NIÑOS	BASILIO VADILLO	VISTA HERMOSA	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
07/07/2011	14-000264-1/2011	\$54,589.94	\$52,273.51	ZAXALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14ECB0003R	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 3	GOMEZ FARIAS (SAN SEBASTIAN)	GOMEZ FARIAS	CONVENIO ADICIONAL PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
07/07/2011	14-000487/2011	\$849,728.75	\$739,161.35	BUFETE CONSTRUCTOR ATICO, S.A. DE C.V.	14DPR2428P	PRIMARIA	MARIA ESCAREÑO MARQUEZ	EL LIMON	LA BARCA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO MEZQUITAN Y OBRA EXTERIOR.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
07/07/2011	14-000488/2011	\$36,614.61	\$25,581.58	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	14DES0087O	SECUNDARIA	LAURA COSIO MEJIA	EL MANTE	ZAPOPAN	RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL.	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
07/07/2011	14-000489/2011	\$714,823.79	\$661,887.23	ING. JOSE LUIS MACIAS PLASENCIA	14DPR0800S	PRIMARIA	IGNACIO ZARAGOZA	EL DESPERDICIO (EL SALVADOR)	SAN JUAN DE LOS LAGOS	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 POR SUSTITUCION Y REPARACIONES.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
07/07/2011	14-000490/2011	\$2,594,575.44	\$2,414,381.37	CARRETERAS SUPERVISION Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	14EES0074J	SECUNDARIA	N° 72 JESUS GUERRERO GALVAN	LOMAS DE SAN AGUSTIN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA CAPACITADA PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL, UN TALLER DE ELECTRICIDAD Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
08/07/2011	14-000492/2011	\$258,848.87	\$229,846.33	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA LEO, S.A. DE C.V.	14EJN1043N	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LOS GIRASOLES	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
07/07/2011	14-000491/2011	\$2,266,641.23	\$2,266,545.17	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14EPR1505W	PRIMARIA	ANTONIO ALVAREZ ESPARZA	LOMAS DE SAN MIGUEL	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
07/07/2011	14-000493/2011	\$2,455,076.17	\$2,475,752.76	CONSTRUCCIONES TROCADERO, S.A. DE C.V.	14EPR1606U	PRIMARIA	NUEVA CREACION	COLINAS DEL RIO	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO, BODEGA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOSA	Terminada
07/07/2011	14-000494/2011	\$1,300,623.74	\$1,300,557.38	GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI, S.A. DE C.V.	14EPR0942P	PRIMARIA	ELENO GARCIA RAMOS	U H GOMEZ DE MENDIOLA	GUADALAJARA	REPARACION DE SANITARIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y DRENAJE	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
07/07/2011	14-000495/2011	\$3,735,945.43	\$3,727,978.70	CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V.	14DST0171E	SECUNDARIA	MARCELINO DAVALOS VAZQUEZ	FRACC. PARQUES DEL CASTILLO	EL SALTO	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS CAPACITADAS PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL, UN TALLER DE COMPUTO, UNA ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
07/07/2011	14-000496/2011	\$2,235,263.64	\$2,235,263.59	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	14EPR1251K	PRIMARIA	FEDERICO B. IBARRA	LA PROVIDENCIA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO T/V, ESCALERA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
07/07/2011	14-000497/2011	\$2,610,017.13	\$2,235,029.82	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR3138F	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA	VILLA DE GARCIA MARQUEZ (EL TARENGO NUEVO)	LA BARCA	DEMOLICION DEL EDIFICIO B , REPARACION Y RECALCE DEL EDIFICIO A , REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PATIO CIVICO.	ING. CARLOS DE LA MORA OROZCO	Terminada
07/07/2011	14-000498/2011	\$2,972,443.10	\$2,971,225.68	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR4178N	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. LAS LUCES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO T/V, ESCALERA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
08/07/2011	14-000499/2011	\$1,619,570.22	\$1,460,272.10	BUFETTE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	14DPR1068N	PRIMARIA	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	LOS GAVILANES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
08/07/2011	14-000500/2011	\$1,749,691.29	\$1,627,277.34	GRUPO CONSTRUCTOR COVIZ, S.A. DE C.V.	14DPR2671B	PRIMARIA	LEONA VICARIO	EL CARACOL	ARANDAS	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO MEZQUITAN, BODEGA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
08/07/2011	14-000501/2011	\$1,380,291.37	\$1,314,830.90	CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V.	14DPR0443U	PRIMARIA	5 DE FEBRERO	EL PASO DE GUADALUPE	IXTLAHUACAN DEL RIO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REPARACIONES.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
11/07/2011	14-000502/2011	\$103,733.33	\$74,596.21	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14DPR0974I	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COLONIAS DEL GAVILAN	TEOCUITATLAN DE CORONA	REPARACION DE CUBIERTA	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
11/07/2011	14-000503/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR4194E	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. PASEOS DEL VALLE (EL MIRADOR)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/07/2011	14-000503/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DJN2256X	JARDÍN DE NIÑOS	AGUSTIN BASAVE DEL CASTILLO NEGRETE	FRACC. PASEOS DEL VALLE (EL MIRADOR)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/07/2011	14-000504/2011	\$20,648.00	\$20,648.00	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14DTV0660H	TELESECUNDARIA	JOAQUIN GUTIERREZ HERAS	EMILIANO ZAPATA	EL ARENAL	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/07/2011	14-000505/2011	\$40,669.00	\$40,669.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DJN2223F	JARDÍN DE NIÑOS	GONZALO CHAPELA Y BLANCO	FRACC. RESIDENCIAS EL PRADO	TONALA	DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO DE CONCRETO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/07/2011	14-000506/2011	\$14,964.00	\$14,964.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DST0115M	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 48	EL PLAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SEGUNDO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
11/07/2011	14-000507/2011	\$753,400.26	\$709,136.21	EMPOAI, S.A. DE C.V.	14DPR2609Z	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	LA CANTERA	IXTLAHUACAN DEL RIO	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO CUAUTITLAN Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
12/07/2011	14-000508/2011	\$27,705.72	\$27,693.82	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V.	14DPR0294C	PRIMARIA	TORIBIO MANZANO ORTEGA	LA NOGALERA	GUADALAJARA	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS DE COBRE Y VALVULAS	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
14/07/2011	14-000509/2011	\$274,103.17	\$212,739.73	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DTV0002X	TELESECUNDARIA	FRANCISCO JAVIER MINA	EJIDO 18 DE MARZO	LAGOS DE MORENO	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
15/07/2011	14-000510/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPR0264H	PRIMARIA	FRANCISCO JAVIER MINA	GUADALAJARA	GUADALAJARA	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
15/07/2011	14-000511/2011	\$31,227.20	\$31,227.20	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPR1458B	PRIMARIA	FRANCISCO MARQUEZ	COL. JALISCO	TONALA	ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE AMPLIACION DE EDIFICIO EN ESTRUCTURA NEOMETALICA.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
15/07/2011	14-000512/2011	\$39,908.64	\$39,908.64	MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	14EIT0009V	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO	PROYECTO DE NIVELES DE LA PISTA DE ATLETISMO, ANDADORES Y CANCHAS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
19/07/2011	14-000513/2011	\$2,833,554.70	\$2,833,370.53	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14DPR4179M	PRIMARIA	AGUSTIN MELGAR	FRACC. EL COLIBRI (LOMAS DEL SUR)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO, ESCALERA, BODEGA Y OBRA EXTERIOR	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
19/07/2011	14-000514/2011	\$108,895.35	\$99,366.74	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V.	14EJN0379S	JARDÍN DE NIÑOS	VICENTE GUERRERO	VILLA VICENTE GUERRERO	GUADALAJARA	PINTURA, BALIZAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL NUCLEO DE SANITARIOS Y EXTERIORES, COLOCACION DE VIDRIOS, INSTALACION DE MALLA CICLON, SUSTITUCION DE CHAPAS E IMPERMEABILIZACION.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
20/07/2011	14-000515/2011	\$873,503.39	\$722,862.17	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	14DPR0270T	PRIMARIA	MANUEL LOPEZ COTILLA	COL. FERROCARRIL	GUADALAJARA	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y CERCA DE MALLA PERIMETRAL.	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
20/07/2011	14-000516/2011	\$40,257.74	\$40,254.27	CORPORATIVO CONSTRUCTOR EL BEBE, S.A. DE C.V.	14DTV0259W	TELESECUNDARIA	FRAY ANTONIO ALCALDE	SAN JOSE DE LAS MORAS	LA BARCA	INSTALACION DE 60 METROS DE MALLA CICLONICA SOBRE LAS BARDAS PERIMETRALES EXTERIORES Y CONSTRUCCION DE 70 METROS DE BANQUETA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
20/07/2011	14-000517/2011	\$244,426.21	\$221,626.62	ZAXALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DTV0197Z	TELESECUNDARIA	PEDRO MORENO	VILLA LAZARO CARDENAS (EL ASERRADERO)	ZAPOTILIC	REHABILITACION DE CUBIERTAS, REPARACION DE CANCELERIA Y CERCO PERIMETRAL.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
21/07/2011	14-000518/2011	\$31,221.63	\$31,221.63	ARQ. FERNANDO DANIEL TORRES MANCILLA	14USU0200H	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR AUTLAN	AUTLAN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO ADECUACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA EX-PREPARATORIA REGIONAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
21/07/2011	14-000519/2011	\$52,371.93	\$40,019.18	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	14DJN1363Z	JARDÍN DE NIÑOS	FERNANDO AMILPA	FCA DE ATEMAJAC	GUADALAJARA	REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
21/07/2011	14-000520/2011	\$2,699,496.26	\$2,699,476.92	CONSTRUCTORA ONBA, S.A. DE C.V.	14DES0136G	SECUNDARIA	GENERAL N° 131 MAYOR J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS	PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS (CAPACITADAS PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL), UN TALLER DE ELECTRICIDAD, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
21/07/2011	14-000521/2011	\$2,530,508.43	\$2,530,157.40	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V.	14DPR4194E	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. PASEOS DEL VALLE (EL MIRADOR)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	INSTALACION DE SIETE AULAS PREFABRICADAS POR REUBICACION (UNA SERA UTILIZADA COMO DIRECCION) Y UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS CAPACITADO PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL.	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
22/07/2011	14-000522/2011	\$142,239.20	\$119,876.65	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DST0026T	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 26	PURIFICACION	VILLA PURIFICACION	SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
25/07/2011	14-000523/2011	\$1,068,753.15	\$1,047,001.88	ING. RODOLFO MONTES SANCHEZ	14DTV0101X	TELESECUNDARIA	MANUEL M. PONCE	SAN LUIS DEL AGUA PONCITLAN CALIENTE		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN AULA FORACYT, UN ACERVO DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR.	ING. CARLOS DE LA MORA OROZCO	Terminada
25/07/2011	14-000524/2011	\$242,185.60	\$242,185.60	ATELIER BCM. S.A. DE C.V.	14ESU0220V	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RAMPA Y AREA DE CAFETERIA EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/07/2011	14-000223-1/2011	\$446,245.88	\$361,438.44	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	14DST0173C	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	VILLAS TERRANOVA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
27/07/2011	14-000526/2011	\$741,869.36	\$741,798.75	JT OPUS, S.A. DE C.V.	14DJN1834Z	JARDÍN DE NIÑOS	MA TRINIDAD MARTINEZ YAÑEZ	LOMA DE LA SOLEDAD	TONALA	REPARACION DE LA BARDA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
28/07/2011	14-000527/2011	\$60,319.76	\$58,230.48	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	14EPR0858R	PRIMARIA	PEDRO MORENO	TESISTAN (SAN FRANCISCO TESISTAN)	ZAPOPAN	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA CONSISTENTES EN (REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN LOS EDIFICIOS I, F Y H).	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
28/07/2011	14-000528/2011	\$413,420.84	\$410,313.27	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DTV0217X	TELESECUNDARIA	TIERRA Y LIBERTAD	SAN FRANCISCO DE RIVAS	LA BARCA	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
29/07/2011	14-000529/2011	\$193,138.43	\$95,655.80	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DST0085I	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 85	JARDINES DE TONALA	TONALA	REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
29/07/2011	14-000530/2011	\$353,863.74	\$353,859.46	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR1135V	PRIMARIA	JUAN F. SEVILLA	LAS GRANJAS (ARROYO DE ENMEDIO)	TONALA	ADECUACION DE TERRENO PARA INSTALAR SIETE AULAS REMOLQUE Y CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
29/07/2011	14-000531/2011	\$35,160.16	\$35,159.46	NEUZEIT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DPR0376M	PRIMARIA	NETZAHUALCOYOTL	VISTA HERMOSA	JESUS MARIA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA CONSISTENTES EN (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE VINANEL, INTERRUPTORES, LAMPARAS, TRASLADO DEL AULA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
29/07/2011	14-000532/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPO0001A	SUPERIOR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL	LA UNION DEL CUATRO-LOMAS DE TEJEDA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	ESTUDIO DE ANALISIS Y DISEÑO DE CIMENTACION	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
29/07/2011	14-000533/2011	\$14,964.00	\$14,964.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EIT0009V	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
29/07/2011	14-000534/2011	\$154,823.04	\$146,795.55	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V.	14DPR2572B	PRIMARIA	DAVID ALFARO SIQUEIROS	LOMA BONITA	TONALA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA CONSISTENTES EN (DALAS, MUROS, CASTILLOS Y HERRERIA PARA MURO PERIMETRAL, REGISTROS, CABLEADO ELECTRICO Y PODA DE ARBOLES).	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
29/07/2011	14-000535/2011	\$388,098.83	\$388,098.42	CEBRALSA, S.A. DE C.V.	14DJN0801A	JARDÍN DE NIÑOS	NETZAHUALCOYOTL	LA ALAMEDA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN (OBRAS DE REHABILITACION ELECTRICA, MURO PERIMETRAL DEL INGRESO TIPO Y RED DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES).	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
29/07/2011	14-000536/2011	\$1,099,357.66	\$1,093,191.41	REDIMAC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DST0116L	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 49	TOTOTLAN	TOTOTLAN	CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS (CAPACITADO PARA SOPORTAR UN SEGUNDO NIVEL) Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
29/07/2011	14-000537/2011	\$802,057.46	\$790,406.56	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14DRSET	EXTRAESCOLAR	SUBDELEGACION REGIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	TOMATLAN	TOMATLAN	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
29/07/2011	14-000538/2011	\$225,892.28	\$218,712.11	MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EPR1075W	PRIMARIA	DONATO GUERRA	POLANQUITO	GUADALAJARA	REPARACION DE AULAS (CIMENTOS Y PISOS) Y REPARACION DE BARRA PERIMETRAL EN EL LADO SUR	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
01/08/2011	14-000539/2011	\$197,434.80	\$197,434.13	OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V.	14FIZ0006R	EXTRAESCOLAR	OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR N° 006	MEZQUITIC	MEZQUITIC	SUSTITUCION DE CISTERNA, COLOCACION DE PISO CERAMICO, REHABILITACION DEL BAÑO, IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA, PINTURA EN GENERAL	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
01/08/2011	14-000540/2011	\$1,657,223.03	\$1,600,353.28	CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V.	14DES0131L	SECUNDARIA	SECUNDARIA N° 128	LOS SILOS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
01/08/2011	14-000541/2011	\$2,363,096.85	\$2,014,727.15	ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V.	14EES0078F	SECUNDARIA	MIXTA # 67 LUIS FARAH MATA	FRACC. PARQUES DE TESISTAN	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN TALLER DE ELECTRICIDAD Y OBRA EXTERIOR.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
02/08/2011	14-000804-1/2010	\$22,431.87	\$22,431.87	OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V.	14EPR1005A	PRIMARIA	RAMON CORONA	TUXCUECA	TUXCUECA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN RELLENO,COMPACTADO Y RODAPIE DE PIEDRA.	ING. ANTONIO FLORES RUIZ	Terminada
02/08/2011	14-000870-1/2010	\$202,058.12	\$202,058.14	CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V.	14EES0134H	SECUNDARIA	SEC. MIXTA U # 1	FRACC EL VIGIA	ZAPOPAN	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS CON ACABADO LAMINADO PORCELANIZADO.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
02/08/2011	14-000542/2011	\$115,420.07	\$115,415.62	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DTV0102W	TELESECUNDARIA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	SAN MIGUEL	VILLA PURIFICACION	REPARACION DEL AULA FORACYT (PRESENTA UNA CORROSION IMPORTANTE EN LAMINA, DE IGUAL MANERA SE REQUIERE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN DOS AULAS DIDACTICAS DETERIORADAS)	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
02/08/2011	14-000543/2011	\$62,317.97	\$61,883.78	GRUPO CONSTRUCTOR VITRUVIANO, S.A. DE C.V.	14EJN0349Y	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. # 341 JOSE ROSAS MORENO	TATEPOSCO	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE BARDA PERIMETRAL	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
02/08/2011	14-000544/2011	\$1,496,225.97	\$1,477,317.96	CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14DJN2256X	JARDÍN DE NIÑOS	AGUSTIN BASAVE DEL CASTILLO NEGRETE	FRACC. PASEOS DEL VALLE (EL MIRADOR)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE CUATRO AULAS PREFABRICADAS POR REUBICACION (UNA SERA UTILIZADA COMO USOS MULTIPLES) Y UN MODULO DE DIRECCION CON NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS.	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
02/08/2011	14-000545/2011	\$15,080.00	\$15,080.00	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14IEEA28	PRIMARIA PARA ADULTO	INSTITUTO ESTATAL PARA LA ARBOLEDAS EDUCACION DE LOS ADULTOS		PUERTO VALLARTA	PROYECTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO A.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
02/08/2011	14-000546/2011	\$1,059,842.59	\$1,012,623.65	ING. ALEJANDRO BARRAGAN HERNANDEZ	14DPR0246T	PRIMARIA	OBLATOS	ZONA OBLATOS	GUADALAJARA	SUSTITUCION DE TINACOS, REPARACION DEL NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
02/08/2011	14-000547/2011	\$11,182.45	\$11,182.45	CONSTRUCTORA DE OBRAS HIDRAULICAS PROGRAMADAS, S.A. DE C.V.	14EPR0724B	PRIMARIA	RAMON CORONA	TEOCUITATLAN DE CORONA	TEOCUITATLAN DE CORONA	REPARACIÓN DE POSTE	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
02/08/2011	14-000548/2011	\$611,152.40	\$523,862.28	TERESITA DEL NIÑO JESUS ALTAMIRANO SHEHAB	14ETC0001I	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ 1 TESISTAN ZAP	TESISTAN (SAN FRANCISCO TESISTAN)	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE GABINETE PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
05/08/2011	14-000549/2011	\$156,066.16	\$156,066.17	CONSTRUCTORA MARES MURO, S.A. DE C.V.	14DPR4160O	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. ARBOLEDAS DE SAN MARTIN	TLAQUEPAQUE	OBRA EXTERIOR	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
02/08/2011	14-000550/2011	\$23,170.90	\$23,170.90	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14EIT0004Z	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CHAPALA	CHAPALA	CHAPALA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA BIODIGESTOR DE AGUAS NEGRAS	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
02/08/2011	14-000551/2011	\$676,633.10	\$624,587.58	GRUPO CONSTRUCTOR VITRUVIANO, S.A. DE C.V.	14ETC0008B	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ 8 IXTLAHUACAN DEL RIO	IXTLAHUACAN DEL RIO	IXTLAHUACAN DEL RIO	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE GABINETE PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
02/08/2011	14-000552/2011	\$125,227.02	\$125,201.71	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14DJN2224E	JARDÍN DE NIÑOS	JOSE ANGEL CONCHELLO DAVILA	BELLAVISTA	TONALA	OBRA EXTERIOR	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
02/08/2011	14-000553/2011	\$221,572.95	\$219,006.62	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DJN2243T	JARDÍN DE NIÑOS	GONZALO CHAPELA Y BLANCO	COLINAS DEL RIO	ZAPOPAN	OBRA EXTERIOR	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
02/08/2011	14-000555/2011	\$412,808.40	\$388,480.79	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14EPR1578O	PRIMARIA	FAUSTO PRIETO SANCHEZ	LOMAS DEL COAPINOLE	PUERTO VALLARTA	INSTALACION DE TRANSFORMADOR.	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
03/08/2011	14-000556/2011	\$1,020,910.13	\$908,027.53	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DRSET	EXTRAESCOLAR	SUBDELEGACION REGIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	TOMATLAN	TOMATLAN	INSTALACION DE TRANSFORMADOR.	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
03/08/2011	14-000557/2011	\$638,306.04	\$610,663.31	DESARROLLOS INMOBILIARIOS NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.	14ETC0002H	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ 2 V DE LA MISERICORDIA TLAQ	EL VALLE DE LA MISERICORDIA	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE GABINETE PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
18/08/2011	14-000135-1/2011	\$1,255,224.42	\$1,255,170.94	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	14DST0116L	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 49	TOTOTLAN	TOTOTLAN	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO C, CAMBIOS ESTRUCTURALES, REHABILITACION DE RED SANITARIA Y PLUVIAL.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
03/08/2011	14-000558/2011	\$1,743,656.42	\$1,743,610.31	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	14EES0042R	SECUNDARIA	SEC. TONALLAN	CAMICHINES 3A SECC FRACC	TONALA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, UN TALLER DE COMPUTO Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
03/08/2011	14-000559/2011	\$119,197.39	\$105,162.67	PROTOMAQ, S.A. DE C.V.	14DES0134I	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	URBI PASEO SANTIAGO	TONALA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA CONSISTENTES EN (ADOQUIN, MALLA CICLON Y TRABAJOS DE LA INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR).	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
04/08/2011	14-000560/2011	\$200,053.87	\$199,688.39	OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DPR3925U	PRIMARIA	12 DE OCTUBRE	LAS AMERICAS	ARANDAS	OBRA EXTERIOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
04/08/2011	14-000561/2011	\$300,477.01	\$300,063.04	ARMHER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.	14EES0088M	SECUNDARIA	SEC. JOSE VASCONCELOS	TETLAN	GUADALAJARA	REHABILITACION DE SANITARIOS Y RED DE DRENAJE INTERIOR	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
04/08/2011	14-000562/2011	\$699,470.25	\$699,470.24	VECTOR INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	14ETC02KPC	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ # 19 NEXTIPAC	NEXTIPAC	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE GABINETE PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL	ARQ. EDILBERTO BARRAGÁN SÁNCHEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
04/08/2011	14-000563/2011	\$1,424,899.08	\$1,342,632.64	SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DJN2199W	JARDÍN DE NIÑOS	MIGUEL BORJA	FRACC. VALLE DE LOS OLIVOS II	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR. (EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PREFABRICADAS).	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
04/08/2011	14-000564/2011	\$698,313.65	\$698,149.96	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14ETC0013N	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ 13 JALUCO CIHUATLAN	JALUCO	CIHUATLAN	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE GABINETE PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
04/08/2011	14-000565/2011	\$643,120.94	\$642,972.78	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14ETC0004F	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ 4 COCULA	COCULA	COCULA	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE GABINETE PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
04/08/2011	14-000861-1/2010	\$15,064.92	\$13,541.84	ING. SERGIO ADRIAN LLAMAS MONREAL	14EPR0264H	PRIMARIA	FRANCISCO JAVIER MINA	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN ACARREO DE MATERIALES EN COSTALES.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
05/08/2011	14-000566/2011	\$690,826.63	\$690,768.52	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14ETC0007C	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ PLANTEL N° 7	EL PITILLAL	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE GABINETE PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
05/08/2011	14-000567/2011	\$457,292.73	\$361,502.57	CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS, S.A. DE C.V.	14DST0171E	SECUNDARIA	MARCELINO DAVALOS VAZQUEZ	FRACC. PARQUES DEL CASTILLO	EL SALTO	OBRA EXTERIOR	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
05/08/2011	14-000568/2011	\$11,136.00	\$11,136.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14EIT01KPC	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	MASCOTA	MASCOTA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
05/08/2011	14-000569/2011	\$89,900.00	\$89,900.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14EPR1220R	PRIMARIA	URBANA N° 1206 MARIA IZQUIERDO	LOMAS DEL SUR	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
05/08/2011	14-000570/2011	\$403,926.75	\$403,878.15	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	14DES0134I	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	URBI PASEO SANTIAGO	TONALA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA (IMPERMEABILIZACION, PISOS, PINTURA CANCELERIA) Y OBRA EXTERIOR	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
05/08/2011	14-000571/2011	\$143,091.59	\$102,956.68	CONSTRUCTORA DE OBRAS HIDRAULICAS PROGRAMADAS, S.A. DE C.V.	14EES0500N	SECUNDARIA	SEC. MIXTA F 15	SAN MARCOS	SAN MARCOS	REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE EDIFICIOS	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
05/08/2011	14-000572/2011	\$604,537.32	\$601,609.17	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DST0173C	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	VILLAS TERRANOVA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
05/08/2011	14-000573/2011	\$11,757.28	\$11,734.63	MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR3888G	PRIMARIA	CONSTITUYENTES DE 1857	PUERTA DEL LLANO	LAGOS DE MORENO	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA CONSISTENTES EN (SUMINISTRO, HABILITADO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA ESTRUCTURAL PARA TABLEROS EN CANCHA MULTIPLE).	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
05/08/2011	14-000574/2011	\$6,350.25	\$6,179.41	MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR0549N	PRIMARIA	PENSADOR MEXICANO	LOMA DE PRADOS	LAGOS DE MORENO	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN (SUMINISTRO Y HABILITADO DE ESTRUCTURA METALICA PARA REFUERZO EN AULA DIDACTICA).	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
05/08/2011	14-000575/2011	\$3,669,905.26	\$3,669,001.26	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14EPO0001A	SUPERIOR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL	LA UNION DEL CUATRO-LOMAS DE TEJEDA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
05/08/2011	14-000576/2011	\$2,670,027.45	\$2,564,390.37	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	14DST0013P	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 13	ATEMAJAC DEL VALLE	ZAPOPAN	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
08/08/2011	14-000577/2011	\$17,400.00	\$17,400.00	TICHAL TOPOGRAFIA, INGENIERIA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	14MSU0234G	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	COL. EL VIVERO	TALA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
08/08/2011	14-000578/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DPR4165J	PRIMARIA	JOSE PABLO CALVILLO	RESIDENCIAS EL PRADO	TONALA	SEGUNDO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
08/08/2011	14-000579/2011	\$15,544.00	\$15,544.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DPR2609Z	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	LA CANTERA	IXTLAHUACAN DEL RIO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
08/08/2011	14-000579/2011	\$41,064.00	\$41,064.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DJN2199W	JARDÍN DE NIÑOS	MIGUEL BORJA	FRACC. VALLE DE LOS OLIVOS II	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
08/08/2011	14-000580/2011	\$691,046.44	\$499,603.51	PROMOTOR PEMSA, S.A. DE C.V.	14ETC0015L	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ PLANTEL N° 15	EL ZALATE	GUADALAJARA	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE GABINETE PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Ejecutandose



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
08/08/2011	14-000581/2011	\$711,394.15	\$631,906.10	CARRETERAS SUPERVISION Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	14ETC0018I	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ SANTA ANITA	SANTA ANITA	TLAQUEPAQUE	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE GABINETE PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
08/08/2011	14-000582/2011	\$673,937.68	\$647,112.49	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	14ETC0011P	MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	CECYTEJ 11 ATOTONILCO	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE GABINETE PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
09/08/2011	14-000583/2011	\$245,710.90	\$245,075.58	NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	14EPR0761F	PRIMARIA	MANUEL LOPEZ COTILLA	BOSQUES DEL BOULEVARD	TLAQUEPAQUE	DEMOLICION DEL EDIFICIO	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
09/08/2011	14-000584/2011	\$48,626.39	\$20,323.78	XYZ CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES, S.A. DE C.V.	14DPR3949D	PRIMARIA	SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA	RINCONADA DE SAN SEBASTIAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
10/08/2011	14-000585/2011	\$123,173.81	\$122,759.81	ING. LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURA	14DJN0082J	JARDÍN DE NIÑOS	OLINKA	PIHUAMO	PIHUAMO	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA (ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR)	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
11/08/2011	14-000587/2011	\$266,504.72	\$179,997.74	CONSTRUCTORA MICUET, S.A. DE C.V.	14DPR1074Y	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CONCEPCION DEL VALLE (LA CONCHA)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REHABILITACION DE SANITARIOS	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
11/08/2011	14-000588/2011	\$659,465.23	\$537,826.46	XYZ CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES, S.A. DE C.V.	14ETC0016K	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ TLAJOMULCO	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE GABINETE PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Ejecutandose
11/08/2011	14-000589/2011	\$211,906.67	\$191,715.84	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DTV0602R	TELESECUNDARIA	ALFONSO REYES	OJO DE AGUA COLORADA (OJO DE AGUA)	CUQUIO	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
11/08/2011	14-000037-1/2011	\$17,481.56	\$17,481.47	OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V.	14DPB0086V	PRIMARIA INDIGENA	TAKUTSI KIYA	LOS LOBOS	MEZQUITIC	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTE EN COLOCACION DE PISO DE CONCRETO, PINTURA, LIMPIEZAS Y JUEGO DE BASES DE CANASTA DE BASQUET BOL.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
12/08/2011	14-000590/2011	\$319,214.88	\$314,850.85	ING. RODOLFO MONTES SANCHEZ	14EJN0152N	JARDÍN DE NIÑOS	JUAN IGNACIO MENCHACA MANJARREZ	27 DE SEPTIEMBRE	ZAPOPAN	IMPERMEABILIZACION	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
12/08/2011	14-000591/2011	\$629,179.39	\$607,167.50	CONSTRU Y GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	14ETC0005E	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ 5 SN JOSE DEL CAST EL SALTO	SAN JOSE DEL CASTILLO	EL SALTO	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE GABINETE PSICOPEDAGOGICO INTEGRAL	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
15/08/2011	14-000592/2011	\$352,471.75	\$287,127.97	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DTV0088T	TELESECUNDARIA	RAMON GARCIA RUIZ	SAUCILLO DE MALDONADO (EL SAUCILLO)	ZAPOTLANEJO	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
15/08/2011	14-000593/2011	\$123,495.06	\$104,312.03	REDIMAC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DST0116L	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 49	TOTOTLAN	TOTOTLAN	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA (CANCELERIA Y MUEBLES DE BAÑO)	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
16/08/2011	14-000594/2011	\$217,082.43	\$181,947.73	ING. RODOLFO MONTES SANCHEZ	14EJN0033Z	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. N° 19 ESTEBAN ALATORRE	COL. LIBERTAD	GUADALAJARA	REHABILITACION DE CUBIERTAS	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
17/08/2011	14-000595/2011	\$14,210.00	\$14,210.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DTV0660H	TELESECUNDARIA	JOAQUIN GUTIERREZ HERAS	EMILIANO ZAPATA	EL ARENAL	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/08/2011	14-000596/2011	\$24,360.00	\$24,360.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14ARVENTO	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/08/2011	14-000596/2011	\$28,420.00	\$28,420.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EPR1591I	PRIMARIA	FERNANDO OCARANZA CARMONA	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/08/2011	14-000596/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EES0094X	SECUNDARIA	SEC. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/08/2011	14-000597/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EIT01KPC	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	MASCOTA	MASCOTA	ANALISIS DE ESTRUCTURA PARA CAFETERIA Y BODEGA TIPO 1	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/08/2011	14-000598/2011	\$10,022.40	\$10,022.40	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14ARVENTO	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ANALISIS DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA LIGERA DE 15 X 18 M.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
17/08/2011	14-000599/2011	\$11,600.00	\$11,600.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EJN1055S	JARDÍN DE NIÑOS	HIGINIO RUVALCABA	EL CAPULIN O LOS AGAVES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	VISITA DE INSPECCION; ANALISIS Y REFUERZO DE EDIFICIO PARA DEMOLICION DE MURO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/08/2011	14-000600/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR2609Z	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	LA CANTERA	IXTLAHUACAN DEL RIO	ANALISIS Y DISEÑO DE LOSA DE CIMENTACION PARA AULA PROVISIONAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
17/08/2011	14-000601/2011	\$1,876,517.36	\$1,871,846.27	NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	14DES0127Z	SECUNDARIA	FRANCISCO QUINTANILLA	VILLA LUNA O PASEO DE LOS AGAVES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TERMINACION Y ADECUACION DE NUEVO MODULOS	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
18/08/2011	14-000602/2011	\$359,620.80	\$359,620.80	EDIFICADORA SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	14DNE0003V	SUPERIOR	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL CD GUZMAN	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	ZAPOTLAN EL GRANDE	REHABILITACION DEL TEATRO CERRADO	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
18/08/2011	14-000603/2011	\$984,052.90	\$966,896.77	EDIFICADORA SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	14EPR0357X	PRIMARIA	20 DE NOVIEMBRE	PLUTARCO ELIAS CALLES	GUADALAJARA	SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
18/08/2011	14-000604/2011	\$707,375.22	\$707,335.67	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DGTIKPC	EXTRAESCOLAR	DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	RESIDENCIAL PONIENTE	ZAPOPAN	INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
18/08/2011	14-000605/2011	\$131,573.48	\$92,343.25	GRUPO CONSTRUCTOR VITRUVIANO, S.A. DE C.V.	14EPR1595E	PRIMARIA	ARNULFO CASTORENA VELEZ	FRACC. CHULAVISTA ETAPA 18	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	DELIMITAR CON MALLA CICLON	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
19/08/2011	14-000606/2011	\$96,159.89	\$96,159.59	ING. RODOLFO MONTES SANCHEZ	14EPR0606N	PRIMARIA	PRIMARIA U. 752	BENITO JUAREZ	GUADALAJARA	REPARACION DE BARDA PERIMETRAL	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
19/08/2011	14-000607/2011	\$340,067.97	\$269,226.82	NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	14DTV0660H	TELESECUNDARIA	JOAQUIN GUTIERREZ HERAS	EMILIANO ZAPATA	EL ARENAL	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
19/08/2011	14-000608/2011	\$1,248,294.39	\$1,244,607.72	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14EPR1592H	PRIMARIA	MANUEL GONZALEZ HINOJOSA	VILLA LUNA O PASEO DE LOS AGAVES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TERMINACION Y ADECUACION DE SEIS MODULOS	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
19/08/2011	14-000609/2011	\$17,650,845.44	\$17,222,399.34	ALAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14UBH0198G	BACHILLERATO GENERAL	PREPARATORIA N° 20	EL FORTIN	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS B Y C EN ESTRUCTURA DE CONCRETO, BARRA PERIMETRAL MOTIVO DE INGRESO Y OBRA EXTERIOR	ARQ. ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOSA	Terminada
19/08/2011	14-000610/2011	\$17,291,463.27	\$17,831,842.93	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	14UBH0010N	MEDIO SUPERIOR	PREPARATORIA REGIONAL DE OCOTLAN	OCOTLAN	OCOTLAN	CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA (EREMSO)	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
22/08/2011	14-000142-1/2011	\$554,756.69	\$502,329.29	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14ADG0008K	CONDUC Y COOR GRAL	DRSE COSTA NORTE PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	PUERTO VALLARTA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN PUERTAS DE MADERA PARA MUEBLES DE GUARDADO BAJO, PINTURA, CASETA PARA HIDRONEUMATICO, PARARRAYOS, CANCELERIA CRISTAL Y CHAPAS.	ARQ. JOSE LUIS ILLAN REYNOSO	Terminada
23/08/2011	14-000611/2011	\$18,676.00	\$18,676.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR0468C	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SAN GASPAR DE LOS REYES (SAN GASPAR)	JALOSTOTITLAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
23/08/2011	14-000069-1/2011	\$341,537.38	\$341,534.50	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14DES0062F	SECUNDARIA	RICARDO FLORES MAGON	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN REPOSICION DE VENTILADORES EN AULAS E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN TALLER DE COMPUTO, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, PROTECCIONES EN AREAS VERDES Y REPOSICION DE PASTO DAÑADO.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
23/08/2011	14-000253-1/2011	\$20,171.95	\$20,171.88	ZAXALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EPR0599U	PRIMARIA	HERMELINDA PEREZ CUIRIEL	MASCOTA	MASCOTA	CONVENIO ADICIONAL PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
24/08/2011	14-000604-1/2010	\$179,860.67	\$179,857.46	AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	14ETC0021W	BACHILLERATO TECNOLOGICO	CECYTEJ # 21	FRACC. CHULAVISTA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TRABAJOS PARA CONEXION ELECTRICA DE LA ACOMETIDA DE MEDIA TENSION, TRAMITE ANTE CFE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADORES PARA TIERRAS, INSERTO PREMOLDEADO TIPO BISHING.	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
24/08/2011	14-000612/2011	\$328,008.06	\$233,422.21	SEI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	14DTV0662F	TELESECUNDARIA	NUEVA CREACION	AGUA DE OBISPO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
24/08/2011	14-000613/2011	\$91,638.56	\$89,589.41	ING. JALED ALI MODAD ABUALI	14EES0336D	SECUNDARIA	SEC. MIXTA U 5	TEPEYAC	ZAPOPAN	REPARACION DE LA BARDA PERIMETRAL, MALLA Y LOSAS DE CONCRETO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
25/08/2011	14-000614/2011	\$2,563,042.06	\$2,562,939.23	RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	14DPR4165J	PRIMARIA	JOSE PABLO CALVILLO	RESIDENCIAS EL PRADO	TONALA	ESTABILIZACION DE TALUD MEDIANTE CONCRETO LANZADO Y ANCLAJE	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
25/08/2011	14-000615/2011	\$67,684.94	\$57,328.00	DESARROLLOS BCA. S.DE R.L. DE C.V.	14DPR10500	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA ESTANZUELA	TEUCHITLAN	TRABAJOS PARA LA CONEXION ELECTRICA A LINEAS DE LA CFE.	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
26/08/2011	14-000616/2011	\$1,799,729.04	\$1,797,422.91	CONSTRUCTORA DE OBRAS HIDRAULICAS PROGRAMADAS, S.A. DE C.V.	14EPR1009X	PRIMARIA	JUVENTUD ALTEÑA	JESUS MARIA	JESUS MARIA	REPARACION DEL NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REDES DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
26/08/2011	14-000617/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EDI0003J	CENDI	CENDI N° 11 "AMIGOS DEL CONOCIMIENTO"	VILLAS DE SAN JUAN	GUADALAJARA	ANALISIS DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA LIGERA DE 11 X 11M.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/08/2011	14-000618/2011	\$20,880.00	\$20,880.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14ETC0015L	BACHILLERATO TECNOLOGICO	CECYTEJ PLANTEL N° 15	EL ZALATE	GUADALAJARA	ANALISIS DE ESTRUCTURA Y DISEÑO DE CIMENTACION A BASE DE PILAS DE CIMENTACION Y CONTRATRABES.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/08/2011	14-000619/2011	\$11,252.00	\$11,252.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPB0039K	PRIMARIA INDIGENA	ARAMARA	HUIZAISTA	BOLAÑOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
26/08/2011	14-000620/2011	\$115,435.06	\$115,434.91	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	14EES0083R	SECUNDARIA	ANTONIO CASO ANDRADE	EL MAGISTERIO	PUERTO VALLARTA	ADECUACION PARA INSTALAR TRES AULAS MOVILES	ARQ. JOSE LUIS ILLAN REYNOSO	Terminada
29/08/2011	14-000621/2011	\$281,475.68	\$173,383.47	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DTV0656V	TELESECUNDARIA	MA. DEL REFUGIO SANCHEZ REYES	PEÑA COLORADA	MEZQUITIC	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Ejecutandose
30/08/2011	14-000173-1/2010	\$45,881.52	\$45,881.53	UNIVERSO CONSTRUCTOR DE JALISCO, S.A. DE C.V.	14ETC0021W	BACHILLERATO TECNOLOGICO	CECYTEJ # 21	FRACC. CHULAVISTA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE LA OBRA	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
31/08/2011	14-000851-1/2010	\$1,358,911.59	\$1,358,374.30	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14EPO0001A	SUPERIOR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL	LA UNION DEL CUATRO-LOMAS DE TEJEDA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TRABAJOS PARA MEJORA DE LINEA DE MEDIA TENSION	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
30/08/2011	14-000037-2/2011	\$21,954.86	\$21,637.85	OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V.	14DPB0064J	PRIMARIA INDIGENA	TA TUTSI	SANTA GERTRUDIS	MEZQUITIC	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR Y COLOCACION DE LUMINARIAS.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
31/08/2011	14-000065-1/2011	\$544,096.64	\$544,093.86	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14ESU0220V	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
31/08/2011	14-000623/2011	\$503,651.96	\$503,650.86	ARQ. BERTHA JIMENEZ ALCALA	14EPR1319A	PRIMARIA	IDOLINA GAONA DE COSIO	FRACC ALAMO INDUSTRIAL	TLAQUEPAQUE	REPARACION DE ESCALERA, IMPERMEABILIZACION, SUSTITUCION DE PISO DE PASILLOS, PATIO Y REPARACION DE FISURAS EN MUROS (AULA DE COMPUTO).	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
01/09/2011	14-000624/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DPR4101Z	PRIMARIA	JUAN ESCUTIA	COL. NUEVA SANTA MARIA	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
01/09/2011	14-000915-1/2010	\$126,445.72	\$123,187.97	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	14MSU138KPC	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE EN COLOTLAN	COLOTLAN	COLOTLAN	CONVENIO ADICIONAL PARA LIMPIEZA, COLOCACION DE ACESORIOS ELECTRICOS Y DE BALOS, SISTEMA DE RIEGO.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
02/09/2011	14-000430-1/2011	\$121,985.11	\$25,830.71	CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14DJN0759B	JARDÍN DE NIÑOS	AGUSTIN DE LA ROSA	CAÑADA DE PEREZ	SAN JUAN DE LOS LAGOS	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
05/09/2011	14-000355-1/2011	\$236,840.98	\$232,326.16	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14DST0115M	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 48	EL PLAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
06/09/2011	14-000363-1/2011	\$1,689,706.87	\$1,654,301.52	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14USU0100Z	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	GUADALAJARA	GUADALAJARA	CONVENIO ADICIONAL PARA PAGO DE LA EXCEDENCIA DE LOS KVAS. Y PAGO DE DEPOSITO DE GARANTIA ANTE CFE.	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
06/09/2011	14-000762-1/2010	\$258,907.07	\$258,907.07	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DST0098M	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 98	LA CRUZ DE LORETO	TOMATLAN	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE LA OBRA	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
07/09/2011	14-000625/2011	\$146,307.63	\$146,307.27	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	14DJN0934R	JARDÍN DE NIÑOS	FEDERICO FROEBEL	SAN JUAN COSALA	JOCOTEPEC	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA (PISOS, PINTURA, CARPINTERIA Y CANCELERIA) Y OBRA EXTERIOR	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
07/09/2011	14-000097-1/2011	\$339,040.26	\$339,024.22	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	14DES0062F	SECUNDARIA	RICARDO FLORES MAGON	JOCOTEPEC	JOCOTEPEC	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTE EN FILTRO DE GRAVA EN PISOS, DESMONTAJE DE CANCELERIAS, DEMOLICIONES DE BOVEDA Y TEJA DE GOTERO EN CUBIERTA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS, LIMPIEZA DE BOVEDAS, CANALES PLUVIALES TIPO TRINCHERA.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
07/09/2011	14-000900-1/2010	\$27,227.17	\$27,227.11	CONSTRUCTORA COPSE, S.A. DE C.V.	14DPR3743L	PRIMARIA	IGNACIO ZARAGOZA	BARRIO NUEVO	TONALA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE LA OBRA	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
07/09/2011	14-000185-1/2011	\$191,236.73	\$191,234.46	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	14DZC01KPC	TELESECUNDARIA	ALBERGUE PARA TELESECUNDARIA	PUEBLO NUEVO II	MEZQUITIC	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN LIMPIEZAS, INSTALACION ELECTRICA, CANALES PLUVIALES, RETIRO DE ARBOLES, INSTALACIONES SANITARIAS Y ACCESORIOS DE BAÑO.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
07/09/2011	14-000226-1/2011	\$233,696.41	\$233,696.40	GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.	14DPB0051F	PRIMARIA INDIGENA	VICENTE GUERRERO	BARRANQUILLA	BOLAÑOS	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA DE MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
07/09/2011	14-000627/2011	\$514,290.01	\$466,759.70	OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V.	14DTV0602R	TELESECUNDARIA	ALFONSO REYES	OJO DE AGUA COLORADA (OJO DE AGUA)	CUQUIO	TRABAJOS DE TERMINACION, TRASLADO DE AULAS PREFABRICADAS Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
08/09/2011	14-000204-1/2011	\$98,353.53	\$89,262.35	CONSTRUCTORA DE OBRAS HIDRAULICAS PROGRAMADAS, S.A. DE C.V.	14EPR0219V	PRIMARIA	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	OCONAHUA	ETZATLAN	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
08/09/2011	14-000628/2011	\$200,148.78	\$200,148.77	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14ARVENTO	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	DESMONTAJE, TRASLADO Y ARMADO PARA CINCO AULAS PREFABRICADAS Y MALLA PERIMETRAL	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
08/09/2011	14-000629/2011	\$302,498.24	\$302,498.23	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14EPR1591I	PRIMARIA	FERNANDO OCARANZA CARMONA	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	DESMONTAJE, TRASLADO Y ARMADO PARA NUEVE AULAS PREFABRICADAS Y MALLA PERIMETRAL.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
09/09/2011	14-000149-1/2011	\$49,761.57	\$49,761.58	CONSTRUCTORA COPSE, S.A. DE C.V.	14DPR2001M	PRIMARIA	MOCTEZUMA	BAJIO SECO	ARANDAS	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
09/09/2011	14-000630/2011	\$24,360.00	\$24,360.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DJN208KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LAS PALMAS	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
09/09/2011	14-000630/2011	\$10,150.00	\$10,150.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DPR2992L	PRIMARIA	RAMON CORONA	CHAPALA	CHAPALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
09/09/2011	14-000630/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DPR4197B	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. LAS PALMAS	TONALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
09/09/2011	14-000631/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14DES0029Y	SECUNDARIA	OCTAVIO PAZ	LOMAS TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
09/09/2011	14-000632/2011	\$14,616.00	\$14,616.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR2375A	PRIMARIA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	TIERRAS BLANCAS	JALOSTOTITLAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
09/09/2011	14-000632/2011	\$22,736.00	\$22,736.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DTV0626A	TELESECUNDARIA	VICENTE GUERRERO	ROSALES	JESUS MARIA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
09/09/2011	14-000633/2011	\$8,120.00	\$8,120.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EES0094X	SECUNDARIA	SEC. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SEGUNDO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (PARA REALIZAR EN EL EDIFICIO C).	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
09/09/2011	14-000633/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14ARVENTO	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	SEGUNDO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (PARA REALIZAR EN EL EDIFICIO C).	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
09/09/2011	14-000634/2011	\$124,544.34	\$124,544.34	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EIT0013H	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	LOMAS DE COCULA	COCULA	CONSTRUCCION DE DOS CISTERNAS CON CABLEADO BOMBAS Y MANGUERAS DE 10 MIL LITROS DE CAPACIDAD CADA UNA	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
09/09/2011	14-000635/2011	\$330,403.70	\$49,669.05	ING. SERGIO ADRIAN LLAMAS MONREAL	14EPR0264H	PRIMARIA	FRANCISCO JAVIER MINA	GUADALAJARA	GUADALAJARA	REPARACION DE PISOS EN TRES AULAS, REPARACION DEL NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Ejecutandose
12/09/2011	14-000130-1/2011	\$55,992.23	\$55,225.07	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14EJN0536S	JARDÍN DE NIÑOS	JUAN IXCA FARIAS Y ALVAREZ DEL CASTILLO	HACIENDA DE LOS EUCALIPTOS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE LA OBRA	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
13/09/2011	14-000636/2011	\$54,943.46	\$28,702.73	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EST0026S	SECUNDARIA TECNICA	ARTURO ERNESTO BAYARDO CASILLAS	COL. DEL CARMEN	TEPATITLAN DE MORELOS	RETIRO DE AULAS PREFABRICADAS	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
12/09/2011	14-000612-1/2010	\$12,455.06	\$12,455.07	CONSTRUCCIONES TROCADERO, S.A. DE C.V.	14DJN347KPC	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	LOMAS DE SAN MIGUEL I Y II	TONALA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE LA OBRA	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
15/09/2011	14-000730-1/2010	\$222,910.04	\$222,910.04	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14EES0007L	SECUNDARIA	SEC. MORELOS	TONAYA	TONAYA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE LA OBRA	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
15/09/2011	14-000731-1/2010	\$12,780.30	\$12,780.30	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DTV0169D	TELESECUNDARIA	16 DE SEPTIEMBRE	SAN CRISTOBAL	LAGOS DE MORENO	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE LA OBRA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
15/09/2011	14-000637/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EES0051Z	SECUNDARIA	SEC. EUGENIO ZUÑIGA GALVEZ	BUENAVISTA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
15/09/2011	14-000638/2011	\$4,060.00	\$4,060.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14ETC0016K	BACHILLERATO TECNOLOGICO	CECYTEJ TLAJOMULCO	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
15/09/2011	14-000639/2011	\$18,270.00	\$18,270.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14EES0081T	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	SAN ANTONIO TLAYACAPAN	CHAPALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
15/09/2011	14-000640/2011	\$496,455.84	\$472,949.21	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14EPR0358W	PRIMARIA	JOSE MA MERCADO	GUACHINANGO	GUACHINANGO	REHABILITACION DEL PATIO CIVICO	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
15/09/2011	14-000641/2011	\$4,263,252.40	\$4,199,111.38	CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.	14DTV0088T	TELESECUNDARI A	RAMON GARCIA RUIZ	SAUCILLO DE MALDONADO (EL SAUCILLO)	ZAPOTLANEJO	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN MODULO DE ANEXO DE LABORATORIO CON ACERVO DE BIBLIOTECA, UN TALLER DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO Y OBRA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
19/09/2011	14-000129-1/2011	\$1,737,406.96	\$1,737,406.95	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL, S.A. DE C.V.	14ECB0016V	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 16	MESA DE LOS OCOTES	ZAPOPAN	TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA DE REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, PATIO CIVICO, ANDADORES Y RAMPAS.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
19/09/2011	14-000034-1/2011	\$93,237.96	\$92,871.91	OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V.	14DPR1511H	PRIMARIA	CRISTOBAL COLON	EL VALLADO	MEZQUITIC	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE LA OBRA	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
19/09/2011	14-000174-1/2011	\$1,570,606.86	\$1,570,599.81	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	14ECB0015W	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 15	LOMAS DE SAN GONZALO	ZAPOPAN	TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA REDES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, PATIO CIVICO, ANDADORES Y RAMPAS.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
19/09/2011	14-000122-1/2011	\$65,272.43	\$65,272.43	CONSTRUCTORA ONBA, S.A. DE C.V.	14DTV0422G	TELESECUNDARI A	HEROES DE LA INDEPENDENCIA	EL CHIPINQUE	LAGOS DE MORENO	CONVENIO ADICIONAL PARA TERMINACION DE LA OBRA.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
19/09/2011	14-000642/2011	\$24,846.83	\$22,619.72	CONSTRU Y GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	14EPR1242C	PRIMARIA	URBANA # 1216 JUAN JOSE MARTINEZ EL PIPILA	LA AZUCENA	EL SALTO	RETIRO DE AULAS PREFABRICADAS	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
20/09/2011	14-000735-1/2010	\$234,298.46	\$234,170.29	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14ESU0220V	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	CONVENIO ADICIONAL PARA LA APLICACION DE PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN MUROS, SUM. Y COLOC. DE PLAFON CORRIDO LISO CON SUSPENSION OCULTA.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
21/09/2011	14-000643/2011	\$20,131.34	\$20,131.34	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EJN0054M	JARDÍN DE NIÑOS	SALVADOR GALVEZ GUTIERREZ	MIRAFLORES	GUADALAJARA	INSTALACION DE CESPOL EN SANITARIOS, RECONSTRUCCION DE CAJA ARENERA, INSTALACION DE LINEAS DE DRENAJE, SONDEOS Y LIMPIEZAS.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
21/09/2011	14-000644/2011	\$55,545.95	\$52,949.39	ING. ALEJANDRO BARRAGAN HERNANDEZ	14EPR0553Z	PRIMARIA	REVOLUCION MEXICANA	CIRCUNVALACION BELISARIO	GUADALAJARA	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGA EN EL SUBSUELO	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
22/09/2011	14-000645/2011	\$69,049.25	\$40,597.24	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14DPR2110T	PRIMARIA	VENUSTIANO CARRANZA	EL RODEO	TOLIMAN	TRABAJOS PARA TERMINACION DE LA OBRA	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
22/09/2011	14-000646/2011	\$203,387.88	\$187,000.78	CONSTRUCCIONES PARAISOS, S.A. DE C.V.	14DPR3024D	PRIMARIA	IGNACIO B PAMPLONA	LOMAS UNIVERSIDAD	ZAPOPAN	REPARACION DE GRIETAS EN LA DIRECCION, BANDA DE ACCESO PRINCIPAL Y REJILLAS PLUVIALES.	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
26/09/2011	14-000647/2011	\$246,256.53	\$246,255.60	CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V.	14DPR3038G	PRIMARIA	LINO RUIZ AREVALO	LA MEZQUITERA	TLAQUEPAQUE	REHABILITACION DE AULAS	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
27/09/2011	14-000649/2011	\$1,914,030.64	\$1,914,030.64	TALLER DE ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	14USU0010G	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS	COL. OLIMPICA	GUADALAJARA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL LABORATORIO DE PRODUCCION DE INGENIERIAS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
28/09/2011	14-000650/2011	\$187,014.64	\$186,806.12	JT OPUS, S.A. DE C.V.	14DES0147M	SECUNDARIA	GUILLERMO CHAVEZ VEGA	FRACC. SAN MIGUEL DE LA PUNTA	TONALA	TRABAJOS DE ADECUACION PARA RECIBIR CUATRO AULAS MOVILES	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
29/09/2011	14-000651/2011	\$635,199.25	\$577,231.65	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DES0142R	SECUNDARIA	JOSE DE JESUS CASTILLO CASTILLO	PANORAMICO	TONALA	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
29/09/2011	14-000652/2011	\$71,920.00	\$71,920.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14EPR1578O	PRIMARIA	FAUSTO PRIETO SANCHEZ	LOMAS DEL COAPINOLE	PUERTO VALLARTA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
29/09/2011	14-000652/2011	\$97,440.00	\$97,440.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DST0015N	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 15	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	PUERTO VALLARTA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
29/09/2011	14-000653/2011	\$18,270.00	\$18,270.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14MSU0234G	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	COL. EL VIVERO	TALA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
29/09/2011	14-000654/2011	\$18,676.00	\$18,676.00	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	14EST0026S	SECUNDARIA TECNICA	ARTURO ERNESTO BAYARDO CASILLAS	COL. DEL CARMEN	TEPATITLAN DE MORELOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
29/09/2011	14-000655/2011	\$65,645.83	\$65,645.84	GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, S.A. DE C.V.	14DJN0546Z	JARDÍN DE NIÑOS	XOCHITLCALLI	EL COLLI	ZAPOPAN	TRABAJOS PARA TERMINACION DE LA OBRA.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
03/10/2011	14-000656/2011	\$387,005.86	\$386,980.60	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	14DJN2229Z	JARDÍN DE NIÑOS	ADOLFO CHRISTLIEB IBARROLA	URBI PASEO SANTIAGO	TONALA	TRABAJOS PARA TERMINACION DE LA OBRA CONSISTENTES EN (APLANADOS, PINTURAS, PISOS, PROTECCIONES, LUMINARIAS, JARDINERIA E IMPERMEABILIZACION).	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
03/10/2011	14-000657/2011	\$238,475.22	\$238,475.21	CONSTRUCTORA CALUFRA, S.A. DE C.V.	14DES0138E	SECUNDARIA	SEC. GENERAL N° 129	FRACC. COLINAS DE ROBLE (FRACC. CUMBRES)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ADECUACION PARA LA INSTALACION DE CUATRO AULAS MOVILES	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
03/10/2011	14-000808-1/2010	\$7,583.31	\$2,841.52	CASTILLO Y CASTILLO CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14DJN0760R	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. PILTZINI	SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO)	ZAPOPAN	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE LA OBRA	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
04/10/2011	14-000658/2011	\$13,119.28	\$13,077.78	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14ADG0012X	CONDUC Y COOR GRAL	DRSE REGION ALTOS NORTE LAGOS DE MORENO	COL. SANTA ELENA	LAGOS DE MORENO	TRABAJOS PARA TERMINACION DE LA OBRA.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
04/10/2011	14-000044-1/2011	\$409,473.11	\$409,473.11	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14EES0133I	SECUNDARIA	SEC. MIXTA U 10	JARDINES DE LA CRUZ	GUADALAJARA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y REHABILITACION DE SANITARIOS.	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
04/10/2011	14-000353-1/2011	\$7,624.60	\$7,624.49	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR4198A	PRIMARIA	NUEVA CREACION	VISTAS DEL MAGUEY (MARIA LUISITA DE LA PEÑA)	ATOTONILCO EL ALTO	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN RETIRO DE TIERRA Y HERRERIA EN EL INGRESO.	ARQ. FRANCISCO PARTIDA RODRIGUEZ	Terminada
04/10/2011	14-000659/2011	\$31,908.68	\$26,107.10	CONSTRUCTORA GRANADA, S.A. DE C.V.	14DES175KPC	SECUNDARIA	SEC. MIXTA N° 75	ARROYO SECO	TLAQUEPAQUE	INSTALACION DE 65 MTS DE MALLA CICLON	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
06/10/2011	14-000660/2011	\$277,957.29	\$247,384.06	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DTV0460J	TELESECUNDARIA	MOCTEZUMA	PUEBLO NUEVO	MEZQUITIC	DESMONTAJE DEL TRANSFORMADOR EXISTENTE (15KVA) E INSTALACION DEL NUEVO TRANSFORMADOR DE 75 KVA.	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
06/10/2011	14-000306-1/2011	\$63,876.83	\$63,828.01	ARMHER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V	14DPR3551W	PRIMARIA	RENE NUCAMENDI SANCHEZ	EL SALTO	EL SALTO	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
06/10/2011	14-000661/2011	\$2,520,832.77	\$2,235,658.41	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14EDI0004I	CENDI	CENDI # 3 GOTITAS DE LUZ	FRACC. BALCONES DE HUENTITAN	GUADALAJARA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
07/10/2011	14-000662/2011	\$6,890.00	\$6,890.00	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14EPO0001A	SUPERIOR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL	LA UNION DEL CUATRO-LOMAS DE TEJEDA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO ESTRUCTURAL	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
07/10/2011	14-000663/2011	\$10,150.00	\$10,150.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DPR2891N	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA ROSALIA	ETZATLAN	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
07/10/2011	14-000664/2011	\$16,344.00	\$16,344.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DST0015N	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 15	PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS)	PUERTO VALLARTA	ESTUDIO GEO-HIDROLÓGICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
07/10/2011	14-000665/2011	\$13,456.00	\$13,456.00	TICHAL TOPOGRAFIA, INGENIERIA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	14ECB0003R	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ # 3	GOMEZ FARIAS (SAN SEBASTIAN)	GOMEZ FARIAS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DE INSTALACIONES	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/10/2011	14-000464-1/2011	\$27,194.38	\$22,253.21	MAPEGO SOLUCIONES EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14DPR0757U	PRIMARIA	MANUEL LOPEZ COTILLA	SAN JOSE EL VERDE (EL VERDE)	EL SALTO	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
11/10/2011	14-000666/2011	\$44,544.00	\$44,544.00	GRUPO CONSTRUCTOR COVIZ, S.A. DE C.V.	14USU0100Z	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL DE FACHADA INTEGRAL PARA EDIFICIO DE AULAS DE POSGRADO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/10/2011	14-000667/2011	\$449,500.00	\$449,500.00	OBRAS Y PROYECTOS CODENIZ, S.A. DE C.V.	14USU0100Z	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ELABORACION DE PROYECTO DE INGENIERIAS PARA EL EDIFICIO DE AULAS DE POSGRADO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
11/10/2011	14-000217-1/2011	\$49,744.57	\$49,712.33	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	14DTV0171S	TELESECUNDARIA	MIGUEL HIDALGO	FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIENEGA DE MATA)	LAGOS DE MORENO	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
11/10/2011	14-000668/2011	\$3,979,656.36	\$3,084,095.16	ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	14USU0010G	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS	COL. OLIMPICA	GUADALAJARA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
11/10/2011	14-000669/2011	\$2,969,990.10	\$2,969,990.08	GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V.	14ARVENTO	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO A (DOS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USOS MULTIPLES, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA DIRECCION CON ANEXO Y OBRA EXTERIOR.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
11/10/2011	14-000670/2011	\$2,179,793.09	\$2,179,752.92	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	14ARVENTO	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO B (CUATRO AULAS DIDACTICAS Y UNA BODEGA).	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
11/10/2011	14-000670/2011	\$1,589,990.51	\$1,583,831.07	F & F ÁRQUITECTOS, S.A. DE C.V.	14ARVENTO	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA, ASTA BANDERA Y OBRA EXTERIOR.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
11/10/2011	14-000671/2011	\$3,909,777.15	\$3,865,967.40	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DTV0615V	TELESECUNDARIA	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	TRAPICHE DE ABRA	SAN MARTIN HIDALGO	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ANEXO DE LABORATORIO, PARTIDA ACERVO DE BIBLIOTECA, TALLER DE MANTENIMIENTO DOMESTICO, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION CON ANEXO, ANEXO DE ACERVO DE BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR.	ING. ARTURO FLORES	Terminada
11/10/2011	14-000672/2011	\$4,049,958.90	\$4,082,964.24	CONSTRUCCIONES TROCADERO, S.A. DE C.V.	14EPR1591I	PRIMARIA	FERNANDO OCARANZA CARMONA	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION EDIFICIO C (CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION CON ANEXO, BODEGA, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
11/10/2011	14-000673/2011	\$2,386,587.58	\$2,327,692.73	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPR1591I	PRIMARIA	FERNANDO OCARANZA CARMONA	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE INGRESO PRINCIPAL	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
13/10/2011	14-000674/2011	\$182,758.00	\$182,758.00	KELIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, SA. DE C.V.	14USU0100Z	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	GUADALAJARA	GUADALAJARA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE AULAS DE POSGRADO	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Ejecutandose
13/10/2011	14-000675/2011	\$1,740,728.61	\$1,740,431.75	NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V.	14EPR1591I	PRIMARIA	FERNANDO OCARANZA CARMONA	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PLAZOLETA, ASTA BANDERA, RED HIDRAULICA, SANITRIA Y ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
13/10/2011	14-000676/2011	\$307,799.52	\$270,962.58	EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO, S.A. DE C.V.	14DPR4117Z	PRIMARIA	JOSE MARIA ARREOLA	LOMAS DE SAN GONZALO	ZAPOPAN	TRABAJOS PARA TERMINACION DE LA OBRA.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
13/10/2011	14-000677/2011	\$4,048,807.24	\$4,048,805.89	CONSTRUCTORA ONBA, S.A. DE C.V.	14EES0094X	SECUNDARIA	SEC. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO B (CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, UN TALLER DE COMPUTO, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UNA BODEGA Y ESCALERA).	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
13/10/2011	14-000678/2011	\$3,066,769.93	\$3,111,638.86	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14EPR1591I	PRIMARIA	FERNANDO OCARANZA CARMONA	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION EDIFICIO B (CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA.	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
13/10/2011	14-000679/2011	\$1,165,243.30	\$1,165,215.54	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	14EES0094X	SECUNDARIA	SEC. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO C (CONSTRUCCION DE UN AULA FORACYT)	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
13/10/2011	14-000679/2011	\$2,167,960.69	\$2,167,958.81	DESARROLLADORA MARURBA, S.A. DE C.V.	14EES0094X	SECUNDARIA	SEC. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PLAZOLETA, RED ELECTRICA Y DE GAS, ASTA BANDERA Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
14/10/2011	14-000680/2011	\$450,058.96	\$391,209.11	JT OPUS, S.A. DE C.V.	14DPR2290U	PRIMARIA	GUADALUPE VICTORIA	FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO)	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
13/10/2011	14-000681/2011	\$396,876.84	\$396,779.93	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	14EES0094X	SECUNDARIA	SEC. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CANAL PLUVIAL	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
13/10/2011	14-000681/2011	\$512,372.34	\$512,229.62	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	14EPR1591I	PRIMARIA	FERNANDO OCARANZA CARMONA	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CANAL PLUVIAL	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
13/10/2011	14-000681/2011	\$591,301.62	\$591,158.89	PROMOTORA NUEVO MEXICO, S.A. DE C.V.	14ARVENTO	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CANAL PLUVIAL	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
14/10/2011	14-000230-1/2011	\$41,892.95	\$41,890.60	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14ETC0009KPC	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ STA CRUZ DEL AST. EL ARENAL	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	EL ARENAL	CONVENIO ADICIONAL PARA EL SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CANCELERIA CON PERFILES DE ALUMINIO.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
14/10/2011	14-000437-1/2011	\$53,859.93	\$50,560.37	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14DTV0075P	TELESECUNDARIA	JUAN ALDAMA	MEZQUITIC DE LA MAGDALENA (MEZQUITIC)	SAN JUAN DE LOS LAGOS	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN CABLEADO ELECTRICO, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y REGISTROS ELECTRICOS.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
14/10/2011	14-000355-2/2011	\$20,470.75	\$20,431.72	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14DST0115M	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 48	EL PLAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SEGUNDO CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN ENCABLEADO PARA LINEA ELECTRICA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
14/10/2011	14-000682/2011	\$6,849,354.90	\$6,775,710.13	CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14USU0010G	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS	COL. OLIMPICA	GUADALAJARA	CONSTRUCCION DE 4A. ETAPA EDIFICIO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
14/10/2011	14-000898-1/2010	\$23,620.07	\$23,616.50	M & G CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14DES27KPC	SECUNDARIA	SEC. N° 130	LOMAS DEL SALTO	EL SALTO	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
13/10/2011	14-000228-1/2011	\$32,104.73	\$32,104.51	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EST0031D	SECUNDARIA TECNICA	ESTATAL NO. 30 GRAL. JUAN PABLO ANAYA HERMOSILLO	ACATIC	ACATIC	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
17/10/2011	14-000683/2011	\$285,556.59	\$208,503.48	GOTOP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	14EIC0001KPC	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	IDEFT	SAN JULIAN	SAN JULIAN	SUMINISTRO DE UN TRANSFORMADOR DE 150 KVA, SIN CONEXION, CON CONTRATO PROVISIONAL DE B.T.	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
18/10/2011	14-000684/2011	\$891,067.89	\$891,059.31	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DTV0271R	TELESECUNDARIA	AGUSTIN YAÑEZ	EL REFUGIO SUCHITLAN	CABO CORRIENTES	SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
18/10/2011	14-000685/2011	\$130,070.49	\$129,863.71	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14DES0140T	SECUNDARIA	GENARO CODINA	CD AZTLAN	TONALA	TRABAJOS DE ADECUACION PARA RECIBIR TRES AULAS MOVILES, ASI COMO LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA Y UNA TOMA DE AGUA.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
19/10/2011	14-000686/2011	\$9,280.00	\$9,280.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPR0753X	PRIMARIA	NIÑOS HEROES	NICOLAS R. CASILLAS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
19/10/2011	14-000687/2011	\$32,518.46	\$32,518.44	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14DJN2258V	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. CHULAVISTA ETAPA 15	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA SECUNDARIA Y REPARACION DE TECHOS DE DOS AULAS PREFABRICADAS EN EL JARDIN DE NIÑOS	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
21/10/2011	14-000110-1/2011	\$288,106.33	\$288,106.33	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DJN2236J	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LAS LUCES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONVENIO ADICIONAL PARA LA ADECUACION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA TENSION.	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
21/10/2011	14-000688/2011	\$12,180.00	\$12,180.00	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	14DPR3961Z	PRIMARIA	MIGUEL GOMEZ PORTUGAL	VILLAS TERRANOVA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
21/10/2011	14-000689/2011	\$115,740.16	\$98,084.63	CONSTRU POPULI, S.A. DE C.V.	14EST0001J	SECUNDARIA TECNICA	SEC. TEC. REPUBLICA ITALIANA	COLONIA SEATTLE	ZAPOPAN	RECABLEADO ELECTRICO	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
24/10/2011	14-000444-1/2011	\$143,915.47	\$143,912.11	ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.	14DJN0934R	JARDÍN DE NIÑOS	FEDERICO FROEBEL	SAN JUAN COSALA	JOCOTEPEC	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN CAMBIO DE ACOMETIDA MONOFASICA A BIFASICA, CAMBIO DE LUMINARIAS INCANDESCENTES EN EL EDIFICIO POR FLUORESCENTES, REPOSICION DE PASTO, ASI COMO EL TRASLADO DEL AULA PREFABRICADA DESMONTADA.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
26/10/2011	14-000691/2011	\$289,551.71	\$288,400.89	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V.	14DJN0807V	JARDÍN DE NIÑOS	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	RINCON DEL CENTINELA	JALOSTOTITLAN	REFORZAMIENTO Y REHABILITACION INTEGRAL DEL NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
26/10/2011	14-000692/2011	\$143,450.84	\$143,450.83	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	14DJN2237I	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LA FORTUNA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA.	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
27/10/2011	14-000377-1/2011	\$50,711.72	\$50,711.73	CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V.	14DPR0351D	PRIMARIA	CUITLAHUAC	LA CONCHA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN LUMINARIA EXTERIOR, REGISTROS ELECTRICOS, CABLEADO EXTERIOR, PISO DE CONCRETO Y MUEBLE DE DIRECCION.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
27/10/2011	14-000853-1/2010	\$54,137.40	\$54,137.40	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14EPR0564E	PRIMARIA	NIÑOS HEROES	SAN CRISTOBAL ZAPOTITLAN	JOCOTEPEC	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE LA OBRA	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
27/10/2011	14-000693/2011	\$994,359.14	\$898,748.41	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DES24KPC	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	VALLE DORADO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	INSTALACION DE MEDIDOR DE LUZ, REVISION DE CONTACTOS Y LAMPARAS, PINTURA EN GENERAL, LIMPIEZA DE PATIOS, REPARACION DE SANITARIOS (TUBERIAS) REPARACION DE MALLA CICLONICA, INSTALACION DE TINACO Y CONTRATACION DE LUZ ANTE LA CFE	ING. DANIEL ARAFAT MONDRAGON CERVANTES	Terminada
27/10/2011	14-000694/2011	\$50,857.15	\$10,123.64	TOPOGRAFIA Y URBANIZADORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DML0077X	ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	JOAQUIN BAEZA ALZAGA	FRACC. HACIENDA SANTA FE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REPOSICION DEL CABLEADO ELECTRICO	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
27/10/2011	14-000695/2011	\$219,578.57	\$219,381.90	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	14USU0221L	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	TRABAJOS DE PINTURA EN PATINES DE VIGAS, PLANTILLA PARA RECIBIR PLACA BASE, CONCRETO EN LOSACERO, APUNTALAMIENTO DE LOSACERO, VELADOR Y LIMPIEZA GENERAL.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
31/10/2011	14-000696/2011	\$222,095.98	\$156,511.08	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	14EPR0486R	PRIMARIA	RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	RESIDENCIAL SAN ELIAS	GUADALAJARA	REPARACION DE BARDA PERIMETRAL	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
31/10/2011	14-000697/2011	\$381,075.17	\$357,593.03	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DTV0140Z	TELESECUNDARIA	ALFONSO REYES	BETANIA	AYOTLAN	INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA TIPO PEDESTAL.	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
31/10/2011	14-000698/2011	\$602,615.58	\$518,289.12	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DES282KPC	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
31/10/2011	14-000699/2011	\$399,063.52	\$398,727.22	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPR0109P	PRIMARIA	CHAPULTEPEC	AUTLAN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	REPARACION DE FUGA DE AGUA, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
31/10/2011	14-000700/2011	\$503,841.25	\$467,439.81	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DJN2122H	JARDÍN DE NIÑOS	ELIAS NANDINO VALLARTA	COL. LA RINCONADA	COCULA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
31/10/2011	14-000701/2011	\$397,445.82	\$227,724.59	EDIFICACIONES HERVI, S.A. DE C.V.	14SUVUDG	SUPERIOR	SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL	GUADALAJARA	GUADALAJARA	TERMINACION DE LAS OBRAS DE REMODELACION DE BANQUETAS, AREA DE INGRESO, ESTACIONAMIENTO, HERRERIAS Y CANCELERIA	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
26/10/2011	14-000702/2011	\$1,792,477.81	\$1,792,477.81	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14ETC0023U	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ PLANTEL N° 23	FRACC. HACIENDA SANTA FE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS, DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE OCHO AULAS PREFABRICADAS.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
01/11/2011	14-000703/2011	\$117,653.17	\$117,652.70	GRUPO CONSTRUCTOR CAAME, S.A. DE C.V.	14EPR1595E	PRIMARIA	ARNULFO CASTORENA VELEZ	FRACC. CHULAVISTA ETAPA 18	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REHABILITACION DEL MODULO DE SANITARIOS Y AULAS	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
01/11/2011	14-000704/2011	\$40,855.16	\$37,301.88	BUKRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14ECB0006O	MEDIO SUPERIOR	COBAEJ #6	PIHUAMO	PIHUAMO	TRABAJOS PARA LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
03/11/2011	14-000705/2011	\$1,979,470.86	\$1,979,463.61	INDECON, S.A. DE C.V.	14EES0094X	SECUNDARIA	SEC. ARVENTO	CAJITITLAN	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TRABAJOS PARA ACABADOS EDIFICIO B	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
04/11/2011	14-000360-1/2011	\$20,568.10	\$20,568.10	CONSTRUCTORA CERCHAS, S.A. DE C.V.	14EPR1572U	PRIMARIA	NUEVA CREACION	VALLE DE LOS GIRASOLES	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	CONVENIO ADICIONAL PARA LOS TRABAJOS DE ANDADOR DE LIGA Y RED ELECTRICA EXTERIOR.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
01/11/2011	14-000706/2011	\$2,773,800.22	\$2,773,798.24	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V.	14DTV0626A	TELESECUNDARIA	VICENTE GUERRERO	ROSALES	JESUS MARIA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION CON ANEXO, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, UN TALLER DE CONSERVACION DE ALIMENTOS Y OBRA EXTERIOR.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
04/11/2011	14-000707/2011	\$140,984.18	\$124,399.98	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14EPR1578O	PRIMARIA	FAUSTO PRIETO SANCHEZ	LOMAS DEL COAPINOLE	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UN AULA PREFABRICADA, DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE UN AULA PREFABRICADA.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
07/11/2011	14-000467-1/2011	\$29,333.74	\$29,333.74	CONSTRUCTORA COSALA S.A. DE C.V.	14DPR0281Z	PRIMARIA	AQUILES SERDAN	SANTA CRUZ DEL VALLE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE PROTECCION DE AGUAS PLUVIALES Y CONEXION ELECTRICA.	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
08/11/2011	14-000708/2011	\$80,209.57	\$80,183.13	CONSTRUCCIONES TROCADERO, S.A. DE C.V.	14DPR3994Q	PRIMARIA	ADOLFO CHRISTLEB IBARROLA	LOS FRESNOS	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, ELECTRICAS Y COLOCACION DE MALLA CICLON.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
09/11/2011	14-000709/2011	\$342,346.23	\$342,346.23	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DES0126Z	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	FRACC. CHULA VISTA II (HACIENDA SANTA FE)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REPARACION MAYOR DEL TRANSFORMADOR.	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
08/11/2011	14-000710/2011	\$191,913.78	\$170,796.23	J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DPR4186W	PRIMARIA	NUEVA CREACION	COLONIA FRANCISCO VILLA	TONALA	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA RECIBIR SEIS AULAS MÓVILES, SANITARIOS PORTÁTILES, INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA Y TOMA DE AGUA	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
09/11/2011	14-000711/2011	\$66,762.50	\$66,762.50	SAPA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPR0132Q	PRIMARIA	MARCELINO GARCIA BARRAGAN	CASIMIRO CASTILLO (LA RESOLANA)	CASIMIRO CASTILLO	REPARACION DE LAS COLUMNAS DEL CORREDOR.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
10/11/2011	14-000712/2011	\$11,228.80	\$11,228.80	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14DPR0277M	PRIMARIA	JUAN ESCUTIA	LOS RAMBLASES	PUERTO VALLARTA	DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
10/11/2011	14-000712/2011	\$7,145.60	\$7,145.60	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14EPR1102C	PRIMARIA	CLUB DE LEONES 1	OBLATOS	GUADALAJARA	DICTAMEN TECNICO ESTRUCTURAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
10/11/2011	14-000713/2011	\$14,105.60	\$14,105.60	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EIT0009V	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO	ELABORACION DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA CAFETERIA.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
10/11/2011	14-000714/2011	\$465,271.71	\$465,271.71	EDIFICADORA SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	14EIT0007X	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR EL GRULLO	LA PUERTA DEL BARRO	EL GRULLO	MANTENIMIENTO Y REENCARPETADO DEL CAMINO DEL INGRESO	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
10/11/2011	14-000715/2011	\$110,528.77	\$110,528.78	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14EPR1592H	PRIMARIA	MANUEL GONZALEZ HINOJOSA	VILLA LUNA O PASEO DE LOS AGAVES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	DESMONTAJE, TRASLADO E INSTALACION DE SEIS AULAS PREFABRICADAS	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
10/11/2011	14-000389-1/2011	\$59,210.24	\$59,210.23	ENLACE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	14DJN2212Z	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. LOS PORTALES	TLAQUEPAQUE	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
11/11/2011	14-000716/2011	\$81,135.51	\$81,062.73	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14DPR2920S	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	SAN ESTEBAN	PUERTO VALLARTA	ADECUACION PARA RECIBIR UN AULA PREFABRICADA.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
11/11/2011	14-000717/2011	\$564,749.56	\$564,748.74	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14DPT0016P	PROFESIONAL TECNICO	CONALEP # 281	AJIJIC	CHAPALA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
14/11/2011	14-000426-1/2011	\$85,118.52	\$85,118.57	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V.	14DTV0153C	TELESECUNDARIA	NATALIO VAZQUEZ PALLARES	JUANACATLAN	TAPALPA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA.	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
15/11/2011	14-000718/2011	\$68,771.49	\$67,806.94	MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14MSU0234G	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR	COL. EL VIVERO	TALA	INSTALACION DE DOS AULAS PREFABRICADAS (POR REUBICACION)	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
15/11/2011	14-000901-1/2010	\$56,101.75	\$55,928.31	DOLMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DES0027Z	SECUNDARIA	CONSTITUYENTES DE 1917	TIZAPAN EL ALTO (TIZAPAN)	TIZAPAN EL ALTO	CONVENIO ADICIONAL PARA LA REPARACION DE LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES EXISTENTES, SUSTITUCION DE CONDUCTORES NUEVOS Y REHABILITACION DE EMPALMES DE REGISTROS.	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
14/11/2011	14-000719/2011	\$3,353,954.44	\$3,353,809.63	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14EPO0001A	SUPERIOR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL	LA UNION DEL CUATRO-LOMAS DE TEJEDA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	TRABAJOS PARA TERMINACION DE LA UNIDAD DE DOCENCIA	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
15/11/2011	14-000520-1/2011	\$244,567.24	\$230,095.43	CONSTRUCTORA ONBA, S.A. DE C.V.	14DES0136G	SECUNDARIA	GENERAL N° 131 MAYOR J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS	PARQUES DE SANTA CRUZ DEL VALLE	TLAQUEPAQUE	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada
15/11/2011	14-000720/2011	\$6,674,104.98	\$6,674,104.31	PROYECTISTAS Y CALCULISTAS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	14USU0100Z	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES	GUADALAJARA	GUADALAJARA	TERMINACION DE LOS ACABADOS DEL EDIFICIO A DIVISION DE ESTUDIOS DE ESTADO Y SOCIEDAD, OBRA EXTERIOR, ESTACIONAMIENTO EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y CANCHA DE FUTBOL.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
16/11/2011	14-000721/2011	\$358,001.61	\$340,431.63	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DST0095P	SECUNDARIA TECNICA	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 95	ZAPOTLAN DEL REY	ZAPOTLAN DEL REY	RECABLEADO ELECTRICO SUBTERRANEO	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
16/11/2011	14-000468-1/2011	\$518,562.54	\$518,562.43	LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DES0132K	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	PRADOS DE LA CRUZ	TONALA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE CIMIENTO DE PIEDRA, JUNTAS DE CONTRACCION, ACESO A AZOTEA, CARPINTERIA, CONEXION DE MESAS DE LABORATORIOS, PINTURA, LIMPIEZA, HERRERIA.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
17/11/2011	14-000722/2011	\$1,158,475.94	\$1,158,267.40	MASSOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DTV0463G	TELESECUNDARIA	CUAUHTEMOC	SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUASTLAN	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL, ADECUACION DE BODEGA, ADECUACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL) HERRERIA Y REPARACION DE ANTENA.	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
18/11/2011	14-000724/2011	\$16,079.92	\$16,079.92	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR3961Z	PRIMARIA	MIGUEL GOMEZ PORTUGAL	VILLAS TERRANOVA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/11/2011	14-000725/2011	\$28,048.80	\$28,048.80	PACIFIC SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	14CECYTEJ	EXTRAESCOLAR	OFICINAS GENERALES DEL CECYTEJ	AMERICANA	GUADALAJARA	TRABAJOS DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION DE LAS OFICINAS GENERALES.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
18/11/2011	14-000726/2011	\$24,088.11	\$24,088.08	ING. AGAPITO JAUREGUI RAMIREZ	14EES0334F	SECUNDARIA	MIXTA U # 4	LA ESTANCIA	ZAPOPAN	ADECUACION DE UN BAÑO COMO BODEGA PARA SERVICIO DE INTENDENCIA	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
18/11/2011	14-000727/2011	\$40,600.00	\$40,600.00	KONCEPTOS DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	14EPR0264H	PRIMARIA	FRANCISCO JAVIER MINA	GUADALAJARA	GUADALAJARA	DICTAMEN ESTRUCTURAL Y DEL ESTADO DE CONSERVACION	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
22/11/2011	14-000728/2011	\$182,184.45	\$165,059.84	CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V.	14DES0148L	SECUNDARIA	GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA	LA CORONILLA	ZAPOPAN	ADECUACION DE TERRENO PARA LA INSTALACION DE TRES AULAS MOVILES, TINACO CON TORRE ELEVADA, INSTALACION DE MALLA CICLON	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
22/11/2011	14-000729/2011	\$1,819,484.16	\$1,818,607.00	OBRAS Y ESCUELAS, S.A. DE C.V.	14DPB0004V	PRIMARIA	JOSE LOPEZ PORTILLO	OCOTA DE LOS LLANOS	MEZQUITIC	REHABILITACION DEL PLANTEL E INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL (A BASE DE MAMPOSTERIA, REPIZON Y MALLA CERCACEL)	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
23/11/2011	14-000730/2011	\$15,196.00	\$15,196.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DIT000SUP	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LA HUERTA	LA HUERTA	LA HUERTA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
23/11/2011	14-000731/2011	\$14,210.00	\$14,210.00	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DCT0274Z	MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA	CETIS # 161 TALA	TALA	TALA	SEGUNDO ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
23/11/2011	14-000732/2011	\$31,162.15	\$31,162.15	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	14DES0132K	SECUNDARIA	NUEVA CREACION	PRADOS DE LA CRUZ	TONALA	TRABAJOS PARA LA RECOLOCACION DE UN TRAMO DE MALLA CICLON PERIMETRAL DE 17 ML.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
24/11/2011	14-000733/2011	\$248,295.44	\$239,862.57	ING. ALEJANDRO BARRAGAN HERNANDEZ	14EPR0910X	PRIMARIA	RAMON LOPEZ VELARDE	LOS ROBLES	ZAPOPAN	REHABILITACION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION DE DRENAJE	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
24/11/2011	14-000734/2011	\$519,807.80	\$434,870.75	OBRAS Y PROYECTOS JAYCO, S.A. DE C.V.	14DGE01	EXTRAESCOLAR	DIRECCION GENERAL DE EVALUACION EDUCATIVA	MEZQUITAN COUNTRY	GUADALAJARA	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE FIERRO Y CUBIERTA DE POLICARBONATO	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
24/11/2011	14-000344-1/2011	\$78,601.25	\$66,523.42	CONSTRUCTORA CALUFRA, S.A. DE C.V.	14DJN2221H	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. VALLE VERDE	TLAQUEPAQUE	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN COLOCACION DE PROTECCIONES, LUMINARIAS, JARDINERIA Y ALIMENTACION ELECTRICA.	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
24/11/2011	14-000258-1/2011	\$329,577.72	\$327,417.29	ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V.	14DTV0347Q	TELESECUNDARIA	BENITO JUAREZ	LA UNION DEL CUATRO	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA CONSISTENTES EN DEMOLICIONES, RELLENOS, PISOS DE CONCRETO, NIVELACION DE MAMPOSTERIA Y NARIZ DE REMATE.	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
24/11/2011	14-000263-1/2011	\$81,884.91	\$81,884.91	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14EPR0152D	PRIMARIA	RAMON CORONA	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CONVENIO ADICIONAL PARA PERFORACION HORIZONTAL SUBTERRANEA DIRIGIDA, TRAMITE ANTE LA AGENCIA DE CFE.	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
24/11/2011	14-000358-1/2011	\$409,257.05	\$365,442.86	CONSTRUCTORA ONBA, S.A. DE C.V.	14DPR4163L	PRIMARIA	NUEVA CREACION	BELLAVISTA	TONALA	CONVENIO ADICIONAL PARA ACCESORIOS DE SANITARIOS, LIMPIEZAS, HERRERIA, PUERTAS, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA, PORTON DE MALLA CICLON, INSTALACION HIDROSANITARIA Y JARDINERIA.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
25/11/2011	14-000735/2011	\$459,069.88	\$451,698.08	FLOCA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	14DPR4151G	PRIMARIA	IGNACIO LOPEZ RAYON	PEDREGAL DE STA. MARTHA	TONALA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
25/11/2011	14-000736/2011	\$201,453.20	\$201,346.06	JT OPUS, S.A. DE C.V.	14DJN1834Z	JARDÍN DE NIÑOS	MA TRINIDAD MARTINEZ YAÑEZ	LOMA DE LA SOLEDAD	TONALA	TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
25/11/2011	14-000737/2011	\$249,891.74	\$249,890.97	GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	14DST0068S	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 161	RANCHO ALEGRE	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA (PISOS DE CERAMICA, MALLA ELECTRO SOLDADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO Y PINTURA)	ARQ. FERNANDO GARCIA ESQUIVEL	Terminada
25/11/2011	14-000738/2011	\$452,634.83	\$363,395.49	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	14DTV0615V	TELESECUNDARIA	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	TRAPICHE DE ABRA	SAN MARTIN HIDALGO	SUBESTACION ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
25/11/2011	14-000739/2011	\$157,448.44	\$157,448.44	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V.	14DTV0442U	TELESECUNDARIA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	AGUA CALIENTE	PONCITLAN	TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
25/11/2011	14-000740/2011	\$543,816.95	\$492,044.75	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DPR2891N	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA ROSALIA	ETZATLAN	INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada



INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
28/11/2011	14-000741/2011	\$652,470.59	\$605,672.15	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DPR187KPC	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. ACACIAS	TALA	INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
28/11/2011	14-000742/2011	\$205,317.84	\$164,994.30	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	14EES0064C	SECUNDARIA	SECUNDARIA FORANEA # 67 IGNACIO L. VALLARTA	SAN LUCAS EVANGELISTA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REINSTALACION DEL CABLEADO ELECTRICO SUSTRADO, FUGA DE AGUA POTABLE Y EL DESAZOLVE DE LA FOSA SEPTICA	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
28/11/2011	14-000743/2011	\$3,519,313.37	\$3,519,313.06	GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.	14USU0200H	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR AUTLAN	AUTLAN DE NAVARRO	AUTLAN DE NAVARRO	ADECUACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA EX PREPARATORIA REGIONAL DE AUTLAN PARA USO Y DESTINO DEL CENTRO UNIVERSITARIO.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
29/11/2011	14-000744/2011	\$181,678.65	\$163,826.64	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DPR3987G	PRIMARIA	ALBERTO CARDENAS JIMENEZ	LA PRESA	JILOTLAN DE LOS DOLORES	INSTALACION DE TRANSFORMADOR.	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
30/11/2011	14-000745/2011	\$31,669.90	\$31,669.90	CONCRETE CONSTRUCTION & DESIGN, S.A. DE C.V.	14EJN0346A	JARDÍN DE NIÑOS	BENITO JUÁREZ	COLOTLAN	COLOTLAN	RELLENOS, COMPACTACIÓN DE TALUD, REFUERZO Y APLICACIÓN DE UN MURO.	ARQ. GUSTAVO ALEJANDRO TRUJILLO SANCHEZ	Terminada
01/12/2011	14-000746/2011	\$374,883.80	\$374,883.80	PROMACO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14MSU0021E	SUPERIOR	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO	COLONIA 1° DE MAYO	GUADALAJARA	TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
01/12/2011	14-000328-1/2010	\$24,784.53	\$24,784.53	DESARROLLOS BCA. S.DE R.L. DE C.V.	14DPR10500	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA ESTANZUELA	TEUCHITLAN	CONVENIO ADICIONAL PARA TRABAJOS DE TERMINACION DE OBRA.	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
01/12/2011	14-000747/2011	\$125,616.83	\$125,605.26	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14ESU0220V	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
01/12/2011	14-000748/2011	\$740,285.46	\$714,959.55	CONSTRUCCION Y SUPERVISION FICA, S.A. DE C.V.	14EST0025T	SECUNDARIA TECNICA	TECNICA # 24 J. ANGEL ROMERO LLAMAS	FRACC TABACHINES	ZAPOPAN	TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA	ING. J. SACRAMENTO SUAREZ ALVAREZ	Terminada
01/12/2011	14-000749/2011	\$76,874.94	\$76,874.66	ING. AGAPITO JAUREGUI RAMIREZ	14EES0066A	SECUNDARIA	FRANCISCO MEDINA ASCENCIO	LA LOMA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	RETIRO DE AULAS PREFABRICADAS Y REPARACION DE PATIO CIVICO	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
01/12/2011	14-000750/2011	\$932,001.73	\$872,377.92	DOLMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14DES0027Z	SECUNDARIA	CONSTITUYENTES DE 1917	TIZAPAN EL ALTO (TIZAPAN)	TIZAPAN EL ALTO	INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
01/12/2011	14-000751/2011	\$696,164.41	\$603,019.09	SEI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	14DPR4195D	PRIMARIA	NUEVA CREACION	NEXTIPAC	ZAPOPAN	INSTALACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada
02/12/2011	14-000752/2011	\$161,361.63	\$76,921.54	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LOTA, S.A. DE C.V.	14DPR3961Z	PRIMARIA	MIGUEL GOMEZ PORTUGAL	VILLAS TERRANOVA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	ADECUACION PARA LA INSTALACION DE DOS AULAS MOVILES	ING. HERMINIO ADOLFO ZEPEDA ARMENTA	Terminada
05/12/2011	14-000753/2011	\$15,080.00	\$15,080.00	CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14EPR1479O	PRIMARIA	MARIANO OTERO	CHANTEPEC (EL CHANTE)	JOCOTEPEC	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
05/12/2011	14-000754/2011	\$3,227,755.70	\$3,227,755.44	CONSTRUCCIONES JALITO, S.A. DE C.V.	14USU0221L	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DE LA SEDE DE SAN JUAN DE LOS LAGOS.	ARQ. FRANCISCO GILBERTO CASTRO LOPEZ	Terminada
05/12/2011	14-000755/2011	\$1,920,228.88	\$1,919,978.63	CONSTRUCTORA ARQUIMAS S.A. DE C.V.	14USU0120N	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS	LOS BELENES	ZAPOPAN	CONSTRUCCION DE LA 3A ETAPA DEL CIEE-POSGRADO	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
05/12/2011	14-000756/2011	\$3,219,898.86	\$3,219,894.79	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14ESU0130C	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGRO ZAPOPAN	LAS AGUJAS	ZAPOPAN	CONSTRUCCION 2DA. ETAPA EDIFICIO DE AULAS	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
05/12/2011	14-000757/2011	\$225,247.17	\$225,242.64	VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14ESU0220V	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLAN	TEPATITLAN DE MORELOS	TEPATITLAN DE MORELOS	TRABAJOS PARA TERMINACION DE OBRA (IMPERMEABILIZACION DE PASILLOS, PLAFONES Y PINTURA)	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
06/12/2011	14-000759/2011	\$678,995.57	\$678,995.32	ZAXALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DJN0560T	JARDÍN DE NIÑOS	ROTARIO DE GUADALAJARA	LOMA BONITA	ZAPOPAN	REPARACION DE TECHOS Y REINSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	ARQ. ROBERTO RAUL GUTIERREZ ESPINOSA	Terminada
06/12/2011	14-000760/2011	\$381,859.61	\$374,232.44	TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	14DPR4165J	PRIMARIA	JOSE PABLO CALVILLO	RESIDENCIAS EL PRADO	TONALA	ADECUACION DEL TERRENO PARA LA INSTALACION DE CUATRO AULAS MOVILES (UNA FUNCIONA COMO DIRECCION)	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
08/12/2011	14-000761/2011	\$59,403.32	\$39,251.64	FACTU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	14DPR41770	PRIMARIA	NUEVA CREACION	FRACC. SENDERO REAL (REAL DEL VALLE)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
09/12/2011	14-000762/2011	\$18,560.00	\$18,560.00	ING. FERNANDO GILBERTO SILVA VELAZQUEZ	14DES0041T	SECUNDARIA	SECUNDARIA FEDERAL # 69	ZAPOTITAN DE HIDALGO	JOCOTEPEC	DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
09/12/2011	14-000763/2011	\$10,007.09	\$9,968.60	CONSTRU Y GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	14DJN2144T	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	LA COFRADIA	TEQUILA	RETIRO DE MATERIAL DE AULAS PREFABRICADAS	ING. ARTURO FLORES PARTIDA	Terminada
09/12/2011	14-000642-1/2011	\$13,471.08	\$13,471.08	CONSTRU Y GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	14EPR1242C	PRIMARIA	URBANA # 1216 JUAN JOSE MARTINEZ EL PIPILA	LA AZUCENA	EL SALTO	CONVENIO ADICIONAL PARA EL TRASLADO DE AULAS PREFABRICADAS	ING. FEDERICO FLORES TORRES	Terminada
12/12/2011	14-000764/2011	\$6,409,289.33	\$6,496,955.98	KARWO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	14ESU02100	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CD GUZMAN	CIUDAD GUZMAN (ZAPOTLAN EL GRANDE)	ZAPOTLAN EL GRANDE	CONSTRUCCION DE LA CLINICA VETERINARIA DE PEQUEÑAS Y GRANDES ESPECIES	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
13/12/2011	14-000765/2011	\$16,344.40	\$16,344.40	INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	14DST0120Y	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 53	SAN PATRICIO (MELAUQUE)	CIHUATLAN	ESTUDIO GEO-HIDROLOGICO.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
13/12/2011	14-000766/2011	\$674,098.18	\$669,921.27	ING. MEC. ELEC. JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS	14DPR4159Z	PRIMARIA	NUEVA CREACION	VALLE DE LOS SABINOS	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 45 KVA.	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
13/12/2011	14-000767/2011	\$29,689.48	\$20,053.07	ING. ALEJANDRO BARRAGAN HERNANDEZ	14DJN2235K	JARDÍN DE NIÑOS	NUEVA CREACION	FRACC. SENDERO REAL (REAL DEL VALLE)	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	REPOSICION DE RECABLEADO ELECTRICO	ARQ. JORGE ALBERTO SAUCEDO ZENDEJAS	Terminada
15/12/2011	14-000768/2011	\$192,675.75	\$161,959.74	INPRO AZTECA, S.A. DE C.V.	14EDI0003J	CENDI	CENDI N° 11 "AMIGOS DEL CONOCIMIENTO"	VILLAS DE SAN JUAN	GUADALAJARA	INSTALACION DE CUBIERTA EN EL PATIO CIVICO	ARQ. JAVIER QUIROZ CANDELARIA	Terminada
14/12/2011	14-000272-1/2011	\$53,310.77	\$28,489.07	INNOVAR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	14EPR0213A	PRIMARIA	PRIMARIA U 847	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (SAN PEDRO)	TLAQUEPAQUE	CONVENIO ADICIONAL PARA REUBICACION DE ACOMETIDA ELECTRICA	ARQ. JOSE JUAN TORRES GONZALEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
15/12/2011	14-000769/2011	\$411,570.50	\$309,979.60	ING. SERGIO ADRIAN LLAMAS MONREAL	14KPR1523W	PRIMARIA CONAFE	LLANO GRANDE	LLANO GRANDE	ARANDAS	TRASLADO E INSTALACION DE DOS AULAS PREFABRICADAS TIPO PVC Y UN MODULO DE SANITARIOS TIPO CUAUTITLAN.	ARQ. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ FRAYRE	Terminada
15/12/2011	14-000770/2011	\$398,286.86	\$380,002.62	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14DPR0017Z	PRIMARIA	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CERRO GORDO	SAN IGNACIO CERRO GORDO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	ING. PERLA CALOCA VERA	Terminada
16/12/2011	14-000771/2011	\$484,716.65	\$484,703.45	CONSTRUCTORA ONBA, S.A. DE C.V.	14DST0032D	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA # 32	TECALITLAN	TECALITLAN	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA	ARQ. RICARDO GARCIA MEDINA	Terminada
16/12/2011	14-000772/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14EES0085P	SECUNDARIA	RAMON LOPEZ VELARDE	VALLE DE LOS SABINOS	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
16/12/2011	14-000772/2011	\$16,240.00	\$16,240.00	LACIC E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14EPR1590J	PRIMARIA	BASILIO VADILLO	FRACC. HUERTA VIEJA	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.	ARQ. LOURDES IVETT MACIEL MENDEZ	Terminada
19/12/2011	14-000773/2011	\$4,989,304.42	\$4,989,288.29	ARQ. JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO	14EIT0002B	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PUERTO VALLARTA	CUAPINOLE	PUERTO VALLARTA	TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
19/12/2011	14-000774/2011	\$5,239,434.89	\$4,850,825.76	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.	14USU0230T	SUPERIOR	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD	COL. INDEPENDENCIA	GUADALAJARA	CONSTRUCCION DE 2A. ETAPA DE LA REMODELACION Y ADECUACION DE LAS CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE ODONTOPEDIATRIA DE PREGRADO Y POSGRADO, EXODONCIA, CIRUGIA, DIAGNOSTICO Y ORTODONCIA.	ARQ. JOSE MERCADO DELGADO	Terminada
14/12/2011	14-000775/2011	\$578,928.04	\$570,513.79	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14ETC0024KPC	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ N° 24	COL. IXTAPA	PUERTO VALLARTA	INSTALACION DE ENMALLADO PERIMETRAL, UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO MEZQUITAN Y OBRA EXTERIOR	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
14/12/2011	14-000775/2011	\$786,978.51	\$786,869.67	CONSTRUCTORA EL PULPITO, S.A. DE C.V.	14ETC0024KPC	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ N° 24	COL. IXTAPA	PUERTO VALLARTA	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA SIETE AULAS PREFABRICADAS, ASI COMO EL DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE SIETE AULAS PREFABRICADAS.	ARQ. GONZALO MARTIN ZAYAS AMEZCUA	Terminada
14/12/2011	14-000776/2011	\$649,093.95	\$649,052.24	ING. EDUARDO MAGALLANES RUBIO	14ETC0024KPC	BACHILLERATO TECNOLÓGICO	CECYTEJ N° 24	COL. IXTAPA	PUERTO VALLARTA	INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR	ING. PABLO SANTIAGO LOPEZ	Terminada



OBRA PUBLICA

CONTRATADA ENTRE 01/01/2011 Y 31/12/2011

Fecha Fallo	Contrato	Monto Contratado	Monto Pagado O Costo Final	Razon Social Nombre de la Empresa	CCT	Nivel Educativo	Escuela	Localidad	Municipio	Descripcion de la Obra	Supervisor	Estatus
-------------	----------	------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----	-----------------	---------	-----------	-----------	------------------------	------------	---------

Total Contratado:	747,826,015.63	Total Ejercido:	721,252,032.23
-------------------	----------------	-----------------	----------------