

Jalisco

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|-----------------------|------------------|--------|---------------|------------|-------------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estado | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Reasignado) | Comprometido | Desagogado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | Avance Acum. |
| JAL1616040025208 | Rehabilitación, Adaptación Y Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Integral. Para Mejorarla Calidad De Atención A Las Personas Con Discapacidad Del Estado De Jalisco | 99 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U075 Fondos para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco | Asistencia Social | Terminado | 2016 | | 21215083 | 21215083 | 21193867.92 | 20861037.14 | 20859830.5 | 20859830.5 | 20859830.5 | 98.3254095 | 0 | Otros | 11743 | 0 | 100 | Financiera / Física / Registro: Observaciones Nivel Financiero: SEPAF, efectuó retención por 21,215.08. Se efectuó reintegro por 332,830.78 y 1,201.66, así como reintegro de intereses por 786,616.00 y \$89.99 de intereses. Observación Nivel Físico: El avance físico global de la obra es del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL17170200902977 | Infraestructura, Rehabilitación Y/O Equipamiento De Espacios Alimentarios (Píreas) 2017 | 51 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad | | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco | Salud | Terminado | 2017 | | 2259683.99 | 2259683.99 | 2259683.99 | 2238074.49 | 2238074.49 | 2238074.49 | 2238074.49 | 99.9436937 | 0 | Equipamiento | 626 | 0 | 100 | Financiera / Física / Registro: Observación Nivel Financiero: Se efectuó reintegro del principal por 21,609.48 el día 19 de enero de 2018, reintegro de intereses el día 12 de enero de 2018 por 22,264.00 y el día 19 de enero de 2017 por 303.00. Observación Nivel Físico: Con el SIRELA 2017 se beneficiaron 13 espacios alimentarios con equipamiento de cocina-comedor. Con un total de \$ 2,238,074.51 y teniendo un remanente por la cantidad de \$21,609.48 mismo que fue reintegrado a la TESOFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL17170200903026 | Construcción, Remodelación Y Equipamiento De La Unidad De Tratamiento Residencial En Zapotlán El Grande Jalisco | 112 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad | | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco | Salud | Terminado | 2017 | | 3154947.84 | 3154947.84 | 3154947 | 2430433.93 | 2425427.61 | 2246377.9 | 2246377.9 | 71.2017445 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 100 | Financiera / Física / Registro: Observaciones Nivel Financiero: Se realizaron reintegros 729,520.24 el día 15 de enero de 2018, del principal, reintegro el día 12 de enero de 2018 por 50,194.00 de intereses y el día 19 de enero de 2018 por complemento intereses 1,664.00. Observación Nivel Físico: Se concluyó la obra, recibíéndose el acta entrega-recepción de la obra y se devolvió recurso (\$729,510.23) a través de la Tesorería de la Federación al Sistema DIF Nacional. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL17170200903032 | Construcción De Salón De Usos Múltiples En El Municipio De Anáhuac Jalisco | 113 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad | | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco | Salud | Terminado | 2017 | | 465675.44 | 465675.44 | 465675.44 | 465675.44 | 465265.86 | 465265.86 | 465265.86 | 99.912046 | 0 | Equipamiento | 1400 | 0 | 100 | Financiera / Física / Registro: Observación Nivel Financiero: Se efectuó reintegro del principal por 469.98 el día 15 de enero de 2018, y reintegro de intereses por 5,127.00 el día 12 de enero de 2018. Observación Nivel Físico: El avance físico global de la obra es del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL17170200903110 | Adquisición De Unidades De Transporte Accesibles Para Las Personas Con Discapacidad Para Su Tránsito En La Ruta Alimentadora 1 Del Sistema De Tren (SITREN) En La Zona Metropolitana De Guadaluajara (Zmg) | 114 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | U075 Fondos para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco | Salud | Terminado | 2017 | | 23410580 | 23410580 | 23153063.62 | 22904200 | 257516.38 | 257516.38 | 257516.38 | 1.1 | 0 | Equipamiento | 2304 | 0 | 100 | Financiera / Física / Registro: Observación Avance Financiero: Se efectuó reintegro por 246,863.62 recurso no devengado. Concepto de Retención. SEPAF efectuó retención por \$234,105.80 y 23,410.58 Oficio No. 307-A-0208 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 28 Diciembre 2017. Observación Avance Físico: Se solicitó prórroga a la SHCP por conducto de SUBSEFIN, al 31 de mayo de 2018, para concluir con la aplicación de los recursos respecto al Proyecto, debido a que realizado el proceso de licitación de manera inmediata a la recepción del recurso, la empresa ganadora reportará los subproductos a par por tiempo de entrega, su adaptación en materia de accesibilidad para realizar las adaptaciones solicitadas por el proyecto, con base a lo establecido en los Lineamientos de Operación para el Fondo de Accesibilidad para el Transporte Público, 2017 Capítulo V apartado 15 que a la letra dice: En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en el calendario de ejecución establecido en el convenio celebrado, la entidad federativa deberá solicitar por escrito a la UPDF, dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos de cada obra, la autorización para modificar el calendario de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL171702009067221 | Equipamiento De 3 Nuevas Unidades Básicas De Rehabilitación En Los Municipios De Chimaltán, San Sebastián Del Oeste Y San Marcos, Del Estado De Jalisco | 123 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad | | 12-Salud | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco | Asistencia Social | Terminado | 2017 | | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999356.17 | 1999356.17 | 1999356.17 | 1999356.17 | 99.9678085 | 0 | Equipamiento | 90 | 0 | 100 | Financiera / Física / Registro: Observación Nivel Financiero: Se efectuó reintegro por 543.83 el día 08 de enero 2017, y reintegro el día 12 de enero por 26,533.00 de intereses generados. Observación Nivel Físico: Cierre del proyecto de Ramo X0 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |