

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUBO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
														POLICACION BUDGETARIA	NUMERO	MONEDAS	RECURSOS	METAS															
2021	1	JAL200401801304	Proyecto de Inversión	582,107.53	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582107.53, modificado:582107.53]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 206648	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	206668	5	329	317	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0]}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45700 ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE ABASOLO Y ALLENDE EN LA CABEC, lon:-103.72198322, lat:20.13638342]}	24-11-2020	31-12-2020	582,107.53	582,107.53	581,555.86	581,555.86	581,555.86	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-695-2020, contratista:CORPORACION MISO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2313412.79, importe_modificado:2313412.79]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1801304/proyecto_INICIO, meta_modificada:1801304/proyecto_FIN, avance:216.0]}	(1801304/proyecto_INICIO, 1801304/proyecto_PROCESO, 1801304/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801470	Proyecto de Inversión	622,818.28	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622818.28, modificado:622818.28]}	CONTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PASEO DE LOS ABEDULES EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO - 208642	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	208642	5	178	156	{meta: [unidad_medida:Otros, meta:812.76, meta_modificada:812.76]}	{geo1: [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS ABEDULES COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ALLENDE, CALLE CIPRESES LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LOS ABEDULES, lon:-103.90149885, lat:22.62984555]}	25-11-2020	31-12-2020	622,817.93	622,817.93	622,662.96	622,662.96	622,662.96	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-IP-706-2020, contratista:MAFAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999997.77, importe_modificado:3999997.77]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1801470/proyecto_PROCESO, meta_modificada:1801470/proyecto_FIN, avance:812.76]}	(1801470/proyecto_PROCESO, 1801470/proyecto_INICIO, 1801470/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802020	Proyecto de Inversión	200,549.16	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200549.16, modificado:200549.16]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE EN LA CALLE CRISANTEMOS MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO - 216496	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	216496	5	98	96	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:96.83, meta_modificada:96.83]}	{geo1: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMOS COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CRISANTEMOS CRISANTE MAR EN LA MIDS ENTRE LA CALLE MAGNOLI, lon:-102.22146473, lat:20.60103906]}	30-11-2020	31-12-2020	200,549.16	200,549.16	200,312.58	200,312.58	200,312.58	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-596-2020, contratista:OSE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1397420.87, importe_modificado:1397420.87]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1802020/proyecto_PROCESO, meta_modificada:1802020/proyecto_INICIO, meta_modificada:1802020/proyecto_FIN, avance:96.83]}	(1802020/proyecto_PROCESO, 1802020/proyecto_INICIO, 1802020/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802038	Proyecto de Inversión	2,627,226.95	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627226.95, modificado:2627226.95]}	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PRIMERA CRUZ VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO - 217112	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	217112	5	448	472	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2958.0, meta_modificada:2958.0]}	{geo1: [cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 1ERA CRUZ VERDE COLONIA TECOLOTLAN, 48540 TECOLOTLAN, TECOLOTLAN JALISCO ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE LAURELES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1ERA Y CRUZ VERDE ENTRE LA CALLE JUAN AMADOR Y LA C, lon:-104.03853283, lat:20.19976519]}	01-12-2020	31-12-2020	2,627,226.95	2,627,226.95	2,626,361.91	2,626,361.91	2,626,361.91	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-901-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3926214.78, importe_modificado:3926214.78]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1802038/proyecto_INICIO, meta_modificada:1802038/proyecto_PROCESO, meta_modificada:1802038/proyecto_FIN, avance:2958.0]}	(1802038/proyecto_INICIO, 1802038/proyecto_PROCESO, 1802038/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802044	Proyecto de Inversión	916,906.26	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916906.26, modificado:916906.26]}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PRIMERA CRUZ VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO - 217212	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	217212	5	448	472	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.0, meta_modificada:762.0]}	{geo1: [cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 1ERA CRUZ VERDE COLONIA TECOLOTLAN, 48540 TECOLOTLAN, TECOLOTLAN JALISCO ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE LAURELES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1ERA CRUZ VERDE ENTRE LA CALLE JUAN AMADOR Y LA CAL, lon:-104.03855543, lat:20.19977811]}	01-12-2020	31-12-2020	916,906.26	916,906.26	916,604.36	916,604.36	916,604.36	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-901-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3926214.78, importe_modificado:3926214.78]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1802044/proyecto_INICIO, meta_modificada:1802044/proyecto_PROCESO, meta_modificada:1802044/proyecto_FIN, avance:762.0]}	(1802044/proyecto_INICIO, 1802044/proyecto_PROCESO, 1802044/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802053	Proyecto de Inversión	382,081.57	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382081.57, modificado:382081.57]}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIMERA CRUZ VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN JALISCO - 217340	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	217340	5	448	472	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0]}	{geo1: [cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 1ERA CRUZ VERDE COLONIA TECOLOTLAN, 48540 TECOLOTLAN, TECOLOTLAN JALISCO ENTRE CALLE JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE LAURELES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 1ERA CRUZ VERDE ENTRE LA CALLE JUAN AMADOR Y LA CAL, lon:-104.03853753, lat:20.19979343]}	01-12-2020	31-12-2020	382,081.57	382,081.57	381,955.77	381,955.77	381,955.77	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-901-2020, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3926214.78, importe_modificado:3926214.78]}	{meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1802053/proyecto_PROCESO, meta_modificada:1802053/proyecto_INICIO, meta_modificada:1802053/proyecto_FIN, avance:320.0]}	(1802053/proyecto_PROCESO, 1802053/proyecto_INICIO, 1802053/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802089	Proyecto de Inversión	1,845,804.19	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845804.19, modificado:1845804.19]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TABASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO SEGUNDA ETAPA - 217785	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	217785	5	402	399	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0]}	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE COLIMA, CALLE GUJARAR LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TABASCO ENTRE CALLE MEXICO Y LA CALLE COLIMA EN LA CABECERA M, lon:-103.03718442, lat:20.15494839]}	01-11-2020	31-12-2020	1,845,804.19	1,845,804.19	1,845,012.27	1,845,012.27	1,845,012.27	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-444-2020, contratista:TECNOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2337883.72, importe_modificado:2337883.72]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1802089/proyecto_INICIO, meta_modificada:1802089/proyecto_PROCESO, meta_modificada:1802089/proyecto_FIN, avance:1924.0]}	(1802089/proyecto_INICIO, 1802089/proyecto_PROCESO, 1802089/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802093	Proyecto de Inversión	492,179.53	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492179.53, modificado:492179.53]}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TABASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO - 217889	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	217889	5	402	399	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0]}	{geo1: [cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE COLIMA, CALLE GUJARAR LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TABASCO ENTRE CALLE MEXICO Y LA CALLE COLIMA, EN LA CABECERA, lon:-103.03723807, lat:20.15493831]}	01-11-2020	31-12-2020	492,179.53	492,179.53	491,968.37	491,968.37	491,968.37	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-444-2020, contratista:TECNOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2337883.72, importe_modificado:2337883.72]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1802093/proyecto_INICIO, meta_modificada:1802093/proyecto_PROCESO, meta_modificada:1802093/proyecto_FIN, avance:520.0]}	(1802093/proyecto_INICIO, 1802093/proyecto_PROCESO, 1802093/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802128	Proyecto de Inversión	2,292,192.27	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292192.27, modificado:2292192.27]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS EN LA DELEGACION DE USMAJAC MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 218507	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	218507	5	1,090	1,001	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2634.58, meta_modificada:2634.58]}	{geo1: [cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE Y MATAMOROS CRUZA CON HIDALGO Y ALLENDE EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN, lon:-103.54595209, lat:19.87410807]}	01-11-2020	31-12-2020	2,292,192.27	2,292,192.27	2,291,577.19	2,291,577.19	2,291,577.19	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-936-2020, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987986.07, importe_modificado:3987986.07]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1802128/proyecto_INICIO, meta_modificada:1802128/proyecto_PROCESO, meta_modificada:1802128/proyecto_FIN, avance:2634.58]}	(1802128/proyecto_INICIO, 1802128/proyecto_PROCESO, 1802128/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802142	Proyecto de Inversión	253,257.51	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253257.51, modificado:253257.51]}	CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS EN LA DELEGACION DE USMAJAC MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 218609	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	218609	5	1,090	1,001	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:332.29, meta_modificada:332.29]}	{geo1: [cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE Y MATAMOROS CRUZA CON HIDALGO Y ALLENDE EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN, lon:-103.54595513, lat:19.87411371]}	01-11-2020	31-12-2020	253,257.51	253,257.51	253,189.55	253,189.55	253,189.55	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-936-2020, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987986.07, importe_modificado:3987986.07]}	{meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1802142/proyecto_PROCESO, meta_modificada:1802142/proyecto_FIN, avance:332.29]}	(1802142/proyecto_PROCESO, 1802142/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802938	Proyecto de Inversión	574,922.53	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574922.53, modificado:574922.53]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO MICHEL SANTANA EN TONAYÁ JALISCO - 233776	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	233776	5	133	117	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:232.57, meta_modificada:232.57]}	{geo1: [cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA COLONIA TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE ANTONIO MICHEL SANTANA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y CALLE 9 EN C, lon:-103.96859593, lat:19.78160544]}	01-11-2020	31-12-2020	574,872.90	574,872.90	574,815.73	574,815.73	574,815.73	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-IP-710-2020, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999741.01, importe_modificado:2999741.01]}	{meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1802938/proyecto_PROCESO, meta_modificada:1802938/proyecto_INICIO, meta_modificada:1802938/proyecto_FIN, avance:232.57]}	(1802938/proyecto_PROCESO, 1802938/proyecto_INICIO, 1802938/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802962	Proyecto de Inversión	708,402.61	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708402.61, modificado:708402.61]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO REAL A COLIMA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO - 234388	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	234388	5	379	355	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0]}	{geo1: [cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE REAL A COLIMA COLONIA ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE EMILIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARA EN CAMINO REAL A COLIMA ENTRE LAS CALLES RAYON Y, lon:-103.81629598, lat:19.54149774]}	01-11-2020	31-12-2020	708,402.43	708,402.43	707,331.81	707,331.81	707,331.81	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-IP-713-2020, contratista:SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1999999.49, importe_modificado:1999999.49]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1802962/proyecto_INICIO, meta_modificada:1802962/proyecto_PROCESO, meta_modificada:1802962/proyecto_FIN, avance:456.0]}	(1802962/proyecto_INICIO, 1802962/proyecto_PROCESO, 1802962/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803000	Proyecto de Inversión	3,530,800.24	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3530800.24, modificado:3530800.24]}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 235192	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	235192	5	157	185	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2887.37, meta_modificada:2887.37]}	{geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE COLON Y CALLE ALLENDE COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE COLON Y CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES LÓPEZ MATEOS Y, lon:-103.66937152, lat:20.41878812]}	01-11-2020	31-12-2020	3,530,800.24	3,530,800.24	3,530,786.54	3,530,786.54	3,530,786.54	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-679-2020, contratista:CAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5683902.63, importe_modificado:5683902.63]}	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1803000/proyecto_INICIO, meta_modificada:1803000/proyecto_PROCESO, meta_modificada:1803000/proyecto_FIN, avance:2887.37]}	(1803000/proyecto_INICIO, 1803000/proyecto_PROCESO, 1803000/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803048	Proyecto de Inversión	4,220,631.31	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220631.31, modificado:4220631.31]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE DOS - 236146	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	236146	5	940	933	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6314.6, meta_modificada:6314.6]}	{geo1: [cve_municipio:70, localidad:43, direccion:AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL CENTENARIO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE DEL CENTENARIO EN, lon:-103.28270728, lat:20.54641799]}	01-11-2020													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
													POLICACION	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO															
2021	1	JAL200401803794	Proyecto de Inversión	502,869.61	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502869.61, modificado:502869.61}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMINO DE INGRESO PRINCIPAL AL TECNOLÓGICO MARIO MOLINA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALISCO - 243911	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	243911	5	940	940	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL AL TECNOLÓGICO COLONIA COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE MARIO MOLINA Y CALLE CINCO DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN INGRESO PRINCIPAL AL TECNOLÓGICO MARIO MOLINA ENTRE LAS CALLES, lon:-103.82385299, lat:20.3557725}]}	01-11-2020	44196	502,869.61	502,869.61	502,790.86	502,790.86	502,790.86	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECF-OB-CSS-654-2020, contratista:JOSE ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4975663.05, importe_modificado:4975663.05]}	{meta:1: [unidad_medida: [1803794/proyecto_INICIO, 1803794/proyecto_PROCESO, 1803794/proyecto_FIN] lineales, avance:700.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803803	Proyecto de inversión	301,959.09	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301959.09, modificado:301959.09}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO DE LA MAGDALENA AL TANQUE PIEDRA GACHA EN LA DELEGACIÓN LA RESOLANA MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 244002	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	244002	5	1,076	1,055	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.78, meta_modificada:754.78]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE A LA MAGDALENA Y JOSÉ GUADALUPE ZUNO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE A LA MAGDALENA Y JOSÉ GU, lon:-103.60236107, lat:20.4297424}]}	01-11-2020	44196	301,848.42	301,848.42	301,848.42	301,848.42	301,848.42	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HDFI-OB-CSS-676-2020, contratista:NAPRECO GRUPO CONSTRUCTO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2221500.22, importe_modificado:2221500.22]}	{meta:1: [unidad_medida: [1803803/proyecto_PROCESO, 1803803/proyecto_INICIO, 1803803/proyecto_FIN] Cuadrados, avance:754.78]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801305	Proyecto de inversión	323,341.93	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323341.93, modificado:323341.93}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 206669	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	206669	5	329	317	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.48, meta_modificada:70.48]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ABASOLO Y ALLENDE EN LA CABEC, lon:-103.72204759, lat:20.13637355}]}	24-11-2020	31-12-2020	323,341.93	323,341.93	323,035.50	323,035.50	323,035.50	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-695-2020, contratista:CORPORACIÓN MISD, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2313412.79, importe_modificado:2313412.79]}	{meta:1: [unidad_medida: [1801305/proyecto_PROCESO, 1801305/proyecto_INICIO, 1801305/proyecto_FIN] Cuadrados, avance:70.48]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801519	Proyecto de inversión	277,599.53	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277599.53, modificado:277599.53}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JALISCO - 209104	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	209104	5	139	118	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TENAMAXTLÁN, 45770 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA 1 Y , CALLE LÓPEZ COTILLA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON CALLE VALLARTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JA, lon:-104.17002002, lat:20.22278726}]}	25-11-2020	31-12-2020	277,599.23	277,599.23	277,568.78	277,568.78	277,568.78	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-707-2020, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999995.71, importe_modificado:3999995.71]}	{meta:1: [unidad_medida: [1801519/proyecto_INICIO, 1801519/proyecto_PROCESO, 1801519/proyecto_FIN] lineales, avance:247.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801597	Proyecto de inversión	808,256.95	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808256.95, modificado:808256.95}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUIUSTLÁN JALISCO - 210370	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	210370	N	0	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA CHIQUIUSTLÁN, 48640 CHIQUIUSTLÁN, CHIQUIUSTLÁN JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PROF. ZENADO MICHEL, CALLE TERREY LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE LA CALLE OCAMPO Y LA CALLE, lon:-103.85786569, lat:20.08650619}]}	25-11-2020	31-12-2020	808,255.00	808,255.00	808,034.50	808,034.50	808,034.50	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-708-2020, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999992.78, importe_modificado:2999992.78]}	{meta:1: [unidad_medida: [1801597/proyecto_INICIO, 1801597/proyecto_PROCESO, 1801597/proyecto_FIN] lineales, avance:380.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802276	Proyecto de inversión	1,638,638.26	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638638.26, modificado:1638638.26}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PASEO DE LOS NARANJOS Y GONZÁLEZ GALLO DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO - 222213	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	222213	5	111	109	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.38, meta_modificada:1412.38]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS NARANJOS COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE INDEPENDENCIA , lon:-103.33898307, lat:19.69715424}]}	01-11-2020	31-12-2020	1,638,638.26	1,638,638.26	1,637,722.27	1,637,722.27	1,637,722.27	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-862-2020, contratista:ENGRUPO CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2482000.23, importe_modificado:2482000.23]}	{meta:1: [unidad_medida: [1802276/proyecto_PROCESO, 1802276/proyecto_INICIO, 1802276/proyecto_FIN] Cuadrados, avance:1412.38]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802565	Proyecto de inversión	233,216.79	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233216.79, modificado:233216.79}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE BICENTENARIO MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO PRIMERA ETAPA - 227941	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	227941	5	48	39	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:313.24, meta_modificada:313.24]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO COLONIA JESÚS MARÍA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y . LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MEXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JASÚS MARÍA JALISCO, CP, lon:-102.21756607, lat:20.61893283}]}	01-11-2020	31-12-2020	233,216.79	233,216.79	233,084.53	233,084.53	233,084.53	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-943-2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCCION E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2096059.88, importe_modificado:2096059.88]}	{meta:1: [unidad_medida: [1802565/proyecto_PROCESO, 1802565/proyecto_INICIO, 1802565/proyecto_FIN] lineales, avance:313.24]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802566	Proyecto de inversión	956,743.30	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956743.3, modificado:956743.3}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS JALISCO - 227943	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	227943	5	191	149	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.95, meta_modificada:884.95]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARIAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE KOTCHENYATI, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO CRUZA C, lon:-103.47392693, lat:19.79604084}]}	01-11-2020	31-12-2020	956,743.30	956,743.30	955,380.68	955,380.68	955,380.68	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-912-2020, contratista:CL CONSTRUCION, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1077835.57, importe_modificado:1097836.57]}	{meta:1: [unidad_medida: [1802566/proyecto_INICIO, 1802566/proyecto_PROCESO, 1802566/proyecto_FIN] Cuadrados, avance:884.95]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802607	Proyecto de inversión	223,329.12	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223329.12, modificado:22329.12}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS JALISCO - 228987	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	228987	5	24	19	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.8, meta_modificada:431.8]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARIAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE MIGUEL BLANCO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LA, lon:-103.47299334, lat:19.79607768}]}	01-11-2020	31-12-2020	223,329.12	223,329.12	222,773.89	222,773.89	222,773.89	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-911-2020, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1444968.38, importe_modificado:1444968.38]}	{meta:1: [unidad_medida: [1802607/proyecto_INICIO, 1802607/proyecto_PROCESO, 1802607/proyecto_FIN] Cuadrados, avance:431.8]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802695	Proyecto de inversión	478,770.93	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478770.93, modificado:478770.93}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN EL CAMINO AL DUARTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - 229913	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	229913	5	228	229	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:438.89, meta_modificada:438.89]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL DUARTE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO DE ABONDA Y . LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CAMINO AL DUARTE CON MARC, lon:-102.33914301, lat:21.22811631}]}	01-11-2020	31-12-2020	478,770.93	478,770.93	478,296.97	478,296.97	478,296.97	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-927-2020, contratista:URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1444968.38, importe_modificado:4979857.33]}	{meta:1: [unidad_medida: [1802695/proyecto_INICIO, 1802695/proyecto_PROCESO, 1802695/proyecto_FIN] lineales, avance:438.89]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802933	Proyecto de inversión	530,139.19	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530139.19, modificado:530139.19}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO MICHEL SANTANA EN TONAYA JALISCO - 233671	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	233671	5	133	117	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.17, meta_modificada:558.17]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ANTONIO MICHEL SANTANA COLONIA TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CALLE 9 . LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO MICHEL SANTANA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y CALLE 9 EN C, lon:-103.96852209, lat:19.78166926}]}	01-11-2020	44196	530,093.42	530,093.42	530,040.71	530,040.71	530,040.71	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-710-2020, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS IFC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999741.01, importe_modificado:2999741.01]}	{meta:1: [unidad_medida: [1802933/proyecto_PROCESO, 1802933/proyecto_INICIO, 1802933/proyecto_FIN] Cuadrados, avance:558.17]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802936	Proyecto de inversión	348,423.32	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348423.32, modificado:348423.32}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO MICHEL SANTANA EN TONAYA JALISCO - 233728	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	233728	5	133	117	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:232.57, meta_modificada:232.57]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ANTONIO MICHEL SANTANA COLONIA TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE CALLE 9 . LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO MICHEL SANTANA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y CALLE 9 EN C, lon:-103.96849865, lat:19.78162942}]}	01-11-2020	44196	348,393.24	348,393.24	348,358.60	348,358.60	348,358.60	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-710-2020, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999741.01, importe_modificado:2999741.01]}	{meta:1: [unidad_medida: [1802936/proyecto_INICIO, 1802936/proyecto_PROCESO, 1802936/proyecto_FIN] lineales, avance:232.57]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803133	Proyecto de inversión	472,894.15	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472894.15, modificado:472894.15}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO MADRERO DELEGACIÓN MIRAVALLE MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237265	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	237265	5	520	484	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:240.55, meta_modificada:240.55]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MADRERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FEDERACIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE FRANCISCO MADRERO ENTRE LAS CALLES LA ABASOLO, lon:-103.59046471, lat:20.42711085}]}	01-11-2020	44196	472,795.95	472,795.95	472,795.95	472,795.95	472,795.95	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-675-2020, contratista:CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2148000.05, importe_modificado:2148000.05]}	{meta:1: [unidad_medida: [1803133/proyecto_PROCESO, 1803133/proyecto_INICIO, 1803133/proyecto_FIN] lineales, avance:240.55]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803136	Proyecto de inversión	1,345,512.97	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345512.97, modificado:1345512.97}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JESÚS ROMERO DELEGACIÓN EL PLAN MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237905	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	237905	5	251	286	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE J. JESÚS ROMERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DEMETRIO MORA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE J. JESÚS ROMERO ENTRE LAS CALLES NIÑOS H, lon:-103.50837727, lat:20.41779619}]}	01-11-2020	44196	1,345,512.97	1,345,512.97	1,345,270.76	1,345,270.76	1,345,270.76	{cto:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-677-2020, contratista:URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2949807.08, importe_modificado:2949807.08]}	{meta:1: [unidad_medida: [1803136/proyecto_PROCESO, 1803136/proyecto_INICIO, 1803136/proyecto_FIN] Cuadrados, avance:1840.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803178	Proyecto de inversión	8,034,129.03	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8034129.03, modificado:8034129.03}}	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE GÓMEZ FARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO JALISCO - 237991	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	237991	5	971	975	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11445.35, meta_modificada:11445.35]}	{info:geografica: [geol: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE GÓMEZ FARIAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE JALISCO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE G													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	LOCALIDAD	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUBRO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
															PUBLICACION BILLETARIA	NUMERO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE															IMPORTE	IMPORTE
2021	1	JAL200401803237	Proyecto de Inversión	1,721,629.74	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721629.74, modificado:1721629.74]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAUtlán JALISCO - 238870	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	238870	5	68	79	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.75, meta_modificada:2073.75]]	[geol:1: [cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECAUtlán CENTRO, 49900 TECAUtlán, TECAUtlán JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD GUEVARA Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y MAR, lon:-103.30284093, lat:19.4609679]]	01-11-2020	44196	1,721,629.73	1,721,629.73	1,720,484.46	1,720,484.46	1,720,484.46	[ctol:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-938-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2981158.63, importe_modificado:2981158.63]]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.75]]	1803237/proyecto_PROCESO, 1803237/proyecto_INICIO, 1803237/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803322	Proyecto de Inversión	1,489,822.29	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489822.29, modificado:1489822.29]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA AV LAZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE DOS - 239707	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	239707	5	1,682	1,676	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0]]	[geol:1: [cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE AV LAZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45585 TONALÁ, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ADAMA Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZA EN AV LAZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ADAMA Y OBRERO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO, lon:-103.28626121, lat:20.54160313]]	01-11-2020	44196	1,489,822.29	1,489,822.29	1,486,243.02	1,486,243.02	1,486,243.02	[ctol:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-603-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5525503.78, importe_modificado:5525503.78]]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0]]	1803322/proyecto_INICIO, 1803322/proyecto_PROCESO, 1803322/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803403	Proyecto de Inversión	6,483,753.97	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483753.97, modificado:6483753.97]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPAL DE TONALÁ JALISCO FRENTE DOS - 240595	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	240595	5	26,709	25,966	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2075.51, meta_modificada:2075.51]]	[geol:1: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESTISTAN Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESTISTAN Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL , lon:-103.2646669, lat:20.6746233]]	01-11-2020	44196	6,483,753.97	6,483,753.97	6,483,431.65	6,483,431.65	6,483,431.65	[ctol:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-605-2020, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.175014181E7, importe_modificado:1.175014181E7]]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2075.51]]	1803403/proyecto_INICIO, 1803403/proyecto_PROCESO, 1803403/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803414	Proyecto de Inversión	1,732,201.85	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732201.85, modificado:1732201.85]	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA MADRE ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO - 240683	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	240683	5	295	275	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2393.37, meta_modificada:2393.37]]	[geol:1: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45200 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL, LA OBRA SE REALIZA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPE, lon:-103.24553533, lat:20.86475271]]	01-11-2020	44196	1,732,198.53	1,732,198.53	1,732,033.82	1,732,033.82	1,732,033.82	[ctol:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-722-2020, contratista:RO & JD COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999992.33, importe_modificado:3999992.33]]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2393.37]]	1803414/proyecto_INICIO, 1803414/proyecto_PROCESO, 1803414/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803444	Proyecto de Inversión	343,407.96	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343407.96, modificado:343407.96]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO - 240924	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	240924	5	845	798	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.1, meta_modificada:748.1]]	[geol:1: [cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE SIERRA MADRE COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 40820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ COTILLA Y CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÓPEZ COTILLA, LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA E, lon:-103.33717619, lat:20.28613464]]	01-11-2020	44196	343,407.96	343,407.96	343,353.79	343,353.79	343,353.79	[ctol:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-723-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0]]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.1]]	1803444/proyecto_PROCESO, 1803444/proyecto_INICIO, 1803444/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803464	Proyecto de Inversión	112,678.78	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112678.78, modificado:112678.78]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO - 241085	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	241085	5	845	798	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0]]	[geol:1: [cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 40820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ COTILLA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA, lon:-103.33728703, lat:20.2861749]]	01-11-2020	44196	112,678.78	112,678.78	112,661.00	112,661.00	112,661.00	[ctol:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-723-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0]]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0]]	1803464/proyecto_INICIO, 1803464/proyecto_PROCESO, 1803464/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803490	Proyecto de Inversión	2,214,674.85	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214674.85, modificado:2214674.85]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE CONSTITUCIÓN Y GALEANA EN LA COLONIA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN JALISCO - 241287	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	241287	5	48	46	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2639.6, meta_modificada:2639.6]]	[geol:1: [cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN Y GALEANA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y GALEANA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y, lon:-102.92946056, lat:20.37029272]]	01-11-2020	44196	2,214,674.85	2,214,674.85	2,213,893.08	2,213,893.08	2,213,893.08	[ctol:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-934-2020, contratista:CONSTRUCTORA OCMQAQ, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3979995.25, importe_modificado:3979995.25]]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2639.6]]	1803490/proyecto_INICIO, 1803490/proyecto_PROCESO, 1803490/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803598	Proyecto de Inversión	901,908.35	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901908.35, modificado:901908.35]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CIPRÉS DE AV DELGADILLO ARAUJO A CALLE OLIVO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN OCOTLÁN JALISCO - 242068	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	242068	5	513	488	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1402.56, meta_modificada:1402.56]]	[geol:1: [cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DELGADILLO ARAUJO Y CALLE OLIVO, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES CIPRÉS ENTRE LAS CALLES AV DELGADILLO ARAUJO Y OLIVO EN EL MUNICIPIO DE OCOT, lon:-102.78011435, lat:20.36170248]]	01-11-2020	44196	901,908.35	901,908.35	901,276.17	901,276.17	901,276.17	[ctol:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-719-2020, contratista:EDUARDO VENTURIA PADILLA, convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1492367.84, importe_modificado:1492367.84]]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1402.56]]	1803598/proyecto_PROCESO, 1803598/proyecto_INICIO, 1803598/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803635	Proyecto de Inversión	3,028,209.38	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3028209.38, modificado:3028209.38]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN AVENIDA PATRIA ORIENTE DE LA PRESA MUNICIPAL DE TONALÁ JALISCO FRENTE TRES - 242411	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	242411	5	26,709	25,966	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:222.43, meta_modificada:222.43]]	[geol:1: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE M, lon:-103.26419215, lat:20.67239236]]	11-12-2020	44196	3,028,209.38	3,028,209.38	3,028,208.23	3,028,208.23	3,028,208.23	[ctol:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-667-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.234127773E7, importe_modificado:1.234127773E7]]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:222.43]]	1803635/proyecto_INICIO, 1803635/proyecto_PROCESO, 1803635/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803752	Proyecto de Inversión	585,821.56	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585821.56, modificado:585821.56]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AV LAZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE DOS - 243564	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243564	5	1,682	1,676	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.67, meta_modificada:913.67]]	[geol:1: [cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45880 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZA EN AV LAZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y OBRERO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO, lon:-103.28638995, lat:20.54164335]]	01-12-2020	44196	585,821.56	585,821.56	584,414.14	584,414.14	584,414.14	[ctol:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-603-2020, contratista:CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5525503.78, importe_modificado:5525503.78]]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.67]]	1803752/proyecto_INICIO, 1803752/proyecto_PROCESO, 1803752/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803781	Proyecto de Inversión	717,842.87	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717842.87, modificado:717842.87]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOVAC JALISCO - 243808	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243808	5	403	395	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:256.09, meta_modificada:256.09]]	[geol:1: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA ATOVAC, 49200 ATOVAC, ATOVAC JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES TABACHINES Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE ATOVAC JALISCO, lon:-103.51976345, lat:20.00606414]]	01-11-2020	44196	717,839.77	717,839.77	717,040.77	717,040.77	717,040.77	[ctol:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-LP-699-2020, contratista:CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999967.05, importe_modificado:2999967.05]]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:256.09]]	1803781/proyecto_INICIO, 1803781/proyecto_PROCESO, 1803781/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803782	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0]	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL CUARTA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA JALISCO - 243809	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243809	5	1,221	1,045	0	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:1189.0, meta_modificada:1189.0]]	[geol:1: [cve_municipio:86, localidad:1, direccion:PUEBLO TAPALPA, 49140 TAPALPA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE PEÑA DEL AGUILA Y CALLE FRALLE, LA OBRA SE REALIZA EN EL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RECUADUALES EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA ENTRE LAS CALLES PEÑ, lon:-103.76114039, lat:19.9492977]]	01-11-2020	44196	1,999,997.20	1,999,997.20	1,998,949.89	1,998,949.89	1,998,949.89	[ctol:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DSFI-OB-LP-712-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CORIBA, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1999997.2, importe_modificado:1999997.2]]]	[meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:1189.0]]	1803782/proyecto_INICIO, 1803782/proyecto_PROCESO, 1803782/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801303	Proyecto de Inversión	1,231,750.14	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231750.14, modificado:1231750.14]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPADO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 206667	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	206667	5	329	317	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1745.58, meta_modificada:1745.58]]	[geol:1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE ABASOLO Y ALLENDE EN LA CABE, lon:-103.72206905, lat:20.13641364]]	24-11-2020	31-12-2020	1,231,750.14	1,231,750.14	1,230,582.80	1,230,582.80	1,230,582.80	[ctol:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-695-2020, contratista:CORPORACIÓN MISO, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2313412.79, importe_modificado:2313412.79]]]	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1745.58]]	1801303/proyecto_INICIO, 1801303/proyecto_PROCESO, 1801303/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801306	Proyecto de Inversión	431,003.69	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431003.69, modificado:431003.69]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNIONES EN LA CALLE CIRCUITO FÁTIMA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE JALISCO - 206673	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	206673	5	109	102	0	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.63, meta_modificada:739.63]]	[geol:1: [cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CIRCUITO PATRIA COLONIA VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE SECUNDO GONZÁLEZ														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO				PROG. INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUBRO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
														POLICACION BUDGETARIA	NUMERO	IMPORTE	IMPORTE/ACTIVO														
2021	1	JAL200401801580	Proyecto de Inversión	388,530.62	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388530.62, modificado:388530.62]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JALISCO - 210199	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	210199	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:244.44, meta_modificada:244.44]]	[geol: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TENAMAXTLAN, 4570 TENAMAXTLAN, TENAMAXTLAN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y , CALLE LÓPEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON LA CALLE VALLARTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLAN JALISCO, lon:-104.1700185, lat:20.22295532]]	25-11-2020	31-12-2020	388,530.20	388,530.20	388,487.59	388,487.59	388,487.59	388,487.59	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-LP-707-2020, contratista:8 TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999995.71, importe_modificado:3999995.71] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:244.44]]	{1801580/proyecto_INICIO, 1801580/proyecto_PROCESO, 1801580/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801880	Proyecto de Inversión	1,237,980.12	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237980.12, modificado:1237980.12]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 215054	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	215054	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.65, meta_modificada:1240.65]]	[geol: [cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 4590 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE NIZA ORIENTE Y CALLE GIGANTES, CALLE CHAPALA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ ENTRE NIZA ORIENTE Y GIGANTES, EN LA CABECERA, lon:-103.19723864, lat:20.29535225]]	30-11-2020	31-12-2020	1,237,980.12	1,237,980.12	1,237,103.99	1,237,103.99	1,237,103.99	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-573-2020, contratista:ÁLVARO LARA CHÁVEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1542368.19, importe_modificado:1542368.19] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.65]]	{1801880/proyecto_INICIO, 1801880/proyecto_PROCESO, 1801880/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	JAL200401802008	Proyecto de Inversión	796,343.40	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796343.4, modificado:796343.4]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO MERCADO DIAZ EN LA COLONIA LOS PALMITOS EN CUQUÍO JALISCO - 216386	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	216386	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:427.0, meta_modificada:427.0]]	[geol: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MERCADO DIAZ COLONIA CUQUIO, 45480 CUQUIO, CUQUIO JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA CONZALEZ Y CALLE GUILLERMO MAYORAL, CALLE PROF. RAMONA TORRES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES IGNACIO MERCADO EN LA CALLE GUILLERMO, lon:-103.04006274, lat:20.924805]]	30-11-2020	31-12-2020	796,343.40	796,343.40	796,270.25	796,270.25	796,270.25	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-671-2020, contratista:CORVO INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3968616.84, importe_modificado:3968616.84] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.0]]	{1802008/proyecto_INICIO, 1802008/proyecto_PROCESO, 1802008/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	JAL200401802016	Proyecto de Inversión	309,995.48	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309995.48, modificado:309995.48]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE CRISANTEMOS MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO - 216455	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	216455	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.66, meta_modificada:318.66]]	[geol: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMOS COLONIA JESÚS MARÍA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE ORQUÍDEAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CRISANTEMOS CRISANTE MAR EN LA MIDS ENTRE LA CALLE MAGNOU, lon:-102.22146759, lat:20.60104504]]	30-11-2020	31-12-2020	309,995.48	309,995.48	309,629.79	309,629.79	309,629.79	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-596-2020, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1397420.87, importe_modificado:1397420.87] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.66]]	{1802016/proyecto_PROCESO, 1802016/proyecto_INICIO, 1802016/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	JAL200401802019	Proyecto de Inversión	77,098.12	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77098.12, modificado:77098.12]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISANTEMOS MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO - 216482	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	216482	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:195.19, meta_modificada:195.19]]	[geol: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMOS COLONIA JESÚS MARÍA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ORQUÍDEAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CRISANTEMOS CRISANTE MAR EN LA MIDS ENTRE LA CALLE MAGNOU, lon:-102.22147832, lat:20.60105006]]	30-11-2020	31-12-2020	77,098.12	77,098.12	77,007.17	77,007.17	77,007.17	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-596-2020, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1397420.87, importe_modificado:1397420.87] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:195.19]]	{1802019/proyecto_INICIO, 1802019/proyecto_PROCESO, 1802019/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	JAL200401802083	Proyecto de Inversión	486,906.98	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486906.98, modificado:486906.98]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO - 217711	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	217711	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0]]	[geol: [cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPAN EL ALTO, TIZAPAN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLES DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE 5 DE MAYO, lon:-103.05057181, lat:20.15499971]]	01-11-2020	31-12-2020	486,906.98	486,906.98	486,683.45	486,683.45	486,683.45	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-801-2020, contratista:GREF MI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2376163.84, importe_modificado:2376163.84] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0]]	{1802083/proyecto_PROCESO, 1802083/proyecto_INICIO, 1802083/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	JAL200401802362	Proyecto de Inversión	406,553.90	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406553.9, modificado:406553.9]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES PASEO DE LOS NARANJOS Y GONZÁLEZ GALLO DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULÁ DE GORDIANO JALISCO - 224349	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	224349	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:171.55, meta_modificada:171.55]]	[geol: [cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE PASEO DE LOS NARANJOS COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTUJO), 40517 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTUJO), TAMAZULÁ DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ GALLO Y CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEÓN, CALLE INDEPENDENCIA , lon:-103.33894954, lat:19.69707775]]	01-11-2020	31-12-2020	406,553.90	406,553.90	406,326.64	406,326.64	406,326.64	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-862-2020, contratista:ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:248200.23, importe_modificado:248200.23] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:171.55]]	{1802362/proyecto_PROCESO, 1802362/proyecto_INICIO, 1802362/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	JAL200401802365	Proyecto de Inversión	2,108,393.77	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108393.77, modificado:2108393.77]}	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DEL CAMINO DE INGRESO PRINCIPAL AL TECNOLÓGICO MARIO MOLINA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCUILA JALISCO FRENTE UMD - 224354	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	224354	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0]]	[geol: [cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLÓGICO COLONIA COCUILA CENTRO, 48500 COCUILA, COCUILA JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE COCUILA CRUZA CON LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCUILA JALISCO, lon:-103.80928632, lat:20.37515899]]	01-11-2020	31-12-2020	2,108,393.77	2,108,393.77	2,108,063.61	2,108,063.61	2,108,063.61	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECH-OB-CSS-454-2020, contratista:JOSE ANTONIO CUEVAS BRISERO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4975663.05, importe_modificado:4975663.05] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0]]	{1802365/proyecto_INICIO, 1802365/proyecto_PROCESO, 1802365/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	JAL200401802562	Proyecto de Inversión	340,849.62	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340849.62, modificado:340849.62]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE BICENTENARIO MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO PRIMERA ETAPA - 227938	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	227938	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.91, meta_modificada:347.91]]	[geol: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO COLONIA JESÚS MARÍA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MEXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JASÚS MARÍA JALISCO. CP, lon:-102.21756607, lat:20.61893283]]	01-11-2020	31-12-2020	340,849.62	340,849.62	340,656.33	340,656.33	340,656.33	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-94-2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2096059.88, importe_modificado:2096059.88] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.91]]	{1802562/proyecto_PROCESO, 1802562/proyecto_INICIO, 1802562/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	JAL200401802567	Proyecto de Inversión	141,093.27	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141093.27, modificado:141093.27]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS JALISCO - 227945	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	227945	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.65, meta_modificada:196.65]]	[geol: [cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARIAS JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE XICOTENATL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO CRUZA CO, lon:-103.47393118, lat:19.79602579]]	01-11-2020	31-12-2020	141,093.27	141,093.27	140,892.32	140,892.32	140,892.32	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-912-2020, contratista:CLS Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1097836.57, importe_modificado:1097836.57] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.65]]	{1802567/proyecto_PROCESO, 1802567/proyecto_INICIO, 1802567/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	JAL200401802573	Proyecto de Inversión	189,135.82	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189135.82, modificado:189135.82]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS JALISCO - 228187	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO	228187	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0]]	[geol: [cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARIAS JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL BLANCO ENTRE LA, lon:-103.47345643, lat:19.7960586]]	01-11-2020	31-12-2020	189,135.82	189,135.82	188,698.59	188,698.59	188,698.59	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-910-2020, contratista:ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1442520.18, importe_modificado:1442520.18] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0]]	{1802573/proyecto_INICIO, 1802573/proyecto_PROCESO, 1802573/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	JAL200401802588	Proyecto de Inversión	1,004,304.74	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004304.73, modificado:1004304.74]}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO CON HUELLAS DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS JALISCO - 228668	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO	228668	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.26, meta_modificada:999.26]]	[geol: [cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARIAS JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE MIGUEL BLANCO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE L, lon:-103.47299643, lat:19.79619362]]	01-11-2020	31-12-2020	1,004,304.74	1,004,304.74	1,001,807.86	1,001,807.86	1,001,807.86	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-911-2020, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1444968.38, importe_modificado:1444968.38] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.26]]	{1802588/proyecto_INICIO, 1802588/proyecto_PROCESO, 1802588/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	JAL200401802595	Proyecto de Inversión	217,334.52	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217334.52, modificado:217334.52]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS JALISCO - 228747	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO	228747	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.75, meta_modificada:117.75]]	[geol: [cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARIAS JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE MIGUEL BLANCO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LA, lon:-103.47299168, lat:19.79609205]]	01-11-2020	31-12-2020	217,334.52	217,334.52	216,794.19	216,794.19	216,794.19	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-911-2020, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTOS IFC S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1444968.38, importe_modificado:1444968.38] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.75]]	{1802595/proyecto_INICIO, 1802595/proyecto_PROCESO, 1802595/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	JAL200401802691	Proyecto de Inversión	577,991.90	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577991.9, modificado:577991.9]}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN EL CAMINO AL CUARTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - 229858	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO	229858	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.74, meta_modificada:796.74]]	[geol: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CUARTE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO DE ARANDA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CAMINO AL CUARTE CRUZA CON CARAC, lon:-102.33913248, lat:21.22814186]]	01-11-2020	31-12-2020	577,991.90	577,991.90	577,419.71	577,419.71	577,419.71	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CBS-927-2020, contratista:URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4979857.3, importe_modificado:4979857.3] }	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.74]]	{1802691/proyecto_INICIO, 1802691/proyecto_PROCESO, 1802691/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	1	JAL200401802931	Proyecto de Inversión	1,546,514.96	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546514.96, modificado:1546514.96]}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO MICHEL SANTANA EN TONAYÁ JALISCO - 233601	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	233601	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.11, meta_modificada:1186.11]]	[geol: [cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE JOS															

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO				PROG. INICIO	FECHA FIN	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUBRO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
													POLICACION	NUMERO	IMPORTE	IMPORTE																
2021	1	JAL200401802957	Proyecto de Inversión	1,291,597.39	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291597.39, modificado:1291597.39]}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO REAL A COLIMA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTILLÁN DE VADILLO JALISCO - 234308	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	234308	5	379	395	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.0, meta_modificada:1102.0]}	{geo1: [cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE REAL A COLIMA COLONIA ZAPOTILLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTILLÁN DE VADILLO, CALLE RAYÓN Y CALLE EMILIANO CARRANZA. LA OBRA SE REALIZARÁ EN CAMINO REAL A COLIMA ENTRE LAS CALLES RAYÓN Y, lon:103.8161004, lat:19.54156978]}	01-11-2020	31-12-2020	1,291,597.06	1,291,597.06	1,289,645.04	1,289,645.04	1,289,645.04	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-909-2020, contratista:SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1999999.49, importe_modificado:1999999.49]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.0]}	(1802957/proyecto_INICIO, 1802957/proyecto_PROCESO, 1802957/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803047	Proyecto de Inversión	1,494,257.78	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494257.78, modificado:1494257.78]}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPADO EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA EN LA COLONIA PLAN DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 236113	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	236113	5	791	734	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2171.59, meta_modificada:2171.59]}	{geo1: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y SANTA CECILIA, lon:103.28021889, lat:20.59417046]}	01-11-2020	31-12-2020	1,494,257.74	1,494,257.74	1,487,938.22	1,487,938.22	1,487,938.22	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-909-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VEGADA 3000, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3743304.46, importe_modificado:3743304.46]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2171.59]}	(1803047/proyecto_INICIO, 1803047/proyecto_PROCESO, 1803047/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803050	Proyecto de Inversión	995,850.38	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995850.38, modificado:995850.38]}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA EN LA COLONIA PLAN DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 236191	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	236191	5	791	734	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.98, meta_modificada:920.98]}	{geo1: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y SANTA CECILIA, lon:103.2801867, lat:20.59393947]}	01-11-2020	31-12-2020	995,850.35	995,850.35	991,638.70	991,638.70	991,638.70	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-909-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VEGADA 3000, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3743304.46, importe_modificado:3743304.46]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.98]}	(1803050/proyecto_INICIO, 1803050/proyecto_PROCESO, 1803050/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803126	Proyecto de Inversión	967,354.90	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967354.9, modificado:967354.9]}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DELEGACIÓN MIRAVALLE MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237145	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	237145	5	520	484	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.32, meta_modificada:1924.32]}	{geo1: [cve_municipio:2, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ (SUBSTANCIA ELÉCTRICA), ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FEDERACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:103.59083924, lat:20.42716342]}	01-11-2020	31-12-2020	967,154.02	967,154.02	967,154.02	967,154.02	967,154.02	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-675-2020, contratista:CADACD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2148000.05, importe_modificado:2148000.05]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.32]}	(1803126/proyecto_INICIO, 1803126/proyecto_PROCESO, 1803126/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803138	Proyecto de Inversión	404,084.70	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404084.7, modificado:404084.7]}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE JESÚS ROMERO DELEGACIÓN EL PLAN MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237359	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	237359	5	251	286	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0]}	{geo1: [cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE J. JESÚS ROMERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DEMETRIO MORA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE J. JESÚS ROMERO ENTRE LAS CALLES NIÑOS H, lon:103.60837353, lat:20.4178083]}	01-11-2020	441196	404,084.70	404,084.70	404,011.96	404,011.96	404,011.96	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-677-2020, contratista:URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2949807.08, importe_modificado:2949807.08]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0]}	(1803138/proyecto_INICIO, 1803138/proyecto_PROCESO, 1803138/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803158	Proyecto de Inversión	2,208,274.93	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208274.93, modificado:2208274.93]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE GÓMEZ FARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO JALISCO - 237725	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	237725	5	971	975	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.61, meta_modificada:52.61]}	{geo1: [cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE GÓMEZ FARIAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE JALISCO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE GÓMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES CAMINO A LAS BOMBAS Y JALISCO EN EL MUNI, lon:103.18636784, lat:20.51524837]}	01-11-2020	441196	2,208,274.93	2,208,274.93	2,207,372.11	2,207,372.11	2,207,372.11	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-985-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.0242403967, importe_modificado:1.0242403967]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.61]}	(1803158/proyecto_INICIO, 1803158/proyecto_PROCESO, 1803158/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803176	Proyecto de Inversión	1,295,106.43	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295106.43, modificado:1295106.43]}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE ARTÍCULO TERCERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 237982	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	237982	5	151	141	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0]}	{geo1: [cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ARTÍCULO TERCERO COLONIA TALA CENTRO, 46300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE ARTÍCULO TERCERO ENTRE LAS CALLES MAGISTERIAL Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA I, lon:103.70677126, lat:20.66913095]}	01-11-2020	441196	1,295,106.43	1,295,106.43	1,294,815.83	1,294,815.83	1,294,815.83	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-916-2020, contratista:DOS-HB CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3093905.81, importe_modificado:3093905.81]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0]}	(1803176/proyecto_INICIO, 1803176/proyecto_PROCESO, 1803176/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803218	Proyecto de Inversión	497,723.13	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497723.13, modificado:497723.13]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN JALISCO - 238491	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	238491	5	68	79	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:252.75, meta_modificada:252.75]}	{geo1: [cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y MAR, lon:103.30279609, lat:19.4609456]}	01-11-2020	441196	497,723.13	497,723.13	497,392.03	497,392.03	497,392.03	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-938-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2981158.63, importe_modificado:2981158.63]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:252.75]}	(1803218/proyecto_INICIO, 1803218/proyecto_PROCESO, 1803218/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803419	Proyecto de Inversión	990,392.17	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990392.17, modificado:990392.17]}	CONSTRUCCIÓN GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE SIERRA MADRE ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO - 240716	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	240716	5	295	275	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.21, meta_modificada:505.21]}	{geo1: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE TONALÁ Y CALLE POPOCATEPETL, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPETL, lon:103.24552209, lat:20.8648434]}	01-11-2020	441196	990,390.27	990,390.27	990,296.10	990,296.10	990,296.10	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-722-2020, contratista:RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999992.33, importe_modificado:3999992.33]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.21]}	(1803419/proyecto_INICIO, 1803419/proyecto_PROCESO, 1803419/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803467	Proyecto de Inversión	6,777,747.66	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6777747.66, modificado:6777747.66]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE TRES - 241100	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	241100	5	26709	25966	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2042.28, meta_modificada:2042.28]}	{geo1: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA ALAMADAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE M, lon:103.26413583, lat:20.67215902]}	01-11-2020	441196	6,777,747.66	6,777,747.66	6,777,745.10	6,777,745.10	6,777,745.10	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-667-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.234127773E7, importe_modificado:1.234127773E7]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2042.28]}	(1803467/proyecto_INICIO, 1803467/proyecto_PROCESO, 1803467/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803547	Proyecto de Inversión	468,609.41	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468609.41, modificado:468609.41]}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS DE LA CALLE EL PINO DE CALLE AGUACATE A CALLE FRESNO EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN OCOTLÁN JALISCO - 241679	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	241679	5	280	273	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.89, meta_modificada:761.89]}	{geo1: [cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PINO ENTRE LAS CALLES AGUACATE Y FRESNO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO.C.P. 47800, lon:102.75519226, lat:20.35248507]}	01-11-2020	441196	468,609.41	468,609.41	468,477.48	468,477.48	468,477.48	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-863-2020, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3485317.77, importe_modificado:3485317.77]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.89]}	(1803547/proyecto_INICIO, 1803547/proyecto_PROCESO, 1803547/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803673	Proyecto de Inversión	802,280.02	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802280.02, modificado:802280.02]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEIS EN LA COLONIA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242758	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	242758	5	551	532	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.95, meta_modificada:532.95]}	{geo1: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P. 47900, lon:102.72196109, lat:20.29293172]}	01-11-2020	441196	802,280.02	802,280.02	801,888.18	801,888.18	801,888.18	{ctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998452.14, importe_modificado:1998452.14]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.95]}	(1803673/proyecto_INICIO, 1803673/proyecto_PROCESO, 1803673/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803686	Proyecto de Inversión	285,977.35	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285977.35, modificado:285977.35]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SEIS EN LA COLONIA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242838	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	242838	5	551	532	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.74, meta_modificada:323.74]}	{geo1: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P. 47900, lon:102.72178213, lat:20.29284344]}	01-11-2020	441196	285,977.35	285,977.35	285,837.68	285,837.68	285,837.68	{ctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998452.14, importe_modificado:1998452.14]}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.74]}	(1803686/proyecto_INICIO, 1803686/proyecto_PROCESO, 1803686/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803689	Proyecto de Inversión	316,048.05	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316048.05, modificado:316048.05]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN CALLE SEIS EN LA COLONIA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242862	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	242862	5	551	532	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:158.41, meta_modificada:158.41]}	{geo1: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P. 47900, lon:102.72181431, lat:20.29292465]}	01-11-2020	441196	316,048.05	316,048.05	315,893.69	315,893.69	315,893.69	{ctot: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998452.14, importe_modificado:1998452.14]}	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:158.41]}	(1803689/proyecto_INICIO, 1803689/proyecto_PROCESO, 1803689/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803773	Proyecto de Inversión	1,545,302.17	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545302.17, modificado:1545302.17]}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA POPULAR DE LAS BRISAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLÁN MUNICIPIO DE TUXTECUA JALISCO - 243755	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	243755	5	140	118	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1293.71, meta_modificada:1293.71]}	{geo1: [cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE RICARDO FLORES COLONIA TUXTECUA, 49850 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXTECUA JALISCO ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE SAN LUIS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LAS BRISAS ENTRE LAS CALLES CAMELIA Y SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE TUXTECUA, lon:103.2														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO					RECIBIDO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUBO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
														POLICACION BUDGETARIA	NUMERO	HOMBRES	METODOS	METAS																	
2021	1	JAL200401803793	Proyecto de Inversión	435,253.59	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435253.59, modificado:435253.59]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LAS CALLES VICTORIANO EVIDARTE Y MACAÑÁ EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUCUSO JALISCO - 243902	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243902	5	20	16	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0])	1	(geol: [cve_municipio:106, localidad:39, direccion:CALE VICTORIANO EVIDARTE Y MACAÑÁ PUEBLO TUXCACUCUSO, 48770 LA PIEDRA, TUXCACUCUSO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MACAÑÁ CRUZA CON MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA, lon:-104.03678795, lat:19.62698858])	01-11-2020	44896	435,247.99	435,247.99	435,220.29	435,220.29	435,220.29	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-697-2020, contratista:MECINGENERIA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:299961.4, importe_modificado:299961.4])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0])	1803793/proyecto_INICIO, 1803793/proyecto_PROCESO, 1803793/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803925	Proyecto de Inversión	830,001.43	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830001.43, modificado:830001.43]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA EN LA COLONIA PLAN DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 245061	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	245061	5	791	734	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:101.89, meta_modificada:101.89])	1	(geol: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALE SANTA CRUZ COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y SANTA CECI, lon:-103.28021045, lat:20.59398073])	01-11-2020	44896	830,001.41	830,001.41	826,491.16	826,491.16	826,491.16	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-909-2020, contratista:AMAR CONSTRUCTOR VEGADI 3000, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3743304.46, importe_modificado:3743304.46])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.89])	1803925/proyecto_INICIO, 1803925/proyecto_PROCESO, 1803925/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801302	Proyecto de Inversión	176,213.19	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176213.19, modificado:176213.19]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 206666	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	206666	5	329	317	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.58, meta_modificada:200.58])	1	(geol: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE NICOLÁS BRAVO COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ABASOY Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ABASOY Y ALLENDE EN LA CABEC, lon:-103.72210017, lat:20.13649998])	2-11-2020	314-2020	176,213.19	176,213.19	176,046.19	176,046.19	176,046.19	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-095-2020, contratista:CORPORACION MISIO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2313412.79, importe_modificado:2313412.79])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.58])	1801302/proyecto_INICIO, 1801302/proyecto_PROCESO, 1801302/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801469	Proyecto de Inversión	3,377,181.72	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3377181.72, modificado:3377181.72]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE LA CALLE PASEO DE LOS ABEDULES EN EL MUNICIPIO DE HUEIQUILLA EL ALTO JALISCO - 208641	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DE JALISCO	208641	5	178	156	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3056.68, meta_modificada:3056.68])	1	(geol: [cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALE PASEO DE LOS ABEDULES CIUDAD HUEIQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEIQUILLA EL ALTO, HUEIQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ALLENDE, CALLE CIPRESÉS LA OBRA SE REALIZARA EN PASEO DE LOS ABEDULES ENTRE JA, lon:-103.90153104, lat:22.63002824])	25-11-2020	31-12-2020	3,377,179.84	3,377,179.84	3,376,339.49	3,376,339.49	3,376,339.49	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-706-2020, contratista:AMAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999997.77, importe_modificado:3999997.77])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3056.68])	1801469/proyecto_INICIO, 1801469/proyecto_PROCESO, 1801469/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801797	Proyecto de Inversión	2,791,230.36	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791230.36, modificado:2791230.36]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 214072	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	214072	5	348	328	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2851.81, meta_modificada:2851.81])	1	(geol: [cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PUERTA DEL HORNO, CALLE PESCADORES LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS CRUZA CON VUNISTIANO CA, lon:-103.1982268, lat:20.30235064])	28-11-2020	31-12-2020	2,791,230.36	2,791,230.36	2,790,300.73	2,790,300.73	2,790,300.73	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-948-2020, contratista:CONSTRUCTORA NOVAPROTECT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3337056.75, importe_modificado:3337056.75])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2851.81])	1801797/proyecto_INICIO, 1801797/proyecto_PROCESO, 1801797/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801994	Proyecto de Inversión	542,541.16	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542541.16, modificado:542541.16]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MANZANILLO CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 216268	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	216268	5	899	788	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.18, meta_modificada:640.18])	1	(geol: [cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALE MANZANILLO COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE 2A CERRITO Y CALLE 1A DEL CERRITO, CALLE MIGUEL MARTINEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES MANZANILLO Y 2A CERRITO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.19457878, lat:20.29372945])	30-11-2020	31-12-2020	542,541.16	542,541.16	542,350.08	542,350.08	542,350.08	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-984-2020, contratista:INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3102170.99, importe_modificado:3102170.99])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.18])	1801994/proyecto_INICIO, 1801994/proyecto_PROCESO, 1801994/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802099	Proyecto de Inversión	443,511.24	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443511.24, modificado:443511.24]	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE MORELOS GALEANA ENTRONQUE A CARRETERA ESTATAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BRIZUELA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 217989	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	217989	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.8, meta_modificada:698.8])	1	(geol: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALE MORELOS - GALEANA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OGAZON, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON GALEANA Y OGAZON EN LA CABE, lon:-103.72457565, lat:20.14528301])	01-11-2020	31-12-2020	443,511.24	443,511.24	441,389.72	441,389.72	441,389.72	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-718-2020, contratista:NUCLEO CONSTRUCTORES FORTI, S. DE R. DE CV, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:648750.24, importe_modificado:648750.24])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.8])	1802099/proyecto_INICIO, 1802099/proyecto_PROCESO, 1802099/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802569	Proyecto de Inversión	980,736.22	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980736.22, modificado:980736.22]	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS JALISCO - 228047	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	228047	5	31	23	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.39, meta_modificada:879.39])	1	(geol: [cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL BLANCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARIAS JALISCO ENTRE CALLE GÓMEZ FARIAS Y CALLE DEL REGO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MIGUEL BLANCO ENTRE LA, lon:-103.47346984, lat:19.79605608])	01-11-2020	31-12-2020	980,736.22	980,736.22	978,469.01	978,469.01	978,469.01	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-910-2020, contratista:ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1442520.18, importe_modificado:1442520.18])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.39])	1802569/proyecto_INICIO, 1802569/proyecto_PROCESO, 1802569/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802644	Proyecto de Inversión	2,834,129.78	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2834129.78, modificado:2834129.78]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO AL DUARTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - 229301	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	229301	5	228	229	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3543.47, meta_modificada:3543.47])	1	(geol: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALE CAMINO AL DUARTE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ARANDA Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CAMINO AL DUARTE CRUZA CON MARC, lon:-102.33852996, lat:21.2295296])	01-11-2020	31-12-2020	2,834,129.78	2,834,129.78	2,831,324.11	2,831,324.11	2,831,324.11	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-927-2020, contratista:URBANIZACIONES SOPHA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4979857.3, importe_modificado:4979857.3])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3543.47])	1802644/proyecto_INICIO, 1802644/proyecto_PROCESO, 1802644/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802941	Proyecto de Inversión	1,238,560.11	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238560.11, modificado:1238560.11]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE TONILIA JALISCO - 233843	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	233843	5	265	244	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394.0, meta_modificada:1394.0])	1	(geol: [cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALE INDEPENDENCIA COLONIA TONILIA, 49840 SAN MARCOS, TONILIA JALISCO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE GUERRA Y CALLE DEL REGO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MIGUEL BLANCO ENTRE LA, lon:-103.50211898, lat:19.44547487])	01-11-2020	31-12-2020	1,238,558.21	1,238,558.21	1,237,729.26	1,237,729.26	1,237,729.26	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-711-2020, contratista:ASESORIA EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999995.4, importe_modificado:2999995.4])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394.0])	1802941/proyecto_INICIO, 1802941/proyecto_PROCESO, 1802941/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803041	Proyecto de Inversión	3,539,419.11	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3539419.11, modificado:3539419.11]	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATITLÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO - 235982	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	235982	5	162	185	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5208.03, meta_modificada:5208.03])	1	(geol: [cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATITLÁN COLONIA ZAPOTLANEJO CENTRO, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATI, lon:-103.05320327, lat:20.62378105])	01-11-2020	31-12-2020	3,539,439.11	3,539,439.11	3,539,419.11	3,539,419.11	3,539,419.11	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-914-2020, contratista:SIDORO SAUL JASSO BRIONES, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3989598.15, importe_modificado:3989598.15])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5208.03])	1803041/proyecto_INICIO, 1803041/proyecto_PROCESO, 1803041/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803064	Proyecto de Inversión	876,162.35	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876162.35, modificado:876162.35]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE DOS - 236376	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	236376	5	940	933	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1810.0, meta_modificada:1810.0])	1	(geol: [cve_municipio:70, localidad:43, direccion:AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DEL CENTENARIO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE INDEPENDENCIA, lon:-103.28267881, lat:20.54643233])	01-11-2020	31-12-2020	876,162.35	876,162.35	875,090.47	875,090.47	875,090.47	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-601-2020, contratista:GILCO INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5096793.66, importe_modificado:5096793.66])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1810.0])	1803064/proyecto_INICIO, 1803064/proyecto_PROCESO, 1803064/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803067	Proyecto de Inversión	1,506,128.66	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506128.66, modificado:1506128.66]	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 236410	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	236410	5	236	209	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3885.6, meta_modificada:3885.6])	1	(geol: [cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALE MORELOS COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES SAN JUAN Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUIL, lon:-103.11920401, lat:20.39209365])	01-11-2020	31-12-2020	1,506,128.66	1,506,128.66	1,483,954.53	1,483,954.53	1,483,954.53	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-978-2020, contratista:2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1506128.66, importe_modificado:1506128.66])	(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3885.6])	1803067/proyecto_INICIO, 1803067/proyecto_PROCESO, 1803067/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803157	Proyecto de Inversión	178,629.04	(ff): [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178629.04, modificado:178629.04]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MAESTRO EN LA EDIFICACION MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 237720	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	237720	5	113	122	0	(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:82.2])	1	(geol: [cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALE MAESTRO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO EVAZ Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES GUILLERMO EVAZ Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA, lon:-103.70757045, lat:20.66880241])	01-11-2020	31-12-2020	178,629.04	178,629.04	178,599.88	178,599.88	178,599.88	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUBO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
														POLICACION BUDGETARIA	NUMERO	IMPORTE	IMPORTE														
2021	1	JAL200401803204	Proyecto de Inversión	121,174.08	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121174.08, modificado:121174.08}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y LUIS DONALDO COLOSO EN LA COLONIA LOS OLIVOS MUNICIPIO DE TECALITLÁN JALISCO - 238273	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	238273	5	106	121	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.77, meta_modificada:132.77}}	{geol: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y L, lon:-103.30229919, lat:19.45965871}}	01-11-2020	31-12-2020	121,174.08	121,174.08	120,926.72	120,926.72	120,926.72	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-AD-063-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V., convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:997835.44, importe_modificado:997835.44}}	{meta1: {unidad_medida: {1803204/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, avance:132.77}}, {1803204/proyecto_PROCESO, Metros Cuadrados, avance:132.77}}, {1803204/proyecto_FIN, Metros Cuadrados, avance:132.77}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803274	Proyecto de Inversión	1,033,909.26	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033909.26, modificado:1033909.26}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALA JALISCO FRENTE UNO - 239284	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	239284	5	26,709	25,966	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.8, meta_modificada:1180.8}}	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALA, TONALA JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE TESTISTAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TESTISTAN EN EL MUNICIPIO DE TONALA, lon:-103.26540762, lat:20.67685404}}	01-11-2020	44196	1,033,909.26	1,033,909.26	1,033,543.04	1,033,543.04	1,033,543.04	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-664-2020, contratista:GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V., convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.69108481E7, importe_modificado:1.69108481E7}}	{meta1: {unidad_medida: {1803274/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, avance:1180.8}}, {1803274/proyecto_PROCESO, Metros Cuadrados, avance:1180.8}}, {1803274/proyecto_FIN, Metros Cuadrados, avance:1180.8}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803317	Proyecto de Inversión	2,081,851.82	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081851.82, modificado:2081851.82}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO - 239665	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	239665	5	100	105	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1907.89, meta_modificada:1907.89}}	{geol: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES COLONIA SAN JULIAN CENTRO, 47130 SAN JULIAN, SAN JULIAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO, lon:-102.16829463, lat:21.00670715}}	01-11-2020	44196	2,081,851.82	2,081,851.82	2,081,186.84	2,081,186.84	2,081,186.84	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-928-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CAECEB, S.A. DE C.V., convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2971330.06, importe_modificado:2971330.06}}	{meta1: {unidad_medida: {1803317/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, avance:1907.89}}, {1803317/proyecto_PROCESO, Metros Cuadrados, avance:1907.89}}, {1803317/proyecto_FIN, Metros Cuadrados, avance:1907.89}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803457	Proyecto de Inversión	709,266.96	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709266.96, modificado:709266.96}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COSALA DEL MUNICIPIO DE JOCTEPEC JALISCO - 241035	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	241035	5	845	798	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.05, meta_modificada:374.05}}	{geol: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN JUAN COSALA, 45820 SAN JUAN COSALA, JOCTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÓPEZ COTILLA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA, lon:-103.33721911, lat:20.28609439}}	01-11-2020	44196	709,266.96	709,266.96	709,155.07	709,155.07	709,155.07	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-723-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}	{meta1: {unidad_medida: {1803457/proyecto_INICIO, Metros lineales, avance:374.05}}, {1803457/proyecto_PROCESO, Metros lineales, avance:374.05}}, {1803457/proyecto_FIN, Metros lineales, avance:374.05}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803502	Proyecto de Inversión	786,510.94	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786510.94, modificado:786510.94}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LAS CALLES DE CONSTITUCIÓN Y GALEANA EN LA COLONIA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN JALISCO - 241403	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	241403	5	48	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.02, meta_modificada:820.02}}	{geol: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN Y GALEANA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 43950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y GALEANA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO, lon:-102.92948651, lat:20.37031284}}	01-11-2020	44196	786,510.94	786,510.94	786,233.31	786,233.31	786,233.31	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-934-2020, contratista:CONSTRUCTORA OCMQA, S.A. DE C.V., convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3979995.25, importe_modificado:3979995.25}}	{meta1: {unidad_medida: {1803502/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, avance:820.02}}, {1803502/proyecto_PROCESO, Metros Cuadrados, avance:820.02}}, {1803502/proyecto_FIN, Metros Cuadrados, avance:820.02}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803530	Proyecto de Inversión	2,880,801.96	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880801.96, modificado:2880801.96}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL PINO DE CALLE AGUACATE A CALLE FRESCO EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN OCOTLÁN JALISCO - 241552	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	241552	5	280	273	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3761.78, meta_modificada:3761.78}}	{geol: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE FRESCO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PINO ENTRE LAS CALLES AGUACATE Y FRESCO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO, lon:-102.75527461, lat:20.35261756}}	01-11-2020	44196	2,880,801.96	2,880,801.96	2,879,990.93	2,879,990.93	2,879,990.93	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-863-2020, contratista:ARQ. JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA, convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3485337.77, importe_modificado:3485337.77}}	{meta1: {unidad_medida: {1803530/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, avance:3761.78}}, {1803530/proyecto_PROCESO, Metros Cuadrados, avance:3761.78}}, {1803530/proyecto_FIN, Metros Cuadrados, avance:3761.78}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803703	Proyecto de Inversión	263,259.10	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263259.1, modificado:263259.1}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242996	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	242996	5	93	98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.05, meta_modificada:302.05}}	{geol: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA LÓPEZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY CENTRO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, lon:-102.71392035, lat:20.29928401}}	01-11-2020	44196	263,259.10	263,259.10	263,141.71	263,141.71	263,141.71	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-AD-076-2020, contratista:FRANCISCO ZUNO CERDA, convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997852.64, importe_modificado:1997852.64}}	{meta1: {unidad_medida: {1803703/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, avance:302.05}}, {1803703/proyecto_PROCESO, Metros Cuadrados, avance:302.05}}, {1803703/proyecto_FIN, Metros Cuadrados, avance:302.05}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803711	Proyecto de Inversión	302,265.29	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302265.29, modificado:302265.29}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 243062	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	243062	5	93	98	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.5, meta_modificada:119.5}}	{geol: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA LÓPEZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY CENTRO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE JAMAY, lon:-102.71390426, lat:20.29938967}}	01-11-2020	44196	302,265.29	302,265.29	302,130.51	302,130.51	302,130.51	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-AD-076-2020, contratista:FRANCISCO ZUNO CERDA, convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997852.64, importe_modificado:1997852.64}}	{meta1: {unidad_medida: {1803711/proyecto_INICIO, Metros lineales, avance:119.5}}, {1803711/proyecto_PROCESO, Metros lineales, avance:119.5}}, {1803711/proyecto_FIN, Metros lineales, avance:119.5}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803715	Proyecto de Inversión	1,815,874.95	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815874.95, modificado:1815874.95}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL JALISCO - 243096	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	243096	5	243	216	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.34, meta_modificada:1578.34}}	{geol: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE MARCELO BARRAGAN Y CALLE EMILIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES MARCELO BARRAGAN Y EMILIANO, lon:-103.69553852, lat:20.7760562}}	01-11-2020	44196	1,815,874.95	1,815,874.95	1,815,365.40	1,815,365.40	1,815,365.40	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-672-2020, contratista:VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}	{meta1: {unidad_medida: {1803715/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, avance:1578.34}}, {1803715/proyecto_PROCESO, Metros Cuadrados, avance:1578.34}}, {1803715/proyecto_FIN, Metros Cuadrados, avance:1578.34}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803722	Proyecto de Inversión	222,141.90	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222141.9, modificado:222141.9}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL JALISCO - 243151	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	243151	5	243	216	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.12, meta_modificada:273.12}}	{geol: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE MARCELO BARRAGAN Y CALLE EMILIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES MARCELO BARRAGAN Y EMILIANO, lon:-103.69558895, lat:20.77606112}}	01-11-2020	44196	222,141.90	222,141.90	222,079.56	222,079.56	222,079.56	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-672-2020, contratista:VINSER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}	{meta1: {unidad_medida: {1803722/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, avance:273.12}}, {1803722/proyecto_PROCESO, Metros Cuadrados, avance:273.12}}, {1803722/proyecto_FIN, Metros Cuadrados, avance:273.12}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803778	Proyecto de Inversión	1,319,189.03	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319189.03, modificado:1319189.03}}	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC JALISCO - 243783	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	243783	5	403	395	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.71, meta_modificada:1792.71}}	{geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES TABACHINES Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, lon:-103.51989219, lat:20.00630609}}	01-11-2020	44196	1,319,183.34	1,319,183.34	1,317,715.01	1,317,715.01	1,317,715.01	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-IP-699-2020, contratista:CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V., convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999987.05, importe_modificado:2999987.05}}	{meta1: {unidad_medida: {1803778/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, avance:1792.71}}, {1803778/proyecto_PROCESO, Metros Cuadrados, avance:1792.71}}, {1803778/proyecto_FIN, Metros Cuadrados, avance:1792.71}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803779	Proyecto de Inversión	390,715.75	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390715.75, modificado:390715.75}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC JALISCO - 243797	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	243797	5	403	395	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.09, meta_modificada:256.09}}	{geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES TABACHINES Y JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, lon:-103.51993511, lat:20.00626577}}	01-11-2020	44196	390,714.06	390,714.06	390,279.18	390,279.18	390,279.18	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-IP-699-2020, contratista:CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V., convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999987.05, importe_modificado:2999987.05}}	{meta1: {unidad_medida: {1803779/proyecto_INICIO, Metros lineales, avance:256.09}}, {1803779/proyecto_PROCESO, Metros lineales, avance:256.09}}, {1803779/proyecto_FIN, Metros lineales, avance:256.09}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803922	Proyecto de Inversión	2,568,996.30	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568996.3, modificado:2568996.3}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE JALISCO - 245042	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	245042	5	109	102	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3519.89, meta_modificada:3519.89}}	{geol: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CRICUITO FATMA, COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE SECUNDO GONZALEZ Y CALLE MARIE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CRICUITO FATMA ENTRE SECUNDO GONZALEZ Y LA CAL, lon:-102.62011667, lat:21.00681793}}	01-11-2020	44196	2,568,996.15	2,568,996.15	2,567,911.71	2,567,911.71	2,567,911.71	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-IP-703-2020, contratista:CONSTRUYENDO CAMINOS TRAVCO, S.A. DE C.V., convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999999.81, importe_modificado:2999999.81}}	{meta1: {unidad_medida: {1803922/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, avance:3519.89}}, {1803922/proyecto_PROCESO, Metros Cuadrados, avance:3519.89}}, {1803922/proyecto_FIN, Metros Cuadrados, avance:3519.89}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801155	Proyecto de Inversión	375,449.94	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375449.94, modificado:375449.94}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES CINCO DE FEBRERO Y PINO SUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO - 204748	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	204748	5	92	76	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:507.02, meta_modificada:507.02}}	{geol: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLES 5 DE FEBRERO COLONIA VILLA GUERRERO CENTRO, 45100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y LA PINO SUAREZ ENTRE LA CAL, lon:-103.58966996, lat:21.98134451}}	22-11-2020	31-12-2020	375,449.82	375,449.82	375,424.82	375,424.82	375,424.82	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-IP-709-1020, contratista:DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V., convocate:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999999.01, importe_modificado:2999999.01}}	{meta1: {unidad_medida: {1801155/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, avance:507.02}}, {1801155/proyecto_PROCESO, Metros Cuadrados, avance:507.02}}, {1801155/proyecto_FIN, Metros Cuadrados, avance:507.02}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801475	Proyecto de Inversión	415,742.74	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415742.74, modificado:415742.74}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE ABETO ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE LUIS G URBINA EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRIO JALISCO - 208661	14	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	208661	5																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO				FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUBRO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
														POLIGONOS	NUMERO	NUMERO	NUMERO															
2021	1	JAL200401801999	Proyecto de Inversión	3,172,273.44	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172273.44, modificado:3172273.44]}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO MERCADO DIAZ EN LA COLONIA LOS PALMITOS EN CUICUILCO JALISCO - 216302	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	216302	5	34	26	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4226.67, meta_modificada:4226.67]}	{geol: [cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MERCADO DIAZ COLONIA CUICUILCO, 45480 CUICUILCO JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ Y CALLE GUILLERMO MAYORAL, CALLE PROF. RAMONA TORRES LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES IGNACIO MERCADO DIAZ GUILLERMO MAYO, lon:-103.04021208, lat:20.92491524]}	30-11-2020	31-12-2020	3,172,273.44	3,172,273.44	3,171,982.02	3,171,982.02	3,171,982.02	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-671-2020, contratista:CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3968616.84, importe_modificado:3968616.84]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4226.67]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802118	Proyecto de Inversión	205,239.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205239.0, modificado:205239.0]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS GALEANA ENTRONQUE A CARRETERA ESTATAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 218360	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	218360	5	66	67	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.2, meta_modificada:259.2]}	{geol: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS - GALEANA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE OGAZÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON GALEANA Y OGAZÓN EN LA CABE, lon:-103.72449168, lat:20.14526035]}	01-11-2020	31-12-2020	205,239.00	205,239.00	204,257.25	204,257.25	204,257.25	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-718-2020, contratista:NUCLEO CONSTRUCTOR FORTÉ, S. DE R.L. DE CV, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:648750.24, importe_modificado:648750.24]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.2]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802143	Proyecto de Inversión	621,182.71	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621182.71, modificado:621182.71]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS EN LA DELEGACION DE USMAJAC MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 218637	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	218637	5	1,090	1,091	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.29, meta_modificada:332.29]}	{geol: [cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS CRUZA CON HIDALGO Y ALLENDE EN LA DELEGACION DE USMAJAC, EN, lon:-103.5459605, lat:19.87409857]}	01-11-2020	31-12-2020	621,182.71	621,182.71	621,016.02	621,016.02	621,016.02	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-936-2020, contratista:GRUPO CABRERA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987986.07, importe_modificado:3987986.07]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.29]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802561	Proyecto de Inversión	1,028,037.96	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028037.96, modificado:1028037.96]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BICENTENARIO MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO PRIMERA ETAPA - 227937	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	227937	5	48	39	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.82, meta_modificada:811.82]}	{geol: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO COLONIA JESÚS MARÍA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA ENTRE CALLE MEXICO Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MEXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO. CP, lon:-102.21758216, lat:20.61892279]}	01-11-2020	31-12-2020	1,028,037.96	1,028,037.96	1,027,454.97	1,027,454.97	1,027,454.97	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-943-2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2096059.88, importe_modificado:2096059.88]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.82]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802953	Proyecto de Inversión	999,936.90	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999936.9, modificado:999936.9]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE TONILIA JALISCO - 234242	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	234242	5	265	244	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0]}	{geol: [cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TONILIA, 49840 SAN MARCOS, TONILIA JALISCO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y BUGAMB, lon:-103.50213159, lat:19.44550802]}	01-11-2020	31-12-2020	999,935.37	999,935.37	999,266.13	999,266.13	999,266.13	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-IP-711-2020, contratista:GRUPO EMPORIO CONTENPORÁNICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999995.4, importe_modificado:2999995.4]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803002	Proyecto de Inversión	992,090.24	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992090.24, modificado:992090.24]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 235280	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	235280	5	157	185	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:335.06, meta_modificada:335.06]}	{geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES LÓPEZ MATEOS Y L, lon:-103.66944839, lat:20.4188038]}	01-11-2020	31-12-2020	992,090.24	992,090.24	992,086.39	992,086.39	992,086.39	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-679-2020, contratista:ICAL, S.A. DE CV., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5683902.63, importe_modificado:5683902.63]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:335.06]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803132	Proyecto de inversión	428,066.74	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428066.74, modificado:428066.74]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DELEGACION MIRAVALLE MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237228	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	237228	5	520	484	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:240.55, meta_modificada:240.55]}	{geol: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FEDERACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES LA ABASO, lon:-103.590548, lat:20.42726081]}	01-11-2020	31-12-2020	427,977.85	427,977.85	427,977.85	427,977.85	427,977.85	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-675-2020, contratista:CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2148000.05, importe_modificado:2148000.05]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:240.55]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803164	Proyecto de inversión	247,059.71	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247059.71, modificado:247059.71]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MAGISTERIO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 237760	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	237760	5	113	122	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:82.2, meta_modificada:82.2]}	{geol: [cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO EVARIZ Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES GUILLERMO EVARIZ Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA I, lon:-103.70752753, lat:20.66982248]}	01-11-2020	31-12-2020	247,059.71	247,059.71	247,019.38	247,019.38	247,019.38	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-915-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3292787.7, importe_modificado:3292787.7]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:82.2]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803169	Proyecto de inversión	1,798,799.38	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798799.38, modificado:1798799.38]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARTÍCULO TERCERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 237856	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	237856	5	151	141	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2898.0, meta_modificada:2898.0]}	{geol: [cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE ARTÍCULO TERCERO COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE TERCERO ENTRE LAS CALLES MAGISTERIAL Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA I, lon:-103.70684089, lat:20.66913988]}	01-11-2020	31-12-2020	1,798,799.38	1,798,799.38	1,798,395.75	1,798,395.75	1,798,395.75	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-916-2020, contratista:DOS-HB CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3093905.81, importe_modificado:3093905.81]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2898.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803185	Proyecto de inversión	188,448.09	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188448.09, modificado:188448.09]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y LUIS DONALDO COLSOLO EN LA COLONIA LOS OLIVOS MUNICIPIO DE TECALITLÁN JALISCO - 238039	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	238039	5	106	121	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:88.27, meta_modificada:88.27]}	{geol: [cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUÁREZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLSOLO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y L, lon:-103.30232728, lat:19.45964245]}	01-11-2020	31-12-2020	188,448.09	188,448.09	188,063.40	188,063.40	188,063.40	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-983-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NÚMEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:997835.44, importe_modificado:997835.44]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:88.27]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803229	Proyecto de inversión	456,646.38	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456646.38, modificado:456646.38]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN JALISCO - 238690	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	238690	5	68	79	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.3, meta_modificada:502.3]}	{geol: [cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD GUEVARA Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y MAR, lon:-103.3028034, lat:19.46103299]}	01-11-2020	31-12-2020	456,646.38	456,646.38	456,342.60	456,342.60	456,342.60	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-938-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NÚMEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2981158.63, importe_modificado:2981158.63]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.3]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803429	Proyecto de inversión	819,031.31	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819031.31, modificado:819031.31]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE EN LA CALLE SIERRA MADRE ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO - 240799	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	240799	5	295	275	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:101.89, meta_modificada:101.89]}	{geol: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE COLONIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JORULLO Y CALLE POPOCATEPETL, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIERRA MADRE ENTRE LAS CALLES JORULLO Y POPOCATEPE, lon:-103.24573666, lat:20.8646028]}	01-11-2020	31-12-2020	819,029.74	819,029.74	818,951.86	818,951.86	818,951.86	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-722-2020, contratista:RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3999999.23, importe_modificado:3999999.23]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:101.89]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803433	Proyecto de inversión	3,346,994.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3346994.0, modificado:3346994.0]}	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COSALÁ DEL MUNICIPIO DE JOCOPEC JALISCO - 240821	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	240821	5	845	798	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.95, meta_modificada:2332.95]}	{geol: [cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOPEC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÓPEZ COTILLA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y LÓPEZ COTILLA, lon:-103.33734777, lat:20.28625754]}	01-11-2020	31-12-2020	3,346,994.01	3,346,994.01	3,346,466.01	3,346,466.01	3,346,466.01	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-723-2020, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.95]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803455	Proyecto de inversión	922,136.89	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922136.89, modificado:922136.89]}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE DOS - 241021	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	241021	5	26,709	25,966	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:492.19, meta_modificada:492.19]}	{geol: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESSANTO Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESSANTO Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL, lon:-103.246683, lat:20.67479395]}	01-11-2020	31-12-2020	922,136.89	922,136.89	922,091.05	922,091.05	922,091.05	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-665-2020, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.17501418117, importe_modificado:1.17501418117]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:492.19]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803513	Proyecto de inversión	755,974.53	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755974.53, modificado:755974.53]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DE CONSTITUCIÓN Y GALEANA EN LA COLONIA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN JALISCO - 241479	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	241479	5	48	46	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:330.46, meta_modificada:330.46]}	{geol: [cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN Y GALEANA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y GALEANA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y, lon:-102.92942214, lat:20.37037318]}	01-11-2020	31-12-2020	755,974.53	755,974.53	755,707.67	755,707.67	755,707.67	{ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-934-2020, contratista:CONSTRUCTORA ODMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3979995.25, importe_modificado:3979995.25]}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:330.46]}	En Ejecución	Validado avances		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUBRO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
														POLICACION	NUMERO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE																
2021	1	JAL200401803696	Proyecto de inversión	406,834.14	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406834.14, modificado:406834.14]}	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN CALLES SEIS EN LA COLONIA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242928	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	242928	5	551	532	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:186.07, meta_modificada:186.07]}	{geol: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO .C.P 47900, lon:-102.72181431, lat:20.29302528]}	01-12-2020	31-12-2020	406,834.14	406,834.14	406,635.44	406,635.44	406,635.44	{ctto: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998452.14, importe_modificado:1998452.14]}	{meta1: [unidad_medida (1803696/proyecto_INICIO, Metros lineales, 1803696/proyecto_FIN), avance:186.07]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803745	Proyecto de inversión	570,177.73	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570177.73, modificado:570177.73]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS DELEGACION SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE UNO - 243359	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243359	5	1,682	1,676	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.6, meta_modificada:946.6]}	{geol: [cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45683 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES FELIPE ÁNGELES Y OBR, lon:-103.28862155, lat:20.54200517]}	01-11-2020	31-12-2020	570,177.73	570,177.73	569,280.70	569,280.70	569,280.70	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-602-2020, contratista:CONSTRUCCIONES RÖTTER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4568798.6, importe_modificado:4568798.6]}	{meta1: [unidad_medida (1803745/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, 1803745/proyecto_FIN), avance:946.6]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803750	Proyecto de inversión	2,454,934.30	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454934.3, modificado:2454934.3]}	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFÁLTICA BANQUETAS REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS DELEGACION SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE DOS - 243529	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243529	5	1,682	1,676	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3727.2, meta_modificada:3727.2]}	{geol: [cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁLDAAMA Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y OBRERO EN EL MUNI, lon:-103.28612173, lat:20.5416234]}	01-11-2020	31-12-2020	2,454,934.30	2,454,934.30	2,449,036.37	2,449,036.37	2,449,036.37	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-603-2020, contratista:CONSTRUCION CAPLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5525503.78, importe_modificado:5525503.78]}	{meta1: [unidad_medida (1803750/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, 1803750/proyecto_FIN), avance:3727.2]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803751	Proyecto de inversión	994,925.63	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994925.63, modificado:994925.63]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS DELEGACION SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE DOS - 243554	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243554	5	1,682	1,676	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0]}	{geol: [cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO, 45685 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y OBRERO EN EL MUNICIPIO DE E, lon:-103.28638995, lat:20.54160331]}	01-11-2020	31-12-2020	994,925.63	994,925.63	992,535.34	992,535.34	992,535.34	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-603-2020, contratista:CONSTRUCION CAPLA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5525503.78, importe_modificado:5525503.78]}	{meta1: [unidad_medida (1803751/proyecto_INICIO, Metros lineales, 1803751/proyecto_FIN), avance:312.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803777	Proyecto de inversión	496,323.03	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496323.03, modificado:496323.03]}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMALMITAN JALISCO - 243772	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243772	5	104	96	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:149.94, meta_modificada:149.94]}	{geol: [cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHIMALMITAN, 46300 CHIMALMITAN, CHIMALMITAN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, lon:-103.78043497, lat:21.77970884]}	01-11-2020	31-12-2020	496,322.70	496,322.70	496,233.72	496,233.72	496,233.72	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-608-2020, contratista:CONSTRUCION Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999998.02, importe_modificado:2999998.02]}	{meta1: [unidad_medida (1803777/proyecto_INICIO, Metros lineales, 1803777/proyecto_FIN), avance:149.94]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803792	Proyecto de inversión	611,932.47	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611932.47, modificado:611932.47]}	REHABILITACION CON CONCRETO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AV BRIZUELA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 243894	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243894	5	523	499	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.26, meta_modificada:831.26]}	{geol: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AV BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45700 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JOSEFA MOLINA, LA OBRA SE REALIZARA EN AV BRIZUELA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y JOSEFA MOLINA E, lon:-103.72609011, lat:20.13245892]}	01-11-2020	31-12-2020	611,932.34	611,932.34	611,619.24	611,619.24	611,619.24	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-700-2020, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4999998.97, importe_modificado:4999998.97]}	{meta1: [unidad_medida (1803792/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, 1803792/proyecto_FIN), avance:831.26]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801151	Proyecto de inversión	6,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0]}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLES PASEO DE LA CUESTA LA MONTAÑA DEL VALLE Y PROLONGACION PASEO EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO - 204645	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	204645	5	145	128	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11073.95, meta_modificada:11073.95]}	{geol: [cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA CUESTA COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 46200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE DE LOS GANSOS Y CALLE LA MONTAÑA, CALLE DEL RIO LA OBRA SE REALIZA EN CALLES PASEO DE LA CUESTA LA MONTAÑA, D, lon:-104.81778326, lat:20.37017976]}	22-11-2020	31-12-2020	6,000,000.00	6,000,000.00	5,998,900.00	5,998,900.00	5,998,900.00	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-431-2020, contratista:INDICO GRASO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0]}	{meta1: [unidad_medida (1801151/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, 1801151/proyecto_FIN), avance:11073.95]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801153	Proyecto de inversión	539,887.37	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539887.37, modificado:539887.37]}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AV GUADALAJARA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHÉ JALISCO - 204717	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	204717	5	21	17	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.34, meta_modificada:441.34]}	{geol: [cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALAJARA COLONIA TOTATICHÉ, 46170 TOTATICHÉ, TOTATICHÉ JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CHAPULTEPEC, LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA GUADALAJARA ENTRE LA CALLE GUADALUPE Y CHAPULTEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4435712, lat:21.93416533]}	22-11-2020	31-12-2020	539,887.37	539,887.37	539,838.47	539,838.47	539,838.47	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-435-2020, contratista:CONSTRUCTORA GARIMONT ASOCIADOS, S.C., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2985842.23, importe_modificado:2985842.23]}	{meta1: [unidad_medida (1801153/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, 1801153/proyecto_FIN), avance:441.34]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801471	Proyecto de inversión	1,613,984.73	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613984.73, modificado:1613984.73]}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MARIANO OTERO Y CALLE LAS BATEAS DE LA COLONIA CERRO COLORADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO - 208644	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	208644	5	1,080	1,077	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3505.0, meta_modificada:3505.0]}	{geol: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO OTERO COLONIA AUTLAN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE BARCINO Y CALLE CEDRO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARIANO OTERO ENTRE BARCINO Y CE, lon:-104.36567249, lat:19.74950704]}	23-11-2020	31-12-2020	1,613,984.73	1,613,984.73	1,613,889.24	1,613,889.24	1,613,889.24	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-705-2020, contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1956539.0, importe_modificado:1956539.0]}	{meta1: [unidad_medida (1801471/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, 1801471/proyecto_FIN), avance:3505.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801587	Proyecto de inversión	1,871,240.36	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871240.36, modificado:1871240.36]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRALIC EN LA CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUISTLÁN JALISCO - 210263	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	210263	5	109	102	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3192.0, meta_modificada:3192.0]}	{geol: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA CHIQUISTLAN, 48640 CHIQUISTLAN, CHIQUISTLAN JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PROF. ZENANDO MICHEL P. CALLE TEPEYAC LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE OCAMPO Y PROF. ZENANDO M, lon:-103.85797445, lat:20.08662855]}	25-11-2020	31-12-2020	1,871,235.86	1,871,235.86	1,870,725.34	1,870,725.34	1,870,725.34	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-708-2020, contratista:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999992.78, importe_modificado:2999992.78]}	{meta1: [unidad_medida (1801587/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, 1801587/proyecto_FIN), avance:3192.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802138	Proyecto de inversión	821,353.58	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821353.58, modificado:821353.58]}	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS EN LA DELEGACION DE USMAJAC MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 218588	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	218588	5	1,090	1,001	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.54, meta_modificada:1157.54]}	{geol: [cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES MORELOS Y MATAMOROS CON HIDALGO Y ALLENDE EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN, lon:-103.5459605, lat:19.87410866]}	01-11-2020	31-12-2020	821,353.58	821,353.58	821,133.18	821,133.18	821,133.18	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-936-2020, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987986.07, importe_modificado:3987986.07]}	{meta1: [unidad_medida (1802138/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, 1802138/proyecto_FIN), avance:1157.54]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802256	Proyecto de inversión	1,444,668.01	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444668.01, modificado:1444668.01]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA CALLE MARIANO BECERRA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO SEGUNDA ETAPA - 221773	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	221773	5	42	38	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1481.45, meta_modificada:1481.45]}	{geol: [cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE I ANTONIO ESCOBEDO, CALLE MARIANO OTERO LA OBRA, lon:-103.33610104, lat:19.69808281]}	01-11-2020	31-12-2020	1,444,668.01	1,444,668.01	1,443,277.31	1,443,277.31	1,443,277.31	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-949-2020, contratista:RUBÉN GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2315038.85, importe_modificado:2315038.85]}	{meta1: [unidad_medida (1802256/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, 1802256/proyecto_FIN), avance:1481.45]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802258	Proyecto de inversión	191,785.09	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191785.09, modificado:191785.09]}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MARIANO BECERRA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE GORDIANO JALISCO SEGUNDA ETAPA - 221775	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	221775	5	42	38	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0]}	{geol: [cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE I ANTONIO ESCOBEDO, CALLE MARIANO OTERO LA OBRA, lon:-103.33616541, lat:19.69813584]}	01-11-2020	31-12-2020	191,785.09	191,785.09	191,600.47	191,600.47	191,600.47	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-949-2020, contratista:RUBÉN GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2315038.85, importe_modificado:2315038.85]}	{meta1: [unidad_medida (1802258/proyecto_PROCESO, Metros lineales, 1802258/proyecto_FIN), avance:247.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802363	Proyecto de inversión	217,614.55	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217614.55, modificado:217614.55]}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES PASEO DE LOS NARANJOS Y GONZÁLEZ GALLO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALISCO - 224351	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	224351	5	111	109	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:80.67]}	{geol: [cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE PASEO DE LOS NARANJOS COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ GALLO Y CALLE ENRIQUE DIAZ DE ELON, CALLE INDEPENDENCIA, lon:-103.33896027, lat:19.69709543]}	01-11-2020	31-12-2020	217,614.55	217,614.55	217,492.91	217,492.91	217,492.91	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-862-2020, contratista:ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2482000.23, importe_modificado:2482000.23]}	{meta1: [unidad_medida (1802363/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, 1802363/proyecto_FIN), avance:80.67]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802364	Proyecto de inversión	2,364,399.67	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364399.67, modificado:2364399.67]}	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE INGRESO PRINCIPAL AL TECNOLÓGICO MARIO MOLINA UBICADO EN																												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUBRO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION		
													BOLETA DE INVENTARIA	NUMERO DE PERSONAS	NUMERO DE HOMBRES	NUMERO DE MUJERES	METAS																
2021	1	JAL200401802564	Proyecto de Inversión	380,463.26	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380463.26, modificado:380463.26]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BICENTENARIO MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO PRIMERA ETAPA - 127940	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	227940	5	48	39	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:96.64, meta_modificada:96.64]}	{geo1: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALE BICENTENARIO COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE MEXICÓ Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MEXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA JALISCO, C, lon:-102.21756607, lat:20.61891275]}	01-11-2020	31-12-2020	380,463.26	380,463.26	380,247.50	380,247.50	380,247.50	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSI-943-2020, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2096059.88, importe_modificado:2096059.88]}	{meta1: [unidad_medida (1802564/proyecto_INICIO, Metros 1802564/proyecto_PROCESO, lineales, avance:96.64)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802571	Proyecto de Inversión	272,648.14	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272648.14, modificado:272648.14]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL BLANCO COLONIA LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIAS JALISCO - 228091	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO	228091	5	31	23	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:103.63, meta_modificada:103.63]}	{geo1: [cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL BLANCO COLONIA SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARIAS JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE MONTENEGRO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL BLANCO ENTRE LA, lon:-103.47345108, lat:19.79608055]}	01-11-2020	31-12-2020	272,648.14	272,648.14	272,017.85	272,017.85	272,017.85	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-310-2020, contratista:ASISORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1442520.18, importe_modificado:1442520.18]}	{meta1: [unidad_medida (1802571/proyecto_INICIO, Metros 1802571/proyecto_PROCESO, lineales, avance:103.63)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802698	Proyecto de Inversión	1,088,964.69	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088964.69, modificado:1088964.69]}	CONTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL CAMINO AL DUARTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - 229973	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO	229973	5	228	229	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:438.89, meta_modificada:438.89]}	{geo1: [cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALE CAMINO AL DUARTE COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO ROMO DE ARANDA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CAMINO AL DUARTE CRUZA CON MARC, lon:-102.33918033, lat:21.22817467]}	01-11-2020	31-12-2020	1,088,964.69	1,088,964.69	1,087,886.66	1,087,886.66	1,087,886.66	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CP-171-2020, contratista:URBANIZACIONES SOPHIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4979857.3, importe_modificado:4979857.3]}	{meta1: [unidad_medida (1802698/proyecto_INICIO, Metros 1802698/proyecto_PROCESO, Cuadrados, avance:438.89)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802947	Proyecto de Inversión	483,939.52	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483939.52, modificado:483939.52]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE TONILÁ JALISCO - 234144	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	234144	5	266	244	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0]}	{geo1: [cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALE INDEPENDENCIA COLONIA TONILÁ, 49840 SAN MARCOS, TONILÁ JALISCO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE BUGAMBILIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y BUGAMB, lon:-103.50202284, lat:19.44543733]}	01-11-2020	31-12-2020	483,938.78	483,938.78	483,614.89	483,614.89	483,614.89	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-IP-171-2020, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999995.4, importe_modificado:2999995.4]}	{meta1: [unidad_medida (1802947/proyecto_INICIO, Metros 1802947/proyecto_PROCESO, Cuadrados, avance:480.0)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802973	Proyecto de Inversión	3,579,838.40	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579838.4, modificado:3579838.4]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE UNO - 234691	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	234691	5	940	933	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7622.4, meta_modificada:7622.4]}	{geo1: [cve_municipio:70, localidad:43, direccion:AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMPANARIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE LAZARO CARDENAS, lon:-103.2835299, lat:20.54404626]}	01-11-2020	31-12-2020	3,579,838.41	3,579,838.41	3,576,877.85	3,576,877.85	3,576,877.85	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSI-600-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4566500.0, importe_modificado:4566500.0]}	{meta1: [unidad_medida (1802973/proyecto_PROCESO, Metros 1802973/proyecto_INICIO, Cuadrados, avance:762.4)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802987	Proyecto de Inversión	1,780,212.44	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780212.44, modificado:1780212.44]}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA MARÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 235032	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	235032	5	110	100	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.07, meta_modificada:3150.07]}	{geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALE SANTA MARÍA COLONIA VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE FELIPE SAHAGUN Y CALLE MALECON VILLERO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA MARIA ENTRE LAS CALLES FELIPE SAHAGUN Y MALECON VE, lon:-103.66876441, lat:20.41075399]}	01-11-2020	31-12-2020	1,780,212.44	1,780,212.44	1,780,118.39	1,780,118.39	1,780,118.39	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSI-678-2020, contratista:CONSTRUCTORA SOLRUG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2281399.99, importe_modificado:2281399.99]}	{meta1: [unidad_medida (1802987/proyecto_INICIO, Metros 1802987/proyecto_PROCESO, Cuadrados, avance:3150.07)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803007	Proyecto de Inversión	986,661.59	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986661.59, modificado:986661.59]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE UNO - 235352	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	235352	5	940	933	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0]}	{geo1: [cve_municipio:70, localidad:43, direccion:AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DEL CENENABO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA DEL CAMPESINO ENTRE LAZARO CARDE, lon:-103.28334904, lat:20.54443236]}	01-11-2020	31-12-2020	986,661.59	986,661.59	985,845.62	985,845.62	985,845.62	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSI-600-2020, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4566500.0, importe_modificado:4566500.0]}	{meta1: [unidad_medida (1803007/proyecto_INICIO, Metros 1803007/proyecto_PROCESO, Cuadrados, avance:1950.0)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803052	Proyecto de Inversión	423,194.98	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423194.98, modificado:423194.98]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA EN LA COLONIA PLAN DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 236218	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	236218	5	791	744	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0]}	{geo1: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALE SANTA CRUZ COLONIA TLAQUEPAQUE CENTRO, 45500 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE SANTA CECILIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y SANTA CECILIA, lon:-103.28020816, lat:20.59401981]}	01-11-2020	31-12-2020	423,194.97	423,194.97	421,405.19	421,405.19	421,405.19	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSI-909-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VEGADO 3000, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3743304.46, importe_modificado:3743304.46]}	{meta1: [unidad_medida (1803052/proyecto_INICIO, Metros 1803052/proyecto_PROCESO, lineales, avance:339.0)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803073	Proyecto de Inversión	1,247,126.87	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247126.87, modificado:1247126.87]}	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 236449	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	236449	5	406	373	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3217.44, meta_modificada:3217.44]}	{geo1: [cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALE MERCADO COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE JUÁREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MERCADO ENTRE LAS CALLES SAN JUAN Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO EN EL, lon:-103.1199686, lat:20.39305929]}	01-11-2020	31-12-2020	1,247,126.87	1,247,126.87	1,246,339.32	1,246,339.32	1,246,339.32	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-380-2020, contratista:LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1247126.87, importe_modificado:1247126.87]}	{meta1: [unidad_medida (1803073/proyecto_INICIO, Metros 1803073/proyecto_PROCESO, Cuadrados, avance:3217.44)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803225	Proyecto de Inversión	305,159.39	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305159.39, modificado:305159.39]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IJUAN ESCUTIA EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALUITLÁN JALISCO - 238647	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	238647	5	68	79	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:252.75, meta_modificada:252.75]}	{geo1: [cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALE JUAN ESCUTIA COLONIA TECALUITLÁN CENTRO, 49900 TECALUITLÁN, TECALUITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARÍA TRINIDAD GUERRA Y CALLE SAN FLORES MAGÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y MAR, lon:-103.30287737, lat:19.46088076]}	01-12-2020	31-12-2020	305,159.39	305,159.39	304,956.39	304,956.39	304,956.39	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSI-938-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2981158.63, importe_modificado:2981158.63]}	{meta1: [unidad_medida (1803225/proyecto_PROCESO, Metros 1803225/proyecto_INICIO, lineales, avance:252.75)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803303	Proyecto de Inversión	250,297.03	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250297.03, modificado:250297.03]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO - 239568	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	239568	5	100	105	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:219.03, meta_modificada:219.03]}	{geo1: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALE POZOS AZULES COLONIA SAN JULIAN CENTRO, 47170 SAN JULIAN, SAN JULIAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO, lon:-102.16831927, lat:21.00670816]}	01-11-2020	31-12-2020	250,297.03	250,297.03	250,217.08	250,217.08	250,217.08	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSI-928-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CAJEC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2971330.06, importe_modificado:2971330.06]}	{meta1: [unidad_medida (1803303/proyecto_PROCESO, Metros 1803303/proyecto_INICIO, lineales, avance:219.03)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803445	Proyecto de Inversión	2,890,113.69	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890113.69, modificado:2890113.69]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE DOS - 240929	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	240929	5	26,709	25,966	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:220.53, meta_modificada:220.53]}	{geo1: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALE PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESTISTAN Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESTISTAN Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL MO, lon:-103.26465618, lat:20.67482406]}	01-11-2020	31-12-2020	2,890,113.69	2,890,113.69	2,889,970.01	2,889,970.01	2,889,970.01	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSI-665-2020, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.175014181E7, importe_modificado:1.175014181E7]}	{meta1: [unidad_medida (1803445/proyecto_INICIO, Metros 1803445/proyecto_PROCESO, lineales, avance:220.53)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803507	Proyecto de Inversión	222,834.93	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222834.93, modificado:222834.93]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE CONSTITUCIÓN Y GALEANA EN LA COLONIA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN JALISCO - 241433	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	241433	5	48	46	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:330.46, meta_modificada:330.46]}	{geo1: [cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALE CONSTITUCION Y GALEANA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE REVOLUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y GALEANA ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y, lon:-102.9294436, lat:20.37029272]}	01-11-2020	31-12-2020	222,834.93	222,834.93	222,756.27	222,756.27	222,756.27	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSI-934-2020, contratista:CONSTRUCTORA ODMAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3979995.25, importe_modificado:3979995.25]}	{meta1: [unidad_medida (1803507/proyecto_INICIO, Metros 1803507/proyecto_PROCESO, lineales, avance:330.46)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803607	Proyecto de Inversión	263,264.49	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263264.49, modificado:263264.49]}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE CIPRÉS DE AV DELGADILLO ARAUJO A CALLE OLIVO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN OCOTLÁN JALISCO - 242159	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	242159	5	513	488	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.13, meta_modificada:447.13]}	{geo1: [cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALE CIPRÉS COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DELGADILLO ARAUJO Y CALLE OLIVO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIPRÉS ENTRE LAS CALLES AV DELGADILLO ARAUJO Y OLIVO EN EL MUNICIPIO DE OCOT, lon:-102.78010362, lat:20.36183112]}	01-11-2020	31-12-2020	263,264.49	263,264.49	263,079.96	263,079.96	263,079.96	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-179-2020, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1492367.84, importe_modificado:1492367.84]}	{meta1: [unidad_medida (1803607/proyecto_INICIO, Metros 1803607/proyecto_PROCESO, Cuadrados, avance:447.13)]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803631	Proyecto de Inversión	448,793.34	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448793.34, modificado:448793.34]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA DE TONALÁ MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE TRES - 242353	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	242353	5																			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUBRO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
													POLICACION	NUMERO	NUMERO	NUMERO																	
2021	1	JAL200401803659	Proyecto de Inversión	281,536.63	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281536.63, modificado:281536.63)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CIPRÉS DE AV DELGADILLO ARAUJO A CALLE OLIVO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN OCOTLÁN JALISCO - 242666	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	242666	5	513	488		(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:144.67, meta_modificada:144.67])	(geol: [cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DELGADILLO ARAUJO Y CALLE OLIVO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIPRÉS ENTRE LAS CALLES AV DELGADILLO ARAUJO Y OLIVO EN EL MUNICIPIO DE OCO, lon:102.78009545, lat:20.36180195]	01-11-2020	31-12-2020	281,536.63	281,536.63	281,339.29	281,339.29	281,339.29	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-719-2020], contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:1492367.84, importe_modificado:1492367.84])	(meta:1: [unidad_medida: (1803659/proyecto_PROCESO, 1803659/proyecto_INICIO, 1803659/proyecto_FIN) lineales, avance:144.67])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803699	Proyecto de inversión	187,312.58	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187312.58, modificado:187312.58)	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SEIS EN LA COLONIA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242951	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	242951	5	551	532		(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:568.04, meta_modificada:568.04])	(geol: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SEIS ENTRE LAS CALLES SIETE Y UNO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO. C.P 47900, lon:102.72187869, lat:20.2929649])	01-11-2020	31-12-2020	187,312.58	187,312.58	187,221.10	187,221.10	187,221.10	(ctto: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-977-2020, contratista:CONSTRUCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:1998452.14, importe_modificado:1998452.14])	(meta:1: [unidad_medida: (1803699/proyecto_INICIO, 1803699/proyecto_PROCESO, 1803699/proyecto_FIN) lineales, avance:568.04])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803706	Proyecto de inversión	219,474.06	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219474.06, modificado:219474.06)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 243022	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	243022	5	93	98		(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:109.44, meta_modificada:109.44])	(geol: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA LÓPEZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO, lon:102.71397936, lat:20.29933935])	01-11-2020	31-12-2020	219,474.06	219,474.06	219,376.20	219,376.20	219,376.20	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-976-2020, contratista:FRANCISCO ZUNO CERDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:1997852.64, importe_modificado:1997852.64])	(meta:1: [unidad_medida: (1803706/proyecto_PROCESO, 1803706/proyecto_INICIO, 1803706/proyecto_FIN) lineales, avance:109.44])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803725	Proyecto de inversión	377,576.45	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377576.45, modificado:377576.45)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL JALISCO - 243178	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	243178	5	243	216		(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:132.43, meta_modificada:132.43])	(geol: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE MARCELIANO BARRAGAN Y CALLE EMILIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES MARCELIANO BARRAGAN Y EMILIA, lon:103.69549118, lat:20.77623684])	01-11-2020	31-12-2020	377,576.45	377,576.45	377,470.50	377,470.50	377,470.50	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CP-672-2020, contratista:VINSEER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0])	(meta:1: [unidad_medida: (1803725/proyecto_INICIO, 1803725/proyecto_PROCESO, 1803725/proyecto_FIN) lineales, avance:132.43])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803739	Proyecto de inversión	2,049,007.79	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049007.79, modificado:2049007.8)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA AV LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XV EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE UNO - 243316	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	243316	5	1,682	1,676		(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.41, meta_modificada:122.41])	(geol: [cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE AV LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45694 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLES FELPE ANGELES Y CALLE OBREGÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN AV LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES FELPE ANG, lon:103.28865374, lat:20.54197503])	01-11-2020	31-12-2020	2,049,007.80	2,049,007.80	2,045,784.20	2,045,784.20	2,045,784.20	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CP-602-2020, contratista:CONSTRUCIONES ROITER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:4568798.6, importe_modificado:4568798.6])	(meta:1: [unidad_medida: (1803739/proyecto_INICIO, 1803739/proyecto_PROCESO, 1803739/proyecto_FIN) Cuadrados, avance:122.41])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803775	Proyecto de inversión	711,384.11	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711384.11, modificado:711384.11)	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMALTIÁN JALISCO - 243765	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	243765	5	104	96		(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0])	(geol: [cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHIMALTIÁN, 46300 CHIMALTIÁN, CHIMALTIÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ZARAGOZA EN EL MUNI, lon:103.78050333, lat:21.77982397])	01-11-2020	31-12-2020	711,383.64	711,383.64	711,256.11	711,256.11	711,256.11	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CP-698-2020, contratista:CONSTRUCIONES Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:2999998.02, importe_modificado:2999998.02])	(meta:1: [unidad_medida: (1803775/proyecto_PROCESO, 1803775/proyecto_INICIO, 1803775/proyecto_FIN) Cuadrados, avance:488.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803788	Proyecto de inversión	811,244.37	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811244.37, modificado:811244.37)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ATEMAJAC DE BRIZUELA LOCALIDAD ATEMAJAC DE BRIZUELA ASENTAMIENTO ATEMAJAC DE BRIZUELA - 243863	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	243863	5	523	459		(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:415.55, meta_modificada:415.55])	(geol: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AV BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JOSEFA MOLINA, LA OBRA SE REALIZARA EN AV BRIZUELA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y JOSEFA MOLINA E, lon:103.72596136, lat:20.13237833])	01-11-2020	31-12-2020	811,244.20	811,244.20	810,829.12	810,829.12	810,829.12	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CP-700-2020, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:498998.97, importe_modificado:499998.97])	(meta:1: [unidad_medida: (1803788/proyecto_INICIO, 1803788/proyecto_PROCESO, 1803788/proyecto_FIN) lineales, avance:415.55])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803912	Proyecto de inversión	2,852,508.13	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852508.13, modificado:2852508.13)	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL CAMINO AL TEPEGUAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO - 244997	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	244997	5	44	30		(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2314.65, meta_modificada:2314.65])	(geol: [cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL TEPEGUAJE PUEBLO SANTA MARIA DEL ORO, 49970 SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO JALISCO ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE VA DE SANTA MARIA DEL ORO LA CABECERA DEL TEPEGUAJE EN LA CABEC, lon:102.91168159, lat:19.59757428])	01-11-2020	31-12-2020	2,852,508.13	2,852,508.13	2,850,680.43	2,850,680.43	2,850,680.43	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CP-702-2020, contratista:JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:2852508.13, importe_modificado:2852508.13])	(meta:1: [unidad_medida: (1803912/proyecto_INICIO, 1803912/proyecto_PROCESO, 1803912/proyecto_FIN) Cuadrados, avance:2314.65])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801152	Proyecto de inversión	2,445,954.85	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445954.85, modificado:2445954.86)	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV GUADALAJARA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHÉ JALISCO - 204701	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	204701	5	21	17		(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.46, meta_modificada:1446.46])	(geol: [cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALAJARA COLONIA TOTATICHÉ, 46170 TOTATICHÉ, TOTATICHÉ JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CHAPULTEPEC, LO OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA GUADALAJARA ENTRE LA CALLE GUADALUPE Y CHAPULTEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:103.44355485, lat:21.9341395])	22-11-2020	31-12-2020	2,445,954.86	2,445,954.86	2,445,733.30	2,445,733.30	2,445,733.30	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CP-535-2020, contratista:CONSTRUCIONA GARMONT ASOCIADOS, S.C., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:2985842.23, importe_modificado:2985842.23])	(meta:1: [unidad_medida: (1801152/proyecto_INICIO, 1801152/proyecto_PROCESO, 1801152/proyecto_FIN) Cuadrados, avance:1446.46])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801154	Proyecto de inversión	2,624,550.06	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624550.06, modificado:2624550.06)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES CINCO DE FEBRERO Y PINO SUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO - 204727	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	204727	5	92	76		(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2806.06, meta_modificada:2806.06])	(geol: [cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE VILLA GUERRERO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE JAVIER MORA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y EN LA PINO SUAREZ ENTRE LA, lon:103.58967182, lat:21.98135559])	22-11-2020	31-12-2020	2,624,549.19	2,624,549.19	2,624,374.43	2,624,374.43	2,624,374.43	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CP-709-2020, contratista:DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:2999999.01, importe_modificado:2999999.01])	(meta:1: [unidad_medida: (1801154/proyecto_INICIO, 1801154/proyecto_PROCESO, 1801154/proyecto_FIN) Cuadrados, avance:2806.06])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801301	Proyecto de inversión	78,537.63	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78537.63, modificado:78537.63)	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO JALISCO - 206664	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	206664	5	42	32		(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:195.33, meta_modificada:195.33])	(geol: [cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CARRETERA A SOTOYTLÁN DEL ORO, CALLE DEL REFUGIO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GUADALUPE Y LA CALLE SANTA CRUZ EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN E, lon:104.24282328, lat:20.27192397])	24-11-2020	31-12-2020	78,537.63	78,537.63	59,398.60	59,398.60	59,398.60	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HDFI-OB-CP-696-2020, contratista:DASAM DESARROLADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:860363.15, importe_modificado:860363.15])	(meta:1: [unidad_medida: (1801301/proyecto_INICIO, 1801301/proyecto_PROCESO, 1801301/proyecto_FIN) lineales, avance:195.33])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801584	Proyecto de inversión	580,498.20	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580498.2, modificado:580498.2)	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNIONES EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JALISCO - 210244	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	210244	5	139	118		(meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.35, meta_modificada:960.35])	(geol: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TENAMAXTLÁN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON AVENIDA VALLARTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN, lon:104.16990005, lat:20.22279364])	25-11-2020	31-12-2020	580,497.58	580,497.58	580,433.90	580,433.90	580,433.90	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CP-707-2020, contratista:8 TORRENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:3999995.71, importe_modificado:3999995.71])	(meta:1: [unidad_medida: (1801584/proyecto_INICIO, 1801584/proyecto_PROCESO, 1801584/proyecto_FIN) Cuadrados, avance:960.35])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801593	Proyecto de inversión	320,502.69	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320502.69, modificado:320502.69)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DONATO GUERRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIQUISTLÁN JALISCO - 210335	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	210335	5	109	102		(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0])	(geol: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA CHIQUISTLÁN, 48600 CHIQUISTLÁN, CHIQUISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PROF. ZENAIÑO MICHEL, CALLE TEPEYAC LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONATO GUERRA ENTRE OCAMPO Y PROF. ZENAIÑO MICHEL, lon:103.85791397, lat:20.08654146])	25-11-2020	31-12-2020	320,501.92	320,501.92	320,414.48	320,414.48	320,414.48	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CP-708-2020, contratista:OSE ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:2999992.78, importe_modificado:2999992.78])	(meta:1: [unidad_medida: (1801593/proyecto_PROCESO, 1801593/proyecto_INICIO, 1801593/proyecto_FIN) lineales, avance:380.0])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802012	Proyecto de inversión	809,778.11	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809778.11, modificado:809778.11)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRISANTEMOS MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO - 216429	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	216429	5	99	96		(meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:781.66, meta_modificada:781.66])	(geol: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMOS COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ORQUÍDEAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CRISANTEMOS CRISANTE MAR EN LA MIDS, ENTRE LA CALLE MAGNOL, lon:102.22145082, lat:20.60102131])	30-11-2020	31-12-2020	809,778.11	809,778.11	808,822.84	808,822.84	808,822.84	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-596-2020, contratista:OSE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:1397420.87, importe_modificado:1397420.87])	(meta:1: [unidad_medida: (1802012/proyecto_INICIO, 1802012/proyecto_PROCESO, 1802012/proyecto_FIN) lineales, avance:781.66])		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802077	Proyecto de inversión	1,889,256.86	(ff): (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889256.86, modificado:1889256.86)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL																											

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUBO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
														POLIGONAL REFERENCIAL	NUMERO	NUMERO	NUMERO	NUMERO	METAS												
2021	1	JAL200401802259	Proyecto de Inversión	270,762.88	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270762.88, modificado:270762.88]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE MARIANO BECERRA DE LA DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULUA DE GORDIANO JALISCO SEGUNDA ETAPA - 221780	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	221780	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.8, meta_modificada:294.8]}	{geo1: [cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULUA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE J. ANTONIO ESCOBEDO, CALLE MARIANO OTERO LA OBRA S, lon:-103.33619223, lat:19.69813311]}	01-11-2020	31-12-2020	270,762.88	270,762.88	270,502.23	270,502.23	270,502.23	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-049-2020, contratista:RUBÉN GUTIERREZ CASTAÑEDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2315038.85, importe_modificado:2315038.85]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:294.8]}	(1802259/proyecto_INICIO, 1802259/proyecto_PROCESO, 1802259/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401802267	Proyecto de Inversión	219,193.52	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219193.52, modificado:219193.52]}	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PASEO DE LOS NARANJOS Y GONZÁLEZ GALLO DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULUA DE GORDIANO JALISCO - 222010	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	222010	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:171.55, meta_modificada:171.55]}	{geo1: [cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE PASEO DE LOS NARANJOS CUIDAD VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULUA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE GONZÁLEZ GALLO, CALLE INDEPENDENCIA L, lon:-103.33903269, lat:19.69722927]}	01-11-2020	31-12-2020	219,193.52	219,193.52	219,070.99	219,070.99	219,070.99	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-078-2020, contratista:ENIGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2482000.23, importe_modificado:2482000.23]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:171.55]}	(1802267/proyecto_INICIO, 1802267/proyecto_PROCESO, 1802267/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401802993	Proyecto de Inversión	501,187.55	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501187.55, modificado:501187.55]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS GUARNIONES EN LA CALLE SANTA MARÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 235113	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	235113	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.49, meta_modificada:231.49]}	{geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE FELIPE SAHAGUN Y CALLE MALECON VELERO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SANTA MARÍA ENTRE LAS CALLES FELIPE SAHAGUN Y MALECON VE, lon:-103.66880914, lat:20.4110571]}	01-11-2020	31-12-2020	501,187.55	501,187.55	501,161.07	501,161.07	501,161.07	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-078-2020, contratista:CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2281399.99, importe_modificado:2281399.99]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:231.49]}	(1802993/proyecto_INICIO, 1802993/proyecto_PROCESO, 1802993/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401803044	Proyecto de Inversión	450,179.04	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450179.04, modificado:450189.11]}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATITLÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO - 236058	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	236058	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0]}	{geo1: [cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATITLÁN COLONIA ZAPOTLANEJO CENTRO, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA LIBRE A TEPATITLÁN, lon:-101.05313398, lat:20.62388605]}	01-11-2020	31-12-2020	450,189.04	450,189.04	450,179.04	450,179.04	450,179.04	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-091-2020, contratista:ISORO SAUL JASSO BRIONES, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3989598.15, importe_modificado:3989598.15]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:365.0]}	(1803044/proyecto_INICIO, 1803044/proyecto_PROCESO, 1803044/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401803125	Proyecto de Inversión	914,002.03	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914002.03, modificado:914002.03]}	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 237100	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	237100	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2358.08, meta_modificada:2358.08]}	{geo1: [cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ATOTONILQUILLO, 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE BARCA Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LA BARCA Y HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ATOTON, lon:-103.11984042, lat:20.39245736]}	01-11-2020	31-12-2020	914,002.03	914,002.03	854,596.79	854,596.79	854,596.79	{ctto: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-982-2020, contratista:V. INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:914002.03, importe_modificado:914002.03]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2358.08]}	(1803125/proyecto_INICIO, 1803125/proyecto_PROCESO, 1803125/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401803129	Proyecto de Inversión	279,684.26	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279684.26, modificado:279684.26]}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DELEGACIÓN MIRAVALE MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237186	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	237186	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.09, meta_modificada:481.09]}	{geo1: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FEDERACIÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES LA ABASO, lon:-103.59074088, lat:20.42713708]}	01-11-2020	31-12-2020	279,626.18	279,626.18	279,626.18	279,626.18	279,626.18	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-675-2020, contratista:CADACDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2148000.05, importe_modificado:2148000.05]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:481.09]}	(1803129/proyecto_INICIO, 1803129/proyecto_PROCESO, 1803129/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401803144	Proyecto de Inversión	688,513.34	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688513.34, modificado:688513.34]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE J JESÚS ROMERO DELEGACIÓN EL PLAN MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO - 237534	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	237534	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0]}	{geo1: [cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE J. JESÚS ROMERO COLONIA ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 EL PLAN (EL CERRO), ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE DRENAJE MORBA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE J. JESÚS ROMERO ENTRE LAS CALLES NIÑO, lon:-103.60836936, lat:20.4176371]}	01-11-2020	31-12-2020	688,513.34	688,513.34	688,389.40	688,389.40	688,389.40	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-677-2020, contratista:URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2949807.08, importe_modificado:2949807.08]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:230.0]}	(1803144/proyecto_INICIO, 1803144/proyecto_PROCESO, 1803144/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401803233	Proyecto de Inversión	6,434,717.84	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6434717.84, modificado:6434717.84]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE UNO - 238802	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	238802	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2027.37, meta_modificada:2027.37]}	{geo1: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE TESTISTAN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TESTISTAN EN EL MUNIC, lon:-103.26552113, lat:20.67701648]}	01-11-2020	31-12-2020	6,434,717.84	6,434,717.84	6,432,438.59	6,432,438.59	6,432,438.59	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-664-2020, contratista:GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.169108481E7, importe_modificado:1.169108481E7]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2027.37]}	(1803233/proyecto_PROCESO, 1803233/proyecto_INICIO, 1803233/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401803257	Proyecto de Inversión	1,900,003.54	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900003.54, modificado:1900003.54]}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES CRISÓFORO ROSAS Y FELIPE MANDUJANO EN LA COLONIA LLANO CHICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO - 239126	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	239126	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.41, meta_modificada:1484.41]}	{geo1: [cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CRISÓFORO ROSAS Y FELIPE MANDUJANO COLONIA SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO L. OAZUL Y LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES CRISÓFORO ROSAS Y FELIPE MANDUJANO EN, lon:-103.93949634, lat:20.43096682]}	01-11-2020	31-12-2020	1,900,003.54	1,900,003.54	1,899,553.96	1,899,553.96	1,899,553.96	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-1040-2020, contratista:REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTIZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1900003.54, importe_modificado:1900003.54]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1484.41]}	(1803257/proyecto_INICIO, 1803257/proyecto_PROCESO, 1803257/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401803285	Proyecto de Inversión	426,557.09	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426557.09, modificado:426557.09]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE UNO - 239401	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	239401	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:215.42, meta_modificada:215.42]}	{geo1: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPAR Y CALLE TESTISTAN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA AVENIDA SAN GASPAR Y LA CALLE TESTISTAN EN EL MUNIC, lon:-103.26550795, lat:20.67704978]}	01-11-2020	31-12-2020	426,557.09	426,557.09	426,406.00	426,406.00	426,406.00	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-664-2020, contratista:GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.169108481E7, importe_modificado:1.169108481E7]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:215.42]}	(1803285/proyecto_INICIO, 1803285/proyecto_PROCESO, 1803285/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401803438	Proyecto de Inversión	413,659.99	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413659.99, modificado:413659.99]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE DOS - 240862	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	240862	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:220.53, meta_modificada:220.53]}	{geo1: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESTISTAN Y CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL, lon:-103.26463632, lat:20.67483912]}	01-11-2020	31-12-2020	413,659.99	413,659.99	413,639.43	413,639.43	413,639.43	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-665-2020, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.175014181E7, importe_modificado:1.175014181E7]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:220.53]}	(1803438/proyecto_INICIO, 1803438/proyecto_PROCESO, 1803438/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401803611	Proyecto de Inversión	45,658.37	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45658.37, modificado:45658.37]}	CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CIPRÉS DE AV DELGADILLO ARAUJO A CALLE OLIVO EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN OCOTLÁN JALISCO - 242207	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	242207	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:144.67, meta_modificada:144.67]}	{geo1: [cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DELGADILLO ARAUJO Y CALLE OLIVO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CIPRÉS ENTRE LAS CALLES AV DELGADILLO ARAUJO Y OLIVO EN EL MUNICIPIO DE OCOT, lon:-102.78018945, lat:20.36173265]}	01-11-2020	31-12-2020	45,658.37	45,658.37	45,626.37	45,626.37	45,626.37	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-719-2020, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1492367.84, importe_modificado:1492367.84]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:144.67]}	(1803611/proyecto_PROCESO, 1803611/proyecto_INICIO, 1803611/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401803665	Proyecto de Inversión	1,641,263.12	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641263.12, modificado:1641263.12]}	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA EN LA COMUNIDAD LA PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO - 242718	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	242718	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1655.0, meta_modificada:1655.0]}	{geo1: [cve_municipio:106, localidad:39, direccion:CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 LA PIEDRA, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE MOHRELS Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA CRUIZA CON MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA, lon:-104.03672626, lat:19.62739157]}	01-11-2020	31-12-2020	1,641,242.00	1,641,242.00	1,641,137.57	1,641,137.57	1,641,137.57	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-IP-697-2020, contratista:NECONGENERA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999961.4, importe_modificado:2999961.4]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1655.0]}	(1803665/proyecto_PROCESO, 1803665/proyecto_INICIO, 1803665/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401803701	Proyecto de Inversión	1,212,854.19	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212854.19, modificado:1212854.19]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ZAMPEADO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 242971	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	242971	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.38, meta_modificada:670.38]}	{geo1: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA LÓPEZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARÍA LÓPEZ ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO, lon:-102.71398226, lat:20.29931447]}	01-11-2020	31-12-2020	1,212,854.19	1,212,854.19	1,212,313.39	1,212,313.39	1,212,313.39	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-076-2020, contratista:FRANCISCO ZUNO CERDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997852.64, importe_modificado:1997852.64]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:670.38]}	(1803701/proyecto_INICIO, 1803701/proyecto_PROCESO, 1803701/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	1	JAL200401803797	Proyecto de Inversión	302,063.50	{ff: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302063.5, modificado:302063.5]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SOBRE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO - 243940	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	243940	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.62, meta_modificada:184.62]}	{geo1: [cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PUERTO SANTA MARÍA DEL ORO, 49970 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO DE LA CABECERA, lon:-102.90935031, lat:19.5880605]}	01-11-2020	31-12-2020	302,063.50	302,063.50	301,596.82	301,596.82	301,596.82	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DSF-OB-IP-701-2020, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1147491.87, importe_modificado:1147491.87]}	{meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:184.62]}	(1803797/proyecto_INICIO, 1803797/proyecto_PROCESO, 1803797/proyecto_FIN)	En Ejecución	Valid				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	UNIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO					FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTADU	RUBO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
														POLICACION BUDGETARIA	NUMERO	NUMERO	NUMERO	METAS															
2021	1	JAL200401803801	Proyecto de Inversión	781,825.52	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781825.52, modificado:781825.52}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA SANTA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO JALISCO - 243980	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	243980	5	144	144	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:378.49, meta_modificada:378.49]}	{geol: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE GUADALUPE Y LA CALLE SANTA CRUZ EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO, CP 48190, lon:-104.24293097, lat:20.27202268}}	01-11-2020	31-12-2020	781,825.52	781,825.52	591,300.55	591,300.55	591,300.55	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-LP-696-2020, contratista:DASAM DESARROLADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:860363.15, importe_modificado:860363.15}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1803801/proyecto_PROCESO, 1803801/proyecto_INICIO, 1803801/proyecto_FIN, avance:378.49]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801472	Proyecto de Inversión	342,554.27	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342554.27, modificado:342554.27}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MARIANO OTERO Y CALLE LAS BATEAS DE LA COLONIA CERRO COLORADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO - 208648	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	208648	5	1,080	1,077	0	{meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:763.0, meta_modificada:763.0]}	{geol: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO OTERO COLONIA AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 4800 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE BARTOLINO Y CALLE CEDRO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MARIANO OTERO ENTRE BARRIO Y CED, lon:-104.3657264, lat:19.74941869}}	25-11-2020	31-12-2020	342,554.27	342,554.27	342,534.00	342,534.00	342,534.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-LP-705-2020, contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:1956539.0, importe_modificado:1956539.0}}	{meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:1801472/proyecto_INICIO, 1801472/proyecto_FIN, avance:763.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801484	Proyecto de Inversión	2,753,371.65	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2753371.65, modificado:2753371.65}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JALISCO - 208770	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	208770	5	139	118	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2698.7, meta_modificada:2698.7]}	{geol: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TENAMAXTLÁN, 48570 TENAMAXTLÁN, TENAMAXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y , CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS CRUZA CON CALLE VALLARTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TENAMAXTLÁN JA, lon:-104.17013535, lat:20.2228842}}	2-11-2020	31-12-2020	2,753,368.70	2,753,368.70	2,753,066.68	2,753,066.68	2,753,066.68	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-LP-707-2020, contratista:TORENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:3999995.71, importe_modificado:3999995.71}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801484/proyecto_PROCESO, 1801484/proyecto_INICIO, 1801484/proyecto_FIN, avance:2698.7]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801801	Proyecto de Inversión	545,826.39	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545826.39, modificado:545826.39}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 214099	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	214099	5	348	328	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.65, meta_modificada:636.65]}	{geol: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 45500 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO GARRNZA Y CALLE PUERTA DEL NORO, CALLE PESCADORES LA OBRA SE VA A REALIZAR EN LA CALLE LAZARON CÁRDENAS ENTRE VENUSTIANO GARNA, lon:-103.19824283, lat:20.30238738}}	28-11-2020	31-12-2020	545,826.39	545,826.39	545,644.60	545,644.60	545,644.60	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-948-2020, contratista:CONSTRUCTORA NOVAPROJECT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:3337056.75, importe_modificado:3337056.75}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801801/proyecto_INICIO, 1801801/proyecto_PROCESO, 1801801/proyecto_FIN, avance:636.65]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801886	Proyecto de Inversión	304,388.07	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304388.07, modificado:304388.07}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MIGUEL MARTÍNEZ CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 215087	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	215087	5	201	185	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.5, meta_modificada:237.5]}	{geol: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45500 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE NICA ORIENTE Y CALLE GIGANTES, CALLE CHAPALA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ ENTRE NICA ORIENTE Y GIGANTES, EN LA CABECERA, lon:-103.1971997, lat:20.29529833}}	30-11-2020	31-12-2020	304,388.07	304,388.07	304,172.65	304,172.65	304,172.65	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-573-2020, contratista:ÁLVARO LARA CHÁVEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:1542368.19, importe_modificado:1542368.19}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801886/proyecto_INICIO, 1801886/proyecto_PROCESO, 1801886/proyecto_FIN, avance:237.5]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401801962	Proyecto de Inversión	2,559,629.83	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559629.83, modificado:2559629.83}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANZANILLO CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 215872	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	215872	5	899	788	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2581.29, meta_modificada:2581.29]}	{geol: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE 2A CERRITO Y CALLE DEL CERRITO, CALLE MIGUEL MARTINEZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MANZANILLO Y LA CALLE 2A. CERRITO EN LA CABECERA MUNI, lon:-103.19470156, lat:20.2937714}}	30-11-2020	31-12-2020	2,559,629.83	2,559,629.83	2,558,728.33	2,558,728.33	2,558,728.33	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-984-2020, contratista:INGENIEROS CASTILLO DEL TORO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:3102170.99, importe_modificado:3102170.99}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801962/proyecto_PROCESO, 1801962/proyecto_INICIO, 1801962/proyecto_FIN, avance:2581.29]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802257	Proyecto de Inversión	407,822.87	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407822.87, modificado:407822.87}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE MARIANO BECERRA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO SEGUNDA ETAPA - 221774	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	221774	5	42	38	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:126.62, meta_modificada:126.62]}	{geol: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE I ANTONIO ESCOBEDO, CALLE MARIANO OTERO LA OBRA, lon:-103.33607153, lat:19.69809543}}	01-11-2020	31-12-2020	407,822.87	407,822.87	407,430.28	407,430.28	407,430.28	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-949-2020, contratista:RUBÉN GUTIÉRREZ CASTAÑERA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:2315038.85, importe_modificado:2315038.85}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1802257/proyecto_INICIO, 1802257/proyecto_PROCESO, 1802257/proyecto_FIN, avance:126.62]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802563	Proyecto de Inversión	113,492.25	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113492.25, modificado:113492.25}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BICENTENARIO MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA JALISCO PRIMERA ETAPA - 227939	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	227939	N	0	0	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:106.59, meta_modificada:106.59]}	{geol: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE BICENTENARIO COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE MÉDICO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BICENTENARIO CRUZA CON LA CALLE MEXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARÍA JALISCO, C, lon:-102.21760898, lat:20.61894287}}	01-11-2020	31-12-2020	113,492.25	113,492.25	113,427.89	113,427.89	113,427.89	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-943-2020, contratista:GRUPO XIIBCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:2096059.88, importe_modificado:2096059.88}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1802563/proyecto_INICIO, 1802563/proyecto_PROCESO, 1802563/proyecto_FIN, avance:106.59]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802950	Proyecto de Inversión	277,563.47	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277563.47, modificado:277563.47}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MUNICIPIO DE TONILIA JALISCO - 234200	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	234200	5	265	244	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0]}	{geol: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TONILIA, 49840 SAN MARCOS, TONILIA JALISCO ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE BUGAMBIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y BUGAMBIA, lon:-103.50216918, lat:19.44561049}}	01-11-2020	31-12-2020	277,563.04	277,563.04	277,377.28	277,377.28	277,377.28	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-LP-711-2020, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:2999995.4, importe_modificado:2999995.4}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1802950/proyecto_INICIO, 1802950/proyecto_PROCESO, 1802950/proyecto_FIN, avance:240.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802980	Proyecto de Inversión	2,351,505.26	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351505.26, modificado:2351505.26}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN AV VALLE DE LAS FLORES Y CALLE GIRASOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 234865	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	234865	5	614	624	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4258.13, meta_modificada:4258.13]}	{geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE AV. VALLE DE LAS FLORES COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ROSA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN AV. VALLE DE LAS FLORES ENTRE LAS CALLES ROSA Y MORELOS EN EL MUNICI, lon:-103.67385777, lat:20.42454512}}	01-11-2020	31-12-2020	2,351,385.62	2,351,385.62	2,351,270.41	2,351,270.41	2,351,270.41	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-680-2020, contratista:NARO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:2486000.0, importe_modificado:2486000.0}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1802980/proyecto_PROCESO, 1802980/proyecto_INICIO, 1802980/proyecto_FIN, avance:4258.13]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401802983	Proyecto de Inversión	134,494.74	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134494.74, modificado:134494.74}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN AV VALLE DE LAS FLORES Y CALLE GIRASOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 234966	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	234966	5	614	624	0	{meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:741.85, meta_modificada:741.85]}	{geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE AV. VALLE DE LAS FLORES COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE ROSA Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN AV. VALLE DE LAS FLORES ENTRE LAS CALLES ROSA Y MORELOS EN EL MUNICI, lon:-103.67388538, lat:20.42457596}}	01-11-2020	31-12-2020	134,487.90	134,487.90	134,481.31	134,481.31	134,481.31	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-680-2020, contratista:NARO INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:2486000.0, importe_modificado:2486000.0}}	{meta:1: [unidad_medida:Otros, meta:1802983/proyecto_INICIO, 1802983/proyecto_PROCESO, 1802983/proyecto_FIN, avance:741.85]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803009	Proyecto de Inversión	1,161,012.15	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161012.15, modificado:1161012.15}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA JALISCO - 235366	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	235366	5	157	185	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:335.06, meta_modificada:335.06]}	{geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE COLONIA VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE COLÓN Y CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES LÓPEZ MATEOS Y, lon:-103.66961612, lat:20.41905553}}	01-11-2020	31-12-2020	1,161,012.15	1,161,012.15	1,161,007.64	1,161,007.64	1,161,007.64	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-679-2020, contratista:ICAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:5683902.63, importe_modificado:5683902.63}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1803009/proyecto_INICIO, 1803009/proyecto_PROCESO, 1803009/proyecto_FIN, avance:335.06]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803152	Proyecto de Inversión	1,174,214.99	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174214.99, modificado:1174214.99}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE MAGISTERIO EN LA COLONIA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 237659	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	237659	5	113	122	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0]}	{geol: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO EVARIZ Y CALLE EDUCACIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE MAGISTERIAL ENTRE LAS CALLES GUILLERMO EVARIZ Y EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TALA I, lon:-103.70741205, lat:20.66979642}}	01-11-2020	31-12-2020	1,174,214.99	1,174,214.99	1,174,023.29	1,174,023.29	1,174,023.29	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CSS-915-2020, contratista:FAUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:3292787.7, importe_modificado:3292787.7}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1803152/proyecto_INICIO, 1803152/proyecto_PROCESO, 1803152/proyecto_FIN, avance:672.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803186	Proyecto de Inversión	1,047,861.77	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047861.77, modificado:1047861.77}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LOS MAESTROS EDUCACIÓN EN LA COLONIA MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE TALA JALISCO - 238045	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	238045	5	337	297	0	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.99, meta_modificada:1039.99]}	{geol: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAESTROS COLONIA TALA CENTRO, 45300 TALA, TALA JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE IRO DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE LAS CALLES MAGISTERIAL Y IRO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE TALA, lon:-103.70687855, lat:20.66878964}}	01-11-2020	31-12-2020	1,047,861.77	1,047,861.77	1,047,482.13	1,047,482.13	1,047,482.13	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-950-2020, contratista:AUSTO GARNICA PADILLA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:1497250.8, importe_modificado:1497250.8}}	{meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1803186/proyecto_PROCESO, 1803186/proyecto_INICIO, 1803186/proyecto_FIN, avance:1039.99]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803196	Proyecto de Inversión	132,912.44	{ff: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132912																												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del destino del gasto al primer trimestre 2021

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTATUS	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO				RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUBO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION					
														POLICACION	NUMERO	IMPORTE	IMPORTE																	
2021	1	JAL200401803207	Proyecto de Inversión	555,300.83	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555300.83, modificado:555300.83]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y LUIS DONALDO COLOSI EN LA COLONIA LOS OLIVOS MUNICIPIO DE TECALITLÁN JALISCO - 238330	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	238330	5	106	121	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.95, meta_modificada:537.95]}	{geo1: [cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA TECALITLÁN JALISCO 49900 TECALITLÁN, JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSI Y CALLE FLORES MAGÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE RICARDO FLORES MAGÓN Y L. lon:-103.30231737, lat:19.45967947]}	01-11-2020	31-12-2020	555,300.83	555,300.83	554,167.27	554,167.27	554,167.27	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-AD-083-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUMEN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:997835.44, importe_modificado:997835.44]}	{meta1: [unidad_medida (1803207/proyecto_PROCESO, 1803207/proyecto_INICIO, 1803207/proyecto_FIN) Cuadrados, avance:537.95]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803249	Proyecto de Inversión	1,619,031.34	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1619031.34, modificado:1619031.34]}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE GUILLERMO COSÍO VIDAUURRI EN LA LOCALIDAD EL SALITRE MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO - 239016	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	239016	5	274	247	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1484.41, meta_modificada:1484.41]}	{geo1: [cve_municipio:77, localidad:15, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA EL SALITRE, 46780 EL SALITRE, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE GUILLERMO COSÍO VIDAUURRI, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CALLE GUILLERMO COSÍO, lon:-103.85790784, lat:20.51187079]}	01-11-2020	31-12-2020	1,619,031.34	1,619,031.34	1,618,547.11	1,618,547.11	1,618,547.11	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CS-935-2020, contratista:REFUGIO DANIEL VELÁZQUEZ ORTIZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2083400.02, importe_modificado:2083400.02]}	{meta1: [unidad_medida (1803249/proyecto_INICIO, 1803249/proyecto_PROCESO, 1803249/proyecto_FIN) Cuadrados, avance:1484.41]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803311	Proyecto de Inversión	158,918.86	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158918.86, modificado:158918.86]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO - 239635	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	239635	5	100	105	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:438.08, meta_modificada:438.08]}	{geo1: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES COLONIA SAN JULIÁN CENTRO, 47120 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO, lon:-102.1682501, lat:21.00683004]}	01-11-2020	31-12-2020	158,918.86	158,918.86	158,868.10	158,868.10	158,868.10	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CS-928-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2971330.06, importe_modificado:2971330.06]}	{meta1: [unidad_medida (1803311/proyecto_INICIO, 1803311/proyecto_PROCESO, 1803311/proyecto_FIN) Metros lineales, avance:438.08]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803313	Proyecto de Inversión	930,022.38	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930022.38, modificado:930022.38]}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE UNO - 239646	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	239646	5	2,6709	2,5966	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:480.78, meta_modificada:480.78]}	{geo1: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA SAN GASPARY CALLE TESTAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA SAN GASPARY PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESTAN Y LA CALLE DE LA BARCA EN COLONIA EL, lon:-103.26546579, lat:20.67694822]}	01-11-2020	31-12-2020	930,022.38	930,022.38	929,692.96	929,692.96	929,692.96	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CS-664-2020, contratista:GRUPO SALMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.169108481E7, importe_modificado:1.169108481E7]}	{meta1: [unidad_medida (1803313/proyecto_INICIO, 1803313/proyecto_PROCESO, 1803313/proyecto_FIN) Metros lineales, avance:480.78]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803314	Proyecto de Inversión	480,262.35	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480262.35, modificado:480262.35]}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO - 239647	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	239647	5	100	105	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.88, meta_modificada:505.88]}	{geo1: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE POZOS AZULES COLONIA SAN JULIÁN CENTRO, 47120 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE POZOS AZULES EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN JALISCO, lon:-102.1681415, lat:21.00695026]}	01-11-2020	31-12-2020	480,262.35	480,262.35	480,108.94	480,108.94	480,108.94	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CS-928-2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2971330.06, importe_modificado:2971330.06]}	{meta1: [unidad_medida (1803314/proyecto_INICIO, 1803314/proyecto_PROCESO, 1803314/proyecto_FIN) Cuadrados, avance:505.88]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803431	Proyecto de Inversión	1,040,477.27	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040477.27, modificado:1040477.27]}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA PATRIA ORIENTE DE LA PRESA MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO FRENTE DOS - 240813	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	240813	5	26,709	25,966	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1208.89, meta_modificada:1208.89]}	{geo1: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA EL MOLINO, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TESTAN Y CALLE DE LA BARCA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ENTRE LA CALLE TESTAN Y LA CALLE DE LA BARCA, EN COLONIA EL, lon:-103.26465069, lat:20.67483364]}	01-11-2020	31-12-2020	1,040,477.27	1,040,477.27	1,040,425.55	1,040,425.55	1,040,425.55	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CS-665-2020, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.175014181E7, importe_modificado:1.175014181E7]}	{meta1: [unidad_medida (1803431/proyecto_INICIO, 1803431/proyecto_PROCESO, 1803431/proyecto_FIN) Cuadrados, meta:1208.89]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803571	Proyecto de Inversión	106,140.08	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106140.08, modificado:106140.08]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE EL PINO DE CALLE AGUACATE A CALLE FRENO EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN OCOTLÁN JALISCO - 241895	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	241895	5	280	273	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:101.89, meta_modificada:101.89]}	{geo1: [cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA OCOTLÁN CENTRO, 47800 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AGUACATE Y CALLE FRENO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PINO ENTRE LAS CALLES AGUACATE Y FRENO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN JALISCO C.P. 47800, lon:-102.7552459, lat:20.35250518]}	01-11-2020	31-12-2020	106,140.08	106,140.08	106,110.20	106,110.20	106,110.20	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CS-863-2020, contratista:VINSEER HUMBERTO AGUILAR MORA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3485337.77, importe_modificado:3485337.77]}	{meta1: [unidad_medida (1803571/proyecto_INICIO, 1803571/proyecto_PROCESO, 1803571/proyecto_FIN) Metros lineales, avance:101.89]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803639	Proyecto de Inversión	997,264.80	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997264.8, modificado:997264.8]}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ JALISCO FRENTE TRES - 242494	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	242494	5	26,709	25,966	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:496.42, meta_modificada:496.42]}	{geo1: [cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE ANTES DE LA PRESA ENTRE CALLE DE LA BARCA Y CALLE MAGNOLIA, lon:-103.26414588, lat:20.67230607]}	01-11-2020	31-12-2020	997,264.80	997,264.80	997,264.42	997,264.42	997,264.42	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CS-667-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.23412773E7, importe_modificado:1.23412773E7]}	{meta1: [unidad_medida (1803639/proyecto_PROCESO, 1803639/proyecto_INICIO, 1803639/proyecto_FIN) Metros lineales, avance:496.42]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803728	Proyecto de Inversión	1,584,406.70	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584406.7, modificado:1584406.7]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL JALISCO - 243210	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243210	5	243	216	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:132.43, meta_modificada:132.43]}	{geo1: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE MARCELO BARRAGAN Y CALLE EMILIANO CARRANZA , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE LAS CALLES MARCELO BARRAGAN Y EMILIANO, lon:-103.69556169, lat:20.77610907]}	01-11-2020	31-12-2020	1,584,406.70	1,584,406.70	1,583,962.10	1,583,962.10	1,583,962.10	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CS-672-2020, contratista:VINSEER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0]}	{meta1: [unidad_medida (1803728/proyecto_INICIO, 1803728/proyecto_PROCESO, 1803728/proyecto_FIN) Metros lineales, avance:132.43]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803736	Proyecto de Inversión	1,070,230.74	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070230.74, modificado:1070230.74]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA AV LAZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL XY EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO FRENTE UNO - 243269	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243269	5	1,682	1,676	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0]}	{geo1: [cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS COLONIA EL SALTO CENTRO, 45090 EL QUINCE SAN JOSÉ EL QUINCE, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE OBRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN AV LAZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES FELIPE ÁNGELES Y OBR. lon:-103.28881467, lat:20.54189466]}	01-11-2020	31-12-2020	1,070,230.74	1,070,230.74	1,068,547.01	1,068,547.01	1,068,547.01	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-CS-602-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4568798.6, importe_modificado:4568798.6]}	{meta1: [unidad_medida (1803736/proyecto_INICIO, 1803736/proyecto_PROCESO, 1803736/proyecto_FIN) Metros lineales, avance:313.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803737	Proyecto de Inversión	384,066.92	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384066.92, modificado:384066.92]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA EN LA COMUNIDAD LA PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE TUXCACUSCO JALISCO - 243280	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243280	5	20	16	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0]}	{geo1: [cve_municipio:106, localidad:39, direccion:CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA PUEBLO TUXCACUSCO, 48700 LA PIEDRA, TUXCACUSCO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE VICTORIANO EVIDARTE Y MAGAÑA CRUZA CON MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA, lon:-104.03674627, lat:19.62734493]}	01-11-2020	31-12-2020	384,061.98	384,061.98	384,037.54	384,037.54	384,037.54	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-IP-697-2020, contratista:NEOINGENIERIA Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999961.4, importe_modificado:2999961.4]}	{meta1: [unidad_medida (1803737/proyecto_INICIO, 1803737/proyecto_PROCESO, 1803737/proyecto_FIN) Metros lineales, avance:233.0]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803772	Proyecto de Inversión	886,371.19	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886371.19, modificado:886371.19]}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA POPULAR DE JESÚS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLÁN MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO - 243748	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243748	5	56	54	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.51, meta_modificada:1015.51]}	{geo1: [cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE SAN LUIS COLONIA TUXCUECA, 49430 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORDOVA Y CALLE YESENIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONIA POPULAR ENTRE LAS CALLES RAMÓN CORDOVA Y YESENIA EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA, lon:-103.29450613, lat:20.19268785]}	01-11-2020	31-12-2020	886,371.19	886,371.19	885,448.99	885,448.99	885,448.99	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-720-2020, contratista:TECNOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:886371.19, importe_modificado:886371.19]}	{meta1: [unidad_medida (1803772/proyecto_INICIO, 1803772/proyecto_PROCESO, 1803772/proyecto_FIN) Metros lineales, avance:1015.51]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803774	Proyecto de Inversión	1,395,028.72	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395028.72, modificado:1395028.72]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMALMITLÁN JALISCO - 243757	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243757	5	104	96	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1618.3, meta_modificada:1618.3]}	{geo1: [cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CHIMALMITLÁN, 46300 CHIMALMITLÁN, CHIMALMITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ZARAGOZA EN EL MUN, lon:-103.7805677, lat:21.79764191]}	01-11-2020	31-12-2020	1,395,027.80	1,395,027.80	1,394,777.71	1,394,777.71	1,394,777.71	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVI-OB-IP-698-2020, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2999998.02, importe_modificado:2999998.02]}	{meta1: [unidad_medida (1803774/proyecto_INICIO, 1803774/proyecto_PROCESO, 1803774/proyecto_FIN) Cuadrados, avance:1618.3]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803795	Proyecto de Inversión	845,428.37	{f1: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845428.37, modificado:845428.37]}	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO - 243925	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	243925	5	73	30	0	{meta1: [unidad_medida:Otros, meta:461.97, meta_modificada:461.97]}	{geo1: [cve_municipio:56, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARIA DEL ORO, 49970 SANTA MARIA DEL ORO, SANTA MARIA DEL ORO JALISCO ENTRE CALLE ARASSO Y CALLE YENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL COLECTOR PRIMERA DE AGUAS RECIDUALES EN EL CENTRO DE LA CABECERA , lon:-102.90912978, lat:19.58885251]}	01-11-2020	31-12-2020	845,428.37	845,428.37	844,122.22	844,122.22	844,122.22	{cto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DSH-OB-IP-701-2020, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1147491.87, importe_modificado:1147491.87]}	{meta1: [unidad_medida (1803795/proyecto_INICIO, 1803795/proyecto_PROCESO, 1803795/proyecto_FIN) Otros, avance:461.97]}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL200401803808	Proyecto de In																															