

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

(Informe del Gobierno del Estado de Jalisco al Cuarto Trimestre 2021)

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	TIPO	MUNICIPIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	EN MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	FUNCIONARIA	INSTITUCION EJECUCORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MODERNOS	ROMBOS	METAS	TIPO OPERATIVIDAD	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSOS	COMPROMETIDO	REVENIDOS	ENCARGO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	EFECTOS	ESTADO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	1,156,476	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155475.97, modificado:1155475.97}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUANICIONES DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE JUARIZA JALISCO - 28118	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	28118	0	1,981	1,937	0	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1395.47, meta_modificada: 1395.47}}	Geol: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTIN, SAN AGUSTIN, TLAJOMULCO DE JUARIZA JALISCO	21-07-2021	31-08-2021	1,156,476	1,156,476	1,156,476	1,156,476	1,156,476	{ctotl: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-PAVFIS-OB-CSS-191-2021, contratista:CAP, OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:9973438.79, importe_modificado:9973438.79}}	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009505/proyecto_I, meta_modificada: 2009505/proyecto_I, avance:13 OCE00}}	2009505/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	1,493,230	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493230.05, modificado:1493230.05}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES RAFAEL ROBLES CALVEZ DESDE CARRETERA A SALTILO A CALLE SANJUAN OHL BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO ZAPOCAN JALISCO - 28349	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	28349	5	316	300	0	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:5178.25, meta_modificada: 5178.25}}	Geol: {cve_municipio:120, localidad:17, direccion:CALLE RAFAEL ROBLES CALVEZ COLONIA BENITO JUAREZ, 45199 ZAPOCAN, ZAPOCAN JALISCO ENTRE CARRETERA A SALTILO Y CALLE ZAPOLAN, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATA, lon:-103.44601412, lat:20.53162781}}	24-06-2021	07-08-2021	1,493,230	1,493,230	1,493,230	1,493,230	1,493,230	{ctotl: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-PAVFIS-OB-AD-373-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA VERDE JALISCO, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:1493230.05, importe_modificado:1493230.05}}	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009609/proyecto_P, meta_modificada: 2009609/proyecto_P, avance:51 OCE00}}	2009609/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	281,290	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281290.24, modificado:281290.24}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EDUCACION EN LA DELEGACION SAN ANTONIO MATUTE MUNICIPIO DE AMECA JALISCO - 28714	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	28714	5	317	310	0	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:309.76, meta_modificada: 309.76}}	Geol: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE FRUNAVERA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EDUCACION ENTRE LA CALLE GRAN CANAL Y LA CALLE FRUNAVERA, lon: -103.9534824, lat:20.56365811}}	03-07-2021	13-09-2021	281,290	281,290	281,290	281,290	281,290	{ctotl: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-PAVFIS-OB-CSS-110-2021, contratista:PROTECT MANAGEMENT DE CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:5975627.97, importe_modificado:5975627.97}}	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009771/proyecto_I, meta_modificada: 2009771/proyecto_I, avance:30 OCE00}}	2009771/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	761,755	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761755.35, modificado:761755.35}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES IGNACIO ALLENDE DE CALLEON HUALDO A CALLE ZAPOCAN CALLE ZAPOCAN A IGNACIO ALLENDE A CANTERA AMARILLA Y CALLE CANTERA ROSA EN CALLE ZAPOCAN A CANTERA ROSA EN CABecera MUNICIPAL DE ZAPOCAN JALISCO - 28721	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	28721	5	418	419	0	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2360.0, meta_modificada: 2360.0}}	Geol: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LAZARO DE CALLEON HUALDO, ZAPOCAN JALISCO ENTRE CALLE CANTERA ROSA Y CALLE ZAPOCAN, LE OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE CANTERA ROSA Y LA CALLE ZAPOCAN EN, lon:-103.0763205, lat:20.63187071}}	06-10-2021	06-10-2021	761,755	761,755	761,755	761,755	761,755	{ctotl: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-PAVFIS-OB-AD-569-2021, contratista:COMSETE, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:761755.35, importe_modificado:761755.35}}	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009776/proyecto_P, meta_modificada: 2009776/proyecto_P, avance:23 OCE00}}	2009776/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	1,922,006	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922005.78, modificado:1922005.78}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION BELLAVISTA MUNICIPIO DE ANTIAN DE JUAREZ JALISCO - 28728	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	28728	5	591	595	0	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:3891.0, meta_modificada: 3891.0}}	Geol: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA BELLAVISTA, 43700 BELLAVISTA, ANTIAN DE JUAREZ JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HUALDO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE ARABASO Y LA CALLE HUALDO EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, lon:-103.6398427, lat:20.43668661}}	07-09-2021	21-10-2021	1,922,006	1,922,006	1,922,006	1,922,695	1,922,695	{ctotl: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-PAVFIS-OB-AD-569-2021, contratista:INFRASSTRUCTURA Y OBRAS CIVIL, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:1922005.78, importe_modificado:1922005.78}}	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009779/proyecto_P, meta_modificada: 2009779/proyecto_P, avance:38 IC00}}	2009779/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	336,892	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336892.44, modificado:336892.44}}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CAMINO VERDE A SANJUANITO O FIDEL GARCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANJAS JALISCO - 28780	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	28780	5	262	272	0	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada: 233.0}}	Geol: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL GARCIA COLONIA ARANJAS CENTRO, 47180 ARANJAS, ARANJAS JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO MORTE Y CALLE CONSTELACION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FIDEL GARCIA ENTRE LIBRAMIENTO MORTE Y LA CALLE CONSTELACION EN AR, lon:-102.31982384, lat:20.71071847}}	30-09-2021	26-12-2021	336,892	336,892	336,892	336,892	336,892	{ctotl: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-498-2021, contratista:TERMO CIVITAS, S. DE S.R.L. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:4183999.41, importe_modificado:4183999.41}}	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009790/proyecto_I, meta_modificada: 2009790/proyecto_I, avance:23 OCE00}}	2009790/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	475,032	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475531.99, modificado:475531.99}}	CONSTRUCCION DE RED DE BOMBAJE SANITARIO DE LA CALLE ZARAGOZA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO DE ATENQUILLO JALISCO - 28782	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	28782	5	27	20	0	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:246.87, meta_modificada: 246.87}}	Geol: {cve_municipio:112, localidad:74, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENQUILLO JALISCO ENTRE CALLE INTERDEPENDENCIA Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE INTERDEPENDENCIA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD, lon:-104.53817796, lat:20.32471797}}	24-09-2021	25-10-2021	475,532	475,532	475,532	475,459	475,459	{ctotl: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-562-2021, contratista:SIERRA OCCIDENTAL S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:3985675.95, importe_modificado:3985675.95}}	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009794/proyecto_P, meta_modificada: 2009794/proyecto_P, avance:24 OCE00}}	2009794/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	536,877	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536877.27, modificado:536877.27}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUANICIONES EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA DELEGACION DE EL QUINCE MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 28828	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	28828	5	304	288	0	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:985.13, meta_modificada: 985.13}}	Geol: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EL TERREÑO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSE EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE PLAN DE CHALUPETE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE PERLA Y CALLE, lon: 103.27687547, lat:20.54445597}}	26-10-2021	18-12-2021	536,877	536,877	536,877	536,877	536,877	{ctotl: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-587-2021, contratista:ALTA C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:499387.89, importe_modificado:499387.89}}	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009817/proyecto_P, meta_modificada: 2009817/proyecto_P, avance:18 OCE00}}	2009817/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	1,306,493	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304992.63, modificado:1304992.63}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA DELEGACION DE EL QUINCE MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 28837	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	28837	5	304	288	0	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:320.91, meta_modificada: 320.91}}	Geol: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EL TERREÑO, 45696 EL QUINCE (SAN JOSE EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE PLAN DE CHALUPETE, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PERLA Y LA CALLE, lon: 103.27687547, lat:20.54421851}}	28-10-2021	13-06-2021	1,306,493	1,306,493	1,306,493	1,306,499	1,306,499	{ctotl: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-587-2021, contratista:ALTA C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:499387.89, importe_modificado:499387.89}}	{meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009818/proyecto_I, meta_modificada: 2009818/proyecto_I, avance:12 OCE00}}	2009818/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe de Gestión de julio de 2013 al 31 de diciembre 2013

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	TIPO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSOS	COMPROMETIDO	REVENIDO	ENTRADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRETA FOTOS	EFECTOS	ESTADO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
CI	TE	FI	FT	RE	CR	RE	RE	PA	CO	AF	CF	EF	ES	OC	OR
2013	0	01/07/2013	31/12/2013	394,627	394,627	394,627	397,004	397,004							
2013	0	01/07/2013	31/12/2013	368,531	368,531	368,531	0	367,004							
2013	0	01/07/2013	31/12/2013	437,109	437,109	437,109	392,022	392,022							
2013	0	01/07/2013	06/08/2013	197,811	197,811	197,811	197,768	197,768							
2013	0	01/07/2013	30/09/2013	1,481,673	1,481,673	1,481,673	1,480,456	1,480,456							
2013	0	01/07/2013	28/12/2013	266,690	266,690	266,690	266,488	266,488							
2013	0	01/07/2013	25/03/2013	962,132	962,132	962,132	772,666	772,666							
2013	0	01/07/2013	09/07/2013	602,319	602,319	602,319	589,713	589,713							
2013	0	01/07/2013	02/08/2013	433,887	433,887	433,887	433,093	433,093							
2013	0	JALISCO2009919	Proyecto de inversión n	394,627											
{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394626.71, modificado:394626.71]}		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORISO RAMON GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288533	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	288033	0	148	145	0				
{(metal: [unidad medida:Metros Lineales, meta:134.0], meta_modificada: 134.0)}		{(geol: [cve_municipio:47, localid:d1, direccion:CALLE ORISO RAMON GONZALEZ CIUDAD INDUSTRIAL, CARRILLO JAMA, JAMA YALISCO ENTRE CALLE LINEALES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE ORISO RAMON GONZALEZ ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PE, lon: 102.74498458, lat:20.37725931]}													
2013	0	JALISCO2009945	Proyecto de inversión n	368,531											
{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368530.73, modificado:368530.73]}		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS JALISCO - 289128	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	289128	0	54	54	0				
{(metal: [unidad medida:Metros Lineales, meta:319.35], meta_modificada: 319.35)}		{(geol: [cve_municipio:76, localid:d1, direccion:CALLE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTIN DE BOLAÑOS, SAN MARTIN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE CALERNA Y CALLE VERDUNO CARBANA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CALERNA Y LA C, lon:103.41138807, lat:21.48273693]}													
2013	0	JALISCO2009971	Proyecto de inversión n	437,109											
{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437108.69, modificado:437108.69]}		CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUARACIONES EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO - 289457	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	289057	0	131	131	0				
{(metal: [unidad medida:Metros Cuadrados, meta:524.05], meta_modificada: 524.05)}		{(geol: [cve_municipio:123, localid:d1, direccion:PROLONGACION MORELOS COLONIA LA CANADA, 45997 (SANTAN DEL REY, ZAPOTLAN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE PERRO CARPINTEROS Y CALLE DONA BARBARA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA PROLONGACION MORELOS ENTRE LA CALLE PERRO C, lon:102.93189223, lat:20.48747641]}													
2013	0	JALISCO2009976	Proyecto de inversión n	197,811											
{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197810.98, modificado:197810.98]}		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRIVADA LIMONES EN LA COLONIA LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE ZAPAPAN JALISCO FRENTE DOS - 289625	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	289625	0	20	20	0				
{(metal: [unidad medida:Metros Cuadrados, meta:13.54], meta_modificada: 13.54)}		{(geol: [cve_municipio:120, localid:d2, direccion:PRIVADA LIMONES COLONIA LA PRIMAVERA, 43226 LA PRIMAVERA, ZAPAPAN JALISCO ENTRE CALLE DEL CARBIL Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA PRIVADA LIMONES CHUA CON LA AVENIDA DEL CARBIL EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE, lon: 103.57120236, lat:20.75235251]}													
2013	0	JALISCO2010011	Proyecto de inversión n	1,481,673											
{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481675.21, modificado:1481675.21]}		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTABILIZADO DE LA CALLE LIBERTAD EN LA DELEGACION DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO - 291778	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	291778	0	82	82	0				
{(metal: [unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1301.74], meta_modificada: 1301.74)}		{(geol: [cve_municipio:77, localid:d1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SUBERVISTA, 46770 SUBERVISTA, SAN MARTIN HIDALGO ENTRE CALLE DEL REVOLUCION Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LIBERTAD Y CALLE DEL REVOLUCION EN LA COLONIA SUBERVISTA EN EL MUN, lon:103.85312329, lat:20.56892979]}													
2013	0	JALISCO2009917	Proyecto de inversión n	266,690											
{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266689.65, modificado:266689.65]}		CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUARACIONES DE LA CALLE REVOLUCION EN LA CALLE REVOLUCION EN SAN MARTIN HIDALGO - 291857	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	291857	0	82	82	0				
{(metal: [unidad medida:Metros Cuadrados, meta:279.29], meta_modificada: 279.29)}		{(geol: [cve_municipio:77, localid:d1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA SAN MARTIN HIDALGO, 46770 SAN MARTIN HIDALGO, SAN MARTIN HIDALGO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE UNION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE REVOLUCION Y CRUA CON CALLE ARTESANOS EN LA COLONIA SAN, lon: 103.94023387, lat:20.43972409]}													
2013	0	JALISCO2009919	Proyecto de inversión n	962,132											
{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962131.65, modificado:962131.65]}		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA DELEGACION DE JALISCO EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 268519	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	268519	0	623	598	0				
{(metal: [unidad medida:Metros Lineales, meta:124.15], meta_modificada: 254.15)}		{(geol: [cve_municipio:30, localid:d1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JALISCO CENTRO, 43920 JALISCO, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA ORIENTE Y CALLE OCMPO, LA OBRA SE REALIZAMA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE HIDALGO ORIENTE Y LA CALLE OCMPO EN AL, lon: 103.27084248, lat:20.29973261]}													
2013	0	JALISCO2009974	Proyecto de inversión n	602,319											
{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602318.66, modificado:602318.66]}		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 270670	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	270670	0	312	316	0				
{(metal: [unidad medida:Metros Cuadrados, meta:43.26], meta_modificada: 43.26)}		{(geol: [cve_municipio:30, localid:d1, direccion:CALLE LA VISTA COLONIA CHAPALA CENTRO, 43920 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TERREÑA, LA OBRA SE REALIZAMA EN LA CALLE LA VISTA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y LA CALLE TERREÑA EN EL MUNICIPIO DE CHAP, lon:103.19466672, lat:20.29933403]}													
2013	0	JALISCO2009978	Proyecto de inversión n	433,887											
{f1: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:d1, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433886.9, modificado:433886.9]}		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV PATRIA ORIENTE O DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE TONALIA JALISCO SEGUNDA ETAPA FRENTE OMO - 273889	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	273889	0	614	614	0				
{(metal: [unidad medida:Metros Lineales, meta:315.81], meta_modificada: 315.81)}		{(geol: [cve_municipio:105, localid:d1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASILIO MADRILLO, 43640 TONALIA JALISCO ENTRE CALLE ANILCA Y CALLE MODA BLANCA, LA OBRA SE REALIZAMA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE DAMEL CONCRETA COMO DE LA PRESA ENTRE LA , lon: 103.26697972, lat:20.66515586]}													

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

(Informe del Gobierno del Estado de Jalisco al Comité Económico)

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	TIPO	CATEGORIA	MONTOS APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	EN MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	BUDGETIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUNICIPIOS	ROMERA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERATIVIDAD	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSOS	COMPROMETIDO	REVENIDOS	ENTRANCOS	PAGADOS	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	EFECTOS	ESTADO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	Proyecto de inversión	JALISCO2020288	4,481,458	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4481457.64, modificado:4481457.64}}	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARDIONES EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS MUNICIPIO DE TEPIC/JALISCO	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	27028	0	0	857	857	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1617.28, meta_modificada: 1617.28}}	090	{geol: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE TRANQUILINO OBRAKOVIC COLONIA LAS AGUILILLAS, 4798 TEPIC/JALISCO DE MORELOS, TEPIC/JALISCO DE MORELOS, META:1617.28, META MODIFICADA: 1617.28}}	17-08-2021	15-07-2021	4,481,458	4,481,458	4,481,458	4,481,458	4,481,458	{tctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CES-2021-0021, contratista:CONSTRUCTORA CORPUS, S. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:949506.73, importe_modificado:949506.73}}	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1617.28, meta_modificada: 1617.28}}	(2009288/proyecto_I	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	Proyecto de inversión	JALISCO2020385	6,143,664	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6143664.44, modificado:6143664.44}}	PAVIMENTACION DE ENFERMERO AMERGO EN LA CALLE CAYORCE DE FEBRERO EN CIRCUITO LA COPRADA COLONIA LA COPRADA MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAGUAPQUE JALISCO FRENTE UNO - 277524	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	27754	0	0	914	798	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:3450.07, meta_modificada: 3450.07}}	090	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COPRADA, 4538 TLAGUAPQUE, SAN PEDRO TLAGUAPQUE JALISCO ENTRE CALLE 1 DE AGOSTO Y CALLE 8 DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE 1 DE AGOSTO Y LA CALLE 8 DE FEBRERO, lon:-101.4184949, lat:20.8826479}}	02-09-2021	02-09-2021	6,143,664	6,143,664	6,143,664	6,143,664	6,143,664	{tctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVIFIS-OB-CES-198-2021, contratista:PROVEJAL, S. DE R.L. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1978999.93, importe_modificado:1942904858.50(0.71)}}	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:3450.07, meta_modificada: 3450.07}}	(2009385/proyecto_P	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	Proyecto de inversión	JALISCO2020647	2,946,939	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2946938.54, modificado:2946938.54}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PABLO HIPOLITO HERNANDEZ HERRE DIRECTOR DE SEPTIEMBRE A CALLE CASIANO TORRES COLONIA DE GUADALUPE EN ZAPOPAN JALISCO	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	28098	1,461	1,461	1,797	0	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:10113.75, meta_modificada: 10113.75}}	090	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PABLO HIPOLITO HERNANDEZ COLONIA DE GUADALUPE, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DE SEPTIEMBRE Y CALLE CASIANO TORRES, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PABLO HIPOLITO HERNANDEZ ENTRE LA CALLE 16 DE S, lon:-103.3398285, lat:20.7512523}}	07-08-2021	07-08-2021	2,775,319	2,775,319	2,775,319	2,775,319	2,775,319	{tctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVIFIS-OB-CES-198-2021, contratista:DESARROLLADORA LOMAS, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2946938.54, importe_modificado:2946938.54}}	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:10113.75, meta_modificada: 10113.75}}	(2009647/proyecto_P	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	Proyecto de inversión	JALISCO2020648	549,132	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549132.47, modificado:549132.47}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE LAS TORRES ENTRE RIVD VALLE IMPERIAL A CALLE SAN MIGUEL COL LA PERQUERA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	28331	0	0	417	391	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1877.5, meta_modificada: 1877.5}}	090	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LAS TORRES COLONIA LA PERQUERA, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE RIVD VALLE IMPERIAL Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAS TORRES ENTRE VALLE IMPERIAL Y LA CALLE SAN MIGUEL EN LA COLONIA LA PERQUERA, lon:-103.4443414, lat:20.77164744}}	24-06-2021	07-08-2021	487,868	487,868	487,868	487,868	487,868	{tctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVIFIS-OB-CES-189-2021, contratista:CONSTRUCTORES PALCO, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:549132.47, importe_modificado:549132.47}}	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1877.5, meta_modificada: 1877.5}}	(2009658/proyecto_P	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	Proyecto de inversión	JALISCO2020649	1,040,153	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040152.83, modificado:1040152.83}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE LOPEZ COTILLA CERRO DE LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	28586	308	308	272	0	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:633.29, meta_modificada: 633.29}}	090	{geol: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ COTILLA COLONIA CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO Y MAURO Y CALLE AGUASCALIENTES, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE FRANCISCO Y MAURO Y LA CALLE AGUASCALIENTES, lon:-103.1930284, lat:20.29099018}}	08-07-2021	08-07-2021	1,040,153	1,040,153	1,040,153	934,459	934,459	{tctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVIFIS-OB-CES-184-2021, contratista:FORMER GRUPO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2448723.7, importe_modificado:2448723.7}}	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:633.29, meta_modificada: 633.29}}	(2009659/proyecto_I	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	Proyecto de inversión	JALISCO2020773	276,704	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279763.87, modificado:279763.87}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALIBRADO PUBLICO DE LA CALLE EDUCACION EN LA DELEGACION SAN ANTONIO MATUTE MUNICIPIO DE AMECA JALISCO	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	28706	317	310	310	0	{metal: {unidad medida:Metros lineales, meta:309.76, meta_modificada: 309.76}}	090	{geol: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE CALLE EDUCACION COLONIA SAN ANTONIO MATUTE, 46700 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE PERNAVERA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EDUCACION ENTRE LA CALLE GRAN CANAL Y LA CALLE PERNAVERA, lon:-103.9339131, lat:20.5628003}}	02-08-2021	15-07-2021	276,704	276,704	276,704	276,704	276,704	{tctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVIFIS-OB-CES-191-2021, contratista:PROJECT MANAGEMENT DE ORGANIZACION, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5975627.97, importe_modificado:5975627.97}}	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:309.76, meta_modificada: 309.76}}	(2009773/proyecto_I	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	Proyecto de inversión	JALISCO2020780	2,909,976.89	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2909976.89, modificado:2909976.89}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES MARIANO BARRERA CAMERON, JOSE SALAZAR Y CASCAVA EN EL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	28740	372	372	337	0	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:9087.0, meta_modificada: 9087.0}}	090	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMERON, JOSE SALAZAR COLONIA JARDINES DEL MARITIAL, 46440 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE CASCAVA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE MARIANO BARRERA Y CALLE SALAZAR EN EL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO, lon:104.03624118, lat:20.53540741}}	24-07-2021	24-07-2021	2,896,462	2,896,462	2,896,462	2,896,462	2,896,462	{tctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FVI-OB-CES-559-2021, contratista:EDIFICACIONES COMAY, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2985506.49, importe_modificado:2985506.49}}	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:9087.0, meta_modificada: 9087.0}}	(2009780/proyecto_I	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	Proyecto de inversión	JALISCO2020788	136,442	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139641.86, modificado:139641.86}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO VERDE A SANJUANITO O FIDEL GARCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMANADAS JALISCO	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	28773	0	0	0	0	{metal: {unidad medida:Metros lineales, meta:173.9, meta_modificada: 173.9}}	090	{geol: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE FIDEL GARCIA COLONIA ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE FIDEL GARCIA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y LA CALLE CONTECCION EN AM, lon:-102.31887212, lat:20.71070403}}	30-09-2021	28-12-2021	136,442	136,442	136,442	47,893	47,893	{tctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FVI-OB-CES-545-2021, contratista:TERBA CIVITVA, S. DE R.L. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4183999.41, importe_modificado:4183999.41}}	{metal: {unidad medida:Metros lineales, meta:173.9, meta_modificada: 173.9}}	(2009788/proyecto_I	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	Proyecto de inversión	JALISCO2020822	136,890	{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136890.11, modificado:136890.11}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LORENDO RUIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUEBROCAN JALISCO	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	28816	0	0	0	0	{metal: {unidad medida:Metros lineales, meta:130.83, meta_modificada: 130.83}}	090	{geol: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LORENDO RUIZ PUEBLO BUEBROCAN, BUEBROCAN, BUEBROCAN JALISCO ENTRE PERIFERICO LIBRO DE GARCIA SALINAS Y CALLE CONTELACION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FIDEL GARCIA ENTRE CALLE SALINAS EN EL MUNICIPIO, lon:-103.2045699, lat:22.36640189}}	05-10-2021	31-12-2021	136,890	136,890	136,890	136,890	136,890	{tctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FVI-OB-CES-545-2021, contratista:VINSER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2983532.31, importe_modificado:2983532.31}}	{metal: {unidad medida:Metros lineales, meta:130.83, meta_modificada: 130.83}}	(2009822/proyecto_I	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

(Informe del balance de gastos al corte al 31 de mayo de 2021)

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	TEMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	FUNCIONARION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MODERNOS	ROMERA	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	TIPO OPERATIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSOS	COMPROMETIDO	REVENIDOS	ENCARGO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRETA FOTOS	EFECTOS	ESTADO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	4	JALISCO020928	1,886,671	{ffi: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108070.83, modificado:108070.83}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288371	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	288371	0	148	145	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada: 104.0})}	{(geo: {cvc_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE OBISPO RAMON GODINEZ COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO, lon:-102.7146853, lat:20.29762298})}	07-09-2021	21-10-2021	1,886,671	1,886,671	1,050,207	1,050,207	1,886,671	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-554-2021, contratista:CONSTRUCIONES Y PESOS DE CONCRETO EMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996527.09, importe_modificado:1996527.09})}	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1009828/proyecto_PR_OCE00, avance:10 (100)})}	2009828/proyecto_PR_OCE00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	4	JALISCO020927	379,750	{ffi: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379749.64, modificado:379749.64}}	CONSTRUCCION DE RAMPALETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288309	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	288309	0	148	140	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada: 555.0})}	{(geo: {cvc_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE OBISPO RAMON GODINEZ COLONIA GUADALUPANA, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE OBISPO RAMON GODINEZ ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO, lon:-102.7141007, lat:20.2976104})}	07-09-2021	07-09-2021	379,750	379,750	351,168	351,168	1,886,671	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-554-2021, contratista:CONSTRUCIONES Y PESOS DE CONCRETO EMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996527.09, importe_modificado:1996527.09})}	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009837/proyecto_PR_OCE00, avance:15 (0.0)})}	2009837/proyecto_PR_OCE00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	4	JALISCO020923	437,941	{ffi: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417941.26, modificado:417941.26}}	CONSTRUCCION DE RED DE BRENDALE SANITARIO DE LA CALLE PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288582	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	288582	0	200	190	{(meta: {unidad medida:Metros Lineales, meta:172.0, meta_modificada: 172.0})}	{(geo: {cvc_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OSO Y CALLE JUAN GIL PREDADO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE CALLE OSO Y LA CALLE JUAN GIL PREDADO EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JALISCO, lon:-102.71982991, lat:20.29318279})}	08-09-2021	21-10-2021	437,941	437,941	379,706	379,706	1,886,671	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-554-2021, contratista:ABRAHAM AYALA VAZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997025.48, importe_modificado:1997025.48})}	{(meta: {unidad medida:Metros Lineales, meta:2009843/proyecto_PR_OCE00, avance:17 (2.0)})}	2009843/proyecto_PR_OCE00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	4	JALISCO020924	616,905	{ffi: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615904.8, modificado:615904.8}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FAMILIA RINCON CALLARRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAZOS DE MORENO JALISCO - 288923	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	288923	0	148	102	{(meta: {unidad medida:Metros Lineales, meta:144.86, meta_modificada: 144.86})}	{(geo: {cvc_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HERNANDO DE MARTELL COLONIA LAZOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAZOS DE MORENO, LAZOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FAMILIA RINCON CALLARRO Y CALLE RINCON, LA OBRA SE REALIZA ENTRE LA CALLE Y LA CALLE HERNANDO DE MARTELL ENTRE LA CALLE Y LA CALLE 101.92770405, lat:21.5897855})}	22-10-2021	22-10-2021	616,905	616,905	571,314	571,314	1,886,671	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PVFI-OB-CSS-567-2021, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4984324.66, importe_modificado:4984324.66})}	{(meta: {unidad medida:Metros Lineales, meta:2009846/proyecto_PR_OCE00, avance:14 (100)})}	2009846/proyecto_PR_OCE00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	4	JALISCO020926	1,452,684	{ffi: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392694.27, modificado:1392694.27}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS JALISCO - 288924	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	288924	0	53	54	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1395.96, meta_modificada: 1395.96})}	{(geo: {cvc_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTIN DE BOLAÑOS, SAN MARTIN DE BOLAÑOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CRISTOBAL CARRAMBA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE CALABANA Y LA C. lon:-103.1141476, lat:21.68239548})}	31-10-2021	31-10-2021	1,452,684	1,452,684	1,452,684	0	1,886,671	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LF-604-2021, contratista:JUAN BARROSA SOLANO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3200076.11, importe_modificado:3200076.11})}	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009861/proyecto_PR_OCE00, avance:15 (95.96)})}	2009861/proyecto_PR_OCE00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	4	JALISCO020924	207,437	{ffi: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207936.69, modificado:207936.69}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS JALISCO - 289188	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	289188	0	53	54	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:315.23, meta_modificada: 315.23})}	{(geo: {cvc_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 46350 SAN MARTIN DE BOLAÑOS, SAN MARTIN DE BOLAÑOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CRISTOBAL CARRAMBA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE CALABANA Y LA C. lon:-103.1141476, lat:21.68244284})}	30-11-2021	31-10-2021	207,437	207,437	0	0	1,886,671	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LF-604-2021, contratista:JUAN BARROSA SOLANO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3200076.11, importe_modificado:3200076.11})}	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009864/proyecto_PR_OCE00, avance:31 (9.55)})}	2009864/proyecto_PR_OCE00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	4	JALISCO020925	728,274	{ffi: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728733.86, modificado:728733.86}}	PAVIMENTACION CON EMPERADO ZAMPEADO EN LA CALLE PRIVADA LIMONES EN LA COLONIA LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO FRENTE DOS - 289507	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	289507	0	320	312	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:472.21, meta_modificada: 472.21})}	{(geo: {cvc_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIVADA LIMONES COLONIA LA PRIMAVERA, 4522 LA PRIMAVERA, ZAPOCAN JALISCO ENTRE CALLE DEL CABRIL Y LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRIVADA LIMONES CHUA CON LA AVENIDA DEL CABRIL EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE, lon:-103.911809, lat:20.72518006})}	06-08-2021	06-08-2021	728,274	728,274	728,274	728,274	1,886,671	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LF-604-2021, contratista:PERO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1118417.97, importe_modificado:1118417.97})}	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009874/proyecto_PR_OCE00, avance:47 (2.2)})}	2009874/proyecto_PR_OCE00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	4	JALISCO020921	492,463	{ffi: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492463.53, modificado:492463.53}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE TRES - 289596	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	289596	0	614	614	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:808.51, meta_modificada: 808.51})}	{(geo: {cvc_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS FIERBAS 45420 TONALA, TONALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILANO Y LA CALLE DE MAYO, lon:-103.22939474, lat:20.98092887})}	24-08-2021	21-08-2021	492,463	492,463	492,463	492,463	1,886,671	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PFI-OB-CSS-245-2021, contratista:DOOARG ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9844338.36, importe_modificado:9844338.36})}	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009891/proyecto_PR_OCE00, avance:80 (8.55)})}	2009891/proyecto_PR_OCE00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	4	JALISCO020928	1,322,444	{ffi: {ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322443.56, modificado:1322443.56}}	CONSTRUCCION DE CICLOVIA CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE CUATRO - 290021	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	290021	0	614	614	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:814.6, meta_modificada: 814.6})}	{(geo: {cvc_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS FIERBAS 45420 TONALA, TONALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CHUA CON FRANCISCO VILLA Y LA CALLE DE MAYO EN LA COL, lon:103.23763789, lat:20.98284979})}	24-08-2021	21-08-2021	1,322,444	1,322,444	1,322,444	1,322,444	1,886,671	{(ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PFI-OB-CSS-245-2021, contratista:MEPROM ASPINOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9795723.84, importe_modificado:9795723.84})}	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2009896/proyecto_PR_OCE00, avance:81 (4.6)})}	2009896/proyecto_PR_OCE00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del Saldo de Cuentas al Cierre al 31 de mayo de 2021

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	TEMA	POBLACION	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	ROMBOS	METAS	TIPO OPERATIVIDAD	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSOS DESTINADOS	COMPROMETIDO	REVENIDOS	EROGADOS	PAGADOS	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRETA FOTOS	REPORTE	ESTADO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	7,450,947	{f1: (ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog.prea:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7450947.35, modificado:7450947.35)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE SEIS - 78458	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	29458	614	614	614	{meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2992.0), meta_modificada: 2992.0}	0	{geo: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAJADO CARDENA COLONIA CANA, 45425 TONALA, TONALA JALISCO ENTRE CALLE DIAGONAL HACIENDA DEL PUERTO Y LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LAJADO CARDENA Y CRUA CON DIAGONAL HACIENDA DEL PUERTO EN LA COLONIA JADIA EN, lon:-103.2788462, lat:20.5844514)}	21-09-2021	24-09-2021	7,450,947	7,450,947	7,450,139	7,450,139	{ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CES-205-2021, contratista:3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R. L., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9896045.97, importe_modificado:9896045.97)}	{meta: (unidadMetros Cuadrados, meta:201006/proyecto_FI ICIO) avance:29 92.01}	201006/proyecto_FI ICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	1,235,482	{f1: (ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog.prea:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235442.47, modificado:1235442.47)}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE SEIS - 23675	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	29479	614	614	614	{meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:748.0), meta_modificada: 748.0}	0	{geo: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ENTRE CALLE DIAGONAL CANTARRO OBRA Y CALLE HOA DEL PUERTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HOA DEL PUERTO Y LA CALLE PÉTRIL, lon:-103.2296874, lat:20.5847881)}	21-09-2021	21-09-2021	1,235,482	1,235,482	1,235,316	1,235,316	{ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CES-205-2021, contratista:3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R. L., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9896045.97, importe_modificado:9896045.97)}	{meta: (unidadMetros Cuadrados, meta:201007/proyecto_I ICIO) avance:74 8.01}	201007/proyecto_PR OCE00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	1,462,218	{f1: (ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog.prea:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462017.88, modificado:1462017.88)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO ARMADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA DELICACION DE AJITIC EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 26784	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	26783	623	590	590	{meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1132.82), meta_modificada: 1132.82}	0	{geo: (cve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA AJITIC CENTRO, 45920 AJITIC, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE HIDRAGLO ORIENTE Y CALLE OCOMO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE HIDRAGLO ORIENTE Y LA CALLE OCOMO EN AJIT, lon:103.2708564, lat:20.2959236)}	21-09-2021	21-09-2021	1,462,218	1,462,218	1,462,018	1,462,018	{ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CES-271-2021, contratista:OBS ANTONIO CUEVAS BRISERO, convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:504819.22, importe_modificado:504819.22)}	{meta: (unidadMetros Cuadrados, meta:200914/proyecto_PR ICIO) avance:51 32.82}	200914/proyecto_PR ICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	335,588	{f1: (ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog.prea:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335583.97, modificado:335583.97)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA DELICACION DE AJITIC EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 26824	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	26824	623	590	590	{meta: (unidad medida:Metros Lineales, meta:224.15)}, meta_modificada: 224.15}	0	{geo: (cve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA AJITIC CENTRO, 45920 AJITIC, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE HIDRAGLO ORIENTE Y CALLE OCOMO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE HIDRAGLO ORIENTE Y LA CALLE OCOMO EN AJIT, lon:103.27084773, lat:20.2957624)}	21-09-2021	21-09-2021	335,588	335,588	335,588	335,588	{ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CES-271-2021, contratista:OBS ANTONIO CUEVAS BRISERO, convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:504819.22, importe_modificado:504819.22)}	{meta: (unidadMetros Lineales, meta:200916/proyecto_PR ICIO) avance:12 4.151}	200916/proyecto_PR ICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	3,379,917	{f1: (ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog.prea:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3379917.07, modificado:3379917.07)}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SANTA MARIA PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 26894	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	26898	390	371	371	0	{meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:3253.5), meta_modificada: 3253.5)}	0	{geo: (cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA SANTA MARIA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LAJADO CARDENA Y CALLE ROSALES EN LA COLONIA SANTA MARIA EN LAS CALLES SAN FRANCISCO VILLA CARDENA Y LA CALLE ROSALES EN LA COLONIA SANTA MARIA EN AJIT, lon:103.20097049, lat:20.30495202)}	21-09-2021	21-09-2021	3,379,917	3,379,917	3,379,917	3,379,917	{ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CES-271-2021, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3379917.07, importe_modificado:3379917.07)}	{meta: (unidadMetros Cuadrados, meta:200914/proyecto_IN ICIO) avance:32 53.51}	200914/proyecto_IN ICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	125,573	{f1: (ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog.prea:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125573.04, modificado:125573.04)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO DE JANEIRO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANICO JALISCO - 27454	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	27454	207	194	194	0	{meta: (unidad medida:Metros Lineales, meta:347.01)}, meta_modificada: 347.01}	0	{geo: (cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA SAGRADO CORAZON, 45430 ZAPOTLANICO, ZAPOTLANICO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIO NILO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE, lon:103.0744253, lat:20.62217553)}	11-06-2021	11-06-2021	125,573	125,573	125,573	125,573	{ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-212-2021, contratista: C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:174785.44, importe_modificado:174785.44)}	{meta: (unidadMetros Cuadrados, meta:200929/proyecto_PR ICIO) avance:34 7.01}	200929/proyecto_PR ICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	340,241	{f1: (ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog.prea:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343241.42, modificado:343241.47)}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JUAN XXIII EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JIMAY JALISCO - 27826	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	27826	248	248	248	0	{meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:243.01)}, meta_modificada: 243.01}	0	{geo: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE JUAN XXIII COLONIA GUADALUPE, 47900 JIMAY, JIMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN XXIII ENTRE LA CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA GUAD, lon:102.71386948, lat:20.29714895)}	08-09-2021	08-09-2021	340,241	340,241	340,241	340,241	{ctol: (tipo_obra:Infraestructura, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISER-OB-AD-376-2021, contratista:COCEM S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498005.03, importe_modificado:1709566.31)}	{meta: (unidadMetros Cuadrados, meta:2009302/proyecto_PR ICIO) avance:26 1.01}	2009302/proyecto_PR ICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	4,463,731	{f1: (ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog.prea:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4463731.07, modificado:4463731.08)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRAO ZAMPADO EN LA CALLE CATORCE DE FEBRERO EN CIRCUNTO LA COFRADIA COLONIA LA COFRADIA MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO FRENTE DOS - 27857	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	27857	814	798	798	0	{meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2591.49, meta_modificada: 2591.49)}	0	{geo: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 14 FEBRERO COLONIA LA COFRADIA, 45326 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 14 FEBRERO EN LA CALLE 14 DE FEBRERO EN LA CALLE 14 DE AGOSTO Y LA CALLE 20, lon:103.26778571, lat:20.58626293)}	02-09-2021	02-09-2021	4,463,731	4,463,731	4,463,731	4,463,731	{ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISER-OB-CES-393-2021, contratista:AMBITRUCTURA OMEGA S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5975005.0, importe_modificado:8309693.24)}	{meta: (unidadMetros Cuadrados, meta:2009415/proyecto_FI ICIO) avance:25 91.451}	2009415/proyecto_FI ICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	1,808,359	{f1: (ciclo_recursos:2021, ramo:33, modalidad:1, prog.prea:1, tipo_recursos:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808359.71, modificado:1808358.71)}	CONSTRUCCION DE RED DE SANEAMIENTO PLUVIAL DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMICO DE SIBRCA JALISCO - 28160	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	28160	1,361	1,297	1,297	0	{meta: (unidad medida:Metros Lineales, meta:367.39)}, meta_modificada: 367.39}	0	{geo: (cve_municipio:97, localidad:5, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTIN, 45455 SAN AGUSTIN, TLAJOMICO DE SIBRCA JALISCO ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HEROES EN AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATOS, lon:103.46615505, lat:20.351252548)}	21-07-2021	21-07-2021	1,808,359	1,808,359	1,808,359	1,808,359	{ctol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISER-OB-CES-393-2021, contratista:GAP OBAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9973438.79, importe_modificado:9973438.79)}	{meta: (unidadMetros Cuadrados, meta:200942/proyecto_FI ICIO) avance:36 39.11}	200942/proyecto_PR OCE00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

(Informe del balance del año al 31 de diciembre 2021)

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	TEMA	POBLACION	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	BURSATILIZACION	INSTITUCION EJECUCORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	ROMBOS	REBENTIFICADOS	METAS	TIPO OPERATIVIDAD	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSOS	COMPROMETIDO	REVENIDOS	ENCARGO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	EFECTOS	ESTADO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	6	JALISCO202075	Proyecto de inversión n	157,746	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157744.37, modificado:157744.37}}	CONSTRUCCION DE CICLOVIA DE LA CALLE ROSA GARIBAY EN EL MUNICIPIO DE AMECA	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	287664	0	695	673	0	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:124.0}, meta_modificada: 124.0)}	U	{(geo: {cvc_municipio:6, localidad:I, direccion:CALLE ROSA GARIBAY COLONIA AMECA JALISCO ENTRE CALLE FRANCO Y CALLE AMERICA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE ROSA GARIBAY ENTRE LA CALLE FRANCO Y LA CARRETERA AMECA MASCOTA EN LA CD, lon:-104.03028251, lat:20.53892464})	24-09-2021	25-12-2021	157,746	157,746	157,517	157,517	{(ctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-965-2021, contratista:CORPORATIVO SIHAROS, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:245897.04, importe_modificado:245897.04})	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:120.0}, meta_modificada: 120.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	6	JALISCO202079	Proyecto de inversión n	203,578	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203573.76, modificado:203573.76}}	CONSTRUCCION DE DISEÑO SANITARIO EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTIAGUITO O FIDEL GARCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMARU JALISCO - 287739	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	287739	0	262	272	0	{(meta: {unidad medida:Metros lineales, meta:107.1}, meta_modificada: 107.1)}	U	{(geo: {cvc_municipio:8, localidad:I, direccion:CALLE FIDEL GARCIA COLONIA AMARU CENTRO, 47189 AMARU, AMARU JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE CONSTELACION, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FIDEL GARCIA ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y LA CALLE CONSTELACION EN AV, lon:-102.31985066, lat:20.71071847})	30-09-2021	31-03-2021	203,578	203,578	61,072	61,072	{(ctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-458-2021, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:418399.41, importe_modificado:418399.41})	{(meta: {unidad medida:Metros lineales, meta:10.0}, meta_modificada: 7.1)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	6	JALISCO202072	Proyecto de inversión n	939,933	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939932.87, modificado:939932.87}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUARACIONES DE LA CALLE SARAGOZA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO ATENEGUILLO JALISCO - 287819	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	287819	0	27	20	20	0	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:701.89}, meta_modificada: 701.89)}	U	{(geo: {cvc_municipio:12, localidad:I, direccion:CALLE SARAGOZA ENTRE CALLE INTERDEPENDENCIA Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE SARAGOZA ENTRE LA CALLE INTERDEPENDENCIA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD, lon:-104.53817796, lat:20.32466031})	24-09-2021	24-09-2021	939,933	939,933	939,790	939,790	{(ctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-962-2021, contratista:CONSTRUCCION SIERBA OCCIDENTAL S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:3985675.95, importe_modificado:3985675.95})	{(meta: {unidad medida:Metros lineales, meta:70.0}, meta_modificada: 1.89)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO202073	Proyecto de inversión n	181,975	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181974.55, modificado:181974.55}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SARAGOZA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO ATENEGUILLO JALISCO - 287822	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	287822	0	27	20	20	0	{(meta: {unidad medida:Metros lineales, meta:244.43}, meta_modificada: 244.43)}	U	{(geo: {cvc_municipio:12, localidad:I, direccion:CALLE SARAGOZA ENTRE CALLE INTERDEPENDENCIA Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE SARAGOZA ENTRE LA CALLE INTERDEPENDENCIA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD, lon:-104.53817796, lat:20.32466031})	24-09-2021	24-09-2021	181,975	181,975	181,963	181,963	{(ctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-962-2021, contratista:CONSTRUCCION SIERBA OCCIDENTAL S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:3985675.95, importe_modificado:3985675.95})	{(meta: {unidad medida:Metros lineales, meta:24.43}, meta_modificada: 4.43)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO202088	Proyecto de inversión n	181,480	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181479.91, modificado:181479.91}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE OBISPO RAMON GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE JAMAJ JALISCO - 289516	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	289516	0	108	105	0	0	{(meta: {unidad medida:Metros lineales, meta:134.0}, meta_modificada: 134.0)}	U	{(geo: {cvc_municipio:47, localidad:I, direccion:CALLE OBISPO RAMON GONZALEZ COLONIA JAMAJ ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PEDRO MORENO, LA OBRA REALIZA EN LA CALLE OBISPO RAMON GONZALEZ ENTRE LA CALLE PEDRO INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO, lon:-102.71412794, lat:20.29293111})	07-09-2021	21-09-2021	181,480	181,480	131,377	131,377	{(ctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-154-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CEMENTO ZUMER, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:1996527.09, importe_modificado:1996527.09})	{(meta: {unidad medida:Metros lineales, meta:4.0}, meta_modificada: 4.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO202084	Proyecto de inversión n	2,091,802	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091801.76, modificado:2091801.76}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDO EN LA CALLE HERNANDEZ DE MARTELL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FAMILIA RINCON CALLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO JALISCO - 288600	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	288600	0	148	102	0	0	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1639.08, meta_modificada: 1639.08})	U	{(geo: {cvc_municipio:53, localidad:I, direccion:CALLE HERNANDEZ DE MARTELL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FAMILIA RINCON CALLANCO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HERNANDEZ DE MARTELL ENTRE LA CALLE, lon: -101.92782606, lat:21.35877341})	24-09-2021	22-10-2021	2,091,802	2,091,802	2,091,802	2,091,802	{(ctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-967-2021, contratista:CRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ, convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:4964524.66, importe_modificado:4964524.66})	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:16.0}, meta_modificada: 39.08)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO202086	Proyecto de inversión n	245,261	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245261.12, modificado:245261.12}}	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CALLE HERNANDEZ DE MARTELL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FAMILIA RINCON CALLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO JALISCO - 288751	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	288751	0	148	102	0	0	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:368.93}, meta_modificada: 368.93)}	U	{(geo: {cvc_municipio:53, localidad:I, direccion:CALLE HERNANDEZ DE MARTELL COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FAMILIA RINCON CALLANCO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HERNANDEZ DE MARTELL ENTRE LA CALLE, lon: -101.92782642, lat:21.35896364})	24-09-2021	22-10-2021	245,261	245,261	257,821	257,821	{(ctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-967-2021, contratista:CRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ, convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:4964524.66, importe_modificado:4964524.66})	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:36.0}, meta_modificada: 8.93)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO202083	Proyecto de inversión n	368,824	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368823.73, modificado:368823.73}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALIBRADO PUBLICO DE LAS CALLES RAFAEL ANAYA Y JUAN PABLO II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO - 288804	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	288804	0	5	5	5	0	{(meta: {unidad medida:Metros lineales, meta:235.61}, meta_modificada: 235.61)}	U	{(geo: {cvc_municipio:69, localidad:I, direccion:CALLE JUAN PABLO II PUERTO QUITUPAN, 49970 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL ANAYA Y LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN PABLO II Y LA CALLE RAFAEL ANAYA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO, CP.49570, lon: -102.86862935, lat:19.92486231})	24-09-2021	25-10-2021	368,824	368,824	338,025	338,025	{(ctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-157-2021, contratista:CONSTRUBUS, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:298407.08, importe_modificado:298407.08})	{(meta: {unidad medida:Metros lineales, meta:23.0}, meta_modificada: 5.61)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO202087	Proyecto de inversión n	440,237	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440237.18, modificado:440237.18}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUARACIONES EN LAS CALLES RAFAEL BUENIA Y BELLEN COLONIA NUEVA JERUSALEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA JALISCO PRIMERA ETAPA - 289322	Gobierno de la Entidad	000	Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	289322	0	112	105	0	0	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:476.03}, meta_modificada: 476.03)}	U	{(geo: {cvc_municipio:82, localidad:I, direccion:CALLE BELLEN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 49300 SANTA JALISCO ENTRE CALLES RAFAEL BUENIA Y CALLE MONTE ARABAT, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES RAFAEL BUENIA Y LA CALLE RAFAEL BUENIA BASTA LA CALLE MONTE ARABAT EN LA COLONIA J, lon:-103.53138314, lat:19.86609768})	24-09-2021	22-10-2021	440,237	440,237	440,153	440,153	{(ctol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-157-2021, contratista:BERBERACEDIA Y C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, monto:298868.83, importe_modificado:298868.83})	{(meta: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:47.0}, meta_modificada: 6.03)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

(Informe del Gobierno del Estado de Jalisco al Comité Económico)

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	TIPO	POLICIA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	FUNCIONARION	INSTITUCION EDUCADORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MODULOS	ROMBOS	REPRESENTACIONES	METAS	TIPO OPERATIVIDAD	OPERATIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSOS	COMPROMETIDO	REVENIDO	ENCARGO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	EFECTOS	ESTADO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	JALISCO0209877	Proyecto de inversión n	6,126,678	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126677.51, modificado:6126677.51)}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUARNICIONES CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE UNO - 289724	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	289724	0	614	614	0	{(unidad medida:M otros Cuadrados, meta:8144.63, meta_modificada: 8144.63)}	gpo: (cvc_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO COLONIA LAS PUEBLOS, 45427 TONALA, TONALA JALISCO ENTRE CALLE DE HAYO Y CALLE DE HAYO, TONALA JALISCO LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO Y EL CAMINO AL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA EN LA COL, lon=-103.22964037, lat=20.37384619)	gpo: (cvc_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO COLONIA LAS PUEBLOS, 45427 TONALA, TONALA JALISCO ENTRE CALLE CARABINERO COBAR Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LA HACIENDA DEL REAL, lon=-103.23148884, lat=20.38609144)	24-08-2021	21-08-2021	6,126,678	6,126,678	6,126,672	6,126,672	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CES-245-2021, contratista:AR+IN, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:979484.01, importe_modificado:979484.01) 44.63}	{(unidadM: m2, meta:2009877/proyecto_I, meta_modificada: 2009877/proyecto_I, avance:81 (CICD) 44.63)}	2009877/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JALISCO0209882	Proyecto de inversión n	7,356,036	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7356035.71, modificado:7356035.71)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE DOS - 289785	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	289785	0	614	614	0	{(unidad medida:M otros Cuadrados, meta:2448.0, meta_modificada: 2448.0)}	gpo: (cvc_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA HACIENDA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 45428 TONALA, TONALA JALISCO ENTRE CALLE CARABINERO COBAR Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LA HACIENDA DEL REAL, lon=-103.23148884, lat=20.38609144)	gpo: (cvc_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA HACIENDA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 45428 TONALA, TONALA JALISCO ENTRE CALLE CARABINERO COBAR Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LA HACIENDA DEL REAL, lon=-103.23148884, lat=20.38609144)	24-08-2021	21-08-2021	7,356,036	7,356,036	7,356,032	7,356,032	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CES-245-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9745466.4, importe_modificado:9745466.4)}	{(unidadM: m2, meta:2009882/proyecto_I, meta_modificada: 2009882/proyecto_I, avance:14 (CCE0) 48.0)}	2009882/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JALISCO0209887	Proyecto de inversión n	1,340,216	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134216.14, modificado:134216.14)}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUARNICIONES CU TONALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE DOS - 289833	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	289833	0	614	614	0	{(unidad medida:M otros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada: 612.0)}	gpo: (cvc_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA HACIENDA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 45428 TONALA, TONALA JALISCO ENTRE CALLE CARABINERO COBAR Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LA HACIENDA DEL REAL, lon=-103.23125063, lat=20.38601944)	gpo: (cvc_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA HACIENDA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 45428 TONALA, TONALA JALISCO ENTRE CALLE CARABINERO COBAR Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LA HACIENDA DEL REAL, lon=-103.23125063, lat=20.38601944)	24-08-2021	21-08-2021	1,340,216	1,340,216	1,340,209	1,340,209	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CES-245-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9745466.4, importe_modificado:9745466.4)}	{(unidadM: m2, meta:2009887/proyecto_I, meta_modificada: 2009887/proyecto_I, avance:61 (CCE0) -0)}	2009887/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JALISCO0210018	Proyecto de inversión n	115,295	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115295.33, modificado:115295.32)}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LOS GUERRERO MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO - 291868	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	291868	0	71	61	0	{(unidad medida:M otros Cuadrados, meta:125.76, meta_modificada: 125.76)}	gpo: (cvc_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LOS GUERRERO, 45783 LOS GUERRERO, SAN MARTIN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PAULA I HEM, lon=-103.89807566, lat=20.44121461)	gpo: (cvc_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LOS GUERRERO, 45783 LOS GUERRERO, SAN MARTIN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE PAULA I HEM, lon=-103.89807566, lat=20.44121461)	28-12-2021	30-09-2021	115,295	115,295	115,289	115,289	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CES-944-2021, contratista:PERFIDIO DANIEL VELAZQUEZ ORTIZ, convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3996012.01, importe_modificado:3996012.01) 5.761}	{(unidadM: m2, meta:2010018/proyecto_P, meta_modificada: 2010018/proyecto_P, avance:12 (CICD) 5.761)}	2010018/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JALISCO0200199	Proyecto de inversión n	962,297	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962296.69, modificado:962296.65)}	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA PRIVADA LA VISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARALLA JALISCO - 272153	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	272153	0	230	230	0	{(unidad medida:M otros Cuadrados, meta:771.02, meta_modificada: 771.02)}	gpo: (cvc_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LA VISTA COLONIA CARALLA, CARALLA JALISCO ENTRE CALLE FINO SUREZ Y CALLE TEPICURU, LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIVADA LA VISTA ENTRE LA CALLE FINO SUREZ Y LA CALLE TERREBA EN EL MUNICIPIO, lon=-103.19519301, lat=20.29786195)	gpo: (cvc_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LA VISTA COLONIA CARALLA, CARALLA JALISCO ENTRE CALLE FINO SUREZ Y CALLE TEPICURU, LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIVADA LA VISTA ENTRE LA CALLE FINO SUREZ Y LA CALLE TERREBA EN EL MUNICIPIO, lon=-103.19519301, lat=20.29786195)	21-07-2021	18-09-2021	962,297	962,297	962,297	962,297	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-OBSEFIS-OB-AD-474-2021, contratista:ISMAEL SALAZAR ALVAREZ, convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:159111.78, importe_modificado:159111.78) 1.021}	{(unidadM: m2, meta:2009199/proyecto_P, meta_modificada: 2009199/proyecto_P, avance:77 (CCE0) 1.021)}	2009199/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JALISCO0200284	Proyecto de inversión n	962,754	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962753.61, modificado:962753.61)}	REHABILITACION DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LA COLONIA LAS AGUILILLAS MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO FRENTE UNO - 273924	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	273924	0	897	897	0	{(unidad medida:M otros Cuadrados, meta:665.28, meta_modificada: 665.28)}	gpo: (cvc_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CALANDRIA COLONIA LAS AGUILILLAS, 4789 TEPATITLAN DE MORELOS, TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE CALLE CIGÜERA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CALANDRIA ENTRE LAS CALLES TRUJA Y LA CIGÜERA EN LA COLONIA, lon=-102.76784951, lat=20.74881661)}	gpo: (cvc_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE CALANDRIA COLONIA LAS AGUILILLAS, 4789 TEPATITLAN DE MORELOS, TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE CALLE CIGÜERA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE CALANDRIA ENTRE LAS CALLES TRUJA Y LA CIGÜERA EN LA COLONIA, lon=-102.76784951, lat=20.74881661)}	18-02-2021	18-09-2021	962,754	962,754	962,754	962,742	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-197-2021, contratista:FIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998750.24, importe_modificado:1998750.24) 3.281}	{(unidadM: m2, meta:2009284/proyecto_P, meta_modificada: 2009284/proyecto_P, avance:66 (M) 3.281)}	2009284/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JALISCO0202932	Proyecto de inversión n	326,748	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326747.83, modificado:326747.83)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO DE JANEIRO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO A CALLE RAMIREZ VALDEZ EN CIUDAD GUZMAN	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	274817	0	207	194	0	{(unidad medida:M otros lineales, meta:186.79, meta_modificada: 186.79)}	gpo: (cvc_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA BORDADO CORAZON, 45430 ZAPOTIENAN, ZAPOTIENAN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIO NILO, LA OBRA SE REALIZAN EN LA CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE, lon=-103.07483066, lat=20.62217593)}	gpo: (cvc_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA BORDADO CORAZON, 45430 ZAPOTIENAN, ZAPOTIENAN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIO NILO, LA OBRA SE REALIZAN EN LA CALLE RIO DE JANEIRO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE, lon=-103.07483066, lat=20.62217593)}	13-02-2021	12-06-2021	326,690	326,690	326,690	326,690	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-212-2021, contratista:J.C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:784285.44, importe_modificado:784285.44) 6.791}	{(unidadM: m, meta:2009292/proyecto_I, meta_modificada: 2009292/proyecto_I, avance:18 (CCE0) 6.791)}	2009292/proyecto_PI	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JALISCO0209298	Proyecto de inversión n	454,676	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454676.14, modificado:454676.16)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA ENTRE LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y ANQ PEDRO RAMIREZ VALDEZ EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO - 275138	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	275138	0	254	186	0	{(unidad medida:M otros lineales, meta:156.94, meta_modificada: 156.94)}	gpo: (cvc_municipio:023, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA VALLE DEL SUR, 4900 CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ VALDEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE EL LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ EN LA COLONIA GUZ, lon=-103.48847847, lat=19.49072015)}	gpo: (cvc_municipio:023, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA VALLE DEL SUR, 4900 CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ VALDEZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE EL LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PERIFERICO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR Y CALLE PEDRO RAMIREZ EN LA COLONIA GUZ, lon=-103.48847847, lat=19.49072015)}	09-09-2021	09-09-2021	454,676	454,676	454,676	454,676	{(tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFIS-OB-CES-390-2021, contratista:M CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7840220.61, importe_modificado:7840220.61)}	{(unidadM: m, meta:2009298/proyecto_I, meta_modificada: 2009298/proyecto_I, avance:15 (CCE0) 6.941)}	2009298/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JALISCO0209394	Proyecto de inversión n	180,003	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180003.15, modificado:180003.17)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN XXIII EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAMAJ JALISCO - 276179	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	276179	0	248	248	0	{(unidad medida:M otros lineales, meta:81.01, meta_modificada: 81.01)}	gpo: (cvc_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE JUAN XXIII COLONIA GUADALUPE, 4790 ZAMAJ, ZAMAJ JALISCO ENTRE CALLE MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN XXIII ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA ZAM, lon=-102.71384518, lat=20.29715793)}	gpo: (cvc_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE JUAN XXIII COLONIA GUADALUPE, 4790 ZAMAJ, ZAMAJ JALISCO ENTRE CALLE MORENO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE JUAN XXIII ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA ZAM, lon=-102.71384518, lat=20.29715793)}	04-09-2021	04-09-2021	180,003	180,003	180,003	180,003	{(tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-PAVFIS-OB-AD-476-2021, contratista:COSEM CONSULTORIAS, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498005.03, importe_modificado:1705566.93) 0)}	{(unidadM: m, meta:2009394/proyecto_P, meta_modificada: 2009394/proyecto_P, avance:81 (CCE0) 0)}	2009394/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Detalle del Proyecto

CICLO	TIPO	FECHA INICIO	CATEGORIA	Monto Global Aprobado	Fuentes de Financiamiento	Nombre	Entidad Responsable	Municipio Responsable	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Funcionalización	Institución Ejecutora	Número Proyecto	Población Beneficiaria	Módulos	Requeridos	Beneficiarios	Metas	Tipo Operatividad	Georeferencias	Fecha Inicio	Fecha Término	Requerido	Comprometido	Requerido	Expendido	Pago	Contratos	Avances Físicos	Cuenta Fotos	Estado	Observaciones Capturista	Observaciones Revisión	
2021	Proyecto de inversión	JAL180209821	Proyecto de inversión	496,311	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496310.98, modificado:496310.98)}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE LORENZO NUIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUENOSA JALISCO - 288309	Entidad	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	288309	28	32	0	0	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.75, meta_modificada: 431.75)}	0	{(geo1: (cve_municipio:041, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO NUIZ PUEBLO HUEHUACAM, 43260 HUEHUACAM, HUEHUACAM JALISCO ENTRE FERRETERO JESUS DE GARCIA SALINAS Y LA OBRAS SE REALIZA EN LA CALLE LORENZO NUIZ CUAJA CON EL FERRETERO JESUS DE GARCIA SALINAS EN EL MUNICIPIO, lon=-103.20432081, lat=22.36839194)}	01-10-2021	31-12-2021	496,311	496,311	496,145	496,145		{(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CS-561-2021, contralista:CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas, monto:298332.31, importe_modificado:298332.31)}	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298332.31, meta_modificada: 1.75)}	200982/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	Proyecto de inversión	JAL180209851	Proyecto de inversión	2,339,882	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339882.08, modificado:2339882.08)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES RAFAEL ANAYA Y JUAN PABLO II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO - 288798	Entidad	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	288798	5	5	5	0	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1287.23, meta_modificada: 1287.23)}	0	{(geo1: (cve_municipio:09, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II PUEBLO QUITUPAN, 49575 QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLES RAFAEL ANAYA Y LA OBRAS SE REALIZA EN LA CALLE JUAN PABLO II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO.CP.48570, lon:102.8486057, lat:19.92483981)}	24-09-2021	24-09-2021	2,339,882	2,339,882	2,339,882	2,339,882		{(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CS-257-2021, contralista:CONSTRULUB, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas, monto:298407.08, importe_modificado:298407.08)}	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298407.08, meta_modificada: 87.23)}	200985/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	Proyecto de inversión	JAL180209869	Proyecto de inversión	500,287	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500246.54, modificado:500246.54)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RAFAEL BUELNA Y BELLEN COLONIA NUEVA JERUSALEN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAVITLA JALISCO PRIMERA ETAPA - 289351	Entidad	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	289351	8	112	105	0	{(unidad_medida:Metros Lineales, meta:138.0, meta_modificada: 138.0)}	0	{(geo1: (cve_municipio:02, localidad:1, direccion:CALLE BELLEN COLONIA NUEVA JERUSALEN, 49300 SAVITLA, SAVITLA JALISCO ENTRE CALLES RAFAEL BUELNA Y CALLE MONTE ARARAT, meta:138.0, meta_modificada: 138.0)}	24-09-2021	22-12-2021	500,287	500,287	500,251	500,251		{(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CS-561-2021, contralista:TERRACERIA Y PAVIMENTOS DE LA RIBERA, S.A. ROS DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas, monto:288584.83, importe_modificado:288584.83)}	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288584.83, meta_modificada: 8.01)}	200989/proyecto_F	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	Proyecto de inversión	JAL180209933	Proyecto de inversión	8,325,647	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8325646.68, modificado:8325646.68)}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE CINCO - 291468	Entidad	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	291468	618	618	0	0	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.881, meta_modificada: 411.881)}	0	{(geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CAJUA, 43420 TONALA, TONALA JALISCO ENTRE CALLES RAFAEL BUELNA Y CALLE PATRI EL NORO, LA OBRAS SE REALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE PATRI EL NORO, lon: -103.23101479, lat:20.57864885)}	24-04-2021	21-08-2021	8,325,647	8,325,647	8,324,680	8,324,680		{(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-246-2021, contralista:CONSTRUCION Y SUPERFICION S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas, monto:9694489.87, importe_modificado:9694489.87)}	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9694489.87, meta_modificada: 1.68)}	200993/proyecto_F	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	Proyecto de inversión	JAL180209915	Proyecto de inversión	395,886	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395085.71, modificado:395085.71)}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA DELEGACION DE AJIJICO EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 288124	Entidad	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	288124	623	590	590	0	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.66, meta_modificada: 428.66)}	0	{(geo1: (cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA AJIJICO EN LA DELEGACION DE CHAPALA JALISCO ENTRE CALLES HIDALGO ORIBITE Y CALLE OCOMO, LA OBRAS SE REALIZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE OCOMO ORIENTE Y LA CALLE OCOMO EN AT, lon: -103.27083608, lat:20.29988564)}	25-05-2021	22-08-2021	395,886	395,886	395,819	395,819		{(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CS-274-2021, contralista:OBS ANTONIO CUEVA BARRERO, convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas, monto:394819.22, importe_modificado:394819.22)}	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394819.22, meta_modificada: 8.66)}	200993/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	Proyecto de inversión	JAL180209948	Proyecto de inversión	2,288,911	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288910.82, modificado:2288910.82)}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA GASTRONOMICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 269633	Entidad	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	269633	521	509	509	0	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2033.84, meta_modificada: 2033.84)}	0	{(geo1: (cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA CHAPALA ENTRE CALLE CHICORRERO, CALLE XITOMATI LA OBRAS SE REALIZA EN LAS CALLES PINO SUAREZ CHICORREROS TOMATI Y XITOMATI EN LA COLONIA, lon: -103.18225882, lat:20.30467028)}	24-05-2021	07-09-2021	2,288,911	2,288,911	2,287,936	2,287,936		{(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CS-276-2021, contralista:CONTROL GRADE, S.A. ROS DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas, monto:2288910.82, importe_modificado:2288910.82)}	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2288910.82, meta_modificada: 33.84)}	200916/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	Proyecto de inversión	JAL180209925	Proyecto de inversión	832,443	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812442.83, modificado:812442.83)}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AV PATRIA ORIENTE O DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE TONALA SEGUNDA ETAPA FRENTE UNO - 273358	Entidad	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	273358	614	614	614	0	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.541, meta_modificada: 978.541)}	0	{(geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA ORIENTE COLONIA BASTILO BASTILO II, 43407 TONALA JALISCO ENTRE CALLE AMARILLO Y SOVIA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRAS SE REALIZA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE AMBEN CONDICION COMO DE LA PRESA ENTRE LA CAL, lon: -103.24680465, lat:20.60537288)}	02-08-2021	30-07-2021	832,443	832,443	832,474	832,474		{(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-LF-194-2021, contralista:PADEDES Y SOMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas, monto:1.3172948987, importe_modificado:1.3172948987)}	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.3172948987, meta_modificada: 0)}	2009265/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	Proyecto de inversión	JAL180209932	Proyecto de inversión	1,548,412	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548412.04, modificado:1548412.04)}	CONSTRUCCION DE RED DE ALMBRADO PUBLICO EN AV PATRIA ORIENTE O DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO SEGUNDA ETAPA FRENTE UNO - 273952	Entidad	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	273952	614	614	0	0	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.01, meta_modificada: 24.01)}	0	{(geo1: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA ORIENTE COLONIA BASTILO BASTILO II, 43407 TONALA JALISCO ENTRE CALLE AMARILLO Y SOVIA Y CALLE AGUA BLANCA, LO OBRAS SE REALIZA EN LA AVENIDA PATRIA ORIENTE AMBEN CONDICION COMO DE LA PRESA ENTRE LA, lon: -103.07846049, lat:20.6645778)}	02-08-2021	30-07-2021	1,548,412	1,548,412	1,548,412	1,547,318		{(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-LF-194-2021, contralista:PADEDES Y SOMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas, monto:1.3172948987, importe_modificado:1.3172948987)}	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24, meta_modificada: 0)}	2009282/proyecto_I	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	Proyecto de inversión	JAL180209916	Proyecto de inversión	4,210,845	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4210845.47, modificado:4210845.47)}	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LAS AGUILLAS MUNICIPIO DE TEPIC JALISCO SEGUNDA ETAPA FRENTE DOS - 273986	Entidad	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	273986	897	897	897	0	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3065.711, meta_modificada: 3065.711)}	0	{(geo1: (cve_municipio:03, localidad:1, direccion:CALLE CIENE LAS AGUILLAS, 47698 TEPIC JALISCO ENTRE CALLES MORILLAS Y CALLE COLIBO, LA OBRAS SE REALIZA EN LAS CALLES CIENE COLIBO AYERBOS Y BALCON EN LA COLONIA LAS AGU, lon: -102.76687937, lat:20.78506641)}	01-10-2021	20-05-2021	4,210,845	4,210,845	4,210,845	4,210,845		{(cto1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-45-2021, contralista:INFRAESTRUCTURA GENERAL SUE, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas, monto:798414.86, importe_modificado:798414.86)}	{(unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798414.86, meta_modificada: 55.71)}	2009286/proyecto_P	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del Estado de Jalisco al Cuarto Trimestre 2021

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	TIPO	FECHA	CATEGORIA	Monto Global Aprobado	Fuentes de financiamiento	Nombre	Entidad responsable	Municipio responsable	Municipio responsable	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Numero Proyecto	Población beneficiaria	Módulos	Requerimientos	Metas	Tipo de Beneficiarios	Tipo de Beneficiarios	Georeferencias	Fecha Inicio	Fecha Término	Requerido	Comprometido	Ejecutado	Pagado	Contratos	Avances físicos	Carpeta Fotos	Reportes	Estado	Observaciones Capitulista	Observaciones Revision	
2021	6	JALISCO2021P212	Proyecto de inversión n	1,666,768	[f1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666767.77, modificado:1666767.78)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROCHA GARIBAY EN EL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO TERCERA ETAPA - 287497	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	287497	5	695	673	(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0), meta modificada: 1020.0)			[geol: (cvc_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ROCHA GARIBAY COLONIA AMECA CENTRO, 4600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE FRANCO Y LA OBRERA SE REALIZA SOBRE LA CALLE ROCHA GARIBAY EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO.CP. 4660, lon=-104.02395148, lat:20.53752041)]	24-09-2021	25-12-2021	1,666,768	1,666,768	1,666,768	1,666,768	[ctol: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-960-2021, contratista:CORPORATIVO SINARCO S.A. DE C.V., convoca:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2485897.04, importe_modificado:2485897.04)]	(metal: (unidad Metros Cuadrados, avance:10) 2009782/proyecto_I	2009782/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO2021P220	Proyecto de inversión n	1,840,295	[f1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940295.32, modificado:1940295.32)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORENZO RUIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUERFANOS JALISCO - 288298	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	288298	5	32	40	(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1046.65, meta modificada: 1046.65))			[geol: (cvc_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LORENZO RUIZ PUERTO HUERFANOS, 4260 HUERFANOS, HUERFANOS JALISCO ENTRE FERRETERO JESUS DE GARCIA SALINAS Y LA OBRERA SE REALIZA EN LA CALLE LORENZO RUIZ OBRERA CON EL FERRETERO JESUS DE GARCIA SALINAS EN EL MUNICIPIO, lon=-103.20445567, lat:22.3684563)]	09-10-2021	31-12-2021	1,840,295	1,840,295	1,839,646	1,839,646	[ctol: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-961-2021, contratista:VINSEER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convoca:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:293532.31, importe_modificado:293532.31)]	(metal: (unidad Metros Cuadrados, avance:10) 2009220/proyecto_P	2009220/proyecto_IN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO2021P281	Proyecto de inversión n	364,220	[f1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364220.29, modificado:364220.29)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288552	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	288552	200	190	190	(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:495.0), meta modificada: 495.0)			[geol: (cvc_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA JAMAY CENTRO, 4700 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE JUAN GIL PRECADO, LA OBRERA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE OCHO Y LA CALLE JUAN GIL PRECADO EN LA COLONIA CENTRO DEL M, lon=-102.71924255, lat:20.29314757)]	09-09-2021	25-10-2021	364,220	364,220	330,900	330,900	[ctol: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-PAVPISE-OB-AD-555-2021, contratista:BARAHAM AYALA VAZQUEZ, convoca:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997025.48, importe_modificado:1997025.48)]	(metal: (unidad Metros Cuadrados, avance:49) 2009841/proyecto_P	2009841/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO2021P282	Proyecto de inversión n	94,884	[f1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94084.12, modificado:94084.12)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 288573	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	288573	5	209	199	0	(meta: (unidad medida:Metros Lineales, meta:172.0), meta modificada: 172.0)			[geol: (cvc_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA JAMAY CENTRO, 4700 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OCHO Y CALLE JUAN GIL PRECADO, LA OBRERA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE TURBETE Y LA CALLE JUAN GIL PRECADO EN LA COLONIA CENTRO DEL M, lon=-102.71979713, lat:20.29321475)]	09-09-2021	25-10-2021	94,884	94,884	85,477	85,477	[ctol: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-PAVPISE-OB-AD-556-2021, contratista:BARAHAM AYALA VAZQUEZ, convoca:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1997025.48, importe_modificado:1997025.48)]	(metal: (unidad Metros Lineales, avance:17) 2009842/proyecto_I	2009842/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	6	JALISCO2021P285	Proyecto de inversión n	392,525	[f1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392524.87, modificado:392524.87)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS JALISCO - 288821	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	288821	5	54	50	0	(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:438.37), meta modificada: 438.37)			[geol: (cvc_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUERTO SAN MARCOS, 4540 SAN MARCOS, SAN MARCOS JALISCO ENTRE CALLE TURBETE Y CALLE ENCINO, LA OBRERA SE REALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE TURBETE Y LA CALLE ENCINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MAR, lon=-104.19639364, lat:20.7802261)]	19-10-2021	17-12-2021	392,525	392,525	373,107	373,107	[ctol: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-555-2021, contratista:MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convoca:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2984641.72, importe_modificado:2984641.72)]	(metal: (unidad Metros Cuadrados, avance:43) 2009855/proyecto_I	2009855/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	6	JALISCO2021P287	Proyecto de inversión n	337,495	[f1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337494.5, modificado:337494.5)	CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS JALISCO - 288835	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	288835	5	54	50	0	(meta: (unidad medida:Metros Lineales, meta:121.29)], meta modificada: 121.29)			[geol: (cvc_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUERTO SAN MARCOS, 4540 SAN MARCOS, SAN MARCOS JALISCO ENTRE CALLE TURBETE Y CALLE ENCINO, LA OBRERA SE REALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE TURBETE Y LA CALLE ENCINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MAR, lon=-104.19634817, lat:20.7802491)]	19-10-2021	17-12-2021	337,495	337,495	320,761	320,761	[ctol: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-IVFI-OB-CSS-556-2021, contratista:MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convoca:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2984641.72, importe_modificado:2984641.72)]	(metal: (unidad Metros Lineales, avance:12) 2009857/proyecto_P	2009857/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	6	JALISCO2021P289	Proyecto de inversión n	579,914	[f1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579914.41, modificado:579914.41)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS JALISCO - 289171	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	289171	5	53	54	0	(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:653.92), meta modificada: 653.92)			[geol: (cvc_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUERTO SAN MARTIN DE BOLAÑOS, 4630 SAN MARTIN DE BOLAÑOS, SAN MARTIN DE BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VERDUGUERO CARRANZA, LA OBRERA SE REALIZA EN LA CALLE PROGRESO ENTRE LA CALLE GALEANA Y LA C, lon=-103.31137206, lat:21.6826871)]	20-11-2021	20-11-2021	579,914	579,914	0	0	[ctol: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-PAVPI-OB-IP-604-2021, contratista:ZIMAN CONVOCA:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:200076.11, importe_modificado:200076.11)]	(metal: (unidad Metros Cuadrados, avance:65) 2009863/proyecto_I	2009863/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	6	JALISCO2021P290	Proyecto de inversión n	3,674,487	[f1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3674486.5, modificado:3674486.5)	CONSTRUCCION DE CICLOVIA CU TOMALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOMALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRONTE SUR - 289781	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	289781	6	63	63	0	(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:4886.78, meta modificada: 4886.78)]			[geol: (cvc_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LAS FUERTAS, 45420 TOMALA, TOMALA JALISCO ENTRE CALLE I DE MAYO Y CALLE CAMINO AL CENTRO UNIVERSITARIO, LA OBRERA SE REALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO Y EL CAMINO AL CENTRO UNIVERSITARIO DE TOMALA EN LA COL, lon=-103.22379377, lat:20.57463828)]	24-04-2021	31-08-2021	3,674,487	3,674,487	3,674,487	3,674,487	[ctol: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-245-2021, contratista:AR+M, S.A. DE C.V., convoca:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:979484.01, importe_modificado:979484.01)]	(metal: (unidad Metros Cuadrados, avance:68) 2009880/proyecto_P	2009880/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	6	JALISCO2021P299	Proyecto de inversión n	1,794,887	[f1] (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724487.27, modificado:1724487.27)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CU TOMALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOMALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRONTE TRES - 289947	000	Jalisco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	289947	6	63	63	0	(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:421.38, meta modificada: 421.38)]			[geol: (cvc_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS FUERTAS, 45420 TOMALA, TOMALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE I DE MAYO, LA OBRERA SE REALIZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VILLERO Y LA CALLE S, lon=-103.22548439, lat:20.58093892)]	24-08-2021	31-08-2021	1,794,887	1,794,887	1,794,273	1,794,273	[ctol: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-246-2021, contratista:DOUSARO ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., convoca:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:864339.36, importe_modificado:864339.36)]	(metal: (unidad Metros Cuadrados, avance:42) 2009890/proyecto_P	2009890/proyecto_PR	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

(Informe del Estado de Jalisco al Cuarto Trimestre 2021)

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	TIPO	POLICIA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	FUNCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCOCORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUNICIPIOS	ROMERA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO OPERATIVIDAD	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSO	COMPROMETIDO	REVENIDO	ENCARGO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRETA FOTOS	EFECTOS	ESTADO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
2021	6	JALISCO02091316	Proyecto de inversión n	1,050,979	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050979.44, modificado:1050979.44}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE JUARCA JALISCO - 281483	14	000	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	281483	5	1,381	1,297	0	{metal: {unidad medida:M lineal, meta:444.9, meta_modificada: 444.9}}	{geol: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTIN, TLAJOMULCO DE JUARCA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATA, lon=-103.4450382, lat=20.53144162}}	21-07-2021	31-05-2021	1,050,979	1,050,979	1,050,979	1,050,979	{ctotl: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSE-939-2021, contratista:GAP OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, avance:46 monto:9973438.79, importe_modificado:9973438.79}}	{metal: {unidad m edida:PII ometro lineal, meta:209536/proyecto_PI O, meta_modificada: 209536/proyecto_PI O(CTO)}}	2009536/proyecto_PI O	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	6	JALISCO02091346	Proyecto de inversión n	521,459	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521459.08, modificado:521459.08}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALMBRADO PUBLICO EN DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE JUARCA JALISCO - 281766	14	000	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	281766	5	1,381	1,297	0	{metal: {unidad medida:M otros lineales, meta:405.78, meta_modificada: 405.78}}	{geol: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTIN, TLAJOMULCO DE JUARCA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MATA, lon=-103.44644877, lat=20.53124211}}	21-07-2021	31-05-2021	521,459	521,459	521,459	521,459	{ctotl: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSE-939-2021, contratista:GAP OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, avance:46 monto:9973438.79, importe_modificado:9973438.79}}	{metal: {unidad m edida:Met Cuadrados lineales, meta:209546/proyecto_PI O, meta_modificada: 209546/proyecto_PI O(CTO)}}	2009546/proyecto_PI O	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	6	JALISCO02091371	Proyecto de inversión n	1,997,963	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997963.0, modificado:1997963.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE PARAL ESSE OCAMPO A CIUDAD DE MAYO COL SAN JUAN DE OCOYAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 285628	14	000	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	285628	5	3,247	3,121	0	{metal: {unidad medida:M otros Cuadrados, meta:7092.01, meta_modificada: 7092.01}}	{geol: {cve_municipio:120, localidad:17, direccion:CALLE PARAL COLOMIA SAN JUAN DE OCOYAN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 6 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PARAL ESSE OCAMPO EN LA CALLE SAN JUAN DE OCOYAN, lon=-103.4003202, lat=20.109546211}}	24-04-2021	07-08-2021	1,462,374	1,462,374	1,462,374	1,462,374	{ctotl: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-371-2021, contratista:MQ ASSALDO, S.A. DE C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, avance:70 monto:197985.0, importe_modificado:197985.0} 93.01}}	{metal: {unidad m edida:Met Cuadrados lineales, meta:2099671/proyecto_PI NICIO, meta_modificada: 2099671/proyecto_PI NICIO(CESE)}}	20099671/proyecto_I NICIO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	6	JALISCO02091374	Proyecto de inversión n	114,241	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114240.59, modificado:114260.59}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BOCHA GARIBAY EN EL MUNICIPIO DE ARANAN JALISCO - 287412	14	000	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	287412	5	693	673	0	{metal: {unidad medida:M otros lineales, meta:155.0, meta_modificada: 155.0}}	{geol: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE BOCHA GARIBAY COLONIA AMCA CENTRO, 4600 AMCA, AMCA JALISCO ENTRE CALLE FRANCO Y CALLE MASCOTA, LA OBR SE REALIZA SOBRE LA CALLE BOCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE FRANCO Y LA CARRETERA AMCA MASCOTA EN LA CD, lon=-104.02949531, lat=20.537698121}}	24-09-2021	22-12-2021	114,241	114,241	114,241	114,241	{ctotl: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:SIOP-E-IVPI-OB-CSE-945-2021, contratista:CORPORATIVO SINAROP, S.A. DE C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, avance:15 monto:245897.04, importe_modificado:245897.04}}	{metal: {unidad m edida:Met Cuadrados lineales, meta:2009784/proyecto_PI O, meta_modificada: 2009784/proyecto_PI O(CTO)}}	2009784/proyecto_PI O	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	6	JALISCO02091377	Proyecto de inversión n	596,089	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596088.76, modificado:596088.76}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CAMINO VIEJO A SANTIAQUITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANAN JALISCO - 287705	14	000	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	287705	5	262	272	0	{metal: {unidad medida:M otros Cuadrados, meta:475.49, meta_modificada: 475.49}}	{geol: {cve_municipios, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA ARANAN CENTRO, 47189 ARANAN, ARANAN JALISCO ENTRE CALLE EL LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE CONSUELA, LA OBR SE REALIZA EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE EL LIBRAMIENTO NORTE Y LA CALLE CONSUELA EN ARAN, lon=-102.31994185, lat=20.710693351}}	30-03-2021	31-03-2021	596,089	596,089	596,089	596,089	{ctotl: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:SIOP-E-IVPI-OB-CSE-493-2021, contratista:TERO CIVITIAS, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, avance:47 N) importe_modificado:418399.41} 5.491}}	{metal: {unidad m edida:Met Cuadrados lineales, meta:2009787/proyecto_PI O, meta_modificada: 2009787/proyecto_PI O(CESE)}}	2009787/proyecto_PI O	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	6	JALISCO02091379	Proyecto de inversión n	2,198,217	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388216.34, modificado:2388216.34}}	PAVIMENTACION CON EMPERADO AROGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SARAGOZA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO ATENUEJILLO JALISCO - 287809	14	000	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	287809	5	27	20	0	{metal: {unidad medida:M otros Cuadrados, meta:1520.56, meta_modificada: 1520.56}}	{geol: {cve_municipio:12, localidad:14, direccion:CALLE SARAGOZA PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENUEJILLO JALISCO ENTRE CALLE INTERSENCIA Y CALLE LIBRAMIENTO, LA OBR SE REALIZA EN LA CALLE SARAGOZA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD, lon=-104.93824233, lat=20.324496171}}	24-09-2021	22-12-2021	2,198,217	2,198,217	2,198,217	2,198,217	{ctotl: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:SIOP-E-IVPI-OB-CSE-562-2021, contratista:SIERRO Y CONSTRUCCION SIERRA OCCIDENTAL, S.A. DE C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, avance:15 monto:398575.95, importe_modificado:398575.95}}	{metal: {unidad m edida:Met Cuadrados lineales, meta:2009791/proyecto_PI O, meta_modificada: 2009791/proyecto_PI O(CESE)}}	2009791/proyecto_PI O	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	6	JALISCO02091383	Proyecto de inversión n	1,384,203	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384203.46, modificado:1384203.46}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA DELEGACION DE EL QUINCE MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO - 288253	14	000	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	288253	5	398	288	0	{metal: {unidad medida:M otros lineales, meta:130.43, meta_modificada: 130.43}}	{geol: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EL TERNERO, 45694 EL QUINCE SAN JOSE EL QUINCE, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE SAN DE GUANAJUATO LA OBR SE REALIZARA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE PERLA Y LA CALLE, lon=103.27685401, lat=20.544511233}}	20-10-2021	18-12-2021	1,384,203	1,384,203	1,384,203	1,384,203	{ctotl: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:SIOP-E-IVPI-OB-CSE-562-2021, contratista:ALZA, S.A. DE C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, avance:32 N) importe_modificado:490387.89} 0.431}}	{metal: {unidad m edida:Met Cuadrados lineales, meta:2009819/proyecto_PI O, meta_modificada: 2009819/proyecto_PI O(CESE)}}	2009819/proyecto_PI O	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	6	JALISCO02091384	Proyecto de inversión n	389,446	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389445.91, modificado:389445.91}}	CONTRCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LORENZO RUIZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUBUDON JALISCO - 288351	14	000	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	288351	5	32	0	0	{metal: {unidad medida:M otros lineales, meta:130.83, meta_modificada: 130.83}}	{geol: {cve_municipio:04, localidad:12, direccion:CALLE LORENZO RUIZ PUEBLO HUEHUOC, 42620 HUEHUOC, HUEHUOC, HUEHUOC PERIFERICO ENTRE CALLE JESUS DE GARCIA SALINAS Y CALLE LORENZO RUIZ, OTRA CON EL PERIFERICO JESUS DE GARCIA SALINAS EN EL MUNICIPIO, lon=-103.20433588, lat=22.368391811}}	01-12-2021	01-12-2021	389,446	389,446	389,446	389,446	{ctotl: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:SIOP-E-IVPI-OB-CSE-567-2021, contratista:INTEGR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, avance:11 monto:298352.31, importe_modificado:298352.31}}	{metal: {unidad m edida:Met Cuadrados lineales, meta:2009824/proyecto_PI O, meta_modificada: 2009824/proyecto_PI O(CESE)}}	2009824/proyecto_PI O	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	6	JALISCO02091388	Proyecto de inversión n	1,176,009	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog.prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178008.84, modificado:1178008.84}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE EMILIANO ZARAGOZA LOCALIDAD DE MANCANTILLAS EN EL MUNICIPIO DE COJUELOS DE JALISCO JALISCO - 289756	14	000	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	289756	5	438	395	0	{metal: {unidad medida:M otros Cuadrados, meta:587.01, meta_modificada: 587.01}}	{geol: {cve_municipio:04, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZARAGOZA PUEBLO COJUELOS DE JALISCO, 47540 MANCANTILLAS (SAN ISIDRO MANCANTILLAS), ENTRE CALLE DEL ARROYO Y CALLE MONTESINO, LA OBR SE REALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE D, lon=103.45327618, lat=21.89537421}}	10-12-2021	17-12-2021	1,176,009	1,176,009	1,176,009	1,176,009	{ctotl: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:SIOP-E-IVPI-OB-CSE-567-2021, contratista:LOMACON, S.A. DE C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, avance:18 N) importe_modificado:3993037.31} 7.03}}	{metal: {unidad m edida:Met Cuadrados lineales, meta:2009850/proyecto_PI O, meta_modificada: 2009850/proyecto_PI O(CESE)}}	2009850/proyecto_PI O	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

(Informe del Saldo de Cuentas al Cierre del Ejercicio 2021)

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	TIPO	POBLACION	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	FUNCIONAMIENTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	ROMERA	RENTISTAS	METAS	TIPO OPERATIVIDAD	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSOS	COMPROMETIDO	REVENIDOS	EROGADOS	PAGADOS	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	EFECTOS	ESTADO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	1,849,212	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849212.32, modificado:1849212.32)}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN DEL REY JALISCO - 289440	000	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	289440	0	0	0	0	{(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:135.1), meta_modificada: 135.1)}	135	131	{(geo: (cve_municipio:123, localidad:1, direccion:PROLONGACION MORELOS COLONIA LA CARADA, 45997 ZAPOPAN DEL REY, ZAPOPAN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO CASTELLANOS Y CALLE IGNACIO RAMONON, LA OBRAS SE REALIZA SOBRE LA CALLE PROLONGACION MORELOS ENTRE LA CALLE PEDRO C. ION:102.93189286, lat:20.48791125))}	30-10-2021	28-10-2021	1,849,212	1,849,212	1,656,472	1,656,472	1,656,472	{(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-17VI-OB-CSS-484-2021, contratista:GODERER GRUPO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., comocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:2961230.76, importe_modificado:2961230.76))}	{(meta: (unidadMetrosCuadrados, meta:135.1), meta_modificada: 135.1)}	13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	208,528	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208523.7, modificado:208523.7)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN DEL REY JALISCO - 289440	000	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	289478	0	0	0	0	{(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:193.15), meta_modificada: 193.15)}	131	131	{(geo: (cve_municipio:123, localidad:1, direccion:PROLONGACION MORELOS COLONIA LA CARADA, 45997 ZAPOPAN DEL REY, ZAPOPAN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE PEDRO CASTELLANOS Y CALLE IGNACIO RAMONON, LA OBRAS SE REALIZA SOBRE LA CALLE PROLONGACION MORELOS ENTRE LA CALLE PEDRO C. ION:102.9326357, lat:20.48741451)}	30-10-2021	208,528	208,528	187,015	187,015	187,015	{(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-17VI-OB-CSS-484-2021, contratista:GODERER GRUPO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., comocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:2961230.76, importe_modificado:2961230.76))}	{(meta: (unidadMetrosCuadrados, meta:193.15), meta_modificada: 193.15)}	19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	1,340,213	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340214.56, modificado:1340214.56)}	CONSTRUCCION DE CICLOVIA CU TOMALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOMALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE DOS - 289911	000	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	289911	0	0	0	0	{(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:757.01), meta_modificada: 757.01)}	614	614	{(geo: (cve_municipio:101, localidad:17, direccion:CALLE DE LA HACIENDA COLONIA HACIENDA DEL REAL, 42428 TOMALA, TOMALA JALISCO ENTRE CALLE CARABINO CORAL Y LA OBRAS SE REALIZA EN LA CALLE LA HACIENDA AL CRUCE CON LA CALLE CARABINO CORAL EN LA COLONIA LA HACIENDA DEL REAL, ION:103.2731615, lat:20.38604123)}	28-08-2021	21-08-2021	1,340,213	1,340,213	1,340,079	1,340,079	1,340,079	{(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-243-2021, contratista:CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., comocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:5745466.4, importe_modificado:5745466.4)}	{(meta: (unidadMetrosCuadrados, meta:757.01), meta_modificada: 757.01)}	7	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	2,261,727	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261727.32, modificado:2261727.32)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CU TOMALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOMALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE TRES - 289932	000	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	289932	0	0	0	0	{(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:5087.17), meta_modificada: 5087.17)}	614	614	{(geo: (cve_municipio:101, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PERLAS, 45440 TOMALA, TOMALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE S DE MAYO, LA OBRAS SE REALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE S DE MAYO, ION:103.22878137, lat:20.38132961)}	24-08-2021	21-08-2021	2,261,727	2,261,727	2,261,469	2,261,469	2,261,469	{(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-243-2021, contratista:DOUSAG ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V., comocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:9844338.36, importe_modificado:9844338.36))}	{(meta: (unidadMetrosCuadrados, meta:5087.17), meta_modificada: 5087.17)}	10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	4,172,756	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4172756.43, modificado:4172756.43)}	CONSTRUCCION DE CICLOVIA CU TOMALA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOMALA JALISCO PRIMERA ETAPA FRENTE TRES - 29001	000	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	29001	0	0	0	0	{(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2500.11), meta_modificada: 2500.11)}	614	614	{(geo: (cve_municipio:101, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PERLAS, 45440 TOMALA, TOMALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y LA CALLE S DE MAYO, ION:103.2291626, lat:20.38110681)}	21-08-2021	21-08-2021	4,172,756	4,172,756	4,172,743	4,172,743	4,172,743	{(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-243-2021, contratista:DOUSAG ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V., comocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:9844338.36, importe_modificado:9844338.36))}	{(meta: (unidadMetrosCuadrados, meta:2500.11), meta_modificada: 2500.11)}	10	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	434,340	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434340.12, modificado:434340.12)}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA LIMONES EN LA PRIMERA MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 286283	000	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	286283	0	320	312	0	0	{(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:351.01), meta_modificada: 351.01)}	312	312	{(geo: (cve_municipio:120, localidad:22, direccion:PRIVADA LIMONES PUEBLO LA PRIMERA, 45226 LA PRIMERA, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA DEL CARTEL Y LA OBRAS SE REALIZA SOBRE LA PRIVADA LIMONES CRUZA CON LA AVENIDA LIMONES EN EL MUNICIPIO, ION:103.57078747, lat:20.72822731)}	20-08-2021	08-08-2021	434,340	434,340	434,340	434,340	434,340	{(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFIS-OB-CSS-236-2021, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V., comocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:3986732.02, importe_modificado:3986732.02))}	{(meta: (unidadMetrosCuadrados, meta:351.01), meta_modificada: 351.01)}	35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	429,752	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429751.78, modificado:429751.78)}	CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA LIMONES EN LA PRIMERA MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 286841	000	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	286841	0	259	249	0	0	{(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:227.51), meta_modificada: 227.51)}	249	249	{(geo: (cve_municipio:120, localidad:22, direccion:CALLE LIMONES PUEBLO LA PRIMERA, 45226 LA PRIMERA, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA DEL CARTEL Y LA OBRAS SE REALIZA EN LA CALLE PRIVADA LIMONES CRUZA CON LA AVENIDA LIMONES EN EL MUNICIPIO D, ION:103.57099618, lat:20.72877461)}	21-08-2021	08-08-2021	429,752	429,752	429,752	429,752	429,752	{(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFIS-OB-CSS-236-2021, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V., comocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:3986732.02, importe_modificado:3986732.02))}	{(meta: (unidadMetrosCuadrados, meta:227.51), meta_modificada: 227.51)}	35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	1,384,156	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304155.1, modificado:1304155.1)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL CALLEON HIDALGO DE CALLE CANTERA PISON A CALLE EMILIANO SARAZA CABECERA MUNICIPALES DE ZAPOPAN JALISCO - 274638	000	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	274638	0	478	469	0	0	{(meta: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:131.74), meta_modificada: 131.74)}	469	469	{(geo: (cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CALLEON HIDALGO COLONIA LA CEJA, 45430 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO SARAZA Y CALLE CANTERA PISON Y CALLE WILLIAM SARAZA, LA OBRAS SE REALIZA EN EL CALLEON HIDALGO ENTRE LA CALLE CANTERA PISON Y LA CALLE EMILIANO S, ION:103.07439449, lat:20.62988522)}	18-08-2021	12-08-2021	1,384,156	1,384,156	1,384,156	1,384,156	1,384,156	{(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-215-2021, contratista:ACONT, S.A. DE C.V., comocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:1304155.1, importe_modificado:1304155.1)}	{(meta: (unidadMetrosCuadrados, meta:131.74), meta_modificada: 131.74)}	13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	6	JALISCO	Proyecto de inversión	6,219,158	{f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prea:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6219157.88, modificado:6219157.88)}	CONSTRUCCION DE RED DE ALIMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL OCHENTA MEXICO LAGOS DE MORENO GUADALAJARA SOBRE EL CAMELON CENTRAL DEL KM CINCUENTA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 274683	000	Gobierno de la Entidad	Jalisco	000	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO	274683	0	290	297	0	0	{(meta: (unidad medida:Personas, meta:181.21), meta_modificada: 181.21)}	297	297	{(geo: (cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE DE TRAMO LAGOS DE MORENO - GUADALAJARA KILOMETRO 50 + 200 COLONIA LAS GRANAS, 45430 LAGOS DE MORENO, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRUNDA, LA OBRAS SE REALIZA EN LA CARRETERA Y, ION:103.08622019, lat:20.61034121)}	17-08-2021	15-08-2021	6,219,158	6,219,158	6,219,158	6,219,158	6,219,158	{(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICMRF-OB-CSS-210-2021, contratista:FUTUROBRAS, S.A. DE C.V., comocante:Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, monto:6219157.88, importe_modificado:6219157.88))}	{(meta: (unidadPersonas, meta:181.21), meta_modificada: 181.21)}	18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe del Estado de Jalisco al Cuarto Trimestre 2021

DETALLE DEL PROYECTO

CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	Monto Global Aprobado	Fuente Financiamiento	Nombre	ID Entidad Responsable	ID Municipio Responsable	Municipio Responsable	Tipo Programa Proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecutora	Número Proyecto	Población Beneficiaria	Módulos	Beneficiarios	Metas	Tipo Georreferencia	Georreferencias	Fecha Inicio	Fecha Termino	Recurdo	Compromiso	Requerido	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances Físicos	Cartera Fotos	Estado	Observaciones Carterista	Observaciones Revision
2021	4	JALISCO0208767	Proyecto de inversión	408,557	{ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408557.03, modificado:408557.03}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRIVADA LIMONES EN LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 286879	14	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	286879	0	320	312	0	{meta: {unidad medida:M otros lineales, meta:97.5, meta_modificada: 97.5}}	{geol: {cve_municipio:120, localidad:27, direccion:PRIVADA LIMONES PUEBLO LA PRIMAVERA, 43226 LA PRIMAVERA, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA DEL CARBIL Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA PRIVADA LIMONES OBRA CON LA AVENIDA DEL CARBIL EN LA LOCALIDAD LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO, lon: 103.570689239, lat:20.725810391}}	23-06-2021	04-06-2021	408,557	408,557	408,557	408,557	408,557	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI09-E-PAVFISE-OB-CSS-236-2021, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V., comocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, avance:97.5}, {meta: {unidad m edida:METROS CUADRADOS, avance:97.5}, {meta: {unidad m edida:METROS CUADRADOS, avance:97.5}}}	(2009767/proyecto_I	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JALISCO0208774	Proyecto de inversión	1,672,431	{ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672430.38, modificado:1672430.38}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPESADO ZANPEADO EN LA CALLE PRIVADA LIMONES EN LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 286140	14	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	286140	0	320	312	0	{meta: {unidad medida:M otros Cuadrados, meta:1439.34, meta_modificada: 1439.34}}	{geol: {cve_municipio:120, localidad:27, direccion:PRIVADA LIMONES PUEBLO LA PRIMAVERA, 43226 LA PRIMAVERA, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA DEL CARBIL Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA PRIVADA LIMONES OBRA CON LA AVENIDA DEL CARBIL EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO , lon:-103.57073568, lat:20.725797941}}	23-06-2021	04-06-2021	1,672,431	1,672,431	1,672,431	1,672,431	1,672,431	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI09-E-PAVFISE-OB-CSS-236-2021, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V., comocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, avance:14.3}, {meta: {unidad m edida:METROS CUADRADOS, avance:14.3}, {meta: {unidad m edida:METROS CUADRADOS, avance:14.3}}}	(2009714/proyecto_I	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JALISCO0208766	Proyecto de inversión	920,985	{ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920984.52, modificado:920984.52}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA LIMONES EN LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 286872	14	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	286872	0	320	312	0	{meta: {unidad medida:M otros lineales, meta:227.5, meta_modificada: 227.5}}	{geol: {cve_municipio:120, localidad:27, direccion:PRIVADA DEL CARBIL PUEBLO LA PRIMAVERA, 43226 LA PRIMAVERA, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA DEL CARBIL Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA PRIVADA LIMONES OBRA CON LA AVENIDA DEL CARBIL EN LA LOCALIDAD LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO, lon: 103.57068845, lat:20.725852373}}	04-06-2021	04-06-2021	920,985	920,985	920,985	920,985	920,985	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI09-E-PAVFISE-OB-CSS-236-2021, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V., comocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, avance:22.7}, {meta: {unidad m edida:METROS CUADRADOS, avance:22.7}, {meta: {unidad m edida:METROS CUADRADOS, avance:22.7}}}	(2009766/proyecto_F	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	
2021	4	JALISCO0208768	Proyecto de inversión	130,468	{ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130467.99, modificado:130467.99}}	CONSTRUCCION DE RED DE ALIMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIVADA LIMONES EN LA PRIMAVERA MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO - 286900	14	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	286900	0	320	312	0	{meta: {unidad medida:M otros lineales, meta:227.5, meta_modificada: 227.5}}	{geol: {cve_municipio:120, localidad:27, direccion:PRIVADA LIMONES PUEBLO LA PRIMAVERA, 43226 LA PRIMAVERA, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA DEL CARBIL Y , LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA PRIVADA LIMONES OBRA CON LA AVENIDA DEL CARBIL EN LA LOCALIDAD LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO, lon: 103.570689301, lat:20.725787141}}	23-06-2021	04-06-2021	130,468	130,468	130,468	130,468	130,468	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI09-E-PAVFISE-OB-CSS-236-2021, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V., comocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, avance:22.7}, {meta: {unidad m edida:METROS CUADRADOS, avance:22.7}, {meta: {unidad m edida:METROS CUADRADOS, avance:22.7}}}	(2009768/proyecto_F	Terminado	Sin observaciones	Sin observaciones	