




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL  
RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS N° OFICIO: SSM / C-0185 / 2019  
DEL DÍA 28/06/2019 AL DÍA 01/07/2019

**RESULTADO DE LA COMISION:**




- 28 DE JUNIO: Acudí al sitio de remodelación del camino para el ingreso de equipo de perforación encontrando un avance del 70% que hera el avance programado hasta esta fecha.
- 29 DE JUNIO: Regresé al sitio de obra para verificar el avance, el cual no fue posible realizar debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante la noche, provocando inundaciones y deslaves los cuales deterioraron aún más el acceso para el equipo de perforación, se procede a limpiar y a reiniciar los trabajos.
- 30 DE JUNIO: me presente para evaluar el avance en la reconstrucción del camino, el cual presenta un avance de 40% pero hecho con más fortaleza que el anterior para evitar que se deslave nuevamente.
- 1 DE JULIO: regresé y encontré un avance de 60% el cual nos permitió pensar en que podría estar listo para el próximo miércoles, me daré a la tares de estar ese día para corroborar el avance.

**OBSERVACIONES**

El proceso de la comisión se realizo a pesar de que la lluvia afecto el camino de acceso que se esta acondicionando.



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC  
 RAMIRO DE JESUS MORENO RAMOS N° OFICIO: SSM / C-0185 / 2019  
 COMISIÓN ESTADAL DE AGUA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE, FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COMISIÓN ESTADAL DE AGUA                  SAN PIPO LA</p> <p>JUNTA LOCAL DE ADMINISTRACIÓN Y MANT. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN PIPO LA                  COMISARIADO EN SAN PIPO LA</p>	<p>Eliezer Rivera M                  Fro. Javier Castellanos C.</p>
 <p>COMISIÓN ESTADAL DE AGUA                  SAN PIPO LA</p>	<p>Eliezer Rivera M                  Fro. Javier Castellanos C.</p>
 <p>COMISIÓN ESTADAL DE AGUA                  SAN PIPO LA</p>	<p>Eliezer Rivero M                  Fro. T</p>