

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO


Alejandro Vazquez Rivas



16 JULIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TALA EN PICK UP PARA LA REHABILITACION DEL POZO RUISEÑORES, SE INICIO CON CEPILLADO DEL POZO.  
 17 JULIO 2019 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO TODO EL DIA CON 132 METROS  
 18 JULIO 2019 SE PISTONEO Y SE DIO FIN A LA REHABILITACION ESPERANDO EQUIPO DE BOMBEO.  
 19 JULIO 2019 SE CONTINUA CON EN ESPERA DE EQUIPO DE BOMBEO EL CUAL NO LLEGO AVISANDO A MIS SUPERIORES, REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCA

ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS Nº OFICIO: SSM / C-0261 / 2019



### ANEXO 3



	 <p> <b>GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO</b>  <b>MUNICIPIO DE TALA, JALISCO</b>  <b>DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>  <b>2018-2021</b> </p>
<b>NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA</b>	<b>SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)</b>

<b>COMPROBACION DE VISITA:</b>
<b>ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS Nº OFICIO: SSM / C-0251 / 2019</b>
<b>INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/:</b>