

PROMÉTRICO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.	0.00
JUSTI VALES EXCE.		
SALDO PUNTALES RECIBIDO		0.00
SALDO PUNTALES RECIBIDO		0.00 - 0.00
SALDO VALES MANIOBRAS		0.00
VALES A REGRESAR		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **4,536.00** (CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR DE
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 4,536.00
 MENOS ANTICIPO \$ 4,536.00
 SALDO \$ 0.00


Francisco G.
 COMISIONADO
 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO
 AYUDANTE DE PERFORADOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
 Subdirector de Servicios Municipales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
 JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
 Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
 JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
 Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SU DIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO N° OFICIO: SSM / C-0656 / 2019
DEL DÍA 28/10/2019 AL DÍA 13/11/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 28 OCTUBRE 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN. CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2019.
- 29 OCTUBRE 2019.- SE RENUEVA AMPLIADOR DE 22 PULGADAS.
- 30 OCTUBRE 2019.- INICIA LA AMPLIACIÓN PARA EL SELLO SANITARIO EN 22". AVANCE 6 M.
- 31 OCTUBRE 2019.- CONTINUA LA AMPLIACIÓN PARA EL SELLO SANITARIO EN 22". AVANCE 08 M.
- 01 NOVIEMBRE 2019.- CONTINUA LA AMPLIACIÓN PARA EL SELLO SANITARIO EN 22". AVANCE 12 M.
- TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO DE DÍA DE MUERTOS.
- 04 NOVIEMBRE 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN. CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2019.
- 05 NOVIEMBRE 2019.- MANTENIMIENTO EQUIPO PERFORACIÓN. ENGRASADO POLEAS DE LA TORRE DE PERFORACIÓN.
- 06 NOVIEMBRE 2019.- LLEGAN LOS MECÁNICOS AUTORIZADOS POR LA CEA, PARA INSTALAR EL TURBOCARGADOR AL MOTOR DE LA PERFORADORA. LLEGA EL TOTAL DE LA TUBERÍA DE ACERO PARA ADEME Y CONTRA ADEME. SE INSTALA LA TUBERÍA DE CONTRA ADEME DE 18 PULGADAS DE DIÁMETRO POR 12 METROS.
- 07 NOVIEMBRE 2019.- SE CEMENTA EL ESPACIO ANULAR DEL CONTRA ADEME POR 12 METROS.
- 08 NOVIEMBRE 2019.- INICIA EL DESAZOLVE DEL BARRENO EN 12 1/4". AVANCE: 150 M
- 09 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA EL DESAZOLVE DEL BARRENO EN 12 1/4". AVANCE: 200 M
- 10 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA EL DESAZOLVE DEL BARRENO EN 12 1/4". AVANCE: 250 M.
- 11 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA EL DESAZOLVE DEL BARRENO EN 12 1/4". AVANCE: 270 M.
- 12 NOVIEMBRE 2019.- CONTINÚA EL DESAZOLVE DEL BARRENO EN 12 1/4". AVANCE: 300 M.
- 13 NOVIEMBRE 2019.- TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS.

Francisco G.

OBSERVACIONES

S/C.

INFORME DE ACTIVIDADES FORNECIDA
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUARENO N° OFICIO: SSM / C-0656 / 2019
COMPROBACION DE VISITA

SELECCIÓN DE PAÍS LOCALIDADES: INOTVERE FIRMA DE RESPONSA BLE DEL SISTEMA

