

CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

**Guadalajara**

**El Salto**

**Ixtlahuacán de los  
Membrillos**

**Juanacatlán**

**Tlajomulco de  
Zúñiga**

**Tlaquepaque**

**Tonalá**

**Zapopan**

**VII SESIÓN ORDINARIA  
DEL  
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E  
INVERSIÓN DEL "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 10 de Junio de 2009, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la VII Sesión Ordinaria con los siguientes participantes: LCP. Alejandro Covarrubias Escobedo, Encargado del Despacho de la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Finanzas; Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Suplente ante el Comité Técnico; Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y suplente ante el Subcomité Técnico; Lic. Gilda Vanessa López Mena, Directora Jurídica y de Gestión Municipal de la Secretaría General de Gobierno y suplente ante el Subcomité Técnico; Dr. Miguel Angel García Santana, Director General de Vinculación de la Secretaría de Planeación y titular ante el Subcomité; Ing. Enrique León Zepeda, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Titular ante el Subcomité Técnico; C. David Miguel Zamora Bueno, Director de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado y suplente ante el Subcomité Técnico; Ing. Rodrigo Juárez Salazar, Director General de Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Humano y suplente ante el Subcomité Técnico; MTA. Carlos Eduardo Anguiano Gómez, Director General de Evaluación y Control de COPLADE y titular ante el Subcomité Técnico; Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de Banobras; Lic. José Uriel Becerra R, Subdelegado de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social; bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Bienvenida
2. Informe de reprogramación 2008
3. Informe de los avances físico y financiero de las acciones 2008
4. Informe de reprogramación 2009
5. Informe de los avances físico y financiero de las acciones 2009
6. Reporte de la contratación de la auditoría externa
7. Informe del Estado Financiero BANOBRAS
8. Asuntos varios


**PUNTO 7. BIENVENIDA**

El Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR y Titular ante este Subcomité Técnico, ofreció la bienvenida a los participantes. Procediendo a desahogar el orden del día.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Av. Alcalde No. 1351 Edificio 'B'  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02


Tel. 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581

**PUNTO 2. INFORME DE REPROGRAMACIÓN 2008**

El Ing. Enrique León Zepeda, informa la reprogramación de las acciones 2008 para su autorización, el cual es el siguiente:

CONCEPTOS, COMPONENTES Y ACCIONES ESPECÍFICAS	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO A EJERCER	REPROGRAMACIÓN	NUEVOS TECHOS FINANCIEROS
<b> FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, INVERSIÓN 2008</b>	\$1,160,591,014.16	\$1,012,835,128.87	\$703,496,790.72	\$483,777,133.21		1,160,591,014.16
<b> SISTEMA AMILLO PERIFÉRICO Y CALIDADES ALIMENTADORAS</b>	\$980,591,014.16	\$837,510,266.12	\$572,498,348.27	\$386,777,575.66		\$38,519,963.00
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos: Av. 8 de Julio - Carretera a Chapala; tramo: Carretera El Verde/ El Cañillo - Carretera Libre a Zapotla	\$21,519,963.00	\$21,519,963.00	\$21,469,668.14	\$51,294.86	\$17,000,000.00	
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlariño, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$188,000,000.00	\$165,682,365.18	\$108,012,032.04	\$59,987,567.96		\$168,000,000.00
Condición de Grapa Sur del Nudo Tula - Periférico, en el municipio de Zapopan	\$104,500,000.00	\$96,546,473.60	\$74,951,745.27	\$29,548,254.73		\$104,500,000.00
Construcción de Páramo deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$50,000,000.00	\$31,832,784.72	\$21,284,770.05	\$8,715,229.95	\$21,500,000.00	\$28,500,000.00
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$85,000,000.00	\$76,815,591.14	\$49,195,967.57	\$36,804,032.43		\$85,000,000.00
Construcción de nodo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Los Cañales) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$132,100,000.00	\$121,687,253.56	\$95,641,896.09	\$36,458,103.91	\$8,000,000.00	\$140,100,000.00
Construcción del Nudo Tramo II Ferrasarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$61,650,497.00	\$61,640,236.23	\$49,318,786.96	\$12,331,710.04		\$61,650,497.00
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$77,000,000.00	\$56,909,655.69	\$44,639,465.48	\$32,360,534.52		\$77,000,000.00
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapotlariño - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$40,000,000.00	\$8,270,325.33	\$4,135,162.67	\$35,864,837.33		\$40,000,000.00
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Abasabdo del Mercado a Av. Tonahuecas, en el municipio de Tonalá	\$142,000,000.00	\$142,000,000.00	\$65,942,942.52	\$76,057,057.48		\$142,000,000.00
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara a	\$11,729,540.00	\$7,279,113.11	\$5,426,445.21	\$6,303,094.79		\$11,729,540.00
Nudo Periférico - Carretera Chapala	\$40,000,000.00	\$39,999,977.24	\$19,999,988.63	\$20,000,011.37		\$40,000,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS PEATONALES	\$47,091,014.16	\$17,328,527.32	\$12,478,477.64	\$11,346,741.15	-\$3,500,000.00	\$43,591,014.16
CONSTRUCIÓN DE PUERTAS PEATONALES	\$180,000,000.00					\$180,000,000.00
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS	\$180,000,000.00	\$175,314,860.75	\$131,000,442.45	\$48,999,557.55		\$180,000,000.00
1. Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan						
2. Se alimentaron 25,000,000.00 para dar suficiencia a estas obras						
PRODUCTOS FINANCIEROS						
La distribución de los recursos al 31 de Mayo 2008						
Acciones						
Construcción del Nudo Tramo II Ferrasarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga						
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara						
(Construcción de Puertes Peatonales)						
(Construcción de Puertes Peatonales (Productos financieros recurso 2009))						
<b>Recurso Inicial</b>	\$53,650,497.00	\$8,000,000.00	\$61,650,497.00			
<b>Productos Financieros</b>	\$6,229,540.00	\$5,500,000.00	\$11,729,540.00			
<b>Saldo Total</b>	\$0.00	\$36,615,339.21	\$36,615,339.21			
		\$10,478,674.95				
		\$60,591,014.16				

Recurso Inicial	Productos Financieros	Saldo Total
\$53,650,497.00	\$8,000,000.00	\$61,650,497.00
\$6,229,540.00	\$5,500,000.00	\$11,729,540.00
\$0.00	\$36,615,339.21	\$36,615,339.21
	\$10,478,674.95	
	\$60,591,014.16	



CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los  
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de  
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan


Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581

**PUNTO 3. INFORME DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACCIONES 2008**  
Se informó el avance de las acciones 2008, el cual es el siguiente:

CONCEPTOS, COMPONENTES Y ACCIONES ESPECÍFICAS	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO A EJERCER	AVANCE FÍSICO MZO-2009	AVANCE FINANCIERO MZO-2009	AVANCE FÍSICO MAY-2009	AVANCE FINANCIERO MAYO-2009
<b>FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, INVERSIÓN 2008</b>	\$1,180,591,014.16	\$1,012,835,126.87	\$689,170,887.54	\$438,103,056.39	57%	55%	68%	73%
<b>SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS</b>	\$980,591,014.16	\$837,520,266.12	\$568,592,259.01	\$388,681,664.92				
1 Elaboración de estudios, regularización de suelos, liberación de derechos de vía y pago de auxilios en el Anillo Periférico en sus tramos: Av. 8 de Julio - Carretera a Chapala; tramo: Carretera El Verde/ El Castillo - Carretera Libre a Zapopan	\$21,519,963.00	\$21,519,963.00	\$21,468,668.14	\$51,294.86	89%	99%	89.00%	95.00%
2 Continuación de la construcción de terrazas, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, Tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapopan, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$168,000,000.00	\$165,682,365.18	\$108,012,032.04	\$59,887,967.96	49%	30%	67.00%	65.19%
3 Conclusión de Grapa Sur del Nudo Interlar - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$104,500,000.00	\$96,546,473.60	\$74,951,745.27	\$29,548,254.73	58%	86%	58.00%	86%
4 Construcción de Retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo Tramo Sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$50,000,000.00	\$21,832,784.72	\$20,054,000.58	\$29,945,999.42	100%	86%	100%	91.85%
5 Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$85,000,000.00	\$76,815,591.14	\$49,195,967.57	\$35,804,032.43	91%	50%	96.00%	64.04%
6 Construcción de nodo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$182,100,000.00	\$121,687,253.56	\$95,641,896.09	\$36,458,103.91	90%	69%	97.00%	78.60%
7 Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$61,650,497.00	\$61,648,236.23	\$49,318,786.96	\$12,331,710.04	45%	55%	75.00%	80.00%
8 Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$77,000,000.00	\$56,909,655.69	\$44,639,465.48	\$32,360,534.52	40%	60%	83.00%	78.44%
9 Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapopan - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$40,000,000.00	\$8,270,325.33	\$4,135,162.67	\$35,864,837.33	0%	0%	13.00%	50.00%
10 Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	\$142,000,000.00	\$142,000,000.00	\$65,942,942.52	\$76,057,057.48	38%	20%	79.28%	46.44%
11 Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,728,540.00	\$7,279,113.11	\$5,426,445.21	\$6,303,094.79	30%	35%	55.00%	74.55%
12 Nudo Periférico - Carretera Chapala	\$40,000,000.00	\$39,999,977.24	\$19,999,988.63	\$20,000,011.37	10%	50%	10.00%	50.00%
13 Construcción de Puentes Peatonales	\$47,091,014.16	\$17,328,527.32	\$9,805,157.85	\$14,020,060.94	50%	75%	60.00%	80.00%
<b>OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS</b>	\$160,000,000.00							
1 Construcción de obra de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$160,000,000.00	\$175,314,860.75	\$130,578,608.53	\$49,471,391.47	60%	58%	70%	74%
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>								
La distribución de los recursos al 31 de Mayo 2009								
Acciones	Recurso Inicial	Productos Financieros	Saldo Total					
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$53,650,497.00	\$8,000,000.00	\$61,650,497.00					
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara (Construcción de Puentes Peatonales)	\$6,229,540.00	\$5,500,000.00	\$11,729,540.00					
Construcción de Puentes Peatonales	\$0.00	\$36,615,339.21	\$36,615,339.21					
Construcción de Puentes Peatonales (Productos financieros recurso 2009)	\$0.00	\$10,475,674.95	\$10,475,674.95					
		\$60,591,014.16						



CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los  
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de  
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**ACUERDO 07/01**

Se autoriza reprogramar \$25'000,000.00 (provenientes de los saldos en la Construcción de retomo deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque por \$21'500,000.00 y de los Puentes Peatonales por \$3'500,000.00) distribuidos de la siguiente manera:

Compra de superficie de terreno, como reserva territorial del Sistema Anillo Periférico y Vialidades Alimentadoras tramo: Carretera El Verde/El Castillo – Carretera Libre a Zapotlanejo (ejido Tololotlán)*	\$10'500,000.00
<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenio de ocupación previa de tierras ejidales parceladas, celebrado por el Gobierno del Estado y la C. Celina López Camarena, con superficie 6-63-92.09 HA</li> <li>Convenio de ocupación previa de tierras ejidales parceladas, celebrado por el Gobierno del Estado y el C. Juan Pablo Aguilera Barba, con superficie 2-90-51.72 HA</li> </ul>	
Convenio adicional para obras complementarias del paso a desnivel 8 de Julio – Periférico y retomo tipo oreja	\$3'000,000.00
Electrificación de 8 de Julio – Periférico	\$3'500,000.00
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan	\$8'000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$25'000,000.00</b>

**ACUERDO 07/02**

Se tiene por enterado el informe y se aprueban de los Avances Físico y Financiero, reportados al mes de mayo 2009, así como la distribución de los productos financieros de 2008.

**PUNTO 4. INFORME DE REPROGRAMACIÓN 2009**


Se informó la reprogramación de las acciones 2009 para su autorización, el cual es el siguiente:

Conceptos, Componentes y Acciones Específicas	Inversión Total	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO X EJERCER	REPROGRAMACIÓN	NUEVOS TÍTULOS FINANCIEROS
<b>FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, INVERSIÓN 2009</b>	\$1,100,000,000.00	\$324,054,036.33	\$175,682,837.36	\$824,317,962.64		\$1,100,000,000.00
		29%	\$0.54	84%		
<b>SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y SISTEMAS VIALES METROPOLITANOS</b>	\$1,000,000,000.00	\$287,734,275.04	\$157,522,156.71	\$842,477,843.29		
1 Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$300,000,000.00	\$216,503,960.33	\$108,251,980.17	\$181,748,019.63		\$300,000,000.00
2 Construcción de la Primera Fase del Nodo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$120,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00		\$120,000,000.00
3 Construcción del Nodo Pablo Neruda en el Sistema Patria	\$120,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00		\$120,000,000.00
4 Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo	\$110,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000,000.00		\$110,000,000.00
5 Conclusión del Nodo Periférico - Belisario Domínguez	\$110,000,000.00	\$64,334,522.89	\$45,665,477.11	\$64,334,522.89		\$110,000,000.00
6 Construcción de la Primera Fase del Boulevard Periférico- Tonalecas	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	-\$80,000,000.00	\$70,000,000.00
7 Canal y Colector Pluvial Nueva España				\$0.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00
8 Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00		\$100,000,000.00
9 Conclusión de la adaptación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	\$40,000,000.00	\$6,899,791.82	\$3,604,699.43	\$34,395,300.57		\$40,000,000.00
<b>OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS</b>	\$100,000,000.00	\$36,319,761.29	\$18,159,880.65	\$81,840,119.35		\$100,000,000.00
1 Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	\$100,000,000.00	\$36,319,761.29	\$18,159,880.65	\$81,840,119.35		\$100,000,000.00

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los  
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de  
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

#### ACUERDO 07/03

Se autoriza reprogramar \$30'000,000.00 (provenientes de la Construcción de la Primera Fase del Boulevard Periférico - Tonaltecas) asignados al Canal y colector pluvial Nueva España.

#### PUNTO 5. INFORME DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACCIONES 2009

Se continuó con el informe de las acciones 2009, siendo el siguiente:

Conceptos, Componentes y Acciones Específicas	Inversión Total	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO X EJERCER	AVANCE FÍSICO MAY-2009	AVANCE FINANCIERO MAY-2009
<b>FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, INVERSIÓN 2009</b>	<b>\$1,100,000,000.00</b>	<b>\$324,058,036.33</b>	<b>\$162,183,821.70</b>	<b>\$937,816,178.30</b>	<b>2%</b>	<b>20%</b>
		29%	\$0.50	85%		
<b>SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y SISTEMAS VIALES METROPOLITANOS</b>	<b>\$1,000,000,000.00</b>	<b>\$287,738,275.04</b>	<b>\$144,023,941.05</b>	<b>\$855,976,058.95</b>		
1 Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$300,000,000.00	\$216,503,960.33	\$108,251,980.17	\$191,748,019.83	3%	72%
2 Construcción de la Primera Fase del Nodo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$120,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00	0%	0%
3 Construcción del Nodo Pablo Merada en el Sistema Patria	\$120,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00	0%	0%
4 Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotanejo	\$110,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000,000.00	0%	0%
5 Conclusión del Nodo Periférico - Belisario Domínguez	\$110,000,000.00	\$64,334,522.89	\$32,167,261.45	\$77,832,738.55	2%	58.49%
6 Construcción de la Primera Fase del Boulevard Periférico-Tonaltecas	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	0%	0%
7 Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	0%	0%
8 Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	\$40,000,000.00	\$6,899,791.82	\$3,604,699.43	\$36,395,300.57	0%	17%
<b>OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS</b>	<b>\$100,000,000.00</b>	<b>\$36,319,761.29</b>	<b>\$18,159,880.65</b>	<b>\$81,840,119.35</b>		
1 Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	\$100,000,000.00	\$36,319,761.29	\$18,159,880.65	\$81,840,119.35	10%	36%
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>						
La distribución de los recursos al 31 de Mayo 2009						
Acciones	Recurso Inicial			Productos Financieros		Saldo Total
Construcción de Puentes Peatonales	\$0.00			\$10,475,674.95		\$10,475,674.95

#### ACUERDO 07/04

Se tiene por enterado el informe y se aprueban de los Avances Físico y Financiero, reportados al mes de mayo 2009, así como la distribución de los productos financieros de 2009.

#### PUNTO 6. REPORTE DE LA CONTRATACIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA

El Ing. Enrique León Zepeda, informa que el Ing. José Sergio Carmona Ruvalcaba, Secretario de Desarrollo Urbano y Secretario Técnico del Consejo, turnó solicitud al C. Secretario de Administración para proceder a la contratación respectiva. Señalando a la Lic. Arcelia Vega Saldaña de la Dirección de Adquisiciones para coordinar lo correspondiente, informando vía correo electrónico, que la entrega del dictamen e informe final así como carta de sugerencias y recomendaciones, esto no deberá exceder del 10 de Julio de 2009. Por lo cual solicitó el siguiente punto de acuerdo:


#### ACUERDO 07/05

Se aprueba pagar la Auditoría Externa de los productos financieros generados.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

**Guadalajara**

**El Salto**

**Ixtlahuacán de los  
Membrillos**

**Juanacatlán**

**Tlajomulco de  
Zúñiga**

**Tlaquepaque**

**Tonalá**

**Zapopan**

**PUNTO 7. INFORME DEL ESTADO FINANCIERO POR PARTE DE BANOBRAS**

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 31 de Mayo de 2009, el cual es el siguiente:

**Patrimonio.**

Los recursos federales del fondo metropolitano que se han transferido al estado de Jalisco conforme a lo siguiente:

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'518,864.69
26 Jun 08	214'092,954.86	
09 Jul 08	306'472,364.81	
01 Ago 08	289'925,000.00	
08 Sep 08	175'600,000.00	
07 Oct 08	113'909,680.33	
21 Ene 09 INTERESES	518,864.69	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		50'115,339.18
<b>TOTAL</b>		<b>1,150'634,203.87</b>

**Estado de posición financiera  
Recursos ejercidos 2009**

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		945'210,180.56
19 Feb 09	445'095,180.56	
20 Mzo 09	160'000,000.00	
21 Abr 09	230'115,000.00	
18 May 09	110'000,000.00	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		10'475,674.95

**Total recurso aportados al Fideicomiso**

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		2,045'729,045.25
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	945'210,180.56	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		60'591,014.13
Intereses generados 2008	50'115,339.18	
Intereses generados 2009	10'475,674.95	
<b>Total recursos aportados al Fideicomiso</b>		<b>2,106'320,059.38</b>

**Aplicaciones patrimoniales:**

- Las erogaciones que ha registrado el Fideicomiso, para atender los requerimientos de la entidad ejecutora para la atención de las acciones u obras autorizadas por este Comité Técnico se encuentran conformadas al 31 de mayo 2009 por la cantidad de \$861'374,110.51 estando integradas de la siguiente manera:
- Pagos a contratistas con recursos 2008 por la cantidad de \$696'870,379.43 de acuerdo a las siguientes acciones:


Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	21'350,839.93
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	105'778,557.84
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	74'839,455.83

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581

*[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*



CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

**Guadalajara**

**El Salto**

**Ixtlahuacán de los  
Membrillos**

**Juanacatlán**

**Tlajomulco de  
Zúñiga**

**Tlaquepaque**

**Tonalá**

**Zapopan**

Construcción de retomo deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	19'966,809.61
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	49'083,075.96
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	95'273,590.10
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	49'157,963.75
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	44'498,729.52
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	4'135,162.67
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahuatulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	67'474,601.46
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	5'401,441.03
Nodo Periférico – Carretera Chapala	19'999,988.63
Construcción de puentes peatonales	9'775,398.03
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	130'134,735.07
<b>Suma pago a contratistas al 31 de mayo de 2009</b>	<b>696'870,379.43</b>

- Pagos a contratistas con recursos de 2009 por la cantidad de \$162'182,475.58 de acuerdo a las siguientes acciones:

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	108'251,980.17
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	0.00
Construcción del Nodo Pablo Neruda en el sistema Patria	0.00
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	0.00
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	32'167,261.45
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	0.00
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	0.00
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	3'603,353.31
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	18'159,880.65
<b>TOTALES</b>	<b>162'182,475.58</b>

Honorarios fiduciarios	463,745.88
Pago de retenciones 2% al millar ICIC	294,727.09
Pago de retenciones 5% al millar inspección y vigilancia	1'562,782.54
<b>Total aplicaciones patrimoniales</b>	<b>861'374,110.51</b>

**Disponibilidad líquida**


Al 31 de mayo de 2009 el Fideicomiso registra una disponibilidad líquida de \$1,244'945,948.87 que se encuentra invertida conforme lo siguiente:

- \$ 1,244'933,969.16 en valores gubernamentales que maneja la institución, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso
- \$ 11,979.71 en la cuenta de cheques que se maneja en este fideicomiso

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

**Guadalajara**

**El Salto**

**Ixtlahuacán de los  
Membrillos**

**Juanacatlán**

**Tlajomulco de  
Zúñiga**

**Tlaquepaque**

**Tonalá**

**Zapopan**

**Resumen de ingresos y egresos**


<b>Ingresos totales</b>		<b>2,106'320,059. 38</b>
<b>Aportaciones del fideicomitente (Gov. del Estado)</b>		<b>2,045'729,045. 25</b>
<b>Recursos aportados 2008</b>	<b>1,100'518,864. 69</b>	
<b>Recursos aportados 2009</b>	<b>945'210,180.56</b>	
<b>Otros ingresos</b>		<b>60'591,014.13</b>
<b>Intereses de las aportaciones</b>		
<b>Recursos 2008</b>	<b>50'115,339.18</b>	
<b>Recursos 2009</b>	<b>10'475,674.95</b>	
<b>Egresos</b>		<b>861'374,110.50</b>
<b>Pagos a contratistas recursos 2008</b>		<b>696'870,379.43</b>
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	<b>21'350,839.93</b>	
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	<b>105'778,557.84</b>	
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	<b>74'839,485.83</b>	
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	<b>19'966,809.61</b>	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	<b>49'083,075.96</b>	
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	<b>95'273,590.10</b>	
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	<b>49'157,963.75</b>	
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	<b>44'498,729.52</b>	
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	<b>4'135,162.67</b>	
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	<b>67'474,601.46</b>	
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	<b>5'401,441.03</b>	
Nodo Periférico – Carretera Chapala	<b>19'999,988.63</b>	
Construcción de puentes peatonales	<b>9'775,398.03</b>	
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	<b>130'134,735.07</b>	
<b>Pagos a contratistas recursos 2009</b>		<b>162'182,475.58</b>
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	<b>108'251,980.17</b>	
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	<b>32'167,261.45</b>	
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Per. Ote. (Tonalá)	<b>3'603,353.31</b>	
Continuación de obras de mejoramiento en el Canal santa Catalina, municipio de Zapopan	<b>18'159,880.65</b>	
<b>Gastos de operación</b>		<b>2'321,255.49</b>
Honorarios fiduciarios e IVA	<b>463,745.88</b>	
Pago de retenciones del 2% y 5% al millar	<b>1'857,509.61</b>	
<b>Disponibilidad al 31 de Mayo de 2009</b>		<b>1,244'945,948. 88</b>
Inversión en valores en BANOBRAS, S.N.C.	<b>1,244'933,969. 16</b>	
Saldo en chequera	<b>11,979.72</b>	

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568  
Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7561





CONSEJO DE LA ZONA  
METROPOLITANA  
DE GUADALAJARA

**Guadalajara**

**El Salto**

**Ixtlahuacán de los  
Membrillos**

**Juanacatlán**

**Tlajomulco de  
Zúñiga**

**Tlaquepaque**

**Tonalá**

**Zapopan**

**ACUERDO 06/04**

Se autoriza la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara en cifras al 31 de Mayo de 2009.

**PUNTO 6. ASUNTOS VARIOS**

El Lic. Jorge Raúl Ramos Endia, solicita información sobre lo siguiente:

5	Terminación de laterales en Nodo Colón - Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$85'000,000.00	
6166 escalatoria	Construcción del puente retorno Oriente en el Anillo Periférico y Av. Colón, en el municipio de Tlaquepaque, Jal	TRENA, S.A. de C.V.	\$2'051,848.76
6089 escalatoria	Construcción de carriles laterales de incorporación y desincorporación sur, en Periférico, en su cruce con la Av. Colón, en Tlaquepaque, Jal	KABAR Constructora, S.A. de C.V.	\$1'519,730.67

Por lo anterior se ofreció dar posteriormente la información, por parte del Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la SEDEUR.

Agotado el orden del día, el Arq. Héctor Pérez Camarena, dió por concluida la sesión a las 12:00 horas.

LCP. Alejandro Covarrubias Escobedo  
Encargado del Despacho de la Dirección  
General de Egresos de la Secretaría de  
Finanzas y suplente ante el Comité  
Técnico

Lic. Gilda Vanessa López Mena  
Directora Jurídica y de Gestión Municipal  
de la Secretaría General de Gobierno y  
~~suplente ante el Comité Técnico~~

Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla  
Director General de Seguimiento,  
Evaluación y Desarrollo Institucional y  
suplente ante el Comité Técnico

Dr. Miguel Ángel García Santana  
Director General de Vinculación de la  
Secretaría de Planeación y titular ante el  
Comité Técnico

Arq. Héctor Pérez Camarena  
Director General de Planeación Urbana y  
Territorial de la Secretaría de Desarrollo  
Urbano y Titular ante el Comité Técnico

Lic. Zaira Elena Gómez Beracochea  
Secretaria de Actas

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"  
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01  
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07  
38-19-23-06  
Ext. 7568

Fax: 38-19-23-06  
Ext. 7581

Esta hoja pertenece al Acta de la VII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el 10 de Junio de 2009.