

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

VIII SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"


En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 19 de Agosto de 2009, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la VIII Sesión Ordinaria con los siguientes participantes: **Lic. María Cristina Macías González**, Directora General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y titular ante el Subcomité Técnico; **Lic. Claudia Griselda Díaz Jiménez**, Investigador de Proyectos Especiales de la Secretaría General de Gobierno y representante ante el Subcomité Técnico; **Dr. Miguel Ángel García Santana**, Director General de Vinculación de la Secretaría de Planeación y titular ante el Comité Técnico; **Lic. Carlos Leal**, Director de la Unidad de Coordinación de Programas de la Secretaría de Planeación y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Enrique León Zepeda**, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y suplente ante el Subcomité Técnico; **C. David Miguel Zamora Bueno**, Director de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado y suplente ante el Comité Técnico; **L.S.I. Guadalupe Pichardo Goby**, Directora de Evaluación Sectorial e Institucional de COPLADE y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de Banobras; **Ing. Arq. Andrés Cortina Rodríguez**, Subdelegado de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social y suplente ante el Subcomité Técnico; **Ing. José de Jesús Álvarez Carrillo**, Delegado Federal en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y titular ante el Subcomité Técnico; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización de los avances financieros de las acciones 2008
3. Autorización de los avances financieros de las acciones 2009
4. Autorización de reprogramación de acciones 2008 – 2009
5. Informe de la auditoría externa
6. Informe del Estado Financiero BANOBRAS
7. Asuntos Varios

PUNTO 1. BIENVENIDA

El Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR y Titular ante este Comité Técnico, ofreció bienvenida a los participantes. Procediendo a desahogar el orden del día.



CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 2. AUTORIZACIÓN DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE LAS ACCIONES 2008

El Ing. Enrique León Zepeda, informa los Avances Financieros de las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	TECHO FINANCIERO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO POR CONTRATAR	SALDO DE LO CONTRATADO	SALDO X EJERCER	AVANCES FINANCIEROS AL 30/06/08
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VALORES ALBERTADORAS	\$1,160,531,014.16	\$1,067,537,512.31	\$87,634,528.98	\$73,023,451.25	\$224,429,441.34	\$302,956,477.18	
1 Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Aguas en el Anillo Periférico, desde Av. de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modificación.	\$580,531,014.16	\$306,850,595.82	\$696,987,660.72	\$74,538,419.14	\$204,511,469.71	\$284,923,553.44	87%
2 Continuación de la construcción de arquetas, obras concluyentes, pavimentación y acabados en el Periférico Oriente (trazo San Isidro de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zacoatlán), en los municipios de El Salto y Tlajomulco.	\$38,519,983.00	\$38,846,958.64	\$33,704,429.69	-\$328,695.94	\$6,144,528.96	\$4,819,533.31	87%
3 Continuación de la construcción de arquetas, obras concluyentes, pavimentación y acabados en el Periférico Occidente (trazo San Isidro de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zacoatlán), en los municipios de El Salto y Tlajomulco.	\$180,000,000.00	\$166,850,365.18	\$127,598,024.60	\$2,317,634.92	\$37,684,340.98	\$40,001,975.40	77%
4 Construcción de Obras por el Anillo Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.	\$184,500,000.00	\$100,279,655.47	\$79,969,727.07	\$4,221,434.53	\$20,319,838.40	\$24,541,272.93	80%
5 Construcción de Obras por el Anillo Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.	\$28,500,000.00	\$30,111,507.96	\$26,633,467.30	-\$1,611,507.96	\$3,478,340.68	\$1,669,530.70	80%
6 Construcción de Obras por el Anillo Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.	\$85,000,000.00	\$80,543,175.03	\$59,959,305.77	\$4,456,824.97	\$23,684,839.26	\$28,041,684.23	71%
7 Construcción de Obras por el Anillo Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.	\$140,000,000.00	\$133,589,219.62	\$107,377,940.26	\$5,530,780.38	\$26,191,279.33	\$32,772,659.71	80%
8 Construcción de Obras por el Anillo Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.	\$41,650,497.00	\$61,640,236.23	\$61,623,539.90	\$2,260.77	\$24,726.33	\$29,587.10	100%
9 Construcción de Obras por el Anillo Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.	\$77,000,000.00	\$56,909,656.69	\$56,693,811.84	\$20,090,344.31	\$15,843.86	\$20,108,108.16	100%
10 Construcción de Obras por el Anillo Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zapopan.	\$40,000,000.00	\$30,280,742.42	\$14,486,880.54	\$9,719,257.58	\$15,793,859.68	\$25,613,116.46	48%
11 Construcción de Obras por el Anillo Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zapopan.	\$12,000,000.00	\$142,000,000.00	\$88,589,763.58	\$0.00	\$65,430,246.42	\$65,430,246.42	81%
12 Trabajos urgentes de conservación periódica y rutaria sobre el Periférico de Guadalajara.	\$11,779,540.00	\$7,279,113.11	\$7,181,919.37	\$4,450,426.89	\$97,193.74	\$4,547,626.63	89%
13 Construcción de Obras por el Anillo Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.	\$40,000,000.00	\$39,659,972.24	\$31,299,787.70	\$2,76	\$18,700,189.54	\$18,700,212.30	83%
14 Construcción de Obras por el Anillo Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.	\$43,551,014.16	\$10,501,078.41	\$15,381,000.00	\$20,689,563.73	\$3,520,039.34	\$28,209,544.09	81%
OBRAS METROPOLITANAS	\$180,000,000.00	\$181,484,977.89	\$181,566,876.26	-\$1,484,907.89	\$19,918,651.63	\$19,433,123.74	
1 Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan.	\$180,000,000.00	\$181,484,977.89	\$181,566,876.26	-\$1,484,907.89	\$19,918,651.63	\$19,433,123.74	89%

Acciones	Recurso total	Producción Financiera	Saldo Total
Construcción del Bordo Tramo II Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.	\$33,650,497.00	\$0,000,000.00	\$0,000,000.00
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutaria sobre el Periférico de Guadalajara.	\$8,279,540.00	\$6,500,000.00	\$6,500,000.00
Construcción de Obras por el Anillo Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.	\$0.00	\$36,615,339.21	\$36,153,316.36
Construcción de Obras por el Anillo Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.	\$0.00	\$10,475,674.95	\$6,763,059.52
Construcción de Obras por el Anillo Periférico - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan.	\$0.00	\$60,591,014.16	\$9,918,376.67
Totales			\$70,597,396.83


Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.
Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7568
Tel: 38-19-23-06
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7561

NOTA: SALDO POR CONTRATAR = TECHO FINANCIERO MENOS CONTRATADO
SALDO DE LO CONTRATADO = CONTRATADO MENOS EJERCIDO
SALDO POR EJERCER = TECHO FINANCIERO MENUS EJERCIDO
AVANCE FINANCIERO = EJERCIDO VS. CONTRATADO

PRODUCTOS FINANCIEROS
Distribución de los recursos al 31 de Julio 2008

[Handwritten signature]



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan


PUNTO 3. AUTORIZACIÓN DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE LAS ACCIONES 2009

Así mismo informa los Avances Financieros de las acciones 2009, contenidos en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	TECHO FINANCIERO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO POR CONTRATAR	SALDO DE LO CONTRATADO	SALDO A EJERCER	AVANCE FINANCIERO JUL/2009
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$1,100,000,000.00	\$581,796,237.12	\$287,431,232.00	\$338,293,762.88	\$274,275,004.22	\$182,668,787.10	81%
		51%	51%	49%	48%	74%	
1 Conservación del Puente sobre Av. López Matute en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$1,000,000,000.00	\$500,123,112.69	\$259,850,818.77	\$453,876,887.31	\$244,172,873.92	\$740,018,381.23	
2 Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$300,000,000.00	\$219,507,934.60	\$113,848,720.46	\$89,497,195.10	\$105,654,814.44	\$186,151,779.54	52%
3 Construcción del Nudo Pabito Meruza en el Sistema Peñita	\$120,000,000.00	\$86,815,288.54	\$48,457,714.28	\$21,084,571.46	\$46,457,714.25	\$70,542,285.71	50%
4 Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapopan	\$110,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000,000.00	\$0.00	\$120,000,000.00	0%
5 Conclusión del Nudo Periférico - Bulvar de los Domingos	\$110,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000,000.00	\$0.00	\$110,000,000.00	0%
6 Construcción de la Primera Fase del Bulvar de Tlaxiangua	\$110,000,000.00	\$64,334,522.89	\$32,447,289.73	\$45,865,477.11	\$30,887,253.16	\$78,552,730.27	52%
7 Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$70,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000,000.00	\$0.00	\$70,000,000.00	0%
8 Conclusión de la empalmación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	\$100,000,000.00	\$99,794,937.52	\$55,863,756.82	\$215,162.48	\$43,921,060.70	\$44,136,243.18	86%
9 Canal y Colector Pluvial Nueva España	\$40,000,000.00	\$23,585,489.84	\$7,333,057.47	\$16,414,511.16	\$16,251,831.27	\$32,668,342.53	31%
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS	\$30,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	0%
1 Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Sordo Castaña (en el Municipio de Zapopan)	\$100,000,000.00	\$55,583,124.43	\$27,480,814.13	\$44,416,875.57	\$28,102,510.30	\$72,519,385.87	48%

Nota: SALDO POR CONTRATAR = TECHO FINANCIERO MENOS CONTRATADO
 SALDO DE LO CONTRATADO = CONTRATADO MENOS EJERCIDO
 SALDO POR EJERCER = TECHO FINANCIERO MENOS EJERCIDO
 AVANCE FINANCIERO = EJERCIDO VS. CONTRATADO

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.
Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02
Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 4. AUTORIZACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE ACCIONES 2008 – 2009
El Arq. Héctor Pérez Camarena, reportó sobre la propuesta de reprogramación de las Acciones 2008 – 2009, contenido en el siguiente cuadro:

Reprogramación 2008

NOBRE DEL PROYECTO	TECHO FINANCIERO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDOS DISPONIBLES DE ACUERDO A LO CONTRATADO	MAS	MEHOS	RECURSOS ASIGNADOS REPROGRAMADOS
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos: Av. 9 de Julio - Carretera a Chapala, tramo: Carretera El Verde/El Castillo - Carretera Libre a Zapopan	38,519,963.00	38,650,139.52	33,704,429.67	330,176.52	330,176.52	0.00	38,650,139.52
Continuación de la construcción de terrazas, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapopan, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (1)	168,000,000.00	195,663,107.61	127,988,024.60	27,663,107.61	30,260,742.42	0.00	198,260,742.42
Conclusión de Oruga Sur del Nudo Toluca-Perif. en el Sistema Anillo Perif. en el Impio de Zapopan	104,500,000.00	66,548,473.60	76,278,568.36	7,659,526.40		0.00	104,500,000.00
Construcción de Retorno desvirtuado en el Anillo Perif y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	28,500,000.00	30,111,507.98	26,633,467.30	1,611,507.98	2,211,507.98	0.00	30,711,507.98
Terminación de trabajos en Nudo Colón-Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	95,000,000.00	78,615,581.14	56,669,235.91	8,194,408.68		0.00	95,000,000.00
Construcción de nodo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	140,100,000.00	129,303,304.09	102,119,779.01	10,794,695.81	203,304.09	0.00	140,303,304.09
Construcción del Nudo Tramo Ferozcarri - Perif. en el Sistema Anillo Perif. en el Impio de Tlaquepaque	61,650,497.00	61,649,238.23	59,511,015.56	2,260.77	0.00	0.00	61,650,497.00
Construcción de Nudo El Verde-Perif en el Sist Anillo Perif. en el Impio de El Salto	77,000,000.00	58,909,645.69	56,693,811.65	20,090,344.31	0.00	0.00	77,000,000.00
Construcción del Nudo Carr Libre a Zapopan - Perif. en el Sist Anillo Perif. en los mplos de El Salto y Tal. de Zúñiga (2)	40,000,000.00	9,719,257.56	14,488,883.54	30,280,742.42	0.00	30,280,742.42	9,719,257.56
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahuesaco del Mercado a Av. Tonatoca, en el Impio de Tonalá	142,000,000.00	142,000,000.00	68,569,753.56		0.00	0.00	142,000,000.00
Trabajos Urgentes de Conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara,	11,729,540.00	6,572,082.57	7,181,919.37	3,157,457.43	0.00	0.00	11,729,540.00
Nudo Periférico - Carretera a Chapala	40,000,000.00	38,898,977.24	20,074,033.75	22.76	0.00	0.00	40,000,000.00
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	180,000,000.00	181,484,927.69	150,602,699.38	1,484,927.69	1,484,927.69	0.00	181,484,927.69
Construcción de Puertas Pedemontales (3)	36,268,655.56	22,104,413.87	13,148,884.46	14,164,241.69	0.00	4,279,818.48	32,039,739.09
TOTALES:	1,153,268,655.56	1,080,029,975.01	832,169,735.71	63,239,680.65	34,510,658.80	34,510,658.80	1,153,268,655.56

1) Se requieren \$3,287,742.42 de los que \$3,260,742.42 fueron cargados al Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapopan, quedando pendientes \$26,000.00

(2) \$30,260,742.42 de los que \$30,260,742.42 fueron cargados al Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapopan, quedando pendientes \$0.00

(3) PRODUCTOS FINANCIEROS 2008 SE INCREMENTA MENSUALMENTE EN FUNCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS


[Handwritten signature]

[Large handwritten signature and scribbles]

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Reprogramación 2009


NOMBRE DEL PROYECTO	TECHO FINANCIERO	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDOS DISPONIBLES DE ACUERDO A LO CONTRATADO	MAS	MENOS	RECURSOS ASIGNADOS REPROGRAMADOS
Construcción del Puente sobre Av. López Méndez en el Siglo y Lázaro Cárdenas	300,000,000.00	219,507,834.80	113,848,220.46	80,497,185.10	0.00	0.00	300,000,000.00
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	120,000,000.00	98,815,126.54	47,177,128.25	21,084,571.46	0.00	0.00	120,000,000.00
Construcción del Nudo Pablo Neruda en el Sistema Peña	120,000,000.00			120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapopan	110,000,000.00			110,000,000.00	0.00	40,411,785.08	89,568,214.92
Conclusión del Nudo Periférico - Belisario Domínguez	110,000,000.00	84,334,522.89	32,187,261.45	45,665,477.11	0.00	30,000,000.00	80,000,000.00
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tlaquepaque	70,000,000.00			70,000,000.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00
Canal y Colector Pluvial Nueva España	30,000,000.00			30,000,000.00	30,246,982.13	0.00	80,246,982.13
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	100,000,000.00	99,784,837.52	38,333,887.98	215,162.48	16,127,395.40	0.00	116,127,395.40
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	40,000,000.00	23,565,488.84	7,333,857.47	16,414,511.16	25,917,304.35	0.00	85,917,304.35
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	100,000,000.00	48,055,848.20	24,727,083.81	51,944,351.80	25,181,251.80	0.00	125,181,251.80
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (al V); desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez					45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
Construcción de taracaterías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (1), SEGUNDA ETAPA					14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
Terminación de labores en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, SEGUNDA ETAPA					22,848,481.34	0.00	22,848,481.34
Construcción del Nudo Tramo Ferrocarril - Perif. en el Sistema Anillo Perif. en el municipio de Tlaquepaque, SEGUNDA ETAPA					28,702,704.37	0.00	28,702,704.37
Construcción de Nudo El Verde-Perif en el Bist Anillo Perif. en el municipio de El Salto, SEGUNDA ETAPA					16,909,855.88	0.00	16,909,855.88
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	17,238,734.47						17,238,734.47
TOTAL:	1,117,238,734.47	854,178,766.89	263,587,348.43	648,521,233.11	228,411,785.08	228,411,785.08	1,117,238,734.47

PRODUCTOS FINANCIEROS 2009 (Se aplican en la acción Construcción de Puentes Peatonales 2009) \$17,238,734.47

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7561



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

ACUERDO 08/01

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, valida el informe de los Avances Financieros de las acciones 2008 y aprueba los avances reportados al 31 de Julio 2009.

ACUERDO 08/02

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, valida el informe de los Avances Financieros de las acciones 2009 y aprueba los avances reportados al 31 de Julio 2009.

ACUERDO 08/03

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión valida el reporte de la reprogramación de las acciones 2008 – 2009 y aprueba la reprogramación propuesta.

PUNTO 5. REPORTE DE LA AUDITORÍA EXTERNA

El Ing. Enrique León Zepeda, informó los resultados de la auditoría externa, para lo cual fue contratada la empresa CASAR Consultores, auditando a la fiduciaria (BANOBRAS). Expresa que el documento señala:

Se ha examinado el estado de situación financiera del Fideicomiso No. 2134 Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, al 31 de diciembre de 2008, y el correspondiente estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración del Fideicomiso. La responsabilidad de CASAR consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en la auditoría.

Los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Fideicomiso No. 2134 Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, al 31 de Diciembre de 2008 y los flujos de efectivo, por el año terminado en esta fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera.

PUNTO 6. INFORME DEL ESTADO FINANCIERO POR PARTE DE BANOBRAS

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 31 de Julio de 2009, el cual es el siguiente:

Patrimonio.


Los recursos federales del fondo metropolitano que se han transferido al estado de Jalisco conforme a lo siguiente:

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'518,864.69
26 Jun 08	214'092,954.86	
09 Jul 08	306'472,364.81	
01 Ago 08	289'925,000.00	
08 Sep 08	175'600,000.00	
07 Oct 08	113'909,680.33	
21 Ene 09 INTERESES	518,864.69	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		53'268,655.59
TOTAL		1,153'787,520.28

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Estado de posición financiera
Recursos ejercidos 2009

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,080'210,180.56
19 Feb 09	445'095,180.56	
20 Mzo 09	160'000,000.00	
21 Abr 09	230'115,000.00	
18 May 09	110'000,000.00	
18 Jun 09	90'000,000.00	
18 Jul 09	45'000,000.00	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		17'238,734.47

Total recurso aportados al Fideicomiso

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		2,180'729,045.25
Recursos aportados 2008		1,100'518,864.69
Recursos aportados 2009		1,080'210,180.56
Intereses generados por la inversión del patrimonio		70'507,390.03
Intereses generados 2008		53'268,655.56
Intereses generados 2009		17'238,734.47
Total recursos aportados al Fideicomiso		2,251'236,435.28

Aplicaciones patrimoniales:

- Las erogaciones que ha registrado el Fideicomiso, para atender los requerimientos de la entidad ejecutora para la atención de las acciones u obras autorizadas por este Comité Técnico se encuentran conformadas al 31 de Julio 2009 por la cantidad de \$1,147'689,178.97 estando integradas de la siguiente manera:
- Pagos a contratistas con recursos 2008 por la cantidad de \$854'430,111.61 de acuerdo a las siguientes acciones:


Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	33'586,440.85
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	127'318,925.71
Conclusión de Grapa Sur del Nudo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'828,049.72
Construcción de retorno deprímido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	28'517,669.85
Terminación de laterales en Nudo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	56'815,569.86
Construcción de nodo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	106'971,933.36
Construcción del Nudo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'355,689.00
Construcción de Nudo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	56'646,447.47
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	14'458,036.65
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	86'244,060.67
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	7'146,620.23
Nudo Periférico – Carretera Chapala	21'288,485.10
Construcción de puentes peatonales	15'332,936.34
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	160'919,226.70
Suma pago a contratistas al 31 de Julio de 2009, con recursos 2008	854'430,111.61

- Pagos a contratistas con recursos de 2009 por la cantidad de \$287'264,931.19 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo No. 03 de fecha 11 de Diciembre de 2008, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	113'799,557.51
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	49'457,714.29
Construcción del Nodo Pablo Neruda en el sistema Patria	0.00
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	0.00
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	33'436,139.22
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	0.00
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	55'811,832.14
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	7'315,699.75
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	27'443,988.28
Canal y colector pluvial Nueva España	0.00
TOTALES	287'264,931.19

Honorarios fiduciarios	536,871.06
Honorarios por Auditoría al fideicomiso	20,700.00
Pago de retenciones 2% al millar ICIC	433,972.83
Pago de retenciones 5% al millar inspección y vigilancia	2'936,757.15
Comisiones pagadas	241.50
Total aplicaciones patrimoniales	1,147'689,178.97

Disponibilidad líquida


Al 31 de Julio de 2009 el Fideicomiso registra una disponibilidad líquida de \$1,105'612,849.93 que se encuentra invertida conforme lo siguiente:

- \$ 1,105'601,000.20 en valores gubernamentales que maneja la institución, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso
- \$ 11,849.73 en la cuenta de cheques que se maneja en este fideicomiso

Resumen de ingresos y egresos

Ingresos totales		2,251'236,435.28
Aportaciones del fideicomitente (Gov. del Estado)		2,180'729,045.25
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,080'210,180.56	
Otros ingresos		70'507,390.03
Intereses de las aportaciones		
Recursos 2008	53'268,655.59	
Recursos 2009	17'238,734.44	
Egresos		1,145'623,585.34
Pagos a contratistas recursos 2008		854'430,111.81
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	33'586,440.85	
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	127'318,925.71	
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'828,049.72	
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	26'517,669.95	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	56'815,589.86	
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	106'971,933.36	
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'355,689.00	
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	58'646,447.47	
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico, en el sistema Anillo Periférico; en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	14'458,036.65	
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonatecas, en el municipio de Tonalá	86'244,060.67	
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	7'146,620.23	
Nodo Periférico – Carretera Chapala	21'288,485.10	
Construcción de puentes peatonales	15'332,836.34	
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	160'919,226.70	

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones below.



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Pagos a contratistas recursos 2009		287'264,931.19
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	113'799,557.51	
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio - Fracc. Revolución	49'457,714.29	
Conclusión del Nodo Periférico - Belisario Domínguez	33'436,139.22	
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	55'811,832.14	
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Per. Ote. (Tonalá)	7'315,699.75	
Continuación de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina, municipio de Zapopan	27'443,988.28	
Gastos de operación		3'928,542.54
Honorarios fiduciarios e IVA	557,812.56	
Pago de retenciones del 2% y 5% al millar	3'370,729.98	
Disponibilidad al 31 de Julio de 2009		1,105'612,849.93
Inversión en valores en BANOBRAS, S.N.C.		1,105'601,000.20
Saldo en chequera		11,849.73

ACUERDO 08/05

Los miembros del Comité se enteran y se acuerda autorizar la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara en cifras al 31 de Julio de 2009.

PUNTO 7. ASUNTOS VARIOS

El Arq. Héctor Pérez Camarena, comenta sobre la situación de las negociaciones con la Federación para el recursos 2010, al existir dificultad para ejercer el recurso del Fondo Federal en diferentes estados, ya que el recurso 2008 iniciará a ser ejercido en Octubre de este año. Sin embargo, el Gobierno del Estado de Jalisco, ha aprovechado la situación de la ventaja competitiva de la estructura existente.

El Ing. Enrique León Zepeda, informa que de varios Estados de la República se ha invitado para presentar el modelo, exitoso de la estructura organizacional y de operación del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara.

Ing. Arq. Andrés Cortina Rodríguez, propone reunión de trabajo con la Subsecretaria de Desarrollo Social, Arq. Sara Topelson de Grinberg, para comunicar las acciones que se realizan, con la finalidad de gestionar mayor apoyo que redunde en mayor presupuesto financiero del recurso 2010.

Se programará una visita de obra.

ACUERDO 08/06

Se aprueba solicitar reunión de retroalimentación y gestión ante la Subsecretaría de Desarrollo Social, y presentar la documentación del proceso que justifique autorizar un mayor recurso financiero.


Se programará una visita de obra.


Agotado el orden del día, el Arq. Héctor Pérez Camarena, dió por concluida la sesión a las 12:00 horas.


Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581


Lic. María Cristina Macías González
Directora General de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y suplente ante
el Comité Técnico


Lic. Claudia Griselda Díaz Jiménez
Investigadora de Proyectos Especiales
de la Secretaría General de Gobierno y
representante ante el Comité Técnico



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**


Juanacatlán


**Tlajomulco de
Zúñiga**


Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan


Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional y
suplente ante el Comité Técnico


Arq. Hector Pérez Camarena
Director General de Planeación Urbana y
Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Titular ante el Comité Técnico


Dr. Miguel Ángel García Santana
Director General de Vinculación de la
Secretaría de Planeación y titular ante el
Comité Técnico


Lic. Zaira Elena Gómez Beracochea
Secretaria de Actas

Esta hoja pertenece al Acta de la VIII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el 19 de Agosto de 2009.



Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581