

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**X SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 10:00 horas del 09 de Octubre de 2009, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la X Sesión Ordinaria con los siguientes participantes: **M.B.A. Rafael Loyo Bravo**, Director General de Egresos de la Secretaría de Finanzas; **Lic. Gilda Vanessa López Mena**, Directora de Área Jurídica y de Gestoría Municipal de la Secretaría General de Gobierno; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano; **Dr. Miguel Angel García Santana**, Director General de Vinculación de la Secretaría de Planeación; **Lic. Carlos Leal**, Director de la Unidad de Coordinación de Programas de la Secretaría de Planeación; **Ing. Enrique León Zepeda**, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano; **Ing. Rodrigo Juárez Salazar**, Director General de Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Humano; **Arq. José Ernesto Méndez Ledezma**, Coordinador Técnico de Obras de la Contraloría del Estado; **L.S.I. Guadalupe Pichardo Goby**, Director de Evaluación Sectorial e Institucional de COPLADE; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de Banobras; **Ing. Arq. Andrés Cortina Rodríguez**, Subdelegado de Desarrollo Urbano y Vivienda; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Reporte del avance financiero de las acciones 2008
3. Reporte del avance financiero de las acciones 2009
4. Informe del estado financiero BANOBRAS, Lic. Gabriela Ramírez Oliva
5. Asuntos varios
 - Presupuesto 2010
 - Gira de trabajo
 - Integración de expedientes para auditoría 2009
 - Calendario de sesión


PUNTO 1. BIENVENIDA

El M.B.A. Rafael Loyo Bravo, Director General de Egresos y como Presidente de éste Subcomité cedió la palabra al Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR y Titular ante este Subcomité Técnico, el cual ofreció la bienvenida a los participantes. Procediendo a desahogar el orden del día.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 2. REPORTE DEL AVANCE FINANCIERO DE LAS ACCIONES 2008


El Ing. Enrique León Zepeda, informa los Avances Financieros de las acciones 2008, contenidas en el siguiente cuadro:

Conceptos, Componentes y Acciones Específicas	Inversión Total	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO X EJERCER	AVANCE FISICO	
					Sep 2009	Nov 2009
FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, INVERSIÓN 2008	\$1,157,116,148.07	\$1,146,270,420.08	\$894,344,258.12	\$102,771,888.95	98%	99%
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$875,631,220.18	\$864,785,492.19	\$819,019,495.92	\$156,611,724.26	14%	100%
Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Adeudos en el Anillo Periférico, desde Av. B de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización.	\$38,950,139.52	\$38,948,959.14	\$38,217,287.92	\$2,832,871.70	100%	100%
Continuación de la construcción de terrazas, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$189,280,742.42	\$188,151,703.20	\$178,253,750.08	\$20,026,882.33	99%	100%
Conclusión de Orapa Sur del Nudo tutelar - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$104,500,000.00	\$100,979,810.70	\$78,898,514.11	\$24,501,485.89	96%	96%
Construcción de Relleno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$30,711,507.98	\$30,111,507.98	\$28,774,607.24	\$936,900.74	100%	100%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$85,000,000.00	\$84,368,452.00	\$61,136,568.15	\$23,863,431.85	95%	100%
Construcción de nudo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$140,303,304.09	\$139,346,971.51	\$120,871,360.73	\$18,631,843.38	95%	100%
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$61,650,497.00	\$61,848,236.23	\$61,623,508.88	\$26,987.11	100%	100%
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$77,000,000.00	\$77,000,000.00	\$56,893,811.85	\$20,106,188.15	74%	100%
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapotlanejo - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$9,719,257.58	\$9,615,456.60	\$9,164,587.04	\$554,870.54	76%	100%
Ampliación y modernización a 8 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonatleras, en el municipio de Tonalá	\$142,000,000.00	\$142,000,000.00	\$122,556,256.84	\$19,443,743.38	100%	100%
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,729,540.00	\$11,160,872.45	\$9,784,845.82	\$1,984,894.08	62%	100%
Nudo Periférico - Carretera Chapala	\$40,000,000.00	\$39,899,977.24	\$31,288,539.71	\$8,711,480.29	100%	100%
Construcción de Puentes Peatonales	\$35,886,231.59	\$31,555,746.24	\$21,875,876.73	\$14,210,354.88	43%	58%
OBRAS VIALIDADES METROPOLITANAS						
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$181,484,927.89	\$181,484,927.89	\$175,324,762.20	\$6,160,165.69	100%	100%
SALDO POR CONTRATAR = TECHO FINANCIERO (MENOS) CONTRATADO						
SALDO DE LO CONTRATADO = CONTRATADO (MENOS) EJERCIDO						
SALDO POR EJERCER = TECHO FINANCIERO (MENOS) EJERCIDO						

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 3. REPORTE DEL AVANCE FINANCIERO DE LAS ACCIONES 2009


Así mismo informa de los Avances Financieros de las acciones 2009, contenidos en el siguiente cuadro:

	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO X EJERCER	AVANCE FISICO Sep 2009, Nov 2009	AVANCE FISICO 70%
FONDO DEL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, INVERSIÓN 2008	\$1,128,287,721.36	\$856,833,468.01	\$550,427,043.77	\$577,660,877.59	54%	70%
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$842,870,487.43	\$716,888,078.43	\$451,928,753.34	\$460,950,734.09	73%	76%
1 Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$360,000,000.00	\$219,502,834.90	\$165,404,685.60	\$134,595,334.40	73%	76%
2 Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$120,000,000.00	\$103,957,153.13	\$56,324,688.41	\$63,875,311.59	82%	80%
4 Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo	\$69,588,214.82	\$39,037,958.64	\$10,628,692.93	\$9,959,521.99	0%	25%
5 Conclusión del Nudo Periférico - Belisario Domínguez	\$80,000,000.00	\$64,334,522.89	\$39,679,770.02	\$40,320,228.98	0%	58%
9 Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tlaquepaque	\$35,000,000.00	\$22,582,498.85	\$8,684,622.81	\$26,305,377.19	0%	25%
7 Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$116,127,395.40	\$111,883,071.49	\$104,725,338.61	\$11,402,056.78	100%	100%
8 Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	\$65,917,304.35	\$60,382,700.22	\$28,333,620.84	\$37,583,677.51	59%	97%
11 Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de aduados en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V); desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez	\$45,000,000.00	\$820,910.02	\$397,277.75	\$44,602,722.25	0%	1%
12 Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (I).	\$14,500,000.00	\$13,483,480.04	\$1,520,736.22	\$12,879,263.78	0%	50%
SEGUNDA ETAPA						
13 Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el Municipio de Tlaquepaque, SEGUNDA ETAPA	\$22,846,481.34	\$17,851,888.52	\$3,941,222.41	\$18,805,288.93	0%	80%
14 Construcción del Nudo Tramo Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el Municipio de Tlaquepaque, SEGUNDA ETAPA	\$28,702,704.37	\$28,704,865.14	\$14,610,489.94	\$14,092,234.43	0%	50%
15 Construcción de Nudo El Verde-Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el Municipio de El Salto, SEGUNDA ETAPA	\$16,900,655.69	\$35,335,283.59	\$17,687,841.80	-\$175,888.11	0%	100%
16 Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros).	\$28,287,721.36	\$0.00	\$0.00	\$28,287,721.36	0%	0%
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS	\$185,408,233.93	\$140,045,369.58	\$68,498,280.43	\$68,898,943.50	0%	0%
1 Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan.	\$125,161,251.80	\$80,502,889.17	\$47,870,605.02	\$77,280,646.78	45%	80%
2 Canal y Colector Pluvial Nueva España.	\$60,246,982.13	\$59,542,700.41	\$50,627,685.41	\$9,819,296.72	0%	100%

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**Productos financieros 2008
Distribución de recursos al 30 de Noviembre de 2009**

Acciones	Recurso Inicial	Aplicación de Productos Financieros
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$53,650,497.00	\$8,000,000.00
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$6,229,540.00	\$5,500,000.00
Construcción de Puentes Peatonales(Productos financieros 2008)	\$0.00	\$43,097,283.38
Construcción de Puentes Peatonales 2009(Productos financieros 2009)	\$0.00	\$28,287,721.38
Aportación al Fideicomiso		\$518,884.69
Totales		\$85,403,869.43

*Intereses devengados de los \$1,100,000.00 por los días de transferencia de la SEFIN a Banobras

ACUERDO 10/01

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad el informe del Avance Físico – Financiero correspondiente al ejercicio presupuestal 2008 reportados al 30 de Noviembre 2009.

ACUERDO 10/02

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad el informe del Avance Físico – Financiero correspondiente al ejercicio 2009 reportados al 30 de Noviembre 2009.

ACUERDO 10/03

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad, comprometer los saldos disponibles, así como los productos financieros correspondientes al ejercicio presupuestal del año 2008, y los correspondientes del ejercicio presupuestal del año 2009, reportados al día 30 del mes de Noviembre, destinando los recursos mencionados a confirmar la liberación de derechos de vía y a fortalecer la infraestructura peatonal como prioridad y continuación ofrecer suficiencia presupuestal a las obras programadas.

ACUERDO 10/04

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad, ofrecer suficiencia presupuestal a la Construcción del Nudo El Verde – Periférico 2da etapa, programada en el ejercicio presupuestal del año 2009, con el saldo financiero correspondiente a la 1era etapa de dicha obra programada en el ejercicio presupuestal 2008.


ACUERDO 10/05

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad, conservar la disponibilidad financiera presupuestada en las conclusiones de las diferentes acciones contratadas en el Nudo Tutelar, a efecto de su aplicación previa resolución jurídica del caso.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 4. INFORME DEL ESTADO FINANCIERO POR PARTE DE BANOBRAS

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 30 de Noviembre de 2009, el cual es el siguiente:

Patrimonio:

Los recursos federales del fondo metropolitano que se han transferido al estado de Jalisco conforme a lo siguiente:

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'518,864.69
26 Jun 08	214'092,954.86	
09 Jul 08	306'472,364.81	
01 Ago 08	289'925,000.00	
08 Sep 08	175'600,000.00	
07 Oct 08	113'909,680.33	
21 Ene 09 INTERESES	518,864.69	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		56'597,283.38

Estado de posición financiera

Recursos ejercidos 2009

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'210,180.56
19 Feb 09	445'095,180.56	
20 Mzo 09	160'000,000.00	
21 Abr 09	230'115,000.00	
18 May 09	110'000,000.00	
18 Jun 09	90'000,000.00	
18 Jul 09	45'000,000.00	
20 Ago 09	20'000,000.00	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		28'287,721.36

Total recurso aportados al Fideicomiso

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		2,200'729,045.25
Recursos aportados 2008		1,100'518,864.69
Recursos aportados 2009		1,100'210,180.56
Intereses generados por la inversión del patrimonio		84'885,004.84
Intereses generados 2008		56'597,283.38
Intereses generados 2009		28'287,721.46
Total recursos aportados al Fideicomiso		2,285'614,050.09

Aplicaciones patrimoniales:

- Las erogaciones que ha registrado el Fideicomiso, para atender los requerimientos de la entidad ejecutora para la atención de las acciones u obras autorizadas por este Comité Técnico se encuentran conformadas al 30 de Noviembre 2009 por la cantidad de \$1,545'475,879.00 estando integradas de la siguiente manera:
- Pagos a contratistas con recursos 2008 por la cantidad de \$994'344,258.55 de acuerdo a las siguientes acciones:


Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	36'217,267.80
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	178'253,750.09
Conclusión de Grapa Sur del Nudo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'998,514.10
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'774,607.57
Terminación de laterales en Nudo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	61'136,568.15

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

[Handwritten signatures and initials]



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	120'671,360.73
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	56'893,811.85
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	9'164,587.03
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	122'556,256.71
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	9'764,845.92
Nodo Periférico – Carretera Chapala	31'288,539.72
Construcción de puentes peatonales	21'675,876.77
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	175'324,762.21
Suma pago a contratistas al 30 de Septiembre de 2009, con recursos 2008	994'344,258.55

- Pagos a contratistas con recursos de 2009 por la cantidad de \$550'427,043.77 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo No. 03 de fecha 11 de Diciembre de 2008, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	165'404,665.61
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	58'288,561.54
Construcción del Nodo Pablo Neruda en el sistema Patria	0.00
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	10'628,692.92
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	39'679,770.02
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	6'774,749.67
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	104'725,338.61
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	28'333,626.84
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	47'870,605.04
Canal y colector pluvial Nueva España	50'627,685.41
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	397,277.75
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	1'520,736.22
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	3'941,222.41
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	14'610,469.93
Construcción de Nodo el Verde – Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto, segunda etapa	17'667,641.80
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	0.00
TOTALES	550'427,043.77

Honorarios fiduciarios	683,121.42
Honorarios por Auditoría al fideicomiso	20,700.00
Pago de retenciones 2% al millar ICIC	736,866.06
Pago de retenciones 5% al millar inspección y vigilancia	5'208,085.80
Comisiones pagadas	253.00
Total aplicaciones patrimoniales	1,545'475,879.00

Disponibilidad líquida


Al 30 de Noviembre de 2009 el Fideicomiso registra una disponibilidad líquida de \$740'138,171.09 que se encuentra invertida conforme lo siguiente:

- \$ 740'126,251.80 en valores gubernamentales que maneja la institución, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso
- \$ 11,919.29 en la cuenta de cheques que se maneja en este fideicomiso

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan


Resumen de ingresos y egresos

Ingresos totales		2,285'614,050.09
Aportaciones del fideicomitente (Gov. del Estado)		2,200'729,045.25
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'210,180.56	
Otros ingresos		84'885,004.84
Intereses de las aportaciones		
Recursos 2008	56'597,283.38	
Recursos 2009	28'287,721.36	
Egresos		1,545'476,879.00
Pagos a contratistas recursos 2008		890'195,167.96
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	36'088,230.82	
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	177'265,497.20	
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'867,646.32	
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'645,152.77	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	60'981,976.09	
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	120'187,853.05	
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'355,689.00	
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	56'646,447.47	
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	9'108,802.61	
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonatecas, en el municipio de Tonalá	121'950,277.06	
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	9'717,469.92	
Nodo Periférico – Carretera Chapala	31'190,378.41	
Construcción de puentes peatonales	21'607,778.86	
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	174'581,968.38	
Pagos a contratistas recursos 2009		548'831,182.48
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	164'918,166.35	
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fracc. Revolución	58'187,908.95	
Construcción del Nodo Pablo Neruda en el sistema Patria	0.00	
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	10'619,650.38	
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	39'614,443.86	
Construcción de la primera fase del Blvd. Tlaquepaque	6'774,749.67	
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	104'223,115.74	
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Per. Ote. (Tonalá)	28'226,766.30	
Continuación de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina, municipio de Zapopan	47'691,140.11	
Canal y colector pluvial Nueva España	50'321,368.27	
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	395,550.45	
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	1'516,749.41	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	3'927,092.44	
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	14'546,838.75	
Construcción de Nodo el Verde – Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto, segunda etapa	17'667,641.80	
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	0.00	
Gastos de operación		6'649,528.56
Honorarios fiduciarios e IVA	704,074.42	
Pago de retenciones del 2% al millar al ICIC	736,866.06	
Pago de retenciones del 5% al millar a la Contraloría	5'208,588.08	
Disponibilidad al 30 de Noviembre de 2009		740'126,251.80
Inversión en valores en BANOBRAS, S.N.C.		11,919.29
Saldo en chequera		

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Así mismo informó que el día 07 de Diciembre 2009, ha sido publicado el presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al 2010 del Fideicomiso Público "Ciudad de Guadalajara" por un monto asignado de \$918'839,183.00

ACUERDO 10/06

Los miembros del Comité se enteran y aprueban por unanimidad la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara en cifras al 30 de Noviembre de 2009.

PUNTO 7. ASUNTOS VARIOS

El Dr. Miguel Ángel García Santana, solicitó acompañar el reporte de las acciones de trabajo con la memoria fotográfica de las acciones de obras 2008 y 2009.

Así mismo se procedió a desahogar los puntos inscrito en asuntos varios, los cuales son los siguientes:

- **Presupuesto 2010**

El Arq. Héctor Pérez Camarena, comentó sobre las reuniones oficiales que se han tenido con el Sr. Gobernador y los Presidente Municipales electos, para distribuir los recursos. El recurso federal ya cuenta con una visión previa de acciones, como los son: continuación de la construcción del puente Matute Remos, continuación del Nudo Tapatío, conclusión del Nudo Belisario Domínguez – Periférico, conclusión del Nudo Zapotlanejo y la liberación de derechos del vía del tramo IV y V, Nudo Niño Obrero, solución vial de San Ignacio, previsión para el Macrobús.

- **Gira de trabajo**

El Ing. Enrique León Zepeda, informó que la gira de trabajo prevista en la reunión pasada, no se efectuó ésta, debido a la no coincidencia de la agenda de trabajo del C. Secretario de Desarrollo Urbano.

- **Integración de expedientes para la Auditoría Superior de la Federación 2009**

De las acciones de trabajo correspondientes al Anexo Técnico del año 2009, el Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional, informa: La integración de los expedientes respectivos éstos estarán integrados en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad requerida por la Auditoría Superior de la Federación en cuanto estos sean requeridos.

El Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, acorde con la anterior, acepta que el texto, se inscriba en el acta correspondiente.


- **Calendario de sesión**

La propuesta del calendario de las sesiones del Subcomité y Comité será turnada vía correo electrónico para su revisión y aprobación, habiéndose señalado la continuación de respectivas sesiones los miércoles de cada mes.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Agotado el orden del día, el Arq. Héctor Pérez Camarena, dió por concluida la sesión a las 12:00 horas.

M.B.A. Rafael Loyo Bravo
Director General de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y suplente ante
el Comité Técnico

Lic. Gilda Vanessa López Mena
Directora de Área Jurídica y de
Gestoría Municipal de la Secretaría
General de Gobierno y suplente ante el
Comité Técnico

Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional y
suplente ante el Comité Técnico

Dr. Miguel Ángel García Santana
Director General de Vinculación de la
Secretaría de Planeación y titular ante
el Comité Técnico

Arq. Héctor Pérez Camarena
Director General de Planeación Urbana
y Territorial de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Titular ante el
Comité Técnico

Lic. Zaira Elena Gómez Beracoechea
Secretaria de Actas

Esta hoja pertenece al Acta de la X Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el 09 de Diciembre de 2009.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581