

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**XI SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 03 Febrero de 2010, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la XI Sesión Ordinaria con los siguientes participantes: **M.B.A. Rafael Loyo Bravo**, Director General de Egresos de la Secretaría de Finanzas; **Lic. Gilda Vanessa López Mena**, Directora de Área Jurídica y de Gestoría Municipal de la Secretaría General de Gobierno; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano; **Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano; **Lic. Carlos Leal**, Director de la Unidad de Coordinación de Programas de la Secretaría de Planeación; **Ing. Enrique León Zepeda**, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano; **Ing. Jorge Gastón González Alcerreca**, Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado; **L.S.I. Guadalupe Pichardo Goby**, Director de Evaluación Sectorial e Institucional de COPLADE; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de Banobras; **Ing. Arq. Andrés Cortina Rodríguez**, Subdelegado de Desarrollo Urbano y Vivienda; **Ing. José de Jesús Álvarez Carrillo**, Delegado Estatal de la SEMARNAT; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización del avance financiero de las acciones 2008
3. Autorización del avance financiero de las acciones 2009
4. Autorización de reprogramación del recurso 2009
5. Informe del estado financiero BANOBRAS, Lic. Gabriela Ramírez Oliva
6. Reporte fotográfico de avance de obras


PUNTO 1. BIENVENIDA

El M.B.A. Rafael Loyo Bravo, Director General de Egresos y como Presidente de éste Subcomité cedió la palabra al Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR y Titular ante este Subcomité Técnico, el cual ofreció la bienvenida a los participantes. Procediendo a desahogar el orden del día.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. PISO Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 2. AUTORIZACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE LAS ACCIONES 2008


El Ing. Enrique León Zepeda, informa los Avances Financieros de las acciones 2008, contenidas en el siguiente cuadro:

| NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN TOTAL | CONTRATADO | EJERCIDO | SALDO X EJERCER | AVANCE FÍSICO NOVIEMBRE 2008 | AVANCE FÍSICO ENERO 2010 |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| | \$1,157,581,109.84 | \$1,146,781,201.03 | \$1,023,747,266.43 | \$133,833,843.51 | 99% | 99% |
| | | 99% | 88% | 12% | | |
| SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS | \$978,098,182.05 | \$985,276,273.14 | \$846,279,129.04 | \$129,817,063.01 | | |
| <i>Ejecución de infraestructura Vial y Regional</i> | | | | | | |
| Reparación, Adquisición de Suelo y Pago de Aduanos en el Anillo Periférico, desde Av. 6 de Julio hasta Camino a Colimán, incluyendo la modernización. | \$38,850,139.52 | \$39,850,139.52 | \$37,298,948.10 | \$1,551,193.42 | 100% | 100% |
| Continuación de la construcción de terrazas, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde e Carrizosa Libre a Zapopan, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque | \$188,280,742.42 | \$198,151,703.20 | \$181,224,482.00 | \$17,926,220.42 | 100% | 100% |
| Conclusión de Grapa Sur del Nudo Juárez - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan | \$104,500,000.00 | \$109,979,610.70 | \$79,858,514.11 | \$24,501,485.89 | 96% | 96% |
| Construcción de Rincón deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque | \$30,711,507.98 | \$30,111,507.88 | \$29,978,690.58 | \$83,817.40 | 100% | 100% |
| Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque | \$85,000,000.00 | \$84,358,452.01 | \$72,531,018.11 | \$12,468,981.89 | 100% | 100% |
| Construcción de nudo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan | \$140,303,304.09 | \$140,303,304.06 | \$124,226,269.61 | \$16,075,014.48 | 100% | 100% |
| Construcción del Nudo Tramo II Periferario - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque | \$61,650,497.00 | \$61,649,236.23 | \$61,523,509.89 | \$26,987.11 | 100% | 100% |
| Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto | \$77,000,000.00 | \$77,000,000.00 | \$57,455,578.69 | \$19,544,421.31 | 100% | 100% |
| Construcción del Nudo Carrizosa Libre a Zapopan - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque | \$9,719,237.98 | \$9,592,008.77 | \$9,184,587.03 | \$54,670.55 | 100% | 100% |
| Aplicación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaleones, en el municipio de Tonalá | \$142,000,000.00 | \$142,000,000.00 | \$126,151,271.42 | \$13,848,728.58 | 100% | 100% |
| Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara | \$11,729,540.00 | \$11,180,972.45 | \$9,784,845.83 | \$1,994,694.07 | 100% | 100% |
| Nudo Periférico - Carrizosa Chapala | \$40,000,000.00 | \$39,699,977.24 | \$32,050,308.70 | \$7,949,891.30 | 100% | 100% |
| Construcción de Puertas Peatonales | \$38,351,193.46 | \$31,122,460.95 | \$22,968,108.87 | \$13,443,086.59 | 56% | 55% |
| TOTAL | \$978,098,182.05 | \$985,276,273.14 | \$846,279,129.04 | \$129,817,063.01 | | |
| OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS | | | | | | |
| Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan | \$181,491,927.89 | \$181,484,927.89 | \$177,489,137.39 | \$4,018,790.50 | 100% | 100% |
| TOTAL GENERAL | \$1,157,581,109.84 | \$1,146,781,201.03 | \$1,023,747,266.43 | \$133,833,843.51 | | |
| SALDO POR CONTRATAR | | TECHO FINANCIERO MENOS CONTRATADO | | | | |
| SALDO DE LO CONTRATADO | | CONTRATADO | MENOS EJERCIDO | | | |
| SALDO POR EJERCER | | TECHO FINANCIERO MENOS EJERCIDO | | | | |

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02


Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

**PUNTO 3. AUTORIZACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE LAS ACCIONES
2009**

Así mismo informa de los Avances Financieros de las acciones 2009, contenidos en el siguiente cuadro:

| NOMBRE DE LA OBRA | INVERSIÓN TOTAL | CONTRATADO | EJERCIDO | SALDO A EJERCER | AVANCE FÍSICO 11/07/2009 | AVANCE FÍSICO EJE 2010 |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS | \$1,130,878,682.53 | \$507,829,128.58 80% | \$823,240,518.78 55% | \$607,438,163.75 45% | 70% | 75% |
| <i>Ejecución de infraestructura Vial y Peatonal</i> | \$945,268,448.60 | \$480,217,339.63 | \$480,837,589.54 | \$454,430,849.06 | | |
| Construcción del Puente sobre Av. López Matos en el Sistema Lázaro Cárdenas | \$300,000,000.00 | \$219,502,894.90 | \$172,888,293.36 | \$127,133,608.04 | 76% | 80% |
| Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tepalcote - Fraccionamiento Revolución | \$120,000,000.00 | \$103,957,153.13 | \$65,712,969.80 | \$54,287,130.40 | 60% | 65% |
| Construcción del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapopan | \$69,588,214.92 | \$41,027,173.89 | \$12,448,018.84 | \$67,139,186.08 | 25% | 26% |
| Construcción del Nudo Periférico - Bolestaro Dominguez | \$60,000,000.00 | \$65,557,408.45 | \$39,878,770.02 | \$40,320,229.98 | 58% | 60% |
| Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tlaquepaque | \$35,000,000.00 | \$35,000,000.00 | \$11,126,133.02 | \$23,873,866.98 | 25% | 35% |
| Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico | \$115,127,295.40 | \$113,875,257.67 | \$107,186,294.04 | \$8,689,001.36 | 100% | 100% |
| Construcción de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonala) | \$85,817,304.35 | \$42,520,888.04 | \$35,284,465.32 | \$30,652,819.03 | 97% | 100% |
| Canal y Colector Paralel Nueva España | \$60,246,932.13 | \$59,850,873.14 | \$50,827,895.41 | \$9,022,977.72 | 100% | 100% |
| Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan | \$125,161,251.80 | \$124,058,151.42 | \$61,137,018.77 | \$62,920,233.03 | 80% | 100% |
| Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (el V), desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colón y el tramo de Balsarío Dominguez | \$45,000,000.00 | \$620,810.02 | \$387,277.75 | \$44,802,722.25 | 1% | 1% |
| Construcción de ferrocarriles, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapopan, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (1). SEGUNDA ETAPA | \$14,500,000.00 | \$13,831,182.86 | \$12,529,873.39 | \$1,970,026.61 | 50% | 100% |
| Terminación de labores en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA | \$22,846,491.34 | \$21,049,680.66 | \$12,607,305.80 | \$10,838,155.54 | 60% | 100% |
| Construcción del Nudo Tramo Ferrocarril - Perif, en el Sistema Anillo Perif, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA | \$28,702,704.37 | \$28,702,704.37 | \$29,078,215.06 | \$9,384,489.21 | 50% | 100% |
| SEGUNDA ETAPA | \$19,809,655.68 | \$18,909,655.68 | \$21,593,948.40 | \$4,874,292.71 | 100% | 100% |
| Construcción de Nudo El Verde-Perif, en el mdo de El Salto. SEGUNDA ETAPA. | \$30,876,882.53 | \$15,064,983.23 | \$0.00 | \$30,876,882.53 | 0% | 0% |
| Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros) | \$1,130,878,682.53 | \$507,829,128.58 | \$823,240,518.78 | \$607,438,163.75 | | |
| TOTAL | | SALDO POR CONTRATAR | SALDO POR CONTRATAR | SALDO POR CONTRATAR | | |
| | | CONTRATADO | CONTRATADO | CONTRATADO | | |
| | | MENOS EJERCIDO | MENOS EJERCIDO | MENOS EJERCIDO | | |
| | | MENOS EJERCIDO | MENOS EJERCIDO | MENOS EJERCIDO | | |

Nota:



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 4. AUTORIZACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DEL RECURSO 2009

También se informa sobre la reprogramación de recursos 2009, establecida en el siguiente cuadro:

| NOMBRE DEL PROYECTO. | TECHO FINANCIERO | MAS | MECOS | RECURSOS ASIGNADOS REPROGRAMADOS |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas | \$300,000,000 | | | \$300,000,000 |
| Construcción de la Primera Fase del Nodo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución | \$120,000,000 | | | \$120,000,000 |
| Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo | \$69,588,215 | | | \$69,588,215 |
| Conclusión del Nodo Periférico - Belisario Domínguez | \$80,000,000 | | | \$80,000,000 |
| Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tonaltecas. | \$35,000,000 | \$1,100,000 | | \$36,100,000 |
| Canal y Colector Pluvial Nueva España | \$60,246,982 | | | \$60,246,982 |
| Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico | \$116,127,395 | | | \$116,127,395 |
| Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá) | \$65,917,304 | | | \$65,917,304 |
| Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan | \$125,161,252 | \$800,000 | | \$125,961,252 |
| Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos: Av. 8 de Julio - Carretera a Chapala; tramo: Carretera El Verde/ El Castillo - Carretera Libre a Zapotlanejo | \$45,000,000 | | | \$45,000,000 |
| Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) | \$14,500,000 | | | \$14,500,000 |
| Terminación de laterales en Nodo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaq | \$22,846,491 | | | \$22,846,491 |
| Construcción del Nodo Tramo II Ferrocarril -Perif, en el Sistema Anillo Perif, en el mpio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA | \$28,702,704 | | | \$28,702,704 |
| Construcción de Nodo El Verde-Perif en el Sist Anillo Perif, en el mpio de El Salto | \$16,909,656 | | | \$16,909,656 |
| Construcción de Puentes Peatonales (3)(Productos financieros) | \$30,466,502 | | \$1,900,000 | \$28,566,502 |
| TOTALES: | \$1,130,466,502 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,130,466,502 |

Referente a los recursos 2008, el Ing. Enrique León Zepeda informa que el porcentaje reportado no permite reflejar el 100% de las acciones, debido a la problemática existente en la Grapa Norte del Nodo Tutelar, que se encuentra suspendida. Lo que se pretende es efectuar el cierre del recurso 2008, en base a las reglas de operación para trasladar los saldos de las obras a puentes peatonales y/o continuar erogando los compromisos que se tienen a la fecha.

El Ing. Jorge Gastón González Alcerrecá, propone para prevención efectuar una pre-auditoría, en base a las reglas de operación y resolver lo correspondiente según párrafo anterior.

ACUERDO 11/01

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad el informe del Avance Físico - Financiero correspondiente al ejercicio presupuestal 2008 reportados al 31 de Diciembre 2009.

ACUERDO 11/02

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad el informe del Avance Físico - Financiero correspondiente al ejercicio 2009 reportados al 31 de Diciembre 2009.


ACUERDO 11/03

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e inversión, aprueba por unanimidad, ofrecer suficiencia presupuestal a la Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tonaltecas por \$1'100,000.00 y a la Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan por \$800,000.00 presentada en la reprogramación de los recursos 2009.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

ACUERDO 11/04

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad, realizar una pre-auditoría como prevención para cumplir con las reglas de operación de éste Fideicomiso.

PUNTO 5. INFORME DEL ESTADO FINANCIERO POR PARTE DE BANOBRAS

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 31 de Diciembre de 2009, el cual es el siguiente:

Patrimonio:

Los recursos federales del fondo metropolitano que se han transferido al estado de Jalisco conforme a lo siguiente:

Recursos ejercidos 2008

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado) | | 1,100'518,864.69 |
| 26 Jun 08 | 214'092,954.86 | |
| 09 Jul 08 | 306'472,364.81 | |
| 01 Ago 08 | 289'925,000.00 | |
| 08 Sep 08 | 175'600,000.00 | |
| 07 Oct 08 | 113'909,680.33 | |
| 21 Ene 09 INTERESES | 518,864.69 | |
| Intereses generados por la inversión del patrimonio | | 57'062,245.25 |
| TOTAL | | 1,157'581,109.94 |

Estado de posición financiera

Recursos ejercidos 2009

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado) | | 1,100'210,180.56 |
| 19 Feb 09 | 445'095,180.56 | |
| 20 Mzo 09 | 160'000,000.00 | |
| 21 Abr 09 | 230'115,000.00 | |
| 18 May 09 | 110'000,000.00 | |
| 18 Jun 09 | 90'000,000.00 | |
| 18 Jul 09 | 45'000,000.00 | |
| 20 Ago 09 | 20'000,000.00 | |
| Intereses generados por la inversión del patrimonio | | 30'466,501.97 |
| TOTAL | | 1,130'676,682.53 |

Total recurso aportados al Fideicomiso

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado) | | 2,200'729,045.25 |
| Recursos aportados 2008 | 1,100'518,864.69 | |
| Recursos aportados 2009 | 1,100'210,180.56 | |
| Intereses generados por la inversión del patrimonio | | 87'528,747.22 |
| Intereses generados 2008 | 57'062,245.25 | |
| Intereses generados 2009 | 30'466,501.97 | |
| Total recursos aportados al Fideicomiso | | 2,288'257,792.47 |


Aplicaciones patrimoniales:

- Las erogaciones que ha registrado el Fideicomiso, para atender los requerimientos de la entidad ejecutora para la atención de las acciones u obras autorizadas por este Comité Técnico se encuentran conformadas al 31 de Diciembre 2009 por la cantidad de \$1,652'845,544.50 estando integradas de la siguiente manera:
- Pagos a contratistas con recursos 2008 por la cantidad de \$1,024'350,676.92 de acuerdo a las siguientes acciones:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Recurso ejercicio 2008

| Obras y acciones | Total operado |
|---|-------------------------|
| Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización | 37'289,540.18 |
| Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque | 181'211,439.93 |
| Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan | 79'998,514.10 |
| Construcción de retomo deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque | 29'879,234.03 |
| Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque | 72'510,748.99 |
| Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan* | 124'193,895.39 |
| Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque | 61'623,509.89 |
| Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto | 57'452,159.24 |
| Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga | 9'164,587.03 |
| Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá | 128'108,327.26 |
| Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara | 9'764,845.92 |
| Nodo Periférico – Carretera Chapala | 32'798,829.52 |
| Construcción de puentes peatonales | 22'902,964.90 |
| Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan | 177'452,080.53 |
| Suma pago a contratistas al 31 de Diciembre de 2009, con recursos 2008 | 1,024'350,676.92 |
| Porcentaje | 88.49% |

- Pagos a contratistas con recursos de 2009 por la cantidad de \$627'752,984.18 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo No. 03 de fecha 11 de Diciembre de 2008, mismos que se desglosan de la siguiente manera:


| Obras y acciones | Total operado |
|---|-----------------------|
| Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas | 173'506,111.39 |
| Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución | 65'646,703.78 |
| Construcción del Nodo Pablo Neruda en el sistema Patria | 0.00 |
| Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo | 12'437,938.58 |
| Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez | 39'679,770.02 |
| Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque | 11'114,042.73 |
| Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico | 107'159,710.54 |
| Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá) | 35'219,338.46 |
| Continuación de acciones en Canal Santa Catalina | 61'815,320.28 |
| Canal y colector pluvial Nueva España | 50'627,685.41 |
| Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez | 397,277.75 |
| Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa | 15'821,819.37 |
| Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa | 12'762,756.13 |
| Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa | 20'014,616.17 |
| Construcción de Nodo el Verde – Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto, segunda etapa | 21'549,893.57 |
| Construcción de puentes peatonales (productos financieros) | 0.00 |
| Suma pago a contratistas al 31 de Diciembre de 2009, con recursos 2009 | 627'752,984.18 |
| Porcentaje | 55.92% |

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06

Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Aplicaciones patrimoniales:

| Concepto | Monto ejercido | Porcentaje |
|---|-------------------------|---------------|
| Pago a contratistas con recursos PEF 2008 | 1,024'350,676.92 | 88.49% |
| Pago a contratistas con recursos PEF 2009 | 627'752,984.18 | 55.52% |
| Honorarios fiduciarios | 720,930.43 | 0.03% |
| Honorarios por auditoría al fideicomiso | 20,700.00 | |
| Comisiones pagadas | 252.97 | |
| Total aplicaciones patrimoniales | 1,652'845,544.50 | 72.23% |


Resumen de ingresos y egresos

| | | |
|---|------------------|-------------------------|
| Ingresos totales | | 2,288'257,792.47 |
| Aportaciones del fideicomitente (Gov. del Estado) | | 2,200'729,045.25 |
| Recursos aportados 2008 | 1,100'518,864.69 | |
| Recursos aportados 2009 | 1,100'210,180.56 | |
| Otros ingresos | | 87'628,747.32 |
| Intereses de las aportaciones | | |
| Recursos 2008 | 57'062,245.25 | |
| Recursos 2009 | 30'466,501.97 | |
| Egresos | | 1,652'845,544.50 |
| Pagos a contratistas recursos 2008 | | 1,020'201,083.63 |
| Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización | 37'160,503.20 | |
| Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque | 180'223,187.04 | |
| Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan | 79'867,143.52 | |
| Construcción de retomo deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque | 29'749,779.23 | |
| Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque | 72'356,156.93 | |
| Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan* | 123'710,387.71 | |
| Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque | 61'355,689.00 | |
| Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto | 57'204,794.86 | |
| Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga | 9'108,802.61 | |
| Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá | 127'502,347.61 | |
| Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara | 9'717,469.92 | |
| Nodo Periférico – Carretera Chapala | 32'700,668.21 | |
| Construcción de puentes peatonales | 22'834,866.99 | |
| Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan | 176'709,286.70 | |
| Pagos a contratistas recursos 2009 | | 625'957,122.89 |
| Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas | 173'019,612.13 | |
| Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fracc. Revolución | 65'590,051.19 | |
| Construcción del Nodo Pablo Neruda en el sistema Patria | 0.00 | |
| Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo | 12'428,896.04 | |
| Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez | 39'614,443.86 | |
| Construcción de la primera fase del Blvd. Tlaquepaque | 11'114,042.73 | |
| Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico | 106'657,487.67 | |
| Conclusión de la ampliación a seis carriles del Per. Ote. (Tonalá) | 35'112,477.92 | |
| Continuación de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina, municipio de Zapopan | 61'635,855.35 | |
| Canal y colector pluvial Nueva España | 50'321,368.27 | |
| Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez | 395,550.45 | |
| Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa | 15'817,832.56 | |
| Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa | 12'748,626.16 | |
| Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema | 19'950,984.99 | |

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa | | |
| Construcción de Nodo el Verde – Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto, segunda etapa | 21'549,893.57 | |
| Construcción de puentes peatonales (productos financieros) | 0.00 | |
| Gastos de operación | | 6'687,338.08 |
| Honorarios fiduciarios y honorarios de auditoría | 741,381.13 | |
| Pago de retenciones del 2% al millar al ICIC | 736,866.06 | |
| Pago de retenciones del 5% al millar a la Contraloría | 5'209,090.89 | |
| Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2009 | | 635'412,247.97 |
| Inversión en valores en BANOBRAS, S.N.C. | | 635'400,328.66 |
| Saldo en chequera | | 11,919.31 |

Disponibilidad líquida

Al 31 de Diciembre de 2009 el Fideicomiso registra una disponibilidad líquida de \$635'412,247.97 que se encuentra invertida conforme lo siguiente:

- \$ 635'400,328.66 en valores gubernamentales que maneja la institución, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso
- \$ 11,919.31 en la cuenta de cheques que se maneja en este fideicomiso

ACUERDO 11/05

Los miembros del Comité se enteran y aprueban por unanimidad la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara en cifras al 31 de Diciembre de 2009.

PUNTO 6. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCES DE OBRA

Se informó a los integrantes del Comité el reporte fotográfico de las obras, según anexo técnico 2008 – 2009, el cual se entregó copias.

Agotado el orden del día, el Arq. Héctor Pérez Camarena, dió por concluida la sesión a las 12:00 horas.

M.B.A. Rafael Loyo Bravo
Director General de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y suplente ante
el Comité Técnico

Lic. Gilda Vanessa López Mena
Directora de Área Jurídica y de
Gestoría Municipal de la Secretaría
General de Gobierno y suplente ante el
Comité Técnico


Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional y
suplente ante el Comité Técnico

Lic. Carlos Leal
Director de la Unidad de Coordinación
de Programas de la Secretaría de
Planeación y Suplente ante el Comité
Técnico

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Arg. Hector Pérez Gamarena
Director General de Planeación Urbana
y Territorial de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Titular ante el
Comité Técnico

Lic. Zaira Elena Gómez Beracoechea
Secretaria de Actas

Esta hoja pertenece al Acta de la XI Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el 03 de Febrero de 2010.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581