

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**XII SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 21 Abril de 2010, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la XII Sesión Ordinaria con los siguientes participantes: **Lic. Gilda Vanessa López Mena**, Directora de Área Jurídica y de Gestoría Municipal de la Secretaría General de Gobierno; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano; **Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano; **Lic. Carlos Leal**, Director de la Unidad de Coordinación de Programas de la Secretaría de Planeación; **Ing. Enrique León Zepeda**, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano; **Ing. Jorge Gastón González Alcerreca**, Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado; **L.S.I. Guadalupe Pichardo Goby**, Director de Evaluación Sectorial e Institucional de COPLADE; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de Banobras; **Lic. Laura Eliécer Alcantar Díaz**, Jefa de la Unidad de Desarrollo Urbano y Representante de la Secretaría de Desarrollo Social; **Ing. José de Jesús Álvarez Carrillo**, Delegado Estatal de la SEMARNAT; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización del avance financiero de las acciones 2008
3. Autorización del avance financiero de las acciones 2009
4. Informe del estado financiero BANOBRAS, Lic. Gabriela Ramírez Oliva
5. Reporte fotográfico de avance de obras
6. Asuntos Varios


PUNTO 1. BIENVENIDA

Por ausencia del M.B.A. Rafael Loyo Bravo, Director General de Egresos. Presidente de éste Subcomité; el Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR y Titular ante este Subcomité Técnico, ofreció la bienvenida a los participantes. Procediendo a desahogar el orden del día.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
20. Ptsa Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 2. AUTORIZACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE LAS ACCIONES 2008

El Ing. Enrique León Zepeda, informa los Avances Financieros de las acciones 2008, contenidas en el siguiente cuadro:


NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO X EJERCER	AVANCE FÍSICO ENERO 2010	AVANCE FÍSICO MZO 2010
	\$1,159,749,102.92	\$1,142,900,820.05	\$1,052,858,654.78	\$105,782,528.16	99%	99%
		99%	91%	9%		
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$977,284,255.03	\$961,415,892.16	\$874,233,330.73	\$103,030,924.30		
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal						
Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Adjudas en el Anillo Periférico, desde Av. 6 de Julio hasta Camino a Colimán, incluyendo la modernización.	\$38,850,138.52	\$38,850,138.52	\$37,288,848.10	\$1,551,193.42	100%	100%
Construcción de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapopan, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$198,280,742.42	\$198,465,019.94	\$183,884,782.88	\$14,415,853.96	100%	100%
Proyección de Oruga Sur del Nudo Toluca - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el Municipio de Zapopan	\$104,500,000.00	\$100,278,593.47	\$79,888,514.11	\$24,501,485.89	96%	96%
Construcción de Rótulo de Retorno de Periférico y Av. Deportivo Irama sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$30,711,507.88	\$30,111,507.88	\$28,879,890.81	\$631,617.07	100%	100%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$85,000,000.00	\$81,968,453.86	\$77,531,018.11	\$12,468,981.89	100%	100%
Construcción de nudo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Coñadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$140,303,304.09	\$140,303,304.09	\$127,307,248.18	\$12,998,055.91	100%	100%
Construcción del Nudo Tramo Il Ferrucari - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$81,650,487.00	\$81,849,238.29	\$81,623,509.89	\$26,987.11	100%	100%
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$77,000,000.00	\$75,139,084.33	\$57,455,578.89	\$19,544,421.31	100%	100%
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapopan - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$9,719,257.59	\$9,582,098.77	\$9,431,537.83	\$287,719.75	100%	100%
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonalezas, en el municipio de Tonalá	\$142,000,000.00	\$142,000,000.00	\$136,132,570.21	\$5,867,429.79	100%	100%
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,729,548.00	\$11,160,872.45	\$10,383,785.02	\$1,865,834.98	100%	100%
Nudo Periférico - Carretera Chapala	\$40,000,000.00	\$39,999,877.24	\$42,809,051.36	-\$2,809,151.36	100%	100%
Construcción de Puertos Peatonales	\$37,519,288.44	\$31,910,742.28	\$25,737,177.78	\$11,782,089.88	65%	70%
	\$977,284,255.03	\$961,415,892.16	\$874,233,330.73	\$103,030,924.30		
OBRAS HIDRAULICAS METROPOLITANAS						
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$181,484,927.99	\$181,484,927.89	\$178,720,324.03	\$2,764,603.86	100%	100%
TOTAL GENERAL	\$1,168,749,102.92	\$1,142,900,820.05	\$1,052,858,654.78	\$105,782,528.16		
	SALDO POR CONTRATAR	-	TECHO FINANCIERO MENOS CONTRATADO			
	SALDO DE LO CONTRATADO =	CONTRATADO	MEJORES EJERCIDO			
	SALDO POR EJERCER	-	TECHO FINANCIERO MENOS EJERCIDO			

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06

Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02


Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

PUNTO 3. AUTORIZACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE LAS ACCIONES 2009

Así mismo informa de los Avances Financieros de las acciones 2009, contenidos en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO X EJERCER	AVANCE FÍSICO MZO 2010	AVANCE FINANCIERO MZO 2010
	\$1,135,763,900.00	\$1,026,007,599.97	\$602,489,074.28	\$333,274,825.72	88%	71%
	\$949,555,566.07	\$815,573,175.45	\$627,077,272.44	\$322,478,393.63		
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS						
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>						
Construcción del Puente sobre Av. López Matos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$300,000,000.00	\$300,000,000.00	\$223,777,478.88	\$76,222,520.02	85%	75%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapajío - Fraccionamiento Revolución	\$120,000,000.00	\$112,957,153.13	\$81,209,178.35	\$36,780,820.65	95%	68%
Construcción del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo	\$89,588,214.92	\$34,228,572.15	\$19,552,461.32	\$50,035,793.60	38%	28%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez	\$80,000,000.00	\$84,334,522.89	\$48,126,489.15	\$31,873,510.65	85%	60%
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tlaquepaque	\$36,100,000.00	\$36,100,000.00	\$20,125,951.48	\$15,974,048.52	70%	56%
Comenzamiento y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$116,127,385.40	\$115,908,002.71	\$110,540,418.80	\$5,566,975.60	100%	95%
Comenzamiento y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$65,917,304.35	\$51,720,444.44	\$47,484,034.88	\$18,433,268.46	100%	72%
Canal y Colector Pluvial Nueva España	\$60,246,982.13	\$56,288,797.83	\$52,799,050.06	\$7,450,932.07	100%	88%
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$125,981,251.80	\$125,484,922.32	\$97,245,138.46	\$28,716,115.34	100%	77%
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V); desde Av. 8 de Julio hasta Carmine Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez	\$45,000,000.00	\$26,130,218.84	\$25,568,228.10	\$19,431,771.90	50%	57%
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (I). SEGUNDA ETAPA	\$14,500,000.00	\$13,931,182.95	\$13,510,053.66	\$989,846.34	100%	93%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$22,846,491.34	\$21,979,824.19	\$21,571,149.54	\$1,275,341.80	100%	94%
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril -Perif, en el Sistema Anillo Perif, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$28,702,704.37	\$28,702,704.37	\$25,370,615.32	\$3,332,089.05	100%	88%
Construcción de Nudo El Verde-Perif en el Sist Anillo Perif, en el mpio de El Salto. SEGUNDA ETAPA	\$16,909,655.89	\$16,909,655.68	\$4,478,073.46	\$12,431,582.23	100%	26%
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	\$33,863,900.00	\$21,373,748.66	\$11,133,751.71	\$22,730,148.28	100%	33%
TOTAL	\$1,135,763,900.00	\$1,026,007,599.97	\$602,489,074.28	\$333,274,825.72		
		SALDO POR CONTRATAR	•	TECHO FINANCIERO MENOS CONTRATADO		
		SALDO DE LO CONTRATADO	•	CONTRATADO MENOS EJERCIDO		
				•	TECHO FINANCIERO MENOS EJERCIDO	

Nota. Los Avances Físicos y Financieros corresponden al Techo Financiero de la Obra



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

ACUERDO 12/01

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad el informe del Avance Físico – Financiero correspondiente al ejercicio presupuestal 2008 reportados al 31 de Marzo 2010.

ACUERDO 12/02

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad el informe del Avance Físico – Financiero correspondiente al ejercicio 2009 reportados al 31 de Marzo 2010.

PUNTO 4. INFORME DEL ESTADO FINANCIERO POR PARTE DE BANOBRAS

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 31 de Marzo de 2010, el cual es el siguiente:

Patrimonio:

Los recursos federales del fondo metropolitano que se han transferido al estado de Jalisco conforme a lo siguiente:

Recursos ejercidos 2008

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'518,864.69
26 Jun 08	214'092,954.86	
09 Jul 08	306'472,364.81	
01 Ago 08	289'925,000.00	
08 Sep 08	175'600,000.00	
07 Oct 08	113'909,680.33	
21 Ene 09 INTERESES	518,864.69	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		58'230,318.23
TOTAL		1,158'749,182.92

Estado de posición financiera

Recursos ejercidos 2009

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'210,180.56
19 Feb 09	445'095,180.56	
20 Mzo 09	160'000,000.00	
21 Abr 09	230'115,000.00	
18 May 09	110'000,000.00	
18 Jun 09	90'000,000.00	
18 Jul 09	45'000,000.00	
20 Ago 09	20'000,000.00	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Marzo 2010		35'763,899.76
TOTAL		1,135'974,080.32

Total recurso aportados al Fideicomiso

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		2,200'729,045.25
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'210,180.56	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		93'994,217.99
Intereses generados 2008	58'230,318.23	
Intereses generados 2009	35'763,899.76	
Total recursos aportados al Fideicomiso		2,294'723,263.24


Aplicaciones patrimoniales:

- Las erogaciones que ha registrado el Fideicomiso, para atender los requerimientos de la entidad ejecutora para la atención de las acciones u obras autorizadas por este Comité Técnico se encuentran conformadas al 31 de Marzo 2010 por la cantidad de \$1,876'810,567.39 estando integradas de la siguiente manera:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

- Pagos a contratistas con recursos 2008 por la cantidad de \$1,052'895,875.82 de acuerdo a las siguientes acciones:

Recurso ejercicio 2008

Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.08
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	183'863,447.84
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'998,514.10
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	72'531,018.10
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	127'298,565.59
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	57'455,578.69
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	9'431,537.83
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	136'102,688.70
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	10'356,447.35
Nodo Periférico – Carretera Chapala	42'609,051.36
Construcción de puentes peatonales	25'726,612.43
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	178'720,236.94
Suma pago a contratistas al 31 de Marzo de 2010, con recursos 2008	1,052'895,875.82
Porcentaje	91.29%

- Pagos a contratistas con recursos de 2009 por la cantidad de \$823'914,691.54 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo No. 03 de fecha 11 de Diciembre de 2008, mismos que se desglosan de la siguiente manera:


Recurso ejercicio 2009

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	223'718,613.37
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	81'096,709.58
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	19'500,594.44
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	48'121,158.92
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	14'899,794.82
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	110'519,725.50
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	47'459,281.07
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	97'894,524.50
Canal y colector pluvial Nueva España	52'796,050.06
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	25'556,160.22
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	13'508,138.43
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	21'558,594.76
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	25'367,138.91

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Construcción de Nodo el Verde – Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto, segunda etapa	25'613,200.65
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	11'104,598.15
Suma pago a contratistas al 31 de Marzo de 2010, con recursos 2009	823'914,691.54
Porcentaje	73.74%

Aplicaciones patrimoniales:

Concepto	Monto ejercido	Porcentaje
Pago a contratistas con recursos PEF 2008	1,052'895,875.82	91.29%
Pago a contratistas con recursos PEF 2009	823'914,691.54	73.74%
Honorarios fiduciarios	833,321.53	0.0003%
Honorarios por auditoría al fideicomiso	20,700.00	
Comisiones pagadas	661.25	
Total aplicaciones patrimoniales	1,877'665,756.11	72.23%


Resumen de ingresos y egresos

Ingresos totales		2,294'723,263.24
Aportaciones del fideicomitente (Gov. del Estado)	2,200'729,045.25	
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'210,180.56	
Otros ingresos	93'994,218.09	
Intereses de las aportaciones		
Recursos 2008	58'230,318.23	
Recursos 2009	35'763,899.76	
Egresos	1,062'896,875.81	1,877'665,250.13
Pagos a contratistas recursos 2008		
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.08	
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	183'863,447.84	
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'998,514.10	
Construcción de retomo deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	72'531,018.10	
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	127'298,565.59	
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89	
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	57'455,578.69	
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	9'431,537.83	
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	136'102,688.70	
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	10'356,477.35	
Nodo Periférico – Carretera Chapala	42'609,051.36	
Construcción de puentes peatonales	25'726,612.43	
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	178'720,236.94	
Pagos a contratistas recursos 2009		823'914,691.54
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	223'718,613.37	
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fracc. Revolución	81'096,709.58	
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	19'500,594.44	
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	48'121,156.92	
Construcción de la primera fase del Blvd. Tlaquepaque	20'100,205.18	
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	110'519,725.50	
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Per. Ote. (Tonalá)	47'459,281.07	
Continuación de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina, municipio de Zapopan	97'894,524.50	
Canal y colector pluvial Nueva España	52'796,050.08	
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	25'556,160.02	

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Pto. Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	13'508,138.43	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	21'558,594.76	
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	25'367,138.91	
Construcción de Nodo el Verde – Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto, segunda etapa	25'613,200.65	
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	11'104,598.15	
Gastos de operación		854,682.78
Honorarios fiduciarios y honorarios de auditoría	854,682.78	
Disponibilidad al 31 de Marzo de 2010		417'058,013.11
Inversión en valores en BANOBRAS, S.N.C.		417'046,501.32
Saldo en chequera		11,511.79

Disponibilidad líquida

Al 31 de Marzo de 2010 el Fideicomiso registra una disponibilidad líquida de \$417'058,013.10 que se encuentra invertida conforme lo siguiente:

- \$ 417'046,501.32 invertidos en valores gubernamentales a una tasa promedio en el mes de marzo de 4.56% que maneja la institución, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso
- \$ 11,511.78 en la cuenta de cheques que se maneja en este fideicomiso

ACUERDO 12/03

Los miembros del Comité se enteran y aprueban por unanimidad la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara en cifras al 31 de Marzo de 2010.

PUNTO 5. REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCES DE OBRA

Se informó a los integrantes del Comité el reporte fotográfico de las obras, según anexo técnico 2008 – 2009, el cual se entregó copias.

Agotado el orden del día, el Arq. Héctor Pérez Camarena, dió por concluida la sesión a las 12:00 horas.


Lic. Gilda Vanessa López Mena
Directora de Área Jurídica y de
Gestoría Municipal de la Secretaría
General de Gobierno y suplente ante el
Comité Técnico

Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional y
suplente ante el Comité Técnico

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Lic. Carlos Leal
Director de la Unidad de Coordinación
de Programas de la Secretaría de
Planeación y Suplente ante el Comité
Técnico

Arq. Héctor Pérez Gamarena
Director General de Planeación Urbana
y Territorial de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Titular ante el
Comité Técnico


Lic. Zaira Elena Gómez Beracoechea
Secretaria de Actas

Esta hoja pertenece al Acta de la XII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el 21 de Abril de 2010.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7561



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**ADENDUM AL ACTA DE LA XIII SESIÓN ORDINARIA DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
DEL "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

Quienes comparecen en el presente instrumento, miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" ratifican en todas y cada una de sus partes las declaraciones y acuerdos precisados en el Acta correspondiente a la XIII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el día 21 de Mayo de 2010. Y con motivo de precisar la aplicación y destino de los recursos a obras públicas de infraestructura y su equipamiento, existe la necesidad de suscribir el presente Adendum al Acta principal.

Por lo anterior los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", expresan su voluntad de celebrar el presente ADENDUM que complementa y aclara, el Punto 3 del Orden del día que dice:

Punto 3.- PROPUESTA DE ACCIONES 2010 PARA SU APLICACIÓN CON RECURSO FEDERAL

El Ing. Enrique León Zepeda, dio a conocer las acciones validadas por el Subcomité Técnico, para ser ejecutados con los recursos federales previstos en el ejercicio presupuestal 2010, según se refiere en la siguiente tabla:

ACCIONES	RECURSO FEDERAL
	2010
	\$920,000,000.00
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	\$385,000,000.00
Construcción del Nodo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$50,000,000.00
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$50,000,000.00
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelos y pago de adeudos para la Conclusión y Modernización del Anillo Periférico.	\$165,000,000.00
Construcción del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá	\$30,000,000.00
Construcción del Nodo Periférico - Santa Esther, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan	\$90,000,000.00
SISTEMA LÁZARO CÁRDENAS	\$325,000,000.00
Construcción del Puente Sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$150,000,000.00
Construcción del Nodo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$105,000,000.00
Construcción de a Solución Vial San Ignacio - Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan	\$70,000,000.00
MOVILIDAD METROPOLITANA	\$210,000,000.00
Construcción del Nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$50,000,000.00
Construcción del Paso a Densivel Circunvalación - Ávila Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$60,000,000.00
Construcción del Nodo Vial las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$81,000,000.00
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$19,000,000.00

ACUERDO 13/02

Se aprobó por unanimidad el Anexo Técnico 2010 del Fondo Metropolitano, previamente validado por el Subcomité Técnico.


Asimismo, se solicitó al Secretario Técnico del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara integrar la documentación establecida en los numerales 49 y 61 de las Reglas de Operación y su envío a la Secretaría de Finanzas para continuar con los trámites correspondientes.

**Secretariado
Técnico**

Av. Alcalde No. 1331 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá


Zapopan


Se modifica en los términos de la siguiente tabla:


ACCIONES	RECURSO FEDERAL 2010
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO	\$919,839,183.00
Construcción del Nodo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$385,000,000.00
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$50,000,000.00
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelos y pago de adeudos para la Conclusión y Modernización del Anillo Periférico.	\$50,000,000.00
Construcción del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá	\$165,000,000.00
Construcción del Nodo Periférico - Santa Esther, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan	\$30,000,000.00
SISTEMA LAZARO CÁRDENAS	\$90,000,000.00
Construcción del Puente Sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$325,000,000.00
Construcción del Nodo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$150,000,000.00
Construcción de a Solución Vial San Ignacio - Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan	\$105,000,000.00
MOVILIDAD METROPOLITANA	\$70,000,000.00
Construcción del Nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$210,000,000.00
Construcción del Paso a Desnivel Circunvalación - Ávila Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$50,000,000.00
Construcción del Nodo Vial las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$60,000,000.00
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$81,000,000.00
	\$18,839,183.00


Se modifica la cantidad de \$920'000,000.00 que aparece en la tabla del punto 3 del Acta correspondiente a la XIII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el día 21 de Mayo de 2010, lo correcto es la cantidad de \$919,839,183.00 para efectos de cumplimentar las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano.


Leído que fue el presente instrumento, "Los Miembros del Comité Técnico" manifiestan estar enterados de su contenido y consecuencias legales, conformes con el mismo, lo firman y ratifican conjuntamente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 30 de Junio de 2010.



 M.B.A. Rafael Loyo Bravo
 Director General de Egresos de la Secretaría de Finanzas, y Presidente del Comité Técnico


 Dr. Salvador Ávila Loreto
 Subsecretario de Asuntos del Interior de la Secretaría General de Gobierno


 Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla
 Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional


 Dr. Miguel Ángel García Santana
 Director General de Operación Sectorial de la Secretaría de Planeación


 Arq. Héctor Pérez Samarena
 Suplente del Secretario Técnico del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara


 Lic. Zaira Elena Gómez Beracoechea
 Secretaria de Actas

Esta hoja pertenece al ADENDUM del Acta de la XIII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el 30 de Junio de 2010.

**Secretariado
Técnico**

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "E"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581