



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

XXXIII SESIÓN ORDINARIA SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 10:00 horas del día 23 de Mayo de 2014, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XXXIII del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, con los siguientes integrantes: **Mtro. Juan Diego Omar Martínez Delgado**, Director General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y representante del Mtro. Gerardo Castillo Torres, Director General Jurídico y suplente ante el Subcomité Técnico; **Lic. Luis Alfonso Valdivia Cárdenas**, Coordinador de Proyectos Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno en representación del Lic. Nicolás Orozco Ramírez, Coordinador de Asesores y enlace Institucional y suplente ante el Subcomité; **C. Pía Orozco Montaño**, Directora General de Vinculación Administrativa de la Subsecretaría de Planeación y titular ante el Subcomité; **M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz**, Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretaría Técnica del Consejo; **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez**, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y suplente ante el Subcomité Técnico; **Mtra. Sonia Carolina Toro Morales**, Directora General de Política Social de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y suplente ante el Subcomité Técnico; **L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza**, Directora de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado y representante del Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado y titular ante el Subcomité; **Arq. Jaime Aguilar Morales**, Director General de Inversión Pública de la COPLADE y suplente ante el Subcomité Técnico; **Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS; **Arq. Andrés Ampudia Farías**, Encargado de Vivienda de la SEDATU y suplente ante el Subcomité Técnico; **Biol. Armando Romero Barajas**, Subdelegado de Planeación de la SEMARNAT Jalisco y suplente ante el Subcomité Técnico; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Reporte de Avances Físicos – Financieros:
 - 2001 – 2006
 - 2008
 - 2010
 - 2011
 - 2012
 - 2013
3. Reporte de reprogramación de los ejercicios fiscales 2001 – 2006, 2010, 2011 y 2012
4. Reporte de Proyectos Metropolitanos 2014
 - Anexo 1
 - Anexo 2
 - Anexo 3
 - Anexo 4
5. Transferencia de recurso al Municipio de Zapopan de la "Construcción de la solución vial de Carretera Tesistán cruce Carretera Colotlán y ampliación de vialidad a 4 carriles carretera Colotlán, primera etapa"



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

PUNTO 1. Bienvenida

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, Directora General de Evaluación, Seguimiento y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y representación del Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, ofrece la bienvenida a los asistentes a la **XXXIII SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA**, ya que se encuentra en gira con el Sr. Gobernador.

Conforme a la lista de asistencia, se verifica la existencia del quórum legal y procede a dar lectura al orden del día; quedando aprobados por unanimidad.

PUNTO 2. Reporte de Avances Físicos – Financieros

• Ejercicio 2001 – 2006

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da uso de la voz a la Lic. Margarita González Jaso, Coordinadora de la Dirección de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, siendo la responsable del seguimiento de los recursos, quien informa sobre el avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2001 – 2006, con cifras al 30 de Abril de 2014.

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, comenta que el Secretario de Infraestructura y Obra Pública, ha solicitado constantemente a las áreas ejecutoras que se cierren todos los ejercicios y sobre todo que se finiquiten las obras al 100%, sin embargo, existen acciones en proceso legal, se está negociando para cerrar y posteriormente hacer reprogramación de los saldos para dar mantenimiento a las obras del Consejo Metropolitano.

• Ejercicio 2008

La Lic. Margarita González Jaso informa los avances físicos – financieros correspondientes a las acciones 2008, con cifras al 30 de Abril de 2014; menciona que solo se tiene abierta la obra del Nodo Periférico – Chapala, la cual muestra problema legal y ya se encuentra en el departamento jurídico.

• Ejercicio 2010

La Lic. Margarita González Jaso informa los avances físicos – financieros correspondientes a las acciones 2010; con cifras al 30 de Abril de 2014; menciona que la Construcción del puente sobre Avenida López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas, muestra problema legal y se encuentra en el departamento jurídico; así mismo menciona que el Nodo Juan Pablo II se encuentra en proceso.

• Ejercicio 2011

Continúa informando los avances físicos – financieros correspondientes a las acciones 2011, con cifras al 30 de Abril 2014, en este ejercicio se tiene un saldo de \$220,746.55 de la Prolongación Colón y en el Nodo Periférico – Juan Palomar. En el Nodo Vial Las Juntas, un saldo de \$14'267,694.45 presentando dificultades con los derechos de vía; Nodo Periférico – Juan Palomar un saldo de \$111,829.28 y en productos financieros \$27'240,447.62, éstos saldos se reprogramarán para dar suficiencia a las obras del mismo ejercicio fiscal.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, menciona que en el caso de la Construcción del Nudo Vial Las Juntas, existe un problema de tipo político y social; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y FERROMEX insisten en celebrar el convenio nuevamente, consensándolo con el Sr. Gobernador y con el Secretario, señalaron que se hiciera la reprogramación para dar soluciones a las demás acciones.

• **Ejercicio 2012**

La Lic. Margarita González Jaso, informa sobre los avances físicos – financieros correspondientes a las acciones 2012, con cifras al 30 de Abril de 2014.

• **Ejercicio 2013**

Continúa informando sobre los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2013, con cifras al 30 de Abril de 2013, se reporta que estas acciones se encuentran en proceso.

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, informa que para este ejercicio fiscal se generó una supervisión externa para dar agilidad y seguimiento a la cobranza.

Por otro lado, la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, somete a votación a los miembros del Subcomité, recomendar al Comité Técnico la aprobación de los avances físicos – financieros 2001 – 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013; los cuales forman parte integral de esta acta, por lo que se aprueba por unanimidad.

PUNTO 3. Reporte de reprogramación de los ejercicios fiscales 2001 – 2006, 2010, 2011 y 2012

La Lic. Margarita González Jaso, menciona que derivado de los saldos en los ejercicios fiscales 2001 – 2006, 2010, 2011 y 2012; es necesario reprogramar las acciones ya concluidas para estar en condiciones de hacer los cierres respectivos.

2001 – 2006

Nombre	Valor inicial de captura	Economías		Valor final de contratado
		(-)	(+)	
Construcción de puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas (2da. Etapa)	39'209,280.98	49,022.45	0.00	39'160,258.53
Puentes peatonales	12'001,699.33	36,915.47	0.00	11'964,783.86

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a reprogramar (\$)		Valor actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción de puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas (2da. Etapa)	40'000,000.00	839,741.47	0.00	39'160,258.53
Productos financieros	823,233.55	803,397.55	0.00	19,836.00
Puentes peatonales	12'001,708.74	0.00	1'643,139.02	13'644,847.76
TOTALES	52'824,942.29	1'643,139.02	1'643,139.02	52'824,942.29

Handwritten signatures and initials on the left margin.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

2010

Nombre	Valor Inicial de captura	Economías		Valor final de contratado
		(-)	(+)	
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	49'900,238.26	224,935.47	0.00	49'675,302.79

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a reprogramar (\$)		Valor actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	152'840,919.70	0.00	756,320.00	153'597,239.70
Construcción de la Primera Fase del Nodo El Tapatío - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	110'518,164.37	0.00	490,547.99	111'008,712.36
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	156'675,997.62	0.00	1'098,521.04	157'774,518.66
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	174'999,418.36	620,414.06	0.00	174'379,004.30
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	50'012,650.42	337,347.65	0.00	49'675,302.77
Productos financieros	1'612,807.23	1'387,627.32	0.00	225,179.91
TOTALES	646'659,957.70	2'345,389.03	2'345,389.03	646'659,957.70

2011

Nombre	Valor inicial de captura	Economías		Valor final de contratado
		(-)	(+)	
Construcción del Nodo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	43'165,874.24	6'141,804.02	0.00	37'024,070.22

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a reprogramar (\$)		Valor actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	64'034,091.01	0.00	8'028,182.74	72'062,273.75
Construcción del Nodo Periférico - Belisario Domínguez, Tercera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	15'707,061.30	0.00	1'562,966.09	17'270,027.39
Construcción de la Ampliación de Avenida 8 de Julio, tercera etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	78'367,187.19	0.00	2'693,122.06	81'060,309.25
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	75'540,677.85	0.00	2'702,692.06	78'243,369.91
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	91'976,679.30	0.00	4'085,462.13	96'062,141.43
Construcción del Tramo Cuatro del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	185'177,112.83	0.00	6'356,002.81	191'533,115.64
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan.	36'684,445.52	0.00	6'986,922.90	43'671,368.42

[Handwritten signatures and initials]

Esta hoja pertenece al Acta XXXIII Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 23 de Mayo de 2014.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Construcción del Nodo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	43'165,874.24	6'141,804.02	0.00	37'024,070.22
Construcción del Nodo Periférico-Juan Palomar, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	91'887,045.57	107,133.60	0.00	91'779,911.97
Productos financieros	27'255,875.62	26'166,413.17	0.00	1'089,462.45
TOTALES	709'796,050.43	32'415,350.79	32'415,350.79	709'796,050.43

2012

Nombre	Valor Inicial de captura	Economías		Valor final de contratado
		(-)	(+)	
Construcción del Nodo vial Las Juntas, Cuarta Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	53'496,012.09	5'479,585.44	0.00	48'016,426.65
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo; Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	367'953,499.47	5'694,407.44	0.00	362'259,092.03
Construcción de la Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Independencia, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan.	72'426,146.46	136,847.90	0.00	72'289,298.56
Construcción de la Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Central, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan.	86'277,727.10	658,690.44	0.00	85'619,036.66

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a reprogramar (\$)		Valor actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Nodo vial Las Juntas, Cuarta Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	56'322,268.02	7'796,490.24	0.00	48'525,777.78
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo; Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	374'916,009.09	12'656,917.06	0.00	362'259,092.03
Construcción de la Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Independencia, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan.	72'768,004.88	478,706.32	0.00	72'289,298.56
Construcción de la Solución Vial Avenida Vallarta-Avenida Central, Primera Etapa en el Municipio de Zapopan.	86'277,727.10	658,690.44	0.00	85'619,036.66
Elaboración de estudios y Proyectos de infraestructura vial, hidráulica y equipamiento urbano.	20'757,724.94	0.00	21'590,804.06	42'348,529.00
Construcción del Tramo V y Nodo del Periférico, de la Autopista México-Guadalajara a Colimilla, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	174'069,957.53	0.00	1'425,883.60	175'495,841.13
Productos financieros	1'935,893.65	1'425,883.60	0.00	510,010.05
TOTALES	787'047,585.21	23'016,687.66	23'016,687.66	787'047,585.21

[Handwritten signatures and initials]

Esta hoja pertenece al Acta XXXIII Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 23 de Mayo de 2014.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, somete a votación a los miembros del Subcomité, recomendar al Comité Técnico la aprobación de las reprogramaciones de los ejercicios fiscales 2001 – 2006, 2010, 2011 y 2012; por lo que se aprueba por unanimidad.

PUNTO 4. Reporte de Proyectos Metropolitanos 2014

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, presenta los proyectos metropolitanos 2014 contenidos en el siguiente cuadro, recurso autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la Zona Metropolitana de Guadalajara, publicado en el Diario Oficial el día 03 de Diciembre de 2013 por un monto de \$1,018'012,394.00:

ACCIÓN	INVERSION AUTORIZADA
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Lineal Normalistas, segunda etapa, Municipio de Guadalajara	\$30,000,000.00
Construcción y parque lineal de la ampliación de Av. Patria entre Av. Alcalde y Federalismo, primera etapa, Municipio de Guadalajara	\$30,000,000.00
Ejecución de infraestructura urbana y equipamiento en vialidades de conexión intermunicipal de Zona Metropolitana en la ciudad de Guadalajara	\$57,000,000.00
Construcción y equipamiento de red de bici pública metropolitana, zonas 30 y ciclovías, segunda etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara	\$157,887,877.00
Construcción de paso deprimido Periférico - Av. Federalismo, primera etapa, Municipios de Guadalajara y Zapopan	\$35,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Metropolitano, segunda etapa, Municipios de Zapopan	\$20,000,000.00
Construcción del Nudo Periférico - Santa Esther, primera etapa, Municipio de Zapopan	\$50,000,000.00
Construcción de solución vial de Carretera Tesistán cruce Carretera Colotlán y ampliación de vialidad a 4 carriles carretera Colotlán, primera etapa, Municipio de Zapopan	\$60,000,000.00
Construcción de solución vial en Av. Mariano Otero y Av. López Mateos, primera etapa, Municipio de Zapopan	\$30,000,000.00
Construcción del Nudo Vial Periférico - Juan de la Barrera, segunda etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$20,000,000.00
Construcción de red de vialidades e infraestructura de conexión intermunicipal a Periférico y vialidades principales de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá en el Municipio de Tlaquepaque	\$77,000,000.00
Rehabilitación de la Prol. Pablo Valdez - Av. San Gaspar y construcción de ciclovia, primera etapa, municipio de Tonalá	\$35,000,000.00
Rehabilitación de la Av. Patria (Av. Malecón) y construcción de ciclovia, primera etapa, municipio de Tonalá	\$70,000,000.00
Construcción de vialidad, parque lineal y ciclovia en el Arroyo San Gaspar, primera etapa, Municipio de Tonalá	\$15,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, segunda etapa, Municipios de Guadalajara y Tonalá	\$23,000,000.00
Construcción del Nudo Vial Ramón Corona - López Mateos, en la localidad de San Agustín - Lomas de Santa Anita, segunda etapa, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$30,000,000.00
Construcción de Nudo Vial del entronque Av. Concepción - Camino Unión del Cuatro, a la altura de las vías del tren, en la localidad de Concepción del Valle, primera etapa, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$90,000,000.00
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Montenegro, segunda etapa, Municipio de El Salto	\$30,000,000.00
Rehabilitación e imagen urbana del ingreso El Salto - Juanacatlán, primera etapa	\$10,000,000.00
Construcción de libramiento del corredor industrial, primera etapa, Municipios de Juanacatlán y El Salto	\$80,000,000.00
Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga	\$50,124,517.00
Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, primera etapa en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$18,000,000.00
TOTAL	1,018'012,394.00

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

Así mismo da a conocer los anexos 1 (nota técnica), 2, 3 y 4, que formarán parte integral de la presente acta, y una vez firmados, serán enviados a los integrantes del Subcomité. Adicional menciona que con el cambio de las reglas de operación para este ejercicio fiscal, la solicitud ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la

Esta hoja pertenece al Acta XXXIII Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 23 de Mayo de 2014.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizarse antes del 30 de Junio de 2014, por lo que el compromiso que hizo el Ing. Roberto Dávalos López, con el Sr. Gobernador es que a más tardar el día 30 de Mayo del presente año, deberá estar entregado en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, para efecto de realizar el trámite, por lo que se aprueba por unanimidad.

PUNTO 5. Transferencia de recurso al Municipio de Zapopan de la "Construcción de la solución vial de Carretera Tesistán cruce Carretera Colotlán y ampliación de vialidad a 4 carriles carretera Colotlán, primera etapa"

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, menciona que derivado al compromiso con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como con el Municipio de Zapopan, en realizar el Nodo Vial en Colotlán en conjunto con la ampliación de vialidad a 4 carriles de la carretera; se solicita la transferencia por 30 mdp al municipio de Zapopan para que la carretera quede concluida a los 4 carriles, en este ejercicio fiscal; al respecto se somete a votación a los miembros del Subcomité, recomendar al Comité Técnico la aprobación; por lo que se aprueba por unanimidad.

ACUERDOS

Acuerdo 33/01 Subcomité

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan al Comité Técnico autorizar los reportes de avances físico - financiero de los ejercicios fiscales 2001 - 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013, con cifras al 30 de Abril de 2014.

Acuerdo 33/02 Subcomité

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar las reprogramaciones de los ejercicios fiscales 2001-2006, 2010, 2011 y 2012.

Acuerdo 33/03 Subcomité

Los integrantes del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar los proyectos metropolitanos 2014, así como los anexos 1, 2, 3 y 4 los cuales serán enviados a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para realizar la gestión ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


Acuerdo 33/04 Subcomité


Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar la transferencia de recursos al municipio de Zapopan por un monto de \$30'000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para la obra "Construcción de solución vial de Carretera Tesistán cruce Carretera Colotlán y ampliación de vialidad a 4 carriles carretera Colotlán, primera etapa", con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, previa celebración del convenio entre el Municipio y el Gobierno del Estado.


Agotado el orden del día, la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da por concluida la sesión a las 10:30 horas.





Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública



Mtro. Juan Diego Omar Martínez Delgado
Director General de Programación y
Presupuesto de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas



Lic. Luis Alfonso Valdivia Cárdenas
Coordinador de Proyectos Estratégicos de la
Secretaría General de Gobierno


C. Pia Orozco Montañón
Directora General de Vinculación
Administrativa de la Subsecretaría de
Planeación


M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz
Directora General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Prosecretaría Técnica del Consejo


Arq. Francisco Javier de Alba Martínez
Director de Gestión Metropolitana y
Programas Especiales y suplente ante el
Subcomité Técnico


Mtra. Sonia Carolina Toro Morales
Directora General de Política Social y
suplente ante el Subcomité Técnico


Lic. Zaira E. Gómez Beracochea
Secretaría de Actas del Subcomité Técnico de
Evaluación de Proyectos



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
ASIGNACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO ABR/2014	AVANCE FÍSICO ABR/2014		
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$891,987,636.81	\$681,987,636.81	\$977,584,899.79	\$4,402,736.52	100.00%	100.00%		
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal								
Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Adeudos en el Anillo Periférico, desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización.	\$37,298,946.09	\$37,298,946.09	\$37,298,946.09	\$0.00	100.00%	100.00%		
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$167,163,571.52	\$167,163,571.52	\$187,183,571.52	\$0.00	100.00%	100.00%		
Conclusión de Grapa Sur del Nudo tutelar - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$69,569,368.69	\$69,569,368.69	\$69,569,368.69	\$0.00	100.00%	100.00%		
Construcción de Retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur en el municipio de Tlaquepaque	\$29,879,690.91	\$29,879,690.91	\$29,879,690.91	\$0.00	100.00%	100.00%		
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$74,215,882.75	\$74,215,882.75	\$74,215,882.75	\$0.00	100.00%	100.00%		
Construcción de nodo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$137,122,316.91	\$137,122,316.91	\$137,122,316.91	\$0.00	100.00%	100.00%		
Construcción del Nudo Tramo El Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$61,623,509.89	\$61,623,509.89	\$61,623,509.89	\$0.00	100.00%	100.00%		
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$92,724,712.95	\$92,724,712.95	\$92,724,712.95	\$0.00	100.00%	100.00%		
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapotlanejo - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlaxianguito de Zapotlanejo	\$9,465,002.53	\$9,465,002.53	\$9,465,002.53	\$0.00	100.00%	100.00%		
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonalecas, en el municipio de Tonalá	\$139,732,365.10	\$139,732,365.10	\$139,732,365.10	\$0.00	100.00%	100.00%		
Trabajos urgentes de conservación peribólica y fultitaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,063,665.24	\$11,063,665.24	\$11,063,665.24	\$0.00	100.00%	100.00%		
Nodo Periférico - Carretera Chapala	\$89,503,534.46	\$89,503,534.46	\$85,100,787.94	\$4,402,736.52	95.08%	100.00%		
Construcción de Puentes Peatonales *	\$42,605,069.27	\$42,605,069.27	\$42,605,069.27	\$0.00	100.00%	100.00%		
Auditoría Externa 2008	\$20,700.00	\$20,700.00	\$20,700.00	\$0.00	100.00%	100.00%		
TOTAL	\$891,987,636.81	\$681,987,636.81	\$977,584,899.79	\$4,402,736.52	100.00%	100.00%		
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS								
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$181,166,297.53	\$181,166,297.53	\$181,166,297.53	\$0.00	100.00%	100.00%		

TOTAL GENERAL

\$1,073,153,934.34

* La acción Peatonales incluye los Productos Financieros y su saldo se resguarda para el pago de honorarios fiduciarios.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	7	8
	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO ABR/2011	AVANCE FÍSICO ABR/2011
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal	\$942,147,773.45	\$839,802,140.40	\$2,345,633.45	\$929,671,080.39	\$10,231,050.01	99%	97%
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$152,840,919.70	\$152,840,919.70	\$0.00	\$145,307,773.11	\$7,533,146.59	95%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$110,518,164.37	\$110,518,164.37	\$0.00	\$110,518,164.37	\$0.00	100%	100%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obiero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan	\$156,675,997.62	\$156,675,997.62	\$0.00	\$156,675,997.62	\$0.00	100%	99%
Construcción del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá	\$26,848,467.36	\$26,848,467.36	\$0.00	\$26,848,467.36	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$44,684,533.40	\$44,684,533.40	\$0.00	\$44,684,533.40	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$50,741,352.28	\$50,741,352.28	\$0.00	\$50,741,352.28	\$0.00	100%	100%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV, Carretera Libre a Zapotlanejo, Autopista Zapotlanejo, Tramo V, Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	\$174,988,416.36	\$174,379,004.30	\$620,413.06	\$174,879,004.30	\$0.00	100%	100%
Construcción del nudo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$30,012,660.42	\$48,800,286.28	\$112,412.16	\$47,202,394.84	\$2,687,903.42	94%	100%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$21,823,433.60	\$21,823,433.60	\$0.00	\$21,823,433.60	\$0.00	100%	100%
Construcción de Puentes Peatonales	\$10,354,973.51	\$10,354,973.51	\$0.00	\$10,354,973.51	\$0.00	100%	100%
SUBTOTAL	\$799,508,810.62	\$799,777,964.40	\$232,826.22	\$788,546,034.89	\$10,231,050.01		
TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS							
Construcción del Paso a Dorsnel Circunvalación - Avila Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Vial Las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$81,000,000.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	\$0.00	100%	80%
SUBTOTAL MUNICIPIOS	\$141,000,000.00	\$141,000,000.00	\$0.00	\$141,000,000.00	\$0.00		
SUBTOTAL GENERAL	\$940,508,810.62	\$940,777,964.40	\$732,826.22	\$929,546,034.89	\$10,231,050.01	95%	97%
Productos financieros	\$1,637,863.23	\$25,056.00	\$1,612,807.23	\$25,056.00	\$0.00		
TOTAL	\$942,147,773.45	\$939,802,140.40	\$2,345,633.45	\$929,671,080.39	\$10,231,050.01		

Handwritten signature at the bottom right of the page.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

Handwritten signatures and numbers: 24185

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO ABR/2014	AVANCE FISICO ABR/2014
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal	\$802,138,154.97	\$874,775,145.76	\$860,282,006.07	\$14,493,139.69	96%	96%
Construcción del Paso a Deseñel Circunvalación - Avilla Camacho Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$140,000,000.00	\$140,000,000.00	\$140,000,000.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$64,034,091.01	\$64,034,091.01	\$64,034,091.01	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nodo Periférico - Belisario Domínguez, Tercera Etapa en el Municipio de Guadalajara.	\$15,707,061.30	\$15,707,061.30	\$15,707,061.30	\$0.00	100%	100%
Construcción de la Ampliación de Avenida 8 de Julio, Itepeja etapa, en el Municipio de Tlalmuteco de Zúñiga.	\$78,367,187.19	\$78,367,187.19	\$78,367,187.19	\$0.00	100%	100%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlalmuteco de Zúñiga	\$75,540,677.85	\$75,540,677.85	\$75,319,931.30	\$220,746.55	100%	100%
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$91,976,679.30	\$91,976,679.30	\$91,976,679.30	\$0.00	100%	100%
Construcción del Boulevard Periférico, Tonalecas, Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$17,828,600.10	\$17,828,600.10	\$17,828,600.10	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nodo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$43,165,874.24	\$43,165,874.24	\$28,898,176.79	\$14,267,697.45	67%	47%
Construcción de el Parque El Centro del Cuatro, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$13,695,017.45	\$13,695,017.45	\$13,695,017.45	\$0.00	100%	100%
Construcción del Tramo Cuatro del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$185,177,112.83	\$185,177,112.83	\$185,177,112.83	\$0.00	100%	100%
Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Cuarta Etapa	\$20,818,486.99	\$20,818,486.99	\$20,818,486.99	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nodo Periférico- Juan Palomar, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$91,887,045.57	\$91,779,911.97	\$91,775,216.29	\$4,695.68	100%	100%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obreiro, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$36,684,445.52	\$36,684,445.52	\$36,684,445.52	\$0.00	100%	100%
Reintegro de recursos no comprometidos a la TESOFÉ		\$334,878.65				
SUBTOTAL	\$874,682,270.35	\$974,775,145.76	\$860,316,894.72	\$14,493,139.69	0%	0%
Productos financieros	\$27,255,875.62	\$15,428.00	\$15,428.00	\$27,240,447.62	0%	0%
TOTAL	\$902,138,154.97	\$874,790,573.76	\$860,632,322.72	\$41,733,587.31		

Handwritten signature



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

Handwritten signature and initials on the left side of the page.

Table with columns: NOMBRE DE LA OBRA, INVERSIÓN TOTAL, CONTRATADO, SALDO POR CONTRATAR, EJERCIDO, SALDO, AVANCE FINANCIERO ABR/2014, AVANCE FÍSICO ABR/2014. Rows include construction projects like 'Construcción del Nudo vial Las Juntas, Cuarta Etapa' and 'Construcción del Tramo IV del Periférico'.

Handwritten signature and initials on the right side of the page.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION TOTAL	CONTRATADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO ABR/2014	AVANCE FISICO ABR/2014
Construcción del tramo V y Nudo del Periférico de la Autopista Mexico-Guadalajara a Coahuila, Segunda Etapa, en el municipio de Tonala.	\$602,000,000.00	\$602,000,000.00	\$276,938,586.81	\$325,061,413.09	46%	57%
Ejecución de infraestructura urbana y equipamiento tramo V y Nudo del Periférico, en los municipios de Tonala, Tlaquepaque y El Salto	\$155,000,000.00	\$155,000,000.00	\$49,918,444.42	\$105,081,555.58	32%	47%
Construcción del Nudo Vial Ramón Corona - López Malisco, en la localidad de San Agustín Lomas de Santa Anita, municipio de Tlaxiaco de Zaragoza	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$22,301,920.01	\$27,698,079.99	45%	26%
Construcción del Nudo Vial Periférico - Juan de la Barrera, primera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$62,768,294.72	\$37,231,705.28	63%	80%
Construcción de la solución vial Periférico - ITESO, segunda etapa, municipio de Tlaquepaque	\$72,000,000.00	\$72,000,000.00	\$36,990,739.51	\$35,019,260.49	51%	45%
Construcción del Nudo Vial Alcalde y Periférico, primera etapa, en el municipio de Zapopan	\$23,000,000.00	\$23,000,000.00	\$23,000,000.00	\$0.00	100%	100%
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, primera etapa, municipios de Guadalajara y Tonala	\$105,000,000.00	\$105,000,000.00	\$29,651,860.75	\$75,348,139.25	28%	22%
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Metrocoltano, primera etapa, municipio de Zapopan	\$62,000,000.00	\$62,000,000.00	\$43,483,152.27	\$18,516,847.73	70%	85%
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Azul, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$5,315,750.91	\$9,684,249.09	35%	80%
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Agua, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$23,000,000.00	\$23,000,000.00	\$7,428,718.16	\$15,571,281.84	32%	75%
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Agua, primera etapa, municipio de Zapopan	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$10,104,805.52	\$14,895,194.48	40%	15%
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Normalistas, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$6,568,724.32	\$14,431,275.68	28%	75%
Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Montenegro, primera etapa, municipio de El Salto	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$7,233,203.49	\$12,766,796.51	36%	75%
Construcción y equipamiento de red de bic pública metropolitana y zonas 30, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara	\$162,112,123.00	\$162,112,123.00	\$46,607,316.79	\$115,504,806.21	29%	25%
Construcción de Av. Prolongación Ciénegas, municipio de Tonala, primera etapa	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$22,717,665.04	\$27,282,334.96	45%	30%
Productos financieros		\$0.00	\$0.00	\$11,161,633.19		
TOTAL	\$11,161,633.19	\$11,161,633.19	\$376,938,586.81	\$7,394,646,413.09		

Handwritten signature and date: 2/4/13

Handwritten signature