



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

**XXXV SESIÓN ORDINARIA  
DEL  
SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO  
PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL  
“FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA”**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 09 de Julio de 2015, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, se llevó a cabo la XXXV Sesión Ordinaria, con los siguientes integrantes: **Lic. Gabriel Sandoval Ruvalcaba**, Director de Análisis Jurídico, en representación del Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas y titular ante el Comité Técnico; **C. Pía Orozco Montaño**, Directora General de Vinculación Administrativa de la Subsecretaría de Planeación y titular ante el Comité; **M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz**, Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretaria Técnica del Consejo; **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez**, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. Luis Enrique Barboza Niño**, Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Jaime Aguilar Morales**, Director General de Inversión Pública de la COPLADE y suplente ante el Comité; **Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Bienvenida
2. Reporte de Avances Físicos – Financieros:
  - 2001 – 2006
  - 2008
  - 2010
  - 2011
  - 2012
  - 2013
  - 2014
3. Reporte de Proyectos Metropolitanos 2015.
4. Reporte de reprogramación del ejercicio fiscal 2001-2006
5. Acuerdos.

**PUNTO 1. Bienvenida**

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, Directora General de Evaluación, Seguimiento y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretaria Técnica del Consejo, ofrece la bienvenida a los participantes, verifica la existencia del quórum legal y procede a desahogar el orden del día, quedando aprobados por unanimidad.

**PUNTO 2. Reporte de Avances Físicos – Financieros:**

• **Ejercicio 2001 – 2006**

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da el uso de la voz a la C. Margarita González Jaso, para informar los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2001 – 2006 de los cuales se tiene un avance físico del 99% y financiero del 92% al 31 de mayo de 2015. Se adjunta el desglose completo en el cuadro Anexo 1.



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

Se informa que están en proceso de cierre las acciones de Av. López Mateos-Manuel Acuña (acción 4) y Av. Malecón (acción 7); así mismo se comenta que el saldo de Vialidades Ixtlahuacán (acción 5) no se va a erogar, toda vez que la obra ha sido terminada, por lo que se solicitará la reprogramación en un punto posterior.

- **Ejercicio 2008**

Continuando con el orden del día la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da el uso de la voz a la C. Margarita González Jaso, quien informó los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, de los cuales se tiene un avance físico del 100% y financiero del 100% al 31 de mayo de 2015. Se adjunta el desglose completo en el cuadro Anexo 2.

Se informa la situación jurídica de la acción 12, Nudo Periférico-Chapala, siendo esta: *".....un procedimiento de Recisión contractual, por incumplimiento en la entrega de obra y reintegro del anticipo"*.

- **Ejercicio 2010**

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da el uso de la voz a la C. Margarita González Jaso, quien continúa informando los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010, de los cuales se tiene un avance físico del 100% y financiero del 99% al 31 de mayo de 2015. Se adjunta el desglose completo en el cuadro Anexo 3.

Se informa que los saldos correspondientes a las acciones "Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatío-Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque" acción 2 y "Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan" acción 3, están en proceso de pago y el saldo de la acción 1 "Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara", se encuentra en proceso jurídico.

- **Ejercicio 2011**

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da el uso de la voz a la C. Margarita González Jaso, quien informó los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2011, de los cuales se tiene un avance físico del 98% y financiero del 97% al 31 de mayo de 2015. Se adjunta el desglose completo en el cuadro Anexo 4.

Así mismo la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, informa sobre los saldos de las obras en proceso de este ejercicio, los que están siendo aplicados en la imagen urbana de las mismas acciones metropolitanas y se ejercen en obras por administración con la mano de obra de personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

- **Ejercicio 2012**

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da el uso de la voz a la C. Margarita González Jaso, para informar los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2012, de los cuales se tiene un avance físico del 95% y financiero del 95% al 31 de mayo de 2015. Se adjunta el desglose completo en el cuadro Anexo 5.

Se informa que los saldos existentes corresponden imagen urbana aplicados en las mismas acciones metropolitanas de este ejercicio fiscal, la acción 3 "Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico", se encuentran en proceso jurídico y en la acción 8 "Elaboración de estudios y Proyectos de



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

infraestructura vial, hidráulica y equipamiento urbano", su saldo está siendo erogado para el pago de los proyectos de las acciones del año en curso.

• **Ejercicio 2013**

Se continúa con el informe de los Avances Financieros y la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da el uso de la voz a la C. Margarita González Jaso, para informar los Avances correspondientes a las acciones 2013, de los cuales se tiene un avance físico del 100% y financiero del 90.49% al 31 de mayo de 2015. Se adjunta el desglose completo en el cuadro Anexo 6.

Se informa que los saldos de este ejercicio están en proceso de finiquito administrativo por estar al 100% en sus avances físicos.

• **Ejercicio 2014**

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da el uso de la voz a la C. Margarita González Jaso, para informar los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2014, de los cuales se tiene un avance físico del 47.95% y financiero del 35.63% al 31 de mayo de 2015. Se adjunta el desglose completo en el cuadro Anexo 7.

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, refiere que las acciones de este ejercicio fiscal están en proceso, debido a que el recurso se radicó en los meses de Octubre y Noviembre del año fiscal anterior, habiéndose contratado en tiempo y forma, de acuerdo al numeral 9 de las Reglas de Operación de Fondos Metropolitanos.

Así mismo, solicita se apruebe el pago de los aranceles por la cantidad de \$10,660,599.00 (diez millones seiscientos sesenta mil quinientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.) de la compra de las bicicletas de la acción "Construcción y equipamiento de red de bici pública metropolitana, zonas 30 y ciclovías, primera etapa, Zona Metropolitana de Guadalajara" con recurso del ejercicio fiscal 2014. Dicho pago se realizará a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; por lo que lo somete a la consideración de los miembros de este Subcomité, la transferencia de los recursos a la SEPAF para el pago de los aranceles, siendo aprobado por unanimidad.

Adicional, comenta que en la XII Sesión extraordinaria con fecha 29 de mayo del 2015, se realizó la reprogramación de la obra "Construcción del libramiento del corredor industrial, primera etapa, Municipios de Juanacatlán y El Salto", en la que se omitieron los gastos no recuperables, por lo que se solicita se apruebe el cambio y somete a la consideración del Subcomité y se aprueba por unanimidad.

**DICE:**

No. Conse- cutivo.	Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
			(-)	(+)	
1	Construcción del libramiento del corredor industrial, primera etapa, Municipios de Juanacatlán y El Salto.	\$80,000,000.00	\$80,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2	Construcción de solución vial en Av. Mariano Otero y Av. López Mateos, primera etapa, Municipio de Zapopan.	\$30,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$40,000,000.00
3	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.	\$50,124,517.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$70,124,517.00
4	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, segunda etapa, Municipios de Guadalajara y Tonalá.	\$23,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$33,000,000.00
5	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	\$18,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$58,000,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$201,124,517.00</b>	<b>\$80,000,000.00</b>	<b>\$80,000,000.00</b>	<b>\$201,124,517.00</b>



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

**DEBE DECIR:**

No. Consecutivo.	Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
			(-)	(+)	
1	Construcción del libramiento del corredor industrial, primera etapa, Municipios de Juanacatlán y El Salto.	\$80,000,000.00	\$79,663,837.00	\$0.00	\$336,163.00
2	Construcción de solución vial en Av. Mariano Otero y Av. López Mateos, primera etapa, Municipio de Zapopan.	\$30,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$40,000,000.00
3	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zuñiga.	\$50,124,517.00	\$0.00	\$19,663,837.00	\$69,788,354.00
4	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, segunda etapa, Municipios de Guadalajara y Tonalá.	\$23,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$33,000,000.00
5	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zuñiga.	\$18,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$58,000,000.00
TOTALES		\$201,124,517.00	\$79,663,837.00	\$79,663,837.00	\$201,124,517.00

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, otorga el uso de la voz al Mtro. Luis Enrique Barboza Niño, Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado, para que emita sus comentarios respecto a la obra "Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zuñiga", (acción 22), debido a que fue observada por la Auditoría de la Función Pública por el poco avance en la aplicación del recurso; al respecto comenta sobre el cambio del diseño estructural y la necesidad de proporcionar y aumentar el techo financiero a la misma. Dicha obra se encuentra en un punto muy conflictivo de la ciudad y no es factible estar cerrando la vialidad en distintas ocasiones, por ello la recomendación es que el cierre se haga en una sola ocasión.

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz comenta sobre el proceso de cancelación de la obra "Construcción de vialidad, parque lineal y ciclovia en el Arroyo San Gaspar, primera etapa, Municipio de Tonalá" (acción 14), y refiere que el saldo se aplicará a las acciones que requieran suficiencia presupuestal, por lo que en la siguiente Sesión de este Subcomité se solicitará la reprogramación.

**PUNTO 3. Reporte de Proyectos Metropolitanos 2015.**

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz reporta que se ha realizado la captura de las Notas Técnica de las 23 acciones del recurso fiscal 2015 en apoyo a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo marca el numeral 11 de las Reglas de Operación.

**PUNTO 4. Reporte de reprogramación del ejercicio fiscal 2001-2006.**

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz siguiendo con el orden del día, solicita la reprogramación del ejercicio fiscal 2001 – 2006 de la Acción 5 "Vialidades Ixtlahuacán" por la cantidad de \$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.), siendo ésta una de las acciones del anterior Fideicomiso que permaneció en reserva hasta su finiquito; quedando como sigue:

No. Consecutivo.	Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
			(-)	(+)	
1	Vialidades Ixtlahuacán	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2	Puentes peatonales	\$15,987,542.61	\$0.00	\$1,000,000.00	\$16,987,542.61
TOTALES		\$16,987,542.61	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$16,987,542.61



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

Una vez que cuenta con suficiencia la acción de puentes peatonales, la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, solicitó el monto de hasta \$3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.) para la obra "Electrificación en media y baja tensión, preparación para alumbrado público de instalación aérea a subterránea en la calle Santos Degollado, entre Matamoros y Juárez, Zona Centro Tonalá, en el Municipio de Tonalá, Jalisco" para ser requeridos de la acción 3 del ejercicio fiscal 2001-2006, para su solicitud de cobro ante la Fiduciaria; sometiéndolo a la consideración de los miembros del Subcomité quienes lo aprueban por unanimidad.

**PUNTO 5. Acuerdos.**

La M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, procede a dar lectura a los siguientes acuerdos:

**Acuerdo 01/XXXV/15 Subcomité**

Los miembros del Subcomité Técnico recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar los reportes de avance físico-financiero de los ejercicios fiscales 2001-2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; con cifras al 31 de Mayo del 2015.

**Acuerdo 02/XXXV/15 Subcomité**

Los miembros del Subcomité Técnico recomiendan por unanimidad al Comité Técnico, autorizar el pago de los aranceles de la compra de las bicicletas de la acción "Construcción y equipamiento de red de bici pública metropolitana, zonas 30 y ciclovías, primera etapa, zona metropolitana de Guadalajara" con recurso del ejercicio fiscal 2014 de la acción "Construcción y equipamiento de red de bici pública metropolitana, zonas 30 y ciclovías, segunda etapa, zona metropolitana de Guadalajara", por un monto de \$10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/1000 m.n.) y se autoriza realizar el depósito a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para el pago correspondiente, previa solicitud y documentación requerida.

**Acuerdo 03/XXXV/15 Subcomité**

Los miembros del Subcomité Técnico recomiendan por unanimidad al Comité Técnico, autorizar el cambio en la reprogramación de la XII Sesión extraordinaria con fecha 29 de mayo del 2015, de la obra "Construcción del libramiento del corredor industrial, primera etapa, Municipios de Juanacatlán y El Salto".

**Que dice:**

No. Consecutivo.	Nombre	Valor Inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
			(-)	(+)	
1	Construcción del libramiento del corredor industrial, primera etapa, Municipios de Juanacatlán y El Salto.	\$80,000,000.00	\$80,000,000.00	\$0.00	\$0.00
2	Construcción de solución vial en Av Mariano Otero y Av López Mateos, primera etapa, Municipio de Zapopan.	\$30,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$40,000,000.00
3	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.	\$50,124,517.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$70,124,517.00
4	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, segunda etapa, Municipios de Guadalajara y Tonalá.	\$23,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$33,000,000.00
5	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	\$18,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$58,000,000.00
TOTALES		\$201,124,517.00	\$80,000,000.00	\$80,000,000.00	\$201,124,517.00

Handwritten initials/signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

**Debe decir**

No. Consecutivo.	Nombre	Valor Inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
			(-)	(+)	
1	Construcción del libramiento del corredor industrial, primera etapa, Municipios de Juanacatlán y El Salto.	\$80,000,000.00	\$79,663,837.00	\$0.00	\$336,163.00
2	Construcción de solución vial en Av Mariano Otero y Av López Mateos, primera etapa, Municipio de Zapopan.	\$30,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$40,000,000.00
3	Construcción del Sistema Metropolitano de Espacios Públicos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zuñiga.	\$50,124,517.00	\$0.00	\$19,663,837.00	\$69,788,354.00
4	Construcción y rescate de espacios públicos urbanos de esparcimiento familiar Parque Solidaridad, segunda etapa, Municipios de Guadalajara y Tonalá.	\$23,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$33,000,000.00
5	Construcción de la solución vial en circuito Av López Mateos, primera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zuñiga.	\$18,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$58,000,000.00
	<b>TOTALES</b>	<b>\$201,124,517.00</b>	<b>\$79,663,837.00</b>	<b>\$79,663,837.00</b>	<b>\$201,124,517.00</b>

**Acuerdo 04/XXXV/15 Subcomité**

Los miembros del Subcomité Técnico recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar la reprogramación del ejercicio fiscal 2001-2006.

**Acuerdo 05/XXXV/15 Subcomité**

Los miembros del Subcomité Técnico recomiendan por unanimidad al Comité Técnico, autorizar el monto de hasta \$3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.), para la obra "Electrificación en media y baja tensión, preparación para alumbrado público de instalación Aérea a Subterránea en la calle Santos Degollado, entre Matamoros y Juárez, Zona Centro Tonalá, en el Municipio de Tonalá, Jalisco" que será solicitada para su cobro a la fiduciaria BANOBRAS a la acción de acción de Puentes Peatonales, del ejercicio fiscal 2001-2006.

Agotada la Orden del Día, la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, da por terminada la sesión a las 11:30 Hrs.

**Lic. Gabriel Sandoval Ruvalcaba**  
Director de Análisis Jurídico, en representación del Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas y titular ante el Comité Técnico

**C. Pia Orozco Montaña**  
Directora General de Vinculación Administrativa de la Subsecretaría de Planeación y titular ante el Comité



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

**M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz**  
Directora General de Seguimiento,  
Evaluación y Desarrollo Institucional de la  
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública  
y Prosecretaria Técnica del Consejo

**Mtra. Carolina Toro Morales**  
Directora General de Política Social de la  
Secretaría de Desarrollo e Integración  
Social

**Arq. Francisco Javier de Alba Martínez**  
Director de Gestión Metropolitana y  
Programas Especiales de la Secretaría de  
Infraestructura y Obra Pública y suplente  
ante el Comité Técnico

**C. Graciela Margarita González Jaso  
Silva**  
Secretaria de Actas Suplente del Comité  
técnico

Esta hoja pertenece al Acta de la XXXV Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 09 de Julio de 2015.