

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**XVII SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 02 de Febrero de 2011, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XVII, con los siguientes participantes: **L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca**, Directora General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Presidente del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos; **Lic. Ramón González González**, Director General de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno y titular ante el Comité Técnico; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretario Técnico Suplente del C.Z.M.G. y suplente ante el Comité Técnico; **C.D. Miguel Angel García Santana**, Director General de Vinculación de la Secretaría de Planeación y titular ante el Comité Técnico; **Lic. Carlos Leal**, Director de Área de Vinculación y Seguimiento de la Secretaría de Planeación y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Enrique León Zepeda**, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vocal Ejecutivo del C.Z.M.G. y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Rodrigo Juárez Salazar**, Director General de Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Humano y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Jorge Gastón González Alcerreca**, Director General de Verificación y Control de la Obra de Contraloría del Estado y titular ante el Comité Técnico; **Lic. María Guadalupe Pichardo Goby**, Directora de Evaluación Institucional y Sectorial de la COPLADE y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de Banobras y titular ante el Comité Técnico; **Ing. Arq. Andrés Cortina Rodríguez**, Subdelegado de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDESOL Jalisco y suplente ante el Comité Técnico; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Reporte de Avances Financieros de las acciones 2008
3. Reporte de Avances Financieros de las acciones 2009
4. Reporte de Avances Financieros de las acciones 2010
5. Observaciones de Auditoría 2008 – 2009
6. Informe del Convenio de Transferencia de Recursos a los Municipios de Guadalajara y Tlaquepaque
7. Reporte fotográfico de Avance de obras
8. Autorización del Informe del Fiduciario de la Situación Financiera del Fideicomiso
9. Asuntos varios

PUNTO 1. Bienvenida


La L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, Directora General de Egresos dio la bienvenida a los asistentes y cedió la palabra al Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR, quien procedió a desahogar el orden del día.

En cumplimiento a lo anterior, el Ing. Enrique León Zepeda, comunica a nombre de las instancias responsables de la operación y de los reportes:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext: 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext: 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 2. Reporte de Avances Financieros de las acciones 2008

El Ing. Enrique León Zepeda, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINQUITADAS	AVANCE FÍSICO DE LO CONTRATADO SEP 2010	AVANCE FÍSICO DE LO CONTRATADO OCT 2010
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$979,467,141.81	\$977,377,826.80	\$2,149,315.01	\$975,168,511.79	\$45,250,703.21	\$3,406,962.85	99.00%	99.00%
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>								
Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Adeudos en el Anillo Periférico, desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización, Construcción de la construcción de laterales, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapopan, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$37,541,760.57	\$37,941,790.57	\$0.00	\$37,298,946.03	\$642,844.49		100.00%	100.00%
Construcción de Graca Sur del Nudo Tubular - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$187,705,613.60	\$187,705,613.60	\$0.00	\$187,183,571.53	\$0.00	\$522,042.07	100.00%	100.00%
Construcción de Retorno caprincho en el Anillo Periférico y Av. Deportivo Tlamo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$100,159,639.02	\$100,159,639.02	\$0.00	\$79,998,514.05	\$20,161,423.96		99.00%	99.00%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$29,879,690.91	\$29,879,690.91	\$0.00	\$29,879,690.91	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción de nodo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$74,232,843.29	\$74,232,843.29	\$0.00	\$73,265,088.75	\$967,554.53		100.00%	100.00%
Construcción del Nudo Tramo El Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$136,031,555.30	\$136,031,555.30	\$0.00	\$131,511,286.34	\$6,520,277.96		100.00%	100.00%
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$61,623,509.89	\$61,623,509.89	\$0.00	\$61,623,509.89	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapopan - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$92,806,705.12	\$92,806,705.12	\$0.00	\$87,989,383.10	\$4,837,323.02		100.00%	100.00%
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Anahuac del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	\$9,465,002.54	\$9,465,002.54	\$0.00	\$9,465,002.54	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$141,974,128.83	\$141,974,128.83	\$0.00	\$139,029,208.05	\$2,944,920.78		100.00%	100.00%
Nodo Periférico - Carretera Chapala	\$11,063,665.71	\$11,063,665.71	\$0.00	\$11,063,665.71	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción de Puentes Peatonales	\$52,748,639.64	\$52,748,639.64	\$0.00	\$48,919,053.35	\$3,829,796.29		100.00%	100.00%
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS	\$41,633,746.39	\$39,694,431.38	\$2,149,315.01	\$34,293,514.04	\$7,354,232.35	\$3,406,962.85	75.00%	85.00%
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$879,497,141.81	\$977,377,826.80	\$2,149,315.01	\$831,886,436.37	\$44,313,742.59			
TOTAL GENERAL	\$1,160,920,189.32	\$1,158,770,874.31	\$2,149,315.01	\$1,112,202,523.26	\$45,250,703.21	\$3,406,962.85		

SALDO POR CONTRATAR = TECHO FINANCIERO MENOS CONTRATADO


SALDO DE LO CONTRATADO = CONTRATADO MENOS EJERCIDO

SALDO POR EJERCER = TECHO FINANCIERO MENOS EJERCIDO

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax. 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax. 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 3. Reporte de Avances Financieros de las acciones 2009

Asimismo se dio el informe correspondiente al avance financiero 2009, contenido en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FISICO OCT/2010	AVANCE FISICO DIC/2011
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$1,142,810,782.82	\$1,132,603,631.21	\$10,007,151.61	\$1,052,850,151.96			98%	98%
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>								
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$309,601,236.56	\$309,601,236.56	\$0.00	\$286,143,191.98	\$13,458,044.58		100%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$120,000,000.00	\$119,317,146.20	\$682,853.80	\$111,269,794.00	\$8,730,206.00		100%	100%
Comisión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapopan	\$69,884,519.26	\$69,884,519.26	\$0.00	\$69,381,436.00	\$19,623,083.26		100%	100%
Comisión del Nudo Periférico - Belisario Domínguez	\$88,532,900.11	\$88,532,900.11	\$0.00	\$75,877,523.84	\$12,655,376.27		96%	100%
Construcción de la Primera Fase de Eoulevard Tlaquepaque	\$41,423,731.73	\$41,423,731.73	\$0.00	\$39,822,608.00	\$1,601,123.73		88%	100%
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$116,127,386.40	\$115,608,032.21	\$219,312.69	\$109,904,394.23	\$6,223,001.17		100%	100%
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	\$65,917,304.35	\$65,693,795.00	\$23,519.35	\$59,456,076.00	\$6,461,228.35		100%	100%
Canal y Colector Pluvial Nueva España	\$60,246,982.13	\$59,650,873.14	\$396,108.99	\$59,144,611.67	\$1,023,270.46		100%	100%
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$125,961,251.80	\$125,961,251.60	\$0.00	\$119,687,435.84	\$6,373,815.96		100%	100%
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I a IV), desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez	\$45,000,000.00	\$40,253,798.64	\$4,746,201.36	\$39,904,666.49	\$5,095,133.61		90%	90%
Construcción de terrazas, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapopan, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (I). SEGUNDA ETAPA	\$1,450,000.00	\$1,497,608.62	\$2,391.38	\$14,076,479.34	\$423,520.66		100%	100%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$22,846,491.34	\$22,092,939.61	\$753,491.73	\$21,672,603.87	\$1,73,987.47		100%	100%
Construcción del Nudo Tramo III Ferricarril - Perif, en el Sistema Anillo Perif, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$28,725,228.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$28,725,228.00	\$0.00		100%	100%
Construcción de Nudo El Verde-Perif, en el municipio de El Salto. SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	100%
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	\$33,843,742.14	\$30,660,469.63	\$3,183,272.31	\$26,904,002.70	\$6,939,136.44		100%	100%
TOTAL	\$1,142,810,782.82	\$1,132,603,631.21	\$10,007,151.61	\$1,052,850,151.96	\$87,060,752.27	\$1,597,508.13		

SALDO POR CONTRATAR = TECHO FINANCIERO MENOS CONTRATADO
SALDO DE LO CONTRATADO = CONTRATADO MENOS EJERCIDO
SALDO POR EJERCER = TECHO FINANCIERO MENUS EJERCIDO


Nota: Los Avances Físico y Financiero van de acuerdo al Techo Financiero de la obra.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext: 7568

Fax: 38-19-23-06
Ext: 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 4. Reporte de Avances Financieros de las acciones 2010

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010, contenidos en el siguiente cuadro continua informando el Ing. Enrique León Zepeda:


NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	AVANCE FISICO OCT/2010	AVANCE FISICO DIC/2011
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$928,118,480.91	\$474,102,043.35	\$454,016,447.56	\$357,385,806.94	35%	40%
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>						
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$151,281,156.90	\$151,281,156.90	\$0.00	\$119,825,929.00	91%	95%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$105,000,000.00	\$68,561,583.26	\$36,438,416.74	\$46,869,548.09	61%	95%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$180,000,000.00	\$21,611,918.07	\$138,388,081.93	\$11,875,181.08	17%	30%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$30,000,000.00	\$28,867,450.14	\$3,132,549.86	\$19,102,735.12	100%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,000,000.00	\$37,349,331.72	\$12,650,668.28	\$23,812,107.12	89%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$51,446,522.73	\$51,446,522.73	\$0.00	\$18,942,326.00	10%	35%
Construcción del Nudo Periférico - Santa Esther, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	\$165,000,000.00	\$114,913,480.53	\$50,086,519.47	\$114,913,480.53	49%	70%
Construcción del nudo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,000,000.00	\$2,070,600.00	\$47,929,400.00	\$2,044,500.00	0%	0%
Construcción del Paso a Desnivel Circunvalación - Avila Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Construcción del Nudo vial Las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$18,839,183.00	\$0.00	\$18,839,183.00	\$0.00	0%	0%
SUBTOTAL	\$927,566,862.63	\$474,102,043.35	\$448,464,819.28	\$357,385,806.94		
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	\$5,551,628.29	\$0.00	\$5,551,628.28		0%	0%
TOTAL	\$928,118,480.91	\$474,102,043.35	\$454,016,447.56			

Nota: Los Avances Físico y Financiero van de acuerdo al Techo Financiero de la obra.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio 'B'
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax. 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax. 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Referente a los avances de obras 2008 y 2009 el C.D. Miguel Ángel García Santana, comenta la importancia de atender prioritariamente el "cierre financiero".

Por lo anterior, la L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, sugiere establecer el finiquito de las obras correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010, por lo que la instancia ejecutora deberá generar un comunicado oficial señalando la fecha final y el estatus final de la obra, y el resultado deberá ser expuesto ante los miembros de este Comité.

Acuerdo 17/01

El Comité Técnico del Fideicomiso autoriza por unanimidad el reporte correspondiente al avance financiero 2008 y solicita a la instancia ejecutora informe sobre el finiquito de obras 2008.

Acuerdo 17/02

El Comité Técnico del Fideicomiso autoriza por unanimidad el reporte correspondiente al avance financiero 2009 y solicita a la instancia ejecutora informe sobre el finiquito de obras 2009.

Acuerdo 17/03

El Comité Técnico del Fideicomiso autoriza por unanimidad el reporte correspondiente al avance financiero 2010.

PUNTO 5. Observaciones de Auditoría 2008 – 2009

Referente a la Auditoría el Arq. Javier Sámano Sevilla, comentó que el plazo para entregar la información requerida era para el 28 de Enero de 2011 y se ha pedido una prórroga hasta el 17 de Febrero de 2011.

El Ing. Enrique León Zepeda, establece: en cumplimiento a lo dispuesto en las reglas de operación y al igual que al ejercicio fiscal del Fondo Metropolitano 2009 y de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 96 y 100 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, 51 cuarto párrafo y 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por lo anterior se requiere la determinación fiscal de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2010, por contador público externo autorizado por la Contraloría del Estado, y remitir estos a la Auditoría Superior del Estado antes del día 31 de marzo del presente año.

Acuerdo 17/04

El Comité Técnico del Fideicomiso autoriza por unanimidad la determinación fiscal de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2010, por contador público externo autorizado por la Contraloría del Estado.

PUNTO 6. Informe del Convenio de Transferencia de Recursos a los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque


El Ing. Enrique León Zepeda, informó que los Convenios han quedado firmados, asimismo se ha transferido el recurso a los Municipios correspondientes, quedando de acuerdo que los Municipios son responsables de ejercer el recurso así como de la comprobación del mismo ante las instancias fiscales federales y estatales, según Reglas de Operación.

El Ing. Enrique León Zepeda reporta la reunión establecida, el día 01 de Febrero del año en curso, con el personal de las instancias responsable de la operación (H. Ayuntamiento de Guadalajara, BANOBRAS y SEDEUR).

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext 7568
Fax 38-19-23-06
Ext 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 7. Reporte Fotográfico de Avance de Obras

Se presentó y entregó a los miembros del Comité Técnico reporte fotográfico de Avance de obras al 24 de Enero de 2011.

PUNTO 8. Autorización del Informe del Fiduciario de la Situación Financiera del Fideicomiso

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 31 de Diciembre de 2010, el cual es el siguiente:

Patrimonio:

Los recursos federales del fondo metropolitano que se han transferido al estado de Jalisco conforme a lo siguiente:

Recursos ejercicio 2008

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'518,864.69
26 Jun 08	214'092,954.86	
09 Jul 08	306'472,364.81	
01 Ago 08	289'925,000.00	
08 Sep 08	175'600,000.00	
07 Oct 08	113'909,680.33	
21 Ene 09 INTERESES	518,864.69	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Diciembre 2010		60'411,720.17
TOTAL		1,160'930,584.86

Recursos ejercicio 2009

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'624,068.20
19 Feb 09	445'095,180.56	
20 Mzo 09	160'000,000.00	
21 Abr 09	230'115,000.00	
18 May 09	110'000,000.00	
18 Jun 09	90'000,000.00	
18 Jul 09	45'000,000.00	
20 Ago 09	20'000,000.00	
Devolución anticipo nov. 2010	413,887.64	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Diciembre 2010		42'400,601.86
TOTAL		1,143'024,670.06

Recursos ejercicio 2010

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		919'988,255.89
20 Jul 10	290'000,000.00	
02 Sep 10	150'000,000.00	
01 Oct 10	205'000,000.00	
03 Nov 10	153'000,000.00	
INTERESES	149,072.89	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Diciembre 2010		8'279,308.28
TOTAL		928'267,564.17


Total recurso aportados al Fideicomiso

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		3,121'131,188.78
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'624,068.20	
Recursos aportados 2010	919'988,255.89	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		111'091,630.31
Intereses generados 2008	60'408,481.40	
Intereses generados 2009	42'400,601.86	
Intereses generados 2010	8'279,308.28	
Intereses generados cuenta de cheques	3,238.77	
Total recursos aportados al Fideicomiso		3,232'222,819.09

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext: 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext: 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Aplicaciones patrimoniales:

- Las erogaciones que ha registrado el Fideicomiso, para atender los requerimientos de la entidad ejecutora para la atención de las acciones u obras autorizadas por este Comité Técnico se encuentran conformadas al 31 de Diciembre de 2010 por la cantidad de \$2,523'932,324.76 estando integradas de la siguiente manera:
- Pagos a contratistas con recursos 2008 por la cantidad de \$1,116'181,002.60 de acuerdo a las siguientes acciones:

Recurso ejercicio 2008

Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla. incluyendo modernización	39'626,899.37
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	185'957,284.90
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'998,514.10
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	73'264,484.68
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	131'311,195.95
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	63'904,700.01
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	87'969,383.10
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	10'961,939.37
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	141'914,970.21
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	8'735,711.96
Nodo Periférico – Carretera Chapala	48'920,088.62
Construcción de puentes peatonales	32'796,965.49
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	180'939,173.93
Suma pago a contratistas al 31 de Diciembre de 2010, con recursos 2008	1,116'181,002.60
Porcentaje	96%

- Pagos a contratistas con recursos de 2009 por la cantidad de \$1,043'578,325.32 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo No. 03 de fecha 11 de Diciembre de 2008, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Recurso ejercicio 2009

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	293'267,784.27
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	105'014,939.53
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	48'225,729.76
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	77'002,413.84
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	38'421,552.27
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'893,237.44
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	58'094,814.90
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	119'764,131.54
Canal y colector pluvial Nueva España	59'144,611.70
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	39'904,866.49
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en	13'732,174.23

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	21'672,503.86
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	29'796,480.15
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	29'643,085.34
Suma pago a contratistas al 31 de Diciembre de 2010, con recursos 2009	1,043'578,325.32
Porcentaje	91%

- Pagos a contratistas con recursos de 2010 por la cantidad de \$362'935,774.92 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo de fecha 21 de Mayo de 2010, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Recurso ejercicio 2010

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	119'802,854.84
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	50'246,431.49
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	11'837,275.07
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	20'645,527.50
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	24'537,211.35
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	18'912,081.64
Construcción del Nodo Periférico – Santa Esther, 1era. Etapa, en Zapopan	0.00
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	114'913,480.53
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	2'040,912.50
Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Avila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	0.00
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	0.00
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	0.00
Suma pago a contratistas al 31 de Diciembre de 2010, con recursos 2010	362'935,774.92
Porcentaje es en relación al monto autorizado	39%

Aplicaciones patrimoniales:

Concepto	Monto ejercido	Porcentaje
Pago a contratistas con recursos PEF 2008	1,116'181,002.60	96%
Pago a contratistas con recursos PEF 2009	1,043'578,325.32	91%
Pago a contratistas con recursos PEF 2010	362'935,774.92	39
Honorarios fiduciarios	1'177,789.47	0%
Honorarios por auditoría al fideicomiso	47,612.00	
Comisiones pagadas	11,820.45	
Total aplicaciones patrimoniales	2,523'932,324.76	78%
Retenciones 5% al millar a la Contraloría del Estado	8'521,349.53	0.34%
Retenciones 2% al millar a la CMIC	1'237,445.91	0.05%


Resumen de ingresos y egresos

Ingresos totales		3,232'222,819.09
Aportaciones del fideicomitente (Gov. del Estado)		3,120'717,301.14
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'210,180.56	
Recursos aportados 2010	919'988,255.89	
Otros ingresos		115'091,630.41
Intereses de las aportaciones		
Recursos 2008	60'411,720.17	
Recursos 2009	42'400,601.86	
Recursos 2010	8'279,308.28	
Devoluciones		
Reintegro de recursos por ant. no amortizado PEF 2009	413,887.64	
Egresos		2,523'932,324.76
Pagos a contratistas recursos 2008		1,116'181,002.60
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	39'626,899.37	
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre	185'957,284.90	

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá


Zapopan

a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque		
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'998,514.10	
Construcción de retomo deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	73'264,484.68	
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	131'311,195.95	
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	63'904,700.01	
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	87'969,383.10	
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	10'961,939.37	
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	141'914,970.21	
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	8'735,711.96	
Nodo Periférico – Carretera Chapala	48'920,088.62	
Construcción de puentes peatonales	32'796,965.49	
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	180'939,173.93	
Pagos a contratistas recursos 2009		1,043'578,325.32
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	293'267,784.27	
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fracc. Revolución	105'014,939.53	
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	48'225,729.76	
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	77'002,413.84	
Construcción de la primera fase del Blvd. Tlaquepaque	38'421,552.27	
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'893,237.44	
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Per. Ote. (Tonalá)	58'094,814.90	
Continuación de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina, municipio de Zapopan	119'764,131.54	
Canal y colector pluvial Nueva España	59'144,611.70	
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	39'904,866.49	
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	13'732,174.23	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	21'672,503.86	
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	29'796,480.15	
Construcción de Nodo el Verde – Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto, segunda etapa	---	
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	29'643,085.34	
Pagos a contratistas recursos 2010		362'935,774.92
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	119'802,854.84	
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	50'246,431.49	
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	11'837,275.07	
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	20'645,527.50	
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	24'537,211.35	
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	18'912,081.64	
Construcción del Nodo Periférico – Santa Esther, 1era. Etapa, en Zapopan	---	
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	114'913,480.53	
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	2'040,912.50	
Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Avila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	---	
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	---	
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	---	
Gastos de operación		1'237,221.92
Honorarios fiduciarios y honorarios de auditoría	1'237,221.92	

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Pago de retenciones del 2% al millar al ICIC
Pago de retenciones del 5% al millar a la CMIC

Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2010

Inversión en valores en BANOBRAS, S.N.C.
Saldo en chequera

708'265,005.14
25,489.19

708'290,494.33

Disponibilidad líquida

Al 31 de Diciembre de 2010 el Fideicomiso registra una disponibilidad líquida de \$708'290,494.33 que se encuentra invertida conforme lo siguiente:

- \$ 708'265,005.14 invertidos en valores gubernamentales a una tasa promedio en el mes de octubre de 4.55% que maneja la institución, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso
- \$ 25,489.19 en la cuenta de cheques que se maneja en este fideicomiso


Acuerdo 17/05


Los miembros del Comité Técnico se enteran y aprueban por unanimidad la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" en cifras al 31 de Diciembre de 2010, presentado en tiempo y forma por la Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Delegada de la Institución Fiduciaria.


PUNTO 9. Asuntos Varios


La L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, sugiere a los miembros del Subcomité y Comité realizar un recorrido por las obras metropolitanas correspondientes al anexo técnico 2010. Siendo aceptado por los miembros, por lo que la instancia ejecutora propondrá itinerario, fecha y lugar de salida.


Agotado el orden del día, la L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, concluyó la sesión a las 12:00 horas.



L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca
Directora General de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y Presidente del
Comité Técnico


Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional y
Suplente ante el Comité Técnico


Arq. Héctor Pérez Camarena
Director General de Planeación Urbana y
Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Titular ante el Comité Técnico


Lic. Ramón González González
Director General de Desarrollo Municipal
de la Secretaría General de Gobierno y
Titular ante el Comité Técnico


C.D. Miguel Ángel García Santana
Director General de Vinculación de la
Secretaría de Planeación y Titular ante el
Comité Técnico


Ing. Enrique León Zepeda
Dir. de Planeación Urbana Metropolitana
y Vocal Ejecutivo del C.Z.M.G. y
Suplente ante el Comité Técnico

Esta hoja pertenece al Acta de la XVII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el 02 de Febrero de 2011.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext 7581