

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**XVIII SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL “FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA”**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 06 de Abril de 2011, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XVIII, con los siguientes participantes: **L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca**, Directora General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Presidente del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos; **Lic. Ramón González González**, Director General de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno y titular ante el Comité Técnico; **Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretario Técnico Suplente del C.Z.M.G. y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. Carlos Leal**, Director de Área de Vinculación y Seguimiento de la Secretaría de Planeación y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Enrique León Zepeda**, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vocal Ejecutivo del C.Z.M.G. y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Rodrigo Juárez Salazar**, Director General de Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Humano y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Jorge Gastón González Alcerreca**, Director General de Verificación y Control de la Obra de Contraloría del Estado y titular ante el Comité Técnico; **Lic. María Guadalupe Pichardo Goby**, Directora de Evaluación Institucional y Sectorial de la COPLADE y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de Banobras y titular ante el Comité Técnico; **Lic. Luis Gerardo González Blanquet**, Encargado del Despacho de la Delegación Federal en Jalisco de la SEMARNAT; **Dr. Raúl C. Navarro Venegas**, Director General de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano e invitado para informar de avances de “cierres” financieros; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización de los Avances Físicos – Financieros 2008
3. Autorización de los Avances Físicos – Financieros 2009
4. Autorización de los Avances Físicos – Financieros 2010
5. Reporte Fotográfico
6. Autorización del informe del estado financiero BANOBRAS
7. Asuntos Varios
 - Reporte de “cierres” financieros 2008 y 2009
 - Reporte de auditorías
 - Recorrido Obras Metropolitanas
 - Oficio al H. Ayuntamiento de Guadalajara (Asunto: Obra Circunvalación – Ávila Camacho)

PUNTO 1. Bienvenida


La L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, Directora General de Egresos dio la bienvenida a los asistentes y cedió la palabra al Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR, quien procedió a desahogar el orden del día.

En cumplimiento a lo anterior, el Ing. Enrique León Zepeda, comunica a nombre de las instancias responsables de la operación y de los reportes:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio “B”
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 2. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2008


El Ing. Enrique León Zepeda, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO FEB/2010	AVANCE FÍSICO FEB/2011	
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADOR.	\$979,869,269.16	\$876,776,081.40	\$3,092,237.76	\$973,863,793.64	\$44,050,149.82	\$3,486,662.85	99%	95%
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal								
Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Adeudos en el Anillo Periférico, desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización, complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$37,941,790.57	\$37,941,790.57	\$0.00	\$37,298,946.08	\$642,844.49		98.31%	100.00%
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$187,705,613.60	\$187,705,613.60	\$0.00	\$187,183,571.53	\$522,042.07		99.72%	100.00%
Conclusión de Grapa Sur del Nodo tutelar - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$100,159,938.02	\$100,159,938.02	\$0.00	\$79,715,751.25	\$20,444,186.77		79.59%	96.00%
Construcción de Retomo deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$29,879,690.91	\$29,879,690.91	\$0.00	\$29,879,690.91	\$0.00		100.00%	100.00%
Terminación de laterales en Nodo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$74,232,943.29	\$74,232,943.29	\$0.00	\$73,265,088.76	\$967,854.53		98.70%	100.00%
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$138,031,566.30	\$138,031,566.30	\$0.00	\$133,125,621.41	\$4,905,944.89		96.45%	100.00%
Construcción del Nodo Tramo El Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$61,623,509.89	\$61,623,509.89	\$0.00	\$61,623,509.89	\$0.00		100.00%	100.00%
Construcción de Nodo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$92,806,706.12	\$92,806,706.12	\$0.00	\$87,969,383.10	\$4,837,323.02		94.79%	100.00%
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$9,465,002.54	\$9,465,002.54	\$0.00	\$9,465,002.54	\$0.00		100.00%	100.00%
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonalecas, en el municipio de Tonalá	\$141,974,128.83	\$141,974,128.83	\$0.00	\$139,029,208.05	\$2,944,920.78		97.93%	100.00%
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,063,665.71	\$11,063,665.71	\$0.00	\$11,063,665.71	\$0.00		100.00%	100.00%
Nodo Periférico - Carretera Chapala	\$52,748,839.64	\$52,748,839.64	\$0.00	\$48,919,053.36	\$3,829,786.28		92.74%	100.00%
Construcción de Puentes Peatonales	\$42,234,873.74	\$39,142,635.98	\$3,092,237.76	\$34,749,624.52	\$7,465,249.22		82.28%	85.00%
TOTAL	\$979,869,269.16	\$876,776,081.40	\$3,092,237.76	\$933,288,117.41	\$43,113,189.20	\$3,486,662.85		
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS								
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$181,455,047.51	\$181,455,047.51	\$0.00	\$180,516,066.89	\$936,960.62		99.48%	100.00%
TOTAL GENERAL	\$1,161,321,316.67	\$1,156,229,078.91	\$3,092,237.76	\$1,113,804,204.00	\$44,050,149.82	\$3,486,662.85		
SALDO POR CONTRATAR	= (1) - MENOS (2)							
SALDO DE OBRAS EN PROCESO	= (1) - MENOS (4)							
SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	= (1) - MENOS (4) - SALDO DISPONIBLE							
AVANCE FINANCIERO	= (6) ENTRE (1)							

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 3. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2009

Asimismo se dio el informe correspondiente al avance financiero 2009, contenido en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO FEB/2010	AVANCE FÍSICO FEB/2011	
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$1,143,644,564.42	\$1,134,657,867.51	\$8,986,696.91	\$1,066,910,003.76		93%	99%	
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal								
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas.	\$309,601,236.56	\$309,601,236.56	\$0.00	\$380,538,187.58	\$11,065,048.96	96%	100%	
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$120,000,000.00	\$120,000,000.00	\$0.00	\$113,158,247.79	\$6,841,752.21	94%	100%	
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo	\$69,884,519.26	\$69,884,519.26	\$0.00	\$67,052,381.11	\$12,832,138.15	82%	100%	
Conclusión del Nudo Periférico - Belisario Domínguez	\$88,532,900.11	\$88,532,900.11	\$0.00	\$77,299,518.23	\$11,233,381.88	87%	100%	
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tlaquepaque	\$41,423,731.73	\$41,423,731.73	\$0.00	\$40,067,328.43	\$1,356,403.30	97%	100%	
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$116,127,395.40	\$116,127,395.40	\$219,512.69	\$109,904,394.23	\$6,223,001.17	95%	100%	
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	\$65,917,304.35	\$65,917,304.35	\$23,619.35	\$69,456,165.54	\$6,461,138.81	90%	100%	
Canal y Colector Pluvial Nueva España	\$60,246,982.13	\$60,246,982.13	\$396,106.99	\$69,144,611.67	\$1,102,370.46	98%	100%	
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$125,361,251.80	\$125,361,251.80	\$0.00	\$119,557,435.84	\$6,373,815.96	95%	100%	
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V), desde Av. B de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez	\$46,000,000.00	\$41,625,131.14	\$3,374,818.86	\$41,303,519.43	\$3,696,480.57	92%	93%	
Construcción de terrazas, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (I). SEGUNDA ETAPA	\$14,500,000.00	\$14,497,638.62	\$2,391.38	\$14,076,479.34	\$423,520.66	97%	100%	
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$22,846,491.34	\$22,992,999.61	\$753,491.73	\$21,672,603.87	\$1,173,987.47	95%	100%	
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril -Perif en el Sistema Anillo Perif, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$28,725,228.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$28,725,228.00	\$0.00	100%	100%	
Construcción de Nudo El Verde-Perif en el Sist Anillo Perif, en el mpio de El Salto. SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	\$34,877,523.74	\$30,680,459.83	\$4,217,063.91	\$36,904,002.70	\$7,973,521.04	77%	100%	
TOTAL	\$1,143,644,564.42	\$1,134,657,867.51	\$8,986,696.91	\$1,066,910,003.76	\$74,034,682.07			
SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)								
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)								
SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE								
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)								

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 4. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2010


Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010, contenidos en el siguiente cuadro continua informando el Ing. Enrique León Zepeda:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO FEB/2010	AVANCE FÍSICO FEB/2011
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$931,683,224.62	\$713,887,064.73	\$217,786,159.89	\$555,798,637.81	30%	56%
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal						
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$151,281,156.90	\$151,281,156.90	\$0.00	\$127,003,828.04	84%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$105,000,000.00	\$70,630,645.68	\$34,369,354.32	\$68,935,354.77	56%	96%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$160,000,000.00	\$90,576,020.95	\$69,423,979.05	\$18,475,524.13	12%	35%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$30,000,000.00	\$26,867,450.14	\$3,132,549.86	\$2,494,810.57	75%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,000,000.00	\$37,349,331.72	\$12,650,668.28	\$30,317,507.75	51%	96%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$51,446,522.73	\$51,446,522.73	\$0.00	\$25,094,750.46	49%	41%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	\$165,000,000.00	\$125,185,373.00	\$39,814,627.00	\$125,185,373.00	76%	76%
Construcción del nudo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,000,000.00	\$2,070,600.00	\$47,929,400.00	\$2,044,500.00	4%	0%
Construcción del Paso a Deseñel Circunvalación - Ávila Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	100%	37%
Construcción del Nudo vial Las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$81,000,000.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	100%	0%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$18,939,183.00	\$17,469,963.61	\$1,349,219.39	\$5,246,989.09	28%	31%
SubTOTAL	\$922,566,862.63	\$713,887,064.73	\$208,659,797.90	\$555,798,637.81	0%	0%
Productos financieros	\$9,116,361.99	\$0.00	\$9,116,361.99	\$555,798,637.81	0%	0%
TOTAL	\$931,683,224.62	\$713,887,064.73	\$217,786,159.89	\$555,798,637.81	0%	0%
SALDO POR CONTRATAR	= (1) MENOS (2)					
SALDO DE OBRAS EN PROCESO	= (1) MENOS (4)					
SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	= (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE					
AVANCE FINANCIERO	= (4) ENTRE (1)					

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 5. Reporte Fotográfico de Avance de Obras

Se presentó y entregó a los miembros del Comité Técnico reporte fotográfico de Avance de obras al 31 de Marzo de 2011.

PUNTO 6. Autorización del Informe del Estado Financiero BANOBRAS

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 28 de Febrero de 2011, el cual es el siguiente:

Patrimonio:

Los recursos federales del fondo metropolitano que se han transferido al estado de Jalisco conforme a lo siguiente:

Recursos ejercicio 2008

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'518,864.69
26 Jun 08	214'092,954.86	
09 Jul 08	306'472,364.81	
01 Ago 08	289'925,000.00	
08 Sep 08	175'600,000.00	
07 Oct 08	113'909,680.33	
21 Ene 09 INTERESES	518,864.69	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Febrero 2011		60'805,764.87
TOTAL		1,161'324,629.56

Recursos ejercicio 2009

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'624,068.20
19 Feb 09	445'095,180.56	
20 Mzo 09	160'000,000.00	
21 Abr 09	230'115,000.00	
18 May 09	110'000,000.00	
18 Jun 09	90'000,000.00	
18 Jul 09	45'000,000.00	
20 Ago 09	20'000,000.00	
Devolución anticipo nov. 2010	413,887.64	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Febrero 2011		43'020,496.22
TOTAL		1,143'644,564.42

Recursos ejercicio 2010

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		919'988,255.89
20 Jul 10	290'000,000.00	
02 Sep 10	150'000,000.00	
01 Oct 10	205'000,000.00	
03 Nov 10	153'000,000.00	
01 Dic 10	121'839,183.00	
INTERESES	149,072.89	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Febrero 2011		11'694,968.73
TOTAL		931'683,224.62

Total recurso aportados al Fideicomiso

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		3,121'131,188.78
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'624,068.20	
Recursos aportados 2010	919'988,255.89	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		115'521,229.82
Intereses generados 2008	60'802,451.98	
Intereses generados 2009	43'020,496.22	
Intereses generados 2010	11'694,968.73	
Intereses generados cuenta de cheques	3,312.89	
Total recursos aportados al Fideicomiso		3,236'652,418.60

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02


Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

3

RT

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Aplicaciones patrimoniales:

- Las erogaciones que ha registrado el Fideicomiso, para atender los requerimientos de la entidad ejecutora para la atención de las acciones u obras autorizadas por este Comité Técnico se encuentran conformadas al 28 de Febrero de 2011 por la cantidad de \$2,738'287,377.59 estando integradas de la siguiente manera:
- Pagos a contratistas con recursos 2008 por la cantidad de \$1,116'841,975.21 de acuerdo a las siguientes acciones:

Recurso ejercicio 2008

Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.09
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	187'538,882.24
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'814,028.41
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	73'265,088.76
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	133'131,124.28
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	87'969,383.10
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	10'867,247.10
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	140'212,529.39
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	11'063,665.24
Nodo Periférico – Carretera Chapala	48'920,088.62
Construcción de puentes peatonales	34'142,933.13
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	181'114,858.05
Suma pago a contratistas al 28 de Febrero de 2011, con recursos 2008	1,116'841,975.21
Porcentaje	96%

- Pagos a contratistas con recursos de 2009 por la cantidad de \$1,058'628,318.90 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo No. 03 de fecha 11 de Diciembre de 2008, mismos que se desglosan de la siguiente manera:


Recurso ejercicio 2009

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	298'538,187.58
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	109'479,403.39
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	54'472,018.02
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	77'297,041.38
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	40'092,862.11
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'893,237.44
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	58'105,038.11
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	119'588,523.63
Canal y colector pluvial Nueva España	59'144,611.70
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y	41'303,401.89

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	13'390,396.68
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	21'672,503.86
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	28'730,089.61
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	26'921,003.50
Suma pago a contratistas al 28 de Febrero de 2011, con recursos 2009	1,058'628,318.90
Porcentaje	93%

- Pagos a contratistas con recursos de 2010 por la cantidad de \$561'498,485.12 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo de fecha 21 de Mayo de 2010, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Recurso ejercicio 2010

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	126'938,921.62
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	62'491,459.36
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	18'455,866.60
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	24'784,089.94
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	30'302,013.20
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	25'049,272.31
Construcción del Nodo Periférico – Santa Esther, 1era. Etapa, en Zapopan	0.00
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	125'185,373.00
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	2'044,500.00
Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Avila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	60'000,000.00
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	81'000,000.00
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	5'246,989.09
Suma pago a contratistas al 28 de Febrero de 2011, con recursos 2010	561'498,485.12
Porcentaje es en relación al monto autorizado	60%

Aplicaciones patrimoniales:

Concepto	Monto ejercido	Porcentaje
Pago a contratistas con recursos PEF 2008	1,116'841,975.21	96%
Pago a contratistas con recursos PEF 2009	1,058'628,318.90	93%
Pago a contratistas con recursos PEF 2010	561'498,485.12	60%
Honorarios fiduciarios	1'256,300.71	0%
Honorarios por auditoría al fideicomiso	47,612.00	
Comisiones pagadas	14,685.65	
Total aplicaciones patrimoniales	2,738'287,377.59	85%
Retenciones 5% al millar a la Contraloría del Estado	8'874,667.73	
Retenciones 2% al millar a la CMIC	1'301,863.56	

Resumen de ingresos y egresos


Ingresos totales		3,236'652,418.60
Aportaciones del fideicomitente (Gov. del Estado)		
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	3,120'717,301.14
Recursos aportados 2009	1,100'210,180.56	
Recursos aportados 2010	919'988,255.89	
Otros ingresos		115'935,117.46
Intereses de las aportaciones		
Recursos 2008	60'805,764.87	
Recursos 2009	43'020,496.22	
Recursos 2010	11'694,968.73	
Devoluciones		
Reintegro de recursos por ant. no amortizado PEF 2009	413,887.64	

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

[Handwritten signatures and marks]



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan


Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

Egresos		2,738'287,377.59
Pagos a contratistas recursos 2008		1,116'841,975.21
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.09	
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	187'538,882.24	
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'814,028.41	
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	73'265,088.76	
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	133'131,124.28	
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89	
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	87'969,383.10	
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	10'867,247.10	
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	140'212,529.39	
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	11'063,665.24	
Nodo Periférico – Carretera Chapala	48'920,088.62	
Construcción de puentes peatonales	34'142,933.13	
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	181'114,858.05	
Pagos a contratistas recursos 2009		1,058'628,318.90
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	298'538,187.58	
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatío – Fracc. Revolución	109'479,403.39	
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	54'472,018.02	
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	77'297,041.38	
Construcción de la primera fase del Blvd. Tlaquepaque	40'092,862.11	
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'893,237.44	
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Per. Ote. (Tonalá)	58'105,038.11	
Continuación de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina, municipio de Zapopan	119'588,523.63	
Canal y colector pluvial Nueva España	59'144,611.70	
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	41'303,401.89	
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	13'390,396.68	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	21'672,503.86	
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	28'730,089.61	
Construcción de Nodo el Verde – Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto, segunda etapa	---	
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	26'921,003.50	
Pagos a contratistas recursos 2010		561'498,485.12
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	126'938,921.62	
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatío – Fraccionamiento Revolución	62'491,459.36	
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	18'455,866.60	
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	24'784,089.94	
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	30'302,013.20	
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	25'049,272.31	
Construcción del Nodo Periférico – Santa Esther, 1era. Etapa, en Zapopan	---	
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	125'185,373.00	
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	2'044,500.00	

8



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Avila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	60'000,000.00	
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	81'000,000.00	
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	5'246,989.09	
Gastos de operación		1'318,598.36
Honorarios fiduciarios	1'256,300.71	
Honorarios de auditoría	47,612.00	
Comisiones	14,685.65	
Disponibilidad al 28 de Febrero de 2011		498'365,041.01
Inversión en valores en BANOBRAS, S.N.C.		498'339,477.70
Saldo en chequera		25,563.31

Disponibilidad líquida

Al 28 de Febrero de 2011 el Fideicomiso registra una disponibilidad líquida de \$498'365,041.01 que se encuentra invertida conforme lo siguiente:

- \$ 498'339,447.70 invertidos en valores gubernamentales a una tasa promedio en el mes de octubre de 4.55% que maneja la institución, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso
- \$ 25,563.31 en la cuenta de cheques que se maneja en este fideicomiso

PUNTO 7. Asuntos Varios

• Reporte de "cierres" financieros 2008 y 2009

El Dr. Raúl. C. Navarro Venegas, Director General de Obras Públicas de la SEDEUR, reportó lo correspondiente a los "cierres de obras" 2008 y 2009:

En el 2008 existen 14 acciones de trabajo, 104 órdenes de trabajo, 95 finiquitadas y 9 pendientes de finiquito. Así mismo en el 2009 existen 14 acciones de trabajo, 122 órdenes de trabajo (100 finiquitadas) y 22 pendientes de finiquito.

• Reporte de auditorías

El Ing. Enrique León Zepeda, informa del proceso de las auditorías realizadas al "Fondo Metropolitano" por:

- Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados,
- Secretaría de la Función Pública
- Contraloría del Gobierno del Estado – Transparencia

señalando:

Con oficios **SEDEUR FONMETRO 2010 (ASF) 514, JAL/SHCP-SEDEUR/10, JAL/SHCP-2010**, mismo orden de las instancias oficiales antes mencionadas, notificaron al Gobierno del Estado el protocolo respectivo para la realización de las auditorías a los ejercicios fiscales 2008, 2009 y en los casos que aplica correspondientes al 2010.

También en comunicado oficial **Acta 001/CP2009, SEFIN/DGAI/E-026/2011 y JAL/SHCP-SEDEUR/11** las instancias mencionadas comunicaron a las áreas responsables de la operación, las diversas observaciones a la aplicación de los recursos, a las que se ofreció respuesta en tiempo y forma.

A ésta fecha, las instancias auditoras en caso de requerirse turnarán las recomendaciones correspondientes, a las instancias responsables, que deberán atender prioritariamente.


• Reporte de recorrido por obras metropolitanas

El Ing. Enrique León Zepeda, informa del cumplimiento a la solicitud de la Presidencia del Fideicomiso de efectuar un recorrido por las obras metropolitanas con los miembros del Subcomité y Comité Técnico; ésta se realizó el día 03 de Marzo del presente año.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

- **Reporte obra: Circunvalación – Ávila Camacho**

Con relación al Convenio de Reasignación de Recursos celebrado por el Gobierno del Estado y el Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, para la ejecución de los trabajos de la obra: "Paso a desnivel en Av. Circunvalación División del Norte y Av. Manuel Ávila Camacho" por el Gobierno del H. Ayuntamiento de Guadalajara.

El Ing. Enrique León Zepeda informa: en cumplimiento al acuerdo establecido por los miembros del Subcomité y Comité Técnico, se procede a solicitar al Gobierno del H. Ayuntamiento de Guadalajara, mediante oficio signado por el titular del Secretariado Técnico del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, informe por parte de ese municipio, y se les entere del expediente técnico, proceso de licitación pública que ampara el contrato con la empresa ganadora y en consecuencia con el convenio celebrado entre Gobierno del Estado y el Municipio de Guadalajara.

Acuerdo 18/01

El Comité Técnico del Fideicomiso autoriza por unanimidad el reporte correspondiente al avance físico – financiero 2008.

Acuerdo 18/02

El Comité Técnico del Fideicomiso autoriza por unanimidad el reporte correspondiente al avance físico – financiero 2009.

Acuerdo 18/03

El Comité Técnico del Fideicomiso autoriza por unanimidad el reporte correspondiente al avance físico – financiero 2010.

Acuerdo 18/04

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso se enteran y aprueban por unanimidad la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" en cifras al 28 de Febrero de 2011, presentado en tiempo y forma por la Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Delegada de la Institución Fiduciaria.

Acuerdo 18/05

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso se entera de los "cierres de obra" 2008 y 2009.

También acuerdan solicitar al Secretariado Técnico emitir un comunicado, por que el titular del área responsable, de los "cierres" de obra, notifique oficialmente a las diferentes empresas aún pendiente de presentar el finiquito de la obra contratada y que en caso de no cumplir en el tiempo establecido, se procederá unilateralmente como señala la Ley de Obra Pública, estableciendo un plazo no mayor a dos meses correspondientes a: Mayo y Junio del presente año.

Acuerdo 18/06

El Comité Técnico del Fideicomiso se entera del reporte de auditorías.


Acuerdo 18/07

El Comité Técnico del Fideicomiso autoriza por unanimidad, que por conducto del Secretario Técnico del Consejo se solicite el expediente técnico y un informe de procedimientos y avances de la obra "Paso a desnivel en Av. Circunvalación División del Norte y Av. Manuel Ávila Camacho".

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán


**Tlajomulco de
Zúñiga**


Tlaquepaque


Tonalá


Zapopan


Agotado el orden del día, la L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, concluyó la sesión a las 12:00 horas.



L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca
Directora General de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y Presidente del
Comité Técnico



Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional y
Suplente ante el Comité Técnico


Arq. Héctor Pérez Camarena
Director General de Planeación Urbana y
Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Titular ante el Comité Técnico


Zaira E. Gómez Beracochea
Secretaria de Actas


Lic. Ramón González González
Director General de Desarrollo Municipal
de la Secretaría General de Gobierno y
Titular ante el Comité Técnico


Lic. Carlos Leal
Director de Área de Vinculación y
Seguimiento de la Secretaría de
Planeación y suplente ante el Comité
Técnico


Ing. Enrique León Zepeda
Dir. de Planeación Urbana Metropolitana
y Vocal Ejecutivo del C.Z.M.G. y
Suplente ante el Comité Técnico

Esta hoja pertenece al Acta de la XVIII Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el 06 de Abril de 2011.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581