

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**XX SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL “FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA”**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 03 de Agosto de 2011, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XVIII, con los siguientes integrantes: **L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca**, Directora General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Presidente del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos; **Lic. Ramón González González**, Director General de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno y titular ante el Comité Técnico; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretario Técnico Suplente del C.Z.M.G. y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. Carlos Leal**, Director de Área de Vinculación y Seguimiento de la Secretaría de Planeación y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Enrique León Zepeda**, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vocal Ejecutivo del C.Z.M.G. y titular ante el Comité Técnico; **Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Jorge Gastón González Alcerreca**, Director General de Verificación y Control de la Obra de Contraloría del Estado y titular ante el Comité Técnico; **Ing. Javier Martínez Díaz**, Asesor Fiduciario de la Delegación Estatal de Banobras; **Ing. José Valencia Morfín**, Jefe de Departamento del Área de Impacto Ambiental de la Delegación Federal en Jalisco de la SEMARNAT; **Arq. Jorge Pérez Rendón**, Supervisor de la Secretaría de Desarrollo Social; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización de incorporación de saldo y programación por “cierre” financiero del fideicomiso 2001 – 2006
3. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2008
4. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2009
5. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2010
6. Autorización de avances Físicos – Financieros 2011
7. Autorización de reprogramación 2008 - 2011
8. Reporte Fotográfico
9. Autorización del informe del estado financiero BANOBRAS
10. Asuntos Varios
 - Oficio turnado a los C. Presidentes Municipales de Guadalajara y Tlaquepaque, respectivamente y a la Contraloría del Gobierno del Estado

PUNTO 1. Bienvenida


La L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, Directora General de Egresos ofrece bienvenida a los asistentes y cede la palabra al Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR, quien procedió a desahogar el orden del día.

En cumplimiento a lo anterior, el Ing. Enrique León Zepeda, comunica a nombre de las instancias responsables de la operación y de los reportes respectivos:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio “B”
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 2. Autorización de incorporación de saldo y programación por “cierre” financiero del Fideicomiso 2001 – 2006

El Ing. Enrique León Zepeda, informó del reporte oficio DGSEYD/499/11 emitido por el C. Titular de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la SEDEUR, sobre la incorporación de saldo y programación por el cierre financiero del Fideicomiso 2001 – 2006, en cumplimiento al ACUERDO 92/07 del acta correspondiente a la XCII Sesión Ordinaria del Consejo de la Zona Metropolitana de fecha 24 de Noviembre del 2008 y ADENDUM a la misma acta de referencia en el acuerdo complementario 92/07 de misma fecha; dando a conocer el cumplimiento a los términos establecidos en el “Convenio de Extinción Total del Fideicomiso identificado con el número 106655-0 y Finiquito celebrado el día 18 de abril del presente año, entre Gobierno del Estado denominado “Fideicomitente” y grupo financiero BANAMEX denominado “Fiduciario”.

Asimismo informa que el L.E. Martín J. Guadalupe Mendoza López, Secretario de Finanzas, a través de oficio PF/DCL/176/11 de fecha 1º de Julio del presente año, turnado al Ing. José Sergio Carmona Ruvalcaba, Secretario de Desarrollo Urbano y Secretario Técnico del Consejo, comunica la radicación de saldo financiero de \$75'878,932.74 que corresponde al patrimonio total del fideicomiso en cumplimiento al convenio de extinción del Fideicomiso, trasladado a la fiduciaria BANOBRAS como aportación al patrimonio del Fideicomiso 2134 “Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara”. Lo anterior procede de conformidad a lo instruido por el titular del Poder Ejecutivo, en el convenio de extinción referido, que a la letra dispone en su numeral 2 del punto 1.2. de las declaraciones del fideicomitente:

2.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano, para que presente al Consejo de la Zona Metropolitana, las obras y acciones que se desarrollarán con los saldos del Fideicomiso que por este acto se extingue, debiendo reservar recursos hasta por la cantidad de \$5'468,264.56 (cinco millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos 56/100 M.N.), para cumplir con las obligaciones que se tienen pendientes en virtud de estar en procedimiento legal el finiquito de las siguientes obras y/o acciones:


Obra	Recursos programados
Av. López Mateos – Manuel Acuña	\$ 621,010.76
Vialidades Ixtlahuacán	\$ 1'000,000.00
Saneamiento Cuenca del Ahogado	\$ 2'963,979.22
Av. Malecón	\$ 883,274.58
TOTAL	\$ 5'468,264.56

En instrucción al punto anterior el Ing. José Sergio Carmona Ruvalcaba, Secretario de Desarrollo Urbano y Secretario Técnico del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara emite oficio SEDEUR/1877/2011, DGSEYDI/533/2011, de fecha 27 de Julio de 2011, al Lic. Martín J. Guadalupe Mendoza López, Presidente del Fideicomiso 2134 Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara “Programa 2001 – 2006”, en donde se desglosan las obras para la aplicación de los saldos del Fideicomiso 2134 Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara subcuenta “Programa 2001 – 2006, por un importe de \$75'878,932.74 (setenta y cinco millones ochocientos setenta y ocho mil novecientos treinta y dos pesos 74/100 M.N.), distribuido como se indica a continuación:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio “B”
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Obra	Recursos programados	Ubicación
Ampliación de la carretera Juanacatlán – San Antonio Juanacaxtle – Puente Grande, segunda etapa	\$20'000,000.00	Juanacatlán
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, segunda etapa	\$40'000,000.00	Guadalajara
Puentes peatonales	\$10'410,668.18	Tlajomulco de Zúñiga
Av. López Mateos – Manuel Acuña	\$ 621,010.76	Guadalajara
Vialidades Ixtlahuacán	\$ 1'000,000.00	Ixtlahuacán de los Membrillos
Saneamiento Cuenca del Ahogado	\$ 2'963,979.22	El Salto
Av. Malecón	\$ 883,274.58	Tonalá
TOTAL	\$75'878,932.74	

Acuerdo 20/01 Comité

Los miembros del Comité Técnico se enteran del saldo y programación por el cierre financiero del Fideicomiso 2001 – 2006 correspondiente a la extinción del fideicomiso 106655-0

Acuerdo 20/02 Comité

Los miembros del Comité Técnico se enteran del Convenio de Extinción Total del Fideicomiso identificado con el número 106655-0 y finiquito celebrado entre Gobierno del Estado denominado como "Fideicomitente" y Grupo Financiero BANAMEX denominado "Fiduciaria", celebrado el día 18 de Abril del presente año y trasladado a la fiduciaria BANOBRAS como aportación al patrimonio del Fideicomiso 2134 "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara".

Acuerdo 20/03 Comité


Los miembros del Comité Técnico se enteran y aprueban la programación de obras, según propuesta en el siguiente cuadro:

Obra	Recursos Programados	Ubicación
Ampliación de la carretera Juanacatlán – San Antonio Juanacaxtle – Puente Grande, segunda etapa	\$20'000,000.00	Juanacatlán
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, segunda etapa	\$40'000,000.00	Guadalajara
Puentes peatonales	\$10'410,668.18	Tlajomulco de Zúñiga
Av. López Mateos – Manuel Acuña	\$ 621,010.76	Guadalajara
Vialidades Ixtlahuacán	\$ 1'000,000.00	Ixtlahuacán de los Membrillos
Saneamiento Cuenca del Ahogado	\$ 2'963,979.22	El Salto
Av. Malecón	\$ 883,274.58	Tonalá
TOTAL	\$75'878,932.74	

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 3. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2008


El Ing. Enrique León Zepeda, a nombre de las instancias responsables, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION TOTAL		CONTRATADO		SALDO POR		EJERCIDO		SALDO DE OBRAS		SALDO DE OBRAS		AVANCE		AVANCE		
	2008	2008	2008	2008	CONTRATADO	2008	2008	2008	EN PROCESO	FINIQUITADAS	2008	FINANCIERO	FISICO	JUN/2011	FISICO	JUN/2011	
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS																	
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal	\$930,673,774.67	\$977,599,732.70	\$3,074,041.97	\$974,625,690.73	\$35,876,661.89	\$3,429,710.83	99%	99%									
Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Adelantos en el Anillo Periférico, desde Av 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización	\$37,941,790.57	\$37,941,790.57	\$0.00	\$37,298,946.09	\$0.00	\$642,844.48	96.31%	99%									
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapolanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$187,705,613.80	\$187,389,239.04	\$317,380.56	\$187,188,671.52	\$0.00	\$22,042.08	99.72%	100.00%									
Conclusión de Grapa Sur del Nudo Ixtlahuacán - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$100,159,938.02	\$100,159,938.02	\$0.00	\$79,730,751.25	\$20,429,186.77	\$0.00	79.80%	97.00%									
Construcción de Retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$29,879,690.91	\$29,879,690.91	\$0.00	\$29,879,690.91	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%									
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$74,232,943.29	\$74,232,943.29	\$0.00	\$74,216,882.75	\$0.00	\$17,060.54	99.98%	100.00%									
Construcción de nodo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$138,031,566.30	\$138,031,566.30	\$0.00	\$133,178,140.72	\$4,853,425.58	\$0.00	96.46%	100.00%									
Construcción del Nudo Tamo Il Fencocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$61,623,509.89	\$61,623,509.89	\$0.00	\$61,623,509.89	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%									
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$92,806,706.12	\$92,806,706.12	\$0.00	\$92,724,712.96	\$81,993.17	\$0.00	99.91%	100.00%									
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapolanejo - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$9,465,002.54	\$9,465,002.54	\$0.00	\$9,465,002.54	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%									
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonalecas, en el municipio de Tonalá	\$141,974,128.83	\$141,974,128.83	\$0.00	\$139,732,366.10	\$0.00	\$2,241,763.73	98.42%	100.00%									
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,063,866.71	\$11,063,866.71	\$0.00	\$11,063,866.71	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%									
Nodo Periférico - Carretera Chapala	\$52,748,839.64	\$52,748,839.64	\$0.00	\$48,968,482.57	\$3,786,357.07	\$0.00	92.86%	100.00%									
Construcción de Puentes Peatonales	\$43,040,979.25	\$40,293,717.84	\$3,918,449.27	\$34,719,099.92	\$5,564,623.92	\$3,491,679.92	80.67%	90.00%									
OBRAS HIDRAULICAS METROPOLITANAS																	
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$181,453,047.51	\$181,453,047.51	\$0.00	\$180,270,982.39	\$1,182,065.18	\$0.00	99.35%	100.00%									
TOTAL GENERAL	\$1,162,126,822.18	\$1,159,032,780.21	\$4,235,823.83	\$1,120,068,798.25	\$35,876,651.69	\$6,915,390.75	96.39%	100.00%									
SALDO POR CONTRATAR	= (1) MENOS (2)																
SALDO DE OBRAS EN PROCESO	= (2) MENOS (4)																
SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	= (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE																
AVANCE FINANCIERO	= (4) ENTRE (1)																

Av. Alcalde No. 1351 Edificio 2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 4. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2009

Asimismo se dio el informe correspondiente al avance financiero 2009, contenido en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL		CONTRATADO		SALDO POR CONTRATAR		EJERCIDO		SALDO DE OBRAS EN PROCESO		SALDO DE OBRAS FINICULTADAS		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO	
	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	JUN/2011	JUN/2011	
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal																
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	1,143,974,882.83	1,134,602,908.64	9,311,974.19	1,095,854,451.51	18,409,615.47	21,791,274.42	96%	99%								
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$309,801,236.56	\$309,801,236.56	\$0.00	\$306,705,932.06	\$3,095,304.50	\$0.00	99%	100%								
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$120,000,000.00	\$181,871,013.76	\$1,812,986.24	\$116,555,786.84	\$1,631,227.92	\$0.00	97%	100%								
Construcción del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo	\$69,894,519.26	\$69,894,519.26	\$0.00	\$64,426,392.67	\$5,468,126.59	\$0.00	92%	100%								
Conclusión del Nudo Periférico - Balisario Domínguez	\$89,532,900.11	\$89,532,900.11	\$0.00	\$95,076,411.78	\$3,456,488.33	\$0.00	96%	100%								
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tlaquepaque	\$41,423,731.73	\$41,423,731.73	\$0.00	\$41,100,188.10	\$323,543.63	\$0.00	99%	95%								
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$116,127,395.40	\$115,908,082.71	\$219,312.69	\$109,904,393.84	\$0.00	\$6,223,691.56	95%	100%								
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	\$65,917,304.35	\$65,983,766.00	\$23,519.35	\$69,887,113.04	\$0.00	\$6,080,191.31	91%	100%								
Canal y Colector Pluvial Nueva España	\$60,246,982.13	\$59,850,873.14	\$396,108.99	\$59,144,611.70	\$0.00	\$1,102,270.43	98%	100%								
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$125,961,251.80	\$125,961,251.80	\$0.00	\$119,173,048.56	\$0.00	\$6,788,203.14	95%	100%								
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V); desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Balisario Domínguez	\$46,000,000.00	\$43,625,181.14	\$1,374,818.86	\$43,303,519.43	\$321,661.71	\$0.00	96%	95%								
Construcción de terrazas, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente - tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (I).	\$14,500,000.00	\$14,500,000.00	\$0.00	\$14,076,479.50	\$0.00	\$423,520.50	97%	100%								
SEGUNDA ETAPA																
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, SEGUNDA ETAPA	\$22,846,491.34	\$22,092,999.61	\$753,491.73	\$21,672,503.86	\$0.00	\$1,173,987.48	95%	100%								
Construcción del Nudo Tamoil Ferronari - Perif. en el Sistema Anillo Perif. en el municipio de Tlaquepaque, SEGUNDA ETAPA	\$28,725,228.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%								
Construcción de Nudo El Verde-Perif. en el mpo de El Salto, SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%								
Construcción de Puentes Peatonales (2) (Productos financieros)	\$35,207,942.15	\$30,476,105.82	\$4,731,736.33	\$27,152,983.03	\$3,323,262.79	\$0.00	77%	100%								
TOTAL	\$1,143,974,882.83	\$1,134,602,908.64	\$9,311,974.19	\$1,095,854,451.51	\$18,409,615.47	\$15,111,083.11										
SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)																
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)																
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)																


Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature]



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Av. Alcalde No. 1351 Edificio B
2o. Piso Guadalajara, Jalisco

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581


PUNTO 5. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2010

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010, contenidos en el siguiente cuadro continua informando el Ing. Enrique León Zepeda:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION TOTAL 2010	CONTRATADO 2010	SALDO POR CONTRATAR 2010	EJERCIDO 2010	AVANCE FINANCIERO JUN/2011	AVANCE FISICO JUN/2011
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS						
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>						
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$151,281,156.90	\$151,281,156.90	\$0.00	\$138,304,451.05	91%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento	\$105,000,000.00	\$98,413,119.01	\$6,586,880.99	\$92,789,100.62	88%	99%
Revolución Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$180,000,000.00	\$140,504,399.80	\$19,495,600.20	\$79,501,502.70	50%	61%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan	\$30,000,000.00	\$28,474,009.44	\$1,525,990.56	\$28,908,796.62	90%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá	\$50,000,000.00	\$39,583,199.12	\$10,416,800.88	\$36,979,747.84	74%	99%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$51,446,522.73	\$51,446,522.73	\$0.00	\$37,252,276.09	72%	65%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$165,000,000.00	\$159,772,466.26	\$5,227,533.74	\$159,772,466.26	97%	97%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV, Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V, Autopista a Zapotlanejo-Carriño a Colimilla, y modernización del anillo Periférico, Guadalajara	\$50,000,000.00	\$25,907,628.99	\$24,092,371.01	\$9,195,608.70	18%	16%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$18,839,183.00	\$17,489,963.61	\$1,349,219.39	\$16,396,242.25	87%	99%
SUBTOTAL SALDO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$721,586,982.63	\$712,972,445.86	\$8,614,536.77	\$597,288,152.33	79%	74%
TRANSFERENCIA MUNICIPIOS						
Construcción del Paso a Deseñel Circunvalación - Avda Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$80,000,000.00	\$80,000,000.00	\$0.00	\$80,000,000.00	100%	63%
Construcción del Nudo vial Las Uñetas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$81,000,000.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	100%	20%
SUBTOTAL GENERAL	\$922,586,862.63	\$883,872,465.86	\$68,694,396.77	\$738,080,192.33	0%	0%
Productos financieros	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)						
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)						
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)						
RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO, ANEXO CON AVANCES						

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan


PUNTO 6. Autorización de avances Físicos – Financieros 2011

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL 2011	CONTRATADO 2011	SALDO POR CONTRATAR 2011	EJERCIDO 2011	AVANCE FINANCIERO JUL 2011	AVANCE FÍSICO JUL 2011
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS						
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal						
Construcción del Paso a Deseñe Circunvalación - Ávila Camacho, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$980,211,631.40	\$148,624,372.20	\$519,532,766.80	\$64,214,238.55	7%	0%
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$140,000,000.00	\$0.00	\$140,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Construcción del nodo Circunvalación - Belisario Domínguez, Tercera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Construcción de la Ampliación de Avenida B de Julio, tercera etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$18,000,000.00	\$11,167,142.19	\$6,832,857.81	\$0.00	0%	0%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$100,000,000.00	\$27,308,974.62	\$72,691,025.38	\$0.00	0%	0%
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$50,157,128.00	\$43,690,561.72	\$6,576,566.28	\$12,598,827.57	25%	0%
Construcción del Boulevard Periférico Tonatlacas, Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$100,000,000.00	\$41,478,351.28	\$58,521,648.72	\$12,443,505.38	12%	0%
Construcción del Nodo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$39,000,000.00	\$9,423,292.62	\$29,576,707.38	\$4,099,553.23	11%	0%
Construcción de el Parque El Cerro del Cuatro, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$31,000,000.00	\$7,736,854.84	\$23,263,145.16	\$3,868,427.42	12%	0%
Construcción del Tramo Cuarto del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Cuarta Etapa	\$200,000,000.00	\$101,330,655.50	\$98,669,344.50	\$22,314,238.59	0%	0%
Construcción de la Prolongación Juan Palomar, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan	\$12,000,000.00	\$11,152,935.19	\$847,074.81	\$8,919,688.36	0%	0%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan	\$90,000,000.00	\$0.00	\$90,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Productos financieros	SUBTOTAL	\$40,000,000.00	\$7,929,194.93	\$32,070,805.07	\$0.00	0%
TOTAL	\$880,157,128.00	\$261,107,952.89	\$619,049,175.11	\$64,214,238.55	0%	0%
SALDO POR CONTRATAR	= (1) MENOS (2)	\$54,503.40	\$0.00	\$0.00	0%	0%
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)	\$880,211,631.40	\$261,107,952.89	\$619,049,175.11	\$64,214,238.55	0%	0%
SALDO DE OBRAS FINQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE						
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)						

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-06

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 7. Autorización de reprogramación 2008 – 2011

El Ing. Enrique León Zepeda, informa sobre las reprogramaciones, solicitadas por el Secretariado Técnico, correspondientes a las acciones 2008, 2009, 2010 y 2011 contenidas en los siguientes cuadros:

Reprogramación 2008

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra	Observaciones
		(-)	(+)		
Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Adeudos en el Anillo Periférico, desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización.	37,941,790.57	642,844.48	\$0.00	\$37,298,946.09	Ahorros de contratos finiquitados
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	187,705,613.60	522,042.08	\$0.00	\$187,183,571.52	Ahorros de contratos finiquitados
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	74,232,943.29	3,036.46	\$0.00	\$74,229,906.83	Ahorros de contratos finiquitados
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	141,974,128.83	2,241,763.73	\$0.00	\$139,732,365.10	Ahorros de contratos finiquitados
Construcción de Nodo El Verde – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	92,806,706.12	81,993.17	\$0.00	\$92,724,712.95	Ahorros de contratos finiquitados
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	11,063,665.71	0.47		\$11,063,665.24	
Construcción de Puentes Peatonales	43,040,379.25	3,034,774.32	\$6,526,454.71	\$46,532,059.64	Ahorros de contratos finiquitados
TOTALES	588,765,227.37	6,526,454.71	6,526,454.71	588,765,227.37	

Reprogramación 2009

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra	Observaciones
		(-)	(+)		
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	116,127,395.40	6,223,001.56	\$0.00	109,904,393.84	Saldo por contratar mas ahorros de obras finiquitadas
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	65,917,304.35	6,080,191.31	\$0.00	59,837,113.04	Saldo por contratar mas ahorros de obras finiquitadas
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	125,961,251.80	6,788,203.14	\$0.00	119,173,048.66	Saldo por contratar mas ahorros de obras finiquitadas
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (1). SEGUNDA ETAPA	14,500,000.00	423,520.50	\$0.00	14,076,479.50	Saldo por contratar mas ahorros de obras finiquitadas
Construcción de Puentes Peatonales	35,207,842.15	\$0.00	19,514,916.51	54,722,758.66	Saldo por contratar mas ahorros de obras finiquitadas
TOTALES	357,713,793.70	19,514,916.51	19,514,916.51	357,713,793.70	


Reprogramación 2010

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	165,000,000.00	\$0.00	438,082.14	165,438,082.14
Productos financieros	13,684,317.87	438,082.14	\$0.00	13,246,235.73
Total	\$178,684,317.87	\$438,082.14	\$438,082.14	\$178,684,317.87

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Reprogramación 2011

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción de la Ampliación de Avenida 8 de Julio, tercera etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	100,000,000.00	9,631,189.56	\$0.00	90,368,810.44
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	50,157,128.00	\$0.00	9,631,189.56	59,788,317.56
TOTAL	150,157,128.00	9,631,189.56	9,631,189.56	150,157,128.00

Acuerdo 20/04 Comité

Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad el reporte correspondiente al avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2008

Acuerdo 20/05 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el reporte correspondiente al avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2009

Acuerdo 20/06 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban la reprogramación de los saldos financieros de finiquitos correspondientes a las órdenes de trabajo de obras terminadas y que cuentan con acta de recepción a la partida de inversión de "Construcción de Puentes Peatonales", en los respectivos ejercicios fiscales 2008 y 2009.

Acuerdo 20/07 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el reporte correspondiente al avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2010

Acuerdo 20/08 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el reporte correspondiente al avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2011.

También los miembros del Comité Técnico aprueban anexar al cuadro de avance físico – financiero 2011, los avances al 31 de julio del año en curso.

Acuerdo 20/09 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban la reprogramación solicitada por el Secretariado Técnico del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, referida en el oficio SEDEUR/1883/2011, de fecha 29 de Julio de 2011.


Acuerdo 20/10 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban las reprogramaciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010 y 2011

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 8. Reporte Fotográfico de Avance de Obras

Se presentó y entregó a los miembros del Comité Técnico reporte fotográfico de Avance de obras al 28 de Julio de 2011.

PUNTO 9. Autorización del Informe del Estado Financiero BANOBRAS

La Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada Estatal de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 30 de Junio 2011, el cual es el siguiente:

Patrimonio:

Los recursos federales del fondo metropolitano que se han transferido al estado de Jalisco conforme a lo siguiente:

Recursos ejercicio 2008

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'518,864.69
26 Jun 08	214'092,954.86	
09 Jul 08	306'472,364.81	
01 Ago 08	289'925,000.00	
08 Sep 08	175'600,000.00	
07 Oct 08	113'909,680.33	
21 Ene 09 INTERESES	518,864.69	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Junio 2011		61'607,957.49
TOTAL		1,162'126,822.18

Recursos ejercicio 2009

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'210,180.56
19 Feb 09	445'095,180.56	
20 Mzo 09	160'000,000.00	
21 Abr 09	230'115,000.00	
18 May 09	110'000,000.00	
18 Jun 09	90'000,000.00	
18 Jul 09	45'000,000.00	
20 Ago 09	20'000,000.00	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Junio 2011		43'764,702.27
TOTAL		1,143'974,882.83

Recursos ejercicio 2010

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		920'082,551.27
20 Jul 10	290'000,000.00	
02 Sep 10	150'000,000.00	
01 Oct 10	205'000,000.00	
03 Nov 10	153'000,000.00	
01 Dic 10	121'839,183.00	
INTERESES	243,368.27	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Junio 2011		16'168,629.23
TOTAL		936'251,180.50

Recursos ejercicio 2011

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		218'000,000.00
24 Jun 11	218'000,000.00	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Junio 2011		54,503.40
TOTAL		218'054,503.40

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581


[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Total recurso aportados al Fideicomiso

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		3,338'811,596.52
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'210,180.56	
Recursos aportados 2010	920'082,551.27	
Recursos aportados 2011	218'000,000.00	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		121'599,106.31
Intereses generados 2008	61'607,957.49	
Intereses generados 2009	43'764,702.27	
Intereses generados 2010	16'168,629.23	
Intereses generados 2011	54,503.40	
Intereses generados cuenta de cheques	3,313.92	
Total recursos aportados al Fideicomiso		3,460'410,702.83

Nota: el 4 de julio del 2011 ingresaron al Fideicomiso \$75'878,932.74 del programa 2001 - 2006

Aplicaciones patrimoniales:

- Las erogaciones que ha registrado el Fideicomiso, para atender los requerimientos de la entidad ejecutora para la atención de las acciones u obras autorizadas por este Comité Técnico se encuentran conformadas al 30 de Junio de 2011 por la cantidad de \$2,955'495,311.08 estando integradas de la siguiente manera:
- Pagos a contratistas con recursos 2008 por la cantidad de \$1,120'069,797.76 de acuerdo a las siguientes acciones:


Recurso ejercicio 2008

Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.09
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	187'183,571.52
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar - Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'730,751.25
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91
Terminación de laterales en Nodo Colón - Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	74'215,882.75
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	133'178,140.72
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril - Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89
Construcción de Nodo El Verde - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	92'724,712.95
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	9'465,002.54
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	139'732,365.10
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	11'063,665.24
Nodo Periférico - Carretera Chapala	48'983,482.57
Construcción de puentes peatonales	34'719,093.90
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	180'270,982.33
Suma pago a contratistas al 30 de Junio de 2011, con recursos 2008	1,120'069,797.76
Porcentaje	96%

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

- Pagos a contratistas con recursos de 2009 por la cantidad de \$1,095'851,451.51 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo No. 03 de fecha 11 de Diciembre de 2008, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Recurso ejercicio 2009

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	305'705,932.06
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatío – Fraccionamiento Revolución	116'555,785.84
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	64'426,392.67
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	85'076,411.78
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	41'100,188.10
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'904,393.84
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	59'837,113.04
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	119'173,048.66
Canal y colector pluvial Nueva España	59'144,611.70
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	43'303,519.43
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	14'076,479.50
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	21'672,503.86
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	28'725,228.00
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	27'152,843.03
Suma pago a contratistas al 30 de Junio de 2011, con recursos 2009	1,095'854,451.51
Porcentaje	96%

- Pagos a contratistas con recursos de 2010 por la cantidad de \$738'080,192.33 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo de fecha 21 de Mayo de 2010, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Recurso ejercicio 2010

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	138'304,451.05
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatío – Fraccionamiento Revolución	92'769,100.62
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	79'501,502.70
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	26'908,796.82
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	36'979,747.84
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	37'252,276.09
Construcción del Nodo Periférico – Santa Esther, 1era. Etapa, en Zapopan	0.00
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	159'772,466.26
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	9'195,608.70
Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Avila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	60'000,000.00
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	81'000,000.00
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	16'396,242.25
Suma pago a contratistas al 30 de Junio de 2011, con recursos 2010	738'080,192.33
Porcentaje es en relación al monto autorizado	79%


Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

Aplicaciones patrimoniales:

Concepto	Monto ejercido	Porcentaje
Pago a contratistas con recursos PEF 2008	1,120'069,797.76	96%
Pago a contratistas con recursos PEF 2009	1,095'854,451.51	96%
Pago a contratistas con recursos PEF 2010	738'080,192.33	79%
Subtotal ejercido pago de obra	2,954'004,441.60	



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Honorarios fiduciarios	1'413,637.86	0%
Honorarios por auditoría al fideicomiso	47,612.00	
Comisiones pagadas	26,619.62	
Total aplicaciones patrimoniales	2,955'498,311.08	85%
Retenciones 5% al millar a la Contraloría del Estado	9'838,978.99	
Retenciones 2% al millar a la CMIC	1'455,837.97	


Resumen de ingresos y egresos

Ingresos totales		3,460'410,702.83
Aportaciones del fideicomitente (Gov. del Estado)		3,338'811,596.52
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'210,180.56	
Recursos aportados 2010	920'082,551.27	
Recursos aportados 2011	218'000,000.00	
Otros ingresos		
Intereses de las aportaciones		121'599,106.31
Recursos 2008	61'607,957.49	
Recursos 2009	43'764,702.27	
Recursos 2010	16'168,629.23	
Recursos 2011	54,503.40	
Intereses de la cuenta de cheques	3,313.92	
Egresos		
Pagos a contratistas recursos 2008		1,120'069,797.76
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.09	
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	187'183,571.52	
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'730,751.25	
Construcción de retomo deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	74'215,882.75	
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	133'178,140.72	
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89	
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	92'724,712.95	
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	9'465,002.54	
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Aqualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	139'732,365.10	
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	11'063,665.24	
Nodo Periférico – Carretera Chapala	48'983,482.57	
Construcción de puentes peatonales	34'719,093.90	
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	180'270,982.33	
Pagos a contratistas recursos 2009		1,095'854,451.51
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	305'705,932.06	
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatío – Fracc. Revolución	116'555,785.84	
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	64'426,392.67	
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	85'076,411.78	
Construcción de la primera fase del Blvd. Tlaquepaque	41'100,188.10	
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'904,393.84	
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Per. Ote. (Tonalá)	59'837,113.04	
Continuación de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina, municipio de Zapopan	119'173,048.66	
Canal y colector pluvial Nueva España	59'144,611.70	
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	43'303,519.43	
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	14'076,479.50	

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	21'672,503.86	
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	28'725,227.60	
Construcción de Nodo el Verde – Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto, segunda etapa	---	
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	27'152,843.03	
Pagos a contratistas recursos 2010		738'080,192.33
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	138'304,451.05	
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	92'769,100.62	
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	79'501,502.70	
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	26'908,796.82	
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	36'979,747.84	
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	37'252,276.09	
Construcción del Nodo Periférico – Santa Esther, 1era. Etapa, en Zapopan	---	
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	159'772,466.26	
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	9'195,608.70	
Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Avila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	60'000,000.00	
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	81'000,000.00	
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	16'396,242.25	
	Gastos de operación	1'490,869.48
Honorarios fiduciarios	1'413,637.86	
Honorarios de auditoría	47,612.00	
Comisiones	26,619.02	
	Disponibilidad al 30 de Junio de 2011	504'915,391.75
Inversión en valores en BANOBRAS, S.N.C.	504'889,834.37	
Saldo en chequera	25,557.38	

Disponibilidad líquida

Al 30 de Junio de 2011 el Fideicomiso registra una disponibilidad líquida de \$504'915,391.75 que se encuentra invertida conforme lo siguiente:

- \$ 504'889,834.37 invertidos en valores gubernamentales a una tasa promedio en el mes de diciembre de 4.52% que maneja la institución, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso
- \$ 25,557.38 en la cuenta de cheques que se maneja en este fideicomiso


Acuerdo 20/11 Comité

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso se enteran y aprueban por unanimidad la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" en cifras al 30 de Junio de 2011, presentado en tiempo y forma por la Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Delegada de la Institución Fiduciaria.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 8. Asuntos varios

• Oficio turnado a los C. Presidentes Municipales de Guadalajara y Tlaquepaque, respectivamente y a la Contraloría del Gobierno del Estado

El Ing. Enrique León Zepeda, informa de los oficios turnados a los C. Presidentes Municipales de Guadalajara y Tlaquepaque, CZMG/081/2011 y CZMG/082/2011 respectivamente de fecha 22 de Julio de 2011 y CZMG/083/2011 a la Contraloría del Gobierno del Estado, de fecha 29 de Julio de 2011; conteniendo las observaciones a las acciones de trabajo según Convenio celebrado con cada municipio, para la ejecución de los trabajos señalados. Los miembros del Comité Técnico aprueban citar en fecha inmediata próxima a los responsables de la realización de los trabajos de cada municipio, para que informen el cumplimiento a las observaciones establecidas en los oficios de referencia al inicio. También se solicita a la C. Titular de la Contraloría del Gobierno del Estado para verificar el cumplimiento al Convenio en mérito, y comunicar al Secretariado Técnico el resultado respectivo.

Acuerdo 20/12 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban para que con base en los reportes que puntualmente emite la fiduciaria BANOBRAS las instancias que corresponda presenten en tiempo y forma el informe de avances de gestión financiera para cumplir con la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; en cumplimiento al artículo 54.

Acuerdo 20/13 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el informe de dictaminación de Estados financieros 2010 (auditoría interna) por la empresa Asesores Empresariales Martínez Márquez, S.C., con fecha 17 de junio de 2011.

También los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el cumplimiento con el ordenamiento de publicar de manera permanente la información fundamental, según la naturaleza de la información, así como actualizarla conforme se requiera, la información fundamental del Fideicomiso, por medios de fácil acceso y comprensión para los ciudadanos, tales como publicaciones, folletos, estrados, periódicos, murales, boletines o cualquier otro medio a su alcance.

Acuerdo 20/14 Comité

Los miembros del Comité Técnico unanimidad aprueban la modificación del calendario de sesiones a la tercera semana de los meses ya establecidos anteriormente, para contar con el cierre financiero de BANOBRAS al mes inmediato anterior.


Acuerdo 20/15 Comité

Los miembros del Comité Técnico solicitaran la presencia de los representantes de los Municipios de Guadalajara y Tlaquepaque; lo anterior para que reporten sus avances físicos y financieros de las acciones convenidas en esos Municipios.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán


**Tlajomulco de
Zúñiga**


Tlaquepaque


Tonalá


Zapopan


Agotado el orden del día, la L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, concluyó la sesión a las 12:00 horas.



L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca
Directora General de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y Presidente del
Comité Técnico



Lic. Ramón González González
Director General de Desarrollo Municipal
de la Secretaría General de Gobierno y
titular ante el Subcomité Técnico


Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional y
Suplente ante el Comité Técnico


Lic. Carlos Real
Director de Área de Vinculación y
Seguimiento de la Secretaría de
Planeación y suplente ante el Comité
Técnico


Arq. Hector Pérez Camarena
Director General de Planeación Urbana y
Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Titular ante el Comité Técnico


Ing. Enrique León Zepeda
Dir. de Planeación Urbana Metropolitana
y Vocal Ejecutivo del C.Z.M.G. y
Suplente ante el Comité Técnico


Zaira E. Gómez Beracochea
Secretaria de Actas

Esta hoja pertenece al Acta de la XX Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 03 de Agosto de 2011.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581