

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**XXI SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 28 de Septiembre de 2011, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XXI, con los siguientes integrantes: **L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca**, Directora General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Presidente del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos; **Lic. Ramón González González**, Director General de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno y titular ante el Comité Técnico; **Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretario Técnico Suplente del C.Z.M.G. y titular ante el Comité Técnico; **Lic. Carlos Leal**, Director de Área de Vinculación y Seguimiento de la Secretaría de Planeación y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Enrique León Zepeda**, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vocal Ejecutivo del C.Z.M.G. y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. José Ma. Luna Arellano**, Subdelegado Estatal de Banobras; **Lic. Cynthia Vanessa García Rosales**, Responsable de la Unidad de Vinculación Interinstitucional de la SEDESOL y suplente ante el Comité Técnico; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2001 – 2006
3. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2008
4. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2009
5. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2010
6. Autorización de avances Físicos – Financieros 2011
7. Reporte de finiquitos
8. Autorización del informe del estado financiero BANOBRAS
9. Asuntos Varios
 - Pago de auditoría recurso 2001 – 2006

PUNTO 1. Bienvenida


La L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, Directora General de Egresos ofrece bienvenida a los asistentes y cede la palabra al Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR, quien procedió a desahogar el orden del día.

En cumplimiento a lo anterior, el Ing. Enrique León Zepeda, comunica a nombre de las instancias responsables de la operación, los reportes respectivos:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan


PUNTO 2. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2001 – 2006

El Ing. Enrique León Zepeda, a nombre de las instancias responsables, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2001 – 2006, contenidos en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	1 INVERSION TOTAL 2011	2 CONTRATADO 2011	3 SALDO POR CONTRATAR 2011	4 EJERCIDO 2011	AVANCE FINANCIERO AGS/2011	AVANCE FISICO AGS/2011
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL						
Ampliación de la Carretera Juanacatlán-San Antonio Juanacatlán- Puente Grande, segunda etapa en el Municipio de Juanacatlán.	\$75,878,932.74	\$0.00	\$75,878,932.74	\$0.00	0%	0%
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas (2da etapa)	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Puentes Peatonales	\$40,000,000.00	\$0.00	\$40,000,000.00	\$0.00	0%	0%
	\$10,410,668.18	\$0.00	\$10,410,668.18	\$0.00	0%	0%
SUBTOTAL	\$76,438,272.39					
OBRAS CON PROCEDIMIENTO LEGAL PENDIENTES DE FINIQUITO.						
Av. López Mateos -Manuel Acuña	\$21,010.76	\$0.00	\$21,010.76	\$0.00	0%	0%
Vialidades Ixtlahuacán	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Saneamiento Cuenca del Ahogado	\$2,963,979.22	\$0.00	\$2,963,979.22	\$0.00	0%	0%
Av. Malecón	\$883,274.58	\$0.00	\$883,274.58	\$0.00	0%	0%
SUBTOTAL	\$5,166,264.56	\$0.00	\$5,166,264.56	\$0.00	0%	0%
Productos financieros	\$545,428.65	\$0.00	\$545,428.65	\$0.00	0%	0%
Intereses abonados por inversión	\$13,911.00	\$0.00	\$13,911.00	\$0.00	0%	0%
TOTAL	\$76,438,272.39	\$0.00	\$76,424,361.39	\$0.00	0%	0%
SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)						
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)						

3

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.
Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02
Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 3. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2008

El Ing. Enrique León Zepeda, a nombre de las instancias responsables, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro:


NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	7	8
	INVERSIÓN TOTAL 2008	CONTRATADO 2008	SALDO POR CONTRATAR 2008	EJERCIDO 2008	SALDO DE OBRAS EN PROCESO 2008	AVANCE FINANCIERO AGS/2011	AVANCE FÍSICO AGS/2011
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS							
Ejecución de infraestructura Vial y Peatonal	\$981,044,532.94	\$975,697,628.48	\$5,346,704.46	\$970,351,124.02	\$35,232,953.70	99%	99%
Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Adeudos en el Anillo Periférico, desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización.	\$37,298,946.09	\$37,298,946.09	\$0.00	\$37,298,946.09	\$0.00	100.00%	100.00%
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$187,183,571.52	\$187,183,571.52	\$0.00	\$187,183,571.52	\$0.00	100.00%	100.00%
Conclusión de Grapa Sur del Nudo totalitar - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$100,159,938.02	\$100,159,938.02	\$0.00	\$79,733,785.18	\$20,425,152.84	79.61%	97.00%
Construcción de Retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$29,879,690.91	\$29,879,690.91	\$0.00	\$29,879,690.91	\$0.00	100.00%	100.00%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$74,229,906.83	\$74,229,906.83	\$0.00	\$74,215,882.75	\$0.00	99.96%	100.00%
Construcción de nudo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$138,031,566.30	\$138,031,566.30	\$0.00	\$133,178,140.72	\$4,853,425.58	96.46%	100.00%
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$51,623,509.89	\$51,623,509.89	\$0.00	\$51,623,509.89	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$92,724,712.95	\$92,724,712.95	\$0.00	\$92,724,712.95	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapotlanejo - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$9,465,002.54	\$9,465,002.54	\$0.00	\$9,465,002.54	\$0.00	100.00%	100.00%
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonalecas, en el municipio de Tonalá	\$139,732,365.10	\$139,732,365.10	\$0.00	\$139,732,365.10	\$0.00	100.00%	100.00%
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,063,665.24	\$11,063,665.24	\$0.00	\$11,063,665.24	\$0.00	100.00%	100.00%
Nodo Periférico - Carretera Chapala	\$52,748,839.64	\$52,748,839.64	\$0.00	\$48,983,482.57	\$3,765,357.07	92.86%	100.00%
Construcción de Puentes Peatonales	\$46,902,817.91	\$41,556,113.45	\$3,918,443.27	\$35,858,311.83	\$5,897,801.62	76.45%	95.00%
SUB-TOTAL	\$981,044,532.94	\$975,697,628.48	\$5,346,704.46	\$970,351,124.02	\$35,232,953.70	99.51%	99.37%
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS							
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$181,453,047.51	\$181,453,047.51	\$0.00	\$180,962,880.92	\$490,216.59	99.73%	100.00%
TOTAL GENERAL	\$1,162,497,580.45	\$1,157,150,675.99	\$3,918,443.27	\$1,121,903,896.21	\$35,232,953.70	96.51%	99.37%

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)
AVANCE FÍSICO ES EL PORCENTAJE DE LO CONTRATADO

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 4. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2009

Asimismo se dio el informe correspondiente al avance financiero 2009, contenido en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
	INVERSIÓN TOTAL 2009	CONTRATADO 2009	SALDO POR CONTRATAR 2009	EJERCIDO 2009	SALDO DE OBRAS EN PROCESO 2009	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS 2009	AVANCE FINANCIERO AGS.2011	AVANCE FÍSICO AGS.2011
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS								
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>								
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$1,144,036,070.16	\$1,122,885,233.91	\$21,150,836.25	\$1,105,178,860.92	\$16,476,854.67	\$1,966,884.14	97%	99%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$309,601,236.66	\$309,601,236.66	\$0.00	\$308,688,267.34	\$912,969.22	\$0.00	100%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapatlanejo	\$120,000,000.00	\$119,071,477.92	\$928,522.08	\$118,801,637.39	\$269,840.63	\$0.00	99%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapatlanejo	\$69,884,519.26	\$69,884,519.26	\$0.00	\$64,638,801.01	\$5,245,718.25	\$0.00	92%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Belisario Domínguez	\$88,532,900.11	\$88,532,900.11	\$0.00	\$85,340,042.65	\$3,192,857.46	\$0.00	96%	100%
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tlaquepaque	\$41,423,731.73	\$41,423,731.73	\$0.00	\$41,109,416.12	\$314,315.61	\$0.00	99%	97%
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$109,904,393.84	\$109,904,393.84	\$0.00	\$109,904,393.84	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	\$59,837,113.04	\$59,837,113.04	\$0.00	\$59,837,113.04	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Canal y Colector Pluvial Nueva España	\$60,246,962.13	\$59,650,873.14	\$386,108.99	\$59,144,611.70	\$0.00	\$1,102,370.43	98%	100%
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$119,173,046.66	\$119,173,046.66	\$0.00	\$119,173,046.66	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V), desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez	\$45,000,000.00	\$44,617,222.65	\$382,777.35	\$44,295,660.94	\$321,661.71	\$0.00	96%	96%
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapatlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (I), SEGUNDA ETAPA	\$14,076,479.50	\$14,076,479.50	\$0.00	\$14,076,117.67	\$0.00	\$36.83	100%	100%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, SEGUNDA ETAPA	\$22,846,491.34	\$22,656,234.91	\$341,256.43	\$21,962,339.86	\$0.00	\$864,151.46	96%	100%
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Perif. en el Sistema Anillo Perif. en el municipio de Tlaquepaque, SEGUNDA ETAPA	\$28,725,226.00	\$28,725,226.00	\$0.00	\$28,725,227.60	\$0.40	\$0.40	100%	100%
Construcción de Nudo El Verde-Perif. en el Impio de El Salto, SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	\$54,763,945.99	\$56,661,774.69	\$19,102,171.40	\$29,462,283.10	\$6,219,491.49	\$0.00	0%	100%
TOTAL	\$1,144,036,070.16	\$1,122,885,233.91	\$21,150,836.25	\$1,105,178,860.92	\$16,476,854.67	\$1,966,884.14		


SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
 SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)
 SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE
 AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)
 AVANCE FÍSICO ES EL PORCENTAJE DE LO CONTRATADO

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

Handwritten signatures and initials in blue and black ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 5. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2010


Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010, contenidos en el siguiente cuadro continua informando el Ing. Enrique León Zepeda:

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
INVERSIÓN TOTAL 2010	CONTRATADO 2010	SALDO POR CONTRATAR 2010	EJERCICIO 2010	SALDO DE OBRAS EN PROCESO 2009	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS 2009	AVANCE FINANCIERO AGS 2011	AVANCE FÍSICO AGS 2011	
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS								
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>								
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$937,321,964.31	\$609,542,263.86	\$27,779,700.95	\$794,263,668.29		66%	82%	
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$151,281,166.30	\$151,281,166.30	\$0.00	\$11,742,882.49	\$0.00	92%	100%	
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$105,000,000.00	\$88,413,119.01	\$6,586,680.99	\$94,821,576.91	\$0.00	90%	99%	
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$180,000,000.00	\$165,173,382.17	\$4,826,617.83	\$99,987,689.98	\$0.00	62%	71%	
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$30,000,000.00	\$28,474,089.44	\$1,525,910.56	\$26,508,479.03	\$0.00	88%	100%	
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$50,000,000.00	\$46,337,237.84	\$3,662,762.16	\$40,326,743.89	\$0.00	81%	99%	
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV, Carretera Libre a Zapotlanejo-Aeropista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico	\$51,446,522.73	\$51,446,522.73	\$0.00	\$48,427,564.64	\$0.00	94%	78%	
Construcción del nudo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$155,439,082.14	\$165,239,594.35	\$198,487.79	\$165,239,694.35	\$0.00	100%	100%	
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$50,000,000.00	\$48,286,310.89	\$1,713,689.11	\$17,208,236.29	\$0.00	34%	17%	
Construcción de Puentes Peatonales.	\$18,639,183.30	\$17,489,963.61	\$1,349,219.39	\$17,470,053.03	\$0.00	93%	100%	
Construcción de Puentes Peatonales.	\$11,164,230.75	\$6,375,910.92	\$4,788,319.63	\$3,740,699.76	\$2,635,311.16	34%	80%	
MUNICIPIOS PARTICIPANTES VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$250,569,579.52	\$250,577,287.86	\$16,581,867.85	\$255,259,012.29	\$116,240,856.67	62%	74%	
TRANSFERENCIA MUNICIPIOS*								
Construcción del Paso a Desevel Circunvalación - Avila Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$50,000,000.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	100%	93%	
Construcción del Nudo vial Las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$31,000,000.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	\$0.00	100%	57%	
SUBTOTAL MUNICIPAL	\$151,000,000.00	\$151,000,000.00	\$0.00	\$151,000,000.00	\$0.00			
Productos financieros	\$994,168,075.52	\$990,472,207.86	\$24,051,867.66	\$794,268,812.29	\$115,238,395.57		0%	
TOTAL	\$3,152,789.29	\$25,056.00	\$3,127,733.29	\$25,056.00	\$0.00	1%	0%	
TOTAL	\$937,321,964.31	\$909,542,263.86	\$27,779,700.95	\$794,263,668.29	\$115,238,395.57			
SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)								
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)								
SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE								
AVANCE FINANCIERO = (6) ENTRE (1)								
AVANCE FÍSICO ES EL PORCENTAJE DE LO CONTRATADO								
* RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO, ANEXO CON AVANCES.								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.
Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02
Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 6. Reporte de avances Físicos – Financieros 2011


Avances Financieros correspondientes a las acciones 2011, contenidos en el siguiente cuadro continua informando el Ing. Enrique León Zepeda:

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	INVERSIÓN TOTAL 2011	CONTRATADO 2011	SALDO POR CONTRATAR 2011	EJERCIDO 2011	SALDO DE OBRAS EN PROCESO 2009	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS 2009	AVANCE FINANCIERO AGS/2011	AVANCE FÍSICO AGS/2011	
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS									
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>									
Construcción del Paso a Deseñel Circunvalación - Ávila Camacho, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$882,042,767.65	\$281,649,241.06	\$621,068,854.17	\$104,859,475.95	\$176,789,765.11	\$0.00	12%	29%	
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$140,000,000.00	\$0.00	\$140,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
Construcción del nodo Periférico - Belisario Domínguez, Tercera Etapa, en el Municipio de Guadalajara	\$18,000,000.00	\$1,167,142.19	\$6,832,867.81	\$6,307,142.22	\$4,259,999.97	\$0.00	36%	47%	
Construcción de la Ampliación de Avenida 8 de Julio, tercera etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$80,369,810.44	\$28,699,773.66	\$61,699,036.69	\$6,046,462.87	\$22,813,310.99	\$0.00	7%	23%	
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$69,785,317.55	\$40,502,654.61	\$19,284,652.95	\$15,819,274.65	\$24,666,389.96	\$0.00	25%	51%	
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$100,000,000.00	\$41,478,351.28	\$68,521,648.72	\$14,046,131.66	\$27,430,219.72	\$0.00	14%	29%	
Construcción del Boulevard Periférico Tonaltecas, Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$39,000,000.00	\$9,423,232.62	\$29,576,767.38	\$6,203,280.96	\$3,220,031.66	\$0.00	15%	91%	
Construcción del Nudo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$31,000,000.00	\$7,736,854.64	\$23,263,145.16	\$3,880,427.42	\$3,880,427.42	\$0.00	12%	2%	
Construcción de el Parque El Cero del Cuatro, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
Construcción del Tramo Cuatro del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$200,000,000.00	\$122,795,042.04	\$77,204,957.96	\$40,669,329.60	\$82,128,712.46	\$0.00	20%	14%	
Construcción del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Cuarta Etapa	\$12,000,000.00	\$11,752,925.19	\$247,074.81	\$8,919,688.36	\$2,633,236.83	\$0.00	74%	100%	
Construcción del Nudo Periférico- Juan Palomar, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$80,000,000.00	\$0.00	\$80,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Miño Obrao, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$40,000,000.00	\$7,929,194.43	\$32,070,805.57	\$2,378,788.33	\$6,550,436.10	\$0.00	6%	15%	
SUBTOTAL	\$882,042,767.65	\$281,649,241.06	\$598,007,886.94	\$104,859,475.95	\$176,789,765.11	\$0.00	0%	0%	
TOTAL	\$882,042,767.65	\$281,649,241.06	\$598,007,886.94	\$104,859,475.95	\$176,789,765.11	\$0.00	0%	0%	
SALDO POR CONTRATAR									
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (2)									
SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) + SALDO DISPONIBLE									
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)									

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 7. Reporte de finiquitos

Los miembros del Comité Técnico solicitan al Secretariado Técnico, requerir por escrito a la Dirección General de Obras Públicas y la Dirección General de Infraestructura Carretera ambas de la SEDEUR, instancias responsables de la operación de los diferentes ejercicios fiscales, comuniquen, misma vía, los avances respectivos, finiquitos y compromisos de su terminación.

También se solicita convocar a las instancias responsables, a una reunión extraordinaria, para la presentación de dicha información.

PUNTO 8. Autorización del Informe del Estado Financiero BANOBRAS

El Lic. José María Luna Arellano, Subdelegado de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 31 de Agosto 2011, el cual es el siguiente:

Patrimonio:

Los recursos federales del fondo metropolitano que se han transferido al estado de Jalisco conforme a lo siguiente:

Recursos ejercicio 2008

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'518,864.69
26 Jun 08	214'092,954.86	
09 Jul 08	306'472,364.81	
01 Ago 08	289'925,000.00	
08 Sep 08	175'600,000.00	
07 Oct 08	113'909,680.33	
21 Ene 09 INTERESES	518,864.69	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Agosto 2011		61'978,715.76
TOTAL		1,162'497,580.45

Recursos ejercicio 2009

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		1,100'210,180.56
19 Feb 09	445'095,180.56	
20 Mzo 09	160'000,000.00	
21 Abr 09	230'115,000.00	
18 May 09	110'000,000.00	
18 Jun 09	90'000,000.00	
18 Jul 09	45'000,000.00	
20 Ago 09	20'000,000.00	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Agosto 2011		44'036,070.16
TOTAL		1,144'246,250.72

Recursos ejercicio 2010

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		920'082,551.27
20 Jul 10	290'000,000.00	
02 Sep 10	150'000,000.00	
01 Oct 10	205'000,000.00	
03 Nov 10	153'000,000.00	
01 Dic 10	121'839,183.00	
INTERESES	243,368.27	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Agosto 2011		17'482,781.81
TOTAL		937'565,333.08


Recursos ejercicio 2011

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		457'000,000.00
24 Jun 11	218'000,000.00	
29 Jul 11	119'500,000.00	
24 Ago 11	119'500,000.00	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Agosto 2011		1'885,639.65
TOTAL		458'885,639.65

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Recursos programa 2001 – 2006

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		75'892,843.74
04 Jul 11	75'878,932.74	
Intereses abonados por inversión en BBVA Bancomer	13,911.00	
Intereses generados por la inversión del patrimonio a Agosto 2011		545,428.65
TOTAL		76'438,272.39

Total recurso aportados al Fideicomiso

Aportaciones del Fideicomitente (Gov. del Estado)		3,653'690,529.26
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'210,180.56	
Recursos aportados 2010	920'082,551.27	
Recursos aportados 2011	457'000,000.00	
Recursos aportados 2001 – 2006	75'878,932.74	
Intereses generados por la inversión del patrimonio		125'951,527.48
Intereses generados 2008	61'978,715.76	
Intereses generados 2009	44'036,070.16	
Intereses generados 2010	17'482,781.81	
Intereses generados 2011	1'885,639.65	
Intereses generados recursos programa 2001-2006	545,483.95	
Intereses generados cuenta de cheques	22,836.15	
Total recursos aportados al Fideicomiso		3,779'642,056.74

Aplicaciones patrimoniales:

- Las erogaciones que ha registrado el Fideicomiso, para atender los requerimientos de la entidad ejecutora para la atención de las acciones u obras autorizadas por este Comité Técnico se encuentran conformadas al 31 de Agosto de 2011 por la cantidad de \$3,126'226,442.00 estando integradas de la siguiente manera:
- Pagos a contratistas con recursos 2008 por la cantidad de \$1,121'903,898.20 de acuerdo a las siguientes acciones:


Recurso ejercicio 2008

Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.09
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	187'183,571.52
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'733,785.18
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	74'215,882.75
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	133'178,140.72
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	92'724,712.95
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	9'465,002.54
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	139'732,365.10
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	11'063,665.24
Nodo Periférico – Carretera Chapala	48'983,482.57
Construcción de puentes peatonales	35'858,311.83
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	180'962,830.92
Suma pago a contratistas al 31 de Agosto de 2011, con recursos 2008	1,121'903,898.21
Porcentaje	97%

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

- Pagos a contratistas con recursos de 2009 por la cantidad de \$1,105'178,860.92 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo No. 03 de fecha 11 de Diciembre de 2008, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Recurso ejercicio 2009

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	308'688,267.34
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	118'801,637.39
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	64'638,801.01
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	85'340,042.65
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	41'109,416.12
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'904,393.84
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	59'837,113.04
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	119'173,048.66
Canal y colector pluvial Nueva España	59'144,611.70
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	44'295,560.94
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	14'076,117.67
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	21'982,339.86
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	28'725,227.60
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	29'462,283.10
Suma pago a contratistas al 31 de Agosto de 2011, con recursos 2009	1,105'178,860.92
Porcentaje	97%


- Pagos a contratistas con recursos de 2010 por la cantidad de \$794'283,868.29 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo de fecha 21 de Mayo de 2010, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Recurso ejercicio 2010

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	139'528,274.41
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	94'821,576.91
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	99'987,689.98
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	26'508,479.03
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	40'326,743.89
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	48'427,564.64
Construcción del Nodo Periférico – Santa Esther, 1era. Etapa, en Zapopan	0.00
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	165'239,594.35
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	17'208,236.29
Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Avila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	60'000,000.00
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	81'000,000.00
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	17'470,053.03
Puentes peatonales	3'740,599.76
Productos financieros (auditoría 2010)	25,056.00
Suma pago a contratistas al 31 de Agosto de 2011, con recursos 2010	794'283,868.29
Porcentaje es en relación al monto autorizado	85%

- Pagos a contratistas con recursos de 2011 por la cantidad de \$104'859,475.95 por la ejecución de proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento de conformidad con el acuerdo de fecha 30 de Marzo de 2011, mismos que se desglosan de la siguiente manera:

Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the bottom of the page.



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Recursos programa 2011

Obras y acciones	Total operado
Construcción del paso a desnivel Circunvalación – Ávila Camacho , segunda etapa, municipio de Guadalajara	---
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, segunda etapa, en Guadalajara	---
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, tercera etapa, en Guadalajara	6'907,142.22
Construcción de la ampliación de Av. 8 de Julio, tercera etapa, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga	6'046,462.87
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, cuarta etapa, en Tlajomulco de Zúñiga	15'818,274.65
Construcción del Nodo Periférico – Colón, segunda etapa, en Tlaquepaque	14'048,131.56
Construcción de Boulevard Periférico Tonaltecas, tramo carretera a Chapala – San Martín de las Flores, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	6'203,260.96
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, tercera etapa, en Tlaquepaque	3'868,427.42
Construcción del Parque Cerro del Cuatro, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	---
Construcción del tramo cuatro del Periférico, de la carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, primera etapa en el municipio de Tonalá	40'669,329.58
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, cuarta etapa municipio de Tonalá	8'919,688.36
Construcción de la Prolongación Juan Palomar, segunda etapa, en el municipio de Zapopan	---
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, segunda etapa, mpio de Zapopan	2'378,758.33
Suma pago a contratistas al 31 de Agosto de 2011, con recursos 2011	104'859,475.95
Porcentaje es en relación al monto autorizado	23%

Aplicaciones patrimoniales:

Concepto	Monto ejercido	Porcentaje
Pago a contratistas con recursos PEF 2008	1,121'904,236.84	97%
Pago a contratistas con recursos PEF 2009	1,105'178,860.92	97%
Pago a contratistas con recursos PEF 2010	794'283,868.29	85%
Pago a contratistas con recursos PEF 2011	104'859,475.95	23%
Subtotal ejercido pago de obra	3,126'226,442.00	
Honorarios fiduciarios	1'492,778.44	0%
Honorarios por auditoría al fideicomiso 2008 y 2009	47,612.00	
Comisiones pagadas	35,171.33	
Total aplicaciones patrimoniales	3,127'802,003.77	83%
Retenciones 5% al millar a la Contraloría del Estado	10'265,230.54	
Retenciones 2% al millar a la CMIC	1'525,761.97	


Resumen de ingresos y egresos

Ingresos totales		3,779'642,056.74
Aportaciones del fideicomitente (Gov. del Estado)	3,653'690,529.26	
Recursos aportados 2008	1,100'518,864.69	
Recursos aportados 2009	1,100'210,180.56	
Recursos aportados 2010	920'082,551.27	
Recursos aportados 2011	457'000,000.00	
Recursos aportados programa 2001 – 2006	75'878,932.74	
Otros ingresos		
Intereses de las aportaciones	125'951,527.48	
Recursos 2008	61'978,715.76	
Recursos 2009	44'036,070.16	
Recursos 2010	17'482,781.81	
Recursos 2011	1'885,639.65	
Recursos programa 2001 – 2006	545,483.95	
Intereses de la cuenta de cheques	22,836.15	
Egresos		3,127'802,003.78
Pagos a contratistas recursos 2008	1,121'903,898.21	
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.09	
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	187'183,571.52	
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	79'733,785.18	
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema	74'215,882.75	

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá


Zapopan

Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	133'178,140.72	
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89	
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	92'724,712.95	
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	9'465,002.54	
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	139'732,365.10	
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	11'063,665.24	
Nodo Periférico – Carretera Chapala	48'983,482.57	
Construcción de puentes peatonales	35'858,311.83	
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	180'962,830.92	
Pagos a contratistas recursos 2009		1,105'178,860.92
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	308'688,267.34	
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fracc. Revolución	118'801,637.39	
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	64'638,801.01	
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	85'340,042.65	
Construcción de la primera fase del Blvd. Tlaquepaque	41'109,416.12	
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'904,393.84	
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Per. Ote. (Tonalá)	59'837,113.04	
Continuación de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina, municipio de Zapopan	119'173,048.66	
Canal y colector pluvial Nueva España	59'144,611.70	
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	44'295,560.94	
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	14'076,117.67	
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	21'982,339.86	
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	28'725,227.60	
Construcción de Nodo el Verde – Periférico en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto, segunda etapa	---	
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	29'462,283.10	
Pagos a contratistas recursos 2010		794'283,868.29
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	139'528,274.41	
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	94'821,576.91	
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	99'987,689.98	
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	26'508,479.03	
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	40'326,743.89	
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	48'427,564.64	
Construcción del Nodo Periférico – Santa Esther, 1era. Etapa, en Zapopan	---	
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	165'239,594.35	
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	17'208,236.29	
Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Ávila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	60'000,000.00	
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	81'000,000.00	
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	17'470,053.03	
Construcción de puentes peatonales	3'740,599.76	
Productos financieros	25,056.00	
Pagos a contratistas recursos 2011		
Construcción del paso a desnivel Circunvalación – Ávila Camacho , segunda etapa, municipio de Guadalajara	---	
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, segunda etapa, en Guadalajara	---	
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, tercera etapa, en Guadalajara	6'907,142.22	

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Construcción de la ampliación de Av. 8 de Julio, tercera etapa, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga	6'046,462.87	
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, cuarta etapa, en Tlajomulco de Zúñiga	15'818,274.65	
Construcción del Nodo Periférico – Colón, segunda etapa, en Tlaquepaque	14'048,131.56	
Construcción de Boulevard Periférico Tonaltecas, tramo carretera a Chapala – San Martín de las Flores, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	6'203,260.96	
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, tercera etapa, en Tlaquepaque	3'868,427.42	
Construcción del Parque Cerro del Cuatro, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	---	
Construcción del tramo cuatro del Periférico, de la carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, primera etapa en el municipio de Tonalá	40'669,329.58	
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, cuarta etapa municipio de Tonalá	8'919,688.36	
Construcción de la Prolongación Juan Palomar, segunda etapa, en el municipio de Zapopan	---	
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, segunda etapa, mpio de Zapopan	2'378,758.33	
Gastos de operación		1'575,900.41
Honorarios fiduciarios	1'492,778.44	
Honorarios de auditoría	47,612.00	
Comisiones	35,509.97	
Disponibilidad al 31 de Agosto de 2011		651'840,052.96
Inversión en valores en BANOBRAS, S.N.C.	651'814,021.12	
Saldo en chequera	26,031.84	

Disponibilidad líquida

Al 31 de Agosto de 2011 el Fideicomiso registra una disponibilidad líquida de \$651'840,052.97 que se encuentra invertida conforme lo siguiente:

- \$ 651'814,021.12 invertidos en valores gubernamentales a una tasa promedio en el mes de diciembre de 4.52% que maneja la institución, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del Contrato de Fideicomiso
- \$ 26,031.85 en la cuenta de cheques que se maneja en este fideicomiso


PUNTO 9. Asuntos Varios

- Pago de auditoría recurso 2001 – 2006. El Ing. Enrique León Zepeda, informa referente a la solicitud del titular de la Secretaría de Finanzas, según oficio SF/1354/2011 para el pago de la realización de la Auditoría externa, correspondiente a los Estados Financieros del programa 2001 – 2006, del ejercicio 2010, según factura electrónica serie A, folio 126, por la cantidad de \$19,836.00 IVA incluido a favor del despacho Asesores Empresariales Martínez Márquez, S.C., con cargo a los productos financieros generados de los recursos del programa 2001-2006.
- Los miembros del Comité Técnico, establecen el requerimiento de efectuar reunión de trabajo, entre los representantes de SEPLAN, SEFIN y SEDEUR para confirmar el "alineamiento" de la información necesaria y obligada en la elaboración de fichas SIPRO, para lo cual el Lic. Carlos Leal de la SEPLAN convocará a dicha reunión.

ACUERDOS

Acuerdo 21/01 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiero 2001 – 2006, reporte a 31 de Agosto 2011



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Acuerdo 21/02 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el Avance Físico – Financiero del ejercicio fiscal 2008.

Observando:

- **Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, municipio de Zapopan**, se encuentra en procedimiento de solventación por la función pública así como el procedimiento para recuperar saldo por finiquito con la empresa contratista
- SEDEUR emitirá notificación a contratista para la agilización de finiquito, y formalizar acta de entrega – recepción, y una vez recuperado el saldo correspondiente se autoriza su reprogramación en las acciones que procedan

Acuerdo 21/03 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2009.

Observando:

- El Secretariado Técnico solicitará la reprogramación del saldo de obras finiquitadas como remanente disponible para las acciones que requieran suficiencia presupuestal, y revisará con la Dirección General de Obras Públicas de SEDEUR los saldos por contratar para proceder en consecuencia

Acuerdo 21/04 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2010

Observando:

- El Secretariado Técnico solicitará por escrito a la instancia correspondiente la información del estado que guarda la obra de Circunvalación – Juan Pablo II

Acuerdo 21/05 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2011

Solicitando:


- El Secretariado Técnico verificará la petición de observaciones al proyecto de Circunvalación – Ávila Camacho, a efecto de validar presupuestalmente y proceder a la liberación de los recursos 2011, al H. Ayuntamiento de Guadalajara le corresponde solventar las observaciones emitidas por la Dirección General de Proyectos de Obra Pública de la SEDEUR

Acuerdo 21/06 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el pago para la realización de la auditoría externa, correspondiente a los estados financieros del programa 2001 – 2006, del ejercicio 2010 e instruye al Fiduciario para que se haga en pago con cargo a los productos financieros que generen los recursos del programa 2001-2010 depositados en el Fideicomiso, por un monto de \$19,836.00 IVA incluido a favor del despacho Asesores Empresariales Martínez Márquez, S.C.

Acuerdo 21/07 Comité

Los miembros del Comité Técnico instruyen al Secretariado Técnico para que por su conducto haga los requerimientos que sean necesarios a las autoridades municipales de los H. Ayuntamientos de Guadalajara y Tlaquepaque respectivamente, para que completen la información técnica necesaria y así concluir la integración de los anexos técnicos de validación correspondientes a las acciones aún pendientes, a efecto de transferir los recursos ministrados al Fideicomiso.



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Acuerdo 21/08 Comité

Los miembros del Comité Técnico solicitan convocar a SEFIN, SEPLAN y SEDEUR ya que son las instancias estatales responsables de la operación de los Fondos Metropolitanos, a efecto de fortalecer la coordinación interinstitucional y la alineación de los procedimientos.

La SEPLAN, a través de su representante, Lic. Carlos Leal, Director de Área de Vinculación y Seguimiento, es el responsable de coordinar las acciones necesarias.

Acuerdo 21/09 Comité

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso se enteran y aprueban por unanimidad la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" en cifras al 31 de Agosto de 2011, presentado en tiempo y forma, por el C. Lic. José Ma. Luna Arellano, Subdelegado de la fiduciaria BANOBRAS.

Agotado el orden del día, la L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, concluyó la sesión a las 12:00 horas.

L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca
Directora General de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y Presidente del
Comité Técnico

Lic. Ramón González González
Director General de Desarrollo Municipal
de la Secretaría General de Gobierno y
titular ante el Comité Técnico

Lic. Carlos Leal
Director de Área de Vinculación y
Seguimiento de la Secretaría de Planeación
y suplente ante el Comité Técnico

Arq. Héctor Pérez Camarena
Director General de Planeación Urbana y
Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Secretario Técnico Suplente del
C.Z.M.G.

Arq. Alfonso Javier Sámmano Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Suplente
ante el Comité Técnico

Ing. Enrique León Zepeda
Director de Planeación Urbana
Metropolitana y Vocal Ejecutivo del
C.Z.M.G. y
suplente ante el Comité Técnico

Lic. Zaira E. Gómez Beracochea
Secretaria de Actas

Esta hoja pertenece al Acta de la XXI Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 28 de Septiembre de 2011.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581