

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**XXII SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL “FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA”**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 07 de Diciembre de 2011, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XXII, con los siguientes integrantes: **L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca**, Directora General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Presidente del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos; **Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretario Técnico Suplente del C.Z.M.G. y titular ante el Comité Técnico; **Lic. Carlos Leal**, Director de Área de Vinculación y Seguimiento de la Secretaría de Planeación y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Enrique León Zepeda**, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vocal Ejecutivo del C.Z.M.G. y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Nicolás Espinoza Urzúa**, Director de Área de Obra Convenida de la Contraloría del Estado; **C.P. José Ma. Luna Arellano**, Subdelegado Estatal de Banobras; **Lic. Cynthia Vanessa García Rosales**, Responsable de la Unidad de Vinculación Interinstitucional de la SEDESOL y suplente ante el Comité Técnico; bajo el siguiente:


ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2001 – 2006
3. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2008
4. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2009
5. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2010
6. Autorización de avances Físicos – Financieros 2011
7. Reporte fotográfico
8. Autorización del informe del estado financiero BANOBRAS
9. Asuntos Varios
 - Autorización de reprogramación 2008
 - Autorización de reprogramación 2011
 - Autorización de transferencia de recursos al H. Ayuntamiento de Juanacatlán

PUNTO 1. Bienvenida

La L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, Directora General de Egresos ofrece bienvenida a los asistentes y cede la palabra al Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR, quien procedió a desahogar el orden del día.

En cumplimiento a lo anterior, el Ing. Enrique León Zepeda, comunica a nombre de las instancias responsables de la operación, los reportes respectivos:



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 2. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2001 – 2006

El Ing. Enrique León Zepeda, a nombre de las instancias responsables, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2001 – 2006, contenidos en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL 2011				CONTRATADO 2011	SALDO POR CONTRATAR 2011	EJERCIDO 2011	AVANCE FINANCIERO OCT/2011	AVANCE FÍSICO OCT/2011
	1	2	3	4					
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL									
Ampliación de la Carretera Juanacatlán-San Antonio Juanacatlán- Puente Grande, segunda etapa en el Municipio de Juanacatlán.	\$75,878,932.74	\$37,820,834.74	\$38,058,098.00	\$26,998,966.89	\$0.00	\$0.00	\$26,998,966.89	36%	0%
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas (2da etapa)	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Puentes Peatonales	\$40,000,000.00	\$33,256,355.57	\$6,743,644.43	\$22,434,497.85	\$0.00	\$0.00	\$22,434,497.85	56%	85%
SUBTOTAL	\$10,410,668.18	\$4,564,479.17	\$5,846,189.01	\$4,564,469.04			\$4,564,469.04	44%	48%
OBRAS CON PROCEDIMIENTO LEGAL PENDIENTES DE FINIQUITO.									
Av. López Mateos -Manuel Acuña	\$621,010.76	\$0.00	\$621,010.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Vialidades Ixtlahuacán	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Saneamiento Cuenca del Ahogado	\$2,963,979.22	\$0.00	\$2,963,979.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Av. Malecón	\$883,274.58	\$0.00	\$883,274.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
SUBTOTAL	\$5,468,264.56	\$37,820,834.74	\$38,058,098.00	\$26,998,966.89			\$26,998,966.89	0%	0%
Productos financieros									
Intereses abonados por inversión	\$1,012,312.16	\$19,836.00	\$992,476.16	\$19,836.00			\$19,836.00	0%	0%
TOTAL	\$76,905,155.90	\$37,840,670.74	\$39,050,574.16	\$27,018,802.89			\$27,018,802.89		


SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

3

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá


Zapopan

PUNTO 3. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2008

El Ing. Enrique León Zepeda, a nombre de las instancias responsables, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro:

NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	7	8
	INVERSIÓN TOTAL 2008	CONTRATADO 2008	SALDO POR CONTRATAR 2008	EJERCIDO 2008	SALDO DE OBRAS EN PROCESO 2008	AVANCE FINANCIERO OCT/2011	AVANCE FÍSICO OCT/2011
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS							
Ejecución de infraestructura Vial y Peatonal	\$982,843,137.47	\$942,242,309.78	\$40,600,827.69	\$901,641,462.09	\$12,415,484.51	92%	100%
Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Adeudos en el Anillo Periférico, desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización.	\$37,298,946.09	\$37,298,946.09	\$0.00	\$37,298,946.09	\$0.00	100.00%	100.00%
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$187,183,571.52	\$187,183,571.52	\$0.00	\$187,183,571.52	\$0.00	100.00%	100.00%
Conclusión de Grapa Sur del Nudo tutelar - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$66,718,443.40	\$66,718,443.40	\$0.00	\$66,718,443.40	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción de Retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$29,879,690.91	\$29,879,690.91	\$0.00	\$29,879,690.91	\$0.00	100.00%	100.00%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$74,215,882.75	\$74,215,882.75	\$0.00	\$74,215,882.75	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción de nudo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$136,031,566.30	\$136,031,566.30	\$0.00	\$133,178,140.72	\$4,863,425.60	96.46%	100.00%
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$61,623,509.89	\$61,623,509.89	\$0.00	\$61,623,509.89	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$92,724,712.95	\$92,724,712.95	\$0.00	\$92,724,712.95	\$0.00	100.00%	100.00%
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapotlanejo - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$9,466,002.54	\$9,466,002.54	\$0.00	\$9,466,002.54	\$0.00	100.00%	100.00%
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonatecas, en el municipio de Tonalá	\$139,732,365.10	\$139,732,365.10	\$0.00	\$139,732,365.10	\$0.00	100.00%	100.00%
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,063,665.24	\$11,063,665.24	\$0.00	\$11,063,665.24	\$0.00	100.00%	100.00%
Nudo Periférico - Carretera Chapala	\$87,457,617.12	\$52,748,839.64	\$34,708,777.48	\$49,983,482.57	\$3,765,367.07	56.01%	66.00%
Construcción de Puentes Peatonales	47,448,163.66	\$41,556,113.45	\$3,918,443.27	\$38,249,627.45	\$3,306,496.00	90.61%	100.00%
TOTAL	\$90,843,137.47	\$942,242,309.78	\$40,627,240.75	\$930,317,041.13	\$11,925,384.65		
OBRAS HIDRÁULICAS METROPOLITANAS							
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$181,453,047.51	\$181,453,047.51	\$0.00	\$180,962,831.65	\$490,215.86	99.73%	100.00%
TOTAL GENERAL	\$1,164,296,184.98	\$1,123,695,357.29	\$38,627,220.75	\$1,111,279,872.78	\$12,415,484.51	95.45%	100.00%

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)
AVANCE FÍSICO ES EL PORCENTAJE DE LO CONTRATADO



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 4. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2009

Asimismo se dio el informe correspondiente al avance financiero 2009, contenido en el siguiente cuadro:


NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
	INVERSIÓN TOTAL 2009	CONTRATADO 2009	SALDO POR CONTRATAR 2009	EJERCIDO 2009	SALDO DE OBRAS EN PROCESO 2009	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS 2009	AVANCE FINANCIERO OCT/2011	AVANCE FÍSICO OCT/2011
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$1,144,241,482.62	\$1,123,779,013.02	\$20,462,469.60	\$1,112,134,927.61	\$10,937,823.97	\$1,879,928.31	97%	100%
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>								
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$316,903,532.55	\$309,601,236.56	\$7,302,296.99	\$309,170,298.96	\$430,937.60	\$0.00	98%	98%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$127,238,826.81	\$119,965,257.03	\$7,273,569.78	\$118,801,637.39	\$1,163,619.64	\$0.00	93%	95%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlango	\$69,884,519.26	\$69,884,519.26	\$0.00	\$68,865,224.79	\$1,029,294.47	\$0.00	99%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Belisario Domínguez	\$68,532,900.11	\$68,532,900.11	\$0.00	\$67,196,384.39	\$1,336,515.72	\$0.00	98%	100%
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tlaquepaque	\$41,423,731.73	\$41,423,731.73	\$0.00	\$41,423,729.84	\$1.89	\$0.00	100%	100%
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$109,904,393.84	\$109,904,393.84	\$0.00	\$109,904,393.84	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	\$69,837,113.04	\$69,837,113.04	\$0.00	\$69,837,113.04	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Canal y Colector Pluvial Nueva España	\$60,246,982.13	\$69,860,873.14	\$396,108.99	\$59,144,611.70	\$0.00	\$1,102,370.43	98%	100%
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$119,173,048.66	\$119,173,048.66	\$0.00	\$119,173,048.66	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Elaboración de estudios, regularización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V), desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez	\$45,000,000.00	\$44,617,222.65	\$382,777.35	\$44,295,560.94	\$321,661.71	\$0.00	96%	100%
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-EI Verde a Carretera Libre a Zapotlango, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (I), SEGUNDA ETAPA	\$14,076,479.50	\$14,076,479.50	\$0.00	\$14,076,479.50	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$22,846,491.34	\$22,505,234.91	\$341,256.43	\$22,069,993.86	\$436,501.05	\$777,657.46	97%	100%
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril -Perif, en el Sistema Anillo Perif, en el mpio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$28,725,228.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$28,725,227.60	\$0.4	\$0.40	100%	100%
Construcción de Nudo El Verde-Perif en el Sist Anillo Perif, en el mpio de El Salto. SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	\$40,446,235.65	\$36,661,774.59	\$4,786,461.06	\$29,462,283.10	\$6,219,491.49	\$0.00	73%	100%
TOTAL	\$1,144,241,482.62	\$1,123,779,013.02	\$20,462,469.60	\$1,112,134,927.61	\$10,501,522.92	\$1,879,928.31		

SAL DO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
 SAL DO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)
 SAL DO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE
 AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)
 AVANCE FÍSICO ES EL PORCENTAJE DE LO CONTRATADO

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 5. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2010

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010, contenidos en el siguiente cuadro continua informando el Ing. Enrique León Zepeda:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL 2010	CONTRATADO 2010	SALDO POR CONTRATAR 2010	EJERCIDO 2010	SALDO DE OBRAS EN PROCESO 2010	AVANCE FINANCIERO OCT/2011	AVANCE FÍSICO OCT/2011
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS							
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>							
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$151,281,156.90	\$151,281,156.90	\$0.00	\$140,869,215.87	\$10,411,941.03	93%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$105,000,000.00	\$104,937,151.44	\$62,848.56	\$97,913,161.93	\$7,023,969.51	93%	100%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$160,000,000.00	\$156,088,793.87	\$3,911,206.13	\$129,644,663.54	\$26,444,110.33	81%	96%
Construcción del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$30,000,000.00	\$28,474,009.44	\$1,525,990.56	\$26,508,479.03	\$1,965,530.41	88%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,000,000.00	\$49,918,664.70	\$81,315.30	\$42,896,165.55	\$7,022,519.15	85%	99%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$51,446,522.73	\$51,446,522.73	\$0.00	\$50,172,442.34	\$1,274,080.39	95%	100%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	\$165,438,082.14	\$165,239,594.35	\$198,487.79	\$165,239,594.35	\$0.00	100%	100%
Construcción del nudo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,000,000.00	\$48,286,310.89	\$1,713,689.11	\$18,008,530.41	\$30,277,780.48	36%	30%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$21,947,080.29	\$17,489,963.61	\$4,457,116.68	\$17,489,777.69	\$165.92	80%	85%
Construcción de Puentes Peatonales	\$11,164,230.75	\$10,545,736.30	\$618,494.45	\$7,827,086.57	\$2,718,649.73	70%	90%
SUBTOTAL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$796,277,172.81	\$763,707,924.23	\$12,569,148.58	\$646,569,157.28	\$87,138,766.95	87%	74%
TRANSFERENCIA MUNICIPIOS *							
Construcción del Paso a Desenivel Circunvalación - Avila Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo Vial Las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$81,000,000.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	\$0.00	100%	44%
SUBTOTAL MUNICIPIOS	\$141,000,000.00	\$141,000,000.00	\$0.00	\$141,000,000.00	\$0.00	100%	44%
SUBTOTAL GENERAL	\$937,277,172.81	\$924,707,924.23	\$12,569,148.58	\$837,569,157.28	\$87,138,766.95	89%	82%
Productos financieros	\$950,502.74	\$25,056.00	\$925,446.74	\$25,056.00	\$0.00	3%	0%
TOTAL	\$938,227,575.55	\$924,732,980.23	\$13,494,595.32	\$837,594,213.28	\$87,138,766.95	89%	82%


SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
 SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)
 SALDO DE OBRAS FINQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE
 AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)
 AVANCE FÍSICO ES EL PORCENTAJE DE LO CONTRATADO
 * RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO. ANEXO CON AVANCES.

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 6. Autorización de avances Físicos – Financieros 2011

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2011, contenidos en el siguiente cuadro continua informando el Ing. Enrique León Zepeda:

NOMBRE DE LA OBRA	1 INVERSIÓN TOTAL 2011	2 CONTRATADO 2011	3 SALDO POR CONTRATAR 2011	4 EJERCIDO 2011	AVANCE FINANCIERO OCT/2011	AVANCE FÍSICO OCT/2011
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS						
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>						
Construcción del Paso a Deseñel Circunvalación - Ávila Camacho, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$665,140,352.56	\$340,175,134.00	\$474,168,544.52	\$177,540,899.39	20%	29%
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$140,000,000.00	\$0.00	\$140,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Construcción del nodo Periférico - Belisario Domínguez, Tercera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Construcción de la Ampliación de Avenida B de Julio, tercera etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$18,000,000.00	\$14,499,787.29	\$3,500,212.71	\$13,002,921.03	72%	48%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$78,580,305.72	\$39,107,942.18	\$39,392,363.54	\$13,162,310.60	17%	23%
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$71,576,822.28	\$51,580,757.41	\$19,996,064.87	\$26,360,266.44	37%	51%
Construcción del Boulevard Periférico Tonaltecas, Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$100,000,000.00	\$65,756,866.40	\$43,243,133.60	\$31,104,232.83	31%	32%
Construcción del Nodo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$39,000,000.00	\$18,911,259.24	\$20,188,740.76	\$11,772,594.30	30%	91%
Construcción de el Parque El Cerro del Cuatro, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$31,000,000.00	\$7,36,854.84	\$23,263,145.16	\$3,990,622.83	13%	13%
Construcción del Tramo Cuatro del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlansajo a la Autopista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlansajo, Cuarta Etapa	\$200,000,000.00	\$129,450,400.77	\$70,549,599.23	\$58,843,893.51	29%	32%
Construcción del L. Nodo Periférico- Juan Palomar, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$12,000,000.00	\$11,752,925.19	\$247,074.81	\$11,399,675.06	95%	100%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$90,000,000.00	\$0.00	\$90,000,000.00	\$0.00	0%	0%
	\$40,000,000.00	\$10,399,340.68	\$29,601,659.32	\$7,904,382.69	20%	22%
SUBTOTAL	\$880,157,128.00	\$340,175,134.00	\$539,981,994.00	\$177,540,899.39		
Productos financieros	\$4,983,224.56	\$0.00	\$4,983,224.56	\$0.00	0%	0%
TOTAL	\$885,140,352.56	\$340,175,134.00	\$544,965,218.56	\$177,540,899.39		

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
 SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)
 SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE
 AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 7. Reporte fotográfico

Se presentó y entregó a los miembros del Comité Técnico reporte fotográfico de Avance de obras al 31 de Marzo de 2011.

PUNTO 8. Autorización del Informe del Estado Financiero BANOBRAS

El C.P. José María Luna Arellano, Subdelegado de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 31 de Octubre 2011, el cual es el siguiente:

INGRESOS	Al 31 de Octubre de 2011
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2008	\$ 1,101'267,283.11
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2009	\$ 1,100'729,045.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2010	\$ 919'988,255.89
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2011	\$ 691'594,295.38
Aportación del Gobierno Estatal programa 2001 – 2006	\$ 75'878,932.74
Intereses generados contrato de reporte 3552 (PEF 2008)	\$ 62'336,721.49
Intereses generados contrato de reporte 3761 (PEF 2009)	\$ 44'241,482.62
Intereses generados contrato de reporte 4197 (PEF 2010)	\$ 18'390,134.79
Intereses generados contrato de reporte 4464 (PEF 2011)	\$ 4'983,224.56
Intereses generados contrato de reporte 4249 (Programa 2001 – 2006)	\$ 1'012,312.16
Intereses generados en la cuenta de cheques 161387693	\$ 51,990.54
Total ingresos	\$ 4,020'473,678.28


EGRESOS	Al 31 de Octubre de 2011
Honorarios fiduciarios e IVA por aceptación y administración	\$ 1'571,919.02
Pago a contratistas PEF 2008	\$ 1,111'279,533.42
Pago a contratistas PEF 2009	\$ 1,112'134,565.42
Pago a contratistas PEF 2010	\$ 837'593,913.28
Pago a contratistas PEF 2011	\$ 177'540,899.38
Pago a contratistas Programa 2001 – 2006	\$ 27'018,802.89
Auditorias externas ejercicio 2008, 2009 y 2010	\$ 74,524.00
Comisiones en cuenta de cheques	\$ 8,597.97
Total egresos	\$ 3,267'222,755.74

INVERSIONES	Al 31 de Octubre de 2011
Inversión cuenta de reporte 3552 (PEF 2008)	\$ 62'211,609.87
Inversión cuenta de reporte 3761 (PEF 2009)	\$ 23'756,759.90
Inversión cuenta de reporte 4197 (PEF 2010)	\$ 97'959,039.60
Inversión cuenta de reporte 4464 (PEF 2011)	\$ 521'800,284.98
Inversión cuenta de reporte 4248 y 4249 (Programa 2001 – 2006)	\$ 47'497,062.95
Total de inversiones	\$ 753'224,757.30
Cuenta de cheques	\$ 26,165.24

Estados financieros:

Los Estados Financieros del Fideicomiso con cifras al 31 de octubre de 2011, se observa que el patrimonio líquido del fideicomiso asciende a 753.25 millones de pesos.

Los recursos patrimoniales del fideicomiso se invierten en valores gubernamentales en BANOBRAS, cuyo caso se obtuvieron rendimientos en promedio del 4.34% anual en el mes de octubre del año en curso.



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Recurso ejercicio 2008

Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.09
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	187'183,571.52
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	66'718,443.40
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	74'215,882.75
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	133'178,140.72
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	92'724,712.95
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	9'465,002.53
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	139'732,365.10
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	11'063,665.24
Nodo Periférico – Carretera Chapala	48'983,482.57
Construcción de puentes peatonales	38'249,288.83
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	180'962,830.92
Suma pago a contratistas al 31 de Octubre de 2011, con recursos 2008	1,111'279,533.42
Porcentaje	95%


Recurso ejercicio 2009

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	309'170,298.96
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatío – Fraccionamiento Revolución	118'801,637.39
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	68'855,224.79
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	87'196,384.39
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	41'423,729.84
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'904,393.84
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	59'837,113.04
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	119'173,048.66
Canal y colector pluvial Nueva España	59'144,611.70
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	44'295,560.94
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	14'076,117.67
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	22'068,933.86
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	28'725,227.60
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	29'462,283.10
Suma pago a contratistas al 31 de Octubre de 2011, con recursos 2009	1,112'134,565.78
Porcentaje	97%

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Recurso ejercicio 2010

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	140'869,215.87
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatío – Fraccionamiento Revolución	97'912,881.93
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	129'644,683.54
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	26'508,479.03
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	42'896,165.55
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	50'172,442.34
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	165'239,594.35
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	18'008,530.41
Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Ávila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	60'000,000.00
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	81'000,000.00
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	17'489,777.69
Puentes peatonales	7'536,093.96
Productos financieros (auditoría 2010)	316,048.61
Suma pago a contratistas al 31 de Octubre de 2011, con recursos 2010	837'593,913.28
Porcentaje es en relación al monto autorizado	89%

Recursos programa 2011

Obras y acciones	Total operado
Construcción del paso a desnivel Circunvalación – Ávila Camacho , segunda etapa, municipio de Guadalajara	---
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, segunda etapa, en Guadalajara	---
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, tercera etapa, en Guadalajara	13'002,921.03
Construcción de la ampliación de Av. 8 de Julio, tercera etapa, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga	13'162,310.67
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, cuarta etapa, en Tlajomulco de Zúñiga	26'360,266.44
Construcción del Nodo Periférico – Colón, segunda etapa, en Tlaquepaque	31'104,232.83
Construcción de Boulevard Periférico Tonaltecas, tramo carretera a Chapala – San Martín de las Flores, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	11'772,594.30
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, tercera etapa, en Tlaquepaque	3'990,622.83
Construcción del Parque Cerro del Cuatro, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	---
Construcción del tramo cuatro del Periférico, de la carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, primera etapa en el municipio de Tonalá	58'843,893.51
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, cuarta etapa municipio de Tonalá	11'399,675.08
Construcción de la Prolongación Juan Palomar, segunda etapa, en el municipio de Zapopan	---
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, segunda etapa, mpio de Zapopan	7'904,382.69
Suma pago a contratistas al 31 de Octubre de 2011, con recursos 2011	177'540,899.38
Porcentaje es en relación al monto autorizado	25%

Recursos programa 2001 – 2006


Obras y acciones	Total operado
Ampliación de la carretera Juanacatlán – San Antonio Juanacaxtle – Puente Grande, 2da etapa, municipio de Juanacatlán	---
Construcción de puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	22'434,497.85
Puentes peatonales	4'564,469.04
Av. López Mateos – Manuel Acuña	---
Vialidades Ixtlahuacán	---
Saneamiento Cuenca El Ahogado	---
Av. Malecón	---
Productos financieros	19,836.00
Suma pago a contratistas al 31 de Octubre de 2011, con recursos 2011	27'018,802.89
Porcentaje es en relación al monto autorizado	35%

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the bottom of the page.



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

PUNTO 9. Asuntos Varios

• Autorización de reprogramación 2008


El Ing. Enrique León Zepeda, informa sobre el reporte de reprogramación del ejercicio fiscal 2008, solicitada por el C. Secretario Técnico y Secretario de Desarrollo Urbano, a través del Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional; el cual es la siguiente:

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Conclusión de Grapa Sur del Nodo tutelar-Perif, en el SistAnillo Perif, en el Municipio de Zapopan.	66,718,443.40	\$0.00	\$3,000,000.00	\$69,718,443.40
Nodo Periférico - Carretera a Chapala.	87,457,617.12	\$3,000,000.00	\$0.00	\$84,457,617.12
TOTALES	\$154,176,060.52	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$154,176,060.52

• Autorización de reprogramación 2011

El Ing. Enrique León Zepeda, informa sobre el reporte de reprogramación del ejercicio fiscal 2011, solicitada por el C. Secretario Técnico y Secretario de Desarrollo Urbano, a través del Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional; el cual es la siguiente:

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra
		(-)	(+)	
Construcción del Tramo Cuatro del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	200,000,000.00	40,942,933.33	\$0.00	159,057,066.67
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	100,000,000.00	22,613,842.57	\$0.00	77,386,157.43
Construcción del Boulevard Periférico Tonaltecas, Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	39,000,000.00	\$18,826,900.76	\$0.00	20,173,099.24
Construcción del Nodo Periférico - Belisario Domínguez, Tercera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	18,000,000.00	\$1,476,400.44	\$0.00	16,523,599.56
Productos financieros	4,983,224.56	4,983,224.56	\$0.00	\$0.00
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	50,000,000.00	\$0.00	\$9,821,869.43	59,821,869.43
Conclusión del Nodo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Cuarta Etapa	12,000,000.00	\$0.00	\$9,196,120.55	21,196,120.55
Construcción del Nodo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	31,000,000.00	\$0.00	\$69,825,311.68	100,825,311.68
TOTALES	454,983,224.56	88,843,301.66	88,843,301.66	454,983,224.56



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

- **Autorización de transferencia de recursos al H. Ayuntamiento de Juanacatlán**

En la XX Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, celebrada el día 03 de Agosto de 2011 se aprobó la programación de las obras según relación correspondiente, y en particular "Ampliación de la carretera Juanacatlán – San Antonio Juanacaxtle – Puente Grande, 2da etapa, en el municipio de Juanacatlán", con un monto de 20 mdp.

Por lo anterior el H. Ayuntamiento de Juanacatlán solicita mediante oficio número 51/2011, transferir este recurso (20 mdp) para proceder a su aplicación como entidad ejecutora.

ACUERDOS

Acuerdo 22/01 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiero 2001 – 2006, reporte a 31 de Octubre de 2011.

Acuerdo 22/02 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el Avance Físico – Financiero del ejercicio fiscal 2008, reporte al 31 de Octubre 2011.

Acuerdo 22/03 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2009, reporte al 31 de Octubre de 2011.

Acuerdo 22/04 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2010, reporte al 31 de Octubre de 2011.

Acuerdo 22/05 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2011, reporte al 31 de Octubre de 2011.

Acuerdo 22/06 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban la reprogramación del ejercicio 2008.

Acuerdo 22/07 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban la reprogramación del ejercicio 2011.

Acuerdo 22/08 Comité

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso se enteran y aprueban por unanimidad la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" en cifras al 31 de Octubre de 2011, presentado en tiempo y forma, por el C.P. José Ma. Luna Arellano, Subdelegado de la fiduciaria BANOBRAS.


Acuerdo 22/09 Comité

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso aprueban por unanimidad la "Ampliación de la carretera Juanacatlán – San Antonio Juanacaxtle – Puente Grande, 2da etapa, en el municipio de Juanacatlán, por un monto de 20 mdp".

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan


Acuerdo 22/10 Comité

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso aprueban por unanimidad que el municipio de Juanacatlán sea el ejecutor de la obra "Ampliación de la carretera Juanacatlán – San Antonio Juanacastle – Puente Grande, 2da etapa".


Acuerdo 22/11 Comité

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso aprueban por unanimidad, transferir el monto de 20 mdp al municipio de Juanacatlán, previa celebración del convenio correspondiente.

Agotado el orden del día, la L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, concluyó la sesión a las 12:00 horas.




L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca
Directora General de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y Presidente del
Comité Técnico




Lic. Carlos Leal
Director de Área de Vinculación y
Seguimiento de la Secretaría de
Planeación y suplente ante el Comité
Técnico




Arq. Héctor Pérez Camarena
Director General de Planeación Urbana y
Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Secretario Técnico Suplente del
C.Z.M.G.



Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Suplente ante el Comité Técnico



Ing. Enrique León Zepeda
Director de Planeación Urbana Metropolitana
y Vocal Ejecutivo del C.Z.M.G. y
suplente ante el Comité Técnico



Lic. Zaira E. Gómez Beracochea
Secretaria de Actas

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

Esta hoja pertenece al Acta de la XXII Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 07 de Diciembre de 2011.