

CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

**XXIII SESIÓN ORDINARIA
DEL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E
INVERSIÓN DEL "FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA"**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:00 horas del 15 de Febrero de 2012, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria XXIII, con los siguientes integrantes: **L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca**, Directora General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Presidente del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos; **Lic. Gilda Vanessa López Mena**, Directora Jurídica y Gestoría Municipal de la Dirección General de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla**, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y suplente ante el Comité Técnico; **Arq. Héctor Pérez Camarena**, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretario Técnico Suplente del C.Z.M.G. y titular ante el Comité Técnico; **Lic. Carlos Leal**, Director General de Vinculación de la Secretaría de Planeación y titular ante el Comité Técnico; **Ing. Enrique León Zepeda**, Director de Planeación Urbana Metropolitana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vocal Ejecutivo del C.Z.M.G. y suplente ante el Comité Técnico; **Ing. Jorge Gastón González Alcerreca**, Director General de Verificación y Control de la Obra de la Contraloría del Estado y titular ante el Comité Técnico; **Mtro. Gerardo Valdivia Cervantes**, Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y suplente ante el Comité Técnico; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de Banobras; **Lic. Laura Alcantar Díaz**, Jefa de la Unidad de Desarrollo Urbano de la SEDESOL y representante ante el Subcomité Técnico; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2001 – 2006
3. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2008
4. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2009
5. Reporte de Avances Físicos – Financieros 2010
6. Reporte de avances Físicos – Financieros 2011
7. Reporte fotográfico
8. Autorización del informe del estado financiero BANOBRAS
9. Asuntos Varios
 - Reporte de reprogramación 2009
 - Reporte de reprogramación 2010
 - Reporte de reprogramación 2011

PUNTO 1. Bienvenida


La L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, Directora General de Egresos ofrece bienvenida a los asistentes y cede la palabra al Arq. Héctor Pérez Camarena, Director General de Planeación Urbana y Territorial de la SEDEUR, quien procedió a desahogar el orden del día.

En cumplimiento a lo anterior, el Ing. Enrique León Zepeda, comunica a nombre de las instancias responsables de la operación, los reportes respectivos:

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 2. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2001 – 2006

El Ing. Enrique León Zepeda, a nombre de las instancias responsables, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2001 – 2006, contenidos en el siguiente cuadro (reporte al 31 de Enero de 2012):


NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO ENE/2012	AVANCE FÍSICO ENE/2012
EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	1	2	3	4	5	6
Ampliación de la Carretera Juanacatlán-San Antonio Juanacatlán- Puente Grande, segunda etapa en el Municipio de Juanacatlán.	\$75,878,932.74	\$138,845,717.32	\$77,854,551.78	\$43,656,612.80	58%	0%
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas (2da etapa)	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Puentes Peatonales	\$40,000,000.00	\$37,576,973.66	\$2,423,026.34	\$35,170,900.66	88%	90%
	\$10,410,668.18	\$7,716,939.04	\$2,693,729.14	\$7,710,102.80	74%	80%
SUBTOTAL	\$70,410,668.18	\$45,293,912.70	\$25,116,755.48	\$42,881,003.46		
OBRAS CON PROCEDIMIENTO LEGAL PENDIENTES DE FINQUITO.						
Av. López Mateos-Manuel Acuña	\$621,010.76	\$0.00	\$621,010.76	\$0.00	0%	0%
Vialidades Ixtlahuacán	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0%	0%
Saneamiento Cuenca del Ahogado	\$2,963,979.22	\$2,963,979.22	\$0.00	\$775,609.34	26%	100%
Av. Malacón	\$883,274.58	\$0.00	\$883,274.58	\$0.00	0%	0%
SUBTOTAL	\$5,468,264.56	\$33,551,804.62	\$52,737,796.30	\$775,609.34		
Productos financieros						
Intereses abonados por inversión	\$1,379,919.72	\$19,836.00	\$1,360,083.72	\$19,836.00	0%	0%
TOTAL	\$77,272,763.46	\$93,571,640.62	\$54,037,880.02	\$43,676,448.80		

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 3. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2008

El Ing. Enrique León Zepeda, a nombre de las instancias responsables, informa los Avances Financieros correspondientes a las acciones 2008, contenidos en el siguiente cuadro (reporte al 31 de Enero de 2012):


NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL		CONTRATADO		SALDO POR CONTRATAR		EJERCIDO		SALDO DE OBRAS EN PROCESO		SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS		AVANCE FINANCIERO ENE/2012		AVANCE FÍSICO ENE/2012	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS																
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal	\$982,838,785.16	\$949,641,661.66	\$33,198,123.50	\$916,443,538.16	\$15,459,395.30	\$0.00	\$0.00	96%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	93%	\$0.00	\$0.00	96%
Regulación, Adquisición de Suelo y Pago de Avenidas en el Anillo Periférico, desde Av. 3 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo la modernización.	\$37,296,946.09	\$37,296,946.09	\$0.00	\$37,296,946.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	100.00%
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores - El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	\$187,183,571.52	\$187,183,571.52	\$0.00	\$187,183,571.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	100.00%
Conclusión de Grapa Sur del Nudo Ixtlahuacán - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$69,716,443.40	\$69,716,443.40	\$0.00	\$69,716,443.40	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	97.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	95.70%	\$0.00	\$0.00	97.00%
Construcción de Retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo Iramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	\$29,679,690.91	\$29,679,690.91	\$0.00	\$29,679,690.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	100.00%
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$74,215,882.75	\$74,215,882.75	\$0.00	\$74,215,882.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	100.00%
Construcción de nudo y obras complementarias del Nudo San Isidro (Las Cañadas) - Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	\$138,031,566.30	\$138,031,566.30	\$0.00	\$138,031,566.30	\$4,853,425.68	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	100.00%
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	\$61,623,509.89	\$61,623,509.89	\$0.00	\$61,623,509.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	100.00%
Construcción de Nudo El Verde - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	\$92,724,712.95	\$92,724,712.95	\$0.00	\$92,724,712.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	100.00%
Construcción del Nudo Carretera Libre a Zapotlanejo - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	\$9,465,002.54	\$9,465,002.54	\$0.00	\$9,465,002.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	100.00%
Ampliación y modernización a 6 carriles del Anillo Periférico Sur, tramo Calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	\$139,732,365.10	\$139,732,365.10	\$0.00	\$139,732,365.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	100.00%
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico de Guadalajara	\$11,063,665.24	\$11,063,665.24	\$0.00	\$11,063,665.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	\$0.00	\$0.00	100.00%
Nudo Periférico - Carretera Chapala	\$84,457,617.12	\$84,457,617.12	\$31,706,777.48	\$48,983,482.57	\$3,755,357.07	\$0.00	\$0.00	58.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	58.00%	\$0.00	\$0.00	58.00%
Construcción de Puentes Peatonales	\$47,444,811.35	\$45,955,465.33	\$1,489,346.02	\$42,605,069.27	\$3,350,386.06	\$0.00	\$0.00	88.00%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	88.00%	\$0.00	\$0.00	90.00%
TOTAL	\$982,838,785.16	\$949,641,661.66	\$33,198,123.50	\$916,443,538.16	\$15,459,395.30	\$0.00	\$0.00	96.82%	\$14,969,178.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	96.82%	\$0.00	\$0.00	96.10%
OBRAS HIDRAULICAS METROPOLITANAS																
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$181,453,047.51	\$181,453,047.51	\$0.00	\$181,453,047.51	\$490,216.59	\$0.00	\$0.00	99.73%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	99.73%	\$0.00	\$0.00	100.00%
TOTAL GENERAL	\$1,164,292,832.67	\$1,131,094,709.17	\$33,198,123.50	\$1,115,635,133.87	\$15,459,395.30	\$0.00	\$0.00	96.10%	\$14,969,178.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	96.10%	\$0.00	\$0.00	96.10%

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)
SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 4. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2009

Asimismo se dio el informe correspondiente al avance financiero 2009, contenido en el siguiente cuadro (reporte al 31 de Enero de 2012):

ROMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8
INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO ENE/2012	AVANCE FÍSICO ENE/2012	
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$1,145,133,160.84	\$1,133,120,388.51	\$12,012,772.33	\$1,125,269,044.70	\$6,708,419.49	\$1,880,289.74	98%	99%
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>								
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	\$316,903,532.60	\$314,270,779.04	\$2,632,753.56	\$314,104,275.02	\$166,504.02	\$0.00	99%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución	\$127,238,826.61	\$127,044,123.69	\$194,703.02	\$126,111,831.62	\$932,291.97	\$0.00	99%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo	\$89,884,519.26	\$89,884,519.26	\$0.00	\$89,258,992.41	\$625,526.85	\$0.00	99%	100%
Conclusión del Nudo Periférico - Belisario Domínguez	\$88,532,900.11	\$88,532,900.11	\$0.00	\$87,196,384.39	\$1,336,515.72	\$0.00	98%	100%
Construcción de la Primera Fase del Boulevard Tlaquepaque	\$41,423,731.73	\$41,423,731.73	\$0.00	\$41,423,729.84	\$1.89	\$0.00	100%	95%
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	\$109,904,393.84	\$109,904,393.84	\$0.00	\$109,904,393.84	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	\$59,837,113.04	\$59,837,113.04	\$0.00	\$59,837,113.04	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Canal y Colector Pluvial Nueva España	\$60,246,982.13	\$59,650,873.14	\$396,108.99	\$59,144,611.70	\$1,102,370.43	\$0.00	98%	100%
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el Municipio de Zapopan	\$119,173,048.66	\$119,173,048.66	\$0.00	\$119,173,048.66	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Elaboración de estudios; regu arización, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V), desde Av. 8 de Julio hasta Camino Colimilla y el tramo de Belisario Domínguez	\$45,000,000.00	\$44,617,222.66	\$382,777.35	\$44,235,560.94	\$321,861.71	\$0.00	98%	96%
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores-El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los Municipios de El Salto y Tlaquepaque (I).	\$14,076,479.50	\$14,076,479.50	\$0.00	\$14,076,417.67	\$0.00	\$361.83	100%	100%
SEGUNDA ETAPA								
Terminación de laterales en Nudo Colón - Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$22,846,491.34	\$22,505,234.91	\$341,256.43	\$22,068,933.66	\$0.00	\$777,557.48	97%	100%
Construcción del Nudo Tramo II Ferrocarril -Perif, en el Sistema Anillo Perif, en el municipio de Tlaquepaque. SEGUNDA ETAPA	\$28,725,228.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$28,725,228.00	\$0.00	\$0.00	100%	100%
Construcción de Nudo El Verde-Perif en el Sist Anillo Perif, en el mpio de El Salto. SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
Construcción de Puentes Peatonales (3) (Productos financieros)	\$41,339,914.02	\$33,274,741.04	\$8,065,172.98	\$29,948,823.71	\$3,325,917.33	\$0.00	72%	100%
TOTAL	\$1,145,133,160.84	\$1,133,120,388.51	\$12,012,772.33	\$1,125,269,044.70	\$6,708,419.49	\$1,880,289.74		

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)

SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (2) MENOS (4)


SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS = (1) MENOS (4) = SALDO DISPONIBLE

AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 5. Autorización de Avances Físicos – Financieros 2010

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2010, contenidos en el siguiente cuadro continua informando el Ing. Enrique León Zepeda (reporte al 31 de Enero de 2012) :


NOMBRE DE LA OBRA	1	2	3	4	5	6	7
	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	AVANCE FINANCIERO ENE/2012	AVANCE FÍSICO ENE/2012
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS							
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>							
Construcción del Puente sobre Avenida López Matens en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$151,281,155.90	\$151,281,155.90	\$0.00	\$141,647,609.22	\$9,633,547.68	94%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapalío - Fraccionamiento Revolución Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$105,000,000.00	\$104,937,151.44	\$62,648.56	\$101,876,597.40	\$3,060,554.04	97%	100%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$160,000,000.00	\$159,934,890.87	\$65,109.13	\$143,550,969.54	\$16,383,921.33	90%	98%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$30,000,000.00	\$28,844,467.04	\$1,155,532.96	\$26,848,467.36	\$1,995,999.68	89%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,000,000.00	\$49,918,694.70	\$81,315.30	\$44,667,279.90	\$5,251,404.80	89%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$51,446,522.73	\$51,446,522.73	\$0.00	\$50,741,352.28	\$705,170.45	99%	100%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	\$165,438,082.14	\$165,239,594.35	\$198,487.79	\$165,239,594.35	\$0.00	100%	100%
Construcción del nudo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$60,000,000.00	\$48,266,310.89	\$1,713,689.11	\$23,775,168.13	\$24,511,142.76	48%	30%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$21,947,080.29	\$19,115,877.54	\$2,831,202.75	\$19,094,983.29	\$20,894.25	87%	99%
Construcción de Puentes Peatonales	\$11,164,230.75	\$10,545,736.30	\$618,494.45	\$10,017,666.83	\$528,069.47	90%	92%
SUBTOTAL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$796,217,072.81	\$789,550,392.76	\$6,726,680.05	\$727,491,678.30	\$62,058,714.46		
TRANSFERENCIA MUNICIPIOS *							
Construcción del Paso a Deseñel Circunvalación - Avila Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo vial Las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$81,000,000.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	\$0.00	100%	44%
SUBTOTAL MUNICIPIOS	\$141,000,000.00	\$141,000,000.00	\$0.00	\$141,000,000.00	\$0.00		
SUBTOTAL GENERAL	\$937,217,072.81	\$930,550,392.76	\$6,726,680.05	\$868,491,678.30	\$62,058,714.46		
Productos financieros	\$2,037,754.56	\$25,056.00	\$2,012,698.56	\$25,056.00	\$0.00		
TOTAL	\$939,314,827.37	\$930,575,448.76	\$8,739,378.61	\$868,516,734.30	\$62,058,714.46	92%	87%

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581

* RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO. ANEXO CON AVANCES.



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque


Tonalá

Zapopan

Cierre al 31 de Diciembre de 2011:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	AVANCE FINANCIERO DIC/2011	AVANCE FÍSICO DIC/2012
	1	2	3	4	5	6	7
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$796,277,072.81	\$788,150,894.15	\$8,126,178.66	\$722,125,655.23	\$66,025,238.92	91%	96%
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Pevental</i>							
Construcción del Puente sobre Avenida López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$151,281,156.90	\$151,281,156.90	\$0.00	\$141,688,198.09	\$9,592,958.81	94%	100%
Construcción de la Primera Fase del Nudo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$105,000,000.00	\$104,937,151.44	\$62,848.56	\$101,878,887.40	\$3,059,264.04	97%	100%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Primera Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$160,000,000.00	\$159,421,438.97	\$578,561.03	\$139,188,496.77	\$20,232,942.20	87%	98%
Construcción del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Segunda Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$30,000,000.00	\$28,844,467.04	\$1,155,532.96	\$26,848,467.36	\$1,995,999.68	89%	100%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,000,000.00	\$49,919,684.70	\$81,315.30	\$44,667,279.90	\$5,251,404.80	89%	99%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$51,446,522.73	\$51,446,522.73	\$0.00	\$50,741,352.28	\$705,170.45	99%	100%
Elaboración de acciones específicas para la regularización, adquisición de suelo y obras para la conclusión del Tramo IV: Carretera Libre a Zapotlanejo-Autopista Zapotlanejo, Tramo V: Autopista a Zapotlanejo-Camino a Colimilla, y modernización del anillo Periférico.	\$165,438,062.14	\$165,239,594.35	\$198,487.79	\$165,239,594.35	\$0.00	100%	100%
Construcción del nudo Circunvalación - Juan Pablo II, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$50,000,000.00	\$48,286,310.89	\$1,713,689.11	\$23,357,710.92	\$24,928,599.97	47%	30%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Segunda Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$21,947,080.29	\$18,229,830.83	\$3,717,249.46	\$18,208,966.75	\$20,844.08	83%	100%
Construcción de Puentes Peatonales	\$11,164,230.75	\$10,545,736.30	\$618,494.45	\$10,306,681.41	\$239,054.89	92%	90%
SUBTOTAL ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$796,277,072.81	\$788,150,894.15	\$8,126,178.66	\$722,125,655.23	\$66,025,238.92		
TRANSFERENCIA MUNICIPIOS *							
Construcción del Paso a Densivel Circunvalación - Ávila Camacho, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	\$0.00	\$60,000,000.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del Nudo vial Las Juntas, Primera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$81,000,000.00	\$81,000,000.00	\$0.00	\$81,000,000.00	\$0.00	100%	44%
SUBTOTAL MUNICIPIOS	\$141,000,000.00	\$141,000,000.00	\$0.00	\$141,000,000.00	\$0.00		
SUBTOTAL GENERAL	\$937,277,072.81	\$929,150,894.15	\$8,126,178.66	\$863,125,655.23	\$66,025,238.92		
Productos financieros	\$1,590,919.04	\$25,056.00	\$1,565,863.04	\$25,056.00	\$0.00		
TOTAL	\$938,867,991.85	\$929,175,950.15	\$9,692,041.70	\$863,150,711.23	\$66,025,238.92	92%	87%

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)
* RECURSOS TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO. ANEXO CON AVANCES.



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 6. Autorización de avances Físicos – Financieros 2011

Avances Financieros correspondientes a las acciones 2011, contenidos en el siguiente cuadro continua informando el Ing. Enrique León Zepeda (reporte al 31 de Enero de 2012):


HOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCICIO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	AVANCE FINANCIERO ENE/2012	AVANCE FÍSICO ENE/2012
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$890,904,486.06	\$884,828,932.75	\$311,419.81	\$502,270,354.58	\$382,558,578.17	\$0.56	\$0.59
Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal							
Construcción del Paso a Deseñel Circunvalación - Avila Camacho, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$140,000,000.00	\$140,000,000.00	\$0.00	\$140,000,000.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$69,621,869.43	\$69,621,869.43	\$0.00	\$14,608,994.03	\$45,212,875.40	24%	8%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Tercera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$16,523,699.66	\$16,523,699.66	\$0.00	\$13,347,762.02	\$3,175,937.64	81%	70%
Construcción de la Ampliación de Avenida 8 de Julio, tercera etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$78,560,305.72	\$78,560,305.72	\$0.00	\$47,006,121.60	\$31,574,184.12	80%	70%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$71,576,822.28	\$71,576,822.28	\$0.00	\$53,488,216.19	\$18,078,606.09	75%	75%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$77,366,157.43	\$77,366,157.43	\$0.00	\$55,020,285.03	\$22,365,872.40	71%	80%
Construcción del Boulevard Periférico Tonaltecas, Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$20,173,099.24	\$20,173,099.24	\$0.00	\$14,969,212.51	\$5,214,886.73	74%	95%
Construcción del Nudo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$100,825,311.68	\$100,825,311.68	\$0.00	\$15,216,431.87	\$85,608,879.81	15%	15%
Construcción de el Parque El Cerro del Cuatro, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$4,044,212.10	\$5,955,787.90	40%	59%
Construcción del Tramo Cuatro del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$159,057,066.67	\$159,057,066.67	\$0.00	\$89,446,240.69	\$69,608,825.98	56%	62%
Construcción del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Cuarta Etapa	\$21,195,120.55	\$20,949,045.73	\$247,074.82	\$14,381,202.60	\$6,567,843.13	68%	71%
Construcción de la Prolongación Juan Palomar, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$90,000,000.00	\$89,950,000.00	\$50,000.00	\$20,970,767.72	\$68,979,232.28	23%	5%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$40,000,000.00	\$39,965,665.01	\$14,344.99	\$19,769,908.22	\$20,215,746.79	49%	55%
SubTOTAL	\$885,140,352.56	\$884,828,932.75	\$311,419.81	\$502,270,354.58	\$382,558,578.17	\$0.00	0%
Productos financieros	\$5,764,133.50	\$0.00	\$5,764,133.50	\$0.00	\$0.00	0%	0%
TOTAL	\$890,904,486.06	\$884,828,932.75	\$6,075,553.31	\$502,270,354.58	\$382,558,578.17		

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

Ixtlahuacán de los
Membrillos

Juanacatlán

Tlajomulco de
Zúñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Cierre al 31 de Diciembre de 2011:


NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS EN PROCESO	AVANCE FINANCIERO DIC/2011	AVANCE FÍSICO DIC/2011
SISTEMA ANILLO PERIFÉRICO Y VIALIDADES ALIMENTADORAS	\$888,991,155.44	\$884,828,932.75	\$311,419.81	\$445,688,143.10	\$439,140,789.65	50.13%	52.00%
<i>Ejecución de Infraestructura Vial y Peatonal</i>							
Construcción del Paso a Deseñel Circunvalación - Avila Camacho, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$140,000,000.00	\$140,000,000.00	\$0.00	\$140,000,000.00	\$0.00	100%	100%
Construcción del nodo Circunvalación - Juan Pablo II, Segunda Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$59,821,869.43	\$59,821,869.43	\$0.00	\$10,706,522.10	\$49,115,347.33	18%	5%
Construcción del Nudo Periférico - Belisario Domínguez, Tercera Etapa, en el Municipio de Guadalajara.	\$16,523,599.56	\$16,523,599.56	\$0.00	\$11,649,872.42	\$4,873,727.14	71%	66%
Construcción de la Ampliación de Avenida 8 de Julio, tercera etapa, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	\$78,580,305.72	\$78,580,305.72	\$0.00	\$46,104,191.27	\$32,476,114.45	59%	66%
Construcción de la Prolongación de la Avenida Colón, Cuarta Etapa, En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$71,576,822.28	\$71,576,822.28	\$0.00	\$52,431,977.09	\$19,144,845.19	73%	72%
Construcción del Nudo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$77,386,157.43	\$77,386,157.43	\$0.00	\$48,800,666.76	\$28,586,470.67	63%	78%
Construcción del Boulevard Periférico Tonaltecas, Tramo Carretera a Chapala-San Martín de las Flores, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$20,173,099.24	\$20,173,099.24	\$0.00	\$14,392,743.60	\$5,780,355.64	71%	91%
Construcción del Nudo Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque	\$100,825,311.88	\$100,825,311.88	\$0.00	\$14,137,114.78	\$86,688,196.90	14%	13%
Construcción de el Parque El Cerro del Cuatro, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$4,044,212.10	\$5,955,787.90	40%	59%
Construcción del Tramo Cuatro del Periférico, de la Carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México - Guadalajara, Primera Etapa, en el Municipio de Tonalá.	\$159,057,066.67	\$159,057,066.67	\$0.00	\$81,232,761.88	\$77,824,304.79	51%	51%
Conclusión del Nudo Periférico - Carretera Libre a Zapotlanejo, Cuarta Etapa	\$21,196,120.55	\$20,949,045.73	\$247,074.82	\$11,622,366.44	\$9,326,679.29	55%	67%
Construcción de la Prolongación Juan Palomar, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$90,000,000.00	\$89,950,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$89,950,000.00	0%	0%
Construcción de la Solución Vial San Ignacio-Niño Obrero, Segunda Etapa, en el Municipio de Zapopan.	\$40,000,000.00	\$39,985,665.01	\$14,344.99	\$10,565,694.66	\$29,419,960.35	26%	22%
SUBTOTAL	\$885,140,352.56	\$884,828,932.75	\$311,419.81	\$445,688,143.10	\$439,140,789.65		
Productos financieros	\$3,850,802.88	\$0.00	\$3,850,802.88	\$0.00	\$0.00	0%	0%
TOTAL	\$888,991,155.44	\$884,828,932.75	\$4,162,222.69	\$445,688,143.10	\$439,140,789.65		

SALDO POR CONTRATAR = (1) MENOS (2)
SALDO DE OBRAS EN PROCESO = (1) MENOS (4)
AVANCE FINANCIERO = (4) ENTRE (1)

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

PUNTO 7. Reporte fotográfico

Se presentó y entregó a los miembros del Comité Técnico reporte fotográfico de Avance de obras al 31 de Enero de 2012.

PUNTO 8. Autorización del Informe del Estado Financiero BANOBRAS

La Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada de BANOBRAS, informó el estado de posición financiera al 31 de Enero 2012, el cual es el siguiente:

INGRESOS	Al 31 de Octubre de 2011
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2008	\$ 1,101'267,283.11
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2009	\$ 1,100'729,045.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2010	\$ 919'988,255.89
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2011	\$ 880'395,089.85
Aportación del Gobierno Estatal programa 2001 – 2006	\$ 75'878,932.74
Intereses generados contrato de reporte 3552 (PEF 2008)	\$ 63'025,549.56
Intereses generados contrato de reporte 3761 (PEF 2009)	\$ 44'404,115.84
Intereses generados contrato de reporte 4197 (PEF 2010)	\$ 19'326,571.48
Intereses generados contrato de reporte 4464 (PEF 2011)	\$ 10'509,396.21
Intereses generados contrato de reporte 4249 (Programa 2001 – 2006)	\$ 1'393,830.72
Intereses generados en la cuenta de cheques 161387693	\$ 56,815.15
Total ingresos	\$ 4,216'974,885.55

EGRESOS	Al 31 de Enero de 2012
Honorarios fiduciarios e IVA por aceptación y administración	\$ 1'692,734.85
Pago a contratistas PEF 2008	\$ 1,115'635,313.86
Pago a contratistas PEF 2009	\$ 1,125'269,044.30
Pago a contratistas PEF 2010	\$ 868'807,726.91
Pago a contratistas PEF 2011	\$ 502'270,354.58
Pago a contratistas Programa 2001 – 2006	\$ 43'676,448.80
Auditorías externas ejercicio 2008, 2009 y 2010	\$ 74,524.00
Comisiones en cuenta de cheques	\$ 8,597.97
Total egresos	\$ 3,657'434,745.27

INVERSIONES	Al 31 de Enero de 2012
Inversión cuenta de reporte 3552 (PEF 2008)	\$ 58'425,537.86
Inversión cuenta de reporte 3761 (PEF 2009)	\$ 10'784,914.60
Inversión cuenta de reporte 4197 (PEF 2010)	\$ 70'507,369.75
Inversión cuenta de reporte 4464 (PEF 2011)	\$ 388'578,164.05
Inversión cuenta de reporte 4248 y 4249 (Programa 2001 – 2006)	\$ 31'217,497.17
Total de inversiones	\$ 559'513,483.43
Cuenta de cheques	\$ 26,656.85
Disponibilidad al 31 de Enero de 2012	\$ 559'540,140.28

Estados financieros:


Los Estados Financieros del Fideicomiso con cifras al 31 de Enero de 2012, se observa que el patrimonio líquido del fideicomiso asciende a 559.5 millones de pesos.

Los recursos patrimoniales del fideicomiso se invierten en valores gubernamentales en BANOBRAS, cuyo caso se obtuvieron rendimientos en promedio del 4.34% anual en el mes de octubre del año en curso.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Recurso ejercicio 2008

Obras y acciones	Total operado
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos en el Anillo Periférico desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla, incluyendo modernización	37'298,946.09
Continuación de la construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamientos en el Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo, en los municipios de El Salto y Tlaquepaque	187'183,571.52
Conclusión de Grapa Sur del Nodo Tutelar – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Zapopan	66'718,443.40
Construcción de retorno deprimido en el Anillo Periférico y Av. Deportivo tramo sur, en el municipio de Tlaquepaque	29'879,690.91
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque	74'215,882.75
Construcción de nodo y obras complementarias del Nodo San Isidro (Las Cañadas) – Periférico en el sistema Anillo Periférico en el municipio de Zapopan*	133'178,140.72
Construcción del Nodo tramo II Ferrocarril – Periférico, en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque	61'623,509.89
Construcción de Nodo El Verde – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en el municipio de El Salto	92'724,712.95
Construcción del Nodo Carretera Libre a Zapotlanejo – Periférico en el sistema Anillo Periférico, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga	9'465,002.53
Ampliación y modernización a 6 carriles a Anillo Periférico Sur, tramo calle Ahualulco del Mercado a Av. Tonaltecas, en el municipio de Tonalá	139'732,365.10
Trabajos urgentes de conservación periódica y rutinaria sobre el Periférico Sur de Guadalajara	11'063,665.24
Nodo Periférico – Carretera Chapala	48'983,482.57
Construcción de puentes peatonales	42'605,069.27
Construcción de obras de mejoramiento en el Canal Santa Catalina en el municipio de Zapopan	180'962,830.92
Suma pago a contratistas al 31 de Enero de 2012, con recursos 2008	1,115'635,313.86
Porcentaje	96%

Recurso ejercicio 2009

Obras y acciones	Total operado
Construcción del puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	314'104,275.02
Construcción de la primera fase del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	126'111,831.62
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo	69'258,992.41
Conclusión del Nodo Periférico – Belisario Domínguez	87'196,384.39
Construcción de la primera fase del Boulevard Tlaquepaque	41'423,729.84
Conservación y Modernización del Sistema Anillo Periférico	109'904,393.84
Conclusión de la ampliación a seis carriles del Periférico Oriente (Tonalá)	59'837,113.04
Continuación de acciones en Canal Santa Catalina	119'173,048.66
Canal y colector pluvial Nueva España	59'144,611.70
Elaboración de estudios, regulación, adquisición de suelos, liberación de derechos de vía y pago de adeudos en el Anillo Periférico en sus tramos (I al V) desde Av. 8 de Julio hasta Camino a Colimilla y el tramo Belisario Domínguez	44'295,560.94
Construcción de terracerías, obras complementarias, pavimentación y señalamiento en Periférico Oriente, tramo San Martín de las Flores – El Verde a Carretera Libre a Zapotlanejo en los municipios de El Salto y Tlaquepaque (1) segunda etapa	14'076,117.67
Terminación de laterales en Nodo Colón – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	22'068,933.86
Construcción del Nodo Tramo Ferrocarril – Periférico, en el Sistema Anillo Periférico, en el municipio de Tlaquepaque, segunda etapa	28'725,227.60
Construcción de puentes peatonales (productos financieros)	29'948,823.71
Suma pago a contratistas al 31 de Enero de 2012, con recursos 2009	1,125'269,044.30
Porcentaje	98%


Recurso ejercicio 2010

Obras y acciones	Total operado
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	141'647,609.22
Construcción de la segunda etapa del Nodo El Tapatio – Fraccionamiento Revolución	101'878,587.40
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, primera etapa, mpio de Zapopan	143'580,969.54
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, municipio de Tonalá	26'848,467.36
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, 2da. Etapa, en Guadalajara	44'667,279.90
Construcción del Nodo Periférico – Colón, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	50'741,352.28
Elaboración de acciones específicas para la regulación, adquisición de suelos y pago de adeudos para la conclusión del Anillo Periférico	165'239,594.35

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, 1era. Etapa, en Guadalajara	23'775,168.13
Construcción de paso a desnivel Circunvalación – Ávila Camacho, 1era etapa, en Guadalajara	60'000,000.00
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, 1era. Etapa, en Tlaquepaque	81'000,000.00
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, 2da. Etapa, en Tlajomulco	19'094,983.29
Puentes peatonales	10'017,666.83
Productos financieros (auditoría 2010)	316,048.61
Suma pago a contratistas al 31 de Enero de 2012, con recursos 2010	868'807,726.91
Porcentaje es en relación al monto autorizado	92%

Recursos programa 2011

Obras y acciones	Total operado
Construcción del paso a desnivel Circunvalación – Ávila Camacho , segunda etapa, municipio de Guadalajara	140'000,000.00
Construcción del Nodo Circunvalación – Juan Pablo II, segunda etapa, en Guadalajara	14'608,994.03
Construcción del Nodo Periférico – Belisario Domínguez, tercera etapa, en Guadalajara	13'347,762.02
Construcción de la ampliación de Av. 8 de Julio, tercera etapa, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga	47'006,121.60
Construcción de la prolongación de la Av. Colón, cuarta etapa, en Tlajomulco de Zúñiga	53'498,216.19
Construcción del Nodo Periférico – Colón, segunda etapa, en Tlaquepaque	55'020,285.03
Construcción de Boulevard Periférico Tonaltecas, tramo carretera a Chapala – San Martín de las Flores, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	14'958,212.51
Construcción del Nodo Vial Las Juntas, tercera etapa, en Tlaquepaque	15'216,431.87
Construcción del Parque Cerro del Cuatro, tercera etapa, en el municipio de Tlaquepaque	4'044,212.10
Construcción del tramo cuatro del Periférico, de la carretera Libre a Zapotlanejo a la Autopista México – Guadalajara, primera etapa en el municipio de Tonalá	89'448,240.69
Conclusión del Nodo Periférico – Carretera Libre a Zapotlanejo, cuarta etapa municipio de Tonalá	14'381,202.60
Construcción de la Prolongación Juan Palomar, segunda etapa, en el municipio de Zapopan	20'970,767.72
Construcción de la solución vial San Ignacio – Niño Obrero, segunda etapa, mpio de Zapopan	19'769,908.22
Suma pago a contratistas al 31 de Enero de 2012, con recursos 2011	502'270,354.58
Porcentaje es en relación al monto autorizado	56%

Recursos programa 2001 – 2006

Recursos programa 2001 – 2006	
Obras y acciones	Total operado
Ampliación de la carretera Juanacatlán – San Antonio Juanacaxtle – Puente Grande, 2da etapa, municipio de Juanacatlán	---
Construcción de puente sobre Av. López Mateos en el sistema Lázaro Cárdenas	35'170,900.66
Puentes peatonales	7'710,102.80
Av. López Mateos – Manuel Acuña	---
Vialidades Ixtlahuacán	---
Saneamiento Cuenca El Ahogado	775,609.34
Av. Malecón	---
Productos financieros	19,836.00
Suma pago a contratistas al 31 de Enero de 2012, con recursos 2001 – 2006	43'676,448.80
Porcentaje es en relación al monto autorizado	57%

PUNTO 9. Asuntos Varios

• Reporte de reprogramación 2009


El Ing. Enrique León Zepeda, informa sobre la reprogramación del ejercicio fiscal 2009, solicitada por el C. Secretario Técnico y Secretario de Desarrollo Urbano, a través del Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional; el cual es la siguiente:

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra	Observaciones
		(-)	(+)		
Construcción de Puentes Petonales (3) (Productos financieros)	41,339,914.02	8,065,172.98		\$33,274,741.04	El recurso a reprogramar se origina de los ahorros presupuestales (órdenes de trabajo terminadas con Acta de Recepción y Productos Financieros)
Construcción del Puente sobre Av. López Mateos en el Sistema Lázaro Cárdenas	316,903,532.80		8,065,172.98	\$324,968,705.58	Suficiencia a esta acción.
	358,243,446.82	\$8,065,172.98	\$8,065,172.98	\$350,243,446.82	

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel. 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel. 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

• Reporte de reprogramación 2010

El Ing. Enrique León Zepeda, informa sobre la reprogramación del ejercicio fiscal 2010, solicitada por el C. Secretario Técnico y Secretario de Desarrollo Urbano, a través del Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional; el cual es la siguiente:

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra	Observaciones
		(-)	(+)		
Productos financieros	2,037,754.56	2,012,698.56		\$25,056.00	El recurso a reprogramar se origina de los Productos Financieros.
Construcción de la Primera Fase del Nodo El Tapatio - Fraccionamiento Revolución, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	105,000,000.00		2,012,698.56	\$107,012,698.56	Suficiencia a esta acción.
	107,037,754.56	\$2,012,698.56	\$2,012,698.56	\$107,037,754.56	

• Reporte de reprogramación 2011

El Ing. Enrique León Zepeda, informa sobre la reprogramación del ejercicio fiscal 2011, solicitada por el C. Secretario Técnico y Secretario de Desarrollo Urbano, a través del Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional; el cual es la siguiente:

Nombre	Valor inicial de captura	Monto a Reprogramar (\$)		Valor Actual de la obra	Observaciones
		(-)	(+)		
Construcción del Nodo vial Las Juntas, Tercera Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	100,825,311.68	4,128,273.54		\$96,697,038.14	Las condiciones sociales no permiten la ejecución de un trabajo.
Construcción del Nodo Periférico - Colón, Segunda Etapa, en el Municipio de Tlaquepaque.	77,366,157.43		\$4,128,273.54	\$81,514,430.97	Suficiencia a esta acción.
	178,211,469.11	\$4,128,273.54	\$4,128,273.54	\$178,211,469.11	

• Autorización de techo financiero para auditoría 2011

El Secretariado Técnico, a través del Ing. Enrique León Zepeda, solicita para el pago de la auditoría externa 2011, autorización de un techo financiero hasta de \$40,000.00; en cumplimiento a lo establecido según artículo 96 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, numeral 51 párrafo 53 y 54 de la "Ley de Fiscalización y Auditoría Pública del Gobierno del Estado de Jalisco".

ACUERDOS

Acuerdo 22/01 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiero 2001 – 2006, reporte al 31 de Enero de 2012.


Observando:

- El Secretariado Técnico emitirá por escrito los saldos a la Dirección General de Obras Públicas, para que se informe sobre los saldos de obras en proceso.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Acuerdo 23/02 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2008, reporte al 31 de Enero de 2012.

Observando:

- El Secretariado Técnico emitirá por escrito los saldos a la Dirección General de Obras Públicas, para que se informe sobre los saldos de obras en proceso.

Acuerdo 23/03 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiera del ejercicio fiscal 2009, reporte al 31 de Enero de 2012.

Observando:

- El Secretariado Técnico emitirá por escrito los saldos a la Dirección General de Obras Públicas, para que se informe sobre los saldos de obras en proceso.

Acuerdo 23/04 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2010, reporte al 31 de Enero de 2012.

Observando:

- El Secretariado Técnico emitirá por escrito los saldos a la Dirección General de Obras Públicas, para que se informe sobre los saldos de obras en proceso.

Acuerdo 23/05 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2011, reporte al 31 de Enero de 2012.

Observando:

- El Secretariado Técnico emitirá por escrito los saldos a la Dirección General de Obras Públicas, para que se informe sobre los saldos de obras en proceso.

Acuerdo 23/06 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban el avance físico – financiero del ejercicio fiscal 2011, reporte al 31 de Diciembre de 2011, emitido a la Federación. Asimismo se anexa CD con los reportes de los cierres al 31 de Diciembre 2011 de los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010.

Acuerdo 23/07 Comité

Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso se enteran y aprueban por unanimidad la situación financiera y el Estado de Ingresos y Egresos del Fideicomiso 2134 del “Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara” en cifras al 31 de Enero de 2012, presentado en tiempo y forma, por la Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada de la fiduciaria BANOBRAS.

Acuerdo 23/08 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban la reprogramación del ejercicio 2009.

Acuerdo 23/09 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban la reprogramación del ejercicio 2010.


Acuerdo 23/10 Comité

Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban la reprogramación del ejercicio 2011.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio “B”
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581



CONSEJO DE LA ZONA
METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

Guadalajara

El Salto

**Ixtlahuacán de los
Membrillos**

Juanacatlán

**Tlajomulco de
Zúñiga**

Tlaquepaque


Tonalá


Zapopan


Acuerdo 23/11 Comité


Los miembros del Comité Técnico por unanimidad aprueban la realización y el pago de la auditoría externa 2011, con un techo financiero hasta de \$40,000.00 en cumplimiento a lo establecido según artículo 96 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, numeral 51 párrafo 53 y 54 de la "Ley de Fiscalización y Auditoría Pública del Gobierno del Estado de Jalisco".

Agotado el orden del día, la L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca, concluyó la sesión a las 12:00 horas.



L.C.P. M. Eréndira Ruíz Machuca
Directora General de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y Presidente del
Comité Técnico


Lic. Gilda Vanessa López Mena
Directora Jurídica y Gestoría Municipal
de la Secretaría General de Gobierno y
suplente ante el Comité Técnico


Lic. Carlos Leal
Director General de Vinculación de la
Secretaría de Planeación y titular ante el
Comité Técnico


Arq. Héctor Pérez Camarena
Director General de Planeación Urbana y
Territorial de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Secretario Técnico Suplente del
C.Z.M.G.


Arq. Alfonso Javier Sámano Sevilla
Director General de Seguimiento,
Evaluación y Desarrollo Institucional de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Suplente
ante el Comité Técnico


Ing. Enrique León Zepeda
Director de Planeación Urbana
Metropolitana y Vocal Ejecutivo del
C.Z.M.G. y
suplente ante el Comité Técnico


Lic. Zaira E. Gómez Beracoechea
Secretaria de Actas

Esta hoja pertenece al Acta de la XXIII Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara, celebrada el 15 de Enero de 2011.

Av. Alcalde No. 1351 Edificio "B"
2o. Piso Guadalajara, Jalisco.

Tel: 38-19-23-01
Fax: 38-19-23-02

Tel: 38-19-23-07
38-19-23-06
Ext. 7568
Fax: 38-19-23-06
Ext. 7581