

AÑO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO				FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTADO	RUBRO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION			
														PUBLICACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS															METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS
2021	1	JAL210101185704	Proyecto de Inversión	10,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7]}	Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la cuenca baja del río San Nicolás (zona de riego), municipio de Tomatlán, Jalisco. (Línea de conducción del km. 4+620 al km. 7+172). Frente 2.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100081	N	0	0	33,037	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:548.86, meta_modificada:548.86]}	{geo: [cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Parota 386, Cerro de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.24198532, lat:19.94233808]}	11-03-2021	08-07-2021	10,000,000.00	9,980,908.06	0.00	0.00	0.00	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFOR-OB-CSS-158-2021, contratista:CONTROL GRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9980908.06, importe_modificado:9980908.06]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:10.98]}	(1885704/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL210101185579	Proyecto de Inversión	10,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7]}	Construcción de batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la cuenca baja del río San Nicolás (zona de riego), municipio de Tomatlán, Jalisco. (Línea de conducción del km. 4+620 al km. 7+172). Frente 1.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100080	N	0	0	33,037	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:606.81, meta_modificada:606.81]}	{geo: [cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Parota 386, Cerro de la Cruz, 48450 Tomatlán, Jal., México, lon:-105.24236083, lat:19.94223808]}	11-03-2021	08-07-2021	10,000,000.00	9,970,785.67	0.00	0.00	0.00	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFOR-OB-CSS-157-2021, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9970785.67, importe_modificado:9970785.67]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:12.14]}	(1885579/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL210101185719	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0]}	Rehabilitación de Unidad Deportiva Liberación, ubicada en el municipio de Ameca, Jalisco. Tercera etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100076	N	0	0	6,146	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7639.8, meta_modificada:7639.8]}	{geo: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Patría L. Oriente 8, La Esperanza, 46680 Ameca, Jal., México, lon:-104.02546406, lat:20.53437403]}	11-03-2021	08-06-2021	5,000,000.00	4,955,467.75	0.00	0.00	0.00	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFOR-OB-CSS-159-2021, contratista:ATELIER UCM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4955467.75, importe_modificado:4955467.75]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.96]}	(1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO, 1885719/proyecto_PROCESO, 1885719/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL210101188602	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0]}	Rehabilitación del Centro de Salud San Miguel el Alto, CLUES JCSSA004785, en el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Segunda Etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100063	N	0	0	31,166	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.98, meta_modificada:1137.98]}	{geo: [cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Revolución 9A, Centro, Jal., México, lon:-103.03060854, lat:21.03060854]}	23-02-2021	23-05-2021	3,000,000.00	2,982,585.61	894,775.68	894,775.68	894,775.68	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-088-2021, contratista:ALFREDO FLORES CHÁVEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2982585.61, importe_modificado:2982585.61]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.8]}	(1888602/proyecto_INICIO, 1888602/proyecto_PROCESO, 1888602/proyecto_INICIO, 1888602/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL2101011887392	Proyecto de Inversión	10,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7]}	Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100083	N	0	0	9,545	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3462.0, meta_modificada:3462.0]}	{geo: [cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Revolución 9A, Centro, Jal., México, lon:-103.0197376, lat:19.3705732]}	11-03-2021	08-06-2021	10,000,000.00	9,833,814.18	0.00	0.00	0.00	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-056-2021, contratista:CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9833814.18, importe_modificado:9833814.18]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.1]}	(1887392/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL2101011885570	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0]}	Rehabilitación del Centro de Salud, ubicado en la cabecera municipal de Villa Corona, Jalisco. Segunda Etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100064	N	0	0	16,969	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.2, meta_modificada:286.2]}	{geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Illán # 1, Sta Paula, 45730 Villa Corona, Jal., México, lon:-103.67096186, lat:20.42063833]}	25-02-2021	25-05-2021	3,000,000.00	2,943,605.28	883,081.58	883,081.58	883,081.58	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-087-2021, contratista:INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2943605.28, importe_modificado:2943605.28]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.86]}	(1885570/proyecto_INICIO, 1885570/proyecto_PROCESO, 1885570/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL2101011885886	Proyecto de Inversión	10,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7]}	Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100087	N	0	0	40,697	{meta: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 42, El Rancho, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.83556366, lat:20.87941815]}	11-03-2021	30-06-2021	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Lote, avance:0.1]}	(1885886/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL2101011885566	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0]}	Construcción de centro de salud en la localidad de San Cristóbal Zapotlán, municipio de Ixcotelpec, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002100068	N	0	0	2,124	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2796.87, meta_modificada:2796.87]}	{geo: [cve_municipio:50, localidad:8, direccion:Calle Hidalgo Eje Sur 296, Cruz Verde, 45800 Ixcotelpec, Jal., México, lon:-103.43134403, lat:20.28061482]}	25-02-2021	25-05-2021	5,000,000.00	4,691,797.99	1,407,539.40	1,407,539.40	1,407,539.40	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-083-2021, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4691797.99, importe_modificado:4691797.99]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.22]}	(1885566/proyecto_INICIO, 1885566/proyecto_PROCESO, 1885566/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL2101011887387	Proyecto de Inversión	10,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7]}	Construcción de centro de salud especializado en Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002100082	N	0	0	9,545	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.57, meta_modificada:283.57]}	{geo: [cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Jilotlán de los Dolores Inconstruido, Centro, Jilotlán de los Dolores, Jal., México, lon:-103.01974297, lat:19.3705732]}	02-03-2021	30-09-2021	10,000,000.00	9,909,972.57	2,972,991.77	2,972,991.77	2,972,991.77	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-055-2021, contratista:TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9909972.57, importe_modificado:9909972.57]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.89]}	(1887387/proyecto_INICIO, 1887387/proyecto_PROCESO, 1887387/proyecto_INICIO, 1887387/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL2101011888592	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0]}	Construcción de Centro de Salud, CLUES JCSSA0022475, en el municipio de Hostotpaquillo, Jalisco. Segunda etapa	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100075	N	0	0	10,284	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.1, meta_modificada:371.1]}	{geo: [cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Illán # 1, Hostotpaquillo, Jal., México, lon:-104.05029595, lat:21.05803985]}	25-02-2021	22-06-2021	3,000,000.00	2,986,469.25	0.00	0.00	0.00	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-154-2021, contratista:L & A EJECUCION, CONSTRUCCION Y PROYECTOS COOPERATIVO JM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2986469.25, importe_modificado:2986469.25]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.11]}	(1888592/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL2101011885560	Proyecto de Inversión	6,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0]}	Construcción del Centro de Salud con servicios ampliados, en el municipio de Cuautlán de García Barragán, Jalisco. Segunda Etapa	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002100067	N	0	0	17,232	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada:102.0]}	{geo: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle López Cotilla 6A, Centro, Jal., México, lon:-104.35651302, lat:19.45082135]}	25-02-2021	25-05-2021	6,000,000.00	5,701,711.00	1,710,513.30	1,710,513.30	1,710,513.30	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-069-2021, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5701711.0, importe_modificado:5701711.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.82]}	(1885560/proyecto_INICIO, 1885560/proyecto_PROCESO, 1885560/proyecto_INICIO, 1885560/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL2101011887399	Proyecto de Inversión	10,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7]}	Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de Tequila, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100088	N	0	0	40,697	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.62, meta_modificada:2773.62]}	{geo: [cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Melchor Ocampo 42, El Rancho, 46403 Tequila, Jal., México, lon:-103.8355583, lat:20.87942317]}	26-02-2021	26-05-2021	10,000,000.00	9,822,701.60	0.00	0.00	0.00	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-067-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAPELUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9822701.6, importe_modificado:9822701.6]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.72]}	(1887399/proyecto_PROCESO, 1887399/proyecto_INICIO, 1887399/proyecto_PROCESO, 1887399/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL2101011887797	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	{ff: [ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0]}	Terminación del centro de salud aguillitas, ubicado en el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Segunda etapa.	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002100079	N	0	0	136,123	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6246.1, meta_modificada:6246.1]}	{geo: [cve_municipio:93, localidad:1, direccion:5 de Mayo 134, Centro, 47600 Tepatlán de Morelos, Jal., México, lon:-102.7572459, lat:20.81751037]}	11-03-2021	08-06-2021	5,000,000.00	4,966,000.01	0.00	0.00	0.00	{ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-085-2021, contratista:BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4966000.01, importe_modificado:4966000.01]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1249.22]}	(1887797/proyecto_PROCESO, 1887797/proyecto_INICIO, 1887797/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

AÑO	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTUDIO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	PUBLICACION DEMOGRAFICA			DETALLE DEL PROYECTO				FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	RUBRO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
														MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD	TIPO	COORDENADAS	RECURSOS															FECHA INICIO
2021	1	JAL210101888581	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002100085	N	0	0	02,267	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1697.25, meta_modificada:1697.25}}	1	{geol: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Javier Mina 268, Mascota, 47860 Ocotlán, Jal., México, lon:-102.76811957, lat:20.35119185}}	11-03-2021	30-06-2021	10,000,000.00	9,985,893.52	0.00	0.00	0.00	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMADR-OB-CSS-058-2021, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985893.52, importe_modificado:9985893.52}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.73}}	{1888581/proyecto_INICIO, 1888581/proyecto_PROCESO, 1888581/proyecto_FINAL}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2021	1	JAL210101888610	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002100040	N	0	0	2,0837	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2729.51, meta_modificada:2729.51}}	1	{geol: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Insurgentes 319, Santa Ana, 49400 Tizapán el Alto, Jal., México, lon:-103.03916752, lat:20.15857958}}	25-05-2021	25-05-2021	4,000,000.00	3,975,905.85	1,192,771.76	1,192,771.76	1,192,771.76	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMADR-OB-CSS-086-2021, contratista:RUATERRA S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3975905.85, importe_modificado:3975905.85}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.95}}	{1888610/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones