



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO, 2015-2018.

**El Arenal**  
Gobierno Municipal 2015-2018

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS  
N° DE OFICIO: 313/2017-OP-ARL  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**LEONARDO CHAVIRA VILLEGAS  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRESPARENCIA  
PRESENTE:**

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y a la vez e informarle que con respecto a lo solicitado en su Oficio **No. 030/2017/UT**, con fecha del día **11 de Agosto del presente año**, La dirección de Obras Publicas informa que después de una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos se encontró información de las Obras Realizadas por este Ayuntamiento de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 aplicables a los encisos c), p) y o) del presente oficio.

Le hago entrega de forma Impresa de la información antes mencionada en el presente oficio.

En lo que corresponde al año 2017 se encuentra 2 obras en Proceso con un avance de un 25% ubicada en la Delegación de Emiliano Zapata y en la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco

Sin más por el momento agradezco la atención prestada al presente y quedo de usted como su atento y seguro servidor.

**A T E N T A M E N T E**

**“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION  
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”**

**EL ARENAL, JALISCO; A 22 DE AGOSTO DEL 2017**



**ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



RELACION DE OBRAS EJECUTADAS 2013



No.	DESCRIPCION DE OBRA	UBICACION	RAMO/PROGRAMA	EJECUTOR	MODALIDAD DE EJECUCION	SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	COSTO TOTAL	FINANCIAMIENTO DE LA OBRA	M2 CONSTRUIDOS	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	AVANCE FIBRO
1	INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL PASAJE AGAVERO	CABECERA	FONDEREG 2013	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION	OBRAS PUBLICAS	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	50% ESTADO 50% MUNICIPIO	2,400M2	438 HABITANTES	2500 HABITANTES	100%
2	BAÑOS ECOLOGICOS	CABECERA Y DELEGACIONES	PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS(2012)	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION	OBRAS PUBLICAS	\$ 144,487.00	\$ 144,487.00	\$ 144,487.00	100% FEDERAL	20 BAÑOS ECOLOGICOS	20 FAMILIAS	20 FAMILIAS	100%
3	REENCARPETAMIENTO CON ASFALTO EN LA CALLE JESUS GARCIA	CABECERA	FAISM	GRUPO GARCIA ASCENSIO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 685,014.28	\$ 647,000.83	\$ 647,000.83	100% MUNICIPAL	2600 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
4	RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE ALFREDO V. BONFIL	CABECERA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 334,880.00	\$ 334,880.00	\$ 334,880.00	25%FEDERAL 25%MUNICIPIO 50%CALCULANTES	290 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
5	EMPEDRADO TRADICIONAL EN COLONIA LA AGUACATERA	CABECERA	FOPEDEP 2013	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION	OBRAS PUBLICAS	\$ 2,386,206.89	\$ 3,085,265.14	\$ 3,085,265.14	100%FOPEDEP	10348.4 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
6	AGUA POTABLE CALLE ARBOLEDAS Y SIN NOMBRE	CABECERA	FSE-002/2013	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 418,600.00	\$ 418,599.93	\$ 418,599.93	100%FISE	359.10 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
7	DRENAJE CALLE ARBOLEDAS Y SIN NOMBRE	CABECERA	FISE-002/2013	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 630,526.21	\$ 630,526.21	\$ 630,526.21	100%FISE	394.50 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
8	EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MIRAFLORES	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	FAISM	CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V.	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 399,428.08	\$ 397,706.41	\$ 397,706.41	100% FAISM	951.60 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
9	RED DE DRENAJE EN LAS CALLES SAN LUCAS Y SAN JUAN DIEGO.ETAPA 1	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	3X1 PARA MIGRANTES	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 772,280.23	\$ 772,280.23	\$ 772,280.23		602.33 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
10	RED DE DRENAJE EN LAS CALLES SAN LUCAS, SAN JUAN DIEGO,SAN FELIPE DE JESUS Y SAN BERNARDO.ETAPA 2	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	3X1 PARA MIGRANTES	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 937,988.93	\$ 937,988.93	\$ 937,988.93		555.27 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%

11	PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE OCAMPO DE GARCIA BARRAGAN A ARROYO	CABECERA	SIOP	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	100% FEDERAL	8400 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
12	EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE HIDALGO	HUAXTLA	FODIM	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 233,818.00	\$ 233,818.00	\$ 233,818.00	100%FODIM	858 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
13	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN 5 DE MAYO DE HIDALGO A FERROCARRIL	CABECERA	FODIM	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 441,112.68	\$ 441,112.68	\$ 441,112.68	100%FODIM	140 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
14	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN 5 DE FEBRERO DE HIDALGO A 16 DE SEPTIEMBRE	CABECERA	FODIM	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 910,589.03	\$ 910,589.03	\$ 910,589.03	100%FODIM	402.15 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
15	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL, DE OCAMPO A FIN DE LA CALLE	CABECERA	FODIM	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 280,415.42	\$ 302,557.93	\$ 302,557.93	100% ESTADO	106 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
16	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, DE ALVARO OBREGON, A 5 DE FEBRERO	CABECERA	FODIM	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 267,882.73	\$ 287,846.56	\$ 287,846.56	100% ESTADO	98 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
17	PAVIMENTACION EN ASFALTO EN CALLE MEDINA ASCENCIO	HUAXTLA		H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00		2500 M2	500.00	4000.00	100%

**RELACION DE OBRAS EJECUTADAS 2014**

No.	DESCRIPCION DE OBRA	UBICACION	RAMO/PROGRAMA	EJECUTOR	MODALIDAD DE EJECUCION	SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	COSTO TOTAL	FINANCIAMIENTO DE LA OBRA	M2 CONSTRUIDOS	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	AVANCE FISICO
1	PAVIMENTACION DE ASFALTO PRIMERA ETAPA EN CALLE HIDALGO	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,000,000.00	\$ 998,056.91	\$ 998,056.91	100% FEDERAL	6540.15 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
2	REPAVIMENTACION EN ADOSQUIN Y BANQUETAS EN CALLE PENSADOR MEXICANO	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	SIOP	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION	OBRAS PUBLICAS	\$ 7,301,898.12	\$ 7,301,898.12	\$ 7,301,898.12	100% ESTADO	10332.92 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
3	DRENAJE PLUVIAL	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	SIOP	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,255,044.61	\$ 1,255,044.61	\$ 1,255,044.61	100% FEDERAL	196 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS 2015



No.	DESCRIPCION DE OBRA	UBICACION	RAMO/PROGRAMA	EJECUTOR	MODALIDAD DE EJECUCION	SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	COSTO TOTAL	FINANCIAMIENTO DE LA OBRA	M2 CONSTRUIDOS	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	AVANCE FISICO
1	PAVIMENTACION CALLE HIDALGO	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	FOPADEM 2015	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	50% FOPADEM 50% MUNICIPIO	908.56 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
2	REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	CABECERA	DESARROLLO REGIONAL FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	100% FEDERAL	LOTE	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
3	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	CABECERA	FONDEREG 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 3,200,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	50% ESTADO 50% MUNICIPIO	2747 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE OBREGON Y JUAREZ	CABECERA	BANOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,589.99	\$ 4,000,589.99	100% BANOBRAS	338.32 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
5	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE JUAREZ	CABECERA	BANOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 4,000,000.00	\$ 4,002,930.86	\$ 4,002,930.86	100% BANOBRAS	375 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
6	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COL. PADRE CASTRO	DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	BANOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,196,497.00	\$ 1,196,497.00	\$ 1,196,497.00	100% BANOBRAS	1800 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
7	CONSTRUCCION DE CUARTA ETAPA DE RED DE DRENAJE CON TOMAS DOMICILIARIAS COL. PADRE CASTRO	DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	BANOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,025.77	\$ 1,200,025.77	100% BANOBRAS	795.45 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
8	CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE RED DE DRENAJE CON TOMAS DOMICILIARIAS COL. PADRE CASTRO	DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	BANOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,199,719.74	\$ 1,199,719.74	\$ 1,199,719.74	100% BANOBRAS	699.21 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
9	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE CON TOMAS DOMICILIARIAS COL. PADRE CASTRO	DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	BANOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,198,313.31	\$ 1,198,313.31	\$ 1,198,313.31	100% BANOBRAS	555.27 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
10	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE RED DE DRENAJE CON TOMAS DOMICILIARIAS COL. PADRE CASTRO	DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	BANOBRAS 2015	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,135,707.15	\$ 1,135,707.15	\$ 1,135,707.15	100% BANOBRAS	73 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS 2016

No.	DESCRIPCION DE OBRA	UBICACION	RAMO/PROGRAMA	EJECUTOR	MODALIDAD DE EJECUCION	SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	COSTO TOTAL	FINANCIAMIENTO DE LA OBRA	M2 CONSTRUIDOS	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	AVANCE FISICO
1	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. AVELINO RUIZ Y PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE JESUS GARCIA	EL ARENAL, JALISCO	CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION CONVENIO 1º 2015	MAOI S.A. DE C.V.	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100% FEDERAL	1,345.96 M2 Y 2,600.00 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
2	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PADRE ROMO	EL ARENAL, JALISCO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2016)	ORGANIZACION MODERNA DE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 246,589.81	\$ 246,589.81	\$ 246,589.81	100% FEDERAL	104.00 ML	85.00	85.00	100%
3	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE Y COLOCACION DE ADOQUINES EN CALLE 5 DE LA DELEGACION DE HUATLA	DELEGACION DE HUATLA	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016	ERNESTO AGUSTIN VALLE VAZQUEZ	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,478,859.60	\$ 1,478,859.60	\$ 1,478,859.60	100% FEDERAL	159.80 ML, 169.87 ML Y 198.00 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
4	PAVIMENTO HIDRAULICO, NACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE SALVADOR ALLENDE 1ra. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL	EL ARENAL, JALISCO	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FODREREG 2016)	PRIDINGCO S.A. DE C.V.	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 3,333,333.34	\$ 3,333,333.34	\$ 3,333,333.34	50% ESTATAL Y 50% MUNICIPAL	2853.73 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
5	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR ALLENDE LADO ORIENTE "LA PROVIDENCIA"	EL ARENAL, JALISCO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2016)	MIRIAM SUSANA MARTINEZ GARCIA	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 560,663.67	\$ 560,663.67	\$ 560,663.67	100% FEDERAL	201.00 ML Y 214.00 ML	150.00	150.00	100%
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALLENDE LADO ORIENTE LA PROVIDENCIA	EL ARENAL, JALISCO	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCCO 2016)	CONSTRUCTORA PATINAM S.A. DE C.V.	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,940,098.48	\$ 1,940,098.48	\$ 1,940,098.48	100% FEDERAL	2294.02 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
7	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PENSADOR MEXICANO DELEGACION DE SNATA CRUZ DEL ASTILLERO	DELEGACION DE SNATA CRUZ DEL ASTILLERO	OBRA DIRECTA GASTO CORRIENTE (ODGC 2016)	ORGANIZACION MODERNA DE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100% FEDERAL	132.00 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
8	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PENSADOR MEXICANO DELEGACION DE SNATA CRUZ DEL ASTILLERO	DELEGACION DE SNATA CRUZ DEL ASTILLERO	OBRA DIRECTA GASTO CORRIENTE (ODGC 2016)	SERVICIOS INMOBILIARIOS ARCADE S. DE R.L. DE C.V.	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	100% FEDERAL	168.00 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS 2017

No.	DESCRIPCION DE OBRA	UBICACION	RAMO/PROGRAMA	EJECUTOR	MODALIDAD DE EJECUCION	SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	COSTO TOTAL	FINANCIAMIENTO DE LA OBRA	M2 CONSTRUIDOS	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	AVANCE FISICO
1	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, MANCIQUEO, BANQUETAS Y COLOCACION DE ADOQUIN, CALLE PENSADOR MEXICANO DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	OBRA DIRECTA GASTO CORRIENTE (ODGC 2017)	PRARER S.A. DE C.V.	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100% FEDERAL	200.00 ML 294.00 ML 2,295.40 M2 787.50 M2 736.00 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
2	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, MANCIQUEO, BANQUETAS Y COLOCACION DE ADOQUIN, CALLE ALFREDO V. BONFIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO	EL ARENAL, JALISCO	OBRA DIRECTA GASTO CORRIENTE (ODGC 2017)	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES S.A. DE C.V.	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	100% FEDERAL	289.00 ML 297.00 ML 3,049.80 M2 829.35 M2 545.90.00 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
3	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SALVADOR ALLENDE LADO PONIENTE LA TEJONERA	EL ARENAL, JALISCO	OBRA DIRECTA GASTO CORRIENTE (ODGC 2017)	SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 696,000.00	\$ 696,000.00	\$ 696,000.00	100% MUNICIPAL	404.00 ML 50 PZS	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR ALLENDE LADO PONIENTE LA TEJONERA CONEXION ENTRE AMATITAN, ARENAL Y TALA EN EL ARENAL, JALISCO.	EL ARENAL, JALISCO	(FONDREG 2017)	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION ARQUITECTONICA S.A. DE C.V.	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 4,137,931.04			50% ESTADO 50% MUNICIPAL	3081.22 M2 937.66 M2 745.30 ML 51,097 PZAS	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	EN PROCESO
5	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO CALLE LUIS GONZALO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL Y CONSTRUCCION DE VALIEDAD CON ADOQUIN EN CALLE DIVISION DEL NORTE, EN LA DELEGACION DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.	EL ARENAL, JALISCO	(FOCOCI 2017)	PROINGCO S.A. DE C.V.	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1,960,000.00			100% FEDERAL	988.68 M2 246.50 ML 1,732.64 M2 451.91 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	EN PROCESO