

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2015

Total: 60

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
JAL1510100469196	Proyecto de Construcción De Planta Potabilizadora, Incluye Interconexión.	CEAAPA4000	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,300,000	\$9,300,000	\$5,487,000	0	0	0	0	0.00	0	Lote	6,838	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469221	Proyecto Y Rehabilitación De Planta Potabilizadora.	CEAAPA4001	Jalisco	Itzalahacán del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,239,000	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	6,198	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469245	Equipamiento Y Electrificación De Noria El Castigo, Caseta De Control Y Línea De Conducción. Primera Etapa.	CEAAPA4002	Jalisco	Tomatlán	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,848,874	\$884,874	\$522,076	\$884,874	\$274,441	\$274,441	\$274,441	31.01	0	Piezas	4,500	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469331	Construcción Del Nuevo Sistema De La Red De Agua Potable Con Tubería De 2,212'3,4,5 Y 18 Pulgadas De Diámetro En La Cabeecera Municipal (Primera Etapa)	CEAAPA4004	Jalisco	Talpa de Allende	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,705,302	\$8,705,301	\$5,136,128	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	6,400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469352	Ampliación De Línea De Conducción. Tercera Etapa.	CEAAPA4005	Jalisco	Casimiro Castillo	La Rosalana	Urbano	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,686,469	\$2,686,469	\$1,585,017	\$2,684,445	\$805,333	\$805,333	\$805,333	29.98	0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469442	Construcción De Obra De Toma Y Desagües En Línea De Conducción Existente, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAAPA4009	Jalisco	Casimiro Castillo	La Rosalana	Urbano	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,917	\$459,917	\$271,351	\$459,917	\$45,991	\$45,991	\$45,991	10.00	0	Lote	11,180	0.00	19.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469563	Construcción De Cámaras, Equipamiento, Línea De Impulsión Y Línea A Gravedad Para Saneamiento En Arroyo "Los Casos"	CEAAPA4021	Jalisco	Mazmitla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,929,409	\$1,929,409	\$1,138,351	\$1,929,121	\$578,736	\$578,736	\$578,736	30.00	0	Piezas	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469578	Construcción De Colector Norte Canal.	CEAAPA4022	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,481,958	\$1,481,958	\$874,355	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	2,390	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469610	Construcción De Colector Alameda Norte (Implemento En La Col. Alameda)	CEAAPA4023	Jalisco	Tlajomilco de Zúñiga	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,490,750	\$3,498,749	\$2,064,262	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	47,486	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469628	Electrificación, Equipamiento Complementario Y Línea De Impulsión, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAAPA4025	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,246,879	\$1,246,879	\$735,659	\$1,246,879	\$648,377	\$648,377	\$648,377	52.00	0	Piezas	33,275	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469649	Construcción De Colector "Embudo N. 10 Pulgadas De Diámetro.	CEAAPA4028	Jalisco	Zapotitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,929,756	\$1,929,756	\$1,138,556	\$1,919,725	\$575,917	\$575,917	\$575,917	29.84	0	Piezas	368	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469661	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 115 Domicilios Domiciliarios.	CEAAPA4029	Jalisco	Zapotitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,478,935	\$1,478,935	\$872,572	\$1,477,731	\$443,319	\$443,319	\$443,319	29.98	0	Piezas	368	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469736	Substitución De Equipamiento Electromecánico, Adoctrinamiento De Control Y Tomo De Bombeo De Los tomos 9, 11 Y 13 En La Cabecera Municipal De Arandas.	CEAPRO84000	Jalisco	Aranas	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$985,055	\$985,055	\$482,677	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	14,133	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469764	Substitución Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Tlaxiaco. Incluye 124 Tomas Domiciliarias. Segunda Etapa.	CEAPRO84001	Jalisco	Tlaxiaco	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,160,615	\$1,160,615	\$661,551	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	496	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469774	Substitución Y Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Atengo. Incluye 340 Tomas Domiciliarias. Segunda Etapa.	CEAPRO84002	Jalisco	Atengo	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Un sistema de agua potable eficiente, ordenado, con tuberías y Agua y materiales nuevos que garanticen el saneamiento abasto del agua.	En Ejecución	2015	\$1,684,264	\$1,684,264	\$966,599	\$1,680,691	\$720,296	\$720,296	\$720,296	42.77	0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL1510100469786	Equipamiento Electromecánico, Cárcos, Caseta Y Construcción De Línea De Conducción, Y Línea De Alimentación Y Tanques (Primera Etapa).	CEAPRO84003	Jalisco	Itzalahacán del Rio	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,799,883	\$2,798,883	\$1,606,279	\$2,796,768	\$1,199,615	\$1,199,615	\$1,199,615	42.82	0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469846	Obra de Captación, Electrificación Y Equipamiento, Línea De Conducción, Red De Distribución, Tanque Y Rehabilitación De Tanque, Incluye 200 Tomas Domiciliarias.	CEAPRO84005	Jalisco	San Gabriel	Apango	Rural	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,217,043	\$2,217,043	\$1,272,361	0	0	0	0	0.00	0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100469861	Ampliación De Red De Distribución. Segunda Etapa.	CEAPRO84006	Jalisco	Mezquitic	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$243,600	\$243,600	\$139,802	\$243,595	\$104,397	\$104,397	\$104,397	42.86	0	Piezas	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100478767	Obra De Toma, Línea De Conducción Y Primera Etapa De Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable, Incluye 95 Tomas Domiciliarias En La Cabecera Municipal.	CEAPRO84004	Jalisco	Jilotepec de los Dolores	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,349,354	\$4,349,354	\$2,496,094	0	0	0	0	0.00	0	Caldas solares	710	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100478805	Línea De Conducción Al Tanque Existente De El Chalpiote. Red De Distribución De Agua Potable En El Chalpiote Y La Zapoteca, Incluye 125 Y 111 Tomas Domiciliarias, Respectivamente (Segunda Etapa)	CEAPRO84007	Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,514,619	\$1,514,619	\$869,240	0	0	0	0	0.00	0	Caldas solares	444	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100479257	Línea De Conducción, Red De Distribución Y 82 Tomas Domiciliarias.	CEAPRO84008	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Pedregal de San Angel	Rural	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,955,769	\$1,955,768	\$1,122,415	\$1,955,668	\$733,375	\$733,375	\$733,375	37.50	0	Caldas solares	253	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
JAL1510100479280	Línea De Alimentación De Pedregal De San José A El Molino, Tanque El Perimétral, Red De Distribución De Agua Potable Y 67 Tomas Domiciliarias En San José De Larrá.	CEAPRO84009	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	San José de Letras	Rural	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,184,528	\$2,184,527	\$1,253,700	\$2,183,753	\$818,907	\$818,907	\$818,907	37.49	0	Caldas solares	172	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1510100479305	Tanque Pedregal-El Molino, Cerco Perimétral, Red De Distribución De El Molino Y Los Rincones, Incluye 121 Y 20 Tomas Domiciliarias, Respectivamente.	CEAPRO84010	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,729,631	\$1,729,630	\$992,635	\$1,729,131	\$648,424	\$648,424	\$648,424	37.49	0	Caldas solares	450	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 60

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
JAL15150100479347	Ampliación de Red De Distribución De Agua Potable, Incluye 89 Tomas Domiciliarias.	CEAPROG4011	Jalisco	Buñales	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$405,898	\$405,898	\$322,945	0	0	0	0	0.00	0	Celdas solares	360	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100479371	Construcción De Colector Sanitario.	CEAPROG4012	Jalisco	Ejutia	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$510,097	\$510,097	\$292,745	\$510,014	\$354,829	\$354,829	\$354,829	69.56	0	Celdas solares	1,414	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100479400	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Boca De Tomatlán (Zon:CEAPROG4013 De Puerto Vallarta). Incluye 10 Descargas domiciliarias.	CEAPROG4013	Jalisco	Puerto Vallarta	Boca de Tomatlán Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,013,379	\$1,013,379	\$381,578	0	0	0	0	0.00	0	Celdas solares	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100479432	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Boca De Tomatlán (Zon:CEAPROG4014 Cabo Corrientes) Incluye 50 Descargas. Primera Etapa	CEAPROG4014	Jalisco	Puerto Vallarta	Boca de Tomatlán Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,284,775	\$2,284,775	\$1,311,232	0	0	0	0	0.00	0	Celdas solares	264	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100479506	Construcción De Colector Pluvial D 18" Y 24" De Diámetro	CEAPROG4015	Jalisco	Tucucucero	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,358,866	\$2,358,866	\$1,353,753	0	0	0	0	0.00	0	Celdas solares	1,138	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100479538	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 25 Cm (10") De Diámetro Y 35 Descargas Sanitarias.	CEAPROG4016	Jalisco	Tucucucero	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$577,425	\$577,424	\$331,384	0	0	0	0	0.00	0	Celdas solares	175	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100479568	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 75 Descargas.	CEAPROG4017	Jalisco	Zapotlanejo	San Rafael (La Ruizachera)	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,101,621	\$2,101,621	\$1,206,120	\$2,098,746	\$1,499,002	\$1,499,002	\$1,499,002	71.33	0	Celdas solares	143	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100479597	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De 1 lps, Incluye Cárcamo E Interconexión	CEAPROG4018	Jalisco	Cihuatlán	Cuastecomate Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,218,000	\$1,218,000	\$699,010	0	0	0	0	0.00	0	Celdas solares	350	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100479624	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De 3 lps, Incluye Interconexión	CEAPROG4019	Jalisco	Mexticacán	Cañada de Islas Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$1,549,530	\$2,698,458	\$1,349,229	\$1,349,229	\$1,349,229	49.97	0	Celdas solares	468	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100479649	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Capacidad De 5 lps, Incluye Cárcamo E Interconexión	CEAPROG4020	Jalisco	Zacoalco de Torres	General Andrés Figueroa (Catarina Doa)	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,050,000	\$3,050,000	\$1,750,395	0	0	0	0	0.00	0	Celdas solares	2,164	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100485015	Primera Etapa De Suministro E Instalació De Micromedidores En La Zona Centro De Cd. Guzmán, Cabezas Municipial De Zapotlán El Grande	CEAPROG4001	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,132,849	\$3,132,849	\$1,535,096	0	0	0	0	0.00	0	Metros cúbicos	13,555	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100491163	Perforación De Pozo Profundo En El Predio Denominado Calle El Cardenal En La Cabecera Municipal, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAPPA4100	Jalisco	Yahualico de Gonzales Gallo	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$466,111	\$466,110	\$275,005	\$466,110	\$466,110	\$466,110	\$466,110	100.00	0	Lote	2,280	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100491249	Perforación De Pozo Profundo En El Predio Denominado Calle Centenario De La Revolución En La Cabecera Municipal, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAPPA4101	Jalisco	Yahualico de Gonzales Gallo	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$466,111	\$466,110	\$275,005	\$466,110	\$466,110	\$466,110	\$466,110	100.00	0	Lote	2,420	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100491267	Perforación De Pozo Profundo En El Predio Denominado Avenida Agustín Vales En La Cabecera Municipal, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAPPA4102	Jalisco	Yahualico de Gonzales Gallo	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$499,168	\$499,168	\$294,509	\$499,168	\$499,168	\$499,168	\$499,168	100.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100491308	Construcción De Los Colectores "Magueyitas", "Arboladas" Y "Papasas". Incluye Cruce Con Perforación Direccional En Cruce Del Río Zulú, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAPPA4103	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,725,054	\$1,725,054	\$1,017,782	\$1,725,054	\$828,026	\$828,026	\$828,026	48.00	0	Lote	0	0.00	39.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100491350	Construcción De Colector Tapalpa, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAPPA4104	Jalisco	Tapalpa	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,758,973	\$2,758,973	\$1,627,794	\$2,758,973	\$386,256	\$386,256	\$386,256	14.00	\$100	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100491374	Construcción De Colector Zona Norte Y Prolongación De Colectores Instalados en Zona Urbana. Obra De Continuación.	CEAPPA4105	Jalisco	Tapalpa	Juanacatlán Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$324,181	\$324,181	\$191,267	\$324,181	\$278,795	\$278,795	\$278,795	86.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100491409	Ampliación De Red De Atarjeas En Zona Norte, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAPPA4106	Jalisco	Tapalpa	Juanacatlán Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$86,423	\$86,423	\$50,990	\$86,423	\$86,423	\$86,423	\$86,423	100.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100491427	Construcción De Red Alcantarillado Sanitario En Calle Luis Donaldo Colosio, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAPPA4107	Jalisco	Cañadas de Obregón	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$239,999	\$239,999	\$141,599	\$239,999	\$143,999	\$143,999	\$143,999	60.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100491450	Construcción De Colector Pluvial En Calle Luis Donaldo Colosio, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAPPA4108	Jalisco	Cañadas de Obregón	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,514,792	\$3,514,792	\$2,073,727	\$3,514,792	\$2,144,023	\$2,144,023	\$2,144,023	61.00	0	Lote	0	0.00	89.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100491658	Equipamiento Electroeléctrico, Tren De Descarga, Caseta Y Carco Perimétrico En Pozo De Agua, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAPPA4033	Jalisco	Villa Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$54,957	\$54,956	\$32,424	\$54,956	\$54,956	\$54,956	\$54,956	100.00	0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100491682	Electrificación, Equipamiento, Tren De Descarga, Caseta, Carco Perimétrico Y Línea De Conducción, Pozo Nuevo Indúctia, Segunda Etapa.Obra De Continuación.	CEAPPA4034	Jalisco	Antonitico el Alto	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$433,504	\$433,504	\$255,767	\$433,504	\$225,422	\$225,422	\$225,422	52.00	0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150100491707	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Luis Donaldo Colosio, Segunda Etapa. Obra De Continuación.	CEAPPA4200	Jalisco	Cañadas de Obregón	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$86,272	\$86,272	\$50,900	\$86,272	\$74,194	\$74,194	\$74,194	86.00	0	Lote	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 60

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual/Avance Acum	
JAL15150100491739	Construcción De Colector Emisor Potable. Primera Etapa.	CEAAPA3201	Jalisco	Tecalitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,130,501	\$3,130,501	\$1,846,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523864	Instalación De Equipos De Desinfección	CEAL14000	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$32,400	\$32,400	\$9,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Comisión Estatal del Agua de Jalisco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523909	Reposición De Equipos De Desinfección	CEAL14001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$86,332	\$86,332	\$25,889	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523958	Monitoreo De Cloro Libre Residual En Comunidades	CEAL14002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200524002	Análisis De Calidad Del Agua	CEAL14002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$122,161	\$200,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	34.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200524057	Suministro De Hipoclorito De Calcio	CEAL14004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$70,875	\$67,165	\$67,165	\$67,165	\$35,645	\$35,645	\$35,645	53.07	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200524087	Suministro De Plata Coloidal	CEAL14005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$26,250	\$25,575	\$25,575	\$25,575	\$7,757	\$7,757	\$7,757	30.33	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200524156	Operativos Preventivos De Saneamiento Básico	CEAL14006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$26,250	\$17,200	\$17,200	\$17,200	\$17,200	\$17,200	\$17,200	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200524214	Protección De Puentes De Abastecimiento	CEAL14007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200524257	Protección De Casetas De Desinfección	CEAL14008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$304,393	\$91,317	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200524374	Instalación De Espacios Para La Cultura Del Agua	CEAC34000	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$670,000	\$335,000	\$0	\$335,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200524426	Eventos	CEAC34001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$0	\$420,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200524443	Materiales Didácticos	CEAC34002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$640,000	\$320,000	\$0	\$320,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200524462	Formación De Competencias	CEAC34003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$450,000	\$225,000	\$0	\$225,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.