

✓

| No       | Nombre del Organismo Operador        | Componente/ Apartado                                 | Tipo de Acción en Anexo IV                                     | Descripción de la obra                                                                                                  | Localización             |                            |                            | Tipo de Movimiento |      |            |            | Inversión Autorizada |               |               |           |      | Reducción o Ampliación |         |            |           |            | Inversión Modificada |               |               |               |      | Metas                |                     |                       |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|------|------------|------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|------|------------------------|---------|------------|-----------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|          |                                      |                                                      |                                                                |                                                                                                                         | Clave Inegui (9 Dígitos) | Municipio                  | Localidad                  | Alta               | Baja | Modificada | Sin Cambio | Total                | Federal       | Estatal       | Municipal | Otro | Total                  | Federal | Estatal    | Municipal | Otro       | Total                | Federal       | Estatal       | Municipal     | Otro | Nombre del Indicador | Programado Original | Programado Modificado |
| 7        | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Saneamiento/ Saneamiento                             | Construcción de colector.                                      | Construcción de colector "Río San Miguel".                                                                              | 140780001                | San Miguel el Alto         | San Miguel el Alto         |                    |      | x          |            | 4,354,001.03         | 2,177,001.00  | 2,177,000.03  |           | -    | 23.22                  | -       | 12.10      | -         | 11.12      |                      | 4,353,977.81  | 2,176,988.90  | 2,176,988.91  |      | HAB/MEJ              | 23,982              | 23,982                |
| 8        | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Saneamiento/ Saneamiento                             | Construcción de colector.                                      | Construcción de Colector Tapalpa.                                                                                       | 140860001                | Tapalpa                    | Tapalpa                    |                    |      |            | x          | 10,693,936.00        | 5,346,968.00  | 5,346,968.00  |           | -    | -                      | -       | -          | -         | -          |                      | 10,693,936.00 | 5,346,968.00  | 5,346,968.00  |      | HAB/MEJ              | 5,782               | 5,782                 |
| 9        | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Saneamiento/ Saneamiento                             | Construcción de colector.                                      | Construcción de colector Juanacatlán.                                                                                   | 140860019                | Tapalpa                    | Juanacatlán                |                    |      |            |            | -                    | -             | -             |           | -    | -                      | -       | -          | -         | -          |                      | -             | -             | -             |      |                      |                     |                       |
| 32       | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Saneamiento/ Saneamiento                             | Construcción y/o ampliación de colectores y/o interceptores.   | Construcción de colector zona norte y prolongación de colectores existentes.                                            | 140860019                | Tapalpa                    | Juanacatlán                |                    |      |            | x          | 1,325,816.00         | 662,908.00    | 662,908.00    |           | -    | -                      | -       | -          | -         | -          |                      | 1,325,816.00  | 662,908.00    | 662,908.00    |      | HAB/MEJ              | 3,016               | 3,016                 |
| 10       | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Saneamiento/ Saneamiento                             | Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales.     | Proyecto y construcción Planta de tratamiento de aguas residuales de Juanacatlán.                                       | 140860019                | Tapalpa                    | Juanacatlán                |                    |      |            | x          | 7,192,523.00         | 3,236,635.00  | 3,955,888.00  |           | -    | -                      | -       | -          | -         | -          |                      | 7,192,523.00  | 3,236,635.00  | 3,955,888.00  |      | HAB/MEJ              | 3,016               | 3,016                 |
| Subtotal |                                      |                                                      |                                                                |                                                                                                                         |                          |                            |                            |                    |      |            |            | 36,379,824.03        | 17,830,286.00 | 18,549,538.03 | -         | -    | 32,342.22              | -       | 16,172.10  | -         | 16,170.12  | -                    | 36,347,481.81 | 17,814,113.90 | 18,533,367.91 | -    | LPS/NVOS             | 7                   | 7                     |
| 16       | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Alcantarillado/ Estudios y proyectos                 | Estudios y Proyectos Ejecutivos.                               | Proyecto de alcantarillado sanitario en la Cabecera Municipal de Cañadas de Obregón.                                    | 141170001                | Cañadas de Obregón         | Cañadas de Obregón         |                    |      |            |            | -                    | -             | -             |           | -    | -                      | -       | -          | -         | -          |                      | -             | -             | -             |      |                      |                     |                       |
| 17       | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Alcantarillado/ Estudios y proyectos                 | Estudios y Proyectos Ejecutivos.                               | Proyecto de alcantarillado sanitario en la zona sur de la Cabecera Municipal de Ocotlán, Jalisco.                       | 140630001                | Ocotlán                    | Ocotlán                    |                    |      | x          |            | 802,577.29           | 457,469.00    | 345,108.29    |           | 0.00 | 94,753.09              | -       | 94,753.08  |           |            |                      | 802,577.29    | 552,222.09    | 250,355.21    |      | Proyecto             | 1                   | 1                     |
| 18       | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Alcantarillado/ Estudios y proyectos                 | Estudios y Proyectos Ejecutivos.                               | Proyecto de colector sanitario en la zona sur poniente de la Cabecera Municipal de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. | 140260001                | Concepción de Buenos Aires | Concepción de Buenos Aires |                    |      | x          |            | 456,758.56           | 319,731.00    | 137,027.56    |           | -    | 7,715.82               | -       | 5,401.08   | -         | 2,314.74   |                      | 449,042.74    | 314,329.92    | 134,712.82    |      | Proyecto             | 1                   | 1                     |
| Subtotal |                                      |                                                      |                                                                |                                                                                                                         |                          |                            |                            |                    |      |            |            | 1,259,335.85         | 777,200.00    | 482,135.85    | -         | -    | 7,715.82               | -       | 89,352.00  | -         | 97,067.81  | -                    | 1,251,620.03  | 866,552.00    | 385,068.04    | -    |                      |                     |                       |
| 33       | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Alcantarillado/ Alcantarillado                       | Construcción y/o ampliación de redes de atarjeas.              | Ampliación de red de atarjeas en zona norte.                                                                            | 140860019                | Tapalpa                    | Juanacatlán                |                    |      | x          |            | 807,676.00           | 403,838.00    | 403,838.00    |           | -    | 26,080.88              | -       | 13,040.44  | -         | 13,040.44  |                      | 833,756.88    | 416,878.44    | 416,878.44    |      | HAB/NVOS             | 300                 | 300                   |
| 34       | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Alcantarillado/ Alcantarillado                       | Construcción y/o ampliación de redes de atarjeas.              | Construcción de red alcantarillado sanitario en calle Luis Donaldo Colosio.                                             | 141170001                | Cañadas de Obregón         | Cañadas de Obregón         |                    |      | x          |            | 799,614.00           | 479,768.00    | 319,846.00    |           | -    | 383.95                 | -       | 230.77     | -         | 153.18     |                      | 799,997.95    | 479,998.77    | 319,999.18    |      | HAB/NVOS             | 180                 | 180                   |
| Subtotal |                                      |                                                      |                                                                |                                                                                                                         |                          |                            |                            |                    |      |            |            | 1,607,290.00         | 883,606.00    | 723,684.00    | -         | -    | 26,464.83              | -       | 13,271.21  | -         | 13,193.62  | -                    | 1,633,754.83  | 896,877.21    | 736,877.62    | -    |                      |                     |                       |
| 35       | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Alcantarillado/ Drenaje Pluvial Urbano               | Construcción y/o rehabilitación de colectores e interceptores. | Construcción de colector pluvial en calle Luis Donaldo Colosio.                                                         | 141170001                | Cañadas de Obregón         | Cañadas de Obregón         |                    |      | x          |            | 6,877,644.00         | 4,814,351.00  | 2,063,293.00  |           | -    | 813,455.09             | -       | 569,418.57 | -         | 244,036.53 |                      | 7,691,099.09  | 5,383,769.37  | 2,307,329.73  |      | HAB/MEJ              | 2,625               | 2,625                 |
| Subtotal |                                      |                                                      |                                                                |                                                                                                                         |                          |                            |                            |                    |      |            |            | 6,877,644.00         | 4,814,351.00  | 2,063,293.00  | -         | -    | 813,455.09             | -       | 569,418.57 | -         | 244,036.53 | -                    | 7,691,099.09  | 5,383,769.37  | 2,307,329.73  | -    |                      |                     |                       |
| 11       | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Fortalecimiento Institucional/ Adquisición de equipo | Equipo topográfico.                                            | Sistema GPS RTK con radio interno en la base y en el rover.                                                             |                          |                            |                            |                    |      | x          |            | 299,118.00           | -             | 299,118.00    |           | -    | 10,872.56              | -       | -          | -         | 10,872.56  |                      | 288,245.44    | -             | 288,245.44    |      | Equipo topográfico   | 1                   | 1                     |
| 12       | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Fortalecimiento Institucional/ Adquisición de equipo | Equipo de cómputo.                                             | 10 (Diez) Equipos de cómputo portátil, Laptop con procesador intel.RAM 4 GB DDR3 1333 MHz expandible al menos a 16 GB.  |                          |                            |                            |                    |      | x          |            | 137,564.00           | -             | 137,564.00    |           | -    | 4,077.00               | -       | -          | -         | 4,077.00   |                      | 133,487.00    | -             | 133,487.00    |      | Equipo de cómputo    | 10                  | 10                    |
| 13       | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Fortalecimiento Institucional/ Adquisición de equipo | Equipo de cómputo.                                             | Impresora Laser a color, calidad de impresión 600x600 PPP, procesador 750MH.                                            |                          |                            |                            |                    |      | x          |            | 8,950.00             | -             | 8,950.00      |           | -    | 437.90                 | -       | -          | -         | 437.90     |                      | 9,387.90      | -             | 9,387.90      |      | Equipo de cómputo    | 1                   | 1                     |
| 14       | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Fortalecimiento Institucional/ Adquisición de equipo | Cámara Fotográfica.                                            | 5 (Cinco) Cámaras fotográficas digital.                                                                                 |                          |                            |                            |                    |      | x          |            | 26,375.00            | -             | 26,375.00     |           | -    | 12,745.00              | -       | -          | -         | 12,745.00  |                      | 13,630.00     | -             | 13,630.00     |      | Cámara Fotográfica   | 5                   | 5                     |
| 15       | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | Fortalecimiento Institucional/ Adquisición de equipo | Equipo de cómputo.                                             | 2 Proyector.                                                                                                            |                          |                            |                            |                    |      | x          |            | 15,250.00            | -             | 15,250.00     |           | -    | 1,594.70               | -       | -          | -         | 1,594.70   |                      | 16,844.70     | -             | 16,844.70     |      | Equipo de cómputo    | 2                   | 2                     |
| Subtotal |                                      |                                                      |                                                                |                                                                                                                         |                          |                            |                            |                    |      |            |            | 487,257.00           | -             | 487,257.00    | -         | -    | 25,661.96              | -       | -          | -         | 25,661.96  | -                    | 461,595.04    | -             | 461,595.04    | -    |                      |                     |                       |

|                                 |               |               |               |      |      |   |      |               |               |               |  |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---|------|---------------|---------------|---------------|--|
| SUMA                            | 66,806,233.36 | 38,757,730.00 | 28,048,503.36 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 66,806,233.36 | 38,757,730.00 | 28,048,503.36 |  |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA   | 1,771,138.46  | 1,024,081.00  | 747,057.46    | -    | -    | - | -    | 1,771,138.46  | 1,024,081.00  | 747,057.46    |  |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA | 200,000.00    | 200,000.00    |               | -    | -    | - | -    | 200,000.00    | 200,000.00    |               |  |
| CONTRALORIA SOCIAL              | 100,000.00    | 50,000.00     | 50,000.00     | -    | -    | - | -    | 100,000.00    | 50,000.00     | 50,000.00     |  |
| TOTAL                           | 68,877,371.82 | 40,031,811.00 | 28,845,560.82 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 68,877,371.82 | 40,031,811.00 | 28,845,560.82 |  |

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO  
EL DIRECTOR GENERAL  
  
Mtro. JOSÉ ELÍAS CHEDID ABRAHAM

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
EL DIRECTOR GENERAL  
  
Ing. FELIPE TITO LUGO ARIAS

ESTADO: JALISCO  
ANEXO DE EJECUCION: PRIMER MODIFICATORIO 1-01/14  
DIRECCION: ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DE FECHA: 17 de octubre de 2014

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| HOJA                 | 1   | DE 2 |
| FECHA DE ELABORACION |     |      |
| DIA                  | MES | AÑO  |
| 20                   | 01  | 2015 |

| ENTIDAD FEDERATIVA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO |                               |                        |                            |           |           |               |                        |                      |         |         |           |      |                    |         |         |           |      |       |         |         |           |      | 2013                 | 2014        | 2015      |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------|----------------------|---------|---------|-----------|------|--------------------|---------|---------|-----------|------|-------|---------|---------|-----------|------|----------------------|-------------|-----------|-------------|
| No.                                                      | Nombre del Organismo Operador | Descripción de la obra | Localización               |           |           | Año de inicio | Costo total de la obra | INVERSIÓN AUTORIZADA |         |         |           |      | INVERSIÓN EJERCIDA |         |         |           |      | SALDO |         |         |           |      | METAS                |             |           |             |
|                                                          |                               |                        | Clave de INEGI (9 Dígitos) | Municipio | Localidad |               |                        | Total                | Federal | Estatal | Municipal | Otro | Total              | Federal | Estatal | Municipal | Otro | Total | Federal | Estatal | Municipal | Otro | Nombre del Indicador | Programa da | Alcanzada | Observación |
| Componente: Agua Potable                                 |                               |                        |                            |           |           |               |                        |                      |         |         |           |      |                    |         |         |           |      |       |         |         |           |      |                      |             |           |             |

Componente: Agua Potable

Apartado: Plantas potabilizadoras

|                       |     |                                                   |           |        |        |      |              |              |              |              |  |  |              |              |            |  |  |              |              |            |  |  |          |       |   |  |
|-----------------------|-----|---------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|------------|--|--|--------------|--------------|------------|--|--|----------|-------|---|--|
| 1                     | CEA | Proyecto y construcción de Planta potabilizadora. | 140140001 | Atoyac | Atoyac | 2014 | 4,165,606.00 | 4,165,606.00 | 2,915,924.00 | 1,249,682.00 |  |  | 1,974,812.37 | 1,382,368.66 | 592,443.71 |  |  | 2,190,793.63 | 1,533,555.34 | 657,238.29 |  |  | HAB/MEJ  | 5,052 | * |  |
| SUBTOTAL AGUA POTABLE |     |                                                   |           |        |        |      | 4,165,606.00 | 4,165,606.00 | 2,915,924.00 | 1,249,682.00 |  |  | 1,974,812.37 | 1,382,368.66 | 592,443.71 |  |  | 2,190,793.63 | 1,533,555.34 | 657,238.29 |  |  | LPS/NVOS | 24    |   |  |

Componente: Agua Potable

Apartado: Agua Potable

|                       |     |                                                                                                                                                                         |           |                             |                             |      |               |               |              |              |  |  |              |              |              |  |  |              |              |              |  |  |          |        |   |  |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|----------|--------|---|--|
| 2                     | CEA | Perforación de pozo profundo                                                                                                                                            | 140660031 | Poncitlán                   | San Pedro Itzacán           | 2014 | -             | -             | -            | -            |  |  | -            | -            | -            |  |  | -            | -            | -            |  |  |          |        |   |  |
| 19                    | CEA | Proyecto y construcción de torre de enfriamiento de 20 LPS, con longitud aproximada a los 900 m. de línea eléctrica, subestación, caseta y sistema de desinfección.     | 140660031 | Poncitlán                   | San Pedro Itzacán           | 2014 | 768,094.38    | 768,094.38    | 537,666.07   | 230,428.31   |  |  | 384,047.19   | 268,833.03   | 115,214.16   |  |  | 384,047.19   | 268,833.03   | 115,214.16   |  |  | HAB/MEJ  | 5,199  | * |  |
| 20                    | CEA | Construcción de línea de conducción y ampliación de red. Primera etapa.                                                                                                 | 140740001 | San Julián                  | San Julián                  | 2014 | 2,643,779.39  | 2,643,779.39  | 1,850,645.57 | 793,133.82   |  |  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |  |  | 2,643,779.39 | 1,850,645.57 | 793,133.82   |  |  | HAB/MEJ  | 12,949 | * |  |
| 21                    | CEA | Equipamiento electromecánico, tren de descarga, caseta y cerco perimetral en pozo Ojo de Agua                                                                           | 141150001 | Villa Guerrero              | Villa Guerrero              | 2014 | 547,702.63    | 547,702.63    | 383,391.84   | 164,310.79   |  |  | 469,192.88   | 328,435.02   | 140,757.87   |  |  | 78,509.75    | 54,956.82    | 23,552.92    |  |  | HAB/MEJ  | 3,869  | * |  |
| 22                    | CEA | Electrificación, equipamiento, tren de descarga, caseta, cerco perimetral y línea de conducción, pozo Madre Luisita.                                                    | 140130001 | Atotonilco el Alto          | Atotonilco el Alto          | 2014 | 1,238,583.28  | 1,238,583.28  | 867,008.30   | 371,574.98   |  |  | 619,291.64   | 433,504.15   | 185,787.49   |  |  | 619,291.64   | 433,504.15   | 185,787.49   |  |  | HAB/MEJ  | 2,770  | * |  |
| 23                    | CEA | Construcción de obra de toma y desarenadores en línea de conducción existente, primera etapa.                                                                           | 140210001 | Casimiro Castillo           | La Resolana                 | 2014 | 1,314,050.83  | 1,314,050.83  | 919,835.58   | 394,215.25   |  |  | 657,025.42   | 459,917.79   | 197,107.63   |  |  | 657,025.41   | 459,917.79   | 197,107.62   |  |  | HAB/MEJ  | 11,180 | * |  |
| 24                    | CEA | Construcción de red de agua potable en calle Luis Donaldo Colosio                                                                                                       | 141170001 | Cañadas de Obregon          | Cañadas de Obregon          | 2014 | 246,492.97    | 246,492.97    | 172,545.08   | 73,947.89    |  |  | 123,246.49   | 86,272.54    | 36,973.95    |  |  | 123,246.48   | 86,272.54    | 36,973.94    |  |  | HAB/NVOS | 180    | * |  |
| 25                    | CEA | Perforación de pozo profundo en La Isla                                                                                                                                 | 140060001 | Ameca                       | Ameca                       | 2014 | 1,220,714.85  | 1,220,714.85  | 976,571.88   | 244,142.97   |  |  | -            | -            | -            |  |  | 1,220,714.85 | 976,571.88   | 244,142.97   |  |  | HAB/MEJ  | 8,473  | * |  |
| 26                    | CEA | Equipamiento electromecánico, tren de descarga, electrificación, caseta de control, cerco perimetral, línea de conducción y equipo de cloración en pozo La Providencia. | 140060001 | Ameca                       | Ameca                       | 2014 |               |               |              |              |  |  | -            | -            | -            |  |  | -            | -            | -            |  |  |          |        |   |  |
| 27                    | CEA | Perforación de pozo profundo en el predio denominado calle El Cardenal en la Cabecera Municipal.                                                                        | 141180001 | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | 2014 | 1,308,254.55  | 1,308,254.55  | 915,778.19   | 392,476.37   |  |  | 654,127.28   | 457,889.10   | 196,238.18   |  |  | 654,127.27   | 457,889.09   | 196,238.18   |  |  | HAB/MEJ  | 2,280  | * |  |
| 28                    | CEA | Perforación de pozo profundo en el predio denominado calle Centenario de la Revolución en la Cabecera Municipal.                                                        | 141180001 | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | 2014 | 1,308,254.55  | 1,308,254.55  | 915,778.19   | 392,476.37   |  |  | 654,127.28   | 457,889.10   | 196,238.18   |  |  | 654,127.27   | 457,889.09   | 196,238.18   |  |  | HAB/MEJ  | 2,420  | * |  |
| 29                    | CEA | Perforación de pozo profundo en el predio denominado Avenida Agustín Yañez en la Cabecera Municipal.                                                                    | 141180001 | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | 2014 | 1,393,804.93  | 1,393,804.93  | 975,663.45   | 418,141.48   |  |  | 696,902.47   | 487,831.73   | 209,070.74   |  |  | 696,902.46   | 487,831.72   | 209,070.74   |  |  | HAB/MEJ  | 2,600  | * |  |
| SUBTOTAL AGUA POTABLE |     |                                                                                                                                                                         |           |                             |                             |      | 11,989,732.36 | 11,989,732.36 | 8,514,884.14 | 3,474,848.22 |  |  | 4,257,960.65 | 2,980,572.46 | 1,277,388.20 |  |  | 7,731,771.71 | 5,534,311.68 | 2,197,460.03 |  |  |          |        |   |  |

Componente: Agua Potable

Apartado: Mejoramiento de Eficiencia Física

|                       |     |                                                                                                                               |           |            |            |      |              |              |              |            |  |  |      |      |      |  |  |              |              |            |  |  |         |       |   |  |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|------|------|------|--|--|--------------|--------------|------------|--|--|---------|-------|---|--|
| 30                    | CEA | Sustitución de equipamiento electromecánico, adecuación de equipo de controles y tren de descarga en pozos "Ladrillos I y II" | 140740001 | San Julián | San Julián | 2014 | 1,671,974.11 | 1,671,974.11 | 1,170,381.88 | 501,592.23 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 1,671,974.11 | 1,170,381.88 | 501,592.23 |  |  | HAB/MEJ | 5,180 | * |  |
| SUBTOTAL AGUA POTABLE |     |                                                                                                                               |           |            |            |      | 1,671,974.11 | 1,671,974.11 | 1,170,381.88 | 501,592.23 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 1,671,974.11 | 1,170,381.88 | 501,592.23 |  |  |         |       |   |  |

Componente: Agua Potable

Apartado: Estudios y Proyectos

|                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                         |                                     |      |              |              |              |            |  |  |              |              |            |  |  |      |           |          |          |  |          |   |   |  |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|--------------|--------------|------------|--|--|------|-----------|----------|----------|--|----------|---|---|--|
| Superficie: Estudios y Proyectos |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                         |                                     |      |              |              |              |            |  |  |              |              |            |  |  |      |           |          |          |  |          |   |   |  |
| 3                                | CEA       | Proyecto de rehabilitación integral de líneas de conducción de pozo San Felipe (Incluye estaciones de rebombeo y todas las líneas de conducción que se derivan para el abastecimiento de todas las localidades que integran el sistema de abastecimiento de la Cabecera Municipal de San Diego de Alejandria. | 140720001 | San Diego de Alejandria | San Diego de Alejandria             | 2014 | 794,685.53   | 794,685.53   | 556,279.87   | 238,405.66 |  |  | 794,685.53   | 562,832.34   | 231,853.19 |  |  | -    | -         | 6,552.47 | 6,552.47 |  | Proyecto | 1 | 1 |  |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140720015 |                         | Casas Blancas (San Felipe de Jesús) | 2014 |              |              |              |            |  |  |              |              |            |  |  |      |           |          |          |  |          |   |   |  |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140720012 |                         | Canales                             | 2014 |              |              |              |            |  |  |              |              |            |  |  |      |           |          |          |  |          |   |   |  |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140720083 |                         | Las Azules                          | 2014 |              |              |              |            |  |  |              |              |            |  |  |      |           |          |          |  |          |   |   |  |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140720082 |                         | San Fernando                        | 2014 |              |              |              |            |  |  |              |              |            |  |  |      |           |          |          |  |          |   |   |  |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140720105 |                         | Turicate                            | 2014 |              |              |              |            |  |  |              |              |            |  |  |      |           |          |          |  |          |   |   |  |
|                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140720147 |                         | La Briza                            | 2014 |              |              |              |            |  |  |              |              |            |  |  |      |           |          |          |  |          |   |   |  |
| 140720205                        | La Ladera | 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                         |                                     |      |              |              |              |            |  |  |              |              |            |  |  |      |           |          |          |  |          |   |   |  |
| 4                                | CEA       | Proyecto de ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable en la Cabecera Municipal de Chiquilistlán.                                                                                                                                                                                                | 140320001 | Chiquilistlán           | Chiquilistlán                       | 2014 | 798,684.55   | 798,684.55   | 638,947.64   | 159,736.91 |  |  | 798,684.55   | 638,947.64   | 159,736.91 |  |  | -    | -         | -        |          |  | Proyecto | 1 | 1 |  |
| SUBTOTAL AGUA POTABLE            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                         |                                     |      | 1,593,370.08 | 1,593,370.08 | 1,195,227.51 | 398,142.57 |  |  | 1,593,370.08 | 1,201,779.98 | 391,590.10 |  |  | 0.00 | -6,552.47 | 6,552.47 |          |  |          |   |   |  |



ESTADO: JALISCO  
ANEXO DE EJECUCIÓN: PRIMER MODIFICATORIO 1-01/14  
DIRECCIÓN: ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

DE FECHA: 17 de octubre de 2014

HOJA 2 DE 2  
FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA MES AÑO  
20 01 2015

| No.                     | Nombre del Organismo Operador | Descripción de la obra                                                                                                                  | Localización               |                    |                    | Año de inicio | Costo total de la obra | INVERSIÓN AUTORIZADA |               |               |            |      | INVERSIÓN EJERCIDA |               |               |            |      | SALDO         |              |              |            |      | METAS                |             |           |              |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|------|--------------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------|----------------------|-------------|-----------|--------------|
|                         |                               |                                                                                                                                         | Clave de INEGI (9 Dígitos) | Municipio          | Localidad          |               |                        | Total                | Federal       | Estatad       | Muni cipal | Otro | Total              | Federal       | Estatad       | Muni cipal | Otro | Total         | Federal      | Estatad      | Muni cipal | Otro | Nombre del Indicador | Programa da | Alcanzada | Observaci ón |
| Componente: Saneamiento |                               |                                                                                                                                         |                            |                    |                    |               |                        |                      |               |               |            |      |                    |               |               |            |      |               |              |              |            |      |                      |             |           |              |
| Apartado: Saneamiento   |                               |                                                                                                                                         |                            |                    |                    |               |                        |                      |               |               |            |      |                    |               |               |            |      |               |              |              |            |      |                      |             |           |              |
| 5                       | CEA                           | Construcción de los colectores "Mezquites", "Arboledas" y "Progreso". Incluye cruce con perforación direccionada en cruce del río Zula. | 140630001                  | Ocotlán            | Ocotlán            | 2014          | 7,793,709.00           | 7,793,709.00         | 3,896,854.00  | 3,896,855.00  |            |      | 4,343,599.65       | 2,171,799.83  | 2,171,799.83  |            |      | 3,450,109.35  | 1,725,054.17 | 1,725,055.17 |            |      | HAB/MEJ              | 33,275      | *         |              |
| 6                       | CEA                           | Caseta, cerco perimetral, y electrificación de cárcamo y construcción de línea de impulsión del cárcamo nuevo al colector general.      | 140630001                  | Ocotlán            | Ocotlán            | 2014          | -                      | -                    | -             | -             |            |      | -                  | -             | -             |            |      | -             | -            | -            |            |      |                      |             |           |              |
| 31                      | CEA                           | Electrificación, equipamiento complementario y línea de impulsión.                                                                      | 140630001                  | Ocotlán            | Ocotlán            | 2014          | 4,987,520.00           | 4,987,520.00         | 2,493,760.00  | 2,493,760.00  |            |      | 2,493,759.90       | 1,246,879.95  | 1,246,879.95  |            |      | 2,493,760.10  | 1,246,880.05 | 1,246,880.05 |            |      | HAB/MEJ              | 33,275      | *         |              |
| 7                       | CEA                           | Construcción de colector "Río San Miguel".                                                                                              | 140780001                  | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | 2014          | 4,353,977.81           | 4,353,977.81         | 2,176,988.90  | 2,176,988.91  |            |      | 4,353,977.81       | 2,176,988.91  | 2,176,988.91  |            |      | -             | -            | -            |            |      | HAB/MEJ              | 23,982      | 23,982    |              |
| 8                       | CEA                           | Construcción de Colector Tapalpa                                                                                                        | 140860001                  | Tapalpa            | Tapalpa            | 2014          | 10,693,936.00          | 10,693,936.00        | 5,346,968.00  | 5,346,968.00  |            |      | 5,175,989.73       | 2,587,994.87  | 2,587,994.87  |            |      | 5,517,946.27  | 2,758,973.14 | 2,758,973.14 |            |      | HAB/MEJ              | 5,782       | *         |              |
| 9                       | CEA                           | Construcción de colector Juanacatlán.                                                                                                   | 140860019                  | Tapalpa            | Juanacatlán        | 2014          | -                      | -                    | -             | -             |            |      | -                  | -             | -             |            |      | -             | -            | -            |            |      |                      |             |           |              |
| 32                      | CEA                           | Construcción de colector zona norte y prolongación de colectores existentes.                                                            | 140860019                  | Tapalpa            | Juanacatlán        | 2014          | 1,325,816.00           | 1,325,816.00         | 662,908.00    | 662,908.00    |            |      | 677,453.18         | 338,726.59    | 338,726.59    |            |      | 648,362.82    | 324,181.41   | 324,181.41   |            |      | HAB/MEJ              | 3,016       | *         |              |
| 10                      | CEA                           | Proyecto y construcción Planta de tratamiento de aguas residuales de Juanacatlán                                                        | 140860019                  | Tapalpa            | Juanacatlán        | 2014          | 7,192,523.00           | 7,192,523.00         | 3,236,635.00  | 3,955,888.00  |            |      | 7,192,522.83       | 3,285,314.21  | 3,907,208.62  |            |      | 0.17          | -            | 48,679.21    | 48,679.38  |      | HAB/MEJ              | 3,016       | 3,016     |              |
| SUBTOTAL SANEAMIENTO    |                               |                                                                                                                                         |                            |                    |                    |               | 36,347,481.81          | 36,347,481.81        | 17,814,113.90 | 18,533,367.91 |            |      | 24,237,303.11      | 11,807,704.35 | 12,429,598.75 |            |      | 12,110,178.70 | 6,006,409.55 | 6,103,769.15 |            |      | LPS/NVOS             | 7           | 7         |              |

**Componente: Alcantarillado**  
**Apartado: Estudios y Proyectos**

|                                |     |                                                                                                                         |           |                            |                            |      |              |              |            |            |  |              |            |            |            |      |            |           |   |           |           |  |          |   |   |  |  |
|--------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|------|--------------|--------------|------------|------------|--|--------------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|---|-----------|-----------|--|----------|---|---|--|--|
| Apartado: Estudios y Proyectos |     |                                                                                                                         | 0.69      |                            |                            |      |              |              |            |            |  |              | 0.31       |            |            |      |            |           |   |           |           |  |          |   |   |  |  |
| 16                             | CEA | Proyecto de alcantarillado sanitario en la Cabecera Municipal de Cañadas de Obregón.                                    | 141170001 | Cañadas de Obregón         | Cañadas de Obregón         | 2014 | -            | -            | -          | -          |  |              | -          | -          | -          |      |            | -         | - | -         |           |  |          |   |   |  |  |
| 17                             | CEA | Proyecto de alcantarillado sanitario en la zona sur de la Cabecera Municipal de Ocotlán, Jalisco.                       | 140630001 | Ocotlán                    | Ocotlán                    | 2014 | 802,577.30   | 802,577.30   | 552,222.09 | 250,355.21 |  |              | 802,577.30 | 645,469.06 | 157,108.24 |      |            | -         | - | 93,246.98 | 93,246.98 |  | Proyecto | 1 | 1 |  |  |
| 18                             | CEA | Proyecto de colector sanitario en la zona sur poniente de la Cabecera Municipal de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. | 140260001 | Concepción de Buenos Aires | Concepción de Buenos Aires | 2014 | 449,042.74   | 449,042.74   | 314,329.92 | 134,712.82 |  |              | 449,042.74 | 314,329.92 | 134,712.82 |      |            | -         | - | -         | -         |  | Proyecto | 1 | 1 |  |  |
| SUBTOTAL ALCANTARILLADO        |     |                                                                                                                         |           |                            |                            |      | 1,251,620.04 | 1,251,620.04 | 866,552.00 | 385,068.04 |  | 1,251,620.04 | 959,798.98 | 291,821.06 |            | 0.00 | -93,246.98 | 93,246.98 |   |           |           |  |          |   |   |  |  |
| Componente: Alcantarillado     |     |                                                                                                                         |           |                            |                            |      |              |              |            |            |  |              |            |            |            |      |            |           |   |           |           |  |          |   |   |  |  |

**Componente: Alcantarillado**  
**Apartado: Alcantarillado**

|                         |     |                                                                            |           |                    |                    |      |              |              |            |            |  |  |              |            |            |  |  |            |            |            |  |  |          |     |   |  |
|-------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|--------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|--|--|----------|-----|---|--|
| 33                      | CEA | Ampliación de red de atarjeas en zona norte.                               | 140860019 | Tapalpa            | Juanacatlán        | 2014 | 833,756.88   | 833,756.88   | 416,878.44 | 416,878.44 |  |  | 660,909.98   | 330,454.99 | 330,454.99 |  |  | 172,846.90 | 86,423.45  | 86,423.45  |  |  | HAB/NVOS | 300 | * |  |
| 34                      | CEA | Construcción de red alcantarillado sanitario en calle Luis Donaldo Colosio | 141170001 | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | 2014 | 799,997.95   | 799,997.95   | 479,998.77 | 319,999.18 |  |  | 399,998.98   | 239,999.39 | 159,999.59 |  |  | 399,998.97 | 239,999.38 | 159,999.59 |  |  | HAB/NVOS | 180 | * |  |
| SUBTOTAL ALCANTARILLADO |     |                                                                            |           |                    |                    |      | 1,633,754.83 | 1,633,754.83 | 896,877.21 | 736,877.62 |  |  | 1,060,908.96 | 570,454.38 | 490,454.58 |  |  | 572,845.87 | 326,422.83 | 246,423.04 |  |  |          |     |   |  |

**Componente: Alcantarillado**  
**Apartado: Drenaje Pluvial Urbano**

|                         |     |                                                                |           |                    |                    |      |              |              |              |              |  |  |              |              |              |  |  |              |              |              |  |  |  |         |       |   |  |
|-------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|---------|-------|---|--|
| 35                      | CEA | Construcción de colector pluvial en calle Luis Donaldo Colosio | 141170001 | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | 2014 | 7,691,099.09 | 7,691,099.09 | 5,383,769.37 | 2,307,329.73 |  |  | 3,421,131.52 | 2,394,792.06 | 1,026,339.46 |  |  | 4,269,967.57 | 2,988,977.30 | 1,280,990.27 |  |  |  | HAB/MEJ | 2,625 | * |  |
| SUBTOTAL ALCANTARILLADO |     |                                                                |           |                    |                    |      | 7,691,099.09 | 7,691,099.09 | 5,383,769.37 | 2,307,329.73 |  |  | 3,421,131.52 | 2,394,792.06 | 1,026,339.46 |  |  | 4,269,967.57 | 2,988,977.30 | 1,280,990.27 |  |  |  |         |       |   |  |

**Componente: Fortalecimiento Institucional**  
**Apartado: Adquisición de Equipo**

|                                        |     |                                                                                                                       |  |  |  |      |            |            |      |            |  |  |            |      |            |  |  |      |      |      |  |  |                    |    |    |  |
|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|------------|------------|------|------------|--|--|------------|------|------------|--|--|------|------|------|--|--|--------------------|----|----|--|
| Anexo: Adquisición de Equipo           |     |                                                                                                                       |  |  |  |      |            |            |      |            |  |  |            |      |            |  |  |      |      |      |  |  |                    |    |    |  |
| 11                                     | CEA | Sistema GPS RTK con radio interno en la base y en el rover.                                                           |  |  |  | 2014 | 288,245.44 | 288,245.44 | -    | 288,245.44 |  |  | 288,245.44 |      | 288,245.44 |  |  | -    | -    | -    |  |  | Equipo topográfico | 1  | 1  |  |
| 12                                     | CEA | 10 (Diez) Equipos de cómputo portátil, Laptop con procesador intel.RAM 4 GB DDR3 1333 MHz expandible al menos a 16 GB |  |  |  | 2014 | 133,487.00 | 133,487.00 | -    | 133,487.00 |  |  | 133,487.00 |      | 133,487.00 |  |  | -    | -    | -    |  |  | Equipo de cómputo  | 10 | 10 |  |
| 13                                     | CEA | Impresora Laser a color, calidad de impresión 600x600 PPP, procesador 750MH                                           |  |  |  | 2014 | 9,387.90   | 9,387.90   | -    | 9,387.90   |  |  | 9,387.90   |      | 9,387.90   |  |  | -    | -    | -    |  |  | Equipo de cómputo  | 1  | 1  |  |
| 14                                     | CEA | 5 (Cinco) Cámaras fotográficas digital.                                                                               |  |  |  | 2014 | 13,630.00  | 13,630.00  | -    | 13,630.00  |  |  | 13,630.00  |      | 13,630.00  |  |  | -    | -    | -    |  |  | Cámara fotográfica | 5  | 5  |  |
| 15                                     | CEA | 2 Proyectores                                                                                                         |  |  |  | 2014 | 16,844.70  | 16,844.70  | -    | 16,844.70  |  |  | 16,844.70  |      | 16,844.70  |  |  | -    | -    | -    |  |  | Equipo de cómputo  | 2  | 2  |  |
| SUBTOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |     |                                                                                                                       |  |  |  |      | 461,595.04 | 461,595.04 | 0.00 | 461,595.04 |  |  | 461,595.04 | 0.00 | 461,595.04 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |                    |    |    |  |

|                                        |                      |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>SUMA</b>                            | <b>66,806,233.36</b> | <b>66,806,233.36</b> | <b>38,757,730.00</b> | <b>28,048,503.36</b> |  | <b>38,258,701.77</b> | <b>21,297,470.87</b> | <b>16,961,230.90</b> |  | <b>28,547,531.59</b> | <b>17,460,259.14</b> | <b>11,087,272.45</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA</b>   | <b>1,771,138.46</b>  | <b>1,771,138.46</b>  | <b>1,024,081.00</b>  | <b>747,057.46</b>    |  | <b>1,071,243.65</b>  | <b>596,329.12</b>    | <b>474,914.53</b>    |  | <b>699,894.81</b>    | <b>427,751.88</b>    | <b>272,142.93</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>GASTOS DE SUPERVISIÓN NORMATIVA</b> | <b>200,000.00</b>    | <b>200,000.00</b>    | <b>200,000.00</b>    | <b>-</b>             |  | <b>93,948.30</b>     | <b>93,948.30</b>     | <b>0.00</b>          |  | <b>106,051.70</b>    | <b>106,051.70</b>    | <b>0.00</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>CONTRALORIASOCIAL</b>               | <b>100,000.00</b>    | <b>100,000.00</b>    | <b>50,000.00</b>     | <b>50,000.00</b>     |  | <b>100,000.00</b>    | <b>50,000.00</b>     | <b>50,000.00</b>     |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>68,877,371.82</b> | <b>68,877,371.82</b> | <b>40,031,811.00</b> | <b>28,845,560.82</b> |  | <b>39,523,893.72</b> | <b>22,037,748.30</b> | <b>17,486,145.43</b> |  | <b>29,353,478.10</b> | <b>17,994,062.71</b> | <b>11,359,415.39</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ESTRUCTURA FINANCIERA (%)</b>       | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>58</b>            | <b>42</b>            |  | <b>100</b>           | <b>56</b>            | <b>44</b>            |  |                      |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**NOTAS** \* Las metas se alcanzarán al concluir el total de la acción.

Para el presente anexo se radicaron recursos por un importe de 21'943,800.00, mismos que fueron ejercidos en su totalidad por lo que el saldo corresponde a recursos no radicados por la federación y el estado, así como a los gastos de supervisión normativa no ejercidos por la federación.

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA  
SANTIAGO PACÍFICO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
EL DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSÉ ELÍAS CHEDID ABRAHAM

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS

RESUMEN DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO

ESTADO: JALISCO

| Fecha de Elaboración |     |      |
|----------------------|-----|------|
| Día                  | Mes | Año  |
| 20                   | 1   | 2015 |

| Componente     | Apartado                                | Inversión total de las obras | INVERSIÓN           |               |               |           |       |               |               |               |           |       |                           | Metas          |            |           | No. de participantes |       |             |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|---------------------------|----------------|------------|-----------|----------------------|-------|-------------|
|                |                                         |                              | AUTORIZADA EN CLC'S |               |               |           |       | EJERCIDA      |               |               |           |       | Monto Federal Reintegrado | Indicador      | Programada | Alcanzada | Municipios           | O. O. | Localidades |
|                |                                         |                              | Total               | Federal       | Estado        | Municipio | Otros | Total         | Federal       | Estado        | Municipio | Otros |                           |                |            |           |                      |       |             |
| AGUA POTABLE   | AGUA POTABLE NUEVA                      |                              | 11,989,732.36       | 8,514,884.14  | 3,474,848.22  | 0.00      | 0.00  | 4,257,960.65  | 2,980,572.48  | 1,277,388.20  | 0.00      | 0.00  | 0.00                      | Hab./Nuevos    | 180        | 0         | 8                    | 1     | 8           |
|                |                                         |                              |                     |               |               |           |       |               |               |               |           |       |                           | Hab. Mejorados | 59,690     | 0         |                      |       |             |
|                | PLANTAS POTABILIZADORAS                 |                              | 4,165,606.00        | 2,915,924.00  | 1,249,682.00  | 0.00      | 0.00  | 1,974,812.37  | 1,382,368.66  | 592,443.71    | 0.00      | 0.00  | 0.00                      | Hab. Mejorados | 5,052      | 0         | 1                    | 1     | 1           |
|                |                                         |                              |                     |               |               |           |       |               |               |               |           |       |                           | Lps/Nuevos     | 24         | 0         |                      |       |             |
|                | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA    |                              | 1,671,974.11        | 1,170,381.88  | 501,592.23    | 0.00      | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00                      | Hab. Mejorados | 5,180      | 0         |                      |       |             |
|                | REHABILITACIONES                        |                              | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00                      |                |            |           |                      |       |             |
|                | ESTUDIOS Y PROYECTOS                    |                              | 1,593,370.08        | 1,195,227.51  | 398,142.57    | 0.00      | 0.00  | 1,593,370.08  | 1,201,779.98  | 391,590.10    | 0.00      | 0.00  | 0.00                      | Proyectos      | 2          | 2         | 2                    | 1     | 9           |
| ALCANTARILLADO | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL |                              | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00                      |                |            |           |                      |       |             |
|                | ALCANTARILLADO NUEVO                    |                              | 1,633,754.83        | 896,877.21    | 736,877.62    | 0.00      | 0.00  | 1,060,908.96  | 570,454.38    | 490,454.58    | 0.00      | 0.00  | 0.00                      | Hab. Nuevos    | 480        | 480       | 2                    | 1     | 2           |
|                | ESTUDIOS Y PROYECTOS                    |                              | 1,251,620.04        | 866,552.00    | 385,068.04    | 0.00      | 0.00  | 1,251,620.04  | 959,798.98    | 291,821.06    | 0.00      | 0.00  | 0.00                      | Proyecto       | 2          | 2         | 2                    | 1     | 2           |
|                | DRENAJE PLUVIAL                         |                              | 7,691,099.09        | 5,383,769.37  | 2,307,329.73  | 0.00      | 0.00  | 3,421,131.52  | 2,394,792.06  | 1,026,339.46  | 0.00      | 0.00  | 0.00                      | Hab. Mejorados | 2,625      | 2,625     | 1                    | 1     | 1           |
|                | REHABILITACIONES                        |                              | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00                      |                |            |           |                      |       |             |
| SANEAMIENTO    | PLANTAS DE TRATAMIENTO NUEVAS           |                              | 36,347,481.81       | 17,814,113.90 | 18,533,367.91 | 0.00      | 0.00  | 24,237,303.11 | 11,807,704.35 | 12,429,598.75 | 0.00      | 0.00  | 0.00                      | Hab. Mejorados | 102,346    | 26,998    | 3                    | 1     | 4           |
|                |                                         |                              |                     |               |               |           |       |               |               |               |           |       |                           | Lps/Nuevos     | 7          | 7         |                      |       |             |
|                | ESTUDIOS Y PROYECTOS                    |                              | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00                      |                |            |           |                      |       |             |
|                | REHABILITACIONES                        |                              | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00                      |                |            |           |                      |       |             |
|                | GASTOS DE OPERACIÓN                     |                              | 2,071,138.46        | 1,274,081.00  | 797,057.46    | 0.00      | 0.00  | 1,265,191.95  | 740,277.42    | 524,914.53    | 0.00      | 0.00  | 0.00                      |                |            |           |                      |       |             |
| SUMA           |                                         |                              | 68,415,776.78       | 40,031,811.00 | 28,383,965.78 | 0.00      | 0.00  | 39,062,298.68 | 22,037,748.30 | 17,024,550.38 | 0.00      | 0.00  | 17,994,062.70             |                |            |           | 19                   | 7     | 27          |

LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRO. JOSÉ ELÍAS CHEDID ABRAHAM  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS  
DIRECTOR GENERAL

**SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)**  
**CIERRE DE EJERCICIO 2014**  
**CUADRO RESUMEN**

**ESTADO: JALISCO**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE ENERO DEL 2015**

| PROGRAMA<br>COMPONENTE/APARTADO          | INDICADOR<br>POR TIPO DE<br>SERVICIO                                   | UNIDAD DE<br>MEDIDA     | METAS      |           | INVERSION (PESOS)    |                      |                      |                      |                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                          |                                                                        |                         | PROGRAMADA | ALCANZADA | RADICADO             |                      | EJERCIDO             |                      | MONTO FEDERAL<br>REINTEGRADO |
|                                          |                                                                        |                         |            |           | FEDERAL              | ESTATAL              | FEDERAL              | ESTATAL              |                              |
| <b>AGUA POTABLE</b>                      |                                                                        |                         |            |           | <b>40,031,811.01</b> | <b>28,383,965.78</b> | <b>22,037,748.30</b> | <b>17,024,550.38</b> | <b>17,994,062.72</b>         |
| AGUA POTABLE NUEVA                       | INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS                               | HABITANTE INC.          | 180        | 180       | 8,514,884.14         | 3,474,848.22         | 2,980,572.46         | 1,277,388.20         | 5,534,311.68                 |
| PLANTAS POTABILIZADORAS                  | INCREMENTO DE AGUA POTABLE                                             | LPS NUEVOS              | 24         | 24        | 2,915,924.00         | 1,249,682.00         | 1,382,368.66         | 592,443.71           | 1,533,555.34                 |
| REHABILITACIONES AGUA POTABLE            | MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS                 | HABITANTE MEJ.          | 0          | 0         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                         |
| REHABILITACIONES PLANTAS POTABILIZADORAS | REESTABLECER CALIDAD DEL AGUA POTABLE                                  | LPS MEJORADOS           | 0          | 0         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                         |
| MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA               |                                                                        |                         | 5,180      | 5,180     | 1,170,381.88         | 501,592.23           | 0.00                 | 0.00                 | 1,170,381.88                 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS                     |                                                                        | ESTUDIO Y/O PROYECTO    | 2          | 2         | 1,195,227.51         | 398,142.57           | 1,201,779.98         | 391,590.10           | -6,552.47                    |
| <b>ALCANTARILLADO</b>                    |                                                                        |                         |            |           |                      |                      |                      |                      |                              |
| ALCANTARILLADO NUEVO                     | INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS                               | HABITANTE INC.          | 480        | 480       | 896,877.21           | 736,877.62           | 570,454.38           | 490,454.58           | 326,422.83                   |
| REHABILITACIONES ALCANTARILLADO          | INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS                               | HABITANTE INC.          | 0          | 0         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                         |
| DRENAJE PLUVIAL URBANO                   | INCREMENTO DE COBERTURA EN ZONAS URBANAS                               | HABITANTE INC.          | 2625       | 2625      | 5,383,769.37         | 2,307,329.73         | 2,394,792.06         | 1,026,339.46         | 2,988,977.30                 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS                     |                                                                        | ESTUDIO Y/O PROYECTO    | 2          | 2         | 866,552.00           | 385,068.04           | 959,798.98           | 291,821.06           | -93,246.98                   |
| <b>SANEAMIENTO</b>                       |                                                                        |                         |            |           |                      |                      |                      |                      |                              |
| PTAR NUEVAS                              | INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | LITROS POR SEGUNDO INC. | 7          | 7         | 17,814,113.90        | 18,533,367.91        | 11,807,704.35        | 12,429,598.75        | 6,006,409.55                 |
| REHABILITACIONES DE PTAR                 |                                                                        |                         |            |           |                      |                      |                      |                      |                              |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS                     |                                                                        |                         |            |           |                      |                      |                      |                      |                              |
| GASTOS DE OPERACIÓN                      | GASTOS DE OPERACIÓN                                                    | ESTUDIO Y/O PROYECTO    | 0          | 0         | 1,274,081.00         | 797,057.46           | 740,277.42           | 524,914.53           | 533,803.58                   |

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
APAZU 2014

## OBRAS RELEVANTES

ESTADO: JALISCO

Fecha: 20 DE ENERO DE 2015

| DESCRIPCION DE LA OBRA                                                                                                              | MUNICIPIO          | LOCALIDAD          | OBRA NUEVA | OBRA REHABILITADA | HABITANTES BENEFICIADOS | LITROS X SEGUNDO | MONTO EJERCIDO | TERMINADA | EN PROCESO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------|------------|
| Construcción de colectores "Mezquites", Arboledas " y "Progreso". Incluye cruce con perforación direccionada en cruce del rio Zula. | Ocotlan            | Ocotlan            | X          |                   | 33,275                  |                  | 4,343,599.65   | X         |            |
| Proyecto y Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juanacatlan.                                                   | Tapalpa            | Juanacatlan        | X          |                   | 3,016                   | 7                | 7,192,522.83   | X         |            |
| Construcción de Colector Tapalpa.                                                                                                   | Tapalpa            | Tapalpa            | X          |                   | 5,782                   |                  | 5,175,989.73   | X         |            |
| Construcción de Colector Rio San Miguel.                                                                                            | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | X          |                   | 23,982                  |                  | 4,353,977.81   | X         |            |
|                                                                                                                                     |                    |                    |            |                   |                         |                  |                |           |            |