




COMISIÓN ESTATAL DEL  
**AGUA  
JALISCO**



*AR*


Oficio DPE-005/2015

Dirección de Planeación Estratégica / CEA

Asunto: Entrega de Precierre de Ejercicio y reportes de avances

Guadalajara Jal., 13 de enero de 2015

**Ing. Reynaldo E. Díaz Hernández**  
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (OCLSP)  
Presente



Con relación al Programa PROTAR (INFRAESTRUCTURA) 2014, ejecutándose actualmente por parte de esta Comisión Estatal del Agua de Jalisco, al amparo de prórroga otorgada al 31 de marzo del año en curso, y en cumplimiento a lo dictado por las correspondientes Reglas de Operación de los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; adjunto cuatro tantos de la documentación referente al Precierre de Ejercicio, del reporte de Avance Físico-Financiero y de reporte de Radicados y Ejercidos, los tres, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2014.

Asimismo, anexo una copia de las carátulas de anticipo y estimaciones, facturas y recibos de pago, correspondientes al avance financiero reportado en los documentos que el presente se entregan.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

**Lic. Linda Michel Ramírez**  
Directora de Planeación Estratégica



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

- c. Mtro. José Elías Chedid Abraham.- Director General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA.
- Ing. Miguel Angel Aguirre Hernández.- Jefe de Proyecto de Consolidación de Organismos Ops. OCLSP.
- Ing. Felipe Tito Lugo Arias.- Director General.
- Ing. Salvador Delgado Sánchez.- Director de la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento ZCG.
- Ing. Ernesto Marroquín Álvarez.- Director de Apoyo a Municipios.
- M. en D. Miriam Astrid Beltrán.- Contralor Interno.

*Recibi Plng. Aguirre*  
*Returadame*  
*27/01/2015*

LMR/WURD/RPLL

OFICIO GF-011/2015



*Recibi*  
*Contraloría Interna*  
*Yolanda Munguía*  
*28-01-15 10:38 hs*  
*S/A*



PRECIERRE DE EJERCICIO INFRAESTRUCTURA-2014

ESTADO: JALISCO  
DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre de la PTAR y Descripción de la Acción	Localización		Clave INEGI (P. Prefijados)	INVERSIÓN AUTORIZADA ( pesos)				INVERSIÓN EJERCIDA ( pesos)				SALDO REINTEGRADO				METAS						
			Municipio	Localidad		Total	Federal	Estado	Municipio	OTRO NISMO OPERA DOR	Otros	Total	Federal	Estado	Mpio.	Org. Oper.	Otros	Mpio.	Org. Oper.	Nombre del Indicador	Cantidad Programada	Cantidad Alcanzada		
1	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Segunda Etapa de Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cabecera Municipal de Ocotlán de 190 a 300 LPS. con Remoción de Nutrientes.	Ocotlán	Ocotlán	140830001	48,957,392.00	24,478,696.00	24,478,696.00	0	0	55,431,708.98	24,478,696.00	31,953,012.98	0	0	0	60,000	0	0	0	LPS/Nvos.	110	Las metas especificadas se lograrán cuando quede concluida la totalidad de la obra.	
Suma de la hoja						48,957,392.00	24,478,696.00	24,478,696.00	0	0	55,431,708.98	24,478,696.00	31,953,012.98	0	0	0	60,000	0	0	0				
Supervisión Técnica						1,300,808.00	620,404.00	680,404.00	0	0	1,300,808.00	620,404.00	680,404.00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Supervisión Normativa						60,000.00	60,000.00	0.00	0	0	17,500.00	17,500.00	0.00	0	0	0	42,500	0	0	0	0			
Contraloría Social						10,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total						50,328,200.00	25,164,100.00	25,164,100.00	0	0	57,750,016.98	25,121,600.00	32,638,416.98	0	0	0	102,500	0	0	0	0			
ESTRUCTURA FINANCIERA (%)						100	50	50			100	43%	57%											

Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Ingr. Felipe Tito Lugo Arias


Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico

Mtro. José Elias Chedid Abraham

Nota: El gobierno estatal aportará recursos por un importe de \$7474,317.00, adicionales a los programados. Se continuarán ejerciendo a más tardar al 31 de marzo de 2015, al amparo de la prórroga otorgada para tal efecto. El gobierno estatal reintegrará \$60,000.00 radicados en exceso a lo programado en el componente de infraestructura.

FUENTE DE RECURSOS	RADICADO		EJERCIDO		DISPONIBLE
	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL: 31	SALDO ANTERIOR	DEL: 01 AL: 31	
FEDERAL	25,164,100.00	0.00	6,119,674.00	12,839,570.62	6,204,855.38
ESTATAL	25,164,100.00	0.00	7,988,253.25	16,760,000.88	415,845.87
<b>TOTALES</b>	<b>50,328,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,107,927.25</b>	<b>29,599,571.50</b>	<b>6,620,701.25</b>
			<b>ACUMULADO</b>	<b>ACUMULADO</b>	
			<b>25,164,100.00</b>	<b>18,959,244.62</b>	
			<b>25,164,100.00</b>	<b>24,748,254.13</b>	
			<b>50,328,200.00</b>	<b>43,707,498.75</b>	

DIRECTOR GENERAL DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

  
ING. FELIPE THOTUGO ARIAS

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE  
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

MTRO. JOSÉ ELÍAS CHEDID ABRAHAM

ESTADO: JALISCO  
 ANEXO DE EJECUCIÓN: ORIGINAL NUMERO III-01/13, DE FECHA 14 DE FEBRERO 2014  
 DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO  
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA)

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización		Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión					Metas por Indicador			
			Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio		Localidad	Total	Federal	Total	Federal	Suma	Federal	Estatal	Nombre del Indicador	Programa	Alcanzada		
1	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	Segunda Etapa de Ampliación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cabecera Municipal de Ocoacán de 190 a 300 LPS. con Remoción de Nutrientes.	140630001	Ocoacán	Ocoacán	31-dic-14	48,957,392.00	24,478,696.00			Autorizado	48,957,392.00	24,478,696.00	24,478,696.00	24,478,696.00	LPS/Nvos.	110	Las metas especificadas se lograrán cuando quede concluida la totalidad de la obra.
<b>TOTAL</b>										Autorizado	48,957,392.00	24,478,696.00	24,478,696.00	24,478,696.00				
										Licitado	48,957,392.00	24,478,696.00	24,478,696.00	24,478,696.00				
										Contratado	56,431,708.98	24,478,696.00	24,478,696.00	31,953,012.98				
										Físico	39,502,196.29	17,135,087.20	22,367,109.09	22,367,109.09				
										Financiero	43,707,498.75	18,959,244.62	24,748,254.13	24,748,254.13				

Situación de la Obra	Situación de la Obra	
	IT	CT
INICIO Y TERMINACIÓN		
INICIO Y CONTINUACIÓN		
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN		
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN		

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA  
 LERMA SANTIAGO PACÍFICO

MTRO. JOSÉ ELÍAS CHEDID ABRAHAM

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE  
 JALISCO. (CEA)

INGENIERO TITO LUGO ARIAS