

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 86

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Programa Fondo Convenio Especifico | Ramo | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------------|---|-----------|--|--|--------------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|--------|--------------------------|-----------|------------------|-----------|--|---------------|
| | | | | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Presupuesto | Modificado | | | | | | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | |
| JAL00130300201755 | Construcción De La Protección Física-Sanitaria A Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable De Diversas Localidades Del Estado De Jalisco. Reparación De Equipos Dosificadores De Cloro | CEAAGL213 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 8047 Programa de Agua Limpia | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8577,761 | 8576,534 | 8576,534 | 8576,534 | 8576,534 | 8576,534 | 8576,534 | 100.00 | 00 | Obra | 26,294 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300205007 | Monitoreo De Cloro Libre Residual En Comunidades. | CEAAGL215 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 8047 Programa de Agua Limpia | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8160,000 | 8161,227 | 8161,227 | 8161,227 | 8161,227 | 8161,227 | 8161,227 | 100.00 | 00 | Actividad | 2,580,576 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300205013 | Suministro De Hipoclorito De Calcio Al 65 | CEAAGL217 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 8047 Programa de Agua Limpia | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 100.00 | 00 | Tonelada | 71,505 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300205541 | Apertura De Nuevos Espacios De Cultura Del Agua (A-GCA). | CEACUA2138 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 870,000 | 868,112 | 868,112 | 868,112 | 868,112 | 868,112 | 868,112 | 100.00 | 00 | Equipo | 22,000 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300205552 | Fortalecimiento (Reequipamiento) De Espacios De Cultura Del Agua (P-Eca) | CEACUA2140 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8375,000 | 8371,913 | 8371,913 | 8371,913 | 8371,913 | 8371,913 | 8371,913 | 100.00 | 00 | Equipo | 46,700 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300205564 | Materiales (Ejemplares) Adquiridos (MML1-A). | CEACUA2141 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 893,388 | 893,388 | 893,388 | 893,388 | 893,388 | 893,388 | 893,388 | 100.00 | 00 | Materiales de referencia | 72,186 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300205573 | Materiales (Ejemplares) Reproducidos (MML1-B). | CEACUA2142 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 893,388 | 893,388 | 893,388 | 893,388 | 893,388 | 893,388 | 893,388 | 100.00 | 00 | Materiales de referencia | 250 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300205583 | Materiales Indmto Diseñado (MML1-J). | CEACUA2143 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8186,755 | 8189,861 | 8189,861 | 8189,861 | 8189,861 | 8189,861 | 8189,861 | 100.00 | 00 | Materiales de referencia | 53,530 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300205613 | Curso 0 Taller (Cap-Cti). | CEACUA2144 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8274,797 | 8274,797 | 8274,797 | 8274,797 | 8274,797 | 8274,797 | 8274,797 | 100.00 | 00 | Curso | 324 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300205617 | Eventos (Evo). | CEACUA2145 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0010 Programa de Cultura del Agua | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8372,000 | 8373,888 | 8373,888 | 8373,888 | 8373,888 | 8373,888 | 8373,888 | 100.00 | 00 | Evento | 33,780 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300206986 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal, Sector 4 (San José Y San Ignacio Cerro Gordo) | CEAAPA2149 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Urbano | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 81,819,102 | 82,038,770 | 82,038,770 | 82,038,770 | 82,038,770 | 82,038,770 | 82,038,770 | 100.00 | 00 | Persona | 2,625 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300207027 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal, Sector 3 (Elevado 2) | CEAAPA2148 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Urbano | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8575,516 | 8590,927 | 8590,927 | 8590,927 | 8590,927 | 8590,927 | 8590,927 | 100.00 | 00 | Persona | 3,121 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300207069 | Sectorización De La Red De Agua Potable De La Cabecera Municipal, Sector 3 (Elevado 2) | CEAAPA2148 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | Urbano | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 82,060,380 | 81,681,636 | 81,681,636 | 81,681,636 | 81,681,636 | 81,681,636 | 81,681,636 | 100.00 | 00 | Persona | 3,121 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300207451 | Construcción De Línea De Conducción De Paso Profundo A Tanque De Regulación. | CEAAPA2179 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | Urbano | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 81,715,000 | 81,710,411 | 81,710,411 | 81,710,411 | 81,710,411 | 81,710,411 | 81,710,411 | 100.00 | 00 | Persona | 1,740 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300207518 | Adecuación De Proyecto Y Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 15 Ips Y Construcción De Colector Fallante; Conexión De La Descarga Existente. | CEAAPA2208 | Jalisco | Tepehual de Mariano | Tepehual de Mariano | Urbano | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 86,320,432 | 85,117,918 | 85,117,918 | 85,117,918 | 85,117,918 | 85,117,918 | 85,117,918 | 100.00 | 00 | Persona | 13,308 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300207755 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 10 Ips Y Conexión A La Descarga Existente. | CEAAPA2178 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paseo Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | Urbano | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 84,410,900 | 83,933,251 | 83,933,251 | 83,933,251 | 83,933,251 | 83,933,251 | 83,933,251 | 100.00 | 00 | Persona | 5,312 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300208317 | Construcción De Líneas De Imp. Del Cárcamo 1 A La Fila De 17x7 M De 30 Pulg. Y Línea De Demasías De 300 M. En 36 Pulgadas. Línea De Regulación De 360 M. De 14 Pulg. Del Cárcamo Mpl | CEAAPA2152 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 87,865,753 | 8900,000 | 8900,000 | 8165,274 | 8165,274 | 8165,274 | 8165,274 | 18.36 | 00 | Persona | 15,250 | 100.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONTABA CON APROXIMACIÓN DE \$ 650,000 PARA REPARACIÓN DE REDES DE DRENAJE Y TOMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO INCLUYENDO REPARACIÓN DE BOMBAS Y MOTORES ASÍ COMO ADQUISICIONES DE MATERIAL PARA DIVERSOS PUESTOS DE SERVICIO 2013 Y SE REALIZÓ UN INCREMENTO POR \$ 250,000. | |
| JAL00130300208426 | Construcción De Colector El Cochuyón Para La Cabecera Municipal | CEAAPA2203 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 83,782,010 | 82,997,591 | 82,997,591 | 82,997,591 | 82,997,591 | 82,997,591 | 82,997,591 | 100.00 | 00 | Persona | 11,300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300209031 | Construcción De Colector El Cochuyón Para La Cabecera Municipal | CEAAPA2204 | Jalisco | Arandas | Arandas | Urbano | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 86,518,889 | 84,615,599 | 84,615,599 | 84,615,599 | 84,615,599 | 84,615,599 | 84,615,599 | 100.00 | 00 | Persona | 11,300 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300209157 | Adecuación De Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 1 Ips En La Zona Norte Y Conexión A La Descarga Existente. | CEAAPA2180 | Jalisco | Conceptión de Buenos Aires | Conceptión de Buenos Aires | Urbano | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 83,050,218 | 82,021,093 | 82,021,093 | 82,021,093 | 82,021,093 | 82,021,093 | 82,021,093 | 100.00 | 00 | Persona | 4,744 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300209638 | Construcción De Obra De Toma, Línea De Conducción A Cravidad, Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Localidad El Corral Falso Municipio De Marasmilla. | CEAPRO2128 | Jalisco | Marasmilla | Corral Falso | Rural | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 81,281,001 | 81,281,001 | 81,281,001 | 81,281,001 | 81,281,001 | 81,281,001 | 81,281,001 | 100.00 | 00 | Persona | 330 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300209705 | Construcción De Red De Agua Potable, Tanque De 20 M3 Y Tomas Domiciliarias En La Localidad El Mezcal Municipio De Marasmilla | CEAPRO2129 | Jalisco | Marasmilla | El Mezcal | Rural | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8564,485 | 8564,485 | 8564,485 | 8564,485 | 8564,485 | 8564,485 | 8564,485 | 100.00 | 00 | Persona | 61 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300209771 | Mejoramiento De Eficiencia De Agua Potable En La Localidad De Cucoamatitlan, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga | CEAPRO2185 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cucoamatitlan | Rural | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 81,550,000 | 81,550,000 | 81,550,000 | 81,550,000 | 81,550,000 | 81,550,000 | 81,550,000 | 100.00 | 00 | Persona | 2,117 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| JAL00130300209891 | Primera Etapa De Ampliación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cabecera Municipal | CEAPRO2154 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Urbano | 8211 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 821,045,899 | 821,045,899 | 814,424,363 | 814,424,363 | 810,395,842 | 810,395,842 | 817,701,651 | 49.40 | 00 | Litro por segundo | 83,769 | 27.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: La meta total de 110.00 l.p.s. se alcanzó una vez que la ampliación de la P.T.A.R. está concluida y operando en su totalidad etapa de construcción. Información capturada de conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 86

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Información General del Proyecto | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio Especifico | Ramo | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|--|--|--------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|---------------|------------------|-----------|---|
| | | | | Municipio | Localidad | Asiento | Tipo de Recurso | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| JAL00130300212194 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Rancho Viejo, Mojonera, El Arroyo, Subdelegación De Cuautitlán De García Barragán | CEAPRO2131 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Rancho Viejo | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,181,053 | \$1,180,462 | \$1,180,462 | \$1,180,462 | \$1,180,462 | \$1,180,462 | \$1,180,462 | 100.00 | 00 | Persona | 330 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300212223 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Rodeo Municipio De Toluca | CEAPRO2176 | Jalisco | Toluca | El Rodeo | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$635,513 | \$635,512 | \$635,512 | \$635,512 | \$635,512 | \$635,512 | \$635,512 | 100.00 | 00 | Persona | 161 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300212277 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad Ocotá De La Sierra, Municipio De Mezquicite | CEAPRO2209 | Jalisco | Mezquicite | Ocotá | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$972,644 | \$1,198,971 | \$1,198,971 | \$1,198,971 | \$1,198,971 | \$1,198,971 | \$1,198,971 | 100.00 | 00 | Persona | 48 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300212338 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad Mesa Del Tirador, Municipio De Bolaños | CEAPRO2186 | Jalisco | Bolaños | Los Corrales (Mesa del Tirador) | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$377,919 | \$377,918 | \$377,918 | \$377,918 | \$377,918 | \$377,918 | \$377,918 | 100.00 | 00 | Persona | 25 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300212377 | Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para Pozo El Tablero, O-1-6 Ipa, Primera Etapa Municipio De Teocaltiche | CEAPRO2100 | Jalisco | Teocaltiche | El Tablero | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$2,145,565 | \$2,145,565 | \$2,145,565 | \$2,145,565 | \$2,145,565 | \$2,145,565 | \$2,145,565 | 100.00 | 00 | Persona | 263 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300212418 | Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para Pozo El Marqués Q-2 Ipa, Incluye Línea De Interconexión, Primera Etapa En La Localidad San José De Los Marques, Municipio De Huehúcar | CEAPRO2132 | Jalisco | Huehúcar | San José de los Marqués | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$2,740,052 | \$2,740,052 | \$2,740,052 | \$2,740,052 | \$2,740,052 | \$2,740,052 | \$2,740,052 | 100.00 | 00 | Persona | 299 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300212506 | Proyecto Y Construcción De Planta Potabilizadora Para Pozo El Sauz De Cajigal Q-2 Ipa En Las Localidades El Sauz De Cajigal, Cueta De Edificio, Las Plataformas, La Manga, La Troja, El Banco, El Pesezo | CEAPRO2182 | Jalisco | Arandas | Cueta de Edificio | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,142,658 | \$1,142,657 | \$1,142,657 | \$1,142,657 | \$1,142,657 | \$1,142,657 | \$1,142,657 | 100.00 | 00 | Persona | 293 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300212551 | Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Localidad Cuchillas, Municipio De Zapotlanejo | CEAPRO2133 | Jalisco | Zapotlanejo | Cuchillas | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$837,257 | \$977,064 | \$977,064 | \$977,064 | \$977,064 | \$977,064 | \$977,064 | 100.00 | 00 | Persona | 292 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300212595 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias (Segunda Etapa) En La Localidad De Torcecillas (El Lindero), Municipio De Lagos de Moreno | CEAPRO2177 | Jalisco | Lagos de Moreno | Torcecillas (El Lindero) | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,968,181 | \$1,968,180 | \$1,968,180 | \$1,968,180 | \$1,968,180 | \$1,968,180 | \$1,968,180 | 100.00 | 00 | Persona | 499 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300212633 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias (Segunda Etapa) En La Localidad De El Bajío (La Legua), Municipio De Lagos de Moreno | CEAPRO2183 | Jalisco | Lagos de Moreno | El Bajío (La Legua) | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,039,506 | \$1,039,505 | \$1,039,505 | \$1,039,505 | \$1,039,505 | \$1,039,505 | \$1,039,505 | 100.00 | 00 | Persona | 729 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300212663 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Localidad De Buena Vista (San Miguel), Municipio De Lagos de Moreno | CEAPRO2184 | Jalisco | Lagos de Moreno | Buena Vista (San Miguel) | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,883,585 | \$1,883,585 | \$1,883,585 | \$1,883,585 | \$1,883,585 | \$1,883,585 | \$1,883,585 | 100.00 | 00 | Persona | 819 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300212698 | Construcción De Colectores Santa Fe La Laja, Segunda Etapa En Las Localidades Agua Rescondida, Camino A Los Pinos, Cortallero, Cuchillas, El Salitre, La Baraña, La Barranca, La Cofrada, | CEAPRO2134 | Jalisco | Zapotlanejo | Agua Escondida | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$15,703,698 | \$11,981,183 | \$11,981,183 | \$11,981,183 | \$11,981,183 | \$11,981,183 | \$11,981,183 | 100.00 | 00 | Persona | 9,840 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300212720 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 20 Lps En La Localidad De La Florida, Municipio De Tenamaxtlán | CEAPRO2130 | Jalisco | Tenamaxtlán | La Florida | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$457,509 | \$457,508 | \$457,508 | \$457,508 | \$457,508 | \$457,508 | \$457,508 | 100.00 | 00 | Persona | 86 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300212739 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para 1.5 Ipa Y Conexión A La Descarga Existente En La Localidad De San Mateo, Municipio De La Huerta | CEAPRO1991 | Jalisco | La Huerta | San Mateo | Rural | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$900,200 | \$1,080,476 | \$1,080,476 | \$1,080,476 | \$1,080,476 | \$1,080,476 | \$1,080,476 | 100.00 | 00 | Persona | 647 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130300213594 | Elab. De Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Presa Derivadora (Sistema De Bombeo Purificador Accidental) Con Compuertas (Incluye: Deyco, Toma, Cortina, Desagües Y Taludes) Primera Etapa. | CEAHS0011 | Jalisco | Zapotlanejo | El Aguacate | Rural | Subsidios | U03 Infraestructura Hidrica | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | \$78,451,714 | \$100,000,000 | \$31,874,191 | \$31,874,191 | \$31,874,191 | 31.87 | \$46,577,523 | Obra | 4,334,878 | 30.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: Aunque ya se reportó a la Secretaría de la Federación el saldo Federal de recursos no devengados al 31 de diciembre del 2014, la obra continúa su proceso constructivo en el presente año 2014 inicialmente con el financiamiento de los recursos estatales. Los recursos a la captura son de conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400254599 | Perforación De Pozo Profundo | CEBAPA2265 | Jalisco | Villa Guerrero | Cobertura municipal | Subsidios | | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$562,087 | \$562,087 | \$562,087 | \$562,087 | \$562,087 | \$562,087 | \$562,087 | 100.00 | 00 | Persona | 3,869 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400255675 | Electricación Y Equipamiento De Pozo, Incluye Línea De Conducción, Caseta, Relevo, Nivelación Y Cerco Perimetral. | CEBAPA2264 | Jalisco | Megdalena | Cobertura municipal | Subsidios | | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,722,955 | \$1,722,955 | \$1,722,955 | \$1,722,955 | \$1,722,955 | \$1,722,955 | \$1,722,955 | 100.00 | 00 | Persona | 9,728 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400258973 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Villa Guerrero. | CEAAPA2267A | Jalisco | Villa Guerrero | Cobertura municipal | Subsidios | | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$980,668 | \$980,667 | \$980,667 | \$980,667 | \$980,667 | \$980,667 | \$980,667 | 100.00 | 00 | Proyecto | 3,869 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400259135 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, En La Cabecera Municipal De Poncitlán Jalisco. | CEAAPA2267B | Jalisco | Poncitlán | Cobertura municipal | Subsidios | | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$756,557 | \$756,557 | \$756,557 | \$756,557 | \$756,557 | \$756,557 | \$756,557 | 100.00 | 00 | Proyecto | 13,581 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400259261 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De San Gabriel, Jalisco. | CEAAPA2266 | Jalisco | San Gabriel | Cobertura municipal | Subsidios | | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$828,418 | \$828,418 | \$828,418 | \$828,418 | \$828,418 | \$828,418 | \$828,418 | 100.00 | 00 | Proyecto | 4,066 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400259321 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Juanacatlán, Municipio De Tapalpa Jalisco. | CEAAPA2268A | Jalisco | Tapalpa | Cobertura municipal | Subsidios | | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$751,468 | \$751,468 | \$751,468 | \$751,468 | \$751,468 | \$751,468 | \$751,468 | 100.00 | 00 | Proyecto | 1,508 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 86

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Información General del Proyecto | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones |
|--------------------|--|--------------------|---------|----------------------------------|---------------------|-----------|--|--|------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-----------|--------|----------|---------------|------------------|-----------|--|
| | | | | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio Específico | Ramo | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | |
| JAL00130400259501 | Proyecto de Ampliación y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Tapalpa Jalisco. | CEAAPA22688 | Jalisco | Tapalpa | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,231,008 | \$1,231,007 | \$1,231,007 | \$1,231,007 | \$1,231,007 | \$1,231,007 | \$1,231,007 | 100.00 | 00 | Proyecto | 1,508 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400259543 | Proyecto de Ampliación y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Pihuamo Jalisco. | CEAAPA2270 | Jalisco | Pihuamo | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,067,256 | \$1,067,255 | \$1,067,255 | \$1,067,255 | \$1,067,255 | \$1,067,255 | \$1,067,255 | 100.00 | 00 | Proyecto | 6,838 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400259588 | Proyecto de Ampliación y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Talpa de Allende Jalisco. | CEAAPA2271 | Jalisco | Talpa de Allende | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,039,916 | \$1,039,916 | \$1,039,916 | \$1,039,916 | \$1,039,916 | \$1,039,916 | \$1,039,916 | 100.00 | 00 | Proyecto | 8,839 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400260725 | Proyecto de Ampliación y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De San Julián Jalisco. | CEAAPA2272 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,690,924 | \$1,690,923 | \$1,690,923 | \$1,690,923 | \$1,690,923 | \$1,690,923 | \$1,690,923 | 100.00 | 00 | Proyecto | 12,949 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400260875 | Proyecto de Ampliación y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable y Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal De Ojuelos De Jalisco Jalisco. | CEAAPA2273 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,711,329 | \$1,711,329 | \$1,711,329 | \$1,711,329 | \$1,711,329 | \$1,711,329 | \$1,711,329 | 100.00 | 00 | Proyecto | 1,881 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400260988 | Proyecto de Ampliación y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal (La Realidad) Municipio De Casimiro Castillo Jalisco. | CEAAPA2274 | Jalisco | Casimiro Castillo | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,119,333 | \$1,119,333 | \$1,119,333 | \$1,119,333 | \$1,119,333 | \$1,119,333 | \$1,119,333 | 100.00 | 00 | Proyecto | 11,180 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400261322 | Elab. Diagnóstico I. De P. En Las Cabeceras Mipales, De Cd. Guzmán, Tapalpa, Tonalá y El Tule. Y Actualización En Las C. M. De El Grullo, Amacueca, Antón y Chihuahua, Del Edo De Jalisco. | CEAAPA2275 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$3,843,079 | \$3,843,078 | \$3,843,078 | \$3,843,078 | \$3,843,078 | \$3,843,078 | \$3,843,078 | 100.00 | 00 | Estudio | 97,750 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400268441 | Diagnóstico Integral de Planeación (Dip) | CEAAPA2276 | Jalisco | San Julián | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$332,976 | \$332,975 | \$332,975 | \$332,975 | \$332,975 | \$332,975 | \$332,975 | 100.00 | 00 | Estudio | 12,949 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400268486 | Actualización de Diagnóstico Integral de Planeación (Dip) | CEAAPA2277 | Jalisco | Talpa de Allende | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$273,919 | \$273,919 | \$273,919 | \$273,919 | \$273,919 | \$273,919 | \$273,919 | 100.00 | 00 | Estudio | 8,839 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400268534 | Diagnóstico Integral de Planeación (Dip) | CEAAPA2278 | Jalisco | Poncitlán | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$343,525 | \$343,525 | \$343,525 | \$343,525 | \$343,525 | \$343,525 | \$343,525 | 100.00 | 00 | Estudio | 13,581 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400268573 | Actualización de Diagnóstico Integral de Planeación (Dip) | CEAAPA2280 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$947,619 | \$947,618 | \$947,618 | \$947,618 | \$947,618 | \$947,618 | \$947,618 | 100.00 | 00 | Estudio | 48,684 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400268631 | Actualización de Diagnóstico Integral de Planeación (Dip) | CEAAPA2282 | Jalisco | Tala | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$593,361 | \$593,361 | \$593,361 | \$593,361 | \$593,361 | \$593,361 | \$593,361 | 100.00 | 00 | Estudio | 35,386 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400268667 | Actualización de Diagnóstico Integral de Planeación (Dip) | CEAAPA2283 | Jalisco | Jalostotitlán | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$374,858 | \$374,858 | \$374,858 | \$374,858 | \$374,858 | \$374,858 | \$374,858 | 100.00 | 00 | Estudio | 24,423 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400268701 | Diagnóstico Integral de Planeación (Dip) | CEAAPA2284 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$303,803 | \$303,802 | \$303,802 | \$303,802 | \$303,802 | \$303,802 | \$303,802 | 100.00 | 00 | Estudio | 6,092 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400270728 | Elab. Diagnóstico I. De P. En Las Cabeceras Mipales, De Aconitome El Alto, Explotación, Tonalá y Jocerapey y Actualización En La Del Río. De Ameca Del Edo De Jalisco. | CEAAPA2285 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$2,381,116 | \$2,381,116 | \$2,381,116 | \$2,381,116 | \$2,381,116 | \$2,381,116 | \$2,381,116 | 100.00 | 00 | Estudio | 26,874 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400270803 | Elaboración De Diagnóstico Integral De Planeación En Las Cabeceras Municipales De Necotlán, Arandas, Saculco y Tequila; Del Estado De Jalisco. | CEAAPA2294 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$2,175,661 | \$2,175,661 | \$2,175,661 | \$2,175,661 | \$2,175,661 | \$2,175,661 | \$2,175,661 | 100.00 | 00 | Estudio | 52,175 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400270868 | Elaboración De Diagnóstico Integral De Planeación En Las Cabeceras Municipales De Villa Hidalgo, San Ignacio Cerro Gordo, San Miguel El Alto y Encarnación De Díaz; Del Estado De Jalisco. | CEAAPA2289 | Jalisco | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$1,627,567 | \$1,627,566 | \$1,627,566 | \$1,627,566 | \$1,627,566 | \$1,627,566 | \$1,627,566 | 100.00 | 00 | Estudio | 13,256 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400274156 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Las Cabollas Municipio De Tuxtepec | CEAPRO2238 | Jalisco | Tuxtepec | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$885,220 | \$885,219 | \$885,219 | \$885,219 | \$885,219 | \$885,219 | \$885,219 | 100.00 | 00 | Persona | 141 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400274274 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De La Cumbre Municipio De Tomatlán | CEAPRO2239 | Jalisco | Tomatlán | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$476,680 | \$476,680 | \$476,680 | \$476,680 | \$476,680 | \$476,680 | \$476,680 | 100.00 | 00 | Persona | 962 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400274335 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Tequesquite Municipio De Tomatlán | CEAPRO2240 | Jalisco | Tomatlán | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$430,045 | \$430,044 | \$430,044 | \$430,044 | \$430,044 | \$430,044 | \$430,044 | 100.00 | 00 | Persona | 1,172 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400274396 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Jesús María (El Zapicho) Municipio De San Martín Hidalgo. | CEAPRO2241 | Jalisco | San Martín Hidalgo | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$428,613 | \$428,612 | \$428,612 | \$428,612 | \$428,612 | \$428,612 | \$428,612 | 100.00 | 00 | Persona | 319 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400274820 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Santa Cruz De Barceña (Santa Cruz) Municipio De Ahualulco Del Mercado | CEAPRO2242 | Jalisco | Ahualulco del Mercado | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$802,164 | \$802,164 | \$802,164 | \$802,164 | \$802,164 | \$802,164 | \$802,164 | 100.00 | 00 | Persona | 1,546 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400274848 | Perforación De Pozo Profundo En Las Localidades De San Miguel De Arriba, San Miguel De Abajo, El Palomar, El Chilar, El Amón Municipio De Ixtlahuacán Del Río | CEAPRO2243 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$613,046 | \$613,046 | \$613,046 | \$613,046 | \$613,046 | \$613,046 | \$613,046 | 100.00 | 00 | Persona | 907 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 86

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Información General del Proyecto | | | | | Programa Fondo Convenio Especifico | Ramo | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|---------|----------------------------------|---------------------|-----------|--|--|------------------------------------|--------------|------------------|------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|-----------|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|--|
| | | | | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población |
| JAL00130400274884 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De La Parota (Loma De SarCEAPRO2244 Antonio) Municipio De Toluima. | | Jalisco | Toluima | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8478,945 | 8478,944 | 8478,944 | 8478,944 | 8478,944 | 8478,944 | 8478,944 | 100.00 | 00 | Persona | 332 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400274902 | Perforación De Pozo Profundo En Las Localidades De La Alcaparrosa Y Santa Catarina Municipio De Unión De Tula | CEAPRO2245 | Jalisco | Unión de Tula | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8476,571 | 8476,570 | 8476,570 | 8476,570 | 8476,570 | 8476,570 | 8476,570 | 100.00 | 00 | Persona | 100 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400274922 | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Los Volcanes MunicipioCEAPRO2246 De Atemquillo | | Jalisco | Atemquillo | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8476,891 | 8476,890 | 8476,890 | 8476,890 | 8476,890 | 8476,890 | 8476,890 | 100.00 | 00 | Persona | 956 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400274954 | Proyecto De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Cuicatlan, Municipio De Cabo Corrientes, Jalisco, Incluye Emisor Al Sitio Donde Se Determina Proyectar La Planta De Tratamiento. | CEAPRO2247 | Jalisco | Cabo Corrientes | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8193,683 | 8193,682 | 8193,682 | 8193,682 | 8193,682 | 8193,682 | 8193,682 | 100.00 | 00 | Proyecto | 370 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400275014 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Mezquitic, Jalisco | CEAPRO2248 | Jalisco | Mezquitic | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8713,652 | 8713,652 | 8713,652 | 8713,652 | 8713,652 | 8713,652 | 8713,652 | 100.00 | 00 | Proyecto | 2,298 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400275031 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal De Santa María Del Oro, Jalisco. | CEAPRO2261 | Jalisco | Santa María Del Oro | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8152,959 | 8184,147 | 8184,147 | 8184,147 | 8184,147 | 8184,147 | 8184,147 | 100.00 | 00 | Proyecto | 697 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400275052 | Ingeniería Básica Para La Elab. Del Proyecto Ejecutivo De La F.T.A.R. Y Proyecto De Colectores Alcantarillados Para Las Locs. De Agua Caliente Nueva Y Nuevo Miguel Hidalgo, Mipo. De La Huerta, Jalisco. | CEAPRO2250 | Jalisco | La Huerta | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8375,490 | 8375,489 | 8375,489 | 8375,489 | 8375,489 | 8375,489 | 8375,489 | 100.00 | 00 | Estudio | 1,877 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400275072 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco | CEAPRO2251 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8830,630 | 8830,629 | 8830,629 | 8830,629 | 8830,629 | 8830,629 | 8830,629 | 100.00 | 00 | Proyecto | 1,519 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400275085 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tumbombos, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco | CEAPRO2252 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8689,665 | 8689,665 | 8689,665 | 8689,665 | 8689,665 | 8689,665 | 8689,665 | 100.00 | 00 | Proyecto | 1,201 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400275107 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Apango, Municipio De San Gabriel, Jalisco. | CEAPRO2253 | Jalisco | San Gabriel | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8461,635 | 8461,635 | 8461,635 | 8461,635 | 8461,635 | 8461,635 | 8461,635 | 100.00 | 00 | Proyecto | 683 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400275127 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal De Cuautla, Jalisco. | CEAPRO2255 | Jalisco | Cuautla | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8184,148 | 8184,147 | 8184,147 | 8184,147 | 8184,147 | 8184,147 | 8184,147 | 100.00 | 00 | Proyecto | 1,253 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400275170 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Para Las Localidades De Pedregal De San Angel, El Molino Y San José De Latares, En El Municipio De Ojuelos De Jalisco, Jalisco. | CEAPRO2256 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8620,588 | 8620,588 | 8620,588 | 8620,588 | 8620,588 | 8620,588 | 8620,588 | 100.00 | 00 | Proyecto | 808 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400275199 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Garcia, Municipio De Tamazula De Gordiano, Jalisco. | CEAPRO2258 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8332,500 | 8332,499 | 8332,499 | 8332,499 | 8332,499 | 8332,499 | 8332,499 | 100.00 | 00 | Proyecto | 1,060 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400275218 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Atengo, Jalisco. | CEAPRO2259 | Jalisco | Atengo | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8627,375 | 8627,374 | 8627,374 | 8627,374 | 8627,374 | 8627,374 | 8627,374 | 100.00 | 00 | Proyecto | 1,616 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400276890 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal, De Tuxcacuesco, Jalisco. | CEAPRO2260 | Jalisco | Tuxcacuesco | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8391,575 | 8391,575 | 8391,575 | 8391,575 | 8391,575 | 8391,575 | 8391,575 | 100.00 | 00 | Proyecto | 1,538 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400276896 | Proyecto De Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Localidad De Charco Azul, Municipio De Cuautitlán De Garcia De Barragán, Jalisco. | CEAPRO2263 | Jalisco | Cuautitlán de Garcia Barragán | Cobertura municipal | Subsidios | 8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 8572,748 | 8400,923 | 8400,923 | 8400,923 | 8400,923 | 8400,923 | 8400,923 | 100.00 | 00 | Proyecto | 233 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400280319 | Rehabilitación De Estación De Bombeo Número 1 Y De La Estación De Bombeo En La Cabecera Municipal. | DCEBAP2187 | Jalisco | Ocotlán | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 81,909,417 | 81,909,416 | 81,909,416 | 81,909,416 | 81,909,416 | 81,909,416 | 81,909,416 | 100.00 | 00 | Persona | 4,214 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| JAL00130400280397 | Construcción De Colectores Norte. | CEBAP2207 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Cobertura municipal | Subsidios | 8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 81,975,000 | 81,975,000 | 81,975,000 | 81,975,000 | 81,975,000 | 81,975,000 | 81,975,000 | 100.00 | 00 | Persona | 2,469 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Físico: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |