



ANEXO
INFORME DE
INVERSIÓN PÚBLICA

TOMO IV



DR © 2017

Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría General de Gobierno

Oficialía Mayor

Dirección de Publicaciones

Unidad Administrativa Estatal, Edificio C, 1er Piso

www.jalisco.gob.mx

Impreso y hecho en México/Printed and made in Mexico

Índice

TOMO IV

Introducción	7
Desglose de obras	9
Monto de inversión pública por dependencia	11
Agregado de inversión y proyectos por región y municipio	13
Relación de regiones y sus municipios del Estado de Jalisco	
Región 1 Norte	19
Región 2 Altos Norte	39
Región 3 Altos Sur	57
Región 4 Ciénega	81
Región 5 Sureste	97
Región 6 Sur	119
Región 7 Sierra de Amula	141
Región 8 Costa Sur	159
Región 9 Costa Sierra Occidental	173
Región 10 Valles	191
Región 11 Lagunas	211
Región 12 Centro	235
Estado	287
Notas aclaratorias	295

Introducción

El presente documento denominado “Anexo de Resumen de Inversión Pública”, detalla la relación de proyectos y la inversión en obra pública ejercida en las regiones y municipios de Jalisco en el año 2016. Forma parte del Cuarto Informe de Gobierno de la Administración 2013-2018 que encabeza el C. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

La inversión pública es muy importante para el desarrollo de un estado, puesto que a través del pago de impuestos por parte de la ciudadanía, es posible destinar buena parte de esos recursos a la generación de obras de infraestructura, las cuales benefician directamente a las diferentes poblaciones objetivo de un gobierno. Es decir, la relevancia de este tipo de inversiones radica en los beneficios sociales que generan, a diferencia de las inversiones privadas que, aunque privilegian la obtención de beneficios económicos, también contribuyen al crecimiento de una sociedad.

Gracias al manejo responsable de las finanzas del Gobierno del Estado durante este cuarto año de administración, en Jalisco además de alcanzar mayor eficiencia en la recaudación multiplicamos los beneficios sociales, por medio de la generación de obras de infraestructura social básica; el incremento en la cobertura de servicios de agua potable, energía eléctrica y drenaje; la ampliación y mejora de la infraestructura educativa, de salud, cultural y deportiva; y la promoción y modernización de infraestructura vial y carretera, principalmente.

Estos logros son también el resultado de un trabajo en equipo en donde el Ejecutivo Estatal, los 125 Ayuntamientos de la entidad, la Federación y la participación de la sociedad en el desarrollo de proyectos productivos, detonaron bienestar en las regiones y municipios de Jalisco, el cual estuvo acompañado también por la generación de empleos formales.

En resumen, el monto total de inversión en infraestructura y obra pública en el estado de Jalisco en el presente año de informe asciende a \$8,997,792,765 con un total de 2,159 acciones y proyectos, entre los que destacan la infraestructura carretera, de seguridad, salud y espacios públicos.



Desglose de obras

Monto de Inversión Pública por Dependencia

PRESUPUESTO EJERCIDO 2016 POR DEPENDENCIA	
Dependencia	Ejercido
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	592,066,661
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	32,764,418
O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	36,530,791
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	3,980,187,109
Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	140,709,365
Secretaría de Turismo	89,268,992
Secretaría de Desarrollo Rural	241,261,955
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	96,879,222
Secretaría de Desarrollo e Integración Social	233,161,815
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)	42,361,332
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	4,000,000
Secretaría de Cultura	18,716,266
Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	1,106,419,791
Fiscalía General del Estado	145,910,262
Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	1,893,813,303
Universidad de Guadalajara	343,741,486
Totales	8,997,792,765

Nota:

* El monto total incluye los conceptos de ejercido y por pagar

* Los montos son los disponibles en el Sistema de Información de Proyectos (SIPRO)

Ejercido: Monto ya pagado para acciones contratadas

Corte: 12 de enero 2017

Agregado de inversión y proyectos por Región y Municipio

Región	Municipio	Inversión Ejercida Total	Total de Proyectos
Altos Norte		354,201,037	140
	ENCARNACION DE DIAZ	48,697,546	17
	LAGOS DE MORENO	81,452,759	35
	OJUELOS DE JALISCO	36,501,521	18
	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	10,864,167	6
	SAN JUAN DE LOS LAGOS	36,682,961	19
	TEOCALTICHE	33,487,264	13
	UNION DE SAN ANTONIO	91,205,798	23
	VILLA HIDALGO	15,309,021	9
Altos Sur		318,391,365	193
	ACATIC	10,571,616	9
	ARANDAS	29,707,103	22
	CAÑADAS DE OBREGON	6,289,292	9
	JALOSTOTITLAN	20,461,606	17
	JESUS MARIA	15,769,047	17
	MEXTICACAN	3,335,887	4
	SAN IGNACIO CERRO GORDO	24,759,119	22
	SAN JULIAN	18,214,191	10
	SAN MIGUEL EL ALTO	46,417,097	19
	TEPATITLAN DE MORELOS	112,078,200	42
	VALLE DE GUADALUPE	5,271,850	6
	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	25,516,358	16
Centro		5,170,409,997	512
	CUQUIO	12,163,637	12
	GUADALAJARA	2,393,910,098	120
	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	81,933,607	18
	IXTLAHUACAN DEL RIO	8,020,828	9
	JUANACATLAN	24,440,683	8
	SALTO, EL	134,378,009	19
	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	11,434,294	18
	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	176,037,761	33
	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	330,625,632	79

Región	Municipio	Inversión Ejercida Total	Total de Proyectos
	TONALA	628,335,316	60
	ZAPOPAN	851,668,099	65
	ZAPOTLANEJO	105,589,387	46
	ZONA METROPOLITANA	411,872,646	25
Ciénega		235,233,441	163
	ATOTONILCO EL ALTO	21,790,959	26
	AYOTLAN	57,096,562	29
	BARCA, LA	25,404,899	28
	DEGOLLADO	10,017,329	11
	JAMAY	21,698,222	19
	JOCOTEPEC	1,523,178	1
	OCOTLAN	71,467,969	22
	PONCITLAN	13,642,350	14
	TOTOTLAN	6,383,087	9
	ZAPOTLAN DEL REY	6,208,884	4
Costa Sur		220,408,989	118
	AUTLAN DE NAVARRO	7,875,252	5
	CASIMIRO CASTILLO	11,305,939	13
	CIHUATLAN	57,454,128	15
	CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	20,773,315	31
	HUERTA, LA	27,630,949	20
	TOMATLAN	25,841,079	10
	VILLA PURIFICACION	69,528,327	24
Costa-Sierra Occidental		337,575,313	136
	ATENGUILLO	12,745,211	10
	CABO CORRIENTES	5,257,037	16
	GUACHINANGO	5,220,459	5
	MASCOTA	42,743,635	8
	MIXTLAN	6,846,478	6
	PUERTO VALLARTA	196,331,921	51
	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	34,220,217	19
	TALPA DE ALLENDE	33,381,231	18
	TOMATLAN	829,124	3
Lagunas		161,194,635	109
	ACATLAN DE JUAREZ	15,499,130	10
	AMACUECA	5,715,661	6

Región	Municipio	Inversión Ejercida Total	Total de Proyectos
	AMATITAN	1,045	1
	AMECA	1,448,959	1
	ATEMAJAC DE BRIZUELA	5,666,671	5
	ATOYAC	2,351,944	3
	COCULA	2,928,608	5
	HOSTOTIPAQUILLO	700,756	1
	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	163,006	1
	SAN MARCOS	238,234	2
	SAN MARTIN HIDALGO	22,360,167	17
	SAYULA	31,582,598	15
	TALA	3,368,246	2
	TAPALPA	34,886,557	11
	TECHALUTA DE MONTENEGRO	8,816,675	6
	TEOCUITATLAN DE CORONA	7,885,925	8
	TEUCHITLAN	2,281,297	2
	VILLA CORONA	2,520,422	6
	ZACOALCO DE TORRES	12,778,735	7
Norte		347,055,243	150
	BOLAÑOS	13,872,662	13
	CHIMALTITAN	25,360,356	17
	COLOTLAN	100,927,737	17
	HUEJUCAR	20,388,498	16
	HUEJUQUILLA EL ALTO	40,824,779	22
	MEZQUITIC	77,194,033	18
	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	11,112,187	9
	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	12,892,661	13
	TOTATICHE	12,313,627	12
	VILLA GUERRERO	32,168,703	13
Sierra de Amula		228,014,826	141
	ATENGO	9,077,185	10
	AUTLAN DE NAVARRO	94,768,048	26
	AYUTLA	24,467,448	9
	CHIQUILISTLAN	10,007,666	10
	CUAUTLA	10,831,518	5
	EJUTLA	2,018,500	4
	GRULLO, EL	9,399,813	10
	JUCHITLAN	3,556,920	7

Región	Municipio	Inversión Ejercida Total	Total de Proyectos
	LIMON, EL	13,306,537	12
	TECOLOTLAN	23,146,265	12
	TENAMAXTLAN	9,039,600	9
	TONAYA	6,992,894	7
	TUXCACUESCO	5,014,143	12
	UNION DE TULA	6,388,290	8
Sur		585,457,965	175
	ATEMAJAC DE BRIZUELA	837,095	1
	GOMEZ FARIAS	21,351,095	7
	JILOTLAN DE LOS DOLORES	12,523,018	13
	PIHUAMO	14,562,073	11
	SAN GABRIEL	13,890,312	5
	TAMAZULA DE GORDIANO	24,029,725	11
	TAPALPA	151,027	1
	TECALITLAN	225,652,198	14
	TOLIMAN	3,794,968	4
	TONILA	3,954,116	3
	TUXPAN	65,193,303	31
	ZAPOTILIC	10,513,493	14
	ZAPOTITLAN DE VADILLO	6,869,801	12
	ZAPOTLAN EL GRANDE	182,135,740	48
Sureste		326,851,110	145
	CHAPALA	21,805,354	13
	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	13,587,483	10
	JILOTLAN DE LOS DOLORES	1,465,716	2
	JOCOTEPEC	46,555,351	19
	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	23,820,282	18
	MAZAMITLA	30,634,168	20
	PIHUAMO	397,237	1
	QUITUPAN	10,544,374	10
	SANTA MARIA DEL ORO	16,147,998	14
	TAMAZULA DE GORDIANO	3,377,430	5
	TECALITLAN	66,391,099	2
	TIZAPAN EL ALTO	18,639,885	16
	TUXCUECA	6,370,557	5
	VALLE DE JUAREZ	67,114,177	10
Valles		162,425,262	115

Región	Municipio	Inversión Ejercida Total	Total de Proyectos
	AHUALULCO DE MERCADO	18,148,503	14
	AMATITAN	4,856,704	5
	AMECA	28,429,473	14
	ARENAL, EL	6,002,736	7
	ATENGUILLO	3,373,797	3
	CUAUTLA	1,499,064	2
	ETZATLAN	17,482,385	10
	HOSTOTIPAQUILLO	9,779,921	12
	MAGDALENA	9,515,367	10
	MASCOTA	6,027,667	2
	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	3,603,945	5
	SAN MARCOS	4,260,620	4
	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	104,474	1
	TALA	20,074,933	6
	TEQUILA	18,871,399	9
	TEUCHITLAN	10,394,278	11
Estado		550,223,584	62
	COBERTURA ESTATAL	550,223,584	62
	Totales	8,997,442,766	2,159

Nota:

* Un proyecto puede pertenecer a más de un municipio.

* Cuando un proyecto es de alcance estatal, se pondera y prorratea de acuerdo a su población para lograr calcular la inversión estatal en el municipio, mismas que en las tablas de desagregado se refleja en la columna denominada "Inversión Ejercida Total"

Corte: 12 de enero 2017



Región 1 Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
Municipio: BOLAÑOS														
Región: Norte														
1	BARRANQUILLA	Ampliación de línea y red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Barranquillas en el municipio de Bolaños (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	1,489,500	744,750	297,900	0	0	0	446,850	297,900	100%	100%
2	BOLAÑOS	Construcción de red de drenaje y agua potable en carretera la Playa-bolaños en el municipio de Bolaños (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	269,069	0	269,069	0	0	0	0	269,069	100%	100%
3	BOLAÑOS	Ampliación de red de drenaje y agua potable en calle 5 de mayo en la localidad de La Playa en el municipio de Bolaños (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	138,617	0	138,617	0	0	0	0	138,617	100%	100%
4	BOLAÑOS	Construcción de red de drenaje y agua potable en calle Real de Minas, en el municipio de Bolaños (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	699,335	0	699,335	0	0	0	0	699,335	100%	100%
5	BOLAÑOS	Construcción de Andador Peatonal Bolaños la Playa en la Cabecera Municipal de Bolaños (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,222,222	0	2,000,000	0	222,222	0	0	2,000,000	100%	100%
6	BOLAÑOS	Construcción de 4 domos en escuelas del municipio, con sistema de captación de aguas pluviales mediante la instalación de sistemas en el municipio de Bolaños, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	3,921,317	53%	98%
7	BOLAÑOS	Rehabilitación de 6 aulas, muros de contención y cerca perimetral en la Escuela Secundaria Técnica #91, y 4 aulas en la Escuela Primaria José M. Morelos, en el municipio de Bolaños, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	2,055,292	52%	69%
8	BOLAÑOS	Construcción de Pizoleta de Ingreso a la Sierra Wirarika en el Municipio de Bolaños, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	223,914	0	223,914	0	0	0	0	223,914	100%	100%
9	BOLAÑOS	Alumbrado público en la unidad deportiva del centro en el municipio de Bolaños, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4,473	0	4,473	0	0	0	0	4,473	100%	100%
10	BOLAÑOS	Construcción de unidad deportiva en la comunidad indígena de mesa del trador	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,263,700	0	3,263,700	0	0	0	0	3,263,700	100%	100%
11	BOLAÑOS	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,328	0	3,328	0	0	0	0	3,328	100%	100%
12	BOLAÑOS	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 3 proyectos productivos en el municipio Bolaños (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	75,000	0	75,000	0	0	0	0	75,000	100%	100%
13	TURPAN DE BOLAÑOS	Mejoramiento de calles de Turpan de Bolaños mediante el esquema de Piedra Ahogada (Aprox. 2,18kmz), en el municipio de Bolaños, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	1,406,100	0	1,406,100	0	0	0	0	920,716	50%	65%
Total BOLAÑOS					16,799,299	744,750	15,381,437	0	222,222	0	446,850	13,872,662		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.-Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.-Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

* (Regional) Obra construida en varios municipios.

* (Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico
Región: Norte												
1	AGUA CALIENTE	Instalación de concreto hidráulico en la calle Luis Pasteur de la localidad de Agua Caliente del municipio de Chimaltitan (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,228,860	307,215	307,215	0	307,215	307,215	100%	100%
2	CHIMALTITAN	Construcción de carpeta de concreto hidráulico en el municipio de Chimaltitan (FISE) (en calle Hidalgo en la cabecera municipal)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,874,637	0	1,874,637	0	0	1,866,509	100%	100%
3	CHIMALTITAN	Construcción de la 3era etapa del Auditorio Municipal en la Cabecera Municipal de Chimaltitan (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,222,222	0	2,000,000	0	222,222	2,000,000	100%	100%
4	CHIMALTITAN	Construcción de empedrado ahogado en concreto con huellas de concreto hidráulico en la calle Jalisco y calle Hidalgo, municipio de Chimaltitan, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	980,000	100%	100%
5	CHIMALTITAN	Construcción de 4 domos en escuelas del municipio, con sistema de captación de aguas pluviales mediante la instalación de cisternas en el municipio de Chimaltitan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	4,000,000	0	4,000,000	0	0	3,988,369	54%	100%
6	CHIMALTITAN	Proyectos de agua potable en el municipio de Chimaltitan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000	0	3,000,000	0	0	2,668,937	50%	89%
7	CHIMALTITAN	Conclusión del auditorio municipal en Chimaltitan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,163,900	0	3,163,900	0	0	3,018,180	52%	95%
8	CHIMALTITAN	Construcción cancha de usos múltiples el pueblo	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	989,000	100%	100%
9	CHIMALTITAN	Empedrado ahogado en concreto calle Luis donaldo colosio	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,293,054	0	2,293,054	0	0	2,293,054	100%	100%
10	CHIMALTITAN	Empedrado ahogado en la calle 4 de octubre, cocuasco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,978,000	0	1,978,000	0	0	1,978,000	100%	100%
11	CHIMALTITAN	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	5,364	0	5,364	0	0	5,364	100%	100%
12	CHIMALTITAN	Construcción de red de distribución de energía eléctrica en la localidad las Carboneras, municipio de Chimaltitan (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	177,832	44,458	44,458	0	44,458	44,458	100%	100%
13	CHIMALTITAN	Construcción de red de distribución de energía eléctrica en la localidad de los Hornos, municipio de Chimaltitan (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	999,452	249,863	249,863	0	249,863	249,863	100%	100%
14	CHIMALTITAN	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 10 proyectos productivos, 1 familiar y 1 grupal en el municipio de Chimaltitan (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	340,000	0	340,000	0	0	340,000	100%	100%
15	COCUASCO	Construcción de Centro de Salud en el municipio de Chimaltitan (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,317,862	0	1,317,862	0	0	1,317,852	100%	100%
16	SAN JUAN DE LOS POTREROS	Instalación de antena para cobertura de celular en la localidad San Juan de los Potreros municipio de Chimaltitan (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	600,000	150,000	150,000	0	150,000	150,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
17	TEPIZUAC (TEPIZUAC)	Construcción de Unidad deportiva de Tepizuaç, en el municipio de Chimaltitán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,252,970	0	3,252,970	0	0	0	0	51%	97%
Total CHIMALTITAN					28,423,154	751,536	25,946,323	0	973,758	751,536	25,360,356		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Norte														
1	CANOAS DE ARRIBA	Ampliación de la Primaria Fernando Montes de Oca, clave JDRP3904H, ubicada en la localidad de Canoas de Arriba en el municipio de Colotlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,206,862	0	1,206,862	0	0	0	0	1,206,862	0%	100%
2	CARRIZAL EL	Construcción de empedrado ahogado en concreto y obras complementarias en la calle Juárez en la localidad el Carrizal municipio de Colotlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	601,620	150,405	150,405	0	150,405	150,405	0	150,405	100%	100%
3	CARRIZAL EL	Construcción de concreto hidráulico en la calle 16 de septiembre en la localidad el Carrizal municipio de Colotlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	466,240	116,560	116,560	0	116,560	116,560	0	116,560	100%	100%
4	COLOTLAN	Construcción de Base Regional de Fuerza Única Jalisco, en el Municipio de Colotlán	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FOCOCI - FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS	57,009,030	0	57,009,030	0	0	0	0	56,999,012	100%	100%
5	COLOTLAN	Construcción de techado de área de instrucción de educación física en el municipio de Colotlán (FISE) [En la escuela Marcia Gonzalez Lutereth, en la cabecera municipal]	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	486,453	0	486,453	0	0	0	0	219,802	100%	45%
6	COLOTLAN	Construcción del Edificio para el Juzgado de control y juicio oral del Distrito Judicial XI Norte con sede en Colotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	29,013,660	0	29,013,660	0	0	0	0	27,739,259	100%	96%
7	COLOTLAN	Rehabilitación de Redes Hidrosanitarias en las Calles Hidalgo y Obregón en la Cabecera Municipal de Colotlán (FONDEREC 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333	0	2,000,000	0	1,333,333	0	0	2,000,000	100%	100%
8	COLOTLAN	Pavimentación con huellas ecológicas en calle Divina Providencia en el barrio de Lomas de la Cruz, Segunda Etapa, en el municipio de Colotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	0	0	980,000	25%	100%
9	COLOTLAN	Construcción de 4 domos en escuelas del municipio, con sistema de captación de aguas pluviales mediante la instalación de sistemas en el municipio de Colotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	3,996,479	50%	100%
10	COLOTLAN	Proyectos de agua potable en el municipio de Colotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	2,957,207	55%	99%
11	COLOTLAN	Mejoramiento del módulo de validación vehicular en Carretera Colotlán km 1, Colotlán, Jalisco (FASP 2015)	Fiscalía General del Estado	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	666,667	0	666,667	0	0	0	0	620,174	93%	93%
12	COLOTLAN	Pavimentación con concreto hidráulico de Calles en la Comunidad de San Rafael del Refugio	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	100%	100%
13	COLOTLAN	Construcción de vestidores en la unidad deportiva municipal de la preparatoria	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,483,500	0	1,483,500	0	0	0	0	1,483,500	100%	100%
14	COLOTLAN	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,756	0	1,756	0	0	0	0	1,756	100%	100%
15	COLOTLAN	Ampliación del Centro de Desarrollo Educativo, clave 14CEDE2, ubicado en la Colonia Lomas de Oriente en el municipio de Colotlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	868,022	0	868,022	0	0	0	0	868,022	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
16	COLOTLAN	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 4 proyectos productivos en el municipio de Colotlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	86,698	0	86,698	0	0	0	100%	100%	
17	SANTIAGO TLATELOLCO (SANTIAGO)	Construcción de empedrado con huellas de concreto y obras complementarias en la calle Hidalgo en la comunidad de Santiago Tlatebloco en el municipio de Colotlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,008,000	502,000	502,000	0	502,000	502,000	100%	100%	
Total COLOTLAN					106,211,842	768,965	102,571,614	0	2,102,298	768,965	100,827,737		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden clasificarse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, telecombinos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Norte													
1	ACHIMEC (ACHIMEQUE)	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, agua potable y huellas ecológicas en "calle Cinco" en la localidad de Achimec municipio de Huejutlán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	182,510	0	182,510	0	0	0	182,510	100%	100%
2	BOCAS, LAS (LA BOCA)	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, agua potable en calle Constituyentes en la localidad de las Bocas en el municipio de Huejutlán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	763,956	0	763,956	0	0	0	763,956	100%	100%
3	HUEJUCAR	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, agua potable y concreto en la calle Fresno, calle Prolongación Libertad 1era etapa y calle Tepezala 2da etapa en la Cabecera Municipal de Huejutlán (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,143	0	2,000,000	0	857,143	0	2,000,000	100%	100%
4	HUEJUCAR	Conservación mayor y menor camino Huejutlán-Monte Escobedo, del km 8+300 al km 21+980 en el municipio de Huejutlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151.CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,492,228	0	9,492,228	0	0	0	2,762,141	1%	29%
5	HUEJUCAR	Construcción de Centro de día con oficinas integradas con el sistema DIF Municipal, primera etapa en Huejutlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	4,612,286	0	4,612,286	0	0	0	4,611,472	53%	100%
6	HUEJUCAR	Construcción de 5 domos en escuelas del municipio, con sistema de captación de aguas lluvias mediante la instalación de cisternas en el municipio de Huejutlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	4,899,660	51%	98%
7	HUEJUCAR	Proyecto de agua potable en el municipio de Huejutlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	1,196,740	54%	40%
8	HUEJUCAR	Ampliación de la red de drenaje en calle de la Localidad de Barrio Cieneguillas, en el municipio de Huejutlán, Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	997,574	0	997,574	0	0	0	996,936	100%	100%
9	HUEJUCAR	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,404	0	2,404	0	0	0	2,404	100%	100%
10	HUEJUCAR	Construcción de cancha de fútbol siete en unidad deportiva primera etapa	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,225,250	0	2,225,250	0	0	0	2,225,250	100%	100%
11	HUEJUCAR	Construcción de huellas de rodamiento y empedrado ahogado en concreto y obras complementarias en la Privada Prul del Barrio de San Pedro en la cabecera municipal en Huejutlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	770,040	192,510	192,510	0	192,510	192,510	192,510	100%	100%
12	HUEJUCAR	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la calle Estaciones de la cabecera municipal de Huejutlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	147,048	36,762	36,762	0	36,762	36,762	36,762	100%	100%
13	HUEJUCAR	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la calle Azteca de la cabecera municipal de Huejutlán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	210,816	52,704	52,704	0	52,704	52,704	52,704	100%	100%
14	HUEJUCAR	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Huejutlán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	550,000	0	550,000	0	0	0	172,161	70%	31%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
15	SAN JOSE DE LOS MARQUEZ (SAN JOSE)	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en el Barrio Cruceo de la localidad San José de los Márquez municipio de Huejuar (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESO)	882,600	220,650	220,650	0	220,650	220,650	220,650	100%	100%
16	SAN JOSE DE LOS MARQUEZ (SAN JOSE)	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la calle Guadalupe Victoria de la localidad San José de los Márquez municipio de Huejuar (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESO)	290,832	72,708	72,708	0	72,708	72,708	72,708	100%	100%
Total HUEJUAR					31,884,687	575,334	29,401,542	0	1,432,471	575,334	20,888,488		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

*(Regional) Obra construida en varios municipios.

*(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Norte													
1	HUEJUQUILLA EL ALTO	Trabajos complementarios para la conclusión del hospital comunitario del municipio de Huejuquilla el Alto.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	OBRAS DE PREDIFICACIÓN EN TERRENOS DE CONSTRUCCIÓN	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	13,450,117	95%	67%
2	HUEJUQUILLA EL ALTO	Electrificación en la colonia cuna del movimiento cristero en el municipio de Huejuquilla (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	1,715,377	0	1,715,377	0	0	0	1,715,377	100%	100%
3	HUEJUQUILLA EL ALTO	Rehabilitación y ampliación del Albergue municipal de Huejuquilla el Alto, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	832,056	0	832,056	0	0	0	832,056	80%	100%
4	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción 2da etapa Casa del Adulto Mayor, en el municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,907,596	0	1,907,596	0	0	0	1,907,596	40%	100%
5	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción de Baridá perimetral de la Escuela Secundaria Técnica N° 58, en el municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	684,040	0	684,040	0	0	0	684,040	100%	100%
6	HUEJUQUILLA EL ALTO	Reconstrucción del camino código 707 Huejuquilla-Valparaiso del km 0+000 al 20+700 en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco. (Residencia Villa Guerrero).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151.CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	20,218,473	0	20,218,473	0	0	0	4,110,928	25%	20%
7	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción de 2 domos en escuelas del municipio, con sistema de captación de aguas pluviales mediante la instalación de sistemas en el municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	1,998,431	50%	100%
8	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción de línea de conducción de agua de la presa Los Mezquites a Cabeza Municipal, con una longitud aproximada de 3 km en Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	1,958,000	0	1,958,000	0	0	0	1,182,035	50%	60%
9	HUEJUQUILLA EL ALTO	Proyecto integral para manejo de la basura (Planta de Compostaje) en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	283,190	0	283,190	0	0	0	283,190	50%	100%
10	HUEJUQUILLA EL ALTO	Proyecto integral para el manejo de basura (relleno sanitario) en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	738,810	0	738,810	0	0	0	738,356	50%	100%
11	HUEJUQUILLA EL ALTO	Proyecto integral para manejo de la basura (Centro de Acopio), en el municipio de Huejuquilla el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000	50%	100%
12	HUEJUQUILLA EL ALTO	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,205	0	3,205	0	0	0	3,205	100%	100%
13	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción para rampas y banquetas para personas con capacidades diferentes	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	494,500	0	494,500	0	0	0	494,500	100%	100%
14	HUEJUQUILLA EL ALTO	2da etapa museo cristero	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	494,500	0	494,500	0	0	0	494,500	100%	100%
15	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción de terrazas y suministro de material para base en distintos caminos a comunidades del municipio	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,978,000	0	1,978,000	0	0	0	1,978,000	100%	100%
16	HUEJUQUILLA EL ALTO	Electrificación en el Fraccionamiento Bicentenario en la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	484,000	121,000	121,000	0	121,000	121,000	121,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
17	HUEJUQUILLA EL ALTO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Huejuquilla el Alto (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	700,000	0	700,000	0	0	0	245,448	70%	35%
18	HUEJUQUILLA EL ALTO	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 45 proyectos productivos en el municipio de Huejuquilla el Alto (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1,122,730	0	1,122,730	0	0	0	1,122,730	100%	100%
19	HUEJUQUILLA EL ALTO, TENZOMPA	Construcción de andador peatonal del Cruce de Tenzompa a ingreso de cabecera municipal, de Huejuquilla El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	2,254,000	0	2,254,000	0	0	0	1,338,962	50%	59%
20	PIJAS, LAS	Construcción de Andador Huejuquilla - Las Pijas, segunda etapa en el Municipio de Huejuquilla el Alto (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,143	0	2,000,000	0	857,143	0	2,000,000	100%	100%
21	PIJAS, LAS	Construcción de camino a la comunidad de las Pijas con pavimento ecológico, en el Municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,456,307	0	2,456,307	0	0	0	2,456,307	20%	100%
22	TENZOMPA	Primera etapa de la construcción de aulas para las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, EMSAD N° 15 de la comunidad indígena de Tenzompa, en el municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,430,000	0	3,430,000	0	0	0	3,430,000	20%	100%
Total HUEJUQUILLA EL ALTO					66,853,928	121,000	65,632,785	0	978,143	121,000	40,824,779		

El monto contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en los 0 menores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, federados y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Debido a situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
Región: Norte					Municipio: MEZQUITIC									
1	AGUA PUERCA, CAMPAMENTO, Modemización y ampliación del camino E. C. Coahamita 1 (COHAMITA), SAN ANDRÉS COHAMIATA, SAN JOSE	Modemización y ampliación del camino E. C. Coahamita 1 (COHAMITA), SAN ANDRÉS COHAMIATA, SAN JOSE	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	12,546,063	0	12,546,063	0	0	0	0	12,546,063	100%	100%
2	CAJON, EL	Construcción de línea y red de distribución de energía eléctrica en la localidad de El Cajón en el municipio de Mezquitic (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	7,639,000	3,819,500	1,527,800	0	0	2,291,700	0	1,527,800	100%	100%
3	MEZQUITIC	Rehabilitación de Ingreso Principal con Carpeta Asfáltica, Construcción de Machuelos y Banquetas en la Cabecera Municipal de Mezquitic (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,222,222	0	2,000,000	0	222,222	0	0	2,000,000	100%	100%
4	MEZQUITIC	Reconstrucción del camino código 705 Monte Escobedo - Mezquitic del km 8+800 al km 31+130 en el municipio de Mezquitic, Jalisco (Residencia de Villa Guerrero).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	28,860,103	0	28,860,103	0	0	0	0	6,556,004	1%	23%
5	MEZQUITIC	Construcción de 7 domos en escuelas del municipio, con sistema de captación de aguas pluviales mediante la instalación de sistemas en Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	6,855,667	52%	98%
6	MEZQUITIC	Proyectos de agua potable en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	2,973,163	50%	99%
7	MEZQUITIC	Construcción de una nueva unidad deportiva en la cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	2,538,220	52%	85%
8	MEZQUITIC	Ampliación de la Primaria Cerro de los Niños, clave 14DPB0097A, ubicada en la localidad de La Cebolleta en el municipio de Mezquitic.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	0	603,431	0%	100%
9	MEZQUITIC	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Coahamita en el municipio de Mezquitic (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	1,632,000	816,000	326,400	0	0	489,600	0	326,400	100%	100%
10	MEZQUITIC	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 30 proyectos productivos individuales y 1 familiar en el municipio de Mezquitic (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	795,764	0	795,764	0	0	0	0	795,764	100%	100%
11	OCOTA DE LA SIERRA	Mantenimiento menor del camino e.c. km. 22+000 (Tuxpan de Bolaños - Mesa del Tirador) - Cruce del Pescado - Ocotá de la Sierra, tramo del km. 0+000 al km. 12+500 en los municipios de Bolaños y Mezquitic, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,028,297	0	1,028,297	0	0	0	0	1,028,297	100%	100%
12	OCOTA DE LA SIERRA	Modemización y ampliación del camino E. C. 22+000 (Tuxpan de Bolaños-Mesa del Tirador)-Cruce del Pescado-Ocotá de la Sierra Subtramo del km 17+180 al km 19+690 en el municipio de Mezquitic (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	12,528,269	0	12,528,269	0	0	0	0	12,528,269	100%	100%
13	SAN ANDRÉS COHAMIATA	Rehabilitación del camino e.c. km 147+200 (Mezquitic-Huejuquilla el Alto-Jesús María)-Cruce de Santa Cruz de Tepetates-Cerro el Niño-San Andrés Coahamita del km 8+460 al 14+000 en el municipio de Mezquitic	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	7,069,998	0	7,069,998	0	0	0	0	7,022,435	100%	99%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
14	SAN ANDRÉS COHAMIAITA	Mantenimiento menor del camino E.C. km 147+200 (Mezquitic-Huejuquilla el Alto- Jesús María), Cruce de Santa Cruz de Tepetates-Cerro el Niño-San Andrés Cohamiata. Tramo del km 0+000 al km 8+460 en los municipios de Valparaiso, Zacatecas y Mezquitic Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,044,603	0	1,044,603	0	0	0	1,044,603	100%	100%
15	SAN ANDRÉS COHAMIAITA	Terminación de la represa de San Andrés y línea de conducción a San Andrés Cohamiata en el municipio de Mezquitic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	2,996,210	50%	100%
16	SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAMITTA)	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la localidad San Miguel Huaixtla en el municipio de Mezquitic (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	1,560,078	780,039	312,016	0	0	468,023	312,016	100%	100%
17	SANTA CATARINA	Trabajo de rehabilitación y mantenimiento de la carretera Amatlán a Huejuquilla y ejido Santa Catalina Cuexcontlá en el municipio de Mezquitic	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	14,566,810	0	14,566,810	0	0	0	14,557,393	50%	100%
18	TOTUATE	Construcción de red de alcantarillado sanitario en el municipio de Mezquitic (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,257,275	0	1,257,275	0	0	0	982,299	100%	78%
Total MEZQUITIC					109,853,912	5,415,539	100,466,828	0	222,222	3,249,223	77,194,033		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En otras regiones construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
Región: Norte													
1	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Construcción de pavimentación a base de concreto ciclópeo, línea de agua y drenaje en la calle Pascual Barrera en la Cabecera Municipal de San Martín de Bolaños, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0	2,450,000	100%	100%
2	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Construcción de Pavimentación a base de Concreto Ciclópeo y Adoquín, instalación de Agua Potable y Red Sanitaria de la calle Manuel M. Dieguez y Luis P. Ureña en la Cabecera Municipal de San Martín de Bolaños (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,143	0	2,000,000	0	857,143	0	2,000,000	100%	100%
3	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Construcción de 2 domos en escuelas del municipio, con sistema de captación de aguas pluviales mediante la instalación de sistemas en San Martín de Bolaños, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	1,959,838	50%	98%
4	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Proyectos de agua potable en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	2,996,200	51%	100%
5	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Construcción de red sanitaria y descargas domiciliarias en la localidad de Las Antenas, en el municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	301,982	0	301,982	0	0	0	250,230	100%	83%
6	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Pavimentación a base de concreto ciclópeo y adoquín, instalación de red de agua potable y red sanitaria en la calle Venustiano Carranza, en la cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%
7	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,009	0	1,009	0	0	0	1,009	100%	100%
8	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de San Martín de Bolaños (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	499,997	0	499,997	0	0	0	146,728	100%	29%
9	SAN MARTIN DE BOLAÑOS	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 13 proyectos productivos en el municipio de San Martín de Bolaños (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	317,092	0	317,092	0	0	0	317,092	100%	100%
Total SAN MARTIN DE BOLAÑOS					12,416,223	0	11,559,080	0	857,143	0	11,112,187		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste físico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regiones construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero	
Región: Norte														
Municipio: SANTA MARIA DE LOS ANGELES														
1	ANIMAS, LAS	Construcción de red de drenaje, agua potable y empedrado ecológico en calle México, localidad Las Animas, Municipio Santa María de los Angeles (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	473,576	0	473,576	0	0	0	0	473,576	100%	100%
2	CORTESES, LOS	Construcción de Huellas de Concreto Hidráulico en el Camino a los Corteses en la Localidad de los Corteses. 1era etapa de Santa María de los Angeles (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,354,659	0	1,648,261	0	706,398	0	0	1,648,261	100%	100%
3	HUACASCO (SAN JOSE DE HUACASCO)	Construcción de Huellas de Concreto Hidráulico en el Camino Huacasco-la Hedrita en la Delegación de Huacasco de Santa María de los Angeles (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	502,484	0	351,739	0	150,745	0	0	351,739	100%	100%
4	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Construcción de domo y rehabilitación de Espacio Deportivo en la cabecera municipal del municipio de Santa María de los Angeles, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	551,921	0	551,921	0	0	0	0	551,921	100%	100%
5	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Construcción de drenaje, agua potable y restitución de superficie de rodamiento en calle turbide entre Juárez y Guerrero y entre Juárez y Morelos, municipio de Santa María de los Angeles (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	784,709	0	784,709	0	0	0	0	784,709	100%	100%
6	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Proyectos de agua potable en el municipio de Santa María de los Angeles, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	2,031,544	50%	68%
7	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Construcción de 4 domos en escuelas del municipio, con sistema de captación de aguas pluviales mediante la instalación de cisternas en el municipio de Santa María de los Angeles, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	3,985,749	55%	100%
8	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Construcción de techumbre en la cancha de usos múltiples, rehabilitación de losas de cancha de usos múltiples y alumbrado en la cancha de usos múltiples en la escuela primaria miguel hidalgo y costillas en la delegación de huacasco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,043,699	0	1,043,699	0	0	0	0	1,045,699	100%	100%
9	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,128	0	1,128	0	0	0	0	1,128	100%	100%
10	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, y obras complementarias en la calle Lirio en la cabecera municipal de Santa María de los Angeles (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,114,416	278,604	278,604	0	278,604	278,604	0	278,604	100%	100%
11	SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 2 proyectos productivos en el municipio de Santa María de los Angeles (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	49,960	0	49,960	0	0	0	0	49,960	100%	100%
12	SAUCES, LOS	Rehabilitación de carretera Los Sauces-Colonia 18 de Marzo en Santa María de los Angeles, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	0	1,538,362	50%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	TENASCO DE ARRIBA	Construcción de huellas de concreto y obras complementarias en la calle Morelos en la localidad Tenasco de Arriba municipio de Santa María de los Angeles (3x1 Codésol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODÉSOL)	613,668	153,417	153,417	0	153,417	153,417	153,417	100%	100%
Total SANTA MARIA DE LOS ANGELES					16,080,219	432,021	13,877,013	0	1,289,164	432,021	12,892,661		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, Fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adicciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
						Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: Norte													
Municipio: TOTATICHÉ													
1	TEMASTIAN	Construcción de Domo en Escuela Secundaria Técnica Guadalupe Zuno Hernández # 168 en la Delegación de Temastian en el Municipio de Totatiche (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	634,408	0	444,085	0	190,322	0	444,085	100%	100%
2	TEMASTIAN	Construcción de calles con Concreto Hidráulico en Avenida Santuario Y Privada Morelos en la Delegación de Temastian en el Municipio de Totatiche (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,507,988	0	1,055,592	0	452,397	0	1,055,592	100%	100%
3	TEMASTIAN	Rehabilitación y ampliación del Centro de Salud en la Delegación de Temastian, en el municipio de Totatiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	2,241,058	53%	90%
4	TOTATICHÉ	Rehabilitación de Calles con Concreto Hidráulico y Hueillos con Piedra Bola en las calles Francisco I Madero, Alende y Niños Héroes primera etapa de la Cabecera Municipal de Totatiche (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	744,747	0	500,323	0	214,424	0	500,323	100%	100%
5	TOTATICHÉ	Construcción de 4 domos en escuelas del municipio, con sistema de captación de aguas pluviales mediante la instalación de cisternas en Totatiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	3,998,341	50%	100%
6	TOTATICHÉ	Construcción y habilitación de panteón en Totatiche, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	2,005,000	0	2,005,000	0	0	0	2,004,778	50%	100%
7	TOTATICHÉ	Perforación de pozo profundo, en la localidad de Agua Zarca municipio de Totatiche, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	622,500	0	622,500	0	0	0	622,500	100%	100%
8	TOTATICHÉ	Construcción de la segunda etapa del salón de usos múltiples en la cabecera municipal de Totatiche (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,259,232	732,308	732,308	0	732,308	732,308	732,308	100%	100%
9	TOTATICHÉ	Construcción de domo en cancha de usos múltiples en la Escuela Secundaria Foránea No. 33 de la cabecera municipal de Totatiche (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	799,452	198,363	198,363	0	198,363	198,363	198,363	100%	100%
10	TOTATICHÉ	Construcción de domo en cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria Santos Degollado de la cabecera municipal de Totatiche (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	547,496	136,874	136,874	0	136,874	136,874	136,874	100%	100%
11	TOTATICHÉ	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Totatiche (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	699,998	0	699,998	0	0	0	211,999	100%	30%
12	TOTATICHÉ	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 7 proyectos productivos en el municipio de Totatiche (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	167,406	0	167,406	0	0	0	167,406	100%	100%
Total TOTATICHÉ					17,422,227	1,067,845	13,062,446	0	1,924,688	1,067,845	12,913,627		

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Debido de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
Región: Norte														
1	BOLAÑOS, CHIMALTIAN, COLOTIAN, HUEJUCAR, HUEJUIQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, TOTATICHÉ, VILLA GUERRERO	Conservación de la Red Carretera Estatal en la Residencia de Villa Guerrero en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151.CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,936,016	0	8,936,016	0	0	0	0	7,971,138	100%	99%
2	BOLAÑOS, VILLA GUERRERO	Reconstrucción del camino código 702, Villa Guerrero-San Martín de Bolaños, del km 3+200 al 7+200 en el municipio de Villa Guerrero y del km 2+7400 al 29+200 en el municipio de Bolaños, Jalisco. (Residencia Villa Guerrero)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151.CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	15,810,325	0	15,810,325	0	0	0	0	3,587,609	9%	23%
3	GUASIMA, LA	Construcción de línea y red de distribución de energía eléctrica en la localidad de La Guasima en el municipio de Villa Guerrero (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	5,187,500	2,593,750	1,037,500	0	0	1,556,250	0	1,037,500	100%	100%
4	HUEJUIQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC	Reconstrucción del camino código 706, Huejuiquilla-Mezquitic, del km 0+000 al 7+100 y del 21+600 al 42+300 en los municipios de Huejuiquilla y Mezquitic, respectivamente en el Estado de Jalisco. (Residencia de Villa Guerrero)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151.CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,704,557	0	9,704,557	0	0	0	0	5,386,248	50%	56%
5	IZOLTA	Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de Izolta, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,176,000	0	1,176,000	0	0	0	0	1,176,000	100%	100%
6	RANCHO DE ENMEDIO (MANILIAS)	Construcción de baños rurales en el municipio de Villa Guerrero (FSE) (en la localidad Rancho de Enmedio)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	335,317	0	335,317	0	0	0	0	335,317	100%	100%
7	VILLA GUERRERO	Construcción y Equipamiento de Gimnasio Regional 1era etapa en la Cabecera Municipal de Villa Guerrero (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,143	0	2,000,000	0	857,143	0	0	2,000,000	100%	100%
8	VILLA GUERRERO	Ampliación de Centro de Salud de la Cabecera Municipal de Villa Guerrero, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	2,030,540	50%	88%
9	VILLA GUERRERO	Construcción de 4 domos en escuelas del municipio, con sistema de captación de aguas pluviales mediante la instalación de sistemas en Villa Guerrero, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	3,998,772	54%	100%
10	VILLA GUERRERO	Proyectos de agua potable en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	2,998,808	50%	100%
11	VILLA GUERRERO	Construcción de sanitarios rurales en diversas viviendas de la localidad de San Antonio, del municipio de Villa Guerrero, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,173,136	0	1,173,136	0	0	0	0	1,171,615	70%	100%
12	VILLA GUERRERO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Villa Guerrero (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	799,997	0	799,997	0	0	0	0	297,087	70%	37%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	VILLA GUERRERO	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 7 proyectos productivos en el municipio de Villa Guerrero (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	175,000	0	175,000	0	0	0	175,000	100%	100%
Total VILLA GUERRERO					54,854,991	2,593,750	49,547,848	0	857,143	1,556,250	32,168,703		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra constituida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra constituida en más de una región.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extra ordinarias se encuentran en proceso de ajuste físico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regiones construidas en varios municipios, el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferendá.



Región 2 Altos Norte

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
17	TECUAN, EL	Rehabilitación de la Plaza Principal en la Delegación del Tecuan, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	906,686	0	906,686	0	0	0	0	70%	100%
Total ENCARNACION DE DIAZ					50,364,213	0	48,697,546	0	1,666,667	0	48,697,546		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciomios y municipios.
 2.-Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: LAGOS DE MORENO													
Subregión: LAGOS DE MORENO													
1	CHIPINQUE DE ARRIBA	Alfons Norte Ampliación de la Secundaria Héroes de la Independencia, clave 14DTV04226, ubicada en la localidad del Chipinque de Arriba en el municipio de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	416,578	0	416,578	0	0	0	416,578	100%	100%
2	HUERTITAS, LAS, JACALES, LOS, LADERA, LA, PASO DE CUARENTA, TEPETATE, EL, VISTA HERMOSA	Suministro e instalación de calentadores solares, en localidades: El Mezquital, Xeli, Cañada de Ricos, Las Huertitas, La Ladera, Los Tepetates, Vista Hermosa, Jacales, Alvarez del castillo, Paso del Cuarenta (San Miguel del Cuarenta) mpio. Lagos de Moreno.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	1,984,000	100%	99%
3	JARALITO, EL	Ampliación de la Primaria Manuel Gómez Morán, clave 14EPRL263P, ubicada en la localidad de El Jaralito en el municipio de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	603,431	0%	100%
4	LAGOS DE MORENO	Construcción del edificio para Salas de Juicios Orales en materia penal en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	7,950,890	0	7,950,890	0	0	0	5,387,349	100%	68%
5	LAGOS DE MORENO	Construcción de Solución Vial en Parque Industrial Colinas de Lagos e intersección con la carretera federal 80, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	4,410,894	0	4,410,894	0	0	0	4,410,892	100%	100%
6	LAGOS DE MORENO	Construcción de línea de agua potable en las calles Ocotlán, padre Chavón, primera de Santo Toribio, Santo Toribio Romo y Mexitacán de la colonia Jacales y varias calles de la colonia el Mezquital municipio de Lagos de Moreno (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	468,066	0	468,066	0	0	0	468,066	100%	100%
7	LAGOS DE MORENO	Construcción de línea de agua potable en las calles Tototlán, calle San Juan de los Lagos, privada Benito Juárez y calle Mexitacán en la colonia Jacales municipio de Lagos de Moreno (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	489,856	0	489,856	0	0	0	489,856	100%	100%
8	LAGOS DE MORENO	Construcción de Cuatro Carriles en Concreto Hidráulico en la Av. Loma de los Prados 1era etapa en la Colonia los Cristeros en la Cabecera Municipal de Lagos de Moreno (FONDEREG 2018)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,166,667	0	2,500,000	0	1,666,667	0	2,500,000	100%	100%
9	LAGOS DE MORENO	Obras Complementarias de la Pavimentación con concreto hidráulico Av. de Enlace en la Cabecera Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,692,623	0	1,692,623	0	0	0	1,692,393	100%	100%
10	LAGOS DE MORENO	Reconstrucción del camino código 344 al 144-540 con una longitud de 6.074kms en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco (Residencia de San Miguel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	13,201,020	0	13,201,020	0	0	0	7,591,225	65%	58%
11	LAGOS DE MORENO	Construcción de empedrado tradicional de las calles Hermosillo, Nuevo León, Pachuca y Chihuahua en la colonia La Adelta, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. (FECOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,955,634	100%	100%
12	LAGOS DE MORENO	Construcción de domo en la escuela secundaria José Becerra y Villalobos, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	409,308	0	409,308	0	0	0	409,308	50%	100%
13	LAGOS DE MORENO	Construcción de domo en la secundaria técnica No.156 en la colonia Pueblo de Moya en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	517,444	0	517,444	0	0	0	517,444	60%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
14	LAGOS DE MORENO	Y Rehabilitación de imagen Urbana de calles, banquetas y fichadas en calles del Centro Histórico de Lagos de Moreno	Secretaría de Turismo	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	100%	100%
15	LAGOS DE MORENO	Mejoramiento del módulo de validación vehicular en San Modesto #50, Lagos de Moreno, Jalisco (FASP 2015)	Fiscalía General del Estado	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	666,667	0	666,667	0	0	0	0	95%	93%
16	LAGOS DE MORENO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DEL MAGUEY	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	2,229,652	0	2,229,652	0	0	0	0	100%	100%
17	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO Programa FORTASEG 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Subsidios en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)	10,868,304	0	10,868,304	0	0	0	0	100%	100%
18	LAGOS DE MORENO	Construcción de colectores sanitarios, en las localidades de Torrecillas (El Lindero), Buenavista (San Miguel), El Bajío (La Laguna) y La Orilla del Agua municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2,548,270	0	2,548,270	0	0	0	0	100%	100%
19	LAGOS DE MORENO	Casa de la Cultura en la colonia Cristeros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	100%	100%
20	LAGOS DE MORENO	Ampliación de la Secundaria Técnica 127, clave 14DST00530, ubicada en la localidad de Lagos de Moreno en el municipio de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	602,641	0	602,641	0	0	0	0	0%	100%
21	LAGOS DE MORENO	Ampliación de la Primaria Luis Donald Colosio, clave 14DPR4092H, ubicada en el municipio de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	0	0%	100%
22	LAGOS DE MORENO	Rehabilitación de la Secundaria Técnica # 156, clave 14DST0065V, ubicada en la Colonia Pueblo de Moya en el municipio de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	730,000	0	730,000	0	0	0	0	0%	100%
23	LAGOS DE MORENO	Ampliación de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, clave 14UBH00225, ubicada en calle Carlos Ramirez Ladewing # 1, en el municipio de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	13,400,764	0	13,400,764	0	0	0	0	0%	100%
24	LAGOS DE MORENO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Lagos de Moreno (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	2,048,013	0	2,048,013	0	0	0	0	100%	100%
25	LAGOS DE MORENO	Construcción de espacio recreativo en la colonia Nueva Santa María, en cabecera municipal de Lagos de Moreno (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,400,000	1,150,000	650,000	0	600,000	0	0	100%	100%
26	LAGOS DE MORENO	Construcción de empedrado ahogado, guarniciones y banquetas en calle privada Obelisco, en cabecera municipal de Lagos de Moreno (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	948,536	474,265	210,591	0	263,680	0	0	100%	100%
27	LAGOS DE MORENO	Construcción de empedrado ahogado, guarniciones y banquetas en calle Martín Díaz, en cabecera municipal de Lagos de Moreno (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,050,175	525,087	262,544	0	262,544	0	0	100%	100%
28	LAGOS DE MORENO	Construcción de 50 cuartos adicionales en cabecera municipal de Lagos de Moreno (Infraestructura, Vivienda)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,160,450	200,840	799,610	0	1,200,000	0	0	100%	100%
29	LAGOS DE MORENO	Entrega de apoyos en especie para la elección de 3 proyectos productivos individuales y 1 proyecto productivo familiar en el municipio de Lagos de Moreno (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	125,000	0	125,000	0	0	0	0	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
30	MATAMOROS LOS HOYOS	Ampliación del Jardín de Niños Tomás, clave 14DJN21880, ubicado en la localidad de Matamoros Los Hoyos en el municipio de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,748	0	383,748	0	0	0	0	0%	100%
31	MERCED, LA	Construcción de pavimento en concreto en la calle sin nombre de la localidad La Merced (La Chona) municipio de Lagos de Moreno	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,838,716	459,679	459,679	0	459,679	459,679	100%	100%	100%
32	REFUGIO, EL	Rehabilitación del Jardín de Niños Adolfo Christlieb Ibarrola, clave 14DJN2219T, ubicado en la Colonia El Refugio en el municipio de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	427,729	0	427,729	0	0	0	100%	100%	100%
33	SAN ANTONIO DE BUENAVISTA	Rehabilitación del Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, clave 14DJN0853G, ubicado en la localidad de San Antonio de Buenavista en el municipio de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	893,128	0	893,128	0	0	0	100%	100%	100%
34	SAUCEDA, LA (PEDRO MORENO)	Ampliación de la Primaria Cristóbal Colón, clave 14DPR3683N, ubicada en la localidad de La Sauceda (Pedro Moreno) en la localidad de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	0%	100%	100%
35	SITIO, EL	Ampliación de la Primaria Pedro Moreno, clave 14DPR0063L, ubicada en la localidad de El Sitio en el municipio de Lagos de Moreno.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	0%	100%	100%
Total LAGOS DE MORENO					97,418,863	2,809,871	89,867,744	0	4,452,570	459,679	81,452,759		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Municipio: OJUELOS DE JALISCO														
					15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	13,823,815	100%	92%
1	CHINAMPAS	Alcos Norte Construcción de camino rural Chinampas del km 0-000 al km 6-340 del poblado Vaquerías al Ejido Chinampas en el municipio de Ojuelos de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	92%
2	CHINAMPAS, GRANJA, LA, GUADALUPE VICTORIA, MATANCILLAS (SAN SIDRO MATANCILLAS), PAZ, LA	Construcción de Foros Culturales en las Comunidades de: Matancillas, La Granja, Chinampas, La Paz y Guadalupe Victoria en el Municipio de Ojuelos (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,571,429	0	2,500,000	0	1,071,429	0	0	2,500,000	100%	100%
3	GUADALUPE VICTORIA	Construcción de red de drenaje en calle López Mateos de la localidad de Guadalupe Victoria, municipio de Ojuelos, Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	734,875	0	734,875	0	0	0	0	719,824	100%	98%
4	MATANCILLAS (SAN SIDRO MATANCILLAS)	Ampliación de red de drenaje en calle Revolución en la localidad de Matancillas del municipio de Ojuelos (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	61,993	0	61,993	0	0	0	0	61,843	100%	100%
5	MATANCILLAS (SAN SIDRO MATANCILLAS)	Construcción de red de agua potable en la calle Alameda de la comunidad de Matancillas, en el municipio de Ojuelos, Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	906,254	0	906,254	0	0	0	0	578,406	100%	64%
6	MATANCILLAS (SAN SIDRO MATANCILLAS)	Ampliación de la Telesecundaria Pedro Moreno, clave 14DTV0070U, ubicada en la localidad de Matancillas en el municipio de Ojuelos de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,809,291	0	2,809,291	0	0	0	0	2,809,291	85%	100%
7	MATANCILLAS (SAN SIDRO MATANCILLAS)	Construcción del plantel para Educación Media Superior a Distancia 55 San Isidro Matancillas, clave 14EN60055D, que se ubicará en la localidad de Matancillas (San Isidro Matancillas) en el municipio de Ojuelos de Jalisco.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	2,008,543	0	2,008,543	0	0	0	0	2,008,543	0%	100%
8	OJUELOS DE JALISCO	Ampliación de red de agua potable en colonia El Rancho en la cabecera municipal del municipio de Ojuelos (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	425,152	0	425,152	0	0	0	0	94,170	100%	22%
9	OJUELOS DE JALISCO	Pavimentación en calles: San Mateo, Privada San Mateo, Del Puente y San Pablo en la cabecera municipal de Ojuelos, Jalisco (FOCODI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	0	4,889,917	70%	100%
10	OJUELOS DE JALISCO	Construcción de red de agua potable y drenaje en la colonia La Valentina, en el municipio de Ojuelos, Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,967,303	0	1,967,303	0	0	0	0	1,922,653	80%	98%
11	OJUELOS DE JALISCO	Construcción de red de agua potable y drenaje en la colonia La Campesina, en el municipio de Ojuelos, Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,729,637	0	1,729,637	0	0	0	0	1,527,289	100%	88%
12	OJUELOS DE JALISCO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARQUE COMUNIDAD GUADALUPE VICTORIA	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,250,200	0	1,250,200	0	0	0	0	1,250,200	100%	100%
13	OJUELOS DE JALISCO	Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, primera etapa, en la localidad de Matanzas municipio de Ojuelos, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	1,260,316	0	1,260,316	0	0	0	0	1,260,316	100%	100%
14	OJUELOS DE JALISCO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Ojuelos de Jalisco (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,445,511	0	1,445,511	0	0	0	0	1,440,623	100%	100%
15	OJUELOS DE JALISCO	Construcción de pavimento en la calle Santo Tomas de la cabecera municipal en Ojuelos de Jalisco (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODISO)	1,300,340	325,085	325,085	0	325,085	0	325,085	325,085	100%	100%
16	OJUELOS DE JALISCO	Mejoramiento de imagen urbana en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODISO)	3,487,528	871,882	871,882	0	871,882	0	871,882	871,882	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
17	OJUELOS DE JALISCO	Pavimentación de la calle Prolongación Solidaridad en la Cabecera Municipal de Ojuelos de Jalisco (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESO)	1,474,656	368,664	368,664	0	368,664	368,664	368,664	100%	100%
18	OJUELOS DE JALISCO	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 2 proyectos productivos en el municipio de Ojuelos de Jalisco (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	49,000	0	49,000	0	0	0	49,000	100%	100%
Total OJUELOS DE JALISCO					44,382,076	1,565,631	38,613,705	0	2,637,000	1,565,631	36,501,521		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 100% mejorados al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: ALCOS NORTE					Municipio: SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA								
1	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Construcción de red de drenaje y línea de agua potable en las calles: Nicolás Bravo, Calvario y Matamoros en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	622,858	0	622,858	0	0	0	622,858	100%	100%
2	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Rehabilitación de Ingreso Poniente, Av. Paseo de la Presa (4ta etapa) en la Cabecera Municipal de San Diego de Alejandría (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,166,667	0	2,500,000	0	1,666,667	0	2,500,000	100%	100%
3	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Pavimentación en concreto hidráulico de calle Nicolás Bravo entre Zaragoza y Calvario, en el municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	0	980,000	100%	100%
4	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Rehabilitación de red de drenaje y red hidráulica en calles de la colonia Linda Vista, municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,154,367	0	2,154,367	0	0	0	2,153,507	100%	100%
5	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Ampliación de la Secundaria Pedro Moreno, clave 14DF500198, ubicada en la localidad de San Diego de Alejandría en el municipio de San Diego de Alejandría.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	3,808,199	0	3,808,199	0	0	0	3,808,199	65%	100%
6	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de San Diego de Alejandría (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	800,000	0	800,000	0	0	0	799,603	100%	100%
Total SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA					12,832,091	0	10,885,424	0	1,666,667	0	10,884,167		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
*(Regional) Obra constituida en varios municipios.
*(Estatal) Obra constituida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiducitarios y municipios.
2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
4.- En otras regiones constituidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero	
Región: ALTO NORTE					Municipio: SAN JUAN DE LOS LAGOS									
1	LOMA, LA	Alfons Norte Ampliación de la Primaria Benito Juárez, clave 14EP08331, ubicada en la localidad de La Loma en el municipio de San Juan de los Lagos.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco (CONIBA)	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	0	603,431	0%	100%
2	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Rehabilitación de Av. Lázaro Cárdenas 3era etapa en la Cabecera Municipal de San Juan de los Lagos (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,166,667	0	2,500,000	0	1,666,667	0	0	2,500,000	100%	100%
3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Mayas, de la calle Inca a calle Chinos en la colonia El Rosario, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,280,284	0	1,280,284	0	0	0	0	1,280,284	100%	100%
4	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Pavimentación en concreto hidráulico de la calle servicios, de la calle Organización a calle Prolongación Vicente Guerrero, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,169,716	0	1,169,716	0	0	0	0	1,169,716	100%	100%
5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Terminación del Puente Maravillas, libramiento San Juan de los Lagos.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,185,066	0	9,185,066	0	0	0	0	4,862,938	80%	53%
6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Pavimentación en concreto hidráulico de calle Amalistas, en la colonia Las Moras III, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,949,867	0	1,949,867	0	0	0	0	1,949,867	90%	99%
7	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Infraestructura y equipamiento urbano del circuito que conforman las calles San Vicente-Silverio de Anda-Luis Moreno San Juan de los Lagos.	Secretaría de Turismo	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	10,142,159	0	10,142,159	0	0	0	0	9,927,698	100%	98%
8	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS ZONA. Administración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,997,470	0	1,997,470	0	0	0	0	1,997,470	100%	100%
9	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS PROGRAMAS REGIONALES CONVENIO B RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	1,335	0	1,335	0	0	0	0	1,335	100%	100%
10	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS PROGRAMAS REGIONALES RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	5,106	0	5,106	0	0	0	0	5,106	100%	100%
11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 CONVENIO B	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	100%	100%
12	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Pavimentación en concreto hidráulico de la Calle Pbro. Miguel Agustín en la Colonia Foviste	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,006,091	0	1,006,091	0	0	0	0	1,006,091	100%	100%
13	SAN JUAN DE LOS LAGOS	PROGRAMAS REGIONALES 2016 (CONVENIO B)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	100%	100%
14	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Pavimentación en concreto hidráulico de la calle Pbro. José Luis Guzmán Llamas de la carretera a Guadaluajara, la Calle Mar de Cortés en la Colonia San Martín.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	1,274,075	0	1,274,075	0	0	0	0	1,274,075	100%	100%
15	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Pavimentación en concreto hidráulico en la Calle Pepe Guizar en la Colonia Santa Cecilia.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	761,496	0	761,496	0	0	0	0	761,496	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
16	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Pavimentación en concreto hidráulico de la Calle San Jorge en la Colonia Majada San Isidro.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	311,170	0	311,170	0	0	0	311,170	100%	100%
17	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS 3era. Ministración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	1,997,470	0	1,997,470	0	0	0	1,997,470	100%	100%
18	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS 1era. Ministración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	2,663,294	0	2,663,294	0	0	0	2,663,294	100%	100%
19	SAN JUAN DE LOS LAGOS	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de San Juan de los Lagos (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,371,519	0	1,371,519	0	0	0	1,371,519	100%	100%
Total SAN JUAN DE LOS LAGOS					42,896,349	0	41,229,683	0	1,666,667	0	36,682,961		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	TEOCALTICHE	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 4 proyectos productivos en el municipio de Teocaltiche (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100%	100%
Total TEOCALTICHE					59,820,163	0	58,153,497	0	1,666,667	0	33,487,264		

El monto contable que se está presentando es el ejrcido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en otros recursos al avance financiero, pueden ser: a:
 1.- Se realicen transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Municipio: UNIÓN DE SAN ANTONIO													
1	LOMA DE SOTELOS	Alfios Norte Equipamiento de granja para la producción de huevo "Loma de Sotelo" en la localidad Loma de Soteles municipio de Unión de San Antonio (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISOL)	361,968	179,760	121,880	0	0	60,328	121,880	100%	100%
2	SAN JOSE DE GORDOA	Se equipará un negocio de "Maquiladora San José" en la localidad de San José de Gordoa municipio de Unión de San Antonio (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISOL)	216,076	106,884	87,585	0	0	21,607	87,585	100%	100%
3	UNION DE SAN ANTONIO	Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle 16 de Septiembre en la cabecera municipal del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	4,900,000	100%	100%
4	UNION DE SAN ANTONIO	Construcción de Avenida las Californias en el Municipio de Unión de San Antonio (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,571,429	0	2,500,000	0	1,071,429	0	2,500,000	100%	100%
5	UNION DE SAN ANTONIO	UNION DE SAN ANTONIO 2da. Administración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	6,750,000	0	6,750,000	0	0	0	6,750,000	100%	100%
6	UNION DE SAN ANTONIO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE CORDOVA, CALLE CARLOS M. ARBEOA	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	100%	100%
7	UNION DE SAN ANTONIO	Construcción de tramo carretero primavera-sauillo de primavera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,747,200	0	4,747,200	0	0	0	4,747,200	100%	100%
8	UNION DE SAN ANTONIO	Construcción de tramo carretero los cuartos-primavera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,648,300	0	4,648,300	0	0	0	4,648,300	100%	100%
9	UNION DE SAN ANTONIO	Rehabilitación y ampliación de tramo carretero jaralito-san angel etapa 2	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,956,000	0	3,956,000	0	0	0	3,956,000	100%	100%
10	UNION DE SAN ANTONIO	Rehabilitación y ampliación de tramo carretero jaralito-san angel etapa 1	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,956,000	0	3,956,000	0	0	0	3,956,000	100%	100%
11	UNION DE SAN ANTONIO	Rehabilitación y ampliación de tramo carretero san jose de gordoa-jaralito.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,956,000	0	3,956,000	0	0	0	3,956,000	100%	100%
12	UNION DE SAN ANTONIO	Construcción de tramo carretero la noria-casas blancas etapa 2	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,214,250	0	3,214,250	0	0	0	3,214,250	100%	100%
13	UNION DE SAN ANTONIO	Construcción de tramo carretero la noria-casas blancas etapa 1	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,214,250	0	3,214,250	0	0	0	3,214,250	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
14	UNION DE SAN ANTONIO	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	28,241	0	28,241	0	0	0	28,241	100%	100%
15	UNION DE SAN ANTONIO	UNION DE SAN ANTONIO REGIONALES RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	17,255	0	17,255	0	0	0	17,255	100%	100%
16	UNION DE SAN ANTONIO	UNION DE SAN ANTONIO PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	100%	100%
17	UNION DE SAN ANTONIO	UNION DE SAN ANTONIO 3era. Ministración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	6,750,000	0	6,750,000	0	0	0	6,750,000	100%	100%
18	UNION DE SAN ANTONIO	Construcción de tramo carretero estación Pedrito-Lomita de CIFE	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	100%	100%
19	UNION DE SAN ANTONIO	Construcción de empedrado ahogado en concreto en Calle Principal en la Comunidad de Sauvallo de Primavera.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	100%	100%
20	UNION DE SAN ANTONIO	Construcción de empedrado ahogado en concreto en Calle Circuito San José del Caliche	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	100%	100%
21	UNION DE SAN ANTONIO	Introducción de línea potable y tanque elevado en la Rosa de Castilla	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100%	100%
22	UNION DE SAN ANTONIO	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 31 proyectos productivos en el municipio de Unión de San Antonio (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	771,626	0	771,626	0	0	0	771,626	100%	100%
23	ZAPOTE, EL (EL TECOLOTE)	Equipamiento de un taller para la elaboración de Tenis "Creaciones El Zapote" en la localidad El Zapote (El Tecolote) municipio de Unión de San Antonio (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODIESOL)	212,629	106,088	87,211	0	0	19,330	87,211	100%	100%
Total UNION DE SAN ANTONIO					92,774,224	382,732	91,205,796	0	1,074,429	101,265	91,205,798		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, telecomunicaciones y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
Región: Alfios Norte					Municipio: VILLA HIDALGO									
1	VILLA HIDALGO	Construcción de la instancia Infantil Villa Hidalgo 1era etapa (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,166,667	0	2,500,000	0	1,666,667	0	2,500,000	100%	100%	
2	VILLA HIDALGO	Construcción de Guardería Infantil municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, 2da. Etapa (FOCCCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMULIN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	0	927,196	85%	95%	
3	VILLA HIDALGO	Modernización de la Carretera Villa Hidalgo-Tecalitche Quinta Etapa del Km 18+800 al 19+800 en el Municipio de Villa Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	59,760	0	59,760	0	0	0	15,214	100%	25%	
4	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO 2da. Ministración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100%	100%	
5	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO PROGRAMAS REGIONALES RENDIMIENTO FINCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	7,669	0	7,669	0	0	0	7,669	100%	100%	
6	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO 3era. Ministración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100%	100%	
7	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO 1era. Ministración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	100%	100%	
8	VILLA HIDALGO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Villa Hidalgo (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,583,942	0	1,583,942	0	0	0	1,583,942	100%	100%	
9	VILLA HIDALGO	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 11 proyectos productivos en el municipio de Villa Hidalgo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	275,000	0	275,000	0	0	0	275,000	100%	100%	
Total VILLA HIDALGO					17,073,037	0	15,406,370	0	1,666,667	0	15,309,021			

El monto contable que se está presentando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

*(Regional) Obra construida en varios municipios.

*(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avances físicos en obra, menores al avance financiero, pueden deberse a:

1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.

2.- Los recursos se comprometen pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.



Región 3 Altos Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
Región: Alfaro Sur					Municipio: ACATZIC									
1	ACATIC	Construcción de concreto hidráulico en Av. el Arbol, cabecera municipal de Acatic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,916	0	9,916	0	0	0	0	9,916	100%	100%
2	ACATIC	Construcción de Motivo de Ingreso al Municipio de Acatic, 1era etapa (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,666,667	0	714,286	0	0	1,666,667	100%	100%
3	ACATIC	Rehabilitación de la Plaza Principal en la cabecera municipal de Acatic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	0	1,960,000	90%	100%
4	ACATIC	Conservación periódica del entronque Carretera Federal 80 - Acatic, del km 0+000 al km 6+000 con una longitud de 6km en el municipio de Acatic, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,598,611	0	5,598,611	0	0	0	0	1,673,089	5%	30%
5	ACATIC	Construcción de cancha de usos múltiples teñida, mamposteo y cercado perimetral	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	100%	100%
6	ACATIC	Pavimentación de concreto hidráulico en la Calle Gigantes y San José	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	100%	100%
7	ACATIC	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Acatic (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	600,000	0	600,000	0	0	0	0	599,188	100%	100%
8	ACATIC	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 2 proyectos productivos en el municipio Acatic (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000	100%	100%
9	LIANITOS, LOS	Construcción de camino peatonal Los Llanitos - Santa Rita del km 0+000 al 0+596.80, localidad Los Llanitos, Municipio Acatic (FSE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FSE)	212,756	0	212,756	0	0	0	0	212,756	100%	100%
TOTAL ACATIC					15,212,236	0	14,497,950	0	714,286	0	0	10,574,616		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

*[Regional] Obra construida en varios municipios.

*[Estatal] Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, pueden deberse a:

1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.

2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Alcos Sur													
1	ANCON, EL	Construcción de Asfalto en el Camino Arandas - al Ancón 1era Etapa en el Municipio de Arandas (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,388,889	0	833,333	0	555,556	0	833,333	100%	100%
2	ANCON, EL	Construcción de pavimento asfáltico en el camino de ingreso a la localidad El Ancón, municipio de Arandas (segunda etapa) (3x1 Códicol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODIESOL)	3,500,000	875,000	875,000	0	875,000	875,000	875,000	100%	100%
3	ARANDAS	Realización de obras complementarias para la conclusión del Hospital de 18 camas en el Municipio de Arandas, Jalisco.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	2,306,307	0	2,306,307	0	0	0	2,189,561	100%	95%
4	ARANDAS	Construcción del mercado municipal de Arandas, Jalisco (Tercera etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	4,987,213	0	4,987,213	0	0	0	4,987,188	100%	100%
5	ARANDAS	Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera de Arandas a Betania 1era etapa en el Municipio de Arandas (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,388,889	0	833,333	0	555,556	0	833,333	100%	100%
6	ARANDAS	Construcción de red de drenaje en calles de la colonia Caja Popular, en el municipio de Arandas, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,239,344	0	3,239,344	0	0	0	3,235,658	100%	100%
7	ARANDAS	Construcción del mercado municipal de Arandas, Jalisco, Cuarta Etapa	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	3,693,953	0	3,693,953	0	0	0	1,448,133	100%	39%
8	ARANDAS	2da Etapa para el Acondicionamiento y Equipamiento de Casa de la Cultura para darle Funcionalidad al Cine-Foro, Municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	151,601	0	151,601	0	0	0	82,076	100%	54%
9	ARANDAS	Construcción de Mercado en el Municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	568,339	0	568,339	0	0	0	568,339	100%	100%
10	ARANDAS	Pavimentación Calle Guillermo Prieto	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	1,900,000	100%	100%
11	ARANDAS	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Educativo, clave J4CDEE1, ubicado en el Fraccionamiento Camino Real en el municipio de Arandas.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,330,960	0	1,330,960	0	0	0	1,330,960	100%	100%
12	ARANDAS	Rehabilitación del Jardín de Niños Paz Camarena, clave J4EJN0042H, ubicado en la colonia Villas de San Nicolás en el municipio de Arandas.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0%	100%
13	ARANDAS	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Arandas (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,374,569	0	1,374,569	0	0	0	1,369,669	100%	100%
14	ARANDAS	Rehabilitación de Unidad Deportiva "Los Agaves", en cabecera municipal de Arandas (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Urbano-SEDATU)	2,500,000	1,150,000	650,000	0	700,000	0	650,000	100%	100%
15	ARANDAS	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en Avenida Guadalupe (Camino Real), en cabecera municipal de Arandas (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Urbano-SEDATU)	1,884,875	942,437	498,402	0	444,036	0	498,402	100%	100%
16	ARANDAS	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Heliodoro Hernández Loza, en cabecera municipal de Arandas (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Urbano-SEDATU)	1,307,615	653,807	297,221	0	356,587	0	297,221	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
17	ARANDAS	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Mariano Aranda, en cabecera municipal de Arandas (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Terrestre y Urbano-SEDATU)	1,692,982	846,491	360,605	0	485,886	0	360,605	100%	100%
18	GLORIA, LA	Ampliación del Jardín de Niños Jean Piaget, clave 14DJN1964S, ubicado en la localidad de La Gloria en el municipio de Arandas.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,748	0	383,748	0	0	0	383,748	0%	100%
19	LLANO GRANDE	Ampliación de la Primaria Francisco Rojas González, clave 14EPRI614C, ubicada en la localidad de Llano Grande en el municipio de Arandas.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,206,862	0	1,206,862	0	0	0	1,206,862	0%	100%
20	SANTA MARIA DEL VALLE	Pavimentación calle Manuel Ramirez entre Pedro Martín y C. Miguel Arenas, en Santa María del Valle, Delegación de Arandas, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	100%	100%
21	SANTIAGUITO (SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ)	Pavimentación de calle Ruben Plascencia entre C. 12 de Octubre y C. Niños Heróes, en Santiago de Velazquez, Delegación de Arandas.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	100%	100%
22	SANTIAGUITO (SANTIAGUITO DE VELAZQUEZ)	Rehabilitación del espacio de convivencia familiar de la unidad deportiva en la delegación de Santiago de Velázquez, en el municipio de Arandas, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	2,722,303	0	2,722,303	0	0	0	1,617,014	90%	59%
Total ARANDAS					42,568,448	4,467,735	33,253,092	0	3,972,620	875,000	29,707,103		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

* (Regional) Obra construida en varios municipios.

* (Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en todo o en parte al avance financiero, pueden clasificarse a:

1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, federados y municipios.

2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Debido a situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero
Región: Alcos Sur					Municipio: CAÑADAS DE OBREGÓN								
1	CAÑADAS DE OBREGÓN	Ampliación de Parqueón Municipal en Cañadas de Obregón (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,000,000	0	1,400,000	0	600,000	0	1,400,000	100%	100%
2	CAÑADAS DE OBREGÓN	Electrificación en Centro Deportivo la Alameda, en la Cabecera Municipal de Cañadas de Obregón (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	380,952	0	266,667	0	114,286	0	266,667	100%	100%
3	CAÑADAS DE OBREGÓN	Construcción de Pavimento Hidráulico en la Calle Luis Donaldo Colosio, en el Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	384,335	0	384,335	0	0	0	384,335	100%	100%
4	CAÑADAS DE OBREGÓN	Tercera Etapa del Centro Cultural en el Municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco.	Secretaría de Cultura	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	10,267	0	10,267	0	0	0	10,132	99%	99%
5	CAÑADAS DE OBREGÓN	Sustitución y ampliación de la línea de conducción y red de agua potable, La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva) municipio de Cañada de Obregón, Jalisco. Derivado del Programa PROAGUA 2016.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	1,648,908	0	1,648,908	0	0	0	1,648,908	100%	100%
6	CAÑADAS DE OBREGÓN	Ampliación de la Primaria José María Morelos y Pavón, clave I4DPR15SE, ubicada en la localidad de Las Animas en el municipio de Cañadas de Obregón.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco (CONIBA)	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,206,862	0	1,206,862	0	0	0	1,206,862	100%	100%
7	CAÑADAS DE OBREGÓN	Construcción de línea eléctrica en la Privada del Rincón de la cabecera municipal de Cañadas de Obregón (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,780,000	44,500	44,500	0	44,500	44,500	44,500	100%	100%
8	CAÑADAS DE OBREGÓN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Cañadas de Obregón (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	350,000	0	350,000	0	0	0	347,888	100%	99%
9	CAPELLANIA	Construcción de empedrado ecológico y huellas de concreto hidráulico en Capellania, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	0	980,000	100%	100%
Total CAÑADAS DE OBREGÓN					7,139,324	44,500	6,291,439	0	758,786	44,500	6,289,242		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

(Regional) Obra construida en varios municipios.

(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: Jalisco Sur													
Municipio: JALOSTOTITLÁN													
1	JALOSTOTITLÁN	Alfios Sur Construcción de empedrado zanjeado y drenaje pluvial en la calle Flor de Durazno en la cabecera municipal de Jalostotitlán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	1,249,300	0	1,249,300	0	0	0	1,249,227	100%	100%
2	JALOSTOTITLÁN	Construcción de pavimentación en concreto hidráulico del Corredor Turístico en la salida a San Miguel el Alto 2da etapa en la Cabecera Municipal de Jalostotitlán (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%
3	JALOSTOTITLÁN	Rehabilitación de colector en calle Buenos Aires, en el municipio de Jabstotitlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,196,833	90%	100%
4	JALOSTOTITLÁN	JALOSTOTITLÁN 2da. Ministración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	100%	100%
5	JALOSTOTITLÁN	FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORREDOR TURISTICO JALOSTOTITLÁN (CALZADA SAN MIGUEL DE LA CALLE RIO BRAVO A LAGO SUPERIOR)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	4,750,000	0	4,750,000	0	0	0	4,750,000	100%	100%
6	JALOSTOTITLÁN	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	5,850	0	5,850	0	0	0	5,850	100%	100%
7	JALOSTOTITLÁN	Construcción de guarniciones y banquetas en la calle loma verde	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	137,731	0	137,731	0	0	0	137,731	100%	100%
8	JALOSTOTITLÁN	Pavimentación calle río balsas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,096,037	0	1,096,037	0	0	0	1,096,037	100%	100%
9	JALOSTOTITLÁN	Pavimentación de la calle pablo VI	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	852,910	0	852,910	0	0	0	852,910	100%	100%
10	JALOSTOTITLÁN	Pavimentación calle río grilabra	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,279,057	0	1,279,057	0	0	0	1,279,057	100%	100%
11	JALOSTOTITLÁN	Pavimentación calle obeliscos	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,370,466	0	2,370,466	0	0	0	2,370,466	100%	100%
12	JALOSTOTITLÁN	JALOSTOTITLÁN 1era. Ministración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	100%	100%
13	JALOSTOTITLÁN	JALOSTOTITLÁN 3era. Ministración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	100%	100%
14	JALOSTOTITLÁN	JALOSTOTITLÁN PROGRAMAS REGIONALES RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	767	0	767	0	0	0	767	100%	100%
15	JALOSTOTITLÁN	Rehabilitación de parque "La Alameda", en cabecera municipal de Jalostotitlán (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,400,000	1,150,000	650,000	0	600,000	0	650,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
						Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
16	JALOSTOTITLAN, SAN MIGUEL EL ALTO	Conservación periódica del camino Jalostotitlán – San Miguel – San Julián – San Diego de Alejandria, límite del Estado, del km 2+000 al km 21+000, en los municipios de Jalostotitlán y San Miguel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,318,537	0	5,318,537	0	0	0	40%	71%	
17	TEOCALITLAN DE GUADALUPE (TEOCALITLAN)	Ampliación de la Telesecundaria Vasco de Quiroga, clave 14DTV00676, ubicada en la localidad de Teocalitlán de Guadalupe en el municipio de Jalostotitlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	416,578	0	416,578	0	0	0	100%	100%	
Total JALOSTOTITLAN					24,855,010	1,150,000	21,993,899	0	1,711,111	0	20,461,606		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, telecomunicaciones y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Municipio: JESUS MARIA													
1	ALLENDE (JOSEFINO DE ALLENDE)	Alfios Sur Construcción de libramiento en terracería, incluyendo puente vehicular en la Delegación municipal "Allende", en el municipio de Jesús María, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,078,000	0	1,078,000	0	0	0	1,078,000	100%	100%
2	AYO EL GRANDE	Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario, en calles Obregón y Cristóbal Torres, en la Agencia municipal "Ayo El Grande", en el municipio de Jesús María, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	754,600	0	754,600	0	0	0	754,600	100%	100%
3	GILA, LA	Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario, en calle de la colonia La Gila, en cabecera municipal de Jesús María, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	862,400	0	862,400	0	0	0	862,400	100%	100%
4	JESUS MARIA	Construcción de Glorieta con Concreto Hidráulico los Danzantes en AV. Jesús María en la Cabecera Municipal de Jesús María (FONDEREG 2016).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,666,667	0	714,286	0	1,666,667	100%	100%
5	JESUS MARIA	Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario, en calle Ignacio Ramirez (Colonia "Juárez", subestación), en cabecera municipal, en el municipio de Jesús María, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,293,600	0	1,293,600	0	0	0	1,293,600	100%	100%
6	JESUS MARIA	Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario, en calle Santa María de Guadalupe en cabecera municipal, en el municipio de Jesús María, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,401,400	0	1,401,400	0	0	0	1,401,400	100%	100%
7	JESUS MARIA	Construcción de la 2a etapa de la Funeraria Municipal en cabecera municipal, en el municipio de Jesús María, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,509,200	0	1,509,200	0	0	0	1,509,200	100%	100%
8	JESUS MARIA	Remodelación de la funeraria municipal de Jesús María, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	81,655	0	81,655	0	0	0	81,655	100%	100%
9	JESUS MARIA	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,671	0	2,671	0	0	0	2,671	100%	100%
10	JESUS MARIA	Pavimentación con concreto hidráulico en andador peatonal en el Joséfino de allende, municipio de Jesús María, Jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	527,363	0	527,363	0	0	0	527,363	100%	100%
11	JESUS MARIA	Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario, en la calle melchor ocampo, de la cabecera municipal del municipio de Jesús María, Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,374,057	0	1,374,057	0	0	0	1,374,057	100%	100%
12	JESUS MARIA	Pavimentación con concreto hidráulico, Construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario, en la calle aldama delegación de san jose de la paz, municipio de Jesús María, Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	571,080	0	571,080	0	0	0	571,080	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	JESUS MARIA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Jesús María (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	470,000	0	470,000	0	0	0	469,232	100%	100%
14	JESUS MARIA	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de proyectos productivos en el municipio de Jesús María (PAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	150,000	0	150,000	0	0	0	150,000	100%	100%
15	OJO ZARCO DE FUENTES (OJO ZARCO)	Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario, en calle Independencia, en la Agencia municipal "Ojo Zarco de Fuentes", en el municipio de Jesús María, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	646,800	0	646,800	0	0	0	646,800	100%	100%
16	SAN JOSE DE LA PAZ	Modernización de camino tipo "C" Jesús María-San José de la Paz-tramo "Los Veneros-San José de la Paz", San José de la Paz, municipio de Jesús María, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,302,337	0	2,302,337	0	0	0	2,302,323	100%	100%
17	SAN JOSE DE LA PAZ	Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de línea de agua potable y drenaje sanitario, en las calles Morelos y Matamoros, en la Delegación municipal "San José de La Paz", en el municipio de Jesús María, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,078,000	0	1,078,000	0	0	0	1,078,000	80%	100%
Total JESUS MARIA					16,684,116	0	15,769,830	0	714,286	0	15,769,047		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

* (Regional) Obra construida en varios municipios.

* (Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Municipio: MEXQUITZCAN	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
						Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Alfios Sur														
1	MEXQUITZCAN	Rehabilitación de la línea de agua potable, alcantarillado, perímetro de concreto hidráulico y machuelos en la calle Constitución, en el municipio de Mexquitcán, Jalisco. (FOGOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	0	0	980,000	100%	100%
2	MEXQUITZCAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Mexquitcán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	250,000	0	250,000	0	0	0	0	248,736	100%	99%
3	MEXQUITZCAN	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 18 proyectos productivos en el municipio de Mexquitcán. (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	440,484	0	440,484	0	0	0	0	440,484	100%	100%
4	OJUELOS	Rehabilitación del camino existente Mexquitcán a la comunidad de Ojuelos, con conexión a la carretera 207 Estatal, municipio de Mexquitcán Jalisco (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,666,667	0	714,286	0	0	1,666,667	100%	100%
Total MEXQUITZCAN					4,051,436	0	3,337,151	0	714,286	0	0	3,335,887		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciarios y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

*(Regional) Obra construida en varios municipios.

*(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Altos Sur													
1	CERRO GORDO	Construcción Unidad Administrativa y Presidencia Municipal San Ignacio Cerro Gordo, Cuarta Etapa Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	4,995,040	0	4,995,040	0	0	0	4,995,039	100%	100%
2	LA VIRGENCITA	Rehabilitación de alcantarillado en las calles Juan Bernardino, Fray Juan de Zumarraga, Electricista y San Juan Diego de la localidad La Virgencita (El Pueblito) municipio de San Ignacio Cerro Gordo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	925,227	231,307	231,306	0	231,307	231,307	231,306	100%	100%
3	LA VIRGENCITA	Construcción línea de alcantarillado en la calle Fernando Montes de Oca de la localidad La Virgencita (El Pueblito) municipio de San Ignacio Cerro Gordo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,394,200	348,550	348,550	0	348,550	348,550	348,550	100%	100%
4	LAS GALERAS	Rehabilitación de pozo de agua potable en la localidad Las Galeras municipio de San Ignacio Cerro Gordo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,346,528	698,461	474,803	0	586,632	586,632	474,803	100%	100%
5	SANI IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de camino al vivero intermunicipal y cerro Del Picacho en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (FSE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	754,330	0	754,330	0	0	0	704,598	100%	93%
6	SANI IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de camino al Cerro Chico en la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (FSE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	1,245,394	0	1,245,394	0	0	0	1,245,394	100%	100%
7	SANI IGNACIO CERRO GORDO	Rehabilitación de Carretera Tepetitán Vía Jesús María - Arandas - San Ignacio, Norte - Sur, Cabecera Municipal de San Ignacio Cerro Gordo, 6ta etapa (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%
8	SANI IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de banquetas, guarniciones, pavimento, rehabilitación de red de agua potable y 17 tomas domiciliarias y rehabilitación de red sanitaria en calle María Dolores Jiménez, Tera, Etapa, en el Municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. (FOCO)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	100%	100%
9	SANI IGNACIO CERRO GORDO	Construcción y/o instalación de la Unidad Administrativa del Municipio de San Ignacio Cerro Gordo (Construcción de la Segunda y tercera Etapa de la Presidencia Municipal de San Ignacio Cerro Gordo)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,610,126	0	7,610,126	0	0	0	4,275,804	100%	56%
10	SANI IGNACIO CERRO GORDO	Actualización modelamiento hidráulico (plan de mejoras) y del sistema de información geográfica, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2,020,000	0	2,020,000	0	0	0	2,020,000	100%	100%
11	SANI IGNACIO CERRO GORDO	CECYTEJ Mobiliario y equipo para gabinete psicopedagógico en el plantel 22, (Aportación Estatal, Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (FCUEMS 2015)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	52,824	0	52,824	0	0	0	52,824	100%	100%
12	SANI IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de pavimento hidráulico, banquetas, guarniciones y rehabilitación de red de agua potable y rehabilitación de red alcantarillado y alumbrado en calle Ing. Pedro Orozco, entre las calles García López y Miguel González	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,472,500	0	2,472,500	0	0	0	2,472,500	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
13	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,521	0	2,521	0	0	0	100%	100%
14	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Ampliación del CECYTEJ n° 22, clave 14ETC0022V, ubicado en calle Prolongación Morelos entre Salvador González, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO CONCLURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	700,000	0	700,000	0	0	0	0%	100%
15	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de 16 baños en viviendas del municipio de San Ignacio Cerro Gordo (PET)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	EMPLEO TEMPORAL (CODESOL)	444,568	22,228	422,340	0	0	0	100%	100%
16	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de 54 techos en viviendas del municipio de San Ignacio Cerro Gordo (PET)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	EMPLEO TEMPORAL (CODESOL)	761,400	183,740	577,660	0	0	0	100%	100%
17	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Pedro Loza de la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,714,783	428,696	428,696	0	428,696	428,696	100%	100%
18	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Pipila y calle sin nombre de la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,058,180	514,545	514,545	0	514,545	514,545	100%	100%
19	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de San Ignacio Cerro Gordo (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	780,000	0	780,000	0	0	0	100%	100%
20	SAN IGNACIO CERRO GORDO	Construcción de pavimento y obras complementarias en calle Matamoros de la cabecera municipal de San Ignacio Cerro Gordo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,155,168	288,792	288,792	0	288,792	288,792	100%	100%
21	TRES PALOS	Construcción del línea de conducción y distribución para abastecimiento de agua potable en la comunidad de Tres Palos, en San Ignacio Cerro Gordo (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	144,760	0	144,760	0	0	0	100%	100%
22	TRES PALOS	Modernización del camino rural tipo "c" Cerro Gordo - Los Dolores del km 0+000 al 2+800, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	1,514,927	0	1,514,927	0	0	0	100%	30%
Total SAN IGNACIO CERRO GORDO					37,800,315	2,716,319	29,205,841	0	3,509,633	2,398,521	24,759,119	

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferenda.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Alcos Sur					Municipio: SAN JULIAN								
1	SAN JULIAN	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Av. Hidalgo 1era etapa en la Cabecera Municipal de San Julián (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%
2	SAN JULIAN	Conservación periódica del camino código 304 Jalostotitlan-San Miguel-San Julián-San Diego de Alejandria - límite del estado, del km 43+400 al 60+000 con una longitud de 16.6kms en el municipio de San Julián, Jalisco (Residencia de San Miguel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCION DE CARRTERAS, PUENTES Y SIMILARES	13,427,170	0	13,427,170	0	0	0	9,180,259	50%	68%
3	SAN JULIAN	Construcción de andador y pavimento de concreto hidráulico en la calle Narciso Eltondo entre las calles 20 de Noviembre y 1 de Enero, en el municipio de San Julián, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	50%	100%
4	SAN JULIAN	Pavimentación de la Calle Aldama en el Municipio de San Julián, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,119,047	0	2,119,047	0	0	0	177,822	100%	8%
5	SAN JULIAN	Construcción del Teatro Municipal en San Julián, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	451,265	0	451,265	0	0	0	451,265	100%	100%
6	SAN JULIAN	Actualización modelamiento hidráulico (plan de mejoras) y del sistema de información geográfica, en el municipio de San Julián, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2,020,000	0	2,020,000	0	0	0	2,020,000	100%	100%
7	SAN JULIAN	Construcción de edificio de Seguridad Pública	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	1,900,000	100%	100%
8	SAN JULIAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Revolución en la cabecera municipal de San Julián (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,179,240	294,810	294,810	0	294,810	294,810	294,810	100%	100%
9	SAN JULIAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle 20 de Noviembre en la cabecera municipal de San Julián (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,589,988	397,497	397,497	0	397,497	397,497	397,497	100%	100%
10	SAN JULIAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en Privada Nicolás Bravo en la cabecera municipal de San Julián (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	663,488	165,872	165,872	0	165,872	165,872	165,872	100%	100%
Total SAN JULIAN					28,837,976	858,379	24,402,328	0	1,969,290	858,379	18,214,191		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avances físicos en 0% al momento de este informe financiero, pueden ser: a.
 1.- Se realicen transferencias de recursos a organizaciones públicas descentralizadas, fiduciarias y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Altos Sur					Municipio: SAN MIGUEL EL ALTO									
1	ACATIC, ARANDAS, ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, DEGOLLADO, JALOSTOTILAN, JESUS MARIA, LAGOS DE MORENO, OJUELOS DE JALISCO, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JUAN DE MIGUEL EL ALTO, TEPATITLAN DE MORELOS	Conservación de la red carretera estatal en la residencia de San Miguel el Alto en el Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	10,302,353	0	10,302,353	0	0	0	0	10,251,542	100%	100%
2	ARANDAS, ATONILCO EL ALTO, AYOTLAN, DEGOLLADO, JESUS MARIA, SAN IGNACIO CERRO GORDO	Conservación rutinaria para los caminos con los códigos: (307, 316, 318, 319, 321, 323, 333, 342, 346), con una longitud total de 232km, (Residencia de San Miguel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,501,946	0	8,501,946	0	0	0	0	7,169,984	82%	84%
3	ARANDAS, TEPATITLAN DE MORELOS	Conservación periódica del camino código 314 Tepatlán - Arandas - límite de estado del km 0+000 al 97+100, con una longitud de 97.1km en el Estado de Jalisco, (Residencia de San Miguel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	20,076,554	0	20,076,554	0	0	0	0	4,746,537	28%	24%
4	LAGOS DE MORENO, UNION DE SAN ANTONIO	Conservación rutinaria para los caminos con los códigos: (302, 303, 335, 344, 348) con una longitud total de 81.04km, (Residencia de San Miguel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,015,064	0	3,015,064	0	0	0	0	1,667,948	40%	55%
5	MIRANDILAS	Remodelación de la Plaza Principal de la delegación de Mirandillas, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	875,674	0	875,674	0	0	0	0	875,674	10%	100%
6	SAN JOSE DE LOS REYNOSO	Remodelación de la plaza principal de la delegación de San José de los Reynoso, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	603,144	0	603,144	0	0	0	0	603,144	10%	100%
7	SAN MIGUEL EL ALTO	Construcción de Unidad Administrativa 1er etapa en la Cabecera Municipal de San Miguel el Alto (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	0	1,666,667	100%	100%
8	SAN MIGUEL EL ALTO	Remodelación del mercado municipal, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,461,182	0	1,461,182	0	0	0	0	1,461,182	2%	100%
9	SAN MIGUEL EL ALTO	Reconstrucción del puente vehicular San Miguel ubicado en el km 0+420.56 del tramo carretera: San Miguel El Alto - Valle de Guadalupe, municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,943,002	0	9,943,002	0	0	0	0	3,852,980	40%	39%
10	SAN MIGUEL EL ALTO	Construcción de tanque elevado, estructura, equipamiento y línea de alimentación, colonia Saigrada Familia en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,895,591	0	1,895,591	0	0	0	0	940,876	100%	50%
11	SAN MIGUEL EL ALTO	Construcción del tramo carretera: ampliación del libramiento San Miguel El Alto - Valle de Guadalupe, del km 0+000 al 0+760, en el Municipio de San Miguel El Alto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	3,133,959	0	3,133,959	0	0	0	0	3,133,959	100%	100%
12	SAN MIGUEL EL ALTO	Construcción de puente vehicular en la calle niños heroes en san miguel el alto	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,967,000	0	2,967,000	0	0	0	0	2,967,000	100%	100%
13	SAN MIGUEL EL ALTO	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,026	0	3,026	0	0	0	0	3,026	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero	
14	SAN MIGUELELAITO	Construcción de unidad deportiva Piedras Negras	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Programa de Gobierno Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	100%	100%
15	SAN MIGUELELAITO	Ampliación del Jardín de Niños Niños Héroes, clave IADJN0805X, ubicado en la localidad de Linda Vista en el municipio de San Miguel EL ALTO.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco (CONIBA)	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,578,681	0	2,578,681	0	0	0	0	2,578,681	92%	100%
16	SAN MIGUELELAITO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de San Miguel el Alto (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,372,480	0	1,372,480	0	0	0	0	1,157,802	100%	84%
17	SAN MIGUELELAITO	Construcción de pavimento y obras complementarias en las calles Abasco, Independencia, Santuario, Mijares y Frey Miguel de Bodega en la cabecera municipal de San Miguel el Alto (segunda etapa) (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	4,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100%	100%
18	SAN MIGUELELAITO	Construcción de pavimento y obras complementarias en las calles José María Lozano, Morelos, Victoria, Nicolás Bravo y Abasco en la cabecera municipal de San Miguel el Alto (primera etapa) (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	4,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	100%	100%
19	SAN MIGUELELAITO	Construcción de concreto hidráulico banquetas y guardarríos en la calle Francisco Primo de Verdad, segunda etapa en la cabecera municipal de San Miguel El Alto (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,360,380	340,095	340,095	0	340,095	340,095	0	340,095	100%	100%
Total SAN MIGUEL EL ALTO					79,867,834	2,340,095	71,736,418	0	3,451,206	2,340,095	0	46,417,097		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

* (Regional) Obra construida en varios municipios.

** (Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3- Debido a situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4- En otras regiones construidas en varios municipios, el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Alicos Sur					Municipio: TEPATITLÁN DE MORELOS									
1	LATILLAS	Ampliación del Jardín de Niños 5 de Mayo, clave 14DJN1004C, ubicado en la localidad de Latillas en el municipio de Tepatlilán de Morelos.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,748	0	383,748	0	0	0	0	383,748	0%	100%
2	MILPILLAS DE ABAJO	Ampliación de la Primaria Benito Juárez, clave 14DPR3832E, ubicada en la localidad de Milpillás de Abajo en el municipio de Tepatlilán de Morelos.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	0	603,431	0%	100%
3	PEGUEROS	Rehabilitación de unidad deportiva en la Delegación de Pegueros, en el municipio de Tepatlilán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	0	2,738,432	98%	98%
4	PEGUEROS	Ampliación del Jardín de Niños Amado Nervo, clave 14EJN1017P, ubicado en la localidad de Pegueros en el municipio de Tepatlilán de Morelos.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	767,496	0	767,496	0	0	0	0	767,496	0%	100%
5	PUERTA DE ACAHUALES	Rehabilitación de la Primaria Amado Nervo, clave 14DPR1022S, ubicada en el municipio de Puerta de Acahuales en el municipio de Tepatlilán de Morelos.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	752,790	0	752,790	0	0	0	0	752,790	100%	100%
6	SAN FRANCISCO	Ampliación de la Primaria Agustín Yañez, clave 14DPR01033V, ubicada en la localidad de San Francisco (Capilla de Guadalupe) en el municipio de Tepatlilán de Morelos.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	0	603,431	100%	100%
7	TEPATITLÁN DE MORELOS	Construcción del edificio para Salas de Juicios Orales en materia penal en el municipio de Tepatlilán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	16,036,291	0	16,036,291	0	0	0	0	12,873,969	100%	80%
8	TEPATITLÁN DE MORELOS	Pavimentación en Concreto Zampaeado en Av. Corchillera Blanca en la Cabecera Municipal de Tepatlilán de Morelos Jalisco (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333	0	1,666,667	0	1,666,667	0	0	1,666,667	100%	100%
9	TEPATITLÁN DE MORELOS	Tra Etapa de la Obra "Pavimentación en concreto hidráulico de conexión de Av. Jacarandas con carretera Federal 71, en esta ciudad de Tepatlilán de Morelos, Jalisco". (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	7,840,000	0	7,840,000	0	0	0	0	7,840,000	70%	100%
10	TEPATITLÁN DE MORELOS	Reconstrucción del camino código: 349 libramiento sur de Tepatlilán, del km 0+000 al 17+200 con una longitud de 17.20kms, en el municipio de Tepatlilán de Morelos, Jalisco (Residencia de San Miguel).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151.CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	17,162,743	0	17,162,743	0	0	0	0	5,362,031	50%	31%
11	TEPATITLÁN DE MORELOS	Adquisición de Terreno para la construcción del Edificio de la Base Regional de Fuerza Única, en el municipio de Tepatlilán de Morelos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	100%	100%
12	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS3da. Ministración Octubre Programar Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	545,301	0	545,301	0	0	0	0	545,301	100%	100%
13	TEPATITLÁN DE MORELOS	CECYTE/ Mobiliario y equipo para gabinete psicopedagógico en el plantel 3. (Aportación Estatal, Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (FCIEMS 2015)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	52,824	0	52,824	0	0	0	0	52,824	100%	100%
14	TEPATITLÁN DE MORELOS	FORTALECIMIENTO FINANCIERO UNIDAD DEPORTIVA CAPILLA DE MILPILLAS, REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN CAPILLA DE MILPILLAS, SEGUNDA ETAPA	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,635,338	0	3,635,338	0	0	0	0	3,635,338	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
15	TEPATITLIAN DE MORELOS	Parque lineal camino a los sauces	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,967,000	0	2,967,000	0	0	0	2,967,000	100%	100%
16	TEPATITLIAN DE MORELOS	Pavimentación de calle Manuel García	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,965,632	0	1,965,632	0	0	0	1,965,632	100%	100%
17	TEPATITLIAN DE MORELOS	Remodelación de unidad deportiva en san José de gracia	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,165,772	0	1,165,772	0	0	0	1,165,772	100%	100%
18	TEPATITLIAN DE MORELOS	Rehabilitación de baños en Mezcala	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	114,069	0	114,069	0	0	0	114,069	100%	100%
19	TEPATITLIAN DE MORELOS	Cubierta en colector pluvial en san José de gracia	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	800,312	0	800,312	0	0	0	800,312	100%	100%
20	TEPATITLIAN DE MORELOS	Remodelación de plaza en san José de gracia	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,374,516	0	3,374,516	0	0	0	3,374,516	100%	100%
21	TEPATITLIAN DE MORELOS	Remodelación de casa de la cultura en Mezcala	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,457,331	0	2,457,331	0	0	0	2,457,331	100%	100%
22	TEPATITLIAN DE MORELOS	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	25,215	0	25,215	0	0	0	25,215	100%	100%
23	TEPATITLIAN DE MORELOS	Pavimentación de calle 21 de septiembre	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,105,460	0	3,105,460	0	0	0	3,105,460	100%	100%
24	TEPATITLIAN DE MORELOS	Casa de la cultura, primera etapa	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,520,840	0	3,520,840	0	0	0	3,520,840	100%	100%
25	TEPATITLIAN DE MORELOS	Andador camino al panteón capilla de milpillas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
26	TEPATITLÁN DE MORELOS	Andador en ojo de agua de latillas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,342,795	0	1,342,795	0	0	0	1,342,795	100%	100%
27	TEPATITLÁN DE MORELOS	Pavimentación en asfalto en calle nicolás bravo y calles del primer cuadro de ojo de agua de latillas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	833,005	0	833,005	0	0	0	833,005	100%	100%
28	TEPATITLÁN DE MORELOS	Andador ingreso a pagueiros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%
29	TEPATITLÁN DE MORELOS	Pavimentación en asfalto en calle niños heroes	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	616,032	0	616,032	0	0	0	616,032	100%	100%
30	TEPATITLÁN DE MORELOS	Alumbrado e iluminación en plaza	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	484,236	0	484,236	0	0	0	484,236	100%	100%
31	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN Programa FORTASEG 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Subsidios en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)	10,828,190	0	10,828,190	0	0	0	10,828,190	100%	100%
32	TEPATITLÁN DE MORELOS	RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	1,394	0	1,394	0	0	0	1,394	100%	100%
33	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS 3era. Administración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	727,068	0	727,068	0	0	0	727,068	100%	100%
34	TEPATITLÁN DE MORELOS	TEPATITLÁN DE MORELOS 3era. Administración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	545,301	0	545,301	0	0	0	545,301	100%	100%
35	TEPATITLÁN DE MORELOS	Parque urbano las Aguilillas en Cabecera Municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	100%	100%
36	TEPATITLÁN DE MORELOS	Centro de integración barrial Colonia del Carmen	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	100%	100%
37	TEPATITLÁN DE MORELOS	Ampliación del CECYTEJ n° 3, clave 140TC00036, ubicado en la calle Nardos # 855 entre Cerro del Panillo y Pipón en el municipio de Tepatitlán de Morelos.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000	0%	100%
38	TEPATITLÁN DE MORELOS	Ampliación de la Primaria Valentín Gómez Farias, clave 140PR31908, ubicada en la localidad de Tepatitlán de Morelos en el municipio de Tepatitlán de Morelos.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	603,431	0%	100%
39	TEPATITLÁN DE MORELOS	Ampliación del Jardín de Niños Epigmenio González, clave 140IN21045, ubicado en la localidad de Tepatitlán de Morelos en el municipio de Tepatitlán de Morelos.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,748	0	383,748	0	0	0	383,748	0%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
40	TEPATITLAN DE MORELOS	Ampliación del Centro Universitario de los Altos, clave 14ESU0220V, que se ubica en el municipio de Tepatitlán de Morelos.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	2,646,000	0	2,646,000	0	0	0	2,646,000	0%	100%
41	TEPATITLAN DE MORELOS	Conclusión de edificio en Preparatoria Regional de Tepatitlán, clave 14UBH00260, ubicado en la calle de González Gallo # 205 en el municipio de Tepatitlán de Morelos.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	6,194,898	0	6,194,898	0	0	0	6,194,898	0%	100%
42	TEPATITLAN DE MORELOS	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tepatitlán de Morelos (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,372,480	0	1,372,480	0	0	0	1,372,480	100%	100%
Total TEPATITLAN DE MORELOS					128,769,449	0	127,027,783	0	1,666,667	0	112,078,200		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden darse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, telecombinos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Debido de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

*(Regional) Obra construida en varios municipios.

*(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
Región: Alfcos Sur					Municipio: VALLE DE GUADALUPE									
1	BUENAVISTA DE VALLEJO	Perforación y equipamiento de Pozo Profundo para agua potable, localidad Buena Vista, Municipio Valle de Guadalupe (FESE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	211,546	0	211,546	0	0	0	211,546	100%	100%	
2	VALLE DE GUADALUPE	Rehabilitación de la Ciéncha de Beisbol Regional los Viveros 2da etapa Cabeceira Municipal de Valle de Guadalupe (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%	
3	VALLE DE GUADALUPE	Construcción de empedrado ahogado en concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero 1er. Etapa, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	0	980,000	80%	100%	
4	VALLE DE GUADALUPE	Restauración y Adecuación a Nuevas Necesidades de Uso de Suelo en la Antigua Casa Cural del Conjunto Religioso "Nuestra Señora de Guadalupe", Valle de Guadalupe, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	313,728	0	313,728	0	0	0	313,728	100%	100%	
5	VALLE DE GUADALUPE	Infraestructura en el parque ecoturístico de la Ribera de la Presa del Salto	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	1,900,000	0	1,900,000	0	0	0	1,900,000	100%	100%	
6	VALLE DE GUADALUPE	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Valle de Guadalupe (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	200,000	0	200,000	0	0	0	199,909	100%	100%	
Total Valle de Guadalupe					6,883,052	0	5,271,941	0	1,111,111	0	5,271,850			

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: ALCOS SUR													
1	ARROYO DE CAQUIXTLE, EL	Equipamiento y electrificación de pozo profundo, localidad Arroyo del Caquiextle, Municipio Yahualica de González Gallo (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Municipio Yahualica de González Gallo	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	20,866	0	20,866	0	0	0	20,866	100%	100%
2	ARROYO DE CAQUIXTLE, EL	Construcción de red de drenaje en la localidad El Arroyo de Caquiextle, Municipio de Yahualica de González Gallo (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Municipio Yahualica de González Gallo	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	195,921	0	195,921	0	0	0	195,921	100%	100%
3	HUISQUILCO (HUISQUILCO)	Construcción de pavimento y obras complementarias en la calle 28 de Enero de la localidad Huisquillo municipio de Yahualica de González Gallo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social Municipio Yahualica de González Gallo	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,441,384	360,346	360,346	0	360,346	360,346	360,346	100%	100%
4	MANALISCO	Construcción del Andador Peatonal Delegación Manalisco-Comunidad la Ciénega Ter etapa Yahualica de González Gallo (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Municipio Yahualica de González Gallo	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%
5	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Construcción de piso firme en 2,914 m2 en varias viviendas del Municipio de Yahualica de González Gallo(FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Municipio Yahualica de González Gallo	PROGRAMA PISO FIRME	154,477	0	154,477	0	0	0	154,477	100%	100%
6	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Rehabilitación y pavimentación con concreto hidráulico, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Municipio Yahualica de González Gallo, Jalisco.	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	0	2,940,000	100%	100%
7	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Reconstrucción del Puente Timones ubicado en el camino Yahualica-Puente Timones limite del Estado km 15+825.5, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Municipio Yahualica de González Gallo, Jalisco.	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,259,888	0	5,259,888	0	0	0	1,571,424	50%	30%
8	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Conservación periférica del camino Yahualica-Puente Timones del km 0+000 al 15+802, en el municipio de Yahualica, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Municipio Yahualica de González Gallo, Jalisco.	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,111,170	0	6,111,170	0	0	0	1,759,697	40%	29%
9	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Reconstrucción de superestructura del puente vehicular "Río Ancho", ubicado en el camino Yahualica-Teocalitche-Jaralillo km 9+000 municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Municipio Yahualica de González Gallo, Jalisco.	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,675,829	0	5,675,829	0	0	0	4,748,605	80%	84%
10	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Rehabilitación y remodelación del Parque Ludico Bicentenario, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Municipio Yahualica de González Gallo, Jalisco	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	2,962,750	90%	99%
11	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Construcción de red de agua potable y drenaje en la localidad de Analco, municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública Municipio Yahualica de González Gallo, Jalisco.	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,183,988	80%	99%
12	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Remodelación, rehabilitación y creación de espacios para la cultura física y deportiva	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,945,000	0	4,945,000	0	0	0	4,945,000	100%	100%
13	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	5,043	0	5,043	0	0	0	5,043	100%	100%
14	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Yahualica de González Gallo (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social Municipio Yahualica de González Gallo	PROGRAMA PISO FIRME	1,555,477	0	1,555,477	0	0	0	1,555,477	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
15	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en la calle Abasolo de la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo (3x1 Codeseo)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODISOI)	3,604,472	901,118	901,118	0	901,118	901,118	901,118	100%	100%
16	YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 22 proyectos productivos en el municipio Yahualica de González Gallo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	545,000	0	545,000	0	0	0	545,000	100%	100%
Total YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO					39,837,304	1,261,464	34,536,801	0	2,372,575	1,261,464	25,516,358		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden clasificarse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, telecombinos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.



Región 4 Ciénega

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: CIÉREGA					Municipio: BARCA, LA								
1	ANGELES, LOS	Equipamiento para la elaboración de quesos en la localidad Los Angeles municipio de La Barca (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	ORCIONES PRODUCTIVAS (CODISOL)	71,500	50,000	15,000	0	0	6,500	15,000	100%	100%
2	BARCA, LA	Modernización del tramo carretera La Barca- Atotonilco 1era etapa en la cabecera municipal de La Barca (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,703,704	0	2,222,222	0	1,481,481	0	2,222,222	100%	100%
3	BARCA, LA	LA BARCAZda. Administración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,560,000	0	1,560,000	0	0	0	1,560,000	100%	100%
4	BARCA, LA	1ra. etapa de la Construcción de andador peatonal de 3.0 mts de ancho, a base de concreto hidráulico de 10 cm de espesor.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	546,210	0	546,210	0	0	0	546,210	100%	100%
5	BARCA, LA	1ra. etapa de la Construcción de andador peatonal de 3.0 mts de ancho, a base de concreto hidráulico de 10 cm de espesor.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	546,210	0	546,210	0	0	0	546,210	100%	100%
6	BARCA, LA	Construcción de Pavimentación, machuelos y banquetas con concreto hidráulico y reestructuración de drenaje sanitario.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	820,149	0	820,149	0	0	0	820,149	100%	100%
7	BARCA, LA	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	7,800	0	7,800	0	0	0	7,800	100%	100%
8	BARCA, LA	Reconstrucción de vialidad de ingreso a base de pavimento y guarniciones con concreto hidráulico	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,978,000	0	1,978,000	0	0	0	1,978,000	100%	100%
9	BARCA, LA	Construcción de Pavimentación, machuelos y banquetas con concreto hidráulico y reestructuración de drenaje sanitario.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,050,361	0	1,050,361	0	0	0	1,050,361	100%	100%
10	BARCA, LA	Reconstrucción de vialidad de ingreso a base de pavimento y guarniciones con concreto hidráulico.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	820,149	0	820,149	0	0	0	820,149	100%	100%
11	BARCA, LA	Construcción de casa de salud	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	395,600	0	395,600	0	0	0	395,600	100%	100%
12	BARCA, LA	Construcción de andador peatonal de 3.0 mts de ancho, a base de concreto hidráulico de 10 cm de espesor.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,063,023	0	1,063,023	0	0	0	1,063,023	100%	100%
13	BARCA, LA	LA BARCA 3era. Administración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,560,000	0	1,560,000	0	0	0	1,560,000	100%	100%
14	BARCA, LA	LA BARCA. 1era. Administración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	2,080,000	0	2,080,000	0	0	0	2,080,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
15	BARCA, LA	LA BARCA. PROGRAMAS REGIONALES APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	Programa de Gobierno Municipal 2016	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	3,988	0	3,988	0	0	0	0	3,988	100%	100%
16	BARCA, LA	Ampliación del Jardín de Niños Revolución Mexicana, clave JADJN18280, ubicado en la localidad de La Barca en el municipio de La Barca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	3,032,523	0	3,032,523	0	0	0	0	3,032,523	0%	100%
17	BARCA, LA	Ampliación del Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, clave 14DJN1993N, ubicado en la localidad de La Barca en el municipio de La Barca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,748	0	383,748	0	0	0	0	383,748	0%	100%
18	BARCA, LA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de La Barca (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,467,048	0	1,467,048	0	0	0	0	1,467,048	100%	100%
19	BARCA, LA	Construcción de primera etapa de parque "Loma Bonita", en la cabecera municipal de La Barca (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Urbano-SEDATU)	2,600,000	1,150,000	650,000	0	800,000	0	0	650,000	100%	100%
20	BARCA, LA, GUADALUPE DEL LERMA, LORETO OCCIDENTAL, EL (LORETO)	Conservación periódica del camino La Barca-Loreto-Guadalupe de Lerma, del km 0+000 al 2+100, en el municipio de la Barca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151.CONSTRUCCIÓN DE CARRERETAS, PUENTES Y SIMILARES	6,033,540	0	6,033,540	0	0	0	0	1,701,313	40%	28%
21	CONDIRO	Revestimiento de camino San Miguel de la Paz, (Ent. Carretera Condito Canales - Labor Vieja) km 0+000 al 3+510 (panteón de San Miguel de La Paz) en el municipio de La Barca, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	1,407,813	0	1,407,813	0	0	0	0	1,404,783	100%	100%
22	LIMON, EL	Equipamiento para la elaboración de embutidos en la localidad El Limón municipio de La Barca (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	78,000	50,000	15,000	0	0	0	13,000	15,000	100%	100%
23	LIMON, EL	Equipamiento para la elaboración de quesos "El Limón" en la localidad El Limón municipio de La Barca (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	78,000	50,000	15,000	0	0	0	13,000	15,000	100%	100%
24	LIMON, EL	Equipamiento para la elaboración de quesos en la localidad El Limón municipio de La Barca (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	78,000	50,000	15,000	0	0	0	13,000	15,000	100%	100%
25	SAN ANTONIO DE RIVAS	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de la Colonia El Conde de la localidad San Antonio de Rivas municipio de La Barca (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,450,888	362,722	362,722	0	362,722	362,722	0	362,722	100%	100%
26	SAN FRANCISCO DE RIVAS	Construcción de pavimento y obras complementarias en la calle Hidalgo en la localidad San Francisco de Rivas municipio de La Barca (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,407,520	351,880	351,880	0	351,880	351,880	0	351,880	100%	100%
27	SAN JOSE CASAS CAIDAS	Construcción de línea de agua potable y drenaje en calle de la localidad de San José Casas Caídas, en el municipio de La Barca, Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	985,014	0	985,014	0	0	0	0	984,050	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance	
						Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
28	SAN JOSE CASAS CAIDAS	Construcción de pavimento y obras complementarias en la calle Zaragoza en la localidad San José Casas Caidas municipio de La Barca (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESO)	1,412,492	353,123	353,123	0	353,123	353,123	353,123	100%	100%
Total BARCA LA					36,621,277	2,417,725	29,741,120	0	3,349,206	1,113,225	25,404,899		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extra ordinarias se encuentran en proceso de ajuste físico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios, el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferendá.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Ciénega													
1	DEGOLLADO	Construcción de pavimento hidráulico del Boulevard Niños Héroes en la colonia San Gabriel del municipio de Degollado (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,174,603	0	2,222,222	0	952,381	0	2,222,222	100%	100%
2	DEGOLLADO	Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de red de agua potable y tomas domiciliarias, construcción de drenaje y descargas domiciliarias, en la calle Galeana de la cabecera municipal de Degollado, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	0	1,470,000	100%	100%
3	DEGOLLADO	Construcción de estancia de día para el adulto mayor, 1ra etapa, en el municipio de Degollado, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	392,000	0	392,000	0	0	0	392,000	90%	100%
4	DEGOLLADO	DEGOLLADO 2da. Administración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	100%	100%
5	DEGOLLADO	DEGOLLADO 1era. Administración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	100%	100%
6	DEGOLLADO	DEGOLLADO 3era. Administración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	100%	100%
7	DEGOLLADO	DEGOLLADO PROGRAMAS REGIONALES RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	3,068	0	3,068	0	0	0	3,068	100%	100%
8	LA SIERRITA	Equipamiento de taller de herrería en la localidad La Sierrita municipio de Degollado (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISOL)	125,822	65,978	36,864	0	0	23,040	36,864	100%	100%
9	LA VIBORA (VILLA DEL REFUGIO)	Adquisición de cabras para engorda y elaboración de quesos en la localidad La Vibora (Villa del Refugio) municipio de Degollado (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISOL)	174,240	107,712	50,688	0	0	15,840	50,688	100%	100%
10	LOS ARRAYANES	Rehabilitación del puente vehicular en la localidad de los Arroyanos en el municipio de Degollado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,791,799	0	1,791,799	0	0	0	1,791,799	100%	100%
11	LOS FRESNOS	Equipamiento de tortillería en la localidad Los Fresnos municipio de Degollado (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISOL)	176,000	107,712	50,688	0	0	17,600	50,688	100%	100%
Total DEGOLLADO					11,307,592	281,402	10,017,329	0	952,381	56,480	10,017,329		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Ser realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Chiérga					Municipio: JAMAY								
1	JAMAY	Rehabilitación con concreto hidráulico en la calle Zaragoza entronque con la carretera federal número 35 al centro histórico de Jamay, 1era etapa. (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,703,704	0	2,222,222	0	1,481,481	0	2,222,222	100%	100%
2	JAMAY	Construcción en concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje en Av. Arroyo entre las calles Gabriel Covarrubias y andador Pípla en el municipio de Jamay, Jalisco (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%
3	JAMAY	Construcción del circuito vial metropolitano "Uberad" en la zona sur, oriente de la cabecera municipal, segunda etapa, en el municipio de Jamay, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	11,220,403	0	11,220,403	0	0	0	11,220,403	100%	100%
4	JAMAY	Construcción de red de media tensión en calle Periférico y Las Palmas, localidad La Caja, Municipio Jamay (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	58,749	0	58,749	0	0	0	58,749	100%	100%
5	JAMAY	Graderías para campos de beisbol y dogout, en el Municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	301,201	0	301,201	0	0	0	301,167	100%	100%
6	JAMAY	Construcción de cancha de fútbol rápido "El Carretero" en la calle del Arroyo, en el municipio de Jamay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	216,001	0	216,001	0	0	0	216,001	100%	100%
7	JAMAY	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,521	0	2,521	0	0	0	2,521	100%	100%
8	JAMAY	Construcción de pavimento hidráulico de 15 cm de espesor y modernización de redes de drenaje y tomas domiciliarias de la calle absoluto en la delegación de san agustín	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	556,695	0	556,695	0	0	0	556,695	100%	100%
9	JAMAY	Construcción de pavimento hidráulico de 15 cm de espesor y modernización de redes de drenaje y tomas domiciliarias de la calle freno	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	809,694	0	809,694	0	0	0	809,694	100%	100%
10	JAMAY	Construcción de pavimento hidráulico de 15 cm de espesor y modernización de redes de drenaje y tomas domiciliarias de la calle teodora rodriguez	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,106,111	0	1,106,111	0	0	0	1,106,111	100%	100%
11	JAMAY	Construcción de puente peatonal en calle Arroyo, colonia El Arroyo en cabecera municipal de Jamay (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Urbano-SEDATU)	137,698	68,849	36,971	0	31,878	0	36,971	100%	100%
12	JAMAY	Construcción de puente vehicular entre las calles Hidalgo Y Arroyo, colonia El Arroyo, en cabecera municipal de Jamay (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Urbano-SEDATU)	314,352	157,176	77,601	0	79,575	0	77,601	100%	100%
13	JAMAY	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en cabecera municipal de Jamay (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Urbano-SEDATU)	274,060	137,030	63,033	0	73,997	0	63,033	100%	100%
14	JAMAY	Construcción de canal pluvial en calle Arroyo, colonia El Arroyo, en cabecera municipal de Jamay (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Urbano-SEDATU)	574,606	287,303	137,460	0	149,843	0	137,460	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
15	JAMAY	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Arroyo (El Salto), colonia El Arroyo, en cabecera municipal de Jamay (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,444,896	722,448	337,627	0	384,821	0	337,627	100%	100%
16	JAMAY	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Manuel Gómez Morán, colonia Escritores Mexicanos, en cabecera municipal de Jamay (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,336,600	668,300	312,719	0	355,581	0	312,719	100%	100%
17	JAMAY	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Prolongación Hidalgo, colonia El Arroyo, en cabecera municipal de Jamay (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	696,108	348,054	165,405	0	182,649	0	165,405	100%	100%
18	SAN AGUSTIN	Ampliación de la Secundaria Moisés Sáenz Garza, clave 14DTV0235M, ubicada en la localidad de San Agustín en el municipio de Jamay.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	833,157	0	833,157	0	0	0	833,157	100%	100%
19	SAN MIGUEL DE LA PAZ	Rehabilitación de redes de drenaje, agua potable, descargas, tomas domiciliarias y reconstrucción de superficie de rodamiento en calles de la comunidad de San Miguel de la Paz en el municipio de Jamay, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,575,000	0	1,575,000	0	0	0	1,574,018	100%	100%
Total JAMAY					27,899,334	2,389,160	21,699,238	0	3,850,937	0	21,698,222		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Región) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regiones construidas en varios municipios, el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
						Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: JOCOTEPEC													
Municipio: JOCOTEPEC													
1	JOCOTEPEC	Ciénega Construcción de líneas de alejamiento para los servicios municipales (alcantarillado sanitario, agua potable y energía eléctrica). Construcción de puente de ciclovía para el Hospital de la Comunidad en el Municipio de Jocotepec, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	1,719,559	0	1,719,559	0	0	0	1,523,178	100%	89%
Total JOCOTEPEC					1,719,559	0	1,719,559	0	0	0	1,523,178		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Ciénega													
1	JANAY, OCOTLAN, PONCITLAN	Plan de Desarrollo Metropolitano de Ocotlán, Poncitián y Janay, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	985,000	0	985,000	0	0	0	985,000	10%	100%
2	NUEVO FUERTE (LAS LADRILLERAS)	Instalación de adoquín y obras complementarias en calle Del Obrero, colonia Nuevo Fuerte, en cabecera municipal de Ocotlán (Infraestructura, Hábitat).	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,457,129	728,564	310,368	0	418,197	0	310,368	100%	100%
3	OCOTLAN	Construcción del Edificio para el Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial IV Ciénega con sede en Ocotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	27,696,259	0	27,696,259	0	0	0	26,690,119	100%	96%
4	OCOTLAN	Pavimentación de concreto hidráulico en ingreso norte por la Av. Universidad primera etapa, en el municipio de Ocotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	4,900,000	100%	100%
5	OCOTLAN	Construcción de pavimento en concreto hidráulico en la calle Efraín González Luna, de calle Clavel a Av. Río Colorado en la cabecera municipal de Ocotlán (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,444,444	0	2,222,222	0	2,222,222	0	2,222,222	100%	100%
6	OCOTLAN	Construcción de la conexión vial metropolitana "Malecón Poniente - calle Ciudad Victoria", primera etapa, en el municipio de Ocotlán	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	11,220,403	0	11,220,403	0	0	0	11,220,403	0%	100%
7	OCOTLAN	Rutas Creativas Vías Verdes Región Ciénega, Construcción de 5km Lineales de Senderos, utilizando antiguo trazo de Ferrocarril Eje Principal Vías Féreas en Desuso, del Km 0+700 hasta conexión del Sendero Puente Río Zula Km 5+700, Ocotlán, Jal.	Secretaría de Cultura	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	2,521,067	0	2,521,067	0	0	0	1,201,371	90%	48%
8	OCOTLAN	Construcción de pavimento en calle av. del carmen entre calles magdaleno Pérez y calle Juárez, en la col. nuevo fuerte	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	743,180	0	743,180	0	0	0	743,180	100%	100%
9	OCOTLAN	Construcción de pavimento en la calle vicente guerrero entre calle 5 de mayo y calle dr. Joaquín Figueroa, en la col. ferrocarril	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	797,450	0	797,450	0	0	0	797,450	100%	100%
10	OCOTLAN	Construcción de pavimento en la calle ramón corona entre calle López mateos y calle libra, en la col. valle de la concepción	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,208,546	0	2,208,546	0	0	0	2,208,546	100%	100%
11	OCOTLAN	Construcción de pavimento en la calle panamá entre calles dr. delgado araujo y calle haht, en la col. el rosario	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,987,024	0	1,987,024	0	0	0	1,987,024	100%	100%
12	OCOTLAN	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	5,850	0	5,850	0	0	0	5,850	100%	100%
13	OCOTLAN	Construcción de los colectores "Mezquites", "Anoldeas" y "Progreso", incluye cruces con perforación direccional en Río Zula, (Obra de continuación).	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2,056,892	0	2,056,892	0	0	0	2,056,892	100%	100%
14	OCOTLAN	Construcción de ciclo-pista y andador peatonal en la Avenida Los Maestros, hacia el Paseo de la Comunidad	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	4,579,340	0	4,579,340	0	0	0	4,579,340	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
15	OCOTLAN	Electrificación, equipamiento complementario y línea de impulsión, (obra de continuación).	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	127,053	0	127,053	0	0	0	127,053	100%	100%
16	OCOTLAN	Ampliación del Centro Universitario de la Ciénega, clave UJUSU1600, ubicado en Km. 3.3 carretera Ocotlán-Tecotlán en el municipio de Ocotlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0%	100%
17	OCOTLAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Ocotlán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,347,809	0	1,347,809	0	0	0	1,294,684	100%	96%
18	OCOTLAN	Rehabilitación de parque en la colonia El Rosamo, en cabecera municipal de Ocotlán (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,400,000	1,150,000	650,000	0	600,000	0	650,000	100%	100%
19	OCOTLAN	Instalación de adoquín y obras complementarias en calle Toronja, colonia La Primavera, en cabecera municipal de Ocotlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,777,304	1,388,662	712,891	0	675,761	0	712,891	100%	100%
20	OCOTLAN	Instalación de adoquín y obras complementarias en calle Jazmín, Colonia El Poveñir, en cabecera municipal de Ocotlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	892,760	446,380	190,158	0	256,222	0	190,158	100%	100%
21	OCOTLAN	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 4 proyectos productivos en el municipio Ocotlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	85,418	0	85,418	0	0	0	85,418	100%	100%
22	SAN MARTIN DE ZULA (ZULA)	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el ingreso a la comunidad de San Martín de Zula municipio de Ocotlán (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODBSOL)	4,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	100%
Total OCOTLAN					84,832,926	4,713,366	73,846,434	0	5,172,492	1,000,000	71,467,969		

El monto contable que se está presentando es el ejecutado.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los datos que se encuentran con un guión (-) menores al avance financiero pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciosarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Ciénega													
1	QUITZEO (LA ESTANCIA)	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle Agustín Melgar, en la localidad La Estancia, municipio de Poncitlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	3,206,038	1,532,333	131,127	0	1,542,578	0	131,127	100%	100%
2	QUITZEO (LA ESTANCIA)	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle Francisco I Madero, en la localidad de Quitzeo, municipio de Poncitlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,422,362	1,211,181	702,485	0	508,696	0	702,485	100%	100%
3	QUITZEO (LA ESTANCIA)	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle Niños Héroes, en la localidad de Quitzeo, municipio de Poncitlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,516,654	808,327	468,830	0	339,497	0	468,830	100%	100%
4	QUITZEO (LA ESTANCIA)	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle Pino Suárez, en la localidad de Quitzeo, municipio de Poncitlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,395,540	1,197,770	694,707	0	503,063	0	694,707	100%	100%
5	MEZCALA	II Etapa de Rehabilitación de la Imagen Urbana de las calles de acceso al Malecón de Mezcala, en el municipio de Poncitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1,302,333	0	1,302,333	0	0	0	502,467	100%	39%
6	MEZCALA	Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,175,310	1,087,655	630,840	0	456,815	0	630,840	100%	100%
7	PONCITLAN	Construcción de pavimento hidráulico y cambio de instalaciones sanitarias e hidráulicas de la calle Heliodoro Hernández Loza, en la colonia El Romeroño Intonavit de Poncitlán, Jalisco. Primera etapa - FONDEREG 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,769,704	0	2,222,222	0	1,481,481	0	2,222,222	100%	100%
8	PONCITLAN	Pavimentación con concreto hidráulico, construcción de red de agua potable y red de drenaje sanitario de la calle Plutarco Elías Calles Colonia Patria en Poncitlán, Jalisco. Etapa I. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	100%	100%
9	PONCITLAN	Calle nayari, construcción de concreto hidráulico con redes de agua potable y drenaje	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,978,000	0	1,978,000	0	0	0	1,978,000	100%	100%
10	PONCITLAN	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,137	0	2,137	0	0	0	2,137	100%	100%
11	PONCITLAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Poncitlán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,347,809	0	1,347,809	0	0	0	1,317,239	100%	98%
12	SAN MIGUEL ZAPOTITLAN	Construcción de pavimento hidráulico y cambio de instalación sanitaria e hidráulica calle Juan Álvarez entre Florencia Vera y Carretera Federal 35 en la localidad de San Miguel Zapotitlán en el municipio de Poncitlán, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	1,998,544	100%	100%
13	SAN PEDRO ITZICAN	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de San Pedro Itzican, municipio de Poncitlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	756,487	378,243	219,382	0	158,862	0	219,382	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
14	SAN PEDRO ITZICAN	Ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de San Pedro Itzican, municipio de Poncitlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,808,176	1,404,088	874,371	0	583,717	0	814,371	100%	100%
Total PONCITLAN					27,674,549	7,619,397	14,474,243	0	5,880,709	0	13,642,350		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extra ordinarias se encuentran en proceso de ajuste físico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En otras regionales construidas en varios municipios, el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferenda.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Ciénega													
1	LAJA DE GÓMEZ, LA	Construcción de colector de aguas negras y fosa séptica en la localidad de La Laja de Gómez, municipio de Tototlán, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,137,609	0	1,137,609	0	0	0	507,104	100%	45%
2	TOTOTLAN	Construcción de pavimento con concreto hidráulico y redes hidrosanitarias en la calle Alvaro Obregón y Emiliano Zapata en la cabecera municipal de Tototlán (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,703,704	0	2,222,222	0	1,481,481	0	2,222,222	100%	100%
3	TOTOTLAN	Repavimentación con carpeta asfáltica en calle de camino de ingreso a san Isidro	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	629,901	0	629,901	0	0	0	629,901	100%	100%
4	TOTOTLAN	Pavimentación con concreto hidráulico de calle principal de palo dulce	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	494,500	0	494,500	0	0	0	494,500	100%	100%
5	TOTOTLAN	Pavimentación con concreto hidráulico de calle otítulo montano en la localidad del nuevo refugio	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	655,799	0	655,799	0	0	0	655,799	100%	100%
6	TOTOTLAN	Pavimentación con concreto hidráulico de calle sin nombre (del centro de salud) en la localidad de ramblias chico	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	692,300	0	692,300	0	0	0	692,300	100%	100%
7	TOTOTLAN	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	6,261	0	6,261	0	0	0	6,261	100%	100%
8	TOTOTLAN	Construcción de Centro de Salud (2da. Etapa) en la cabecera municipal de Tototlán (B4. Codesal)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	4,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	100%
9	TOTOTLAN	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 7 proyectos productivos en el municipio de Tototlán, (PAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	175,000	0	175,000	0	0	0	175,000	100%	100%
Total TOTOTLAN					11,495,074	1,000,000	7,013,593	0	2,481,481	1,000,000	6,389,087		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Ser realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
						Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Chiapas													
Municipio: ZAPOTLAN DEL REY													
1	AHUATLAN	Pavimentación de concreto hidráulico e instalaciones de agua potable y drenaje en la calle Juárez, en la Comunidad de Ahuatlan, municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco. (COGOC).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,744,000	0	2,744,000	0	0	0	2,744,000	90%	100%
2	OTATLAN	Construcción de concreto hidráulico y redes hidrosanitarias en la calle Emiliano Zapata 1era etapa en la localidad de Otatlan, en el municipio de Zapotlán del Rey (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,174,603	0	2,222,222	0	952,381	0	2,222,222	100%	100%
3	ZAPOTLAN DEL REY	Construcción de piso firme en 3,000.00 m2 en varias viviendas del Municipio de Zapotlán del Rey (EISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	328,314	0	328,314	0	0	0	327,585	100%	100%
4	ZAPOTLAN DEL REY	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Zapotlan del Rey (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	915,077	0	915,077	0	0	0	915,077	100%	100%
Total ZAPOTLAN DEL REY					7,161,994	0	6,209,613	0	952,381	0	6,209,854		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

*(Regional) Obra construida en varios municipios.

*(Estatal) Obra construida en más de una región.



Región 5 Sureste

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: Sureste													
Municipio: CHAPALA													
1	AJIJC	Construcción de unidad deportiva en la Delegación Ajijic, municipio de Chapala (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	4,080,000	1,150,000	650,000	0	2,280,000	0	650,000	100%	100%
2	ATOTONILQUILLO	Rehabilitación de red de drenaje, agua potable y empedrado (restricción de superficie de rodamiento) en la localidad de Atotonilquillo en el municipio de Chapala (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	651,062	0	651,062	0	0	0	651,062	100%	100%
3	CHAPALA	Remodelación y equipamiento de Auditorio de la Ribera del Lago en Ajijic del Municipio de Chapala. (primera etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	242,000	0	242,000	0	0	0	242,000	100%	100%
4	CHAPALA	Construcción del Edificio para Salas de Juicios Orales en materia penal en el municipio de Chapala.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	8,795,147	0	8,795,147	0	0	0	2,598,246	100%	30%
5	CHAPALA	Mejoramiento de imagen urbana calle Juárez entre calle López Collins y Morelos, en el municipio de Chapala, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	100%	100%
6	CHAPALA	Andador malecón Jesús pescador	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,979,615	0	4,979,615	0	0	0	4,979,615	100%	100%
7	CHAPALA	Nuevo mercado acapulquito	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,910,627	0	2,910,627	0	0	0	2,910,627	100%	100%
8	CHAPALA	Mejoramiento imagen urbana plaza san nicolás de ibarra	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,988,758	0	2,988,758	0	0	0	2,988,758	100%	100%
9	CHAPALA	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	11,095	0	11,095	0	0	0	11,095	100%	100%
10	CHAPALA	Rehabilitación de la Secundaria Foránea Mixta # 1 José Vasconcelos, clave 14EES0325Y, ubicada en el municipio de Chapala.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,671,570	0	1,671,570	0	0	0	1,671,570	100%	100%
11	CHAPALA	Construcción de escalinatas y obras complementarias en calle Tizoc, en cabecera municipal de Chapala (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,640,308	819,656	463,411	0	357,241	0	463,411	100%	100%
12	CHAPALA	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Lázaro Cárdenas, en cabecera municipal de Chapala (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	3,187,654	1,593,827	678,970	0	914,857	0	678,970	100%	100%
13	SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Rehabilitación de la plaza de San Antonio Tlayacapan en el municipio de Chapala (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100%	100%
TOTAL CHAPALA					37,417,835	3,563,483	28,002,254	0	5,552,098	0	21,805,354		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% a menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Debido a situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales, construidas en varios municipios, el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentarse de manera diferenciada.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Sureste													
1	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Equipamiento de pozos en la colonia Lázaró Cárdenas en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	485,251	0	485,251	0	0	0	422,563	100%	87%
2	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nery Sur, municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	914,990	0	914,990	0	0	0	914,990	100%	100%
3	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Modernización de camino rural, tercera etapa en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151.CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,394,463	0	4,394,463	0	0	0	4,380,993	80%	100%
4	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Restauración de portales en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires, FONDEREG 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,143	0	2,857,143	0	857,143	0	2,000,000	100%	100%
5	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción de empedrado ahogado en concreto en calle Abasolo, en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco. (FECOCU)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	100%	100%
6	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Modernización del Camino Rural de Concepción de Buenos Aires a Unión de Guadalupe, 1 era Etapa, en el Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	97,832	0	97,832	0	0	0	97,832	100%	100%
7	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Ampliación del Jardín de Niños Anahuac, clave 14DJN0884Z, ubicado en la localidad de Concepción de Buenos Aires en el municipio de Concepción de Buenos Aires.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,349,973	0	1,349,973	0	0	0	1,349,973	0%	100%
8	CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Construcción de empedrado ahogado en la calle Melchor Otampo en la cabecera municipal de Concepción de Buenos Aires (EXI Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,173,788	543,447	543,447	0	543,447	543,447	543,447	100%	100%
9	CORRAL DE MEJIA, EL	Empedrado ecológico con huellas de concreto en acceso a zona agrícola "Concepción de Buenos Aires" en la localidad Corral de Mejía, en el Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	1,334,310	0	1,334,310	0	0	0	1,334,310	100%	100%
10	SAUCES, LOS	Construcción de empedrado ahogado en la calle sin nombre de la localidad Los Sauces municipio de Concepción de Buenos Aires (EXI Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,333,504	583,376	583,376	0	583,376	583,376	583,376	100%	100%
Total CONCEPCION DE BUENOS AIRES					17,901,233	1,126,823	13,663,641	0	1,983,966	1,126,823	13,587,483		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

*Regional) Obra construida en varios municipios.

*(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

1.- Ser realización de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.

2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
						Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Sureste													
Municipio: JILOTLAN DE LOS DOLORES													
1	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Construcción Casa de La Cultura Jilotlán de Los Dolores, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	147,527	0	147,527	0	0	0	147,527	100%	100%
2	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Reconstrucción del Tramo Tacaltilán-Jilotlán de los Dolores, en el Municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INVERSIÓN REGIONAL Y DE APOYO MUNICIPAL	1,617,257	0	1,617,257	0	0	0	1,318,190	100%	82%
Total JILOTLAN DE LOS DOLORES					1,764,784	0	1,764,784	0	0	0	1,465,716		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Sureste					Municipio: JOCOTEPEC							
1	CHANTEPEC (EL CHANTE)	Rehabilitación de red de drenaje en calle Rivera del Lago en la localidad Chantepec (El Chante) municipio de Jocotepec (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	525,186	131,296	131,296	0	131,297	131,297	100%	100%
2	JOCOTEPEC	Obras complementarias para la conclusión del Hospital de 18 camas en Jocotepec, Jalisco.	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	13,619,000	0	13,619,000	0	0	0	100%	100%
3	JOCOTEPEC	Rehabilitación de redes de agua potable y drenaje en calle Aldama desde Nicolás Bravo a cerada con reposición de empedrado normal en el municipio de Jocotepec (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	523,283	0	523,283	0	0	0	100%	100%
4	JOCOTEPEC	Rehabilitación de redes de agua potable y drenaje en calle Matamoros desde Aldama a Libertad y Avenida de los Maestros de Guadalupe Victoria a Pedro Moreno con Reposición de Empedrado Normal en el Municipio de Jocotepec. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,198,618	0	1,198,618	0	0	0	100%	58%
5	JOCOTEPEC	Rehabilitación de redes de agua potable y drenaje con restitución de superficie de rodamiento (empedrado normal) en calle Cuauhtémoc de Xóchitl a Malecón, en el municipio de Jocotepec, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,900,552	0	2,900,552	0	0	0	60%	98%
6	JOCOTEPEC	Agenda de nuevas Áreas Naturales Protegidas Cerro Viejo y Montaña (Rehabilitación de camino de terracería y construcción de bados) en el Cerro Viejo-Chupinayá-Los Sabinos en el Municipio de Jocotepec, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	6151.CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	254,698	0	254,698	0	0	0	100%	100%
7	JOCOTEPEC	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,604	0	1,604	0	0	0	100%	100%
8	JOCOTEPEC	Empedrado ahogado en cemento de la calle López rayón entre Iturbide y verano	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	504,381	0	504,381	0	0	0	100%	100%
9	JOCOTEPEC	Empedrado ahogado en cemento y formación de arriates en diferentes calles del fraccionamiento "el Carrizal" 1era. etapa	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,068,129	0	1,068,129	0	0	0	100%	100%
10	JOCOTEPEC	Pavimentación con concreto hidráulito en la Calle Degollado Oriente	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	100%	100%
11	JOCOTEPEC	Construcción de loza de concreto hidráulico y rehabilitación de puente vehicular en la Calle Vicente Guerrero	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	100%	100%
12	JOCOTEPEC	Construcción de Primaria Paulino Navarro, clave 14EP0502G, ubicada en la cabecera municipal de Jocotepec.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	11,601,804	0	11,601,804	0	0	0	60%	100%
13	JOCOTEPEC	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Jocotepec. (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME (CONIBA)	977,850	0	977,850	0	0	0	100%	100%
14	JOCOTEPEC	Colocación de adoquín en la Privada Camichines de la cabecera municipal de Jocotepec. (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	689,648	172,412	172,412	0	172,412	172,412	100%	100%
15	MUJINO, EL	Ampliación del Jardín de Niños Nuevo Amarecer, clave 1ADJN687Z, ubicado en la localidad Molino en el municipio de Jocotepec.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,093,781	0	1,093,781	0	0	0	0%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
16	SAN CRISTÓBAL ZAPOTITLÁN	Rehabilitación de líneas hidrosanitarias, empedrado ecológico con hueclas de concreto hidráulico en la calle Zaragoza de la localidad de San Cristóbal Zapotitlán, en Jocotepec. (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333	0	2,000,000	0	1,333,333	0	100%	100%
17	SAN PEDRO TESIATAN	Construcción de empedrado ahogado en calle Ramón Corona de la localidad San Pedro Testatan municipio de Jocotepec. (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	472,208	118,302	118,302	0	118,302	118,302	100%	100%
18	SAN PEDRO TESIATAN	Construcción de empedrado ahogado y obras complementarias en calle Guadalupe Victoria de la localidad San Pedro Testatan municipio de Jocotepec. (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	719,776	179,944	179,944	0	179,944	179,944	100%	100%
19	ZAPOTITÁN DE HIDALGO	Construcción de empedrado ahogado y obra complementaria en calle Insurgentes de la localidad Zapotitlán de Hidalgo municipio de Jocotepec. (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,104,342	776,086	776,086	0	776,086	776,086	100%	100%
Total JOCOTEPEC					52,889,193	1,378,040	47,321,740	0	2,711,373	1,378,040	46,558,351	

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Ser realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Sureste													
Municipio: MANZANILLA DE LA PAZ, LA													
1	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Ampliación de Torre Parroquia San Miguel Arcángel y mejoramiento de imagen urbana en fachadas, en el municipio de la Manzanilla de la Paz, Jalisco. Segunda etapa.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1,008,781	0	1,008,781	0	0	0	1,008,781	100%	100%
2	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Construcción de empedrado ahogado en cemento y concreto estampado con servicios de agua potable y drenaje en la calle Zaragoza de la cabecera municipal de la Manzanilla de la Paz, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	8,624,000	0	8,624,000	0	0	0	8,624,000	100%	100%
3	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Rehabilitación de empedrado y redes hidrosanitarias en la calle de Moctezuma en la cabecera municipal de La Manzanilla de La Paz, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	0	980,000	100%	100%
4	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Empedrado ahogado en concreto en la comunidad de las cuevas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,384,600	0	1,384,600	0	0	0	1,384,600	100%	100%
5	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Empedrado ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en calle emiliano zapata en cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	543,950	0	543,950	0	0	0	543,950	100%	100%
6	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Empedrado ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en la calle pedro flores en la cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,750,530	0	1,750,530	0	0	0	1,750,530	100%	100%
7	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Empedrado ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en calle mariano jimenez en cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	840,650	0	840,650	0	0	0	840,650	100%	100%
8	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Empedrado ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en calle plutarco ellias calles en cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,008,780	0	1,008,780	0	0	0	1,008,780	100%	100%
9	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Empedrado ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en calle ricardo flores imagon en la cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,068,120	0	1,068,120	0	0	0	1,068,120	100%	100%
10	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Empedrado ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en calle pedro moreno en la cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	820,870	0	820,870	0	0	0	820,870	100%	100%
11	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	7,564	0	7,564	0	0	0	7,564	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
12	MANZANILLA DE LA PAZ, LA	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 9 proyectos productivos en el municipio de La Manzanilla de la Paz (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	225,000	0	225,000	0	0	0	225,000	100%	100%
13	SABINILLA	Construcción de línea de agua potable y drenaje restauración de superficie de rodamiento en calle de ingreso a la localidad de La Sabinilla en el municipio de La Manzanilla de la Paz (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	332,750	0	332,750	0	0	0	332,750	100%	100%
14	TUNA LA	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la Localidad de La Tuna, en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	0	980,000	100%	100%
15	VILLA MORELOS	Construcción de empedrado ahogado en concreto y servicios de redes sanitarias e hidráulicas en las calles de la delegación Villa Morelos (calle López Colilla) en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FOCOCI - FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS	732,753	0	732,753	0	0	0	732,753	100%	100%
16	VILLA MORELOS	Construcción de empedrado ahogado en concreto y servicios de redes sanitarias e hidráulicas en las calles de la Delegación Villa Morelos (Calle lateral Presa Villa Morelos) en el municipio La Manzanilla de la Paz, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	624,860	0	624,860	0	0	0	624,860	100%	100%
17	VILLA MORELOS	Construcción de empedrado ahogado en concreto y servicios de redes sanitarias e hidráulicas en las calles de la delegación Villa Morelos (Calle Guadalupe Victoria) en el municipio La Manzanilla de la Paz, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	892,387	0	892,387	0	0	0	892,074	100%	100%
18	VILLA MORELOS	Construcción de empedrado ahogado y redes hidrosanitarias en la calle Independencia e Hidalgo 1era etapa en la delegación Villa Morelos de La Manzanilla de la Paz (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333	0	2,000,000	0	1,333,333	0	2,000,000	100%	100%
Total MANZANILLA DE LA PAZ, LA					25,153,928	0	23,820,595	0	1,333,333	0	23,820,282		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Ser realizada transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podrá presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 * (Regional) Obra construida en varios municipios.
 * (Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Mazamitla													
1	CENTRAL LA	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad de La Central en el municipio de Mazamitla (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	709,556	0	709,556	0	0	0	709,556	100%	100%
2	EPECHE CHICO (PINCHE CHICO)	Rehabilitación de línea de drenaje en calle 20 de Noviembre de la localidad de Epenche Chico en el municipio de Mazamitla (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	376,429	0	376,429	0	0	0	341,787	100%	91%
3	MAZAMITLA	Construcción de línea de drenaje sanitario y empadrido (restitución de la superficie de rodamiento) en calle Otilio Montano de la cabecera municipal de Mazamitla (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	307,789	0	307,789	0	0	0	307,789	100%	100%
4	MAZAMITLA	Construcción del centro deportivo regional de alto rendimiento 2da etapa en la cabecera municipal de Mazamitla (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333	0	2,000,000	0	1,333,333	0	2,000,000	100%	100%
5	MAZAMITLA	Rehabilitación del parque ecológico la Zanja primera etapa, en la cabecera municipal de Mazamitla, Jalisco. (FOCOG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	0	980,000	40%	100%
6	MAZAMITLA	Empedrado ahogado en concreto e instalaciones hidrosanitarias en calle Privada José Santana García en el municipio de Mazamitla, Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	850,000	0	850,000	0	0	0	848,846	100%	100%
7	MAZAMITLA	Ampliación de las instalaciones actuales de la Casa de la Cultura Municipal Primera Etapa, del Municipio de Mazamitla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	41,035	0	41,035	0	0	0	41,035	100%	100%
8	MAZAMITLA	Rehabilitación de imagen urbana y equipamiento turístico de las calles Madero y Vicente Guerrero, Mazamitla.	Secretaría de Turismo	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	9,992,611	90%	100%
9	MAZAMITLA	Rehabilitación de empedrado ahogado en concreto e instalaciones hidrosanitarias en la calle prolongación José Santana García	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,780,200	0	1,780,200	0	0	0	1,780,200	100%	100%
10	MAZAMITLA	Rehabilitación de empedrado ahogado en concreto e instalaciones hidrosanitarias en la calle Alvaro Obregón, en la cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,483,500	0	1,483,500	0	0	0	1,483,500	100%	100%
11	MAZAMITLA	Construcción de empedrado ahogado en concreto e instalaciones hidrosanitarias, en la calle aztecas, en la localidad de epenche chico	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,186,800	0	1,186,800	0	0	0	1,186,800	100%	100%
12	MAZAMITLA	Colector de aguas residuales con tubería de polietileno de alta densidad de 36" de diámetro, ubicado en las localidades de la cofradía - paso de los arrieros, 1ra etapa	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,956,000	0	3,956,000	0	0	0	3,956,000	100%	100%
13	MAZAMITLA	Rehabilitación de empedrado ahogado en concreto e instalaciones hidrosanitarias en las calles niño artillero y canela, en la cabecera municipal de mazamitla, jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,087,900	0	1,087,900	0	0	0	1,087,900	100%	100%
14	MAZAMITLA	Rehabilitación de luminarias de camellones de acceso al municipio de mazamitla, jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
15	MAZAMITLA	Construcción de empedrado ahogado en concreto e instalaciones hidrosanitarias, en la calle la esmeralda, en el barrio de las colonias	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,373,600	0	2,373,600	0	0	0	2,373,600	100%	100%
16	MAZAMITLA	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	13,112	0	13,112	0	0	0	13,112	100%	100%
17	MAZAMITLA	Construcción de cárcamo, equipamiento, línea de impulsión y línea de gravedad para saneamiento en arroyo "Los Cazos", (obra de continuación).	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	1,503,900	0	1,503,900	0	0	0	1,503,900	100%	100%
18	MAZAMITLA	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 7 proyectos productivos en el municipio de Mazamitla (PAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	172,978	0	172,978	0	0	0	172,978	100%	100%
19	TERRERO, EL	Rehabilitación de empedrado en el camino a la central (la central - el terrero) en el municipio de Mazamitla (FSE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	396,066	0	396,066	0	0	0	396,066	100%	100%
20	ZAPATERO, EL	Construcción de tanque galvanizado para almacenamiento de agua potable de 500 m3 en la localidad de El Zapatero, municipio de Mazamitla (FSE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	469,488	0	469,488	0	0	0	469,488	100%	100%
Total MAZAMITLA					32,010,686	0	30,877,753	0	1,132,933	0	30,654,168		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden clasificarse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, telecomunicaciones y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Debido de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
						Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Sureste													
1	AGOSTADERO, EL, VALLECITO, EL	Reconstrucción de Camino Rural Tipo "C" Agostadero - Vallecito del Km 0+000 al Km 8+500 en las Localidades El Agostadero y Vallecito en el Municipio de Pihuamo, Jalisco (Manual).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	397,237	0	397,237	0	0	0	397,237	100%	100%
Total Pihuamo					397,237	0	397,237	0	0	0	397,237		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Ser realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Municipio: QUITUPAN													
Región:													
1	ANIMAS, LAS, FAISAN, FRESNAL, EL (FRESNAL GRANDE), LLANOS, LOS	Reconstrucción del camino rural tipo "c" Fresnal-Faisán km 0+000 al 3+800 en localidades de Fresnal y Faisán, Las Animas del km 0+000 al 2+500 en la localidad Las Animas, Los Llanos del km 0+000 al 4+500 en la localidad Los Llanos del Mpio. de Quitupan	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	29,652	0	29,652	0	0	0	29,652	100%	100%
2	LLANOS, LOS	Ampliación de la Primaria Francisco Márquez, clave 14DPR3503M, ubicada en la localidad de Los Llanos en el municipio de Quitupan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	603,431	0%	100%
3	QUITUPAN	Construcción de los Portales en el centro histórico de Quitupan, Cabeza Municipal de Quitupan (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,143	0	2,000,000	0	857,143	0	2,000,000	100%	100%
4	QUITUPAN	Rehabilitación de red hidráulica y sanitaria de la cabecera municipal de Quitupan Jalisco en los Ejes Viales Independencia y Libertad, Quitupan, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	80%	100%
5	QUITUPAN	Conservación periódica del camino Quitupan -Valle de Juárez -Cofradía, del km 0+000 al 13+200 en el municipio de Quitupan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151.CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	7,400,000	0	7,400,000	0	0	0	2,140,279	20%	29%
6	QUITUPAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Quitupan (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,739,034	0	1,739,034	0	0	0	1,738,235	100%	100%
7	QUITUPAN	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 6 proyectos productivos en el municipio de Quitupan (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	147,218	0	147,218	0	0	0	147,218	100%	100%
8	ROBEO	Ampliación de la Primaria Belisario Domínguez, clave 14DPR1964I, ubicada en la localidad del Roteo en el municipio de Quitupan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	603,431	0%	100%
9	SOROMUTA (LA ZOROMUTA)	Ampliación de la Primaria Manuel Avila Camacho, clave 14DPR4010H, ubicada en la localidad de Soromuta (La Zoromuta) en el municipio de Quitupan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	603,431	0%	100%
10	Quitupan	Ampliación del colector independencia y construcción de subsector marginal derecho al río Quitupan; Incluye 44 descargas domiciliarias, en el municipio de Quitupan, Jalisco. Derivado del Programa PROAGUA 2016 Sub Programa Rural (APARURAL)	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROAGUA (APARURAL)	718,697	0	718,697	0	0	0	718,697	100%	36%
Total QUITUPAN					16,662,037	0	15,804,894	0	857,143	0	10,544,374		

El monto contable que se está presentando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

*Región) Obra construida en varios municipios.

*Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:

1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, telecomunicaciones y municipios.

2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.

4.- En otras regiones construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Sureste					Municipio: SANTA MARIA DEL ORO							
1	AGUACATES, LOS (BARRANCA LOS AGUACATES), HUESO, EL, PLANES, LOS	Construcción de línea de electrificación en las localidades de Los Aguacates, El Hueso y Los Planes en el municipio de Santa María del Oro, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,959,401	0	2,959,578	0	0	0	50%	100%
2	SANTA MARIA DEL ORO	Construcción de puente vehicular "Plaza 1", en el municipio de Santa María del Oro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	4,773,166	0	4,773,166	0	0	0	100%	100%
3	SANTA MARIA DEL ORO	Construcción de red eléctrica en media y baja tensión y alumbrado sobre el libramiento 1era etapa en la cabecera municipal de Santa María del Oro (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,222,222	0	2,000,000	0	222,222	0	100%	100%
4	SANTA MARIA DEL ORO	Rehabilitación de empedrado ahogado en concreto e instalaciones hidrosanitarias, en la calle Venustiano Carranza de la cabecera municipal de Santa María del Oro, Jalisco (FORTALECE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	100%	30%
5	SANTA MARIA DEL ORO	Construcción de primer etapa de línea de conducción de agua potable en las localidades de Las Pilas-Mesa de Mendoza en el municipio de Santa María del Oro (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,044,402	0	3,044,402	0	0	0	50%	98%
6	SANTA MARIA DEL ORO	Construcción de empedrado zampeado en camino Pueblo Viejo - Las Pilas del km 0+000 al km 0+217.50, localidad El Pueblo Viejo, Municipio Santa María del Oro (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	419,104	0	419,104	0	0	0	100%	96%
7	SANTA MARIA DEL ORO	Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad de El Changuingo en el Municipio de Santa María del Oro (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	228,898	0	228,898	0	0	0	100%	100%
8	SANTA MARIA DEL ORO	Rehabilitación de Templo "Viejo" Consolidación del Retablo Antiguo en el Municipio de Santa María del Oro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	847,108	0	847,108	0	0	0	100%	100%
9	SANTA MARIA DEL ORO	Construcción de dos Espacios Públicos de Convivencia Familiar-Unidad Deportiva y en Plaza Cívica en el municipio de Santa María del Oro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INVERSIÓN REGIONAL Y APOYO MUNICIPAL	52,756	0	52,756	0	0	0	100%	100%
10	SANTA MARIA DEL ORO	Construcción de invernadero "Sanamente San Juan" en la localidad La Mesa de San Juan municipio de Santa María del Oro (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISOL)	302,400	195,840	92,160	0	0	14,400	100%	100%
11	SANTA ROSA	Construcción de línea eléctrica en el camino La Higuera Santa Rosa en el municipio de Santa María del Oro (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	938,999	0	938,999	0	0	0	100%	100%
12	VILLA MORELOS (EL CARRIZO)	Construcción de invernadero "El Carrizo" en la localidad Villa Morelos (El Carrizo) municipio de Santa María del Oro (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISOL)	302,400	195,840	92,160	0	0	14,400	100%	100%
13	VILLA MORELOS (EL CARRIZO)	Construcción de invernadero "El Nogal" en la localidad Villa Morelos (El Carrizo) municipio de Santa María del Oro (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISOL)	302,400	195,840	92,160	0	0	14,400	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
14	VILLA MORELOS (EL CARRIZO)	Construcción de invernadero sanamente "Los Carrizo" en la localidad Villa Morelos (El Carrizo) municipio de Santa María del Oro (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESO.)	302,400	195,840	92,160	0	0	14,400	92,160	100%	100%
Total SANTA MARIA DEL ORO					18,703,834	783,360	17,638,652	0	222,222	57,600	16,147,998		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, telecomunicaciones y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferenda.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Sureste					Municipio: TAMAZULA DE GORDIANO								
1	RUCIOS, LOS (RUCIOS DE ABAJO)	Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Santa Rosa (segunda etapa) en el municipio de Tamazula de Gordiano	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,798,825	0	1,798,825	0	0	0	232,365	100%	13%
2	TAMAZULA DE GORDIANO	Elaboración de proyecto y construcción de camino rural tipo "C" a la Cuesta de San Lázaro del km. 0+000 al km. 2+077 en el municipio de Tamazula de Gordiano (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,059,754	0	2,059,754	0	0	0	2,059,754	100%	100%
3	TARAY, EL	Construcción de la tercera etapa del Aprovechamiento de Tamazula de Gordiano para la región Sur.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	127,918	0	127,918	0	0	0	127,918	100%	100%
4	VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO)	Re encarpado de caminorural tipo "C" entronque carretera Tamazula - Tecalitlán del km 4+600 al 45+755, localidad Vista Hermosa en el municipio de Tamazula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	466,829	0	466,829	0	0	0	466,829	100%	100%
5	YERBABUENA, LA	Construcción de Pavimento hecho en Obra en la Calle Niños Héroes de la Localidad de la Yerbabuena, en el Municipio de Tamazula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	490,562	0	490,562	0	0	0	490,562	100%	100%
Total TAMAZULA DE GORDIANO					4,943,889	0	4,943,889	0	0	0	3,377,450		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciarios y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Debido de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Municipio: TECALITLAN	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
						Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región:														
Sureste														
1	TECALITLAN	Construcción de la Base Militar (Unidad Habitacional) y Batallón de Infantería en el municipio de Tecalitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	66,214,475	0	66,214,475	0	0	0	0	66,214,470	100%	100%
2	TECALITLAN	Instalación de Gemenbrana de 1.5mm de Espesor color Negro en 7 Tanques de Concreto en el Municipio de Tecalitlán, Jalisco. (1 Membra para Tanque de Agua Potable)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	176,629	0	176,629	0	0	0	0	176,629	100%	100%
Total TECALITLAN					66,391,104	0	66,391,104	0	0	0	0	66,391,099		

El monto contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Municipio: TIZAPAN EL ALTO													
1	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de pavimento en concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias, en la calle 5 de Febrero en la cabecera municipal, municipio de Tizapan El Alto (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333	0	2,000,000	0	1,333,333	0	2,000,000	100%	100%
2	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de pavimento de empedrado tradicional en la Calle Plan de Ayala en el municipio de Tizapán El Alto, Jalisco. (EOLCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	0	980,000	100%	100%
3	TIZAPAN EL ALTO	Rehabilitación de instalaciones hidráulicas en la calle Francisco Márquez, en el municipio de Tizapán El Alto, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	1,298,867	85%	100%
4	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle México de la cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,616,507	0	2,616,507	0	0	0	2,616,507	100%	100%
5	TIZAPAN EL ALTO	Rehabilitación de la plaza principal de la localidad de villa emiliano zapata	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,483,500	0	1,483,500	0	0	0	1,483,500	100%	100%
6	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle plan de igual de la cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,720,860	0	1,720,860	0	0	0	1,720,860	100%	100%
7	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle zaragoza de la cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	771,420	0	771,420	0	0	0	771,420	100%	100%
8	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle francisco marquez de la cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	825,213	0	825,213	0	0	0	825,213	100%	100%
9	TIZAPAN EL ALTO	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	7,564	0	7,564	0	0	0	7,564	100%	100%
10	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Emiliano Zapata en la cabecera municipal de Tizapán el Alto (3x4 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,391,696	347,924	347,924	0	347,924	347,924	347,924	100%	100%
11	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Privada Ramón Corona en la cabecera municipal de Tizapán el Alto (3x4 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,405,512	351,378	351,378	0	351,378	351,378	351,378	100%	100%
12	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Paseo Ramón Corona en la cabecera municipal de Tizapán el Alto (3x4 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,364,336	341,084	341,084	0	341,084	341,084	341,084	100%	100%
13	TIZAPAN EL ALTO	Construcción de 26 techos en viviendas del municipio de Tizapán el Alto (PET)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	EMPLEO TEMPORAL (CODESOL)	366,600	128,310	238,290	0	0	0	238,290	100%	100%
14	TIZAPAN EL ALTO	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 50 proyectos productivos en el municipio de Tizapán el Alto (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
15	VILLA EMILIANO ZAPATA	Rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje en calle Francisco Villa en la localidad de Villa Emiliano Zapata del municipio de Tizapan el Alto (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,874,049	0	2,874,049	0	0	0	2,874,048	100%	100%
16	VILLA EMILIANO ZAPATA	Rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje en la calle Guerrero en la Localidad de Villa Emiliano Zapata del municipio de Tizapan el Alto (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,533,231	0	1,533,231	0	0	0	1,533,229	100%	100%
Total TIZAPAN EL ALTO					23,223,822	1,188,696	18,641,021	0	2,373,719	1,040,366	18,639,855		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Sureste													
Municipio: TUXCUECA													
1	TEPEHUAJE, EL	Construcción de empedrado zanjado en calle Ramón Corona entre calle Morelos el Malecón en la localidad El Tepehuaje en el municipio de Tuxcueca (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	431,717	0	431,717	0	0	0	431,717	100%	100%
2	TUXCUECA	Rehabilitación de calle principal Ramón corona	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%
3	TUXCUECA	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,009	0	1,009	0	0	0	1,009	100%	100%
4	TUXCUECA	Rehabilitación de la Calle Ramón Corona.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	100%	100%
5	TUXCUECA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tuxcueca (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	950,000	0	950,000	0	0	0	949,831	100%	100%
Total TUXCUECA					6,371,725	0	6,371,725	0	0	0	6,370,557		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Ser realización de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: VALLE DE JUAREZ													
1	VALLE DE JUAREZ	Construcción de la Base Regional de Fuerza Unica Jalisco, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FOCOCI - FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS.	53,834,667	0	53,834,667	0	0	0	53,823,657	100%	100%
2	VALLE DE JUAREZ	Rehabilitación integral de ingreso principal a Valle de Juárez, incluyendo plazoleta alumbrado público y concreto hidráulico en la cabecera municipal de Valle de Juárez (FONDEREG 2016).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,143	0	2,000,000	0	857,143	0	2,000,000	100%	100%
3	VALLE DE JUAREZ	Construcción de pavimentación, banquetas y guarniciones, rehabilitación de drenaje y red de agua potable de calle Libertad, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	100%	100%
4	VALLE DE JUAREZ	Pavimentación, línea eléctrica, drenaje y red de agua potable de calle Rinconada-DIF, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	100%	100%
5	VALLE DE JUAREZ	Pavimentación, renovación de drenaje y red de agua potable de las calles José Gósseres e industria	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,956,000	0	3,956,000	0	0	0	3,956,000	100%	100%
6	VALLE DE JUAREZ	Renovación del centro histórico de valle de Juárez 6ta. etapa	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%
7	VALLE DE JUAREZ	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	5,043	0	5,043	0	0	0	5,043	100%	100%
8	VALLE DE JUAREZ	Guarniciones, banquetas, renovación de drenajes y red de agua potable en Calle Juan Bosco en Cabecera Municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	100%	100%
9	VALLE DE JUAREZ	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Valle de Juárez (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	350,000	0	350,000	0	0	0	345,477	100%	99%
10	VALLE DE JUAREZ	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 3 proyectos productivos en el municipio de Valle de Juárez (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	75,000	0	75,000	0	0	0	75,000	100%	100%
TOTAL VALLE DE JUAREZ					67,886,833	0	67,129,710	0	857,143	0	67,114,177		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3- Debido a situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4- En obras regionales construidas en varios municipios, el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

* (Regional) Obra construida en varios municipios.

* (Estatal) Obra construida en más de una región.



Región 6 Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
						Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Sur													
1	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Construcción de Empedrado Alotgado en Concreto, Red de Drenaje y Red Hidráulica, en Calle Francisco I. Madero en la Cabecera Municipal, Municipio Atemajac de Brizuela, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	837,095	0	837,095	0	0	0	837,095	100%	100%
Total ATEMAJAC DE BRIZUELA					837,095	0	837,095	0	0	0	837,095		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual			Avance Financiero					
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: SUR					Municipio: GÓMEZ FARIAS								
1	GÓMEZ FARIAS	Construcción de piso firme en 3,605.09 m2 en varias viviendas del Municipio de Gómez Farias (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	399,965	0	399,965	0	0	0	398,834	100%	100%
2	GÓMEZ FARIAS	Construcción de la carpeta asfáltica en el Camino San Sebastián - San Andrés, en el municipio de Gómez Farias, Jalisco (FORTALECE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	1,999,557	100%	100%
3	GÓMEZ FARIAS	Reconstrucción de camino código 401 Acatlán de Juárez - Cd. Guasmán, municipio de Gómez Farias, Jalisco (Residencia de Savila).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	18,851,218	0	18,851,218	0	0	0	12,834,756	60%	68%
4	GÓMEZ FARIAS	Rehabilitación y ampliación de la unidad deportiva "Cruz Roja"	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	100%	100%
5	SAN ANDRES IXTLAN	Construcción de red de drenaje en calle Benito Juárez y Emiliano Zapata de la localidad de San Andrés Ixtlán en el municipio de Gómez Farias (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	293,261	0	293,261	0	0	0	293,261	100%	100%
6	SAN ANDRES IXTLAN	Construcción de red de agua potable en calle Benito Juárez y Emiliano Zapata de la localidad de San Andrés Ixtlán en el municipio de Gómez Farias (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	262,019	0	262,019	0	0	0	158,021	100%	60%
7	SAN ANDRES IXTLAN	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Vicente Guerrero de San Andrés Ixtlán en el municipio de Gómez Farias (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%
Total GÓMEZ FARIAS					28,587,240	0	27,873,129	0	4,111,111	0	21,857,095		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, telecombinos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Debido a situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: Sur													
Municipio: JILOTLAN DE LOS DOLORES													
1	HIGURILLAS, LAS SAUCES, LOS	Electrificación en varias comunidades primera etapa en el municipio de Jilotlán de los Dolores (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	3,044,981	0	3,044,981	0	0	0	3,044,939	100%	100%
2	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Construcción de empedrado abogado con huellas de rodamiento en la calle Vicente Guerrero en la cabecera municipal 1ra etapa en el municipio de Jilotlán de los Dolores	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	793,651	0	555,556	0	238,095	0	555,556	100%	100%
3	JILOTLAN DE LOS DOLORES	JILOTLAN DE LOS DOLORESZda. Ministración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	100%	100%
4	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,009	0	1,009	0	0	0	1,009	100%	100%
5	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Pavimento de calle ingreso al Terrero	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%
6	JILOTLAN DE LOS DOLORES	JILOTLAN DE LOS DOLORES 3era. Ministración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	100%	100%
7	JILOTLAN DE LOS DOLORES	JILOTLAN DE LOS DOLORES 3era. Ministración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	100%	100%
8	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Planta portabilizadora para un gasto de 10 lps., en la localidad de Jilotlán de los Dolores, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,795,637	0	1,795,637	0	0	0	1,795,637	100%	100%
9	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Pavimentación con empedrado abogado en mortero y huellas de concreto en calle Independencia	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	100%	100%
10	JILOTLAN DE LOS DOLORES	JILOTLAN PROGRAMAS REGIONALES RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	767	0	767	0	0	0	767	100%	100%
11	JILOTLAN DE LOS DOLORES	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 1 proyecto productivo en el municipio de Jilotlán de los Dolores (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	100%	100%
12	LOMAS, LAS	Construcción de empedrado abogado con huellas de rodamiento en la calle Miguel Hidalgo y Castilla oriente en la localidad de Las Lomas 1ra etapa, en el municipio de Jilotlán de los Dolores	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	793,651	0	555,556	0	238,095	0	555,556	100%	100%
13	TAZUMBOS	Construcción de andador en la comunidad de Taxumbos 1ra etapa, en el municipio de Jilotlán de los Dolores.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	793,651	0	555,556	0	238,095	0	555,556	100%	100%
Total JILOTLAN DE LOS DOLORES					13,837,346	0	12,823,060	0	714,286	0	12,823,018	100%	100%

El momento contable que se está presentando es el ejemplar.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avances físicos en 100% menores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, Idetomios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: SUR													
1	ESTRELLA, LA	Construcción de malecón en la laguna La Estrella en el municipio de Pihuamo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,988,563	0	2,988,563	0	0	2,988,029	0	75%	100%
2	PHUAMO	Rehabilitación del centro histórico de Pihuamo 1ra etapa en la cabecera municipal del municipio de Pihuamo (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,666,667	0	714,286	1,666,667	0	100%	100%
3	PHUAMO	Rehabilitación de Centro Histórico de Pihuamo Portales Hidalgo e Independencia, en el Municipio de Pihuamo, Jalisco. (FOCCO)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,945,229	0	1,945,229	0	0	1,945,229	0	80%	100%
4	PHUAMO	Comedor asistencial en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	994,771	0	994,771	0	0	994,771	0	70%	100%
5	PHUAMO	Construcción de drenaje y líneas de agua potable en las calles Aquiles Serdán, Pino Suarez y Degollado-Juárez, en el municipio de Pihuamo, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	1,150,194	0	1,150,194	0	0	1,143,206	0	100%	99%
6	PHUAMO	Bacheo con concreto asfáltico	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	98,733	0	98,733	0	0	98,733	0	100%	100%
7	PHUAMO	Construcción de cancha deportiva	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	890,267	0	890,267	0	0	890,267	0	100%	100%
8	PHUAMO	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,009	0	1,009	0	0	1,009	0	100%	100%
9	PHUAMO	Construcción de colector Independencia-Belén y Arroyo Santa Cecilia, (obra de continuación)	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	497,576	0	497,576	0	0	497,576	0	100%	100%
10	PHUAMO	Pavimentación del camino Barreras	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	100%	100%
11	SAN JOSE DEL TULE	Construcción de redes de drenaje en la comunidad de San José del Tule, municipio de Pihuamo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	337,507	0	337,507	0	0	336,587	0	100%	100%
Total Pihuamo					15,284,801	0	14,570,515	0	714,286	14,552,073	0		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Municipio	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
						Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Sur						Municipio: SAN GABRIEL								
1	APANGO, OJO DE AGUA	Reconstrucción de puente en Apango-Ojo de Agua en el municipio de San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	San Gabriel	9,799,976	0	9,799,976	0	0	0	7,284,942	70%	74%
2	SAN GABRIEL	Construcción de andador peatonal San Gabriel-Iquijipan 1ra etapa en la cabecera municipal de San Gabriel (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	San Gabriel	2,380,952	0	1,666,667	0	714,286	0	1,666,667	100%	100%
3	SAN GABRIEL	Remodelación integral de la Plaza Revolución, en el municipio de San Gabriel, Jalisco. (FORTALECE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	San Gabriel	3,538,777	0	3,538,777	0	0	0	3,519,991	80%	99%
4	SAN GABRIEL	Construcción de la red alcantarillado sanitario y descargas domiciliarias primera etapa. (Incluye fosa séptica), en la localidad de La Croix municipio de San Gabriel, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	San Gabriel	1,151,060	0	1,151,060	0	0	0	1,151,060	100%	100%
5	SAN GABRIEL	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de San Gabriel (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	San Gabriel	900,000	0	900,000	0	0	0	267,652	100%	30%
Total SAN GABRIEL						17,770,764	0	17,066,479	0	714,286	0	13,890,312		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Región) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal		Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: SUR													
1	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de pavimento hidráulico, infraestructura hidráulica, sanitaria y banquetas en calle Noche Buena Col. Bugambillas en Tamazula de Gordiano (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,495,731	0	1,497,439	0	998,292	0	1,497,439	100%	100%
2	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Prolongación La Paz, Obra Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	560,000	0	560,000	0	0	0	398,201	100%	71%
3	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de red de agua potable, tomas domiciliarias, red de alcantarillado, descargas sanitaria y pavimento de concreto hidráulico en calle Encino, colonia Del Bosque, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. (FORTALECE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,440,000	0	3,440,000	0	0	0	2,318,417	90%	67%
4	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO. Administración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	100%	100%
5	TAMAZULA DE GORDIANO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD DEL CENTRO DEL TUJULO DE TAMAZULA, CALLE JUAREZ, INGRESO PRINCIPAL AL TUJULLO, CALLE HIDALGO, CALLE INSURGENTES, PROL. LA PAZ Y 5 DE MAYO	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	9,497,153	0	9,497,153	0	0	0	9,497,153	100%	100%
6	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO. PROGRAMAS REGIONALES RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	5,368	0	5,368	0	0	0	5,368	100%	100%
7	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO 1era. Administración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	2,800,000	100%	100%
8	TAMAZULA DE GORDIANO	TAMAZULA DE GORDIANO 3era. Administración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	100%	100%
9	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tamazula de Gordiano (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,598,789	0	1,598,789	0	0	0	1,598,789	100%	100%
10	TAMAZULA DE GORDIANO	Construcción de 50 cuartos adicionales en cabecera municipal de Tamazula de Gordiano (Infraestructura, Vivienda)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Urbano-SEDATU)	2,160,450	200,840	1,545,131	0	414,479	0	1,545,131	100%	100%
11	VILLA DE CONTLA (CONTLA)	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle paralela a la preparatoria en Villa de Gordiano (Infraestructura, Vivienda) Contla en Tamazula de Gordiano (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	282,047	0	169,228	0	112,819	0	169,228	100%	100%
Total TAMAZULA DE GORDIANO					27,839,538	200,840	25,313,108	0	1,525,590	0	24,029,725	0	0

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, Idefomios y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podrá presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
						Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Sur													
1	TAPALPA	Rehabilitación de la Casa de la Cultura -2, Tapalpa, en el municipio de Tapalpa, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	151,027	0	151,027	0	0	0	151,027	100%	100%
Total TAPALPA					151,027	0	151,027	0	0	0	151,027		

El monto contable que se está presentando es el ejrcido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avances físicos en otros niveles al avance financiero, pueden ser: a)
 1.- Se realicen transferencias de recursos a organizaciones públicas descentralizadas, fiduciarias y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: SUR												
Municipio: TECAUILTLAN												
1	AHUJULLO	Construcción de colector emisor de aguas residuales en la localidad de Ahujullo en el municipio de Tecuiltilán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	565,959	0	565,959	0	0	0	100%	100%
2	ALOTTLAN	Equipamiento de Paleta en la localidad Alotitlán municipio de Tecuiltilán (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISOL)	200,000	102,225	77,775	0	0	20,000	100%	100%
3	BARRANCA DE LOS ALTOS (LIANITOS)	Equipamiento para la fábrica bioquera ecológica "Villavazo" en la localidad Barranca de los Altos (Llanitos) municipio de Tecuiltilán (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISOL)	240,000	146,880	69,120	0	0	24,000	100%	100%
4	PURISIMA, LA	Rehabilitación de red de drenaje en calle Hidalgo y calle Benito Juárez en la localidad de La Purísima municipio de Tecuiltilán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	372,735	0	372,735	0	0	0	100%	100%
5	SAN SIDRO	Equipamiento de Carpintería y Tablería "San Miguel" en la localidad El Malacate (San Sidro) municipio de Tecuiltilán (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISOL)	170,880	99,878	47,002	0	0	24,000	100%	100%
6	TECAUILTLAN	Generación para la construcción de unidad habitacional militar (Batallón de Infantería), segunda etapa, en el municipio de Tecuiltilán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	1,121,355	0	1,121,355	0	0	0	100%	100%
7	TECAUILTLAN	Construcción de colector de aguas pluviales en calle privada Ponce de León en la cabecera municipal de Tecuiltilán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	499,951	0	499,951	0	0	0	100%	100%
8	TECAUILTLAN	Construcción y conclusión de la tercera etapa del Cuartel Militar para Batallón de Infantería y su Unidad Habitacional Militar ubicado en el municipio de Tecuiltilán, Jalisco (Transferencia a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional)).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA MILITAR	212,000,000	0	212,000,000	0	0	0	100%	100%
9	TECAUILTLAN	Sustitución de pavimento de asfalto a concreto hidráulico, construcción de vialidad lateral-acostamiento en adoquín, manguitos, banquetas, renovación de líneas de agua y drenaje en ingreso norte entre 5 de Mayo y Constitución en la cabecera de Tecuiltilán	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,666,667	0	714,286	0	100%	100%
10	TECAUILTLAN	Pavimentación andadores en concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje sanitario, colonia Eduardo Moreno, en el municipio de Tecuiltilán, Jalisco. (FORTALECE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,526,923	0	3,526,923	0	0	0	85%	99%
11	TECAUILTLAN	Ampliación del CECYTE 20 Tecuiltilán, clave 14ETCO020X, ubicado en Chizada Gobernador Emilio González Márquez # 49 en el municipio de Tecuiltilán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	4,060,445	0	4,060,445	0	0	0	0%	100%
12	TECAUILTLAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en la calle Plutarco Elías Calles en la cabecera municipal de Tecuiltilán (3x1 Codisol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODISOL)	3,511,624	877,906	877,906	0	877,906	877,906	100%	100%
13	TECAUILTLAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tecuiltilán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	749,999	0	749,999	0	0	0	100%	100%
14	TECAUILTLAN	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 2 proyectos productivos en el municipio de Tecuiltilán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	50,000	0	50,000	0	0	0	100%	100%
Total TECAUILTLAN					229,860,824	1,226,889	225,685,887	0	1,593,192	945,906	225,652,189	

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o inferiores al avance financiero, pueden deberse a:

El momento contable que se está presentando es el ejercido.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance	
						Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
						Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: SUR													
1	SAN PEDRO TOXIN	Construcción de Ingreso Principal en la Localidad de San Pedro Toxin, (calle Lázaro Cárdenas), Municipio Toluimán Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED CARRETERA RURAL	353,598	0	353,598	0	0	0	353,598	100%	100%
2	TOLIMAN	Construcción de Área Administrativa en Preparatoria Toluimán Primera Etapa en el municipio de Toluimán (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,666,667	0	714,286	0	1,666,667	100%	100%
3	TOLIMAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Toluimán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,625,703	0	1,625,703	0	0	0	1,625,703	100%	100%
4	TOLIMAN	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 6 proyectos productivos en el municipio de Toluimán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	149,000	0	149,000	0	0	0	149,000	100%	100%
Total TOLIMAN					4,509,254	0	3,794,968	0	714,286	0	3,794,968		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Ser realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Municipio: TONILA	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
						Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico
Región: Sur													
1	SAN MARCOS	Construcción de Foro Multipropósito en la localidad de San Marcos municipio de Tonila (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,161,640	290,410	290,410	0	290,410	290,410	290,410	100%	100%
2	TONILA	Rehabilitación de la calle Álvaro Obregón con sustitución de redes hidrosanitarias en la cabecera municipal de tonila (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%
3	TONILA	Pavimentación de la Av. Juan Espada Grosi con concreto hidráulico, municipio de Tonila, Obra Pública Jalisco. (FORTALECE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	1,997,039	100%	100%
Total TONILA					5,899,418	290,410	3,857,077	0	1,401,521	290,410	3,954,116		

El monto contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avances físicos en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realicen transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: SUR													
Municipio: TUXPAN													
1	HIGUERA, LA	Construcción de Empedrado abogado en mocrero en calle Leyes de Reforma, localidad La Higuera, Municipio de Tuxpan (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	69,503	0	69,503	0	0	0	69,503	100%	100%
2	LAURELES, LOS	Equipamiento de panadería y pastelería "Maritza" en la localidad Los Laureles municipio de Tuxpan (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODIESOL)	200,000	122,400	57,600	0	0	20,000	57,600	100%	100%
3	NUEVO POBLADO, EL	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Nuevo Poblado en el municipio de Tuxpan (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	153,000	76,500	30,600	0	0	45,900	30,600	100%	100%
4	RANCHO NIÑO	Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Rancho Niño en el municipio de Tuxpan (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDÍGENA (PROII)	306,000	153,000	61,200	0	0	91,800	61,200	100%	100%
5	TUXPAN	Construcción de línea de drenaje, línea de agua potable y empedrado (Restitución de superficie de rodamiento) en la colonia Talpija, del Municipio de Tuxpan (FISE) (en calle López Rayón)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	991,255	0	991,255	0	0	0	932,860	100%	94%
6	TUXPAN	Pavimentación y construcción de infraestructura hidráulica y sanitaria en colonia Vista de la Floresta en la cabecera municipal de Tuxpan (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%
7	TUXPAN	Rehabilitación de Mercado Municipal de Tuxpan, Jalisco primera etapa. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,000	0	3,920,000	0	0	0	3,920,000	100%	100%
8	TUXPAN	Infraestructura de protección, conservación y preservación ecológica (Construcción de un mirador turístico) en el Volcán Nevado de Colima, en el municipio de Tuxpan, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	522,141	0	522,141	0	0	0	473,236	100%	91%
9	TUXPAN	TUXPANZIDA, Administración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100%	100%
10	TUXPAN	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples en el parque Jimenez	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,483,500	0	1,483,500	0	0	0	1,483,500	100%	100%
11	TUXPAN	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la colonia la floresta	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,483,500	0	1,483,500	0	0	0	1,483,500	100%	100%
12	TUXPAN	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,026	0	3,026	0	0	0	3,026	100%	100%
13	TUXPAN	TUXPAN PROGRAMAS REGIONALES RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	7,669	0	7,669	0	0	0	7,669	100%	100%
14	TUXPAN	Tuxpan Fondo: Proyectos de Desarrollo Regional (Convenio D)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	12,563,012	0	12,563,012	0	0	0	12,563,012	100%	100%
15	TUXPAN	Construcción de pavimento hidráulico, red de agua potable y drenaje, en Privada Josefina Ríos.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	818,045	0	818,045	0	0	0	818,045	100%	100%
16	TUXPAN	Construcción de pavimento hidráulico y banquetes en la calle Ignacio Aldama de la Colonia Talpija	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	4,210,666	0	4,210,666	0	0	0	4,210,666	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
17	TUXPAN	Construcción de pavimento hidráulico y banquetas en Avenida Ferrocarril	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	7,812,119	0	7,812,119	0	0	0	7,812,119	100%	100%
18	TUXPAN	Sustitución de pavimentación hidráulica a base de concreto hidráulico, red de agua y drenaje de la Calle Pino Suárez	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,246,340	0	1,246,340	0	0	0	1,246,340	100%	100%
19	TUXPAN	Construcción de pavimento hidráulico, red de agua potable y drenaje, en la Calle Salvador Escobar de Tuxpan	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,451,710	0	1,451,710	0	0	0	1,451,710	100%	100%
20	TUXPAN	Construcción de pavimento hidráulico y banquetas en calle Galeana, en el Municipio de Tuxpan	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,210,729	0	1,210,729	0	0	0	1,210,729	100%	100%
21	TUXPAN	Construcción de pavimento hidráulico y banquetas en Calle Leyes de Reforma	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,296,939	0	1,296,939	0	0	0	1,296,939	100%	100%
22	TUXPAN	Construcción de pavimento hidráulico y banquetas en Calle Benemerito de las Américas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,634,163	0	1,634,163	0	0	0	1,634,163	100%	100%
23	TUXPAN	Construcción de pavimento hidráulico y banquetas en Calle Melchor Ocampo	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	2,387,222	0	2,387,222	0	0	0	2,387,222	100%	100%
24	TUXPAN	Construcción de pavimento hidráulico y banquetas en calle San José María Iglesias	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	2,427,771	0	2,427,771	0	0	0	2,427,771	100%	100%
25	TUXPAN	Construcción de pavimento hidráulico y banquetas en Calle Campesino de la Colonia Juárez	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	2,418,219	0	2,418,219	0	0	0	2,418,219	100%	100%
26	TUXPAN	Construcción de pavimento hidráulico y banquetas en Calle Guillermo Prieto	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	2,422,248	0	2,422,248	0	0	0	2,422,248	100%	100%
27	TUXPAN	TUXPAN 3era. Ministración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100%	100%
28	TUXPAN	TUXPAN 3era. Ministración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	100%	100%
29	TUXPAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tuxpan (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,678,923	0	1,678,923	0	0	0	1,651,845	100%	98%
30	TUXPAN	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Nicolás Bravo, colonia La Palmita, en cabecera municipal de Tuxpan (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	5,083,110	2,541,555	1,202,915	0	1,338,640	0	1,202,915	100%	100%
31	TUXPAN	Entrega de apoyos en especie para la elección de 10 proyectos productivos en el municipio de Tuxpan (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	250,000	0	250,000	0	0	0	250,000	100%	100%
Total TUXPAN					70,828,587	2,893,455	65,327,681	0	2,449,751	157,700	65,198,303		

El momento contable que se está presentando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

*Regional Obra construida en varios municipios.

*(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciomios y municipios.

2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.

4.- En otras regiones construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: SUR														
Municipio: ZAPOTILTIC														
1	CORTIJO, EL	Pavimentación con empedrado y buelgas de concreto en calle José Arriaga en el Corrijo, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	532,147	0	532,147	0	0	0	0	532,147	100%	100%
2	MASTRANZO, EL	Construcción de invernadero "El Mastranzo" en la localidad El Mastranzo municipio de Zapotiltic (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISO)	320,000	195,840	92,160	0	0	32,000	0	92,160	100%	100%
3	SAN JOSE DE LA TINAJA	Construcción de tanque elevado para almacenamiento de agua potable, en la localidad de San José de la Tinaja, Municipio de Zapotiltic (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	80,701	0	80,701	0	0	0	0	80,701	100%	100%
4	SANTA GERTRUDIS	Construcción de invernadero "La Providencia" en la localidad Santa Gertrudis municipio de Zapotiltic (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISO)	320,000	195,840	92,160	0	0	32,000	0	92,160	100%	100%
5	TASINAXTLA (LA CAÑADA)	Andador Vecinal 1 sin nombre con infraestructura en la Delegación de Tasinaxtla, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	511,757	0	511,757	0	0	0	0	511,757	100%	100%
6	TASINAXTLA (LA CAÑADA)	Infraestructura hidráulica, sanitaria y pavimentación de calle Venustiano Carranza en la Delegación de Tasinaxtla, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	419,382	0	419,382	0	0	0	0	419,382	100%	100%
7	TASINAXTLA (LA CAÑADA), ZAPOTILTIC	Andador vecinal 2 sin nombre en la Delegación de Tasinaxtla, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	121,940	0	121,940	0	0	0	0	121,940	100%	100%
8	ZAPOTILTIC	Construcción de electrificación en colonia Puerta del Sol en el municipio de Zapotiltic (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	487,584	0	487,584	0	0	0	0	487,584	100%	94%
9	ZAPOTILTIC	Construcción de andador peatonal con iluminación paralelo a la calle Francisco Núñez de Ibañez del tramo Libramiento Zapotiltic hacia cabecera municipal en Zapotiltic (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333	0	1,666,667	0	1,666,667	0	0	1,666,667	100%	100%
10	ZAPOTILTIC	Infraestructura hidráulica, sanitaria y pavimentación de calle Manuel Avila Camacho, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,318,684	0	3,318,684	0	0	0	0	3,318,684	100%	100%
11	ZAPOTILTIC	Infraestructura hidráulica, sanitaria y pavimentación de calle Enrique González Martínez, en el municipio de Zapotiltic, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,956,090	0	1,956,090	0	0	0	0	1,956,090	100%	100%
12	ZAPOTILTIC	Construcción de línea principal de drenaje y agua potable calle López Cejilla, col. Lázaro Cárdenas en el municipio de Zapotiltic, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,227,083	0	1,227,083	0	0	0	0	376,872	100%	31%
13	ZAPOTILTIC	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Zapotiltic (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,241,567	0	1,241,567	0	0	0	0	766,667	100%	62%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
14	ZAPOTILIC	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 5 proyectos productivos en el municipio Zapotilic (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	118,825	0	118,825	0	0	0	118,825	100%	100%
Total ZAPOTILIC					13,889,094	391,680	11,866,747	0	1,666,667	64,000	10,513,493		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: SUR					Municipio: ZAPOTITLÁN DE VADILLO								
1	ESPIÑAL, EL	Construcción de pavimento ecológico El Espinal a Rancho de la Cruz en el municipio de Zapotitlán de Vadillo (FONDEREG 2016).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	0	0	700,000	0	300,000	0	700,000	100%	100%
2	HUITZOMETL (LA PROVIDENCIA)	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad Huitzometl en el municipio de Zapotitlán de Vadillo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	489,462	0	489,462	0	0	0	489,462	100%	100%
3	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	Construcción de red general de drenaje en calle Gabriel Villa en cabecera municipal de Zapotitlán de Vadillo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	88,330	0	88,330	0	0	0	88,330	100%	100%
4	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	Construcción de red general de drenaje en calle Moctezuma en cabecera municipal de Zapotitlán de Vadillo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	135,234	0	135,234	0	0	0	135,234	100%	100%
5	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	Construcción de línea de agua potable en calle Basilio Vadillo en cabecera municipal de Zapotitlán de Vadillo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	69,506	0	69,506	0	0	0	69,506	100%	98%
6	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	Construcción de red general de drenaje en calle Basilio Vadillo en cabecera municipal de Zapotitlán de Vadillo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	102,159	0	102,159	0	0	0	94,651	100%	93%
7	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	Construcción de red general de drenaje en calle Independencia en cabecera municipal de Zapotitlán de Vadillo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	85,237	0	85,237	0	0	0	84,624	100%	99%
8	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	Construcción de pavimento ecológico en calles Zapotitlán de Vadillo 3ra etapa en el municipio de Zapotitlán de Vadillo (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,380,952	0	966,667	0	414,286	0	966,667	100%	100%
9	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	Empedrado y banquetas en la Colonia de Fátima, municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. (FORTALECE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	100%	100%
10	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	Rehabilitación de empedrado ahogado en concreto del camino a la Taberna - entrada a la Quinta, municipio de Zapotitlán de Vadillo. (FORTALECE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	974,198	100%	97%
11	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	Construcción de línea de drenaje y línea de agua potable, en la calle Pedro de Gante, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	1,456,514	0	1,456,514	0	0	0	642,348	85%	44%
12	ZAPOTITLÁN DE VADILLO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Zapotitlán de Vadillo (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,626,105	0	1,626,105	0	0	0	1,626,102	100%	100%
Total ZAPOTITLÁN DE VADILLO					8,433,501	0	7,719,215	0	714,286	0	6,869,801		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiducicomios y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podrá presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero	
Región: Sur					Municipio: ZAPOTLÁN EL GRANDE									
1	CIUDAD GUZMAN	Construcción de la Base Regional de Fuerza Unica Jalisco, en el Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FOCOCI - FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS	49,900,290	0	49,900,290	0	0	0	0	48,203,378	100%	97%
2	CIUDAD GUZMAN	Gerenciación de la Construcción y Equipamiento de la implementación del Sistema de Justicia Penal, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	220,397	0	220,397	0	0	0	0	220,397	100%	100%
3	CIUDAD GUZMAN	Centro de rehabilitación para jóvenes Casa Nazaret, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,049,200	0	1,049,200	0	0	0	0	863,108	100%	82%
4	CIUDAD GUZMAN	Suministro y Colocación de Cubierta (Domo) en el Sindicato de Trabajadores del municipio y Construcción del Centro Comunitario en la colonia de Cruz Blanca en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	1,421,002	0	1,421,002	0	0	0	0	1,416,502	100%	100%
5	CIUDAD GUZMAN	Construcción de drenaje pluvial y sanitario en circuito poniente en el municipio de Zapotlán el Grande (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,893,657	0	1,893,657	0	0	0	0	1,893,657	100%	100%
6	CIUDAD GUZMAN	Construcción de la red de agua potable y drenaje sanitario en la Colonia Pablo Luis Juan y Construcción de la red de drenaje sanitario en la Colonia Pueblos de Jalisco en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	1,205,102	0	1,205,102	0	0	0	0	1,205,102	100%	100%
7	CIUDAD GUZMAN	Construcción de domo para patio de usos múltiples y domo para desayunador escuela Fray Pedro de Gante en colonia Cristo Rey, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	199,954	0	199,954	0	0	0	0	199,954	100%	100%
8	CIUDAD GUZMAN	Machuelos y banquetas en la Col. Antorcha Popular 1, municipio de Zapotlán El Grande.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	61SI CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,290,424	0	4,290,424	0	0	0	0	4,290,423	95%	100%
9	CIUDAD GUZMAN	Electrificación en la Col. Antorcha Popular 1, municipio de Zapotlán El Grande.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	3,601,735	0	3,601,735	0	0	0	0	3,565,158	100%	99%
10	CIUDAD GUZMAN	Pista de atletismo y cancha de fútbol en la Col. Antorcha Popular 1, municipio de Zapotlán El Grande.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	18,553,023	0	18,553,023	0	0	0	0	18,543,292	45%	100%
11	CIUDAD GUZMAN	Red de agua potables en la Col. Antorcha Popular 1, municipio de Zapotlán El Grande.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	1,721,205	0	1,721,205	0	0	0	0	1,721,205	100%	100%
12	CIUDAD GUZMAN	Techumbre de canchas de usos múltiples en la Col. Antorcha Popular 1, municipio de Zapotlán El Grande.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	4,194,136	0	4,194,136	0	0	0	0	4,193,256	95%	100%
13	CIUDAD GUZMAN	Construcción de canchas de usos múltiples en la Col. Antorcha Popular 1, municipio de Zapotlán El Grande.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	795,732	0	795,732	0	0	0	0	795,732	100%	100%
14	CIUDAD GUZMAN	Construcción de Albergue Cultural José Clemente Orozco, municipio de Zapotlán El Grande.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	13,375,604	0	13,375,604	0	0	0	0	13,268,559	45%	99%
15	CIUDAD GUZMAN	Electrificación y alumbrado publico en las colonias Hijos Ilustres y Flores Magón en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	778,384	0	778,384	0	0	0	0	778,384	100%	100%
16	CIUDAD GUZMAN	Construcción de subcolector sanitario en tubería 10" y circamo de bombeo en Fraccionamiento La Morita en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	799,618	0	799,618	0	0	0	0	799,618	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
17	CIUDAD GUZMAN	Construcción de losa de concreto hidráulico en la calle Moctezuma en la cabecera municipal de Zapotlán El Grande (FONDEREG 2016).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333	0	1,666,667	0	1,666,667	0	1,666,667	100%	100%
18	CIUDAD GUZMAN	Construcción de cruce seguro en la Avenida Reforma, municipio de Zapotlán el Grande (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,092,327	0	1,092,327	0	0	0	1,092,327	100%	100%
19	CIUDAD GUZMAN	Construcción de machuelos y banquetas en la colonia Reforma, municipio de Zapotlán el Grande (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	997,528	0	997,528	0	0	0	997,528	100%	100%
20	CIUDAD GUZMAN	Construcción de área recreativa en la colonia Cristo Rey, municipio de Zapotlán el Grande (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,082,929	0	2,082,929	0	0	0	2,082,929	80%	100%
21	CIUDAD GUZMAN	Construcción de boca de tormenta en calle Gante, conexión Apolo, en el municipio de Zapotlán el Grande (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	163,340	0	163,340	0	0	0	163,340	100%	100%
22	CIUDAD GUZMAN	Construcción de canal pluvial en calle Apolo entre las calles Gante e Insurgentes, municipio de Zapotlán el Grande (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,622,980	0	1,622,980	0	0	0	1,622,980	100%	100%
23	CIUDAD GUZMAN	Construcción de alcantarilla para desagüe, en la Colonia Reforma en cruce con libramiento carretero, ingreso norponiente, municipio de Zapotlán El Grande (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	590,550	0	590,550	0	0	0	590,550	90%	100%
24	CIUDAD GUZMAN	Construcción de boca de tormenta y colector pluvial en la Calzada Madero y Carranza entre canal pluvial y Av. Pedro Ramírez Vázquez, ingreso poniente, municipio de Zapotlán El Grande (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,290,346	0	1,290,346	0	0	0	1,290,346	100%	100%
25	CIUDAD GUZMAN	Ampliación de concreto hidráulico en calle Emiliano Zapata entre Calzada Madero y Carranza y calle G. Torres Quintero en Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	6,843,164	0	6,843,164	0	0	0	2,007,478	30%	29%
26	CIUDAD GUZMAN	Ampliación del Hospital Regional de Ciudad Guzmán Tercera etapa, municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES PARA SERVICIO MEDICO Y ASISTENCIAL	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	3,528,015	30%	29%
27	CIUDAD GUZMAN	Rutas Creativas Vías Verdes, Construcción de 5.6 Km. Lineales de Senderos utilizando el antiguo trazo de ferrocarril sobre su eje principal de las Vías Férreas en desuso de la población de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande.	Secretaría de Cultura	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	7,112,931	0	7,112,931	0	0	0	7,112,931	100%	100%
28	CIUDAD GUZMAN	Construcción del Edificio de la Delegación del Instituto Jaliscoense de Ciencias Forenses (IJCF) en Zapotlán El Grande, Jalisco	Fiscalía General del Estado	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,050,000	0	7,050,000	0	0	0	6,947,471	100%	99%
29	CIUDAD GUZMAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Zapotlán el Grande (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,034,640	0	1,034,640	0	0	0	1,034,640	100%	100%
30	CIUDAD GUZMAN	Rehabilitación de Centro Deportivo "Villas de Calderón", en cabecera municipal de Zapotlán el Grande (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,400,000	1,150,000	650,000	0	600,000	0	650,000	100%	100%
31	CIUDAD GUZMAN	Ampliación de cocina en el Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Tecualli, en cabecera municipal de Zapotlán el Grande (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	411,043	192,131	102,761	0	116,151	0	102,761	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
32	CIUDAD GUZMAN	Construcción de segunda etapa de drenaje pluvial en Arroyo los Guayabos, en cabecera municipal de Zapotlán el Grande (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	4,338,116	2,169,058	1,066,871	0	1,162,187	0	1,066,871	100%	100%
33	CIUDAD GUZMAN	Equipamiento de cocina de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Tecacali, en cabecera municipal de Zapotlán el Grande (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	124,527	48,875	31,132	0	44,520	0	31,132	100%	100%
34	NEVADO DE COLIMA	Infraestructura de protección, conservación y preservación ecológica (Construcción de barreras protectoras en camino Brecha El Milanes) para el Volcán Nevado de Colima (Brecha el Milanes) Zapotlán El Grande, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	149,031	0	149,031	0	0	0	149,031	100%	100%
35	NEVADO DE COLIMA	Apoys a Proyectos de Desarrollo de Protección, Manejo, Restauración, Conocimiento, Cultura y Gestión en el Área Natural Protegida, Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, Municipio de Zapotlán El Grande.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	100%	100%
36	ZAPOTLAN EL GRANDE	Construcción de centro deportivo comunitario en la colonia lomas altas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,285,700	0	1,285,700	0	0	0	1,285,700	100%	100%
37	ZAPOTLAN EL GRANDE	Renovación de carpeta asfáltica en la calle Fray Pedro de gante entre Ignacio Aldama y José ma. morelos y pavón.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	339,617	0	339,617	0	0	0	339,617	100%	100%
38	ZAPOTLAN EL GRANDE	Renovación de carpeta asfáltica en la calle constitución entre av. constituyentes y calle jardín.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	650,634	0	650,634	0	0	0	650,634	100%	100%
39	ZAPOTLAN EL GRANDE	Construcción de nave para cubierta en tianguis municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,955,169	0	3,955,169	0	0	0	3,955,169	100%	100%
40	ZAPOTLAN EL GRANDE	Centro para la cultura y las artes José roldán tercera etapa	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,945,000	0	4,945,000	0	0	0	4,945,000	100%	100%
41	ZAPOTLAN EL GRANDE	Construcción de centro deportivo comunitario en la colonia jardines del sol	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,670,300	0	2,670,300	0	0	0	2,670,300	100%	100%
42	ZAPOTLAN EL GRANDE	Construcción de centro deportivo comunitario en la colonia pinar de los escritores	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,977,579	0	1,977,579	0	0	0	1,977,579	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
43	ZAPOTLAN EL GRANDE	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	16,137	0	16,137	0	0	0	100%	100%
44	ZAPOTLAN EL GRANDE	ZAPOTLAN EL GRANDE Programa FORTASEG 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Subsidios en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)	10,266,978	0	10,266,978	0	0	0	100%	100%
45	ZAPOTLAN EL GRANDE	Rehabilitación y ampliación del parque Comunitario Unión de Colonos	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	100%	100%
46	ZAPOTLAN EL GRANDE	Construcción de ciclo-pista y andador peatonal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	100%	100%
47	ZAPOTLAN EL GRANDE	Rehabilitación y ampliación del Parque Comunitario Santa Rosa	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	100%	100%
48	ZAPOTLAN EL GRANDE	Rehabilitación y ampliación del parque comunitario Hijos Ilustres	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	100%	100%
Total ZAPOTLAN EL GRANDE					204,741,361	3,560,064	497,891,772	0	3,889,525	0	100%	100%

El monto contable que se está presentando es el ejecutado.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organizaciones públicas descentralizadas, fiduciarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
43	ZAPOTLAN EL GRANDE	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	16,137	0	16,137	0	0	0	100%	100%
44	ZAPOTLAN EL GRANDE	ZAPOTLAN EL GRANDE Programa FORTASEG 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Subsidios en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)	10,266,978	0	10,266,978	0	0	0	100%	100%
45	ZAPOTLAN EL GRANDE	Rehabilitación y ampliación del parque Comunitario Unión de Colonos	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	100%	100%
46	ZAPOTLAN EL GRANDE	Construcción de ciclo-pista y andador peatonal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	100%	100%
47	ZAPOTLAN EL GRANDE	Rehabilitación y ampliación del Parque Comunitario Santa Rosa	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	100%	100%
48	ZAPOTLAN EL GRANDE	Rehabilitación y ampliación del parque comunitario Hijos Ilustres	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	100%	100%
Total ZAPOTLAN EL GRANDE					204,741,361	3,560,064	497,891,772	0	3,889,525	0	100%	100%



Región 7 Sierra de Amula

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Sierra de Amula					Municipio: ATENGO								
1	ATENGO	Construcción de línea de agua potable, línea de alcantarillado y empedrado ahogado en cemento en calle Lázaro Cárdenas en el municipio de Atengo, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	1,092,536	0	1,092,536	0	0	0	856,279	100%	78%
2	ATENGO	Mejoramiento de camino con empedrado tradicional y huellas de concreto atengo - agostadero	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,945,610	0	1,945,610	0	0	0	1,945,610	100%	100%
3	ATENGO	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,984	0	1,984	0	0	0	1,984	100%	100%
4	ATENGO, SALTIRE DE SEDANO, EL (EL SALTIRE)	Reconstrucción de Puente vehicular El Salitre, municipio de Atengo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	679,399	0	679,399	0	0	0	679,399	100%	100%
5	ATENGO, TRIGO DE ALTEÑAS	Modernización de tramo carretero Soyatlán del Oro-Trigo de Alteñas primera etapa, pavimentación de camino rural Soyatlán del Oro-Trigo de Alteñas, tramo del km 4-340 al km7-340, Municipio de Atengo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	926,826	0	926,826	0	0	0	926,826	100%	100%
6	ATENGO, YERBABUENA	Modernización de camino rural Atengo- la Yerbabuena- Sierra de Quila 3ra etapa km 5+800 - 7+000 en la localidad de la Yerbabuena, Municipio de Atengo (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,040,816	0	1,428,571	0	612,245	0	1,428,571	100%	100%
7	SOYATLAN DEL ORO	Construcción de red de agua potable, red drenaje y empedrado (restitución de superficie de rodamiento) en la localidad de Soyatlán en el municipio de Atengo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	1,092,836	0	1,092,836	0	0	0	1,092,836	100%	100%
8	SOYATLAN DEL ORO	Rehabilitación de alumbrado público de Calle San Nombre, privada Francisco Villa y calle Francisco Villa en la localidad de Soyatlán municipio de Atengo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	142,552	0	142,552	0	0	0	142,552	100%	100%
9	SOYATLAN DEL ORO	Ampliación del Jardín de Niños Felicitas Fregoso Regia, Civee J4DN0175Z, ubicado en la localidad de Soyatlán del Oro en el municipio de Atengo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,748	0	383,748	0	0	0	383,748	0%	100%
10	SOYATLAN DEL ORO, TRIGO DE ALTEÑAS	Construcción de carreteras, puentes y similares (Modernización de tramo carretero Soyatlán del Oro - Trigo de Alteñas, Atengo segunda etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,635,679	0	1,635,679	0	0	0	1,619,379	100%	99%
Total ATENGO					9,941,987	0	9,329,742	0	612,245	0	9,077,185		

El momento contable que se está presentando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutor.

*(Regional) Obra construida en varios municipios.

*(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% menores al avance financiero, pueden deberse a:

1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, Idetomios y municipios.

2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Sierra de Amula													
1	ATENGO, ATENGUILLO, AULIAN DE NAVARRO, AXITLA, CABO CORRIENTES, LIMÓN EL, CHUATLAN, HUERTA, LA, MASCOYA, PUERTO VALLARTA, SAN SEBASTIAN DEL OESTE, TAUPA DE ALLENDE	Conservación de la Red Carretera Estatal en la residencia de Aulian, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRIETAS, PUENTES Y SIMILARES	13,911,524	0	13,911,524	0	0	0	13,798,817	100%	99%
2	AULIAN DE NAVARRO	Rehabilitación del mercado Nicolás Bravo en Aulian de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,112,433	0	2,112,433	0	0	0	2,112,433	86%	100%
3	AULIAN DE NAVARRO	Concreto hidráulico en la calle Fresno en Aulian de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,669,986	0	3,669,986	0	0	0	3,669,986	100%	100%
4	AULIAN DE NAVARRO	Concreto hidráulico en la calle Clemente Amaya, en el municipio de Aulian de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	6,479,865	0	6,479,865	0	0	0	6,282,457	100%	97%
5	AULIAN DE NAVARRO	Construcción de alcantarillado, red de agua potable en calle Monte Sinal en la cabecera municipal de Aulian de Navarro (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	286,261	0	286,261	0	0	0	286,261	100%	100%
6	AULIAN DE NAVARRO	Pavimentación de Av. Universidad de Guadalupe, en el municipio de Aulian de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FOCOCI - FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS	1,498,339	0	1,498,339	0	0	0	1,490,133	90%	99%
7	AULIAN DE NAVARRO	Concreto hidráulico en la calle Ramón Corona en el municipio Aulian de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	750,000	0	750,000	0	0	0	750,000	92%	100%
8	AULIAN DE NAVARRO	Construcción de empedrado y mchuelo en la calle Agustín Yáñez en la cabecera municipal de Aulian de Navarro, Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	784,955	0	784,955	0	0	0	784,955	100%	100%
9	AULIAN DE NAVARRO	Construcción de obras complementarias para el rastreo municipal de Aulian de Navarro, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	1,242,982	0	1,242,982	0	0	0	1,242,837	100%	100%
10	AULIAN DE NAVARRO	Construcción de pavimento de empedrado en el fraccionamiento Castellan 1ra etapa en la cabecera municipal, Municipio de Aulian de Navarro (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,143	0	1,428,571	0	1,428,571	0	1,428,571	100%	100%
11	AULIAN DE NAVARRO	Proyecto ejecutivo y construcción de carriles de rebase en la carretera código Mex-80 Entrada Santa Cruz-Melaque, Tramos El Chorrillo y Las Cumbres en el municipio de Aulian de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	26,598,749	0	26,598,749	0	0	0	23,720,976	0%	89%
12	AULIAN DE NAVARRO	Adquisición de Terreno para la construcción del Edificio de la Base Regional de Fuerza Unica, en el municipio de Aulian de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,792,372	0	13,792,372	0	0	0	13,792,372	100%	100%
13	AULIAN DE NAVARRO	Conclusión segunda etapa del Rastro municipal de Aulian de Navarro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	2,910,000	0	2,910,000	0	0	0	2,906,653	100%	100%
14	AULIAN DE NAVARRO	Construcción de banda perimetral del Cejuire en el municipio de Aulian de Navarro. (CR 3800)	Fiscalía General del Estado	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,920,663	0	9,920,663	0	0	0	2,271,324	23%	23%
15	AULIAN DE NAVARRO	Construcción de la 1ra. etapa de unidad deportiva en la localidad de el chante	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,483,500	0	1,483,500	0	0	0	1,483,500	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
16	AUTLAN DE NAVARRO	Pavimentación de calle constitución entre c. revolución mexicana y c. palenque	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,483,500	0	1,483,500	0	0	0	1,483,500	100%	100%
17	AUTLAN DE NAVARRO	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,026	0	3,026	0	0	0	3,026	100%	100%
18	AUTLAN DE NAVARRO	Rehabilitación de la Primaria Casimiro Castillo, ubicada en la localidad de Las Bateas, en el municipio de Autlán de Navarro.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,535,500	0	1,535,500	0	0	0	1,535,500	100%	100%
19	AUTLAN DE NAVARRO	Rehabilitación de la Primaria Francisca García Mancilla, clave JEPH0888K, ubicada en la cabecera municipal de Autlán de Navarro.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	790,023	0	790,023	0	0	0	790,023	100%	100%
20	AUTLAN DE NAVARRO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Autlán de Navarro (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	3,776,867	0	3,776,867	0	0	0	3,776,867	100%	100%
21	AUTLAN DE NAVARRO	Construcción de 120 cuartos adicionales en cabecera municipal de Autlán de Navarro (Infraestructura, Vivienda)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	5,185,080	200,842	3,438,137	0	1,546,101	0	3,438,137	100%	100%
22	CASIMIRO CASTILLO, CHUATLAN, CUATITLAN, HUERTA, LA, VILLA PURIFICACION	Conservación rutinaria para los caminos con los códigos: (505, 510, 517, 522, 539, 540, 541, 542, 545, 549, 550, 551 y 578) con una longitud total de 92.01km. (Residencia Autlán).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,935,132	0	2,935,132	0	0	0	2,912,993	100%	99%
23	JALOCOTE, EL	Construcción de Invernadero "El Jalocote" en la localidad El Jalocote municipio de Autlán de Navarro (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODIESOL)	320,000	195,840	92,160	0	0	32,000	92,160	100%	100%
24	MENTIDERO, EL	Construcción de empedrado y guarimiones en las vialidades del "Alberque "El Pabellón" en la localidad El Mentidero municipio de Autlán de Navarro (PAJA)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	JORNALEROS AGRICOLAS (CODIESOL)	2,165,840	558,000	1,607,840	0	0	0	1,607,840	100%	100%
25	MENTIDERO, EL	Equipamiento de Paleta "La Tocumbita" en la localidad El Mentidero municipio de Autlán de Navarro (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODIESOL)	240,000	146,880	69,120	0	0	24,000	69,120	100%	100%
26	TECOLOTLAN, TENAMAXTLAN	Conservación periódica del camino código 529 Tecolotlán-Tenamaxtlán-Soyatlán del Oro (Residencia Autlán)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	3,037,616	65%	76%
Total AUTLAN DE NAVARRO					110,733,740	1,101,562	106,601,506	0	2,974,672	56,000	94,768,048		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
*(Regional) Obra construida en varios municipios.
*(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Sierra de Amula													
1	AYUTLA	Construcción de pavimento de piedra alagada en concreto, instalaciones hidráulicas, sanitarias, banquetas y machuelos, en calles Alvaro Obregón, Francisco Javier Mina, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, en la cabecera municipal de Ayutla. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	9,996,000	0	9,996,000	0	0	0	9,996,000	97%	100%
2	AYUTLA	Conservación periódica del camino código 526 San Clemente-Ayutla-La Campana (Residencia Autlán).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	1,653,230	90%	66%
3	AYUTLA	Reconstrucción del camino código 526 San Clemente-Ayutla-La Campana. (Residencia Autlán).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,338,943	0	5,338,943	0	0	0	5,138,953	70%	96%
4	AYUTLA	Reconstrucción y/o modernización del Puente Abraham Aguilár, sobre el camino San Clemente-Ayutla-La Campana del km 9+980 del municipio de Ayutla, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,376,867	0	4,376,867	0	0	0	1,286,693	5%	29%
5	AYUTLA	Reposición de 150 metros de colector con tubería de concreto simple de 12" de diámetro encofrado con mampostería, en la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ACCIONES ESTATALES PARA REPARAR DAÑOS POR FENOMENOS NATURALES (FONDEN)	260,000	0	260,000	0	0	0	260,000	100%	100%
6	SAN PEDRO	Rehabilitación de la plaza en la localidad de San Pedro en el municipio de Ayutla (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,020,408	0	714,286	0	306,122	0	714,286	100%	100%
7	SANTO DOMINGO	Rehabilitación de paso vehicular en la calle Francisco Villa en la localidad de Santo Domingo, dentro del municipio de Ayutla, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,254,000	0	2,254,000	0	0	0	2,254,000	97%	100%
8	TEPANTLA	Rehabilitación de la plaza en la localidad de Tepantla en el municipio de Ayutla (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,020,408	0	714,286	0	306,122	0	714,286	100%	100%
9	ZAPOTE DE CHAVEZ, EL	Rehabilitación de Plaza en la localidad del Zapote de los Chávez, dentro del municipio de Ayutla, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,450,000	0	2,450,000	0	0	0	2,450,000	97%	100%
Total AYUTLA					29,316,677	0	28,604,382	0	612,245	0	24,467,448		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en obra menores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, Politécnicos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste físico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
Región: CHIQUILISTLAN														
Municipio: CHIQUILISTLAN														
1	CHIQUILISTLAN	Sierra de Amula 2 Etapa de la Construcción del Auditorio de la Escuela Primaria Urbana 591 (Carlos Enrique) en el municipio de Chiquilistlan Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	79,111	0	79,111	0	0	0	0	79,111	100%	100%
2	CHIQUILISTLAN	Rehabilitación de ingreso sur a la cabecera municipal de Chiquilistlan- tapalpa 2da etapa en el municipio de Chiquilistlan. (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,040,816	0	1,428,571	0	612,245	0	0	1,428,571	100%	100%
3	CHIQUILISTLAN	Conservación periódica del camino código 503 Ayotlán-Chiquilistlan (Residencia Autlán).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,081,639	0	4,081,639	0	0	0	0	2,122,504	90%	52%
4	CHIQUILISTLAN	Construcción de empedrado lechareado, en C. Valente Corona de Constitución a Francisco I. Madero, en el municipio de Chiquilistlan, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,744,000	0	2,744,000	0	0	0	0	2,744,000	100%	100%
5	CHIQUILISTLAN	Construcción de empedrado zampado, sustitución de red de drenaje y línea de agua potable en la calle Javier Mina de Morelos a Galeana en el municipio de Chiquilistlan, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	968,121	0	968,121	0	0	0	0	967,355	100%	100%
6	CHIQUILISTLAN	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	477,307	0	477,307	0	0	0	0	477,307	100%	100%
7	CHIQUILISTLAN	Empedrado lechareado con machuelos y banquetas en la calle zaragoza de calle gonzalez ortega a calle valente corona	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	494,500	0	494,500	0	0	0	0	494,500	100%	100%
8	CHIQUILISTLAN	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	504	0	504	0	0	0	0	504	100%	100%
9	CHIQUILISTLAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Chiquilistlan (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,519,889	0	1,519,889	0	0	0	0	1,519,825	100%	100%
10	CHIQUILISTLAN	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 7 proyectos productivos en el municipio Chiquilistlan (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	173,988	0	173,988	0	0	0	0	173,988	100%	100%
Total CHIQUILISTLAN					12,579,875	0	11,567,630	0	612,245	0	0	10,007,666		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden obtenerse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, telecombinos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

* (Regional) Obra construida en varios municipios.

* (Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual		Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero			
					Federal	Estatal	Estatal	Otro	Físico	Financiero		
Región: CUAUTLA												
Municipio: CUAUTLA												
1	CUAUTLA	Sierra de Anula Construcción de empedrado ahogado en cemento en la colonia Tabachines en la cabecera municipal, Municipio de Cuautla (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	0	1,428,571	0	612,245	0	1,428,571	100%	100%
2	CUAUTLA	Construcción de cubierta de alberca, cenadores, cafetería y jardinería en el domo deportivo, en el municipio de Cuautla, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	0	1,470,000	0	0	0	1,470,000	60%	100%
3	CUAUTLA	Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Cuauhtémoc en la cabecera municipal de Cuautla, Jalisco. (FOCOC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	0	1,470,000	0	0	0	1,470,000	100%	100%
4	CUAUTLA	Construcción de empedrado ahogado en cemento en las calles Privada Independencia y en calle Vicente Guerrero	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	100%	100%
5	CUAUTLA	Construcción de la primera etapa del empedrado ahogado en la calle Hijos Ausentes en la cabecera municipal de Cuautla (B31 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	962,947	962,947	0	962,947	962,947	962,947	100%	100%
Total CUAUTLA					962,947	10,831,516	0	1,575,192	962,947	10,831,516	100%	100%

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o inferiores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, Telecomunicaciones y municipios.
 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Municipio: EJUTLA	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
						Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico
Región: SIERRA DE AMULIA													
1	EJUTLA	Construcción de pavimentación de 1-300 de la carretera La Labor- El Palmar en la localidad de La Labor, Municipio de Ejutla (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,428,571	0	952,381	0	1,428,571	100%	100%
2	EJUTLA	Construcción de la calle calzada a base de piedra talaja, red de drenaje y agua potable en el municipio de Ejutla, Jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	494,500	0	494,500	0	0	0	494,500	100%	100%
3	EJUTLA	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	504	0	504	0	0	0	504	100%	100%
4	ESTANCO, EL	Construcción de empedrado ecológico en camino Los Pericos - El Estanco km 0+884 al km 1+022, localidad El Estanco, Municipio Ejutla (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	94,924	0	94,924	0	0	0	94,924	100%	100%
Total EJUTLA					2,970,881	0	2,018,500	0	952,381	0	2,018,500		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Sierra de Amula					Municipio: GRULLO, EL							
1	AYOQUILA	Construcción de pavimento ecológico en la calle Agustín Melgar en la localidad de Ayoquila municipio de El Grullo (primera etapa) [3x1 Codeso]	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,999,600	999,900	999,900	0	999,900	999,900	100%	100%
2	GRULLO, EL	Construcción de empedrado en las calles; Ramón, Juan Carbajal, Dr. Andrés Gómez y Las Grullas en el municipio El Grullo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	1,167,461	0	1,167,461	0	0	1,167,461	100%	100%
3	GRULLO, EL	Construcción de la 6ta etapa del Centro Cultural Regional en la cabecera municipal, Municipio de El Grullo (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,143	0	1,428,571	0	1,428,571	1,428,571	100%	100%
4	GRULLO, EL	Sustitución de redes hidrosanitarias y reposición de empedrado en calle Leona Vicario entre Ignacio Zaragoza y Domingo Ramos en el municipio El Grullo, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	1,609,492	0	1,609,492	0	0	1,604,634	100%	100%
5	GRULLO, EL	Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Baños "Cancha Cheyito Díaz", en El Grullo Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	96,209	0	96,209	0	0	95,550	100%	99%
6	GRULLO, EL	Actualización modelamiento hidráulico (plan de mejoras) y del sistema de información geográfica, en el municipio de el Grullo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2,020,000	0	2,020,000	0	0	2,020,000	100%	100%
7	GRULLO, EL	Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Jesús Madera, Jeón covarrubias, José Rubio y Marcelino Hernández.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,978,000	0	1,978,000	0	0	1,978,000	100%	100%
8	GRULLO, EL	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,017	0	2,017	0	0	2,017	100%	100%
9	LAJA, LA (LA LAJA DE ABAJO)	Equipamiento de un negocio para la elaboración de "Lechugilla la Frescuera" en la localidad La Laja municipio de El Grullo (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	160,001	97,921	46,080	0	0	46,080	100%	100%
10	LAJA, LA (LA LAJA DE ABAJO)	Equipamiento de Paleta "El Grullense" en la localidad La Laja municipio de El Grullo (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	200,000	122,400	57,600	0	0	57,600	100%	100%
Total GRULLO, EL					14,089,923	1,220,221	9,405,331	0	2,428,471	1,095,900	9,399,813	

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, telecomunicaciones y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se ejecutan en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Municipio: JUCHITLAN	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero	
						Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro
Región:												
Sierra de Amula												
1	AGUA ESCONDIDA	Construcción de jardín en la localidad Agua Escondida municipio de Juchitán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,221,268	555,317	555,317	0	555,317	555,317	100%	100%
2	GUAJES, LOS (SAN JOSE DE LOS GUAJES)	Construcción de pavimentación con empedrado zampado, huellas de concreto hidráulico, sustitución de línea de drenaje, agua potable machuelos y banquetas en la calle López Mateos en la localidad de los Guajes 1ra etapa en Juchitán (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,040,816	0	1,428,571	0	612,245	1,428,571	100%	100%
3	JUCHITLAN	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,009	0	1,009	0	0	1,009	100%	100%
4	JUCHITLAN	Pavimentación con empedrado zampado y adoquín en calle Juan A. de la Fuente y constitución en la cabecera municipal	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	989,000	100%	100%
5	JUCHITLAN	Construcción de empedrado zampado en calle Manuel Nuño en la cabecera municipal de Juchitán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	868,484	217,121	217,121	0	217,121	217,121	100%	100%
6	JUCHITLAN	Construcción de empedrado zampado en calle Guadalupe Jiménez en la cabecera municipal de Juchitán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	970,752	242,688	242,688	0	242,688	242,688	100%	100%
7	JUCHITLAN	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 5 proyectos productivos en el municipio Juchitán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	123,214	0	123,214	0	0	123,214	100%	100%
Total JUCHITLAN					7,214,543	1,015,326	3,556,920	0	1,627,371	3,556,920	100%	100%

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

*(Regional) Obra construida en varios municipios.

*(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en los 0 (ceros) hierros, al avanzar financiero, puede deberse a:

1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, Telecomunicaciones y municipios.

2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Sierra de Amula													
1	CIENEGALA	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Unidad Deportiva de la Ciénega, en el municipio de El Limón, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	490,000	0	490,000	0	0	0	490,000	100%	100%
2	LIMON, EL	Trabajos de conservación periódica de carretera Ciudad Guzmán - El Grullo (carpetá asfáltica) en el municipio de El Limón, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,700,040	0	2,700,040	0	0	0	2,700,039	100%	100%
3	LIMON, EL	Construcción de caseta para equipo de bombeo en pozo profundo La Takquera y línea de conducción de agua potable desde pozo profundo La Estancia hacia la colonia la Guadalupeña en la cabecera municipal, de El Limón (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,200,952	0	720,571	0	480,381	0	720,571	100%	100%
4	LIMON, EL	Construcción de andador entre las localidades de El Limón y La Ciénega en la cabecera municipal de El Limón (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,180,000	0	708,000	0	472,000	0	708,000	100%	100%
5	LIMON, EL	Construcción de Unidad Básica de rehabilitación en DIF Municipal, en el municipio de El Limón, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	882,000	0	882,000	0	0	0	882,000	100%	100%
6	LIMON, EL	Construcción de Red de Agua Potable, drenaje y huellas de concreto hidráulico con empedrado en calle Juárez, en el municipio de El Limón, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	833,000	0	833,000	0	0	0	833,000	100%	100%
7	LIMON, EL	Construcción de red de agua potable, drenaje, huellas de concreto hidráulico con empedrado y machuelo de concreto en calles Leona Vicario y Ramón Corona de El Limón en el municipio de El Limón (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,977,991	0	1,977,991	0	0	0	1,945,048	100%	98%
8	LIMON, EL	FORTALECIMIENTO FINANCIERO CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON EMPEDRAO EN CALLE MORELOS DE SAN BUENAVENTURA	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	323,703	0	323,703	0	0	0	323,703	100%	100%
9	LIMON, EL	Construcción de empedrado ahogado en concreto hidráulico en la calle aldama, el limón, jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	494,500	0	494,500	0	0	0	494,500	100%	100%
10	LIMON, EL	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	534	0	534	0	0	0	534	100%	100%
11	SAN MIGUEL HIDALGO	Segunda etapa de la construcción del puente vehicular San Miguel Hidalgo, en el municipio de El Limón	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,670,142	0	3,670,142	0	0	0	3,670,142	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
12	SAN MIGUEL HIDALGO	Construcción de Andador Peatonal entre las Localidades de San Miguel Hidalgo y El Recodo, en el municipio de El Limón, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	539,000	0	539,000	0	0	0	539,000	100%	100%
Total LIMÓN, EL					14,293,862	0	13,339,481	0	957,381	0	13,306,537		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extra ordinarias se encuentran en proceso de ajuste físico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regionales construidas en varios municipios, el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferendá.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Sierra de Amula					Municipio: TECOLOTLAN								
1	CIENEGA-LA, QUIJUA EL GRANDE)	Infraestructura de protección, conservación y preservación ecológica (construcción de pórtico de ingreso y terrazas tipo comedero) para ANP'S, La Ciénega, Sierra de Quila, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	EDIFICACIONES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO	665,249	0	665,249	0	0	0	665,249	100%	100%
2	TECOLOTLAN	Construcción del puente vehicular y peatonal de la calle Leonora Vicario en la cabecera municipal 1ra etapa, Municipio de Tecolotlán (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,428,571	0	952,381	0	1,428,571	100%	100%
3	TECOLOTLAN	Rehabilitación de la Av. Guadaluajara, tramo comprendido entre el puente del Río Av. Guadaluajara y el edificio del DIF, en el municipio de Tecolotlán. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,508,000	0	4,508,000	0	0	0	4,508,000	100%	100%
4	TECOLOTLAN	Construcción Plaza de la Libertad, en la cabecera Municipal 1ra. etapa, Municipio de Tecolotlán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,940,000	0	2,940,000	0	0	0	2,940,000	100%	100%
5	TECOLOTLAN	Suministro e instalación de semáforos y señalamientos en tramo del puente del Río Tecolotlán y el edificio del DIF, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,372,000	0	1,372,000	0	0	0	1,372,000	80%	100%
6	TECOLOTLAN	Reconstrucción del camino código. 503 Ayotlán-Chiquilistlán, municipio de Tecolotlán (Residencia Autlán)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151.CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,048,755	0	8,048,755	0	0	0	6,291,351	70%	78%
7	TECOLOTLAN	Señalamiento vial horizontal y vertical en la Av. Guadaluajara en la cabecera municipal de Tecolotlán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	0	980,000	50%	100%
8	TECOLOTLAN	Construcción de red de agua potable, drenaje y pavimento en calle Morelos en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	2,088,554	0	2,088,554	0	0	0	901,958	90%	43%
9	TECOLOTLAN	Red de alcantarillado calle rivera del río, cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	494,500	0	494,500	0	0	0	494,500	100%	100%
10	TECOLOTLAN	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	624	0	624	0	0	0	624	100%	100%
11	TECOLOTLAN	Ampliación de la Primaria Jaime Torres Bodet, clave 14EP05081, ubicada en la localidad de Tecolotlán en el municipio de Tecolotlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	1,810,294	0	1,810,294	0	0	0	1,810,294	0%	100%
12	TECOLOTLAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tecolotlán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,753,718	0	1,753,718	0	0	0	1,753,717	100%	100%
Total TECOLOTLAN					27,042,645	0	26,090,264	0	952,381	0	23,146,265		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, Helicómbios y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En otras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

(Regional) Obra construida en varios municipios.

(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Municipio: TENAMAXTLAN													
1	MIRAPLANES	Sierra de Amula Construcción de red de agua potable, red de drenaje y empedrado ahogado en concreto en la calle Hidalgo de la comunidad de Miraplanes del municipio de Tenamaxtlán (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,428,571	0	952,381	0	1,428,571	100%	100%
2	TENAMAXTLAN	Pavimento de concreto hidráulico, red de agua potable y red de drenaje en la calle Av. de Los Maestros, en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,234,000	0	3,234,000	0	0	0	3,234,000	100%	100%
3	TENAMAXTLAN	Proyecto de Consolidación, Restauración y Restauración de la Torre Campanario en el Templo de Santiago Apóstol en el Municipio de Tenamaxtlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	755,980	0	755,980	0	0	0	755,980	100%	100%
4	TENAMAXTLAN	Rehabilitación de la plaza principal de colotlán	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	494,500	0	494,500	0	0	0	494,500	100%	100%
5	TENAMAXTLAN	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	504	0	504	0	0	0	504	100%	100%
6	TENAMAXTLAN	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Tlaquepaque del Fraccionamiento Jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	510,000	0	510,000	0	0	0	510,000	100%	100%
7	TENAMAXTLAN	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Guadalupe del Fraccionamiento Jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,230,000	0	1,230,000	0	0	0	1,230,000	100%	100%
8	TENAMAXTLAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tenamaxtlán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,286,059	0	1,286,059	0	0	0	1,286,045	100%	100%
9	TENAMAXTLAN	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 4 proyectos productivos en el municipio de Tenamaxtlán (EAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	100%	100%
Total TENAMAXTLAN					9,993,986	0	9,039,615	0	952,381	0	9,039,600		

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciosarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Debido a situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: SIERRA DE AMULA					Municipio: TONAYA								
1	HIGUERAS, LAS	Sierra de Amula Construcción de invernadero "Agrupación las Higueras" en la localidad las Higueras municipio de Tonaya (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL (CODESOL)	350,000	150,682	169,318	0	0	36,000	169,318	100%	100%
2	TONAYA	Construcción de concreto hidráulico, sustitución de red sanitaria, red hidráulica y construcción de banquetas en la calle Morelos 2da etapa en la cabecera municipal de Tonaya. (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,428,571	0	952,381	0	1,428,571	100%	100%
3	TONAYA	Iluminación de cancha de béisbol en la Unidad Deportiva Bicentenario, en el municipio de Tonaya, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	735,000	0	735,000	0	0	0	735,000	70%	100%
4	TONAYA	Construcción de concreto estampado, banquetas y sustitución de red sanitaria e hidráulica en la calle Morelos, del municipio de Tonaya, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,332,000	0	3,332,000	0	0	0	3,332,000	70%	100%
5	TONAYA	Electrificación subterránea en calle Morelos, Madero y Zaragoza, del municipio de Tonaya, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	833,000	0	833,000	0	0	0	833,000	60%	100%
6	TONAYA	Construcción de techado de usos múltiples en la colonia de la cofradía	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	494,500	0	494,500	0	0	0	494,500	100%	100%
7	TONAYA	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	504	0	504	0	0	0	504	100%	100%
Total TONAYA					8,131,957	150,682	6,992,894	0	952,381	36,000	6,992,894		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
						Federal	Estatal	Privado		Físico	Financiero	
Municipio: TUXCACUESCO												
Región: Sierra de Amula					1,335,420	333,855	333,855	0	333,855	333,855	100%	100%
1	CAMICHIN, EL	Construcción de pavimento con huellas de concreto hidráulico y empedrado zampeado en la calle Francisco González Bocanegra en el Camichin municipio de Tuxcacuesco (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	154,132	0	154,132	0	0	0	100%	100%
2	CHACHAHUATLAN	Construcción de comedor escolar en la escuela primaria Ignacio López Rayón en la comunidad de Chachahuatlan, en el municipio de Tuxcacuesco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	344,940	86,235	86,235	0	86,235	86,235	100%	100%
3	CHACHAHUATLAN	Construcción de empedrado zampeado en la calle sin nombre en Chachahuatlan municipio de Tuxcacuesco (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,221,268	555,317	555,317	0	555,317	555,317	100%	100%
4	NOXTLES, LOS	Construcción de Jardín en la localidad Los Noxtles municipio de Tuxcacuesco (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	795,836	198,459	198,459	0	198,459	198,459	100%	100%
5	SAN MIGUEL	Construcción de empedrado zampeado con huellas de concreto hidráulico en las calles Ramirez y Anabel en la comunidad de San Miguel municipio de Tuxcacuesco (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	154,373	0	154,373	0	0	0	100%	100%
6	TRANSITO, EL	Construcción de comedor escolar en la escuela primaria Emiliano Zapata en la colonia El Transito, en el municipio de Tuxcacuesco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,040,816	0	1,428,571	0	612,245	0	100%	100%
7	TUXCACUESCO	Construcción de comedor escolar en la escuela primaria Ramón Corona en la cabecera municipal de Tuxcacuesco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	804,446	0	804,446	0	0	0	100%	100%
8	TUXCACUESCO	Construcción del módulo escolar COBAE Ira en la cabecera municipal de Tuxcacuesco (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	989,000	0	989,000	0	0	0	100%	100%
9	TUXCACUESCO	Camino 430-entre carretera 428 Tuxcacuesco, construcción de obra de drenaje por contingencia en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	1,009	0	1,009	0	0	0	100%	100%
10	TUXCACUESCO	Pavimentación con huellas de concreto hidráulico y empedrado zampeado en calle sin nombre entre ocampo y nicolas bravo en la cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	154,369	0	154,369	0	0	0	100%	100%
11	TUXCACUESCO	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,009	0	1,009	0	0	0	100%	100%
12	ZENZONTLA	Construcción de comedor escolar en la escuela primaria Benito Juárez en la comunidad de Zenzontla, en el municipio de Tuxcacuesco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	9,147,986	1,173,866	5,014,143	0	1,786,111	1,173,866	100%	100%
Total TUXCACUESCO					9,147,986	1,173,866	5,014,143	0	1,786,111	1,173,866	100%	100%

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.-Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciarios y municipios.
- 2.-Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podrá presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutor.
*(Regional) Obra construida en varios municipios.
*(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Sierra de Amula					Municipio: UNION DE TULA								
1	SANCLEMENTE	Construcción de pavimento de empedrado alagado en concreto, red de agua potable y red de drenaje en la calle Morelos en la localidad de San Clemente, Municipio de Unión de Tula (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,428,571	0	952,381	0	1,428,571	100%	100%
2	SAN GASPAR	Rehabilitación de red de drenaje en la localidad de San Gaspar en el municipio de Unión de Tula, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	999,704	60%	100%
3	TACOTAN	Construcción de colector de aguas residuales y fosa séptica en la localidad de Tacotán paralelo al camino La Pihuella-Tacotán, municipio de Unión de Tula, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,193,393	0	1,193,393	0	0	0	540,165	100%	45%
4	UNION DE TULA	Construcción de red de agua potable y red de drenaje en calle Juárez, en el municipio de Unión de Tula, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	405,392	0	405,392	0	0	0	212,681	70%	52%
5	UNION DE TULA	Construcción del mercado municipal en el municipio de Unión de Tula, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	952,790	0	952,790	0	0	0	952,150	100%	100%
6	UNION DE TULA	Pavimentación de la calle Juárez en la cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,978,000	0	1,978,000	0	0	0	1,978,000	100%	100%
7	UNION DE TULA	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,017	0	2,017	0	0	0	2,017	100%	100%
8	UNION DE TULA	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 7 proyectos productivos individuales y 2 familiares en el municipio de Unión de Tula (FAAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	275,000	0	275,000	0	0	0	275,000	100%	100%
Total UNION DE TULA					8,189,544	0	7,236,163	0	952,381	0	6,882,289		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Debido de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.



Región 8 Costa Sur

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: Costa Sur					Municipio: CASIMIRO CASTILLO								
1	CASIMIRO CASTILLO	Construcción de parque recreativo para la rehabilitación con equinoterapia; El Cerro de La Cruz (primer etapa) en la cabecera municipal de Casimiro Castillo (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	5,555,556	0	3,333,333	0	2,222,222	0	3,333,333	100%	100%
2	CASIMIRO CASTILLO	Construcción de línea de conducción de agua potable segunda etapa, en la localidad Las Ramas, en el municipio de Casimiro Castillo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	338,022	0	338,022	0	0	0	338,022	100%	100%
3	CASIMIRO CASTILLO	Rehabilitación y ampliación de la red de agua potable, primera etapa, en las localidades de El Chico y Francisco I. Madero (El Naranjal) municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	914,127	0	914,127	0	0	0	914,127	100%	100%
4	CASIMIRO CASTILLO	Pavimentación de la av. Francisco I. madero en la localidad de el coyame (primer etapa)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%
5	CASIMIRO CASTILLO	Reedificamientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,009	0	1,009	0	0	0	1,009	100%	100%
6	CASIMIRO CASTILLO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Casimiro Castillo (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	2,217,787	0	2,217,787	0	0	0	2,217,784	100%	100%
7	CASIMIRO CASTILLO	Rehabilitación de pavimentación y obras complementarias en la calle Álvaro Obregón en la localidad la Resolana municipio de Casimiro Castillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,202,352	550,588	550,588	0	550,588	550,588	550,588	100%	100%
8	CASIMIRO CASTILLO	Construcción del Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) en la localidad La Resolana municipio de Casimiro Castillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,314,148	578,537	578,537	0	578,537	578,537	578,537	100%	100%
9	CASIMIRO CASTILLO	Construcción de pavimentación asfáltica en el camino al paritón de la localidad la Resolana, municipio de Casimiro Castillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,734,108	683,527	683,527	0	683,527	683,527	683,527	100%	100%
10	CASIMIRO CASTILLO	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 1 proyecto productivo en el municipio de Casimiro Castillo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	100%	100%
11	CHICO, EL, FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL)	Reconstrucción del puente vehicular El Chico en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	574,896	0	574,896	0	0	0	574,896	100%	100%
12	CHICO, EL, HERMENEGILDO GALEANA (LO ARADO), NUEVO CENTRO DE POBLACION BENITO JUAREZ, NUEVO CENTRO DE POBLACION LAS RAMAS, PIEDRA PESADA	Construcción de vados en la localidad de El Chico, Las Ramas, Lo Arado, Piedra pesada y Benito Juárez en el municipio de Casimiro Castillo (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	498,951	0	498,951	0	0	0	498,951	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	HERMENEGILDO GALEANA (LO ARADO)	Construcción de red hidráulica y sanitaria en las calles Ocampo, Gustavo Díaz O., calle Frandisco I. Waderoy, 16 de Septiembre de la localidad de Lo Arado en el municipio de Casimiro Castillo (FSE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	601,165	0	601,165	0	0	0	601,165	100%	100%
Total CASIMIRO CASTILLO					18,965,121	3,812,652	11,305,542	0	4,034,874	1,812,652	11,305,939		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden clasificarse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Municipio: CHIHUATLÁN													
1	BARRA DE NAVIDAD	Costa Sur Electrificación del Predio "La Lonja Pesquera" en la localidad de Barra de Navidad en el Municipio de Chihuahán.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	490,381	0	490,381	0	0	0	490,381	100%	100%
2	CHIHUATLÁN	Construcción de Salas de Juicios Orales en Materia Penal en el municipio de Chihuahán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	15,256,638	0	15,256,638	0	0	0	15,188,838	100%	100%
3	CHIHUATLÁN	Construcción de pavimento de adoquín, red de agua potable y drenaje sanitario en calle 1ro de Mayo en la cabecera municipal de Chihuahán (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	5,555,556	0	3,333,333	0	2,222,222	0	3,333,333	100%	100%
4	CHIHUATLÁN	Trabajos de reconstrucción y equipamiento de la Base Regional de Protección Civil del municipio de Chihuahán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,684,925	0	4,684,925	0	0	0	1,171,231	30%	25%
5	CHIHUATLÁN	Construcción de adoquín, red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Colón y calle Constitución de esta Cabecera Municipal, de Chihuahán, Jalisco. FOCOCI	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,344,804	0	2,344,804	0	0	0	2,344,804	100%	100%
6	CHIHUATLÁN	Construcción de pavimento de adoquín, en la calle Lázaro Cárdenas en la Cabecera Municipal de Chihuahán, Jalisco. FOCOCI	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,825,604	0	1,825,604	0	0	0	1,825,604	100%	100%
7	CHIHUATLÁN	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Benito Juárez	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100%	100%
8	CHIHUATLÁN	Pavimentación con concreto hidráulico, en la calle Pascual Orozco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	100%	100%
9	CHIHUATLÁN	Construcción de cancha de fútbol rápido	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%
10	CHIHUATLÁN	Construcción de pavimento de adoquín, red de agua potable y drenaje en calle ramón corona 1ra etapa	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,978,000	0	1,978,000	0	0	0	1,978,000	100%	100%
11	CHIHUATLÁN	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,026	0	3,026	0	0	0	3,026	100%	100%
12	CHIHUATLÁN	Construcción de pavimento con adoquín y obras complementaria en la calle López Colilla de la cabecera municipal de Chihuahán (BA Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,494,788	623,697	623,697	0	623,697	623,697	623,697	100%	100%
13	CUASTECOMATE	Construcción, Infraestructura y equipamiento de la Playa y Pueblo Inyuyente, en la localidad de Cuastecomates en el municipio de Chihuahán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	18,868,810	0	18,868,810	0	0	0	16,275,622	94%	86%
14	JALISCO	Construcción de pavimento de adoquín, en la calle Francisco J. Madero, primera etapa, en la localidad de Jalisco, en el municipio de Chihuahán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	729,592	0	729,592	0	0	0	729,592	100%	100%
15	JALISCO	Ampliación del Centro Universitario de la Costa Sur, clave 14USU01, ubicado en la localidad de Jalisco en el municipio de Chihuahán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico

Total	67,721,123	623,697	63,627,810	0	2,845,919	623,697	57,454,128			
--------------	-------------------	----------------	-------------------	----------	------------------	----------------	-------------------	--	--	--

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual						Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro		Físico	Financiero	
Región: Costa Sur													Municipio: CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	
1	ARRAYAN, EL, MOJONERAS, SEHUAYA	Reposición de 360 metros de tubería de fierro galvanizado de 3" 2½" y 2" de diámetro. Incluye atraques, en las localidades de Sehuaya, El Arroyón y Mojoneras municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ACCIONES ESTATALES PARA REPARAR DAÑOS POR FENOMENOS NATURALES (FONDEN)	295,420	0	295,420	0	0	0	0	295,420	100%	100%
2	AYOTITLAN, HACIENDA, LA, TIERRAS NEGRAS	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad de Tierras Negras, La Hacienda y Rincón de Ayotitlán en el municipio de Cuautitlán de García Barragán.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	754,586	0	754,586	0	0	0	0	754,586	100%	100%
3	CHANCOL	Reposición de 120 metros de tubería de Fo.Co. de 2" de diámetro y 60 metros de tubería de PVC de 2" de diámetro, en la localidad de Chancol, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ACCIONES ESTATALES PARA REPARAR DAÑOS POR FENOMENOS NATURALES (FONDEN)	232,240	0	232,240	0	0	0	0	232,240	100%	100%
4	CORTAPICO	Construcción de línea y red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Cortapico en el municipio de Cuautitlán de García Barragán (PROI)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDIGENA (PROI)	1,420,640	710,320	284,128	0	0	426,192	0	284,128	100%	100%
5	CUAUTITLAN	Construcción de aduquiamiento y alcantarillado sanitario de la calle Aliende que conduce al centro regional SUPERA y libramiento en la cabecera municipal, Cuautitlán de García Barragán (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,083,333	0	1,666,667	0	416,667	0	0	1,666,667	100%	100%
6	CUAUTITLAN	Construcción de la 1ra etapa de unidad deportiva regional del municipio de Cuautitlán en la cabecera municipal (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,083,333	0	1,666,667	0	416,667	0	0	1,666,667	100%	100%
7	CUAUTITLAN	Construcción de red de alcantarillado sanitario, red de agua potable y electrificación de la colonia Agua Caliente, primera etapa, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	949,630	0	949,630	0	0	0	0	949,630	100%	100%
8	CUAUTITLAN	Equipo de gimnasio al aire libre y juego infantil en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	186,077	0	186,077	0	0	0	0	186,077	100%	100%
9	CUAUTITLAN	Reposición de 30 metros de líneas de abastecimiento de agua potable, en la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ACCIONES ESTATALES PARA REPARAR DAÑOS POR FENOMENOS NATURALES (FONDEN)	330,000	0	330,000	0	0	0	0	330,000	100%	100%
10	CUAUTITLAN	Construcción de aduquiamiento en la calle Constitución y Vicente Guerrero en la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán (3x1 Codesol).	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,180,780	545,195	545,195	0	545,195	545,195	0	545,195	100%	100%
11	CUAUTITLAN	Construcción de alcantarillado sanitario en las calles Constitución y Vicente Guerrero en la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	306,880	76,720	76,720	0	76,720	76,720	0	76,720	100%	100%
12	CUAUTITLAN	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 5 proyectos productivos en el municipio de Cuautitlán de García Barragán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	125,000	0	125,000	0	0	0	0	125,000	100%	100%
13	CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	Construcción de línea de conducción, red de distribución, primera etapa, en las localidades de Tierras Blancas, El Reparo, La Hacienda municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	595,756	0	595,756	0	0	0	0	595,756	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
14	CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	Revestimiento del campo Ayoititlán las Mariñas km. 17+000 al 27+000	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	100%	100%
15	CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	Construcción de centro multiusos para fomento de la educación, alimentación y asistencia social primera etapa	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,978,000	0	1,978,000	0	0	0	0	100%	100%
16	CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,017	0	2,017	0	0	0	0	100%	100%
17	CUZALAPA	Construcción de aduquiamiento en la calle Hidalgo de la localidad Cuzalapa municipio de Cuautitlán de García Barragán (3x1 Codeso)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESO)	2,198,076	549,519	549,519	0	549,519	549,519	0	100%	100%
18	GUADALUPE, LA	Construcción de línea eléctrica en media y baja tensión en la localidad La Guadalupe en el municipio de Cuautitlán de García Barragán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	1,728,955	0	1,728,955	0	0	0	0	100%	100%
19	HACIENDA, LA, REPARO, EL, TIERRAS BLANCAS	Reposición de caja de captación, 300 metros de línea, en las localidades de El Reparo, Tierras Blancas y La Hacienda municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ACCIONES ESTATALES PARA REPARAR DAÑOS POR FENOMENOS NATURALES (FONDEN)	198,000	0	198,000	0	0	0	0	100%	100%
20	LLANO GRANDE	Construcción de empedrado en la calle Amado Nervo en la Localidad Llano Grande, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	343,000	0	343,000	0	0	0	0	70%	100%
21	LLANO GRANDE	Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Llano Grande, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	85%	93%
22	NANCE, LA	Construcción de empedrado en la calle principal de la localidad de La Nance en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	346,253	0	346,253	0	0	0	0	100%	100%
23	PAREJA, LA	Construcción de empedrado en la calle 13 de Septiembre en la localidad La Pareja, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	370,440	0	370,440	0	0	0	0	100%	100%
24	PAREJA, LA	Ampliación de la Telesecundaria José Clemente Orozco, clave 140Y0573M, ubicada en la localidad de La Pareja en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOCI)	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	833,157	0	833,157	0	0	0	0	0%	100%
25	REFUGIO, EL (EL TEPHUAI/E)	Construcción de empedrado en calle Hidalgo, en la localidad El Refugio, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	367,500	0	367,500	0	0	0	0	90%	100%
26	SEHUAYA	Construcción de empedrado en la calle Principal de Sehuaya, en la localidad de Sehuaya, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	556,318	0	556,318	0	0	0	0	100%	100%
27	SEHUAYA	Construcción de alcantarilla con losa plana de concreto sobre muros de mampostería de piedra en la Localidad de Sehuaya, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	692,860	0	692,860	0	0	0	0	90%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
28	TELCRUZ	Construcción de empedrado en la calle del Barrio La Chirera, en la Localidad de Telcruz, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	0	980,000	100%	100%
29	TELCRUZ	Construcción de adquinamiento en el circuito de la plaza principal de la localidad de Telcruz municipio Cuautitlán de García Barragán (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,509,024	377,256	377,256	0	377,256	377,256	377,256	100%	100%
30	TIERRAS BLANCAS	Ampliación de la Primaria Ramón García Ruiz, clave 114EPG021K, ubicada en la localidad de Tierras Blancas en el municipio de Cuautitlán de García Barragán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	603,431	0%	100%
31	VIGIA, EL (LA VIGIA)	Construcción de empedrado en la calle San Francisco y Niños Héroes, en la localidad El Vigía, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	294,000	0	294,000	0	0	0	294,000	60%	100%
Total CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN					27,844,706	2,259,010	20,928,791	0	2,382,023	1,974,882	20,773,315		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Ser realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Costa Sur														
1	ARROYO SECO	Rehabilitación de la Telesecundaria Vicente Guerrero, clave 14DV0612Y, ubicada en la localidad de Arroyo Seco en el municipio de La Huerta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	424,733	0	424,733	0	0	0	0	424,733	0%	100%
2	ARROYO SECO	Rehabilitación en Jardín de Niños 16 de Septiembre, clave 14DJN1131I, ubicado en la localidad de Arroyo Seco en el municipio de La Huerta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	240,334	0	240,334	0	0	0	0	240,334	0%	100%
3	CHAMELA	Proyecto integral de reconstrucción de Chamela, en el municipio La Huerta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	12,050,247	0	10,955,867	0	1,094,380	0	0	10,955,864	95%	100%
4	CONCEPCION, LA (LA CONCHA)	Construcción 2a etapa de red de drenaje y alcantarillado en la colonia La Tecolota en la localidad de La Concepción municipio de La Huerta (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,056,035	0	1,056,035	0	0	0	0	1,055,873	100%	100%
5	EMILIANO ZAPATA	Rehabilitación del Jardín de Niños Rosaura Zapata, clave 14DJN0538R, ubicado en la localidad de Emiliano Zapata en el municipio de La Huerta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,172,485	0	1,172,485	0	0	0	0	1,172,485	100%	100%
6	EMILIANO ZAPATA	Construcción de adquirecimiento en la calle Emiliano Zapata de la localidad Emiliano Zapata municipio de la Huerta (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODIESOL)	2,152,220	538,055	538,055	0	538,055	538,055	0	538,055	100%	100%
7	HUERTA, LA	Rehabilitación de pavimento de empedrado ahogado en cemento en el tramo carretera Miguel Hidalgo de Apazulco, entronque federal 200 corredor Costa Alegre en el municipio de la Huerta (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,761,905	0	3,333,333	0	1,428,571	0	0	3,333,333	100%	100%
8	HUERTA, LA	Construcción de red de drenaje y alcantarillado en las calles Javier Mina, 5 de Mayo, Iturbide y Aldama, en la Colonia La Tecolota en el Municipio de La Huerta.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	PROGRAMAS REGIONALES (PAVIMENTACIÓN)	125,829	0	125,829	0	0	0	0	125,829	100%	100%
9	HUERTA, LA	Construcción de vestidores, cerco perimetral y rehabilitación de cancha en el deportivo "asturias"	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,891,710	0	1,891,710	0	0	0	0	1,891,710	100%	100%
10	HUERTA, LA	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,929	0	1,929	0	0	0	0	1,929	100%	100%
11	HUERTA, LA	Rehabilitación en Secundaria Técnica 103, clave 14DST010B4, ubicada en la localidad de Agua Caliente en el municipio de La Huerta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,665,964	0	1,665,964	0	0	0	0	1,665,964	0%	100%
12	HUERTA, LA	Rehabilitación en Primaria Plan de Ayala, clave 14DPR3025C, ubicada en la cabecera municipal de La Huerta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	60,199	0	60,199	0	0	0	0	60,199	100%	100%
13	HUERTA, LA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de La Huerta (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,718,358	0	1,718,358	0	0	0	0	1,717,079	100%	100%
14	INGENIOS, LOS	Construcción de empedrado en la calle principal de la localidad de Los Ingenios, en el municipio de La Huerta (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	581,167	0	581,167	0	0	0	0	581,167	100%	100%
15	MANZANILLA, LA	Construcción de empedrado con adoquín en la calle María Elba de la localidad La Manzanilla municipio de la Huerta (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODIESOL)	2,084,592	521,148	521,148	0	521,148	521,148	0	521,148	100%	100%
16	MANZANILLA, LA	Construcción de empedrado ahogado en la calle Concha Molida de la localidad La Manzanilla municipio de la Huerta (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODIESOL)	2,164,236	541,059	541,059	0	541,059	541,059	0	541,059	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
17	NUEVO MIGUEL HIDALGO	Construcción de 2a etapa de pavimento de adoquín en la calle Laura de la localidad de Nuevo Miguel Hidalgo en el municipio de La Huerta (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	452,838	0	452,838	0	0	0	0	452,838	100%	100%
18	NUEVO MIGUEL HIDALGO	Construcción de pavimento de adoquín en la av. preparatoria en la localidad de Nuevo Miguel Hidalgo en el municipio de La Huerta (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	541,936	0	541,936	0	0	0	0	541,936	100%	100%
19	NUEVO MIGUEL HIDALGO	Rehabilitación en Jardín de Niños Vicente Guerrero, clave 14DJND0375, ubicado en la localidad de Nuevo Miguel Hidalgo en el municipio de La Huerta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,388,962	0	1,388,962	0	0	0	0	1,388,962	100%	100%
20	REBALSITO DE APAZULCO, EL	Rehabilitación en Telesecundaria Manuel López Conilla, clave 14DTVO310C, ubicada en la localidad de El Rebalisto de Apazulco, en el municipio de La Huerta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	440,451	0	440,451	0	0	0	0	440,451	100%	100%
Total HUERTA, LA					34,956,131	1,600,462	27,632,393	0	4,123,213	1,600,462	0	27,630,949		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Municipio: TOMATLAN				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Costa Sur														
1	CAMPO ACOSTA	Rehabilitación de la Secundaria Juan de Dios Peza, clave 14DYU156Z, ubicada en la localidad de Campo Acosta en el municipio de Tomatlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	437,991	0	437,991	0	437,991	0	0	437,991	100%	100%
2	JOSE MARIA MORELOS	Construcción del camino ingreso sur al Aeropuerto (km 0+000 al km 1+326) entronque ingreso sur al Aeropuerto con la carretera Federal 200 y camino Periférico Aeropuerto (del km 0 +000 al km 2+000) en José María Morelos, municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	17,308,803	0	17,308,803	0	17,308,803	0	0	16,929,300	100%	98%
3	NUEVO SANTIAGO	Ampliación de la Secundaria Josefina Ortiz de Domínguez, clave 14DYU0559T, ubicada en la localidad de Nuevo Santiago en el municipio de Tomatlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	416,578	0	416,578	0	416,578	0	0	416,578	0%	100%
4	TOMATLAN	Estacionamiento del Rastro de Tomatlán, Jalisco (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,761,905	0	3,333,333	0	3,333,333	0	1,428,571	3,333,333	100%	100%
5	TOMATLAN	Pavimento con empedrado ahogado en la calle California, municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,208,114	0	3,208,114	0	3,208,114	0	0	1,517,720	62%	47%
6	TOMATLAN	Construcción de oficina, área de suministros, taller mecánico para mantenimiento de maquinaria pesada del distrito de riego, municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	515,886	0	515,886	0	515,886	0	0	499,309	100%	97%
7	TOMATLAN	Construcción de red de alcantarillado sanitario, en la localidad de El Portezuelo municipio de Tomatlán, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,089,213	0	1,089,213	0	1,089,213	0	0	883,736	100%	81%
8	TOMATLAN	Ampliación del Jardín de Niños Estefanía Castañeda, clave 14DJN0918Z, ubicado en la localidad de Tomatlán en el municipio de Tomatlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,748	0	383,748	0	383,748	0	0	383,748	0%	100%
9	TOMATLAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tomatlán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,039,364	0	1,039,364	0	1,039,364	0	0	1,039,364	100%	100%
10	El Portezuelo	Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 1.0 lps., en la localidad de El Portezuelo municipio de Tomatlán, Jalisco. Derivado del Programa PROAGUA 2016 Sub Programa Rural (APARURAL)	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROAGUA (APARURAL)	400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000	73%	98%
Total TOMATLAN					29,563,604	0	28,333,030	0	1,428,571	0	0	25,841,079		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, telecomos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste físico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Costa Sur													
Región:													
1	CARREON	Ampliación de la Secundaria Octavio Paz, clave 14D7V0613X, ubicada en la localidad de Carreón en el municipio de Villa Purificación.	Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	3,130,643	0	3,130,643	0	0	0	3,130,643	56%	100%
2	CIQUELOS, LOS, GUASIMAS, LAS, JUAN DIEGO	Electrificación en las comunidades indígenas de Guasimas, Ciameuchil, Juan Diego y los Cnieles en el municipio de Villa Purificación, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	6,507,171	0	6,507,171	0	0	0	3,917,344	0%	60%
3	JIROSTO	Construcción de acciones en el camino Villa Purificación - Los Pozos - Jirotto - Llano del Oro, en la localidad de Jirotto, municipio de Villa Purificación.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	582,614	0	582,614	0	0	0	582,614	100%	100%
4	JIROSTO	Modernización de camino rural Jirotto Llano del Oro, sub tramo del km 15+000 al 17+883.57 en el municipio de Villa Purificación.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,959,376	0	5,959,376	0	0	0	5,959,175	100%	100%
5	JIROSTO, LLANO DEL ORO (LLANO DEL ODO), VILLA PURIFICACION	Construcción del puente vehicular "Llano del Oro" (Lera etapa) ubicado en el kilómetro 16+553 del camino Villa Purificación-Los Pozos-Jirotto (Jirotto del Oro), en el cruce con el río "La Eca" en el municipio de Villa Purificación (PROII)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA DE INVERSIÓN INDIGENA (PROII)	13,006,523	0	13,006,523	0	0	0	13,003,089	70%	100%
6	JOCOTLAN	Construcción de sistema de agua potable en la localidad Jocotlan municipio de Villa Purificación (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODISOL)	3,001,880	750,470	750,470	0	750,470	750,470	750,470	100%	100%
7	PLAYA BLANCA, QUELITAN	Electrificación en las comunidades indígenas de Tesacal, Quelitán y Playa Blanca en el municipio de Villa Purificación, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	4,252,925	0	4,252,925	0	0	0	4,165,210	85%	98%
8	TELPITITA	Reposición de obra de toma y 200 metros de línea de abastecimiento de agua potable con tubería de Fo. Go., de 3" de diámetro, en la localidad de Telpitita, municipio de Villa Purificación, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ACCIONES ESTATALES PARA REPARAR DAÑOS POR FENOMENOS NATURALES (FONDEN)	250,000	0	250,000	0	0	0	250,000	0%	100%
9	VILLA PURIFICACION	Construcción de la segunda etapa del Centro de Salud con servicios ampliados en el municipio de Villa Purificación, Jalisco	O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	12,693,693	0	12,693,693	0	0	0	3,506,268	10%	28%
10	VILLA PURIFICACION	Trabajos complementarios de la pavimentación con losas de concreto, línea de agua potable y red de drenaje de la calle Prisciliano Sánchez, en la Cabecera Municipal del Municipio de Villa Purificación.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED CARRETERA RURAL	1,106,105	0	1,106,105	0	0	0	1,039,040	100%	94%
11	VILLA PURIFICACION	Construcción de canal de aguas pluviales, drenaje, red de agua potable y restitución de superficie de rodamiento en calle corregidora en el municipio de Villa Purificación (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	5,415,462	0	5,415,462	0	0	0	2,951,687	100%	55%
12	VILLA PURIFICACION	Construcción de pavimento de concreto hidráulico con huecos de adoquín, rehabilitación de línea de agua potable y drenaje en las calles Melchor Ocampo y Centenario (primera etapa), Villa Purificación (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,761,905	0	3,333,333	0	1,428,571	0	3,333,333	100%	100%
13	VILLA PURIFICACION	Construcción de la 2da etapa de pavimentación con losa de concreto de la avenida Marcelino García Barragán en la cabecera municipal de Villa Purificación, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,126,701	0	1,126,701	0	0	0	1,126,636	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
14	VILLA PURIFICACION	Conservación periódica del camino código 554 Villa Purificación-Chamela. (Residencia de Autlán)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	60%	57%
15	VILLA PURIFICACION	Reconstrucción del camino código 554 Villa Purificación-Chamela. (Residencia Autlán)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,054,184	0	6,054,184	0	0	0	0	40%	50%
16	VILLA PURIFICACION	Pavimentación de concreto hidráulico con huellas de adoquín, rehabilitación de red de drenaje y línea de agua potable en la calle 16 de Septiembre (primera etapa), en el municipio de Villa Purificación, Jalisco. (ELOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	0	100%	100%
17	VILLA PURIFICACION	Construcción de electrificación en calle de Colonia 20 de Noviembre en el municipio de Villa Purificación, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	750,000	0	750,000	0	0	0	0	100%	100%
18	VILLA PURIFICACION	Construcción de puente en la Localidad de El Divisadero	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	100%	100%
19	VILLA PURIFICACION	Rehabilitación de la Primaria Emiliano Zapata, clave 14DPR2774E, ubicada en la cabecera municipal de Villa Purificación.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,367,103	0	1,367,103	0	0	0	0	100%	100%
20	VILLA PURIFICACION	Construcción del Centro de Atención Múltiple Jean Piaget, clave 14EM10084Y, ubicado en la cabecera municipal de Villa Purificación.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0%	100%
21	VILLA PURIFICACION	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Villa Purificación (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,667,790	0	1,667,790	0	0	0	0	100%	100%
22	VILLA PURIFICACION	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 57 proyectos productivos individuales y 2 proyecto productivo familiar en el municipio de Villa Purificación (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1,525,000	0	1,525,000	0	0	0	0	100%	100%
23	ZAPOTAN	Construcción de línea de agua potable en la localidad de Zapotán, en el municipio de Villa Purificación (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	407,919	0	407,919	0	0	0	0	100%	100%
24	Telphita	Rehabilitación de obra de toma, elec. Equip. y const. de cárcamo de bombos, L. de conducción y red de dist. de agua potable, en la localidad de Telphita municipio de Villa Purificación. Derivado del Programa PROAGUA 2016 Sub Programa Rural (APARURAL)	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROAGUA (APARURAL)	191,781	0	191,781	0	0	0	0	65%	97%
Total VILLA PURIFICACION					94,718,776	750,470	91,038,794	0	2,179,041	750,470	69,528,327		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En otras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.



Región 9 Costa-Sierra Occidental

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Costa-Sierra Occidental					Municipio: ATENGUILLO								
1	ATENGUILLO	Construcción de empedrado ahogado en concreto con huellas de concreto estampado y redes de agua potable y drenaje en la calle Mordos y Rayon en la cabecera municipal 1ra etapa, Atenguillo (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,166,667	0	2,500,000	0	1,666,667	0	2,500,000	100%	100%
2	ATENGUILLO	Pavimentación con empedrado ahogado en mortero y huellas de concreto en la Calle Venecia en los Volcanes	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100%	100%
3	ATENGUILLO	Construcción de vado y calle para conectar la comunidad de las cebollas y huastepec	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,281,623	0	2,281,623	0	0	0	2,281,623	100%	100%
4	ATENGUILLO	Construcción de empedrado ahogado sobre la calle santa barbara	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	227,470	0	227,470	0	0	0	227,470	100%	100%
5	ATENGUILLO	Construcción de empedrado ahogado, machuelo y cuneta sobre la calle jazmin	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,435,907	0	2,435,907	0	0	0	2,435,907	100%	100%
6	ATENGUILLO	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	5,043	0	5,043	0	0	0	5,043	100%	100%
7	ATENGUILLO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Atenguillo (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	100%	38%
8	RODEO, EL, SAN ANTONIO DE LOS MACEDO	Reposición de 1,800 metros de línea de abastecimiento de agua potable, en las localidades de El Rodeo y San Antonio de los Macedo municipio de Atenguillo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	ACCIONES ESTATALES PARA REPARAR DAÑOS POR FENOMENOS NATURALES (FONDEN)	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	100%	100%
9	SAN JOSE DE LOS ANDRADE, SANTA BARBARA	Rehabilitación de puente de daños provocados por el Huracán Patricia al puente vehicular El Rancho ubicado en el cruce del camino al Rancho Santa Bárbara y San José de los Andrades con el río Atenguillo, municipio de Atenguillo, Jal. Residencia Autlán.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	587,999	0	587,999	0	0	0	587,991	100%	100%
10	VOLCANES, LOS	Construcción de colector pluvial primera etapa, en la localidad de Los Volcanes en el municipio de Atenguillo, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	253,846	100%	25%
Total ATENGUILLO					15,404,709	0	13,738,042	0	1,666,667	0	12,745,211		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 100% mejoraría al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, telecomunicaciones y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste físico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico
Municipio: CABO CORRIENTES												
					283,184	70,796	70,796	0	70,796	70,796	100%	100%
1	BIOTO, TLALPUYECUE (TLALPUYECUE)	Rehabilitación del camino de terracería que va de la localidad de Bioto a la localidad Tlalpuycue en el municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)								
2	CABO CORRIENTES	Construcción de pavimentación con concreto estampado en la calle 1°. De Abril en la cabecera municipal 2da etapa, Cabo Corrientes (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,142,857	0	2,200,000	0	942,857	0	100%	100%
3	CHACALA, CHIMO, CORRALES, LOS, PIZOTA, APANGO, OJO DE AGUA	Elaboración de perfiles técnicos ambientales y forestales y solicitudes de no requerimiento a la Semarnat para la remodelación y ampliación del tramo del camino rural tipo "C" Morelos - Corrales del km 0+000 Al 20+000; El Tuito - Chimo	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	475,600	0	475,600	0	0	0	100%	100%
4	COLUMPIO, EL, JUNTAS Y LOS VERBANOS, LAS, VILLA DEL MAR	Empedrado de las Juntas, Villa del Mar y de Columpio en el Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	668,301	0	668,301	0	0	0	100%	100%
5	CORRALES, LOS	Rehabilitación del camino de terracería que va de la localidad de Corrales a la localidad de Morelos en el municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	621,000	155,250	155,250	0	155,250	155,250	100%	100%
6	CORRALES, LOS, SAUCEDA, LA	Rehabilitación del camino de terracería que va de la localidad de La Saucedita a la localidad de Corrales en el municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	494,100	123,525	123,525	0	123,525	123,525	100%	100%
7	EMILIANO ZAPATA	Rehabilitación del camino de terracería que va de la carretera Federal 200 al Km 4+000 en la localidad Emiliano Zapata municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	195,024	48,756	48,756	0	48,756	48,756	100%	100%
8	LLANO GRANDE DE IPALA, TLALPUYECUE (TLALPUYECUE)	Rehabilitación del camino de terracería que va de la localidad de Llano Grande a la localidad de Tlalpuycue en el municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	163,724	40,931	40,931	0	40,931	40,931	100%	100%
9	POTRERILLOS DEL TUITO	Rehabilitación del camino de terracería que va de la carretera Federal 200 al Km 3+500 en la localidad Potrerillos del Tuito municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	135,884	33,971	33,971	0	33,971	33,971	100%	100%
10	PROVINCIA	Rehabilitación del camino de terracería que va de la carretera Federal 200 al Km 12+000 en la localidad Provincia (Los Humederos) municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	360,076	90,019	90,019	0	90,019	90,019	100%	100%
11	RINCON DE LOS OLOTES, EL (EL RINCON)	Rehabilitación del camino de terracería que va de la carretera Federal 200 al Km 18+000 en la localidad El Rincón de los Olotes municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	451,416	112,854	112,854	0	112,854	112,854	100%	100%
12	SAUCEDA, LA	Construcción de empedrado ahogado en la Avenida México de la localidad La Saucedita municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,401,488	600,372	600,372	0	600,372	600,372	100%	100%
13	TEHUAMIXTLÉ (TEHUAMIXTLÉ)	Construcción de banquetas y machuelos en la calle principal de la localidad de Tehuamixtle municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	677,980	169,495	169,495	0	169,495	169,495	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
14	TEPEHUJILLO	Rehabilitación del camino de terracería que va de la carretera Federal 200 al Km 7+000 en la localidad Tepehuajillo municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	207,644	51,911	51,911	0	51,911	51,911	51,911	100%	100%
15	TLALPUYUQUE (TAIPUYERQUE), VILLA DEL MAR	Rehabilitación del camino de terracería que va de la localidad de Tlalpuyuque a la localidad de Villa del Mar en el municipio de Cabo Corrientes (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 XI PARA MIGRANTES (CODESOL)	461,024	115,256	115,256	0	115,256	115,256	115,256	100%	100%
16	TUITO, EL	Construcción de parque infantil en colonia El Aguilote en la cabecera municipal, Cabo Corrientes (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	428,571	0	300,000	0	128,571	0	300,000	100%	100%
TOTAL CABO CORRIENTES					11,167,874	1,613,136	5,257,037	0	2,684,565	1,613,136	5,257,037		

El monto contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regiones construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Costa-Sierra Occidental					Municipio: GUACHINANGO								
1	GUACHINANGO	Rehabilitación de pavimento de empedrado anegado en cemento, red de agua potable y drenaje en la calle 5 de febrero entre la calle 24 de febrero y calle Independencia en la cabecera municipal, Guachinango (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,571,429	0	2,500,000	0	1,071,429	0	2,500,000	100%	100%
2	GUACHINANGO	Rehabilitación de la calle, allende en el municipio de guachinango, jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%
3	GUACHINANGO	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	769	0	769	0	0	0	769	100%	100%
4	GUACHINANGO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Guachinango (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,605,650	0	1,605,650	0	0	0	1,605,650	100%	100%
5	GUACHINANGO	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 5 proyectos productivos en el municipio de Guachinango (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	125,000	0	125,000	0	0	0	125,000	100%	100%
Total GUACHINANGO					6,291,888	0	5,220,459	0	1,071,429	0	5,220,459		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Municipio: MASCOTA													
1	Región: MASCOTA	Costa-Sierra Occidental Construcción de Parque Lineal de Mascota a Secretaría de Infraestructura y Puerta de En medio (peatonal, ciclismo y ruta de herradura con gimnasio al aire libre), municipio de Mascota, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FOCOCI - FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS	2,994,394	0	2,994,394	0	0	0	100%	100%	
2	MASCOTA	Desazolve y encauzamiento del río en poblado de Zacoatongo en el municipio de Mascota, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	9,832,729	0	9,832,729	0	0	0	100%	100%	
3	MASCOTA	Adquisición del inmueble que albergará las instalaciones de la Construcción del Cuartel Regional, en el municipio de Mascota, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	100%	100%	
4	MASCOTA	Rehabilitación de calle Cuauhtémoc/Francisco I. Madero entre Altamirano y salida a Carretera a Guadaluajara 1ra etapa en la cabecera municipal, Mascota (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,166,667	0	2,500,000	0	1,666,667	0	100%	100%	
5	MASCOTA	Infraestructura y equipamiento turístico de calles, banquetas y fichadas en calles del polígono del Centro Histórico, Mascota.	Secretaría de Turismo	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	100%	100%	
6	MASCOTA	Construcción del Cuartel Regional en el Municipio de Mascota, Jalisco	Fiscalía General del Estado	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	25%	25%	
7	MASCOTA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Mascota (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,381,878	0	1,381,878	0	0	0	100%	100%	
8	MASCOTA	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 2 proyectos productivos en el municipio Mascota (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	48,629	0	48,629	0	0	0	100%	100%	
Total MASCOTA					81,924,298	0	80,257,631	0	1,666,667	0	42,743,635		

El momento contable que se está presentando es el de agosto.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Región) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regiones construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Costa-Sierra Occidental					Municipio: MIXTLAN							
1	MIXTLAN	Construcción de empedrado ahogado en concreto hidráulico sobre camino de las Paredes en el municipio de Mixtlán 1ra etapa [FONDEREG 2016]	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,571,429	0	2,500,000	0	1,071,429	0	100%	100%
2	MIXTLAN	Construcción de casa del adulto mayor, primera etapa	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	100%	100%
3	MIXTLAN	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,009	0	1,009	0	0	0	100%	100%
4	MIXTLAN	Pavimentación con empedrado ahogado en mortero y huellas de concreto en la Calle Emiliano Zapata	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	100%	100%
5	MIXTLAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Mixtlán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	350,000	0	350,000	0	0	0	100%	52%
6	MIXTLAN	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 7 proyectos productivos en el municipio de Mixtlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	175,000	0	175,000	0	0	0	100%	100%
Total MIXTLAN					8,886,437	0	7,015,009	0	1,071,429	0	6,846,478	

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regiones construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunas diferencias.

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
Municipio: PUERTO VALLARTA														
Región: Costa-Sierra Occidental														
1	IXTAPA	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Teclada Lera Etapa sobre las calles Valentín Gómez Farías, Fray Antonio Alcalde, José Ma. Mora y José Clemente Orozco en la colonia Centro de la Delegación de Ixtapa en Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,414,436	0	3,414,436	0	0	0	0	3,414,436	100%	100%
2	IXTAPA	Ampliación del Jardín de Niños Pequeños, clave 14DJN2179, ubicado en la localidad de Ixtapa en el municipio de Puerto Vallarta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,748	0	383,748	0	0	0	0	383,748	0%	100%
3	IXTAPA	Construcción de parque en la colonia IDIPE, delegación de Puerto Vallarta.	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,400,000	1,150,000	650,000	0	600,000	0	0	650,000	100%	100%
4	IXTAPA	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario "IDIPE", en la delegación de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	774,748	387,374	183,357	0	204,017	0	0	183,357	100%	100%
5	IXTAPA	Construcción de empedrado ahogado y obras complementarias en calle Degollado, entre Valentín Gómez Farías y Francisco I Madero, delegación Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,287,542	643,771	304,718	0	339,053	0	0	304,718	100%	100%
6	IXTAPA	Construcción de empedrado ahogado y obras complementarias en calle Degollado, entre Reforma y Altamirano, delegación de Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,010,311	1,005,155	475,774	0	529,382	0	0	475,774	100%	100%
7	IXTAPA	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Guillermo Prieto, colonia IDIPE, delegación Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	416,404	208,202	98,549	0	109,653	0	0	98,549	100%	100%
8	IXTAPA	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Prisciliano Sánchez, colonia IDIPE, delegación Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,565,760	782,880	370,563	0	412,317	0	0	370,563	100%	100%
9	IXTAPA	Construcción de canal pluvial en calle Guillermo Prieto, colonia IDIPE, en la delegación Ixtapa, municipio de Puerto Vallarta (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,692,719	846,359	400,610	0	445,750	0	0	400,610	100%	100%
10	JUNTAS, IAS	Ampliación del COBAEJ # 7 clave 14ECB0007N, ubicado en la localidad de Las Juntas en el municipio de Puerto Vallarta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	10,150,000	0	10,150,000	0	0	0	0	10,150,000	0%	100%
11	PUERTO VALLARTA	Construcción de dos Salas de Juicios Orales en materia penal en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. (Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	19,648,820	0	19,648,820	0	0	0	0	19,245,702	100%	98%
12	PUERTO VALLARTA	Pavimentación con carpeta asfáltica en laterales del Boulevard Francisco Medina Ascención en el tramo entre calle Av. Fluvial y Av. Luis Donaldo Colosio en el municipio de Puerto Vallarta Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	8,158,320	0	8,158,320	0	0	0	0	6,620,701	100%	81%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
13	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de empedrado ahogado, huellas de concreto hidráulico y construcción de banquetas en las calles Rosa, entre la calle Obelisco y calle Nardo, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	7,217,222	0	7,217,222	0	0	0	0	100%	100%
14	PUERTO VALLARTA	Pavimentación en concreto hidráulico de la Av. Federación desde c. Océano Atlántico hasta Av. Playa Grande, colonia Cristóbal Colón, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,300,000	0	1,650,000	0	1,650,000	0	0	100%	100%
15	PUERTO VALLARTA	Pavimentación en empedrado ahogado en moquero de la calle Puerto de Acapulco desde c. Rivería de los Camarones hasta c. Puerto Meleque colonia Bugambillas, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,700,000	0	850,000	0	850,000	0	0	100%	100%
16	PUERTO VALLARTA	Pavimentación en empedrado ahogado en moquero del Circuito Jilguero-Albatoros desde C. Pellicano hasta C. Petirrojo Colonia Los Sauces, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	9,800,000	0	9,800,000	0	0	0	0	80%	100%
17	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de concreto hidráulico de Avenida México, del 2+800 al 9+280 hasta Av. Federación, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera Etapa (Cadenamiento del 2+800 al km 5+140.13).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	24,670,490	0	24,670,490	0	0	0	0	0%	100%
18	PUERTO VALLARTA	Gerenciación, estudios y seguimiento de los Procesos de la Obra denominada Fortalecimiento del Hospital Regional, Puerto Vallarta. (Remodelación de áreas de terapia intensiva neonatal, área de quirófanos y hospitalización Municipio de Puerto Vallarta).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	101,089	0	101,089	0	0	0	0	100%	100%
19	PUERTO VALLARTA	Obras complementarias de pavimentación de concreto hidráulico de la Carretera Ixtapa-Obra Las Palmas, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	628,533	0	628,533	0	0	0	0	100%	100%
20	PUERTO VALLARTA	Obras Complementarias Pav. de Concreto Hidráulico de Av. México de Av. Politécnico Nacional hasta Av. Federación con cuatro carriles a base de Concreto Hidráulico, Primera Etapa en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. (Ixtapa-Las Palmas)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	715,724	0	715,724	0	0	0	0	100%	100%
21	PUERTO VALLARTA	Iluminación escénica de Edificios Patrimoniales: Templo del Reliquio y Parroque de Nuestra de Guadalupe en Puerto Vallarta.	Secretaría de Turismo	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	6,246,523	0	6,246,523	0	0	0	0	100%	100%
22	PUERTO VALLARTA	II Etapa de Iluminación escénica del malecón de Puerto Vallarta.	Secretaría de Turismo	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	7,806,478	0	7,806,478	0	0	0	0	100%	100%
23	PUERTO VALLARTA	Agenda de nuevas Áreas Naturales Protegidas Cerro Viejo y Montaña (Rehabilitación de caminos de terracería y vados) en el "El Veladero", Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	478,032	0	478,032	0	0	0	0	100%	100%
24	PUERTO VALLARTA	Mejoramiento del módulo de validación vehicular en Av. De los Grandes Lagos # 236, Puerto Vallarta, Jalisco (FASP 2015)	Fiscalía General del Estado	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	666,667	0	666,667	0	0	0	0	93%	93%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
25	PUERTO VALLARTA	CECYTE PLANTEL 24, Mobiliario y Equipo. Aportación Estatal, Progr. de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Ejecución de Obras y Equipamiento)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	1,376,758	0	1,376,758	0	0	0	1,376,758	100%	100%
26	PUERTO VALLARTA	COBAEJ PLANTEL 7, Mobiliario y Equipo (Aulas didácticas, laboratorios) Aportación Estatal, Progr. de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Ejecución de Obras y Equipamiento)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	2,396,913	0	2,396,913	0	0	0	2,396,913	100%	100%
27	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle playa grande, en la colonia la moderna	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,727,140	0	3,727,140	0	0	0	3,727,140	100%	100%
28	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle olivo, en la colonia la primavera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	519,548	0	519,548	0	0	0	519,548	100%	100%
29	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle cedro, en la colonia la primavera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,404,460	0	1,404,460	0	0	0	1,404,460	100%	100%
30	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle nogal - fresno, en la colonia la primavera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,336,240	0	3,336,240	0	0	0	3,336,240	100%	100%
31	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle puerto vallarta, en la colonia ramblas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	549,723	0	549,723	0	0	0	549,723	100%	100%
32	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle cañón, en la colonia ramblas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,142,904	0	1,142,904	0	0	0	1,142,904	100%	100%
33	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle puerto las peñas, en la colonia ramblas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,748,122	0	1,748,122	0	0	0	1,748,122	100%	100%
34	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle puerto barra de navidad, en la colonia ramblas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	598,825	0	598,825	0	0	0	598,825	100%	100%
35	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle puerto escondido, en la colonia ramblas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,517,151	0	1,517,151	0	0	0	1,517,151	100%	100%
36	PUERTO VALLARTA	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	26,400	0	26,400	0	0	0	26,400	100%	100%
37	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle ahuehuate, en la colonia la primavera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	640,392	0	640,392	0	0	0	640,392	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
38	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle roble, en la colonia la primavera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,687,081	0	1,687,081	0	0	0	100%	100%
39	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle colina, en la colonia la primavera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,705,154	0	2,705,154	0	0	0	100%	100%
40	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle abeto, en la colonia la primavera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,341,142	0	1,341,142	0	0	0	100%	100%
41	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle laurel, en la colonia la primavera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,851,872	0	2,851,872	0	0	0	100%	100%
42	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle parota, en la colonia la primavera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	799,162	0	799,162	0	0	0	100%	100%
43	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle pino, en la colonia la primavera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	541,698	0	541,698	0	0	0	100%	100%
44	PUERTO VALLARTA	Pavimentación de la calle roble, en la colonia la primavera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	776,761	0	776,761	0	0	0	100%	100%
45	PUERTO VALLARTA	PUERTO VALLARTA Programa FORTASEG 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Subsidios en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)	15,454,366	0	15,454,366	0	0	0	100%	100%
46	PUERTO VALLARTA	Fondo Proyectos de Desarrollo Regional (Convenio C)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	16,318,500	0	16,318,500	0	0	0	100%	100%
47	PUERTO VALLARTA	Ampliación del CECYTEJ # 24, clave 14ETC00241, ubicado en el Fraccionamiento Verde Vallarta en el municipio de Puerto Vallarta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	12,950,000	0	12,950,000	0	0	0	23%	100%
48	PUERTO VALLARTA	Ampliación de la Primaria Adolfo López Mateos, clave 14EPRI130Z, ubicada en la localidad de Agua Azul en el municipio de Puerto Vallarta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	6,663,004	0	6,663,004	0	0	0	0%	100%
49	PUERTO VALLARTA	Ampliación del Centro Universitario de la Costa, clave 14UUSU0190, ubicado en Avenida Universidad de Guadaluajara # 203 en la localidad de Puerto Vallarta (Las Peñas) en el municipio de Puerto Vallarta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDIESTE)	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0%	100%
50	PUERTO VALLARTA	Rehabilitación de la Primavera 15 de Mayo, ubicada en la colonia 5 de Diciembre y Primaria Fuerte Sánchez, ubicada en la colonia Tomas del Coaprinde, ambas en el municipio de Puerto Vallarta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,919,364	0	1,919,364	0	0	0	50%	100%
51	PUERTO VALLARTA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Puerto Vallarta (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,275,209	0	1,275,209	0	0	0	100%	100%
Total PUERTO VALLARTA					208,803,454	5,023,741	198,337,541	0	5,140,172	0	196,331,921	

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores, al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra constituida en varios municipios.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance	
						Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro

3-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

*[Estralla] Otra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Costa-Sierra Occidental													
1	ESTANCIA LA (LA ESTANCIA DE LANDEROS), PALMA, LA (LAS PALMAS), SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Reconstrucción del camino código 544 Mascaca-La Estancia-Las Palmas-Las Juntas, municipio San Sebastián del Oeste. (Residencia Auditán)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRERETAS, PUENTES Y SIMILARES	23,367,721	0	23,367,721	0	0	0	12,931,167	50%	55%
2	MESITAS LAS (EL CRUCERO), SANTIAGO DE PINOS	Pavimentación de tramo de camino Las Mesitas- Santiago de Pinos en el municipio de San Sebastián del Oeste. Jai. (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,571,429	0	2,500,000	0	1,071,429	0	2,500,000	100%	100%
3	SAN FELIPE DE HIJAR	Reparación del puente la Cofrada en la localidad de San Felipe de Hajar, en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRERETAS, PUENTES Y SIMILARES	8,110,559	0	8,110,559	0	0	0	8,110,559	100%	100%
4	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Nomenclatura de calles, señalización interna y externa hacia los atractivos turísticos, San Sebastián del Oeste.	Secretaría de Turismo	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	500,000	0	500,000	0	0	0	496,683	100%	99%
5	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Rehabilitación e iluminación de Monumentos Históricos (fachada del Templo San Sebastián Mártir en San Sebastián del Oeste.)	Secretaría de Turismo	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	1,994,677	100%	100%
6	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Pavimentación con empedrado y huellas con concreto del ingreso a la localidad de la cofrada	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	791,200	0	791,200	0	0	0	791,200	100%	100%
7	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Construcción de empedrado en la localidad de santiago de pinos	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%
8	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Pavimentación con empedrado en concreto en la localidad de la estancia de landeros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	593,400	0	593,400	0	0	0	593,400	100%	100%
9	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Pavimentación de la calle independencia poniente, con empedrado en concreto en la delegación de san felipe de hajar	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	791,200	0	791,200	0	0	0	791,200	100%	100%
10	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Construcción de techumbre básica, en la cancha de usos múltiples en la localidad de telacapan	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	593,400	0	593,400	0	0	0	593,400	100%	100%
11	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Construcción de techumbre básica, en cancha de usos múltiples en la localidad de la tortuga	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	593,400	0	593,400	0	0	0	593,400	100%	100%
12	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Construcción de cercado perimetral de cancha de futbol, en la localidad de santiago de pinos	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	593,400	0	593,400	0	0	0	593,400	100%	100%
13	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	5,342	0	5,342	0	0	0	5,342	100%	100%
14	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Pavimentación con empedrado en la Localidad de San Felipe de Hajar salida Amatejajo	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
15	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Pavimentación con empedrado en la Localidad de los Copales	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	100%	100%
16	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Pavimentación con empedrado en la Localidad de el Carrizo	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	100%	100%
17	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Pavimentación con empedrado en la Localidad el Pueblito de San Pablo	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	100%	100%
18	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Pavimentación con empedrado en la Localidad de La Hacienda de San Isidro.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	100%	100%
19	SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Electrificación y equipamiento de pozo, incluye línea de conducción en la localidad de Amatepeño municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	236,789	0	236,789	0	0	0	236,789	100%	100%
Total SAN SEBASTIAN DEL OESTE					45,736,840	0	44,665,411	0	1,071,429	0	34,220,217		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Debido de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

*(Regional) Obra construida en varios municipios.

*(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Costa-Sierra Occidental													
1	BRAMADOR, EL	Construcción de red de distribución de agua potable en la comunidad de El Bramador en el municipio de Talpa de Allende (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	740,005	0	740,005	0	0	0	740,005	100%	100%
2	CUESTA, LA, TALPA DE ALLENDE	Construcción de carretera Talpa-La Cuesta-Llano Grande, primer etapa, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	6,427,455	0	6,427,455	0	0	0	6,427,455	100%	100%
3	JICAMAS, LAS	Construcción de red eléctrica en media tensión y red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Las Jicamas en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	772,419	0	772,419	0	0	0	653,452	100%	85%
4	OCOTES, LOS	Construcción de red de media y baja tensión en la comunidad de Los Ocotes en el municipio de Talpa de Allende (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	485,004	0	485,004	0	0	0	240,600	100%	50%
5	TALPA DE ALLENDE	Red eléctrica en media tensión y red de distribución para dotar de energía a las rancherías de Chambueyes en el interior del municipio de Talpa de Allende, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,050,005	0	2,050,005	0	0	0	2,049,769	100%	100%
6	TALPA DE ALLENDE	Conservación y mantenimiento del camino de San Rafael de Los Moreno a Cabrel, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,585,550	0	3,585,550	0	0	0	3,585,550	100%	100%
7	TALPA DE ALLENDE	Sustitución de infraestructura hidráulica y sanitaria, construcción de banquetas, escaleras y colocación de adoquín vibroprensado, en el Callejón El Cerrito en Talpa de Allende (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,571,429	0	2,500,000	0	1,071,429	0	2,500,000	100%	100%
8	TALPA DE ALLENDE	Conservación periódica del camino Talpa-Llano Grande-Tomatán, del km 0+000 al km 19+000 en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,754,230	0	4,754,230	0	0	0	4,519,050	100%	95%
9	TALPA DE ALLENDE	Infraestructura y equipamiento turístico, banquetas y fachadas en calles del polígono del Centro Histórico de Talpa de Allende (Obras de accesibilidad, renovación de aceras, señalética y nomenclatura e Iluminación Urbana)	Secretaría de Turismo	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	5,992,176	87%	100%
10	TALPA DE ALLENDE	Infraestructura de protección, conservación y preservación ecológica (Construcción de pórtico de ingreso y sendero interpretativo del Bosque de Maple), en el Municipio de Talpa de Allende, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	299,999	0	299,999	0	0	0	280,694	100%	94%
11	TALPA DE ALLENDE	Construcción de empedrado ahogado en concreto en el camino cuale - los lobos	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,107,680	0	1,107,680	0	0	0	1,107,680	100%	100%
12	TALPA DE ALLENDE	Construcción de cubierta en el patio cívico de la escuela secundaria técnica no. 28	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%
13	TALPA DE ALLENDE	Construcción de cancha de usos múltiples y gimnasio al aire libre en el colegio de bachilleres del estado de Jalisco plantel no. 20	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
14	TAIAPA DE ALLENDE	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	0	3,147	0	0	0	3,147	3,147	100%	100%
15	TAIAPA DE ALLENDE	Ampliación del Jardín de Niños Emiliano Zapata, clave 14EJN0508W, ubicado en la localidad de Talpa de Allende en el municipio de Talpa de Allende.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco (CONIBA)	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	0	767,496	0	0	0	767,496	767,496	0%	100%
16	TAIAPA DE ALLENDE	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Talpa de Allende (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	0	1,322,390	0	0	0	1,322,390	1,322,390	100%	100%
17	TAIAPA DE ALLENDE	Construcción de red de drenaje en las calles Panteón, Baudelio Bernal, José Manuel Durán y Francisco S. Lomelí en la colonia Buen Viaje en la cabecera municipal en Talpa de Allende (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	302,160	302,160	0	302,160	302,160	302,160	302,160	100%	100%
18	TAIAPA DE ALLENDE	Construcción empedrado ahogado en concreto y obras complementarias en la calle Miguel Uribe de la Colonia Tierra y Libertad en la cabecera municipal en Talpa de Allende (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	911,607	911,607	0	911,607	911,607	911,607	911,607	100%	100%
Total TAIAPA DE ALLENDE					38,719,877	1,213,767	34,007,148	0	2,285,196	1,213,767	33,381,231		

El monto contable que se está presentando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

* (Regional) Obra construida en varios municipios.

* (Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avances físicos en obras menores al área financiera, pueden adherirse a:

1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciosarios y municipios.

2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.

3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.

4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
						Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Costa-Sierra Occidental													
1	CORRIDO, EL	Equipamiento de pozo profundo, casetta de equipos y línea de alimentación de tanque en 3" y 4" de PVC hidráulico RD-26 en la Localidad de "El Corrido" Municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	321,755	0	321,755	0	0	0	321,755	100%	100%
2	GARGANTILLO (LA HACIENDA)	Construcción de red de agua potable en la localidad El Gargantillo, Municipio de Tomatlán (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	84,924	0	84,924	0	0	0	84,924	100%	100%
3	GARGANTILLO (LA HACIENDA), TOMATLAN	Rehabilitación de Acceso en la Comunidad de Gargantillo para Desarrollo Agrícola en el Municipio de Tomatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	422,445	0	422,445	0	0	0	422,445	100%	100%
Total TOMATLAN					829,124	0	829,124	0	0	0	829,124		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, Idefomios y municipios.
 2.-Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.



Región 10 Valles

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: Valles													
Municipio: AHUALULCO DE MERCADO													
1	AHUALULCO DE MERCADO	Rehabilitación de banquetas en presidencia en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	380,000	0	380,000	0	0	0	379,998	100%	100%
2	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Guadalupe Victoria y Degollado en la cabecera municipal de Ahualulco de Mercado (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,644,798	0	1,322,399	0	1,322,399	0	1,322,399	100%	100%
3	AHUALULCO DE MERCADO	Ampliación y rehabilitación de red de distribución, en la localidad de Santa Cruz de Barreras municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	668,021	0	668,021	0	0	0	668,021	100%	100%
4	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples foñajpo arboledas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	791,200	0	791,200	0	0	0	791,200	100%	100%
5	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de techumbre y rehabilitación de cancha usos múltiples ex-estación	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,557,945	0	1,557,945	0	0	0	1,557,945	100%	100%
6	AHUALULCO DE MERCADO	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,396	0	2,396	0	0	0	2,396	100%	100%
7	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de unidad deportiva "Luis Manuel Rojas Arriola", en la colonia El Carmen de Ordaz, en cabecera municipal de Ahualulco de Mercado (Infraestructura, Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,400,000	1,200,000	250,000	0	950,000	0	250,000	100%	100%
8	AHUALULCO DE MERCADO	Construcción de parque lineal "La Ciénega", en colonia Camichines, en cabecera municipal de Ahualulco de Mercado (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,400,000	1,150,000	650,000	0	600,000	0	650,000	100%	100%
9	AHUALULCO DE MERCADO	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 7 proyectos productivos en el municipio Ahualulco de Mercado (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	173,855	0	173,855	0	0	0	173,855	100%	100%
10	AHUALULCO DE MERCADO, AMATTITAN, AMECA, ARENAL, EL COCUILA, LETZTLAN, HOSTOTPAQUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARCOS, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, TALA, TEQUILA, TEUCHTLAN	Conservación de la Red Carretera Estatal Residencia de Ahualulco, Jalisco. (Longitud de 376.90km)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA ESTATAL	99,412	0	99,412	0	0	0	99,412	100%	100%
11	AMATTITAN, AMECA, ARENAL, EL COCUILA, LETZTLAN, GUACHINANGO, HOSTOTPAQUILLO, MAGDALENA, SAN MARTIN HIDALGO, TALA, TEUCHTLAN, ESTIPAC, VILLA CORONA	Conservación Rutinaria para los caminos de la Residencia Ahualulco con los códigos (602,610,611,613,617,618,619,620,621,623, 631,633,636,642,643, 644), con una longitud de 173.58kms. (Residencia de Ahualulco).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151.CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,482,040	0	5,482,040	0	0	0	3,064,994	63%	56%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
12	CARMEN, EL	Construcción de Empedrado y ampeado en concreto en la calle Josefa Ortiz de Domínguez en la localidad de El Carmen de Orzáz en el municipio de Ahualulco de Mercado (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	688,535	0	344,268	0	344,268	0	344,268	100%	100%
13	PEÑA, LA	Construcción de empedrado ecológico en calle de la Delegación de La Peña en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	349,999	100%	35%
14	TALA, TEQUILA, TELUCHITLAN, VILLA CORONA, AHUALULCO DE MERCADO, AMATITAN, AMEGA, ARENAL, EL, COCUILA, ETZATLAN, HOSTOTIPAQUILLO, MAGDALENA, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARCOS	Conservación de la Red Carretera Estatal en la residencia de Ahualulco de Mercado en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,556,209	0	8,556,209	0	0	0	8,494,017	100%	99%
Total AHUALULCO DE MERCADO					26,844,410	2,350,000	21,277,743	0	3,216,667	0	18,148,503		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Debido a situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios, el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: Valles					Municipio: AMATITÁN								
1	AMATITÁN	Construcción de colector principal en la calle Perla en Amatlán Jalisco (Fonderreg) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	444,444	0	266,667	0	177,778	0	266,667	100%	100%
2	AMATITÁN	Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en colonia Jardines de la Cruz en Amatlán Jalisco. Calle de las Rocas con empedrado ahogado, en el municipio de Amatlán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	50%	100%
3	AMATITÁN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Amatlán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	400,000	0	400,000	0	0	0	396,880	100%	99%
4	SANTIAGUITO	Construcción de empedrado ahogado en concreto, con rehabilitación de red de agua potable y alcantarillado, con guarniciones en la calle Morelos entre calle violeta y calle Ernesto Rosales en delegación Santiago municipio de Amatlán, Jalisco (FDR 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,333,333	0	1,400,000	0	933,333	0	1,400,000	100%	100%
5	SANTIAGUITO	Ampliación de la Telesecundaria Jaime Torres Bodet, clave J4DTV0295A, en la localidad de Santiago en el municipio de Amatlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	833,157	0	833,157	0	0	0	833,157	60%	100%
Total AMATITÁN					5,970,935	0	4,859,824	0	1,111,111	0	4,856,704		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 100% inferiores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, telecomunicaciones y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Región) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Valles													
1	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, TEUCHITLÁN	Obras complementarias para la construcción del parque la "Y" Estación La Vega en el Municipio de Teuchitlán, Sendero en San Ignacio en el Municipio de Ahualulco de Mercado y Sendero puerta de La Vega en el Municipio de Ameca, Jalisco.	Secretaría de Cultura	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	603,376	0	603,376	0	0	0	594,543	99%	99%
2	AMECA	Modernización y terminación de Oficinas en el Núcleo de la Central Camionera de Ameca (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%
3	AMECA	Rehabilitación de calle Cofradía (Pavimentación con empedrado ahogado en cemento con restitución de líneas hidrosanitarias en calle Cofradía), en el municipio de Ameca, Jalisco. (FOCOG)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,025,783	0	3,025,783	0	0	0	3,009,300	60%	99%
4	AMECA	Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en calle Prado en el municipio de Ameca, Jalisco (FOCOG).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,874,217	0	1,874,217	0	0	0	1,868,853	90%	100%
5	AMECA	Rehabilitación de red de agua potable, drenaje sanitario, guarniciones y restitución de superficie de rodamiento hidráulico en calle Enrique Díaz de León colonia Atboleadas, en el municipio de Ameca, Jalisco (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	3,272,933	0	3,272,933	0	0	0	1,745,435	80%	53%
6	AMECA	Actualización modelamiento hidráulico, (plan de mejores) y del sistema de información geográfica, en el municipio de Ameca, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2,020,000	0	2,020,000	0	0	0	2,020,000	100%	100%
7	AMECA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle dr. Luis Romero arías entre construcción y Juárez en cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,769,200	0	2,769,200	0	0	0	2,769,200	100%	100%
8	AMECA	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,824	0	2,824	0	0	0	2,824	100%	100%
9	AMECA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Ameca (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,583,887	0	1,583,887	0	0	0	1,583,887	100%	100%
10	AMECA	Construcción de parque deportivo en la colonia Obrera, en cabecera municipal de Ameca (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,400,000	1,150,000	650,000	0	600,000	0	650,000	100%	100%
11	AMECA	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 28 proyectos productivos en el municipio de Ameca (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	646,486	0	646,486	0	0	0	646,486	100%	100%
12	CABEZÓN, EL	Empedrado ahogado en concreto en avenida de la Cruz en la comunidad de El Cabezón de calle 5, de Mayo a calle Santa Elena de la Cruz municipio de Ameca (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	835,724	0	835,724	0	0	0	777,327	100%	93%
13	ESPERANZA, LA	Ampliación del Centro Universitario de los Valles, clave 14U5U0003Y, ubicado en Carretera Guadaluajara-Ameca Km. 45.5 en la localidad de La Esperanza en el municipio de Ameca.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	10,637,477	0	10,637,477	0	0	0	10,637,477	0%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
14	HIGUERA, LA	Construcción de red de agua potable, drenaje sanitario, guarniciones y (sustitución) empedrado ahogado en cemento en calle José H. Ramirez, colonia Las Higueritas en el municipio de Ameca, Jalisco. (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,689,211	0	1,689,211	0	0	0	0	457,476	80%	27%
TOTAL AMECA					34,138,895	1,150,000	31,277,784	0	1,711,111	0	28,429,473			

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los previstos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de libro de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región:													
Municipio: ARENAL, EL													
1	ARENAL, EL	Valles Habilitación y equipamiento de finca para Museo Paisaje Agavero en el municipio de Arenal, Jalisco. (Centro Interpretativo Museo del Paisaje Agavero en Arenal, Jalisco). Finiquito	Secretaría de Cultura	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	166,059	0	166,059	0	0	0	166,059	100%	100%
2	ARENAL, EL	Construcción de pavimento hidráulico, machuelos y banquetas en la calle Salvador Allende Este 1ra. etapa en la cabecera municipal de El Arenal (FONDERREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDERREG)	3,333,333	0	1,666,667	0	1,666,667	0	1,666,667	100%	100%
3	ARENAL, EL	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Salvador Allende lado oriente Providencia, municipio de El Arenal, Jalisco. (FOCOCT)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	100%	100%
4	ARENAL, EL	Construcción de red de drenaje y red de agua potable y colocación de adoquín en calles de la delegación de huastla	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,483,500	0	1,483,500	0	0	0	1,483,500	100%	100%
5	ARENAL, EL	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,513	0	1,513	0	0	0	1,513	100%	100%
6	ARENAL, EL	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de El Arenal (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	700,000	0	700,000	0	0	0	699,997	100%	100%
7	ARENAL, EL	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 1 proyecto productivo en el municipio de El Arenal (PAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	100%	100%
Total ARENAL, EL					7,659,405	0	6,002,739	0	1,656,667	0	6,002,736		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciarios y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podrá presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

* (Regional) Obra construida en varios municipios.

* (Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
						Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Municipio: ATENGUILLO													
Región:													
1	ATENGUILLO	Valles Elaboración de estudios técnicos y desarrollo del proyecto ejecutivo del parque Fluvial Rio Atenguillo, primera etapa en el municipio de Atenguillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	1,060,060	0	1,060,060	0	0	0	1,060,060	100%	100%
2	ATENGUILLO	Rehabilitación de empedrado alhajado en cemento con huellas en la comunidad de los Volcanes en el Municipio de Atenguillo.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	64,984	0	64,984	0	0	0	64,984	100%	100%
3	ATENGUILLO, RANCHITO, EL (ESPIRITU SANTO), SAN JOSE DE LOS ANDRADE	Reconstrucción de Puente Vehicular el Rancho en el municipio de Atenguillo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	2,248,796	0	2,248,796	0	0	0	2,248,753	100%	100%
Total ATENGUILLO					3,373,840	0	3,373,840	0	0	0	3,373,787		

El monto contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avances físicos en 0% menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realicen transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiducias y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adicciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: CUAUTLA												
Municipio: CUAUTLA												
1	CHILCAYOTE, TIERRAS BLANCAS	Reconstrucción de camino rural tipo "C" Tierras Blancas: El Chilcayote del km 0+000 al 3+000 en las localidades de Tierras Blancas y El Chilcayote en el Municipio de Cuautla, Jalisco, (Manuel).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	382,457	0	382,457	0	0	0	100%	100%
2	CUAUTLA	Construcción de presa de almacenamiento las Codornices, segunda etapa, en el municipio de Cuautla (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,116,607	0	1,116,607	0	0	0	100%	100%
Total CUAUTLA					1,499,064	0	1,499,064	0	0	0	100%	100%

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Región) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en todo o en parte al avance financiero, puede darse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, telecomunicaciones y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Municipio: ETZATLAN	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
						Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Valles														
1	ETZATLAN	Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Allende (de Mercado a Guerrero), en el municipio de Etzatlán, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	918,129	0	918,129	0	0	0	0	918,129	60%	100%
2	ETZATLAN	Construcción de módulo de Protección Civil, en el municipio de Etzatlán, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,470,000	0	1,470,000	0	0	0	0	1,470,000	80%	100%
3	ETZATLAN	Construcción de empedrado rustico, machuelos y banquetas e instalación de alumbrado público calle Granadilla y Constitución en cabecera municipal de Etzatlán (FONDEREG) 2016.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,867,346	0	1,433,673	0	1,433,673	0	0	1,433,673	100%	100%
4	ETZATLAN	Rehabilitación de línea de agua potable, drenaje, reconstrucción de superficie de rodamiento con empedrado ahogado en cemento en la calle 2da de Escobedo en el municipio de Etzatlán, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,207,321	0	2,207,321	0	0	0	0	1,866,752	70%	85%
5	ETZATLAN	Construcción de red de agua potable	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	100%	100%
6	ETZATLAN	Construcción de empedrado ahogado en cemento, instalación de alumbrado público y construcción de banquetas en la calle Jose sorda en cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,945,000	0	4,945,000	0	0	0	0	4,945,000	100%	100%
7	ETZATLAN	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	5,043	0	5,043	0	0	0	0	5,043	100%	100%
8	ETZATLAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Etzatlán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,055,923	0	1,055,923	0	0	0	0	1,055,923	100%	100%
9	OCONAHUA	Construcción de red de drenaje y banquetas en la calle Ocampo en la Delegación de Oconahuá municipio de Etzatlán (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	465,988	0	232,994	0	232,994	0	0	232,994	100%	100%
10	SANTA ROSALIA	Construcción de empedrado rustico en la comunidad de Santa Rosalía (calle Paraiso y Corona), en el Municipio de Etzatlán, Jalisco (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	551,872	0	551,872	0	0	0	0	551,872	15%	100%
Total ETZATLAN					19,886,621	0	17,819,994	0	1,666,667	0	0	17,889,385		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, telecomunicaciones y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Municipio: HOSTOTIPAQUILLO													
1	HOSTOTIPAQUILLO	Construcción de empedrado abogado en la calle Javier Mina en la cabecera municipal primera etapa en el municipio de Hostotipaquillo (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,666,667	0	714,286	0	1,666,667	100%	100%
2	HOSTOTIPAQUILLO	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,872	0	2,872	0	0	0	2,872	100%	100%
3	HOSTOTIPAQUILLO	Construcción de techumbre en patios cívicos en escuela primaria emiliano zapata en cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	661,256	0	661,256	0	0	0	661,256	100%	100%
4	HOSTOTIPAQUILLO	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples en escuela primaria maría meza leal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	998,736	0	998,736	0	0	0	998,736	100%	100%
5	HOSTOTIPAQUILLO	Construcción de techumbre en patio cívico en la escuela Ricardo Flores Magón en cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	998,736	0	998,736	0	0	0	998,736	100%	100%
6	HOSTOTIPAQUILLO	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 7 proyectos productivos individuales y 2 grupales en el municipio de Hostotipaquillo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	294,996	0	294,996	0	0	0	294,996	100%	100%
7	LLANO DE LOS VELA, EL	Rehabilitación de empedrado y obras complementarias en la calle Real González en la localidad El Llano de los Vela municipio de Hostotipaquillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,831,788	707,947	707,947	0	707,947	707,947	2,831,788	100%	100%
8	LLANO DE LOS VELA, EL	Rehabilitación de empedrado y obras complementarias en la calle Jesús Caldera en la localidad El Llano de los Vela municipio de Hostotipaquillo (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,815,120	703,780	703,780	0	703,780	703,780	2,815,120	100%	100%
9	MONTAÑA, LA	Ampliación de la Primaria Emiliano Zapata, clave 14EP0385U, ubicada en la localidad de La Montaña en el municipio de Hostotipaquillo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,206,862	0	1,206,862	0	0	0	1,206,862	0%	100%
10	MOSELO	Ampliación de la Primaria Niños Héroes, clave 14DP0328V, ubicada en la localidad de Moselo en el municipio de Hostotipaquillo.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	603,431	0%	100%
11	TEQUESQUITE, EL	Construcción de 2da etapa de drenaje Tequesquite, empedrado (restitución de superficie de rodamiento) en el municipio de Hostotipaquillo, (FISE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	534,632	0	534,632	0	0	0	534,632	100%	100%
12	TEQUESQUITE, EL	Construcción de empedrado 2a. etapa en el municipio de Hostotipaquillo (FISE) (En la Localidad de Tequesquite)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,400,009	0	1,400,009	0	0	0	1,400,009	100%	100%
Total Hostotipaquillo					14,729,391	1,411,727	9,779,924	0	2,126,013	1,411,727	9,779,924		

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avances físicos en 0% o menores al avance financiero, pueden diferirse a:
 1.- Se resistan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiducicomis y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Región: Valles

Municipio: MAGDALENA

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
1	MAGDALENA	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Electricistas entre Avila Canacho y Los Hidalgos en la cabecera municipal de Magdalena (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	325,031	0	195,019	0	130,013	0	195,019	100%	100%
2	MAGDALENA	Construcción de empedrado ahogado en cemento y sustitución de red de agua potable y drenaje en la calle Lorenzo Gutiérrez en la cabecera municipal de Magdalena (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,452,746	0	1,471,648	0	981,099	0	1,471,648	100%	100%
3	MAGDALENA	Rehabilitación de campo de beisbol en la localidad de san simón	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,732,720	0	1,732,720	0	0	0	1,732,720	100%	100%
4	MAGDALENA	Rehabilitación de cancha de usos múltiples "Idolina Jajona Ruiz" colonia el santuario	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,591,220	0	1,591,220	0	0	0	1,591,220	100%	100%
5	MAGDALENA	Rehabilitación de cancha de usos múltiples "santa maría"	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,049,108	0	1,049,108	0	0	0	1,049,108	100%	100%
6	MAGDALENA	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,460	0	4,460	0	0	0	4,460	100%	100%
7	MAGDALENA	Rehabilitación de unidad deportiva en la cabecera municipal de Magdalena (Infraestructura, Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,400,000	1,150,000	650,000	0	600,000	0	650,000	100%	100%
8	MAGDALENA	Construcción de parque "La Cañita" en cabecera municipal de Magdalena (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,580,000	790,000	395,000	0	395,000	0	395,000	100%	100%
9	MAGDALENA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Magdalena (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	850,000	0	850,000	0	0	0	841,476	100%	99%
10	SAN ANDRES	Rehabilitación de línea de agua, drenaje, y empedrado ahogado (Restitución de superficie de rodamiento) en calle Hidalgos en la localidad de San Andrés, Municipio de Magdalena (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,584,716	0	1,584,716	0	0	0	1,584,716	100%	100%
Total MAGDALENA					13,570,002	1,940,000	9,523,891	0	2,406,111	0	9,515,367		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercido.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

* (Regional) Obra construida en varios municipios.

* (Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Valles													
1	MASCOTA	Rehabilitación y Equipamiento de la Unidad Deportiva Rafael Galindo en el Municipio de Mascota, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	646,727	0	646,727	0	0	0	646,727	100%	100%
2	MASCOTA	Construcción y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de aguas residuales para el municipio de Mascota, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INVERSIÓN REGIONAL Y APOYO MUNICIPAL	8,653,226	0	8,653,226	0	0	0	5,380,940	70%	62%
Total MASCOTA					9,299,953	0	9,299,953	0	0	0	6,027,667		

El monto contable que se está presentando es el ajurado.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *Regional Obra construida en varios municipios.
 *Estatal Obra construida en más de una región.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regiones construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Municipio: SAN JUANITO DE ESCOBEDO													
Región: Vallés					683,023	0	683,023	0	0	0	0	100%	100%
1	ESTANCIA DE AYONES, LA	Construcción de drenaje, agua potable y empedrado (restitución de superficie de rodamiento) municipio de San Juanito de Escobedo (FISE) (en calle Juárez en la localidad Estancia de Ayones.)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	1,087,900	0	1,087,900	0	0	0	1,087,900	100%	100%
2	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	Construcción de barda perimetral en panteón municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,175	0	1,175	0	0	0	1,175	100%	100%
3	SAN JUANITO DE ESCOBEDO	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%
4	SAN JUANITO ESCOBEDO	Construcción de empedrado ahogado en concreto hidráulico, red de drenaje y agua potable en la calle Zaragoza en la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo. (FONDEREG) 2016.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	165,180	0	165,180	0	0	0	165,180	100%	100%
5	SAN JUANITO ESCOBEDO	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 7 proyectos productivos en el municipio de San Juanito de Escobedo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	4,719,096	0	3,603,945	0	1,115,151	0	3,603,945	100%	100%
Total SAN JUANITO DE ESCOBEDO					4,719,096	0	3,603,945	0	1,115,151	0	3,603,945	100%	100%

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Valles													
1	SAN MARCOS	Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Constitución con restitución de líneas de drenaje y agua potable en la cabecera municipal de San Marcos. (Fonderga) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%
2	SAN MARCOS	Construcción de línea de drenaje y agua potable en calle de la colonia El Calvario en el municipio de San Marcos, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	2,475,658	0	2,475,658	0	0	0	874,309	50%	35%
3	SAN MARCOS	Pavimentación calle división curiel	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,717,788	0	1,717,788	0	0	0	1,717,788	100%	100%
4	SAN MARCOS	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,856	0	1,856	0	0	0	1,856	100%	100%
Total SAN MARCOS					6,972,080	0	5,861,962	0	1,111,111	0	4,260,630		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en obra o mejores al avance financiero, pueden darse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
						Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico
Región: VALLES												
1	SAN FELIPE DE HUAR	Trabajos complementarios para la reconstrucción de puente vehicular la Cofradía, sobre el Río Ameca, en el Cruce de Río Ameca y el Camino a San Felipe de Hilar en el Municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	104,474	0	104,474	0	0	0	100%	100%
Total SAN SEBASTIAN DEL OESTE					104,474	0	104,474	0	0	0	100%	100%

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Valles													
Municipio: TALA													
1	AMIECA, TALA	Rutas Creativas Sendero de Conexión entre el Centro Universitario Valles y la Vía Verde del Municipio de Tala a Amieca, Jalisco.	Secretaría de Cultura	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	4,783,258	0	4,783,258	0	0	0	4,676,532	98%	98%
2	TALA	Construcción del Mercado Municipal de Tala II etapa en el Municipio de Tala, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	1,034,949	0	1,034,949	0	0	0	759,469	100%	73%
3	TALA	Construcción de parque recreativo las animas 1ra etapa en la cabecera municipal de Tala (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333	0	1,666,667	0	1,666,667	0	1,666,667	100%	100%
4	TALA	TALA Programa FORTASEG 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Subsidios en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)	11,005,818	0	11,005,818	0	0	0	11,005,433	100%	100%
5	TALA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tala (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,469,138	0	1,469,138	0	0	0	1,469,138	100%	100%
6	TALA	Construcción de pavimento de concreto estampado en la calle Ramón Corona en la cabecera municipal de Tala (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,996,696	499,674	499,674	0	499,674	499,674	499,674	100%	100%
Total TALA					23,626,192	499,674	20,460,503	0	2,166,341	499,674	20,074,933		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Municipio: TEQUILA													
Región: Vallés													
1	ATEMANCA	Ampliación de la Primaria Benito Juárez, clave 14DPP1598C, ubicada en la localidad de Atemanica en el municipio de Tequila.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	603,431	0%	100%
2	TEQUILA	Construcción del Edificio para Salas de Juicios Orales en materia penal en el municipio de Tequila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	7,942,222	0	7,942,222	0	0	0	7,906,537	100%	88%
3	TEQUILA	Construcción de Pavimento en calle Sixto Gorjón a base de Porfido Alhogado en concreto 1ra. etapa en la cabecera municipal de Tequila (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%
4	TEQUILA	Señalización turística en Tequila.	Secretaría de Turismo	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	2,481,302	100%	99%
5	TEQUILA	Construcción del Edificio de la Delegación del Instituto Jalisco de Ciencias Forenses (IUCF) en Tequila, Jalisco (F ASP 2015)	Fiscalía General del Estado	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,006,542	0	3,006,542	0	0	0	2,996,754	100%	100%
6	TEQUILA	Pavimentación a base de empedrado ahogado en el camino el salvador el olvido en tequila, jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,487,816	0	2,487,816	0	0	0	2,487,816	100%	100%
7	TEQUILA	Construcción de techumbre para la escuela secundaria foranea no 32 francisco javier sauzo mora	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	829,272	0	829,272	0	0	0	829,272	100%	100%
8	TEQUILA	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,383	0	3,383	0	0	0	3,383	100%	100%
9	TEQUILA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tequila (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	799,999	0	799,999	0	0	0	796,217	100%	100%
Total TEQUILA					20,950,442	0	19,839,331	0	1,111,111	0	18,871,399		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *Regional/Obra construida en varios municipios.
 *Estatal/Obra construida en más de una región.
 Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Debido de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Valles					Municipio: TEUCHITLÁN								
1	GENERAL LUCIO BLANCO (LA MORSA)	Línea de impulsión y alejamiento de agua residual, para localidades de General Lucio Blanco y Teuchitlán, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	1,048,461	0	1,048,461	0	0	0	1,039,550	100%	99%
2	TEUCHITLÁN	Restauración de la Casa del Ex Jefe de Estación en la Vega, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	718,210	0	718,210	0	0	0	646,682	100%	90%
3	TEUCHITLÁN	Pavimentación con piedra ahogada en concreto, en la calle 16 de septiembre en la cabecera municipal de Teuchitlán, Jalisco (FONBEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONBEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	1,666,667	100%	100%
4	TEUCHITLÁN	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en concreto y redes hidrosanitarias en la calle López Cotilla de la Cabecera Municipal de Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	60%	100%
5	TEUCHITLÁN	Rehabilitación de comedor escolar en la primaria miguel hidalgo de la delegación de la vega	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	390,655	0	390,655	0	0	0	390,655	100%	100%
6	TEUCHITLÁN	Construcción de comedor escolar en la secundaria mixta foranea Juan escuina de la delegación de la vega	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	598,345	0	598,345	0	0	0	598,345	100%	100%
7	TEUCHITLÁN	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,009	0	1,009	0	0	0	1,009	100%	100%
8	TEUCHITLÁN	Empedrado ahogado en cemento con renovación de drenaje y red de agua potable en calle las Fuentes, Colonia El Tron	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	100%	100%
9	TEUCHITLÁN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Teuchitlán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	349,997	0	349,997	0	0	0	349,997	100%	100%
10	VEGA, LA	Adecuación del Portico en la Antigua Estación de Ferrocarril en La Vega municipio de Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	645,612	0	645,612	0	0	0	161,403	0%	25%
11	VEGA, LA	Saneamiento de estanque a un costado de la estación de servicios de combustible, en la antigua Ex Estación del Ferrocarril, en la localidad de La Vega, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	413,988	0	413,988	0	0	0	79,971	30%	19%
Total TEUCHITLÁN					12,804,054	0	11,292,943	0	1,111,111	0	10,394,278		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, telecombinos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.



Región 11 Lagunas

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: Acatlán de Juárez													
1	ACATLAN DE JUAREZ	Reconstrucción de camino código 401 Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco (Residencia de Savá).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	9,299,918	0	9,299,918	0	0	0	3,510,985	60%	38%
2	ACATLAN DE JUAREZ	Renovación de la red de infraestructura Hidráulica	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	100%	100%
3	ACATLAN DE JUAREZ	Construcción del velatorio Municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	100%	100%
4	ACATLAN DE JUAREZ	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, incluye descargas domiciliarias (primera etapa) en la comunidad de Pedro Valencia en Acatlán de Juárez.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1,224,916	0	1,224,916	0	0	0	1,224,916	100%	100%
5	ACATLAN DE JUAREZ	CONALEP Mobiliario y equipo para edificio D Y E aulas, edificio H, en el plantel Acatlán de Juárez (Aportación Estatal, Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (FOJEMS-2015))	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	265,177	0	265,177	0	0	0	265,177	100%	100%
6	ACATLAN DE JUAREZ	Sustitución de barqueta primera etapa en la calle libertad e independencia en cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,424,160	0	1,424,160	0	0	0	1,424,160	100%	100%
7	ACATLAN DE JUAREZ	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,452	0	1,452	0	0	0	1,452	100%	100%
8	ACATLAN DE JUAREZ	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Acatlán de Juárez (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	700,000	0	700,000	0	0	0	699,001	100%	99%
9	BELLAVISTA	Construcción de línea de agua potable, drenaje y restitución de empedrado en calle Felipe Ángeles en el municipio de Acatlán de Juárez (FSE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	748,549	0	748,549	0	0	0	712,771	100%	95%
10	PLAN, EL (EL CERRITO)	Sustitución de empedrado por empedrado ahogado en concreto y sustitución de redes agua potable y drenaje en la calle prolongación Morelos 1ra. etapa en la delegación El Plan, en el municipio de Acatlán de Juárez. (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333	0	1,666,667	0	1,666,667	0	1,666,667	100%	100%
Total Acatlán de Juárez					22,897,507	0	21,330,840	0	1,666,667	0	15,489,130		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% menores al avance financiero, pueden deberse a:

- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, Idetomios y municipios.
- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual		Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: LAQUINAS													
1	AMACUECA	Construcción de empedrado, red de agua potable y drenaje en calle Fresno, en el municipio de Amacueca, Jalisco (FORTALECE).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	1,999,847	100%	100%
2	AMACUECA	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 5 proyectos productivos en el municipio de Amacueca (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	124,911	0	124,911	0	0	0	124,911	100%	100%
3	AMACUECA, SAVILA	Conservación periódica del camino 401 Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, del km 54+000 al 74+500 en el municipio de Amacueca y Savila, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN	6,169,365	0	6,169,365	0	0	0	1,832,076	5%	30%
4	CHAVEZ, LOS	Construcción de vivero e invernadero "Las Teresitas" en la localidad Los Chavez municipio de Amacueca (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISO.)	320,000	195,840	92,160	0	0	32,000	92,160	100%	100%
5	TEPEC	Construcción de empedrado con huella de rodamiento en concreto, red de drenaje y agua potable en la calle Matamoros en la delegación de Tepec Ira., etapa en el municipio de Amacueca (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	900,000	0	630,000	0	270,000	0	630,000	100%	100%
6	TEPEC	Construcción de empedrado con piedra laja de la región, red de drenaje y agua potable en la calle Iturbide en la delegación de Tepec 1era etapa, en el municipio de Amacueca (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,480,952	0	1,036,667	0	444,286	0	1,036,667	100%	100%
Total AMACUECA					10,995,228	195,840	10,063,103	0	714,286	32,000	5,715,663		

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Debido de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
						Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: AMATITAN													
Municipio: AMATITAN													
1	AMATITAN	Logunas Rehabilitación de Imagen Urbana de Calles Perimetrales a Plaza Principal, en el Municipio de Amatlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	723,945	0	723,945	0	0	0	1,045	65%	0%
Total AMATITAN					723,945	0	723,945	0	0	0	1,045		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avances físicos en otros niveles de gobierno al avance financiero, pueden ser: a)
 1.- Se realicen transferencias de recursos a organizaciones públicas descentralizadas, fiduciarias y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
Región: LAQUINOS														
1	AMECA	Construcción del Edificio para Salas de Juicio Oral en Matería Penal en el municipio de Ameca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Programa de Gobierno	7,654,460	0	7,654,460	0	0	0	0	1,448,959	100%	19%
Total AMECA					7,654,460	0	7,654,460	0	0	0	0	1,448,959		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
						Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico
Municipio: ATEMAJAC DE BRIZUELA												
Región:					2,380,952	0	1,666,667	0	714,286	0	100%	100%
1	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Logunas Construcción de panteón jardín en la cabecera municipal del municipio de Atemajac de Brizuela 1a. etapa(FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,430,000	0	3,430,000	0	0	0	25%	100%
2	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Rehabilitación del Centro de Convenciones en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	494,500	0	494,500	0	0	0	100%	100%
3	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Construcción de cancha de usos múltiples en la localidad	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	504	0	504	0	0	0	100%	100%
4	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	75,000	0	75,000	0	0	0	100%	100%
5	ATEMAJAC DE BRIZUELA	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 1 proyecto productivo individual y 1 proyecto productivo familiar en el municipio de Atemajac de Brizuela (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	6,880,957	0	5,666,671	0	714,286	0	5,666,671	5,666,671

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Ser realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Laqunios													
Municipio: ATOYAC													
1	ATOYAC	Rehabilitación de la calle Juárez entre Rocha y Vicente Guerrero con sustitución de redes hidrosanitarias y empedrado abogado en concreto en cabecera municipal de Atoyac (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	685,301	0	685,301	0	0	0	685,277	100%	100%
2	ATOYAC	Equipamiento Plaza Principal en el municipio de Atoyac, Jalisco (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	756,119	0	529,284	0	226,836	0	529,284	100%	100%
3	CUVACAPAN	Renovación del Jardín Principal en la localidad de Cuvacapan en el municipio de Atoyac (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,624,833	0	1,137,383	0	487,450	0	1,137,383	100%	100%
Total ATOYAC					3,066,253	0	2,351,968	0	714,286	0	2,351,944		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden clasificarse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, telecombinos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Municipio: COCUILA													
1	AGUA CALIENTE	Rehabilitación de la Plaza Principal de la comunidad de Agua Caliente en el municipio de Cocula (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,277,778	0	766,667	0	511,111	0	766,667	100%	100%
2	COCUILA	Pavimentación asfáltica en el camino a la comunidad de santa maría (primera etapa)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	989,000	0	989,000	0	0	0	989,000	100%	100%
3	COCUILA	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,009	0	1,009	0	0	0	1,009	100%	100%
4	COCUILA	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 9 proyectos productivos individuales y 1 proyecto productivo familiar en el municipio de Cocula (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	271,933	0	271,933	0	0	0	271,933	100%	100%
5	SANTA TERESA	Rehabilitación de la Plaza principal en la comunidad de Santa Teresa en el municipio de Cocula (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,500,000	0	900,000	0	600,000	0	900,000	100%	100%
Total COCUILA					4,099,719	0	2,928,608	0	1,111,111	0	2,928,608		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.
 Los proyectos que se encuentran con avances físicos menores al avance financiero, pueden ser: a.
 1.- Se realicen transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiducias y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adicciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Laquinos					Municipio: HOSTOTIPAQUILLO								
1	HOSTOTIPAQUILLO	Construcción de Empedrado Alotado en Concreto en la Calle Antillón 2da. Etapa y Rescate de Zona de Riesgo en la Cabeceira Municipal de Hostotipaquillo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	Programa de Gobierno	700,756	0	700,756	0	0	0	0	100%	100%
Total HOSTOTIPAQUILLO					700,756	0	700,756	0	0	0	0	700,756	700,756

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Ser realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
						Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Municipio: SAN JUANITO DE ESCOBEDO													
1	SAN PEDRO	Pavimentación con Adoquín en la Calle Antonio Escobedo en la Localidad de San Pedro en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA VIAL	163,006	0	163,006	0	0	0	163,006	100%	100%
Total SAN JUANITO DE ESCOBEDO					163,006	0	163,006	0	0	0	163,006		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Región) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en todo o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciomios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferenda.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
Región: LAQUINOS														
1	SAN MARCOS	Pavimentación con Empedrado Tradicional en las Calles Calandria y Gorrion, San Marcos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	Programa de Gobierno	232,493	0	232,493	0	0	0	0	232,493	100%	100%
2	SAN MARCOS	Rehabilitación Antigua Estación de Ferrocarril de San Marcos, Jalisco	Secretaría de Cultura	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	71,013	0	71,013	0	0	0	0	5,741	8%	8%
Total SAN MARCOS					303,506	0	303,506	0	0	0	0	238,234		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
14	SAN MARTIN HIDALGO	Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en la localidad de San Jerónimo (Los Barbosa) municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	1,740,148	0	1,740,148	0	0	0	0	100%	100%
15	SAN MARTIN HIDALGO	Ampliación y rehabilitación de red de distribución, en la localidad de Jesús María (El Zapote) municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	577,431	0	577,431	0	0	0	0	100%	100%
16	SAN MARTIN HIDALGO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de San Martín Hidalgo (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,055,923	0	1,055,923	0	0	0	0	100%	100%
17	TEPEHUAJE DE MORELOS, EL	Obras Complementarias de la Urbanización con concreto hidráulico de la calle Ocampo, tramo calle Juárez, calle Gil Priolado, en la Localidad de Tepehuaje de Morelos San Martín Hidalgo Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	313,293	0	313,293	0	0	0	0	100%	100%
Total SAN MARTIN HIDALGO					23,476,297	0	22,365,186	0	1,111,111	0	22,360,167		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales contratadas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferendos.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: La Laguna													
1	ACATLAN DE JUAREZ, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATOYAC, CASIMIRO CASTILLO, CHIHUILTILAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GOMEZ FARIAS, JILOTLAN DE LOS DOLORES, MANZANILLA DE LA PAZ, LA, MAZAMITLA, PHUAMMO, QUITUPAN, SAN GABRIEL, SANTA MARIA DEL ORO	Conservación de la Red Carretera Estatal en la Residencia de Sayula en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	10,636,852	0	10,636,852	0	0	0	0	100%	100%
2	AMATITLAN	Equipamiento de taller para la producción y comercialización de escobas y trapadores en la localidad Amatlán municipio de Sayula (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODRESOL)	255,178	156,169	79,491	0	0	25,518	79,491	100%	100%
3	CONCEPCION DE BUENOS AIRES, MAZAMITLA, QUITUPAN, TAMAZULA DE GORDIANO, TECOJUTLAN DE CORONA, VALLE DE JUAREZ	Conservación rutinaria para los caminos: (409, 412, 415, 446, 450, 451, 454, 455, 464, 478) con una longitud total de 142.184 km (Residencia de Sayula).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	6,055,365	0	6,055,365	0	0	0	1,306,431	15%	22%
4	JILOTLAN DE LOS DOLORES, PHUAMMO, TAMAZULA DE GORDIANO, TECALITLAN, TONILVA, ZAPOTILTC	Conservación rutinaria para los caminos con los códigos: (418, 419, 424, 449, 456, 457, 458, 459, 467, 469, 470, 473) con una longitud total de 169.888km (Residencia de Sayula).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,519,743	0	5,519,743	0	0	0	1,300,018	1%	24%
5	SAN GABRIEL, SAYULA, TUXCACUESCO, CIUDAD GUZMAN	Conservación rutinaria para los caminos con los códigos: (408, 417, 425, 427, 430 y 466) con una longitud total de 73.88km (Residencia de Sayula).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,695,656	0	2,695,656	0	0	0	595,800	0%	22%
6	SAYULA	Construcción de pavimento hidráulico y red hidrosanitaria en la calle Aldama en la cabecera municipal de Sayula 1ra etapa. (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,333,333	0	1,666,667	0	1,666,667	0	1,666,667	100%	100%
7	SAYULA	Sustitución de red de agua y drenaje y pavimento a base de concreto hidráulico de la calle Aldama en la cabecera municipal, en el municipio de Sayula, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,548,000	0	2,548,000	0	0	0	2,548,000	90%	100%
8	SAYULA	SAYULA2da. Ministración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100%	100%
9	SAYULA	SAYULA PROGRAMAS REGIONALES RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	7,669	0	7,669	0	0	0	7,669	100%	100%
10	SAYULA	Sayula Fondo: Proyectos de Desarrollo Regional (Convenio D)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,978,000	0	1,978,000	0	0	0	1,978,000	100%	100%
11	SAYULA	SAYULA 3era. Ministración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100%	100%
12	SAYULA	SAYULA 1era. Ministración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	100%	100%
13	SAYULA	Ampliación del Jardín de Niños Federico Froebel, Clave 14DJN0506Z, ubicado en la localidad de La Mezcalera en el municipio de Sayula.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	383,748	0	383,748	0	0	0	383,748	0%	100%
14	SAYULA	Ampliación del Jardín de Niños Soledad Orozco de Avila Camecho, Clave 14EJN0402C, ubicado en la localidad de Sayula en el municipio de Sayula.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	767,496	0	767,496	0	0	0	767,496	0%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejecutada Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
15	SAYULA	Construcción de machuelos, banquetas, red de agua potable y drenaje en la calle Nicolás Bravo en la cabecera municipal de Sayula (3x1 Codescol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social (CODIESOL)	3 X1 PARA MIGRANTES (CODIESOL)	1,305,188	326,297	326,297	0	326,297	326,297	326,297	100%	100%
Total SAYULA					45,887,228	482,466	42,658,984	0	1,992,904	351,815	31,587,598		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, telecombinos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Municipio: TALA	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero				
						Total	Federal	Estatal		Privado	Municipal	Otro	Físico	100%
Región: Loguinos														
1	SAN SIDRO MAZATEPEC	Construcción de Edificio de 2 Niveles, Aula Tipo y Laboratorio, en la Preparatoria San Isidro Mazatepec, Municipio de Tala, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Municipio: TALA	1,135,416	0	1,135,416	0	0	0	1,135,416	100%	100%
2	TALA	Construcción del Mercado Municipal de Tala, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Municipio: TALA	2,232,830	0	2,232,830	0	0	0	2,232,830	100%	100%
Total TALA						3,368,246	0	3,368,246	0	0	0	3,368,246		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferenda.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: La Laguna													
1	COLONOS, LOS	Rehabilitación en el Centro de Capacitación y recreación de DIF Jalisco, ubicado en Camino a la Piedra Bola KM 2.5 en el Municipio de Tapalpa, Jalisco. Etapa II (Accesibilidad y Diseño Universal para las Personas con Discapacidad).	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-JALISCO)	8,618,982	0	8,618,982	0	0	0	8,618,982	5%	100%
2	JUANACATLAN	Construcción de preparatoria en la localidad de Juanacatlán 3ra etapa en el municipio de Tapalpa (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,666,667	0	1,666,667	0	0	0	1,666,667	100%	100%
3	TAPALPA	Rehabilitación de andador Tapalpa - Los Colonos, en el municipio de Tapalpa, Jalisco. (FOCOCI).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,744,000	0	2,744,000	0	0	0	2,744,000	90%	100%
4	TAPALPA	Adoquin en la calle salida a San Gabriel en el municipio de Tapalpa (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,857,143	0	2,000,000	0	857,143	0	2,000,000	100%	100%
5	TAPALPA	Obras pluviales en Preparatoria, en el municipio de Tapalpa, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	980,000	0	980,000	0	0	0	980,000	90%	100%
6	TAPALPA	Rehabilitación y ampliación de la Casa de la Cultura de Tapalpa.	Secretaría de Turismo	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	4,869,745	75%	97%
7	TAPALPA	TAPALPA 2da. Ministración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,872,241	0	1,872,241	0	0	0	1,872,241	100%	100%
8	TAPALPA	TAPALPA - PROGRAMAS REGIONALES RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	7,164	0	7,164	0	0	0	7,164	100%	100%
9	TAPALPA	Jardín colonia colonos en Tapalpa Jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	7,759,197	0	7,759,197	0	0	0	7,759,197	100%	100%
10	TAPALPA	TAPALPA 3era. Ministración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,872,241	0	1,872,241	0	0	0	1,872,241	100%	100%
11	TAPALPA	TAPALPA 1era. Ministración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	2,496,321	0	2,496,321	0	0	0	2,496,321	100%	100%
Total TAPALPA					35,873,956	0	35,046,813	0	857,143	0	34,886,557		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Debido de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: La Laguna													
Municipio: TECHALUTA DE MONTENEGRO													
1	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Colocación de empedrado ahogado en concreto con huellas de rodamiento y sustitución de redes sanitarias e hidráulicas en la calle Lázaro Cárdenas en la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FOCOCI - FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INVERSIÓN EN LOS MUNICIPIOS	2,006,991	0	2,006,991	0	0	0	2,006,991	100%	100%
2	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Construcción de empedrado ahogado en concreto, con huellas de rodamiento y cemento, sustitución de líneas de agua potable y drenaje en la calle Lázaro Cárdenas en la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro (FONDEREG) 2016.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,380,952	0	1,666,667	0	714,286	0	1,666,667	100%	100%
3	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Colocación de empedrado ahogado en concreto con huellas de rodamiento y sustitución de redes sanitarias e hidráulicas en calle retro, entre calle lauro montenegro y telesecundaria y en calle cuauhtemoc entre calle niños heroes y calle lázaro cárdenas en	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,978,000	0	1,978,000	0	0	0	1,978,000	100%	100%
4	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,017	0	2,017	0	0	0	2,017	100%	100%
5	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Pavimentación con empedrado ahogado en mortero y huella de concreto en la calle Juárez	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	100%	100%
6	TECHALUTA DE MONTENEGRO	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 8 proyectos productivos en el municipio de Techaluta de Montenegro (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	163,000	0	163,000	0	0	0	163,000	100%	100%
Total TECHALUTA DE MONTENEGRO					9,530,960	0	8,816,675	0	714,286	0	8,816,675	100%	100%

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Ser realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciosarios y municipios.
 2.-Los recursos se comprometeron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunas diferencias.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 *Reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Lagos													
Municipio: TEOCUITATLAN DE CORONA					320,000	195,940	92,160	0	0	32,000	92,160	100%	100%
1	CHAMACUERO	Construcción de invernadero "Sannamente de Solís" en la localidad Chamacuero municipio de Teocuitatlán de Corona (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OBRAS PRODUCTIVAS (CODISOL)	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	100%	100%
2	CITALA	Adoquín con guarniciones, banquetas, renovación de drenaje y de red de agua potable calle Donato Guerra, en la Localidad de Citlala, en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,126,312	281,578	281,578	0	281,578	281,578	281,578	100%	100%
3	SAN JOSE DE GRACIA (LA HACIENDA)	Empedrado ahogado en cemento con guarniciones, banquetas, renovación de drenaje y de red de agua potable en las calles Morelos y Alvaro Obregón en la Localidad de San José de Gracia, en el Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,432,500	358,125	358,125	0	358,125	358,125	358,125	100%	100%
4	SAN JOSE DE GRACIA (LA HACIENDA)	Construcción de piso en salón principal de usos múltiples de la localidad San José de Gracia municipio de Teocuitatlán de Corona (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODISOL)	2,380,952	0	1,666,667	0	714,286	0	1,666,667	100%	100%
5	SAN JUAN CITALA	Construcción de línea de alcantarillado drenaje en la localidad de San Juan Citlala, en el municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,249,580	587,395	587,395	0	587,395	587,395	587,395	100%	100%
6	SANTA ROSA	Construcción de colector de aguas negras en la localidad Santa Rosa municipio de Teocuitatlán de Corona (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODISOL)									
7	TEOCUITATLAN DE CORONA	Remodelación del centro histórico primera etapa en la cabecera municipal de Teocuitatlán de Corona (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)									
8	TEOCUITATLAN DE CORONA	Construcción de empedrado ahogado y obras complementarias en la calle Juárez de la cabecera municipal de Teocuitatlán de Corona (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODISOL)									
Total TEOCUITATLAN DE CORONA					12,509,344	1,422,938	7,885,925	0	1,941,384	1,259,098	7,885,925		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Municipio: TEUCHITLAN	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero				
						Total	Federal	Estatal		Privado	Municipal	Otro	Físico	100%
Región: Lagunas														
1	TEUCHITLAN	Reconstrucción de Escuela Primaria Hilarión Romero Gil, consistente en aulas, dirección, módulo sanitario y demolición en el municipio de Teuchitlán, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Municipio: TEUCHITLAN	514,323	0	514,323	0	0	0	514,323	100%	100%
2	TEUCHITLAN	Ejecución de obras para rutas creativas Vías Verdes tramo 0+000 al 8+600, en el Municipio de Teuchitlán, Jalisco.	Secretaría de Cultura	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	Municipio de Teuchitlan, Jalisco.	1,767,143	0	1,767,143	0	0	0	1,766,974	100%	100%
Total TEUCHITLAN						2,281,466	0	2,281,466	0	0	0	2,281,297		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios, el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: La Laguna													
Municipio: VILLA CORONA													
1	ATOTONILCO EL BAJO	Construcción de banquetas, machucados y red de drenaje en la calle Libertad en la localidad Atotonilco el Bajo municipio de Villa Corona (3x1 Codeseol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODISEOL)	1,240,388	310,097	310,097	0	310,097	310,097	100%	100%	
2	ATOTONILCO EL BAJO	Construcción de red de drenaje y agua potable en varias calles de la localidad Atotonilco el Bajo municipio de Villa Corona (3x1 Codeseol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODISEOL)	1,813,992	453,498	453,498	0	453,498	453,498	100%	100%	
3	ESTIPAC	Construcción de drenaje sanitario en la localidad de Estipac en el municipio de Villa Corona (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	594,994	0	594,994	0	0	594,994	100%	100%	
4	VILLA CORONA	Rehabilitación de camellón e instalación de alumbrado público en la Av. López Mateos de la cabecera Municipal de Villa Corona primera etapa (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,777,778	0	1,666,667	0	1,111,111	0	666,667	100%	40%
5	VILLA CORONA	Rehabilitación de vialidades con bacheo y aplicación de mortero asfáltico tipo slurry en la cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	494,500	0	494,500	0	0	0	494,500	100%	100%
6	VILLA CORONA	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	667	0	667	0	0	0	667	100%	100%
Total VILLA CORONA					6,922,318	763,595	3,520,422	0	1,824,706	763,595	2,520,422		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

* (Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciosarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
Región: Zacualco de Torres														
1	ZACOALCO DE TORRES	Electrificación de varias calles de la colonia Real del Valle en la cabecera municipal de Zacualco de Torres (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FSE)	570,698	0	570,698	0	0	0	0	570,296	100%	100%
2	ZACOALCO DE TORRES	Construcción de empedrado ahogado en concreto con huellas de concreto hidráulico, en la calle Prisciliano Sánchez, primera etapa, en la localidad de san marcos evangelista	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,487,335	0	2,487,335	0	0	0	0	2,487,335	100%	100%
3	ZACOALCO DE TORRES	Construcción de empedrado ahogado en concreto con huellas de concreto hidráulico y guarniciones de concreto, en la calle revolución, primera etapa, en la localidad de barranca de cotates	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,487,335	0	2,487,335	0	0	0	0	2,487,335	100%	100%
4	ZACOALCO DE TORRES	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	5,073	0	5,073	0	0	0	0	5,073	100%	100%
5	ZACOALCO DE TORRES	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Progreso	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	100%	100%
6	ZACOALCO DE TORRES	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Prisciliano Sánchez	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	100%	100%
7	Las Moras	Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, en la localidad de Las Moras municipio de Zacualco de Torres, Jalisco. Derivado del Programa PROAGUA 2016 Sub Programa Rural (APARURAL)	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	PROAGUA (APARURAL)	228,696	0	228,696	0	0	0	0	228,696	100%	93%
Total ZACOALCO DE TORRES					12,779,137	0	12,779,137	0	0	0	0	12,778,735		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regionales construidas en varios municipios, el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Región) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.



Región 12 Centro

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: Centro					Municipio: CUQUIJO								
1	AGUA BLANCA	Rehabilitación con pavimento asfáltico en camino existente a Agua Blanca 1ra. etapa del Km 0+000 al 1+000 en la localidad de Agua Blanca en el municipio de Cuquijo (FONDEREG) 2016.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,500,000	0	1,750,000	0	750,000	0	1,750,000	100%	100%
2	AGUA FRIA	Construcción de invernadero "Mujeres Trabajadoras del Agua Fria" en la localidad Agua Fria municipio de Cuquijo (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODIESOL)	355,200	217,600	102,400	0	0	35,200	102,400	100%	100%
3	AGUACATE, EL	Rehabilitación del camino a la localidad el Aguacate municipio de Cuquijo (3x1 Codiesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3X1 PARA MIGRANTES (CODIESOL)	2,230,100	557,525	557,525	0	557,525	557,525	557,525	100%	100%
4	ANIMAS DE GONZALEZ	Construcción de invernadero en la localidad Animas de González municipio de Cuquijo (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODIESOL)	352,000	217,600	102,400	0	0	32,000	102,400	100%	100%
5	ARCOS, LOS	Rehabilitación de pavimento asfáltico en camino existente a Los Arcos (1era etapa) del Km 0+000 al 0+777 en la Localidad de los Arcos en el municipio de Cuquijo (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,942,857	0	1,360,000	0	582,857	0	1,360,000	100%	100%
6	CUAJUALA	Construcción de Camino Cuquijo—Cuajala (Segunda Etapa), Cuquijo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,787,635	0	2,787,635	0	0	0	2,787,635	70%	100%
7	CUQUIJO	Rehabilitación de línea de agua y drenaje para consultorios e impermeabilización de las instalaciones existentes de la Clínica de Salud en la cabecera municipal de Cuquijo (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	200,000	0	140,000	0	60,000	0	140,000	100%	100%
8	CUQUIJO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Cuquijo (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,221,006	0	1,221,006	0	0	0	1,176,277	96%	96%
9	CUQUIJO	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 15 proyectos productivos en el municipio de Cuquijo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	375,000	0	375,000	0	0	0	375,000	100%	100%
10	LAZARO CARDENAS	Construcción de una plaza pública en la colonia Lázaro Cárdenas de esta población de Cuquijo, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,960,000	0	1,960,000	0	0	0	1,960,000	70%	100%
11	SAN NICOLAS DE LOS ESTEVES	Rehabilitación con pavimento asfáltico en camino existente a San Nicolás 1ra etapa del Km 0+000 al 1+000 en la localidad de San Nicolás de los Esteves en el municipio de Cuquijo (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	2,500,000	0	1,750,000	0	750,000	0	1,750,000	100%	100%
12	TEPONAHUASCO	Construcción de invernadero "Agrediano" en la localidad Teponahuasco municipio de Cuquijo (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODIESOL)	355,200	217,600	102,400	0	0	35,200	102,400	100%	100%
Total CUQUIJO					16,778,998	1,210,325	12,208,367	0	2,700,382	659,925	12,418,637		

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avances físicos en 0% o menores al avance financiero, pueden darse a:
 1.- Se realicen transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: GUADALAJARA													
Municipio: GUADALAJARA													
1	GUADALAJARA	Construcción de la Unidad de Alta Especialidad Materno Infantil (primera etapa) del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.	O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%	100%
2	GUADALAJARA	Adecuación para la unidad de procedimientos de urgencias adultos y construcción del área de recuperación de Geriatria del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. "Fray Antonio Alcalde".	O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	3,992,796	0	3,992,796	0	0	0	3,992,796	0%	100%
3	GUADALAJARA	Rehabilitación y remodelación del área de consulta primera vez del nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca	O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	4,612,316	0	4,612,316	0	0	0	4,612,316	0%	100%
4	GUADALAJARA	Adecuaciones y complementos en almacén general, sub-almacén y área de tecnografía del antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde".	O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	2,925,678	0	2,925,678	0	0	0	2,925,678	0%	100%
5	GUADALAJARA	Ejecución de trabajos complementarios de la Unidad Central de Protección Animal (UPA) ubicado en Dr. R. Michel y Salvador López Chávez en la col. Quinta Velarde de la zona 5 Olímpica, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	2,387,443	0	2,387,443	0	0	0	2,387,443	100%	100%
6	GUADALAJARA	Gerencia, estudios y seguimiento en los procesos para la ejecución de Infraestructura Urbana y Equipamiento en vialidades de conexión intermunicipal de Zona Metropolitana en la ciudad de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,69,824	0	1,69,824	0	0	0	131,428	100%	77%
7	GUADALAJARA	Control de calidad para los trabajos de primera etapa de balizamiento e infraestructura vial en la Zona Metropolitana, referente al contrato SIOP-IV-LP-0733/14, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	718,337	0	718,337	0	0	0	718,337	100%	100%
8	GUADALAJARA	Alberca CODE Paradero segunda etapa en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	2,240,826	0	2,240,826	0	0	0	2,240,826	100%	100%
9	GUADALAJARA	Restauración y Conservación de Fachadas en Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco (Primera Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	1,661,240	0	1,661,240	0	0	0	1,661,240	100%	100%
10	GUADALAJARA	Elaboración de Proyecto ejecutivo para el Edificio Sede del CESP, en Av. de la Paz, Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	2,167,055	0	2,167,055	0	0	0	2,167,055	90%	100%
11	GUADALAJARA	Ampliación y rehabilitación del foso de la orquesta del Teatro Dugollado, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Cultura	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	248,372	0	248,372	0	0	0	248,477	100%	100%
12	GUADALAJARA	Restauración y conservación de los Muros José Clemente Orozco que se encuentran en los muros y bóvedas de la Sala del Antiguo Recinto Legislativo en el Palacio de Gobierno ubicado en Guadalajara, Jalisco	Secretaría de Cultura	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	499,582	0	499,582	0	0	0	499,457	100%	100%
13	GUADALAJARA	Trabajos complementarios para la adecuación y equipamiento de medidas de seguridad y protección civil del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil "María Guadalupe Elizondo Vega" (CADI No 6), Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES PARA SERVICIO MEDICO Y ASISTENCIAL	86,354	0	86,354	0	0	0	86,354	100%	100%
14	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento del Instituto Cultural Cabañas, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	13,967,811	0	13,967,811	0	0	0	12,138,440	95%	87%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
15	GUADALAJARA	Construcción de Ciudad Creativa Digital, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CIUDAD CREATIVA DIGITAL	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	60%	81%
16	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento del Edificio Zaragoza (Habilitación de salón de danza, Insonorización en primer nivel), Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	945,009	0	945,009	0	0	0	0	100%	93%
17	GUADALAJARA	Remodelación de bodega ubicada en Las Palmas 96 en Guadalajara, Jalisco para las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	57,780,233	0	57,780,233	0	0	0	0	60%	41%
18	GUADALAJARA	Rehabilitación de pista de atletismo y equipamiento en el Polideportivo Code Revolución, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (Supervisión Externa Federal)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	315,000	0	315,000	0	0	0	0	90%	98%
19	GUADALAJARA	Rehabilitación de pista de atletismo y equipamiento en el polideportivo CODE Revolución en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	10,174,500	0	10,174,500	0	0	0	0	80%	100%
20	GUADALAJARA	Rehabilitación Bosque los Colomos 2a etapa, estacionamiento arco de ingreso, senderos, área rotarios, caseta Ingreso Patria y Chaco, ejercitadores zona Patria, muros contención, zona de la araña, fuente ballenas, periglos, ptes. vehiculares y peatonales, Guadalajara	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	9,800,000	0	9,800,000	0	0	0	0	80%	100%
21	GUADALAJARA	Rehabilitación de instalaciones y obra civil para el remozamiento del mercado "San Juan de Dios" en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	19,600,000	0	19,600,000	0	0	0	0	95%	100%
22	GUADALAJARA	Suministro e instalación de sistema fotovoltaico en el "Mercado Corona", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	0	100%	100%
23	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento del parque San Rafael, segunda etapa, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	14,700,000	0	14,700,000	0	0	0	0	25%	100%
24	GUADALAJARA	Gerencia de control topográfico y verificación de los procesos constructivos para la ampliación del túnel Hidalgo en la Avenida Hidalgo en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,228,069	0	1,228,069	0	0	0	0	100%	100%
25	GUADALAJARA	Construcción, adecuación y equipamiento de la Unidad Administrativa en el "Mercado Corona", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	19,600,000	0	19,600,000	0	0	0	0	100%	100%
26	GUADALAJARA	Rehabilitación del Teatro Degollado en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	985,130	0	985,130	0	0	0	0	70%	100%
27	GUADALAJARA	Sistema Metropolitano de Espacios Públicos 2016-2018 en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,976,000	0	2,976,000	0	0	0	0	20%	36%
28	GUADALAJARA	Proyecto de rescate de Espacio Público en la col. Jardines del Bosque en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	950,000	0	950,000	0	0	0	0	100%	40%
29	GUADALAJARA	Proyecto de paisaje urbano en la Av. Libertad, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	0	100%	100%
30	GUADALAJARA	Construcción de infraestructura eléctrica para alimentación de la red de alumbrado público en diversas calles de la colonia Ferrocarril, en el municipio de Guadalajara (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	75%	91%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
31	GUADALAJARA	Proyecto de paisaje urbano en la inmediación a la Glorieta La Normal, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (CZMG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	100%	100%
32	GUADALAJARA	Elaboración de proyecto ejecutivo de regeneración urbana en polígono de Centro Histórico de Guadalajara	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0%	100%
33	GUADALAJARA	Renovación integral urbana en áreas habitacionales y zonas comerciales en polígono del Mercado Felipe Ángeles, en las colonias Jardines de Guadalupe, Blanco y Cuéllar, Los Mártires y Potrero Alto, del municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0%	100%
34	GUADALAJARA	Renovación integral urbana en áreas habitacionales y zonas comerciales en el polígono del corredor polanco (Longinos Cadená), en la colonia Lomas de Polanco, del municipio de Guadalajara, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	10,000,000	0	8,237,398	0	1,762,602	0	8,237,398	0%	100%
35	GUADALAJARA	Renovación integral Urbana en Áreas habitacionales y Zonas Comerciales en el polígono del Distrito de la Salud, en las Colonias Independencia, La Perla, Santuario, El Hietro y Alcalde Barraquintas, del Municipio de Guadalajara, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0%	100%
36	GUADALAJARA	Proyecto de paisaje urbano y andador en Av. López Mateos; en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (CZMG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	95%	100%
37	GUADALAJARA	Levantamiento topográfico y elaboración de planos para el soporte legal del proyecto corredor la normal en el municipio de Guadalajara, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	1,298,710	100%	100%
38	GUADALAJARA	Adeciones del proyecto ejecutivo del primer Complejo Creativo para la Ciudad digital en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,910,640	0	3,910,640	0	0	0	3,910,640	100%	100%
39	GUADALAJARA	Construcción de paisaje urbano, andador, ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, primera etapa, municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	75,000,000	0	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0%	100%
40	GUADALAJARA	Construcción de gimnasio de acondicionamiento físico en Polideportivo Revolución, del municipio de Guadalajara, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,636,535	0	1,636,535	0	0	0	1,636,535	100%	100%
41	GUADALAJARA	Proyecto de Rehabilitación de Imagen Urbana en Diversas Colonias del Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	100%	100%
42	GUADALAJARA	Control de calidad para la 3ra. Etapa del Museo de arte Moderno y Contemporáneo de Guadalajara.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DONATIVOS A MUNICIPIOS EN ESPECIE DE OBRA PÚBLICA EFECTUADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	456	0	456	0	0	0	456	100%	100%
43	GUADALAJARA	Rehabilitación del Instituto Cultural Cabanas en el municipio de Guadalajara, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	5,823,749	0	5,823,749	0	0	0	5,821,189	100%	100%
44	GUADALAJARA	Proyecto de restauración integral del Centro Escolar "Basilio Vardillo" ubicado en la calle San Felipe No. 2 entre las calles Dr. Baeza Altaga y Humbolt en el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,387,016	0	1,387,016	0	0	0	1,387,016	100%	100%
45	GUADALAJARA	Elaboración del proyecto ejecutivo del Centro de Justicia para la Mujer, ubicado en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,572,133	0	1,572,133	0	0	0	1,462,856	100%	93%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
46	GUADALAJARA	Rehabilitación del Exconvento del Carmen, en el municipio de Guadalajara, Jalisco (Pago de Convenio Adicional)	Secretaría de Cultura	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	250,000	0	250,000	0	0	0	200,081	80%	80%
47	GUADALAJARA	Proyecto de intervención y rehabilitación para el Museo de las Culturas Populares de Jalisco, ubicado en Guadalajara (Museo del Mariachi, el Tequila, la Charrería y las Tradiciones de Jalisco) entre otros	Secretaría de Turismo	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	10,505,245	0	10,505,245	0	0	0	10,502,383	98%	100%
48	GUADALAJARA	Rehabilitación de la Biblioteca Efraín González Morfín en el municipio de Guadalajara	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	96,572	0	96,572	0	0	0	96,572	95%	100%
49	GUADALAJARA	Rehabilitación de la Biblioteca José Gornelio Franco en el municipio de Guadalajara	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	2,563,563	0	2,563,563	0	0	0	1,393,901	100%	54%
50	GUADALAJARA	Rehabilitación de la Biblioteca Agustín Yáñez en el municipio de Guadalajara	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	69,945	0	69,945	0	0	0	69,945	80%	100%
51	GUADALAJARA	Rehabilitación del Teatro Jaime Torres Bodet en el municipio de Guadalajara	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INMUEBLES CULTURALES	116,481	0	116,481	0	0	0	116,481	80%	100%
52	GUADALAJARA	Impermeabilización de Cubierta de Azotea con Sistema Prefabricado en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CAD) No.7 en Guadalajara, Jalisco.	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	262,416	0	262,416	0	0	0	262,416	80%	100%
53	GUADALAJARA	Impermeabilización de Cubierta de Azotea con Sistema Prefabricado y Construcción de Salida de Emergencia en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CAD) 6 en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	412,329	0	412,329	0	0	0	412,329	60%	100%
54	GUADALAJARA	Impermeabilización de la Cubierta de Azotea con Sistema Prefabricado en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CAD) No. 2 en el Municipio de Guadalajara, Jalisco	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	17,764	0	17,764	0	0	0	17,764	99%	100%
55	GUADALAJARA	Impermeabilización con Sistema Prefabricado sobre Cubierta de Laminas en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	447,290	0	447,290	0	0	0	447,290	0%	100%
56	GUADALAJARA	Rehabilitación, adaptación y equipamiento del Centro de Rehabilitación Integral, para mejorar la calidad de atención a las personas con discapacidad del Estado de Jalisco	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	21,193,868	0	21,193,868	0	0	0	21,193,868	0%	100%
57	GUADALAJARA	Programas y conceptos complementarios (Campus Party)	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	Campus Party	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	100%	100%
58	GUADALAJARA	Elaboración del Proyecto Ejecutivo del primer Complejo Creativo para Ciudad Digital en el predio ubicado en Av. Hidalgo entre Humboldt y Dr. Baeza Alzaga en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CIUDAD CREATIVA DIGITAL	519,882	0	519,882	0	0	0	519,882	100%	100%
59	GUADALAJARA	Elaboración del Proyecto Integral de Infraestructura e Instalaciones Especiales y Pavimentación del Polígono de los Complejos de Ciudad Creativa Digital en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (primer etapa)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CIUDAD CREATIVA DIGITAL	12,369,819	0	12,369,819	0	0	0	12,369,819	100%	100%
60	GUADALAJARA	Ampliación y Modernización de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara	Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	TREN LIGERO LINEA 1	184,108,499	0	184,108,499	0	0	0	184,108,499	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
61	GUADALAJARA	Asesoría Técnica Especializada (Project Management) para la ampliación del Sistema de Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. (Línea 3 de Tren Ligero de Guadajajara)	Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	LINEA 3 DEL TREN LIGERO	333,330,346	0	333,330,346	0	0	0	333,330,346	100%	100%
62	GUADALAJARA	Rehabilitación del Edificio del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), Guadalajara, Jalisco (FASP. 2015)	Fiscalía General del Estado	OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,142,182	0	22,142,182	0	0	0	22,067,062	100%	100%
63	GUADALAJARA	Mejoramiento y remodelación del edificio ubicado en la Calle 14 No. 2550 (Planta Baja y Planta Alta), zona industrial del municipio de Guadajajara.	Fiscalía General del Estado	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	21,008,554	0	21,008,554	0	0	0	20,836,903	99%	99%
64	GUADALAJARA	Construcción del Centro de Justicia para la Mujer en el Municipio de Guadajajara, Jalisco, Segunda Etapa.	Fiscalía General del Estado	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	16,782,375	0	16,782,375	0	0	0	8,047,086	48%	48%
65	GUADALAJARA	GUADAJAJARAZDA. Ministración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	30,256,828	0	30,256,828	0	0	0	30,256,828	100%	100%
66	GUADALAJARA	Supervisión de los trabajos de Rehabilitación Y Equipamiento de albercas en el "Code Alcalde" ubicado en Prolongación Alcalde No. 1360 Col. Miraflores del Consejo Estatal para el Deporte (Code Jalisco).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	177,855	0	177,855	0	0	0	177,855	100%	100%
67	GUADALAJARA	COBAEJ PLANTEL 11, Mobiliario y Equipo (Aulas didácticas, Taller, área administrativa, laboratorios) Aportación Estatal, Progr. de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Ejecución de Obras y Equipamiento)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	2,008,745	0	2,008,745	0	0	0	2,008,745	100%	100%
68	GUADALAJARA	CECYTE Mobiliario y equipo para Aulas, laboratorios y anexo del plantel 15/Aportación Estatal, Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (EJUEMS 2015)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	814,674	0	814,674	0	0	0	814,674	100%	100%
69	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento de la unidad deportiva no. 7 heros de chapultepec	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	9,801,992	0	9,801,992	0	0	0	9,801,992	100%	100%
70	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento de la unidad deportiva no. 11, manuel lópez cotilla	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	9,646,281	0	9,646,281	0	0	0	9,646,281	100%	100%
71	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento de la unidad deportiva no. 34 Luis perez piñojos	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,565,956	0	4,565,956	0	0	0	4,565,956	100%	100%
72	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento de la unidad deportiva no. 48 profesor manuel urarte tovar	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	9,601,251	0	9,601,251	0	0	0	9,601,251	100%	100%
73	GUADALAJARA	Rehabilitación y equipamiento de la unidad deportiva no. 78 plaza vicinal arandas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	9,704,462	0	9,704,462	0	0	0	9,704,462	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
74	GUADALAJARA	Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas de la calle longinos cardena, incluye guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado, alumbrado público en la colonia lomas de polanco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	6,837,738	0	6,837,738	0	0	0	6,837,738	100%	100%
75	GUADALAJARA	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	64,746	0	64,746	0	0	0	64,746	100%	100%
76	GUADALAJARA	Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas de la calle othon blanco, incluye guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado, alumbrado público en la colonia lomas de polanco, municipio de guadalajara, jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	9,774,811	0	9,774,811	0	0	0	9,774,811	100%	100%
77	GUADALAJARA	GUADALAJARA Programa FORTASEG 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Subsidios en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)	70,972,769	0	70,972,769	0	0	0	70,972,769	100%	100%
78	GUADALAJARA	Construcción de parque lineal en la Av. Patria	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	11,076,800	0	11,076,800	0	0	0	11,076,800	100%	100%
79	GUADALAJARA	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Francisco Sarabia en la zona Oriente de la Ciudad	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	10,383,685	0	10,383,685	0	0	0	10,383,685	100%	100%
80	GUADALAJARA	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Puerto Meaque en la Zona Oriente de la Ciudad	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	17,325,068	0	17,325,068	0	0	0	17,325,068	100%	100%
81	GUADALAJARA	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Malecón en la Zona Oriente de la Ciudad	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	2,627,513	0	2,627,513	0	0	0	2,627,513	100%	100%
82	GUADALAJARA	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Gigantes en la Zona Oriente de la Ciudad	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	4,278,734	0	4,278,734	0	0	0	4,278,734	100%	100%
83	GUADALAJARA	Rehabilitación de la unidad deportiva Ciudad de Tucson	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	12,461,400	0	12,461,400	0	0	0	12,461,400	100%	100%
84	GUADALAJARA	Fortalecimiento Financiero para Inversión (Convento C)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	115,627,724	0	115,627,724	0	0	0	115,627,724	100%	100%
85	GUADALAJARA	GUADALAJARA 3era. Ministración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	30,256,828	0	30,256,828	0	0	0	30,256,828	100%	100%
86	GUADALAJARA	GUADALAJARA 1era. Ministración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	40,342,438	0	40,342,438	0	0	0	40,342,438	100%	100%
87	GUADALAJARA	Repavimentación de calles en La Potrero Alto	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	4,114,017	0	4,114,017	0	0	0	4,114,017	100%	100%
88	GUADALAJARA	Rehabilitación del Centro de Bienestar Comunitario en la Colonia Rancho Nuevo	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	4,815,593	0	4,815,593	0	0	0	4,815,593	100%	100%
89	GUADALAJARA	Rehabilitación del Centro de Bienestar Comunitario en la Colonia retén	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	6,315,531	0	6,315,531	0	0	0	6,315,531	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
90	GUADALAJARA	Rehabilitación y ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario No. 02 en la Colonia Aurora	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	5,778,344	0	5,778,344	0	0	0	0	100%	100%
91	GUADALAJARA	Rehabilitación y ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario No. 05 en la Colonia Blanco y Cuellar	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	6,038,981	0	6,038,981	0	0	0	0	100%	100%
92	GUADALAJARA	Rehabilitación y ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario No. 14 en la Colonia Lomas del Gallo	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	7,873,708	0	7,873,708	0	0	0	0	100%	100%
93	GUADALAJARA	Rehabilitación y ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario No. 19 en la Colonia el Fresno	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	100%	100%
94	GUADALAJARA	Rehabilitación y ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario No. 13 en la Colonia Tetlán	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	8,115,690	0	8,115,690	0	0	0	0	100%	100%
95	GUADALAJARA	Rehabilitación y ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario No. 25 en la Colonia Jardines del Saúz	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	100%	100%
96	GUADALAJARA	Rehabilitación de la unidad deportiva, Plan de San Luis	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	8,550,000	0	8,550,000	0	0	0	0	100%	100%
97	GUADALAJARA	Repavimentación de Calles en la Colonia San Isidro	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	6,425,898	0	6,425,898	0	0	0	0	100%	100%
98	GUADALAJARA	Repavimentación de calles en la Colonia San Antonio	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	14,569,805	0	14,569,805	0	0	0	0	100%	100%
99	GUADALAJARA	Repavimentación de calles en la Colonia Talpita	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	23,876,439	0	23,876,439	0	0	0	0	100%	100%
100	GUADALAJARA	Repavimentación de calles en la Colonia Tetlán Río Verde	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	13,497,411	0	13,497,411	0	0	0	0	100%	100%
101	GUADALAJARA	Repavimentación de calles en la Colonia Blanco y Cuellar	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	29,346,854	0	29,346,854	0	0	0	0	100%	100%
102	GUADALAJARA	Repavimentación de calles en la Colonia Progreso	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	8,169,576	0	8,169,576	0	0	0	0	100%	100%
103	GUADALAJARA	Rehabilitación y ampliación de Centro de Desarrollo Comunitario No. 27 en la Colonia los Colomes	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	3,276,429	0	3,276,429	0	0	0	0	100%	100%
104	GUADALAJARA	Rehabilitación de estacion infantil Río Verde	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	3,432,924	0	3,432,924	0	0	0	0	100%	100%
105	GUADALAJARA	Transferencia de recursos para cubrir el pago No. 2 correspondiente al 20% del valor del Contrato para la adquisición de 12 unidades eléctricas de coches	Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	TREN LIGERO LINEA 1	174,878,865	0	174,878,865	0	0	0	0	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
106	GUADALAJARA	Transferencia de recursos para cubrir anticipo del 20% corresp. a la adquisición de 12 unidades eléctricas para la línea 1 en el marco del Proyecto de Modernización y Ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara	Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	TREN LIGERO LINEA 1	188,150,385	0	188,150,385	0	0	0	0	100%	100%
107	GUADALAJARA	GUADALAJARA. PROGRAMAS REGIONALES RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	77,347	0	77,347	0	0	0	77,347	100%	100%
108	GUADALAJARA	Sistema de Tren Eléctrico Urbano SITEUR, pago no. 3 de la adquisición de 12 (doce), unidades eléctricas de dos coches.	Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	TREN LIGERO LINEA 1	234,965,493	0	234,965,493	0	0	0	225,951,695	100%	96%
109	GUADALAJARA	Ampliación del CECYTEJ n° 15, clave 14ETC0015L, ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, entre Camilo Barrera y Avenida Malecón en la localidad de El Zalaté en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	12,250,000	0	12,250,000	0	0	0	12,250,000	0%	100%
110	GUADALAJARA	Ampliación del Colegio de Bachilleres Plantel No. 11 clave 14ECB0011Z, ubicado en el Fraccionamiento San Francisco en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	10,500,000	0	10,500,000	0	0	0	10,500,000	0%	100%
111	GUADALAJARA	Ampliación de la Universidad Tecnológica de Jalisco, clave 14ETU10001Y, ubicada en calle Luis J. Jiménez entre Domingo Loeza y Pedro Andrade en la colonia 1 de Mayo en el municipio de Guadalajara	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	12,500,000	0	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0%	100%
112	GUADALAJARA	Ampliación del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, clave 14ESU0140J, ubicado en Extremo Norte Calzada Independencia Norte entre Volcán Zacapu, en la localidad de Huentitán El Bajo en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000	0%	100%
113	GUADALAJARA	Rehabilitación del Jardín de Niños María de la Luz Lomas Izquierdo, clave 14EJN0056K, ubicado en la Colonia Villaseñor en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	249,039	0	249,039	0	0	0	249,039	100%	100%
114	GUADALAJARA	Rehabilitación de la Primaria Moisés Sbenz Garza, clave 14EPRL163Q, ubicada en la Colonia Santa Elena Estado en el municipio de Guadalajara.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,935,595	0	1,935,595	0	0	0	1,935,595	100%	100%
115	GUADALAJARA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Guadalajara (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	899,200	0	899,200	0	0	0	899,200	100%	100%
116	GUADALAJARA	Construcción de parque "Mamuel R. Alatorre", en la colonia Vistas del Nilo II, municipio de Guadalajara (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,400,000	1,150,000	600,000	0	650,000	0	600,000	100%	100%
117	GUADALAJARA	Rehabilitación de parque "José Ortíz Vidales", en la colonia Villas de la Barranca, municipio de Guadalajara (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,400,000	1,150,000	600,000	0	650,000	0	600,000	100%	100%
118	GUADALAJARA	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Ferrocarril, municipio de Guadalajara (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,457,500	599,062	546,348	0	312,090	0	546,348	100%	100%
119	GUADALAJARA	Construcción de concreto hidráulico obras complementarias en calle 10, de Avenida Gobernador Cuñel a calle 13, colonia Ferrocarril, municipio de Guadalajara (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	13,088,432	5,391,562	2,287,858	0	5,405,012	0	2,287,858	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
120	GUADALAJARA, TONALA	Gerenciación de la rehabilitación de la prol. Pablo Valdéz-Av. San Gaspar y construcción de ciclovia. 1er etapa. Gerenciación de la rehabilitación de la Av. Patria (Av. Malecón) y Construcción de ciclovia. 1er etapa municipio de Guadalajara y Tonalá.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	576,791	0	576,791	0	0	0	576,791	100%	100%
Total GUADALAJARA					2,525,739,378	8,290,624	2,508,665,050	0	8,783,704	0	2,393,910,038		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

* (Regional) Obra construida en varios municipios.

* (Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Estatal	Otro	Físico	Financiero
13	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Construcción de Plaza Cívica en Lomas de Atequiza	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	100%	100%
14	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	IXTLAHUACAN DE LOS M PROGRAMAS REGIONALES RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	11,504	0	11,504	0	0	0	0	11,504	100%	100%
15	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	2,004,184	0	2,004,184	0	0	0	0	2,004,184	100%	100%
16	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Construcción de parque lineal en la colonia Residencial La Capilla, en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,400,000	1,150,000	650,000	0	600,000	0	0	650,000	100%	100%
17	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 28 proyectos productivos en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos (EAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	700,000	0	700,000	0	0	0	0	700,000	100%	100%
18	LOMAS DE ATEQUIZA	Equipamiento de taller de costura en la localidad Lomas de Atequiza municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODISOL)	160,000	97,920	46,080	0	0	16,000	0	46,080	100%	100%
Total IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS					83,895,809	1,247,920	81,941,889	0	600,000	16,000	0	81,938,607		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciomios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Municipio: IXTLAHUACAN DEL RIO													
Región:					7,142,857	0	5,000,000	0	2,142,857	0	5,000,000	100%	100%
1	CONSUELO, EL	Centro Construcción de tramo carretero desde entronque con carretera federal 54 y el poblado denominado el Consuelo primera etapa en el municipio de Ixtlahuacán del Río (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	0	0	5,000,000	0	2,142,857	0	5,000,000	100%	100%
2	IXTLAHUACAN DEL RIO	Construcción de redes de distribución del sistema San Miguel - El Anón, segunda etapa, en las localidades de San Miguel de Arriba, San Miguel de Abajo, El Palomar, El Chilar y El Anón municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	915,571	0	915,571	0	0	0	915,571	100%	100%
3	IXTLAHUACAN DEL RIO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Ixtlahuacán del Río (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,103,393	0	1,103,393	0	0	0	1,096,190	100%	94%
4	IXTLAHUACAN DEL RIO	Construcción de pavimento de concreto en la calle Nevado de Toluca de la cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	479,420	119,855	119,855	0	119,855	119,855	119,855	100%	100%
5	IXTLAHUACAN DEL RIO	Construcción de pavimento de concreto en la calle turbide de la cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	423,600	105,900	105,900	0	105,900	105,900	105,900	100%	100%
6	IXTLAHUACAN DEL RIO	Construcción de 13 baños en viviendas del municipio de Ixtlahuacán del Río (PET)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	EMPLEO TEMPORAL (CODESOL)	363,278	70,671	292,607	0	0	0	292,607	100%	100%
7	IXTLAHUACAN DEL RIO	Construcción de 26 techos en viviendas del municipio de Ixtlahuacán del Río (PET)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	EMPLEO TEMPORAL (CODESOL)	366,600	128,310	238,290	0	0	0	238,290	100%	100%
8	IXTLAHUACAN DEL RIO	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 2 proyectos productivos en el municipio de Ixtlahuacán del Río (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	100%	100%
9	TACOTLAN	Construcción de pavimentación en la calle Lázaro Cárdenas en la localidad de Tacotlán municipio de Ixtlahuacán del Río (3X1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	1,049,660	262,415	262,415	0	262,415	262,415	262,415	100%	100%
Total IXTLAHUACAN DEL RIO					11,894,380	687,451	8,888,032	0	2,631,027	488,170	8,020,828		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Región) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, federativos y municipales.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regiones construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Centro													
Municipio: JUJANACATLAN													
1	AURORA, LA	Ampliación del Jardín de Niños Sara García Iglesias, clave MEJN1087K, ubicado en la localidad de Villas Andaluza (La aurora), en el municipio de Juancatlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,151,244	0	1,151,244	0	0	0	1,151,244	1%	100%
2	JUANACATLAN	Construcción de empedrado zampapeado, red de drenaje sanitario y red de agua potable en la calle Ramón Corona, entre Independencia y Avenida Malacón, en el municipio de Juancatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,322,593	0	1,322,593	0	0	0	1,322,593	100%	100%
3	JUANACATLAN	Renovación urbana en áreas habitacionales y zonas comerciales, 240 metros en la Calle Herrera y Cairo, del Cruce de la Calle Donato Tover hacia El Cruce de la Prolongación Herrera y Cairo en la Cabecera Municipal de Juancatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	548,380	0	293,830	0	254,550	0	293,830	0%	100%
4	JUANACATLAN	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en el Malecón de Juancatlán, en el municipio de Juancatlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0%	100%
5	JUANACATLAN	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,017	0	2,017	0	0	0	2,017	100%	100%
6	JUANACATLAN	Pavimentación calle camino a seminario	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,978,000	0	1,978,000	0	0	0	1,978,000	100%	100%
7	JUANACATLAN	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Javier Mina	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	100%	100%
8	JUANACATLAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Juancatlán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	700,000	0	700,000	0	0	0	692,998	100%	99%
Total JUJANACATLAN					24,702,234	0	24,447,684	0	254,550	0	24,440,683		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, telecomunicaciones y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Municipio: SALTO, EL													
Región:													
1	CASTILLO, EL	Centro Construcción de alcantarilla en las inmediaciones de IBM, código 124 Parque J. Guadalupe Montenegro- El Castillo km 2+551, en el municipio del Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	545,257	0	545,257	0	0	0	545,257	100%	100%
2	PINTAS, LAS	Construcción de empedrado zampeado en calle San Ramón en la Colonia Insurgentes de la localidad Las Pintas municipio de El Salto (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	3,404,472	851,118	851,118	0	851,118	851,118	851,118	100%	100%
3	PINTAS, LAS	Construcción de empedrado zampeado en calle San Miguel de la localidad Las Pintas municipio de El Salto (3x1 Codesol)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	3 X1 PARA MIGRANTES (CODESOL)	2,840,628	710,157	710,157	0	710,157	710,157	710,157	100%	100%
4	SALTO, EL	Construcción de piso firme en 7,705.29 m2 en varias viviendas del Municipio de El Salto (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	748,959	0	748,959	0	0	0	748,959	100%	99%
5	SALTO, EL	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en camino a Juanacatlán-calle Hacienda-calle Constitución, en el municipio de El Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	100%	100%
6	SALTO, EL	Paisaje Urbano, andador y ciclovía en camino a Juanacatlán, calle Hacienda-calle Constitución, municipio de El Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	28,800,000	0	28,800,000	0	0	0	28,800,000	100%	100%
7	SALTO, EL	Rehabilitación de la carretera del 0+000 al 7+000 corredor industrial El Salto - Juanacatlán, camino a La Capilla, municipio El Salto, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	173,825	0	173,825	0	0	0	173,825	100%	100%
8	SALTO, EL	Sistema inteligente de control de iluminación y equipos eléctricos en Reducorio Metropolitano, en el Municipio del Salto, Jalisco.	Fiscalía General del Estado	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	8,567,358	89%	86%
9	SALTO, EL	Trabajos de iluminación, rehabilitación, y modernización, en el centro de readaptación social, ubicado en el complejo penitenciario de puente grande, municipio de El Salto, Jalisco. (CR-3800-SP)	Fiscalía General del Estado	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,038,445	0	40,038,445	0	0	0	9,979,074	25%	25%
10	SALTO, EL	Modernización de camino e iluminación de ingreso principal y conexiones al Complejo Penitenciario de Puente Grande, en el municipio de El Salto, Jalisco.	Fiscalía General del Estado	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	46,032,252	0	46,032,252	0	0	0	25,887,417	96%	56%
11	SALTO, EL	Trabajos de iluminación, rehabilitación y modernización en el reclusorio preventivo, ubicado en el complejo penitenciario de puente grande, municipio de El Salto, Jalisco (CR-3800-SP).	Fiscalía General del Estado	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	38,032,316	0	38,032,316	0	0	0	8,067,872	25%	21%
12	SALTO, EL	Trabajos de rehabilitación y modernización en el reclusorio metropolitano, ubicado en el complejo penitenciario de puente grande, municipio de El Salto, Jalisco (CR-3800-SP).	Fiscalía General del Estado	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	35,993,669	0	35,993,669	0	0	0	8,985,044	25%	25%
13	SALTO, EL	Trabajos de iluminación, rehabilitación y modernización en el reclusorio femeníl, ubicado en el complejo penitenciario de puente grande, municipio de El Salto, Jalisco. (CR-3800-SP)	Fiscalía General del Estado	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,108,820	0	20,108,820	0	0	0	5,653,543	30%	28%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
14	SALTO, EL	CECYTEJ Mobiliario y equipo para Aulas, laboratorios y anexo del plantel 5/Aportación Estatal, Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (CUIEMIS 2015)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	814,674	0	814,674	0	0	0	814,674	100%	100%
15	SALTO, EL	EL SALTO Programa FORTASEG 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Subsidios en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)	10,970,219	0	10,970,219	0	0	0	10,970,219	100%	100%
16	SALTO, EL	Ampliación del Jardín de Niños Nueva Creación, clave 14INFED01, ubicado en el Fraccionamiento Campobello en el municipio de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	3,288,714	0	3,288,714	0	0	0	3,288,714	0%	100%
17	SALTO, EL	Construcción de Jardín de Niños Abraham González, clave 14DIN2217V, ubicado en la localidad de La Purísima en el municipio de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	3,288,714	0	3,288,714	0	0	0	3,288,714	0%	100%
18	SALTO, EL	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de El Salto (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	3,596,800	0	3,596,800	0	0	0	3,596,800	100%	100%
19	SAN JOSE EL VERDE (EL VERDE)	Ampliación del CECYTEJ n° 5, clave 14ETC0005E, ubicado en Prolongación Hidalgo s/n en la localidad de San José El Verde (El Verde) en el municipio de El Salto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	12,250,000	0	12,250,000	0	0	0	12,250,000	0%	100%
Total SALTO, EL					262,127,766	1,561,275	257,443,941	0	1,561,275	0	134,378,009		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Ser realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Municipio: SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA													
1	COLOMO, EL	Centro Construcción de electrificación en media y baja tensión con alumbrado público en el Colomo municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	441,000	0	441,000	0	0	0	441,000	100%	100%
2	EXCAMILPA	Construcción de puente y acceso a zona agrícola sobre el Arroyo El Aguacate en la localidad de Ixcamilla, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	202,219	0	202,219	0	0	0	202,219	100%	100%
3	HUILOTAN	Construcción de camino con empedrado natural en la localidad de Huilotán, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,000,000	0	700,000	0	300,000	0	700,000	100%	100%
4	LOBERA, LA	Construcción de plaza pública en la localidad de la Lobera en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco (Tera etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	840,150	0	840,150	0	0	0	840,150	100%	100%
5	LOBERA, LA	Construcción de drenaje en la localidad de la Lobera en el municipio de San Cristóbal de la Barranca (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	473,140	0	473,140	0	0	0	473,140	100%	100%
6	LOBERA, LA	Construcción de empedrado natural en la localidad de la Lobera, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	441,000	0	441,000	0	0	0	441,000	100%	100%
7	LOBERA, LA	Construcción de drenaje 2da etapa en la localidad La Lobera en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco. (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	697,892	0	697,892	0	0	0	696,968	60%	100%
8	LOBERA, LA	Construcción de puente y acceso a zona agrícola sobre el arroyo Los Alisos en la localidad de la Lobera, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	83,014	0	83,014	0	0	0	83,014	100%	100%
9	LOBERA, LA	Construcción de puente y acceso a zona agrícola sobre el arroyo El Caquixtle en la Localidad de La Lobera, municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	123,521	0	123,521	0	0	0	123,521	100%	100%
10	PALO VERDE	Construcción de empedrado natural en la localidad de Palo Verde, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	343,000	0	343,000	0	0	0	343,000	100%	100%
11	PUEBLITOS, LOS	Construcción de plaza pública en la localidad de los Pueblitos en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco (Tera etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	564,328	0	564,328	0	0	0	564,328	100%	100%
12	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Construcción de pozo profundo en la cabecera municipal de San Cristóbal de la Barranca (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	1,600,000	0	1,120,000	0	480,000	0	1,120,000	100%	100%
13	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Construcción de empedrado natural en la localidad de Conta, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	343,000	0	343,000	0	0	0	343,000	100%	100%
14	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Construcción de obra complementaria en la Cabecera Municipal para el Desarrollo Agrícola de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	174,779	0	174,779	0	0	0	174,779	100%	100%
15	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Construcción de borbón "Las Carboneras" en el Municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS	1,266,176	0	1,266,176	0	0	0	1,266,176	100%	100%
16	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 2 proyectos productivos en el municipio de San Cristóbal de la Barranca (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
17	SAN FRANCISCO	Construcción de empedrado natural en la localidad de San Francisco, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco. (ECCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	392,000	0	392,000	0	0	0	392,000	100%	100%
18	TEOCALITTA	Ampliación del camino con empedrado en seco en el entronque Teocalitla -carretera federal 23 en el municipio de San Cristóbal de la Barranca (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,542,857	0	3,180,000	0	1,362,857	0	3,180,000	100%	100%
Total SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA					13,578,076	0	11,435,219	0	2,142,857	0	11,434,234		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometen poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales contratadas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar algunos diferend.

El monto contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Región: Centro													
Municipio: SAN PEDRO TLAQUEPAQUE													
1	SAN MARTIN DE LAS FLORES	Equipo para la producción y elaboración de "tamales Oaxaqueños" en la localidad San Martín de las Flores de Abajo (La Abadía) municipio de San Pedro Tlaquepaque (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	ORCIONES PRODUCTIVAS (CODRESOL)	99,076	50,000	32,563	0	0	16,513	32,563	100%	100%
2	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	CECTE Mobiliario y equipo para Aulias y taller del plantel 2; (Aportación Estatal, Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (FCIEMS 2015)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	622,324	0	622,324	0	0	0	622,324	100%	100%
3	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	CONALEP Mobiliario y equipo para laboratorio multipropósito para prácticas de ciencias, en el plantel Guadalupe I, (Aportación Estatal, Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (FCIEMS 2015)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	111,500	0	111,500	0	0	0	111,500	100%	100%
4	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Reconstrucción vial e infraestructura básica calle Juan José Castillo, de Sta. Lucía a Sta. Cristina	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,368,648	0	3,368,648	0	0	0	3,368,648	100%	100%
5	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Obra complementaria de alcantarillado sanitario y pluvial y construcción de parque e imagen urbana de calle José Figueroa de calle San Fernando a San Odón	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,883,135	0	2,883,135	0	0	0	2,883,135	100%	100%
6	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Pavimento de empedrado zampado y obras complementarias calles las rosas, Ampolla, Priv. José Priv. Miguel y Priv. de las rosas en la col. el tepalcate.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,853,614	0	2,853,614	0	0	0	2,853,614	100%	100%
7	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Red de alcantarillado pluvial, calle Santa Lucía, Santa Eustolia, Santa Mónica, entre av. 8 de Julio hasta calle Santa Virginia, col. Nueva Santa María	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,964,003	0	2,964,003	0	0	0	2,964,003	100%	100%
8	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Reconstrucción vial de la calle bahía de Huatlico entre av. Agrícola y Vicente Guerrero en la colonia parques de Santa María	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,769,200	0	2,769,200	0	0	0	2,769,200	100%	100%
9	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Red de alcantarillado pluvial, calle Santa Cristina, calle Santa Rosalía, calle San Fernando y calle San Odón, entre av. 8 de Julio hasta calle Santa Virginia, col. Nueva Santa María	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,911,730	0	4,911,730	0	0	0	4,911,730	100%	100%
10	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	21,337	0	21,337	0	0	0	21,337	100%	100%
11	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE Programa FORTASEG 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Subsidios en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)	20,745,030	0	20,745,030	0	0	0	20,745,030	100%	100%
12	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	San Pedro Tlaquepaque Fondo: Proyectos de Desarrollo Regional (Convenio D)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	9,890,000	0	9,890,000	0	0	0	9,890,000	100%	100%
13	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Remodelación y ampliación del Mercado Juárez, en la Cabecera Municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
14	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Rehabilitación y ampliación del Mercado de las Artesanías	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	100%	100%
15	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Construcción de la red de ciclistas y andador peatonal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fortalecimiento Financiero 2016 (Inversión Pública)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	100%	100%
16	TLAQUEPAQUE	Rehabilitación en el Polideportivo Paradero, tercera etapa, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (Supervisión Externa Federal)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	315,000	0	315,000	0	0	0	0	100%	98%
17	TLAQUEPAQUE	Rehabilitación en el polideportivo CODE Paradero, tercera etapa en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	10,174,500	0	10,174,500	0	0	0	0	100%	100%
18	TLAQUEPAQUE	Proyecto para la solución integral en el Álamo Industrial-Fraccionamiento Revolución, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	900,000	0	900,000	0	0	0	0	100%	100%
19	TLAQUEPAQUE	Proyecto de paisaje urbano y andador de la calle Independencia-Hidalgo, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (CZMG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	100%	100%
20	TLAQUEPAQUE	Renovación urbana en áreas y zonas comerciales de la calle Juárez en la cabecera municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,476,940	0	5,476,940	0	0	0	0	0%	100%
21	TLAQUEPAQUE	Renovación urbana en Áreas Habitacionales y zonas comerciales en el poblado de Santa Anita en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,119,474	0	5,119,474	0	0	0	0	0%	100%
22	TLAQUEPAQUE	Renovación urbana en áreas y zonas comerciales en la colonia Los Huertos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,921,695	0	2,921,695	0	0	0	0	15%	100%
23	TLAQUEPAQUE	Evaluación socioeconómica análisis costo-beneficio simplificado a nivel perilli de Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periférico Sur, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlaxianguillo de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	435,000	0	435,000	0	0	0	0	100%	100%
24	TLAQUEPAQUE	Solución integral de la Av. 8 de Julio – San Sebastián en Anillo Periférico, segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0%	100%
25	TLAQUEPAQUE	Evaluación y actualización del proyecto ejecutivo para la Construcción del Nudo Vial Periférico-Juan de la Barrera, primer etapa, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	100%	28%
26	TLAQUEPAQUE	Construcción y Equipamiento de la Unidad Polideportiva "Guadalupe Ejidal" en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (II Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	458,630	0	458,630	0	0	0	0	100%	100%
27	TLAQUEPAQUE	Construcción de Centro Integral de Atención al turista en el Centro Histórico de Tlaquepaque.	Secretaría de Turismo	INFRAESTRUCTURA TURISTICA	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	95%	90%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
28	TLAQUEPAQUE	Impermeabilización de Cobierta de Azotea con Sistema Prefabricado en el Centro de Asistencial de Desarrollo Infantil (CAD)I No. 8 en Tlaquepaque, Jalisco.	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	262,416	0	262,416	0	0	0	262,416	80%	100%
29	TLAQUEPAQUE	Ampliación del CECYTEJ 2, clave 14ETC0002H, ubicado calle Paseo de la Misericordia # 3 entre Paseo López Cotilla y Paseo Emiliano Zapata en la localidad de Valle de la Misericordia en el municipio de Tlaquepaque.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	8%	100%
30	TLAQUEPAQUE	Ampliación de la Primaria José María Velasco, Clave 14DPR4161N, ubicada en la localidad de Parques de la Victoria en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	6,776,388	0	6,776,388	0	0	0	6,776,388	68%	100%
31	TLAQUEPAQUE	Rehabilitación del Jardín de Niños Francisco Medina Ascencio, clave 14EJN0086C, ubicado en la Colonia Las Juntas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	849,748	0	849,748	0	0	0	849,748	100%	100%
32	TLAQUEPAQUE	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de San Pedro Tlaquepaque (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,798,169	0	1,798,169	0	0	0	1,780,448	100%	99%
33	TLAQUEPAQUE	Construcción de empedrado zapeado y obras complementarias en calle 10 de Mayo, colonia Francisco I Madero, municipio de San Pedro Tlaquepaque (Infraestructura Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	6,917,593	2,754,511	1,303,802	0	2,859,280	0	1,303,802	100%	100%
Total SAN PEDRO TLAQUEPAQUE					184,845,148	2,809,511	178,664,844	0	2,859,280	16,513	176,037,761		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.-Ser realización de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.-Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Región: Centro													
Municipio: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA													
1	ALAMEDA, LA	Pavimentación con concreto hidráulico. Incluye: agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público, la calle Francisco Paz desde Carr. a El Salto a C. Trigo en la Alameda, primera etapa en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	4,900,000	100%	100%
2	BUENA VISTA	Construcción de la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero, incluye alumbrado público tramo calle Alvaro Obregón a calle Juárez, en la localidad de Buenavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	1,398,245	0	1,398,245	0	0	0	1,398,245	100%	100%
3	BUENA VISTA	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de Privada 16 de Septiembre, tramo calle Colón a calle Alvaro Obregón y terminación de la calle 16 Septiembre a la calle Colón, incl alumbrado público en la localidad de Buenavista mpio Tlajomulco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	1,141,432	0	1,141,432	0	0	0	1,141,432	100%	100%
4	BUENA VISTA	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Emiliano Zapata, incluye alumbrado público, tramo calle Bocanegra a 16 de Septiembre, en la Localidad de Buenavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	646,402	0	646,402	0	0	0	646,402	100%	100%
5	CAJITILLAN	Construcción de colector en el Fraccionamiento de los Reyes, en la localidad de Cajitillán en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	46,520	0	46,520	0	0	0	46,520	100%	100%
6	CAJITILLAN	Construcción de la línea de impulsión en el Fraccionamiento de los Reyes y la Noria (incluye 2 cárcamos de bombeo) en la Localidad de Cajitillán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,667,269	0	1,667,269	0	0	0	1,666,763	100%	100%
7	CAJITILLAN	Construcción de colector en el Fraccionamiento Playas de Cajitillán en la Localidad de Cajitillán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	1,760,012	0	1,760,012	0	0	0	1,760,012	100%	100%
8	CAJITILLAN, SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	Conservación periódica Sta. Cruz de las Flores-Tlajomulco de Zúñiga-Cuyutlán-Cajitillán, del km 0+000 al 20+000, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	2,300,479	40%	29%
9	CAPULIN, EL	Pavimentación con concreto hidráulico Incluye: agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público, en la calle Nicolás Bravo de la Plaza principal hasta el puente en la localidad de El Capulín, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,165,000	0	4,165,000	0	0	0	4,165,000	100%	100%
10	COFRADIA	Suministro y colocación de estructuras para protección de Rayos Ultravioleta con Loma, en las Unidades Deportivas de Cofradía y Lomas del Sur, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	1,624,435	0	1,624,435	0	0	0	1,545,405	100%	95%
11	COFRADIA DE LA LUZ	Construcción de la segunda etapa de la Unidad Deportiva en la Localidad de Cofradía, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,335,685	0	1,335,685	0	0	0	827,283	100%	62%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
12	CRUZ VIEJA (SOLEDAD DE LA CRUZ)	Construcción de vialidades en concreto hidráulico en la Localidad de Cruz Vieja, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,870,236	0	1,870,236	0	0	0	1,870,236	100%	100%
13	FRACCIONAMIENTO HACIENDA STA. FE	Ampliación del CECYTE n° 23, clave 14ETC0023U, ubicado en Boulevard Tequicagapa s/n en la localidad de Hacienda Santa Fe en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	12,950,000	0	12,950,000	0	0	0	12,950,000	30%	100%
14	JARDINES DE SAN SEBASTIAN	Ampliación de la Telesecundaria Joséfa Ortiz de Domínguez, clave 14DTV0579G, ubicada en la localidad de Jardines de San sebastian en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	833,157	0	833,157	0	0	0	833,157	0%	100%
15	LOMAS DE TEJEDA	Construcción de la Pavimentación con Concreto Asfáltico del Ingreso a Lomas de Tejada Frente Uno, Incluye Guarniciones, Banquetas, Mobiliario Urbano, Señalética y Alumbrado Público, en la Localidad de Lomas de Tejada, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,951,544	0	2,951,544	0	0	0	2,951,544	100%	100%
16	LOMAS DE TEJEDA	Construcción de la Pavimentación con Concreto Asfáltico del Ingreso a Lomas de Tejada frente Dos, incluye Guarniciones, Banquetas, Mobiliario Urbano, Señalética y Alumbrado Público, en la Localidad de Lomas de Tejada, Mpio. de Tlajomulco de Zúñiga, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,200,163	0	1,200,163	0	0	0	1,200,163	100%	100%
17	LOMAS DE TEJEDA	Ampliación de la Primaria Lázaro Cárdenas del Río, clave 14DPR1075X, ubicada en la localidad de Lomas de Tejada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,040,479	0	2,040,479	0	0	0	2,040,479	10%	100%
18	MIRADOR, EL	Ampliación de la Primaria Andrés Quintana Roo, clave 14DPR4194E, ubicada en el Fraccionamiento Paseos del Valle (El Mirador) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,206,862	0	1,206,862	0	0	0	1,206,862	0%	100%
19	PALOMAR	Construcción de Obra Civil, suministro de planta para potabilizar tres pozos (70 LPS), remoción de contaminantes para cumplir la norma NOM-127-SSA-1-1994 en el fraccionamiento El Palomar, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	16,458,148	0	16,458,148	0	0	0	16,458,148	100%	100%
20	SAN AGUSTIN	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Matamoros, primera etapa incluye alumbrado público tramo Camino Real a Colima a calle Paseo del Cortijo, en la Localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	3,053,840	0	3,053,840	0	0	0	3,053,840	100%	100%
21	SAN AGUSTIN	Construcción de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Matamoros, segunda etapa incluye alumbrado público, tramo Camino Real a Colima a calle Paseo del Cortijo, en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,275,303	0	3,275,303	0	0	0	3,275,303	100%	100%
22	SAN AGUSTIN	Renovación urbana en áreas habitacionales y zonas comerciales en la localidad de San Agustín, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	11,511,046	0	3,500,000	0	8,011,046	0	3,500,000	0%	100%
23	SAN JOSE DEL VALLE (LA CONCHA), UNION DEL CUATRO, LA	Renovación urbana en áreas habitacionales y zonas comerciales en las localidades de Unión del Cuatro Y San José del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	13,534,610	0	5,761,414	0	7,773,196	0	5,761,414	0%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
24	SAN MIGUEL CUYUTLAN	Construcción de obra eléctrica en el Rastro de la localidad de San Miguel Cuyutlan, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN EN POBLADOS RURALES Y COLONIAS POPULARES	2,120,870	0	2,120,870	0	0	0	1,757,244	100%	83%
25	SAN SEBASTIAN EL GRANDE	Ampliación del Colegio de Bachilleres Plantel No. 10 clave 14CB0010A, ubicado en Carretera Libre a Tlajomulco #10 entre Emiliano Zapata, en la localidad de San Sebastián El Grande, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	10,850,000	0	10,850,000	0	0	0	10,850,000	0%	100%
26	SAN SEBASTIAN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Conservación de los dos carriles existentes de la Promoción 8 de Julio, tramo San Sebastián-Cabecera Municipal en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS	819,525	0	819,525	0	0	0	819,525	100%	100%
27	SAN SEBASTIAN EL GRANDE, UNION DEL CUATRO, LA	Construcción de la Ampliación de la Carretera San Sebastián a Unión del Cuatro, Tramo 3 Carretera a Unión del Cuatro a Carretera Jesús Michel González, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,523,713	0	2,523,713	0	0	0	2,523,713	100%	100%
28	SAN SEBASTIAN EL GRANDE, UNION DEL CUATRO, LA	Construcción de la ampliación de la Carretera San Sebastián a Unión del Cuatro, Tramo 4 Carretera a Unión del Cuatro a Carretera Jesús Michel González en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,382,339	0	2,382,339	0	0	0	2,382,339	100%	100%
29	SAN SEBASTIAN EL GRANDE, UNION DEL CUATRO, LA	Construcción de la Ampliación de la Carretera San Sebastián a Unión del Cuatro, Tramo 2 Carretera a Unión del Cuatro a Carretera Jesús Michel González, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,589,809	0	2,589,809	0	0	0	2,589,809	100%	100%
30	SAN SEBASTIAN EL GRANDE, UNION DEL CUATRO, LA	Construcción de la ampliación de la Carretera San Sebastián a Unión del Cuatro, tramo 1 Carretera a Unión del Cuatro a Carretera Jesús Michel González, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,018,942	0	2,018,942	0	0	0	2,018,942	100%	100%
31	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Construcción del Alumbrado Público de la Calle González Ortega Tramo Calle Jalisco Norte a Carretera Guadalupe-Colima en la Localidad de Santa Cruz de las Flores en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN EN POBLADOS RURALES Y COLONIAS POPULARES	444,902	0	444,902	0	0	0	444,902	100%	100%
32	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Construcción de la Segunda Etapa de la Pavimentación con concreto Hidráulico de la Calle González Ortega, tramo calle Francisco Javier Mina, a la Paz a 28 de Enero, en la localidad de Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,138,797	0	2,138,797	0	0	0	2,138,797	100%	100%
33	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Ramón Corona y Guadalupe Victoria de Vicente Trigo a Cuauhtémoc en la Localidad de Santa Cruz de las Flores municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	2,084,822	0	2,084,822	0	0	0	2,084,822	100%	100%
34	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	Ampliación de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalupe, clave 14EUT0002X, ubicada en Carretera Tlajomulco-Taia kilómetro 4.7 en la localidad de Santa Cruz de las Flores en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPEROR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	12,553,392	0	12,553,392	0	0	0	12,553,392	0%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Total	Físico	Financiero
35	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de la incorporación vial de la calle Rastro a la Av. Jesús Michel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	461,243	0	461,243	0	0	0	461,243	100%	100%
36	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Rehabilitación de la Av. Boques de Santa Anita incluye guarniciones, banquetas, mobiliario urbano, señalética y alumbrado público, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	920,065	0	920,065	0	0	0	920,065	100%	100%
37	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Suministro y Colocación de Estructuras para Protección de Rayos Ultravioleta con Lona, en Centro Comunitario del Valle (Chivabarrio), en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	1,363,614	0	1,363,614	0	0	0	1,362,299	100%	100%
38	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Fabricación y colocación de protecciones en canales a cielo abierto en los Fraccionamientos Chula vista y Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (POCCC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,753,000	0	4,753,000	0	0	0	4,753,000	100%	100%
39	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Concepción de la Av. Adolf Hom al puente vehicular del arroyo seco (límite municipal) incluye agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público, 1er etapa en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. (POCCC)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	6,027,000	0	6,027,000	0	0	0	6,027,000	80%	100%
40	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Proyecto de módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Concepción-Unión del Cuatro y Blvd. Santa Fe, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100%	100%
41	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Jesús Michel González, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%	100%
42	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Fondo- Proyectos de Desarrollo Regional (Convenio B)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	6,847,720	0	6,847,720	0	0	0	6,847,720	100%	100%
43	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Agenda de nuevas áreas naturales protegidas Cerro Viejo y Montaña (rehabilitación de caminos de terracería Cerro Viejo-Chupitaypa-Los Salinos) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,948,995	0	1,948,995	0	0	0	1,948,999	100%	100%
44	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Proyectos de Desarrollo Regional (Convenio B)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	5,135,790	0	5,135,790	0	0	0	5,135,790	100%	100%
45	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	COBAEJ PLANTEL 10. Mobiliario y Equipo (Aulas didácticas, taller, laboratorios) Aportación Estatal, Progr. de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Ejecución de Obras y Equipamiento)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	2,496,913	0	2,496,913	0	0	0	2,496,913	100%	100%
46	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	CECYTEJ Mobiliario y equipo para Aulas, laboratorios, taller y anexo del plantel 23. (Aportación Estatal, Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (FCIEMIS 2015)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	1,376,758	0	1,376,758	0	0	0	1,376,758	100%	100%
47	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Reencarrilamiento de la vialidad Blvd. Sao paulo, en la localidad de chulavista	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,318,169	0	4,318,169	0	0	0	4,318,169	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero		
48	TLAJOMULCO DE ZURUGA	Reconstrucción de la vialidad av. granada, en la localidad de chulavista	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	7,049,118	0	7,049,118	0	0	0	0	7,049,118	100%	100%
49	TLAJOMULCO DE ZURUGA	Reconstrucción de la vialidad Blvd. chulavista, en la localidad de chulavista	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	8,412,713	0	8,412,713	0	0	0	0	8,412,713	100%	100%
50	TLAJOMULCO DE ZURUGA	Pavimentación de la calle emiliano zapata con concreto hidráulico, construcción de red de agua potable, drenaje sanitario, canal pluvial, equipamiento con mobiliario fijo y red de alumbrado público	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,945,000	0	4,945,000	0	0	0	0	4,945,000	100%	100%
51	TLAJOMULCO DE ZURUGA	Construcción primera etapa de red de agua potable, drenaje sanitario y vialidades en la localidad de santa cruz de las flores	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	7,417,500	0	7,417,500	0	0	0	0	7,417,500	100%	100%
52	TLAJOMULCO DE ZURUGA	Pavimentación con pavimento rígido en la calle santa teresa de la carretera antigua a chapala "Juan de la barrera" a av. gonzales gallo en la colonia santa cruz del valle	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	7,417,500	0	7,417,500	0	0	0	0	7,417,500	100%	100%
53	TLAJOMULCO DE ZURUGA	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	40,344	0	40,344	0	0	0	0	40,344	100%	100%
54	TLAJOMULCO DE ZURUGA	TLAJOMULCO Programa FORTASEG 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Subsidios en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)	8,651,201	0	8,651,201	0	0	0	0	8,651,201	100%	100%
55	TLAJOMULCO DE ZURUGA	TLAJOMULCO DE ZURUGA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO B RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	39,925	0	39,925	0	0	0	0	39,925	100%	100%
56	TLAJOMULCO DE ZURUGA	TLAJOMULCO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 CONVENIO B	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	5,135,790	0	5,135,790	0	0	0	0	5,135,790	100%	100%
57	TLAJOMULCO DE ZURUGA	Pavimentación de calle	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	9,263,029	0	9,263,029	0	0	0	0	9,263,029	100%	100%
58	TLAJOMULCO DE ZURUGA	Pavimentación de Calles en la Localidad de Cuexcomatlán.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	8,625,206	0	8,625,206	0	0	0	0	8,625,206	100%	100%
59	TLAJOMULCO DE ZURUGA	Incorporación vial de la Avenida Adolfo López Mateos a Circuito Sur en la Localidad de San Agustín	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	5,281,054	0	5,281,054	0	0	0	0	5,281,054	100%	100%
60	TLAJOMULCO DE ZURUGA	Construcción de la calle Jesús Aguilar	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	9,465,473	0	9,465,473	0	0	0	0	9,465,473	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Estatal	Fisco	Fisco	Financiero
61	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de la segunda etapa del punto recreativo Chulavista	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	3,850,000	0	3,850,000	0	0	0	0	3,850,000	100%	100%
62	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción del parque lineal en la Avenida Aurora Boreal en el Fraccionamiento Agaves	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	100%	100%
63	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en Santa Cruz de las Flores	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	100%	100%
64	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Rehabilitación de plaza pública Santa Cruz del Valle	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	100%	100%
65	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Rehabilitación de plaza pública San Juan Evangelista	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	4,200,000	0	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	100%	100%
66	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Telesecundaria Técnica # 175 Ignacia Encarnación, clave 14D5T0173C, ubicada en la localidad de Villas Teranova en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,645,989	0	2,645,989	0	0	0	0	2,645,989	1%	100%
67	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Secundaria Gabriel Flores García, clave 14DES0138E, ubicada en la localidad de Cumbre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	9,962,810	0	9,962,810	0	0	0	0	9,962,810	70%	100%
68	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Primaria Andrés Quintana Roo, clave 14DPR4194E, ubicada en la localidad de Pasos del Valle en el municipio Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,711,734	0	2,711,734	0	0	0	0	2,711,734	0%	100%
69	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Ampliación de la Primaria Agustín Basave del Castillo Negrete, Clave 14DPR41770, ubicada en la localidad de Sendero Real en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	5,517,871	0	5,517,871	0	0	0	0	5,517,871	20%	100%
70	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Rehabilitación del Jardín de Niños Juan Ixca Farias y Alvarez del Castillo, clave 14EJN05365, ubicado en la localidad de Haciendas Los Eucaulptos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,088,684	0	1,088,684	0	0	0	0	1,088,684	100%	100%
71	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	898,999	0	898,999	0	0	0	0	898,999	100%	100%
72	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de unidad deportiva "Cluster 16" en el Fraccionamiento Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga (Infraestructura Espacios Públicos)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,400,000	1,150,000	600,000	0	650,000	0	0	600,000	100%	100%
73	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Flaviano Ramos, en cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,293,218	646,609	317,160	0	329,449	0	0	317,160	100%	100%
74	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Abasolo, en cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	3,955,960	1,977,980	925,146	0	1,052,834	0	0	925,146	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
75	TULIPANES	Pavimentación con concreto hidráulico, incluye agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público, de la calle Nardo primera etapa en la localidad de Tulipanes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,655,000	0	4,655,000	0	0	0	0	100%	100%
76	UNION DEL CUATRO, LA	Ampliación del Jardín de Niños Manuel Gómez Morán, clave 14DJN235K, ubicado en la localidad Sendero Real (La unión del Cuatro) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,952,859	0	1,952,859	0	0	0	1,952,859	1%	100%
77	UNION DEL CUATRO, LA	Velarde, clave 14EFS0093Y, ubicada en la localidad de Real del Sol (La unión del Cuatro), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,813,145	0	2,813,145	0	0	0	2,813,145	75%	100%
78	ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ)	Construcción pavimentación concreto hidráulico calle Revolución entre Alfonso Reyes -Lázaro Cárdenas y C. Construcción a Privada s/n, incluye alumbrado público tmo Ingreso Zapote, C. Lázaro Cárdenas Loc. Zapote del Valle, mpio de Tlajomulco de Zúñiga	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL INTERIOR DEL ESTADO	3,539,800	0	3,539,800	0	0	0	3,532,267	100%	100%
79	ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ)	Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público de calle Emiliano Zapata en el Zapote, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	4,900,000	80%	100%
Total Tlajomulco de Zúñiga					358,876,685	3,774,589	337,855,571	0	17,816,525	0	330,625,632		

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fedatarios y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias ocurridas en el proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4.- En otras regiones construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Centro														
Región:														
Municipio: TONALA														
1	COYULA	Renovación urbana en áreas habitacionales y zonas comerciales en la colonia Prados Coyula, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	10,641,047	0	10,641,047	0	0	0	0	10,641,047	0%	100%
2	JALUA, TONALA	Empedrado de calles principales, en el municipio de Tonalá, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INVERSIÓN REGIONAL Y DE APOYO MUNICIPAL	37,000,000	0	37,000,000	0	0	0	0	36,990,013	98%	100%
3	SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD (SAN FRANCISCO)	Ampliación de la Secundaria Fray Servando Teresa de Mier, clave 14DE50135H, ubicada en la localidad de Lomas del Salto (San Francisco de la Soledad) en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	9,453,776	0	9,453,776	0	0	0	0	9,453,776	100%	100%
4	SAN GASPARE LAS FLORES	Ampliación de Secundaria Juan José Arreola, clave 14D5T0168R, ubicada en la localidad de San Gaspar de las Flores, en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	5,246,379	0	5,246,379	0	0	0	0	5,246,379	0%	100%
5	SANCHEZ, EL (EL SANCHE)	Ampliación de la Primaria Rafael Ramírez, clave 14DP00161M, ubicada en la localidad de El Sánchez (El Sánchez) en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,206,862	0	1,206,862	0	0	0	0	1,206,862	100%	100%
6	TONALA	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Juárez desde camino Viejo al Rancho de la Cruz, hasta la calle Niños Héroes, col. Rancho de la Cruz, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,673,323	0	3,673,323	0	0	0	0	3,673,323	100%	100%
7	TONALA	Construcción del Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en el Municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	279,709,970	0	279,709,970	0	0	0	0	265,227,651	100%	95%
8	TONALA	Construcción de red de agua potable y red de drenaje en varias calles de la colonia Jalisco en el municipio de Tonalá (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	333,779	0	333,779	0	0	0	0	333,779	100%	100%
9	TONALA	Construcción de pavimento en varias calles de la colonia Jalisco en el municipio de Tonalá (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1,658,595	0	1,658,595	0	0	0	0	1,658,595	100%	100%
10	TONALA	Construcción de una Unidad Deportiva en el municipio de Tonalá, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INVERSIÓN REGIONAL Y DE APOYO MUNICIPAL	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	2,995,991	100%	100%
11	TONALA	Rehabilitación de canal "El carril" en el municipio de Tonalá, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INVERSIÓN REGIONAL Y DE APOYO MUNICIPAL	32,000,000	0	32,000,000	0	0	0	0	29,691,745	40%	93%
12	TONALA	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza de la colonia Jalisco, en el municipio de Tonalá, Jalisco. FOCOCI	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	0	4,900,000	100%	100%
13	TONALA	Recarpetado asfáltico en varias calles de la zona Noroeste de la colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,994,802	0	4,994,802	0	0	0	0	4,994,802	100%	100%
14	TONALA	Recarpetado asfáltico en varias calles de la zona Noroeste de la colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,892,567	0	4,892,567	0	0	0	0	4,892,567	100%	100%
15	TONALA	Recarpetado asfáltico en varias calles de la zona Norte de la col. Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,824,437	0	4,824,437	0	0	0	0	4,824,437	100%	100%
16	TONALA	Recarpetado asfáltico en varias calles de la zona Oeste de la Colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,972,072	0	4,972,072	0	0	0	0	4,972,072	100%	100%
17	TONALA	Recarpetado asfáltico en varias calles de la Zona Suroeste de la colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, Jalisco. FOCOCI	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,848,114	0	4,848,114	0	0	0	0	4,848,114	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
18	TONALA	Construcción de Unidad Médica de 24 horas en la colonia Santa Paula, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS.	9,500,000	0	9,500,000	0	0	0	35%	100%
19	TONALA	Reconstrucción de vías, calles de la Zona Sureste de la colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, Jalisco. (FOCOG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,949,724	0	4,949,724	0	0	0	100%	100%
20	TONALA	Reconstrucción de vías, calles de la Zona Sur de la colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, Jalisco. (FOCOG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,818,283	0	4,818,283	0	0	0	100%	100%
21	TONALA	Obras complementarias de cancha deportiva Centro Universitario Tonalá, en el municipio de Tonalá, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,998,149	0	1,998,149	0	0	0	98%	100%
22	TONALA	Proyecto de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, en el municipio de Tonalá, Jalisco (CZMG).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,600,000	0	5,600,000	0	0	0	100%	100%
23	TONALA	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá, primera etapa municipio de Tonalá Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	54,000,000	0	54,000,000	0	0	0	0%	100%
24	TONALA	Rehabilitación de Nucleo de Sanitarios en el Estacionamiento Público de DIF Jalisco en el Municipio de Tonalá, Jalisco.	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	299,998	0	299,998	0	0	0	35%	100%
25	TONALA	Mejoramiento de la infraestructura en el espacio destinado para el Registro Público Vehicular en Miguel Aleman #226, Tonalá, Jalisco (FASP 2015)	Fiscalía General del Estado	INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	93%	92%
26	TONALA	Continuación de la Construcción del Centro Universitario de Tonalá (Módulo "J" de aulas)	Universidad de Guadalajara	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0%	100%
27	TONALA	COBAEJ PLANTEL 1, Mobiliario y Equipo (Aulas didácticas, laboratorios) Aportación Estatal, Progr. de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Ejecución de Obras y Equipamiento)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	2,396,913	0	2,396,913	0	0	0	100%	100%
28	TONALA	CECTEJ Mobiliario y equipo para Aulas, laboratorios, taller y anexo del plantel 26, (Aportación Estatal, Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (FCIEMS 2015)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	929,149	0	929,149	0	0	0	100%	100%
29	TONALA	COBAEJ Mobiliario para aulas didácticas, taller de capacitación y biblioteca del plantel 13 (Aportación Estatal, Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (FCIEMS 2015)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	1,445,678	0	1,445,678	0	0	0	100%	100%
30	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle Francisco maría maldonado entre av. malecon y calle cajitlán col. jalisco municipio de tonalá, jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	442,593	0	442,593	0	0	0	100%	100%
31	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle colotlán entre calle tototlán y calle chimaltlán col. jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	475,924	0	475,924	0	0	0	100%	100%
32	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle laja entre calle cocula y av. malecón col. jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	460,365	0	460,365	0	0	0	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Estatal	Físico	100%	100%
33	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la priv. valle de Juárez entre calle tequila y cerrada col. Jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	342,860	0	342,860	0	0	0	0	342,860	100%	100%
34	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle valle de Juárez entre calle ciudad gusmán y calle san cristóbal de la barranca, col. jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	682,856	0	682,856	0	0	0	0	682,856	100%	100%
35	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la priv. malecón entre calle pegueros y calle ayotlán, col. Jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	855,742	0	855,742	0	0	0	0	855,742	100%	100%
36	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle barra de navidad de and. tequila a calle cajitlán, col. jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,033,509	0	4,033,509	0	0	0	0	4,033,509	100%	100%
37	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la priv. techaluta entre calle san julian y cerrada, col. Jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	170,261	0	170,261	0	0	0	0	170,261	100%	100%
38	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle cocula entre calle Capilla de guadalupe y av. san gaspar, col. jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,636,083	0	2,636,083	0	0	0	0	2,636,083	100%	100%
39	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle cajitlán entre av. malecón y calle barra de navidad, col. jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,525,253	0	2,525,253	0	0	0	0	2,525,253	100%	100%
40	TONALA	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	23,418	0	23,418	0	0	0	0	23,418	100%	100%
41	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle bolao entre barra de navidad y san cristóbal de la barranca col. jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	423,094	0	423,094	0	0	0	0	423,094	100%	100%
42	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle valle de Juárez entre calle barra de navidad y av. malecón col. Jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	384,833	0	384,833	0	0	0	0	384,833	100%	100%
43	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle mixtán entre calle san julian y av. malecón col. jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	315,535	0	315,535	0	0	0	0	315,535	100%	100%
44	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle chuatán entre calle san julian y av. malecón col. jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	384,972	0	384,972	0	0	0	0	384,972	100%	100%
45	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle zapopan entre calle san julian y calle la barca col. jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,615,306	0	1,615,306	0	0	0	0	1,615,306	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
46	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle tecuan entre av. malecón y calle san julian col. jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	384,902	0	384,902	0	0	0	0	100%	100%
47	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle tequila entre calle san julian y calle la barca col. jalisco.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,876,987	0	1,876,987	0	0	0	0	100%	100%
48	TONALA	Construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) de la calle avotán entre calle san julian y calle la barca col. jalisco	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,768,923	0	1,768,923	0	0	0	0	100%	100%
49	TONALA	TONALA Programa FORTASEG 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Subsidios en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)	17,962,016	0	17,962,016	0	0	0	0	100%	100%
50	TONALA	Ampliación del CECYTEJ n° 26, clave 14ETC0026R, ubicado en la calle Nadir entre Ramón Corona y Crespúsculo en la localidad de El Panorámico en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	12,950,000	0	12,950,000	0	0	0	0	0%	100%
51	TONALA	Ampliación del Colegio de Bachilleres Plantel No.1 clave 14ECB0001T, ubicado en la localidad de Basilio Badillo en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	10,150,000	0	10,150,000	0	0	0	0	0%	100%
52	TONALA	Ampliación de la Secundaria Carlos González Peña, clave 14DSE0134I, ubicada en la localidad de Urbi Paseos de Santiago, en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	5,361,505	0	5,361,505	0	0	0	0	78%	100%
53	TONALA	Ampliación de la Secundaria Juana de Asboje, clave 14DES0241S, ubicada en la localidad de Bella Vista en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	14,321,528	0	14,321,528	0	0	0	0	100%	100%
54	TONALA	Ampliación de la Primaria Ignacio Allende, clave 14DPR04150H, ubicada en la localidad de Loma del Zalate en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	6,795,922	0	6,795,922	0	0	0	0	0%	100%
55	TONALA	Construcción de Jardín de Niños Nueva Creación, clave 14DIN142NFC, ubicado en la localidad de Prados de la Cañada en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	3,288,714	0	3,288,714	0	0	0	0	0%	100%
56	TONALA	Construcción de Primaria clave 14EPR1619Y, ubicada en el Fraccionamiento Colinas de Tonalá en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	6,147,129	0	6,147,129	0	0	0	0	55%	100%
57	TONALA	Construcción de Jardín de Niños clave 14DIN2285S, ubicado en el Fraccionamiento Colinas de Tonalá en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	3,288,714	0	3,288,714	0	0	0	0	65%	100%
58	TONALA	Ampliación del Centro Universitario de Tonalá, clave 14USU0008T, ubicado en la calle Morelos # 180 en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y TECNOLÓGICO (PROMEDISSTE)	10,660,991	0	10,660,991	0	0	0	0	0%	100%
59	TONALA	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Tonalá (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	3,596,001	0	3,596,001	0	0	0	0	100%	100%
60	VADO, EL	Ampliación de la Primaria Fray Antonio Alcalde, clave 14EPR1114H, ubicada en la localidad de El Vado en el municipio de Tonalá.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	0	0%	100%
Total TONALA					645,222,987	0	645,222,987	0	0	0	0	628,335,316	

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 *Regional: Obra construida en varios municipios.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal	Avance	
						Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro

3-Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
 4-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

*[Estralla] Otra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Centro													
1	AGUA BRAVA	Trabajos para la Realización y Funcionamiento de Planetario Digital en Museo Trompo Mágico, en el Municipio de Zapopan, Jalisco.	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-JALISCO)	9,874,496	0	9,874,496	0	0	0	9,874,496	10%	100%
2	CAÑADAS DE OBREGON, GUADALAJARA, TONALA, ZAPOPAN, ZAPOTILLO, EL	Gerencia, Estudios y Següimientos sobre Instalaciones Pertencientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Centro Asistencial No. 6, 8, 10, Centros de Desarrollo Comunitario No. 10, 26 del Npio. Gdl, No. 3, Npio. Zapopan, Comedor DIF	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	286,124	0	286,124	0	0	0	286,113	100%	100%
3	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Elaboración de proyecto ejecutivo corredor Expo, municipios de Guadalajara y Zapopan	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0%	100%
4	HUAXTLA, LAZO, EL, SAN ESTEBAN, SAN FRANCISCO DE IXCATAN, SAN LORENZO, SAN MIGUEL TATEPOZCO, ZAPOPAN	Construcción de cubiertas en patio cívico de 28 escuelas públicas de Educación Básica y 01 escuela de Educación Media Superior, ubicadas en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FORTALCE (FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL)	21,065,700	0	21,065,700	0	0	0	21,065,700	52%	100%
5	MESA DE LOS OCOTES	Ampliación del Colegio de Bachilleres Plantel No. 16 clave 14ECB0016V, ubicado en la colonia Mesa de los Ocotes en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	12,950,000	0	12,950,000	0	0	0	12,950,000	1%	100%
6	TESISTAN	Renovación urbana de área habitacional y de zona comercial de Av. Aviación, del tramo del ingreso de Base Aérea No. 2 a Camino Antiguo a Tesistán, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	52,943,733	0	27,648,152	0	25,295,580	0	27,648,152	0%	100%
7	TESISTAN	Ampliación del Colegio de Bachilleres Plantel No. 15 clave 14ECB0015W, ubicado en la Colonia Vicente Guerrero en la localidad de Tesistán en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	13,950,000	0	13,950,000	0	0	0	13,950,000	0%	100%
8	TESISTAN	Equipamiento de la "Panificadora Los Molinos" en la localidad Valle de los Molinos municipio de Zapopan (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (CODBSOL)	172,106	97,526	45,895	0	0	28,685	45,895	100%	100%
9	TESISTAN (SAN FRANCISCO TESISTAN)	Ampliación de la Secundaria Jesús María Rivas Souza, clave 14EES0095S, ubicada en la localidad de Loma Chica de Tesistán (San Francisco de Tesistán), en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	12,867,036	0	12,867,036	0	0	0	12,867,036	14%	100%
10	VENTA DEL ASTILLERO, LA	Rehabilitación de Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 14DPR13941, ubicada en la localidad de Venta del Astillero en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,447,082	0	1,447,082	0	0	0	1,447,082	100%	100%
11	ZAPOPAN	Construcción de Oficinas para el Instituto de Información Geográfica y Estadística para el Estado de Jalisco, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	11,110,882	0	11,110,882	0	0	0	11,110,882	100%	100%
12	ZAPOPAN	Techumbre de la cancha de usos múltiples La Antorcha Col. Prados de Santa Lucía, Obra Pública municipio de Zapopan.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,561,224	0	1,561,224	0	0	0	1,560,994	100%	100%
13	ZAPOPAN	Gerenciación de las obras de reforzamiento estructural de la zona de gradadíes en el Estadio Bifuncional de Atletismo y Beisbol, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	326,840	0	326,840	0	0	0	326,840	100%	100%
14	ZAPOPAN	Primera etapa de modernización de Prolongación Av. Guadalupe, de Prolongación Mariano Otero al Arroyo El Garabato, en el municipio de Zapopan, Jalisco. (FOOCG)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	7,840,000	0	7,840,000	0	0	0	7,840,000	35%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
15	ZAPOPAN	Primera etapa de reasfaltamiento y sustitución de losas de la Av. Nicolás Copérnico- Av. Ladrón de Guevara, de Av. Moctezuma a Av. Mariano Otero, en el municipio de Zapopan, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	4,900,000	15%	100%
16	ZAPOPAN	Primera etapa de reasfaltamiento y sustitución de losas de Av. Valle de Atemajac, de Av. López Mateos a Sierra de Tapalpa, en el municipio de Zapopan, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	4,900,000	15%	100%
17	ZAPOPAN	Primera etapa de reasfaltamiento de Circuito Madrigal, de Av. Patria a Circuito Madrigal, en el municipio de Zapopan, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	10,780,000	0	10,780,000	0	0	0	10,780,000	90%	100%
18	ZAPOPAN	Construcción de nueva celda para la disposición de residuos, primera etapa, en el vertedero de basura Picachos, en el municipio de Zapopan, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	6,860,000	0	6,860,000	0	0	0	6,860,000	25%	100%
19	ZAPOPAN	Rehabilitación de Cruz Verde Federalismo, en el municipio de Zapopan, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	3,920,000	0	3,920,000	0	0	0	3,920,000	15%	100%
20	ZAPOPAN	Proyecto de módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periférico Norte, en el municipio de Zapopan, Jalisco. (CZMG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	100%	100%
21	ZAPOPAN	Proyecto de conexión troncal de transporte público de la Av. Juan Gil Preciado, en el municipio de Zapopan, Jalisco. (CZMG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	100%	100%
22	ZAPOPAN	Evaluación socioeconómica análisis costo-beneficio simplificado a nivel perfil de: Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico en el municipio de Zapopan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	371,200	0	371,200	0	0	0	371,200	100%	100%
23	ZAPOPAN	Proyecto de paisaje urbano, amador y ciclovía en la Av. Laureles, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	100%	100%
24	ZAPOPAN	Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico, primera etapa, en el municipio de Zapopan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	83,200,000	0	83,200,000	0	0	0	83,200,000	0%	100%
25	ZAPOPAN	Construcción de gimnasio de acondicionamiento físico en polideportivo en Parque Metropolitano, del municipio de Zapopan, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,701,961	0	3,701,961	0	0	0	3,701,961	100%	100%
26	ZAPOPAN	Puesta en Marcha, Reparación y Mantenimiento Mayor de 4 Elevadores para el Estadio Bifuncional de Atletismo y Beisbol Ubicado en Zapopan Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,477,197	0	1,477,197	0	0	0	1,477,197	100%	100%
27	ZAPOPAN	Obras de reforzamiento estructural de la zona de graderías en el Estadio Bifuncional de Atletismo y Beisbol, en el Municipio de Zapopan (Adaptación al Estadio Bifuncional de Atletismo y Beisbol), Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	16,277,646	0	16,277,646	0	0	0	15,220,191	100%	94%
28	ZAPOPAN	ZAPOPAN Fondo: Proyectos de Desarrollo Regional (Convenio B)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	29,777,447	0	29,777,447	0	0	0	29,777,447	100%	100%
29	ZAPOPAN	Construcción de la celda V y primera fase del equipamiento de la planta de separación y alta compactación para el relleno sanitario Picachos del municipio de Zapopan, Jalisco	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	58,500,000	0	48,500,000	0	10,000,000	0	48,500,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance			
					Total	Federal	Estatal	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
30	ZAPOPAN	Impermeabilización de Cubierta con Sistema Prefabricado en el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CAD) No. 10 en el Municipio de Zapopan, Jalisco.	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	262,416	0	262,416	0	0	0	99%	100%
31	ZAPOPAN	Obras de infraestructura cultural y urbana del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara en el municipio de Zapopan	Universidad de Guadalajara	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	225,000,000	0	225,000,000	0	0	0	75%	100%
32	ZAPOPAN	Proyectos de Desarrollo Regional (Convenio B)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	22,333,085	0	22,333,085	0	0	0	100%	100%
33	ZAPOPAN	COBAEJ PLANTEL 12, Mobiliario y Equipo (Aulas didácticas, laboratorios, taller, botéga, área administrativa) Aportación Estatal, Progr. de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Ejecución de Obras y Equipamiento)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	2,756,275	0	2,756,275	0	0	0	100%	100%
34	ZAPOPAN	COBAEJ PLANTEL 15, Mobiliario y Equipo (Aulas didácticas, Biblioteca, laboratorios, área administrativa) Aportación Estatal, Progr. de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Ejecución de Obras y Equipamiento)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	1,507,510	0	1,507,510	0	0	0	100%	100%
35	ZAPOPAN	COBAEJ PLANTEL 16, Mobiliario y Equipo (Aulas didácticas, Biblioteca, laboratorios, área administrativa) Aportación Estatal, Progr. de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Ejecución de Obras y Equipamiento)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	1,507,510	0	1,507,510	0	0	0	100%	100%
36	ZAPOPAN	CECYTE Mobiliario y equipo para Aulas, laboratorios y taller del plantel 1, Aportación Estatal, Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (EJECIEMS 2015)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	1,425,000	0	1,425,000	0	0	0	100%	100%
37	ZAPOPAN	CECYTE Mobiliario y equipo para Aulas, laboratorios, taller y anexo del plantel 25, Aportación Estatal, Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (EJECIEMS 2015)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	985,864	0	985,864	0	0	0	100%	100%
38	ZAPOPAN	Recursos Federales correspondiente a la segunda ministración por el 30% del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016, (convenio B)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	10,963,088	0	10,963,088	0	0	0	100%	100%
39	ZAPOPAN	"FORTALECE 2016"	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	10,963,088	0	10,963,088	0	0	0	100%	100%
40	ZAPOPAN	Reencarpamiento de la calle industria	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	5,123,107	0	5,123,107	0	0	0	100%	100%
41	ZAPOPAN	Reencarpamiento de la calle epigmenio preciado	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,521,922	0	4,521,922	0	0	0	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
42	ZAPOPAN	Reincorporamiento de la av. constituyentes	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	3,261,344	0	3,261,344	0	0	0	3,261,344	100%	100%
43	ZAPOPAN	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	22,342	0	22,342	0	0	0	22,342	100%	100%
44	ZAPOPAN	ZAPOPAN Programa FORTASEG 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Subsidios en materia de Seguridad Pública (FORTASEG)	71,132,872	0	71,132,872	0	0	0	71,132,872	100%	100%
45	ZAPOPAN	FONDO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL CONVENIO B	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	14,617,451	0	14,617,451	0	0	0	14,617,451	100%	100%
46	ZAPOPAN	ZAPOPAN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO B RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	173,614	0	173,614	0	0	0	173,614	100%	100%
47	ZAPOPAN	ZAPOPAN FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL CONVENIO B RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	88,557	0	88,557	0	0	0	88,557	100%	100%
48	ZAPOPAN	ZAPOPAN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 CONVENIO B	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	22,333,085	0	22,333,085	0	0	0	22,333,085	100%	100%
49	ZAPOPAN	Construcción de vialidades con concreto hidráulico de las Calles Cholollan y Paseo de los Membillos entre las Calles Chichienitza y Paseo de los Cerezos	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	10,267,764	0	10,267,764	0	0	0	10,267,764	100%	100%
50	ZAPOPAN	Zapopan Fondo: Proyectos de Desarrollo Regional (Convenio D)	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	32,755,680	0	32,755,680	0	0	0	32,755,680	100%	100%
51	ZAPOPAN	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Rizo Ayala,	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	3,558,396	0	3,558,396	0	0	0	3,558,396	100%	100%
52	ZAPOPAN	Construcción de vialidad con concreto hidráulico en Calle Ingeniero Alberto Mora López, desde la calle Elore a Carretera a Sañilte	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	1,747,161	0	1,747,161	0	0	0	1,747,161	100%	100%
53	ZAPOPAN	Construcción de vialidad con concreto hidráulico calle Elore entre calle Indígena y calle Alberto Mora López	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	1,639,224	0	1,639,224	0	0	0	1,639,224	100%	100%
54	ZAPOPAN	Construcción con vialidad con concreto hidráulico, Calle Michi desde la Calle Cuatitlax a la Calle Comitl	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	1,605,394	0	1,605,394	0	0	0	1,605,394	100%	100%
55	ZAPOPAN	Construcción con vialidad con concreto hidráulico en Calle Cuatitlax desde la Calle Ozomatli a la Calle Michi	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	1,627,104	0	1,627,104	0	0	0	1,627,104	100%	100%
56	ZAPOPAN	Construcción con vialidad con concreto hidráulico en Calle Comitl desde la Calle Delli a la calle Michi	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	7,851,943	0	7,851,943	0	0	0	7,851,943	100%	100%
57	ZAPOPAN	Construcción con vialidad con concreto hidráulico en calle Eligio Delgado entre calle Tepatl a la Calle Indígena	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	3,637,562	0	3,637,562	0	0	0	3,637,562	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Inversión Ejercida Estatal	Físico	Financiero	
58	ZAPOPAN	Construcción con viabilidad con concreto hidráulico en calle Ozomatli desde la calle Cholollant a la calle Lenteja	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	7,110,232	0	7,110,232	0	0	0	0	7,110,232	100%	100%
59	ZAPOPAN	Ampliación del CECYTE n° 25, clave 14ET000235, ubicada en calle Santa Paula entre Avenida de las Torres y Santa Emilia en la localidad de Santa Margarita en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	12,950,000	0	12,950,000	0	0	0	0	12,950,000	36%	100%
60	ZAPOPAN	Ampliación del Colegio de Bachilleres plantel n° 12 clave 14EC000122, ubicada en la Colonia Rinconada del Auditorio en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	14,350,000	0	14,350,000	0	0	0	0	14,350,000	0%	100%
61	ZAPOPAN	Rehabilitación del Jardín de Niños Constanco Hernández Abvide, clave 14EJN0369L, ubicado en El Vergel en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,089,781	0	1,089,781	0	0	0	0	1,089,781	100%	100%
62	ZAPOPAN	Ampliación de la Secundaria Mixta No. 64, clave 14EES0069Y, ubicada en la Colonia del Bosque en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	1,318,395	0	1,318,395	0	0	0	0	1,318,395	100%	100%
63	ZAPOPAN	Rehabilitación de la Secundaria Técnica # 10 República Itz'atana, clave 14EST0001I, ubicada en la Colonia Seattle en el municipio de Zapopan.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	866,408	0	866,408	0	0	0	0	866,408	100%	100%
64	ZAPOPAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Zapopan (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	2,245,488	0	2,245,488	0	0	0	0	2,245,488	100%	100%
65	ZAPOPAN	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Casiano Torres, colonia Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	6,288,372	3,144,186	1,488,249	0	1,655,937	0	0	1,488,249	100%	100%
Total ZAPOPAN					892,847,707	3,241,712	852,725,793	0	36,951,517	28,685	0	851,668,099		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podrá presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.

(Regional) Obra construida en varios municipios.

(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero	
Región: Centro														
Municipio: ZAPOTLANEJO														
1	LAJA, LA	Construcción de Centro Cultural La Laja, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Cultura	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	2,239,403	0	2,239,403	0	0	0	0	2,238,950	100%	100%
2	LAJA, LA	Construcción Plaza Cuchillas, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	377,300	0	377,300	0	0	0	0	377,300	100%	100%
3	LAJA, LA	Construcción de pavimento concreto hidráulico, guarniciones, banquetes, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público en Calle Hidalgo, Delegación La Laja 1ra. etapa en el municipio de Zapotlanejo (FONDEREG) 2016	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,533,333	0	2,120,000	0	1,413,333	0	0	2,120,000	100%	100%
4	MATATLAN	Construcción de red de agua potable, red de drenaje y empedrado (sustitución de superficie de rodamiento) en la localidad de Matatlán, municipio de Zapotlanejo (fise)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	2,859,943	0	2,859,943	0	0	0	0	2,859,943	100%	100%
5	MATATLAN	Conexión Vial Metropolitana Zapotlanejo-Tonalá, primera etapa, municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0%	100%
6	SANTA FE	Construcción Plaza El Camuto, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	573,300	0	573,300	0	0	0	0	573,300	100%	100%
7	SANTA FE	Construcción de Plaza La Paz, en la Delegación Santa Fe, del municipio de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	637,000	0	637,000	0	0	0	0	637,000	100%	100%
8	SANTA FE	Pavimentación de losa de concreto hidráulico en la Delegación Santa Fe, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	2,499,764	0	2,499,764	0	0	0	0	2,499,488	85%	100%
9	SAUCILLO, EL	Construcción Plaza El Gato, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	318,500	0	318,500	0	0	0	0	318,500	100%	100%
10	SAUCILLO, EL, ZAPOTLANEJO	Construcción Plaza El Venado, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	563,500	0	563,500	0	0	0	0	563,500	100%	100%
11	TONALA, ZAPOTLANEJO	Conservación periódica del camino Coyula-Matatlán del km 0+000 al 17+400, en los municipios de Tonalá y Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	898,800	80%	30%
12	ZAPOTLANEJO	Construcción de módulo E Prepa U DE G en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco (2 Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	952,958	0	952,958	0	0	0	0	952,958	100%	100%
13	ZAPOTLANEJO	Construcción de pavimento de empedrado ahogado en concreto hidráulico en la calle Universidad, municipio de Zapotlanejo.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	457,095	0	457,095	0	0	0	0	457,095	100%	100%
14	ZAPOTLANEJO	Construcción de pavimento de empedrado ahogado en concreto hidráulico en calle Guiry Cárdenas en el municipio de Zapotlanejo.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,704,831	0	1,704,831	0	0	0	0	1,704,831	100%	100%
15	ZAPOTLANEJO	Reconstrucción del camino rural No. 106 del km 8+300 al km 9+300, primera etapa, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	11,904,899	0	11,904,899	0	0	0	0	11,904,899	100%	100%
16	ZAPOTLANEJO	Construcción Plaza Lomas de San Martín, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	539,000	0	539,000	0	0	0	0	539,000	100%	100%
17	ZAPOTLANEJO	Construcción de empedrado ahogado calle San Jorge, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	591,575	0	591,575	0	0	0	0	591,575	100%	100%
18	ZAPOTLANEJO	Construcción de empedrado ahogado en la calle Guiry Cárdenas, municipio de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	506,203	0	506,203	0	0	0	0	506,203	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero	
19	ZAPOTLANEJO	Construcción de empedrado ahogado Lateral Oriente calle Amado Aguirre, en el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	977,550	0	977,550	0	0	0	0	977,550	100%	100%
20	ZAPOTLANEJO	Construcción Plaza San José del Río, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	586,040	0	586,040	0	0	0	0	586,040	100%	100%
21	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico en la calle Santa Teresa, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. (Pavimentación)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	494,999	0	494,999	0	0	0	0	494,999	100%	100%
22	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico calle Cartera Pilón, en el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco. (Pavimentación)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,422,560	0	2,422,560	0	0	0	0	2,422,560	100%	100%
23	ZAPOTLANEJO	Construcción con concreto hidráulico calle 28 de Enero, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. (Pavimentación) (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,064,717	0	1,064,717	0	0	0	0	1,064,717	100%	100%
24	ZAPOTLANEJO	Construcción con concreto hidráulico en la calle José María Vigil, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. (Pavimentación)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	1,030,216	0	1,030,216	0	0	0	0	1,030,216	100%	100%
25	ZAPOTLANEJO	Construcción de empedrado ahogado calle Jesús, en el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco (FOCOCI)	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA	2,057,539	0	2,057,539	0	0	0	0	2,057,539	100%	100%
26	ZAPOTLANEJO	Pavimento de concreto, banquetas y machucos en calle Zaragoza, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	3,993,629	0	3,993,629	0	0	0	0	3,673,695	100%	92%
27	ZAPOTLANEJO	Pavimento de concreto y banquetas de concreto hidráulico en calle Cuauhtémoc, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA	4,906,674	0	4,906,674	0	0	0	0	4,906,674	100%	100%
28	ZAPOTLANEJO	Construcción de pavimento concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, red de agua potable, alcantarillado y alumbrado público en Prolongación Reforma, Primera Etapa, municipio de Zapotlanejo, Jalisco (Fonderreg) 2016.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	4,800,000	0	2,880,000	0	1,920,000	0	0	2,880,000	100%	100%
29	ZAPOTLANEJO	Renovación urbana en áreas habitacionales y zonas comerciales en la colonia Sagrado Corazón en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,658,402	0	1,414,600	0	4,243,801	0	0	1,414,600	0%	100%
30	ZAPOTLANEJO	Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico, Redes de Agua Potable y Drenaje en la Calle Cuauhtémoc 1a Etapa en la Cabecera Municipal de Zapotlanejo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	INFRAESTRUCTURA VIAL	1,607,867	0	1,607,867	0	0	0	0	1,607,867	100%	100%
31	ZAPOTLANEJO	Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de presa denominadora (Sistema de bombeo Purgatorio-Arcedianos) con compuertas cuarta etapa, incluye obras de desvío, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes, municipio de Zapotlanejo	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	12,955,597	0	12,955,597	0	0	0	0	12,955,597	100%	100%
32	ZAPOTLANEJO	Pavimentación con concreto hidráulico y red de drenaje en la calle Flavio romero	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	423,608	0	423,608	0	0	0	0	423,608	100%	100%
33	ZAPOTLANEJO	Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, red de agua potable, red de drenaje y alumbrado público en la calle Ignacio marquez	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,626,339	0	2,626,339	0	0	0	0	2,626,339	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
34	ZAPOTLANEJO	Pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, red de agua potable, red de drenaje y alumbrado público en la calle José Manuel Davalos	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,895,053	0	1,895,053	0	0	0	0	100%	100%
35	ZAPOTLANEJO	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	5,043	0	5,043	0	0	0	0	100%	100%
36	ZAPOTLANEJO	Construcción de colector La Cuchara, en la localidad de Pueblos de la Barranca (El Maestranzo) municipio de Zapotlanejo, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	46,402	0	46,402	0	0	0	0	100%	100%
37	ZAPOTLANEJO	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Francisco Medina Ascencio	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	100%	100%
38	ZAPOTLANEJO	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Carlos Rivera Aceves	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	100%	100%
39	ZAPOTLANEJO	Pavimentación con concreto hidráulico en la Calle Alberto Cárdenas	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	100%	100%
40	ZAPOTLANEJO	Pavimentación con concreto hidráulico en Avenida Zapotlanejo	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	0	100%	100%
41	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Girasol, colonia Bellavista, en cabecera municipal de Zapotlanejo (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	847,943	423,971	423,972	0	0	0	0	100%	100%
42	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Ignacio Márquez, en la cabecera municipal de Zapotlanejo (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	785,262	392,631	159,532	0	233,099	0	0	100%	100%
43	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Azucena, en la cabecera municipal de Zapotlanejo (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	792,149	396,074	168,308	0	227,767	0	0	100%	100%
44	ZAPOTLANEJO	Construcción de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Francisco Medina Ascencio, en cabecera municipal de Zapotlanejo (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	656,793	328,396	141,745	0	186,652	0	0	100%	100%
45	ZAPOTLANEJO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Zapotlanejo (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	800,000	0	800,000	0	0	0	0	100%	98%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
46	ZAPOTLANEJO	Entrega de apoyo en especie para la ejecución de 4 proyectos productivos en el municipio Zapotlanejo (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100%	100%
Total ZAPOTLANEJO					117,892,986	1,541,072	108,027,262	0	8,224,653	0	105,588,387		

El monto contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avances físicos en otros municipios al avance financiero, pueden ser:

- 1.- Se realicen transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Debido de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
Municipio: ZONA METROPOLITANA													
1	REGIÓN: ATOTONILCO EL ALTO, AYOTLAN, BARCA LA, JAMAY, OCOTLAN, PONCITLAN, TEPATITLAN DE MORELOS, TOTOTLAN, ZAPOTLAN DEL REY	Centro Conservación Ruthinaria para los caminos con los códigos: 108, 109, 120, 130A, 130B, 130C, 141, 144, 145, 163, 128, 121, 122, 129, 140, 146, 147, 157, 159, 160, 161, 162, 190 y 191) con una longitud total de 185.65km. (Residencia Guadalajara).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,922,148	0	5,922,148	0	0	0	1,866,260	50%	32%
2	BARCA LA, CHAPALA, GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAMAY, JOCOTEPEC, JUAMACATLAN, OCOTLAN, PONCITLAN, SALTO, EL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, TOTOTLAN, ZAPOPAN, ZAPOTLAN DEL REY, ZAPOTLANEJO	Conservación de la Red Carretera Estatal en la Residencia Guadalajara en el Estado de Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	11,267,987	0	11,267,987	0	0	0	11,264,496	100%	100%
3	CHAPALA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JOCOTEPEC, JUAMACATLAN, PONCITLAN, SALTO, EL, TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Conservación Ruthinaria para los caminos con los códigos: 102, 104, 107, 112, 115, 116, 118, 149, 156 y 165) con una longitud total de 123.33 km. (Residencia Guadalajara)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	4,768,440	0	4,768,440	0	0	0	1,192,110	10%	25%
4	GUADALAJARA	Proyecto de conexión troncal de transporte público: Extensión línea 2 del tren ligero Tetlán-Parque de la Solidaridad, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (CZMG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100%	100%
5	GUADALAJARA	Proyecto de paisaje urbano andador y ciclovía en Av. Alcalde-16 de septiembre, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. (CZMG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100%	100%
6	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUAMACATLAN, PUERTO VALLARTA, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOTLANEJO	Evaluación socioeconómica análisis costo-beneficio simplificado a nivel perifer. Sol.vial Álamo Indust. Const. paisaje urba. Av. Libertad. Conex. vial intermuni. Pavim. Av. Méx. mplos. Tlaq. Gdl. Juanac. Zapotlanejo, Tonalá, Itzhah, El Salto, Pro Vía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,395,480	0	1,395,480	0	0	0	1,395,480	100%	100%
7	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUAMACATLAN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOPAN	Actualización del estudio de demanda de agua potable y estimación del costo marginal de producción de largo plazo, para la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2,920,000	0	2,920,000	0	0	0	2,920,000	100%	100%
8	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUAMACATLAN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOPAN	Actualización del dictamen del experto, sobre la factibilidad técnica, económica y ambiental, del proyecto integral de saneamiento, en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2,780,000	0	2,780,000	0	0	0	2,780,000	100%	100%
9	GUADALAJARA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUAMACATLAN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOPAN	Actualización del dictamen técnico económico, de las alternativas de manejo y disposición de los biosólidos, producto del tratamiento de las aguas residuales de la planta Agua Prieta, en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	1,210,000	0	1,210,000	0	0	0	1,210,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejecutada Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
10	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE	Proyecto de paisaje urbano, amador y ciclovia en la Av. Revolución, en los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (CZMG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,600,000	0	5,600,000	0	0	0	5,600,000	80%	100%
11	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOPAN	Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas (UMOM) Gasto operativo 2016	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	35,000,000	0	35,000,000	0	0	0	34,691,215	100%	99%
12	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOPAN	Unidad de Mantenimiento de Obras Metropolitanas; (UMOM) Gasto Operativo 2014	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	18,814,378	0	18,814,378	0	0	0	18,529,166	100%	98%
13	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, ZAPOPAN	Evaluación socioeconómica análisis costo-beneficio simplificado a nivel perfil: Solución vial y troncal transp. público Cic. Av. Adolfo Horni. Constr. de paisaje urbano en Av. A. Camacho y Av. L. Mateos en los mplos Tlaquepaque, TlaJomulco, Gdl. y Zapopan.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,339,800	0	1,339,800	0	0	0	1,339,800	100%	100%
14	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, ZAPOPAN	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos, tercera etapa en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y TlaJomulco de Zúñiga, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	120,000,000	0	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0%	100%
15	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, TONALA, ZAPOPAN	Evaluación socioeconómica análisis costo-beneficio simplificado a nivel perfil: Construcción: Conexión troncal de transp. público en Av. Tonalá. Paisaje Urbano Av. Rev. Módulo de transferencia disuasoria transp. masivo, mplos. Tonalá, Gdl, Tlaq. Zapopan	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,339,800	0	1,339,800	0	0	0	1,339,788	100%	100%
16	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, ZAPOPAN	Evaluación socioeconómica análisis costo-beneficio simplificado a nivel perfil: Construcción Paisaje Urbano. Cruceos seguros e infraestr. vial. Infraestr. vial equipam. urbano y renovación paisaje en vialidades, mplos: Guadalajara, Tlaquep. y Zapopan.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,458,480	0	1,458,480	0	0	0	1,458,480	100%	100%
17	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Proyecto de paisaje urbano, amador y ciclovia en Av. Avila Camacho, municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,096,000	0	5,096,000	0	0	0	5,096,000	100%	100%
18	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Mantenimiento general y alumbrado público en vialidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. (UMOM)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	1,276,000	0	1,276,000	0	0	0	1,274,080	100%	100%
19	GUADALAJARA, ZAPOPAN	Construcción de paisaje urbano, amador y ciclovia en Av. Avila Camacho, primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	63,864,000	0	63,864,000	0	0	0	63,864,000	0%	100%
20	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUANACATLAN, SALTO, EL, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, TONALA, ZAPOTLANEJO	Proyecto para la conexión vial intermunicipal en los municipios de Juanaacatán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, TlaJomulco de Zúñiga y El Salto, Jalisco. (CZMG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	2,376,000	0	2,376,000	0	0	0	2,376,000	100%	100%
21	TLAQUEPAQUE	Conservación periférica en Par Vial Periférico -Alamo, camino código 123, San Pedro Tlaquepaque. (Residencia Guadalajara)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS, PUENTES Y SIMILARES	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0	4,124,568	80%	23%
22	TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Proyecto de módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo Av. Colón y Periférico Sur, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y TlaJomulco de Zúñiga, Jalisco. (CZMG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	7,530,000	0	7,530,000	0	0	0	7,530,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Estatal	Físico	Financiero
23	TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Proyecto para la solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (CZMG)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	6,581,204	0	6,581,204	0	0	0	6,581,204	100%	100%
24	TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periférico Sur, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%	100%
25	TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUNIGA, ZAOPAN	Estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos para módulos de transferencia disuasoria para transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO PARA EL CONSEJO METROPOLITANO	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	50%	100%
Total ZONA METROPOLITANA					433,979,716	0	433,979,716	0	0	0	411,872,646		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fideicomisos y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometen pero antes del presente reporte y se encuentran en proceso de libro de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Ciénega					Municipio: ATOTONILCO EL ALTO								
1	ANGOSTURA DE LOS ALTOS, LA (LA-ANGOSTURA)	Adquisición de lechones para engorda en la localidad La Angostura de los Altos (La Angostura) municipio de Atotonilco el Alto (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	ORCIONES PRODUCTIVAS (CODESOL)	144,000	81,600	38,400	0	0	24,000	38,400	100%	100%
2	ATOTONILCO EL ALTO	Ejecución de obras complementarias al Hospital Comunitario en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	3,556,056	0	3,556,056	0	0	0	2,466,998	95%	69%
3	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO 2da. Ministración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	19,150	0	19,150	0	0	0	19,150	100%	100%
4	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO 1era. Ministración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	25,534	0	25,534	0	0	0	25,534	100%	100%
5	ATOTONILCO EL ALTO	ATOTONILCO EL ALTO 3era. Ministración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	19,150	0	19,150	0	0	0	19,150	100%	100%
6	ATOTONILCO EL ALTO	Pavimentación Calle Nicolás Bravo.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	663,752	0	663,752	0	0	0	663,752	100%	100%
7	ATOTONILCO EL ALTO	Pavimentación cruce de la Calle Miguel Alemán y Avenida de las Flores.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	93,505	0	93,505	0	0	0	93,505	100%	100%
8	ATOTONILCO EL ALTO	Rehabilitación de Avenida Revolución	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	1,578,908	0	1,578,908	0	0	0	1,578,908	100%	100%
9	ATOTONILCO EL ALTO	Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 5 pps., en la localidad de Margaritas municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	100%	100%
10	ATOTONILCO EL ALTO	Pavimentación drenaje y agua potable en la calle Hidalgo en la comunidad de san joaquin	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,582,400	0	1,582,400	0	0	0	1,582,400	100%	100%
11	ATOTONILCO EL ALTO	Pavimentación con concreto hidráulico en las calles de las flores av. dr. fernando de alba calle hidalgo en la cabecera municipal	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,631,850	0	1,631,850	0	0	0	1,631,850	100%	100%
12	ATOTONILCO EL ALTO	Pavimentación drenaje y agua potable en calle orocho y Jimenez en purisima	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,174,985	0	1,174,985	0	0	0	1,174,985	100%	100%
13	ATOTONILCO EL ALTO	Pavimentación de calle sr. del valle en purisima	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	308,500	0	308,500	0	0	0	308,500	100%	100%
14	ATOTONILCO EL ALTO	Pavimentación con concreto hidráulico en las calles nicolás galindo y sr. cura emerito de la torre, san pedro de fernandez	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	593,400	0	593,400	0	0	0	593,400	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal	Avance		
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal		Otro	Físico	Financiero
15	ATOTONILCO EL ALTO	Pavimentación de avenida Juan Pablo segundo II, camino a la raya	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	741,764	0	741,764	0	0	0	741,764	100%	100%
16	ATOTONILCO EL ALTO	Pavimentación, drenaje y agua potable en calles absolo y Lopez Mateos, en san antonio de fernandez	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	890,102	0	890,102	0	0	0	890,102	100%	100%
17	ATOTONILCO EL ALTO	Rendimientos Financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	7,060	0	7,060	0	0	0	7,060	100%	100%
18	ATOTONILCO EL ALTO	PROGRAMAS REGIONALES RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	105	0	105	0	0	0	105	100%	100%
19	ATOTONILCO EL ALTO	Ampliación de la Secundaria Francisco Márquez, clave 14DE501248, ubicada en la localidad de Atotonilco El Alto en el municipio de Atotonilco El Alto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	2,805,504	0	2,805,504	0	0	0	2,805,504	0%	100%
20	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Atotonilco el Alto (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,459,012	0	1,459,012	0	0	0	1,459,012	100%	100%
21	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle de ingreso al Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia El Josefino, en cabecera municipal de Atotonilco el Alto (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	738,707	369,353	184,676	0	184,678	0	184,676	100%	100%
22	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Dr. Carlos Mercado, en cabecera municipal de Atotonilco el Alto (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	2,500,000	1,250,000	567,151	0	682,849	0	567,151	100%	100%
23	ATOTONILCO EL ALTO	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Alabáma, en cabecera municipal de Atotonilco el Alto (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,100,000	550,000	275,000	0	275,000	0	275,000	100%	100%
24	NUEVO VALLE EX HACIENDA DEL VALLE)	Construcción de pavimentación en el Ingreso Nuevo Valle salida a Rancho Viejo 1er etapa en la delegación de Nuevo Valle, en el municipio de Atotonilco el Alto (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,703,704	0	2,222,222	0	1,481,481	0	2,222,222	100%	100%
25	SABINILLA, LA	Ampliación de la Primaria Vicente Guerrero, clave 14DP93365A, ubicada en la localidad de La Sabinilla en el municipio de Atotonilco El Alto.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	603,431	0%	100%
26	SAN GASPAR	Adquisición de borregos para engorda en la localidad San Gaspar municipio de Atotonilco el Alto (Fomento Social)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	OPCIONES PRODUCTIVAS (COPIESOL)	144,000	81,600	36,400	0	0	24,000	36,400	100%	100%
Total ATOTONILCO EL ALTO					27,884,578	2,332,953	22,880,017	0	2,624,008	48,000	21,790,959		

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% ó menores al avance financiero, puede deberse a:

- 1.- Se realizan transferencia de recursos a organismos públicos descentralizados, Idefomios y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.
- 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podrá presentar alguna diferencia.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.

El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutor.

*(Regional) Obra construida en varios municipios.

*(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Inversión Ejercida Estatal	Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado		Municipal	Otro	Físico	Financiero
Región: Ciénega													
1	AVOTLAN	Construcción de Ingreso Principal a Unidad Deportiva Municipal Ayotlán, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	EDIFICACIONES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	1,484,738	0	1,484,738	0	0	0	1,484,738	100%	100%
2	AVOTLAN	AYOTLÁNZA. Ministración Octubre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,364,500	0	3,364,500	0	0	0	3,364,500	100%	100%
3	AVOTLAN	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Revolución	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,784,994	0	3,784,994	0	0	0	3,784,994	100%	100%
4	AVOTLAN	AYOTLÁN 3era. Ministración Diciembre Programas Regionales 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	3,364,500	0	3,364,500	0	0	0	3,364,500	100%	100%
5	AVOTLAN	AYOTLÁN 3era. Ministración PROGRAMAS REGIONALES 2016	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	4,486,000	0	4,486,000	0	0	0	4,486,000	100%	100%
6	AVOTLAN	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LA LADERA GRANDE DE AYOTLÁN, JALISCO	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Proyectos de Desarrollo Regional 2016	2,186,978	0	2,186,978	0	0	0	2,186,978	100%	100%
7	AVOTLAN	Remodelación de plaza en la localidad de el guayabo	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,483,500	0	1,483,500	0	0	0	1,483,500	100%	100%
8	AVOTLAN	Rehabilitación de mercado en calle Hidalgo	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	887,138	0	887,138	0	0	0	887,138	100%	100%
9	AVOTLAN	Construcción de banquetas y estacionamientos en reordenamiento de imagen urbana en calle Vallarta en el acceso poniente	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	7,174,818	0	7,174,818	0	0	0	7,174,818	100%	100%
10	AVOTLAN	Reincarpentamiento con mezcla asfáltica en calle del libramiento.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	4,920,374	0	4,920,374	0	0	0	4,920,374	100%	100%
11	AVOTLAN	Reincarpentamiento con mezcla asfáltica en calle de la carretera entronque la higuera a el guayabo.	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	2,716,071	0	2,716,071	0	0	0	2,716,071	100%	100%
12	AVOTLAN	Reincarpentamiento con mezcla asfáltica en calle de la carretera mirandillas al entronque a la higuera	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	5,091,824	0	5,091,824	0	0	0	5,091,824	100%	100%
13	AVOTLAN	Construcción de plaza cívica en la concepción	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	1,374,104	0	1,374,104	0	0	0	1,374,104	100%	100%
14	AVOTLAN	Pavimentación con concreto hidráulico, habilitación de línea de agua potable y drenaje sanitario en calle Juan Pablo	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	7,505,672	0	7,505,672	0	0	0	7,505,672	100%	100%
15	AVOTLAN	Rendimientos financieros	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	31,771	0	31,771	0	0	0	31,771	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
16	AYOTLAN	AYOTLAN PROGRAMAS REGIONALES RENDIMIENTO FINANCIEROS	Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016	8,601	0	8,601	0	0	0	8,601	100%	100%
17	AVOTLAN	Construcción de piso firme en viviendas del municipio de Ayotlán (Piso Firme)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	1,609,178	0	1,609,178	0	0	0	986,972	100%	61%
18	AVOTLAN	Entrega de apoyos en especie para la ejecución de 10 proyectos productivos individuales y 1 familiar en el municipio de Ayotlán (FAM)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	100%	100%
19	COLONIA VILLA FUERTE, LA	Construcción de red de agua potable, drenaje sanitario y restauración de superficie de rodamiento de la localidad de la colonia de Villa Fuerte, en el municipio de Ayotlán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	238,238	0	238,238	0	0	0	238,238	100%	100%
20	CONCEPCION, LA	Rehabilitación de carretera con carpeta asfáltica La Concepción- Guadalupe de Lerma 1era etapa en el municipio de Ayotlán (FONDEREG 2016)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)	3,174,603	0	2,222,222	0	952,381	0	2,222,222	100%	100%
21	FRAILE, EL	Construcción de red de agua potable, drenaje sanitario y restauración de superficie de rodamiento en la localidad de El Fraile en el municipio de Ayotlán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	241,004	0	241,004	0	0	0	241,004	100%	100%
22	PALO BLANCO	Construcción de red de agua potable, drenaje sanitario y restauración de superficie de rodamiento en la localidad de Palo Blanco en el municipio de Ayotlán (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	1,265,468	0	1,265,468	0	0	0	1,265,468	100%	100%
23	RIVERA, LA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Dalia, en la localidad La Rivera, municipio de Ayotlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	869,127	434,563	185,124	0	249,440	0	185,124	100%	100%
24	RIVERA, LA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en calle Juan Bárcenas, en la localidad de La Rivera, municipio de Ayotlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,678,240	813,972	400,320	0	463,948	0	400,320	100%	100%
25	RIVERA, LA	Suministro e instalación de alumbrado público en calle Venustiano Carranza en la localidad La Rivera, municipio de Ayotlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	475,163	237,981	101,210	0	136,372	0	101,210	100%	100%
26	RIVERA, LA	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en Av. Las Rosas, en la localidad La Ribera, municipio de Ayotlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	1,554,658	777,329	331,142	0	446,187	0	331,142	100%	100%
27	RIVERA, LA	Equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad La Rivera, municipio de Ayotlán (Infraestructura, Hábitat)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Infraestructura (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano-SEDATU)	508,576	251,493	172,607	0	84,476	0	172,607	100%	100%
28	SALITRE, EL (LA BOLSA)	Ampliación de la Primaria Ricardo Flores Magón, clave 14DPR2126U, ubicada en la localidad de El Salitre (La Bolsa) en el municipio de Ayotlán.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco (CONIBA)	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA (CONIBA)	603,431	0	603,431	0	0	0	603,431	0%	100%
29	SANI IGNACIO	Construcción de red de agua potable, drenaje sanitario y restauración de superficie de rodamiento en la localidad de San Ignacio, en el municipio de Ayotlán, Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL-ESTATAL (FISE)	183,241	0	183,241	0	0	0	183,241	100%	100%
Total AYOTLAN					62,566,509	2,514,338	57,749,767	0	2,332,804	0	57,096,562	100%	100%

Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% o menores al avance financiero, pueden deberse a:

- 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiduciosarios y municipios.
- 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
- 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adecuaciones en el proyecto.

El momento contable que se está presentando es el ejercicio.
El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
*(Regional) Obra construida en varios municipios.
*(Estatal) Obra construida en más de una región.

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Total	Inversión Anual			Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
						Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero

4.-En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.



Estado

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
Municipio: COBERTURA ESTATAL													
1	Región: ACATIC, ACATLAN DE JUAREZ, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMATITAN, ARANDAS, ARENAL, EL, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATOTONILCO EL ALTO, ATOYAC, AYOTLAN, BARCA LA, CHAPALA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUQUIO, GOMEZ FARIAS, GUADALAJARA, HOSTOTIPAQUILLO, JAMAY	Reconocimiento y determinación de áreas de aprovechamiento para la reforestación de vegetación, con alta expansión de agua, en diversas Cuencas del Estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	70,760,000	0	70,760,000	0	0	0	0	100%	100%
2	ACATIC, AHUALULCO DE MERCADO, AMACUECA, AMECA, ARENAL, EL, AYOTLAN, ATEMAJAC DE BRIZUELA, BOLAÑOS, CASIMIRO CASTILLO, CHIMALTITAN, CHIQUILISTAN, CHIMALTITAN, COCUILA, COLOTLAN, CUAUTITLAN, CUQUIO, GUACHINANGO, HOSTOTIPAQUILLO, HUEHUILLA EL ALTO, IXTLHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JESUS MARIA	Impartición de 25 cursos en 56 municipios del Estado de Jalisco en la vertiente de capacitación del Programa Fondo de Apoyo a Migrantes a través del Instituto de Formación y Capacitación del Estado de Jalisco (IDFEFT)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0%	100%
3	ACATIC, AMATITAN, ARANDAS, ATEMAJAC DE BRIZUELA, AVUTLA, CAÑADAS DE OBREGON, CHAPALA, CHIMALTITAN, CHIQUILISTAN, CHUATLAN, COLOTLAN, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTITLAN, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, ETZATLAN, GUADALAJARA, OCOTLAN	Trabajos de Supervisión y Control de Obras del Programa FOOCI 2016. (Evaluación, verificación y seguimiento del programa en 60 municipios)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	700,000	0	700,000	0	0	0	0	70%	100%
4	ACATIC, ARANDAS, CAÑADAS DE OBREGON, JALOSTITLAN, JESUS MARIA, MEXTECACAN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN JULIAN, SAN MIGUEL EL ALTO, TEPATITLAN DE MORELOS, VALLE DE GUADALUPE, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Los Altos (IJAS).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	2,345,000	0	2,000,000	0	345,000	0	0	100%	100%
5	ACATLAN DE JUAREZ, AMACUECA, ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATOYAC, AUTLAN DE NAVARRO, BOLAÑOS, CHIMALTITAN, COCUILA, COLOTLAN, HUEHUILLA EL ALTO, HUEHUILLA EL ALTO, MEZQUITE, PONCITLAN, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, SAN MARTIN HIDALGO, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, SAVILLA	Supervisión de las obras del Programa "Vamos Juntos" en las regiones Norte, Costa Sur, Lagunas y Ciénega, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	5,800,000	0	5,800,000	0	0	0	0	50%	100%
6	AHUALULCO DE MERCADO, AMECA, ETZATLAN, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARCOS, TALA	Proyecto de mejoramiento y ahorro del sistema de agua potable, en municipios de la Región Valles, del Estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	4,123,001	0	4,123,001	0	0	0	0	0%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
7	AHUALULCO DE MERCADO, ETZATLÁN, SAN JUANITO ESCOBEDO, SAN MARCOS, TEUCHITLÁN	Conservación periódica en el camino del Refugio-San Marcos de km 15+000 al km 53+700 en los municipios de Teuchitlán, Ahuiluco de Mercado, San Juanito Escobedo, Etzatlán y San Marcos, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	6151 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	7,905,497	0	7,905,497	0	0	0	0	20%	30%
8	AMACUECA, CABO CORRIENTES, CUAUTITLÁN, CUAUTLA, GRULLO, EL, JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JUCHTLÁN, PHUAMO, QUITUPÁN, SAN GABRIEL, TALPA DE ALLENDE, TAMAZULA DE GORDIANO.	Supervisión externa sobre obras de reconstrucción del fondo de desastres naturales para la atención de los daños ocasionados por el fenómeno natural de carácter hidrometeorológico tormenta tropical "Manuel".	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014 PARA INVERSIÓN	4,153,600	0	4,153,600	0	0	0	0	100%	100%
9	AMATITÁN, CHAPALA, CUQUILCO, IXTLACHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JESUS MARIA, MANZANILLA DE LA PAZ, LA, MAZAMITLA, PONCITLÁN, SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAVULA.	Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano. Trabajos de supervisión y control de obras del programa FOCOCI 2016, en los municipios de San Ignacio Cerro Gordo, Manzaniilla de la Paz, Mazamitla, Jesús María, Chapala, Amatitán, Sayula, Cuquillo, Ixtlahuacán de los Membrillos, Poncitan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	994,526	0	994,526	0	0	0	0	100%	100%
10	AMECA, ATENGO, SAN MARTÍN HIDALGO, TECOLOTLÁN, TENAMANTLAN	Apoyos al Comité Regional de Protección, Promoción y Fomento de los Recursos Naturales del Área Natural Protegida de Sierra de Quila, en los municipios de San Martín Hidalgo, Ameca, Atengo, Tenamaxtlán, y Tecolotlán.	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	2,544,773	0	2,544,773	0	0	0	0	100%	100%
11	AMECA, ATENGO, SAN MARTÍN HIDALGO, TECOLOTLÁN, TENAMANTLAN	Apoyo al fortalecimiento de los programas aplicados en el Área Natural Protegida Sierra de Quila, mediante la Unión de Asociación de Silvicultores del Estado de Jalisco, "UNASIL - Sierra de Quila"	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	3,455,227	0	3,455,227	0	0	0	0	100%	100%
12	AMECA, AUTLAN DE NAVARRO, BARCA, LA, COLOTLÁN, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TAMAZULA DE GORDIANO, TEPATITLÁN DE MORELOS, CIUDAD GUZMAN	Generación técnica para el Programa de mantenimiento preventivo de las 13 regiones sanitarias del Estado de Jalisco. (1er Etapa).	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	810,058	0	810,058	0	0	0	0	95%	96%
13	AMECA, AUTLAN DE NAVARRO, CHAPALA, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, TEPATITLÁN DE MORELOS, TEQUILA, CIUDAD GUZMAN	Iluminación de bardas perimetrales en los Conjuntos de los municipios de Ameca, Lagos de moreno, Zipotlán el Grande, Chapala, Tepatitlán, Tequila, Puerto Vallarta, y Autlán de Navarro, Jalisco. (CR 3800-SP).	Fiscalía General del Estado	EDIFICACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,263,200	0	1,263,200	0	0	0	0	25%	25%
14	AMECA, COLOTLÁN, PUERTO VALLARTA	Incremento de la Oferta Educativa y mejora de la pertinencia de Programas de Educación Superior de reciente creación y reconocidos por su Calidad en la Universidad de Guadalajara, a través del Programa Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Universidad de Guadalajara	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	4,571,440	0	4,571,440	0	0	0	0	35%	100%
15	ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATOYAC, MIXTLÁN, SAN GABRIEL, SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, TEOCUITLÁN DE CORONA, TOLIMÁN, TOTOTLÁN, TUXCUECA, ZAROTLÁN	Instalación de módulos de juegos infantiles y módulos de gimnasio al aire libre en diversas áreas recreativas en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	INVERSIÓN REGIONAL Y DE APOYO MUNICIPAL	52,831	0	52,831	0	0	0	0	100%	100%
16	ATENGUILLO, CABO CORRIENTES, GUACHINANGO, MASCOYA, MIXTLÁN, PUERTO VALLARTA, SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, TALPA DE ALLENDE	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	2,720,000	0	2,000,000	0	720,000	0	0	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Inversión Ejercida Estatal		Avance Financiero	
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Estatal	Fisco	Financiero
17	AUTLAN DE NAVARRO, EUTLA, GRULLO, EL LIMON, EL SAN GABRIEL, TOLIMAN, TOMAYA, TUXCACUJESCO, UNION DE TULA, ZAPOTITLAN DE VADILLO	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Inter municipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila. (IIRA)	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	4,318,000	0	4,000,000	0	300,000	18,000	4,000,000	100%	100%
18	AYUTLA, BARCA, LA, CASMIRO CASTILLO, CHAPALA, CHIHUILTIAN, CHIHUATLAN, COCUA, CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CUAUTLA, CUQUIO, DEGOLLADO, ENCARNACION DE DIAZ, HOSTOTPAQUILLO, HUERTA LA, JAMA, JILITLAN DE LOS DOLORES, JOCOTEPEC, MAZAMITLA, OCOITLAN, TALA	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	PROGRAMA PISO FIRME	38,494,670	0	38,494,670	0	0	0	19,022,407	30%	49%
19	CASMIRO CASTILLO, CHIHUATLAN, CUAUTITLAN, HUERTA, LA, TOMATLAN, VILLA PURIFICACION	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta Inter municipal de Medio Ambiente de La Costa Sur. (JICOSUR).	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	2,180,000	0	2,000,000	0	180,000	0	2,000,000	100%	100%
20	CHIMALTITAN, COLOTLAN, HUEHUQUILLA EL ALTO, SAN MARTIN DE BOLAÑOS, VILLA GUERRERO	Trabajos de supervisión y control de obras del programa FOOCO 2016, en los municipios de San Martín de Bolaños, Huejuquilla el Alto, Villa Guerrero, Colotlán y Chimaltitan, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	995,643	0	995,643	0	0	0	995,643	95%	100%
21	COBERTURA ESTATAL	ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA APLICACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016, SEGUN CONVENIO ESPECIFICO FIRMADO EL 11 DE ENERO DEL 2016	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	100%	100%
22	COBERTURA ESTATAL	Sistema GPS RTK con radio interno en la base y en el rover equipo de topografía, cobertura estatal	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	100%	100%
23	COBERTURA ESTATAL	Entrega de recursos al Fideicomiso por concepto de Proyectos Productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios y acuícolas	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACE)	40,350,000	0	40,350,000	0	0	0	40,350,000	100%	100%
24	COBERTURA ESTATAL	Entrega de recursos al Fideicomiso por concepto de Proyectos de extensivismo.	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACE)	7,450,000	0	7,450,000	0	0	0	7,450,000	100%	100%
25	COBERTURA ESTATAL	Entrega de recursos al Fideicomiso por concepto de Proyectos de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACE)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100%	100%
26	COBERTURA ESTATAL	Entrega de recursos al Fideicomiso por concepto de Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACE)	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	100%	100%
27	COBERTURA ESTATAL	Entrega de recursos al Fideicomiso por concepto de información estadística y estudios (SANIDRUS)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACE)	1,450,000	0	1,450,000	0	0	0	1,450,000	100%	100%
28	COBERTURA ESTATAL	Entrega de recursos al Fideicomiso por concepto de proyecto sanitades	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACE)	31,350,000	0	31,350,000	0	0	0	31,350,000	100%	100%
29	COBERTURA ESTATAL	Entrega de recursos al Fideicomiso por concepto de Proyecto Rehabilitación, modernización y/o construcción de rastos.	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACE)	16,500,000	0	16,500,000	0	0	0	16,500,000	100%	100%
30	COBERTURA ESTATAL	Entrega de recursos al Fideicomiso por concepto de Proyecto Expos, Ferias, Giras comerciales y Foros.	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACE)	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	5,500,000	100%	100%
31	COBERTURA ESTATAL	Entrega de recursos al Fideicomiso por concepto de Proyecto Insumos Estratégicos.	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACE)	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero
32	COBERTURA ESTATAL	Entrega de recursos al Fideicomiso por concepto de Proyecto Sustitución de Embarcaciones Menores.	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	100%	100%
33	COBERTURA ESTATAL	Entrega de recursos al Fideicomiso por concepto de Programa Nacional de Acuicultura Rural (PRONABR)	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	100%	100%
34	COBERTURA ESTATAL	Entrega de recursos al Fideicomiso por concepto de Proyectos Estratégicos.	Secretaría de Desarrollo Rural	DESARROLLO RURAL (FACEJ)	7,412,500	0	7,412,500	0	0	0	100%	100%
35	COBERTURA ESTATAL	Supervisión de 3 acciones por parte del Organismo de Control Estatal.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	736	0	736	0	0	0	100%	100%
36	COBERTURA ESTATAL	Pago de gastos de operación para la supervisión técnica y control social de las obras del Programa de APAUR (Urbano), en varios municipios del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	608,779	0	608,779	0	0	0	100%	100%
37	COBERTURA ESTATAL	Reposición de 89 equipos dosificadores de cloro para desinfección de agua, en diversos municipios y localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	487,500	0	487,500	0	0	0	100%	100%
38	COBERTURA ESTATAL	Suministro de 2160 kilos de Hipoclorito de calcio al 65 %, para diversos municipios y localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	72,043	0	72,043	0	0	0	100%	100%
39	COBERTURA ESTATAL	Construcción de la caseta de cloración de fuentes de abastecimiento de Agua Potable en diversas localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	450,000	0	450,000	0	0	0	100%	100%
40	COBERTURA ESTATAL	Monitoreo de cloro libre residual y otros	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	357,242	0	357,242	0	0	0	100%	100%
41	COBERTURA ESTATAL	Implementación operativa de saneamiento básico, en 9 loc. de los municipios de Atenguillo, E. Diaz, L. Moreno, Mascota, Ojuelos, San Juan Lagos, T. de Allende, Tecuacitlic y U. San Antonio.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	9,980	0	9,980	0	0	0	100%	100%
42	COBERTURA ESTATAL	Construcción de 20 protecciones física y sanitaria de fuentes de abastecimiento de agua potable, en varios municipios y localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	750,000	0	750,000	0	0	0	100%	100%
43	COBERTURA ESTATAL	Suministro de 3000 frascos de plata coloidal, en diversos municipios y localidades del estado de Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	22,500	0	22,500	0	0	0	100%	100%
44	COBERTURA ESTATAL	Supervisión Técnica y Contraloría Social, Derivado del Programa PROAGUA 2016 Sub Programa Rural (APARURAL)	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	2,276,006	0	2,276,006	0	0	0	100%	100%
45	COBERTURA ESTATAL	Construcción de piso firme en varias viviendas en 48 municipios del interior del Estado de Jalisco (FISE)	Secretaría de Desarrollo e Integración Social	PROGRAMA PISO FIRME	2,421,946	0	2,421,946	0	0	0	100%	70%
46	CONCEPCION DE BUENOS AIRES, GOMEZ FARIAS, MAZAMITLA, PHUAMO, QUITUPAN, TAMAZULA DE GORDIANO, TECAUTLAN, TONILA, TUXPAN, VALLE DE JUAREZ, ZAROTITLIC, CIUDAD GUZMAN	Apoyos para la protección, conservación, restauración y saneamiento de la Junta intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la Cuenca del Río Coahuayana, (JIROCO)	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y CUENCAS PRIORITARIAS	3,360,000	0	3,000,000	0	360,000	0	100%	100%
47	CUAUTITLAN, ETZATLAN, SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, SAN MARTIN HDALGO, TONAYA, UNION DE SAN ANTONIO, VILLA PURIFICACION	Trabajos de supervisión y control de obras del programa FOOCI 2016, en los municipios de Unión de San Antonio, Tonaya, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Cristóbal de la Barranca, Etzatlán, San Martín Hidalgo, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	973,728	0	973,728	0	0	0	100%	100%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual					Avance			
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	Financiero	
48	ESTATAL	Supervisión, control y seguimiento de obra pública, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	42,817,272	0	42,817,272	0	0	0	0	100%	98%
49	ESTATAL	Ejecución de los programas de conservación de caminos rurales, desazolve, tritricación, y bordos a brevedaderos con maquinaria del Estado (Pago de Recursos Humanos)	Secretaría de Desarrollo Rural	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CARRETERA RURAL	95,880,000	0	95,880,000	0	0	0	71,249,455	100%	74%
50	ESTATAL	Servicios relacionados para la ejecución de los programas de Protección y Preservación Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en el Estado de Jalisco.	Secretaría de Desarrollo Territorial	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	18,500,000	0	18,500,000	0	0	0	18,359,016	99%	99%
51	GUADALAJARA, IXTLALHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JUAMACATLAN, SALTO, EL, TLAQUEPAQUE, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, TONALA, ZAPOPAN	Actualización de la identificación, cuantificación y valoración de los efectos socio – económicos, de las externalidades relacionadas con la ejecución del plan integral de saneamiento en Jalisco.	Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3,090,000	0	3,090,000	0	0	0	3,090,000	100%	100%
52	GUADALAJARA, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, ZAPOPAN	Fomentar la infraestructura física para impulsar la accesibilidad de personas con discapacidad en Centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, a través del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE 2016)	Universidad de Guadalajara	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	2,136,116	0	2,136,116	0	0	0	2,136,116	0%	100%
53	GUADALAJARA, TLAQUEPAQUE, ZAPOPAN	Estudios Estructurales y Sondeos de Exploración Preliminares, Cálculo y Planos de Refortamiento Estructural en los CADIS (Centro de Asistencia para el Desarrollo Infantil) No. 2, 6, 7, 8 y 10 del DIF Jalisco	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE JALISCO	359,360	0	359,360	0	0	0	359,360	35%	100%
54	PLAN, EL (EL CERRITO), GUADALAJARA, JALOSTOTITLAN, TLAQUEPAQUE	Rehabilitación de 5 planteles oficiales de CONALEP pertenecientes a la Educación Jalisco del nivel medio superior, en los municipios de Guadalajara, Jalostotitlan, San Pedro Tlaquepaque y Acatlán de Juárez..	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,085,070	0	3,085,070	0	0	0	3,085,070	0%	100%
55	REGIONAL	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y temporal tecnificado en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Desarrollo Rural	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE)	28,426,370	19,429,370	9,000,000	0	0	0	9,000,000	100%	100%
56	REGIONAL	Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego en el interior del Estado de Jalisco	Secretaría de Desarrollo Rural	USO PLENO INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FACE)	41,772,675	25,772,675	16,000,000	0	0	0	16,000,000	100%	100%
57	SAN FRANCISCO DE ASIS, AVOTLAN, BARCA LA, TEGUCOTITLAN, GUADALAJARA, HOSTOTPAQUILLO, VENTA DE MOCHITLITC, LA LIMON, EL, SAN ANDRES, OCOTLAN, SANTA ANITA, TLAQUEPAQUE, TAMAZULA DE GORDIANO, TAPALPA, TIZAPAN EL ALTO, SAN AGUSTIN, TONALA, TUXCACUESCO	Abatimiento del rezago en infraestructura y equipamiento del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, a través del Fondo Concursable de Inversión en infraestructura para Educación Media Superior (FCIEMS 2016)	Universidad de Guadalajara	FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	82,033,930	0	82,033,930	0	0	0	82,033,930	0%	100%
58	SAN GABRIEL, TONAYA, TUXCACUESCO	Conservación periódica del camino Tonaya-Cd. Guzmán, del km 39+000 al 62+000, en los municipios de Tonaya, Tuxcacuesco y San Gabriel, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	61SI CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	1,246,089	100%	25%

No.	Localidades Beneficiarias	Nombre de la obra	Normativa	Programa de Gobierno	Inversión Anual				Avance Financiero				
					Total	Federal	Estatal	Privado	Municipal	Otro	Físico	100%	
59	YELAPA, GUADALAJARA, EMILIANO ZAPATA, HUERTA LA, NUEVO MIGUEL HIDALGO, REBALISITO DE APAZULCO, EL, PUERTO VALLARTA	Rehabilitación de varias escuelas en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Guadalupe, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y La Huerta.	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA (CONIBA)	11,170,441	0	11,170,441	0	0	0	11,170,441	55%	100%
60	REGIONAL	Espejos de Cultura del Agua (Instalación Fortalecimiento)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CULTURA DEL AGUA	318,000	0	318,000	0	0	0	318,000	100%	100%
61	REGIONAL	Formación de Competencias, (Cursos, Talleres y Eventos)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CULTURA DEL AGUA	683,000	0	683,000	0	0	0	683,000	100%	100%
62	REGIONAL	Materia Didáctica (Inédito, Reproducidos y Adquiridos)	Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco	CULTURA DEL AGUA	299,000	0	299,000	0	0	0	299,000	100%	100%
Total COBERTURA ESTATAL					653,364,660	45,202,045	606,239,615	0	1,905,000	18,000	550,223,584		

El momento contable que se está presentando es el ejercido.
 El reporte de los avances físicos es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
 *(Regional) Obra construida en varios municipios.
 *(Estatal) Obra construida en más de una región.

Los proyectos que se encuentran con avance físico en Otro, menores al avance financiero, puede deberse a:
 1.- Se realizan transferencias de recursos a organismos públicos descentralizados, fiducias y municipios.
 2.- Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 3.- Derivado de situaciones extraordinarias se encuentran en proceso de ajuste técnico documental por adiciones en el proyecto.
 4.- En obras regionales construidas en varios municipios el avance financiero se presenta de manera global, sin embargo, el avance municipal podría presentar alguna diferencia.

Notas aclaratorias

- El presente reporte se obtiene a partir de un corte a la base de registro de la inversión pública con fecha de 15 de enero de 2017, por lo que puede diferir con cualquier otro reporte generado en fecha distinta.
- Resulta de relevancia señalar que los diversos reportes que se presentan sobre el avance en el ejercicio de la inversión pública pueden diferir en virtud del mismo dinamismo que este sector presenta, de tal forma que el dato ofrecido variará sin impacto significativo, y dependerá del momento preciso en que se realice el corte a la base de datos.
- Los avances financieros reportados corresponden al total del proyecto.
- Cuando un proyecto tiene más de una fuente de financiamiento, se pondera y proratea de acuerdo a su población para lograr calcular la inversión estatal en el municipio, mismas que en las tablas de desagregado se refleja en la columna denominada "Inversión Ejercida Total".
- Se registran obras reportadas en anteriores ejercicios dados los tiempos de ejecución de las mismas (obras multianuales).
- Los proyectos que se encuentran con avance físico en 0% puede deberse a cualquiera de los siguientes supuestos:
 - 1.** Los recursos se comprometieron poco antes del presente reporte y se encuentran en proceso de inicio de obra.
 - 2.** Se han realizado reprogramaciones de proyecto y/o localidad encontrándose en proceso de ajuste documental.
 - 3.** La ejecución, supervisión e informe de seguimiento de algunas obras que se muestran con avance físico en cero, han sido realizadas con el apoyo de recursos estatales y es responsabilidad de cada uno de los municipios y organismos intermunicipales beneficiados.
 - 4.** La dependencia normativa no actualizo el registro correspondiente.

Gobierno de Jalisco
Secretaría General de Gobierno
Oficialía Mayor
Dirección de Publicaciones

Este informe se terminó de imprimir el día 30 de enero de 2017.

La edición consta de 50 ejemplares.

Portada papel couché de 250 gramos, interiores en papel cultural de 90 gramos.

Diseño y Producción: Dirección de Publicaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.