

### RELACION DE OBRAS EJECUTADAS 2013

No.	DESCRIPCION DE OBRA	UBICACIÓN	RAMO/PROGRAMA	EJECUTOR	MODALIDAD DE EJECUCION	SUPERVISOR	COSTO INICIAL	COSTO FINAL	COSTO TOTAL	FINANCIAMIENTO DE LA OBRA
1	INFRAESTRUCTURA TURISTICA DEL PAISAJE AGAVERO	CABECERA	FONDEREG 2013	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION	OBRAS PUBLICAS	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	50% ESTADO 50% MUNICIPIO
2	BAÑOS ECOLOGICOS	CABECERA Y DELEGACIONES	PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS(2012)	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION	OBRAS PUBLICAS	\$ 144.487,00	\$ 144.487,00	\$ 144.487,00	100% FEDERAL
3	REENCARPETAMIENTO CON ASFALTO EN LA CALLE JESUS GARCIA	CABECERA	FAISM	GRUPO GARCIA ASCENSIO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 685.014,28	\$ 647.000,83	\$ 647.000,83	100% MUNICIPAL
4	RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE ALFREDO V. BONFIL.	CABECERA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 334.880,00	\$ 334.880,00	\$ 334.880,00	25%ESTADO 25%FEDERAL 25%MUNICIPIO 25%MIGRANTES
5	EMPEDRADO TRADICIONAL EN COLONIA LA AGUACATERA	CABECERA	FOPEDEP 2013	H. AYUNTAMIENTO	ADMINISTRACION	OBRAS PUBLICAS	\$ 2.586.206,89	\$ 3.085.265,14	\$ 3.085.265,14	100%FOPEDEP
6	AGUA POTABLE CALLE ARBOLEDAS Y SIN NOMBRE	CABECERA	FISE-001/2013	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 418.600,00	\$ 418.599,93	\$ 418.599,93	100%FISE
7	DRENAJE CALLE ARBOLEDAS Y SIN NOMBRE	CABECERA	FISE-002/2013	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 630.526,21	\$ 630.526,21	\$ 630.526,21	100%FISE
8	EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MIRAFLORES	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	FAISM	CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V.	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 399.428,08	\$ 397.706,41	\$ 397.706,41	100% FAISM
9	RED DE DRENAJE EN LAS CALLES SAN LUCAS Y SAN JUAN DIEGO,ETAPA 1	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	3X1 PARA MIGRANTES	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 772.280,23	\$ 772.280,23	\$ 772.280,23	
10	RED DE DRENAJE EN LAS CALLES SAN LUCAS,SAN JUAN DIEGO,SAN FELIPE DE JESUS Y SAN BERNARDO,ETAPA 2	SANTA CRUZ DEL ASTILLERO	3X1 PARA MIGRANTES	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 937.988,93	\$ 937.988,93	\$ 937.988,93	
11	PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE OCAMPO DE GARCIA BARRAGAN A ARROYO	CABECERA	SIOP	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00	\$3.500.000,00	100% FEDERAL
12	EMPEDRADO TRADISIONAL EN LA CALLE HIDALGO	HUAXTLA	FODIM	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 233.818,00	\$ 233.818,00	\$ 233.818,00	100%FODIM

13	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN 5 DE MAYO DE HIDALGO A FERROCARRIL	CABECERA	FODIM	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 441.112,68	\$ 441.112,68	\$ 441.112,68	100%FODIM
14	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN 5 DE FEBRERO DE HIDALGO A 16 DE SEPTIEMBRE	CABECERA	FODIM	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 910.589,03	\$ 910.589,03	\$ 910.589,03	100%FODIM
15	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL, DE OCAMPO A FIN DE LA CALLE	CABECERA	FODIM	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 280.415,42	\$ 302.557,93	\$ 302.557,93	100% ESTADO
16	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO, DE ALVARO OBREGON, A 5 DE FEBRERO	CABECERA	FODIM	H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 267.882,73	\$ 287.846,56	\$ 287.846,56	100% ESTADO
17	PAVIMENTACION EN ASFALTO EN CALLE MEDINA ASCENCIO	HUAXTLA		H. AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO	OBRAS PUBLICAS	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	

M2 CONSTRUIDOS	BENEFICIARIOS DIRECTOS	BENEFICIARIOS INDIRECTOS	AVANCE FISICO
2,400M2	438 HABITANTES	2500 HABITANTES	100%
20 BAÑOS ECOLOGICOS	20 FAMILIAS	20 FAMILIAS	100%
2600 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
290 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
10348.4 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
359.10 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
394.50 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
951.60 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
602.33 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
555.27 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
8400 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
858 M2	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%

140 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
402.15 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
106 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
98 ML	100% DE LA POBLACION	100% DE LA POBLACION	100%
2500 M2	500,00	4000,00	100%