


AMPLIACIÓN PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GERIATRICO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



DATOS TECNICOS DE LA OBRA

CONTRATO	ACCIÓN	TIPO DE UNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO GENERAL
SSJ-OPD-ADJ-035/2015	PROYECTO EJECUTIVO	HOSPITAL	ZAPOPAN, JALISCO	100%

MONTOS CONTRATADOS

RECURSO	ALCANCE DE LA OBRA	AVANCES	CONTRATADO	ADEUDO
CONVENIO ESTATAL	AMPLIACIÓN PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GERIATRICO	FINANCIERO: 100% FISICO: 100%	\$4,400,000.00	\$ 0
NOTAS: INFORMACIÓN A MAYO 2016				