



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

XLI SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN “FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA”

En cumplimiento a la convocatoria del C. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, y en su carácter de Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara; en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a las 11:30 horas del día jueves 26 de julio de 2018, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, se llevó a cabo la XLI Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, con los siguientes participantes: **Ing. Jacinto de la O Campos**, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo; **Lic. Martha Lorena Benavides Castillo**, Directora General de Vinculación Administrativa, en representación de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; **Lic. Alfonso Gómez Godínez**, Subsecretario de Asuntos del Interior, en representación de la Secretaría General de Gobierno; **Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas**, Secretario de Desarrollo e Integración Social, **Lic. Juan Manuel Alatorre Franco**, Director General de Inversión Pública de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, representando al Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE; **L.C.P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido**, Director de Área de Verificación de Obra Convenida, representante suplente de la Contraloría del Estado; **Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva**, Delegada Estatal de BANOBRAS; **Lic. Sahik Alarcón Esparza**, Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU Jalisco; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida
2. Autorización del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2016
3. Autorización del Avance Físico y Financiero de Ejercicio Fiscal 2017
4. Reintegro a la TESOFE de recursos 2017
5. Informe de la Fiduciaria BANOBRAS
6. Asuntos Varios
7. Acuerdos.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO 1. Bienvenida

El Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo, expresa la bienvenida a los presentes a la XLI Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión “Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara”; conforme a la lista de asistencia verifica la existencia del quórum legal para dar lectura al Orden del día, quedando aprobado por unanimidad.



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

PUNTO 2. Autorización del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal 2016

Continuando con el orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos, Prosecretario Técnico del Consejo, presenta el Avance Físico y Financiero del Ejercicio fiscal 2016, con fecha al 30 de junio de 2018, contenido en el siguiente cuadro:

Ejercicio 2016

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
RECURSO FISCAL 2016

NOMBRE DE LA OBRA	AUTORIZADO	DISPONIBLE	MODIFICADO	DEVENGADO/ EJERCIDO AL 30 DE JUN 2018	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
	\$723,060,264.22	\$722,337,203.92	\$751,191,379.42	\$747,795,696.63	100%	100%
1 Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre , municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$4,999,999.90	\$4,999,999.88	100%	100%
2 Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre , primera etapa, municipio de Guadalajara	\$75,075,075.08	\$75,000,000.00	\$150,000,000.00	\$149,234,988.75	100%	99%
3 Proyecto de paisaje urbano en la inmediación a la Glorieta La Normal , Municipio de Guadalajara	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,496,850.08	\$1,496,850.08	100%	100%
4 Proyecto de paisaje urbano y andador en Av. López Mateos , municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$4,985,750.11	\$4,985,750.11	100%	100%
6 Proyecto de conexión troncal de transporte público: Extensión Línea 2 del tren ligero Tetlán-Parque de la Solidaridad, municipio de Guadalajara	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	100%	100%
7 Proyecto de paisaje urbano Av. Libertad , municipio de Guadalajara	\$1,851,851.85	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	100%	100%
10 Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Laureles , municipio de Zapopan	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,499,999.99	100%	100%
11 Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Laureles y Periférico Norte , municipio de Zapopan	\$2,002,002.00	\$2,000,000.00	\$1,998,758.24	\$1,998,758.24	100%	100%
13 Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico , primera etapa, municipio de Zapopan	\$83,283,283.28	\$83,200,000.00	\$83,200,000.00	\$83,164,362.98	100%	100%
14 Proyecto de conexión troncal de transporte público de Av. Juan Gil Preciado , municipio de Zapopan	\$3,503,503.50	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,499,999.99	100%	100%
15 Proyecto para la solución integral vial en Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución , municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$900,900.90	\$900,000.00	\$891,811.22	\$891,811.22	100%	100%
17 Solución integral vial de la Av. 8 de Julio - San Sebastianito en Anillo Periférico , segunda etapa, municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$50,050,050.05	\$50,000,000.00	\$39,920,026.60	\$37,468,818.71	100%	94%
18 Proyecto de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo , Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$1,501,501.50	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100%	100%
20 Proyecto de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá , municipio de Tonalá	\$5,605,605.61	\$5,600,000.00	\$5,570,276.63	\$5,570,276.63	100%	100%
21 Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonalá , primera, etapa, municipio de Tonalá	\$54,054,054.05	\$54,000,000.00	\$54,000,000.00	\$53,895,286.33	100%	100%
23 Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Jesús Michel González , municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$25,025,025.03	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$24,979,466.60	100%	100%
24 Proyecto del módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Concepción - Unión del Cuatro y Blvd. Santa Fe , municipio de Tlajomulco de Zúñiga	\$5,005,005.01	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	100%	100%
25 Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovia en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución , municipio de El Salto	\$1,201,201.20	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	100%	100%

Esta hoja pertenece a la XLI Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso **SIOP.JALISCO.GOB.MEX** Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 26 de Julio de 2018.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

26	Paisaje urbano, andador y ciclovía en Camino a Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución , municipio de El Salto	\$28,828,828.83	\$28,800,000.00	\$28,800,000.00	\$28,796,210.60	100%	100%
27	Cruceros seguros y paisaje urbano, en Carretera Guadalajara - Chapala , municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	\$15,315,315.32	\$15,300,000.00	\$15,300,000.00	\$15,298,871.01	100%	100%
28	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en el Malecón de Juanacatlán , municipio de Juanacatlán	\$15,015,015.02	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$14,999,854.20	100%	100%
29	Conexión vial metropolitana Zapotlanejo - Tonalá, primera etapa, municipio de Zapotlanejo	\$20,020,020.02	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$19,999,996.28	100%	100%
31	Estudios de preinversión a nivel de perfil de los proyectos para módulos de transferencia disuasoria para transporte masivo en la Zona Metropolitana de Guadalajara	\$5,505,505.51	\$5,500,000.00	\$5,462,160.44	\$5,462,160.44	100%	100%
32	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Ávila Camacho , municipios de Guadalajara y Zapopan	\$5,041,041.04	\$5,036,000.00	\$5,035,908.00	\$5,035,908.00	100%	100%
33	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Ávila Camacho , primera etapa, municipios de Guadalajara y Zapopan	\$63,927,927.93	\$63,864,000.00	\$63,864,000.00	\$63,853,816.20	100%	100%
35	Proyecto de paisaje urbano, andador y ciclovía en Av. Revolución , municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque	\$5,605,605.61	\$5,600,000.00	\$5,600,000.00	\$5,600,000.00	100%	100%
37	Construcción de la solución vial en circuito Av. López Mateos , tercera etapa, en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$120,120,120.12	\$120,000,000.00	\$184,028,634.28	\$184,025,306.47	100%	100%
39	Proyecto para la solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn , municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.	\$6,587,791.71	\$6,581,203.92	\$6,581,203.92	\$6,581,203.92	100%	100%
41	Proyecto para el módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periferico Sur , municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$7,537,537.54	\$7,530,000.00	\$7,530,000.00	\$7,530,000.00	100%	100%
42	Módulo de transferencia disuasoria para transporte masivo en Av. Colón y Periferico Sur , primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$100,100,100.10	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
43	Proyecto para la conexión vial intermunicipal, en los municipios de Juanacatlán, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto	\$2,378,378.38	\$2,376,000.00	\$2,376,000.00	\$2,376,000.00	100%	100%

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, aprueba por unanimidad el informe del Avance Físico - Financiero del Ejercicio 2016 presentado por la instancia ejecutora, con fecha de corte al 30 de junio de 2018.

PUNTO 3. Autorización del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal 2017

A continuación el Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial y Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, presenta el avance físico-financiero correspondiente al ejercicio 2017 con fecha al 30 de junio de 2018, contenido en el siguiente cuadro, el cual se adjunta a la presente Acta, para formar parte integral de la misma (Anexo 1).

Esta hoja pertenece a la XLI Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso **SIOP.JALISCO.GOB.MEX** Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 26 de Julio de 2018.



Ejercicio 2017

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
RECURSO FISCAL 2017

	AUTORIZADO FEB 2017	DISPONIBLE	MODIFICADO	COMPROMETIDO	REINGRESO (SALDO SIN CONFIRMAR AL 31 DE DIC)	DEVENGADO/ EJERCIDO AL 30 DE JUN 2018	PAGADO AL 30 DE JUN 2018	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
	\$327,941,428.00	\$255,104,072.29	\$255,104,072.29	\$253,935,906.15	\$1,148,146.14	\$163,084,020.78	\$168,285,345.28	\$90,851,885.37	75.47%	73.42%
1	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre, segunda etapa, Municipio de Guadalajara	\$45,000,000.00	\$44,505,000.00	\$43,789,619.30	\$43,629,094.11	\$160,523.79	\$26,307,785.32	\$24,987,785.32	57.24%	60.26%
2	Infraestructura vial, equipamiento urbano y renovación de paisaje urbano en vialidades del Centro Histórico, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$25,000,000.00	\$24,725,000.00	\$24,725,000.00	\$24,499,281.99	\$25,718.01	\$8,577,136.35	\$8,021,100.71	27.00%	34.49%
3	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Laureles, Municipio de Zapopan.	\$30,500,000.00	\$30,144,500.00	\$27,589,784.41	\$27,444,953.11	\$144,831.30	\$21,082,690.51	\$21,080,490.51	88.00%	76.41%
4	Solución vial en Av. 5 de Mayo y Periférico, segunda etapa, municipio de Zapopan	\$35,000,000.00	\$34,615,000.00	\$34,508,878.49	\$34,248,878.95	\$259,999.54	\$20,421,032.16	\$20,421,032.16	100.00%	59.18%
5	Construcción de paisaje urbano y andador de calle Independencia - Hidalgo, primera etapa, Municipio de San Pedro Tlaquepaque	\$15,000,000.00	\$14,835,000.00	\$13,076,478.66	\$13,076,478.66	\$0.00	\$3,922,943.60	\$3,922,943.60	0.00%	30.00%
6	Construcción de conexión troncal de transporte público en Av. Tonala, segunda etapa, Municipio de Tonala.	\$20,000,000.00	\$19,780,000.00	\$24,110,257.36	\$24,006,284.28	\$103,973.08	\$24,006,283.96	\$24,006,283.96	100.00%	99.57%
7	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Avila Camacho, segunda etapa, Municipios de Guadalajara y Zapopan	\$17,941,428.00	\$17,744,072.29	\$16,109,248.28	\$16,109,248.28	\$0.00	\$16,109,247.19	\$16,109,247.19	100.00%	100.00%
8	Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución, primera etapa, municipio de Guadalajara	\$49,500,000.00	\$48,955,000.00	\$51,414,805.19	\$51,156,983.40	\$257,821.59	\$23,948,448.51	\$21,349,349.63	53.00%	46.58%
9	Solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolf Horn, primera etapa, Municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga	\$70,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
10	Rehabilitación de la calle Monte Everest y Construcción del Ultraramento Zapotlanejo-Guadalajara (ruta Juanacatlán-Tonalá), primera etapa, Municipio de Zapotlanejo	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,879,028.43	\$65,971.57	\$4,793,744.67	\$4,793,744.67	100.00%	96.94%
11	Rehabilitación de infraestructura vial y ciclovia en calle Hidalgo, primera etapa, en la localidad de San José del Castillo, Municipio de El Salto	\$6,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,842,489.24	\$102,510.74	\$4,842,481.19	\$4,842,481.19	100.00%	97.93%
12	Rehabilitación de infraestructura vial y equipamiento urbano en calle Donato Tovar, primera etapa, en la cabecera municipal de Juanacatlán	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,944,000.01	\$999.99	\$4,944,000.01	\$3,250,454.03	100.00%	99.98%
13	Rehabilitación de infraestructura vial y equipamiento urbano en calle Hidalgo, en la localidad de Alegría, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,899,183.47	\$45,816.53	\$4,048,227.31	\$4,048,227.31	100.00%	81.87%

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación DOF: 30/11/2016, específicamente para Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara se autorizó un monto de \$327, 941,428

En este sentido y posterior a la gestión ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 31 de diciembre de 2017, únicamente se transfirió a Jalisco el monto de \$255,104,072.29 especificado en el cuadro anterior; toda vez que el recurso ministrado por la federación se recibe etiquetado para las acciones contenidas en la Cartera de Proyectos registrada, para la acción número 9 "Solución vial y troncal de transporte público circuito Adolf Horn, primera etapa, municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga" no se ministró el recurso solicitado, razón por la cual esta acción se muestra en \$0.00

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Una vez señalado lo anterior, los miembros del Comité Técnico autorizan el Avance Físico - Financiero del Ejercicio 2017 presentado por la instancia ejecutora, con fecha de corte al 30 de junio de 2018, quedando aprobado por unanimidad.

PUNTO 4. Reintegro a la TESOFE de recursos 2017.

Continuando con la Orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos expone a los presentes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco recursos del Fondo Metropolitano 2017 por un monto de \$255' 104,072.29 (Doscientos cincuenta y cinco millones, ciento cuatro mil setenta y dos pesos 29/100 M.N.); quedando un monto de **\$1'168,166.14** (Un millón ciento sesenta y ocho mil ciento sesenta y seis pesos 14/100 M.N.) correspondiente al **saldo sin contratar** al 31 de diciembre de 2017; por lo que pide a los miembros del Comité Técnico solicitar a la instancia ejecutora gestione ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente más los intereses generados a la fecha de la devolución del recurso a la SEPAF, para que ésta realice lo propio ante la Tesorería de la Federación (TESOFE); quedando aprobado por unanimidad.

PUNTO 4. Informe de la Fiduciaria BANOBRAS

A continuación la Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada de BANOBRAS, informó la situación financiera al 30 de junio de 2018, el cual es el siguiente:

INGRESOS	AL 30-JUNIO-2018
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2008	\$ 1,101,267,283.11
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2009	\$ 1,100,729,045.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2010	\$ 919,988,255.89
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2011	\$ 880,395,089.85
Aportación del Gobierno Estatal programa 2001-2006	\$ 77,679,296.98
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2012	\$ 880,319,346.86
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2013	\$ 882,112,123.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2014	\$ 1,018,012,394.00
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2015	\$ 1,051,572,190.18
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2016	\$ 726,111,708.94
Aportación del Gobierno Estatal PEF 2017	\$ 255,104,072.29
Intereses generados contrato de reporto 3552 (PEF 2008)	\$ 65,599,041.41
Intereses generados contrato de reporto 3761 (PEF 2009)	\$ 45,114,533.23
Intereses generados contrato de reporto 4197 (PEF 2010)	\$ 23,047,920.48
Intereses generados contrato de reporto 4464 (PEF 2011)	\$ 23,926,511.11
Intereses generados contrato de reporto 4249 (Prog 2001-2006)	\$ 1,972,240.50
Intereses generados contrato de reporto 4717 (PEF 2012)	\$ 29,165,196.40
Intereses generados contrato de reporto 4812 (PEF 2013)	\$ 22,437,638.71
Intereses generados contrato de reporto 4914 (PEF 2014)	\$ 31,203,764.23
Intereses generados contrato de reporto 5028 (PEF 2015)	\$ 21,562,897.02
Intereses generados contrato de reporto 5281 (PEF 2016)	\$ 29,927,536.41
Intereses generados contrato de reporto 53562 (PEF 2017)	\$ 8,518,829.24
Intereses generados en la cuenta de cheques 161387693	\$ 80,338.74

Esta hoja pertenece a la XLI Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso **SIOP JALISCO GOB. MX** Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 26 de Julio de 2018.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Total Ingresos	\$ 9,195,847,253.58
-----------------------	----------------------------

EGRESOS	AL 30-JUNIO-2018
Honorarios Fiduciarios e IVA	\$ 7,313,143.66
Pagos a contratistas programa 2001-2006	\$ 75,158,615.14
Pagos a Contratistas PEF 2008	\$ 1,163,516,838.05
Pagos a Contratistas PEF 2009	\$ 1,145,816,284.43
Pagos a Contratistas PEF 2010	\$ 943,011,536.41
Pagos a Contratistas PEF 2011	\$ 904,236,963.46
Pagos a Contratistas PEF 2012	\$ 920,319,269.06
Pagos a Contratistas PEF 2013	\$ 902,105,703.27
Pagos a Contratistas PEF 2014	\$ 1,049,301,635.18
Pagos a Contratistas PEF 2015	\$ 1,069,590,927.19
Pagos a Contratistas PEF 2016	\$ 747,795,696.63
Pagos a Contratistas PEF 2017	\$ 158,235,345.28
Auditorias y Comisiones en cuenta de cheques	\$ 222,385.77
Total Egresos	\$ 9,086,624,343.53

INVERSIONES	AL 30-JUNIO-2018
Inversión cuenta de reporto 4249 (Programa 2001-2006)	\$ 4,058,612.52
Inversión cuenta de reporto 5281 (PEF 2016)	\$ 81,853.69
Inversión cuenta de reporto 53562 (PEF 2017))	\$ 105,044,716.21
Total de inversiones	\$ 109,185,182.42
Cuenta de cheques	\$ 37,863.57
Disponibilidad al 30 de junio de 2018	\$ 109,223,045.99

La Delegada Estatal en Jalisco de BANOBRAS, concluye el informe expresando lo siguiente: "En los Estados Financieros del Fideicomiso con cifras al 30 de junio de 2018, se observa que el patrimonio líquido del Fideicomiso asciende a \$ **109, 223,045.99** pesos.

Se presentaron anexos los estados de posición financiera de diciembre de 2017, enero 2018, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2018.

Los recursos patrimoniales del Fideicomiso se invierten en valores gubernamentales en BANOBRAS, en cuyo caso se obtuvieron rendimientos en promedio del 7.63% anual en el mes de junio del año en curso".

La Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, notifica a los presentes que el informe mensual de los Estados Financieros del Fideicomiso se entrega cada mes a la Dirección de Fideicomisos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF).

Por último, la Delegada en Jalisco de BANOBRAS, presenta a consideración del Comité Técnico de conformidad con lo establecido en la cláusula Octava, incisos f) y h) del contrato del Fideicomiso, el informe que rinde la institución Fiduciaria, así como de los Estados Financieros respecto de la situación del Fideicomiso al 30 de junio de 2018.

Se somete a votación del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, los miembros se dan por enterados del informe que rinde la Institución Fiduciaria



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

así como de los estados financieros respecto de la situación del fideicomiso al 30 de junio del 2018.

PUNTO 5. Asuntos Varios.

La Lic. Martha Lorena Benavides Castillo, Directora General de Vinculación Administrativa, en su calidad de Presidente Suplente del Comité Técnico y como representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, pide el uso de la voz para manifestar a los presentes que derivado de la fiscalización formalizada por Auditoría Superior de la Federación, pone a consideración de los miembros de éste órgano colegiado, se solicite al Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, como titular de la instancia ejecutora, se cumpla con los requerimientos formulados por la Auditoría en tiempo y forma. El Comité Técnico del Fideicomiso aprueba por unanimidad que esta petición quede establecida como punto de acuerdo de la presente sesión.

PUNTO 6. Acuerdos.

Continuando con el orden del día el Ing. Jacinto de la O Campos, en su calidad de Prosecretario Técnico del Consejo, procede a la lectura de los siguientes.

ACUERDOS

Acuerdo 01/41

El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión autoriza el informe presentado por la instancia ejecutora del avance físico-financiero del Ejercicio 2016.

Acuerdo 02/41

Los representantes del Comité Técnico autorizan el informe del Avance Físico y Financiero del Ejercicio Fiscal 2017, con cifras al 30 de junio del 2018.

Acuerdo 03/41

Los miembros del Comité Técnico solicitan a la instancia ejecutora, gestionar ante la fiduciaria el reintegro del saldo correspondiente al recurso sin contratar, más los intereses generados a la fecha de la devolución.

Acuerdo 04/41

Los representantes del Comité Técnico del Fideicomiso se dan por enterados del informe que rinde la Institución Fiduciaria respecto de la situación financiera del Fideicomiso, con cifras al 30 de junio del 2018.

Acuerdo 05/41


El Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión solicita a la instancia ejecutora, cumplimentar los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación.

Agotado el orden del día, el Ing. Jacinto de la O Campos, Director General Sectorial, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, concluyó la sesión a las 12:00 horas.




Secretaría de Infraestructura y Obra Pública


Ing. Jacinto de la O Campos
Director General Sectorial
de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo


Lic. Martha Lorena Benavides Castillo
Directora General de Vinculación Administrativa de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y representante del Presidente ante el Comité Técnico


Lic. Alfonso Gomez Godínez
Subsecretario de Asuntos del Interior de la Secretaría General de Gobierno y suplente ante el Comité Técnico


Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas
Secretario de Desarrollo e Integración Social y titular ante el Comité Técnico


Lic. Juan Manuel Alatorre Franco
Director General de Inversión Pública de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación y Comité de Planeación y Desarrollo Estatal COPLADE y titular ante el Comité Técnico


Lic. Sañik Alarcón Esparza
Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU Jalisco y suplente ante el Comité Técnico


Arq. María Trinidad Saracco Soltero
Secretaria de Actas



Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

ANEXO 1

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA RECURSO FISCAL 2017

	AUTORIZADO PEF 2017	DISPONIBLE	MODIFICADO	COMPROMETIDO	REINTEGRO (SALDO SIN CONTRATAR AL 31 DE DICI)	DEVENGADO/ EJERCIDO AL 30 DE JUN-2018	PAGADO AL 30 DE JUN-2018	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
	\$327,941,428.00	\$255,104,072.29	\$255,104,072.29	\$253,935,906.15	\$1,168,166.14	\$163,064,020.78	\$158,235,345.28	\$90,851,885.37	75.67%	73.62%
1	\$45,000,000.00	\$44,505,000.00	\$43,789,619.90	\$43,629,096.11	\$160,523.79	\$26,387,785.32	\$26,387,785.32	\$17,241,310.79	40.00%	60.26%
2	\$25,000,000.00	\$24,725,000.00	\$24,725,000.00	\$24,699,291.99	\$25,718.01	\$8,577,136.35	\$8,021,103.71	\$16,122,145.64	27.00%	34.69%
3	\$30,500,000.00	\$30,164,500.00	\$27,589,784.41	\$27,444,953.11	\$144,831.30	\$21,082,690.51	\$21,082,690.51	\$6,362,262.60	88.00%	76.41%
4	\$35,000,000.00	\$34,615,000.00	\$34,508,878.49	\$34,248,878.95	\$259,999.54	\$20,421,032.16	\$20,421,032.16	\$13,827,846.79	100.00%	59.18%
5	\$15,000,000.00	\$14,835,000.00	\$13,076,478.66	\$13,076,478.66	\$0.00	\$3,922,943.60	\$3,922,943.60	\$9,153,535.06	0.00%	30.00%
6	\$20,000,000.00	\$19,780,000.00	\$24,110,257.36	\$24,006,284.28	\$103,973.08	\$24,006,283.96	\$24,006,283.96	\$0.32	100.00%	99.57%

Esta hoja pertenece a la XLI Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara" celebrada el 26 de Julio de 2018.



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE GUADALAJARA
RECURSO FISCAL 2017

	AUTORIZADO FEF 2017	DISPONIBLE	MODIFICADO	COMPROMETIDO	REINTEGRO (SALDO SIN CONTRATAR AL 31 DE DIC)	DEVENGADO/ EJERCIDO AL 30 DE JUN-2018	PAGADO AL 30 DE JUN-2018	SALDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
	\$327,941,428.00	\$255,104,072.29	\$255,104,072.29	\$253,935,904.15	\$1,148,164.14	\$143,064,020.78	\$158,235,345.28	\$90,851,865.37	75.67%	73.42%
7	\$17,941,428.00	\$17,744,072.29	\$16,109,248.28	\$16,109,248.28	\$0.00	\$16,109,247.19	\$16,109,247.19	\$1.09	100.00%	100.00%
Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Avila Camacho, segunda etapa, Municipios de Guadalajara y Zapopan										
8	\$49,500,000.00	\$48,955,500.00	\$51,414,805.19	\$51,156,983.60	\$257,821.59	\$23,948,448.51	\$21,349,349.63	\$27,208,535.09	53.00%	46.58%
Construcción de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Revolución, primera etapa, municipio de Guadalajara										
9	\$70,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Solución vial y troncal de transporte público circuito Av. Adolfo Horn, primera etapa, Municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlaquehuac de Zúñiga										
10	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,879,028.43	\$65,971.57	\$4,793,744.67	\$4,793,744.67	\$85,283.76	100.00%	96.94%
Rehabilitación de la calle Monte Everest y Construcción del Libramiento Zapotlanejo-Guadalajara (ruta Juanacatlán-Tonalá), primera etapa, Municipio de Zapotlanejo										
11	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,842,489.26	\$102,510.74	\$4,842,481.19	\$4,842,481.19	\$8.07	100.00%	97.93%
Rehabilitación de infraestructura vial y ciclovia en calle Hidalgo, primera etapa, en la localidad de San José del Castillo, Municipio de El Salto										
12	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,944,000.01	\$999.99	\$4,944,000.01	\$3,250,456.03	\$0.00	100.00%	99.98%
Rehabilitación de infraestructura vial y equipamiento urbano en calle Donato Tovar, primera etapa, en la cabecera municipal de Juanacatlán										
13	\$5,000,000.00	\$4,945,000.00	\$4,945,000.00	\$4,899,183.47	\$45,816.53	\$4,048,227.31	\$4,048,227.31	\$850,756.16	100.00%	81.87%
Rehabilitación de infraestructura vial y equipamiento urbano en calle Hidalgo, en la localidad de Atequiza, Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos										

Esta hoja pertenece a la XLI Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Metropolitano Ciudad de Guadalajara", celebrada el 26 de Julio de 2018.