

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS 2018)
INFORME DEL EJERCICIO DEL GASTO AL CUARTO TRIMESTRE 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEORE	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO				
2019	4	JAL19040157	Proyecto de inversión	1,171,033.25	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171033.25, modificado:1420623.91]}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR DICAMPO COLONIA JUAREZ LOCALIDAD LA GILIA MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 210188	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	210188	5	75	72	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.49, meta_modificada:1428.53]}	1	{geo: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR DICAMPO INTERIOR EN COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR DICAMPO COLONIA JUAREZ LOCALIDAD LA GILIA MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JALISCO, lon:-102.20781184, lat:20.60993642]}	11-09-2019	30-11-2019	1,420,625.91	1,420,625.91	1,419,574.46	1,419,574.46	1,419,574.46	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-358-2019, contratista:Constructora Campujal, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1794926.9, importe_modificado:1794926.9]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.53}	{1579940/proyecto_INICIO, 1579940/proyecto_FIN, 1579940/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado				
2019	4	JAL19040158	Proyecto de inversión	4,658,906.14	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4658906.14, modificado:4658906.16]}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO LAS SALINAS PARA COMUNICAR A LAS LOCALIDADES DE PLAZA DE GALLOS LA HUERTA DEL CARRZO EL CARAC - 232709	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	232709	5	427	409	0	{meta: [unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0]}	1	{geo: [cve_municipio:68, localidad:259, direccion:PASAJE LAS SALINAS PURIFICACION JALISCO ENTRE Y LAS SALINAS PARA COMUNICAR A LAS LOCALIDADES DE PLAZA DE GALLOS, lon:-104.69599679, lat:19.78476197]}	15-11-2019	01-12-2019	4,658,906.16	4,658,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019, contratista:ATRAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:4658906.16, importe_modificado:4658906.16]}	{unidad_medida:Otros, avance:208.0}	{1580419/proyecto_INICIO, 1580419/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado		
2019	4	JAL19040158	Proyecto de inversión	2,486,967.60	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486967.6, modificado:2486967.6]}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO - 234023	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	234023	5	2,141	2,049	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1451.58, meta_modificada:1451.58]}	1	{geo: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ RAYON COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CARRETERA LAGOS DE MORENO SAN LUIS POTOSI, ENTRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y LA CARB, lon:-101.59343393, lat:21.85807763]}	01-11-2019	10-12-2019	2,486,967.60	2,486,967.60	1,622,268.46	1,622,268.46	1,622,268.46	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-427-2019, contratista:TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:7190296.61, importe_modificado:7190296.61, ctto2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-428-2019, contratista:METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:7290238.02, importe_modificado:7290238.02]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1451.58}	{1580434/proyecto_INICIO, 1580434/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado				
2019	4	JAL19040158	Proyecto de inversión	2,366,539.33	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366539.33, modificado:2366539.33]}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL JUAN CARLOS ANDRADE MAGAÑA EN JILOTLAN DE LOS DOLORES JALISCO - 238076	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	238076	5	766	733	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0]}	1	{geo: [cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA JILOTLAN DE LOS DOLORES, 49950 JILOTLAN DE LOS DOLORES, JILOTLAN DE LOS DOLORES ENTRE AVENIDA PEDRO MENDOZA Y EN LA CALLE REVOLUCION EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN JILOLAN DE LOS DOLORES, lon:-103.01857074, lat:19.36842713]}	01-11-2019	28-12-2019	2,366,539.33	2,366,539.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-679-2019, contratista:CONSTRUCCIONES EXPRES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2366539.33, importe_modificado:2366539.33]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}	{1580456/proyecto_PROCESO, 1580456/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado		
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	1,055,761.81	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055761.81, modificado:1055761.81]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 227217	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	227217	5	690	660	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.7, meta_modificada:1204.7]}	1	{geo: [cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 49900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDENAS EN EL TRAMO ENTRE LOPEZ MATEOS Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA, lon:-103.19749547, lat:20.30178790]}	01-11-2019	10-12-2019	1,055,761.81	1,055,761.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-CSS-560-2019, contratista:ATRAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2494205.26, importe_modificado:2494205.26]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.9}	{1609011/proyecto_PROCESO, 1609011/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado		
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	214,864.39	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214864.39, modificado:214864.4]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA MUNICIPIO DE MEXTLIACAN JALISCO PRIMERA ETAPA - 227918	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	227918	5	41	39	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:265.21, meta_modificada:135.31]}	1	{geo: [cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA MEXTLIACAN CENTRO, 47300 MEXTLIACAN, MEXTLIACAN JALISCO ENTRE CALLE GENARO CORNEJO Y CALLE MORELOS, ENTRE LA CALLE GENARO CORNEJO Y LA CALLE MORELOS EN MEXTLIACAN, lon:-102.78163524, lat:21.2692908]}	11-09-2019	30-11-2019	214,864.40	214,864.40	214,864.40	214,864.40	214,864.40	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-357-2019, contratista:Constructora Cadamu, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1348612.35, importe_modificado:1348612.35]}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:135.3}	{1609082/proyecto_FIN, 1609082/proyecto_PROCESO, 1609082/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado				
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	129,026.13	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129026.13, modificado:35319.046]}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO JALOS EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO - 229793	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	229793	5	104	104	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.83, meta_modificada:561.83]}	1	{geo: [cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RIO JALOS COLONIA JALOSTOTITLAN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLAN, JALOSTOTITLAN JALISCO ENTRE CALLE CHUBASCO Y CALLE CERBITO, CALLE LAS PALMAS SE ENCUENTRA CERCA DE UNA FARMACIA SIMILARES, lon:-102.46774746, lat:21.15641655]}	22-10-2019	15-12-2019	351,910.46	351,910.46	38,707.84	38,707.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-791-2019, contratista:CONSTRUCCIONES OBINCI S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:1077265.37, importe_modificado:1077265.37]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:561.83}	{1609151/proyecto_INICIO, 1609151/proyecto_PROCESO, 1609151/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	87,313.28	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87313.28, modificado:99208.04]}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO JALOS EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO - 229902	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	229902	5	104	104	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:182.37, meta_modificada:257.3]}	1	{geo: [cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RIO JALOS COLONIA JALOSTOTITLAN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLAN, JALOSTOTITLAN JALISCO ENTRE CALLE CHUBASCO Y CALLE CERBITO, CALLE LAS PALMAS SE ENCUENTRA CERCA DE UNA FARMACIA SIMILARES, lon:-102.46810559, lat:21.15642113]}	22-10-2019	15-12-2019	99,208.04	99,208.04	26,193.98	26,193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-791-2019, contratista:CONSTRUCCIONES OBINCI S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:1077265.37, importe_modificado:1077265.37]}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:257.3}	{1609161/proyecto_FIN, 1609161/proyecto_PROCESO, 1609161/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	341,976.33	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341976.33, modificado:341976.33]}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 240965	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	240965	5	77	73	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.65, meta_modificada:215.65]}	1	{geo: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR DICAMPO Y CARRETERA LAGOS DE MORENO, CERCA DEL PARQUE LAS PRESTIAS, lon:-102.21529928, lat:20.81858949]}	28-11-2019	12-12-2019	341,976.33	341,976.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-732-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2489634.44, importe_modificado:2489634.44]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.5}	{1609589/proyecto_PROCESO, 1609589/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	250,892.58	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250892.58, modificado:250892.58]}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES JUAREZ Y LIBRAMIENTO DE SAN MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO - 241862	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	241862	5	26	25	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:235.08, meta_modificada:235.08]}	1	{geo: [cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA EL LIMON, 48700 PHUAMAO, EL LIMON JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE TURIBIO CERCA DEL LIENZO CHARRO, lon:-104.08199209, lat:19.85917188]}	09-12-2019	20-12-2019	250,892.58	250,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-684-2019, contratista:JORAQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2123147.1, importe_modificado:2123147.1]}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}	{1609602/proyecto_PROCESO, 1609602/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	1,747,944.00	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747944.0, modificado:1747944.0]}	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAHUATEMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO EN EL MUNICIPIO DE EL Arenal Jalisco - 245384	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	245384	5	383	367	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2081.53, meta_modificada:2081.53]}	1	{geo: [cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE CUAHUATEMOC COLONIA SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, 45360 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ASTILLERO, lon:-103.64735504, lat:20.74639104]}	09-12-2019	30-12-2019	1,747,944.00	1,747,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-LP-685-2019, contratista:ING. JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOISA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2704212.6, importe_modificado:2704212.6]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}	{1609711/proyecto_INICIO, 1609711/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	2,589,323.66	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589323.66, modificado:2589323.66]}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC MUNICIPIO DE MEZQUITLAN JALISCO - 245429	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	245429	5	128	122	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.7, meta_modificada:560.7]}	1	{geo: [cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITLAN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RAMON CORONA CALLE LATERAL LOPEZ MATEOS, lon:-103.73378265, lat:22.31523297]}	28-11-2019	43814	2,589,323.66	2,589,323.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-733-2019, contratista:AYALA VAZQUEZ ABRAMBA, ING. convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2589323.66, importe_modificado:2589323.66]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.5}	{1609714/proyecto_PROCESO, 1609714/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	371,764.45	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371764.45, modificado:371764.45]}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENAMAC DE BRIZUELA JALISCO - 246835	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	246835	5	188	179	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.31, meta_modificada:300.31]}	1	{geo: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA ATENAMAC DE BRIZUELA, 45790 ATENAMAC DE BRIZUELA, ATENAMAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE CARMEN AGUILAR Y CALLE OZAGON, CALLE GALEANA CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-103.7254834, lat:20.14551419]}	15-09-2019	43829	371,764.45	371,764.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-729-2019, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGNON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2492818.82, importe_modificado:3017026.25]}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}	{1609807/proyecto_INICIO, 1609807/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	1,233,786.85	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233786.85, modificado:1233786.85]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MORELOS GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENAMAC DE BRIZUELA JALISCO - 247096	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	247096	5	188	179	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2402.51, meta_modificada:2402.51]}	1	{geo: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA ATENAMAC DE BRIZUELA, 45790 ATENAMAC DE BRIZUELA, ATENAMAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE CARMEN AGUILAR Y CALLE OZAGON, CALLE GALEANA CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-103.72589016, lat:20.14550589]}	15-09-2019	43829	1,233,786.85	1,233,786.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	{ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-729-2019, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGNON, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2492818.82, importe_modificado:3017026.25]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1940.0}	{1609832/proyecto_INICIO, 1609832/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	104,870.76	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104870.76, modificado:104870.76]}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL LIMON JALISCO - 247263	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	247263	5	88	85	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:189.35, meta_modificada:189.35																		

2019	4	JAL19040158	Proyecto de Inversión	1,498,703.92	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498703.92, modificado:1498698.79]]	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y CICLOPISTA EN INGRESO A CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO - 232466	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	232466	5	540	516	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.8, meta_modificada:1713.13])	(geo: [cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE PIPIA Y , CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL MARIANO AZULEA, lon:-102.52386348, lat:20.75113795])	05-09-2019	19-10-2019	1,498,698.79	1,498,698.79	1,423,429.90	1,423,429.90	1,423,429.90	1,423,429.90	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-382-2019, contratista:GRIFF MEX, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, monto:1498698.79, importe_modificado:1498698.79])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580412/proyecto_INICIO, meta:1580412/proyecto_FIN, meta:1580412/proyecto_PROCESO], avance:1713.13)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040158	Proyecto de Inversión	1,207,062.12	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207062.12, modificado:1207066.36]]	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ACCESO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO - 23911	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	23911	5	2,141	2,049	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0])	(geo: [cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ RAYON COLONIA OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE OJUELOS DE JALISCO JAVIER MINA Y CARRETERA LAGOS DE MORENO SAN LUIS POTOSI, ENTRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y LA CARR, lon:-101.59339743, lat:21.85810645])	01-11-2019	10-12-2019	1,207,066.36	1,207,066.36	787,379.55	787,379.55	787,379.55	787,379.55	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CS-427-2019, contratista:TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:7190296.61, importe_modificado:7190296.61], ctto2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CS-426-2019, contratista:METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:7290238.02, importe_modificado:7290238.02])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales], avance:357.0)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	1,908,204.62	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908204.62, modificado:1918422.48]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD VILLA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL - 229663	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	220663	5	1,022	978	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2331.05, meta_modificada:2629.89])	(geo: [cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPAN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE TURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA ES REALIZADA EN LA CALLE ZARAG, lon:-102.9951197, lat:20.16549269])	25-09-2019	20-12-2019	1,918,422.48	1,918,422.48	1,917,155.54	1,917,155.54	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-311-2019, contratista:GRIFF MEX, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE Infraestructura y Obra Pública, monto:759228.53, importe_modificado:759228.53])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2629.89]), avance:2629.89)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	1,388,389.61	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388389.61, modificado:1417138.74]]	CONSTRUCCION DE EMPERADO ECOLÓGICO EN LA CALLE FRESNO COL EL FRESNO EN SAN SEBASTIÁN DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS JALISCO - 227815	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	227815	5	77	73	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1357.93, meta_modificada:2050.69])	(geo: [cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA SAN SEBASTIAN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIAN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE ROBLE, CALLE JACARANDAS SOBRE LA CALLE FRESNO SE ENCUENTRA UN HOTEL, lon:-103.48431476, lat:19.79331511])	03-12-2019	28-12-2019	1,417,118.74	1,417,118.74	1,417,118.74	1,417,118.74	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-161-2019, contratista:Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2009584.36, importe_modificado:2009584.36])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1609079/proyecto_INICIO, meta:1609079/proyecto_FIN, meta:1609079/proyecto_PROCESO], avance:2050.69)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	449,892.54	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449892.54, modificado:449892.54]]	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 240937	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	240937	5	77	73	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:168.3, meta_modificada:168.3])	(geo: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA JESUS MARIA, CERCA DEL PARQUE LAS PRESITAS, lon:-102.2156426, lat:20.63870999])	28-11-2019	15-12-2019	449,892.54	449,892.54	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-732-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2489634.44, importe_modificado:2489634.44])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales], avance:134.64)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	510,638.54	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510638.54, modificado:510638.54]]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A SAN ANTONIO MAZATEPEC EN LA DELEGACION DE SAN ISIDRO MAZATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TALA - 240943	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	240943	5	281	269	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.12, meta_modificada:545.12])	(geo: [cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO MAZATEPEC PUEBLO SAN ISIDRO MAZATEPEC, 45340 SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRERO Y CALLE ROMULO CHAHUARI, LA CALLE INICIA EN LA CARRETERA EN SU CRUCE CON LA CALLE FRANCI, lon:-103.6109707, lat:20.515465])	22-10-2019	15-12-2019	510,638.54	510,638.54	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-702-2019, contratista:QDS-HB CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:1952350.16, importe_modificado:1952350.16])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.0]), avance:438.0)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	258,263.27	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258263.27, modificado:258263.27]]	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 245166	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	245166	5	4,049	3,874	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:360.35, meta_modificada:360.35])	(geo: [cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLAN JALISCO ENTRE CALLE CANTERITA Y CALLE TOMAS MADERO, CERCA DEL OBRERON CERCA DEL WIOSKO DE MEZCALA, lon:-103.01330461, lat:20.33521931])	09-12-2019	30-12-2019	258,263.27	258,263.27	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-1P-667-2019, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2816742.4, importe_modificado:2816742.4])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.3]), avance:288.3)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	238,067.55	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238067.55, modificado:238067.55]]	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAHUHEMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL - 245256	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	245256	5	383	367	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:303.35, meta_modificada:303.35])	(geo: [cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE CUAHUHEMOC COLONIA SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, 45360 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ABASOLO, CALLE FRANCISCO DE JALISCO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ASTILLERO, lon:-103.64547396, lat:20.74582323])	09-12-2019	30-12-2019	238,067.55	238,067.55	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-1P-685-2019, contratista:ING. JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:4738276.46, importe_modificado:4738276.46])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales], avance:243.0)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	335,482.67	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335482.67, modificado:335482.67]]	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 245523	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	245523	5	208	199	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0])	(geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE CARILLO PUERTO Y CALLE GÓMEZ FARÍAS, CALLE ADOLDES SERDAN CERCA DEL TEMPLO CORAZON DE MARIA, lon:-104.34863082, lat:20.13837844])	30-09-2019	28-12-2019	335,482.67	335,482.67	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-1P-678-2019, contratista:ING. INGENIERIA S. A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2246516.81, importe_modificado:2246516.81])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales], avance:160.0)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	345,961.08	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345961.08, modificado:345961.08]]	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE MANUEL ACUÑA EN LA LOCALIDAD DE LA ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 247097	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	247097	5	230	220	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.85, meta_modificada:607.85])	(geo: [cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADRERO EJE NITE Y CALLE ABASOLO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CALLE MANUEL ACUÑA VA DESDE LA AV. FRANCISCO I MADRERO EJE NITE Y, lon:-104.53514121, lat:19.62869814])	09-12-2019	43829	345,961.08	345,961.08	0.00	0.00	(ctto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-1P-647-2019, contratista:SAVARR CORPORATIVO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:1449937.07, importe_modificado:1449937.07])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.3]), avance:496.3)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	682,607.09	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682607.09, modificado:682607.09]]	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO CASTELLANOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DEL REY JALISCO - 252121	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	252121	5	485	465	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:910.0, meta_modificada:910.0])	(geo: [cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO CASTELLANOS COLONIA ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLAN DEL REY, ZAPOTLAN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DEL CERRO LA CORONITA, lon:-102.92919798, lat:20.46050563])	09-12-2019	43811	682,607.09	682,607.09	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-1P-670-2019, contratista:CONSTRUCTORA DE EDIFICIOS Y MOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:1999993.78, importe_modificado:1999993.78])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales], avance:728.0)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	342,673.04	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342673.04, modificado:342673.04]]	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MARIANO BECERRA EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAUCA DE GORDIANO - 252418	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	252418	5	112	108	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:325.52, meta_modificada:325.52])	(geo: [cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAUCA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE QUE INTERSECTA CO, lon:-103.33813544, lat:19.69861786])	12-12-2019	43829	342,673.04	342,673.04	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-915-2019, contratista:LAAR CHAVEZ ALVARO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:4718276.46, importe_modificado:4718276.46])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales], avance:260.5)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	417,552.19	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417552.19, modificado:417552.19]]	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE EN LA CALLE CUAHUHEMOC PRIMERA ETAPA COLONIA LA CASTELLANA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 252454	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	252454	5	10	10	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0])	(geo: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUHEMOC COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RAMON GONDES, CALLE MOCTEZUMA CERCA DEL COLISEO DEPORTIVO, lon:-102.7144275, lat:20.2969323])	09-12-2019	43829	417,552.19	417,552.19	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-892-2019, contratista:MADEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2488842.46, importe_modificado:2488842.46])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales], avance:184.8)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	333,552.77	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333552.77, modificado:333552.77]]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA JALISCO - 252607	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	252607	5	164	156	0	(meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0])	(geo: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JALISCO ENTRE CALLE SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y , CERCA DEL AUDITORIO DEPORTIVO, lon:-102.21988607, lat:20.60961935])	15-09-2019	43829	333,552.77	333,552.77	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-949-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2992160.54, importe_modificado:2992160.54])	(meta: [unidad_medida:Metros lineales], avance:193.0)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	482,141.50	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482141.5, modificado:482141.5]]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA JALISCO - 252610	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	252610	5	164	156	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.29, meta_modificada:829.29])	(geo: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y , OBRA UBICADA SOBRE CALLE 5 DE MAYO HASTA EL CRUCE CON LA CALLE SANTIAGO DE VELAZQUEZ APROXIMADAMENTE 420 M, lon:-102.21967361, lat:20.60961277])	15-09-2019	30-12-2019	482,141.50	482,141.50	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-949-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2992160.54, importe_modificado:2992160.54])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0]), avance:665.0)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	2,965,078.54	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965078.54, modificado:2965078.54]]	EMPERADO EN LAS CALLES PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD EN EL FRACCIONAMIENTO CAJA DE AGUA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO - 256132	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	256132	5	623	597	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3343.56, meta_modificada:3343.56])	(geo: [cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD COLONIA SAYULA CENTRO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE UNION Y CALLE ESFUERZO, CALLE SOLIDARIDAD LAS CALLES A INTERVENIR SON PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD ESTAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA C, lon:-103.61167916, lat:19.8820873])	12-12-2019	30-12-2019	2,965,078.54	2,965,078.54	0.00	0.00	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-819-2019, contratista:ASC DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:4295943.52, importe_modificado:4295943.52])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados], avance:2675.0)	En Ejecución	Validado avances		
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	1,102,783.19	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102783.19, modificado:1102783.19]]																												

2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	1,718,453.28	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718453.28, modificado:1718453.28]}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL FERNANDEZ COLONIA AMEZCUA UNICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILIC JALISCO - 258761	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	258761	5	77	73	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.75, meta_modificada:1513.75]}	{geo: [cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO ZAPOTILIC CENTRO, 4960 ZAPOTILIC, ZAPOTILIC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y CALLE ALLENDE, EN LA COLONIA AMEZCUA, lon:-103.42686906, lat:19.63877311]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-752-2019, contratista:CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2729250.24, importe_modificado:2729250.24]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.75, meta_modificada:1513.75]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	367,454.78	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367454.78, modificado:367454.78]}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVA ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILIC JALISCO - 259170	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	259170	5	122	116	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:139.74, meta_modificada:117.85]}	{geo: [cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON PUEBLO ZAPOTILIC CENTRO, 4960 ZAPOTILIC, ZAPOTILIC JALISCO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE DE MARGARITA, POR LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-103.42012658, lat:19.63136982]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-740-2019, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:1914865.35, importe_modificado:227000.00]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:139.74, meta_modificada:117.85]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040157	Proyecto de Inversión	1,450,435.00	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450435.0, modificado:1273578.47]}	CONSTRUCCION DE EMPEDERADO TRADICIONAL EN EL FRACCIONAMIENTO COLOMITOS MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO - 206318	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	206318	5	162	162	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3625.0, meta_modificada:3625.0]}	{geo: [cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE COLOMITOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE XICOTENCATI Y Y FRACCIONAMIENTO COLOMITOS MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO, lon:-104.22183022, lat:19.81971941]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-231-2019, contratista:Ingenieros Asociados Mescal, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1491510.18, importe_modificado:1491510.18]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3625.0, meta_modificada:3625.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040158	Proyecto de Inversión	2,567,171.40	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567171.4, modificado:2567171.4]}	CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO - 240064	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	240064	5	1,635	1,565	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1327.0, meta_modificada:1327.0]}	{geo: [cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LA HUERTA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MORELOS POR JOSEFA ORTIZ DESPUES VA POR LA CALLE NIÑOS HERODES H, lon:104.64639042, lat:19.48005981]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-4P-672-2019, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2567171.45, importe_modificado:2999912.43]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1327.0, meta_modificada:1327.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	298,632.58	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298632.58, modificado:298632.58]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 227340	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	227340	5	690	660	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:157.32, meta_modificada:157.32]}	{geo: [cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 49500 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-103.19754403, lat:20.30184819]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-CSS-560-2019, contratista:ATRAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2494205.26, importe_modificado:2494205.26]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:157.32, meta_modificada:157.32]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	568,166.32	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568166.32, modificado:568166.32]}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 227403	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	227403	5	690	660	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.86, meta_modificada:501.86]}	{geo: [cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 49500 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ENTRE LOPEZ MATEOS Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA LA CAUCADA, lon:-103.19749497, lat:20.30186799]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-CSS-560-2019, contratista:ATRAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2494205.26, importe_modificado:2494205.26]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.86, meta_modificada:501.86]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	571,644.55	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571644.55, modificado:571644.55]}	CONSTRUCCIÓN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA JALISCO - 227449	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	227449	5	690	660	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.86, meta_modificada:501.86]}	{geo: [cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA CHAPALA CENTRO, 49500 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, ENTRE LOPEZ MATEOS Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA LA CAUCADA, lon:-103.19749497, lat:20.30187262]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-CSS-560-2019, contratista:ATRAGUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2494205.26, importe_modificado:2494205.26]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.86, meta_modificada:501.86]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	658,647.48	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658647.48, modificado:658647.48]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO CALLE RIO JALOS EN EL MUNICIPIO DE JALOSTOTILAN JALISCO - 229720	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	229720	5	104	104	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.03, meta_modificada:490.8]}	{geo: [cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RIO JALOS COLONIA JALOSTOTILAN CENTRO, 47120 JALOSTOTILAN, JALOSTOTILAN JALISCO ENTRE CALLE CHUBASCO Y CALLE EL CERRO, CALLE LAS PALMAS CERCA DE FARMACIA SIMILARES, lon:-102.46772072, lat:21.15644667]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-791-2019, contratista:CONSTRUCIONES OBRAI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:1077265.37, importe_modificado:1077265.37]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.03, meta_modificada:490.8]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	1,720,115.87	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720115.87, modificado:1720115.87]}	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DEL CUARENTA MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALISCO - 233410	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	233410	5	639	611	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3983.92, meta_modificada:3983.92]}	{geo: [cve_municipio:53, localidad:66, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), 47525 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE TAMPOCO BARRA DE NAHUAPAN Y UNA CUADRA DE LA CARRETERA, lon:-101.75029885, lat:21.50498811]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-848-2019, contratista:GRUPO KALI HABITAT, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:1720115.87, importe_modificado:1720115.87]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3983.92, meta_modificada:3983.92]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	1,143,969.94	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143969.94, modificado:1143969.94]}	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROPORNO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC JALISCO - 235564	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DE JALISCO	235564	5	2,582	2,470	0	{meta: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BARCINO COLONIA ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE ENGINO Y CALLE PAROTA, SE ENCUENTRA EN SOBRE LA CALLE BARCINO EN SU CRUCE CON CALLE ENGINO, lon:-103.51459724, lat:20.00479933]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-938-2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:1143969.94, importe_modificado:1143969.94]}	{meta: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	1,441,711.62	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441711.62, modificado:1441711.62]}	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A SAN ANTONIO MAZATEPEC EN LA DELEGACION DE SAN ISIDRO MAZATEPEC EN EL MUNICIPIO TALA JAL - 240872	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	240872	5	281	269	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.74, meta_modificada:1384.74]}	{geo: [cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO MAZATEPEC, PUEBLO SAN ISIDRO MAZATEPEC, 43430 SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE ROMULO CHAVARIN, LA CALLE INICIA EN LA CARRETERA EN SU CRUCE CON LA CALLE FRANCI, lon:-103.61113558, lat:20.51528848]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-702-2019, contratista:DOSS-H CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:1952350.16, importe_modificado:1952350.16]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.74, meta_modificada:1384.74]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	430,743.04	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430743.04, modificado:430743.04]}	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AVUTLA JALISCO - 245486	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	245486	5	208	199	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0]}	{geo: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE CARRELLITO Y CALLE GONZALEZ PAREDES CALLE QUÉLES SERDAN CERCA TEMPLO COJAZON DE MARIA, lon:-104.34857944, lat:20.13844977]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-4P-678-2019, contratista:V.S. INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2246516.81, importe_modificado:2246516.81]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	262,181.77	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262181.77, modificado:262181.77]}	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE J JESUS GUTIERREZ DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO MEXICO JALISCO - 245579	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	245579	5	50	50	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:271.87, meta_modificada:271.87]}	{geo: [cve_municipio:110, localidad:21, direccion:CALLE J JESUS GUTIERREZ COLONIA IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO, 48935 IXTLAHUACÁN DE SANTIAGO, UNIÓN DE TULA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FLORIDA, CALLE NIÑOS HERODES CERCA DEL KIOSKO, lon:-104.18520512, lat:19.99811471]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-4P-674-2019, contratista:POBPASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2334190.44, importe_modificado:2334190.44]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:271.87, meta_modificada:271.87]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	723,983.45	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723983.45, modificado:723983.45]}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS GALEANA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 247175	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	247175	5	188	179	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.02, meta_modificada:342.02]}	{geo: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE CARMEN AGUILAR Y CALLE OGAZON, CALLE GALEANA CERCA DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-103.725576, lat:20.14560493]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-729-2019, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2482818.82, importe_modificado:3017026.25]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.02, meta_modificada:342.02]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	2,271,505.98	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271505.98, modificado:2271505.98]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV NUEVO NAHUAPAN PNO SUÁREZ NORTE LOCALIDAD DE JOSE MAR PNO SUÁREZ MPO TOMATLA - 248711	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	248711	5	540	516	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.97, meta_modificada:1386.97]}	{geo: [cve_municipio:100, localidad:189, direccion:CALLE NAHUAPAN PNO SUÁREZ NORTE COLONIA JOSÉ MARÍA PNO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPAN), 48456 JOSÉ MARÍA PNO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPAN), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CERCA LA REFINCOGNARRIA VARG, lon:-103.32679474, lat:18.95018265]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-4P-580-2019, contratista:DESDO INGENIERIA CONSTRUCCION GNOW, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2271505.98, importe_modificado:2271505.98]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1386.97, meta_modificada:1386.97]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	201,314.42	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201314.42, modificado:201314.42]}	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEICHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO - 248852	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	248852	5	271	259	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:96.5, meta_modificada:96.5]}	{geo: [cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SANTA COLONIA TEICHALUTA DE MONTENEGRO, 49220 TEICHALUTA DE MONTENEGRO, TEICHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA MAGDALENA Y CALLE SAN JOSE, lon:-103.55859672, lat:20.06694811]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-4P-571-2019, contratista:CONSTRUCTORA FREDA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2086081.84, importe_modificado:2086081.84]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:96.5, meta_modificada:96.5]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	370,438.35	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370438.35, modificado:370438.35]}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CUAHUTEMOC PRIMERA ETAPA COLONIA LA CASTELLANA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 252473	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	252473	5	10	10	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0]}	{geo: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RAMON GONZALEZ, CALLE MOCTEZUMA CERCA DEL COLEGIO DEPORTIVO, lon:-102.71484115, lat:20.29690211]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-892-2019, contratista:MADEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2488842.46, importe_modificado:2488842.46]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	1,411,383.88	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411383.88, modificado:1411383.88]}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABSOLO EN TECUATITLÁN DE CORONA JALISCO - 252536	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	252536	5	265	253	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1659.06, meta_modificada:1659.06]}	{geo: [cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ABSOLO COLONIA TECUATITLÁN DE CORONA, 49250 TECUATITLÁN DE CORONA, TECUATITLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUERRERO CERCA DEL PARQUE ANGEL, lon:-103.38252686, lat:20.09116553]}	{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-964-2019, contratista:Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:559749.82, importe_modificado:559749.82]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1659.06, meta_modificada:1659.06]}	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	345,563.04	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345563.04, modificado:345563.04]}	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA JALISCO - 252577	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	252577	5	164	156	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:478.68, meta_modificada:478.68]}	{geo: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE				

2019	4	JAL19040167	Proyecto de Inversión	640,473.85	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640473.85, modificado:640473.85)]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS - 258725	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	258725	5	173	166	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:393.27, meta_modificada:393.27]]	1	[geol: [cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 4550 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE OBRERON Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE FEBRERO ESTA CALLE SE ENCUENTRA, lon:-103.19847745, lat:20.34786741]]	12-12-2019	30-12-2019	640,473.85	640,473.85	581,922.56	581,922.56	581,922.56	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-160-2019, contratista:Grupo Mu-Go Constructora, S. de R.L. de C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3365400.79, importe_modificado:3365400.79]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:393.27]]	(1610673/proyecto_PROCESO, 1610673/proyecto_INICIO, 1610673/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040167	Proyecto de inversión	1,715,880.90	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715880.9, modificado:1715880.9)]	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS - 258770	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	258770	5	173	166	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.26, meta_modificada:2004.26]]	1	[geol: [cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 4550 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE OBRERON Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE FEBRERO ESTA CALLE SE ENCUENTRA, lon:-103.19856913, lat:20.3477569]]	12-12-2019	30-12-2019	1,715,880.90	1,715,880.90	1,559,017.29	1,559,017.29	1,559,017.29	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-160-2019, contratista:Grupo Mu-Go Constructora, S. de R.L. de C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3365400.79, importe_modificado:3365400.79]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2004.26]]	(1610675/proyecto_INICIO, 1610675/proyecto_FIN, 1610675/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040168	Proyecto de inversión	230,385.00	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230385.0, modificado:230385.0)]	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL FERNANDEZ COLONIA AMEZCUA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN JALISCO - 258986	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	258986	5	77	73	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:189.22, meta_modificada:189.22]]	1	[geol: [cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL FERNANDEZ PUEBLO ZAPOTITLÁN CENTRO, 4900 ZAPOTITLÁN, ZAPOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y CALLE ALLENDE, POR LA COLONIA AMEZCUA EN ZAPOTITLÁN, lon:-103.42687442, lat:19.62874279]]	28-09-2019	28-12-2019	230,385.00	230,385.00	0.00	0.00	0.00	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-752-2019, contratista:CORPORATIVO METROPOLITANO GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocaante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2729250.24, importe_modificado:2729250.24]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:151.37]]	(1610684/proyecto_PROCESO, 1610684/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de inversión	284,491.54	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284491.54, modificado:284491.54)]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL REFUGIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUERTA - 262306	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	262306	5	1,635	1,565	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:711.82, meta_modificada:711.82]]	1	[geol: [cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA EL REFUGIO, 4880 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MORELOS POR JOSEFA ORTIZ DESPUES VA POR LA CALLE NIÑOS HERODES, lon:-104.64631818, lat:19.47996377]]	02-09-2019	28-12-2019	284,491.54	284,491.54	0.00	0.00	0.00	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-672-2019, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V., convocaante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2567171.45, importe_modificado:2999912.43]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.0]]	(1610776/proyecto_PROCESO, 1610776/proyecto_INICIO, 1610776/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de inversión	1,954,229.90	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954229.9, modificado:1954229.9)]	PAVIMENTACIÓN EN CAMINO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL REFUGIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUERTA - 262439	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	262439	5	1,635	1,565	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2475.91, meta_modificada:2475.91]]	1	[geol: [cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LA HUERTA, 4880 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MORELOS POR JOSEFA ORTIZ DESPUES VA POR LA CALLE NIÑOS HERODES H, lon:-104.6464705, lat:19.47999805]]	02-09-2019	28-12-2019	1,954,229.90	1,954,229.90	0.00	0.00	0.00	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-672-2019, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V., convocaante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2567171.45, importe_modificado:2999912.43]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.0]]	(1610780/proyecto_PROCESO, 1610780/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de inversión	78,578.77	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78578.77, modificado:78578.77)]	CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA BRIZUELA EN EL INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO - 264132	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	264132	5	188	179	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:51.92, meta_modificada:51.92]]	1	[geol: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA BRIZUELA COLONIA ATEMAJAC DE BRIZUELA, 45790 ATEMAJAC DE BRIZUELA, ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE QUINTANA ROO, INICIA EN CRUCE CON RAMON CORONA Y CRUCE CON CALLE QUINTANA ROO, lon:-103.72713653, lat:20.13542646]]	09-12-2019	30-12-2019	78,578.77	78,578.77	0.00	0.00	0.00	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-977-2019, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1695764.95, importe_modificado:1695764.95]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:41.54]]	(1610836/proyecto_INICIO, 1610836/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040169	Proyecto de inversión	1,695,764.95	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695764.95, modificado:1695764.95)]	Rehabilitación de línea de drenaje sanitario y agua potable y construcción de concreto zapeado en calle Jamín, en la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	0600019006	N	0	0	230	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.83, meta_modificada:1998.83]]	1	[geol: [cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Cañadas de Obregón, jal, México, lon:-102.6874501, lat:21.1482542]]	09-12-2019	30-12-2019	1,695,764.95	1,695,764.95	0.00	0.00	0.00	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FOR-OB-IP-660-2019, contratista:Constructora Pecu, S.A. de C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1695764.95, importe_modificado:1695764.95]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.83]]	(1692953/proyecto_PROCESO, 1692953/proyecto_FIN, 1692953/proyecto_PROCESO, 1692953/proyecto_FIN, 1692953/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Registrado avances
2019	4	JAL19040157	Proyecto de inversión	1,294,521.43	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294521.43, modificado:1294521.36)]	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M DIEGUEZ MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO - 203128	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DE JALISCO	203128	5	171	171	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.3, meta_modificada:660.1]]	1	[geol: [cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 256 DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS INTERIOR SIN COLONIA TECOLOTLAN, 48540 TECOLOTLAN, TECOLOTLAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ ESCUELA PRIMARIA MANUEL M DIEGUEZ CALLE CONSTITUCION, lon:-104.04571639, lat:20.19860588]]	23-09-2019	05-12-2019	1,294,521.36	1,294,521.36	1,294,048.44	1,294,048.44	1,294,048.44	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-208-2019, contratista:Icmesa Constructores, S.A. de C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3984070.33, importe_modificado:3984070.33]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0]]	(1579597/proyecto_INICIO, 1579597/proyecto_FIN, 1579597/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040158	Proyecto de inversión	397,356.61	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397356.61, modificado:1095.42)]	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PABLO MIGUEL ORDOZCO COLONIA EL ROBLE MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 226776	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	226776	5	54	51	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:173.54, meta_modificada:0.0]]	1	[geol: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PABLO MIGUEL ORDOZCO COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE M GOMEZ MORIN Y CALLE CIRCUNDA A LA CAPILLA SAGRADA CONCEPCION, lon:-102.21328149, lat:20.60221599]]	11-09-2019	30-11-2019	1,095.42	1,095.42	0.00	0.00	0.00	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-359-2019, contratista:Shot Constructora, S.A. de C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1790786.92, importe_modificado:1790786.92]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:0.0]]	(1580330/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040158	Proyecto de inversión	499,636.86	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499636.86, modificado:499636.74)]	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES CAMINO ITALIA Y PARASO UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATIC JALISCO - 227215	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	227215	5	26	24	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.66, meta_modificada:411.9]]	1	[geol: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PARAISO Y CALLE ITALIA COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE GRAL FIGUEROA Y CALLE SAMUEL MORSE, PARASO SE ENCUENTRA SOBRE LA ESCUELA MOCTEZUMA, lon:-102.9154102, lat:20.7850873]]	28-08-2019	11-10-2019	499,636.74	499,636.74	360,921.66	360,921.66	360,921.66	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-397-2019, contratista:CONSTRUCION A NUTRIENSE, S.A. DE C.V., convocaante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:499636.74, importe_modificado:499636.74]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.9]]	(1580335/proyecto_INICIO, 1580335/proyecto_PROCESO, 1580335/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	2,491,809.12	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491809.12, modificado:2491809.12)]	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LINEAL EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN JALISCO - 227975	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	227975	5	183	175	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.41, meta_modificada:655.41]]	1	[geol: [cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA QUITUPAN, 49270 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL ANAYA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE JOSE MARIA INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE QUITUPAN, lon:-102.86888833, lat:19.92555766]]	15-10-2019	31-12-2019	2,491,809.12	2,491,809.12	0.00	0.00	0.00	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-513-2019, contratista:CONSTRUCION A NUTRIENSE, S.A. DE C.V., convocaante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2491809.12, importe_modificado:2491809.12]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.2]]	(1609086/proyecto_INICIO, 1609086/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	1,388,087.04	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388087.04, modificado:1388087.04)]	CONSTRUCCION DEPAVIMENTACION EN CALLE ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 240875	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	240875	5	77	73	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1559.98, meta_modificada:1559.98]]	1	[geol: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CARRETERA JESUS MARIA, CERCA DEL PARQUE LAS PRESITAS, lon:-102.21531185, lat:20.61853263]]	28-11-2019	15-12-2019	1,388,087.04	1,388,087.04	0.00	0.00	0.00	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-732-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocaante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2489634.44, importe_modificado:2489634.44]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.0]]	(1609585/proyecto_INICIO, 1609585/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	97,257.57	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97257.57, modificado:97257.57)]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EUCALIPTO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATES MPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 246435	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	246435	5	75	71	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2109.79, meta_modificada:2109.79]]	1	[geol: [cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE EUCALIPTO COLONIA LOS TECOMATES, 48947 TECOMATES, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE PIEDRO Y CALLE MOGAL, CALLE EBANO CERCA DE LA CANCHA DEPORTIVA EL RANCHO, lon:-104.48036071, lat:19.54488725]]	09-12-2019	30-12-2019	97,257.57	97,257.57	0.00	0.00	0.00	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-647-2019, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V., convocaante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:1449937.07, importe_modificado:1449937.07]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1687.8]]	(1609765/proyecto_PROCESO, 1609765/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	2,887,122.21	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887122.21, modificado:2887122.21)]	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO A LA CABECERA MUNICIPAL DEL HOSTOTIPAZQUILLO JALISCO - 247226	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	247226	5	50	50	0	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geol: [cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA HOSTOTIPAZQUILLO, 46440 HOSTOTIPAZQUILLO, HOSTOTIPAZQUILLO JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE PIPILA, CERCA DE CORREOS DE MEXICO EN HOSTOTIPAZQUILLO JALISCO, lon:-104.05455963, lat:21.06013954]]	09-12-2019	30-12-2019	2,887,122.21	2,887,122.21	0.00	0.00	0.00	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-669-2019, contratista:SEU ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocaante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2387122.21, importe_modificado:2887122.21]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:0.8]]	(1609843/proyecto_PROCESO, 1609843/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de inversión	297,318.34	[(fi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:4550], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297318.34, modificado:297318.34)]	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE EN LA CALLE LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL LIMON JALISCO - 247432	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	247432	5	88	85	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0]]	1	[geol: [cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE MORELOS, CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE INSTRYA Y CALLE MORELOS, lon:-104.16523372, lat:18.82630159]]	09-12-2019	30-12-2019	297,318.34	297,318.34	0.00	0.00	0.00	[ttol: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-683-2019, contratista:FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE OMAR, convocaante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2489634.44, importe_modificado:1936096.84]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0]]	(1609852/proyecto_PROCESO, 1609852/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de inversión	250,045.00	#####	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN JALISCO - 250045	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	250045	5	3,538	3,385	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:28125.29, meta_modificada:28125.29]]	1	[geol: [cve_municipio:100, localidad:65, direccion:CALLE HOSPITAL CAMPEÑO NUEVE DE NOVIEMBRE MORELOS,FCO I MADERO COLONIA JOSE MARIA MORELOS, 48495 JOSE MARIA MORELOS, TOMATLAN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHARULTPEC, CALLE CONSTITUCION LA RED DE AGUA POTABLE, lon:-105.18629882, lat:19.4802899]]	02-09-2019	12-12-2019										

2019	4	JAL19040161-0322	Proyecto de inversión	103,295.23	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103295.23, modificado:103295.23}}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN LA CALLE ABASOLO EN TECUILITLÁN DE CORONA JALISCO - 25218	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	25218	\$	265	253	0	{meta: [unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0]}	{geol: [cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TECUILITLÁN DE CORONA, 49250 TECUILITLÁN DE CORONA, TECUILITLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRA LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y, lon:-103.38523117, lat:20.09115272]}	12-12-2019	30-12-2019	103,295.23	103,295.23	0.00	0.00	0.00	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-963-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARDECE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1940250.18, importe_modificado:1940250.18], cto2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-964-2019, contratista:Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:559749.82, importe_modificado:559749.82]}	{meta: [unidad_medida:Otros, meta:572.0, meta_modificada:572.0]}	1610322/proyecto_INICIO, 1610322/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161-0326	Proyecto de inversión	339,050.33	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339050.33, modificado:339050.33}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNIONES EN LA CALLE ABASOLO EN TECUILITLÁN DE CORONA JALISCO - 25244	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	25244	\$	265	253	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0]}	{geol: [cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TECUILITLÁN DE CORONA, 49250 TECUILITLÁN DE CORONA, TECUILITLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRA LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y, lon:-103.38517778, lat:20.09115668]}	12-12-2019	30-12-2019	339,050.33	339,050.33	0.00	0.00	0.00	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-963-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARDECE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1940250.18, importe_modificado:1940250.18]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.6, meta_modificada:457.6]}	1610326/proyecto_INICIO, 1610326/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161-0331	Proyecto de inversión	232,675.96	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232675.96, modificado:232675.96}}	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN CINCO DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA JALISCO - 25285	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	25285	\$	164	156	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0]}	{geol: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y , CERCA DEL AUDITORIO DEPORTIVO, lon:-102.2196715, lat:20.60968201]}	15-09-2019	30-12-2019	232,675.96	232,675.96	0.00	0.00	0.00	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-949-2019, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2992160.54, importe_modificado:2992160.54]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0]}	1610331/proyecto_PROCESO, 1610331/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161-0656	Proyecto de inversión	384,811.96	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384811.96, modificado:384811.96}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLÍ EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 25794	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	25794	\$	27	25	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.51, meta_modificada:282.51]}	{geol: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA TEPANTLA, 48050 TEPANTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE QUE SE ENCUENTRA A PARTIR DE LAS CANCHAS DE FUTBOL HASTA LA PRIVADA REFORMA, lon:-104.33001956, lat:20.18674626]}	12-12-2019	30-12-2019	384,811.96	384,811.96	0.00	0.00	0.00	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-976-2019, contratista:GRUPO SALIMA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1820250.14, importe_modificado:1820250.14]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0]}	1610656/proyecto_PROCESO, 1610656/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161-0661	Proyecto de inversión	223,840.44	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223840.44, modificado:223840.44}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COLÓN CALLE GALEANA Y CALLE RIECHIL EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO - 25055	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	25055	\$	223	213	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.77, meta_modificada:359.77]}	{geol: [cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE COLON GALEANA Y RIECHIL COLONIA HOSTOTIPAQUILLO, 46460 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTONILLO, CALLE ZARAGOZA LAS CALLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CUADRICULA QUE FORMAN, lon:-104.0514487, lat:21.02673644]}	12-12-2019	30-12-2019	223,840.44	223,840.44	0.00	0.00	0.00	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-976-2019, contratista:EPSC ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2495979.06, importe_modificado:2495979.06]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.8, meta_modificada:287.8]}	1610661/proyecto_PROCESO, 1610661/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161-0665	Proyecto de inversión	626,692.07	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626692.07, modificado:626692.07}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE COLÓN CALLE GALEANA Y CALLE RIECHIL EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO - 25811	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	25811	\$	213	0	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.45, meta_modificada:359.45]}	{geol: [cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE COLONGALEANA Y RIECHIL COLONIA HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTONILLO, CALLE ZARAGOZA LAS CALLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CUADRICULA QUE FORMAN L, lon:-104.05149399, lat:21.05683421]}	12-12-2019	30-12-2019	626,692.07	626,692.07	0.00	0.00	0.00	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-976-2019, contratista:EPSC ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2495979.06, importe_modificado:2495979.06]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.5, meta_modificada:287.5]}	1610665/proyecto_INICIO, 1610665/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161-0679	Proyecto de inversión	1,224,576.82	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224576.82, modificado:1224576.82}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 25875	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	25875	\$	146	141	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.13, meta_modificada:945.13, meta_modificada:987.65]}	{geol: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE QUE SE ENCUENTRA ENTRA ZARAGOZA Y, lon:-104.34610398, lat:20.12657082]}	09-12-2019	30-12-2019	1,197,045.85	1,197,045.85	1,195,495.01	1,195,495.01	1,195,495.01	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-628-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VEGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1956352.47, importe_modificado:1956352.47]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.6, meta_modificada:987.6]}	1610679/proyecto_FIN, 1610679/proyecto_INICIO, 1610679/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040158-0321	Proyecto de inversión	1,143,393.18	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143393.18, modificado:1438579.23}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PBRIO MIGUEL ORCZO COLONIA EL ROBLE MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 22658	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	22628	\$	54	51	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.85, meta_modificada:1545.26]}	{geol: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PBRIO MIGUEL ORCZO COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE M GOMEZ MORIN Y , CALLE CERCANA A LA CAPILLA SAGRADA CONCEPCION, lon:-102.23120499, lat:20.60237962]}	11-09-2019	30-11-2019	1,438,579.23	1,438,579.23	1,438,578.23	1,438,578.23	1,438,578.23	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-359-2019, contratista:Shot Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1790786.92, importe_modificado:1790786.92]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.26, meta_modificada:1545.26]}	1580322/proyecto_FIN, 1580322/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040158-0334	Proyecto de inversión	250,036.58	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250036.58, modificado:250036.58}}	GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN LA CALLE PBRIO MIGUEL ORCZO COLONIA EL ROBLE MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO - 22709	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	22709	\$	54	51	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.7, meta_modificada:263.7]}	{geol: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PBRIO MIGUEL ORCZO COLONIA JESUS MARIA, 47950 JESUS MARIA, JESUS MARIA JALISCO ENTRE CALLE M GOMEZ MORIN Y , CALLE CERCANA A LA CAPILLA SAGRADA CONCEPCION, lon:-102.2312584, lat:20.6022482]}	11-09-2019	30-11-2019	250,036.58	250,036.58	0.00	0.00	0.00	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-359-2019, contratista:Shot Constructora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1790786.92, importe_modificado:1790786.92]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.9, meta_modificada:210.9]}	1580334/proyecto_PROCESO, 1580334/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040158-0336	Proyecto de inversión	497,233.27	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497233.27, modificado:497233.151}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GENERAL ANDRES FIGUEROA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN JALISCO - 23721	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	22741	\$	77	73	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.98, meta_modificada:544.1]}	{geol: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANDRES FIGUEROA COLONIA ACATLÁN, 45470 ACATLÁN, ACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE GALILEO Y CALLE LOS PINOS, LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA ESC TECNICA CUCA, lon:-102.9111294, lat:20.78499211]}	29-08-2019	12-10-2019	497,233.15	497,233.15	145,169.94	149,169.94	149,169.94	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-398-2019, contratista:ATI Contristas S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:497233.15, importe_modificado:497233.151]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.1, meta_modificada:544.1]}	1580336/proyecto_INICIO, 1580336/proyecto_PROCESO, 1580336/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040158-0508	Proyecto de inversión	1,779,123.22	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779123.22, modificado:1779123.22}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO TRADICIONAL EN CALLES JUAREZ Y LIBRAMIENTO DE SAN MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO DE ELIMÓN JALISCO - 248653	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	248653	\$	26	25	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2930.88, meta_modificada:2930.88]}	{geol: [cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA EL LIMÓN, 48700 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ITURBIDE, CALLE LIBERTAD CERCA DEL LIENZO CHARRO, lon:-104.0820803, lat:19.85986063]}	09-12-2019	20-12-2019	1,779,123.22	1,779,123.22	0.00	0.00	0.00	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AP-684-2019, contratista:JORAQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2123147.1, importe_modificado:2123147.1]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350, meta_modificada:2350.0]}	1580508/proyecto_INICIO, 1580508/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040158-0511	Proyecto de inversión	494,385.05	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494385.05, modificado:494385.05}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUROS EN LA CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ EN TECALITLÁN JALISCO - 248890	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	248890	\$	156	149	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.12, meta_modificada:694.12]}	{geol: [cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE BELUSARIO DOMINGUEZ COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE ENERO Y CALLE 29 DE AGOSTO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE QUE SE ENCUENTRA PARALELA ENTRE FRANCISCO VILLA Y RICARDO, lon:-103.30198648, lat:19.45824675]}	09-12-2019	30-12-2019	494,385.05	494,385.05	0.00	0.00	0.00	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AP-687-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2296772.79, importe_modificado:2498877.91]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.5, meta_modificada:555.5]}	1580511/proyecto_PROCESO, 1580511/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160-9081	Proyecto de inversión	183,555.87	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183555.87, modificado:192730.78}}	CONSTRUCCION DE LINEA AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION TEPEYAC MUNICIPIO DE CHIQUISTLÁN JALISCO - 227893	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DE JALISCO	227893	\$	136	131	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.17, meta_modificada:194.0]}	{geol: [cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION TEPEYAC COLONIA CHIQUISTLÁN, 48640 CHIQUISTLÁN, CHIQUISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGISTERIO Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE QUE CONECTA LA CALLE MAGISTERIO Y LA CALLE REVOLUCION, lon:-103.85863924, lat:20.08583693]}	04-09-2019	04-12-2019	192,730.78	192,730.78	146,051.08	146,051.08	146,051.08	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AP-163-2019, contratista:Jorag, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1208964.76, importe_modificado:1208964.76]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0]}	1609081/proyecto_FIN, 1609081/proyecto_PROCESO, 1609081/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160-9139	Proyecto de inversión	290,920.72	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290920.72, modificado:290920.72}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA JALISCO - 229643	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DELE ESTADO DE JALISCO	229643	\$	664	636	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.32, meta_modificada:157.32]}	{geol: [cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MARTINEZ COLONIA CHAPALA CENTRO, 45500 CHAPALA CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE DEL CERRO Y CALLE LOS HUILES, CALLE DE CHAPALA SE ENCUENTRA CERCA AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA, lon:-103.19438118, lat:20.29429599]}	16-11-2019	10-12-2019	290,920.72	290,920.72	0.00	0.00	0.00	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CS-472-2019, contratista:CESE CONSTRUCCION Y EDIFICACION, S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:2496228.14, importe_modificado:2496228.14]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.8, meta_modificada:125.8]}	1609139/proyecto_PROCESO, 1609139/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160-9335	Proyecto de inversión	284,450.40	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284450.4, modificado:28450.4}}	CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA BRIZUELA EN EL INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENAJAC DE BRIZUELA JAL PRIMERA ETAPA - 233288	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	233288	\$	188	179	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.15, meta_modificada:346.15]}	{geol: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA BRIZUELA COLONIA ATENAJAC DE BRIZUELA, 45790 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, ATENAJAC DE BRIZUELA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE QUINTANA ROO, INICA EN CRUCE CON RAMÓN CORONA Y CRUCE CON CALLE QUINTA ROO., lon:-103.72711971, lat:20.13511077]}	09-12-2019	30-12-2019	284,450.40	284,450.40	0.00	0.00	0.00	{ttto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-977-2019, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1895215.47, importe_modificado:1895215.47]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0]}	1609325/proyecto_PROCESO, 1609325/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160-9708	Proyecto de inversión	251,892.86	{f: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251892.86, modificado:251892.86}}	CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL - 245361	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	245361	\$	383																

2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	2,003,575.53	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003575.53, modificado:2003575.53]]	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE LOS OLIVOS EN TECHALTILAN JALISCO - 248645	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	248645	5	562	538	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0]]	[geo: [cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE MARIA TRINIDAD GUEVARA COLONIA TECHALTILAN CENTRO, 49900 TECHALTILAN, TECHALTILAN JALISCO ENTRE CALLE FRANKLIN Y CALLE VICENTE SUAREZ, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE LOS OLIVOS, lon:-103.30110149, lat:19.46089946]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-676-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2003575.53, importe_modificado:2003575.53]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-676-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2003575.53, importe_modificado:2003575.53]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-676-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2003575.53, importe_modificado:2003575.53]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	239,457.05	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239457.05, modificado:239457.05]]	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION BRIGADA EN LA COLONIA LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO - 248891	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	248891	5	461	441	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:161.42, meta_modificada:161.42]]	[geo: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE RESCATE Y CALLE ABOLERAS, CERCA DEL MUSEO AGAVERO, lon:-103.69564254, lat:20.76785815]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-686-2019, contratista:JORAO, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1582636.08, importe_modificado:1782448.89]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:161.42, meta_modificada:161.42]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-686-2019, contratista:JORAO, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1582636.08, importe_modificado:1782448.89]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:161.42, meta_modificada:161.42]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-686-2019, contratista:JORAO, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1582636.08, importe_modificado:1782448.89]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040160	Proyecto de Inversión	93,733.05	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93733.05, modificado:93733.05]]	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA SAN ISIDRO CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO - 248917	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	248917	5	271	259	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:213.76, meta_modificada:213.76]]	[geo: [cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SANTA INES COLONIA TECHALUTA DE MONTENEGRO, 49220 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA MAGDALENA Y CALLE SAN JOSE, ENTRE SAN JOSE Y SANTA MARIA MAGDALENA EN TECHALUTA DE MONTE, lon:-103.55596745, lat:20.06999489]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-671-2019, contratista:CONSTRUCTORA PERU, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2086081.84, importe_modificado:2086081.84]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:213.76, meta_modificada:213.76]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-671-2019, contratista:CONSTRUCTORA PERU, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2086081.84, importe_modificado:2086081.84]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:213.76, meta_modificada:213.76]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-671-2019, contratista:CONSTRUCTORA PERU, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:2086081.84, importe_modificado:2086081.84]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de inversión	849,342.04	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849342.04, modificado:849342.04]]	CONSTRUCCIÓN DE EMPERADO AHOGADO EN LA CALLE PROLONGACION BRIGADA EN LA COLONIA LAS NORIAS MUNICIPIO DEL ARENAL - 249200	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	249200	5	461	441	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.81, meta_modificada:1186.81]]	[geo: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA COLONIA EL ARENAL, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE ABOLERAS Y CALLE RESCATE, CERCA DEL MUSEO AGAVERO, lon:-103.6956179, lat:20.76784619]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-686-2019, contratista:JORAO, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1582636.08, importe_modificado:1782448.89]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.81, meta_modificada:1186.81]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-686-2019, contratista:JORAO, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1582636.08, importe_modificado:1782448.89]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.81, meta_modificada:1186.81]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-686-2019, contratista:JORAO, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1582636.08, importe_modificado:1782448.89]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	404,667.70	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404667.7, modificado:404667.7]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PEDRO CASTELLANOS DE CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILÁN DEL REY JALISCO - 252294	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	252294	5	485	465	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.0, meta_modificada:1036.0]]	[geo: [cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO CASTELLANOS COLONIA ZAPOTILAN DEL REY, 45980 ZAPOTILAN DEL REY, ZAPOTILAN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA, CERCA DEL CERRO LA CORONITA, lon:-102.92917602, lat:20.48525613]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-670-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:199993.76, importe_modificado:199993.76]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.0, meta_modificada:1036.0]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-670-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:199993.76, importe_modificado:199993.76]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.0, meta_modificada:1036.0]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-IP-670-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:199993.76, importe_modificado:199993.76]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	717,290.13	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717290.13, modificado:717290.13]]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE MARIANO BECERRA EN LA DELEGACIÓN DE SANTA HERMOOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAUDEA DE GORDIANO - 252480	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	252480	5	112	108	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:325.52, meta_modificada:325.52]]	[geo: [cve_municipio:85, localidad:173, direccion:CALLE MARIANO BECERRA COLONIA VISTA HERMOOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 VISTA HERMOOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), TAMAUDEA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE QUE INTERSECTA C, lon:-103.33828629, lat:19.69851296]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-915-2019, contratista:LARA CHAVEZ ALVARO, convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4718276.46, importe_modificado:4718276.46]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:325.52, meta_modificada:325.52]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-915-2019, contratista:LARA CHAVEZ ALVARO, convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4718276.46, importe_modificado:4718276.46]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:325.52, meta_modificada:325.52]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-915-2019, contratista:LARA CHAVEZ ALVARO, convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4718276.46, importe_modificado:4718276.46]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de inversión	398,324.15	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398324.15, modificado:398324.15]]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ABASOLO EN TECUICUTILAN DE CORONA JALISCO - 252556	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	252556	5	265	253	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0]]	[geo: [cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TECUICUTILAN DE CORONA, 49250 TECUICUTILAN DE CORONA, TECUICUTILAN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUERRERO CERCA DEL COLISEO DEPORTIVO, lon:-103.38539991, lat:20.09115576]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-963-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES ARCEDE, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:194025.18, importe_modificado:194025.18]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-963-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES ARCEDE, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:194025.18, importe_modificado:194025.18]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-963-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES ARCEDE, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:194025.18, importe_modificado:194025.18]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	1,473,397.61	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473397.61, modificado:1473397.61]]	REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE BASILIO VARELLO CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILÁN DE VADILLO JALISCO - 254856	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	254856	5	479	458	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:681.17, meta_modificada:681.17]]	[geo: [cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VARELLO COLONIA ZAPOTILAN DE VADILLO, 49770 ZAPOTILAN DE VADILLO, ZAPOTILAN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAN ORTEGA, CALLE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILAN DE VADILLO, lon:-103.81323315, lat:19.54747607]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-817-2019, contratista:TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:249473.35, importe_modificado:249473.35]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:681.17, meta_modificada:681.17]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-817-2019, contratista:TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:249473.35, importe_modificado:249473.35]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:681.17, meta_modificada:681.17]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-817-2019, contratista:TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:249473.35, importe_modificado:249473.35]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	1,952,866.17	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952866.17, modificado:1952866.17]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BOULEVARD OROZCO JIMÉNEZ EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO - 254927	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	254927	5	923	884	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.8, meta_modificada:596.8]]	[geo: [cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BOULEVARD OROZCO Y JIMENEZ COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA FRAY ALFONSO DE ALBA Y CALLE MACEDO AYALA, CALLE NICOLAS BRAVO ES UNA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DE LAG, lon:-101.94031211, lat:21.34593172]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-853-2019, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ, convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1952866.17, importe_modificado:1952866.17]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.8, meta_modificada:596.8]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-853-2019, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ, convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1952866.17, importe_modificado:1952866.17]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.8, meta_modificada:596.8]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-853-2019, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ, convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1952866.17, importe_modificado:1952866.17]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	820,271.06	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820271.06, modificado:820271.06]]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD EN EL FRACCIONAMIENTO CAJA DE AGUA MPO DE SAYULTA JALISCO - 256036	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	256036	5	623	597	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:548.34, meta_modificada:548.34]]	[geo: [cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE PROSPERIDAD Y SOLIDARIDAD COLONIA SAYULA CENTRO, 49200 SAYULA, SAYULTA JALISCO ENTRE CALLE UNION Y CALLE ESFUERZO, CALLE SOLIDARIDAD, lon:-103.61139495, lat:19.88217406]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-819-2019, contratista:MSC DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4295943.52, importe_modificado:4295943.52]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:548.34, meta_modificada:548.34]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-819-2019, contratista:MSC DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4295943.52, importe_modificado:4295943.52]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:548.34, meta_modificada:548.34]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-819-2019, contratista:MSC DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:4295943.52, importe_modificado:4295943.52]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de Inversión	460,449.65	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460449.65, modificado:460449.65]]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE TOLLUQUILLA COLONIA DE LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE AMECA JALISCO - 256977	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	256977	5	299	286	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.09, meta_modificada:645.09]]	[geo: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TOLLUQUILLA COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE BALBANEADA Y AVENIDA FERRO CARBIL, CALLE LEONA VICARIO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE AMECA, lon:-104.05447831, lat:20.55517895]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-951-2019, contratista:JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:348874.22, importe_modificado:348874.22]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.09, meta_modificada:645.09]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-951-2019, contratista:JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:348874.22, importe_modificado:348874.22]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.09, meta_modificada:645.09]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-951-2019, contratista:JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:348874.22, importe_modificado:348874.22]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de inversión	542,563.36	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542563.36, modificado:542563.36]]	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ACCESIBILIDAD EN LA CALLE COLÓN CALLE GALEANA Y CALLE RIECHIL EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO - 258126	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	258126	5	223	213	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.59, meta_modificada:647.59]]	[geo: [cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE COLONGALEANA Y RIECHIL COLONIA HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTONIO, CALLE ZARAGOZA LAS CALLES A INTERVENIR SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CUADRICULA QUE FORMAN L, lon:-104.05147144, lat:21.0568807]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-776-2019, contratista:EPSC, ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:3495879.06, importe_modificado:2495879.06]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.59, meta_modificada:647.59]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-776-2019, contratista:EPSC, ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:3495879.06, importe_modificado:2495879.06]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.59, meta_modificada:647.59]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-CSS-776-2019, contratista:EPSC, ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:3495879.06, importe_modificado:2495879.06]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040161	Proyecto de inversión	254,352.30	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254352.3, modificado:254352.3]]	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVA ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILIC JALISCO - 259147	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	259147	5	122	116	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:139.74, meta_modificada:117.85]]	[geo: [cve_municipio:121, localidad:1, direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON FUELO ZAPOTILIC CENTRO, 49600 ZAPOTILIC, ZAPOTILIC JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DE MARGARITA, POR LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE JALISCO, lon:-103.61139495, lat:19.88217406]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-740-2019, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA, S DE RL DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1914865.55, importe_modificado:2270000.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:139.74, meta_modificada:117.85]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-740-2019, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA, S DE RL DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1914865.55, importe_modificado:2270000.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:139.74, meta_modificada:117.85]]	[ttot1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-740-2019, contratista:COSTAMAR CONSTRUCTORA, S DE RL DE C.V., convocado:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO, monto:1914865.55, importe_modificado:2270000.0]]	En Ejecución	Validado avances
2019	4	JAL19040157	Proyecto de inversión	996,965.92	[(f): [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996965.92, modificado:996965.13]]	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA LONARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL CMO MUNICIPIO DE ATENGO JALISCO - 202289	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	202289	5	123	123	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:173.25]]	[geo: [cve							

2019	4	JAL190401610677	Proyecto de inversión	163,702.82	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163702.82, modificado:158597.94}}	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 258832	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	258832	5	98	98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.29, meta_modificada:105.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REFORMA ESTA CALLE SE CONVIERTE EN LA CALLE DEGOLLADO EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA ENTRA ZARAGOZA Y, lon:-104.34635936, lat:20.1266978}}	09-12-2019	30-12-2019	158,597.94	158,597.94	158,597.94	158,597.94	158,597.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-628-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VEGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:1956352.47, importe_modificado:1956352.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.7}}	1610677/proyecto_PROCESO, 1610677/proyecto_INICIO, 1610677/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2019	4	JAL190401610678	Proyecto de inversión	305,950.40	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305950.4, modificado:326596.1}}	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 258863	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	258863	5	366	351	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.29, meta_modificada:118.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE REFORMA ESTA CALLE SE CONVIERTE EN LA CALLE DEGOLLADO EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA ENTRA ZARAGOZA Y, lon:-104.34616403, lat:20.12659727}}	09-12-2019	30-12-2019	326,596.10	326,596.10	326,596.10	326,596.10	326,596.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-628-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VEGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO, monto:1956352.47, importe_modificado:1956352.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.3}}	1610678/proyecto_INICIO, 1610678/proyecto_FIN, 1610678/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	4	JAL190401609129	Proyecto de inversión	135,256.81	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135256.81, modificado:133153.22}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE REFORMA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN JALISCO PRIMERA ETAPA - 229557	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO	229557	5	41	39	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA MEXTICACÁN CENTRO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GENARO CORNEJO, ENTRE MORELOS Y GENARO CORNEJO, lon:-102.78125409, lat:21.26945077}}	11-09-2019	02-12-2019	133,153.22	133,153.22	133,153.22	133,153.22	133,153.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-FI-OB-AD-357-2019, contratista:Constructora Cadamu, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1348612.35, importe_modificado:1348612.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}	1609129/proyecto_INICIO, 1609129/proyecto_FIN, 1609129/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances