



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Mtro. Roberto López Lara

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
Francisco Javier Morales Aceves

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
Álvaro Ascencio Tene

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.

Trisemanal:
martes, jueves y sábados.

Franqueo pagado.

Publicación Periódica.

Permiso Número 0080921.

Características 117252816.

Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

**SÁBADO 29 DE OCTUBRE
DE 2016**

GUADALAJARA, JALISCO

T O M O C C C L X X X V I

EL ESTADO DE JALISCO

PERIÓDICO OFICIAL



46
SECCIÓN
VIII



GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Mtro. Roberto López Lara

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
Francisco Javier Morales Aceves

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
Álvaro Ascencio Tene

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.

Trisemanal:

martes, jueves y sábados.

Franqueo pagado.

Publicación Periódica.

Permiso Número 0080921.

Características 117252816.

Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx



INFORMES

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS
Y LA DEUDA PÚBLICA**

Aportaciones Federales Nivel proyecto

(Tercer Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2016
Total: 3214

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00150400599499	Construccion De Drenaje En Colonia La Cuchilla En Cabecera Municipal	01	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400599642	Red Pluvial En Calle Benito Juárez En Barranca De Otates	02	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de Otates (Barranca de Otatán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400599707	Construccion De Comedor Esc. Primaria Manuel Lopez Cotilla	03	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400600628	Suministro De Mobiliario En Base Al Envío No. 2 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez, Director General De Planeacion Educativa De Acuerdo A La Guía Detallada Ya Establecida Se Equiparan 6 Aulas Con Mob	INFEJAL 90101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400603727	Suministro De Mobiliario	INFEJAL 90102	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400607421	Terminacion De Los Trabajos	INFEJAL 89265	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400608961	Rehabilitación De Escuelas Primarias En El Municipio De San Cristobal De La Barranca	01	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca jalisco	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400611516	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Jose Antonio Torres En La Loclaidad De Las Moras	04 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400615986	Remodelacion Del Piso En Aula Didactica Del Jardin De Niños Primavera En La Cabecera Municipal	12	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617330	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Francisco Gonzalez En La Colonia Bugambilias	18	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617567	Ampliación De La Red Electrica En La Calle Aserradero	19	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617654	Ampliación De Red Electrica En La Calle Cisne	20	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617704	Ampliación De Red Electrica En La Calle Paloma	21	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400617748	Ampliación De Red Electrica En La Calle Halcon	22	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617830	Suministro E Instalacion De Protecciones En Puertas Y Ventanas Segunda Etapa	23	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617877	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Colonia Las Moradas	24	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617937	Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario	25	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618003	Segunda Rehabilitacion De Camino Rural A La Localidad De Emiliano Zapata	26	Jalisco	Cabo Corrientes	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618279	Segunda Rehabilitacion De Camino Rural A La Localidad De Bioto	27	Jalisco	Cabo Corrientes	Bioto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618321	Segunda Rehabilitacion De Camino Rural A La Localidad De El Rincon De Los Olotes	28	Jalisco	Cabo Corrientes	El Rincón de los Olotes (El Rincón)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400618362	Rehabilitacion De Camino Rural A La Localidad De Graciano Sanchez	29	Jalisco	Cabo Corrientes	Graciano Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618457	Construccion De La Red De Agua Potable De Distribucion Para La Colonia Bugambillas	30	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618492	Construccion De Linea De Conduccion (Llenado) Para El Tanque De La Colonia Bugambillas	31	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618514	Rehabilitacion De Empedrado Con Piedra Bola Ahogado En Cemento Mortero En La Calle Primero De Abril	32	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618547	Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Barrio De Las Flores	33	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618584	Rehabilitacion De Cocina Del Comedor Comunitario El Tuito	34	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618627	Ampliación De Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión En Calle Prolong Centenario, En La Localidad De El Tuito., Jalisco	35	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400618658	Equipamiento De Comedor Comunitario El Tuito Segunda Etapa	36	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618688	Rehabilitacion De 200 Techos (Cero Laminas De Carton)	37	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618723	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En Colonia Los Naranjos, En La Localidad De El Tuito, Jalisco	38	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618761	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 200 M3	39	Jalisco	Cabo Corrientes	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618803	Rehabilitacion De Línea Eléctrica Y Bomba Sumergible De La Planta De Tratamiento De El Tuito	40	Jalisco	Cabo Corrientes	El Tuito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400618863	Adquisición De Equipo Fotográfico Para Seguimiento De Obra Publica	41	Jalisco	Cabo Corrientes	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621233	Construccion De 1 Aula En La Secundaria Jose Rolon En La Comunidad De Matagorda	SAN JUAN DE LOS LAGOS 15-18-005	Jalisco	San Juan de los Lagos	Mata Gorda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400621408	Construcción De Baños En Jardín De Niños Jose Antonio Torres En La Localidad De Las Moras	04 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621411	Mantenimiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Jose Antonio Torres En Cabecera Municipal	05 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621413	Mantenimiento A Aulas De La Esc Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon En San Marcos Evangelista	06 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621416	Ampliacion Casa De Salud El Briseño	07 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	El Briseño (Los Briseño)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621418	Mantenimiento A Comedor Prescolar Niños Heroes En La Cabecera Municipal	08 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621421	Construccion De Barda Perimetral Esc Telesecundaria Manuel Acuña San Marcos Evangelista	09 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621426	Ampliacion Casa De Salud Sayulapan	10 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Sayulapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00150400621430	Construccion De Techo En Comedor Esc. Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	11 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621435	Malla Sombra En Area De Imparticion De Educacion Fisica Prescolar Niños Heroes En Cabecera Municipal	12 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621437	Conclusion De Aula De Usos Multiples En Jardin De Niños Gabriela Mistral En San Marcos Evangelista	13 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621571	Alumbrado Publico Ingreso A Barranca De Los Laureles	14 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621574	Ampliacion De Electrificacion En La Colonia El Mirador	15 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621577	Equipamiento Y Mantenimiento En El Pozo Uno Y Dos De Agua Potable En La Localidad De General Andres Figueroa	16 2015	Jalisco	Zacoalco de Torres	General Andrés Figueroa (Catarina Dos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100622953	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Dorada - 2183	2183	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100623237	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Bonita - 2076	2076	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100623425	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Linda - 2473	2473	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100623798	32504 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Desastres Naturales - 2714	2714	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100623992	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Verde - 1941	1941	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100624269	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Alta - 2303	2303	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100624330	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 2720	2720	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100624332	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Del Realengo - 2138	2138	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100624333	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Del Pedregal - 2107	2107	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100624334	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Hermosa - 2086	2086	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100624411	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 2730	2730	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100624686	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De 4 - 2652	2652	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100624687	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Del Centenario - 2156	2156	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100627957	Empedrado Ecologico En Calle Jilguero	01	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LOGÍSTICA SUBMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100628981	Pavimentacion De Tramo De Calle Prol. Benigno Romo	16-18-02	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100629002	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De Tramo De La Calle Washington	16-18-003	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100629163	Equipamiento De Pozo En La Comunidad De Los Portales II	16-18-005	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100629168	Equipamiento De Pozo En La Comunidad De La Concha	16-18-006	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100630259	Mejoramiento De Baños - 13274	13274	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100631739	Servicios Personales	01-2016	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HACIENDA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$25,475,237							0.00		Otros	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160100631946	Equipamiento De Pozo En La Comunidad De Trujillos	16-18-007	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100631963	Equipamiento De Pozo En La Colonia Martires Cristeros	16-18-008	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100632094	Equipamiento De Pozo En La Comunidad De La Calera	16-18-009	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100632148	Equipamiento De Pozo En Rancho Los Perez	16-18-010	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100632156	Equipamiento De Pozo En La Colonia El Herrero	16-18-011	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100632192	Equipamiento De Pozo En La Colonia Ayuntamiento	16-18-012	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100635300	Abastecimiento De Laminas	001-16	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100636126	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	16-PRODIM-01	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I015 FONE Gasto de Operación		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100636192	Gastos Indirectos Del Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura	16-GI	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I015 FONE Gasto de Operación		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100637570	Rehabilitacion De Empedrado En Calle Nacional En La Localidad General Andres Figueroa	01 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	General Andrés Figueroa (Catarina Dos)	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100637578	Construccion De Comedor Prim Jose Maria Morelos Y Pavon En La Localidad Del Crucero	002 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	El Crucero de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100637591	Mantenimiento Deposito De Agua Potable En La Localidad De El Crucero	003 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	El Crucero de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100637600	Bardeo Esc. Sec. Ramon Garcia Ruiz En Cabecera Municipal	004 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100637614	Rehabilitacion De Empedrado En Calle Privada Madero En Cabecera Municipal	005 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100637617	Mantenimiento Comedor Prim Miguel Hidalgo En La Localidad De Cacaluta	006 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cacaluta (La Villita)	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100637624	Rehabilitacion Calle Centenario En La Cabecera Municipal	007 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100637837	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Localidad De Verdia	008	Jalisco	Zacoalco de Torres	Verdia	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100637899	Rehabilitación De Empedrado Calle Pino Suarez En La Cabecera Municipal	009 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100637923	Rehabilitación De Empedrado Calle 5 De Mayo En La Cabecera Municipal	010 20016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100637954	Mantenimiento Deposito De Agua Potable En La Localidad De La Urefia	011 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Los Urefia (La Urehita)	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638238	Servicios Personales 2016	1000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100638289	Caseta Para Controles En Pozo De Agua Potable No 3 En La Delegación De Barranca De Santa Clara	012 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100639420	Materiales Y Suministros 2016	2000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100639422	Construcción De Comedor Telesecundaria Independencia En La Localidad De Cacaluta	013 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cacaluta (La Villita)	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100639454	Construcción De Barda Perimetral Y Mantenimiento Exterior Del Centro De Salud En La Localidad De Verdía	014 2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Verdía	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100639497	Servicios Generales 2016	3000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644148	Mejoramiento De 60 Viviendas Con Calentadores Solares Ea Personas De Bajos Recursos En Las Localidades De Suelos Duros Y Cañada Grande En El - 54068	54068	Jalisco	Cuautla	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644149	Rehabilitacion De Techo Firme A Personas De Bajos Recursos En Las Localidades De Tierras Blancas Y San Jose Del Trigo En El Municipio De Cua - 54043	54043	Jalisco	Cuautla	Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644302	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Zaragoza En Soyatán Del Oro, Municipio De Atengo. - 72563	72563	Jalisco	Atengo	Soyatán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200644304	Rehabilitación De Alcantarillado En Calle Fresno, Entre Tabachines Y Mimosa, Col. Ejidal. - 48146	48146	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644321	Rehabilitacion De Colectro Y Ramales De Aguas Negras - 28813	28813	Jalisco	Tuxcueca	El Tepeguaje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TUXCUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644323	Rehabilitacion De Colector Principal De Aguas Residuales En La Localidad De Agua Escondida - 71233	71233	Jalisco	Juchitán	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644328	Fosa Septica Tratamiento Primario De Aguas Residuales - 30271	30271	Jalisco	Degollado	La Tabla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644329	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Fresno Entre La Calle Alfredo Gomez Arceo Y Cecilo Carrillo, En La Col. La Primavera. - 56636	56636	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644330	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Av. Del Carmen Entre Calle Juarez Y Calle Magdaleno Perez, En La Col. Nuevo Fuerte - 55251	55251	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644331	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Priv. Presidentes, Entre La Calle Efrain Gonzalez Luna Y Calle Presidentes, En La Col. Lázar - 55675	55675	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200644332	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Presidentes Entre La Calle Privada Presidentes Y La Calle Prol. Campesino, En La Col. L - 55597	55597	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644333	Construcción De Revestimiento En La Calle Juárez Entre Calle Azulejo Y Calle Miguel Aleman, En La Col. Nuevo Fuerte. - 55427	55427	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644334	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Gral. Felipe Angeles Entre La Calle Lazaro Cardenas Y La Calle Gral. Eulalio Gutierrez En La C - 30710	30710	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644335	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Trigal Entre La Calle Privada Y La Calle Plan De Agua Prieta En La Col. Lázaro Cárdenas - 22409	22409	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644336	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Milpa Entre La Calle Miguel Alemán Y La Calle Trigo En La Col. Lázaro Cárdenas - 21384	21384	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644337	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Prolongación Campesino Y La Calle Francisco Medina Ascencio En - 22675	22675	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644339	Construccion De Baños En Sec Tecnica 48 - 35548	35548	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200644340	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Energía Limpia Para Todos - 74983	74983	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	El Aguacate (La Sabanilla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	50	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON EL PROYECTO ENERGIA LIMPIA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200644341	Red De Distribución De Agua Potable Y Drenaje En Calles, (Coahuila Y Ags). - 59614	59614	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200644344	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Río Verde - 54069	54069	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200644347	Construccion De Caminos Puente Peatonal En La Calle Pedro Moreno - 72851	72851	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200644352	Sustitucion De Red De Agua Potable En La Calle 20 De Noviembre - 66448	66448	Jalisco	Tenamaxtlán	Colotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200644357	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y 37 Tomas Domiciliarias En Calle Pipila Entre Fortino Coss Y León Y Calle Sin Nombre Ageb0026 - 69102	69102	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200644361	Construccion De Red De Drenaje Pluvial En La Av Jesus Maria - 70045	70045	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JESUS MARIA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200644367	Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Las Coloradas - 61088	61088	Jalisco	Mascota	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200646552	Construcción De Cuarto Para Baño Equipado En La Localidad De Cañada Grande - 54618	54618	Jalisco	Cuautla	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200646697	Ampliacion De Red Baja Tension De Telesecundaria En La Localidad De Naranjitos, Mpio De Cabo Corrientes, Jalisco - 29310	29310	Jalisco	Cabo Corrientes	Naranjitos (Arroyo Seco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200646702	Construcción De Línea De Agua Potable. - 59814	59814	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200646703	Construcción De Líneas De Drenaje - 59730	59730	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646704	Sustitución De Línea De Alcantarillado Sanitario. - 61653	61653	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646705	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Fresno, Entre Tabachines Y Mimosa, Col. Ejidal. - 48127	48127	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646707	Rehabilitación De Pozo En La Localidad De La Isla - 52328	52328	Jalisco	Ayotlán	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646713	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Localidad De Barrio Panelas, Jalisco - 29349	29349	Jalisco	Cabo Corrientes	Barrio Pobre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646716	Línea De Distribucion De Agua Potable En Charapuato - 30180	30180	Jalisco	Degollado	Charapuato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646726	Equipamiento De Pozo Artesano De Agua Potable En La Localidad De Santa Maria - 71435	71435	Jalisco	Juchitán	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200646740	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Eucalipto Entre Las Calles Cecilio Carrillo Y Gigantes, En La Col. La Primavera. - 57123	57123	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646741	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Nogal Entre Las Calles Cecilio Carrillo Y Cerezo, En La Col. La Primavera. - 57699	57699	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646742	Construcción De Revestimiento A Base De Empedrado En La Calle Efrain Gonzalez Luna, Entre Calle Miguel Aleman Y Prol. Campesino, En La Col. - 52592	52592	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646743	Construcción De Revestimiento En La Calle Emiliano Zapata Entre La Calle Arcilla Y Calle Azulejo, En La Col. Nuevo Fuerte - 55485	55485	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646744	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Aleman Entre La Calle Milpa Y La Calle Plan De Ayala En La Col. Lázaro Cárdenas - 22441	22441	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200646748	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Energía Limpia Para Todos - 74979	74979	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	30	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE COMENZO EL PROYECTO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD Y SE INSTALARON LOS 4 CALENTADORES QUE MARCABA ESTE PROTECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200646750	Construccion De 1 Aula En La Localidad De Ocota De La Sierra - 74820	74820	Jalisco	Mezquitic	El Venado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646751	Construccion Delinea De Aguas Negras En Calle Libertad En La Delegacion De Atotonilco El Bajo Municipio De Villa Corona Jal - 56939	56939	Jalisco	Villa Corona	Atotonilco el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646755	Ampliacion De Electrificacion En Calle Republica Del Salvador - 73985	73985	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646756	Ampliacion De Electrificacion En Calle Aldama - 73960	73960	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200646757	Ampliacion De Electrificación En Las Calles Jaime Nuno - 65487	65487	Jalisco	Puerto Vallarta	Las Palmas de Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646763	Construcción De Banquetas Guarniciones Y Pavimentos En Calle Pipila Entre Calle Fortino Coss Y León Y Calle Sin Nombre En Ageb0026 - 69128	69128	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL CONTRATADA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200646779	Construccion De Red Drenaje En La Calle La Estacion En La Zona Zap La Capilla - 68857	68857	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	La Capilla del Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649133	Ampliacion En La Localidad Playitas, Mpio De Cabo Corrientes, Jalisco - 29330	29330	Jalisco	Cabo Corrientes	Las Playitas (Adolfo López Mateos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649140	Línea De Agua Potable De La Calle González Ortega (Entre Vicente Guerrero Y José Antonio Torres) - 48088	48088	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649141	Línea De Alcantarillado De La Calle González Ortega (Entre Vicente Guerrero Y José Antonio Torres) - 48099	48099	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649158	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Presidentes Entre La Calle Efraín Gonzalez Luna Y Calle Presidentes, En La Col. - 55658	55658	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200649159	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Gral. Felipe Angeles Entre La Calle Lazaro Cardenas Y La Calle Gral. Eulalio Gutierrez En La - 55164	55164	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649161	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Flores Magon Entre La Calle Miguel Aleman Y La Calle Prolongacion Campesino En La Col. Lázaro - 22380	22380	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649162	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Campesino Entre La Calle Guillermo Cosio Vidaurri Y La Calle Plan De Ayala En La - 22213	22213	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649163	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Toma De Zacatecas Entre La Calle Trigo Y La Calle Plan De Agua Prieta En La Col. Lázaro Cárden - 21374	21374	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649166	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Energía Limpia Para Todos - 74987	74987	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	Sabinilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	60	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD CON EL PROYECTO DE ENERGIA LIMPIA PARA LA COMUNIDAD DE LA SABINILLA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200649169	Electrificacion En Calle Hilarion Romero Gil En La Colonia Monte Calvario En La Cabecera Municipal De Teuchitlan Jalisco. - 31442	31442	Jalisco	Teuchitlán	Teuchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649175	Construccion De Linea De Aguas Negras En Diversas Calles De La Delegacion De Atotonilco El Bajo Municipio De Villa Corona Jaisco - 57676	57676	Jalisco	Villa Corona	Atotonilco el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649176	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calle Libertad En La Delegacion De Atotonilco El Bajo Municipio De Villa Corona Ja - 56782	56782	Jalisco	Villa Corona	Atotonilco el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649180	Ampliacion De Electrificacion En Calle 7 De Abril - 73328	73328	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649181	523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 73920	73920	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649182	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Brisas - 73906	73906	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649183	Ampliacion De Electrificacion En Diversas Calles De La Colonia - 68387	68387	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200649184	Ampliacion De Electrificación En Calle Abel Salgado - 65666	65666	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649185	Red De Drenaje En La Calle Jesús García Hasta El Cárcamo, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70063	70063	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649186	Red De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Juan Diego Entre Las Rosas Y Las Torres, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 69670	69670	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200649187	Red De Drenaje De La Calle Basilio Teran Entre Colorin Y Francisco I. Madero, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70202	70202	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651366	Sustitución De Estructura De Madera Y Cubierta Metálica (Techo) De Modulo De Servicios Educativos. En La Localidad De San Francisco De Arrib - 59858	59858	Jalisco	Autlán de Navarro	San Francisco de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651523	Aula Y Laboratorio En La Escuela Preparatoria De Soyatlán. - 72584	72584	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651524	Sustitución De Red De Agua Potable En Calle La Grana Entre Prolongación López Rayón Y Galeana, Barrio La Quinta. - 57813	57813	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200651525	Línea De Agua Potable De La Calle Morelos (Entre A. Borbón Y Encarnación Rosas) - 48025	48025	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651533	Electrificación De La Localidad En Las Adjuntas - 30378	30378	Jalisco	Degollado	Las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651545	Red De Conduccion De Agua Y Electrificación 1+300 Km De Excavacion Y Tubo De Pvc Rd26 En Tramos De 6 Mts. C/U Y Adicion Tercer Hilo Con Una - 51122	51122	Jalisco	Lagos de Moreno	La Punta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651557	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Sauce Entre Las Calles Alfredo Gomez Arceo Y Cerezo, En La Col. La Primavera. - 59409	59409	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651558	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Cecilio Carrillo Entre Las Calles Sauce Y Prol. Naranja, Col. La Primavera. - 56686	56686	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651559	Construcción De Revestimiento A Base De Empedrado En La Calle Privada De Jazmin Entre La Calle Flor De Coral Y Av. De Los Maestros, En La Co - 56611	56611	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651560	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Efraín Gonzalez Luna Entre Miguel Aleman Y Prol. Campesino, En La Col. Lázaro Cárdenas. - 52562	52562	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200651561	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Privada Del Tata Entre La Calle Prologacion Campesino Y La Calle Gral. Bernardo Reyes En La - 55173	55173	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651562	Construcción De Colector Sanitario Y Línea Madrina En La Calle Prologación Campesino Entre Calle Efraín Gonzalez Luna Y Calle Guillermo Così - 30752	30752	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651563	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Parcela Entre La Calle Prolongación Campesino Y La Calle Privada Parcela En La Co - 22508	22508	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651566	Construccion De Aula En Telesecundaria Estancia Vieja De Arriba - 36980	36980	Jalisco	San Juan de los Lagos	Estancia Vieja de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651571	Construcción De Red De Drenaje En Calle Río Tototlan - 53673	53673	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651574	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Maipo - 73137	73137	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200651575	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Nevado De Toluca - 73023	73023	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200651576	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Indonesia - 73343	73343	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200651577	Construccion De Caminos Puente Peatonal En La Calle Correcaminos - 72923	72923	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200651578	Ampliacion De Electrificacion De Las Calles Esmeralda Perla Y Turquesa - 73388	73388	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200651579	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Bosnia - 73833	73833	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200651580	Red De Agua Potable San Bernardo Entre San Francisco Y Privada San Francisco, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 69614	69614	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200651581	Red De Drenaje En La Calle Miami Entre Av. La Piedrera Y Calle S/N, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 69801	69801	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200651607	Construccion De Red Drenaje En La Calle Ricardo Flores Magon En La Zona Zap Lomas De Atequiza - 68807	68807	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200653865	Línea De Alcantarillado De La Calle Morelos (Entre A. Borbón Y Encarnación Rosas) - 48072	48072	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653870	Ampliacion De Red Electrica De Media Y Baja Tension En La Localidad De Los Naranjos Etapa 1, Mpio De Cabo Corrientes, Jalisco - 29362	29362	Jalisco	Cabo Corrientes	Los Naranjos del Tuito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653874	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Los Cerritos - 58599	58599	Jalisco	Chimaltitán	El Duraznito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653875	Electrificacion Calle Santo Tomas Col San Jose Buen Agua - 30204	30204	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653894	Electrificacion Calle Sin Nombre Rancho Nuevo - 30306	30306	Jalisco	Degollado	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653896	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Privada Guayaba Entre Las Calles Nogal Y Prol. Naranja, En La Col. La Primavera. - 57751	57751	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653897	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Obrero Entre Calle Rio Balsas Y Calle Rio Papaloapan, En La Col. Nuevo Fuerte - 52610	52610	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200653898	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Presidentes, Entre La Calle Privada Presidentes Y Prol. Campesino, En La Col. Lázaro Cárdena - 55663	55663	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653899	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Del Tata Entre La Calle Prologacion Campesino Y La Calle Gral. Bernardo Reyes En La Co - 30738	30738	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653900	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Parcela Entre La Calle Miguel Aleman Y La Calle Campesino En La Col. Lázaro Cárdenas - 22293	22293	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653905	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Pedro Ogazon - 61352	61352	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653906	Equipamiento De Capacitores Pozo 24 Las Antenas - 39918	39918	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653908	Construccion De Puente Vehicular En La Localidad De Tierra Azul - 74772	74772	Jalisco	Mezquitic	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653910	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Diversas Calles De Atotonilco El Bajo Municipio De Villa Corona Jal - 57708	57708	Jalisco	Villa Corona	Atotonilco el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL00160200653911	Línea De Drenaje En Calle Jose Maria Gonzalez Hermosillo - 52729	52729	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	27	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2016. LA APORTACION DE MUNICIPIO FUE DE \$7,093.83 Y DE RAMO 33 \$ 23,998.83, QUEDANDO EL GASTO DE LA OBRA EN \$31,092.66.
JAL00160200653912	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Rio Blanco - 54098	54098	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653914	Ampliacion De Electrificación En Calle 31 De Septiembre - 73186	73186	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653915	Ampliacion De Electrificación En La Calle Madrid - 73798	73798	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653916	Red De Drenaje En La Calle San Bernardo Entre San Francisco Y Priv. San Francisco, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70021	70021	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200653917	Empedrado Típico En La Calle Miami Entre Av. La Piedrera Y Calle Sin Nombre, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70409	70409	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653924	Construccion De Red De Drenaje En Fraccionamiento La Primavera E1 - 58467	58467	Jalisco	Tenamaxtlán	La Ladera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200653943	Construccion De Techo Firme En Zona Zap La Capilla - 66662	66662	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	La Capilla del Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656084	Ampliacion En La Localidad Rancho Agua Buena, Mpio De Cabo Corrientes Jalisco - 29342	29342	Jalisco	Cabo Corrientes	Agua Buena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656227	Línea De Drenaje En La Calle Zaragoza En Soyatlán Del Oro, Municipio De Atengo. - 72502	72502	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656228	Línea De Agua Potable En La Calle Zaragoza En Soyatlán Del Oro, Municipio De Atengo. - 72202	72202	Jalisco	Atengo	Soyatlán del Oro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656229	Sustitución De Red De Drenaje En Calle La Grana Entre Prolongación López Rayón Y Galeana, Barrio La Quinta. - 57858	57858	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200656235	Construcción De Boca De Tormenta En Calle Fray Pedro De Gante Cruce Calle Apolo - 62019	62019	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656237	Electrificacion Calle Juan De La Barrera Col. García Paniagua - 30351	30351	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656243	Rehabilitacion De Colector Principal De Aguas Residuales En La Localidad De La Tinaja - 71323	71323	Jalisco	Juchitán	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656252	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Prolongación 24 De Febrero, Entre Las Calles 10 De Mayo Y Calle Cerrada, En La Col. Las Torr - 57825	57825	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656253	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Privada De Jazmin Entre Las Calles Flor De Coral Y Av. De Los Mestros, En La Col. San Juan. - 56579	56579	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656254	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Cedro Entre Las Calles Cecilio Carrillo Y Cerezo, En La Col. La Primavera. - 57804	57804	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656255	Construcción De Revestimiento A Base De Empedrado En La Calle Obrero Entre Calle Rio Balsas Y Calle Rio Papaloapan, En La Col. Nuevo Fuerte. - 52702	52702	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200656256	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Efraín Gonzalez Luna De Calle Miguel Aleman A La Calle Prol. Campesino, En La Col. Lázaro - 52468	52468	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656258	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Adolfo De La Huerta Entre La Calle Miguel Aleman Y La Calle Prolongacion Campesino En La Col. - 30792	30792	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656262	Terminacion De Aula En Escuela Tierritas Blancas - 50243	50243	Jalisco	San Juan de los Lagos	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656265	Construcción De Red De Drenaje En La Comunidad De El Dique - 55165	55165	Jalisco	Tototlán	El Dique (San José de los Ríos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656266	Construccion De Redes De Agua Potable Drenaje Sanitario Y Mejoramiento De Vialidad - 47890	47890	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656267	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Carboneras - 73166	73166	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656268	Construccion De Caminos Puente Peatonal En La Calle Libra - 73284	73284	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200656269	Red De Agua Potable De La Calle Rinconada De El Salto Desde Manuel Acuña, Cabecera Municipal, El Salto, Jalisco. - 69706	69706	Jalisco	El Salto	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656270	Red De Agua Potable En La Calle Tepehuaje Hasta Entroncar A La Cima, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 69499	69499	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200656279	Rehabilitación De Alcantarillado Drenaje Pozos De Visita Y Descargas Domiciliarias En Calle Pipila Entre Las Calles Fortino Coss Y León Y Ca - 69054	69054	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658745	Construcción Segunda Etapa - 59811	59811	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658747	Ampliación Barrio Las Pilas, Mpio De Cabo Corrientes, Jalisco - 29357	29357	Jalisco	Cabo Corrientes	Las Pilas (Las Plilitas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658771	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada De Jazmin Entre La Calle Flor De Coral Y La Av. De Los Maestros, En La Col. San - 56550	56550	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658772	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Naranja Entre Las Calles Cecilio Carrillo Y Cerezo, En La Col. La Primavera. - 57746	57746	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200658773	Construcción De Colector Pluvial En La Calle Violeta Entre Calle Flor De Jazmín Y Calle Flor De Coral, En La Col. San Juan. - 56503	56503	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658774	Construcción De Revestimiento A Base De Empedrado En La Calle Presidentes Entre La Calle Privada Presidentes Y Prol. Campesino, En La Col. L - 55619	55619	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658775	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Obrero Entre Calle Río Balsas Y Calle Río Papaloapan, En La Col. Nuevo Fuerte. - 52693	52693	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658776	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Privada De Valentina Entre La Calle Gral. Bernardo Reyes Y La Calle Francisco Medina Ascenci - 55124	55124	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658778	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Privada De Valentina Entre La Calle Gral. Bernardo Reyes Y La Calle Francisco Medina Ascencio - 30686	30686	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658779	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Bernardo Reyes Entre La Calle Toma De Celaya Y La Calle Priv. Del Tata En La Col. Lázaro Cárde - 22613	22613	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658780	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Trigo Entre La Calle Trigal Y La Calle Plan De Ayala En La Col. Lázaro Cárdenas - 21569	21569	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto																		Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200658782	Ampliacion De Centro De Salud En Mi Nuevo San Juan - 51678	51678	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658784	Construccion De Puente Vehicular En La Localidad De San Sebastian - 74791	74791	Jalisco	Mezquitic	San Sebastián Teponahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658785	Rehabilitacion De Pozo Profundo Calle Colon En Villa Corona Jal - 56685	56685	Jalisco	Villa Corona	Villa Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658790	Construcción De Cárcamo Y Fosa Séptica En La Comunidad De El Dique - 55316	55316	Jalisco	Tototlán	El Dique (San José de los Ríos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658795	Construccion De Camino Puente Peatonal En La Calle 27 De Septiembre - 74331	74331	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658796	Ampliacion De Electrificación En La Calle Costa De Oro - 73895	73895	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200658797	Ampliacion De Electrificacion En Calle Nevado De Colima - 73102	73102	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200658798	Ampliacion De Electrificación En La Calle Prolongacion Alejandrina - 73849	73849	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658800	Red De Agua Potable En La Calle Gladiola Entre Jazmin Y Girasol, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 69570	69570	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658801	Red De Drenaje En La Calle Gladiola Entre San Rafael Y Girasol, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 69887	69887	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658802	Construccion De Lineas De Red De Drenajes, En Las Diferentes Calles De La Colonia El Fresno, En La Localidad De San Sebastian Del Sur, Munic - 68732	68732	Jalisco	Gómez Farias	San Sebastián del Sur	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658814	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Colon Y Javier Mina En Cabecera Municipal - 43164	43164	Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200658828	Construccion De Techo Firme En Zona Zap Ixtlahuacan De Los Membrillos - 68761	68761	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Ixtlahuacán de los Membrillos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661192	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Pedro Moreno - 55987	55987	Jalisco	Chimaltitán	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200661201	Electrificacion Y Subestacion En Un Tercer Hilo Y Sistema De Arranque En La Comunidad Loma De San Antonio - 51211	51211	Jalisco	Lagos de Moreno	Loma de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200661202	Equipamiento, Electrificacion Y Subestacion Con Un Tercer Hilo Adicional Y Conduccion De Agua En La Comunidad De El Tepetatlillo - 51188	51188	Jalisco	Lagos de Moreno	El Torreón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200661212	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Privada Naranjo Entre Las Calles Cecilio Carrillo Y Cerezo, En La Col. La Primavera. - 57736	57736	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200661214	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Prolongación Naranjo Entre Las Calles Cecilio Carrillo Y Cerezo, En La Col. La Primavera. - 57714	57714	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200661215	Construcción De Revestimiento A Base De Empedrado En La Calle Privada Presidentes Entre La Calle Efrain Gonzalez Luna Y Calle Presidentes, E - 55691	55691	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200661216	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Bernardo Reyes Entre La Calle Toma De Celaya Y La Calle Priv. Del Tata En La Col. Lázaro Cár - 55142	55142	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200661217	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Plan De Ayala Entre La Calle Trigo Y La Calle Prolongacion Campesino En La Col. Lázaro Cárdena - 21445	21445	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200661218	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Pla De Agua Prieta Entre La Calle Toma De Zacatecas Y La Calle Trigal En La Col. Lázaro Cárden - 22250	22250	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661219	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Privada Entre La Calle Trigal Y La Calle Parcela En La Col. Lázaro Cárdenas - 22466	22466	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661223	Mejoramiento De Vivienda Con Calentadores Solares Energía Limpia Para Todos - 74948	74948	Jalisco	La Manzanilla de la Paz	La Tuna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	120	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE CUMPLIÓ CON LA TOTALIDAD DEL PROYECTO ENERGÍA LIMPIA PARA TODOS EN LA COMUNIDAD DE LA TUNA
JAL00160200661224	Pavimentación De La Calle Lazaro Cardenas. - 59689	59689	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661225	Rehabilitacion De Pozo Profundo En La Delegacion De Atotonilco El Bajo - 52782	52782	Jalisco	Villa Corona	Atotonilco el Bajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200661226	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Río Balsas - 54019	54019	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661227	Construcción De Comedor En Escuela Loma Del Taxiroc - 38142	38142	Jalisco	San Juan de los Lagos	Taxiroc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661230	Ampliación De Electrificación En La Calle Prolongacion Sandia - 74371	74371	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200661233	Construccion De Linea De Red De Drenaje En Calle Limon Y Calle San Jose En La Localidad De San Andres Ixtlan, Municipio De Gomez Farias, Jal - 68420	68420	Jalisco	Gómez Farias	San Andrés Ixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GOMEZ FARIAS JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200668212	Construcción De Muro De Contención Sobre El Camino A Camotan	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200668393	Construcción Empedrado Ahogado, Calle Javier Mina, 1era. Etapa. Municipio De Hostotipaquillo	POA 2016 06 00 -0174	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200668440	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-0007-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200668927	Dotar De Infraestructura Fisica Al Estado	INFEJAL ADO-0025-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200678668	Construccion De Linea De Agua Potable	16R33020	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$110,320							0.00		Metros lineales	84	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE A UN 100% - LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE A UN 98%
JAL00160200678718	Fortamun 2016	-	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO Y HACIENDA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200678759	Suministro Y Colocacion De Muebles De Baño En La Escuela Primaria De Rancho Viejo	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA BARRANCA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200679142	Sueldo A Personal De Seguridad Publica	001	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200679161	Vacaciones Y Prima De Fin De Año	002	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200679183	Compensaciones	003	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200679249	Indemnizaciones De Seguridad Publica	004	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680089	Productos Alimenticios	005	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680098	Combustibles Y Lubricantes	006	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680102	Materiales De Seguridad Publica Radios De Comunicacion	007	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680106	Reparacion De Patrullas De Seguridad Publica	008	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680109	Comisiones Y Servicios Bancarios	009	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200680119	Energia Electrica Alumbrado Publico	010	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680382	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Localidad De Sayulapan	01	Jalisco	Zacoalco de Torres	Sayulapan	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680472	Resguardo De Seguridad En El Municipio.	01	Jalisco	Cuautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO.	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680506	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad La Urefia	002	Jalisco	Zacoalco de Torres	Los Urefia (La Urefilita)	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680532	Equipamiento De Pozo De Agua En La Localidad De Barranca De Otates	003	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de Otates (Barranca de Otatán)	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680560	Sustitución De Colector Principal En El Tramo De La Calle Ejido A La Laguna De Oxidación En La Cabecera Municipal	10	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680562	Equipamiento De Pozo De Agua En La Localidad De Barranca De Santa Clara	004	Jalisco	Zacoalco de Torres	Barranca de Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200680607	Equipamiento De Pozo De Agua En La Localidad De Cacaluta	005	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cacaluta (La Villita)	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680649	Equipamiento Pozo De Agua No.2 En Cabecera Municipal	006	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680699	Equipamiento En Pozo De Agua Potable En La Localidad General Andres Figueroa	007	Jalisco	Zacoalco de Torres	General Andrés Figueroa (Catarina Dos)	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200680757	Construccion De Barda Perimetral Sec Ramon Garcia Ruiz	08	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681046	Rehabilitacion De Empedrado En Calle Priv Francisco I Madero	09	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681079	Rehabilitacion Empedrado Calle Pino Suarez En La Cabecera Municipal	010	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntam,iento de zacoalco de torres	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681147	Ampliacion Red De Agua Potable En Verdía	011	Jalisco	Zacoalco de Torres	Verdía	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200681163	Mantenimiento Techo Y Aulas Escuela Jose Maria Morelos Y Pavon San Marcos Evangelista	012	Jalisco	Zacoalco de Torres	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de zacoalco de torres	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681489	Ciudad Incluyente Y Con Oportunidades	140235R33-30	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681508	Servicios De Calidad A La Ciudadania	140235R33-31	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PUBLICOS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681525	Manejo Financiero Responsable	140235R33-33	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200684223	Seguridad Paratodos	1	Jalisco	Santa María del Oro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200686923	Equipamiento Con Bomba Sumergible En Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Tierras Blancas - 136811	136811	Jalisco	Cuautla	Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GRUPO EMPRESARIAL TICAFA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200686924	Techo Firme - 160715	160715	Jalisco	Cuquío	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200687107	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Red De Agua Potable En Calle Cerro Del Aguila - 125544	125544	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687141	Construccion De Red De Drenaje - 115283	115283	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARCONSA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687142	Construcción De Piso Firme Baño Y Techo Para Vivienda - 120563	120563	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687143	Construccion De Empedrado Ahogado - 104850	104850	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687144	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97087	97087	Jalisco	Atoyac	El Carrizal (Los Laureles del Noveno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687145	Construccion De Piso Firme - 93087	93087	Jalisco	Atoyac	El Carrizal (Los Laureles del Noveno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687146	Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 77077	77077	Jalisco	Atoyac	El Monte de Jiménez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687147	Construccion De Red De Drenaje - 115339	115339	Jalisco	Atoyac	Poncitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687148	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion - 99374	99374	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687149	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97998	97998	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687167	Caminos Carreteras - 159107	159107	Jalisco	Cuquío	El Llano de Plascencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687187	Construccion De Empedrado Con Huella De Rodamiento En Concreto - 116718	116718	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687193	Rehabilitacion Del Empedrado Ecologico Producto De La Sustitucion De Tomas De Agua En La Calle Soledad Ulloa - 193282	193282	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687194	Ampliacion E Instalacion De Energia Electrica En La Calle Guamuchil De La Col Los Mezquites - 185959	185959	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687195	Rehabilitacion De La Red General De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Ignacio Ojo De Agua - 187155	187155	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687199	Reparacion De La Carretera Lagunillas De Macuacatequesquitlan En El Tramo Dañado Por El Huracan Patricia En La Zona Del Crucero De La Cañada - 171184	171184	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Tequesquitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687200	Techo Firme - 161958	161958	Jalisco	Cuquío	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687201	Techo Firme - 162010	162010	Jalisco	Cuquío	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687202	Caminos Carreteras - 158838	158838	Jalisco	Cuquío	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687203	Drenaje Pluvial - 180768	180768	Jalisco	Cuquío	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687204	Rehabilitación Drenaje Sanitario - 172260	172260	Jalisco	Cuquío	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687205	Caminos Carreteras li - 179758	179758	Jalisco	Cuquilo	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687211	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Colonia Valle Del Sur - 189014	189014	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687213	Construccion De La Primera Etapa De Unidad Deportiva Regional Del Municipio De Cuautitlan En La Cabecera Municipal - 189585	189585	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687214	Alcantarillado Sanitario De Las Calles Francisco I Madero Y Emiliano Zapata - 188980	188980	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687215	Adoquinamiento De Las Calles Francisco I Madero Y Emiliano Zapata - 189152	189152	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687216	Construccion De Obra De Drenaje Pluvial Superficial De Llano Grande - 171142	171142	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687218	Ampliación Eléctrica En La Carretera Cofradia A Buenavista - 180245	180245	Jalisco	Cocula	San Nicolás (San Nicolás Acuña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200687243	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Los Cerritos - 84647	84647	Jalisco	Chimaltitán	El Duraznito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687244	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle 1ro De Mayo - 105137	105137	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687245	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas En La Delegacion De Huascato - 140510	140510	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687246	Construccion De Arroyo Vehicular A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Lazaro Cardenas - 140546	140546	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687274	Construccion De Muro Firme Francisco Bocanegra Doscientos Treinta - 148731	148731	Jalisco	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687283	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Verano De López Rayón Hasta Empedrado Existentes - 165049	165049	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	150	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200687284	Pavimentación Con Empedrado Zampeado En Calle Manuel Nuño En La Cabecera Municipal De Juchitlan - 189601	189601	Jalisco	Juchitlán	Juchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687285	Rehabilitación De Línea De Conduccion Y Red De Agua Potable En La Localidad Del Bosque - 189784	189784	Jalisco	Juchitlán	El Bosque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687286	Construccion De Dos Techos Firmes En Colonia Los Espinos - 189075	189075	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687287	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave 14dvt0567b - 76122	76122	Jalisco	Santa María del Oro	Petacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687298	Construccion De Empedrado Y Guarnición En La Calle Prolongación Guadalupe Victoria - 108925	108925	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687299	Construcción De Comedor Comunitario Dif Municipal - 151102	151102	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687311	Construccion De Techado Para Patio Cívico Del Jardín De Niños Jaime Torres Bodet - 107013	107013	Jalisco	Degollado	Quirino (La Sierrita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687312	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Fundición Del Rebaje - 59958	59958	Jalisco	Guachinango	La Fundición del Rebaje (La Fundición)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	15	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA SIN INICIAR.
JAL00160200687313	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Llano Grande - 59993	59993	Jalisco	Guachinango	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	15	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA SIN INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200687318	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Comunidad De El Hollejo - 109786	109786	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687319	Construcción De Cuartos Para Dormitorio En La Comunidad De El Hollejo - 109790	109790	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687320	Construcción De Cuartos Para Dormitorios En La Comunidad De San Gregorio - 109763	109763	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687321	Construcción De Cuartos Para Dormitorios En La Comunidad De Emiliano Zapata - 109719	109719	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687322	Mantenimiento De Red De Agua Potable Y Drenaje - 116080	116080	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687323	Electrificación Y Alumbrado Publico De La Calle Chapala En La Cabecera Municipal - 124473	124473	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687324	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Santo Toribio De La Cabecera Municipal. - 77291	77291	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687325	Red Electrica Y Alumbrado Publico Calle Aguascalientes - 124630	124630	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687326	Construcción De Comedor Comunitario En La Comunidad De Matancillas - 78407	78407	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200687327	Ampliación De La Red De Distribución De Obras De Drenaje Calle 24 De Febrero. - 78203	78203	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687328	Construccion De Boca De Tormenta En La Colonia Divina Providencia - 193070	193070	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Colonia la Divina Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LOS BENENFICIADOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687329	Construcción De Red De Drenaje Charco Verde - 130516	130516	Jalisco	Tapalpa	Atacco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687330	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Lomas Del Pedregal - 130918	130918	Jalisco	Tapalpa	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687331	Equipamiento Y Electrificación De Pozo De Agua En Rosa De Castilla - 130576	130576	Jalisco	Tapalpa	Rosa de Castilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687332	Extensión De Red De Energía Eléctrica Calle Ojo De Agua - 130474	130474	Jalisco	Tapalpa	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687333	Mejoramiento De Vivienda Sr Miguel Mendoza Magaña - 191919	191919	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687334	Mejoramiento De Vivienda Para El Sr Ramon Anguiano Zambrano - 192248	192248	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687337	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Ciénega Larga - 59977	59977	Jalisco	Guachinango	La Ciénega Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA POR INICIAR.
JAL00160200687344	Red De Línea De Drenaje En Av Guadalupeña Entre Silvestre Barajas Y Calle Centenario - 169163	169163	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687345	Pavimentación De Av Guadalupana Entre Silvestre Barajas Y Calle Centenario - 169457	169457	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687346	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia La Loma - 142561	142561	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687347	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Zopoma Huisichi - 80607	80607	Jalisco	Tolimán	El Huisichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687351	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Guadalupe Victoria De San Miguel Hidalgo - 138614	138614	Jalisco	El Limón	San Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687352	Rehabilitacion De Camino Guayacan San Felipe De Hjar La Cofradia Santa Anna Telecapan Derivado De Los Efectos Del Huracan Patricia - 179008	179008	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687353	Construccion De Red De Drenaje Colonia Nueva La Preppa En San Felipe De Híjar - 174225	174225	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687354	Rehabilitacion De Tramo Carretero Del Setenta A La Haciendita Hasta El Potrero De Barreras - 178350	178350	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687355	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan De Arriba - 181009	181009	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Juan de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687356	Pavimentacion Del Tramo Del Camino Las Mesitas Santiago De Pinos Dentro Del Municipio De San Sebastian Del Oeste - 179955	179955	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMERCIALIZADORA POLIGONO SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687358	Ampliacion De Electrificacion Demedia Y Baja Tensión En Calle Francisco Villa - 125158	125158	Jalisco	Jocotepec	Zapotitán de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687360	Calentador Solar Para 20 Viviendas Sociales En La Localidad De Santa Cruz - 77873	77873	Jalisco	Quitupan	Rafael Picazo (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Celdas solares	80	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00160200687361	Cuarto Adicional - 192225	192225	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687362	Cuarto Adicional - 191161	191161	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687363	Cuarto Adicional - 189510	189510	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687364	Cuarto Adicional - 193262	193262	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687365	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Colonia Linda Vista Fise - 134956	134956	Jalisco	San Diego de Alejandria	San Diego de Alejandria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687366	Rehabilitacion De Red Hidraulica En Colonia Linda Vista Fise - 135082	135082	Jalisco	San Diego de Alejandria	San Diego de Alejandria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687367	Rehabilitacion De Calle Matamoros Con Huella De Concreto Y Adocreto - 150906	150906	Jalisco	San Diego de Alejandria	San Diego de Alejandria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687370	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De Teleacapan - 184408	184408	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Teleacapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687372	Cambio De 200 Luminarias Ahorradoras En La Cabecera Municipal - 78348	78348	Jalisco	Quitupan	Quitupan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687375	Electrificacion De Colonia La Otra Banda En San Sebastian Del Oeste - 189547	189547	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687376	Cosntruccion De La Red De Drenaje En La Localidad Del Carrizo - 182869	182869	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687377	Construccion De Linea De Agua Potable En La Localidad De Carrizo - 180861	180861	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687378	Construccion De Rampa De Acceso Al Puente De La Cofradia Del Rio Ameca Y Rehabilitacion De Camino A Los Reyes Uña De Gato Y San Felipe - 177489	177489	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradía Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687379	Rehabilitacion De Equipo De Bombeo Nuevo Para Agua Potable De La Localidad De Copales Municipio De San Sebastian Del Oeste - 174133	174133	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687380	Rehabilitacion De Camino Tramo Copales A Carrizo - 179004	179004	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687381	Mejoramiento De La Vivienda Techo Firme En La Localidad De Copales - 184458	184458	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687382	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad Del Jocuixtle - 184508	184508	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Jocuixtle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687383	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 189689	189689	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687384	Electrificación En La Colonia Las Higuera En El Pueblito De San Pablo - 176188	176188	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687388	Rehabilitación De Sistema Eléctrico En La Primaria Nicolas Bravo - 177233	177233	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687389	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En La Primaria Urbana No 1211 - 110076	110076	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687390	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Colonia Plan De Oriente - 115599	115599	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200687391	Pozo De Infiltracion Y Captacion En Patio Civico Del Jardín De Niños Salvador Lopez Chavez - 179961	179961	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687392	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Buenos Aires - 168280	168280	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687393	Construccion De Red De Alcantarillado En La Colonia Los Puestos - 172310	172310	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687394	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Plan De Oriente - 180343	180343	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687395	Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia El Velgel - 187610	187610	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687396	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 187012	187012	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687397	Ampliacion De La Red Electrica En Baja Y Alta Tension Con Alumbrado Publico En La Colonia El Refugio - 182243	182243	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687398	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Alvaro Obregon - 180131	180131	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687400	Construcción De Cubierta En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria José Vasconcelos - 101896	101896	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687401	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle 20 De Noviembre - 90944	90944	Jalisco	Tenamaxtlán	Colotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687402	Apoyo Para El Abastecimiento De Agua En La Escuela Del Real Del Favor - 150445	150445	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Real del Favor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687403	Mejoramiento De Vivienda Al Sdaniel Humberto Anguiano El Limon Pizatlan - 192157	192157	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687404	Alumbrado Publico - 105250	105250	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687406	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Lago Terminos De La Calle Lago Cuitzeo A La Calle Lago Cajititlán En La Localidad De San Ag - 168702	168702	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687411	Construcción De Red De Agua Potable Calle Guamuchil - 165376	165376	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687413	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia Villas Cruz - 164929	164929	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687414	Mejoramiento De Baños - 13208	13208	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687415	Mejoramiento De Baños - 13235	13235	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687416	Mejoramiento A La Vivienda - 104759	104759	Jalisco	Valle de Juárez	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687417	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Hidalgo - 109746	109746	Jalisco	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687418	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Nicolas Bravo - 108577	108577	Jalisco	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687419	Rehabilitación De Puente Peatonal En La Localidad De San Isidro - 158697	158697	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687420	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Guachinango - 59817	59817	Jalisco	Guachinango	Guachinango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200687421	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Ciénega De Los Ahumada - 60049	60049	Jalisco	Guachinango	La Ciénega de los Ahumada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	10	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA SIN INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200687422	Rehabilitacion De Red Hodrosanitaria En Calle Eucalipto Segunda Etapa - 169824	169824	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200687423	Construcción De Guarniciones En Calle Privada Pirul Del Barrio San Pedro - 119105	119105	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687426	Rehabilitación De Colector Sanitario Colonia Buenos Aires En La Cabecera Municipal De Jalostotitlán Jalisco - 117898	117898	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200687427	Apoyo A La Vivienda De La Señora Maria Dolores Camacho Gomez Construccion De Cuarto Para Dormitorio - 135302	135302	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Mascuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	2	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE REALIZO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO SIN NECESIDAD DE CONTRATAR PERSONAS EXTERNAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200697428	Construcción De Electrificación No Convencional Energía Fotovoltaica En La Localidad De Tepaca - 135752	135752	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tepaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	8	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE REALIZO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO SOLO SE COMPRO LA PLANTA Y EL AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO SE DEDICO DE LA INTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200692380	Construccion De Red Sanitaria De La Calle Crescencio Rodriguez En La Localidad De El Zapotillo Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190386	190386	Jalisco	Casimiro Castillo	El Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	118	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692381	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Margarito Carrillo En La Localidad De Benito Juarez Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190362	190362	Jalisco	Casimiro Castillo	Nuevo Centro de Población Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	32	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200692442	Ampliación Y Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Tierras Blancas - 127792	127792	Jalisco	Cuautla	Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692443	Preparatoria Sanitarios - 171641	171641	Jalisco	Cuquío	Cuquío	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692444	Calles Concreto - 166352	166352	Jalisco	Cuquío	Cuquío	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692445	Caminos Carreteras - 158703	158703	Jalisco	Cuquío	Las Cocinas (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692446	Techo Firme - 161002	161002	Jalisco	Cuquío	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692447	Calles Empedrado - 157746	157746	Jalisco	Cuquío	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692448	Piso Firme - 175162	175162	Jalisco	Cuquío	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692635	Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Buenavista - 179386	179386	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692665	Construccion De Red De Drenaje - 99300	99300	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692666	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Netzahualcoyotl De Atoyac - 126651	126651	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692667	Construccion Adoquin En Calle Libertad - 78994	78994	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692668	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitación - 100951	100951	Jalisco	Atoyac	El Carrizal (Los Laureles del Noveno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692669	Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 77300	77300	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692670	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97427	97427	Jalisco	Atoyac	El Monte de Jiménez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692671	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion En La Localidad Del Plantanarillo - 128217	128217	Jalisco	Atoyac	El Platanarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692672	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion - 101670	101670	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692673	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 98032	98032	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692674	Construccion De Sanitario Con Biodigestor - 76618	76618	Jalisco	Atoyac	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692675	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En Techahue Calle Morelos - 129754	129754	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692699	Construccion De Red De Drenaje - 116743	116743	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692702	Pavimentación Asfáltica En Calle Alvaro Obregón Entre Las Calles Avila Camacho E Insurgentes En La Cabecera Municipal De Acatic Jalisco - 135822	135822	Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ACATIC JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692703	Mejoramiento De La Instalación En El Jardin De Niños Juan Escutia - 192745	192745	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692704	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Y Sustitucion De Tomas Doiciliarias En El Municipio - 191702	191702	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692708	Adoquinamiento De Las Calles Constitucion Y Vicente Guerrero - 189820	189820	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	Tequesquiltán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692709	Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En La Calle Allende En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela - 106181	106181	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692710	Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Colosio En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela - 105364	105364	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692711	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En Calle Lazaro Cardenas Fise - 134755	134755	Jalisco	Atengo	Atengo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692712	Caminos Carreteras - 159245	159245	Jalisco	Cuquío	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692717	Construcción De Patio Para Juegos De Recreación, J. De N. Ignacio Zaragoza, Colonia Ejidal. - 133333	133333	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692721	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Colonia Pablo Luisjuan - 189123	189123	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692722	Rehabilitacion De Empedrado De La Calle Lopez Cotilla - 189234	189234	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692728	Red De Drenaje En Las Calles Mariano Otero Y Prolongación Aldama - 180512	180512	Jalisco	Cocula	Camajapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692747	Construccion De Red De Drenaje En La Calle 1ro De Mayo - 105267	105267	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200692748	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Miguel Ayala - 133656	133656	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692749	Mejoramiento Con Vacheo Camino Buenos Aires - 101035	101035	Jalisco	Degollado	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692792	Construcción De Cuerto De Baño En La Localidad De Tecomatlan - 191020	191020	Jalisco	Tonaya	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692802	Pavimentacion De Calle Herrera Y Cairo - 156659	156659	Jalisco	Juanacatlán	Juanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692803	Construcción De Red De Drenaje En Calle Herrera Y Cairo - 156588	156588	Jalisco	Juanacatlán	Juanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692804	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 188763	188763	Jalisco	Juchitán	Juchitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692805	Equipamiento De Pozo De Agua Potable Numero Dos En La Localidad De Santa Maria - 176104	176104	Jalisco	Juchitán	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200692806	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Gardenea Colonia El Mirador - 186266	186266	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692807	Empedrado Y Alcantarillado En Calle Lopez Cotilla En La Delegación De Capilla De Guadalupe Municipio De Tepatitlan De Morelos - 156730	156730	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692808	Construcción De Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En Lopez Cotilla Y Línea De Agua Potable En Prolongación Morelos Cap De Gua - 148194	148194	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692809	Construcción De Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En Lopez Cotilla Y Línea De Agua Potable En Prolongación Morelos Cap De Gua - 147102	147102	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692810	Construcción De Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ciprés En La Delegación De Capilla De Guadalupe Tepatitlán - 147029	147029	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692812	Equipamiento De Arrancador Para Pozo Profundo La Cienega - 140562	140562	Jalisco	El Limón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692813	Construccion De Cuarto Para Baño Roberto Fierro A - 188500	188500	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692818	Construccion E Techado En El Area De Imparticion Fisica En La Escuela Primaria Basilio Vadillo - 138589	138589	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692825	Construccion De Red De Agua Potable Con Pvc Hidraulico Red Treinta Y Dos Punto Cinco De Diametro En Calle Policarpo Preciado - 156886	156886	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692826	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Medina Ascencio Entre La Calle Lazaro Cardenas Y La Calle Pri De Valentina - 144611	144611	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692827	Suministro Y Colocación De Muebles De Baño En La Escuela Primaria De Rancho Viejo - 99376	99376	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692828	Rehabilitacion De Caminos Rurales En Los Tramos Carreon Cabos De Acha Carreon Rancho Lejos La Cañada Ocotitos Crucero De Huista - 147884	147884	Jalisco	Villa Purificación	Carreón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692831	Equipamiento De Pozo 1 Martinica - 37982	37982	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692832	Equipamiento De Capacitores Pozo 17 Riviera - 39940	39940	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692834	Dotacion De Paneles Solares En La Localidad De El Pino - 139030	139030	Jalisco	Santa María del Oro	Pino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692835	Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad De Emiliano Zapata - 109646	109646	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692838	Pavimentación De La Calle López Mateos. - 76615	76615	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692839	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Las Pomas - 136314	136314	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Las Pomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692840	Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Las Pomas - 136097	136097	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Las Pomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692841	Construccion De Comedor Escolar En Primaria Justo Sierra Y Josefa Ortiz De Dominguez En La Delegacion De La Estanzuela - 110113	110113	Jalisco	Teuchitlán	La Estanzuela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692844	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Ciénega Larga - 60081	60081	Jalisco	Guachinango	La Ciénega Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA SIN INICIAR.
JAL00160200692852	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av Guadalupeña Entre Silvestre Barajas Y Calle Centenario - 169367	169367	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692853	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Capellania - 169560	169560	Jalisco	Cañadas de Obregón	Capellania	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692854	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Libertad - 80259	80259	Jalisco	Tolimán	Cópala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692856	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 149296	149296	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692857	Cuartos Dormitorios - 119291	119291	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692859	Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De Zapotán - 79188	79188	Jalisco	Mascota	Zapotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692860	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De Santiago De Pinos - 183744	183744	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692861	Construccion De La Red De Agua Potable Calle El Minero En Santiago De Pinos - 181047	181047	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692862	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De Soyatan - 184253	184253	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Soyatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692868	Rehabilitación De Red De Drenaje En Avenida Paseo De Las Rosas Entre Paseo De Las Orquideas Y Vicente Guerrero - 165469	165469	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692871	Cuarto Adicional - 192343	192343	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692872	Cuarto Adicional - 191189	191189	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692873	Cuarto Adicional - 190845	190845	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692874	Cuarto Adicional - 193298	193298	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692875	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Zafiro - 96981	96981	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692876	Ampliacion De Electrificacion En La Calle Cotopaxi - 96978	96978	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692877	Electrificación En La Calle San Fabián Entre San Onofre Y Santiago, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77627	77627	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692878	Electrificación En La Calle Gardenia Entre Gladiola Y Noche Buena, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77519	77519	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692879	Linea De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle San Miguel Y Calle Las Colonias Lomas Del Verde Loma Bonita Y La Esperanza E - 180817	180817	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692880	Electrificación De La Calle La Higuera Entre Pino E Hidalgo, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78380	78380	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692881	Electrificación De La Calle José Ma. Morelos Hasta Carretera El Salto-Verde, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78316	78316	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692882	Electrificación De La Calle Niños Héroes Entre Ejido Y Morelos, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78241	78241	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692884	Construccion De Linea De Agua Potable En Privada Revolucion - 126524	126524	Jalisco	San Diego de Alejandria	La Campaña de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692885	Electrificacion Barrio La Telesecundaria En La Tortuga - 176373	176373	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692886	Rehabilitacion De Tramo De Camino Palmillas De Macedo Volantin - 178495	178495	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Volantín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200692887	Construccion De La Red De Agua Potable La Taberna En San Sebastian Del Oeste - 174093	174093	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Taberna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692889	Electrificación En La Calle Isla Pantenaria Entre Plan De Guadalupe Y 21 De Mayo, Delegación San José Del Quince, Municipio De El Salto, Jal - 76635	76635	Jalisco	El Salto	El Quince (San José el Quince)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692890	Construccion De La Re D De Drenaje Hacia La Planta De Tratamiento De San Sebastian Del Oeste - 181076	181076	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692891	Rehabilitacion Y Proteccion Del Pozo De Agua Potable En La Localidad De La Cofradia - 183324	183324	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradia Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692892	Construccion De La Rampa De Acceso Para Discapacitados En La Localidad De Los Charcos - 183160	183160	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN EL OESTE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692893	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De La Estancia De Landeros - 183775	183775	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692894	Construccion De Linea De Agua Potable En La Localidad De La Estancia De Landeros - 180608	180608	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692895	Rehabilitacion De Camino Del Crucero De Santa Anna A La Bufa - 183380	183380	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Hostotipac (Real Alto de Oxtotipac)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692896	Rehabilitación De Tramo De Camino Del Pueblito De San Pablo A Copales - 177732	177732	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692897	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 184435	184435	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692898	Mejoramiento De Vienda Para La Sra Luz Maria Bracamontes Martinez - 176492	176492	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692899	Rehabilitacion Del Sistema Electrico De La Primaria Jose Clemente Orozco - 181981	181981	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692900	Mantenimiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo No10 - 112748	112748	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692901	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Juan De La Barrera - 167700	167700	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692902	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Portillo Lopez - 181001	181001	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692904	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Salvador Portillo Lopez - 180790	180790	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692905	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Plan De Oriente - 167521	167521	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692906	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Los Puestos - 167579	167579	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692907	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Las Liebres - 167503	167503	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692908	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia San Sebastianito - 181795	181795	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200692909	Construccion De Red Electrica En Baja Y Media Tension En La Colonia Santa Anita - 182389	182389	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200692910	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Francisco I Madero - 182187	182187	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692911	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Duraznera - 186547	186547	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692912	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nueva Santa María - 187184	187184	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692913	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas Del Cuatro - 186086	186086	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692914	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Campesino - 185960	185960	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692915	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Buenos Aires - 186746	186746	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692916	Suministro E Instalación Del Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños José Ma. Morelos Y Pavón - 110693	110693	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692917	Construcción De Electrificación Y Alumbrado Publico En La Colonia Francisco I Madero - 182193	182193	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692918	Mejoramiento De Vivienda Techado De Cuarto En Mota - 141157	141157	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Mota	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692919	Construcción De Dispensario Médico En La Localidad De Las Mesas - 77985	77985	Jalisco	Talpa de Allende	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692920	Mejoramiento De Vivienda Techado De Cocina Y Linea De Agua Las Juntas De Mota - 141156	141156	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Las Juntas de Mota (Las Juntas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692921	Baños Para Todos - 104791	104791	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692926	Adquisición De Software Y Hardware Para Varias Dependencias Del Ayuntamiento De San Ignacio Cerro Gordo - 187113	187113	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	San Ignacio Cerro Gordo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692927	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lago Terminos De La Calle Lago Cuitzco A La Calle Lago Cajititlán En La Localidad De S - 168784	168784	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692928	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidad De San Agustín Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 168962	168962	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692929	Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Calle Jesus Madera Entre Las Calles Hidalgo Y Porfirio Nava - 113432	113432	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692930	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Jesus Madera Entre Las Calles Hidalgo Y Porfirio Nava - 113486	113486	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692931	Red De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos En La Localidad De San Clemente - 105268	105268	Jalisco	Unión de Tula	San Clemente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO UNION DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	178	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REPORTE DE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200692935	Mejoramiento A La Vivienda - 104668	104668	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692936	Mejoramiento A La Vivienda - 104765	104765	Jalisco	Valle de Juárez	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692937	Electrificacion Comunidad De Nogales De Añil - 100948	100948	Jalisco	Valle de Juárez	Nogales de Añil (Los Nogales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692938	Mejoramiento A La Vivienda - 104952	104952	Jalisco	Valle de Juárez	El Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692939	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Lopez Cotilla - 109843	109843	Jalisco	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692940	Construccion De Cuarto Para Dormir San Cristobal - 158520	158520	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Cristobal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692941	Construccion De Pavimento Ecologico Cabañas Zapotitlan De Vadillo 3ra Etapa En El Municipio De Zapotitlan De Vadillo - 108214	108214	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Telcruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692942	Construccion De Linea Drenaje Sanitario Calle Morelos Tetapan - 114427	114427	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Tetapán (Tetiapán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692943	Construccion De Linea De Agua Potable Zacalmecatl Los Guzman - 157046	157046	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zacalmecatl	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692944	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Ciénega De Los Ahumada - 60122	60122	Jalisco	Guachinango	La Ciénega de los Ahumada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	10	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA SIN INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200692945	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario, Agua Potable Y Concreto En La Calle Fresno, Calle Prolongación Libertad Tera Etapa Y Cal - 60527	60527	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692948	Construccion De Linea De Agua En La Calle Jaime Torres Bodet En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81258	81258	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692949	Bacheo Y Desmonte En Accesos Principales A Cabecera Municipal - 190078	190078	Jalisco	Huejuquilla el Alto	Huejuquilla el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200692950	Rehabilitación De Bordo Comunitario Para Almacenamiento De Agua Potable En Repellido De Piso Y Muros - 111418	111418	Jalisco	La Huerta	La Huerta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692951	Mejoramiento En Servicios Sanitarios En Fosa Séptica Para La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet En Cabecera Municipal - 170302	170302	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692952	Mejoramiento De Aula En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet En Cabecera Municipal - 170114	170114	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692953	Ampliación De La Línea De Drenaje En La Calle Loma Verde - 97090	97090	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200692954	Construccion De Piso Firme A La Señora Guadalupe Alvarado Alvarado En La Comunidad De La Higuera - 155506	155506	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200692955	Construcción De Piso Firme Para El Señor Elpidio Carranza Camacho En La Localidad De Mascuala - 141308	141308	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Mascuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	1	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE REALIZO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y NO HUBO LA NECESIDAD DE CONTRATAR A ALGUIEN AJENO PARA PODER LLEVAR A CABO LA OBRA
JAL00160200697811	Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Francisco Villa En La Localidad De La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190122	190122	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	120	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200697812	Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Limon En La Localidad De Los Tecomates Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190297	190297	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	36	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200697871	Caminos Carreteras - 180736	180736	Jalisco	Cuquilo	Carricillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍLO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698085	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion - 101086	101086	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698113	Construccion De Red De Drenaje - 116687	116687	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698114	Construccion De Empedrado Con Piedra Laja De La Region - 116763	116763	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698117	Rehabilitacion De Tomas De Agua Y Sustitucion Del Empedrado Ecologico En La Calle Privada Hidalgo - 193193	193193	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698118	Rehabilitacion De Drenaje Hgeneral Y Albañales En La Calle Prol Reforma - 186966	186966	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698119	Mojoramiento De Las Instalaciones En El Edificio Escolar Esc Urbana Novecientos Ochenta Y Uno Luis Manuel Rojas Arriola - 192195	192195	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698120	Ampliacion De Nueva Linea De Instalacion De Energia Electrica - 185379	185379	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698121	Ampliacion De La Linea De Instalacion De Energia Electrica En La Calle Nicolas Bravo - 185728	185728	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698126	Rehabilitacion De Casa Comunitaria De Asistencia Social De Telcruz - 189969	189969	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Telcruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698127	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En Calle Matamoros Entre Calle Juarez Y Melchor Ocampo - 103986	103986	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698128	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Matamoros - 104120	104120	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698129	Secundaria Bardas Perimetrales - 158015	158015	Jalisco	Cuquío	Ocotic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698130	Techo Firme - 161692	161692	Jalisco	Cuquío	El Tepozán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200698134	Electrificación Y Equipamiento De Pozo De Agua En Predio Plaza De Toros Chiquihuitlán. - 133444	133444	Jalisco	Autlán de Navarro	Chiquihuitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ROGELIO GÓMEZ GONZÁLEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698135	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Colonia Pueblos De Jalisco - 188586	188586	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698136	Rehabilitación De Camino La Maquina Al Corral De Mejia - 179346	179346	Jalisco	Concepción de Buenos Aires	La Máquina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698137	Rehabilitación De Casa Comunitaria De Asistencia Social De Cuzalapa - 190093	190093	Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	Cuzalapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698138	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Morelos De La Nance - 162528	162528	Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	La Nance	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698165	Construccion De Red De Agua Potable En El Boulevard Niños Heroes - 102068	102068	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698166	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Rayon - 106743	106743	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200698167	Construccion De Clinica De Salud Mental - 102098	102098	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698193	Construcción De Pavimento En Las Calles De La Unidad Habitacional El Campamento De La Col Ferrocarril Del Municipio De Guadalajara - 192611	192611	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698194	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Vicente Guerrero Entre Independencia Y Niños Heroes - 155284	155284	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698195	Drenaje En Vicente Guerrero Entre Independencia Y Niños Heroes - 105485	105485	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698196	Red De Agua Potable - 156626	156626	Jalisco	Juanacatlán	Juanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698197	Construcción De Módulo De Baños En El Jardín De Niños De La Localidad De Rancho Viejo - 188468	188468	Jalisco	Juchitán	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698199	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Bugambilia Colonia El Mirador - 187788	187788	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTECSA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698200	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Tulipan Y Azucena Colonia El Mirador - 187117	187117	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES TERRICA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698201	Pavimentación De De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable Cile Nardo Colonia El Mirador - 187463	187463	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	WENER MEXICANA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698202	Construccion De Techo En Aula De La Escuela Veinte De Noviembre De Chamacuero - 187990	187990	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Chamacuero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698203	Electrificación En Calle José Rogelio Álvarez Entre Calles Carlos Fuentes Y Calle San Primitivo En La Colonia Popotes Municipio Detepatitlan - 174581	174581	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698204	Construccion De Drenaje Calle Francisco Ramos Arvizu - 186098	186098	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698205	Construccion De Electrificación Calle Alamo - 115150	115150	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698206	Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Francisco Ramos Arvizu - 185693	185693	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200698207	Construccion De Cuartos Para Cocina Calles Matamoros Y Colon - 188802	188802	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698208	Construccion De Banquetas En Calle Francisco Ramos Arvizu - 186053	186053	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698219	Construccion De Empedrados En La Calle Prolongacion Basilio Vadillo - 138315	138315	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698220	Construcción De Cuartos Para Dormir - 160892	160892	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698221	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria Basilio Vadillo - 156543	156543	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698222	Construccion De Acceso En Unidad Basica De Rehabilitacion Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo - 157389	157389	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698223	Construcción De Pavimento Ecológico Espinal La Cruz - 110358	110358	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200698224	Construcción De Cuartos Para Dormir Chancuellar - 162985	162985	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Chancuellar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698234	Pavimentacion Con Empedrado Ahogado En Mortero En Calles Colindantes A La Plaza Principal De Los Llanitos 1era Etapa - 96984	96984	Jalisco	Puerto Vallarta	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698240	Colector Fovissste Loma Linda - 50857	50857	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698241	Equipamiento De Pozo 19 Trujillos Iii - 39937	39937	Jalisco	San Juan de los Lagos	Trujillos de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698242	Electrificación A Base De Paneles Solares En La Comunidad De San José De Los Corrales - 79025	79025	Jalisco	Mascota	Los Corrales (San José de los Corrales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698243	Empedrado Ahogado En Cemento Red De Agua Potable Red De Drenaje Y Banquetas En El Centro Historico - 115988	115988	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698244	Empedrado Ahogado En La Mazata - 115936	115936	Jalisco	Etzatlán	La Mazata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698245	Electrificacion Y Alumbrado Publico En Distintas Calles De La Colonia El Ranchito En La Cabecera Municipal - 124523	124523	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698246	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad De La Tijera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169305	169305	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	La Tijera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698247	Construcción De Línea De Agua Potable En La Localidad De La Tijera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169629	169629	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	La Tijera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698248	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia El Tajo De La Delegación De La Estanzuela - 118145	118145	Jalisco	Teuchitlán	La Estanzuela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698249	Primera Etapa De Construcción De Colector En San Antonio De Padua - 169114	169114	Jalisco	Tapalpa	San Antonio (San Antonio de Padua)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698250	Extensión De Red De Energía Eléctrica Calle Jose De Jesus Cruz - 123707	123707	Jalisco	Tapalpa	San Antonio (San Antonio de Padua)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698251	Construcción De Dispensario Médico En La Localidad De El Pozo - 77837	77837	Jalisco	Talpa de Allende	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200698252	Mejoramiento De Vivienda Para El Sr Sergio Cuevas Gonzalez De Clavillos - 192584	192584	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698259	Construccion De Tanque De Almacenamiento En La Delegacion De Buenavista Municipio De Villa Corona Jal - 110110	110110	Jalisco	Villa Corona	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO VILLA CORONA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698260	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 104631	104631	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698261	Ampliacion De Red Electrica En La Calle De La Entrada A La Poblacion Del Rodeo - 80354	80354	Jalisco	Tolimán	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698262	Ampliacion De Red Electrica En La Calle Luis Donaldo Colosio De La Poblacion De Teutlan - 80402	80402	Jalisco	Tolimán	Teutlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698264	Mejoramiento De Terraceria Existente De La Calle Azahar Colonia Linda Vista - 177165	177165	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698265	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 149648	149648	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698266	Rehabilitacion Del Tramo Carretero San Felipe De Híjar Tierra Blanca Cofradia - 178184	178184	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698267	Construccion De La Linea De Agua Potable Calle Independecia De La Localidad De San Felipe De Híjar - 180465	180465	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698268	Construcción De 6 Cuartos Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Viviendas En Los Barrios De Las Canoitas, El Chorro Y Las Charandas De La - 124567	124567	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	25	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160200698272	Red De Agua Potable En Calle Cuahutemoc 2da Etapa De Calles Playas De La Laguna Hasta Carcamo De Bombeo Con Reposición De Empedrado Normal - 108765	108765	Jalisco	Jocotepec	Chantepec (El Chante)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698273	De Red De Drenaje En Calle Cuahutemoc De Calles Playas De La Laguna Hasta Cárcamo De Bombeo Con Reposición De Empedrado Normal - 108719	108719	Jalisco	Jocotepec	Chantepec (El Chante)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698274	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Hidalgo A San Luciano De Abajo - 165401	165401	Jalisco	Jocotepec	San Luciano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200698276	Desasolve De Arroyos Pluviales En Cabecera Y Comunidades - 110544	110544	Jalisco	Poncitlán	Poncitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698277	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Nevado De Colima - 110004	110004	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698278	Cuarto Adicional - 191913	191913	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698279	Cuarto Adicional - 191435	191435	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698280	Cuarto Adicional - 191124	191124	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698281	Cuarto Adicional - 193210	193210	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698282	Cuarto Adicional - 193103	193103	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698283	Cuarto Adicional - 192755	192755	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698284	Electrificación En La Calle San Carlos Entre San Fabián Y Santa Emilia, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77083	77083	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698285	Electrificación De La Calle La Paz Entre Rumorosa Y Mexicali, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78087	78087	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698286	Electrificación De Calles Varias Colonia San Lorenzo, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77779	77779	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698287	Techo Firme - 148250	148250	Jalisco	San Diego de Alejandría	San Diego de Alejandría	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698288	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Teleacapan - 184369	184369	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Teleacapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698289	Rehabilitacion De Tramo De Camino Del Crucero De La Tortuga Hacia El Tasejal - 183371	183371	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698290	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De La Taberna - 184274	184274	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Taberna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698291	Construccion De Huellas De Concreto Hidraulico En El Camino A Los Corteses En La Localidad De Los Corteses 1era - 119061	119061	Jalisco	Santa María de los Ángeles	Los Corteses	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698297	Empedrado Ahogado En Calle Los Agaves En Tequila Jalisco - 109656	109656	Jalisco	Tequila	Tequila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698298	Construccion De Red De Drenaje, En Calles De Ingreso Y Francisco Villa En La Localidad De La Calaverna, Municipio De Gomez Farias, Jalisco. - 76209	76209	Jalisco	Gómez Farias	La Calavera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARIAS JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698299	Techado Del Comedor De La Primaria Jose Rogelio Alvarez Encarnacion De San Sebastian Del Oeste - 173604	173604	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698300	Rehabilitacion De Andador Interpretativo San Sebastian Del Oeste - 183100	183100	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698301	Cosntruccion De La Red De Drenaje En La Calle Hacia El Antiguo Panteon De San Sebastian Del Oeste - 182915	182915	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200698302	Construccion De Red De Drenaje Calle Galeana En San Sebastian Del Oeste - 182877	182877	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PULICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698303	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De Amatlanajo - 183817	183817	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Amatlanajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698304	Construccion De La Red De Drenaje En La Localidad De La Cofradia - 189907	189907	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradía Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698305	Cosntruccion De Red De Drenaje De La Localidad De Copales - 182858	182858	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEO OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698306	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De La Estancia De Landeros - 183784	183784	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698307	Mejoramiento De Vivienda Adquisición De Acumular De Energía En El Capulín - 154408	154408	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698308	Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En La Primaria Francisco I Madero - 179642	179642	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698309	Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños Patria Colonia Ojo De Agua - 176949	176949	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698310	Rehabilitación De Drenaje Para Agua Estancable En Un Patio Cívico Del Jardín De Niños Mariano Otero - 176806	176806	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698311	Rehabilitacion De Drenaje En El Jardín De Niños Lauro Aguirre - 175562	175562	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698312	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En La Primaria 20 De Noviembre - 110062	110062	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698313	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En Jardín De Niños Netzahualcoyotl - 110249	110249	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698314	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Pozo Profundo No13 - 113318	113318	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 19 COLONIAS QUE ACTUALMENTE SON ABASTECIDAS DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200698315	Mantenimiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo No 17 - 103503	103503	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200698316	Mantenimiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo No 16 - 101781	101781	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698317	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Juan De La Barrera - 167723	167723	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698318	Donacion De Una Malla Sombra Para Patio Civico De La Primaria Patria Rotarios - 180570	180570	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698319	Instalación Hidráulica De Cisterna Con Instalación Eléctrica Para Su Funcionamiento En La Primaria Ramón Corona - 177079	177079	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698320	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Plan De Oriente - 172171	172171	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698321	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Alvaro Obregon - 181831	181831	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698322	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Ojo De Agua - 176661	176661	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698323	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Campesino - 185580	185580	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698324	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia La Alameda - 167575	167575	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698325	Construcción De Drenaje Pluvial - 182289	182289	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698327	Mejoramiento De Vivienda En El Real Del Favor - 192356	192356	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Real del Favor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698328	Mejoramiento De Vivienda Techado De Casa En El Sauccillo - 141151	141151	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Sauccillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698329	Mejoramiento De Vivienda Sr Arnulfo Gonzalez Gonzalez Pizatlan De Afuera - 192959	192959	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698330	Mejoramiento A La Vivienda - 104904	104904	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698331	Reahbitacion Con Pavimentacion Agua Potable Drenaje Y Alcantarillado De Calle Rosal - 169873	169873	Jalisco	Valle de Juárez	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698333	Construcción De Drenaje Sanitario Norte De La Calle Miguel Hidalgo A La Calle Primero De Mayo Sobre La Antigua Carrterea A Chapala - 169674	169674	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Santa Cruz del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698334	Introducción De Red De Agua Potable En La Localidad Del Zapote Al Triángulo Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 170175	170175	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698335	Introducción De Red De Agua Potable Del Triángulo A La Localidad De Tres Gallos En La Localidad Del Zapote Del Valle Municipio De Tlajomulc - 169750	169750	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698336	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Leon Covarrubias Entre Las Calles Hidalgo Y Marcelino Hernandez - 113407	113407	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698339	Construcción De Red De Drenaje En Calle Guamuchil - 165421	165421	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698340	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Fernando Amilpa - 165360	165360	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698344	Pavimentación De La Calle Buena Vista - 14383	14383	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698345	Mejoramiento De Baños - 13243	13243	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698346	Mejoramiento A La Vivienda - 104690	104690	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698347	Mejoramiento A La Vivienda - 104658	104658	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698348	Mejoramiento A La Vivienda - 104751	104751	Jalisco	Valle de Juárez	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698349	Baños Para Todos - 104821	104821	Jalisco	Valle de Juárez	Nogales de Añil (Los Nogales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698350	Baños Para Todos - 104811	104811	Jalisco	Valle de Juárez	Nogales de Añil (Los Nogales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698351	Mejoramiento A La Vivienda - 104978	104978	Jalisco	Valle de Juárez	Puerto de Milpillás	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698352	Construccion De Cuarto Para Dornir - 158501	158501	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698353	Construccion De Drenaje Sanitario Con Canal Pluvial Calle Hidalgo - 105028	105028	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698354	Equipamiento De Cisterna Maltaraña Con Membrana Plástica, Bomba Con Sistema De Arranque Y Rehabilitación De Tanque Elevado. - 76152	76152	Jalisco	Jamay	La Maltaraña (La Palmita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	613	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200698363	Construccion De Línea De Agua En La Calle Valentin Gomez Farias En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81319	81319	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698364	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Zona De Atención Prioritaria Ciento Sesenta Y Cinco En Cabecera Municipal - 179412	179412	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698365	Colector Sanitario El Chubasco - 117901	117901	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698366	Ampliacion De La Línea De Drenaje En La Calle Loma Linda - 123295	123295	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698367	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Loma Del Pedregal - 123322	123322	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698368	Construcción De Techo Firme Al Señor Juan Mejía Nuñez En La Comunidad De El Rodeo - 162777	162777	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200698369	Construcción De Cuarto Para Dormitorio Al Señor Roberto Flores En La Comunidad De El Rodeo - 162681	162681	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200698370	Construcción De Electrificación No Convencional Energia Fotovoltaica En La Localidad De La Presa - 135648	135648	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	8	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA REALIZACIÓN DE OBRA FUE POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO SOLO SE COMPRARON LAS PLANTAS PERO LA INSTALACIÓN FUE POR PARTE DE EL AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200703299	Construccion De Red Sanitaria En La Calle Avila Camacho Entre Pipila Y Gomez Farias En La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190022	190022	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	15	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703300	Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Lo Arado Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190269	190269	Jalisco	Casimiro Castillo	Lo Arado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	115	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200703358	Mejoramiento De Sesenta Y Cinco Viviendas Calentadores Solares A Personas De Bajos Recursos En La Localidad De Tierras Blancas En Cuautla - 175095	175095	Jalisco	Cuautla	Tierras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703359	Techo Firme - 161868	161868	Jalisco	Cuquío	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703360	Red O Sistema De Agua Potable - 171539	171539	Jalisco	Cuquío	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703398	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97124	97124	Jalisco	Atoyac	El Carrizal (Los Laureles del Noveno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703599	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion - 99400	99400	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703600	Construccion De Sanitario Con Biodigestor - 77181	77181	Jalisco	Atoyac	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA COSNTRUCCION Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703601	Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 76784	76784	Jalisco	Atoyac	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703650	Mejoramiento De Las Instalaciones Educativas En La Escuela Cinco De Mayo - 192965	192965	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703654	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Caja Popular, En Las Calles Daniel Camacho, Florencio Eguia Y Juan Angulo Del Municipio De Ara - 115330	115330	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703656	Alcantarillado Sanitario De Las Calles Constitucion Y Vicente Guerrero - 189721	189721	Jalisco	Cuautilán de García Barragán	Tequesquiltán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703657	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Matamoros Entre Calle Juarez Y Melchor Ocampo - 104047	104047	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703658	Construcción De Línea De Agua Potable Y Línea De Alcantarillado En Calle Lazaro Cardenas (Fise). - 115729	115729	Jalisco	Atengo	Atengo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703659	Secundaria Comedores Escolares - 169404	169404	Jalisco	Cuquío	Ojo de Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703660	Caminos Carreteras - 159330	159330	Jalisco	Cuquío	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703665	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Colonia Gandara Estrada - 188953	188953	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703666	Construccion De Centro Multiusos Para Fomento De La Educacion Alimentacion Y Asistencia Social De Cuautitlan Etapa De Conclusion - 189525	189525	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703667	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Calle Galena De Cuautitlan - 6071	6071	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703668	Rehabilitacion De Casa Comunitaria De Asistencia Social De Chacala - 190009	190009	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Chacala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703677	Construccion De Obra De Drenaje Pluvial Superficial En Cortapico - 171067	171067	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cortapico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703721	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tecomatlan - 190928	190928	Jalisco	Tonaya	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703722	Construccion De Tres Cuartos De Baño En La Localidad De El Alpizahuatl - 191293	191293	Jalisco	Tonaya	Alpizahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703723	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Morelos Del Alpizahuatl - 190844	190844	Jalisco	Tonaya	Alpizahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703724	Rehabilitación De La Calle Alvaro Obregon Con Sustitución De Redes Hidrosanitarias En La Cabecera Municipal De Tonila - 162625	162625	Jalisco	Tonila	Tonila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703729	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Gardenea Colonia El Mirador - 187080	187080	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703730	Construcción Linea Eléctrica Y Alumbrado En Calles Pipila Y López Cotilla En La Delegacion De Capilla De Guadalupe Municipio De Tepatitlan - 152638	152638	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703731	Construccion De Cuatro Muros Firmes Colonia El Santuario - 189007	189007	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703749	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Santa Isabel De Quililla - 59857	59857	Jalisco	Guachinango	Santa Isabel de Quililla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	10	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200703751	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Alfredo Gomez Arceo Entre Las Calles Nogal Y Prol Naranjo Col La Primavera - 87531	87531	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703752	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Fresno Entre Calle Alfredo Gomez Arceo Y Cecilio Carrillo En La Col La Primavera - 87583	87583	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703757	Equipamiento De Capacitores Pozo 14 El Plan - 38110	38110	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703758	Equipamiento De Pozo Terrero Iii - 156727	156727	Jalisco	San Juan de los Lagos	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703759	Dotación De Paneles Solares En La Localidad De El Vallecillo - 153618	153618	Jalisco	Santa María del Oro	El Vallecillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703761	Construccion Linea Electrica Para Diferentes Localidades Barranca Verde El Hueso Los Planes Barranca De Aguacates Primera Etapa - 114360	114360	Jalisco	Santa María del Oro	Los Planes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703762	Construccion De Muro Firme La Gran China - 148801	148801	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Gran China	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703763	Construccion De Piso Firme En La Gran China - 148824	148824	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Gran China	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703764	Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad De El Hollejo - 109776	109776	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cieto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703765	Media Tensión En Villas Huixtla - 116089	116089	Jalisco	Etzatlán	Etzatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703766	Construcción De Red De Drenaje En El Boulevard A San Luis Potosí En La Cabecera Municipal. - 77367	77367	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703767	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Ayuntamiento - 130968	130968	Jalisco	Tapalpa	Tapalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703768	Extensión De Red De Energía Eléctrica Calle Santa Rosa - 130465	130465	Jalisco	Tapalpa	Los Colonos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703769	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Un Cuarto En Clavillos - 149695	149695	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703770	Construccion Piso Firme Privada Bugambillas Treinta Y Cuatro - 152682	152682	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703781	Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Capellania - 169255	169255	Jalisco	Cañadas de Obregón	Capellania	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703782	Construccion De Colector Emisor De 10 Pulgadas De Diametro En La Localidad De Huescalapa Col La Becerra - 117497	117497	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703784	Construcción De Red De Drenaje En Las Calles Álvaro Obregón Y Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal - 186520	186520	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703785	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Ciclópeo Y Adoquín, Instalación De Agua Potable Y Red Sanitaria De La Calle Manuel M. Diégu - 111062	111062	Jalisco	San Martín de Bolaños	San Martín de Bolaños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703787	Rehabilitacion De Camino De San Felipe De Híjar Amatanajo - 183368	183368	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703788	Construccion De La Red De Drenaje En La Calle Independecia Poniente En La Localidad De San Felipe De Híjar - 182759	182759	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703789	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad En La Haciendita - 189432	189432	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703790	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De Santiago De Pinos - 183760	183760	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703791	Construccion De La Red De Agua Potable En La Localidad De Santiago De Pinos - 180731	180731	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703794	Ampliacion De Electrificación En Calle Bernardo Quintana Entre Limite Predial Y Ave Del Trabajo - 125194	125194	Jalisco	Jocotepec	Zapotitán de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200703795	Construicio De 6 Cuartos Para Baños Completos En Diferentes Viviendas De Techaluta De Montenegro - 79075	79075	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Techaluta de Montenegro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703796	Construcción De 4 Cuartos Dormitorios Con Puerta Y Ventana En La Localidad La Hermosura - 79180	79180	Jalisco	Techaluta de Montenegro	La Hermosura	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703797	Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jocotlan - 151237	151237	Jalisco	Villa Purificación	Jocotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703798	Electrificación Y Alumbrado En Calle De Acceso Principal En La Comunidad De La Hierba. - 76095	76095	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Hierba de Matancillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703799	Trabajos De Rehabilitacion De Azoteas Del Centro De Salud Con Atencion Materno Infantil - 74626	74626	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703800	Colector Sanitario Tramo Comprendido Entre La Derse Presa La Pila - 158139	158139	Jalisco	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBCONTRATADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703801	Cuarto Adicional - 190759	190759	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703802	Cuarto Adicional - 193157	193157	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703803	Cuarto Adicional - 193045	193045	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703804	Cuarto Adicional - 192659	192659	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703805	Cuarto Adicional - 192514	192514	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703807	Electrificación En La Calle Bugambillas Entre Azucena Y Asunción, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77473	77473	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703808	Electrificación En La Calle Agustín De La Rosa Entre Santa Paula E Hidalgo, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77315	77315	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703809	Empedrado Mixto En La Calle Santa Rosalia Entre Calle Los Cabos Y Cerrada En La Colonia Baja California Delegacion De Las Pintitas Munic - 180885	180885	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703811	Electrificación En La Calle Luis Campos Entre Crizol Y Cerrada, Delegación El Verde, Municipio El Salto, Jalisco. - 78457	78457	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703812	Rehabilitacion De Acceso Frente Al Parque De La Presa - 154673	154673	Jalisco	San Diego de Alejandría	San Diego de Alejandría	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703813	Rehabilitacion De Tramo De Camino De Soyatan A Teleacapan - 178986	178986	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Teleacapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703814	Electrificación En La Calle Isla Raza Entre Plan De Guadalupe Y 21 De Mayo, Delegación San José Del Quince, Municipio De El Salto, Jalisco. - 76158	76158	Jalisco	El Salto	El Quince (San José el Quince)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703817	Cosntruccion De Red De Agua Potable Calle Hacia Antiguo Panteon En San Sebastian Del Oeste - 182900	182900	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIOPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703818	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De Amateño - 183823	183823	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Amateño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAEMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703819	Mejoramiento De La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Cofradia - 184144	184144	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradía Santa Cruz de Camotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200703820	Construccion De La Linea De Agua Potable De La Localidad De Copales - 180889	180889	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703821	Rehabilitacion De Caminos En Todo El Municipio - 183316	183316	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703822	Conclusion De La Casa De Salud En Las Mesitas - 173074	173074	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Las Mesitas (El Crucero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703823	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De La Palma - 184481	184481	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Palma (Las Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703824	Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable De La Localidad Del Potrero De Arriba - 189803	189803	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Potrero de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703825	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 173705	173705	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DEL SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703827	Rehabilitación De Sistema Eléctrico En La Primaria Urbana Calmecac - 179652	179652	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200703828	Suministro E Instalación De Alumbrado En La Primaria Josefa Ortiz De Dominguez - 110982	110982	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703829	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Buenos Aires - 168333	168333	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703830	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Buenos Aires - 168319	168319	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703831	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Buenos Aires - 168306	168306	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS ALUMBRADO PUBLICO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703832	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Emiliano Zapata - 115227	115227	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703833	Construcción Rehabilitación Y Equipamiento De Pozo Profundo No 28 - 103627	103627	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703834	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Las Liebres - 171214	171214	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703835	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 185398	185398	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703836	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Micaelita - 190952	190952	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703837	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Francisco I Madero - 182225	182225	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703839	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nueva Santa María - 187551	187551	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703840	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 136883	136883	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703841	Red De Agua Potable En Calle Morelos En San Isidro Mazatepec - 190017	190017	Jalisco	Tala	San Isidro Mazatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200703843	Mejoramiento De Vivienda Adquisición De Una Planta Solar En El Limón De Pizatlan - 154438	154438	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703844	Mejoramiento A La Vivienda - 104892	104892	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160200703845	Mejoramiento A La Vivienda - 104731	104731	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703846	Empedrado De Calle Privada Guamuchil En La Comunidad De El Pochote Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 156447	156447	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703847	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad Del Capulín Agavez Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 174936	174936	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	El Capulín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703848	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Dieciseis De Septiembre En La Colonia La Coladera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 166300	166300	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	200	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160200703849	Construcción De Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Localidad De San Agustín Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 168897	168897	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703853	Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Manuel M Dieguez - 162239	162239	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703856	Mejoramiento De Baños - 13183	13183	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703857	Mejoramiento A La Vivienda - 104885	104885	Jalisco	Valle de Juárez	El Algodón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703858	Mejoramiento De Baños - 13218	13218	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703859	Baños Para Todos - 104856	104856	Jalisco	Valle de Juárez	El Manzanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703860	Construcción De Empedrado Calle Hidalgo - 105218	105218	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703861	Mejoramiento De Casa De Salud Tetapan - 132190	132190	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Tetapán (Tetiapán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703862	Construcción Drenaje Av Arroyo De La Calle José Godínez A La Calle A López Mateos - 189147	189147	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	57	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200703863	Construcción De Drenaje Colonia Sin Nombre San Miguel - 188890	188890	Jalisco	Jamay	San Miguel de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	247	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200703864	Red De Drenaje Sanitario Ayo El Grande - 190697	190697	Jalisco	Jesús María	Ayo el Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703869	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Valentin Gomez Farias En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81309	81309	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200703870	Construccion De Pavimento De Empedrado Ahogado En Cemento En El Tramo Carretero Miguel Hidalgo De Apazulco, Entronque Federal 200 Corredor C - 112068	112068	Jalisco	La Huerta	Apazulco (Miguel Hidalgo Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200703871	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De San Isidro A La Manga - 169338	169338	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200708809	Construcción De Red Sanitaria En La Calle Sebastián García Barragán En La Localidad De La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190235	190235	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	50	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200708810	Construcción De Red Sanitaria En La Calle Ocho De La Colonia Juan Gil Preciado En La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190059	190059	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$184,724							0.00		Metros lineales	90	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200708877	Mejoramiento Y Reubicación De Estructura De Líneas De Media Y Baja Tensión En La Colonia Tabachines En El Municipio De Cuautla Jalisco - 127822	127822	Jalisco	Cuautla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE CV	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200708878	Techo Firme - 161653	161653	Jalisco	Cuquío	Los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUIÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200709055	Sustitucion De Red De Agua Potalbe Y Drenaje Sanitario En Calle Esmeralda - 103383	103383	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709056	Extensiones De Linea De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Miguel Topete En Colonia Las Ladrilleras - 174832	174832	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709084	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 96905	96905	Jalisco	Atoyac	El Carrizal (Los Laureles del Noveno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709085	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97797	97797	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709086	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97746	97746	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709087	Construcción De Pozo De Agua En La Localidad - 99256	99256	Jalisco	Atoyac	Poncitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUAN ROBLES ANZALDO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709088	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97945	97945	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709089	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97921	97921	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709090	Cosntruccion De Sanitario Con Biodigestor - 76794	76794	Jalisco	Atoyac	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA COSNSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709091	Construccion De Linea De Conduccion De Agua - 115363	115363	Jalisco	Atoyac	Unión de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GIYC SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709127	Construccion De Red De Agua Potable - 116704	116704	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709129	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Francisco Villa - 183051	183051	Jalisco	Acatlán de Juárez	Bellavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709130	Construcción De Red De Alcantarillado En Privada Francisco Villa - 183073	183073	Jalisco	Acatlán de Juárez	Bellavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709131	Rehabilitacion Del Colector Y Linea Auxiliar Del Drenaje Sanitario En La Calle Soledad Ulloa - 186823	186823	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709132	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En El Andaror Portal Juarez - 186475	186475	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709133	Mojoramiento De Las Instalaciones En El Edificio Escolar Esc Urbana Cuatrocientos Setenta Y Dos Jose Ma Mercado - 192552	192552	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709134	Ampliacion Y Rehabilitación De La Red De Distribución En La Localidad De Santa Cruz De Barcenass - 180237	180237	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709135	Empedrado Ahogado En Cemento Con Huellas De Adoquin En Calle Romero Topete En El Magistral - 156410	156410	Jalisco	Ameca	El Magistral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709138	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Pueblo Nuevo - 104985	104985	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709139	Construcción De Unidad Básica De Rehabilitación - 87765	87765	Jalisco	Atengo	Atengo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709140	Techo Firme - 161903	161903	Jalisco	Cuquío	Los Sauces de Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200709141	Techo Firme - 161446	161446	Jalisco	Cuquío	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709142	Piso Firme - 177184	177184	Jalisco	Cuquío	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709143	Caminos Carreteras - 159138	159138	Jalisco	Cuquío	Las Unigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709144	Techo Firme - 161520	161520	Jalisco	Cuquío	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709148	Perforacion, Equipamiento, Tren De Descarga Y Linea De Conduccion E Interconexion A Las Redes Generales De Agua Potable En La Concepción - 70200	70200	Jalisco	Ayotlán	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709150	Rehabilitación De Casa Comunitaria De Asistencia Social De Ayotitlan - 190041	190041	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Ayotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709151	Rehabilitacion De La Alcantarilla De Concreto Para Aguas Pluviales De El Vigía - Las Gardenias. - 133217	133217	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Las Gardenias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709152	Ampliacion De La Red Electrica De La Piedra - 162517	162517	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	La Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709153	Rehabilitacion De Casa De Salud - 171170	171170	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	El Refugio (El Tepehuaje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709180	Construccion De Arroyo Vehicular A Base De Concreto Hidraulico En La Calle 1ro De Mayo - 120576	120576	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709181	Mejoramiento Con Vacheo Camino Los Arrayanes - 101800	101800	Jalisco	Degollado	Los Arrayanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709214	Pavimentación Con Empedrado Zampeado En La Calle Guadalupe Jiménez Entre Maestros Y Leodegario Melchor En La Cabecera Municipal De Juchitlan - 189053	189053	Jalisco	Juchitán	Juchitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709215	Reparacion De Colector Principal De Aguas Residuales En La Localidad De Los Corrales - 175579	175579	Jalisco	Juchitán	Los Corrales (Villa de Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709216	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Bugambilia Colonia El Mirador - 187660	187660	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTECSA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200709217	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Bugambilia Colonia El Mirador - 187525	187525	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709218	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Gardenea Colonia El Mirador - 186948	186948	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709219	Pavimentacion De Empedrado Zampeado En Cemento Banquetas Guarniciones Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Nardo Colonia El Mirador - 187881	187881	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	WENER MEXICANA SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709222	Construccion De Electrificacion Calle Aldama - 186149	186149	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709223	Construccion De Cuarto Para Dormitorio Calle Benjamin Camacho A - 188911	188911	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709237	Construcción De Unidad Basica De Rehabilitacion Ubr - 99601	99601	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709247	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Agencia De Los Naranjos - 121745	121745	Jalisco	Ejutla	Los Naranjos de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709248	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Agencia De Los Naranjos De Abajo - 121746	121746	Jalisco	Ejutla	Los Naranjos de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709249	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Fundición Del Rebaje - 60027	60027	Jalisco	Guachinango	La Fundición del Rebaje (La Fundición)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA SIN INICIAR.
JAL00160200709250	Construcción De Muro De Contención Entre Los Toriles Y Rio Ameca - 61338	61338	Jalisco	Guachinango	Los Toriles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	78	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709251	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Arena Entre La Calle Jal Y La Calle Cerrada Con Labor - 144652	144652	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE Ocotlan Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709252	Construcción De La Casa De Salud En La Localidad De San Francisco - 137112	137112	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709254	Construcción De Electrificación Rancho El Platanillo - 142166	142166	Jalisco	Villa Purificación	El Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709258	Construcción De Señalética En Varias Calles - 162709	162709	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709260	Dotación De Paneles Solares En La Localidad Del Tecolote - 138889	138889	Jalisco	Santa María del Oro	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709261	Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad De San Gregorio - 109738	109738	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709262	Drenaje En Oconahua Calle Guerrero Calle Juan Corona Y Calle Cuauquilita - 115941	115941	Jalisco	Etzatlán	Oconahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709263	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Chapala De La Cabecera Municipal. - 81990	81990	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709265	Construcción De Red De Drenaje En Ferrería De Tula - 132124	132124	Jalisco	Tapalpa	Ferrería de Tula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709266	Construcción De Red De Drenaje Calle Morelos En San Antonio De Padua - 134161	134161	Jalisco	Tapalpa	San Antonio (San Antonio de Padua)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709267	Calentador Solar En Tepozanes - 175990	175990	Jalisco	Valle de Guadalupe	Tepozanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709272	Rehabilitacion De Pozo En La Localidad De San Rafael - 132022	132022	Jalisco	Zapotiltic	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709274	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Othon Salazar De San Juan De Amula - 156688	156688	Jalisco	El Limón	San Juan de Amula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	22	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709275	Mejoramiento De La Terraceria Existente En Calle Magnolia - 169271	169271	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709276	Construccion De Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En La Calle Principal De Palo Dulce Municipio De Tototlan - 175878	175878	Jalisco	Tototlán	Palo Dulce	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709278	Calentador Solar Vivir Mejor - 117334	117334	Jalisco	San Marcos	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709280	Mejoramiento De La Vivienda Muro Firme En La Localidad De San Felipe - 183662	183662	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709281	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De La Haciendita - 184178	184178	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBATIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709282	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De La Haciendita - 184163	184163	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709283	Construccion Y Rehabilitacion De Red Y Linea De Drenaje En La Localidad De La Haciendita - 174712	174712	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200709284	Rehabilitacion De Casa De La Salud En La Localidad De Santa Ana - 187758	187758	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709288	Equipamiento De Pozo Profundo En Calle Cuahutemoc Entre Calle Playas De La Laguna Y Calle Sin Nombre - 166642	166642	Jalisco	Jocotepec	Chantepec (El Chante)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709291	Construccion De Aula En El Jardín De Niños De Cerrito Colorado Asi Como De Obras Complementarias Correspondientes A Un Modulo Sanitario - 53117	53117	Jalisco	Teocaltiche	Cerrito Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALITCHE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709292	Construcción De Baños En Escuela Primaria Adolfo López Mateos En La Comunidad De El Jihuite - 33650	33650	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709293	Cuarto Adicional - 192415	192415	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709294	Cuarto Adicional - 191243	191243	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709295	Cuarto Adicional - 191051	191051	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709296	Cuarto Adicional - 190646	190646	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709297	Ampliacion De Electrificación En La Calle Medellín - 96982	96982	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709298	Electrificación En Avenida De Las Rosas Entre Gladiola Y Noche Buena, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77548	77548	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709299	Electrificación En La Calle Privada San Onofre Hasta Santa Emilia, Delegación De Las Pintas, Municipio El Salto, Jalisco. - 77212	77212	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709300	Techo Firme - 135050	135050	Jalisco	San Diego de Alejandría	San Diego de Alejandría	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709301	Construccion De Red De Drenaje En Privada Revolucion - 126571	126571	Jalisco	San Diego de Alejandría	La Campaña de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709302	Mejoramiento De La Vivienda Techo Firme En La Localidad De Teleacapan - 184402	184402	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Teleacapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200709303	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De La Tortuga - 184470	184470	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709304	Construccion De Casa En La Localidad De La Tortuga Jesus Madrigal - 182977	182977	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPATAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709305	Construccion De La Escuela Media Superior En La Localidad De Cuyutlan Primera Etapa - 137224	137224	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cuyutlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709310	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad Del Carrizo - 184528	184528	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709311	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De La Cofradia - 183834	183834	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradia Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBSTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709312	Construccion De Red De Drenaje En La Localidad De La Estancia De Landeros - 182770	182770	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709313	Rehabilitacion De Camino De Amatanejo Guayacan - 177793	177793	Jalisco	San Sebastián del Oeste	El Guayacán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709314	Mantenimiento A Tramo Carretero Las Mesitas Santiago De Pinos - 183174	183174	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Las Mesitas (El Crucero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709315	Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Primaria Del Potrero De Barreras - 183002	183002	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Potrero de los Barrera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709316	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 184440	184440	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709317	Mejoramiento De Vivienda Adquisición De Tinaco En C Independencia En Tamazula - 154380	154380	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709318	Rehabilitación General De Pozo Profundo No20 - 114583	114583	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709319	Rehabilitación General De Pozo Profundo No20 - 114538	114538	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709321	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio - 110075	110075	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709322	Red De Electrificacion En Media Tension En La Colonia Las Juntas - 182300	182300	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709323	Donacion De Una Malla Sombra Para Patio Civico De La Primaria Rosario Castellanos En La Colonia Las Juntas - 180715	180715	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709324	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 187303	187303	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709325	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia El Vergel - 167671	167671	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709327	Suministro E Instalación Del Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños Tlaloc - 111040	111040	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO A ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709328	Proyecto De Electrificacion En Las Calles Ignacio Zaragoza Andador Colotitlan Y Libramiento - 91114	91114	Jalisco	Tenamaxtlán	Tenamaxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709329	Mejoramiento De Vivienda Techado De Cocina En La Peña Colorada - 141153	141153	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709330	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En El Real Del Favor - 152483	152483	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Real del Favor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709331	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Un Cuarto En El Limón De Pizatlan - 149032	149032	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709332	Mejoramiento De Baños - 13088	13088	Jalisco	Valle de Juárez	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709334	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle Dieciseis De Septiembre En La Colonia La Coladera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga - 168641	168641	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709335	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Lago Terminos De La Calle Lago Cuitzeo A La Calle Lago Cajititl - 168839	168839	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200709336	Construcción De Línea De Agua Potable Del Pozo De Agua Al Tanque En La Localidad Del Zapote Del Valle - 170614	170614	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709338	Red De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo En La Localidad De San Agustín - 114646	114646	Jalisco	Unión de Tula	San Agustín (El Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO UNION DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	101	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA POR REALIZAR EN EL ULTIMO TRIMENSTRE DEL AÑO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200709342	Construccion De 1 Una Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial - 108806	108806	Jalisco	Villa Guerrero	Los Valles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709343	Red De Drenaje En Calle Loma Dorada Localidad De Ixtlahuacán De Santiago - 113289	113289	Jalisco	Unión de Tula	Ixtlahuacán de Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO UNIÓN DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	60	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA POR REALIZARSE EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200709344	Mejoramiento De Viviendas En La Localidad Del Manzanillo - 104200	104200	Jalisco	Valle de Juárez	El Manzanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200709345	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Lopez Mateos - 109796	109796	Jalisco	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709346	Construcción De Línea De Agua Potable Calle Morelos Tetapan - 114233	114233	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Tetapán (Tetiapán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709347	Suministro Y Colocación De Veinte Plantas Solares - 156597	156597	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zacalmecatí	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709349	Electrificación Pozo Lomas Del Paraíso - 188714	188714	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	17,204	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200709350	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 78449	78449	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		Mobiliario y equipo		100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709351	Construcción De Drenaje Calle Santa Elena Colonia San Isidro - 189630	189630	Jalisco	Jamay	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	33	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160200709352	Construcción De Drenaje Calle Gomez Farias En San Miguel De La Paz - 190233	190233	Jalisco	Jamay	San Miguel de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	25	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200709353	Construccion De Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Privada Pirul Del Barrio San Pedro - 117952	117952	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709360	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Justo Sierra En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81346	81346	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709361	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Jaime Torres Bodet En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81242	81242	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200709362	Rehabilitacion De Red Hidrosanitaria Y Huellas En Calle Gonzalez Ortega - 137794	137794	Jalisco	Huejúcar	Tlalcosahua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709363	Construccion Y Conformacion De Plataformas Con Material De Banco Para Vivienda En La Localidad De Chamela - 111965	111965	Jalisco	La Huerta	Chamela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709364	Mejoramiento Del Aula En Preescolar De Agua Colorada - 138304	138304	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709365	Rehabilitación De Olla Para Captación De Agua Pluvial En La Comunidad De La Cienega - 163034	163034	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200709366	Mejoramiento De Aula En El Preescolar De Hacienda De Guadalupe - 138030	138030	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Hacienda de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	118	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE REALIZO POR ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO Y NO HUBO LA NECESIDAD QUE CONTRATAR A ALGUIEN EXTERNO PARA EL TRABAJO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JALD0160200709367	Construcción De Electrificación No Convencional Energía Fotovoltaica En La Localidad De Mesa De Torres - 135820	135920	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Mesa de Torres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Otros	17	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REALIZO LA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO SOLO SE COMPRARON LAS CELDAS Y EL AYUNTAMIENTO SE ENCARGO DE LA INSTALACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JALD0160200709368	Construcción De Deposito De Agua Potable Para La Comunidad De San Isidro - 145375	145375	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	17	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON MANO DE OBRA Y MAQUINARIA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO Y NO SE NECESITO EL CONTRATO DE PERSONAS AJENAS A ESTA INSTITUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200709369	Construcción De Cuarto Para Dormitorio De Ruperto Medrano En La Comunidad De El Rodeo - 162737	162737	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE REALIZO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO EN CURSO Y NO HUBO LA NECESIDAD DE CONTRATAR A UNA INSTITUCIÓN AGENA
JAL00160200714137	Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Independencia En La Localidad De Los Tecomates Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190335	190335	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	81	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200714184	Techados En Areas De Imparticion De Educación Fisica - 159428	159428	Jalisco	Cuquío	Cuquío	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714185	Caminos Carreteras - 158615	158615	Jalisco	Cuquío	El Astillero [La Bodega]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714186	Preescolar Bardas Perimetrales - 158388	158388	Jalisco	Cuquío	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714187	Cuarto Para Cocina I - 172354	172354	Jalisco	Cuquío	Cuacuala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714364	Electrificacion En Las Calles Higuera Oyamel Nogal Y Manzano En Colonia Los Mezquites - 125344	125344	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714388	Construccion De Red De Agua Potable - 115271	115271	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARCONSA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714389	Construccion De Red De Drenaje - 115304	115304	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714390	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion - 100931	100931	Jalisco	Atoyac	El Barreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714391	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 96920	96920	Jalisco	Atoyac	El Carrizal (Los Laureles del Noveno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00160200714392	Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 77364	77364	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO SA DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714393	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97813	97813	Jalisco	Atoyac	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714394	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitacion - 101006	101006	Jalisco	Atoyac	El Platanarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714395	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 98156	98156	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714396	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97688	97688	Jalisco	Atoyac	Los Amoles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714437	Rehabilitacion De Tomas De Agua Y Sustitucion Del Empedrado Ecologico En La Calle Guadalupe Victoria Cruce Con Ramirez Lazo - 193090	193090	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714438	Mejoramiento De Las Instalaciones En El Edificio Educativo De La Esc Urbana Docientos Sesenta Y Cinco Jose Maria Mercado - 192419	192419	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714439	Construccion De Linea De Alejamiento En La Localidad De La Morita - 118415	118415	Jalisco	Ahualulco de Mercado	La Mora (La Morita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714440	Rehabilitacion Y Mejoramiento De De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De La Peña - 191348	191348	Jalisco	Ahualulco de Mercado	La Peña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714443	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Porfirio Diaz En El Municipio De Atemajac De Brizuela - 105336	105336	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714444	Vados - 180857	180857	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍLO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714445	Secundaria Sanitarios - 159386	159386	Jalisco	Cuquilo	San Juan del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍLO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714446	Caminos Carreteras - 159180	159180	Jalisco	Cuquilo	El Tizate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍLO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714450	Electrificación Camino A Chiquihuitlán, Del Inicio Del Empedrado Nuevo Al Taller De Autopartes. - 133421	133421	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714451	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable De Cuatro Y Tres Pulgadas En Calle Constitucion De Calle Revolucion A Calle Tulum - 168817	168817	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714453	Construccion De Drenaje Sanitario En La Primaria Genaro Rodriguez Galaviz En La Concepcion, Municipio De Ayotlan, Jalisco. - 82507	82507	Jalisco	Ayotlán	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714454	Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Nicolas Bravo De Cuautitlan - 162535	162535	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714487	Construccion De Arroyo Vehicular A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Ayala - 133820	133820	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714524	Construccion De Siete Cuartos Dormitorio En La Localidad De Las Higueras - 191445	191445	Jalisco	Tonaya	Las Higueras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714525	Construccion De Tres Cuartos De Baño En La Localidad De San Rafael - 192291	192291	Jalisco	Tonaya	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714526	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Tecomatlan - 192500	192500	Jalisco	Tonaya	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714531	Construcción De Red De Alcantarillado En Las Calles De La Unidad Habitacional El Campamento De La Col Ferrocarril Del Municipio De Guadalajara - 192539	192539	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714532	Construcción De La Red De Agua Potable En Las Calles De La Unidad Habitacional El Campamento De La Col Ferrocarril Del Municipio De Guadalaaj - 192422	192422	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714534	Equipamiento De Pozo De Agua Potable Numero Uno En La Localidad De Santa Maria - 176784	176784	Jalisco	Juchitlán	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714535	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Gardenea Colonia El Mirador - 186726	186726	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714537	Equipamiento De Bomba Dosificadora Para Colorado De Agua En Pozo Profundo La Estancia - 140515	140515	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714539	Construccion De Aula En Escuela Telesecundaria Enriqueta Sanchez Zataray - 156804	156804	Jalisco	El Limón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714540	Construccion De Cuarto Para Baño Calle Av Hidalgo Pte A - 188685	188685	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714541	Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Redencion Proletaria - 189207	189207	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714542	Agua Potable En Calle Francisco Ramos Arvizu - 185360	185360	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714543	Construccion De Dos Pisos Firmes En La Colonia Los Espinos - 189140	189140	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714544	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Villa Morelos - 77808	77808	Jalisco	Santa Maria del Oro	Villa Morelos (El Carrizo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	140	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160200714552	Construccion De Linea De Agua Potable En La Calle Pedro De Gante En El Municipio De Zapotitlan De Vadillo Fise - 137436	137436	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714553	Adecuacion De Resante Para Drenaje Pluvial En La Calle Zaragoza Con Cruce Independencia - 105314	105314	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714562	Construccion De Techado Para Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Aquiles Serdan - 106974	106974	Jalisco	Degollado	El Refugio de Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714563	Construccion Del Techado Para Canchas De Usos Múltiples En La Primaria Adolfo Lopez Mateos - 113352	113352	Jalisco	Degollado	El Terrero de Villareño (Terrero de Carmen)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714565	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Av. Del Carmen Entre La Calle Magdalena Perez Y La Calle Juarez En La Col. Nuevo Fuerte. - 87686	87686	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714568	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Jazmin - 87841	87841	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714569	Construccion De Cisterna En Secundaria Francisco Montes De Oca - 116566	116566	Jalisco	San Juan de los Lagos	Colonia Santa Cecilia (La Saucedá)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714570	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Comunidad De El Hollejo - 109801	109801	Jalisco	Mixtlán	El Hollejo (Tío Cleto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714571	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Comunidad De Emiliano Zapata - 109733	109733	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714572	Drenaje En Santa Rosalia Calle Madero Calle Privada Naranja Calle La Mora Y Calle Laguna - 115948	115948	Jalisco	Ezatlán	Santa Rosalia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714573	Electrificación Y Alumbrado Publico De La Calle San Nicolas En La Cabecera Municipal. - 77164	77164	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714574	Construcción De Red De Drenaje En La Calle San Nicolas De La Cabecera Municipal. - 76871	76871	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714575	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle San Nicolas De La Cabecera Municipal. - 77048	77048	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714576	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Chapala De La Cabecera Municipal. - 81971	81971	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714577	Red Eléctrica Y Alumbrado Publico Calle La Escondida - 124611	124611	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714578	Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Calle Independencia - 124549	124549	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714579	Construcción De Red De Drenaje En Atacco - 130998	130998	Jalisco	Tapalpa	Atacco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714580	Construcción De Empedrado Camino A San Pedro - 132674	132674	Jalisco	Tapalpa	San Pedro (El Cuiz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714581	Extensión De Red De Energía Eléctrica Calle Santa María - 130448	130448	Jalisco	Tapalpa	Los Colonos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714582	Mejoramiento De Vivienda Para El Sr Rafael Reyes Mora Clavillos - 191669	191669	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714588	Ampliacion De Red Electrica En Huisichi Calle 5 De Mayo Y Lazaro Cdenas Ademas De Laópez Mateos - 80534	80534	Jalisco	Tolimán	El Huisichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714592	Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Alvaro Obregon Y Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal - 185915	185915	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714593	Construcción De Pavimento Hidraulico En Las Calles Álvaro Obregón Y Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal - 186631	186631	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714595	Rehabilitacion De Camino A San Felipe De Hjar - 179029	179029	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Hjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714596	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En La Localidad De San Felipe De Hjar - 183650	183650	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Hjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAEMNTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714597	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas De La Localidad De La Haciendita - 183110	183110	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714598	Cosnstruccion De Red De Drenaje En La Localidad De San Isidro La Haciendita - 182810	182810	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714599	Construccion De Linea De Agua Potable En La Localidad Del San Isidro La Haciendita - 180939	180939	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714600	Rehabilitacion De Camino Cruzero Real Alto Santa Anna - 179048	179048	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714601	Cosntruccion De Red De Drenaje Barrio Del Otro Lado En La Localidad De Santiago De Pinos - 189893	189893	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714602	Construccion Y Rehabilitacion De Red Y Linea De Drenaje En La Localidad De Santiago De Pinos - 183302	183302	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714606	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De El Terrero - 92559	92559	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714607	Construcción De Andador En Calle Hidalgo Entre San Luciano De Arriba A San Luciano De Abajo - 165434	165434	Jalisco	Jocotepec	San Luciano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714608	Construccion De Terraza Cubierta En Cecytej Ayotitlan - 117213	117213	Jalisco	Tecolotlán	Ayotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MARIO SANTANA TISCAREÑO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714609	Cuarto Adicional - 191550	191550	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714610	Cuarto Adicional - 192921	192921	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714611	Cuarto Adicional - 192718	192718	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714612	Construcción - 134764	134764	Jalisco	San Diego de Alejandria	San Diego de Alejandria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714613	Construccion De Red De Drenaje En Calle Ptro Juan Perez Gallegos - 160718	160718	Jalisco	San Diego de Alejandria	La Campaña de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714614	Construcción De Línea Eléctrica En La Escuela Primaria Libertad En La Comunidad De La Loma Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 148718	148718	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	La Loma (Loma de Enmedio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714615	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme En El Barrio La Taberna De San Sebastian Del Oeste - 189943	189943	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Taberna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL001602007109554	Empedrado Ahogado En Calle Piedra Bola En Tequila Jalisco - 109554	109554	Jalisco	Tequila	Tequila	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEQUILA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714619	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Amatlanajo - 183798	183798	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Amatlanajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714620	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes De La Localidad De Cofradia Santa Cruz de Camotlán - 183841	183841	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradia Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714621	Rehabilitacion De Camino Tramo Elcruzero Ala Palma - 178989	178989	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Palma (Las Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714622	Mejoramiento De Vivienda Techado De Casa En Joya De Los Indios - 154426	154426	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Joya de los Indios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714623	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En El Jardín De Niños Lázaro Cárdenas Del Río - 110078	110078	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714624	Contrucción De Colector Sanitario En La Colonia El Tapatio - 167685	167685	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714625	Construcción De Red De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ojo De Agua - 186175	186175	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714626	Construcción De Cuarto Mas En La Colonia San Maritín De Las Flores - 182368	182368	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714627	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 186864	186864	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714628	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Juan De La Barrera - 187438	187438	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714629	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Plan Del Sur - 186500	186500	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714631	Linea De Agua Domiciliaria En La Palmita - 149458	149458	Jalisco	Tamazula de Gordiano	La Palmita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714632	Mejoramiento De Vivienda Del Sr Saul Avalos Barajas En Rincon Del Aguacate - 176265	176265	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Rincón del Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714633	Mejoramiento De Vivienda Linea De Agua En El Limon De Pizatlan - 154394	154394	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714634	Mejoramiento De Vivienda Linea De Agua En Higueras Del Carrizal - 150402	150402	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Higueras del Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714635	Mejoramiento A La Vivienda - 104946	104946	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714636	Baños Para Todos - 104779	104779	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714637	Mejoramiento De Baños - 12826	12826	Jalisco	Valle de Juárez	La Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200714640	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Lomas De Tejeda Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169513	169513	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Lomas de Tejeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714641	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Marcelino Hernandez Entre Las Calles Ermeteio Peregrina Y Alberto Padilla - 113549	113549	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714648	Construccion De Pavimento De Adoquin, Machuelos Y Banqueta, Sustitucion De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Pez Dorado En La Locali - 112037	112037	Jalisco	La Huerta	El Rebalcito de Apazulco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714649	Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Rosa De Lima - 115659	115659	Jalisco	Unión de Tula	Santa Rosa de Lima (Santa Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	246	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200714650	Mejoramiento A La Vivienda - 104703	104703	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714651	Mejoramiento A La Vivienda - 104225	104225	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714652	Mejoramiento A La Vivienda - 104938	104938	Jalisco	Valle de Juárez	El Manzanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714653	Construccion De Concreto Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria - 109818	109818	Jalisco	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO JAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714654	Construccion De Sanitarios Escuela Comunitaria De Mazatan - 136011	136011	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Mazatán (San Francisco Mazatán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714655	Construccion De Pavimento Ecologico Paso De Alseseca San Isidro - 157288	157288	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714656	Construcción De Cuartos Para Dormir San Isidro - 162925	162925	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714657	Apoyo A Las Viviendas - 159068	159068	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Loma de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714658	Construcción Pozo Lomas Del Paraiso - 188483	188483	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	17,204	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714659	Equipamiento Y Carcamo Para Desague Pluvial Maltaraña - 189323	189323	Jalisco	Jamay	La Maltaraña (La Palmita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	613	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200714660	Construcción De Desague Pluvial Maltaraña - 186678	186678	Jalisco	Jamay	La Maltaraña (La Palmita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	613	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714661	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Ciénega De Los Ahumada - 59929	59929	Jalisco	Guachinango	La Ciénega de los Ahumada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	20	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200714662	Rehabilitacion De Descargas Sanitarias En Calle Privada Pirul Del Barrio San Pedro - 118265	118265	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714663	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Azteca - 123078	123078	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714664	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Estaciones - 123302	123302	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714667	Construccion De Linea De Agua En La Calle Rafael Ramirez Entre Calles Torres Bodet Y Priv Rafael Ramirez En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81407	81407	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200714668	Construccion De Linea De Agua En La Calle Rafael Ramirez En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81378	81378	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200714669	Mejoramiento De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Hacienda De Guadalupe - 135071	135071	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Hacienda de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	118	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE REALIZO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200719522	Techados En Areas De Imparticion De Educación Física - 180666	180666	Jalisco	Cuquilo	Cuquilo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719688	Sustitucion De Red De Agua Potalbe Y Drenaje Sanitario En Calle Norte De Independencia A Granja - 103508	103508	Jalisco	Ámeca	Ámeca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719720	Construccion De Red De Agua Potable - 115295	115295	Jalisco	Atoyac	Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719721	Compra De Bomba Sumergible Para Abastecimiento De Agua - 99276	99276	Jalisco	Atoyac	Cuyacapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUAN ROBLES ANZALDO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719722	Construcción De Sanitarios Con Digestor En Casa Habitación - 135235	135235	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719723	Construccion De Sanitarios Con Biologestor En Casa Habitacion - 100968	100968	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719724	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 98021	98021	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719725	Construccion De Piso Firme En Casa Habitacion - 97840	97840	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719726	Contruccion De Linea Electrica En Calle Que Carece Del Servicio Prolongacion Allende - 143859	143859	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719765	Construccion De Red De Agua Potable - 116736	116736	Jalisco	Amacueca	Tepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMACUECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719768	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Francisco Villa - 183023	183023	Jalisco	Acatlán de Juárez	Bellavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719769	Construcción De Red De Alcantarillado En Callejon Tucanes - 183111	183111	Jalisco	Acatlán de Juárez	Bellavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719770	Mejoramiento De La Línea De Drenaje Sanitario De 10 Pulgadas En La Calle 18 De Marzo - 101373	101373	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719771	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Chapulimita - 180159	180159	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Chapulimita (Chapulil)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719772	Ampliacion De La Linea De Baja Tencion En La Calle Privada Vicente Guerrero - 185145	185145	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719773	Rahabilitacion De Linea De Drenaje Sanitario En El Arroyo Los Aceros - 191132	191132	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Portes Gil (San Ignacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719774	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Comunidad De La Nueva Canteria - 158325	158325	Jalisco	Ameca	La Nueva Canteria (El Pochote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719779	Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Caja Popular, En Las Calles Elisa Díaz Y Federación De Occidente Y Flavio Romero Del Municipio - 115373	115373	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719780	Adoquinamiento En El Circuito De La Plaza Principal - 189917	189917	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Telcruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719781	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Allende En La Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela - 106293	106293	Jalisco	Atemajac de Brizuela	Atemajac de Brizuela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719783	Caminos Carreteras - 159211	159211	Jalisco	Cuquilo	San José de los Molina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719784	Cuarto Dormitorio - 157005	157005	Jalisco	Cuquilo	San Nicolás de los Esteves	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719785	Techo Firme - 161208	161208	Jalisco	Cuquilo	Teponahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719786	Rehabilitación Muro Firme - 175832	175832	Jalisco	Cuquilo	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719790	Ampliacion De Alumbrado Publico En Fraccionamiento La Garita - 165224	165224	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719793	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De El Salitre - 48666	48666	Jalisco	Ayotlán	El Salitre (La Bolsa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719794	Construccion De Adoquinamiento Y Alcantarillado Sanitario De La Calle Allende Que Conduce Al Centro Regional Supera Y Libramiento En La Cabe - 189659	189659	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719826	Construccion De Red De Drenaje En Calle Miguel Ayala - 133726	133726	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719827	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Circunvalacion - 105322	105322	Jalisco	Degollado	Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719854	Construccion De Siete Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Rafael - 191729	191729	Jalisco	Tonaya	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAYA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719855	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Av Juan Spada Grossi - 160818	160818	Jalisco	Tonila	San Marcos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONILA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719856	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 154643	154643	Jalisco	Tuxcacuesco	La Cañita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719857	Reconstrucción De Red De Drenaje En La Calle Buena Vista Y Alóndiga De La Colonia Vista Hermosa Tuxpan Jalisco - 77333	77333	Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719858	Complemento De Obra Hidraulica En La Calle Manuel M Dieguez De La Colonia Palmita - 169356	169356	Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719862	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Bugambilia Colonia El Mirador - 187615	187615	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719864	Construccion De Cuarto Para Baño Calle Bejamin Camacho A - 188719	188719	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719875	Dotación Panel Solar Localidad De La Troja - 144779	144779	Jalisco	Santa María del Oro	La Troja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719880	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Llano Grande - 59888	59888	Jalisco	Guachinango	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	10	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200719881	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Isabel De Quililla - 60088	60088	Jalisco	Guachinango	Santa Isabel de Quililla	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719882	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De La Tarasca - 59787	59787	Jalisco	Guachinango	La Tarasca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA POR INICIAR.
JAL00160200719888	Dotacion De Paneles Solares En La Localidad De El Salitrillo - 138908	138908	Jalisco	Santa María del Oro	El Calóndrigo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719890	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Comunidad De San Gregorio - 109747	109747	Jalisco	Mixtlán	San Gregorio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719891	Construcción De Puente Peatonal En La Comunidad De San Rafael - 116238	116238	Jalisco	Etzatlán	La Esperanza (El Guaje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719892	Mejoramiento De Imagen Urbana En La Cabecera Municipal De Ojuelos De Jalisco - 140565	140565	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719893	Red Electrica Y Alumbrado Publico Calle Cuauhtemoc - 124641	124641	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719894	Construcción De Muro Para Centro Comunitario En El Barrio De Casa Blanca - 134062	134062	Jalisco	Tapalpa	Tapalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719895	Mejoramiento De Vivienda Para El Sr Cesar Arechiga Mendoza De Clavillos - 192433	192433	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Los Clavillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719898	Equipamiento Para El Desarrollo Institucional Zacoalco De Torres - 126063	126063	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOCALCO DE TORRES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719902	Construcción De Red De Alcantarillado Incluye 115 Descargas Domiciliarias En La Localidad De Huescalapa Col La Berrera - 117523	117523	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719904	Rehabilitacion De Pozo En La Localidad De San Rafael Bomba Sumergible - 165570	165570	Jalisco	Zapotiltic	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719905	Construccion De Red Electrica En La Calle Juan Pablo li De La Poblacion De Santa Elena De La Cruz - 80452	80452	Jalisco	Tolimán	Santa Elena (Santa Elena de la Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719909	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Revolucion De San Juan De Amula - 138234	138234	Jalisco	El Limón	San Juan de Amula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719910	Construccion De Redes De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Magnolia Colonia Linda Vista - 180081	180081	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719911	Construccion De Redes De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Azahar Colonia Linda Vista - 180158	180158	Jalisco	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719912	Construccion De La Red De Dreaje De La Calle Salida Amataejo En La Localidad De San Felipe De Híjar - 182850	182850	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719913	Rehabilitacion De Camino De La Hacienda A San Juan De Arriba Municipio De San Sebastian Del Oeste - 183132	183132	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Juan de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAEMTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719914	Rehabilitacion De La Vivienda En La Localidad De San Juan De Arriba Daños Derivado Por El Huracan Patricia - 187726	187726	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Juan de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719915	Construccion De Red De Drenaje Calle El Minero En La Localidad Santiago De Pinos - 174857	174857	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719916	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Soyatan - 184225	184225	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Soyatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719922	Construccion De Carretera Mexxicacan A La Comunidad De Ojuelos Conexión Con Carretera 207 Estatal Municipio De Mexxicacan Jalisco - 121646	121646	Jalisco	Mexxicacán	Ojuelos (San José de Ojuelos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MEXTICACAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719923	Equipamiento De Pozo Profundo, C Libertad En Nextipac - 81088	81088	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719924	Construcción De Pozo Profundo En Calle Cuahutemoc Entre Playas De La Laguna Y Calle Sin Nombbre - 166549	166549	Jalisco	Jocotepec	Chantepec (El Chante)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719927	Cuarto Adicional - 190705	190705	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719928	Cuarto Adicional - 190600	190600	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719929	Cuarto Adicional - 192561	192561	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719930	Ampliacion De Electrificacion En Calle 27 De Septiembre - 96979	96979	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719931	Electrificación En La Calle San Carlos Entre San Patricio Y San Alfonso, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77586	77586	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719932	Electrificación En La Calle Privada San Carlos Entre Santa Emilia Y Santa Eduwige Delegación Las Pintas Municipio De El Salto Jalisco - 172996	172996	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719933	Electrificación De La Calle Priv. Santa Rosalía Entre Mexicali, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78115	78115	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719934	Electrificación De La Calle Vicente Guerrero Entre Javier Mina Y Adolfo López Mateos, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalís - 77925	77925	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719935	Electrificación De La Calle San Rafael Entre Maderas Y San Pablo, Delegación El Verde, Municipio De El Salto Jalisco. - 77879	77879	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719936	Electrificación En La Calle Cesario López Entre Crisol Y Cerrada, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 76974	76974	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719937	Techo Firme - 134990	134990	Jalisco	San Diego de Alejandria	San Diego de Alejandria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719938	Construcción De Linea De Red De Drenaje En Calle Benito Juarez Calle Reforma Y Calle Vicente Guerrero En Colonia Solidaridad - 185382	185382	Jalisco	Gómez Farías	San Andrés Ixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GOMEZ FARIAS JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719939	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Agua Potable En El Poblado De San Sebastian Del Oeste - 173758	173758	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719940	Rehabilitacion De Vialidades De Acceso A Las Viviendas En La Estancia De Landeros Y Camino A Colimilla - 177191	177191	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719941	Estudio Para Perforacion De Nuevo Pozo De Agua En La Localidad De La Palma - 173996	173996	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Palma (Las Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719942	Construccion De Linea De Agua Potable En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 180921	180921	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719943	Rehabilitacion De Camino Santiago De Pinos Los Reyes Uña De Gato - 183309	183309	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719944	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Un Cuarto En Calle Leona Vicario - 175369	175369	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Tamazula de Gordiano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719945	Mejoramiento De Vienda Linea De Agua En El Capulin - 154420	154420	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719946	Mejoramiento De Vivienda Con Linea De Agua En El Capulín - 154404	154404	Jalisco	Tamazula de Gordiano	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719947	Mejoramiento De Vivienda Adquisición De Acumulador De Energía En Joya De Los Indios - 154414	154414	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Joya de los Indios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719948	Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En Primaria Rosario Castellanos - 179237	179237	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719949	Rehabilitación De Una Cisterna En El Jardín De Niños Leona Vicario En La Colonia La Calerilla - 176342	176342	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719950	Suministro E Instalación De Drenaje En La Primaria Carlos Cirilo Perez - 110043	110043	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719951	Suministro E Instalación De Sistema Eléctrico En La Primaria Adolfo Lopez Mateos - 110072	110072	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719952	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Nueva Santa María - 179797	179797	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719953	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Las Juntitas - 172820	172820	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719954	Construcción De Cuarto Mas En La Colonia El Vergel - 182392	182392	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719955	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Duraznera - 186366	186366	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719956	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Santa María - 190833	190833	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719957	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia San Juan - 191005	191005	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719958	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Plan De Oriente - 186889	186889	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719959	Construcción De Cuarto Mas En La Colonia San Martín De Las Flores - 182303	182303	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719960	Ampliacion De La Red Electrica En Media Tension En La Colonia Lopez Mateos - 182325	182325	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719961	Suministro Y Colocación De Cisterna En Secundaria Cuarenta Y Tres - 179723	179723	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719962	Mejoramiento De Vivienda Sr Eustacio Cuevas Arias Del Pizatlan De Afuera - 192492	192492	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719963	Mejoramiento De Vivienda Línea De Agua En Higueras Del Carrizal - 150418	150418	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Higueras del Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719968	Introducción De Línea De Agua Potable En La Localidad Del Capulín Agavez Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 170652	170652	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	El Capulín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200719969	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Dieciséis De Septiembre En La Colonia La Coladera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 168488	168488	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719970	Construcción De Drenaje Sanitario De La Antigua Carretera A Chapala Hasta La Conexión Con El Colector Santa Anita En La Localidad De Santa - 169048	169048	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Santa Cruz del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719971	Tanque De Agua Potable En La Localidad Del Zapote Del Valle Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169927	169927	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719972	Construcción De Línea De Agua Potable Del Tanque Del Zapote Del Valle A Red De Distribución Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 170008	170008	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719973	Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Calle Marcelino Hernandez Entre Las Calles Ermeterio Peregrina Y Alberto Padilla - 113511	113511	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719974	Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias De La Calle Leon Covarrubias Entre Las Calles Hidalgo Y Marcelino Hernandez - 113373	113373	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719977	Red De Agua Potable En La Calle Morelos En Localidad De San Clemente - 105229	105229	Jalisco	Unión de Tula	San Clemente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO UNION DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	178	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REPORTE DE LOS TRE PRIMEROS TRIMENSTRES DEL AÑO 2016. OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719984	Rehabilitación De Drenaje En Calle Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal - 81706	81706	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Jilotlán de los Dolores	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719985	Instalacion De Cisterna Para Almacenamiento De Agua Potable Localidad De Mazatan - 158258	158258	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Mazatán (San Francisco Mazatán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719986	Construccion De Cuartos Para Dormir - 160968	160968	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Cristobal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719987	Construccion De Linea De Red De Agua Potable Calle Hidalgo - 104797	104797	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San José del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719988	Construcción De Drenaje En La Calle Ramon Corona - 189486	189486	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	96	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL00160200719989	Construcción De Drenaje Calle Fco Ochoa - 187972	187972	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	135	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200719990	Construcción De Drenaje Telesecundaria San Agustín - 187747	187747	Jalisco	Jamay	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	253	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200719991	Rehabilitación De Colector Pluvial En San Jose De La Paz - 191194	191194	Jalisco	Jesús María	San José de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719992	Rehabilitación De Red Hidrosanitaria En Calle Indios Verdes - 137782	137782	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200719993	Rehabilitación De Tomas De Agua Potable En Calle Privada Pirul Del Barrio San Pedro - 117996	117996	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200719995	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica En Barrio Cruzero De San Jose - 169527	169527	Jalisco	Huejúcar	San José de los Máquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200720001	Reparacion De Baños En Escuela Primaria #283 - 16532	16532	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Piezas	6,198	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE REALIZO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA NO SE SOLICITO LA AYUDA DE UN CONTRATISTA O PERSONAS AJENAS AL H. AYUNTAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200720002	Mejoramiento Del Ingreso A La Sala De Estabilizacion Atencion De Parto Y Centro De Salud Municipal - 95417	95417	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200720003	Construccion Equipaniebto Y Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Lomas De Atequiza - 192535	192535	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Lomas de Atequiza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200720004	Construcción De Red De Agua Potable En La Telesecundaria De Paso De Guadalupe - 164897	164897	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Paso de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200720005	Rehabilitación De Camino Rural De La Comunidad De Tepaca - 163678	163678	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tepaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	28	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE REALIZO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y NO TUVO LA NECESIDAD DE CONTRATAR A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200720006	Construcción De Piso Firme A Victor Alejandro Cruz Alvarado En Tepaca - 141719	141719	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tepaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725068	Preescolar Bardas Perimetrales - 158348	158348	Jalisco	Cuquilo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725069	Caminos Carreteras - 158743	158743	Jalisco	Cuquilo	Juchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILÓ JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725251	Ampliación De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Cerro La Tetilla - 125904	125904	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725275	Rehabilitacion De Camino Rural - 115564	115564	Jalisco	Atoyac	El Carrizal (Los Laureles del Noveno)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CARLOS QUIÑONEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725276	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Casa Habitación - 101181	101181	Jalisco	Atoyac	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725277	Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 77187	77187	Jalisco	Atoyac	El Monte de Jiménez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO SA.DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725278	Construccion De Piso Firme En Casa Habitación - 97362	97362	Jalisco	Atoyac	El Monte de Jiménez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725279	Construcción De Sanitario Con Biodigestor - 76938	76938	Jalisco	Atoyac	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO SA.DE CV	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725280	Construcción De Piso Firme En Casa Habitación En Techahue Calle Independencia - 131015	131015	Jalisco	Atoyac	Techague	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATOYAC	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725281	Construccion De Red De Alcantarillado En La Localidad De Tultitan - 78683	78683	Jalisco	Atoyac	Tultitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GYC SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725308	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Abasolo - 182935	182935	Jalisco	Acatlán de Juárez	La Taberna (Miravalle)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725309	Rehabilitacion Y Cambio De La Linea Sanitaria Pvc Diez Pulgadas En La Calle Dolores Piña - 186595	186595	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725310	Rehabilitacion De Tomas De Agua Y Sustitucion Del Empedrado Ecologico En La Calle Ramon Corona Cruce Con Hidalgo - 191873	191873	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725311	Rehabilitacion De Tomas De Agua Y Sustitucion Del Empedrado Ecologico En La Calle Allende Cruce Con Manuel Acuña - 192020	192020	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Ahualulco de Mercado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725312	Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle San Isidro En La Localidad De Santa Cruz De Barcenass - 191485	191485	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725316	Alcantarillado Sanitario De Las Calles Niños Heroes Azteca Allende Las Joyas Y Lopez Cotilla - 189371	189371	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Tequesquitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725318	Caminos Carreteras - 158950	158950	Jalisco	Cuquilo	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725319	Techo Firme - 161929	161929	Jalisco	Cuquilo	Los Zapotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725320	Caminos Carreteras - 159288	159288	Jalisco	Cuquilo	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725321	Drenaje Sanitario - 180577	180577	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUÍO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725322	Cuartos Dormitorio - 156827	156827	Jalisco	Cuquilo	La Esperanza (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUQUILO JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725326	Rehabilitacion De Colector De Alcantarillado De Doce Y Diez Pulgadas En Calle Constitucion Entre Calle Tulum Y Avenida Revolucion - 168519	168519	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725327	Construcción De Escalinata De 2.40 M De Ancho A Base De Muros De Mampostería, Plantilla De Concreto Reforzada Y Escalones De Concreto Simple - 133492	133492	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725328	Construcción De Colector Pluvial De Dieciséis Pulgadas De Diámetro En Calle Constitución De Calle Revolución A Calle Tulum - 168995	168995	Jalisco	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725329	Empedrado Y Machuelos Calle Aldama En Ahuacapán. - 133533	133533	Jalisco	Autlán de Navarro	Ahuacapán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725331	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Nueva Luz - 188692	188692	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725332	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Colonia Adolfo López Mateos - 188789	188789	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725333	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Colonia Américas - 189071	189071	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725334	Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Gonzalez Ortega - 85524	85524	Jalisco	Concepción de Buenos Aires	Concepción de Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725335	Perforacion De Pozo Profundo De La Paranera En La Cabecera Municipal De Cuautitlan - 171053	171053	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725336	Construccion De Alcantarilla De Drenaje Pluvial Sobre La Calle Matamoros - 162463	162463	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuautitlán de García Barragán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725337	Construccion De Obra De Drenaje Pluvial Superficial De Cerro Prieto - 171101	171101	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725338	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo - 189867	189867	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cuzalapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725369	Construccion De Cocina-Comedor En Jardin De Niños Maria Montessori En La Localidad De Los Fresnos - 120605	120605	Jalisco	Degollado	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725370	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Lazaro Cardenas De La Delegacion De Huascato - 140406	140406	Jalisco	Degollado	Huáscato	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725409	Obra Complementaria De Agua Y Drenaje En Calle Agustín Yañez - 169656	169656	Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725410	Construccion De Domo A Base De Lona Tensada En El Jardín De Niños Estefania Castañeda De Tuxpan - 169721	169721	Jalisco	Tuxpan	Tuxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725423	Pavimentacion De Empedrado Zampeado Banquetas Drenaje Y Agua Potable En Calle Tulipan Y Azucena Colonia El Mirador - 187325	187325	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES TERRICA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725424	Pavimentacion De Empedrado Zampeado En Cemento Banquetas Guarniciones Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Nardo Colonia El Mirador - 188132	188132	Jalisco	Teocuitatlán de Corona	Teocuitatlán de Corona	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	WENER MEXICANA SA DE CV	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725427	Construcción De Línea Eléctrica Y Alumbrado En Calle Pascual Orozco En La Delegación De Capilla De Guadalupe Municipio De Tepatitlán - 158532	158532	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Capilla de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725428	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Justo Sierra De El Limon - 138598	138598	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725430	Construccion De Cuarto Para Cocina Calle Loma De La Estrella - 189403	189403	Jalisco	Magdalena	Colonia Xochitlpec Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725437	Costruccion De Red De Agua Potable En La Calle Gabriel Villa - 132367	132367	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725438	Construccion De Cuartos Para Dormir - 158457	158457	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Zapotitlán de Vadillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725439	Construccion De Línea De Drenaje En La Calle Pedro De Gante En El Municipio De Zapotitlan De Vadillo Fise - 137453	137453	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725448	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Fundición Del Rebaje - 60100	60100	Jalisco	Guachinango	La Fundición del Rebaje (La Fundición)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	10	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA SIN INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200725449	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Pánico - 59917	59917	Jalisco	Guachinango	Pánico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	15	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725450	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Adolfo De La Huerta Entre Las Calles Miguel Aleman Y Prolongacion Campesino, En La Col. La - 87627	87627	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725451	Construccion De Colector Sanitario De Pvc Corrugado De Veinticuatro De Diametro En La Calle Policarpio Preciado - 142580	142580	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725452	Rehabilitación De Drenaje En La Calle La Salle Y Priv Hermano Bruno - 130286	130286	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725453	Rehabilitacion De Alumbrado En Varias Calles - 112218	112218	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725456	Equipamiento De Capacitores Pozo Terrero Iii - 156682	156682	Jalisco	San Juan de los Lagos	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725457	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De Los Platanos En El Tramo Del Deposito Al Rio - 113715	113715	Jalisco	Santa María del Oro	Los Plátanos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	130	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160200725458	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad Del Venado En El Municipio De Mezquitic Fise - 134836	134836	Jalisco	Mezquitic	El Venado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725459	Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Comunidad De Emiliano Zapata - 109756	109756	Jalisco	Mixtlán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725460	Parque Lineal La Esperanza - 116121	116121	Jalisco	Etzatlán	La Esperanza (El Guaje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725462	Pavimentacion En La Calle Santo Tomas En La Cabecera Municipal - 124676	124676	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725463	Ampliacion De Red De Drenaje En Varias Calles De La Comunidad De San Jose De Letras - 124656	124656	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	San José de Letras (Letras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725464	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Calles Libertad Y Prolongación Libertad. - 81948	81948	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matancillas (San Isidro Matancillas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200725465	Rehabilitación De Red De Drenaje Andador Corregidora - 130556	130556	Jalisco	Tapalpa	Tapalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725466	Construcción De Aula Escolar Las Galeras - 123243	123243	Jalisco	Tapalpa	Las Galeras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725470	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De La Ciénega Larga - 60139	60139	Jalisco	Guachinango	La Ciénega Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA SIN INICIAR.
JAL00160200725471	Equipamiento Pozo De Agua Los Castillos - 127718	127718	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOCALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725476	Red De Línea De Agua En Av Guadalupeana Entre Silvestre Barajas Y Calle Centenario - 169313	169313	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725477	Línea De Drenaje Sanitario Las Fresas Desde La Calle José Ortiz De Domínguez Hasta El Lídero Sureste De La Unidad Deportiva - 168989	168989	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725478	Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Colonia Las Lomas - 103870	103870	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725482	Construccion De Alcantarillas Y Vados En Camino Caja Del Agua - 113379	113379	Jalisco	Tototlán	La Caja de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725485	Mejamiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De San Felipe De Híjar - 183673	183673	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725486	Construccion De Linea De Agua Potable Calle Salida Amatanejo En San Felipe De Híjar - 180831	180831	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725487	Rehabilitacion De Casa De La Salud En La Localidad De San Isidro - 173470	173470	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Isidro (La Haciendita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725488	Rehabilitacion De Camino Tramo Las Mesitas Al Naranjito - 178148	178148	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725489	Mejoramiento A La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Santiago De Pinos - 183751	183751	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725490	Construccion De La Red De Drenaje En La Localidad De Santiago De Pinos - 182775	182775	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Santiago de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725491	Rehabilitacion Del Camino El Naranjo A Soyatan - 176684	176684	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Soyatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725492	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De Soyatan - 189489	189489	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Soyatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725495	Rehabilitacion Y Conservacio De Brecha Rural Tramo San Diego El Raicero - 77265	77265	Jalisco	Quitupan	El Raicero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	350	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL00160200725496	Cuarto Adicional - 192277	192277	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725497	Cuarto Adicional - 192047	192047	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725498	Electrificación En La Calle Francisco Huerta Entre Batalla De Trinidad Y Feliciano Gutiérrez, Cabecera Municipal, El Salto, Jalisco. - 77021	77021	Jalisco	El Salto	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725499	Electrificación En La Calle Gladiola Entre Avenida De Las Rosas Y Gardenia, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77412	77412	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725500	Electrificación En La Calle Azucena Entre San Ramón Y Gladiola, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77361	77361	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725501	Electrificación De La Calle Privada San Onofre Entre Priv. San Carlos Y San Onofre, Delegación Las Pintas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 77139	77139	Jalisco	El Salto	Las Pintas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725502	Electrificación De La Calle Privada De Las Torres Entre Extramuros Y José Ma. Morelos, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78052	78052	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725503	Techo Firme - 135079	135079	Jalisco	San Diego de Alejandría	San Diego de Alejandría	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725505	Construcción De Muro E Contencion Sobre El Camino A Camotan - 99234	99234	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Camotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725509	Electrificación De La Colonia Loma Bonita En San Sebastian Del Oeste - 176292	176292	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725510	Mejoramiento De La Vivienda Muro Firme En La Localidad De Copales - 184455	184455	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725511	Construccion De Casa De Porfirio Ramirez En La Localidad De Copales - 182990	182990	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Copales (Los Copalitos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725512	Mejoramiento A La Vivienda Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Charcos - 184202	184202	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725513	Mejoramiento A La Vivienda Terraplenes En La Localidad De La Estancia De Landeros - 183793	183793	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725514	Rehabilitacion Del Pozo De Agua De La Palma - 173731	173731	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Palma (Las Palmas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725515	Cosntruccion De La Red De Dreañje En La Localidad Del Pueblito De San Pablo - 182796	182796	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEAPRTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725516	Construccion De Comedor Y Techumbre En El Jardin De Niños En El Pueblito De San Pablo - 173666	173666	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Pueblito San Pablo (El Pueblito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725517	Suministro E Instalación De Sistema Hidráulico Y Eléctrico En Jardín De Niños Jose Lopez Portillo - 110071	110071	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725518	Mantenimiento Y Rehabilitación De Pozo Profundo No 15 - 103280	103280	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725519	Mejoramiento De La Red Electrica En Baja Y Media Tension En La Colonia Plan De Oriente - 182363	182363	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725520	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Las Juntitas - 172754	172754	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725521	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Francisco I Madero - 182153	182153	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725522	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia San Pedrito - 167680	167680	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725523	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Francisco I Madero - 185366	185366	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725524	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Vergelito - 185054	185054	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725525	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardines De Santa María - 190890	190890	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725526	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Guayabitos - 186059	186059	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160200725527	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas De Santa Maria - 186328	186328	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725528	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Tapatio - 186925	186925	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725529	Ampliacion De La Red Electrica En Baja Y Alta Tension Con Alumbrado Publico En La Colonia La Loma - 182194	182194	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725530	Construcción De Empedrado Zampeado En La Colonia Francisco I Madero - 182201	182201	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725532	Mejoramiento De Vivienda Para Maria Del Sagrario Avalos Cuevas En El Limon De Pizatlan - 192886	192886	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725533	Mejorameinto De Vivieanda Sra Heliadora Gonzalez Gonzalez - 193263	193263	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Pizatlán de Afuera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TAMAZULA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725534	Mejoramiento A La Vivienda - 104721	104721	Jalisco	Valle de Juárez	Paso de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725535	Empedrado En Calle El Sabino 3ra Etapa Camino Ingreso A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad El Pochote - 112557	112557	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725536	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Dieciseis De Septiembre En La Colonia La Coladera Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jal - 168550	168550	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725537	Construcción De Cárcamo Y Rebombeo A Línea Triángulo Tres Gallos Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco - 169868	169868	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE TLAJOMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725542	Construcción De Red De Drenaje En Calle Fernando Amilpa - 165323	165323	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725544	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Agustín De Iturbide - 164893	164893	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725546	Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Localidad De Tacotán La Alpatahua - 110997	110997	Jalisco	Unión de Tula	Tacotán (La Alpatahua)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE TULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	216	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REPORTE DE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200725547	Mejoramiento A La Vivienda - 104963	104963	Jalisco	Valle de Juárez	Valle de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725548	Mejoramiento De Vivienda - 104653	104653	Jalisco	Valle de Juárez	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725549	Mejoramiento A Las Viviendas De La Localidad El Manzanillo - 104215	104215	Jalisco	Valle de Juárez	El Manzanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725550	Mejoramiento De Baños - 13073	13073	Jalisco	Valle de Juárez	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725551	Construcción De Cuartos Para Dormir La Guadalupe - 162811	162811	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Loma de Guadalupe (Cruz Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725552	Electrificación De La Localidad De Loma De Murguias - 99724	99724	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Loma de Murguias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RIBOELECSA RIEGOS BOMBAS ELECTRIFICACIONES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725553	Rehabilitación De Linea De Agua Potable Rancho Los Perez - 108055	108055	Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	San Cristobal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725554	Construcción De Drenaje En La Calle Gonzalez Gallo - 189800	189800	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	36	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725555	Electrificación Maltarafía Modulo Medico - 190329	190329	Jalisco	Jamay	La Maltarafía (La Palmita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	613	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200725556	Construcción De Drenaje En La Calle Quintana Roo San Agustin - 75540	75540	Jalisco	Jamay	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	65	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200725557	Construcción De Colector Norte En San Miguel De La Paz - 188193	188193	Jalisco	Jamay	San Miguel de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	2,754	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200725558	Ampliacion Del Colector Pluvial En Av Jesus Maria - 192149	192149	Jalisco	Jesús María	Jesús María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725559	Construccion De Banquetas En Calle Privada Pnul Del Barrio San Pedro - 119117	119117	Jalisco	Huejúcar	Huejúcar	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725562	Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Guadalupe Victoria - 123651	123651	Jalisco	Huejúcar	San José de los Márquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725571	Construccion De Linea De Agua En La Calle Justo Sierra En Zona Zap Lomas De Atequiza - 81333	81333	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Atequiza	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200725572	Construccion De Baño A Personas Discapacitadas Fam. Ramirez Aguilera - 19094	19094	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300738531	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable	16R33028	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$228,448							0.00		Metros lineales	350	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA YA SE INICIO FISICAMENTE

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300739957	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300740519	Sustitución De Empedrado Por Empedrado Ahogado En Concreto Y Sustitución De Redes De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Prolongación Morelos 1ra Etapa En La Delegación El Plan	060001600400 FONDEREG16	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300740534	Nominas Seguridad Publica	1	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$549,896							0.00		Otros	4,138	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160300740549	Gastos Seguridad Publica	2	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO, JALISCO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$300,000							0.00		Otros	4,138	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300740561	Compra De Material Elctrico	3	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$9,606							0.00		Otros	4,138	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160300740575	Instalacion De Gaviones En Comunidades	3	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$236,229							0.00		Otros	1,538	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
JAL00160300740581	Alumbrado Publico	4	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$450,000							0.00		Otros	3,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300741079	Seguridad Publica Municipal	032	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,635,571							0.00		Otros	20,000	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300741104	Construccion De Escuela Media Superior En La Localidad De Cuyutlan	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741120	Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Ixcamilpa	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741160	Construccion De Pozo Artesiano En La Localidad De Santa Cruz De Arriba	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741194	Por Una Vivienda Mas Digna	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741209	Por Una Vivienda Mas Digna	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741224	Por Una Vivienda Mas Digna	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300741235	Por Una Vivienda Mas Digna	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de san cristobal de la barranca	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741478	Trabajo De Rehabilitación En El Plantel	89999 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743046	Fortalecimiento De Las Finanzas Publicas Municipales	fortamun 2016 01	Jalisco	Degollado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de degollado	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,821,421							0.00		Otros	60,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160300743153	Fortalecimiento De Las Finanzas Publicas Municipales	fortamun 2016 1	Jalisco	La Barca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la barca jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$33,466,137							0.00		Otros	65,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300743495	Sueldos De Seguridad Ciudadana	001-16	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO ZACOALCO DE TORRES	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,895,242							0.00		Otros	48	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300743522	Pago De Aguinaldos, Vacaciones Y Primas	002-16	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743547	Pago De Gasolinas Y Lubricantes	003-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743558	Pago De Energía Eléctrica Y Alumbrado Publico	004-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743566	Pago De Comisiones Y Servicios Bancarios De Fortamun	005-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743593	Equipamiento De Pozo De Agua Potable N0. 3 Los Castillos En Cabecera Municipal	15-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743709	Rehabilitacion Drenaje Sanitario En Calle Arteaga Entre Rayon Y Jesus Carranza Cabecera Municipal	16-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300743712	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Entre Antonio Bravo Y Jesus Carranza	17-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743714	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Ocampo Entre Progreso Y Juarez En La Cabecera Municipal	18-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743715	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Aquiles Serdan Entre Reforma Y Aldama En La Cabecera Municipal	19-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743717	Construccion De Empedrado En Calle Acceso Principal En La Localidad De Sayulapan Municipio De Zacoalco De Torres Jalisco	20-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Sayulapan	Rural	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743720	Rehabilitacion De Empedrado En Calle Arteaga En La Cabecera Municipal	21-2016	Jalisco	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres	Urbano	Aportaciones Federales	I002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300745276	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90635	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL09130100087760	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Instalaciones Para Red Nacional De Telecomunicaciones, Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia 066 Y Sistema Nacional De Denuncia Anónima 089	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$10,400,861	\$9,390,995	\$9,390,995	\$9,390,995	\$9,383,504	\$9,383,504	\$9,383,504	99.92	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL09130100088137	Infraestructura Para La Procuración De Justicia	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$3,863,105	\$3,863,105	\$3,863,105	\$3,863,105	\$3,862,809	\$3,862,809	\$3,862,809	99.99	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL10130100093937	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Capacitación De Seguridad Pública	11	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$4,999,979	\$4,788,938	\$4,788,938	\$4,788,938	\$4,788,938	\$4,788,938	\$4,788,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL10130100093975	Infraestructura Para La Procuración De Justicia	12	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$58,972,712	\$58,867,067	\$58,867,067	\$58,780,501	\$58,773,755	\$58,773,755	\$58,773,755	99.84	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094639	Construcción, Mejoramiento O Ampliación De Centros De Capacitación De Seguridad Pública	07	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$3,593,879	\$3,593,879	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL11130100094670	Infraestructura Para La Procuración De Justicia	08	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$0	\$25,712,830	\$25,712,830	\$25,712,230	\$20,233,653	\$20,233,653	\$20,233,653	78.69	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12130100089942	Construccion Del Edificio Coe Calle 14	09	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$18,160,000	\$18,160,000	\$18,160,000	\$11,400,379	\$11,400,379	\$11,400,379	62.78	\$0	obra, proyecto	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL12140400448168	Construccion De Almacen Con Area De Solventes Y Oficinas En La Academia De Policia	25	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,397,879	\$1,499,372	\$1,499,372	\$1,499,372	29.99	\$0	Otros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: cierre preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130100116197	Rehabilitacion Caminos Saca Cosechas	1-C	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13130200150082	Construcción De Sala De Juicios Orales Del Supremo Tribunal De Justicia	08	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,549,332	\$1,549,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13130300226761	83535-Trabajos De Rehabilitacion	INFEJAL 83535	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13130400282154	Construcción De Espacios Educativos En La Escuela Preparatoria N° 20 Ubicada En El Fortín, Municipio De Zapopan.	INFEJAL 85534	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13140200332205	Reconstrucción De Puente Vehicular El Corcovado En El Municipio De Juchitlán, Jalisco	06001400060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,268,611	\$3,716	\$3,716	\$3,716	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,515	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13140200350701	Ampliación De La Primaria José Vasconcelos, Clave 14epr1404y, Ubicada En El Fraccionamiento Arboledas De Tonalá, Municipio De Tonalá.	INFEJAL 81671	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,263,715	\$3,270,670	\$3,270,670	\$3,270,670	\$3,270,663	\$3,270,663	\$3,270,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13140200350833	Construcción Del Jardín De Niños Cofre De Palabras, Clave 14djn2076m, Que Se Ubicará En La Colonia Miramar En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 81718	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$4,934,591	\$6,722,159	\$6,722,159	\$6,722,159	\$5,910,132	\$5,910,132	\$5,910,132	87.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150200533251	Alcance	INFEJAL FAEB201333EJER15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300558949	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-02-0002-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300560678	Etapas Sexta Fase Ii Y Septima De La Construcccion Del Edificio De Modulos	INFEJAL 85374	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150300560730	Segunda Etapa Construcccion De La Clinica Veterinaria De Grandes Especies	INFEJAL 85371	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300576588	Rehabilitacion Del Plantel Educativo	INFEJAL 89285	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300576818	Segunda Etapa Construcción Del Edificio Académico/Tecnológico	INFEJAL 85370	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300576868	Construcción De Segunda Etapa Del Gimnasio	INFEJAL 85369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300576919	Continuación De La Construcción Del Muro Perimetral	INFEJAL 88107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300576960	Construcción De Estancia De Docencia E Investigación Tercera Etapa.	INFEJAL 85373	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300576975	Construcción De Estancia De Docencia E Investigación Tercera Etapa.	INFEJAL 85367	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300577004	Construcción De Estancia De Docencia E Investigación Tercera Etapa.	INFEJAL 85690	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300577047	Andadores De Acceso.	INFEJAL 85780	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300577072	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra En El Edificio H Consistentes En Demoler Enladrillado De Azotea, Renivelar Pendientes Y Colocacion De Impermeabilizante Prefabricado App.	INFEJAL 87786	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300578308	Rehabilitacion Del Plantel Eductavo	INFEJAL 89276	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTAADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150300579254	Reparacion De La Barda Perimetral	INFEJAL 89382	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400595120	Subestacion Electrica Tipo Pedestal 112.5 Kva.	INFEJAL 89529	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400595128	Sustitucion De Dos Aulas Didacticas	INFEJAL 89229	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400596566	Continuacion Del Edificio De Tecnologias Para El Aprendizaje Fase Iii (Estructura Y Albañileria).	INFEJAL 85541	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400596624	Obra Exterior De La Nueva Sede Campus Belenes.	INFEJAL 85361	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400596637	Primera Etapa De La Construccion De Sistema De Seguridad Y Automatizacion En Ingresos.	INFEJAL 88483	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150400596675	Conclusion Del Edificio De Centro De Computo (Suministro E Instalacion De Reguladores De Voltaje Trifasico Para Los Contactos Regulados, Suministro Y Colocacion De Piso De Ceramica.	INFEJAL 89904	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400599475	Construccion Y Remodelacion Del Area De La Coordinacion Academica Y Colegio Departamental Y Adecuacion Del Ciber-Jardin.	INFEJAL 90077	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400599505	Construccion De Salon De Usos Multiples	INFEJAL 90078	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400599566	Suministro De Servidores, Ups, Silla Con Paleta Lateral Y Aires En Base A La Ref. 3851/15 Enviada Por La Dra. Esperanza Aguilon Robles Directora Del Plante. Y La Papeleta No. 186 Del Lic. Luis Hu	INFEJAL 90127	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400599574	Conclusion De La Biblioteca Central	INFEJAL 89702	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400601942	Sustitucion De Barda Perimetral	INFEJAL 89387	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400601978	Rehabilitacion Del Plantel	INFEJAL 89286	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400601991	Rehabilitacion Del Plantel Educativo	INFEJAL 89283	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150400603205	Rehabilitacion Del Plantel Educativo	INFEJAL 89281	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150400604440	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistente En Excavaciones, Rellenos Y Canales De Desague Pluvial.	INFEJAL 86142	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150400604447	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra.	INFEJAL 86755	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150400604456	Retiro De Estructura Dañada	INFEJAL 86208	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150400604469	Reparacion De Red Hidraulica Y Sanitaria Del Plantel	INFEJAL 87943	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150400604482	Trabajos Complementarios Para Instalar Siete Aulas Prefabricadas	INFEJAL 90135	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150400604493	Trabajos De Accesibilidad	INFEJAL 85849	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL13150400604503	Trabajos Complementarios Para Instalar Trece Aulas Prefabricadas Por Reubicacion.	INFEJAL 90134	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150400609198	Rehabilitación Del Plantel Educativo	INFEJAL 89280	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400609320	Rehabilitación Del Plantel Educativo	INFEJAL 89282	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400612569	Construcción De Piso Firme En 326.18 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fise), Jalisco.	060001500362	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400612848	Construcción De Piso Firme En 3,314.55 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Yahualica De González Gallo(Fise)	060001500365	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2013	\$700,000	\$349,990	\$349,990	\$349,990	\$154,457	\$154,457	\$154,457	44.13	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400612868	Construcción De Piso Firme En 11,140.05 M2 En Varias Viviendas Del Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos (Fise)	060001500366	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2013	\$2,340,000	\$1,165,993	\$1,165,993	\$1,165,993	\$1,165,993	\$1,165,993	\$1,165,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,170	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400619450	Alcance Construccion	INFEJAL ALCANCEMS2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13150400619468	Alcance Construccion	INFEJAL ALCANCE2013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL13160200666615	Mantenimiento De La Vialidad Rancho El Piruli (Calle Buenos Aires) En El Municipio De Vallarta.	05001300030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,992,617	\$1,992,617	\$1,992,617	\$1,992,617	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	255,684	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200666635	Ejecución De Obras Complementarias Al Hospital Comunitario En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco.	06001400062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Salud	En Ejecución	2013	\$3,556,056	\$3,556,056	\$3,556,056	\$3,556,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	194,798	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1316020066685	Rehabilitación De Vialidades Del Corredor Industrial El Castillo, Municipio De El Salto, Jalisco.	06001401072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,423,457	\$1,423,457	\$1,423,457	\$1,423,457	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,980	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13160200666809	Renovación De Imagen Urbana Que Incluye Banquetas, Superficie De Rodamiento E Infraestructura Hidráulica De La Calle Morelos, En El Centro Histórico De Puerto Vallarta.	08001300014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,436,954	\$3,436,956	\$3,436,956	\$3,436,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	255,681	0.00	0.00	Financiera: / Física: obra cancelada / Registro:
JAL13160200666836	Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Para El Municipio De Mascota, Jalisco.	34001300277	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$8,653,226	\$8,653,266	\$8,653,226	\$8,653,226	\$2,601,513	\$2,601,513	\$2,601,513	30.06	\$0	Otros	7,000	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200666864	Construcción Del Centro De Atención A Migrantes Ubicado En Av. Niños Heroes Num. 2504 Zona Minerva, En El Municipio De Guadalajara.	34001300454	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,422,863	\$1,422,863	\$1,422,863	\$1,422,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	950	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13160200666889	Construcción Pavimentación Concreto Hidráulico Calle Revolución Entre Alfonso Reyes JLázaro Cárdenas Y C. Constitución A Privada S/N. Incluye Alumbrado Público Tmo Ingreso Zapote C. Lázaro Cárdenas	060001500329	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,563,594	\$3,563,594	\$3,563,594	\$3,556,061	\$3,532,267	\$3,532,267	\$3,532,267	99.12	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13160200666902	Construcción De Carretera Talpa - La Cuesta - Llano Grande, Primera Etapa, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	060001500527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	\$2,889,241	\$2,889,241	\$2,889,241	\$2,889,241	\$2,889,241	\$2,889,241	\$2,889,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,616	0.00	100.00	Financiera: El trimestre pasado se capturo por error el ciclo de recurso 2013. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200666916	Construcción De Carretera Talpa - La Cuesta - Llano Grande, Primera Etapa, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	060001500527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$1,055	\$1,055	\$1,055	\$1,055	\$1,055	\$1,055	\$1,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,616	0.00	100.00	Financiera: El ciclo de recurso correcto es 2012, el trimestre pasado se capturo 2013 por error. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200666941	Construcción De Carretera Talpa - La Cuesta - Llano Grande, Primera Etapa, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	060001500527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,836,986	\$1,836,986	\$1,836,986	\$1,836,986	\$1,836,986	\$1,836,986	\$1,836,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,616	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13160200666969	Obra Por Finiquitar Fafef 2013	050634SIOP	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200330880	Construcción De Adoquinamiento, En La Calle 5 De Febrero, En La Cabecera Municipal De Tomatlán, Jalisco	06001400064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,388,639	\$239,501	\$239,501	\$239,501	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	856	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140200342472	Construcción Del Centro De Justicia Para La Mujer	7	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$23,368,258	\$23,368,258	\$23,368,258	\$23,368,258	97.37	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200342509	Salas De Juicios Orales	8	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,549,332	\$1,549,332	\$1,549,332	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200350789	Ampliación De La Secundaria Gerardo Murillo Dr. Atl, Clave 14ees0091z, Ubicada En El Fraccionamiento Valle De Los Molinos En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 86375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$14,494,209	\$8,625,997	\$8,625,997	\$8,625,997	\$7,179,323	\$7,179,323	\$7,179,323	83.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200352095	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad De Tepaca	24588	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tepaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO.	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200353173	Remodelación Del Sistema De Luminarias Del Centro Universitario Del Norte (Cu Norte) Ubicado En El Municipio De Colotlán.	INFEJAL 86010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$710,939	\$579,675	\$579,675	\$579,675	\$578,035	\$578,035	\$578,035	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140200353279	Construcción De La Cuarta Etapa De La Biblioteca Del Centro Universitario De La Costa (Cucosta), Ubicado En El Municipio De Puerto Vallarta.	INFEJAL 86022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$7,862,919	\$7,862,919	\$7,862,919	\$6,306,960	\$6,306,960	\$6,306,960	80.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.18	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353322	Construcción De La Segunda Etapa De Edificio En El Centro Universitario De Arte, Arquitectura Y Diseño (Cuaad), Ubicado En La Colonia Huentitán El Bajo, Municipio De Guadalajara.	INFEJAL 86012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$2,783,723	\$2,783,723	\$2,783,723	\$1,829,442	\$1,829,442	\$1,829,442	65.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.72	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140200353368	Construcción Y/O Instalación De La Unidad Regional De Servicios Estatales Region Costa Sur (Primer Etapa) En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco	06001400039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200354014	Ampliación De La Telesecundaria Ignacio Ramírez, Clave 14dth0263i, Ubicada En La Colonia San Francisco De Ixcatán En El Municipio De Zapopan.	INFEJAL 56027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,273,778	\$1,773,036	\$1,773,036	\$1,773,036	\$1,773,033	\$1,773,033	\$1,773,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300382480	Reparacion De Andador Y Rodapie Con Mallia E Instalacion Elctrica	INFEJAL 85854	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$749,617	\$629,452	\$629,452	\$629,452	\$608,011	\$608,011	\$608,011	96.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300382591	Sustitucion De Aulas	INFEJAL 77725	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,383,642	\$2,383,642	\$2,383,642	\$2,034,549	\$2,034,549	\$2,034,549	85.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.35	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140300382692	Rehabilitacion Integral	INFEJAL 85909	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,150,541	\$2,480,337	\$2,480,337	\$2,480,337	\$2,297,606	\$2,297,606	\$2,297,606	92.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140300382748	Impermeabilizacion De Edificio J Laboratorios Cubiculos Y Aulas Del Departamento De Botanica Y Zoologia De La Division De Ciencias Biologicas Y Ambientales	INFEJAL 86009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$668,000	\$223,937	\$223,937	\$223,937	\$193,440	\$193,440	\$193,440	86.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400427162	Rehabilitación De Templo "Viejo" Consolidación Del Retablo Antiguo En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco.	06001400777	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,677,727	\$847,111	\$847,111	\$847,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,517	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400427511	Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Fisico En Polideportivo Revolución, Del Municipio De Guadalajara, Jalisco	06001400586	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$896,330	\$896,330	\$896,330	\$893,945	\$893,945	\$893,945	99.73	\$0	Metros Cuadrados	405,231	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400429700	Trabajos Complementarios Para La Construcción De Espacio Público De Convivencia Familiar En El Parque La Guadalupe En El Municipio De Quitupan, Jalisco.	06001400971	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$721,549	\$27,108	\$27,108	\$27,108	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,460	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400438902	Construcción De Unidad Deportiva San José Del Valle En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco	06001400776	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400440014	Mejoramiento Edificio Cesp	26	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$671,051	\$671,051	\$671,051	33.55	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400443077	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-10-0011-2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,326,789	\$10,326,789	\$10,326,789	\$10,326,789	\$9,996,885	\$9,996,885	\$9,996,885	96.81	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	96.81	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140400447617	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Un Aula De Usos Múltiples	INFEJAL 81610	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,479,442	\$4,479,442	\$4,479,442	\$4,479,442	\$3,835,419	\$3,835,419	\$3,835,419	85.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400447698	Demolición De Losas, Rehabilitación De Red Eléctrica, Contactos Y Reh	INFEJAL 87835	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$392,727	\$392,727	\$392,727	\$392,727	\$80,286	\$80,286	\$80,286	20.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14140400447929	Rehabilitación De Sanitarios	INFEJAL 86132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$145,348	\$145,348	\$145,348	\$145,348	\$101,403	\$101,403	\$101,403	69.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	69.77	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150100479187	Construcción De Doce Aulas Didácticas, Dos Núcleos De Servicios Sanitarios, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Escaleras Y Obra Exterior. (En Sustitución Del Edificio Existente)	INFEJAL 88289	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$9,788,609	\$9,788,609	\$9,788,609	\$9,788,609	\$9,717,794	\$9,717,794	\$9,717,794	99.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100479300	Trabajos De Rehabilitación.	INFEJAL 83520	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$999,650	\$999,650	\$999,650	\$999,650	\$812,141	\$812,141	\$812,141	81.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480167	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Núcleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra	INFEJAL 81717	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$5,321,071	\$5,321,071	\$5,321,071	\$5,321,071	\$5,320,847	\$5,320,847	\$5,320,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480483	Reparación De La Banda Perimetral	INFEJAL 87778	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$522,337	\$522,337	\$522,337	\$522,337	\$521,593	\$521,593	\$521,593	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.86	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100480508	Construcción De Banda Perimetral	INFEJAL 85796	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$100,220	\$100,220	\$100,220	\$100,220	\$99,634	\$99,634	\$99,634	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150100480584	Reconstrucción De Espacios Afectados Por Explosión	INFEJAL 88170	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$914,870	\$914,870	\$914,870	\$914,870	\$913,152	\$913,152	\$913,152	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150100480778	Rehabilitación Y Mantenimiento De Azoteas Y Pisos En Edificios.	INFEJAL 87814	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$447,703	\$447,703	\$447,703	\$447,703	\$402,887	\$402,887	\$402,887	89.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.99	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200504871	Construcción De Una Oficina De Supervisión	INFEJAL 88286	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$307,079	\$307,079	\$307,079	\$307,079	\$287,153	\$287,153	\$287,153	93.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200504921	Construcción Del Edificio D Para Aulas, Oficinas Y Obra Exterior Del Campus Belenes.	INFEJAL 86006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$8,323,012	\$8,323,012	\$8,323,012	\$8,323,012	\$6,229,362	\$6,229,362	\$6,229,362	74.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.85	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200504948	Construcción Del Edificio E Para Aulas, Cubículos De Investigación Y Obra Exterior Del Campus Belenes.	INFEJAL 86021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$9,900,951	\$9,900,951	\$9,900,951	\$9,900,951	\$8,319,553	\$8,319,553	\$8,319,553	84.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200504970	Construcción Del Edificio F Para Aulas, Servicios Academicos Y Obra Exterior Del Campus Belenes	INFEJAL 86023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Fisca Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$7,982,030	\$7,982,030	\$7,982,030	\$7,982,030	\$7,621,615	\$7,621,615	\$7,621,615	95.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.48	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200504988	Impermeabilizacion De La Azotea Del Edificio F Departamento De Produccion Animal, De La Division De Ciencias Y Veterinarias.	INFEJAL 88244	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto del la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$214,883	\$214,883	\$214,883	\$214,883	\$202,949	\$202,949	\$202,949	94.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200505171	Impermeabilizacion De La Azotea Del Edificio I Herbario Del Departamento De Botanica Y Zoologia, De La Division De Ciencias Biologicas Y Ambientales.	INFEJAL 88245	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$223,963	\$223,963	\$223,963	\$223,963	\$205,591	\$205,591	\$205,591	91.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505200	Reparacion De Barda Perimetral	INFEJAL 88375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$119,917	\$119,917	\$119,917	\$119,917	\$114,852	\$114,852	\$114,852	95.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505228	Rehabilitacion Y Restauracion Del Inmueble	INFEJAL 85318	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$2,210,730	\$2,210,730	\$2,210,730	\$2,210,730	\$2,210,730	\$2,210,730	\$2,210,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505265	Reparacion Del Modulo De Tinacos	INFEJAL 88374	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$126,817	\$126,817	\$126,817	\$126,817	\$120,428	\$120,428	\$120,428	94.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200505398	Construccion De Fosa Septica E Impermeabilizacion	INFEJAL 88310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$305,299	\$305,299	\$305,299	\$305,299	\$302,870	\$302,870	\$302,870	99.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200505452	Construcción De Un Aula Didáctica	INFEJAL 88291	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$459,294	\$459,294	\$459,294	\$459,294	\$314,633	\$314,633	\$314,633	68.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.50	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200505478	Construccion De Dos Aulas Didacticas	INFEJAL 88292	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,149,901	\$1,149,901	\$1,149,901	\$1,149,901	\$945,104	\$945,104	\$945,104	82.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200505503	Actualizacion De Verificacion Uvie Contrato Ante La Cfe Y Deposito De Garantia Por La Actualizacion De Consumo De 20 Kw A 24 Kw	INFEJAL 85968	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$39,074	\$39,074	\$39,074	\$39,074	\$30,591	\$30,591	\$30,591	78.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200515415	Construcción Del Edificio B	INFEJAL 88870	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,807,333	\$4,807,333	\$4,807,333	\$4,807,333	\$4,806,667	\$4,806,667	\$4,806,667	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200515436	Construcción De Edificio Que Consta De Laboratorio De Idiomas Y Biblioteca.	INFEJAL 87813	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,047,764	\$2,047,764	\$2,047,764	\$2,047,764	\$1,843,689	\$1,843,689	\$1,843,689	90.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200515509	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88215	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200515586	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88216	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,168,031	\$3,451,471	\$3,451,471	\$3,451,471	\$876,653	\$876,653	\$876,653	25.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.40	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200515812	Construcción Barda Perimetral E Ingreso A Las Instalaciones Del Plantel.	INFEJAL 87812	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$468,420	\$468,420	\$468,420	\$468,420	\$468,310	\$468,310	\$468,310	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200515840	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88231	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$551,774	\$467,976	\$467,976	\$467,976	\$147,918	\$147,918	\$147,918	31.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.61	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200515885	Etapa Iv, Edificio De Coordinacion De Tecnologias Para El Aprendizaje, Laboratorios De Computo, Desarrollo De Software Y Ambientes Multimedia	INFEJAL 86016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$6,983,140	\$6,983,140	\$6,983,140	\$6,983,140	\$6,983,139	\$6,983,139	\$6,983,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200516086	Construccion De Biblioteca	INFEJAL 87810	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,374,423	\$3,374,423	\$3,374,423	\$3,374,423	\$2,707,701	\$2,707,701	\$2,707,701	80.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.24	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200516109	Construccion De Dos Aulas De Clase	INFEJAL 87811	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,356,092	\$1,356,092	\$1,356,092	\$1,356,092	\$1,345,527	\$1,345,527	\$1,345,527	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200516231	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 88240	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$332,757	\$332,757	\$332,757	\$332,757	\$272,820	\$272,820	\$272,820	81.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.89	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200516663	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200517163	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89090	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200517210	Transformador Monofasico De Pedestal De 75kva	INFEJAL 88368	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$400,682	\$400,682	\$400,682	\$400,682	\$242,854	\$242,854	\$242,854	60.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517577	Sustitución Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$672,641	\$1,019,251	\$1,019,251	\$1,019,251	\$884,424	\$884,424	\$884,424	86.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517601	Transformador Trifasico De 112.5 Kva Tipo Pedestal	INFEJAL 88371	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,045,924	\$1,045,924	\$1,045,924	\$1,045,924	\$644,618	\$644,618	\$644,618	61.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	61.63	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517621	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200517640	Transformador Trifasico De 75 Kva	INFEJAL 88372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$250,283	\$250,283	\$250,283	\$250,283	\$196,257	\$196,257	\$196,257	78.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517646	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$1,029,999	\$1,029,999	\$1,029,999	\$1,029,999	\$1,029,988	\$1,029,988	\$1,029,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517671	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL 89023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$615,833	\$615,833	\$615,833	\$615,833	\$528,325	\$528,325	\$528,325	85.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517701	Rehabilitacion Integral De Inmueble	INFEJAL 85590	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200517714	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$405,797	\$498,851	\$498,851	\$498,851	\$316,831	\$316,831	\$316,831	63.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	63.51	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200517728	Sustitución De Un Aula Provisionalsustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$623,431	\$482,621	\$482,621	\$482,621	\$482,483	\$482,483	\$482,483	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200517736	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200517758	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$889,965	\$889,965	\$889,965	\$889,965	\$889,964	\$889,964	\$889,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200517777	Sustitución De Un Aula Provisional	INFEJAL 89047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$445,385	\$445,385	\$445,385	\$445,385	\$390,671	\$390,671	\$390,671	87.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.72	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517820	Sustitución Y Retiro De Dos Aulas Provisionales	INFEJAL 89063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$1,245,562	\$836,798	\$836,798	\$836,798	\$707,057	\$707,057	\$707,057	84.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517835	Sustitución Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$622,641	\$575,780	\$575,780	\$575,780	\$510,969	\$510,969	\$510,969	88.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200517844	Sustitución Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200519136	Transformador Trifasico De 30 Kva	INFEJAL 88369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$264,383	\$264,383	\$264,383	\$264,383	\$240,644	\$240,644	\$240,644	91.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150200520057	Transformador Trifasico De Pedestal De 45 Kva	INFEJAL 88366	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$464,251	\$464,251	\$464,251	\$464,251	\$366,493	\$366,493	\$366,493	78.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200520073	Terminacion De Trabajo	INFEJAL 88242	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150200520084	Terminacion De Trabajo	INFEJAL 88227	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$78,657	\$78,657	\$78,657	\$78,657	\$19,664	\$19,664	\$19,664	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200521117	Sustitucion Y Retiro De Dos Aulas Provisionales	INFEJAL 89046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$811,375	\$811,375	\$811,375	\$811,375	\$811,155	\$811,155	\$811,155	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150200521125	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisionale	INFEJAL 89062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200521217	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$568,027	\$568,027	\$568,027	\$568,027	\$567,973	\$567,973	\$567,973	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200529198	Terminación De Trabajo	INFEJAL 89270	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,097,875	\$1,214,940	\$1,214,940	\$1,214,940	\$869,644	\$869,644	\$869,644	71.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	71.58	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200529366	Terminación De Trabajos	INFEJAL 89271	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200529482	Trabajos De Obra Exterior En El Edificio De Diseño De Artesanias	INFEJAL 89267	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	Educación	En Ejecución	2014	\$645,229	\$581,479	\$581,479	\$581,479	\$485,792	\$485,792	\$485,792	83.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.54	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200529837	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 89272	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150200533399	Terminación De Trabajos	INFEJAL 89269-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150300554775	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-09-0015-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$248,084	\$248,084	\$248,084	\$248,084	\$241,404	\$241,404	\$241,404	97.31	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	97.31	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300556176	Rehabilitación De Sanitarios De Estudiantes (Mujeres Y Varones)	INFEJAL 87815	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$534,383	\$534,383	\$534,383	\$534,383	\$513,249	\$513,249	\$513,249	96.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300556188	Remodelacion De Edificio R.	INFEJAL 86007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$466,106	\$466,106	\$466,106	\$466,106	\$447,624	\$447,624	\$447,624	96.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300556794	Construcción De Quince Aulas Didácticas, Un Núcleo De Servicios Sanitarios, Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 86373	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$8,844,599	\$8,844,599	\$8,844,599	\$8,844,599	\$8,813,794	\$8,813,794	\$8,813,794	99.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300556817	Sustitucion Del Transformador	INFEJAL 88882	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$125,977	\$125,977	\$125,977	\$125,977	\$119,878	\$119,878	\$119,878	95.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300556830	Construcción De Tres Aulas Didácticas Preparadas Para Soportar Un Segundo Nivel Y Obra Exterior.	INFEJAL 81726	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,773,220	\$1,773,220	\$1,773,220	\$1,773,220	\$1,766,306	\$1,766,306	\$1,766,306	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556844	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 86699	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,366,979	\$1,366,979	\$1,366,979	\$1,366,979	\$1,324,909	\$1,324,909	\$1,324,909	96.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300556836	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 81724	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,898,447	\$2,898,447	\$2,898,447	\$2,898,447	\$2,880,642	\$2,880,642	\$2,880,642	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557012	Reparacion De Barda Perimetral	INFEJAL 87941	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$126,630	\$126,630	\$126,630	\$126,630	\$105,611	\$105,611	\$105,611	83.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300557176	Alcantarillado Sanitario En Priv. 16 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y Cerrada	FISM104/14-15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$121,000	\$121,000	\$121,000	\$121,000	\$48,629	\$48,629	\$48,629	40.19	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO \$36,300.00 EN 2015 PARA UN TOTAL PAGADO DE \$84,929.00, EN FINIQUITO. / Física: TERMINADA / Registro:
JAL14150300557230	Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Escalera, Bodega Y Obra Exterior.	INFEJAL 86378	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$6,109,051	\$6,109,051	\$6,109,051	\$6,109,051	\$6,087,413	\$6,087,413	\$6,087,413	99.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300557335	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Bodega Y Obra Exterior.	INFEJAL 81620	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,374,561	\$4,374,561	\$4,374,561	\$4,374,561	\$4,374,123	\$4,374,123	\$4,374,123	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557361	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 81621	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,869,334	\$4,869,334	\$4,869,334	\$4,869,334	\$4,822,658	\$4,822,658	\$4,822,658	99.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557494	Construccion De Doce Aulas Didacticas, Dos Nucleos De Servicios Sanitarios, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 81708	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$88,991,276	\$8,991,276	\$8,991,276	\$8,991,276	\$8,986,841	\$8,986,841	\$8,986,841	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300557562	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 81895	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,921,842	\$3,921,842	\$3,921,842	\$3,921,842	\$3,880,103	\$3,880,103	\$3,880,103	98.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557602	Construccion De Dieciocho Aulas Didacticas, Dos Nucleos De Servicios Sanitarios, Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 81714	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,111,906	\$10,111,906	\$10,111,906	\$10,111,906	\$10,104,409	\$10,104,409	\$10,104,409	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300557631	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 81826	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,189,069	\$1,189,069	\$1,189,069	\$1,189,069	\$1,170,400	\$1,170,400	\$1,170,400	98.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300557833	Construccion De Un Aula Didactica Y Obra Exterior.	INFEJAL 81819	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$540,989	\$540,989	\$540,989	\$540,989	\$540,954	\$540,954	\$540,954	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300558062	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 86382	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,960,184	\$1,960,184	\$1,960,184	\$1,960,184	\$1,768,860	\$1,768,860	\$1,768,860	90.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300558092	Construccion De Seis Aula Didacticas, Escalera Y Obra Exterior	INFEJAL 81728	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,898,413	\$2,898,413	\$2,898,413	\$2,898,413	\$2,808,915	\$2,808,915	\$2,808,915	96.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL141503005574816	Terminación De Trabajos.	INFEJAL 89268	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL141503005574859	Construccion De Auditorio	INFEJAL 87816	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL141503005574877	Construccion De Edificio Que Contiene Tres Aulas Didacticas, Sanitarios, Laboratorio De Ciencias Y Area Administrativa.	INFEJAL 87808	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$5,352,342	\$4,894,037	\$4,894,037	\$4,894,037	\$1,223,509	\$1,223,509	\$1,223,509	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL141503005574887	Terminacion De Edificio C	INFEJAL 87817	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,766,214	\$1,735,690	\$1,735,690	\$1,735,690	\$433,922	\$433,922	\$433,922	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL141503005574901	Construccion De Edificio Que Consta De: Laboratorio De Computo, Laboratorio De Ciencias Experimentales, Biblioteca Y Tres Aulas Didacticas.	INFEJAL 87809	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300576357	Construcción De La Séptima Etapa De Edificio De Módulos Para El Programa Integral De Tutorías Y El Centro De Investigaciones En Ciencias.	INFEJAL 86014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$7,073,542	\$7,073,542	\$7,073,542	\$7,073,542	\$7,073,542	\$7,073,542	\$7,073,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300576505	Terminacion De Trabajos	INFEJAL 89266	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150300576515	Terminacion De La Construcción De La Clínica Veterinaria De Grandes Especies.	INFEJAL 86015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,636,846	\$3,636,846	\$3,636,846	\$3,636,846	\$909,212	\$909,212	\$909,212	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300576524	Construcción De Laboratorios Multifuncionales De Las Licenciaturas De Medico Cirujano Partero Y Nutricion.	INFEJAL 86008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$6,571,070	\$6,571,070	\$6,571,070	\$6,571,070	\$5,387,730	\$5,387,730	\$5,387,730	81.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.99	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300576533	Cuarta Etapa De Construccion De Un Edificio Para Laboratorios Y Servicios De La Division De Ingenierias (Laboratorio De Produccion De Ingenierias).	INFEJAL 86011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150300576562	Terminacion De Trabajos.	INFEJAL 89264	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150300576689	Trabajos De Terminación	INFEJAL 89263	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150300576726	5a. Etapa Del Laboratorio De Agrobiotecnología (Infraestructura Periférica: Estacionamiento, Vialidades, Áreas Verdes, Pasillos, Andadores, Drenaje Pluvial, Red Eléctrica)	INFEJAL 86020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$9,079,905	\$9,024,137	\$9,024,137	\$9,024,137	\$2,441,501	\$2,441,501	\$2,441,501	27.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	27.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300576761	Convenio Adicional Al Contrato Infjudgad0086013/14.	INFEJAL 88239	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300576823	Terminacion De Trabajos.	INFEJAL 88219	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14150300576900	Construccion De Un Aula Didactica Adosada Al Edificio D En Sustitucion Del Aula Provisional.	INFEJAL 89239	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$316,863	\$316,863	\$316,863	\$316,863	\$237,263	\$237,263	\$237,263	74.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.88	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300577204	Construccion De Seis Aulas Didacticas Y Escalera, En Sustitucion De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 88513	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,732,238	\$3,732,238	\$3,732,238	\$3,732,238	\$3,308,250	\$3,308,250	\$3,308,250	88.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300577237	Sustitucion Y Retiro De Cinco Aulas Provisionales	INFEJAL 89237	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,714,399	\$5,300,262	\$5,300,262	\$5,300,262	\$4,702,179	\$4,702,179	\$4,702,179	88.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.72	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300577291	Reubicacion Del Plantel	INFEJAL 88178	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$15,525,000	\$11,381,104	\$11,381,104	\$11,381,104	\$9,712,746	\$9,712,746	\$9,712,746	85.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.34	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300577404	Construccion De Area Administrativa Y Obra Exterior	INFEJAL 89152	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$4,241,406	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,624,461	\$1,624,461	\$1,624,461	88.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.48	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300577551	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$565,000	\$565,000	\$565,000	\$565,000	\$529,478	\$529,478	\$529,478	93.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.71	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300577664	Construccion De Un Aula Didactica Adosada Al Edificio E Y Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$445,873	\$445,873	\$445,873	\$445,873	\$443,292	\$443,292	\$443,292	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300577686	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional.	INFEJAL 89011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$491,652	\$491,652	\$491,652	\$491,652	\$491,651	\$491,651	\$491,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150300578265	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional.	INFEJAL 89238	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$603,491	\$520,987	\$520,987	\$520,987	\$368,516	\$368,516	\$368,516	70.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150300578324	Retiro De Dos Aulas Provisionales, La Construcción De Un Aula Didáctica, Un Nucleo De Servicios Sanitarios Tipo Cuautitlan Y Obra Exterior.	INFEJAL 89008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$583,747	\$764,964	\$764,964	\$764,964	\$596,607	\$596,607	\$596,607	77.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300578339	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional.	INFEJAL 89009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$470,127	\$470,127	\$470,127	\$470,127	\$470,127	\$470,127	\$470,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300578350	Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$469,458	\$469,458	\$469,458	\$469,458	\$469,457	\$469,457	\$469,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150300578820	Rehabilitacion Del Nucleo De Servicios Sanitarios Y Rampas	INFEJAL 88324	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$833,211	\$833,211	\$833,211	\$833,211	\$208,303	\$208,303	\$208,303	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400590945	Construcción De Obra Exterior.	INFEJAL 89488	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,865,965	\$1,865,965	\$1,865,965	\$1,865,965	\$1,865,965	\$1,865,965	\$1,865,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400591872	Convenio Adicional Para Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Terminación Del Forjado Del Tramo Norte Del Muro Perimetral.	INFEJAL 89506	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$81,619	\$81,619	\$81,619	\$81,619	\$81,619	\$81,619	\$81,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400591911	Segunda Etapa De Rehabilitacion De Edificios	INFEJAL 89526	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,287,078	\$1,287,078	\$1,287,078	\$1,287,078	\$1,119,252	\$1,119,252	\$1,119,252	86.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.96	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400591931	Demolicion Del Plantel Y Obras De Ingenieria, En Los Planteles Con Cct 14epr0941q Y 14ejn0331z.	INFEJAL 89450	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,894,580	\$3,894,580	\$3,894,580	\$3,894,580	\$3,894,574	\$3,894,574	\$3,894,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400610205	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Azoteas Y Pisos En Edificios.	INFEJAL 89847	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150400613831	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De La Barca, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$700,000	\$524,914	\$524,914	\$524,914	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400613882	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Degollado, Jalisco (Fise)	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$500,000	\$374,929	\$374,929	\$374,929	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150400613909	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,090,000	\$817,339	\$817,339	\$817,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14150400613950	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Jocotepec, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$700,000	\$524,885	\$524,885	\$524,885	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400614122	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Tizapan, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$824,781	\$824,781	\$824,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400614135	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Ayutla, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$862,286	\$862,286	\$862,286	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400614148	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Chihuahlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$4,230,000	\$3,171,988	\$3,171,988	\$3,171,988	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	530	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400614166	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De La Huerta, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$700,000	\$524,948	\$524,948	\$524,948	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400614188	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Tomatlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,551,704	\$1,913,469	\$1,913,469	\$1,913,469	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400614218	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Cocula, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,450,000	\$1,087,212	\$1,087,212	\$1,087,212	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	515	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400614235	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,130,000	\$1,597,212	\$1,597,212	\$1,597,212	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,065	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150400616531	Construccion	INFEJAL 89151	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14160100627206	Alcance	INFEJAL RAM033BASICO2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$13,721,782	\$13,721,782	\$13,721,782	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160100627216	Alcance	INFEJAL RAM033MS2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$12,258,497	\$12,258,497	\$12,258,497	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14160100627221	Alcance	INFEJAL RAMO33SUP2014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$21,491,639	\$21,491,639	\$21,491,639	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160100634972	Alcantarillado Sanitario En La Priv. Valentín Gómez Farías Entre Aldama E Independencia, En La Colonia Los Puestos, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	FAISM 072/14-15	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14160100636988	Reconstrucción De Puente Vehicular El Ranchito En Atenguillo.	06001400059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,134,760	\$2,036,186	\$2,036,186	\$2,036,185	\$802,463	\$802,463	\$802,463	39.41	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200665868	Trabajos De Terminacion De Obra	INFEJAL 93005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$793,026	\$793,026	\$793,026	\$793,026	\$789,702	\$789,702	\$789,702	99.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200665938	Reparacion De Cubiertas, Pisos Y Barda Perimetral	INFEJAL 80881	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,474,065	\$2,474,065	\$2,474,065	\$2,474,065	\$2,299,179	\$2,299,179	\$2,299,179	92.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.93	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200665970	Reposicion De Material Contaminado Y Construccion De Muros De Contencion En Area De Juegos.	INFEJAL 80327	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EVOSOSANR T	Educación	En Ejecución	2014	\$340,766	\$340,766	\$340,766	\$340,766	\$340,765	\$340,765	\$340,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200666000	Trabajos Complementarios	INFEJAL 90824	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,303,778	\$1,303,778	\$1,303,778	\$1,303,778	\$1,260,944	\$1,260,944	\$1,260,944	96.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200666008	Trabajos De Podas, Derribos Y Extraccion De Arboles.	INFEJAL 92055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$180,569	\$180,569	\$180,569	\$180,569	\$180,542	\$180,542	\$180,542	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200666023	Trabajos De Terminacion De Obra Consistentes En Suministro Y Colocacion De Herreria, Muebles Y Mamparas En Sanitarios, Luminarias Interiores Y Exteriores, Vitropisos En Sanitarios Y Tuberia De Pvc San	INFEJAL 92980	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$541,961	\$541,961	\$541,961	\$541,961	\$481,453	\$481,453	\$481,453	88.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200666033	Sustitucion Dos Aulas Provisionales, Retiro De Cuatro Aulas Provisionales, Rehabilitacion De Los Edificios A Y B, Barda Perimetral, Adecuacion Del Patio Civico, Construccion De Biblioteca	INFEJAL 89146	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,311,670	\$1,311,670	\$1,311,670	\$1,311,670	\$1,124,793	\$1,124,793	\$1,124,793	85.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.75	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14160200666117	Reparacion De Muro Perimetral	INFEJAL 93057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$409,064	\$409,064	\$409,064	\$409,064	\$184,276	\$184,276	\$184,276	45.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.05	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200666124	Trabajos De Terminacion De Obra En Edificio B.	INFEJAL 92966	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$109,374	\$109,374	\$109,374	\$109,374	\$109,374	\$109,374	\$109,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200666803	Construcción De Empedrado En Calle Hidalgo En El Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos, Jalisco.	060001500553	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,561,935	\$1,561,935	\$1,561,935	\$1,561,935	\$1,561,935	\$1,561,935	\$1,561,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200666867	Modernización De Camino Rural Jirosto - Llano Del Oro, Sub Tramo Del Km 15 000 Al 17 883.57 En El Municipio De Villa Purificación, Jalisco.	060001500559	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,959,376	\$5,959,376	\$5,959,376	\$5,959,376	\$4,133,493	\$4,133,493	\$4,133,493	69.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200666999	C. Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Antillón Zda. Etapa Y Rescate De Zona De Riesgo En La Cabecera Municipal De Hostotipaquillo, Jalisco.	06001400928	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$700,758	\$700,758	\$700,758	\$700,758	\$700,756	\$700,756	\$700,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,554	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200667013	Construcción De Acceso A Centro De Salud En San Martín (Calle Cuahutemoc En Santa Cruz De Las Flores), San Martín Hidalgo, Jalisco.	06001400797	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$973,774	\$973,774	\$973,774	\$973,774	\$897,279	\$897,279	\$897,279	92.14	\$0	Otros	13,115	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL14160200667031	Construcción Del Sistema Metropolitano De Espacios Públicos, Parque En Huentitán.	06001401011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$934,012	\$934,012	\$934,012	\$934,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,495,189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200667044	Proyecto Integral De Infraestructura E Instalaciones Especiales Y Pavimentación Del Polígono De Los Complejos De Ciudad Creativa Digital.	12001400002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,369,819	\$12,369,819	\$12,369,819	\$12,369,819	\$6,738,329	\$6,738,329	\$6,738,329	54.47	\$0	Otros	4,000,000	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160200667059	Construcción Y Rescate De Espacio Recreativo Para Predio Ubicado En Av. Normalistas, A. Rubio Y C. Periferia En Guadalajara, Jalisco. Primera Etapa.	06001400659	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14160200667077	Construcción Y/O Instalación De La Unidad Administrativa Del Municipio De San Ignacio Cerro Gordo. (Construcción De La 2da. Etapa De La Presidencia Municipal De San Ignacio Cerro Gordo).	06001400767	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,001,400,767	\$4,297,641	\$4,297,641	\$4,297,641	\$1,525,427	\$1,525,427	\$1,525,427	35.49	\$0	Metros Cuadrados	17,626	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14160200667085	Saldo De Finiquitos De Obra Etiquetadas Fafef 2014	050634SIOP14	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14160300729334	Proyecto Ejecutivo Para El Primer Complejo Creativo, Para Ciudad Creativa Digital.	12001400001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$519,882	\$519,882	\$519,882	\$519,882	\$519,882	\$519,882	\$519,882	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730028	II Etapa De Rehabilitación De La Imagen Urbana De Calles De Acceso Al Malecón De Mezcala.	06001400435	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$502,468	\$502,468	\$502,468	\$502,468	\$502,467	\$502,467	\$502,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48,408	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730051	Construcción De Domo Para Patio De Usos Múltiples Y Domo Para Desayunador Escuela Fray Pedro De Gante En Colonia Cristo Rey, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500524	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,954	\$199,954	\$199,954	99.98	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730064	Construcción De Carretera Talpa - La Cuesta - Llano Grande, Primera Etapa., En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	060001500527	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,700,183	\$1,700,183	\$1,700,183	\$1,700,183	\$1,700,173	\$1,700,173	\$1,700,173	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,616	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730114	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En La Calle Universidad, Municipio De Zapotlanejo.	060001500542	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$19,460	\$19,460	\$19,460	\$19,460	\$19,460	\$19,460	\$19,460	100.00	\$0	Metros	815	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730125	Electrificación Y Alumbrado Público En Las Colonias Hijos Ilustres Y Flores Magón, En El Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500547	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$799,051	\$799,051	\$799,051	\$799,051	\$778,384	\$778,384	\$778,384	97.41	\$0	Metros lineales	5,680	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730138	Construcción De Subcolector Sanitario En Tubería De 10" Y Carcamo De Bombeo, Fraccionamiento La Morita En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jal.	060001500548	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$799,999	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,618	\$799,618	\$799,618	99.95	\$0	Metros cúbicos	965	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730786	Rehabilitacion De Doce Aulas Provisionales Y Construcccion De Patio Civico	93645	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,132,466	\$1,132,466	\$1,132,466	\$1,132,466	\$283,117	\$283,117	\$283,117	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14160300730788	Trabajos De Terminación De Obra Consistentes En Forjado De Patio Civico, Asta Bandera, Canal Pluvial Y Trabajos Complementarios.	93068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$254,394	\$254,394	\$254,394	\$254,394	\$224,309	\$224,309	\$224,309	88.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.17	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14160300731196	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-08-0005-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2014	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100473952	Mejoramiento Al Interior De Viviendas En La Col. Ferrocarril	OPG-R33-EOP-AD-C02-007/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,850,962	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	\$2,850,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO EN 26-01-2016 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100474561	Electrificación 100 M Postes Castro 2015	ELECT-02-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Santa Bárbara (Estación Castro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS-ELECTRIFICACION	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,281	\$11,281	\$11,281	\$11,281	\$11,281	\$11,281	\$11,281	100.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100476671	Mejoramiento Al Interior De Viviendas De Las Col. La Loma Y Heliodoro Hernández Loza 2da. Secc.	OPG-R33-EOP-AD-C02-008/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,509,505	\$2,509,504	\$2,509,504	\$2,509,504	\$2,509,504	\$2,509,504	\$2,509,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA EL 19 DE ENERO DE 2016, PERO EL SISTEMA EMITIA UN MENSAJE DE ERROR / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100478050	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. San Juan De Dios, Lomas Del Paraiso 2da. Y 3ra. Secc.	OPG-R33-EOP-AD-C02-009/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,501,818	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	\$2,484,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO EL 19-01-2016 / Física: CONTRATO FINIQUITADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100478072	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De La Col. Heliodoro Hernandez Loza 1ra. Secc.	OPG-R33-EOP-AD-C02-010/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,297,049	\$3,297,049	\$3,297,049	\$3,297,049	\$3,297,049	\$2,707,511	\$2,707,511	82.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO PARA EL FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100483014	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Colo. Echeverria 2da. Y 3ra. Secc.	OPG-R33-EOP-AD-C02-018/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	\$1,769,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO 26-01-2016 / Física: CONTRATO FINIQUITADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100483212	Mejoramiento Al Interior De Las Viviendas De Las Colonias Analco, San Juan De Dios, Las Conchas Y San Carlos.	OPG-R33-EOP-AD-C02-019/15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Guadalajara - Secretaria de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,911,375	\$2,192,155	\$2,192,155	\$2,192,155	\$2,192,155	\$2,192,155	\$2,192,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO EL 19-02-2015 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485475	Mejoramiento Edificio Del Centro Estatal De Evaluación Y Control De Confianza	1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,931,911	\$13,931,911	\$13,931,911	\$13,931,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100485674	Remodelación Centro De Atención Juvenil .	3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485751	Remodelación Centro De Readaptación Femenil.	4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485830	Reclusorio Metropolitano Sistema Inteligente De Control De Iluminación Y Equipos Electricos	5	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	25.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485937	Construcción Cuartel Regional En Mascota	7	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$43,555,599	\$43,555,599	\$43,555,599	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485951	Construcción Ijcf Delegación Ciudad Guzmán	8	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$3,478,965	\$3,478,965	\$3,478,965	62.12	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100485969	Construcción Ijcf Delegación Tequila	9	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,268,960	\$3,268,960	\$3,268,960	\$3,262,786	\$2,573,658	\$2,573,658	\$2,573,658	78.73	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150100487816	Construcción De Drenaje Sanitario Principal Y Descargas Domiciliarias De La Calle 20 De Noviembre Entre Las Calles Guillermo Prieto Y Sr. Cura Zamora	2	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490135	Construccion De Red De Agua	AG201502	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100490187	Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Isidro	AG201503	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490207	Movimiento De Tierras En Calle Miguel Hidalgo Entre Allende Y Cda. De González Ortega, Colonia Centro	140235R3301	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490319	Red De Drenaje En Calle Miguel Hidalgo Entre Allende Y Cda. De González Ortega, Colonia Centro.	140235R3303	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zapotlán el Grande	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490351	Construcción De Canal Pluvial En Calle Galeana De Arroyo Volcanes Hasta Libramiento Poniente	140235R3304	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zapotlán el Grande	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490379	Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En Calle Carlos Villaseñor Entre Canal De Saneamiento Hidrológico Y Av. Gob. Alberto Cárdenas Jiménez.	140235R3305	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de zapotlán el Grande.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490403	2 Programa Para El Desarrollo Institucional	140235R3306	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Hacienda Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100490589	Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo Entre Allende Y Cda. De González Ortega, Colonia Centro.	140235R3302	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100491513	Construcción Para Cuarto Para Dormitorio	V1201509	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100491640	Construcción De Cuarto Para Baño	VI201516	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100492766	Fam 2015	INFEJAL RAMQ33 BASICO 2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$55,731,585	\$28,389,595	\$28,389,595	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150100492829	Fam Ramo33 Sup 2015	INFEJAL RAMQ33SUP2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$164,960,531	\$145,060,870	\$145,060,870	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200505095	Construcción De La Base Militar (Unidad Habitacional Y Batallón De Infantería) En El Municipio De Tecalitlán, Jalisco.	06001400324	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70,000,000	\$62,262,048	\$62,262,048	\$62,262,048	\$46,625,063	\$46,625,063	\$46,625,063	74.89	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200505473	Pavimento Con Concreto Hidráulico, Incluye Sustitución De Red Hidrosanitaria, Cambio De Tomas Y Descargas Domiciliarias	OPGR33PAVADC05-045-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,522,200	\$1,522,199	\$1,522,199	\$1,522,199	\$1,522,199	\$1,522,199	\$1,522,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	925	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO EL 26-01-2016 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL151502005068621	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-02-0004-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$7,499,199	\$7,499,199	\$7,499,199	\$7,499,199	\$7,499,199	\$7,499,199	\$7,499,199	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL151502005068652	Construcción De Cubierta En Las Escuela Primaria Abel Ayala No.70 Y No. 3, Escuela Primaria Urb. No. 928 Martín Navarrete Y En La Secundaria Técnica No. 113	OPGR33ESCADC05047-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,337,595	\$2,330,340	\$2,330,340	\$2,330,340	\$2,330,340	\$2,330,340	\$2,330,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,026	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO EL 26-01-2016 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200506703	Construcción De Cubierta En Las Escuelas Esc. Prim. Urb. No. 914,Esc. Prim. Manuel Lopez Cotilla, Esc. Prim. Salvador M. Lima, Y Esc. Secundaria Mixta No. 30	OPGR33ESCADC05048-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,656,570	\$2,656,494	\$2,656,494	\$2,656,494	\$2,656,494	\$2,656,494	\$2,656,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,025	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO 26-01-2016 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200507157	Mejoramiento De Viviendas En Las Colonias Potrero Alto, Esteban A La Torre Y Colonia Ferrocarril	OPGR33EQPADC05052-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,820,244	\$1,806,252	\$1,806,252	\$1,806,252	\$1,806,252	\$1,806,252	\$1,806,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO FINIQUITADO EL 15-02-2016 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200507246	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Ahualulco De Mercado En El Estado De Jalisco.	060001500010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,766,768	\$89,106	\$89,106	\$89,106	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	14	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200509790	Programa De Regeneración De Imagen Urbana De Centros Históricos En El Estado.	060001500062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,628,221	\$25,226	\$25,226	\$25,226	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	176,434	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200509841	Obras Marítimas, Fluviales Y Subacuáticas, En La Localidad De Barra De Navidad.(Trabajos De Reforzamiento Para La Protección Y Estabilidad De La Barra En La Localidad De Barra De Navidad, Municipio De	060001500111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$35,000,000	\$95,047	\$95,047	\$95,047	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,532	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200509889	Construcción De Base Regional De Fuerza Única Jalisco, En El Municipio De Colotlán	060001500125	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200509927	Construcción De La Base Regional De Fuerza Única Jalisco, En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	060001500126	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200509981	Construcción De La Base Regional De Fuerza Única Jalisco, En El Municipio De Valle De Juárez, Jalisco.	060001500127	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200511872	Construcción De Ingreso Norte En La Carretera Federal 80 En El Municipio De Jalostotitlán. (Fondereg 2015)	FONDEREG15 060001500037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200515510	Construcción De Parque Lineal En La Colonia Cruz Roja De San Sebastián Del Sur, Municipio De Gómez Farías. Fondereg 2015	FONDEREG15 060001500033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150200515978	Construcción De Gradería En Campo Deportivo Unión, Cabecera Municipal De Unión De Tula, Jalisco.	06001400982	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200517648	Construcción De Puente Vehicular 2da Etapa En La Calle Mezquite Sobre Antiguo Cauce Del Rio Pitillal Y Obras Complementarias En Puente Vehicular Sobre El Cauce Del Rio Pitillal	FONDEREG15 060001500160	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200522748	Agua Potable En La C J Pablo li-Fco Márquez Y P. Lago, Lagunitas-Las Torres Y J P li;Priv. Manantial-Lagunitas Y Pda. Lago,Pda. Lago-Pda. Man Y J P li; Pda. Barba-Lagunillas Y Pda. L	FAISM01/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$927,329	\$927,329	\$927,329	\$158,449	\$158,449	\$158,449	17.09	\$0	Metros lineales	241	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO \$694,519.98 EN 2015 PARA UN TOTAL PAGADO DE \$852,968.52 OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200523644	Revestimiento Con Empedrado Zampeado, Calle Cleofás Mota Entre Álvaro Obregón A Pról. Jalisco; Pról. Jalisco De Cleofás Mota A Pedrera.	FAISM035/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,158,829	\$1,158,829	\$1,158,829	\$1,158,829	\$649,684	\$649,684	\$649,684	56.06	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO \$509,145.00 EN 2015 PARA UN TOTAL PAGADO DE \$1,158,828.99, OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200526714	1ra Etapa Conclusión De La Construcción De Colector Y Conexión De Red De Drenaje Y Conexión A La Red De Alcantarillado Pluvial Al Colector Principal En La Calle Pinabetes Y Avellanos	OPZ-R33-ALC-AD-033/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$550,999	\$550,999	\$550,999	\$137,750	\$137,750	\$137,750	\$137,750	25.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Anticipo / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527047	1ra Etapa Sustitución De Red De Alcantarillado En Jardines De Las Begonias En La Colonia Alamedas De Tesistan Zona 2a.	OPZ-R33-ALC-AD-034/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$798,123	\$798,123	\$798,123	\$199,531	\$199,531	\$199,531	\$199,531	25.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO PAGADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE REALIZAR PAGOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527098	1ra Etapa Saneamiento Del Arroyo Y Construcción De Canal Con Empedrado Colonia Tabachines Poniente Zona 2a	OPZ-R33-SAN-AD-035/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,010,478	\$1,010,478	\$1,010,478	\$1,010,478	\$1,010,478	\$1,010,478	\$1,010,478	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada / Registro:
JAL15150200527168	Construcción De Líneas De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Camino Antiguo A Tesistán Y Red De Agua Potable En Circuito Ópalo Y Calle Ópalo Col. La Cuchilla. Zona Rs	OPZ-R33-APO-AD-129/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: SIN INICIAR PAGOS / Física: SIN INICIAR PAGOS / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527297	Segunda Etapa Para La Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario	OPZ-R33-ALC-AD-130/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,156,123	\$1,156,123	\$1,156,123	\$289,031	\$289,031	\$289,031	\$289,031	25.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE POR FINIQUITAR

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200527335	Construcción De Pavimento De Empedrado Zampeado	OPZ-R33-PAV-AD-131/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,723,555	\$1,723,555	\$1,058,283	\$1,058,283	\$1,058,283	\$1,058,283	61.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: En proceso / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200536188	Construccion De Cuarto Para Baño En Ciudad Perdida	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Ixtlahuacán del Río	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200536398	Rehabilitacion De Camino A La Localidad De Cerro Alto	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200537141	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada 1era Etapa Sobre Las Calles Valentín Gómez Farías, Fray Antonio Alcalde, José Ma. Mora Y José Clemente Orozco En La Colonia Centro De La Delegación De	06001400386	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2015	\$229,651	\$229,651	\$229,651	\$229,651	\$229,651	\$229,651	\$229,651	100.00	\$0	Metros	12,850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200537880	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Teocaltiche En El Estado De Jalisco.	0600015000005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,543,920	\$261,060	\$261,060	\$261,060	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	24	0.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200538031	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Sayula En El Estado De Jalisco.	0600015000006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$4,730,000	\$119,319	\$119,319	\$119,319	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	14	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200538105	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De San Miguel El Alto En El Estado De Jalisco.	0600015000007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$4,402,603	\$81,433	\$81,433	\$81,433	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200538191	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Guadalajara En El Estado De Jalisco.	0600015000008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,685,471	\$284,127	\$284,127	\$284,127	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	13	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200538442	Conservación De La Red Carretera Estatal En La Residencia De Autlán De Navarro En El Estado De Jalisco.	0600015000009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,482,000	\$163,067	\$163,067	\$163,067	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	17	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200541250	Ampliación De Torre Parroquia San Miguel Arcángel Y Mejoramiento De Imagen Urbana En Fachadas, En El Municipio De La Manzanilla De La Paz, Jalisco. Segunda Etapa.	0600015000061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,341,950	\$1,006,462	\$1,006,462	\$1,006,462	\$1,003,781	\$1,003,781	\$1,003,781	99.73	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200542945	Construcción De Mercado En El Municipio De Arandas, Jalisco.	06001400601	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$201,334	\$201,334	\$201,334	\$201,334	\$201,334	\$201,334	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300552592	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Un A Escalera Y Obra Exterior	INFEJAL 88678	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,784,584	\$2,784,584	\$2,784,584	\$2,784,584	\$2,434,247	\$2,434,247	\$2,434,247	87.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.42	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300552942	Construcción De Doce Aulas Didácticas, Dos Núcleos De Servicios Sanitarios, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 81709	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,831,554	\$10,831,554	\$10,831,554	\$10,831,554	\$10,287,962	\$10,287,962	\$10,287,962	94.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.98	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300552961	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Informatica, Administracion, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 88594	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,822,469	\$6,822,469	\$6,822,469	\$6,822,469	\$5,739,563	\$5,739,563	\$5,739,563	84.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.13	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300552977	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Un Núcleo De Servicios Sanitarios, Adecuación De Bodega Para Dirección Y Obra Exterior.	INFEJAL 88676	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,478,036	\$4,478,036	\$4,478,036	\$4,478,036	\$4,341,220	\$4,341,220	\$4,341,220	96.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300552991	Construccion De Doce Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Dos Bodegas, Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 88597	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$9,632,097	\$9,632,097	\$9,632,097	\$9,632,097	\$9,632,096	\$9,632,096	\$9,632,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300553006	Construccion De Seis Aulas Didacticas Y Escalera, Asi Como El Retiro De Las Dos Aulas Provisionales Existentes En El Plantel (Etapa Que Corresponde Al Primer Piso Del Edificio E.,	INFEJAL 89207	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,693,532	\$2,693,532	\$2,693,532	\$2,693,532	\$2,659,129	\$2,659,129	\$2,659,129	98.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300553045	Rehabilitacion De Drenaje, Barda Perimetral Y Poda De Arboles	INFEJAL 72364	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,245	\$987,245	\$987,245	98.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300553123	Rehabilitacion De Las Instalaciones Eléctricas, Reparación Del Nucleo De Servicios Sanitarios, Barda Perimetral, Rehabilitacion De Línea De Aguas Pluviales, Valvula Check Y Pozo De Absorcion	INFEJAL 78287	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,452,306	\$1,452,306	\$1,452,306	\$1,452,306	\$1,277,321	\$1,277,321	\$1,277,321	87.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553145	Sustitución De Impermeabilización, Sustitución De Pisos Cerámicos, Desazolve De Drenaje, Reparación De Hidroneumático Y Colocación De Ventiladores	INFEJAL 89310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,481,811	\$1,481,811	\$1,481,811	\$1,481,811	\$1,481,804	\$1,481,804	\$1,481,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300553165	Rehabilitación De Instalaciones Electricas Suministro Y Colocacion De Transformador De 45 Kva, Rehabilitacion Integral Del Nucleo De Servicios Sanitarios, Construccion De Sistema De Captacion Y Manejo	INFEJAL 85632	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,326,253	\$2,326,253	\$2,326,253	\$2,326,253	\$2,057,798	\$2,057,798	\$2,057,798	88.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553181	Construcción De Rampas Para Discapacitados, Modificación Del Núcleo De Servicio Sanitario Para Espacio Del Mismo	INFEJAL 88567	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$331,991	\$331,991	\$331,991	\$331,991	\$331,980	\$331,980	\$331,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553675	Impermeabilizacion, Retiro De Cubierta Del Patio Civico, Reparacion De Muros Y Losas De Techo	INFEJAL 89389	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$208,339	\$208,339	\$208,339	\$208,339	\$200,676	\$200,676	\$200,676	96.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300553696	Reparacion De Barda Perimetral, Socavon E Instalacion Sanitaria	INFEJAL 87681	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$832,661	\$832,661	\$832,661	\$832,661	\$832,589	\$832,589	\$832,589	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300556481	Rehabilitación De Empedrado En El Camino A La Central (La Central-El Terrero) En El Municipio De Mazamitla (Fise)	060001500398	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$792,133	\$396,066	\$396,066	\$396,066	\$396,066	\$396,066	\$396,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300556558	Construcción De Pavimento En Varias Calles De La Colonia Jalisco En El Municipio De Tonalá (Fise), Jalisco.	060001500493	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,322,474	\$1,661,237	\$1,661,237	\$1,661,237	\$1,155,669	\$1,155,669	\$1,155,669	69.57	\$0	Metros Cuadrados	503	0.00	100.00	Financiera: EN ESPERA DE FINIQUITO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556568	Construcción De Empedrado 2a. Etapa En El Municipio De Hostotipaquillo (Fise)	060001500514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,100,009	\$1,100,009	\$1,100,009	\$1,100,009	\$1,041,275	\$1,041,275	\$1,041,275	94.66	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: ESPERA FINIQUITO / Física: / Registro:
JAL15150300556579	Empedrado Ahogado En Concreto En Avenida De La Cruz En La Comunidad De El Cabezón De Calle 5 De Mayo A Calle Santa Elena De La Cruz En El Municipio De Ameca (Fise)	060001500345	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$913,496	\$456,748	\$456,748	\$456,748	\$183,110	\$183,110	\$183,110	40.09	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: espera de finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559907	Instalación En Diversas Áreas Recreativas Y Espacios Públicos De Módulos De Juegos Infantiles Y Módulos De Gimnasios Al Aire Libre, En El Estado De Jalisco.	060001500195	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300559938	Construcción De Empedrado Zampeado, Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Calle Ramón Corona, Entre Independencia Y Avenida Malecón, En El Municipio De Juanacatlán, Jalisco.	060001500196	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,867,369	\$1,455,003	\$1,455,003	\$1,455,003	\$1,322,593	\$1,322,593	\$1,322,593	90.90	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300560428	Construcción De Red De Media Y Baja Tensión En La Comunidad De Los Ocotes En El Municipio De Talpa De Allende (Fise)	060001500570	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Vivienda	En Ejecución	2015	\$485,004	\$485,004	\$485,004	\$485,004	\$240,600	\$240,600	\$240,600	49.61	\$0	Metros lineales	305	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560935	Construcción De Tanque Galvanizado Para Almacenamiento De Agua Potable De 500 M3 En La Localidad De El Zapatero, Municipio De Mazamitla (Fise)	060001500445	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$938,976							0.00		Metros cúbicos	236	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL15150300561037	Construcción De Colector De Aguas Pluviales En Calle Privada Ponce De León En La Cabecera Municipal De Tecalitlán (Fise)	060001500572	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999,901	\$499,951	\$499,951	\$499,951	\$292,999	\$292,999	\$292,999	58.61	\$0	Metros lineales	208	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561128	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Ctm Los Organos En El Municipio De Teocaltiche (Fise)	060001500377	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$724,877	\$362,439	\$362,439	\$362,439	\$268,201	\$268,201	\$268,201	74.00	\$0	Metros lineales	440	0.00	100.00	Financiera: En espera de finiquito / Física: / Registro:
JAL15150300561150	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De La Central En El Municipio De Mazamitla (Fise)	060001500399	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,419,113	\$709,556	\$709,556	\$709,556	\$237,060	\$237,060	\$237,060	33.41	\$0	Metros lineales	2,005	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300561191	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Basilio Vadillo En Cabecera Municipal De Zapotitlán De Vadillo (Fise)	060001500577	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$163,758	\$69,506	\$69,506	\$69,506	\$68,174	\$68,174	\$68,174	98.08	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566605	Construcción De Línea De Agua Potable, Drenaje Y Restitución De Empedrado En Calle Felipe Angeles En El Municipio De Acatlán De Juárez (Fise)	060001500573	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,077,098	\$538,549	\$538,549	\$538,549	\$455,683	\$455,683	\$455,683	84.61	\$0	Metros Cuadrados	197	0.00	100.00	Financiera: en espera de finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300566719	Rehabilitación De Lineas De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Guerrero En La Localidad De Villa Emiliano Zapata Del Municipio De Tizapan El Alto (Fise)	060001500511	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,109,843	\$1,054,921	\$1,054,921	\$1,054,921	\$949,428	\$949,428	\$949,428	90.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: En espera de finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300566741	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Colonia Los Arquitos En El Municipio De Autlan De Navarro (Fise)	060001500461	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300566770	Construcción De Red Hidráulica Y Sanitaria En Las Calles Ocampo, Gustavo Diaz O., Calle Francisco I. Madero Y 16 De Septiembre De La Localidad De Lo Arado En El Municipio De Casimiro Castillo (Fise)	060001500389	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$602,433	\$301,217	\$301,217	\$301,217	\$297,076	\$297,076	\$297,076	98.63	\$0	Metros lineales	421	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300566822	Rehabilitación De Línea De Drenaje En Calle 20 De Noviembre De La Localidad De Epenche Chico En El Municipio De Mazamitla (Fise)	060001500375	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$683,575	\$341,788	\$341,788	\$341,788	\$341,787	\$341,787	\$341,787	100.00	\$0	Metros lineales	724	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
JAL15150300566851	Construcción De Red De Drenaje En La Localidad De San Jose Del Tule, Municipio De Pihuamo (Fise)	060001500388	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$675,013	\$337,507	\$337,507	\$337,507	\$336,587	\$336,587	\$336,587	99.73	\$0	Metros lineales	386	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300567559	Construcción De Red General De Drenaje En Calle Moctezuma En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	060001500576	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$314,366	\$135,234	\$135,234	\$135,234	\$135,234	\$135,234	\$135,234	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300567573	Construcción De Red General De Drenaje En Calle Basilio Vadillo En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	060001500578	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$159,706	\$102,159	\$102,159	\$102,159	\$94,661	\$94,661	\$94,661	92.66	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300567577	Construcción De Red General De Drenaje En Calle Independencia En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	060001500575	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$130,609	\$88,330	\$88,330	\$88,330	\$88,330	\$88,330	\$88,330	100.00	\$0	Metros lineales	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300567588	Construcción De Red Generalde Drenaje En Calle Gabriel Villa En Cabecera Municipal De Zapotitlan De Vadillo (Fise)	060001500579	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$231,562	\$84,624	\$84,624	\$84,624	\$84,624	\$84,624	\$84,624	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300573254	Construcción De Centro De Información Y Documentación. Referencia 2288/15	INFEJAL 89147	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$20,075,320	\$17,121,010	\$17,121,010	\$17,121,010	\$6,083,724	\$6,083,724	\$6,083,724	35.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300573449	Construccion De Edificio De Tecnologias Para El Aprendizaje Fase V	INFEJAL 89377	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300573497	Suministro De Equipamiento Especializado	INFEJAL 89482	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573515	Suministro De Mobiliario	INFEJAL 89148	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573544	Construccion Unidad De Docencia De Dos Niveles.	INFEJAL 89149	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300573711	Construcción De Área De Estabilización Con Servicio De Parto En La Cabecera Municipal	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300574378	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Biblioteca, Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera, Patio Cívico/ Cancha De Usos Múltiples Y Obra Exterior.	INFEJAL 89175	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,109,959	\$4,108,959	\$4,109,959	\$4,109,959	\$3,612,635	\$3,612,635	\$3,612,635	87.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574385	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Portico, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 89178	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,287,101	\$2,978,293	\$2,978,293	\$2,978,293	\$2,978,292	\$2,978,292	\$2,978,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574386	Sustitucion De Techo Y Reparacion De Sanitarios	INFEJAL 89464	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$427,729	\$427,729	\$427,729	\$375,473	\$375,473	\$375,473	87.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574405	Construcción De Seis Aulas Didacticas, Nucleo De Servicios Sanitarios, Dirección Con Anexo Y Bodega Sustitucion De Las Aulas Provisionales Y De Las Construcciones Atípicas.	INFEJAL 89202	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,812,835	\$3,812,835	\$3,812,835	\$3,812,835	\$3,812,834	\$3,812,834	\$3,812,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574440	Construccion De Los Edificios A Y B Y Obra Exterior.	INFEJAL 87890	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300574469	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo, Bodega, Escalera Y El Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89194	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,620,587	\$4,380,683	\$4,380,683	\$4,380,683	\$3,798,675	\$3,798,675	\$3,798,675	86.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574487	Construccion De Tres Aulas Didácticas Y Obra Exterior	INFEJAL 89180	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,557,765	\$1,557,765	\$1,557,765	\$1,557,765	\$1,519,936	\$1,519,936	\$1,519,936	97.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574512	Sustitucion De Cubiertas, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Y Pintura En General	INFEJAL 88713	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574527	Sustitución Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$730,033	\$873,288	\$873,288	\$873,288	\$873,287	\$873,287	\$873,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574534	Sustitucion Del Transformador	INFEJAL 89441	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$82,348	\$82,348	\$82,348	\$82,348	\$80,706	\$80,706	\$80,706	98.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574546	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional	INFEJAL 89094	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$603,431	\$961,830	\$961,830	\$961,830	\$536,337	\$536,337	\$536,337	55.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.76	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574550	Construccion De Un Aula De Usos Multiples Y Obra Exterior.	INFEJAL 89097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$846,511	\$846,511	\$846,511	\$846,511	\$842,774	\$842,774	\$842,774	99.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.56	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574554	Construccion De Un Aula Didactica Y El Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89242	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300574559	Sustitucion Y Retiro De Un Aula Provisional.	INFEJAL 89243	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$455,622	\$455,622	\$455,622	\$455,622	\$445,630	\$445,630	\$445,630	97.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574578	Rehabilitacion De Cubiertas, Aplanados, Hurdimientos En Pisos, Pintura, Rehabilitacion De Alimentadores, Nivelación De Cargas, Sustitucion De Luminarias Y Puertas En Mal Estado	INFEJAL 89472	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300574616	Reparacion De La Barda Perimetral	INFEJAL 72748	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$201,917	\$201,916	\$201,916	\$201,916	\$168,500	\$168,500	\$168,500	83.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574617	Empedrado Zampeado En: 1. Onza De Cobre A Bronce, 2. Platino De Bronce A Cobre, 3. Oro De Platino A Centenario En La Colonia Carlos Rivera Aceves	OPZ-R33-PAV-CI-071/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,730,522	\$3,730,522	\$3,730,522	\$3,085,047	\$3,085,047	\$3,085,047	\$3,085,047	82.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro:
JAL15150300574638	Pavimento Asfáltico En La Calle Francisco Y Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Revolución.	OPZ-R33-PAV-CI-072/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,367,210	\$3,367,210	\$3,367,210	\$2,584,089	\$2,584,089	\$2,584,089	\$2,584,089	76.74	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro:
JAL15150300574672	Opz-R33-Ele-Ad-167/15	OPZ-R33-ELE-AD-167/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$621,170	\$621,170	\$621,170	\$621,170	62.12	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574675	Construcción De Línea De Agua Potable	OPZ-R33-APQ-AD-152/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$157,870	\$157,870	\$157,870	\$39,468	\$39,468	\$39,468	\$39,468	25.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: anticipo / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574679	Reconstruccion De La Barda Perimetral, Poda De Arboles Y Renovar El Porton De Ingreso	INFEJAL 89379	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,275,532	\$1,275,532	\$1,275,532	\$1,275,532	\$1,209,116	\$1,209,116	\$1,209,116	94.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574686	Construcción De Red De Drenaje	OPZ-R33-ALC-AD-153/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,268,793	\$1,268,793	\$1,268,793	\$812,068	\$812,068	\$812,068	\$812,068	64.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	96.00	Financiera: EN PROCESO / Física: POR CONCLUIR / Registro: OBRA TERMINADA, PENDIENTE DE FINQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574696	Opz-R33-Ele-Ad-177/15	OPZ-R33-ELE-AD-177/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,310,402	\$1,310,402	\$1,310,402	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar pagos / Física: Sin iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574704	Opz-R33-Pav-Ci-181/15	OPZ-R33-PAV-CI-181/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,992,262	\$2,992,262	\$2,992,262	\$2,408,372	\$2,408,372	\$2,408,372	\$2,408,372	80.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574705	Segunda Etapa De La Construcción De La Línea De Alejamiento Pluvial	OPZ-R33-ALC-AD-155/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	25.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Anticipo / Física: Sin iniciar / Registro:
JAL15150300574720	Opz-R33-Pav-Ad-183/15	OPZ-R33-PAV-AD-183/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Salud	En Ejecución	2015	\$247,421	\$247,421	\$247,421	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar pagos / Física: Sin iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300574722	Red De Electrificación Y Alumbrado Público	OPZ-R33-ELE-CI-156/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,095,793	\$2,095,793	\$2,095,793	\$1,676,103	\$1,676,103	\$1,676,103	\$1,676,103	79.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA, PENDIENTE DE FINIQUITAR
JAL15150300574730	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Una Direccion Con Anexo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Bodega, Consolidada A 12 Grupos. 22/ Julio/2015	INFEJAL 89167	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,360,000	\$4,119,309	\$4,119,309	\$4,119,309	\$1,597,558	\$1,597,558	\$1,597,558	38.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	38.78	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300574734	Opz-R33-Ele-Ad-184/15	OPZ-R33-ELE-AD-184/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,581,576	\$1,581,576	\$1,581,576	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: SIN INICIAR PAGOS / Física: OBRA SIN INICIAR/ Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574735	Red De Agua Potable	OPZ-R33-APO-AD-158/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	25.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: anticipo / Física: anticipo. obra sin iniciar / Registro:
JAL15150300574747	Opz-R33-Alc-Ad-196/15	OPZ-R33-ALC-AD-196/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$156,358	\$156,358	\$156,358	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Sin iniciar pagos / Física: Sin iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574748	Reparacion De La Instalacion Electrica	INFEJAL 89381	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$440,800	\$440,800	\$440,800	\$440,800	\$386,677	\$386,677	\$386,677	87.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574765	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Escalera Y Obra Exterior	INFEJAL 89171	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,291,841	\$2,876,942	\$2,876,942	\$2,876,942	\$2,876,942	\$2,876,942	\$2,876,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574814	Sustitucion Y Retiro De Seis Aulas Provisionales, Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo Y Bodega.	INFEJAL 89197	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,760,000	\$4,568,792	\$4,568,792	\$4,568,792	\$3,247,746	\$3,247,746	\$3,247,746	71.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	71.09	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574917	Opz-R33-Alc-Ad-154/15	OPZ-R33-ALC-AD-154/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,257,305	\$1,257,305	\$1,257,305	\$381,873	\$381,873	\$381,873	\$381,873	30.37	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: En proceso / Física: Obra terminada / Registro:
JAL15150300575094	Salidas De Emergencia En Laboratorios	INFEJAL 88445	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300575103	1. Salidas De Emergencia En Laboratorios Y Talleres2. Nuevas Instalaciones De Gas Y Agua Para Laboratorio De Usos Múltiples Y/O Mantenimiento (15 Años Sin Mantenimiento)3. Drenaje Del Laboratorio (N	INFEJAL 88436	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150300577209	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Obra Exterior	INFJEAL 89172	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,008,870	\$1,008,870	\$1,008,870	\$1,008,870	\$1,008,869	\$1,008,869	\$1,008,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577245	Sustitución Y Retiro De Seis Aulas Provisionales	INFEJAL 89241	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,147,129	\$4,336,470	\$4,336,470	\$4,336,470	\$2,582,405	\$2,582,405	\$2,582,405	59.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	59.55	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577271	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Multiples, Direccion, Bodega, Nucleo De Servicios Sanitarios Tipo M-4 Y El Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89195	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,686,234	\$2,583,094	\$2,583,094	\$2,583,094	\$1,876,314	\$1,876,314	\$1,876,314	72.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577299	Sustitucion Y Retiro De Cinco Aulas Provisionales.	INFEJAL 88685	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,017,155	\$2,216,972	\$2,216,972	\$2,216,972	\$969,854	\$969,854	\$969,854	43.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.75	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577352	Demolicion De Construccion Y Acondicionamiento De Espacio	INFEJAL 89474	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$56,457	\$56,457	\$56,457	\$56,457	\$56,446	\$56,446	\$56,446	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577424	Infejal 89198	INFEJAL 89198	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,692,998	\$3,692,998	\$3,692,998	\$3,692,998	\$3,692,997	\$3,692,997	\$3,692,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577434	Construccion De Cinco Aulas Didactcas Y Obra Exterior.	INFEJAL 89179	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,301,109	\$2,301,109	\$2,301,109	\$2,301,109	\$2,301,109	\$2,301,109	\$2,301,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577450	Reparacion De Murete Y Lamparas	INFEJAL 89410	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$103,925	\$103,925	\$103,925	\$103,925	\$101,579	\$101,579	\$101,579	97.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577923	Construcción 2a Etapa De Red De Drenaje Y Alcantarillado En La Colonia La Tecolota En La Localidad De La Concepción Municipio De La Huerta (Fise)	060001500396	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$712,071	\$356,035	\$356,035	\$356,035	\$354,870	\$354,870	\$354,870	99.67	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300577948	Construccion De Un Aula Didactica Y El Retiro De Las Aulas Provisionales.	INFEJAL 89095	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$424,639	\$424,639	\$424,639	\$424,639	\$424,540	\$424,540	\$424,540	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300577991	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 89182	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$989,560	\$989,560	\$989,560	\$989,560	\$860,997	\$860,997	\$860,997	87.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.01	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150300578078	Primera Etapa Del Edificio De Tutorias Y Cubiculos Para Profesores	INFEJAL 89259	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400592161	Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria No 525	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400592286	Terminacion De Cuarto Para Baños En Viviendas	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400592380	Terminación De Cuarto Para Dormitorios En Viviendas	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400592465	Rehabilitacion De Redes De Agua Potable Y Drenaje En La Población	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400592647	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En Vivienda De Zona De Atención Prioritaria Urbana	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400594070	Mantenimiento De Camino En El Tramo De La Estancia De Landeros A Potrero De Mulas Segunda Etapa	2015-1	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400594088	Mantenimiento De Pozo Profundo En La Localidad De San Felipe De Híjar	2015-2	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Felipe de Híjar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400594101	Construccion De Empedrado Seco En La Calle De Acceso De La Localidad De La Cofradia Primera Etapa	2015-3	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradia Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400594584	Construcción De Cuarto Para Cocina En Vivienda De Zonas De Atención Prioritaria Urbana	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RÍO.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400594751	Rehabilitacion De Sanitarios	INFEJAL 89634	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$790,023	\$790,023	\$790,023	\$790,023	\$700,512	\$700,512	\$700,512	88.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400594758	Construccion De Empedrado Seco En La Calle A La Telesecundaria De La Tortuga Primera Etapa	2015-4	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400594765	Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 89169	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,068,384	\$1,068,384	\$1,068,384	\$1,068,384	\$1,055,132	\$1,055,132	\$1,055,132	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400594917	Sustitucion De Cubiertas En Cinco Módulos Y Sustitución De Pisos En Dos Aulas	INFEJAL 89632	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,935,595	\$1,935,595	\$1,935,595	\$1,935,595	\$1,114,680	\$1,114,680	\$1,114,680	57.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400594931	Rehabilitacion De Impermeabilizacion, Aplanados, Pintura, Instalacion Electrica	INFEJAL 86571	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$752,790	\$752,790	\$752,790	\$752,790	\$752,140	\$752,140	\$752,140	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400594941	Sustitucion Del Transformador	INFEJAL 89525	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$437,991	\$437,991	\$437,991	\$437,991	\$298,122	\$298,122	\$298,122	68.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400594962	Construccion De Rampas, Nucleo De Servicios Sanitarios Tipo M-4 Para Discapacitados, Sustitucion De Lamparas, Demolicion Del Nucleo De Servicio Sanitario Existente, Impermeabilizacion, Sustitucion De	INFEJAL 90066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,089,781	\$1,089,781	\$1,089,781	\$1,089,781	\$1,001,843	\$1,001,843	\$1,001,843	91.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.93	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400594980	Reparacion De Hundimiento	INFEJAL 89376	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$105,722	\$105,722	\$105,722	\$105,722	\$86,668	\$86,668	\$86,668	81.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595016	Instalacion De Una Subestación Eléctrica	INFEJAL 89394	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$471,677	\$471,677	\$471,677	\$471,677	\$400,786	\$400,786	\$400,786	84.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595124	Reparacion De La Casa De Salud	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Pitayito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RÍO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400595194	Rehabilitación De Techo En Aula Del Jardín De Niños	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Salvial	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400595223	Rehabilitacion De Camino En El Tramo La Estancia De Landeros A Potrero De Mulas De Daños Por Lluvias Atípicas	2014-5	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400595325	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Sayula, Jalisco.(Longitud De 362.20km)	06001400017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400595332	Rehabilitacion De Camino En El Tramo Teleacapan A El Recodo De Daños Por Lluvias Atípicas	2015-6	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400595363	Rehabilitación De Camino En El Tramo Santiago De Pinos A El Naranjito De Daños Por Lluvias Atípicas	2015-7	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400595395	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Ahualulco, Jalisco (Longitud De 376.90km)	06001400018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,659,036	\$98,412	\$99,412	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	178,563	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595625	Rehabilitación De Camino En El Tramo El Naranjito A Copales Por Daños De Lluvias Atípicas	2015-7	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400595646	Construcción Del Nuevo Mercado Pedro Ogazón, Ubicado En La Colonia Morelos, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	06001400034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$37,451	\$37,451	\$37,451	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,544	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595725	Rehabilitación De Puente En Camino Santa María	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Tacotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400595821	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Tortuga	2015-9	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400595827	Modernización Del Camino Rural De Concepción De Buenos Aires A Unión De Guadalupe, 1 Era Etapa, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco.	06001400406	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,996,518	\$98,020	\$98,020	\$98,020	\$97,832	\$97,832	\$97,832	99.81	\$0	Kilómetro	5,933	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595872	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ramón Corona Y Guadalupe Victoria De Vicente Trigo A Cuauhtémoc, En La Localidad De Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalis	060001500408	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,792,321	\$2,153,156	\$2,153,155	\$2,153,155	\$2,084,822	\$2,084,822	\$2,084,822	96.83	\$0	Metros Cuadrados	3,651	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400595887	Conclusion De La Casa De Salud En Los Reyes	2015-10	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400595826	Rehabilitación De Segunda Etapa De Camino A San Juan Del Monte Ubicada Entre Carretera 54 Y Carretera Estatal Cuquío, En El Municipio De Ixtlahuacán Del Río, Jalisco	34001300279	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,349,310	\$1,365,431	\$1,365,431	\$1,365,431	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	35,274	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400595958	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 1, Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500387	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,396,101	\$2,332,227	\$2,332,227	\$2,332,227	\$2,018,942	\$2,018,942	\$2,018,942	86.57	\$0	Metros Cuadrados	5,280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400595990	Construccion Y Rehabilitacion De Red Y Línea De Drenaje En La Localidad De La Haciendita	2015-11	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400596018	Reconstrucción De Puente Vehicular El Chico En Casimiro Castillo.	34001300500	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,640,233	\$574,896	\$574,896	\$574,896	\$574,896	\$574,896	\$574,896	100.00	\$0	Metros lineales	3,758	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400596028	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 2 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500386	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,564,045	\$2,673,034	\$2,673,034	\$2,673,034	\$2,589,809	\$2,589,809	\$2,589,809	96.89	\$0	Metros Cuadrados	5,390	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400596063	Rehabilitacion De Baños Primaria Jose Rogelio Alvarez Encarnacion En San Sebastian Del Oeste	2015-12	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400596069	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros, Segunda Etapa, Incluye Alumbrado Público, Tramo Camino Real A Colima A Calle Paseo Del Cortijo, En La Localidad De San A	060001500384	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,367,437	\$3,275,577	\$3,275,577	\$3,275,577	\$3,275,303	\$3,275,303	\$3,275,303	99.99	\$0	Metros Cuadrados	22,022	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400596114	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Ingreso A Lomas De Tejeda Frente Uno, Incluye Guarniciones, Banquetas, Mobiliario Urbano, Señaletica Y Alumbrado Público, En La Localidad De	060001500297	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,939,635	\$2,954,726	\$2,954,726	\$2,954,726	\$2,951,544	\$2,951,544	\$2,951,544	99.89	\$0	Metros Cuadrados	4,680	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400596341	Electrificacion No Convencional (Energía Fotovoltaica) Terrero Del Consuelo	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400598436	Recurso Poa De Fondereg 2015, Nota: Desistimientos De Los Siguientes Municipios: Teuchitlán Desistió A \$ 1,400,000.00, Teocaltiche Desistio Con \$2,500,000.00.	FONDEREG15 POA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400600602	Sustitución De Cinco Aulas Provisionales Por Siete Aulas Didacticas.	INFEJAL 89199	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,017,155	\$2,548,333	\$2,548,333	\$2,548,333	\$2,529,743	\$2,529,743	\$2,529,743	99.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.27	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600611	Suministro De Mobiliario Para Tres Aulas Didacticas De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida Con Mobiliario De .76 Cms. En Base Al Envío No. 1 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez. Director General	INFEJAL 90067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400600615	Suministro De Mobiliario , 26 Mesas Trapezoidales , 72 Sillas De Preescolar , 3 Muebles De Guardado Didactico, 2 Mesas Para Maestro, 3 Cestos Metalicos.En Base Al Envío No. 2 De Fecha 8 /1dic/2015 De	INFEJAL 90072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400600623	Suministro De Mobiliario Para Un Aula, En Base Al Envío No. 2 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez, Director General De Planeación Educativa.	INFEJAL 90071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400600634	Suministro De Mobiliario En Base Al Envío No. 2 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez, Director General De Planeación Educativa. Se Equiparan 6 Aulas Con Mob. De .76 De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Est	INFEJAL 90101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400600646	Suministro De Mobiliario Para 2 Direcciones Con Anexo Y 2 Bodegas De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida, En Base Al Envío No 2 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez. Director General De Planeaci	INFEJAL 90119	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400600650	Suministro De Mobiliario Para Seis Aulas , En Base Al Envío No. 1 De Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez. Director General De Planeacion Educativa. Se.Tres Aulas Con Mob. De .76 Y Tres Aulas Con Mob. De	INFEJAL 90068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400600659	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 89177	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$7,347,042	\$8,994,603	\$8,994,603	\$8,994,603	\$3,526,181	\$3,526,181	\$3,526,181	39.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	39.20	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400600665	Suministro De Mobiliario Para Tres Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida, En Base Al Envío No. 2. Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez. Director	INFEJAL 90076	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400600671	Suministro De Mobiliario Para Un Taller De Ofimatica, De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida, En Base Al Envío No. 2 Del Lic. Osacr Daniel Orozco Nuñez. Director General De Planeación Educativa.	INFEJAL 90109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400600682	Suministro De Mobiliario , Para 6 Aulas Didacticas Y Direccion , De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida. En Base Al Envío No 1 De Fecha 27nov15 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez. Director Gen	INFEJAL 90063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400600726	Suministro De Mobiliario Para 6 Aulas Didacticas, Y Dos Bodegas Se Equiparan Las Aulas Con Mob. De 86 De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida. En Base Al Envío No 1 Del Lic. Oscar Daniel Orozco	INFEJAL 90065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400600728	Suministro De Mobiliario , Para Seis Aulas Didacticas De Acuerdo A La Guia Detallada Ya Establecida Se Equipara Con Mob. De .76 En Base Al Envío No. 2 De Fecha 8 Dic 2015 Del Lic. Oscar Daniel Orozco	INFEJAL 90105	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600735	Sustitucion De Cinco Aulas Y El Retiro De Las Siete Aulas Provisionales, Area Administrativa, Biblioteca Y Escalera.	INFEJAL 88519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,503,747	\$4,775,171	\$4,775,171	\$4,775,171	\$3,722,928	\$3,722,928	\$3,722,928	77.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.96	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600741	Mantenimiento Del Transformador Y Reparación De Instalación Eléctrica	INFEJAL 89668	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$197,711	\$192,906	\$192,906	\$192,906	\$189,793	\$189,793	\$189,793	98.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600748	Suministro De Mobiliario Para 6 Aulas Didacticas En Base Al Envío No. 2 Del Lic. Oscar Daniel Orozco Nuñez, Director General De Planeación Educativa.	INFEJAL 90073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400600762	Edificio A Sustitucion De Techumbre Reposicion De Salidas Electricas Edificios B Y C Sustitucion De Teja Y Relleno De Hormigon Edificio D Y E Sustitucion Impermeabilizacion Y De Tinaco,	INFEJAL 89771	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,012,660	\$974,825	\$974,825	\$974,825	\$963,738	\$963,738	\$963,738	98.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600767	Edificio A Sustitucion De Techumbre, Reposicion De Salidas Electricas Y Ventiladores De Techo	INFEJAL 89697	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$164,513	\$178,278	\$178,278	\$178,278	\$156,475	\$156,475	\$156,475	87.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600776	Sustitucion De Techumbre En Patio Civico	INFEJAL 89806	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$569,887	\$514,775	\$514,775	\$514,775	\$514,732	\$514,732	\$514,732	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600779	Edificio A Sustitucion De Techumbre	INFEJAL 89748	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$121,242	\$120,106	\$120,106	\$120,106	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600789	Edificio E Sustitucion De Techumbre	INEJAL 89781	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$113,759	\$123,711	\$123,711	\$123,711	\$109,153	\$109,153	\$109,153	88.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600797	Edif. A Sustitucion De Techumbre Y Daños En Salidas Electricas	INFEJAL 89773	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$131,704	\$129,249	\$129,249	\$129,249	\$129,244	\$129,244	\$129,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400600805	Edif. A Reparacion De Losa Afectada, Obra Exterior ,Sustitucion De Rejilla Pluvial Y Azolves,Sustitucion De Luminaria Punta De Postes Punta De Postes	INFEJAL 89749	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$253,092	\$233,120	\$233,120	\$233,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600812	Edificio A B C Y D Sustitucion De Teja En Techumbre	INFEJAL 89746	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$45,686	\$63,253	\$63,253	\$63,253	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600818	Edificio A Sustitucion De Teja Por Impermeabilizacion En Losa, Reconstruccion De Cubre Tinaco Colapsado Y Repocision Edificio B Daño En Techumbre Retiro De Arbol Y Afectacion En Pintura, Afect	INFEJAL 89794	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,054,604	\$1,039,699	\$1,039,699	\$1,039,699	\$1,038,838	\$1,038,838	\$1,038,838	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600822	Edific. A, B, Y D Y E Sustitucion De Techumbre,Aplicación De Pintura, Sustitucion De Estructura De Area Comedor, Obra Exterior:Sustitucion De Barda Perimetral	INFEJAL 89706	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,491,451	\$1,414,321	\$1,414,321	\$1,414,321	\$1,255,355	\$1,255,355	\$1,255,355	88.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.76	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600825	Edificio E Sustitucion De Techumbre Y Aplicación En Muros Edificio F Sustitucion De Láminas En Techumbre Obra Exterior Construccion De Barda Y Reposicion De Cerco Perimetral , Retiro De Arbol	INFEJAL 89695	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$210,156	\$209,164	\$209,164	\$209,164	\$154,216	\$154,216	\$154,216	73.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600830	Edific. A, B, Y D Sustitucion De Teja Y En Entortado De Hormigon En Techumbre	INFEJAL 89774	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$589,916	\$532,779	\$532,779	\$532,779	\$525,731	\$525,731	\$525,731	98.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600834	Edifi. A, B C Y D Sustitucion De Teja Y En Relleno De Hormigon En Techumbre	INFEJAL 89783	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$940,215	\$905,982	\$905,982	\$905,982	\$675,826	\$675,826	\$675,826	74.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400600838	En Techumbre De Plaza Civica De Arboles Caidos, Desazolves En Instalaciones Hidrosanitarias	INFEJAL 89768	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$109,776	\$99,151	\$99,151	\$99,151	\$99,146	\$99,146	\$99,146	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400601339	Construccion De Barda Y Cerca Perimetral En La Primaria De La Estancia De Landeros	2015-14	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400601357	Construccion De Baños En La Localidad De La Estancia De Landeros Con Infraestructura Para Personas Con Discapacidad	2015-15	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Estancia de Landeros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601363	Rehabilitacion De El Camino San Sebastian Del Oeste-Las Mesitas-Santiago De Pinos-Los Copales Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-17	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601372	Construccion De Rampa De Acceso A La Comunidad De La Tortuga Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-18	Jalisco	San Sebastián del Oeste	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601386	Construccion De Rampa De Acceso Al Puente La Cofradia Del Rio Ameca Por Daños C	2015-18	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cofradía Santa Cruz de Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601392	Rehabilitacion De Vialidades En La Localidad De Santiago De Pinos Y Acceso A Las Viviendas, Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-19	Jalisco	San Sebastián del Oeste	San Sebastián del Oeste	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601401	Rehabilitacion De Camino El Naranjal-Soyatan Y Vialidades De Acceso Al As Viviendas Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-19	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601410	Rehabilitacion Del Camino Los Reyes Uña De Gato Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-20	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601421	Rehabilitacion Del Camino Antiguo Santiago De Pinos-La Mina-Los Reyes Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-21	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400601435	Rehabilitacion Del Camino El Pueblito De San Pablo-El Potrero De Barrera-La Estanzuela- El Naranjito Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-22	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601455	Rehabilitacion Del Camino La Estancia De Landeros-Colimilla Y Vialidades De Acceso A Las Viviendas Por Daños Causados Por Huracan Patricia	2015-23	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601466	Rehabilitacion Del Camino La Tortuga El Tasajal Ier Etapa Daños Causados Por Huracan Patricia	2015-24	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601473	Desvio Del Cauce Del Rio Ameca Para Acceso A Las Comunidades Daños Causados Por Huracan Patricia	2015-24	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601479	Rehabilitacion Del Camino Crucero Del 70 La Haciendita - El Pueblito De San Pablo Por Daños Causados Por El Huracan Patricia	2015-25	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601729	Rehabilitacion Electrica E Instalacion De Un Transformador	INFEJAL 81082	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601737	Sustitución De Cisterna Y Trabajos Complementarios	INFEJAL 88312	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601740	Rehabilitacion Del Modulo A En Baños, Instalaciones Eléctricas, Luminarias Y Sustitucion De Cubierta	INFEJAL 86301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,273,446	\$1,367,103	\$1,367,103	\$1,367,103	\$1,241,467	\$1,241,467	\$1,241,467	90.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.81	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400601751	Construccion De Muro Perimetral, Reparacion De Aulas Y Luminarias	INFEJAL 90136	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$844,333	\$1,088,684	\$1,088,684	\$1,088,684	\$1,074,826	\$1,074,826	\$1,074,826	98.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400601779	Rehabilitacion De La Instalacion Electrica Y Reposicion De Teja	INFEJAL 89475	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601790	Construccion De La Primera Etapa (6 Aulas Didacticas, Laboratorio Polifuncional, Laboratorio De Computo Y Un Modulo De Servicios Sanitarios).	INFEJAL 89443	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601805	1. 7 Rampas Con Pasamanos 2. Salidas De Emergencia En Laboratorios 2. Salidas De Emergencia En Laboratorios Y Talleres 3. Mantenimiento A 4 Aulas Móviles, Falta Piso, Contactos Y Cableado	INFEJAL 89396	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601810	Suministro De Mobiliario Diverso.	INFEJAL 89682	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601814	Suministro De Mobiliario Diverso	INFEJAL 89397	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601834	Espacio Para Maestros, Espacio Para Biblioteca, Modulo De Areas Administrativas, Espacios Para Tutorias, Espacios Para Orientacion, Dos Baños M Y H Para El Personal	INFEJAL 88441	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400601858	Suministro De Mobiliario Directo	INFEJAL 89685	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400602130	1. 4 Barras De Apoyo Para Sanitarios2. Salidas De Emergencia En Laboratorios Y Talleres3. Mantenimiento A Una Regadera4. Pintura Para Rampas Y Machuelos	INFEJAL 89395	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400603000	Suministro De Mobiliario	INFEJAL 90102	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400603793	Suministro De Mobiliario	INFEJAL 89677	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400605132	Empedrado En La Calle Principal De Los Reyes	2015-25	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400605983	Electrificacion Y Equipamiento De Pozo	15029	Jalisco	Teocaltiche	Paso de la Canoa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$296,340							0.00		Equipamiento	200	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL15150400605985	Construccion De Linea De Agua	15030	Jalisco	Teocaltiche	Paso de la Canoa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,222,968							0.00		Kilómetro lineal	200	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
JAL15150400605992	Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Lazaro Cardenas	15031	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400605998	Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Jose G Lares Colonia El Tanque	15032	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$361,041							0.00		Metros Cuadrados	600	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL15150400606624	Construcción De Primer Etapa De Línea De Conducción De Agua Potable En Las Localidades De Las Pilas-Mesa De Mendoza En El Municipio De Santa Maria Del Oro (Fise)	POA SMO 14 01 2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400607117	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Tierras Negras, La Hacienda Y Rincón De Ayotitlán En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fise), Jalisco.	060001500574	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,509,171	\$754,586	\$754,586	\$754,586	\$754,586	\$754,586	\$754,586	100.00	\$0	Metros lineales	870	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400607136	Construccion Drenaje De 10 Y 12 Con Pvc Serie 25 Y Red De Agua Potable En Calles Rio Nilo, Ignacio Lopez	-	Jalisco	Zapotiltic	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400607213	Suministro De Mobiliario	INFEJAL 89676	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400607913	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mariano Jimenez.	-	Jalisco	San Juanito de Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400608015	Construcción De Descargas Sanitarias En La Calle Mariano Jimenez.	-	Jalisco	San Juanito de Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400608144	Equipamiento De Pozo No. 3 De Agua Potable	-	Jalisco	San Juanito de Escobedo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400609122	Construcción De Huellas De Concreto	STA. MARIA DE LOS A 2-15	Jalisco	Santa María de los Angeles	Tenasco de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400609158	Rehabilitacion De 32.01 Km De Camino A Las Comunidades De Copipinque, Aguacate, Zapotan Y Barandilla En El Tramo San Jose Del Mosco A Barandilla Debido A La Contingencia Por Huracan Patricia	615-1	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400609186	Rehabilitacion De 17.2 Km De Camino A La Comunidad De La Vieja En El Tramo Juanacatlan A La Vieja Debido A Contingencia Por El Huracan Patricia	615-2	Jalisco	Mascota	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400610021	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Hilarion Romero Gil	TEUCHITLAN 15-18 1	Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DE TEUCHITLAN	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400610168	Construccion De Empedrado	038-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	El Corcovado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400610201	Reparacion Y Rehabilitacion Del Pozo De Agua No. 19	039-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400610740	Reparacion Y Rehabilitacion Del Pozo De Agua No. 12	040-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400610772	Reparacion Y Rehabilitacion Del Pozo De Agua Nbo. 9	041-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400610801	Reparacion Y Rehabilitacion De Pozo De Rebombeo	042-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400612372	Sustitucion De Redes De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable, Construccion De Escalinata	044-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400612394	Rehabilitacion	045-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400612432	Construccion De Escalinata, Jardinera Y Paso Peatonal	046-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400612542	Construcción De Línea De Agua Potable En La Localidad De Zapotán, En El Municipio De Villa Purificación (Fise)	POA VP 15 01 2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400612689	Rehabilitación Del Camino A El Consuelo.	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400612837	Rehabilitacion De Caminos En Cabecera Municipal	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400612863	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Encarnación De Díaz (Fise)	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$470,238	\$470,238	\$470,238	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400612980	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Ojuelos, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$470,238	\$470,238	\$470,238	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	74.00	Financiera: en espera de pago de estimaciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613081	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De San Juan De Los Lagos, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$470,238	\$470,238	\$470,238	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: En espera de pago de estimacion / Física: / Registro:
JAL15150400613133	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Teocaltiche, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$470,238	\$470,238	\$470,238	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: en espera de pago de estimaciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613222	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas Del Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$806,124	\$604,593	\$604,593	\$604,593	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	451	0.00	100.00	Financiera: en espera de pago de estimacion y finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613263	Rehabilitación De Andador Agua Rica Y Tacotlan.	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Rica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400613371	Construcción De La Red De Agua Potable Y Red De Alcantarillado En Lacomia La Coladera En San Sebastián El Grande, En El Municipio Detlajomulco De Zúñiga, Jalisco	069-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Sebastián el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400613438	Construcción De La Red De Agua Potable Y Red De Alcantarillado En Lacomia San José Del Valle, En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	070-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400613466	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Villa Hidalgo, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$470,238	\$470,238	\$470,238	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: en espera de pago de estimacion y finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613496	Construcción De La Red De Agua Potable Y Red De Alcantarillado En Lacomia Nueva Aurora En La Localidad De Santa Cruz Del Valle, En Elmunicipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	071-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Santa Cruz del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400613535	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De San Miguel El Alto, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$470,238	\$470,238	\$470,238	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: en espera de pago de estimaciones y finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613569	Construcción De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Obrascomplementarias, Calle Abasolo, Frente 01, En Cabecera Municipal, En Elmunicipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	080-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613617	Construcción De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Obrascomplementarias, Calle Abasolo, Frente 02, En Cabecera Municipal, En Elmunicipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	081-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613634	Rehabilitacion Del Puente Arroyo Blanco Cabecera Municipal	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613685	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$470,238	\$470,238	\$470,238	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: en espera de pago de estimaciones y finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613701	Construcción De Colector Sanitario, Red De Agua Potable Y Alcantarillado Yobra Complementaria, Frente 01, En Calle González Gallo, De Calle 1 Demayo A Calle San Martín En Santa Cruz Del Valle.	082-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Santa Cruz del Valle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613731	Rehabilitacion De Pozo Comunitario En Agua Rica	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Agua Rica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613812	Construcción De Colector Sanitario, Red De Agua Potable Y Alcantarillado Yobra Complementaria, Frente 02, En C. González Gallo, De C. Sanmartín A C. Mariano Bárcenas En Santa Cruz Del Valle.	083-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Santa Cruz del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400613830	Rehabilitación De La Calle Joruyo En Cerro De La Cruz, Cabecera Municipal	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613885	Construcción De Colector Pluvial De 24", En La Colonia La Coladera, En Lalocalidad San Agustín, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	084-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613913	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,984	\$470,238	\$470,238	\$470,238	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: en espera de pago de estimaciones y finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613972	Rehabilitación De La Escuela Primaria Hacienda De Guadalupe	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Hacienda de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO.	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400613994	Construcción De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Obrascomplementarias, Calle Prolongación 16 De Septiembre, De Calle 16 Deseptiembre A Calle Zaragoza En La Coladera, San Agustín, Tlj.	085-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614042	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Ayotlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$626,601	\$469,951	\$469,951	\$469,951	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: en espera de pago de estimaciones y finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614101	Construcción De La Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Obrascomplementarias, En C. Prolongación 16 De Septiembre, De C. Paseodel Cortijo A C. 16 De Septiembre En La Coladera, En San Agustín, Tlj	086-15	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	San Agustín	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400614109	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Jamay, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$984,750	\$738,562	\$738,562	\$738,562	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	515	0.00	100.00	Financiera: en espera de pago de estimaciones y finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400614113	Techo Firme Apoyo A Vivienda Palos Altos Verónica Estrada	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	Palos Altos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614159	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Ocotlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614226	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Poncitlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$669,248	\$501,936	\$501,936	\$501,936	\$239,364	\$239,364	\$239,364	47.69	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614245	Rehabilitación Escuela Primaria El Rodeo (Instalacion De Maya Sombra)	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN DEL RIO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614303	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tototlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614344	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$665,027	\$498,771	\$498,771	\$498,771	\$195,187	\$195,187	\$195,187	39.13	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614434	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$695,852	\$521,889	\$521,889	\$521,889	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: en espera de pago de estimaciones y finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614517	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Pihuamo, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$897,690	\$673,268	\$673,268	\$673,268	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	71.00	Financiera: en espera de pago de estimaciones y finiquito / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614550	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tlaxpan, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$712,095	\$534,071	\$534,071	\$534,071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614581	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Zapotiltic, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$707,000	\$530,250	\$530,250	\$530,250	\$380,762	\$380,762	\$380,762	71.81	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400614792	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$620,218	\$465,163	\$465,163	\$465,163	\$342,261	\$342,261	\$342,261	73.58	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614840	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Chiquilistlán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$268,312	\$201,234	\$201,234	\$201,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614864	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$622,583	\$466,937	\$466,937	\$466,937	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614910	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,168,511	\$3,126,383	\$3,126,383	\$3,126,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614954	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,947,766	\$1,460,825	\$1,460,825	\$1,460,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,085	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614975	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Ameca, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$620,369	\$465,277	\$465,277	\$465,277	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614996	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Hostotipaquillo Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$434,259	\$325,694	\$325,694	\$325,694	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera: estimaciones en tramite y en espera de finiquito / Física: / Registro:
JAL15150400615017	"Rehabilitación De Línea De Drenaje Y Agua Potable En La Localidad De Tenexcamilpa Municipio De Tonila (Fise)"	AD-0463/15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400615044	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Tala, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$614,653	\$460,990	\$460,990	\$460,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615053	Rehabilitación De Cancelería De Herrería Y Maya Cíclica	INFEJAL 89633	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$65,383	\$65,383	\$65,383	\$65,383	\$65,380	\$65,380	\$65,380	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615073	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Atoyac, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$939,856	\$704,892	\$704,892	\$704,892	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	530	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615108	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$620,369	\$465,277	\$465,277	\$465,277	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400615140	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Teocuitatlán De Corona Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$924,873	\$693,655	\$693,655	\$693,655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera: estimaciones en tramite y en espera de finiquito / Física: / Registro:
JAL15150400615174	Construcción De Piso Firme En Varias Viviendas En El Municipio De Villa Corona, Jalisco (Fise).	060001500372	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$750,769	\$563,077	\$563,077	\$563,077	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615315	Acciones De Infraestructura Social Básica (Por Definir 2015)	2015 -1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$22,145,212	\$7,372,968	\$7,372,968	\$7,372,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615896	Alcance	INFEJAL 89678	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISIC EDUCTIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400615912	Construccion Del Modulo Del Cecytej Segunda Etapa En El Municipio De La Huerta	04	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400615950	Construccion De Linea De Agua Potable Y Obras Complementarias Para Almacenamiento En La Olla Captadora De Agua En La Huerta	05	Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400616114	Construccion De Cuarto Para Baños En Viv. De La Lacalidad Paso De Guadalupe	-	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Paso de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACAN DEL RIO	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620556	Construcción De Aula De Maestros En Escuela Preparatoria Cecytej	12	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400620690	Red De Drenaje Sanitario En La Calle Plutarco Elías Calles En La Comunidad De El Cacalote	14	Jalisco	El Grullo	El Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400620773	Rehabilitación De La Casa De Salud En La Comunidad De El Cacalote	15	Jalisco	El Grullo	El Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400620811	Construcción De Desayunador Escolar En La Escuela Primaria Agustín Melgar	16	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400620978	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata En Las Pilas	17	Jalisco	El Grullo	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400621011	Rehabilitacion Y Equipamiento En Casa De Salud De La Comunidad De Ayquila	18	Jalisco	El Grullo	Ayquila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400621116	Pensiones	4000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ENTIDAD MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15160100624778	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-02-0002-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$73,655	\$73,655	\$73,655	\$73,655	\$73,655	\$73,655	\$73,655	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624781	Sustitucion De Un Aula Y La Construcción De Un Nucleo De Servicios Sanitarios.	INFEJAL 86698	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$893,128	\$893,128	\$893,128	\$893,128	\$440,149	\$440,149	\$440,149	49.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624803	Edificio B, C Y D Sustitucion De Techumbre, Salidas Electricas, Ventiladores De Techo, Aplicacion De Pintura Vinilica, Obra Exterior Y Sustitucion De Barda Perimetral.	INFEJAL 89703	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,389,958	\$1,389,958	\$1,389,958	\$1,389,958	\$905,594	\$905,594	\$905,594	65.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.15	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100624808	Clausura De La Fosa Septica Y Conexion Del Sistema De Drenaje Interno Al Municipal	INFEJAL 90074	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$65,852	\$65,852	\$65,852	\$65,852	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160100627018	Fam R33 Ms 2015	INFEJAL R33MS2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$30,850,469	\$30,850,469	\$30,850,469	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100627593	Rehabilitación De Los Edificios G Y H, Sanitarios E Instalación Eléctrica De Los Tres Módulos Existentes.	INFEJAL 86464	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,671,570	\$1,671,570	\$1,671,570	\$1,671,570	\$522,328	\$522,328	\$522,328	31.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.25	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160100632842	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, Alumbardo Público, Tramo Calle Bocanegra A 16 De Septiembre, En La Localidad De Buenavista, Municipio De Tlajomulc	060001500426	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,916,590	\$1,916,590	\$1,916,590	\$1,916,590	\$646,402	\$646,402	\$646,402	33.73	\$0	Metros Cuadrados	1,054	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664626	Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Taller De Olímatica, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Area Administrativa, Biblioteca, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.	INFEJAL 89168	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$8,049,697	\$8,049,697	\$8,049,697	\$8,049,697	\$4,720,062	\$4,720,062	\$4,720,062	58.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664635	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Obra Exterior.	INFEJAL 74402	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$992,727	\$992,727	\$992,727	\$992,727	\$763,047	\$763,047	\$763,047	76.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.86	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664657	Trabajos Complementarios Para Terminacion De Obra Incluye Traslado De Aulas Prefabricadas, Guia Podotactil, Construccion De Escalera Metalica (Edificio B) Construccion De Muebles De Guardado (Edificio	INFEJAL 92592	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$341,964	\$341,964	\$341,964	\$341,964	\$85,491	\$85,491	\$85,491	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664690	Terminacion De La Construccion De Cancha Deportiva	INFEJAL 90850	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$356,863	\$356,863	\$356,863	\$356,863	\$356,863	\$356,863	\$356,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664708	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Sanitarios, Bodega Y Dirección Con Anexo.	INFEJAL 93006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,130,643	\$3,130,643	\$3,130,643	\$3,130,643	\$782,661	\$782,661	\$782,661	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664719	Construccion De Catorce Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Nucleos De Servicios Sanitarios, Dos Bodegas, Dos Porticos, Dos Escaleras Y Obra Exterior.	INFEJAL 73245	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,949,197	\$10,949,197	\$10,949,197	\$10,949,197	\$9,407,464	\$9,407,464	\$9,407,464	85.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664753	Construccion De Acotamiento Perimetral Y Estacionamiento.	INFEJAL 90950	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,330,961	\$1,330,961	\$1,330,961	\$1,330,961	\$1,131,317	\$1,131,317	\$1,131,317	85.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200664758	Construccion De Barda Perimetral Y Otros Trabajos De Obra Exterior.	INFEJAL 93123	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$580,190	\$580,190	\$580,190	\$580,190	\$493,161	\$493,161	\$493,161	85.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664767	Construccion De Vialidades, Andadores, Muro De Contencion, Comunicacion Con Auditorio (Obra Exterior)	INFEJAL 80918	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$868,022	\$868,022	\$868,022	\$868,022	\$756,231	\$756,231	\$756,231	87.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.12	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664936	Sustitucion De Tres Tinacos, Rehabilitacion De Cubo De Tinacos, Impermeabilizacion.	INFEJAL 87649	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$146,711	\$146,711	\$146,711	\$146,711	\$139,625	\$139,625	\$139,625	95.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664949	Reparacion De Aulas, Sanitarios, Azoteas, Impermeabilizacion, Aplicacion De Pintura, Poda De Arboles, Instalacion Electrica Y Rehabilitacion De Un Muro	INFEJAL 89185	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,084,927	\$2,084,927	\$2,084,927	\$2,084,927	\$1,418,429	\$1,418,429	\$1,418,429	68.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.03	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200664971	Rehabilitacion De Las Instalaciones Electricas, Ampliacion Del Nucleo De Servicio Sanitario, Rehabilitacion De Linea De Aguas Pluviales, Valvula Check Y Pozo De Absorcion Y Sustitucion De Cubiertas.	INFEJAL 89231	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,197,345	\$1,197,345	\$1,197,345	\$1,197,345	\$1,036,541	\$1,036,541	\$1,036,541	86.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.25	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200664998	Rehabilitacion De Cubiertas, Aplanados Y Trabajos Complementarios.	INFEJAL 88268	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$849,748	\$849,748	\$849,748	\$849,748	\$212,437	\$212,437	\$212,437	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200665020	Construccion De Plataformas De Concreto Para Instalación De Doce Aulas Provisionales, Andadores, Rehabilitacion De Baños, Trabajos Complementarios Para El Correcto Funcionamiento Y Demolicion Total De	INFEJAL 90670	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,447,082	\$1,447,082	\$1,447,082	\$1,447,082	\$1,437,785	\$1,437,785	\$1,437,785	99.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200665025	Sustitucion De Cubiertas, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas, Reparacion Del Núcleo De Servicios Sanitarios, Sustitución De Pisos Cerámicos Y De Concreto	INFEJAL 87895	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,121,324	\$2,121,324	\$2,121,324	\$2,121,324	\$596,858	\$596,858	\$596,858	28.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200666519	Adquisicion De Mobiliario	ADO-05-0001-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$18,330	\$18,330	\$18,330	\$18,330	\$18,330	\$18,330	\$18,330	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200667903	Construcción De Edificio "A" En Estructuras De Concreto De 2 Niveles Y Barda Perimetral En La Escuela Preparatoria Regional De Tamazula, Modulo Vista Hermosa, En El Municipio De Tamazula De Gordiano.	06001400082	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Educación	En Ejecución	2015	\$1,603,892	\$1,603,892	\$1,603,892	\$1,603,892	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668154	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Cemento Con Huellas En La Comunidad De Volcanes En La Localidad De Atenguillo, Jalisco.	06001400426	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$81,552	\$81,552	\$81,552	\$81,552	\$64,984	\$64,984	\$64,984	79.68	\$0	Otros	921	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668171	II Etapa De Rehabilitación De La Imagen Urbana De Las Calles De Acceso Al Malecón De Mezcala, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco.	06001400435	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2015	\$799,886	\$799,866	\$799,866	\$799,866	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48,408	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668195	Construcción De La Red De Drenaje Y Alcantarillado En Las Calles Javier Mina, 5 De Mayo, Iturbide Y Calle Aldama, Colonia La Tecolota, La Huerta, Jalisco.	06001400450	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$434,997	\$434,997	\$434,997	\$434,997	\$125,829	\$125,829	\$125,829	28.93	\$0	Otros	4,680	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668202	Rehabilitación De Imagen Urbana De Calles Perimetrales A Plaza Principal En El Municipio De Amatitán, Jalisco.	06001400543	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$723,945	\$723,945	\$723,945	\$723,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	14,648	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668218	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En Las Localidades De El Cumpio, Las Juntas Y Los Veranos, En El Municipio De Cabo Corrientes, Jalisco.	06001400544	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$668,983	\$668,983	\$668,983	\$668,983	\$668,301	\$668,301	\$668,301	99.90	\$0	Otros	10,029	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668238	Mirador De La Manzanilla De La Paz, Jalisco.	06001400580	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2015	\$54,805	\$54,805	\$54,805	\$54,805	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,755	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668254	Rehabilitación De Acceso En La Comunidad Del Gargantillo Para Desarrollo Agrícola Del Municipio De Tomatlán, Jalisco.	06001400595	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$422,451	\$422,451	\$422,451	\$422,451	\$422,445	\$422,445	\$422,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	954	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668274	Construcción De Puente Y Acceso A Zona Agrícola Sobre El Arroyo El Aguacate En La Localidad Ixcamilpa, En El Municipio De San Cristobal De La Barranca, Jalisco.	06001400629	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$202,219	\$202,219	\$202,219	\$202,219	\$202,219	\$202,219	\$202,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668287	Construcción De Puente Y Acceso A Zona Agrícola Sobre El Arroyo Los Alisos En La Localidad La Lobera, En El Municipio De San Cristobal De La Barranca, Jalisco.	06001400630	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$141,841	\$141,841	\$141,841	\$141,841	\$83,014	\$83,014	\$83,014	58.53	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200668293	Empedrado Ecológico Con Huellas De Concreto En Acceso A Zona Agrícola "Concepción De Buenos Aires - Corral De Mejía". Municipio De Concepción De Buenos Aires, Jalisco.	06001400631	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,334,310	\$1,334,310	\$1,334,310	\$1,334,310	\$1,334,310	\$1,334,310	\$1,334,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,774	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668354	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-05-0004-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,721	\$4,721	\$4,721	\$4,721	\$4,721	\$4,721	\$4,721	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668361	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-05-0014-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$230,672	\$230,672	\$230,672	\$230,672	\$223,566	\$223,566	\$223,566	96.92	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	96.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668378	Dotar De Mob. Y Equipo Al Estado	INFEJAL ADQ-05-0021-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$740,599	\$740,599	\$740,599	\$740,599	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668408	Dotar De Mob. Y Equipo Al Estado	INFEJAL ADQ-05-0026-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$43,994	\$43,994	\$43,994	\$43,994	\$43,994	\$43,994	\$43,994	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668411	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL 05-0031-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,230	\$20,230	\$20,230	\$20,230	\$20,230	\$20,230	\$20,230	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668431	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-05-0018-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$34,333	\$34,333	\$34,333	\$34,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668449	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-05-0024-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$58,638	\$58,638	\$58,638	\$58,638	\$58,638	\$58,638	\$58,638	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668452	Construcción De Puente Y Acceso A Zona Agrícola Sobre El Arroyo Caquixtle En La Localidad La Lobera, En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco.	06001400660	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$190,602	\$190,602	\$190,602	\$190,602	\$123,521	\$123,521	\$123,521	64.81	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668453	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-05-0010-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$138,565	\$138,565	\$138,565	\$138,565	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668457	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-05-0002-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,521	\$1,521	\$1,521	\$1,521	\$1,521	\$1,521	\$1,521	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668458	Construcción De Bordo "Las Carboneras" En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco.	06001400834	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,266,190	\$1,266,190	\$1,266,190	\$1,266,190	\$1,266,176	\$1,266,176	\$1,266,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200668462	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-05-0005-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$644	\$644	\$644	\$644	\$644	\$644	\$644	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668463	Museo De Arte Moderno Y Contemporáneo / Museo De La Barranca. (Tercera Etapa) En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	06001400841	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,849,882	\$9,849,882	\$9,849,882	\$9,849,882	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,495,189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668466	Onstrucción De Pavimento Hecho En Obra En La Calle Niños Héroes Loc. De La Yerbabuena, Municipio De Tamazula, Jalisco.	06001400925	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$493,116	\$493,116	\$493,116	\$361,972	\$361,972	\$361,972	\$361,972	73.41	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668472	Pavimentación De La Calle Aldama, En San Julián, Jalisco	06001400926	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,119,047	\$2,119,047	\$2,119,047	\$2,119,047	\$177,822	\$177,822	\$177,822	8.39	\$0	Otros	350	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668479	Pavimentación Con Empedrado Tradicional En Las Calles Calandria Y Gorrión, San Marcos, Jalisco.	06001400927	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$366,629	\$366,629	\$366,629	\$366,629	\$232,493	\$232,493	\$232,493	63.41	\$0	Metros Cuadrados	810	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668482	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico, Redes De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Cuauhtémoc, 1ra Etapa, Zapotlanejo, Jalisco.	06001400934	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,607,868	\$1,607,868	\$1,607,868	\$1,607,868	\$1,607,867	\$1,607,867	\$1,607,867	100.00	\$0	Otros	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668485	Construcción De Plazoleta De Ingreso A La Sierra Wirarika En El Municipio De Bolaños, Jalisco	06001400938	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2015	\$224,998	\$224,998	\$224,998	\$224,998	\$223,914	\$223,914	\$223,914	99.52	\$0	Otros	1,590	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668487	Construcción De Edificio De 2 Niveles, Aula Tipo Y Laboratorio, En La Preparatoria San Isidro Mazatepec, Municipio De Tala, Jalisco.	06001400944	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Educación	En Ejecución	2015	\$1,635,768	\$1,635,768	\$1,635,768	\$1,635,768	\$1,135,416	\$1,135,416	\$1,135,416	69.41	\$0	Otros	4,859	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668920	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-05-0015-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$22,523	\$22,523	\$22,523	\$22,523	\$22,523	\$22,523	\$22,523	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668921	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-05-0013-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$211,736	\$211,736	\$211,736	\$211,736	\$105,868	\$105,868	\$105,868	50.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668922	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-05-0006-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$111,840	\$111,840	\$111,840	\$111,840	\$111,840	\$111,840	\$111,840	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668923	Adquisicion De Mobiliario	INFEJAL ADQ-05-0020-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$179,411	\$179,411	\$179,411	\$179,411	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200668924	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0022-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$72,276	\$72,276	\$72,276	\$72,276	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668925	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0008-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$51,226	\$51,226	\$51,226	\$51,226	\$51,226	\$51,226	\$51,226	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668926	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0017-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,772	\$6,772	\$6,772	\$6,772	\$6,772	\$6,772	\$6,772	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668928	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0011-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,922	\$6,922	\$6,922	\$6,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668929	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0025-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,091	\$4,091	\$4,091	\$4,091	\$4,091	\$4,091	\$4,091	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668930	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0019-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,657	\$3,657	\$3,657	\$3,657	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668931	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0003-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,226	\$4,226	\$4,226	\$4,226	\$4,226	\$4,226	\$4,226	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668932	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0027-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,930	\$4,930	\$4,930	\$4,930	\$4,930	\$4,930	\$4,930	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668965	Dadquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0023-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	\$20,455	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200668967	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0009-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$92,453	\$92,453	\$92,453	\$92,453	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200668971	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADO-05-0029-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,134,647	\$1,134,647	\$1,134,647	\$1,134,647	\$1,134,647	\$1,134,647	\$1,134,647	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669145	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Ingreso A Lomas De Tejeda Frente Dos, Incluye Guarniciones, Banquetas, Mobiliario Urbano, Señaletica Y Alumbrado Público, En La Localidad De	060001500326	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,207,036	\$1,207,036	\$1,207,036	\$1,207,036	\$1,200,163	\$1,200,163	\$1,200,163	99.43	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200669161	Construcción De Vialidades En Concreto Hidráulico En La Localidad De Cruz Vieja, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	060001500328	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,910,527	\$1,910,527	\$1,910,527	\$1,910,527	\$827,341	\$827,341	\$827,341	43.30	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669177	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero, Incluye Alumbrado Público, Tramo Calle Álvaro Obregón A Calle Juárez, En La Localidad De Buenavista, Municipio	060001500338	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,461,472	\$1,461,472	\$1,461,472	\$1,461,472	\$1,398,245	\$1,398,245	\$1,398,245	95.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669191	Construcción De Pavimentación C Concreto Hidráulico D La Privada 16 De Septiembre, Tramo C. Colón A C. Álvaro Obregón, Y Terminación D La Calle 16 De Septiembre A La Calle Colón, Incluye Alumbrado Púb	060001500339	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,423,320	\$1,423,320	\$1,423,320	\$1,423,320	\$1,141,432	\$1,141,432	\$1,141,432	80.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669240	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 4 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500342	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,422,485	\$2,422,485	\$2,422,485	\$2,422,485	\$2,382,339	\$2,382,339	\$2,382,339	98.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669302	Construcción De La Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Colonia Pablo Luis Juan Y Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Pueblos De Jalisco, Municipio De Zapotlán El Grande	060001500381	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,205,620	\$1,205,620	\$1,205,620	\$1,205,620	\$1,205,102	\$1,205,102	\$1,205,102	99.96	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669341	Construcción De Acciones En El Camino Villa Purificación - Los Pozos - Jirotso - Llano Del Oro, En La Localidad De Jirotso, Municipio De Villa Purificación.	060001500541	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$596,934	\$596,934	\$596,934	\$596,934	\$582,614	\$582,614	\$582,614	97.60	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669359	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En La Calle Universidad, Municipio De Zapotlanejo.	060001500542	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$437,635	\$437,635	\$437,635	\$437,635	\$437,635	\$437,635	\$437,635	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669368	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En Calle Gutty Cárdenas En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	060001500543	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,704,832	\$1,704,832	\$1,704,832	\$1,704,832	\$1,704,831	\$1,704,831	\$1,704,831	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669386	Rehabilitación Del Puente Vehicular En La Localidad De Los Arrayanes En El Municipio De Degollado, Jalisco.	060001500544	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,791,910	\$1,791,910	\$1,791,910	\$1,791,910	\$1,791,799	\$1,791,799	\$1,791,799	99.99	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200669397	Rehabilitación De Calles De Conexión Del Centro Histórico, En El Municipio De Atenguillo, Jalisco.	060001500568	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669410	Trabs. D Rehab. Y Mitto. D Carre. Amatitán A Huejuquilla Y Ejido Sta. Catarina Cuexcomatitlán (Estudio Justivo. D Cambio D Uso D Suelo Y Manifestación D Impacto Ambtal. Modal. Reg. P¿ Real¿. D Trabaj.	060001500431	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,757,400	\$14,566,811	\$14,566,811	\$14,566,811	\$3,832,995	\$3,832,995	\$3,832,995	26.31	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669476	Adquisición De Mobiliario	INFEJAL ADQ-05-0007-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$686,810	\$686,810	\$686,810	\$686,810	\$686,810	\$686,810	\$686,810	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669593	Pavimentación Con Adoquín Calle Antonio Escobedo De San Pedro, Municipio De San Juanito De Escobedo, Jalisco.	06001400954	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	\$163,006	100.00	\$0	Otros	358	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669626	Restauración Torre Campanario En El Templo De Santiago Apóstol Tenamaxtlán, Jalisco.	06001400962	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$755,981	\$755,981	\$755,981	\$755,981	\$755,980	\$755,980	\$755,980	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669640	Urbanización Con Concreto Hidráulico De La Calle Ocampo, Tramo Calle Juárez, Calle Gil Preciado, En La Localidad De Tepehuaje De Morelos, San Martín Hidalgo, Jalisco.	06001400966	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$197,625	\$197,625	\$197,625	\$197,625	\$197,625	\$197,625	\$197,625	100.00	\$0	Otros	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669662	Construcción De Ingreso Principal En La Localidad De San Pedro Toxín, Toluán Jalisco.	06001400967	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$353,602	\$353,602	\$353,602	\$353,602	\$353,598	\$353,598	\$353,598	100.00	\$0	Otros	585	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669671	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, Red De Drenaje Y Red Hidráulica, En Calle Francisco I. Madero En La Cabecera Municipal, Municipio De Atemajac De Brizuela.	06001400975	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$837,765	\$837,765	\$837,765	\$837,765	\$837,095	\$837,095	\$837,095	99.92	\$0	Otros	843	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669680	Construcción De Puente Rural "El Ganado", En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco.	06001400976	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,691,219	\$1,691,219	\$1,691,219	\$1,691,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,248	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669693	Museo De Arte Moderno Y Contemporaneo De Guadalajara, Jalisco., Control De Calidad Para La 3ra Etapa.	06001401001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$135,675	\$135,675	\$135,675	\$135,675	\$456	\$456	\$456	0.34	\$0	Otros	1,243,756	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200669701	Rehabilitación De Empedrado Y Banquetas De Las Calles 16 De Septiembre, Obregón Y Venustiano Carranza Del Municipio De Tapalpa, Jalisco.	06001401020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$858,539	\$665,916	\$665,916	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	562	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200669715	Construcción Del Tramo Carretero: Ampliación Del Libramiento San Miguel El Alto - Valle De Guadalupe, Del Km. 0 000 Al Km 0 760 En El Municipio De San Miguel El Alto, Jalisco.	06001401054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,906,793	\$3,906,793	\$3,906,793	\$3,906,793	\$3,133,959	\$3,133,959	\$3,133,959	80.22	\$0	Otros	31,166	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669761	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Centro De Justicia Para La Mujer, Ubicado En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	06001401068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,572,133	\$1,572,133	\$1,572,133	\$1,572,133	\$1,462,856	\$1,462,856	\$1,462,856	93.05	\$0	Otros	6,001,400,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200669980	Construcción De Motivo De Ingreso Carretero A Ocotlán	06001401079	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,527,955	\$1,527,955	\$1,527,955	\$1,527,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,570	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200670014	Construcción De Líneas De Alejamiento Para Los Servicios Municipales (Alcantarillado Sanitario, Agua Potable Y Energía Eléctrica) Y Construcción De Puente De Ciclovía Para El Hospital De La Comunidad.	06001401087	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,719,559	\$1,719,559	\$1,719,559	\$1,719,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	42,164	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200670118	Empedrado Con Huella De Concreto En La Calle Quintana Roo, Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Gregorio Ramirez, Y Reencarpetado En Andador El Pastor, Entre Prolongación De González Ortega Y Esquipulas.	06001401097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$520,638	\$520,638	\$520,638	\$520,638	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,750	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200670128	Puente Vehicular Los Caballos (Superestructura) En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco	34001300529	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,050	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL15160200670158	Construcción De Modulo E Prepa U De G En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. (Segunda Etapa)	060001500249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Educación	En Ejecución	2015	\$173,562	\$173,562	\$173,562	\$173,562	\$173,562	\$173,562	\$173,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200671315	Rutas Creativas Sendero De Conexión Entre El Centro Universitario Valles Y La Via Verde Del Municipio De Tala A Ameca, Jalisco.	06001401000	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15160200671470	Rutas Creativas Vías Verdes, Restauración De La Antigua Estación De Ferrocarril En La Población De La Vega Municipio De Teuchitlán, Jalisco.	06001401002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160200671482	Rutas Creativas Vías Verdes, Construcción De 5.6 Km. Lineales De Senderos Utilizando El Antiguo Trazo De Ferrocarril Sobre Su Eje Principal De Las Vías Férreas En Desuso De La Población De Ciudad Guzm	06001401091	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15160200671500	Rehab.Exconvento Del Carmen Mpio.Gdl., Rehab. Y Conservación Teatro Alarife Martín Casillas Mpio.Gdl., Rehab. Centro Cultural Patio De Los Ángeles Mpio.Gdl., Rehab. Museo Wixarica Mpio. Mezquitic. Ampl	06001401100	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15160200681006	Conservación De La Red Carretera Estatal Residencia De Villa Guerrero, Primera Etapa. (Pago De Personal, Combustible, Materiales Y Maquinaria).	060001500004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$47,567	\$47,567	\$47,567	\$47,567	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200714527	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Ubicado En La Calle Niños Heroes En La Cabecera Municipal - 110701	110701	Jalisco	Totatiche	Totatiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTATICHÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,459,510	\$1,459,510	\$1,459,510	\$770,175	\$770,175	\$770,175	52.77	\$0	Metros lineales	1,333	100.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300729605	Reconstrucción De Puente Vehicular El Salitre En Atengo	06001400058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$679,399	\$679,399	\$679,399	\$679,399	\$679,399	\$679,399	\$679,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,434	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300729765	Carr. 430 Entre Carr. 428 - Tuxcacuesco En El Km 6 640, Construcción De Obra De Drenaje Por Contingencia, Municipio De Tuxcacuesco, Jalisco.	06001401035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$804,446	\$804,446	\$804,446	\$804,446	\$804,446	\$804,446	\$804,446	100.00	\$0	Otros	890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300729776	Rehabilitación De La Carretera Del 0 000 Al 7 000 Corredor Industrial El Salto - Juanacatlan, Camino A La Capilla, Municipio De El Salto, Jalisco.	06001401051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,051,985	\$1,051,985	\$1,051,985	\$1,051,985	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	77,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300729907	Construcción De Solución Vial En Parque Industrial Colinas De Lagos E Intersección Con La Carretera Federal 80, En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	060001500371	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,896	\$10,896	\$10,896	\$10,896	\$10,896	\$10,896	\$10,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,752	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300729911	Obras Complementarias De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico Av. De Enlace, En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno, Jalisco.	060001600255	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$192,623	\$192,623	\$192,623	\$192,623	\$192,623	\$192,623	\$192,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95,560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300730500	Construccion De Doce Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Dos Bodegas, Dos Nucleos De Sanitarios, Escaleras Y Obra Exterior	93056	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$11,307,278	\$11,307,278	\$11,307,278	\$11,307,278	\$4,221,747	\$4,221,747	\$4,221,747	37.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	37.34	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300730508	Obra Exterior (Construccion De Barda Perimetral).	93310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,438,344	\$1,438,344	\$1,438,344	\$1,438,344	\$1,066,223	\$1,066,223	\$1,066,223	74.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300730515	Construccion De Ocho Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Computo, Un Taller De Diseño Grafico, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Area Administrativa, Bodega, Escalera Y Obra	89173	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$12,138,509	\$12,138,509	\$12,138,509	\$12,138,509	\$3,034,627	\$3,034,627	\$3,034,627	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300730525	Onstruccion De Siete Aulas Didacticas, Un Taller De Computo, Un Taller-Audiovisual, Area Administrativa, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior.	89181	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$7,546,270	\$7,546,270	\$7,546,270	\$7,546,270	\$2,216,727	\$2,216,727	\$2,216,727	29.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.38	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300730536	Tercera Etapa De La Construccion De Biblioteca	89257	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,424,357	\$3,424,357	\$3,424,357	\$3,424,357	\$856,089	\$856,089	\$856,089	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300730542	Construccion De Salon Para Talleres Y Readecuacion De Casa Del Arte En Cuidad Guzman.	89253	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$3,182,546	\$3,182,546	\$3,182,546	\$3,182,546	\$795,637	\$795,637	\$795,637	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300730548	Biblioteca Con Tres Aulas Anexas (Para Orientacion Educativa, Control Escolar Y Bodega-Intendencia).	89292	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,195,872	\$2,195,872	\$2,195,872	\$2,195,872	\$548,968	\$548,968	\$548,968	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300730556	Construccion De Barda Perimetral	89290	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,048,983	\$1,048,983	\$1,048,983	\$1,048,983	\$262,246	\$262,246	\$262,246	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300731152	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-08-0003-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300731159	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-08-0004-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$72,532	\$72,532	\$72,532	\$72,532	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300731176	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-08-0002-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$18,920	\$18,920	\$18,920	\$18,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300731181	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INFEJAL ADQ-08-0001-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$92,125	\$92,125	\$92,125	\$92,125	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737318	Rehabilitación Integral De Impermeabilizante, Instalaciones Eléctricas Y Barda Perimetral Y Poda De Arboles.	89957 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,007,145	\$1,007,145	\$1,007,145	\$1,007,145	\$762,083	\$762,083	\$762,083	75.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300737328	Sustitución De Línea De Drenaje, Registros Sanitarios Y Colocación De Válvula Check Para Evitar Retornos Y Rehabilitación De Instalación Eléctrica	89955 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$953,567	\$953,567	\$953,567	\$953,567	\$655,784	\$655,784	\$655,784	68.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.77	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737341	Impermeabilización De Techos, Reparación De Instalación Eléctrica, Pisos Y De Banda Perimetral (En Riesgo De Colapso)	90002 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,134,517	\$1,134,517	\$1,134,517	\$1,134,517	\$705,548	\$705,548	\$705,548	62.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	62.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737357	Reparación De Sanitarios Y Construcción De Un Aljibe	90015 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$540,574	\$540,574	\$540,574	\$540,574	\$284,644	\$284,644	\$284,644	52.66	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	52.66	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737369	Construccion De Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Reparación De Muro Perimetral	90019 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$913,453	\$913,453	\$913,453	\$913,453	\$817,126	\$817,126	\$817,126	89.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737381	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90017 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$636,147	\$636,147	\$636,147	\$636,147	\$190,844	\$190,844	\$190,844	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737388	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90022 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$940,402	\$940,402	\$940,402	\$940,402	\$463,662	\$463,662	\$463,662	49.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737397	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90011 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$148,635	\$148,635	\$148,635	\$148,635	\$128,913	\$128,913	\$128,913	86.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737410	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90018 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$825,522	\$825,522	\$825,522	\$825,522	\$247,656	\$247,656	\$247,656	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737501	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90012 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$176,050	\$176,050	\$176,050	\$176,050	\$52,815	\$52,815	\$52,815	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737504	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90014 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$363,573	\$363,573	\$363,573	\$363,573	\$109,072	\$109,072	\$109,072	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737510	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90021 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$953,812	\$953,812	\$953,812	\$953,812	\$286,143	\$286,143	\$286,143	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737518	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90027 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$952,498	\$952,498	\$952,498	\$952,498	\$285,749	\$285,749	\$285,749	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737523	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90028 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$952,546	\$952,546	\$952,546	\$952,546	\$285,764	\$285,764	\$285,764	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300737530	Construccion De Un Aula Y Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Construir Canaletas Para Agua Pluvial Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	90031 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$944,532	\$944,532	\$944,532	\$944,532	\$283,360	\$283,360	\$283,360	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737537	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89911 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$938,928	\$938,928	\$938,928	\$938,928	\$281,679	\$281,679	\$281,679	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737541	Construccion De Elevador Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90032 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,755,976	\$2,755,976	\$2,755,976	\$2,755,976	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737543	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89913 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$885,905	\$885,905	\$885,905	\$885,905	\$756,953	\$756,953	\$756,953	85.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.44	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737553	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89914 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,786,114	\$1,786,114	\$1,786,114	\$1,786,114	\$535,834	\$535,834	\$535,834	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737567	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89917 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,113,394	\$1,113,394	\$1,113,394	\$1,113,394	\$796,761	\$796,761	\$796,761	71.56	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	71.56	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737570	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89918 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,626,340	\$1,626,340	\$1,626,340	\$1,626,340	\$487,902	\$487,902	\$487,902	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737580	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89920 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,478,194	\$1,478,194	\$1,478,194	\$1,478,194	\$443,458	\$443,458	\$443,458	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737740	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89929 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$93,943	\$93,943	\$93,943	\$93,943	\$28,183	\$28,183	\$28,183	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737766	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89948 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$561,801	\$561,801	\$561,801	\$561,801	\$446,177	\$446,177	\$446,177	79.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	79.42	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737776	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89935 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$147,617	\$147,617	\$147,617	\$147,617	\$44,285	\$44,285	\$44,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737839	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89943 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$365,572	\$365,572	\$365,572	\$365,572	\$109,672	\$109,672	\$109,672	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737843	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89928 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$141,880	\$141,880	\$141,880	\$141,880	\$42,564	\$42,564	\$42,564	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300737855	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89960 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,419,906	\$1,419,906	\$1,419,906	\$1,419,906	\$716,366	\$716,366	\$716,366	50.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.45	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737859	Ustitucion De 9 Aulas Atipicas, Un Laboratorio Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	89978 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$5,869,122	\$5,869,122	\$5,869,122	\$5,869,122	\$1,760,737	\$1,760,737	\$1,760,737	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737874	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89984 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$753,490	\$753,490	\$753,490	\$753,490	\$586,657	\$586,657	\$586,657	77.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.86	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737889	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89987 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,883,174	\$1,883,174	\$1,883,174	\$1,883,174	\$564,952	\$564,952	\$564,952	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737906	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Barda Perimetral, Cisterna Con Equipo Hidroneumatico Y Trabajos De Rehabilitacion	89995 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$5,293,684	\$5,293,684	\$5,293,684	\$5,293,684	\$1,588,105	\$1,588,105	\$1,588,105	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737933	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89975 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$640,392	\$640,392	\$640,392	\$640,392	\$192,118	\$192,118	\$192,118	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737935	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89979 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,158,900	\$2,158,900	\$2,158,900	\$2,158,900	\$647,670	\$647,670	\$647,670	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737943	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89980 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$559,874	\$559,874	\$559,874	\$559,874	\$167,962	\$167,962	\$167,962	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737956	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89965 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,636,379	\$2,636,379	\$2,636,379	\$2,636,379	\$790,914	\$790,914	\$790,914	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737959	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89921 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$865,361	\$865,361	\$865,361	\$865,361	\$259,608	\$259,608	\$259,608	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737966	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89916 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$648,888	\$648,888	\$648,888	\$648,888	\$194,666	\$194,666	\$194,666	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300737975	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89925 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$939,088	\$939,088	\$939,088	\$939,088	\$281,726	\$281,726	\$281,726	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300737980	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89949 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$574,920	\$574,920	\$574,920	\$574,920	\$514,046	\$514,046	\$514,046	89.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.41	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300737984	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90023 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,794,717	\$1,794,717	\$1,794,717	\$1,794,717	\$538,415	\$538,415	\$538,415	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300738013	Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	89985 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$375,871	\$375,871	\$375,871	\$375,871	\$170,484	\$170,484	\$170,484	45.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.36	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300738015	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89983 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$379,354	\$379,354	\$379,354	\$379,354	\$113,806	\$113,806	\$113,806	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300738019	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89988 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$754,279	\$754,279	\$754,279	\$754,279	\$226,284	\$226,284	\$226,284	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300738024	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89989 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$779,887	\$779,887	\$779,887	\$779,887	\$233,966	\$233,966	\$233,966	30.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300738027	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89986 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$388,797	\$388,797	\$388,797	\$388,797	\$116,639	\$116,639	\$116,639	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300738034	Trabajos De Rehabilitacion En El Plante	89973 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$4,905,208	\$4,905,208	\$4,905,208	\$4,905,208	\$1,471,562	\$1,471,562	\$1,471,562	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300738045	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89993 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,110,149	\$1,110,149	\$1,110,149	\$1,110,149	\$476,462	\$476,462	\$476,462	42.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	42.92	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300738063	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89982 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$237,977	\$237,977	\$237,977	\$237,977	\$71,393	\$71,393	\$71,393	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300738068	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89992 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$843,350	\$843,350	\$843,350	\$843,350	\$253,005	\$253,005	\$253,005	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300738094	Trabajos De Rehabilitacion	89991 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$105,581	\$105,581	\$105,581	\$105,581	\$31,674	\$31,674	\$31,674	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300739473	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89994 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,190,508	\$2,190,508	\$2,190,508	\$2,190,508	\$657,152	\$657,152	\$657,152	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300739474	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89996 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,638,131	\$2,638,131	\$2,638,131	\$2,638,131	\$791,439	\$791,439	\$791,439	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300739475	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89998 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,300,894	\$1,300,894	\$1,300,894	\$1,300,894	\$390,268	\$390,268	\$390,268	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300739476	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89999 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$19,858	\$19,858	\$19,858	\$19,858	\$5,957	\$5,957	\$5,957	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300739482	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89923 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$174,883	\$174,883	\$174,883	\$174,883	\$52,465	\$52,465	\$52,465	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300739483	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89930 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$562,001	\$562,001	\$562,001	\$562,001	\$168,600	\$168,600	\$168,600	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300739486	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90035 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,714,213	\$2,714,213	\$2,714,213	\$2,714,213	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300739488	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89953 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,786,997	\$1,786,997	\$1,786,997	\$1,786,997	\$536,099	\$536,099	\$536,099	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300739844	Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	89954 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$904,579	\$904,579	\$904,579	\$904,579	\$271,374	\$271,374	\$271,374	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300739925	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89926 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$620,714	\$620,714	\$620,714	\$620,714	\$186,214	\$186,214	\$186,214	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300739977	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	89951 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$659,736	\$659,736	\$659,736	\$659,736	\$487,483	\$487,483	\$487,483	73.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300740190	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel	90024 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,152,554	\$2,152,554	\$2,152,554	\$2,152,554	\$645,766	\$645,766	\$645,766	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300740198	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90020 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$946,904	\$946,904	\$946,904	\$946,904	\$284,071	\$284,071	\$284,071	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300740214	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$616,979	\$616,979	\$616,979	\$616,979	\$531,155	\$531,155	\$531,155	86.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.09	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300740474	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	ADQ-08-0006-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,307	\$6,307	\$6,307	\$6,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300741167	Trabajo De Rehabilitacion En El Plantel	89947	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$444,258	\$444,258	\$444,258	\$444,258	\$133,278	\$133,278	\$133,278	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300741193	Trabajo De Rehabilitación En El Plantel	89938 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$233,922	\$233,922	\$233,922	\$233,922	\$172,180	\$172,180	\$172,180	73.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.61	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300741496	Trabajo De Rehabilitacion En El Plantel	89927 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$374,673	\$374,673	\$374,673	\$374,673	\$112,402	\$112,402	\$112,402	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300741504	Trabajo De Rehabilitación En El Plantel	89956 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$853,355	\$853,355	\$853,355	\$853,355	\$256,007	\$256,007	\$256,007	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300741573	Trabajo De Rehabilitacion En El Plantel	89941 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$312,151	\$312,151	\$312,151	\$312,151	\$93,645	\$93,645	\$93,645	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300741650	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90004 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,098,839	\$1,098,839	\$1,098,839	\$1,098,839	\$329,652	\$329,652	\$329,652	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300741673	Instituto De La Infraestructura Fisica Educativa Del Estado De Jalisco	90006 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$513,210	\$513,210	\$513,210	\$513,210	\$153,963	\$153,963	\$153,963	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300741694	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,932,264	\$1,932,264	\$1,932,264	\$1,932,264	\$579,679	\$579,679	\$579,679	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300741714	Construccion De Nucleo De Servicios Sanitarios Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90025 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$6,192,533	\$6,192,533	\$6,192,533	\$6,192,533	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300743852	Trabajos De Rehabilitacion	89931	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$97,847	\$97,847	\$97,847	\$97,847	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300743853	Trabajos De Rehabiliacion En El Plantel	89952	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$886,495	\$886,495	\$886,495	\$886,495	\$530,468	\$530,468	\$530,468	59.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	59.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300743854	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89939	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$233,874	\$233,874	\$233,874	\$233,874	\$70,162	\$70,162	\$70,162	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160300743860	Trabajos De Rehabilitacion	89932	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$125,324	\$125,324	\$125,324	\$125,324	\$37,597	\$37,597	\$37,597	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300743973	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89997 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALICO	Educación	En Ejecución	2015	\$429,451	\$429,451	\$429,451	\$429,451	\$128,835	\$128,835	\$128,835	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300743994	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89946 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,136,094	\$1,136,094	\$1,136,094	\$1,136,094	\$340,828	\$340,828	\$340,828	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300744000	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89934 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$828,076	\$828,076	\$828,076	\$828,076	\$752,979	\$752,979	\$752,979	90.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.93	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300744002	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	89937 POTENCIADO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$847,794	\$847,794	\$847,794	\$847,794	\$565,033	\$565,033	\$565,033	66.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.65	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160300744092	Trabajos De Rehabilitacion De Planteles	BOLSA POTENCIADO 15	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$20,084,641	\$20,084,641	\$20,084,641	\$20,084,641	\$8,402,535	\$8,402,535	\$8,402,535	41.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	41.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160300744120	Trabajos De Rehabilitaciones Varias	ALCANCE POT 120 ESCUELAS	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$46,713,901	\$46,713,901	\$46,713,901	\$46,713,901	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100622818	Ampliacion Del Centro Comunitario 12 - 4628	4628	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$278,251	\$278,251	\$278,251	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100622820	Equipamieto, Deposito Y Linea De Conduccion De Agua Potable En La Providencia - 2811	2811	Jalisco	Zapotlanejo	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$681,828	\$681,828	\$681,828	\$681,828	\$681,828	\$681,828	100.00	\$0	Otros	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623012	Rehabilitación De Escuela Primaria Rafael Ramirez - 4211	4211	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$625,465	\$625,465	\$625,465	\$625,465	\$187,639	\$187,639	\$187,639	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623071	Adquisición De Software Y Hardware - 4693	4693	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,726,266	\$1,726,266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro:
JAL16160100623072	Equipamiento Del Centro Comunitario 4 - 4604	4604	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100623374	Rehabilitación De Escuela Primaria Benito Juárez - 4155	4155	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$612,836	\$612,836	\$612,836	\$612,836	\$183,851	\$183,851	\$183,851	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100623375	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta 22 - 4256	4256	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,119,337	\$1,119,337	\$1,119,337	\$1,119,337	\$335,801	\$335,801	\$335,801	30.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100623422	Rehabilitación De Escuela Primaria Frida Kahlo - 4226	4226	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$595,319	\$595,319	\$595,319	\$595,319	\$178,596	\$178,596	\$178,596	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623423	Red De Drenaje Calle Guanajuato En Pueblo Viejo - 2870	2870	Jalisco	Zapotlanejo	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$701,423	\$701,423	\$701,423	\$701,423	\$701,423	\$701,423	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623497	Construccion De Comedor Comunitario En Centro Comunitario 4 - 4612	4612	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$379,794	\$379,794	\$379,794	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623612	Drenaje Calle Pedregal (Matatlan) - 2896	2896	Jalisco	Zapotlanejo	Matatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$332,649	\$332,649	\$297,019	\$297,019	\$297,019	\$297,019	89.29	\$0	Metros lineales	63	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623734	Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Francisco Ruiz Sanchez - 3965	3965	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$2,892,056	\$2,892,056	\$2,892,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	0.00	Financiera: El monto contratado del proyecto fue por \$2,892,056.38 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623929	Rehabilitación De Escuela Primaria Jose Luis Aregui - 4135	4135	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$503,540	\$503,540	\$503,540	\$503,540	\$151,062	\$151,062	\$151,062	30.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623930	Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Ernesto Arias - 4027	4027	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100623989	Equipamiento Del Centro Comunitario 12 - 4621	4621	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100624087	Empedrado Camino De Palo Colorado A Señoritas - 2740	2740	Jalisco	Zapotlanejo	Señoritas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$349,365	\$349,365	\$349,365	\$349,365	\$349,365	\$349,365	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100624143	Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Leonardo Oliva - 4066	4066	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32,000	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL16160100624266	Equipamiento De La Unidad Medica Doctor Jesus Delagillo Araujo - 3991	3991	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160100624267	Construcción De Piso Firme - 2523	2523	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160100624682	Equipamiento Del Centro Comunitario 10 - 4617	4617	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160100626614	Alcance	INFEJAL RAMO33BASICO216	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$196,914,618	\$196,914,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL16160100626860	Alcance	INFEJAL RAMO33MS2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$36,783,723	\$36,783,723	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
JAL16160100626864	Alcance	INFEJAL RAMO33SUP2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$155,699,558	\$155,699,558	\$48,010,116	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
JAL16160100627967	Empedrado Ecológico En Calle Cardenal	02	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONYMAG S.A. DE C.V.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160100627974	Construcción De Red De Drenaje En Calle Zaragoza	03	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Huiskulco (Huiskulco)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA TORPA S.A. DE C.V.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160100628944	Construcción De Alcantarilla En Las Inmediaciones De Ibm, Camino Código 124: Parque J. Guadalupe Montenegro - El Castillo, En El Km. 2 551, En El Municipio De El Salto, Jalisco.	060001500150	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$552,158	\$552,158	\$552,158	\$552,158	\$545,257	\$545,257	\$545,257	\$545,257	98.75	\$0	Metros lineales	3,890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100629054	Modernización De Tramo Carretero Soyatlán Del Oro - Trigo De Alteñas Primera Etapa. Pavimentación De Camino Rural Soyatlán Del Oro - Trigo De Alteñas, Tramo Del Km 4 340 Al Km 7 340, Municipio De Aten	060001500155	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$926,826	\$926,826	\$926,826	\$926,826	\$926,826	\$926,826	\$926,826	\$926,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100629106	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Av. Juárez, Desde Camino Viejo Al Rancho De La Cruz, Hasta La Calle Niños Héroes, Col. Rancho De La Cruz, Municipio De Tonalá, Jalisco.	060001500236	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,673,323	\$3,673,323	\$3,673,323	\$3,673,323	\$3,673,323	\$3,673,323	\$3,673,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,620	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100629130	Trabajos Complementarios De La Pavimentación Con Losas De Concreto, Línea De Agua Potable Y Red De Drenaje De La Calle Prisciliano Sánchez, En La Cabecera Municipal, Del Municipio De Villa Purificació	060001500241	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$679,379	\$679,379	\$679,379	\$679,379	\$674,069	\$674,069	\$674,069	99.22	\$0	Metros Cuadrados	11,623	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100629159	Construcción De Modulo E Prepa U De G En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. (Segunda Etapa)	060001500249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$784,320	\$784,320	\$784,320	\$784,320	\$779,396	\$779,396	\$779,396	99.37	\$0	Metros Cuadrados	3,560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100629173	Adecuacion, Remodelacion Y Equipamiento Del Auditorio De La Ribera De Del Lago De Chapala En Ajijic.	060001500250	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	100.00	\$0	Otros	48,839	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100629994	Construcción De Cuarto Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Vivienda De La Localidad De El Paiztle - 8305	8305	Jalisco	Mazamitla	El Paiztle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00	\$0	Vivienda	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100632201	Construcción De La Incorporación Vial De La Calle Rastro A La Av. Jesús Michel, Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500261	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$461,382	\$461,382	\$461,382	\$461,382	\$461,243	\$461,243	\$461,243	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,261	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100632263	Segunda Etapa De La Construcción Del Auditorio De La Escuela Primaria Urbana 591 (Carlos Enriquez) En El Municipio De Chiquilistlán, Jalisco.	060001500263	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$235,023	\$235,023	\$235,023	\$235,023	\$79,111	\$79,111	\$79,111	33.66	\$0	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100632316	Construcción De Concreto Hidráulico En Av. El Árbol, Cabecera Municipal De Acatic, Jalisco.	060001500277	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$88,848	\$88,848	\$88,848	\$88,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632347	Modernización De Camino Tipo "C" Jesús María - San José De La Paz Tramo "Los Veneros - San José De La Paz", San José De La Paz, Municipio De Jesús María, Jalisco.	060001500282	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,302,337	\$2,302,337	\$2,302,337	\$2,302,337	\$2,237,419	\$2,237,419	\$2,237,419	97.18	\$0	Metros Cuadrados	13,225	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100632382	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva En La Localidad De Cofradía, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500287	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,335,685	\$1,335,685	\$1,335,685	\$1,335,685	\$487,077	\$487,077	\$487,077	36.47	\$0	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100632415	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros, Primera Etapa Incluye Alumbrado Público, Tramo Camino Real A Colima A Calle Paseo Del Cortijo, En La Localidad De San Ag	060001500296	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,250,500	\$3,250,500	\$3,250,500	\$3,250,500	\$3,053,840	\$3,053,840	\$3,053,840	93.95	\$0	Metros Cuadrados	1,254	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100632516	Construcción Del Alumbrado Público De La Calle González Ortega En La Calle Jalisco Norte A Carretera Guadalajara - Colima, En La Localidad De Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñig	060001500312	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$533,340	\$533,340	\$533,340	\$533,340	\$444,902	\$285,060	\$285,060	53.45	\$0	Otros	4,750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100632540	Construcción De La Segunda Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle González Ortega, Tramo Calle Francisco Javier Mina A La Paz A 28 De Enero En La Localidad De Santa Cruz De Las	060001500313	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,147,573	\$2,147,573	\$2,147,573	\$2,147,573	\$2,138,797	\$2,138,797	\$2,138,797	99.59	\$0	Metros Cuadrados	4,690	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632568	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 3 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	60001500314	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100632662	Rehabilitación De La Av. Bosques De Santa Anita, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500315	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$920,220	\$920,220	\$920,220	\$920,220	\$920,065	\$920,065	\$920,065	99.98	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632690	Construcción De Plaza Pública En La Localidad De Los Pueblitos En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco. (1era. Etapa).	060001500416	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$564,328	\$564,328	\$564,328	\$564,328	\$564,328	\$564,328	\$564,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632715	Construcción De Plaza Pública En La Localidad De La Lobera En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca, Jalisco (1era. Etapa).	060001500417	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$840,150	\$840,150	\$840,150	\$840,150	\$840,150	\$840,150	\$840,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100632739	Construcción De Domo Y Rehabilitación De Espacio Deportivo En La Cabecera Municipal Del Municipio De Santa María De Los Ángeles, Jalisco.	060001500419	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$551,921	\$551,921	\$551,921	\$551,921	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,687	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100632872	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada, Primera Etapa, Sobre Las Calles Valentín Gómez Farías, Fray Antonio Alcalde, José Ma. Luis Mora Y José Clemente Orozco En La Colonia Centro De La Dele	06001400386	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,206,733	\$3,206,733	\$3,206,733	\$3,206,733	\$3,184,785	\$3,184,785	\$3,184,785	99.32	\$0	Otros	12,850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632913	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Rafael Galindo, En El Municipio De Mascota,, Jalisco.	06001400452	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,985,607	\$706,459	\$706,459	\$706,459	\$706,459	\$646,727	\$646,727	91.54	\$0	Otros	4,890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632953	Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Físico En Polideportivo En Parque Metropolitano, Del Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001400587	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,898,197	\$3,701,961	\$3,701,961	\$3,701,961	\$3,701,961	\$3,701,961	\$3,701,961	100.00	\$0	Otros	378,560	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634822	Linea De Agua Potable De La Calle Morelos	16R33001	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$283,628	\$306,405	\$288,170	\$288,170	\$288,170	\$288,170	\$288,170	94.05	\$0	Metros lineales	910	0.00	94.05	Financiera: / Física: LA OBRA FÍSICAMENTE YA ESTÁ CONCLUIDA, PERO FINANCIERAMENTE NO / Registro: LA OBRA FÍSICAMENTE YA ESTÁ CONCLUIDA, PERO FINANCIERAMENTE NO
JAL16160100634833	Linea De Alcantarillado De La Calle Morelos	16R33002	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$510,501	\$510,501	\$495,148	\$495,148	\$495,148	\$495,148	\$495,148	96.99	\$0	Metros lineales	910	0.00	96.99	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA YA ESTA CUNCLUIDA FÍSICAMENTE, PERO FINANCIERAMENTE FALTA
JAL16160100634845	Linea De Agua Potable De La Calle Gonzalez Ortega	16R33003	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$169,496	\$195,072	\$190,600	\$190,600	\$190,600	\$190,600	\$190,600	97.71	\$0	Metros lineales	390	0.00	97.71	Financiera: FALTA CONCLUIRSE FINANCIERAMENTE / Física: FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA FÍSICAMENTE PERO FINANCIERAMENTE FALTA

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100634950	Línea De Alcantarillado De La Calle Gonzalez Ortega	16R33004	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$480,664							0.00		Metros lineales	385	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA CONCLUIDA LA OBRA PERO FINANCIERAMENTE NO
JAL16160100635008	Revestimiento De Acceso A Zonas Agrícolas En Las Localidades De Los Pozos - Agua Hedionda Municipio De Autlán De Navarro.	06001400590	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$224,529	\$224,529	\$224,529	\$224,529	\$187,720	\$187,720	\$187,720	83.61	\$0	Metros Cuadrados	57,559	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100635023	Revestimiento De Acceso A Zonas Agrícolas En Las Localidades De Ayutita- El Jalocote Municipio De Autlán De Navarro.	06001400591	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$513,922	\$513,922	\$513,922	\$513,922	\$355,148	\$355,148	\$355,148	69.11	\$0	Metros Cuadrados	343	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100635040	Rehabilitación De Camino Oriente Al Calaque, Cd. Guzmán, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	06001400960	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$980,244	\$980,244	\$980,244	\$980,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	97,750	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100635096	Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco. Tercera Etapa.	060001600025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,987,213	\$4,987,213	\$4,987,213	\$4,987,213	\$4,113,874	\$4,113,874	\$4,113,874	82.49	\$0	Metros Cuadrados	31,059	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635933	Pago De Sueldos Y Salarios Del Personal De Seguridad Publica Municipal	SP-2016-01	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,471,527	\$984,713	\$984,713	\$984,713	\$984,713	\$984,713	\$984,713	100.00	\$0	Otros	18,711	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE TERMINO AL 100 %. / Registro: OBRA CONCLUIDA
JAL16160100635941	Despensa Alimenticia Para Elementos De Seguridad Pública	SP-2016-02	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$133,539	\$161,750	\$161,750	\$161,750	\$161,750	\$161,750	\$161,750	100.00	\$0	Otros	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE PAGO LA DESPENSA ALIMENTICIA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: GASTO DE ACUMULADO EN EL PAGO DE DESPENSA ALIMENTICIA - GASTO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100635950	Jubilaciones De Elementos De Seguridad Pública	SP-2016-03	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$82,178	\$82,594	\$82,594	\$82,594	\$82,594	\$82,594	\$82,594	100.00	\$0	Otros	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: PAGO DE LA JUBILACION DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: GASTO DEL PAGO DE UN SUELDO DE ELEMENTO JUBILADO - GASTO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE
JAL16160100635959	Equipo Y Uniformes Para Elementos De Seguridad Pública	SP-2016-04	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$82,178	\$51,361	\$29,812	\$51,361	\$29,812	\$29,812	\$29,812	58.04	\$0	Piezas	47	0.00	58.04	Financiera: / Física: SE PAGARON UNIFORMES Y EQUIPO PARA ELEMENTOS / Registro: GASTO ACUMULADO AL TRIMESTRE POR EQUIPO Y UNIFORMES - GASTO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE
JAL16160100635974	Pago De Derechos Del Agua Potable En La Comisión Nacional Del Agua	SP-2016-05	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,027,227	\$934,776	\$679,223	\$934,776	\$679,223	\$679,223	\$679,223	72.66	\$0	Otros	18,711	0.00	72.66	Financiera: / Física: PAGO DE DERECHOS DE AGUA DEL AÑO 2016. / Registro: GASTO POR PAGO ACUMULADO DE DERECHOS DE AGUA - GASTO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE
JAL16160100635986	Pago De Consumo De Energía Eléctrica Del Municipio, Cfe	SP-2016-06	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,232,672	\$1,678,475	\$1,678,475	\$1,678,475	\$1,678,475	\$1,678,475	\$1,678,475	100.00	\$0	Luminaria	18,711	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE PAGO EL CONSUMO DE LUZ DEL TRIMESTRE ANTE CFE / Registro: GASTO AL TERCER TRIMESTRE - GASTO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE
JAL16160100635999	Refacciones Para Unidades De Seguridad Publica	SP-2016-07	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$82,178	\$82,178	\$23,170	\$82,178	\$23,170	\$23,170	\$23,170	28.19	\$0	Vehiculos	18,711	0.00	28.19	Financiera: / Física: GASTO EN REFACCIONES PARA PATRULLAS, CORRIGIENDO EL PORCENTAJE DEL REPORTE ANTERIOR. / Registro: GASTO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE EN REFACCIONES - GASTO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE
JAL16160100636027	Combustible Para Patrullas De Seguridad Publica	SP-2016-08	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$616,336	\$595,791	\$551,866	\$595,791	\$551,866	\$551,866	\$551,866	92.63	\$0	Vehiculos	18,711	0.00	92.63	Financiera: / Física: PAGO DE COMBUSTIBLE EN PATRULLAS / Registro: GASTO EN COMBUSTIBLE DE PATRULLAS - GASTO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100636090	Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios (Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco. Tercera Etapa)	POA 2016 06 00 -0022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,787	\$12,787	\$12,787	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100636096	Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios (Construcción Unidad Administrativa Y Presidencia Municipal, San Ignacio Cerro Gordo, Cuarta Etapa)	POA 2016 06 00 -0023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,960	\$4,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636107	Rehabilitación Del Camino E.C. Km 147 200 (Mezquitic-Huejuquilla El Alto-Jesús María)-Crucero De Santa Cruz De Tepetates-Cerro El Niño-San Andrés Cohamiata Del Km 8 460 Al 14 000 En El Municipio De M	060001500539	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,069,998	\$7,069,998	\$7,069,998	\$7,028,623	\$2,189,283	\$2,189,283	\$2,189,283	30.97	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100636115	Mantenimiento Menor Del Camino E.C. Km. 22 000 (Tuxpan De Bolaños - Mesa Del Tirador) - Crucero Del Pescado - Ocota De La Sierra, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 12 500 En Los Municipios De Bolaños Y Mezqu	060001500540	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,028,475	\$1,028,475	\$1,028,475	\$1,028,475	\$1,028,297	\$1,028,297	\$1,028,297	99.98	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636225	Mantenimiento Menor Del Camino E.C. Km. 147 200 (Mezquitic - Huejuquilla El Alto - Jesús María) - Crucero De Santa Cruz De Tepetates - Cerro El Niño - San Andrés Cohamiata, Tramo Del Km. 0 000 Al Km.	060001500545	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,044,603	\$1,044,603	\$1,044,603	\$1,044,603	\$1,044,603	\$1,044,603	\$1,044,603	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100636229	Conservación Y Mantenimiento Del Camino De San Rafael De Los Moreno A Cabrel, En El Municipio De Talpa De Allende, Jalisco.	060001500549	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,588,641	\$3,588,641	\$3,588,641	\$3,588,641	\$3,585,550	\$3,585,550	\$3,585,550	99.91	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1616010063664	Servicios Personales	5110	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,928,229							0.00		Otros	12,119	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636696	Materiales Y Suministros	5120	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$733,600							0.00		Otros	12,119	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL PROYECTO CUBRE LOS GASTOS DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100636741	Servicios Generales	5130	Jalisco	Pihuamo	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$422,476							0.00		Otros	12,119	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636852	Cumplimiento De Obligación Financiera: Fideicomiso Led Lumina Leasing, S.A. De C.V. Sofom E.N.R.	2254	Jalisco	Pihuamo	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$961,244							0.00		Otros	12,119	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637962	27 Mantenimiento Alumbrado Prestación Servicios	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$25,587,300	\$25,587,300	\$25,587,300	\$20,208,348	\$20,208,348	\$20,208,348	\$20,207,787	78.98	\$0	Otros	0	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638491	30 Chofer Exclusivo	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$5,163,492	\$5,163,492	\$5,042,951	\$5,042,951	63.04	\$0	Otros	0	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638517	81 Cultura Vial	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,108,775	\$898,672	\$858,849	\$858,849	47.58	\$0	Otros	0	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638538	87 Equipate 2016	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,781,500	\$1,781,500	\$1,781,500	\$1,406,354	\$1,406,354	\$1,406,354	\$1,406,354	78.94	\$0	Otros	0	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100638549	Programa De Fortalecimiento De Las Finanzas Públicas Municipales	FORTAMUN109201601	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,511,330							0.00		Otros	17,325	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638585	96 Parque Vehicular	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$639,207	\$639,207	\$639,207	\$639,207	85.23	\$0	Otros	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638597	136 Transparencia Recursos Financieros	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$32,676,200	\$33,526,200	\$33,526,200	\$25,328,026	\$25,328,026	\$25,328,026	\$25,328,026	75.55	\$0	Otros	0	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638615	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 2016	4000	Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100638638	147 Seguro De Vida Para Servidores Publicos	FORTAMUN 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$300,000	\$309,012	\$309,012	\$309,012	\$309,012	\$309,012	\$309,012	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638809	Mejoramiento Y Adecuacion Del Edificio Del Centro Estatal De Evaluación Y Control De Confianza	01	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Intersecretarial para los Fondos de la Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638850	Construccion Delegacion Del Ijcf En Zapotlan El Grande (Cd. Guzman)	02	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Intersecretarial para los Fondos de la Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638877	Construccion Delegacion Del Ijcf Tequila	03	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comision Intersecretarial para los Fondos de la Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE PRELIMINAR - CIERRE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100639517	Seguridad Para Todas Las Localidades Del Municipio	-	Jalisco	Quitupan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipal	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,771,324							0.00		Otros	8,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639823	Construcción De Carreteras, Puentes Y Similares (Modernización Tramo Carretero Soyatlán Del Oro-Trigo De Alteñas, Atengo Segunda Etapa)	POA 2016 06 00 -0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200640857	Bacheo En Cabecera Municipal	04	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000							0.00		Metros Cuadrados	3,500	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL16160200644137	Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad De Acatitlan - 61525	61525	Jalisco	Atenguillo	Acatitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$16,954	\$16,954	\$16,954	67.82	\$0	Metros lineales	4	100.00	67.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644138	Construccion Y Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De El Ranchito - 56022	56022	Jalisco	Atenguillo	El Ranchito (Espíritu Santo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	51	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200644140	Construccion De Empedrado Ecologico En La Calle Agustín Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 74605	74605	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	60	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644299	Calentadores Solares En Ageb 0532 - 75561	75561	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	100.00	\$0	Celdas solares	84	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644300	Construcción Red De Drenaje Dr Marcelino Alvarez - 54650	54650	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$926,519	\$926,519	\$352,245	\$352,245	\$352,245	\$352,245	38.02	\$0	Metros lineales	100	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644301	Red De Drenaje Calle Venustiano Carranza - 56504	56504	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$481,809	\$481,809	\$316,244	\$316,244	\$316,244	\$316,244	65.64	\$0	Metros lineales	100	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644303	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle San Carlos Col El Abrevadero - 70043	70043	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$190,040	\$190,040	\$190,040	\$190,040	\$190,040	\$190,040	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644306	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Clouthier, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 27728	27728	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200644319	Construccion De Drenaje Pluvial C Amado Aguirre A Constitucion - 73007	73007	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	\$625,280	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644320	Drenaje Pluvial Priv Gpe Victoria 2da Etapa - 73074	73074	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$456,375	\$456,375	\$456,375	\$456,375	\$456,375	\$456,375	100.00	\$0	Metros lineales	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200644322	Construccion De Avenida Las Californias En El Municipio De Union De San Antonio, Jalisco Complemetaria 2 - 68843	68843	Jalisco	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$385,489	\$385,489	\$385,489	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 40% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 40% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644338	Pavimentacion En Concreto Hidraulico En La Calle Buenavista - 61565	61565	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$222,832	\$222,832	\$222,832	\$222,832	\$222,832	\$222,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644342	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre En Tizapan El Alto Jalisco - 46711	46711	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$291,143	\$291,143	\$291,143	\$291,143	\$291,143	\$291,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644343	Construcción De Pavimento En Calle Aquiles Serdan Entre Calle Zaragoza Y Calle Luis Donald Colosio - 43635	43635	Jalisco	Tecalitlán	Tecalitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECALITLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200644346	Ampliacion De Electrificacion En Calle Palma Cola De Pescado - 73243	73243	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$946,911	\$852,241	\$946,911	\$946,911	\$473,456	\$473,456	50.00	\$0	Otros	145	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644348	Empedrado Típico En La Calle Francisco I. Madero Entre Aeromexico Y Cristal, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70504	70504	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100%, PENDIENTE DE RECIBIR ACTA DE ENTREGA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644349	Empedrado Típico De La Calle Ensenada Entre Rumorosa Y Mexicali, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70589	70589	Jalisco	El Salto	Las Pintitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AL 100% PENDIENTE DE RECIBIR ACTA DE ENTREGA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644358	Empedrado En Calle El Sabino 2da Etapa Camino Ingreso A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad El Pochote - 62243	62243	Jalisco	Tepetitlán de Morelos	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$285,151	\$285,151	\$285,151	\$285,151	\$285,151	\$285,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200644360	Construccion De Electrificación En La Calle 5 D Mayo De La Comunidad De San Jose Del Caliche - 68545	68545	Jalisco	Unión de San Antonio	San José del Caliche (El Caliche)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016		\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644368	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas (San Isidro A La Manga). - 27640	27640	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	31	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200644369	Rehabilitacion De Caminos Sacacosechas (San Isidro Al Chivero). - 27798	27798	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	78	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646545	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Manuel Avila Camacho En La Resolana, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco - 44060	44060	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,367,571	\$1,367,571	\$1,367,571	\$1,192,782	\$1,192,782	\$1,192,782	87.22	\$0	Metros lineales	400	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200646546	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Agustin Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73682	73682	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	60	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646653	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ladrilleras - 72913	72913	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200646698	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo En La Comunidad De Los Pocitos - 73378	73378	Jalisco	Ameca	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200646701	Calentadores Solares En Ageb 0458 - 75675	75675	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	\$32,400	100.00	\$0	Celdas solares	42	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646706	Electrificacion En Calle Sin Nombre En La Comunidad De La Concepcion, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 39336	39336	Jalisco	Ayotlán	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$167,093	\$167,093	\$167,093	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646708	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Benito Juarez, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30643	30643	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200646711	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Moctezuma Entre Las Calles De Pascual Galindo Cebaalos Y Quintana Roo - 60032	60032	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$652,640	\$652,640	\$652,640	\$155,659	\$155,659	\$155,659	23.85	\$0	Metros lineales	450	100.00	25.00	Financiera: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 25% / Física: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 25% / Registro: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646712	Construcción De Linea De Agua Potable Ne La Calle Moctezuma Entre Las Calles De Pascual Galindo Ceballos Y Quintana Roo - 60171	60171	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$520,521	\$520,521	\$520,521	\$123,112	\$123,112	\$123,112	23.65	\$0	Metros lineales	450	100.00	25.00	Financiera: PROYECT EN EJECUCION CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 25% / Física: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 25% / Registro: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646723	Descargas Sanitarias En Calle Gut y Cardenas - 73211	73211	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$239,570	\$239,570	\$239,570	\$239,570	\$239,570	\$239,570	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646724	Red De Drenaje Pluvial Calle Amada Aguirre De Ramón Corona A Bruno Moreno - 72932	72932	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$327,988	\$327,988	\$327,988	\$327,988	\$327,988	\$327,988	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646725	Ampliacion De Red De Drenaje En La Calle Hidalgo Colonia Lazaro Cardenas - 61356	61356	Jalisco	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	\$66,818	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646730	Linea De Drenaje C Hidalgo De Ingreso A La Plaza A Calle Cerrada - 73135	73135	Jalisco	Zapotlanejo	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$553,072	\$553,072	\$553,072	\$553,072	\$553,072	\$553,072	100.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200646738	Construccion De Muro De Proteccion Rio Atenguillo Los Naranjos - 60405	60405	Jalisco	Guachinango	Guachinanguillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	11	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
JAL16160200646739	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable A La Localidad De El Organo - 61282	61282	Jalisco	Guachinango	El Órgano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	95	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA SIN INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646745	Construccion De Descargas Sanitarias En La Calle Enrique Alvarez Del Castillo, Entre Las Avenidas 20 De Noviembre Y 16 De Septiembre - 74685	74685	Jalisco	Villa Purificación	Villa Purificación	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200646746	Construccion De Vado Crucero Hacia La Localidad De El Platanillo - 74530	74530	Jalisco	Villa Purificación	El Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$138,533	\$138,533	\$138,533	\$138,533	\$138,533	\$138,533	100.00	\$0	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200646747	Equipamiento De Capacitores Pozo Los Portales II - 39775	39775	Jalisco	San Juan de los Lagos	Los Portales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646754	Construcción De 5 Cuartos Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Vivienda De La Localidad De El Cerro Pelon - 70323	70323	Jalisco	Mazamitla	El Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	90.00	\$0	Vivienda	33	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200646764	Empedrado En La Calle El Sabino Camino De Ingreso A La Planta De Tratamiento Del Pochote En La Comunidad De El Pochote Municipio De Tepatitl - 37662	37662	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$285,159	\$285,159	\$285,159	\$285,159	\$285,159	\$285,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200646770	Construcción De Drenaje Sanitario En La Secundaria No 106 En La Cabecera Municipal - 60172	60172	Jalisco	Guachinango	Guachinango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	180	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016
JAL16160200648997	Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado En La Colonia La Cruz En La Cabecera Municipal De Atenguillo - 61480	61480	Jalisco	Atenguillo	Colonia la Cruz de Atenguillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200649134	Extensiones De Línea De La Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad Del Zoquite - 73357	73357	Jalisco	Ameca	El Zoquite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200649136	Ampliación De La Red Eléctrica De La Calle Juárez En La Delegación De Providencia. - 22114	22114	Jalisco	San Juanito de Escobedo	La Providencia (Cantarranas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200649138	Construccion Red De Agua Potable En Calle Rosalia Fuentes Entre Jose María De Jesús Hernandez Y Francisco Mora - 70404	70404	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$350,716	\$350,716	\$87,301	\$87,301	\$87,301	\$87,301	24.89	\$0	Metros lineales	90	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649139	Construccion De Banquetas Calle Providencia Entre Camino Real Segunda Etapa - 54506	54506	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$104,416	\$104,416	\$103,966	\$103,966	\$103,966	\$103,966	99.57	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649142	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlán, Jalisco. - 50038	50038	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$67,849	\$67,849	\$67,849	\$67,849	\$67,849	\$67,849	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649143	Construccion De Línea De Drenaje Sanitario, En Calle Clouthier, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 27800	27800	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200649144	Perforacion Pozo, Deposito, Electrificacion Y Línea De Conducción En La Comunidad De San Jeronimo - 38555	38555	Jalisco	Ayotlán	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,457,024	\$1,457,024	\$1,457,024	\$1,457,024	\$320,934	\$320,934	22.03	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar
JAL16160200649145	Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 27638	27638	Jalisco	Cocula	Tateposco (San José Tateposco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Piezas	130	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200649157	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Órgano - 60070	60070	Jalisco	Guachinango	El Órgano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	10	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA SIN INICIAR.
JAL16160200649164	Empedrado Camino Las Venadas A Salto De Coyotes - 72769	72769	Jalisco	Zapotlanejo	Las Venadas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$737,200	\$737,200	\$737,200	\$737,200	\$737,200	\$737,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649165	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Tramo En La Calle Washington - 35002	35002	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$31,891	\$31,891	\$31,891	\$31,891	\$31,891	\$31,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649167	Ampliación Eléctrica En Baja Tensión Para Las Casas De La Calle Zafiro - 41253	41253	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	\$159,600	100.00	\$0	Otros	159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649170	Construcción De Red De Drenaje En Calle Aquiles Serdán Entre Calles Zaragoza Y Luis Donaldo Colosio - 45275	45275	Jalisco	Tecalitlán	Tecalitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECALITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200649171	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Aquiles Serdán Entre Calles Zaragoza Y Luis Donaldo Colosio - 45165	45165	Jalisco	Tecalitlán	Tecalitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECALITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200649172	Revestimiento De Canal De Contención De Aguas Pluviales En Colonia Emiliano Zapata - 24215	24215	Jalisco	Tecalitlán	Tecalitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECALITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200649173	Construccion De Piso Firme Privada Bugambilias 14 - 50932	50932	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200649174	Construccion De Sanitarios En La Escuela De La Providencia - 24643	24643	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$84,950	\$34,745	\$84,950	\$34,745	\$34,745	\$0	40.90	\$0	Piezas	30	100.00	65.61	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649179	Ampliacion De Red De Drenaje Paralelo A Carretera Desde El Hospital Comunitario Hacia El Oriente - 70652	70652	Jalisco	Jocotepec	Chantepec (El Chante)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$291,113	\$291,113	\$291,113	\$119,849	\$119,849	\$119,849	41.17	\$0	Metros lineales	0	100.00	41.17	Financiera: Obra En Proceso / Física: Obra En Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200649196	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Herculano Anguiano - 72437	72437	Jalisco	Sayula	Sayula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$885,223	\$885,223	\$885,223	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	516	100.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro:
JAL16160200649207	Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle Constitucion Segunda Etapa - 60519	60519	Jalisco	Guachinango	Guachinango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	103	100.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016	
JAL16160200649212	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico En La Calle Noche Buena - 49145	49145	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200651362	Construccion Y Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De Milpillas - 56001	56001	Jalisco	Atenguillo	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	49	100.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651363	Rehabilitacion De La Carretera Atenguillo Santa Elena Los Ailles - 55557	55557	Jalisco	Atenguillo	Santa Elena (Los Ailles)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	\$306,240	100.00	\$0	Otros	120	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651518	Construcción De Red De Agua Potable En Mar Caspio Y Mar Rojo - 75136	75136	Jalisco	Cihuatlán	Barra de Navidad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200651519	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Mar Caspio Y Mar Rojo - 75113	75113	Jalisco	Cihuatlán	Barra de Navidad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200651522	Calentadores Solares Ageb 0481 - 75413	75413	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	\$4,050	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651526	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Vicente Guerrero, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30019	30019	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$34,475	\$34,475	\$34,475	\$34,475	\$34,475	\$34,475	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651527	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Jose Vasconcelos, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlan, Jalisco - 29850	29850	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$64,312	\$64,312	\$64,312	\$64,312	\$64,312	\$64,312	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651528	Electrificación En Colonia Santa Fe - 75012	75012	Jalisco	Cihuatlán	Santa Fe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COEMEI ELECTRIFICACIONES SA DE CV	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200651531	Construcción De Red Principal De Drenaje En El Rio Chiquito 3era Etapa - 27694	27694	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$337,508	\$311,307	\$337,508	\$311,307	\$311,307	\$311,307	92.24	\$0	Metros lineales	430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651544	Rehabilitación De Escuela Secundaria Tecnica 144 - 4277	4277	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$477,012	\$477,012	\$477,012	\$477,012	\$143,104	\$143,104	\$143,104	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200651546	Electrificacion Y Red De Conduccion De Agua En Rancho Puerta De Cantareras, Jalisco - 51168	51168	Jalisco	Lagos de Moreno	Cantareras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,111,142	\$1,111,142	\$1,111,142	\$1,111,142	\$277,786	\$277,786	25.00	\$0	Otros	210	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200651548	Empedrado Camino El Calabozo De Carretera A La Capilla - 73239	73239	Jalisco	Zapotlanejo	El Calabozo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$464,597	\$464,597	\$464,597	\$464,597	\$464,597	\$464,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651556	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De El Órgano - 60155	60155	Jalisco	Guachinango	El Órgano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	5	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA SIN INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651564	Alcantarilla Calle Priv Hidalgo De Ciruela Yema A Hidalgo - 72731	72731	Jalisco	Zapotlanejo	Santa Fe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$125,552	\$125,552	\$125,552	\$125,552	\$125,552	\$125,552	100.00	\$0	Otros	19	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651565	Equipamiento De Capacitores Pozo Martires Cristeros - 39822	39822	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651567	Construcción De Red De Drenaje En Calle Melchor Ocampo Entre Calle Humbolt Y Tanque Platanarillo - 42051	42051	Jalisco	Tecalitlán	Tecalitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECALITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200651568	Mejoramiento De Aulas En La Providencia - 24573	24573	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$88,900	\$84,950	\$88,900	\$88,900	\$33,879	\$0	38.11	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651569	Construcción De Linea Eléctrica A La Comunidad De San Isidro - 31849	31849	Jalisco	Tecalitlán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECALITLÁN	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200651570	Construcción De Aula Para Escuela Primaria En La Comunidad De El Varal - 56553	56553	Jalisco	Tecalitlán	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECALITLÁN	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200651573	Construccion De Red De Agua Potable Y Mejoramiento De Vialidad - 45982	45982	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200651582	Empedrado Típico En La Calle Aviación Entre Aerolíneas Y Renacimiento, Delegación Las Pinitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 70552	70552	Jalisco	El Salto	Las Pinitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$534,563	\$534,563	\$534,563	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	317	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200651594	Construccion De Red De Drenaje En La Calle Ruiz En La Comunidad De San Jose Del Caliche - 65645	65645	Jalisco	Unión de San Antonio	San José del Caliche (El Caliche)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$62,173	\$62,173	\$62,173	\$62,173	\$62,173	\$62,173	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:
JAL16160200651608	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Noche Buena - 49195	49195	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200653709	Instalacion De Red Sanitaria Con Biodigestores En La Escuela Preparatoria Regional De Casimiro Castillo Modulo Tecomates Jalisco - 74739	74739	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	50	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653710	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Agustin Yañez En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73675	73675	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	60	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653814	Ampliación De Red De Agua Potable En Fraccionamiento Providencia - 72896	72896	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653862	Calentadores Solares En Ageb 0369 - 75504	75504	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	\$44,550	100.00	\$0	Celdas solares	48	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653863	Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Providencia Entre Calle Camino Real Segunda Etapa - 54071	54071	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,301,418	\$1,301,418	\$1,297,211	\$1,297,211	\$1,297,211	\$1,297,211	99.68	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200653864	Construccion De 10 Cuartos Para Dormitorio En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 64359	64359	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,290,300	\$1,290,300	\$1,290,300	\$1,290,300	\$1,137,171	\$1,137,171	88.13	\$0	Vivienda	50	100.00	97.51	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653866	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Matamoros, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30715	30715	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$114,821	\$114,821	\$114,821	\$114,821	\$114,821	\$114,821	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653868	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En El Camino Ladera Grande, De Ayotlan, Jalisco - 30344	30344	Jalisco	Ayotlán	La Ladera Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$371,601	\$371,601	\$371,601	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653871	Construcción De Muro De Contención Para Protección De Linea Principal De Drenaje En El Rio Chiquito - 45172	45172	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$692,214	\$533,919	\$692,214	\$533,919	\$533,919	\$533,919	77.13	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653895	Reposición Pozo Bajío De San Jose - 75527	75527	Jalisco	Encarnación de Díaz	Bajío de San José	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	2,800	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653901	Construcción De Tomas Domiciliarias En La Calle Enrique Alvarez Del Castillo Entre Las Avenidas 20 De Noviembre Y 16 De Septiembre - 74702	74702	Jalisco	Villa Purificación	Villa Purificación	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653902	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle José Guadalupe Zuno Hernandez - 51783	51783	Jalisco	Villa Purificación	Villa Purificación	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$840,079	\$840,079	\$840,079	\$835,875	\$835,875	\$835,875	99.50	\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653903	Empedrado De Calles Vicente Guerrero Francisco I Madero Y Calle Niños Heroes - 72893	72893	Jalisco	Zapotlanejo	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$342,803	\$342,803	\$342,803	\$342,803	\$342,803	\$342,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653904	Ampliación Y Rehabilitación Camino Los Yugos A El Gato - 72215	72215	Jalisco	Zapotlanejo	Los Yugos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$918,090	\$918,090	\$918,090	\$918,090	\$918,090	\$918,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653907	Equipamiento De Pozo 23 Autolata - 37952	37952	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200653909	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo Entre Calle Humbolt Y Tanque Platanarillo - 41648	41648	Jalisco	Tecalitlán	Tecalitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECALITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653930	Construcción De Carpeta Asfáltica En Camino De Ingreso Ala Comunidad De El Pochote Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 61759	61759	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$3,386,711	\$3,386,711	\$3,386,711	\$3,386,711	\$3,386,711	\$3,386,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653933	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De El Aguacate - 66918	66918	Jalisco	El Grullo	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$79,064	\$79,064	\$79,064	87.85	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653934	Construcción De Electrificació En La Calle Ofelia Godínez - 74848	74848	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	229	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200653935	Construcción De Drenaje En La Calle Melchor Ocampo - 75362	75362	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	61	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200653944	Ampliación De La Línea De Drenaje En La Calle Noche Buena - 49220	49220	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200653947	Rehabilitacion De Caminos (Carretera 54 A El Terrero). - 28398	28398	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	48	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656085	Construccion De Empedrado Ecologico En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 29177	29177	Jalisco	Casimiro Castillo	Lo Arado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	104	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656187	Extensiones De Línea De La Red De Distribución Electrica En Calle Cerro La Tetilla En Colonia Higuieritas - 73333	73333	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200656224	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Sanitarias; Construcción De Red De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias D - 19807	19807	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,111,111	\$1,111,111	\$1,111,111	\$1,111,111	\$552,405	\$552,405	49.72	\$0	Metros lineales	5,374	100.00	52.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: obra en proceso, incluye machuelo tipo L voumen de obra 894.65 ml / Registro: obra en proceso, incluye machuelo tipo L de sección 35 x x15 x 15 x 25 x 20 x 40 cms., con un volumen de obra 894.65 ml, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656226	Red De Agua Potable Calle Venustiano Carranza - 56408	56408	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$327,607	\$327,607	\$268,461	\$268,461	\$268,461	\$268,461	81.95	\$0	Metros lineales	100	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656230	Electrificacion En La Localidad De La Isla, Mpio De Ayotlan, Jalisco - 30623	30623	Jalisco	Ayotlán	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$210,639	\$210,639	\$210,639	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte trimestral - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656231	Construcción De Linea De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlán, Jalisco. - 50069	50069	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$210,103	\$210,103	\$210,103	\$210,103	\$210,103	\$210,103	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE PRELIMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656232	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Zaragoza, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30772	30772	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$103,781	\$103,781	\$103,781	\$103,781	\$103,781	\$103,781	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656233	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Jose Vasconcelos, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 29829	29829	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$18,410	\$18,410	\$18,410	\$18,410	\$18,410	\$18,410	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar
JAL16160200656234	Construccion De Linea De Agua Potable En El Camino Ladera Grande, De Ayotlan Jalisco - 27264	27264	Jalisco	Ayotlán	La Ladera Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200656236	Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Juarez Privada De Villa Y Reforma - 43079	43079	Jalisco	Cocula	La Saucedá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$226,376	\$226,376	\$226,376	\$226,376	\$226,376	\$226,376	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200656250	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De El Órgano - 59763	59763	Jalisco	Guachinango	El Órgano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	15	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA SIN INICIAR.
JAL16160200656260	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Enrique Álvarez Del Castillo - 51717	51717	Jalisco	Villa Purificación	Villa Purificación	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$904,533	\$904,533	\$904,533	\$904,390	\$904,390	\$904,390	99.98	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656261	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De Tramo En La Calle Benigno Romo - 50523	50523	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$81,975	\$81,975	\$81,975	\$81,975	\$81,975	\$81,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200656263	Rehabilitacion De Techo Firme Privada Bugambilias - 50804	50804	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200656570	Ampliacion De Linea Electrica En La Calle 21 De Marzo En Tecomates, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 29259	29259	Jalisco	Casimiro Castillo	Tecomates	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$79,515	\$79,515	\$79,515	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658693	Construccion De Muro De Contención En El Arroyo De Santiago En Colonia Las Ladrilleras - 73367	73367	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200658736	Construccion De Linea De Alejamiento De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad Del Mono - 72929	72929	Jalisco	Ameca	El Mono	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200658737	Calentadores Solares En Ageb 0227 - 75462	75462	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,300	\$24,300	\$24,300	\$24,300	\$24,300	\$24,300	100.00	\$0	Celdas solares	29	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658738	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 31965	31965	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$101,685	\$101,685	\$101,685	\$101,685	\$101,685	\$101,685	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658739	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En La Calle Benito Juarez, En La Ribera, Jal - 30750	30750	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200658740	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Jesus Garcia, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 28286	28286	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$102,347	\$102,347	\$102,347	\$102,347	\$102,347	\$102,347	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658742	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Jesus Garcia, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 28026	28026	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$27,978	\$27,978	\$27,978	\$27,978	\$27,978	\$27,978	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658746	Movimiento De Tierras Calle Moctezuma Entre Las Calles De Pascual Galindo Ceballos Y Quintana Roo - 59885	59885	Jalisco	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$637,083	\$637,083	\$637,083	\$117,673	\$117,673	\$117,673	18.47	\$0	Otros	450	100.00	25.00	Financiera: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 255% / Física: RPVECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 25% / Registro: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 25% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658748	Construcción De Baños En Escuela Primaria J. Jesus Gonzalez Gallo - 45309	45309	Jalisco	Cocula	La Cofradía de la Luz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$310,389	\$278,429	\$310,389	\$278,429	\$278,429	\$278,429	89.70	\$0	Piezas	191	100.00	95.00	Financiera: Se incremento el presupuesto por modificaciones en el proyecto / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200658764	Equipamiento, Electrificación Y Subestacion Con Un Tercer Hilo Adicional Y Conduccion De Agua En La Comunidad De Bernalejo - 51176	51176	Jalisco	Lagos de Moreno	Bernalejo (Comanja)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$598,248	\$598,248	\$598,248	\$598,248	\$401,203	\$401,203	67.06	\$0	Otros	169	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200658781	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Rancho Nuevo Tecomates - 75154	75154	Jalisco	Villa Purificación	Rancho Nuevo (Los Tecomates)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$895,826	\$895,826	\$895,826	\$891,965	\$891,965	\$891,965	99.57	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658783	Equipamiento De Capacitores Pozo 27 Sta Cecilia II - 40955	40955	Jalisco	San Juan de los Lagos	Colonia Santa Cecilia (La Saucedá)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,511	\$14,511	\$14,511	\$14,511	\$14,511	\$14,511	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658786	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Obra Pluvial En La Calzada San Francisco Segunda Etapa - 41193	41193	Jalisco	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DE TIZAPÁN EL ALTO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$461,852	\$461,852	\$461,852	\$461,852	\$461,852	\$461,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658793	Ampliación Eléctrica En Alta Y Baja Tensión Para Las Casas De La Comunidad De El Derramadero Camino A Epenche Grande - 70534	70534	Jalisco	Mazamitla	El Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$165,165	\$165,165	\$165,165	\$165,165	\$165,165	\$165,165	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658794	Construcción De Vado En La Localidad De Jocotlan Sobre El Arroyo Ondo - 72499	72499	Jalisco	Villa Purificación	Jocotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$157,095	\$157,095	\$157,095	\$157,095	\$157,095	\$157,095	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200658812	Construccion De Red De Drenaje En La Calle 5 De Mayo En La Comunidad De San Jose Del Caliche - 68698	68698	Jalisco	Unión de San Antonio	San José del Caliche (El Caliche)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$363,532	\$363,532	\$363,532	\$363,532	\$363,532	\$363,532	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:
JAL16160200658813	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Colon Y Javier Mina En Cabecera Municipal En El Municipio De Zapotlan Del Rey - 68887	68887	Jalisco	Zapotlán del Rey	Zapotlán del Rey	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ZAPOTLAN DEL REY	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200658830	Rehabilitacion De Caminos (El Rodeo A Quelitan) - 28318	28318	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	262	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661021	Construccion De Red De Agua Potable En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73635	73635	Jalisco	Casimiro Castillo	Lo Arado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	55	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661022	Construccion De Red De Drenaje En La Calle 16 De Septiembre En Lo Arado, Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco. - 73650	73650	Jalisco	Casimiro Castillo	Lo Arado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	55	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200661137	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Providencia - 72775	72775	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200661163	Electrificacion De La Tabla Colorada - 52772	52772	Jalisco	Atotonilco el Alto	Santa Rosa (La Tabla Colorada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$178,211	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: S0 / Registro: S0
JAL16160200661179	Construccion Red De Agua Potable En La Calle Jose María De Jesús Hernandez Entre Ramón Gutierrez Y Dr Juan Lopez Y Lopez - 70022	70022	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$646,229	\$646,229	\$161,573	\$161,573	\$161,573	\$161,573	25.00	\$0	Metros lineales	355	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661180	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 56668	56668	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$190,813	\$190,813	\$190,813	\$190,813	\$190,813	\$190,813	100.00	\$0	Vehiculos		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661181	Construccion De 10 Cuartos Para Baño En La Localidad De Ayotlan Jalisco - 64490	64490	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$571,700	\$571,700	\$571,700	\$571,700	\$512,608	\$512,608	89.66	\$0	Vivienda	50	100.00	95.22	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661184	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Zaragoza, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30814	30814	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$356,067	\$167,093	\$356,067	\$356,067	\$356,067	\$356,067	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661185	Construccion De Linea De Agua Potable, En Calle Matamoros, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30680	30680	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$32,130	\$32,130	\$32,130	\$32,130	\$32,130	\$32,130	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661186	Construccion De Colector En La Prolongacion Calle Madero, En La Ribera, Municipio De Ayotlan, Jalisco - 29767	29767	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200661187	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario, En Calle Vicente Guerrero, En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco - 30065	30065	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200661188	Construcción De Línea De Colector De 20 De Diametro En La Calle Sergio Lara, En Santa Rita - 15936	15936	Jalisco	Ayotlán	Santa Rita	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200661189	Construccion De Línea De Agua Potable En La Localidad De El Bajío, Ayotlan Jalisco - 42810	42810	Jalisco	Ayotlán	Bajío	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$651,964	\$651,964	\$651,964	\$651,964	\$220,010	\$220,010	33.75	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar
JAL16160200661199	Unidad Medica 2da. Etapa - 2936	2936	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Salud	En Ejecución	2016		\$2,229,394	\$2,229,394	\$2,229,394	\$2,229,394	\$2,229,394	\$2,229,394	100.00	\$0	Otros	228	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661200	Construccion De Línea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Saltillo De Velazquez - 52585	52585	Jalisco	Unión de San Antonio	El Saltillo de Velázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,568,518	\$1,568,518	\$1,568,518	\$1,568,518	\$1,568,518	\$1,568,518	100.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661203	Perforacion Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad Del Cuarenta - 51158	51158	Jalisco	Lagos de Moreno	Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,399,414	\$1,399,414	\$1,399,414	\$1,399,414	\$1,399,414	\$1,399,414	100.00	\$0	Otros	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200661204	Construcción De Baños En Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto En La Colonia El Pedregal Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos Jal - 35364	35364	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2016		\$174,994	\$174,994	\$174,994	\$174,994	\$174,994	\$174,994	100.00	\$0	Otros	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661211	Construcción De Muro De Contención Entre Las Garzas Y Río Ameca - 61731	61731	Jalisco	Guachinango	Las Garzas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	42	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200661220	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre Las Avenidas Marcelino García Barragán Y 16 De Septiembre - 72148	72148	Jalisco	Villa Purificación	Villa Purificación	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,328,438	\$1,328,438	\$1,328,438	\$1,328,438	\$1,328,438	\$1,328,438	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661221	Construcción De Vado Huista Quelitan - 74422	74422	Jalisco	Villa Purificación	Huista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$170,287	\$170,287	\$170,287	\$170,287	\$170,287	\$170,287	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661222	Linea De Drenaje Calle Priv Hidalgo De Ciruela De Yema A Hidalgo En Santa Fe - 72594	72594	Jalisco	Zapotlanejo	Santa Fe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$516,996	\$516,996	\$516,996	\$516,996	\$516,996	\$516,996	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661228	Perforacion Y Ademe De Pozo Profundo En C Libertad En Nextipac - 70602	70602	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200661229	Ampliacion De Agua Potable En La Av De Los Maestros Entre Pedro Moreno Y Nicolas Bravo - 70763	70763	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$93,972	\$93,972	\$93,972	\$93,972	\$70,972	\$70,972	75.52	\$0	Metros lineales	0	100.00	75.52	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200661236	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Herculano Anguiano - 72106	72106	Jalisco	Sayula	Sayula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,139,044	\$1,139,044	\$1,139,044	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	516	100.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro:
JAL16160200661244	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Antonio De Calera - 49140	49140	Jalisco	Teocaltiche	San Antonio de Calera (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,143,712	\$2,143,712	\$2,143,712	\$708,939	\$708,939	\$708,939	33.07	\$0	Metros lineales	197	100.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA Y FUNCIONANDO / Registro:
JAL16160200661252	Construcción De Drenaje Andador Urbano Castillo - 74995	74995	Jalisco	Jamay	Jamay	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200661257	Ampliación De La Línea De Agua Potable En La Calle Noche Buena - 49244	49244	Jalisco	Jalostotitlán	Jalostotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATADA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200665800	Construcción De Pavimentación Con Concreto Estampado En La Calle 1°. De Abril En La Cabecera Municipal 2da Etapa, Cabo Corrientes (Fonderreg 2016)	060001600037 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$880,000	\$880,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	40.00	Financiera: / Física: Cabo Corrientes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665844	Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Público En Prolongación Reforma. Primera Etapa, Municipio De Zapotlanejo, Jalisc	060001600074 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$1,152,000	\$1,152,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	40.00	Financiera: / Física: Zapotlanejo / Registro:
JAL16160200665859	Construcción De Foros Culturales En Las Comunidades De: Matancillas, La Granja, Chinampas, La Paz Y Guadalupe Victoria En El Municipio De Ojuelos (Fonderreg 2016)	060001600075 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	40.00	\$0	Otros	18,987	0.00	25.00	Financiera: / Física: Ojuelos de Jalisco / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665877	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Camino Existente A Agua Blanca 1ra. Etapa Del Km 0 000 Al 1 000 En La Localidad De Agua Blanca En El Municipio De Cuquío (Fonderreg) 2016	060001600076 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$700,000	\$700,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	7,774	0.00	95.00	Financiera: / Física: Cuquío / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665897	Construcción De La Instancia Infantil Villa Hidalgo 1era Etapa (Fonderreg 2016)	060001600077 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	40.00	\$0	Otros	1,198	0.00	15.00	Financiera: / Física: Villa Hidalgo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665937	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Camino Existente A San Nicolás 1ra Etapa Del Km 0 000 Al 1 000 En La Localidad De San Nicolás De Los Estévez En El Municipio De Cuquío (Fonderreg) 2016	060001600078 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$700,000	\$700,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	40.00	Financiera: / Física: Cuquío / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665960	Rehabilitación De Av. Lázaro Cardenas 1era Etapa En La Cabecera Municipal De San Juan De Los Lagos (Fonderreg 2016)	060001600079 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	60.00	Financiera: / Física: San Juan de Los Lagos / Registro:
JAL16160200665979	Construcción De Pozo Profundo En La Cabecera Municipal De San Cristóbal De La Barranca (Fonderreg) 2016	060001600080 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$448,000	\$448,000	40.00	\$0	Otros	900	0.00	50.00	Financiera: / Física: San Cristobal de la Barranca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665987	Construcción De Camino Con Empedrado Natural En La Localidad De Huilotán, En El Municipio De San Cristóbal De La Barranca (Fonderreg) 2016	060001600081 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$280,000	\$280,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	40.00	Financiera: / Física: San Cristobal de la Barranca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200665998	Ampliacion Del Camino Con Empedrado En Seco En El Entronque Teocaltitla -Carretera Federal 23 En El Municipio De San Cristobal De La Barranca (Fondereg 2016	060001600082 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$3,180,000	\$1,272,000	\$1,272,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,180	0.00	40.00	Financiera: / Física: San Cristobal de la Barranca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666009	Construcción De La 3era Etapa Del Auditorio Municipal En La Cabecera Municipal De Chimaltitán (Fondereg 2016)	060001600083 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	80.00	Financiera: / Física: Chimaltitán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666015	Construcción De Huellas De Concreto Y Empedrado En Camino De Ingreso A La Comunidad De Calera 1ra. Etapa En El Municipio De Teocaltiche(Fondereg 2016)	060001600084 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$220,000	\$220,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	60.00	Financiera: / Física: Teocaltiche / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666369	Construcción De Asfalto En El Camino Arandas- Al Ancón 1era Etapa En El Municipio De Arandas (Fondereg 2016)	060001600085 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$333,333	\$333,333	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,686	0.00	100.00	Financiera: / Física: Arandas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666376	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Carretera De Arandas A Betania 1era Etapa En El Municipio De Arandas (Fondereg 2016)	060001600086 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$833,333	\$333,333	\$333,333	40.00	\$0	Metros Cuadrados	477	0.00	100.00	Financiera: / Física: Arandas / Registro:
JAL16160200666381	Rehabilitación De La Cancha De Beisbol Regional Los Viveros 2da Etapa Cabecera Municipal De Valle De Guadalupe (Fondereg 2016)	060001600087 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Otros	200	0.00	65.00	Financiera: / Física: Valle de Guadalupe / Registro:
JAL16160200666385	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Av. Universidad En La Ciudad De Teocaltiche Jalisco (Fondereg2016)	060001600088 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$780,000	\$780,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	23.00	Financiera: / Física: Teocaltiche / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666402	Construcción De Pavimentación En Concreto Hidráulico Del Corredor Turístico En La Salida A San Miguel El Alto 2da Etapa En La Cabecera Municipal De Jalostotitlán (Fondereg 2016)	060001600089 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: Jalostotitlán / Registro:
JAL16160200666410	Construcción De Pavimento Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Público En Calle Hidalgo, Delegacion La Laja 1ra. Etapa En El Municipio De Zapo	060001600090 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,120,000	\$2,120,000	\$2,120,000	\$2,120,000	\$2,120,000	\$848,000	\$848,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	372	0.00	50.00	Financiera: / Física: Zapotlanejo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666416	Rehabilitación De Calle Cuauhtemoc/Francisco I. Madero Entre Altamirano Y Salida A Carretera A Guadalajara 1ra Etapa En La Cabecera Municipal, Mascota (Fondereg 2016)	060001600091 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	8,801	0.00	5.00	Financiera: / Física: Mascota / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200666421	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Cemento En El Tramo Carretero Miguel Hidalgo De Apazulco, Entronque Federal 200 Corredor Costa Alegre En El Municipio De La Huerta (Fondereg 2016)	060001600092 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	40.00	\$0	Metros Cuadrados	24,450	0.00	40.00	Financiera: / Física: Huerta, La / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666426	Construcción De Parque Recreativo Para La Rehabilitación Con Equinoterapia; El Cerrito De La Cruz (Primer Etapa) En La Cabecera Municipal De Casimiro Castillo (Fondereg 2016)	060001600093 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	40.00	\$0	Metros Cuadrados	11,180	0.00	40.00	Financiera: / Física: Casimiro Castillo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666430	Construcción De Pavimentación Con Empedrado Zampeado, Huellas De Concreto Hidráulico, Sustitución De Línea De Drenaje, Agua Potable Machuelos Y Banquetas En La Calle López Mateos En La Localidad De Lo	060001600094 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$571,429	\$571,429	40.00	\$0	Metros Cuadrados	705	0.00	40.00	Financiera: / Física: Juchitlan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666454	Construcción De Caseta Para Equipo De Bombeo En Pozo Profundo La Tabaquera Y Línea De Conducción De Agua Potable Desde Pozo Profundo La Estancia Hacia La Colonia La Guadalupana En La Cabecera Municip	060001600095 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$720,571	\$720,571	\$720,571	\$720,571	\$720,571	\$288,229	\$288,229	40.00	\$0	Metros	1,054	0.00	40.00	Financiera: / Física: Limon, El / Registro:
JAL16160200666865	Construcción De Andador Entre Las Localidades De El Limón Y La Ciénega En La Cabecera Municipal De El Limón (Fondereg 2016)	060001600096 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$708,000	\$708,000	\$708,000	\$708,000	\$708,000	\$283,200	\$283,200	40.00	\$0	Metros Cuadrados	4,134	0.00	40.00	Financiera: / Física: Limon, El / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666876	Pavimentación De Tramo De Camino Las Mesitas-Santiago De Pinos En El Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jal. (Fondereg 2016)	060001600097 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	5,626	0.00	60.00	Financiera: / Física: San Sebastian del Oeste / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666888	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico Sobre Camino De Las Paredes En El Municipio De Mixtlán 1ra Etapa (Fondereg 2016)	060001600098 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	3,580	0.00	40.00	Financiera: / Física: Mixtlan / Registro:
JAL16160200666898	Rehabilitación De Pavimento De Empedrado Ahogado En Cemento, Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle 5 De Febrero Entre La Calle 24 De Febrero Y Calle Independencia En La Cabecera Municipal, Guachin	060001600099 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	90.00	Financiera: / Física: Guachinango / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200666908	Construcción De Parque Infantil En Colonia El Aguilote En La Cabecera Municipal, Cabo Corrientes (Fondereg 2016)	060001600100 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$120,000	\$120,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	40.00	Financiera: / Física: Cabo Corrientes / Registro:
JAL16160200666928	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Concreto Estampado Y Redes De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Morelos Y Rayon En La Cabecera Municipal 1ra Etapa, Atenguillo (Fondereg	060001600101 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	40.00	Financiera: / Física: Atenguillo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666946	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Con Huellas De Adoquín, Rehabilitación De Línea De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles Melchor Ocampo Y Centenario (Primera Etapa), Villa Purificación	060001600102 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,577	0.00	40.00	Financiera: / Física: Villa Purificacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666966	Construcción De Pavimento De Adoquín, Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle 1ro De Mayo En La Cabecera Municipal De Cihuatlán (Fondereg 2016)	060001600103 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	40.00	Financiera: / Física: Cihuatlan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666989	Construcción De Pavimento De Empedrado Ahogado En Concreto, Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En La Calle Morelos En La Localidad De San Clemente, Municipio De Unión De Tula (Fondereg 2016)	060001600104 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$571,429	\$571,429	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,182	0.00	85.00	Financiera: / Física: Union de Tula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667016	Construcción Del Modulo Escolar Cobaej 1ra Etapa En La Cabecera Municipal De Tuxcacuesco (Fondereg 2016)	060001600105 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$571,429	\$571,429	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,538	0.00	43.00	Financiera: / Física: Tuxcacuesco / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667023	Construcción De Red De Agua Potable, Red De Drenaje Y Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Hidalgo De La Comunidad De Miraplanes Del Municipio De Tenamaxtlan (Fondereg 2016)	060001600106 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$571,429	\$571,429	40.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	40.00	Financiera: / Física: Tenamaxtlan / Registro:
JAL16160200667070	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En La Colonia Tabachines En La Cabecera Municipal, Municipio De Cuautla (Fondereg 2016)	060001600107 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$571,429	\$571,429	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	95.00	Financiera: / Física: Cuautla / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200667089	Intervención Y Rehabilitación Para El Museo De Las Culturas De Jalisco, Ubicado En Guadalajara (Museo Del Mariachi, El Tequila, La Charrería Y Las Tradiciones De Jalisco)	08001300017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,505,245	\$10,505,245	\$10,505,245	\$10,505,245	\$5,464,033	\$5,464,033	\$5,464,033	52.01	\$0	Otros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667153	Rehabilitación De La Plaza En La Localidad De San Pedro En El Municipio De Ayutla (Fondereg 2016)	060001600108 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$285,714	\$285,714	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	45.00	Financiera: / Física: Ayutla / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667168	Rehabilitación De La Plaza En La Localidad De Tepantla En El Municipio De Ayutla (Fondereg 2016)	060001600109 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$714,286	\$285,714	\$285,714	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	45.00	Financiera: / Física: Ayutla / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667180	Construcción De Pavimento De Empedrado En El Fraccionamiento Castellón 1ra Etapa En La Cabecera Municipal, Municipio De Autlán De Navarro (Fondereg 2016)	060001600110 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$571,429	\$571,429	40.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	40.00	Financiera: / Física: Autlan de Navarro / Registro:
JAL16160200667203	Modernización De Camino Rural Atengo- La Yerbabuena- Sierra De Quila 3ra Etapa Km 5 800 -7 000 En La Localidad De La Yerbabuena, Municipio De Atengo (Fondereg 2016)	060001600111 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$571,429	\$571,429	40.00	\$0	Metros Cuadrados	290	0.00	42.00	Financiera: / Física: atengo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667208	Construcción Del Andador Peatonal Delegación Manalisco-Comunidad La Ciénega 1er Etapa Yahualica De González Gallo (Fondereg 2016)	060001600112 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: Yahualica de Gonzalez Gallo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667215	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Constitución Con Restitución De Líneas De Drenaje Y Agua Potable En La Cabecera Municipal De San Marcos, (Fondereg) 2016	060001600113 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	4,400	0.00	45.00	Financiera: / Física: San Marcos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667220	Pavimentación En Concreto Hidráulico En Calle Libertad En La Cabecera Municipal De Encarnación De Díaz, Jalisco. (Fondereg2016)	060001600114 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	3,022	0.00	45.00	Financiera: / Física: Encarnación de Díaz / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667226	Construcción De Avenida Las Californias En El Municipio De Unión De San Antonio (Fondereg 2016)	060001600115 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	45.00	Financiera: / Física: Unión de San Antonio / Registro:
JAL16160200667229	Rehabilitación Del Camino Existente Mexicacán A La Comunidad De Ojuelos, Con Conexión A La Carretera 207 Estatal, Municipio De Mexitcacan Jalisco (Fondereg 2016)	060001600116 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	54.00	Financiera: / Física: Mexitcacan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200667604	Pago A Personal De Seguridad Pública	001	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,762,489	\$2,300,000	\$1,762,489	\$1,762,489	\$1,762,489	76.63	\$0	Otros	20,000	0.00	76.63	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667610	Pago De Deuda Pública	002	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,027,648	\$6,027,648	\$4,174,567	\$6,027,648	\$4,174,567	\$4,174,567	\$4,174,567	69.26	\$0	Otros	20,000	0.00	69.26	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667618	Pago De Intereses De Deuda Pública	003	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,120,791	\$1,740,000	\$1,120,791	\$1,120,791	\$1,120,791	64.41	\$0	Otros	20,000	0.00	64.41	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667625	Suministro De Combustibles A Vehiculos De Seguridad Pública	004	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$92,953	\$200,000	\$92,953	\$92,953	\$92,953	46.48	\$0	Otros	20,000	0.00	42.48	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200667634	Uniformes A Elementos De Seguridad Pública	005	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$6,496	\$200,000	\$6,496	\$6,496	\$6,496	3.25	\$0	Otros	20,000	0.00	3.25	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200667646	Señalamientos De Seguridad Pública	006	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$99,494	\$99,494	\$99,494	\$99,494	\$99,494	\$99,494	\$99,494	100.00	\$0	Otros	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667711	Modernización De Camino Rural, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Tercera Etapa, Concepción De Buenos Aires, Jalisco.	060001600066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,394,463	\$4,394,463	\$4,394,463	\$4,394,463	\$1,810,328	\$1,810,328	\$1,810,328	41.20	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667712	Pago De Alumbrado Público	007	Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,390,927	\$1,500,000	\$1,390,927	\$1,390,927	\$1,390,927	92.73	\$0	Otros	20,000	0.00	92.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667758	Construcción De Aula En El Jardn De Niños De Cerrito Colorado Asi Como De Obras Complementarias Correspondientes A Un Modulo Sanitario Y Muro Perimetral	01-2016	Jalisco	Teocaltiche	Cerrito Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras públicas del Municipio de Teocaltiche	Educación	En Ejecución	2016	\$534,214	\$534,214	\$534,214	\$534,214	\$400,661	\$400,661	\$400,661	75.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667855	Costrucción De Empedrado Ahogado En Concreto, Con Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Con Guarniciones En La Calle Morelos Entre Calle Violeta Y Calle Ernesto Rosales En Delegación	060001600132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200667875	Construcción De Andador En La Comunidad De Tazumbos 1ra Etapa, En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores.	060001600159	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200667884	Construcción De Empedrado Ahogado Con Huellas De Rodamiento En La Calle Miguel Hidalgo Y Costilla Oriente En La Localidad De Las Lomas 1ra Etapa, En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores	060001600161	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200667895	Pavimentacion En Empedrado Ahogado En Mortero De La Calle Puerto De Acapulco Desde C. Riverenia De Los Camarones Hasta C. Puerto Melaque Colonia Bugambillas, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	060001600174	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200667925	Obras Complementarias Cancha Deportiva En Centro Universitario De Tonalá	POA 2016 06 00 -0242	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,851	\$1,851	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: la diferencia del trimestre pasado, ya esta contrato e informado. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200668008	Programa De Rescate De Espacios Públicos Y Convivencia Familiar	POA 2016 06 00 -0044	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200668023	Edificación De Inmuebles Comerciales, Institucionales Y De Servicios	POA 2016 06 00 -0042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,770,706	\$10,770,706	\$10,770,706	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200668096	Construcción Andador Peatonal Bolaños - La Playa Municipio De Bolaños	POA 2016 06 00 -0061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200668109	Construcción Andador Huejuquilla - Las Pilas 2da. Etapa. Municipio Huejuquilla El Alto	POA 2016 06 00 -0065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200668149	Construcción De Pavimentación, Instalación De Agua Potable Y Red Sanitaria Calles: Manuel M. Diéguez Y Luis P. Ureña. Municipio San Martín De Bolaños	POA 2016 06 00 -0067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668172	Construcción De Base Y Cisternas Plásticas Para Almacenamiento De Agua Potable. Municipio San Martín De Bolaños	POA 2016 06 00 -0068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668192	Construcción Concreto Hidráulico Avenida Santuario Y Privada Morelos, Delegación Temastlán. Municipio De Totatiche	POA 2016 06 00 -0071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668200	Construcción De Domo Escuela Secundaria Técnica Guadalupe Zuno Hernández # 168 Delegación Temastlán. Municipio De Totatiche	POA 2016 06 00 -0072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668216	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Y Huellas, Calles: Francisco I. Madero, Allende Y Niños Héroes 1era. Etapa. Municipio Totatiche	POA 2016 06 00 -0073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668231	Construcción Pavimento De Concreto Hidráulico, Calles: Guadalupe Victoria Y Degollado. Municipio Ahualulco De Mercado	POA 2016 06 00 -0166	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668290	Construcción Empedrado Zampeado En Concreto, Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Localidad El Carmen De Ordaz. Municipio Ahualulco De Mercado	POA 2016 06 00 -0167	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200668302	Modernización Y Terminación De Oficinas, Núcleo De La Central Camionera. Municipio De Ameca	POA 2016 06 00 -0170	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668318	Construcción Empedrado Rustico, Machuelos Y Banquetas E Instalación De Alumbrado Público, Calle Granadilla Y Calle Constitución. Municipio Etzatlán	POA 2016 06 00 -0172	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668328	Construcción Red De Drenaje Y Banquetas, Calle Ocampo, Delegación Oconahua. Municipio Etzatlán	POA 2016 06 00 -0173	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668346	Construcción Parque Recreativo "Las Animas" 1era. Etapa. Municipio Tala	POA 2016 06 00 -0179	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200668356	Construcción Pavimento A Base De Pórido Ahogado En Concreto, Calle Sixto Gorjón, 1era. Etapa. Municipio Tequila	POA 2016 06 00 -0180	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668366	Pavimentación Con Piedra Ahogada En Concreto En La Calle 16 De Septiembre. Municipio Teuchitlan	POA 2016 06 00 -0181	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668376	Construcción Empedrado Ahogado En Concreto Y Sustitución De Redes De Agua Potable Y Drenaje, Calle Prolongación Morelos, 1era. Etapa, Delegación El Plan. Municipio Acatlán De Juárez	POA 2016 06 00 -0182	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200668400	Rehabilitación Plaza Pública Localidad De Santa Teresa. Municipio Cocula	POA 2016 06 00 -0188	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668406	Rehabilitación Plaza Pública Localidad De Agua Caliente. Municipio Cocula	POA 2016 06 00 -0189	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668414	Construcción Empedrado Ahogado En Cemento, Calle Brizuela Entre Av. Rubén Ramírez Flores Y Calle Arquitos. Municipio Zacoalco De Torres	POA 2016 06 00 -0196	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668420	Construcción Tramo Carretero 1era. Etapa, Desde Entronque Con Carretera Federal 54 Y El Poblado El Consuelo. Municipio Ixtlahuacán Del Río	POA 2016 06 00 -0201	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668425	Construcción Glorieta "Los Danzantes" Av. Jesús María. Municipio Jesús María	POA 2016 06 00 -0090	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200668428	Construcción De Empedrado Con Huella De Rodamiento En Concreto, Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Matamoros En La Delegación De Tepec 1ra. Etapa En El Municipio De Amacueca (Fondereg) 2016	060001600117 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$252,000	\$252,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,835	0.00	50.00	Financiera: / Física: Amacueca / Registro:
JAL16160200668432	Rehabilitación Líneas Hidrosanitarias Y Pavimentación, Calle Ribera Del Lago 1era. Etapa, Localidad San Luis Soyatlán. Municipio Tuxcueca	POA 2016 06 00 -0115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200668445	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario, Agua Potable Y Concreto En La Calle Fresno, Calle Prolongación Libertad 1era Etapa Y Calle Tepezala 2da Etapa En La Cabecera Municipal De Huejucar (060001600118 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	184	0.00	100.00	Financiera: / Física: Huejucar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200668454	Construcción De Empedrado Con Piedra Laja De La Región, Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Iturbide En La Delegación De Tepec 1era Etapa, En El Municipio De Amacueca (Fondereg 2016)	060001600119 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,036,667	\$1,036,667	\$1,036,667	\$1,036,667	\$1,036,667	\$414,667	\$414,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,835	0.00	100.00	Financiera: / Física: Amacueca / Registro:
JAL16160200668461	Sustitución De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria, Construcción De Banquetas, Escaleras Y Colocación De Adoquín Vibropresado, En El Callejón El Cerrito En Talpa De Allende (Fondereg 2016)	060001600120 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	8,839	0.00	2.00	Financiera: / Física: Talpa de Allende / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200668469	Construcción De Pavimento Hidráulico, Machuelos Y Banquetas En La Calle Salvador Allende Este 1ra. Etapa En La Cabecera Municipal De El Arenal (Fondereg) 2016	060001600121 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	40.00	Financiera: / Física: Arenal, El / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200668474	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Red Hidrosanitaria En La Calle Aldama En La Cabecera Municipal De Sayula 1ra Etapa. (Fondereg) 2016	060001600122 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	70.00	Financiera: / Física: Sayula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200668494	Urbanización Con Concreto Hidráulico Y Redes Hidrosanitarias En La Calle Tenochtitlán 1ra Etapa En La Cabecera Municipal De San Martín Hidalgo (Fondereg) 2016	060001600123 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	415	0.00	40.00	Financiera: / Física: San Martín de Hidalgo / Registro:
JAL16160200668501	Pavimentación En Concreto Zampeado En Av. Cordillera Blanca En La Cabecera Municipal De Tepetitlán De Morelos Jalisco (Fondereg 2016)	060001600124 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	136,123	0.00	15.00	Financiera: / Física: Tepetitlan de Morelos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200669098	Construcción De Área Administrativa En Preparatoria Toliman Primera Etapa.	POA 2016 06 00 -0126	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200669105	Pavimentación Y Construcción De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria, Colonia Vista De La Floresta. Municipio Tuxpan	POA 2016 06 00 -0128	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200669111	Construcción Andador Peatonal Con Iluminación, Libramiento. Municipio Zapotiltic	POA 2016 06 00 -0129	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200669120	Ampliación Del Rastro Tíf. Municipio Tomatlán	POA 2016 06 00 -0154	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL16160200669124	Construcción De Carreteras, Puentes Y Similares (Modernización De Camino Rural, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Tercera Etapa)	POA 2016 06 00 -0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,605,537	\$2,605,537	\$2,605,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200669156	Segunda Etapa De Construcción De Colector Para Drenaje En Lomas De Mechoacanejo	03-2016	Jalisco	Teocaltiche	Mechoacanejo	Urbano	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas del Municipio de Teocaltiche, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$211,321	\$211,321	\$211,321	\$211,321	\$117,129	\$117,129	\$117,129	55.43	\$0	Piezas	283	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200669674	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Prolongación Del Ciervo	04-2016	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Públicas del Municipio de Teocaltiche, Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$777,341	\$777,341	\$777,341	\$777,341	\$334,850	\$334,850	\$334,850	43.08	\$0	Metros lineales	197	0.00	35.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA Y FUNCIONANDO CON 1573.46 M2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO / Registro:
JAL16160200669772	Mejoramiento De Carretera Al Salitre, Mediante La Construcción De Cunetas	05-2016	Jalisco	Teocaltiche	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas del Municipio de Teocaltiche	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$406,898	\$406,898	\$406,898	\$406,898	\$125,424	\$125,424	\$125,424	30.82	\$0	Metros Cuadrados	476	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676148	Rahabilitación De Ingreso Principal Con Carpeta Asfáltica, Construcción De Machuelos Y Banquetas En La Cabecera Municipal De Mezquitic (Fondereg 2016)	060001600125 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	15,674	0.00	80.00	Financiera: / Física: Mezquitic / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200676159	Construcción De Huellas De Concreto Hidráulico En El Camino A Los Corteses En La Localidad De Los Corteses 1era Etapa De Santa María De Los Angeles (Fondereg 2016)	060001600126 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,648,261	\$1,648,261	\$1,648,261	\$1,648,261	\$1,648,261	\$659,305	\$659,305	40.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	33.00	Financiera: / Física: Santa María de los Angeles / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676170	Construcción De Huellas De Concreto Hidráulico En El Camino Huacasco- La Hiedrita En La Delegación De Huacasco De Santa María De Los Angeles (Fondereg 2016)	060001600127 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$351,739	\$351,739	\$351,739	\$351,739	\$351,739	\$140,695	\$140,695	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	70.00	Financiera: / Física: Santa María de Los Angeles / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676181	Construcción De Huellas De Concreto Y Rehabilitación De Redes Hidrosanitarias En Las Calles Hidalgo Y Obregón En La Cabecera Municipal De Colotlán(Fondereg 2016)	060001600128 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	60.00	Financiera: / Física: Colotlan / Registro:
JAL16160200676194	Rehabilitación De Carretera Tepatitlán Via Jesús María - Arandas -San Ignacio, Norte - Sur, Cabecera Municipal De San Ignacio Cerro Gordo, 6ta Etapa (Fondereg 2016)	060001600129 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	60.00	Financiera: / Física: San Ignacio Cerro Gordo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676207	Rehabilitación De Ingreso Poniente, Av. Paseo De La Presa (4ta Etapa) En La Cabecera Municipal De San Diego De Alejandría (Fondereg 2016)	060001600130 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	75.00	Financiera: / Física: San Diego de Alejandria / Registro:
JAL16160200676229	Construcción De Colector Principal En La Calle Perla En Amatitan Jalisco (Fondereg) 2016	060001600131 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$106,667	\$106,667	40.00	\$0	Metros	180	0.00	80.00	Financiera: / Física: Amatitan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676244	Costrucción De Empedrado Ahogado En Concreto, Con Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Con Guarniciones En La Calle Morelos Entre Calle Violeta Y Calle Ernesto Rosales En Delegación	060001600132 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$560,000	\$560,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,121	0.00	40.00	Financiera: / Física: Amatitan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676260	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto, Con Huellas De Rodamiento De Cemento, Sustitución De Líneas De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Lazaro Cardenas En La Cabecera Municipal De Techaluta D	060001600133 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	40.00	Financiera: / Física: Techaluta de Montenegro / Registro:
JAL16160200676276	Equipamiento Plaza Principal En El Municipio De Atoyac, Jalisco (Fondereg) 2016	060001600134 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$529,284	\$529,284	\$529,284	\$529,284	\$529,284	\$211,713	\$211,713	40.00	\$0	Equipamiento	8,264	0.00	40.00	Financiera: / Física: Atoyac / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200676289	Construcción De Cuatro Carriles En Concreto Hidráulico En La Av. Loma De Los Prados 1era Etapa En La Colonia Los Cristeros En La Cabecera Municipal De Lagos De Moreno (Fondereg 2016)	060001600135 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	960	0.00	45.00	Financiera: / Física: Lagos de Moreno / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676300	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Regional 1era Etapa En La Cabecera Municipal De Villa Guerrero (Fondereg 2016)	060001600136 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Otros	3,250	0.00	45.00	Financiera: / Física: Villa Guerrero / Registro:
JAL16160200676334	Renovación Del Jardín Principal En La Localidad De Cuyacapan En El Municipio De Atoyac (Fondereg) 2016	060001600137 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,137,383	\$1,137,383	\$1,137,383	\$1,137,383	\$1,137,383	\$454,953	\$454,953	40.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	40.00	Financiera: / Física: Atoyac / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676348	Modernización Del Tramo Carretero La Barca-Atotonilco 1era Etapa En La Cabecera Municipal De La Barca (Fondereg 2016)	060001600138 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$888,889	\$888,889	40.00	\$0	Metros Cuadrados	55,000	0.00	90.00	Financiera: La Barca / Física: La Barca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676366	Construcción De Preparatoria En La Localidad De Juanacatlán 3ra Etapa En El Municipio De Tapalpa (Fondereg) 2016	060001600139 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Otros	250	0.00	40.00	Financiera: / Física: Tapalpa / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676377	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En La Calle Zaragoza Entronque Con La Carretera Federal Numero 35 Al Centro Histórico De Jamay 1era Etapa, Jamay (Fondereg 2016)	060001600140 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$888,889	\$888,889	40.00	\$0	Metros Cuadrados	710	0.00	10.00	Financiera: Jamay / Física: Jamay / Registro:
JAL16160200676394	Remodelación Del Centro Histórico Primera Etapa En La Cabecera Municipal De Teocuitatlán De Corona (Fondereg) 2016	060001600141 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	10,835	0.00	40.00	Financiera: / Física: Teocuitatlan de Corona / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676401	Construcción De Pavimentación En El Ingreso Nuevo Valle Salida A Rancho Viejo 1er Etapa En La Delegación De Nuevo Valle, En El Municipio De Atotonilco El Alto (Fondereg 2016)	060001600142 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$888,889	\$888,889	40.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	15.00	Financiera: / Física: Atotonilco El Alto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676418	Construcción De Empedrado Ahogado Y Redes Hidrosanitarias En La Calle Independencia E Hidalgo 1era Etapa En La Delegación Villa Morelos De La Manzanilla De La Paz (Fondereg 2016)	060001600143 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	43.00	Financiera: / Física: Manzanilla de la Paz, La / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676429	Construcción De Pavimento Hidráulico Del Boulevard Niños Héroes En La Colonia San Gabriel Del Municipio De Degollado (Fondereg 2016)	060001600144 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$888,889	\$888,889	40.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	28.00	Financiera: Degollado / Física: Degollado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200676439	Construcción De Andador Peatonal San Gabriel- Jiquilpan 1ra Etapa En La Cabecera Municipal De San Gabriel (Fondereg 2016)	060001600145 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	40.00	Financiera: / Física: San Gabriel / Registro:
JAL16160200676445	Construcción De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión Y Alumbrado Sobre El Libramiento 1era Etapa En La Cabecera Municipal De Santa María Del Oro (Fondereg 2016)	060001600146 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros	2,517	0.00	55.00	Financiera: / Física: Santa María del Oro / Registro:
JAL16160200676457	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico En La Calle Efraín González Luna, De Calle Clavel A Av. Río Colorado En La Cabecera Municipal De Ocotlán (Fondereg 2016)	060001600147 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$888,889	\$888,889	40.00	\$0	Metros Cuadrados	85,000	0.00	70.00	Financiera: Ocotlan / Física: Ocotlan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676476	Sustitución De Pavimento De Asfalto A Concreto Hidráulico, Construcción De Vialidad Lateral- Acotamiento En Adoquín, Machuelos, Banquetas, Renovación De Líneas De Agua Y Drenaje En Ingreso Norte Entre	060001600148 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	560	0.00	8.00	Financiera: / Física: Tonila / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676487	Rehabilitación De La Calle Álvaro Obregón Con Sustitución De Redes Hidrosanitarias En La Cabecera Municipal De Tonila (Fondereg 2016)	060001600149 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	40.00	Financiera: / Física: Tonila / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676500	Rehabilitación Del Centro Histórico De Pihuamo 1ra Etapa En La Cabecera Municipal Del Municipio De Pihuamo (Fondereg 2016)	060001600150 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	6,838	0.00	38.00	Financiera: / Física: Pihuamo / Registro:
JAL16160200676511	Rehabilitación De Carretera Con Carpeta Asfáltica La Concepción- Guadalupe De Lerma 1era Etapa En El Municipio De Ayotlán (Fondereg 2016)	060001600151 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$888,889	\$888,889	40.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	20.00	Financiera: / Física: Ayotlan / Registro:
JAL16160200676516	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Redes Hidrosanitarias En La Calle Álvaro Obregón Y Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Tototlán (Fondereg 2016)	060001600152 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$888,889	\$888,889	40.00	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	95.00	Financiera: / Física: Tototlan / Registro:
JAL16160200676525	Rehabilitación De La Plaza De San Antonio Tlayacapan En El Municipio De Chapala (Fondereg 2016)	060001600153 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	40.00	Financiera: Chapala / Física: Chapala / Registro:
JAL16160200676535	Construcción De Losa De Concreto Hidráulico En La Calle Moctezuma En La Cabecera Municipal De Zapotlán El Grande (Fondereg 2016)	060001600154 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	0.00	Financiera: / Física: Zapotlan El Grande / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200676550	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico Y Sustitución De Redes Hidrosanitarias, En La Calle 5 De Febrero En La Cabecera Municipal, Municipio De Tizapan El Alto (Fondereg 2016)	060001600155 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: Tizapan El Alto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676582	Fortalecimiento De Las Finanzas Publicas Mucicipales	2016FORTAMUN001	Jalisco	Valle de Guadalupe	Valle de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,681,015							0.00		Otros	6,924	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676641	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Cambio De Instalaciones Sanitarias E Hidráulicas De La Calle Heliodoro Hernández Loza, En La Colonia El Romereño Infonavit De Poncitlán, Jalisco. Primera Etapa.	060001600156 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$888,889	\$888,889	40.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	75.00	Financiera: Poncitlan / Física: Poncitlan / Registro:
JAL16160200676731	Construcción De Pavimento Ecológico El Espinal A Rancho De La Cruz En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo (Fondereg 2016).	060001600157 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$280,000	\$280,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: Zapotitlan de Vadillo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676798	Construcción De Pavimento Ecológico En Cabañas Zapotitlán De Vadillo 3ra Etapa En El Municipio De Zapotitlán De Vadillo (Fondereg 2016)	060001600158 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$966,667	\$966,667	\$966,667	\$966,667	\$966,667	\$386,667	\$386,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: Zapotitlan de Vadillo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676811	Construcción De Andador En La Comunidad De Tazumbos 1ra Etapa, En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores.	060001600159 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$222,222	\$222,222	40.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	0.00	Financiera: / Física: Jilotlan de los Dolores / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676834	Construcción De Empedrado Ahogado Con Huellas De Rodamiento En La Calle Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal 1ra Etapa En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores	060001600160 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$222,222	\$222,222	40.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	90.00	Financiera: / Física: Jilotlan de los Dolores / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200676880	Construcción De Empedrado Ahogado Con Huellas De Rodamiento En La Calle Miguel Hidalgo Y Costilla Oriente En La Localidad De Las Lomas 1ra Etapa, En El Municipio De Jilotlán De Los Dolores	060001600161 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$555,556	\$222,222	\$222,222	40.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	70.00	Financiera: / Física: Jilotlán de los Dolores / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676899	Construcción De Concreto Hidráulico, Sustitución De Red Sanitaria, Red Hidráulica Y Construcción De Banquetas En La Calle Morelos 2da Etapa En La Cabecera Municipal De Tonaya. (Fonderreg 2016)	060001600162 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$571,429	\$571,429	40.00	\$0	Metros Cuadrados	3,497	0.00	45.00	Financiera: / Física: Tonaya / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676918	Construcción De Pavimentación De 1 300 De La Carretera La Labor- El Palmar En La Localidad De La Labor, Municipio De Ejutla (Fonderreg 2016)	060001600163 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$571,429	\$571,429	40.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	5.00	Financiera: / Física: Ejutla / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676925	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico, Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Zaragoza En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo. (Fonderreg) 2016	060001600164 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	8,379	0.00	40.00	Financiera: / Física: San Juanito de Escobedo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676937	Construcción De Los Portales En El Centro Histórico De Quitupan, Cabecera Municipal De Quitupan (Fonderreg 2016)	060001600165 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: Quitupan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676952	Construcción Del Puente Vehicular Y Peatonal De La Calle Leona Vicario En La Cabecera Municipal 1ra Etapa, Municipio De Tecolotlán (Fonderreg 2016)	060001600166 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$571,429	\$571,429	40.00	\$0	Otros	300	0.00	40.00	Financiera: / Física: Tecolotlan / Registro:
JAL16160200676975	Rehabilitación De Líneas Hidrosanitarias, Empedrado Ecológico Con Huellas De Concreto Hidráulico En La Calle Zaragoza De La Localidad De San Cristóbal Zapotitlán, En Jocotepec (Fonderreg 2016)	060001600167 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	57.00	Financiera: / Física: Jocotepec / Registro:
JAL16160200676996	Ampliación De Panteón Municipal En Cañadas De Obregón (Fonderreg 2016)	060001600168 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$560,000	\$560,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	302	0.00	42.00	Financiera: / Física: Cañadas de Obregon / Registro:
JAL16160200677013	Restauración De Portales En La Cabecera Municipal De Concepción De Buenos Aires, Fonderreg 2016	060001600169 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	4,700	0.00	1.00	Financiera: / Física: Concepción de Buenos Aires / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677024	Electrificación En Centro Deportivo La Alameda, En La Cabecera Municipal De Cañadas De Obregón (Fonderreg 2016)	060001600170 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$266,667	\$106,667	\$106,667	40.00	\$0	Equipamiento	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: Cañadas de Obregon / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200677042	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Electricistas Entre Avila Camacho Y Los Hidalgo En La Cabecera Municipal De Magdalena (Fondereg) 2016	060001600171 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$195,019	\$195,019	\$195,019	\$195,019	\$195,019	\$78,008	\$78,008	40.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	40.00	Financiera: / Física: Magdalena / Registro:
JAL16160200677109	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Av. Federación Desde C. Océano Atlántico Hasta Av. Playa Grande, Colonia Cristóbal Colón, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco. (Fondereg 2016)	060001600173 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$660,000	\$660,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	0.00	Financiera: / Física: Puerto Vallarta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677118	Pavimentacion En Empedrado Ahogado En Mortero De La Calle Puerto De Acapulco Desde C. Riverña De Los Camarones Hasta C. Puerto Melaque Colonia Bugambillas, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	060001600174 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$340,000	\$340,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	0.00	Financiera: / Física: Puerto Vallarta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677185	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento Y Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Lorenzo Gutiérrez En La Cabecera Municipal De Magdalena (Fondereg) 2016	060001600175 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,471,648	\$1,471,648	\$1,471,648	\$1,471,648	\$1,471,648	\$588,659	\$588,659	40.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	40.00	Financiera: / Física: Magdalena / Registro:
JAL16160200677204	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Vicente Guerrero De San Andrés Ixtlán En El Municipio De Gómez Farías (Fondereg 2016)	060001600176 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	485	0.00	5.00	Financiera: / Física: Gómez Farías / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677223	Rehabilitación De Línea De Agua Y Drenaje Para Consultorios E Impermeabilización De Las Instalaciones Existentes De La Clínica De Salud En La Cabecera Municipal De Cuquio (Fondereg) 2016	060001600177 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$56,000	\$56,000	40.00	\$0	Otros	4,682	0.00	45.00	Financiera: / Física: Cuquio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677253	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Camino Existente A Los Arcos (1era Etapa) Del Km 0.000 Al 0.777 En La Localidad De Los Arcos En El Municipio De Cuquio (Fondereg) 2016	060001600178 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$544,000	\$544,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	40.00	Financiera: / Física: Cuquio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677266	Construcción De La 6ta Etapa Del Centro Cultural Regional En La Cabecera Municipal, Municipio De El Grullo (Fondereg 2016)	060001600180 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$571,429	\$571,429	40.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	20.00	Financiera: / Física: Grullo, El / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200677275	Construcción De Adoquinamiento Y Alcantarillado Sanitario De La Calle Allende Que Conduce Al Centro Regional Supera Y Libramiento En La Cabecera Municipal, Cuautitlán De García Barragan (Fondereg 2016	060001600181 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,597	0.00	0.00	Financiera: / Física: Cuautitlán de García Barragan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677286	Construcción De La 1ra Etapa De Unidad Deportiva Regional Del Municipio De Cuautitlan En La Cabecera Municipal (Fondereg 2016)	060001600182 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,597	0.00	40.00	Financiera: / Física: Cuautitlan de García Barragan / Registro:
JAL16160200677305	Construcción De Motivo De Ingreso Al Municipio De Acatic, 1era Etapa (Fondereg 2016)	060001600183 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Otros	11,890	0.00	25.00	Financiera: / Física: Acatic / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677319	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Paralela A La Preparatoria En Villa De Contlla En Tamazula De Gordiano (Fondereg 2016)	060001600184 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$169,228	\$169,228	\$169,228	\$169,228	\$169,228	\$67,691	\$67,691	40.00	\$0	Metros	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: Tamazula de Gordiano / Registro:
JAL16160200677334	Construcción Del Centro Deportivo Regional De Alto Rendimiento 2da Etapa En La Cabecera Municipal De Mazamitla (Fondereg 2016)	060001600185 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	60.00	Financiera: / Física: Mazamitla / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677346	Construcción De Pavimento Hidráulico, Infraestructura Hidráulica, Sanitaria Y Banquetas En Calle Noche Buena Col. Bugambilias En Tamazula De Gordiano (Fondereg 2016)	060001600186 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,497,439	\$1,497,439	\$1,497,439	\$1,497,439	\$1,497,439	\$598,975	\$598,975	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: Tamazula de Gordiano / Registro:
JAL16160200677353	Construcción De Camellón E Instalación De Alumbrado Público En La Av. López Mateos De La Cabecera Municipal De Villa Corona Primera Etapa (Fondereg) 2016	060001600191 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: Villa Corona / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677359	Rehabilitación Integral De Ingreso Principal A Valle De Juárez, Incluyendo Plazoleta Alumbrado Público Y Concreto Hidráulico En La Cabecera Municipal De Valle De Juárez (Fondereg 2016).	060001600192 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	3,152	0.00	65.00	Financiera: / Física: Valle de Juarez / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677365	Construcción De Concreto Hidráulico Y Redes Hidrosanitarias En La Calle Emiliano Zapata 1era Etapa En La Localidad De Otatlán, En El Municipio De Zapotlán Del Rey (Fondereg 2016)	060001600193 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$2,222,222	\$888,889	\$888,889	40.00	\$0	Metros Cuadrados	1,280	0.00	85.00	Financiera: Zapotlan de Rey / Física: Zapotlan del Rey / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200677372	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Hidalgo 1era Etapa En La Cabecera Municipal De San Julián (Fondereg 2016)	060001600194 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	18,000	0.00	60.00	Financiera: / Física: San Julian / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678061	Construcción De Unidad Administrativa 1er Etapa En La Cabecera Municipal De San Miguel El Alto (Fondereg 2016)	060001600195 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Otros	31,166	0.00	0.00	Financiera: / Física: San Miguel El Alto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678087	Construcción De Panteón Jardín En La Cabecera Municipal Del Municipio De Atemajac De Brizuela 1a. Etapa(Fondereg) 2016	060001600196 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	6,655	0.00	40.00	Financiera: / Física: Atemajac de Brizuela / Registro:
JAL16160200678107	Rehabilitación De Ingreso Sur A La Cabecera Municipal De Chiquilistlán- Tapalpa 2da Etapa En El Municipio De Chiquilistlán (Fondereg 2016)	060001600197 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$1,428,571	\$571,429	\$571,429	40.00	\$0	Metros Cuadrados	3,700	0.00	40.00	Financiera: / Física: Chiquilistlan / Registro:
JAL16160200678127	Poa Fondereg En Proceso	00000000000 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: POA FONDEREG 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678486	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	16R33005	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$74,506	\$91,012	\$91,012	\$91,012	\$91,012	\$91,012	\$91,012	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: YA ESTA CONCLUIDA EN UN 100 % / Física: YA ESTA CONCLUIDA EN UN 100 % / Registro: YA ESTA CONCLUIDA
JAL16160200678548	Rehabilitacion De Alcantarillado	16R33006	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$364,950	\$384,209	\$370,490	\$370,490	\$370,490	\$370,490	\$370,490	96.43	\$0	Metros lineales	162	0.00	96.43	Financiera: FALTA CONCLUIRSE FINANCIERAMENTE / Física: FISICAMENTE YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: YA ESTA CONCLUIDA FISICAMENTE, PERO FINANCIERAMENTE NO
JAL16160200678613	Sustitucion De Red De Drenaje	16R33012	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$372,262	\$372,262	\$334,398	\$334,398	\$334,398	\$334,398	\$334,398	89.83	\$0	Metros lineales	184	0.00	89.83	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA A UN 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678629	Construccion De Lineas De Drenaje	16R33019	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO , JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$295,860	\$295,860	\$279,624	\$279,624	\$279,624	\$279,624	\$279,624	94.51	\$0	Metros lineales	84	0.00	94.51	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN UN 94%- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678677	Sustitucion De Red De Agua Potable	16R33011	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$191,757	\$191,757	\$172,659	\$172,659	\$172,659	\$172,659	\$172,659	90.04	\$0	Metros lineales	184	0.00	90.04	Financiera: / Física: / Registro: FISICAMENTE SE ENCUENTRA A UN 98%

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200678701	Sustitucion De Estructura De Madera Y Cubierta Metalica De Modulo De Servicios Educativos	16R33015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$102,000	\$102,000	\$52,800	\$52,800	\$52,800	\$52,800	\$52,800	51.76	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	51.76	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA A UN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200679122	Desarrollo De Capacidades Empresariales Para Micro Empresas A Traves Tecnologias De La Informacion Y Comunicacion Para Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco	INADEM 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	PROMOCION ECONOMICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200679156	Implementación Del Modelo De Desarrollo De Emprendedores De Fundación E Para Mujeres Del Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco	INADEM 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.		38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	PROMOCION ECONOMICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200679369	Construcción De Sanitarios Con Biodigestor	100968	Jalisco	Atoyac	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARCONSA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200679862	Adquisición De Equipo De Radio De Comunicacion	-	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200679992	Infraestructura Estaciones De Transferencia	-	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200681095	Reconstrucción Del Camino Rural No. 106 Del Km. 8 300 Al Km. 9 300 Primera Etapa, En El Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	060001600038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,905,006	\$4,905,006	\$4,905,006	\$4,905,006	\$4,900,007	\$4,900,007	\$4,900,007	99.90	\$0	Kilómetro lineal	5,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200681124	Pavimento De Concreto, Banquetas Y Machuelos En Calle Zaragoza, En El Municipio De Zapotlanejo. Jalisco	060001600067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,993,629	\$3,993,629	\$3,993,629	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200681141	Pavimento De Concreto Y Banqueta De Concreto Hidráulico En Calle Cuauhtémoc, Zapotlanejo, Jalisco.	060001600070	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,906,674	\$4,906,674	\$4,906,674	\$4,906,674	\$4,906,674	\$4,906,674	\$4,906,674	100.00	\$0	Kilómetro	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200681157	Construcción Unidad Administrativa Y Presidencia Municipal, San Ignacio Cerro Gordo, Cuarta Etapa.	060001600071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,995,040	\$4,995,040	\$4,995,040	\$4,995,040	\$1,248,760	\$1,248,760	\$1,248,760	25.00	\$0	Otros	50,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200681933	Fortalecimiento Municipal	-	Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Atenguillo	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200682774	Remodelación Seguridad Publica	-	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Pihuamo y C. Francisco Reyes Mendoza	Seguridad	En Ejecución	2016	\$243,587							0.00		Otros	12,119	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200683011	Pago De Obligaciones Financieras E-2016	1467001416001	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesorería Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$26,733,063	\$26,733,063	\$20,205,526	\$26,733,063	\$26,733,063	\$23,600,985	\$23,600,985	88.28	\$0	Otros	255,681	0.00	88.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200683067	Inversion En El Rubro De Seguridad Publica E-2016	1467001416002	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$127,183,739	\$113,634,687	\$86,139,349	\$113,634,687	\$113,634,687	\$78,850,160	\$78,850,160	69.39	\$0	Otros	255,681	0.00	69.39	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200686838	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Atenguillo - 159876	159876	Jalisco	Atenguillo	Atenguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	100.00	\$0	Otros	300	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200686839	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Aguacate - 159246	159246	Jalisco	Atenguillo	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200686840	Construcción De Muros Firmes En La Localidad De Ahuacatepec - 146859	146859	Jalisco	Atenguillo	Ahuacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,220	\$60,220	\$60,220	\$60,220	\$60,220	\$60,220	100.00	\$0	Otros	112	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200686841	Construcción De Muros Firmes En La Localidad De Las cruces - 159360	159360	Jalisco	Atenguillo	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	2	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200686842	Construcción De Muros Firmes En La Localidad De La Loma - 157022	157022	Jalisco	Atenguillo	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	29	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200686843	Construcción De Calentadores Solares En La Localidad De Ocote Chino - 164328	164328	Jalisco	Atenguillo	Ocote Chino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	13	100.00	0.00	Financiera: no han llegado los calentadores / Física: no han llegado los calentadores / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687106	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Dr Luis Romero Arias Entre Constitución Y Juárez Cabecera Municipal - 172821	172821	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$455,049	\$455,049	\$455,049	\$455,049	\$455,049	\$455,049	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA ALA 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687188	Construcción De Red De Drenaje En Calle Miguel Alemán - 75001	75001	Jalisco	Cihuatlán	Emiliano Zapata (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$181,818	\$0	\$181,818	\$181,818	\$181,818	\$181,818	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687189	Construcción De Red De Agua Potable Calle Miguel Alemán - 74999	74999	Jalisco	Cihuatlán	Emiliano Zapata (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$74,145	\$0	\$74,145	\$74,145	\$74,145	\$74,145	100.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687192	Construcción De Muro Perimetral En La Escuela Benito Juárez En Rancho Nuevo Calderón - 130743	130743	Jalisco	Acatic	Rancho Nuevo Calderón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE ACATIC JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$18,915	\$18,915	\$18,915	\$18,915	\$18,915	\$18,915	100.00	\$0	Metros lineales	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687196	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Cuatrosientos Cincuenta Y Ocho En Arandas Jalisco - 175785	175785	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,350	\$28,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687197	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 124974	124974	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$13,040	\$13,040	\$13,040	\$13,040	\$13,040	\$13,040	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200687198	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 161760	161760	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$27,194	\$27,194	\$27,194	\$27,194	\$27,194	\$27,194	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687206	Construccion De Barda Perimetral En Jdn Vicente Guerrero En Lacalle Pavo Real Entre Las Calles Acapulco Los Garcia En La Colonia Camino Real - 78020	78020	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$59,606	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687207	Ampliacion De La Red De Agua Potablecalle De Las Rosas Entre Las Calles La Estancia Y Cerrada En La Colonia La Estancia De San Juan De Dios - 77457	77457	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$42,803	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	59	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687208	Construccion De Cuartos Para Dormitorios En Calle San Antonio La Ribera Localidad De Ayotlan Jalisco - 149614	149614	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$154,051	\$154,051	\$154,051	\$103,310	\$103,310	\$103,310	67.06	\$0	Vivienda	4	100.00	67.06	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687209	Construcción De Linea De Drenaje Sanitario Encofrado En Calle De El Campo, En La Localidad De La Ribera, Municipio De Ayotlán, Jalisco. - 76066	76066	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$65,798	\$65,798	\$65,798	\$65,798	\$65,798	\$65,798	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687212	Rehabilitacon De Lineas De Agua Potable Y Lineas De Drenaje Y Restitucion De Superficie De Rodamiento En La Calle Prisciliano Sanchezzen El Municipio De Concepción De Buenos Aires (Fise) - 135923	135923	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,179,577	\$4,179,577	\$4,179,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	425	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687273	Actualización Y Adquisición De Equipos De Computo En El Departamento De Obras Publicas Y Comunicacion Social - 133414	133414	Jalisco	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$102,797	\$102,797	\$102,797	\$102,797	\$102,797	\$102,797	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: EL PROGRAMA SE ENCUENTRA TERMINADO Y OPERANDO / Física: EL PROGRAMA SE ENCUENTRA TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687275	Rehabilitación De Escuela Primaria Urbana Quinientos Setenta Y Uno - 191825	191825	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$482,528	\$482,528	\$482,528	\$144,758	\$144,758	\$144,758	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687276	Instalación De Calentador Solar - 192792	192792	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687277	Instalación De Calentador Solar - 192333	192333	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200687278	Instalación De Calentador Solar - 192156	192156	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687279	Equipamiento De La Unidad Médica Dr.Leonardo Oliva - 76737	76737	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18,000	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro:
JAL16160200687280	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Numero Uno - 192251	192251	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$759,068	\$759,068	\$759,068	\$227,721	\$227,721	\$227,721	30.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687281	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Técnica Numero Setenta Y Ocho - 192475	192475	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$476,015	\$476,015	\$476,015	\$142,805	\$142,805	\$142,805	30.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687282	Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Medica Benito Juarez - 191427	191427	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$1,792,589	\$1,792,589	\$1,792,589	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687314	Electrificacion Calle Hidalgo Santa Fe - 187877	187877	Jalisco	Zapotlanejo	Santa Fe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$270,618	\$270,618	\$270,618	\$270,618	\$270,618	\$270,618	100.00	\$0	Otros	87	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687315	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De Tramo En La Calle Prol Benigno Romo - 35014	35014	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$27,097	\$27,097	\$27,097	\$27,097	\$27,097	\$27,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687316	Equipamiento De Capacitores Pozo Rancho Los Perez - 39834	39834	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA POR ADMINISTRACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687317	Equipamiento De Capacitores Pozo De Trujillos - 39787	39787	Jalisco	San Juan de los Lagos	Trujillos de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687335	Rehabilitacion De Techo Fime En Privada Bugambillas Cincuenta - 160940	160940	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$44,480	\$3,029	\$44,480	\$44,480	\$3,029	\$0	6.81	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200687336	Rehabilitacion De Techo Firme Privada Bugambilias Siete - 172555	172555	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,980	\$0	\$19,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687338	Contruccion De Red De Agua Potable En La Calle Laurel Y Palmeras En La Colonia Emiliano Zapata - 112751	112751	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$36,000	\$32,935	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,800	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200687339	Contruccion De Red De Drenaje Part1 En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 113317	113317	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$440,000	\$402,538	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687340	Contruccion De Red De Drenaje En La Calle Laurel En La Colonia Emiliano Zapata - 112809	112809	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$63,000	\$57,636	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,800	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687341	Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte I - 157281	157281	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$151,573	\$138,668	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687342	Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Refugio - 157222	157222	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,066,025	\$975,264	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200687343	Construccion De Pozo Profundo En La Localidad Copalita Poblado - 126741	126741	Jalisco	Zapopan	Copalita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$50,000	\$45,743	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	560	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687348	Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia El Alamo Part Iii - 157610	157610	Jalisco	Zapopan	Tesistán (San Francisco Tesistán)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,000	\$91,486	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687349	Construccion De Electrificacion Para Pozo En La Localidad Milpillas Mesa De San Juan - 127137	127137	Jalisco	Zapopan	Milpillas Mesa de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,500,000	\$3,202,010	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	700	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200687350	Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad Paso De Guadalupe - 114259	114259	Jalisco	Zapopan	Puente de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$350,000	\$320,201	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: Obra En Proceso de Fallo / Física: En Proceso de Fallo / Registro: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente asignar contratista
JAL16160200687357	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Anima Sola Entre Calles Zaragoza Y Francisco Villa 2da Etapa Con Reposicion De Empedrado Ahog - 78169	78169	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$187,924	\$187,924	\$187,924	\$187,924	\$94,034	\$94,034	50.04	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.04	Financiera: Obra En Proceso / Física: Obra En Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687359	Calentador Solar Para 65 Viviendas Sociales En San Diego Quitupan - 77734	77734	Jalisco	Quitupan	Lázaro Cárdenas (San Diego)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Celdas solares	520	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200687368	Construccion De Cuarto Dormitorio - 134889	134889	Jalisco	San Diego de Alejandria	San Diego de Alejandria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,888	\$63,888	\$63,888	\$63,888	\$63,888	\$63,888	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO EL PAGO DE LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LA OBRA CONTRATADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA SEGÚN EL PROYECTO Y CUBRIENDO CON LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687369	Construcción De Colector Las Hormigas Calle Francisco I. Madero En La Localidad De San Jose De Gracia (Fise)- 135773	135773	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,757,431	\$1,757,431	\$1,757,431	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	653	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687371	Riego De Sello Tramo Carretero La Tinaja A Quitupan Jalisco - 77414	77414	Jalisco	Quitupan	Quitupan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$572,166	\$572,166	\$572,166	\$572,166	\$572,166	\$572,166	\$572,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 100 % TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687373	Urbanizacion Con Empedrado Ahogado Calle Francisco Villa Localidad El Salitre En El Municipio De San Martin Hidalgo Fise - 135101	135101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200687374	Construcción De Tanque Elevado, Estructura Equipamiento Y Línea De Alimentación Colonia Sagrada Familia Municipio De San Miguel El Alto Fise - 135141	135141	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,895,591	\$1,895,591	\$1,895,591	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,840	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687385	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Ramón Corona De Usmajac - 165373	165373	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$194,060	\$194,060	\$194,060	\$37,570	\$37,570	\$37,570	19.36	\$0	Metros lineales	145	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687386	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Ramon Corona De Usmajac - 165419	165419	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$243,810	\$243,810	\$243,810	\$88,831	\$88,831	\$88,831	36.43	\$0	Metros lineales	145	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687387	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Ramón Corona De Usmajac - 166113	166113	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$210,695	\$210,695	\$210,695	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687399	Construcción De Red De Drenaje En Las Calles: Panteón, Baudelio Bernal, José Manuel Dueñas Y Francisco S. Lomeli En La Colonia Buen Viaje - 78130	78130	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$604,320	\$604,320	\$604,320	\$604,320	\$302,160	\$302,160	\$302,160	50.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	25.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200687407	Rehabilitacion En Jardin De Niños Gabilondo Soler - 107964	107964	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687408	Asfalto En Carretera El Grullo Al Aguacate - 132668	132668	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$102,400	\$102,400	\$102,400	85.33	\$0	Metros lineales	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687409	Ampliacion De Linea De Agua Potable En La Calle 5 De Mayo En La Comunidad De San Jose Del Caliche - 133353	133353	Jalisco	Unión de San Antonio	San José del Caliche (El Caliche)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: la obra de encuentra concluida y operando / Física: la obra de encuentra concluida y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687410	Trabajos Complementarios De La Red De Drenaje Sanitario - 164468	164468	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$179,619	\$179,619	\$179,619	\$179,619	\$89,810	\$89,810	50.00	\$0	Otros	146	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687412	Construccion De Electrificación En La Prolongacion Pedro Moreno Privada Murguia Presa Calderon - 162669	162669	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$550,102	\$550,102	\$550,102	\$550,102	\$550,102	\$550,102	100.00	\$0	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNA ELECTRIFICACION EN CUATRO CALLES DE LA COLONIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200687425	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De La Puerta Del Barro - 107888	107888	Jalisco	El Grullo	La Puerta del Barro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$30,203	\$30,203	\$30,203	35.53	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692355	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Las Cebollas - 163973	163973	Jalisco	Atenguillo	Las Cebollas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$11,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	0.00	Financiera: no se ha iniciado la obra estan por llegar los calentadores / Física: no han llegado los calentadores / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692356	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De El Ranchito - 164716	164716	Jalisco	Atenguillo	El Ranchito (Espíritu Santo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	100.00	\$0	Celdas solares	9	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692357	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Salitrillo - 158278	158278	Jalisco	Atenguillo	El Salitrillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Otros	9	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692358	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad San Pablo - 164216	164216	Jalisco	Atenguillo	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	\$0	Celdas solares	20	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692359	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Santa Barbara - 162410	162410	Jalisco	Atenguillo	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: ya se entrego el material / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200692360	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Los Volcanes - 161315	161315	Jalisco	Atenguillo	Los Volcanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	369	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692361	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Los Volcanes - 161736	161736	Jalisco	Atenguillo	Los Volcanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$31,500	100.00	\$0	Celdas solares	27	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692362	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De La Primavera - 164411	164411	Jalisco	Atenguillo	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	5	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692379	Pavimentacion De La Calle Alvaro Obregon En La Resolana Tercera Etapa - 189890	189890	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,905,100	\$1,905,100	\$1,905,100	\$1,905,100	\$476,275	\$476,275	25.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692700	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Casimiro Castillo - 190317	190317	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$513,897	\$0	\$513,897	\$513,897	\$513,897	\$513,897	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692701	Construcción De Pavimento En Adoquin En Calle Miguel Alemán - 75008	75008	Jalisco	Cihuatlán	Emiliano Zapata (El Ranchito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$922,872	\$0	\$922,872	\$922,872	\$922,872	\$922,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692705	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Antonio Escobedo Cinco De Mayo Pedro Moreno Y Aquiles Serdan - 191268	191268	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$380,010	\$380,010	\$380,010	\$380,010	\$380,010	\$380,010	100.00	\$0	Metros lineales	970	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100%y operando / Física: bra concluida al 100%y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692706	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Ochocientos Veintinueve En Arandas Jalisco - 175948	175948	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,600	\$48,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	53	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692707	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Cuatros Cientos Cinco En Arandas Jalisco - 175039	175039	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,400	\$32,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	90.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692713	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle San Carlos En La Colonia El Abrevadero - 77626	77626	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$701,109	\$701,109	\$701,109	\$701,109	\$701,109	\$701,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692714	Const De Guarn Banq Con Concreto H Calle Manuel Del Toro Sosa Entre Las Calles Naranja Y Las Flores En La Colonia Juan Bravo Y Juarez - 77870	77870	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$38,954	\$38,954	\$38,954	\$38,954	\$38,954	\$38,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692715	Const De Guarniciones Y Banquetas Con Concreto Hidraulico De Calle Pavo Real Entre Las Calles Acapulco Los Garcias En La Colonia Camino Real - 77973	77973	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$34,096	\$34,096	\$34,096	\$34,096	\$34,096	\$34,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200692716	Const De Amp Red De Agua Potable En La Calle Guadalupe Entre Las Calles Venustiano Carranza Y Cerrada En La Localidad De Portezuelo - 76766	76766	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCA,JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$70,332	\$70,332	\$70,332	\$35,166	\$35,166	\$35,166	50.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692718	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario En La Calle Medina Ascencio, En Betania, Municipio De Ayotlan, Jalisco - 80821	80821	Jalisco	Ayotlán	Betania	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$299,056	\$299,056	\$299,056	\$299,056	\$299,056	\$299,056	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692719	Construccion De Cuarto Para Baño En Calle San Antonio En La Localidad De La Ribera Mpio De Ayotlan Jalisco - 149704	149704	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$51,678	\$51,678	\$51,678	\$33,424	\$33,424	\$33,424	64.68	\$0	Vivienda	4	100.00	64.68	Financiera: / Física: / Registro: informe preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692725	Empedrado Tradicional En La Avenida Manuel Esperon Gonzalez Fraccionamiento Cocollan - 180406	180406	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$314,627	\$137,948	\$314,627	\$137,948	\$137,948	\$137,948	43.84	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692726	Construcción De Empedrado Zampeado En La Calle Luis Echeverria - 147553	147553	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$421,046	\$335,133	\$421,046	\$335,133	\$335,133	\$335,133	79.60	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692727	Ampliación Eléctrica En La Calle Colon - 147824	147824	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$12,455	\$12,455	\$12,455	\$12,455	\$12,455	\$12,455	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692795	Rehabilitación De Escuela Secundaria Mixta Numero Seis - 192560	192560	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$933,467	\$933,467	\$933,467	\$280,040	\$280,040	\$280,040	30.00	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692796	Rehabilitación De Escuela Primaria Jose Rosas Moreno - 192129	192129	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$483,448	\$483,448	\$483,448	\$145,034	\$145,034	\$145,034	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692797	Instalación De Calentador Solar - 192684	192684	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692798	Instalación De Calentador Solar - 192581	192581	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692799	Instalación De Calentador Solar - 192386	192386	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692800	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Ernesto Arias - 191263	DOP-REH-MUN-SAL-CI-102-16	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPO DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,696,256	\$7,696,256	\$7,696,256	\$7,696,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200692801	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento En La Calle López Rayón Entre Verano Y Cerrada - 165351	165351	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$204,356	\$204,356	\$204,356	\$204,356	\$50,546	\$50,546	24.73	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	24.73	Financiera: Obra En Proceso / Física: Obra En Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692811	Construccion De Cuarto Para Baño David Javier Gonzalez Gomez - 133300	133300	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692829	Construcción Salón Esc Prim Justo Sierra Tepetates - 192877	192877	Jalisco	Zapotlanejo	Los Tepetates	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$104,065	\$104,065	\$104,065	\$104,065	\$104,065	\$104,065	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692830	Red De Drenaje Calle Francisco Marquez - 115569	115569	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$149,425	\$149,425	\$149,425	\$149,425	\$97,913	\$97,913	65.53	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692833	Equipamiento De Capacitores Pozo 16 El Rosario - 39958	39958	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692836	Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Colonia La Valentina En El Municipio De Ojuelos Fise - 135065	135065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,967,303	\$1,967,303	\$1,967,303	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692837	Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje En La Colonia La Campesina En El Municipio De Ojuelos Fise - 134985	134985	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,729,637	\$1,729,637	\$1,729,637	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692842	Construccion De Dormitorio Privada Bugambilias Treinta Y Cuatro - 141541	141541	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$84,916	\$23,104	\$84,916	\$23,104	\$23,104	\$0	27.21	\$0	Vivienda	6	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692843	Construcción De Dormitorio Privada Bugambilias 23 - 100856	100856	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,360	\$57,360	\$57,360	\$57,360	\$57,360	\$0	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692845	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Part3 En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 113662	113662	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$64,642	\$59,138	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente de asignar contratista / Física: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente de asignar contratista / Registro: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente de asignar contratista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200692846	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Lomas De Tabachines - 117658	117658	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$225,000	\$205,843	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso de fallo y asignación de contratistas / Física: Obra en Proceso de fallo y asignación de contratistas / Registro: Obra en Proceso de fallo y asignación de contratistas
JAL16160200692847	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Lomas De Tabachines Segunda Seccion - 121967	121967	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$270,000	\$247,012	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692848	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Privada Josefa Ortiz De Dominguez En La Colonia Santa Ana Tepetitlan - 114214	114214	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$240,000	\$219,566	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692849	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli Part4 - 125996	125996	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$150,000	\$137,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200692850	Construccion De Electrificacion En La Colonia Jardines Del Vergel Primera Seccion - 129219	129219	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$954,443	\$873,182	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,800	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200692851	Construcción De Electrificación En La Localidad De La Primavera - 135269	135269	Jalisco	Zapopan	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$955,887	\$874,503	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	650	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692855	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Isidro Poblado - 114290	114290	Jalisco	Zapopan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$2,287,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,260	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de fallo y asignación de contratista / Física: Obra en proceso de fallo y asignación de contratista / Registro: Obra en proceso de fallo y asignación de contratista
JAL16160200692858	Construcción De Red Sanitaria En La Localidad De San Antonio - 190211	190211	Jalisco	Quitupan	San Antonio (Carrillo Puerto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIQUIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$102,669	\$102,669	\$102,669	\$102,669	\$101,097	\$101,097	\$101,097	98.47	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: 100 % TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692863	Rehabilitación De Techos Firmes Para Viviendas En Los Barrios De Las Canoitas El Chorro Y Las Charandas De La Cabecera Municipal - 136176	136176	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$144,547	\$144,547	\$144,547	\$130,092	\$130,092	\$130,092	90.00	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692864	Mejoramiento De Techo En Aula De La Primaria En La Localidad De El Cerro Pelón - 127853	127853	Jalisco	Mazamitla	El Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2016		\$50,294	\$50,294	\$50,294	\$50,294	\$50,294	\$50,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692865	Rehabilitación De Techos Firmes En La Localidad De El Fresnal - 135831	135931	Jalisco	Mazamitla	El Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$75,914	\$75,914	\$75,914	\$75,914	\$75,914	\$75,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692866	Construccion De Comedro Escolar En La Escuela Primaria De La Localidad De El Fresnal. - 114533	114533	Jalisco	Mazamitla	El Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2016		\$28,390	\$28,390	\$28,390	\$28,390	\$28,390	\$28,390	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200692867	Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Anima Sola Entre Calles Zaragoza Y Francisco Villa 2da Etapa Con Reposicion De Empedrado Ahogado - 78117	78117	Jalisco	Jocotepec	Jocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$205,080	\$205,080	\$205,080	\$205,080	\$178,658	\$178,658	87.12	\$0	Metros lineales	0	100.00	87.12	Financiera: Obra En Proceso / Física: Obra En Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692869	Construcción De Pozo Profundo En San Diego - 190251	190251	Jalisco	Quitupan	Lázaro Cárdenas (San Diego)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIQUIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$610,500	\$610,500	\$610,500	\$610,500	\$392,089	\$392,089	\$392,089	64.22	\$0	Otros	300	0.00	75.00	Financiera: / Física: LA PERFORACION LLEVA UN AVANCE DE APROX 75% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200692870	Construcción De Ocho Baños Comunitarios En Diferentes Localidades - 190086	190086	Jalisco	Quitupan	Benito Juárez (San Onofre)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$904,000	\$904,000	\$807,384	\$807,384	\$807,384	\$807,384	89.31	\$0	Otros	200	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692883	Electrificación De La Calle San Juan Entre Clavel Y Juan Pablo Ii, Delegación El Verde, Municipio De El Salto, Jalisco. - 78270	78270	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$315,935	\$315,935	\$315,935	52.66	\$0	Otros	660	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692888	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cabecera Municipal - 189348	189348	Jalisco	Quitupan	Quitupan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$84,274	\$84,274	\$84,274	\$84,274	\$84,274	\$84,274	100.00	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692903	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Guadalupe Ejidal - 138131	138131	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,056,344	\$1,056,344	\$1,056,344	\$1,056,344	\$659,499	\$659,499	\$659,499	62.43	\$0	Metros lineales	856	0.00	44.00	Financiera: estimacion 1 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692925	Construccion De Tanque Séptico Comunitario De Aguas Residuales De La Comunidad De San Antonio De Calera - 184702	184702	Jalisco	Teocaltiche	San Antonio de Calera (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,661,793	\$1,661,793	\$1,661,793	\$747,807	\$747,807	\$747,807	45.00	\$0	Otros	197	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: SUMINISTRO DE MATERIAL PATENTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692932	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tlatoani Tlaloc Tlatelolco Mixtli Tonatiu - 162773	162773	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$665,117	\$665,117	\$665,117	\$665,117	\$332,558	\$332,558	50.00	\$0	Metros lineales	138	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692933	Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Xicoxochitl - 162933	162933	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$175,245	\$175,245	\$175,245	\$175,245	\$87,623	\$87,623	50.00	\$0	Metros lineales	99	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692934	Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Prado Soleado - 162726	162726	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,296,315	\$1,296,315	\$1,296,315	\$1,296,315	\$648,157	\$648,157	50.00	\$0	Metros lineales	382	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200692947	Construccion De Techo En Patio Civico Jardin De Niños Ruben Dario - 106113	106113	Jalisco	El Grullo	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200697796	Construccion Y Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De Las Cebollas - 56046	56046	Jalisco	Atenguillo	Las Cebollas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$49,963	\$49,963	\$49,963	55.51	\$0	Otros	173	100.00	55.51	Financiera: la obra continua en proceso / Física: falta el equipamiento de la planta potabilizadora / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200697797	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De La Loma - 164080	164080	Jalisco	Atenguillo	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200697798	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De La Poma - 158837	158837	Jalisco	Atenguillo	La Poma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200697799	Construcción De Calentadores Solares En La Localida De San Antonio De Los Macedo - 162346	162346	Jalisco	Atenguillo	San Antonio de los Macedo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Celdas solares	26	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200697800	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Barbara - 164799	164799	Jalisco	Atenguillo	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200697801	Construccion De Deposito O Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para La Localidad De Los Volcanes - 137642	137642	Jalisco	Atenguillo	Los Volcanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200697802	Construccion De Cisternas En La Localidad De Los Volcanes - 161655	161655	Jalisco	Atenguillo	Los Volcanes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Piezas	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698057	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Restitución De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Enrique Díaz De Leon Colonia Arboledas - 114810	114810	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,272,933	\$3,272,933	\$3,272,933	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698058	Construccion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Tepetate - 103563	103563	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$952,725	\$952,725	\$952,725	\$952,725	\$952,725	\$952,725	100.00	\$0	Metros lineales	198	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698116	Construccion De Empedrado En Calle Galeana - 79350	79350	Jalisco	Acatic	Acatic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$267,371	\$267,371	\$267,371	\$267,371	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698122	Construcción De Descargas Sanitarias En Las Calle Antonio Escobedo Cinco De Mayo Pedro Moreno Y Aquiles Serdan En La Delegación De San Pedro - 191634	191634	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$23,290	\$23,290	\$23,290	\$23,290	\$23,290	\$23,290	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200698123	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Doscientos Veintisiete. En Arandas Jalisco - 175645	175645	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,300	\$24,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	31	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698124	Calentadores Solares En Ageb 0405 - 75741	75741	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$105,300	\$105,300	\$105,300	\$105,300	\$105,300	\$105,300	100.00	\$0	Celdas solares	145	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698131	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Av. La Estancias Entre Las Calles Jupiter Y Durazno Col. La Estancias De San Juan De Dios - 77112	77112	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$268,716	\$268,716	\$268,716	\$134,358	\$134,358	\$134,358	50.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698132	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Manuel Del Toro Sosa Entre Las Calles Naranja Y Las Flores En La Colonia Juan Bravo Y Juarez - 77777	77777	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$198,182	\$198,182	\$198,182	\$198,182	\$198,182	\$198,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698133	Const De Guarniciones Y Banquetas En La Calle San Carlos Entre Las Calles Acapulco Y Rio Lerma Colonia El Abrevadero - 77727	77727	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$371,562	\$371,562	\$371,562	\$371,562	\$371,562	\$371,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698141	Rehabilitación De Rampas En La Zona Centro - 147484	147484	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$32,849	\$32,849	\$32,849	\$32,849	\$32,849	\$32,849	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698142	Reempedrado Tradicional En Colonia Lazaro Cardenas Y Colonia Villa De Cazares - 186854	186854	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$200,000	\$198,853	\$200,000	\$198,853	\$198,853	\$198,853	99.43	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698143	Empedrado Tradicional En Las Calles Vicente Guerrero Y Juarez - 181015	181015	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$312,679	\$30,030	\$312,679	\$30,030	\$30,030	\$30,030	9.60	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698144	Empedrado Zampeado En Ingresos A La Comunidad - 147331	147331	Jalisco	Cocula	Arroyo Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$182,948	\$142,029	\$182,948	\$142,029	\$142,029	\$142,029	77.63	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698164	Construccion De Linea De Red De Drenaje En Calle Privada Reforma - 120365	120365	Jalisco	Chiquilistán	Chiquilistán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: termino de trabajos en la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698191	Instalación De Calentador Solar - 193278	193278	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200698192	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Lomas Del Gallo Del Municipio De Guadalajara - 192764	192764	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$360,980	\$360,980	\$360,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	700	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698198	Equipamiento Y Línea De Drenaje En 12 En Fosa Septica Los Jacales - 93312	93312	Jalisco	Lagos de Moreno	Lagos de Moreno	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,693,202	\$1,693,202	\$1,693,202	\$1,693,202	\$423,300	\$423,300	25.00	\$0	Metros lineales	278	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698236	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle No 2 - 116474	116474	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,054,351	\$1,054,351	95.85	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698237	Red De Drenaje Calle Jose Ruiz - 47178	47178	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$81,896	\$81,896	\$81,896	\$81,896	\$77,035	\$77,035	94.06	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698238	Pavimentación En Concreto Hidráulico De La Calle Jose Ruiz - 34997	34997	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$259,334	\$259,334	\$259,334	\$259,334	\$259,334	\$259,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698239	Equipamiento De Capacitores Pozo 1 La Martinica - 39942	39942	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698253	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Indigena De Mezquitán - 123309	123309	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$645,000	\$590,085	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200698254	Construccion De Red De Agua Potable En La Privada Josefa Ortiz De Dominguez En La Colonia Santa Ana Tepetitlan - 114222	114222	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$135,000	\$123,506	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente de asignar contratista / Física: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente de asignar contratista / Registro: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente de asignar contratista

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200698255	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia La Coronilla - 113260	113260	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$915,518	\$837,571	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200698256	Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia Lomas Del Centinela - 157167	157167	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$150,000	\$137,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	770	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698257	Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte li - 157462	157462	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$151,573	\$138,668	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	325	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698258	Ampliación De Red De Alcantarillado En La Colonia El Tizate - 117418	117418	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,619,128	\$1,481,275	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente por asignar contratista / Física: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente por asignar contratista / Registro: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente por asignar contratista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698263	Construccion De Pozo En La Localidad Los Patios - 129174	129174	Jalisco	Zapopan	Los Patios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,500,000	\$4,116,870	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso de Fallo y asignación de contratista / Física: Obra en Proceso de Fallo y asignación de contratista / Registro: Obra en Proceso de Fallo y asignación de contratista
JAL16160200698269	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia De El Barrio Alto De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 157415	157415	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	100.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200698270	Mejoramiento De Cubierta Y Pintura En Muros En Aula De La Escuela Primaria En La Localidad De El Fresnal. - 114550	114550	Jalisco	Mazamitla	El Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2016		\$28,134	\$28,134	\$28,134	\$28,134	\$28,134	\$28,134	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200698271	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio Con Medidas De 3.0 X 3.5 Para Viviendas En La Localidad De El Fresnal. - 114575	114575	Jalisco	Mazamitla	El Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$101,536	\$101,536	\$101,536	90.00	\$0	Vivienda	10	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698275	De Red De Drenaje En Calle 16 De Septiembre Entre Morelos Y 20 De Noviembre - 105564	105564	Jalisco	Jocotepec	Zapotitán de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$410,268	\$410,268	\$410,268	\$410,268	\$223,946	\$223,946	54.59	\$0	Metros lineales	110	100.00	54.59	Financiera: Obra En Proceso / Física: Obra En Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698292	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata - 184878	184878	Jalisco	San Martín Hidalgo	Los Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$95,359	\$95,359	\$95,359	\$95,359	\$95,359	\$95,359	100.00	\$0	Metros lineales	37	100.00	100.00	Financiera: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698293	Construccion De Electrificacion En Colonia Loma Bonita - 186101	186101	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Salitre	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$836,219	\$836,219	\$836,219	\$418,109	\$418,109	\$418,109	50.00	\$0	Otros	260	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698294	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Comunidad De San Jeronimo - 185993	185993	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Jerónimo (Los Barbosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,229,705	\$1,229,705	\$1,229,705	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	355	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698295	Construccion De Electrificacion En Calle Altavista - 186576	186576	Jalisco	San Martín Hidalgo	Trapiche de Abra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$18,151	\$18,151	\$18,151	\$18,151	\$18,151	\$18,151	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698296	Construcción De Electrificacion En Calle Del Trabajo - 116830	116830	Jalisco	San Martín Hidalgo	Trapiche de Abra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$36,986	\$36,986	\$36,986	\$36,986	\$36,986	\$36,986	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698326	Construcción Y Rehabilitación De Techos En La Cabecera Municipal De Talpa De Allende - 152906	152906	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,111,770	\$1,111,770	\$1,111,770	\$277,942	\$277,942	\$277,942	25.00	\$0	Metros Cuadrados	422	100.00	80.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698337	Construccion De Comedor Escolar En Secundaria Federal Jaime Torres Bodet - 133381	133381	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$10,661	\$10,661	\$10,661	10.66	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698338	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Ruiseñor Paloma Tucan - 162637	162637	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,234,622	\$1,234,622	\$1,234,622	\$1,234,622	\$617,311	\$617,311	50.00	\$0	Metros lineales	171	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698341	Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Madre Perla Grosella Irasema Y Muerdago - 162290	162290	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,300,953	\$1,300,953	\$1,300,953	\$1,300,953	\$1,300,953	\$1,300,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200698342	Construccion De Empedrado Zampeado En Calle Liceo - 161476	161476	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$753,014	\$753,014	\$753,014	\$753,014	\$753,014	\$753,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698343	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Tequila - 162602	162602	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$293,114	\$293,114	\$293,114	\$293,114	\$146,557	\$146,557	50.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CON PAGO PENDIENTE / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200698362	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De El Palo Blanco - 92628	92628	Jalisco	El Grullo	Tempisque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$75,762	\$75,762	\$75,762	94.70	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703269	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Agostadero - 164707	164707	Jalisco	Atenguillo	El Agostadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: no se ha iniciado la obra. / Física: no se ha iniciado la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703270	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Ahuacatepec - 162455	162455	Jalisco	Atenguillo	Ahuacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	100.00	\$0	Celdas solares	29	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703271	Construccion De Muro Firme En La Localidad De La Capilla - 164577	164577	Jalisco	Atenguillo	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	1	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703272	Rehabilitacion De La Carretera San Antonio El Rodeo Las Cebollas - 78553	78553	Jalisco	Atenguillo	Las Cebollas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	\$382,800	100.00	\$0	Otros	173	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703273	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Platanar De San Pablo - 158426	158426	Jalisco	Atenguillo	El Platanar de San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Otros	10	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703274	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Ranchito - 164734	164734	Jalisco	Atenguillo	El Ranchito (Espiritu Santo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	4	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703275	Rehabilitacion De Linea De Conduccion En La Localidad De San Jose De Los Andrade - 54225	54225	Jalisco	Atenguillo	San José de los Andrade	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703276	Contruccion De Muros Firmes En La Localidad De San Pablo - 157899	157899	Jalisco	Atenguillo	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	\$32,500	100.00	\$0	Otros	33	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200703298	Rehabilitación De Red Sanitaria En La Calle Ignacio Altamirano En La Resolana Mpio De Casimiro Castillo Jal - 190199	190199	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$314,627	\$314,627	\$314,627	\$314,627	\$314,627	\$314,627	100.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703301	Construcción De 200 Baños En Varias Localidades Del Municipio De Bolaños (Fise) - 134769	134769	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703556	Empedrado Con Huellas De Concreto En Calle 12 De Octubre - 103897	103897	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$438,246	\$438,246	\$438,246	\$438,246	\$438,246	\$438,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	829	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro:
JAL16160200703647	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Miravalle - 184477	184477	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,125,341	\$0	\$1,125,341	\$1,125,341	\$1,125,341	\$1,125,341	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703651	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Lateral Dieciseis De Septiembre En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jal - 185526	185526	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$490,170	\$490,170	\$490,170	\$490,170	\$490,170	\$490,170	100.00	\$0	Metros lineales	5,374	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703652	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Quinientos Treinta Y Dos En Arandas Jalisco - 175181	175181	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,350	\$28,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	29	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703653	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Cuatrosientos Ochenta Y Uno En Arandas Jalisco - 175130	175130	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703655	Adquisición De Software Y Hardware - 161715	161715	Jalisco	Colotlán	Colotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$104,703	\$104,703	\$104,703	\$104,703	\$104,703	\$104,703	100.00	\$0	Lote		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703661	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pavo Real Entre Las Calles Acapulco Y Los García Colonia Camino Real - 77921	77921	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$142,418	\$142,418	\$142,418	\$142,418	\$142,418	\$142,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703662	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Incluye Electrificación Equipamiento Cercado - 75946	75946	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,951,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703663	Ampliación De La Electrificación En Baja Tensión Y Alumbrado Pública Calle Priv Nicolás Bravo - 76539	76539	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$155,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200703671	Mantenimiento Del Pozo Profundo De Agua Potable De Lomas De Cocula - 192941	192941	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$103,356	\$103,356	\$103,356	\$103,356	\$103,356	\$103,356	100.00	\$0	Otros	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703672	Muro Bajo Y Firme Para Comedor - 180308	180308	Jalisco	Cocula	El Chivatillo (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Educación	En Ejecución	2016		\$40,123	\$15,778	\$40,123	\$15,778	\$15,778	\$15,778	39.33	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703725	Construccion De Avenida Las Californias En El Municipio De Union De San Antonio, Jalisco Complementaria 1 - 68951	68951	Jalisco	Unión de San Antonio	Unión de San Antonio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$385,489	\$385,489	\$385,489	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 40% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 40% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703726	Instalación De Calentador Solar - 193187	193187	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703727	Instalación De Calentador Solar - 192721	192721	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703728	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Leonardo Oliva - 191356	191356	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$8,054,451	\$8,054,451	\$8,054,451	\$8,054,451	\$8,054,451	\$8,054,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32,000	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703740	Construcción Banqueta En Calles Agua Escondida - 187606	187606	Jalisco	Zapotlanejo	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$327,083	\$327,083	\$327,083	\$327,083	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703741	Electrificacion Calle Rio Balsas - 193302	193302	Jalisco	Zapotlanejo	Matatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$270,618	\$270,618	\$270,618	\$270,618	\$270,618	\$270,618	100.00	\$0	Otros	20	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703750	Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Los Toriles - 59843	59843	Jalisco	Guachinango	Los Toriles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUACHINANGO JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTAN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703753	Red De Drenaje Calle Fernando Valenzuela - 35591	35591	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$116,485	\$116,485	\$116,485	\$116,485	\$97,121	\$97,121	83.38	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA NUEVA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200703754	Red De Drenaje Calle De Los Deportes - 34965	34965	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$106,786	\$106,786	\$106,786	\$106,786	\$88,346	\$88,346	82.73	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703755	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Tramo En La Calle Salvador Sanchez - 35520	35520	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$106,623	\$106,623	\$106,623	\$106,623	\$106,623	\$106,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703756	Equipamiento De Capacitores Pozo La Cruz - 39769	39769	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$17,877	\$17,877	\$17,877	\$17,877	\$17,877	\$17,877	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703760	Construcción De Línea De Electrificación En Las Localidades De Los Aguacates, El Hueso Y Los Planes (Fise) - 135686	135686	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,965,578	\$2,965,578	\$2,965,578	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	107	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703771	Construccion De Techo Firme Privada Bugambillas Siete - 172411	172411	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$45,237	\$0	\$45,237	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703772	Calentador Solar Privada Bugambillas Siete - 172744	172744	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,500	\$0	\$8,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703773	Contruccion De Pavimentacion En La Calle Abel Salgado Velasco Part1 En La Colonia Agua Fria - 110742	110742	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,156,337	\$3,802,466	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,100	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de fallo y por asignar contratista / Física: Obra en proceso de fallo y por asignar contratista / Registro: Obra en proceso de fallo y por asignar contratista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703774	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa - 113147	113147	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$569,627	\$521,129	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	800	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200703775	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Rancho El Colorado - 126017	126017	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$1,829,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200703776	Construccion De Red De Drenaje Pluvial En La Colonia Tuzania Ejidal - 123636	123636	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,789,257	\$3,466,639	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,050	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200703777	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Mesa Colororada Crucero - 113291	113291	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,215,956	\$1,112,430	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,800	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso de Fallo. / Física: / Registro: Obra en proceso de Fallo, aun no existe contratista asignado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703778	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Lomas De Tabachines Segunda Seccion - 122026	122026	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$450,000	\$411,687	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200703779	Construccion De Pavimentacion En La Colonia Agua Fria Part3 - 126689	126689	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,862,807	\$2,619,068	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,100	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703780	Ampliacion De Empedrado Zampeado En Las Calles Obsidiana Y Marmol En La Colonia El Pedregal Zapopan - 113921	113921	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,481,485	\$1,355,352	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200703783	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Valle La Providencia - 127094	127094	Jalisco	Zapopan	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,880,000	\$2,634,797	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703786	Construcción De Veinte Baños En Diferentes Localidades Del Municipio Etapa li - 189832	189832	Jalisco	Quitupan	El Regadillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$620,000	\$620,000	\$575,423	\$575,423	\$575,423	\$575,423	92.81	\$0	Piezas	70	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703792	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Con Medidas De 3.0 X 3.5 Para Viviendas En El Barrio De Las Colonias De La Cabecera Municipal De Mazami - 121359	121359	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$225,636	\$225,636	\$225,636	\$203,073	\$203,073	\$203,073	90.00	\$0	Vivienda	16	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703793	Construccion De Piso Firme Para Viviendas En La Localidad De El Fresnal. - 114378	114378	Jalisco	Mazamitla	El Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703806	Calle Division Del Norte Entre Calle Enrique Alvarez Del Castillo Y Calle Revolucion Sur Calle Revolucion Sur Entre Calle Division Del Nort - 180652	180652	Jalisco	El Salto	El Salto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$920,760	\$920,760	\$920,760	63.50	\$0	Metros lineales	1,565	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703810	Electrificación En La Calle San Bernardino Entre Santa Mónica Y Carrillo Puerto, Delegación Las Pintitas, Municipio De El Salto, Jalisco. - 76694	76694	Jalisco	El Salto	San José el Verde (El Verde)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$263,241	\$263,241	\$263,241	52.65	\$0	Otros	540	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703815	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Comunidad De Jesus Maria - 185552	185552	Jalisco	San Martín Hidalgo	Jesús María (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$408,051	\$408,051	\$408,051	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	319	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703816	Construccion De Red De Agua Potable Calle Niños Heroes Norte - 172335	172335	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$469,162	\$469,162	\$469,162	\$469,162	\$469,162	\$469,162	100.00	\$0	Metros lineales	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200703826	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Ramón Corona De Usmajac - 166304	166304	Jalisco	Sayula	Usmajac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$521,586	\$521,586	\$521,586	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	10.00	Financiera: / Física: SOLO SE HA REALIZADO LA PARTIDA DE PRELIMINARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703838	Construcción De Colector Pluvial Y Drenaje Sanitario En La Colonia La Duraznera - 138459	FAISM 02-2016	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,321,400	\$4,321,400	\$4,321,400	\$4,321,400	\$1,292,698	\$1,292,698	\$1,292,698	29.91	\$0	Metros lineales	6,291	0.00	40.00	Financiera: anticipo / Física: AGUA POTABLE 400ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200703842	Construcción Y Rehabilitación De Techos En La Localidad De Desmoronado - 73289	73289	Jalisco	Talpa de Allende	Desmoronado (El Real)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$471,043	\$471,043	\$471,043	\$471,043	\$471,043	\$471,043	\$471,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	277	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703850	Construccion De La Segunda Etapa Del Comedor Comunitario Infantil - 133506	133506	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$713,130	\$713,130	\$713,130	\$504,202	\$504,202	\$504,202	70.70	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703851	Rehabilitacion De Comedor Jardin De Niños Pablo Montesino - 91670	91670	Jalisco	El Grullo	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$48,845	\$48,845	\$48,845	48.84	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703852	Sustitucion De Res De Agua Potable En La Calle Valle De Juarez - 162363	162363	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$185,269	\$185,269	\$185,269	\$185,269	\$92,635	\$92,635	50.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CON PAGO PENDIENTE / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703854	Construcción De Empedrado Zampeado Calle Francisco Villa - 162131	162131	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,505,784	\$1,505,784	\$1,505,784	\$1,505,784	\$1,505,784	\$1,505,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703855	Construcción De Drenaje Sanitario En Hidalgo Prado De La Noria San Francisco Del Pino De La Cruz - 164528	164528	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,423,708	\$1,423,708	\$1,423,708	\$1,423,708	\$711,854	\$711,854	50.00	\$0	Metros lineales	287	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200703865	Extension De Linea Aerea En Carretera San Diego De Alejandria A San Julian - 156422	156422	Jalisco	San Diego de Alejandria	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$347,625	\$347,625	\$347,625	\$208,575	\$208,575	\$208,575	60.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA REFLEJA UN ANTICIPO DE 60%, EL CUAL ESTUVO ACORDADO EN EL CONTRATO / Física: EL ESTADO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMITES DE AUTORIZACIÓN ANTE LA CFE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200708787	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Atenguillo - 162914	162914	Jalisco	Atenguillo	Atenguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$59,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	52	100.00	0.00	Financiera: no se ha iniciado la obra / Física: no se ha iniciado la obra / Registro:
JAL16160200708788	Construccion De Deposito O Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para La Localidad De Milpillas - 114039	114039	Jalisco	Atenguillo	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Otros	48	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200708789	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De El Rodeo - 154642	154642	Jalisco	Atenguillo	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	77	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200708790	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De San Antonio De Los Macedo - 155890	155890	Jalisco	Atenguillo	San Antonio de los Macedo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	100.00	\$0	Otros	73	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200708791	Construccion De Cisternas En La Localidad De San Jose De Los Andrade - 162369	162369	Jalisco	Atenguillo	San José de los Andrade	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Piezas	10	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200708792	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Santa Elena Los Ailes - 164690	164690	Jalisco	Atenguillo	Santa Elena (Los Ailes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200708808	Rehabilitacion De Drenaje De La Calle Alvaro Obregon En La Resolana Tercera Etapa - 190003	190003	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$190,718	\$190,718	\$190,718	\$190,718	\$47,680	\$47,680	25.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709136	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Trescientos Sesenta Y Nueve En Arandas Jalisco - 174613	174613	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,100	\$8,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709137	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Seiscientos Setenta Y Cuatro En Arandas Jalisco - 176118	176118	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,600	\$48,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	51	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709146	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Calle San Carlos Entre Las Calles Acapulco Rio Lerma En La Colonia El Abrevadero - 77015	77015	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$83,969	\$83,969	\$83,969	\$83,969	\$83,969	\$83,969	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709147	Const De La Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Arista Entre Calle Del Campesino Y Cerrada En La Localidad De Portezuelo - 76827	76827	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$34,534	\$34,534	\$34,534	\$17,267	\$17,267	\$17,267	50.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709155	Red De Drenaje En La Calles Colon Y La Lomita - 187046	187046	Jalisco	Cocula	Camichines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$155,085	\$132,893	\$132,893	\$132,893	\$132,893	\$132,893	85.69	\$0	Metros lineales	60	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709179	Construccion De Linea De Red De Drenaje En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 120418	120418	Jalisco	Chiquilistán	Chiquilistán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$325,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	69.23	\$0	Metros lineales	73	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709210	Instalación De Calentador Solar - 193166	193166	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200709211	Instalación De Calentador Solar - 193133	193133	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709212	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Francisco Ruiz Sanchez - 190713	190713	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$2,892,056	\$2,892,056	\$2,892,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709213	Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Medica Frisciliano Sanchez - 191670	191670	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$1,400,511	\$1,400,511	\$1,400,511	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12,000	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709220	Empedrado En La Calle Lateral Oriente De La Colonia Popotes Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 151298	151298	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$534,176	\$534,176	\$534,176	\$534,176	\$534,176	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709221	Construcción De Linea De Agua Potable Red De Drenaje Sanitario Y Empedrado De Calle Milo En La Colonia El Molino Cabecera Municipal - 44873	44873	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$336,879	\$336,879	\$336,879	\$336,879	\$336,879	\$336,879	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709253	Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Zapotan - 123914	123914	Jalisco	Villa Purificación	Zapotán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,412,214	\$1,412,214	\$1,412,214	\$456,835	\$456,835	\$456,835	32.35	\$0	Metros Cuadrados	445	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709255	Amp Red Drenaje C Vicente Guerrero En Sn Joaquin - 188339	188339	Jalisco	Zapotlanejo	San Joaquín Zorillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709256	Equipamiento De Pozo 32 Villanueva - 37934	37934	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709257	Equipamiento De Capacitores Pozo La Mezquitera - 39843	39843	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	\$15,703	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709259	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Tierra Amarilla En El Municipio De Mezquitic (Fise) - 134872	134872	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$580,430	\$580,430	\$580,430	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	288	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200709264	Construccion De Electrificación En La Colonia Cerrito De Nextipac - 127951	127951	Jalisco	Zapopan	Nextipac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,723,051	\$1,576,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,700	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200709268	Contruccion De Red De Drenaje Sanitario Part2 En La Colonia Mesa De Los Ocotes - 113550	113550	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$380,000	\$347,647	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709269	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa En La Colonia Colinas Del Rio - 157527	157527	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,884,400	\$1,723,962	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709270	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli Part3 - 125987	125987	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$75,000	\$68,615	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709271	Construccion De Res De Agua Potable En La Colonia Lomas De Tabachines 1 Secc - 117667	117667	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$457,430	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso de fallo. Pendiente por asignar contratista / Física: Obra en Proceso de fallo. Pendiente por asignar contratista / Registro: Obra en Proceso de fallo. Pendiente por asignar contratista

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200709273	Construcción De Electrificación Para Pozo En La Localidad Milpillas Mesa De San Juan - 127123	127123	Jalisco	Zapopan	Milpillas Mesa de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$914,860	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	700	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709277	Rehabilitación De Caminos Rurales Con Los Dos Grados De Rezago Social Del Municipio De San Julian - 141993	141993	Jalisco	San Julián	Pacheco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$375,671	\$366,748	\$366,748	\$366,748	\$366,748	\$366,748	97.62	\$0	Metros lineales	0	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709279	Calentador Solar Para100 Viviendas Sociales En Diferentes Localidades - 78042	78042	Jalisco	Quitupan	Rio de Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Celdas solares	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709285	Construcción De 4 Cuartos Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Viviendas En El Barrio De Las Colonias De La Cabecera Municipal De Mazamit - 121364	121364	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$128,000	\$128,000	\$128,000	\$115,200	\$115,200	\$115,200	90.00	\$0	Vivienda	20	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709286	Mejoramiento E Impermeabilizante De Cubiertas De La Casa De La Salud De La Localidad De La Huevera - 58239	58239	Jalisco	Mazamitla	La Huevera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Salud	En Ejecución	2016		\$24,964	\$24,964	\$24,964	\$24,964	\$24,964	\$24,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709287	Redes De Agua Potabley Drenaje Con Restitucion De Superficie De Rodamiento (Empedrado Norma) En Calle Cuahutemoc De Xochitl A Malecon (Fise) - 135863	135863	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,900,552	\$2,900,552	\$2,900,552	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709289	Red De Agua Potable En Calle 16 De Septiembre Entre Morelos Y 20 De Noviembre - 105592	105592	Jalisco	Jocotepec	Zapotitán de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$346,656	\$346,656	\$346,656	\$346,656	\$190,147	\$190,147	54.85	\$0	Metros lineales	115	100.00	54.85	Financiera: Obra En Proceso / Física: Obra En Proceso / Registro: Obra En Proceso (fechas de termino de obra y firma del contrato indiqué un aproximado)
JAL16160200709290	Construcción De 20 Cuartos Dignos En La Comunidad De Los Llanos - 76700	76700	Jalisco	Quitupan	Los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$999,400	\$999,400	\$999,400	\$991,079	\$991,079	\$991,079	99.17	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: 100 % TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709306	Construccion De Electrificación En Calle Canal - 186457	186457	Jalisco	San Martín Hidalgo	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$274,292	\$274,292	\$274,292	\$137,146	\$137,146	\$137,146	50.00	\$0	Otros	96	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709307	Construccion De Electrificación En Calle Morelos - 186804	186804	Jalisco	San Martín Hidalgo	Santa Cruz de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$387,752	\$387,752	\$387,752	\$193,876	\$193,876	\$193,876	50.00	\$0	Otros	81	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200709308	Construccion De Electrificación De Calles Pedro Virgen Y Lázaro Cardenas - 184988	184988	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Tepehuaje de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$133,510	\$133,510	\$133,510	\$133,510	\$133,510	\$133,510	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: son metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709309	Construccion De Banquetas Y Machuelos En Calle Niños Heroes Norte - 164888	164888	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$393,355	\$393,355	\$393,355	\$393,355	\$393,355	\$393,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200709320	Red De Alcantarillado Pluvial En Calle Educacion Y Calle Hilario Reyes En La Colonia Santibañez - 182128	182128	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,119,964	\$1,119,964	\$1,119,964	\$335,989	\$335,989	\$335,989	30.00	\$0	Metros lineales	3,010	100.00	40.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709326	Construcción De Colector Pluvial En La Colonia El Vergel - 109891	109891	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,765,356	\$6,765,356	\$6,765,356	\$1,961,191	\$1,961,191	\$1,961,191	28.99	\$0	Otros	10,541	100.00	40.00	Financiera: ANTICIPO / Física: / Registro:
JAL16160200709337	Contruccion De Red De Drenaje En Calle Privada Ruiz En San Jose Del Caliche Segunda Etapa - 133346	133346	Jalisco	Unión de San Antonio	San José del Caliche (El Caliche)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$27,532	\$27,532	\$27,532	\$27,532	\$27,532	\$27,532	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:
JAL16160200709339	Sustitución De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Maria Maldonado - 162341	162341	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$292,281	\$292,281	\$292,281	\$292,281	\$146,141	\$146,141	50.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: EL PRESENTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON EL PROYECTO 162316 / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709340	Sustitución De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Prado Sombreado Prado Del Fresno Prado De La Cruz - 162853	162853	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,166,512	\$1,166,512	\$1,166,512	\$1,166,512	\$583,256	\$583,256	50.00	\$0	Metros lineales	127	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709341	Construcción De Drenaje Sanitario Prados Del Fresno Sombreado Plateado Margarita Amapola Y De La Rosa - 164479	164479	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,153,675	\$1,153,675	\$1,153,675	\$1,153,675	\$576,837	\$576,837	50.00	\$0	Metros lineales	263	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200709348	Rehabilitacion De Redes De Drenaje Aguapotable Descargas Tomas Domiciliarias Y Reconstrucción De Superficie De Rodamiento En Calles De La Colonia San Jose (Fise)- 137418	137418	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,997,890	\$1,997,890	\$1,997,890	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	246	0.00	0.00	Financiera: Por iniciar / Física: Por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714117	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De El Mezquitillo - 159188	159188	Jalisco	Atenguillo	El Mezquitillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200714118	Construcción De Muros Firmes En La Localidad De Milpillas - 162393	162393	Jalisco	Atenguillo	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Otros	33	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714119	Construccion De Muro Firme En La Localidad De San Jose De Los Andrade - 162395	162395	Jalisco	Atenguillo	San José de los Andrade	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	3	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714120	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De San Juan De Ahuacatepec - 159307	159307	Jalisco	Atenguillo	San Juan de Ahuacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500	100.00	\$0	Otros	5	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714136	Rehabilitacion De Agua Potable De La Calle Alvaro Obregon En La Resolana Tercera Etapa - 189608	189608	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$98,222	\$98,222	\$98,222	\$24,555	\$24,555	\$24,555	\$24,555	25.00	\$0	Metros lineales	115	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714365	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Guarniciones Y (Sustitución) Empedrado Ahogado En Cemento En Calle José Ch. Ramírez, Colonia Las Higuerrillas (Fise) - 114790	114790	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,689,211	\$1,689,211	\$1,689,211	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	143	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714433	Sustitución De Línea De Agua Potable De Dos Y Media A Cuatro Pulgadas Para Aumentar El Gasto Requerido Para Las Colonias Miravalle Loma Boni - 176407	176407	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$222,523	\$0	\$222,523	\$222,523	\$222,523	\$222,523	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA EN MENCIÓN SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA SIN MODIFICACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714434	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Miravalle - 189422	189422	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$393,522	\$0	\$393,522	\$393,522	\$393,522	\$393,522	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714441	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Trescientos Setenta Y Tres En Arandas Jalisco - 174987	174987	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,300	\$24,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	22	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714442	Empedrado Ahogado En Calle Venustiano Carranza - 130692	130692	Jalisco	Chapala	Chapala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,341,030	\$1,341,030	\$698,534	\$698,534	\$698,534	\$698,534	52.09	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714447	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Av. La Estancia Entre Las Calles Jupiter Y Durazno Col. La Estancia De San Juan De Dios - 77310	77310	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$130,065	\$130,065	\$130,065	\$65,033	\$65,033	\$65,033	50.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714448	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Calle Fortunato García Entre Carretera A Zalamea Y Calle Cerrada En La Col Camino Real - 77575	77575	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$38,590	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200714449	Const De Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuervo Entre Las Calles Jose Mendoza Y Cerrada En La Localidad De Portezuelo - 76879	76879	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$48,672	\$48,672	\$48,672	\$24,336	\$24,336	\$24,336	50.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714452	Construcción De Pozo De Agua Potable En Chapala - 151006	151006	Jalisco	Chapala	La Antena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,820,141	\$1,820,141	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714460	Ampliación Eléctrica Fraccionamiento Cocollan - 180865	180865	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$125,555	\$125,555	\$125,555	\$125,555	\$125,555	\$125,555	100.00	\$0	Otros	1,420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714461	Instalación De Red De Drenaje En La Calle Matias Valdez - 187272	187272	Jalisco	Cocula	La Puerta del Borrego	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$162,285	\$75,503	\$162,285	\$75,503	\$75,503	\$75,503	46.52	\$0	Metros lineales	28	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714462	Ampliación Eléctrica En La Calle Juarez - 191462	191462	Jalisco	Cocula	San Nicolás (San Nicolás Acuña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$15,254	\$15,254	\$15,254	\$15,254	\$15,254	\$15,254	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714463	Ampliación Eléctrica En La Calle Independencia Sur - 147961	147961	Jalisco	Cocula	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$68,877	\$68,877	\$68,877	\$68,877	\$68,877	\$68,877	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714529	Instalación De Calentador Solar - 192999	192999	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714530	Instalación De Calentador Solar - 192756	192756	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro:
JAL16160200714533	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Jesús Delgadillo Araujo - 190934	190934	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$11,819,739	\$11,819,739	\$11,819,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714536	Empedrado En Lateral Poniente De La Colonia Popotes Municipio De Tepatitlan De Morelos Jalisco - 151173	151173	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$843,407	\$843,407	\$843,407	\$843,407	\$843,407	\$843,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714538	Construccion De Cuarto Para Baño Jose Santana Uranda - 124376	124376	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714564	Construccion De Colector Sanitario Rio Encarnacion Segunda Etapa36 Y Obra Complementaria - 75754	colect-01-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Encarnación de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,200,000							0.00		Metros lineales	10,500	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200714566	Red De Drenaje Calle Jose Guadalupe De Anda - 50437	50437	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$114,059	\$114,059	\$114,059	\$114,059	\$95,607	\$95,607	83.82	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714567	Equipamiento De Capacitores Pozo 22 El Frayle - 39930	39930	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	\$14,230	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA NUEVA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA NUEVA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714583	Construccion De Piso Firme Privada Bugambilias Siete - 172669	172669	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,278	\$0	\$7,278	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714584	Construccion De Dormitorio Bugambilias Cuarenta Y Siete - 141503	141503	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$90,890	\$40,519	\$90,890	\$40,519	\$40,519	\$0	44.58	\$0	Vivienda	9	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714585	Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Indigena De Mezquitán - 123427	123427	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$927,500	\$848,533	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,800	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200714586	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Mesa Colorada Crucero - 113278	113278	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$710,995	\$650,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,800	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714587	Construcción De Pavimentación En La Colonia Lomas De Tabachines Segunda Sección - 122034	122034	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$819,000	\$749,270	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200714589	Construccion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Esteban - 163555	163555	Jalisco	Zapopan	San Esteban (San Miguel Tateposco)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$368,967	\$337,553	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714590	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Tesistan Imss - 117562	117562	Jalisco	Zapopan	Tesistán (San Francisco Tesistán)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$684,390	\$626,121	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714591	Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia El Alamo Part I - 157564	157564	Jalisco	Zapopan	Tesistán (San Francisco Tesistán)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,000	\$91,486	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714594	Calentador Solar Para 50 Viviendas Sociales En Las Localidades De San Antonio La Guadalupe Y San Francisco - 77991	77991	Jalisco	Quitupan	San Francisco (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Celdas solares	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714603	Rehabilitación De Techos Firmes En El Barrio De Las Colonias De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 136247	136247	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$89,570	\$89,570	\$89,570	\$80,613	\$80,613	\$80,613	90.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714604	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Otlo Montaña De La Cabecera Municipal De Mazamitla. - 127836	127836	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$51,136	\$51,136	\$51,136	\$51,136	\$51,136	\$51,136	100.00	\$0	Metros lineales	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714605	Ampliacion De Drenaje Sanitario Para Viviendas De La Colonia De El Chorro - 174933	174933	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$52,786	\$52,786	\$52,786	\$52,786	\$52,786	\$52,786	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714616	Calentador Solar Para 65 Viviendas Sociales En La Cabecera Municipal - 77918	77918	Jalisco	Quitupan	Quitupan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Celdas solares	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200714617	Construccion De Red De Drenaje En Calle Niños Heroes Norte - 164916	164916	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$472,423	\$472,423	\$472,423	\$472,423	\$472,423	\$472,423	100.00	\$0	Metros lineales	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200714630	Construccion De Linea De Agua Y Drenaje En La Obra De Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas Entre La Calle Luis - 160901	160901	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCALTICHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714639	Construcción De Linea Eléctrica Y Alumbrado En Camino De Ingreso A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De El Pocho - 96050	96050	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	El Pochote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$576,548	\$576,548	\$576,548	\$576,548	\$576,548	\$576,548	100.00	\$0	Otros	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714642	Sustitución De Drenaje Sanitario En La Calle Valle De Juarez - 162378	162378	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$234,908	\$234,908	\$234,908	\$234,908	\$117,454	\$117,454	50.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CON PAGO PENDIENTE / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714643	Trabajos Complementarios De La Red De Agua Potable - 164018	164018	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$206,632	\$206,632	\$206,632	\$206,632	\$103,316	\$103,316	50.00	\$0	Otros	146	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714644	Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Eli De Gortari - 164558	164558	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$178,304	\$178,304	\$178,304	\$178,304	\$89,152	\$89,152	50.00	\$0	Metros lineales	62	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714645	Construccion De Rede De Agua Potable En Andador Tequila - 162596	162596	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$96,009	\$96,009	\$96,009	\$96,009	\$48,004	\$48,004	50.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: PRYECTO CON PAGO PENDIENTE / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714646	Construccion De Rede De Agua Potable Calle Hidalgo Prado De La Noria San Francisco Del Pino De La Cruz - 164510	164510	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,467,450	\$1,467,450	\$1,467,450	\$1,467,450	\$733,725	\$733,725	50.00	\$0	Metros lineales	287	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200714647	Construcción De Boca De Tormenta En Avenida Juarez - 164568	164568	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,407,906	\$1,407,906	\$1,407,906	\$1,407,906	\$703,953	\$703,953	50.00	\$0	Otros	387	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719443	Construccion De Cisternas En La Localidad De Atenguillo - 164806	164806	Jalisco	Atenguillo	Atenguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	100.00	\$0	Piezas	24	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200719689	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Maguey Chapultepec Y Zenzontle En Colonia Azteca - 125457	125457	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$416,068	\$416,068	\$416,068	\$416,068	\$363,561	\$363,561	87.38	\$0	Metros lineales	142	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719690	Ampliacion De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En Calle Prado En El Barrio De La Cienega - 173319	173319	Jalisco	Ameca	Ameca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$547,891	\$547,891	\$547,891	\$547,891	\$547,891	\$547,891	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TERMINADA FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719766	Construcción De Muro De Contención Para Protección Del Pozo Denominado El Pango - 175474	175474	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$119,324	\$0	\$119,324	\$119,324	\$119,324	\$119,324	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719767	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Casimiro Castillo - 190240	190240	Jalisco	Cihuatlán	Cihuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,297,458	\$0	\$1,297,458	\$1,297,458	\$1,297,458	\$1,297,458	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719775	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Queixpan - 125895	125895	Jalisco	Ameca	Queixpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMECA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$75,602	\$75,602	\$75,602	\$75,602	\$75,602	\$75,602	100.00	\$0	Metros lineales	272	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719776	Construcción De Colector De Aguas Residuales De La Calle Juárez En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jalisco - 192166	192166	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$864,602	\$864,602	\$864,602	\$864,602	\$728,214	\$728,214	84.23	\$0	Metros lineales	5,374	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719777	Adecuación De Dif Municipal Para La Unidad Básica De Rehabilitación Ubr En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jalisco - 191026	191026	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$279,599	\$279,599	\$279,599	\$279,599	\$279,599	\$279,599	100.00	\$0	Otros	5,374	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% y operando / Física: obra concluida al 100% y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200719778	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Cuatrosientos Treinta Y Nueve En Arandas Jalisco - 176275	176275	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$68,850	\$68,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	85	100.00	100.00	Financiera: obra con recurso combinado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719782	Construccion De Linea De Agua Potable En San Miguel De Acahualtes - 70038	70038	Jalisco	Ayotlán	Acahualtes (San Miguel de Acahualtes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$280,130	\$280,130	\$280,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719787	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Fortunato Garcia Entre Carretera A Zalamea Y Calle Cerrada En La Col Camino Real - 77520	77520	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,244	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719788	Const De Amp De Red De Agua Potable En La Calle Cuervo Entre Las Calles Jose Mendoza En La Localidad De Portezuelo - 76956	76956	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$19,017	\$19,017	\$19,017	\$9,509	\$9,509	\$9,509	50.00	\$0	Metros lineales	51	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719789	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Calle Guadalupe Entre Las Calles Venustiano Carranza Y Cerrada En La Localidad De Portezuelo - 76674	76674	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$170,100	\$170,100	\$170,100	\$85,050	\$85,050	\$85,050	50.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719791	Electrificacion En La Calle Privada Melchor Ocampo, En La Localidad De La Isla - 81304	81304	Jalisco	Ayotlán	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$29,369	\$29,369	\$29,369	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719792	Rehabilitacion De Linea De Drenaje En Calle San Jose En La Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco. - 124387	124387	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$160,872	\$160,872	\$160,872	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719796	Red De Drenaje En Calle Fidencio Gutierrez - 181102	181102	Jalisco	Cocula	La Cofradía de la Luz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$357,107	\$33,988	\$357,107	\$33,988	\$33,988	\$33,988	9.52	\$0	Metros lineales	95	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719797	Mantenimiento Del Pozo Profundo De Agua Potable - 192140	192140	Jalisco	Cocula	La Cofradía de la Luz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$52,368	\$52,368	\$52,368	\$52,368	\$52,368	\$52,368	100.00	\$0	Otros	2,557	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719798	Red De Drenaje En La Calle Guadalupe Zuno Y Melchor Ocampo - 180937	180937	Jalisco	Cocula	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$260,062	\$85,251	\$260,062	\$85,251	\$85,251	\$85,251	32.78	\$0	Metros lineales	140	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719859	Rehabilitación De Escuela Primaria Juan Camilo Muriño - 192187	192187	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$488,288	\$488,288	\$488,288	\$146,486	\$146,486	\$146,486	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719860	Instalación De Calentador Solar - 192432	192432	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200719861	Rehabilitación De La Unidad Prehospitalaria Ignacio Allende - 191591	191591	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$1,819,946	\$1,819,946	\$1,819,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719863	Empedrado En Loa Calle Los Pinos Y Calle San Pablo En La Comunidad De Popotes Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 156470	156470	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$514,781	\$514,781	\$514,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719870	Empedrado C Jose I Flores - 192676	192676	Jalisco	Zapotlanejo	Matatlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$166,140	\$166,140	\$166,140	\$166,140	\$166,140	\$166,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719883	Construccion De Drenaje Pluvial En La Secundaria Federal Miguel Hidalgo - 180887	180887	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$94,167	\$94,167	\$94,167	\$94,167	\$94,167	\$94,167	100.00	\$0	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719884	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De La Calle J Guadalupe De Anda - 50472	50472	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$324,922	\$324,922	\$324,922	\$324,922	\$324,922	\$324,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719885	Equipamiento De Capacitores Pozo El Herrero - 37841	37841	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$20,752	\$20,752	\$20,752	\$20,752	\$20,752	\$20,752	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719886	Equipamiento De Capacitores Pozo 3 La Mesa - 38081	38081	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719887	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 115647	115647	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$387,263	\$387,263	\$387,263	\$387,263	\$387,263	\$387,263	100.00	\$0	Vehículos		100.00	100.00	Financiera: ARRENDAMIENTO LIQUIDADO / Física: ARRENDAMIENTO LIQUIDADO / Registro: ARRENDAMIENTO LIQUIDADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719889	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Gran China - 166391	166391	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Gran China	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$133,443	\$119,644	\$133,443	\$119,644	\$119,644	\$0	89.66	\$0	Metros lineales	12	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200719896	Construccion De Dormitorio Privada Bugambilias Ocho - 161014	161014	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$63,895	\$34,538	\$63,895	\$34,538	\$34,538	\$0	54.05	\$0	Vivienda	5	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719897	Construccion De Dormitorio Privada Bugambilias Dieciocho - 148773	148773	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$55,408	\$34,745	\$55,408	\$55,408	\$34,745	\$0	62.71	\$0	Vivienda	5	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719899	Construccion De Red De Alumbrado Publico Parte Uno En La Colonia Lomas Del Centinela - 157132	157132	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,722,364	\$1,575,722	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	770	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719900	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia La Coronilla - 113186	113186	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$562,796	\$514,879	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200719901	Construccion De Alumbrado Publico En La Colonia En La Colonia Arenales Tapatios Parte Iii - 157484	157484	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$151,574	\$138,669	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719903	Construccion De Linea Principal De Drenaje Y Agua Potable Calle Lopez Cotilla Col Lazaro Cardenas En El Municipio De Zapotitlic Fise - 135832	135832	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,227,083	\$1,227,083	\$1,227,083	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	351	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719906	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Tesistan Imss - 117580	117580	Jalisco	Zapopan	Tesistán (San Francisco Tesistán)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$568,296	\$519,911	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200719907	Ampliacion De Red De Drenaje En La Colonia El Alamo Part Ii - 157599	157599	Jalisco	Zapopan	Tesistán (San Francisco Tesistán)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$182,972	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719908	Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Valle La Providencia - 127252	127252	Jalisco	Zapopan	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,215,000	\$2,941,275	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719917	Construcción De Seis Cuartos Para Baño Para Viviendas En El Barrio De El Chorro En La Cabecera Municipal De Mazamitla - 175427	175427	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$172,800	\$172,800	\$172,800	90.00	\$0	Vivienda	24	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719918	Construccion De Piso Firme Para Viviendas En El Barrio De Las Colonias De La Cabecera Municipal De Mazamitla - 121374	121374	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,115	\$3,115	\$3,115	\$3,115	\$3,115	\$3,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719919	Construcción De 4 Cuartos Dormitorio Con Medidas De 3.0 X 3.5 Para Viviendas En Los Barrios De Las Canoitas, El Chorro Y Las Charandas De La - 124610	124610	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$225,636	\$225,636	\$225,636	\$203,073	\$203,073	\$203,073	90.00	\$0	Vivienda	16	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719920	Construcción De 5 Cuartos Para Baño Con Medidas De 1.5 X 2.5 Para Vivienda De La Localidad De El Fresnal - 115065	115065	Jalisco	Mazamitla	El Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$175,500	\$175,500	\$175,500	90.00	\$0	Vivienda	27	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200719921	Construcción De 2 Cuartos Dormitorio Con Medidas De 3.0 X 3.5 Para Viviendas En La Localidad De El Llano De Los Toros. - 114593	114593	Jalisco	Mazamitla	El Llano de los Toros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$112,818	\$112,818	\$112,818	\$101,536	\$101,536	\$101,536	90.00	\$0	Vivienda	9	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719925	Rehabilitacion De Brecha Tipo C En El Tramo Entronque Lagunillas Al Cuervo - 189940	189940	Jalisco	Quitupan	El Cuervo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$630,715	\$630,715	\$630,715	\$630,715	\$630,715	\$630,715	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: Tramo 100% terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719926	Construcción De Veinte Cuartos Dignos En Diferentes Localidades Etapa Ii - 189882	189882	Jalisco	Quitupan	El Cuervo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$999,400	\$999,400	\$999,400	\$904,720	\$904,720	\$904,720	90.53	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200719975	Sustitución De Redes Hidrosanitarias Y Reposición De Empedrado En Calle Leona Vicario Entre Ignacio Zaragoza Y Domingo Ramos (Fise) - 134804	134804	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,609,500	\$1,609,500	\$1,609,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,643	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719976	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De El Cacalote - 124370	124370	Jalisco	El Grullo	El Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$68,804	\$68,804	\$68,804	98.29	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719978	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Privada Canario Paloma Halcon - 162651	162651	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,599,546	\$1,599,546	\$1,599,546	\$1,599,546	\$799,773	\$799,773	50.00	\$0	Metros lineales	199	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719979	Sustitucion De Agua Potable En Calle Francisco Maria Maldonado - 162316	162316	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$197,505	\$197,505	\$197,505	\$197,505	\$98,752	\$98,752	50.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: SE COMPLEMENTA CON EL PROYECTO 162341 / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719980	Sustitución De Red De Drenaje En Calle Ayutla - 164877	164877	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$279,479	\$279,479	\$279,479	\$279,479	\$139,739	\$139,739	50.00	\$0	Metros lineales	91	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719981	Sustitución De Red De Agua Potable En Calle Ayutla - 164870	164870	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$162,047	\$162,047	\$162,047	\$162,047	\$81,024	\$81,024	50.00	\$0	Metros lineales	91	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719982	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Xocoxochitl - 162981	162981	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$232,967	\$232,967	\$232,967	\$232,967	\$116,484	\$116,484	50.00	\$0	Metros lineales	99	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200719983	Construcción De Rede De Agua Potable En Calle Hidalgo Prado Del Fresno Sombreado De La Cruz - 164545	164545	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,400,834	\$1,400,834	\$1,400,834	\$1,400,834	\$700,417	\$700,417	50.00	\$0	Metros lineales	271	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200724992	Construccion De Red De Electrificación En La Localidad De El Caiman - 137171	137171	Jalisco	Atenguillo	El Caimán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5	100.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200724993	Construccion De Calentadores Solares En La Localidad De Las Canoas - 158999	158999	Jalisco	Atenguillo	Las Canoas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Otros	1	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200724994	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Las Cebollas - 145592	145592	Jalisco	Atenguillo	Las Cebollas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	\$106,000	100.00	\$0	Otros	91	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200724995	Construccion De Cisternas En La Localidad De San Antonio De Los Macedo - 164379	164379	Jalisco	Atenguillo	San Antonio de los Macedo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Piezas	8	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200724996	Construccion Y Equipamiento Para Planta Potabilizadora En La Localidad De Santa Barbara - 56036	56036	Jalisco	Atenguillo	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$47,843	\$47,843	53.16	\$0	Otros	64	100.00	53.16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200724997	Construccion De Muros Firmes En La Localidad De Yerbabuena - 156814	156814	Jalisco	Atenguillo	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Otros	21	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725313	Construcción De Descargas Sanitarias De La Calle Lateral Dieciseis De Septiembre En La Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo Jal - 190823	190823	Jalisco	San Juanito de Escobedo	San Juanito de Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$9,178	\$9,178	\$9,178	\$9,178	\$9,178	\$9,178	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725314	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Descargas Sanitarias De La Calle Morelos En La Delegaciónn De El Trapiche - 191804	191804	Jalisco	San Juanito de Escobedo	El Trapiche	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$47,927	\$47,927	\$47,927	\$47,927	\$47,927	\$47,927	100.00	\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725315	Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Ageb Quinientos Cuarenta Y Siete En Arandas Jalisco - 174725	174725	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARANDAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$4,050	\$4,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725317	Construcción De Drenaje Y Alcantarilla En Calle Vallarta En El Acceso Poniente A Ayotlan - 81024	81024	Jalisco	Ayotlán	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$619,848	\$619,848	\$619,848	\$619,848	\$619,848	\$619,848	100.00	\$0	Metros lineales	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: registro preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725323	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Calle De Las Rosas Entre Las Calles Av. La Estancia Y Cerrada Col La Estancia De San Juan De Dios - 77384	77384	Jalisco	La Barca	La Barca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$116,514	\$116,514	\$116,514	\$58,257	\$58,257	\$58,257	50.00	\$0	Metros lineales	59	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725324	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerreo Localidad De Portezuelo - 76407	76407	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	50.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725325	Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Calle Privada Nicolas Bravo En La Loc De Potezuelo - 76614	76614	Jalisco	La Barca	Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA BARCAJALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$34,534	\$34,534	\$34,534	\$17,267	\$17,267	\$17,267	50.00	\$0	Metros lineales	56	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725330	Rehabilitacion De Linea De Agua Potable, En Calle San Jose Localidad De La Ribera, Mpio. De Ayotlan, Jalisco. - 124075	124075	Jalisco	Ayotlán	La Ribera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$54,200	\$54,200	\$54,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200725343	Electrificación En La Calle Roman Nuño Fraccionamiento El Rosario - 180615	180615	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$100,298	\$100,298	\$100,298	\$100,298	\$100,298	\$100,298	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725344	Bacheo De Asfalto En Diversas Calles Del Municipio - 186540	186540	Jalisco	Cocula	Cocula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$200,000	\$198,853	\$200,000	\$198,853	\$198,853	\$198,853	99.43	\$0	Otros	2,700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725368	Construccion De Linea De Red De Drenaje En Calle Camino A La Lima - 121278	121278	Jalisco	Chiquilistlán	Chiquilistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	80.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725411	Construccion De Dormitorio Carretero De Arriba - 166495	166495	Jalisco	Valle de Guadalupe	Carretero de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$73,400	\$73,348	\$73,400	\$73,400	\$73,348	\$53	99.93	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725412	Rehabilitación De Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 191925	191925	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016		\$601,876	\$601,876	\$601,876	\$180,563	\$180,563	\$180,563	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,050	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725413	Instalación De Calentador Solar - 193086	193086	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725414	Instalación De Calentador Solar - 192938	192938	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725415	Instalación De Calentador Solar - 192912	192912	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725416	Instalación De Calentador Solar - 192825	192825	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	9	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725417	Instalación De Calentador Solar - 192529	192529	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725418	Instalación De Calentador Solar - 192491	192491	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,666	\$8,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	12	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200725419	Instalación De Calentador Solar - 193237	193237	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,667	\$8,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	5	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE COMPRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725420	Construcción De Red De Alcantarillado En La Colonia Lomas Del Gallo Del Municipio De Guadalajara - 193176	193176	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DE GUADALAJARA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,487,194	\$1,487,194	\$1,487,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	700	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725421	Rehabilitación De La Unidad Medica Doctor Mario Rivas Souza - 187769	187769	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA	Salud	En Ejecución	2016		\$6,625,720	\$6,625,720	\$6,625,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	100.00	0.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO DE PAGO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725422	Drenaje Y Fosa Septica En La Comunidad Del Sitio Jal - 93243	93243	Jalisco	Lagos de Moreno	El Sitio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRAULICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,691,089	\$2,691,089	\$2,691,089	\$2,691,089	\$672,772	\$672,772	25.00	\$0	Metros lineales	282	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725425	Construcción De Linea Eléctrica Y Alumbrado En La Colonia Popotes Municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco - 141878	141878	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$847,120	\$847,120	\$847,120	\$847,120	\$847,120	\$847,120	100.00	\$0	Otros	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725426	Construccion De Carpeta Asfáltica En Calle Pino Suarez Y Calle Francisco Villa Cabecera Municipal De Tepatitlán De Morelos - 37688	37688	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$632,379	\$632,379	\$632,379	\$632,379	\$632,379	\$632,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725429	Construccion De Cuarto Para Baño Carlos Alberto Montion Corona - 133299	133299	Jalisco	El Limón	El Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725454	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De La Calle De Los Deportes - 47149	47149	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$345,687	\$345,687	\$345,687	\$345,687	\$345,687	\$345,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725455	Pavimentacion En Concreto Hidraulico De Calle Fernando Valenzuela - 40957	40957	Jalisco	San Juan de los Lagos	San Juan de los Lagos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$361,670	\$361,670	\$361,670	\$361,670	\$361,670	\$361,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725461	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Con Equipo De Perforación Direccional (Sin Zanja) Con Tubería De 24" De Diámetro En Una Longitud De 100 Mts. - 135808	135808	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,964,690	\$2,964,690	\$2,964,690	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,138	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200725467	Construccion De Calentador Solar Privada Bugambilias Cincuenta - 163042	163042	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,500	\$0	\$8,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725468	Calentador Solar Privada Bugambilias Veintitres - 156426	156426	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,500	\$0	\$8,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725469	Calentador Solar Privada Bugambilias Catorce - 156416	156416	Jalisco	Valle de Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,500	\$0	\$8,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725472	Equipamiento De Red De Agua Potable En La Colonia Mision De San Genaro - 137793	137793	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$182,972	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725473	Contruccion De Pavimentacion En La Calle Abel Salgado Velasco Part2 En La Colonia Agua Fria - 110962	110962	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$754,511	\$690,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,100	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725474	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli Part2 - 125962	125962	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$75,000	\$68,615	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200725475	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Floresta Del Colli Part1 - 125879	125879	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$300,000	\$274,458	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200725479	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia San Rafael - 117527	117527	Jalisco	Zapopan	San Rafael Tercero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,843,000	\$2,600,947	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725480	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Prados De Santa Lucia - 123799	123799	Jalisco	Zapopan	Tesistán (San Francisco Tesistán)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,231,224	\$1,126,398	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,700	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente por asignar contratista / Física: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente por asignar contratista / Registro: Obra en Proceso de Fallo. Pendiente por asignar contratista - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725481	Rehabilitación De Red De Agua Del Pozo Los Laureles En San Jose Poblado - 114469	114469	Jalisco	Zapopan	San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$930,000	\$850,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Física: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista. / Registro: Obra en proceso de Fallo, pendiente por asignar contratista.
JAL16160200725483	Equipamiento De Capacitores Pozo La Calera - 39812	39812	Jalisco	San Juan de los Lagos	Fraccionamiento la Calera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,632	\$14,632	\$14,632	\$14,632	\$14,632	\$14,632	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725484	Equipamiento De Capacitores Pozo La Concha - 39794	39794	Jalisco	San Juan de los Lagos	La Concha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$33,689	\$33,689	\$33,689	\$33,689	\$33,689	\$33,689	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA POR ADMINISTRACION DIRECTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725493	Ampliación Eléctrica En Alta Y Baja Tensión Para Las Casas De La Colonia De Las Canoitas - 175048	175048	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$51,740	\$51,740	\$51,740	\$51,740	\$51,740	\$51,740	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA:
JAL16160200725494	Constricción De 20 Baños Dignos Para La Localidad De Los Llanos - 77061	77061	Jalisco	Quitupan	Los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE QUITUPAN JALISCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$620,224	\$620,224	\$620,224	\$620,224	\$620,224	\$620,224	100.00	\$0	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200725504	Construcción De Aula Y Baños En La Escuela Primaria El Pantano En La Comunidad De El Pantano - 152937	152937	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Pantano de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2016		\$320,567	\$320,567	\$320,567	\$172,811	\$172,811	\$172,811	53.91	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725506	Construccion De Electrificación En Calle Olímpica - 186698	186698	Jalisco	San Martín Hidalgo	Labor de Medina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$183,136	\$183,136	\$183,136	\$124,720	\$124,720	\$124,720	68.10	\$0	Otros	37	100.00	68.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725507	Construccion De Electrificación En Calle Donato Guerra - 185221	185221	Jalisco	San Martín Hidalgo	El Tepehuaje de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$224,470	\$224,470	\$224,470	\$40,151	\$40,151	\$40,151	17.89	\$0	Otros	41	100.00	17.89	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725508	Construccion De Pavimentacion En Calle Niños Heroes Norte - 164932	164932	Jalisco	San Miguel el Alto	San Miguel el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,470,907	\$1,470,907	\$1,470,907	\$1,470,907	\$1,470,907	\$1,470,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725531	Construcción Y Rehabilitación De Techos En La Localidad De Concepción Del Bramador - 73483	73483	Jalisco	Talpa de Allende	Concepción del Bramador (La Concha)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$538,761	\$538,761	\$538,761	\$538,761	\$538,761	\$538,761	\$538,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725538	Rehabilitacion De Baños Secundaria Federal Jaime Torres Bodet - 108032	108032	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725539	Asfalto En Carretera El Grullo El Chacalito - 132843	132843	Jalisco	El Grullo	El Grullo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725540	Construccion De Comedor Jardin De Niños Federico Froebel - 138441	138441	Jalisco	El Grullo	El Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: NOS PASAMOS DE EL DINERO COMPROMETIDO DE 80,000 X 85,739.58 / Física: / Registro:
JAL16160200725541	Construcción De Red De Drenaje En Calle Eli De Gortari - 164564	164564	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$246,123	\$246,123	\$246,123	\$246,123	\$123,061	\$123,061	50.00	\$0	Metros lineales	62	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725543	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Galvan Hornos Comolca - 162609	162609	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,336,421	\$1,336,421	\$1,336,421	\$1,336,421	\$668,211	\$668,211	50.00	\$0	Metros lineales	141	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON PAGO PENDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200725545	Construcción De Empedrado Zampeado En Calle Jardin Del Roble - 162265	162265	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$764,398	\$764,398	\$764,398	\$764,398	\$764,398	\$764,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200725569	Rehabilitacion Casa De Salud En La Comunidad De Las Pilas - 139335	139335	Jalisco	El Grullo	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$30,385	\$30,385	\$30,385	43.41	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200725570	Asfalto En Carretera El Grullo Las Pilas - 132766	132766	Jalisco	El Grullo	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$41,600	\$41,600	\$41,600	83.20	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729236	Construcción De Gimnasio De Acondicionamiento Fisico En Polideportivo Revolucion, Del Municipio De Guadalajara, Jalisco	06001400586	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$740,205	\$740,205	\$740,205	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	405,231	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729246	Construcción Del Mercado Municipal De Arandas, Jalisco.	06001400601	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FADEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$367,006	\$367,006	\$367,006	\$367,006	\$367,006	\$367,006	\$367,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729251	Construccion De Dos Aulas Didacticas.	93105	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$836,864	\$836,864	\$836,864	\$836,864	\$402,606	\$402,606	\$402,606	48.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.11	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729253	Instituto De La Infraestructura Fisica Educativa Del Estado De Jalisco	93090	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$815,007	\$815,007	\$815,007	\$815,007	\$377,669	\$377,669	\$377,669	46.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	46.34	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729258	Construccion De Un Aula Didactica.	93100	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$395,085	\$395,085	\$395,085	\$395,085	\$145,287	\$145,287	\$145,287	36.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	36.77	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729260	Construccion De Dos Aulas Didacticas (Una En Sustitucion De La Adaptada En Malas Condiciones) .	93104	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$676,278	\$676,278	\$676,278	\$676,278	\$296,649	\$296,649	\$296,649	43.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.86	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729261	Construccion De Cinco Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo T/V Y Bodega.	93087	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$5,101,145	\$5,101,145	\$5,101,145	\$5,101,145	\$1,275,286	\$1,275,286	\$1,275,286	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729263	Construccion De Un Aula Didactica.	93106	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$489,196	\$489,196	\$489,196	\$489,196	\$163,643	\$163,643	\$163,643	33.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729266	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Direccion Con Anexo, Bodega Y Rehabilitacion De Los Nucleos De Servicios Sanitarios Existentes.	93101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,969	\$1,102,969	\$1,102,969	\$1,102,969	\$699,766	\$699,766	\$699,766	63.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	63.44	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729270	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Un Taller De Computo, Un Taller De Diseño Grafico Y Una Bodega.	93096	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,271,334	\$3,271,334	\$3,271,334	\$3,271,334	\$817,834	\$817,834	\$817,834	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300729272	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Direccion Con Anexo Y Bodega (En Sustitucion De La Provisional).	93085	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,573,825	\$2,573,825	\$2,573,825	\$2,573,825	\$643,456	\$643,456	\$643,456	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729274	Construcción De La Ampliación De La Carretera San Sebastián A Unión Del Cuatro, Tramo 3 Carretera A Unión Del Cuatro A Carretera Jesús Michel González, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500314	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,582,254	\$2,582,254	\$2,582,254	\$2,582,254	\$2,523,713	\$2,523,713	\$2,523,713	97.73	\$0	Metros Cuadrados	4,640	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729275	Construccion De Un Aula Didactica.	93089	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$499,890	\$499,890	\$499,890	\$499,890	\$167,312	\$167,312	\$167,312	33.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.47	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729277	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Un Laboratorio Polifuncional, Un Taller De Informatica, Un Taller De Diseño Grafico, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Area Administrativa, Biblioteca, Escale	93109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$9,339,138	\$9,339,138	\$9,339,138	\$9,339,138	\$2,334,785	\$2,334,785	\$2,334,785	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729279	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Una Direccion Con Anexo T/V Y Bodega.	93108	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,593,336	\$1,593,336	\$1,593,336	\$1,593,336	\$398,334	\$398,334	\$398,334	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729282	Select Tc.Obra, Tc.Trabajo, Tc.Codigo, Tc.Fondo, Tc.Programa, Tc.Nombre, Fc.Abreviatura As Fondo, Pc.Codigo As Programa, Re.Ejercicio As Ejerrequ, Re.Numero As Numrequ, Ag.Codigo As Codart, Ag	93098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,287,076	\$2,287,076	\$2,287,076	\$2,287,076	\$571,769	\$571,769	\$571,769	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729284	Construccion Detres Aulas Didacticas, Una Direccion Con Anexo T/V Y Dos Bodegas.	93083	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,608,999	\$1,608,999	\$1,608,999	\$1,608,999	\$402,250	\$402,250	\$402,250	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729296	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Una Direcon Con Anexo T/V, Dos Bodegas Y Escalera.	93092	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,738,187	\$3,738,187	\$3,738,187	\$3,738,187	\$934,547	\$934,547	\$934,547	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729300	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Una Direccion Con Anexo T/V, Una Bodega T/V. En Sustitucion De Las Provisionales.	93088	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,103,339	\$1,103,339	\$1,103,339	\$1,103,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729303	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Una Direccion Con Anexo T/V, Dos Bodegas Y Escalera.	93091	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$4,354,630	\$4,354,630	\$4,354,630	\$4,354,630	\$1,265,326	\$1,265,326	\$1,265,326	29.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.06	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300729307	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Una Bodega.	93095	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,429,575	\$1,429,575	\$1,429,575	\$1,429,575	\$644,857	\$644,857	\$644,857	45.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.11	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729328	Construccion De Dos Aulas Didacticas.	93330	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$690,138	\$690,138	\$690,138	\$690,138	\$487,942	\$487,942	\$487,942	70.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729493	Remodelación De Bodega Ubicada En Las Palmas 96 En Guadalajara, Jalisco Para Las Oficinas De La Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social.	060001600023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,530,350	\$11,530,350	\$11,530,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	130,569	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729523	Trabajos De Reconstrucción Y Equipamiento De La Base Regional De Protección Civil De Cihuatlán, Jalisco.	060001600250	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$4,684,925	\$4,684,925	\$4,684,925	\$4,684,925	\$1,171,231	\$1,171,231	\$1,171,231	25.00	\$0	Equipamiento	5,364	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729529	Rehabilitación De Banquetas En Presidencia En El Municipio De Ahualulco De Mercado, Jalisco.	060001600279	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Urbanización	En Ejecución	2016	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$379,998	\$379,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729546	Obras Complementarias Cancha Deportiva En Centro Universitario De Tonalá	060001600403	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,149	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	879	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729577	Adoquinamiento De La Calle Salida A San Gabriel	POA 2016 06 00 -0462	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730153	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Usos Múltiples, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo, Una Bodega Y Otra Exterior.	93081	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$5,158,027	\$5,158,027	\$5,158,027	\$5,158,027	\$1,289,507	\$1,289,507	\$1,289,507	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730157	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Una Direccion Con Anexo, Una Bodega Y Escalera.	93082	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$6,589,815	\$6,589,815	\$6,589,815	\$6,589,815	\$1,647,454	\$1,647,454	\$1,647,454	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730160	Construccion De Tres Aulas Didacticas.	93094	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,458,979	\$1,458,979	\$1,458,979	\$1,458,979	\$614,712	\$614,712	\$614,712	42.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	42.13	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300730164	Construccion De Seis Aulas Didacticas, Un Nucleo De Servicios Sanitarios Y Escalera.	93093	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$4,740,998	\$4,740,998	\$4,740,998	\$4,740,998	\$1,185,250	\$1,185,250	\$1,185,250	25.00	\$0	Metros	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300730171	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Un Taller De Computo, Un Taller De Diseño Grafico Y Una Bodega.	93097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,661,676	\$3,661,676	\$3,661,676	\$3,661,676	\$915,419	\$915,419	\$915,419	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300730176	Rehabilitacion De Impermeabilización, Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Piso De Patio De Usos Múltiples, Y Muro Perimetral, Rehabilitacion Integral De Instalacion Electrica, Instalacion De Subes	93153	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,878,861	\$3,878,861	\$3,878,861	\$3,878,861	\$1,118,760	\$1,118,760	\$1,118,760	28.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730182	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	89705	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$479,317	\$479,317	\$479,317	\$479,317	\$119,829	\$119,829	\$119,829	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730193	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	89735	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$64,403	\$64,403	\$64,403	\$64,403	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300730198	Rehabilitacion De Doce Aulas Provisionales Y Construccion De Cancha De Usos Múltiples	93534	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,453,037	\$1,453,037	\$1,453,037	\$1,453,037	\$1,233,236	\$1,233,236	\$1,233,236	84.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.87	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730202	Rehabilitacion Integral De Diez Aulas Prefabricadas Y Dos Nucleos De Servicios Sanitarios	85612	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,262,499	\$1,262,499	\$1,262,499	\$1,262,499	\$315,625	\$315,625	\$315,625	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300731511	Estacionamiento Del Rastro De Tomatlán, Jalisco	060001600310 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	40.00	\$0	Metros Cuadrados	15,050	0.00	0.00	Financiera: Tomatlan / Física: Tomatlan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732541	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INF EJAL ADO-09-0001-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$491,125	\$491,125	\$491,125	\$491,125	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732557	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	INF EJAL ADO-09-0002-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300732575	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	INF EJAL ADO-09-0003-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732953	Construcción En Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y Red De Drenaje En Avenida Arroyo, En El Municipio De Jamay, Jalisco	060001600401 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	710	0.00	0.00	Financiera: Jamay / Física: Jamay / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300737271	Construcción De Área Administrativa En Preparatoria Toliman Primera Etapa	060001600263 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: Toliman / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300737485	Pavimentación Y Construcción De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Colonia Vista De La Floresta En La Cabecera Municipal De Tuxpan.	060001600399 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	10.00	Financiera: / Física: Tuxpan / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300737506	Construcción De Andador Peatonal Con Iluminación Paralelo A La Calle Francisca Nuñez De Ibañez Del Tramo Libramiento Zapotiltic Hacia Cabecera Municipal En Zapotiltic	060001600253 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: Zapotiltic / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300737571	Construcción Andador Huejuquilla - Las Pilas Segunda Etapa	060001600206 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	5,570	0.00	55.00	Financiera: / Física: Huejuquilla el Alto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300737699	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Ciclopeo Y Adoquín, Instalación De Agua Potable Y Red Sanitaria De La Calle Manuel M. Dieguez Y Luis P. Ureña En La Cabecera Municipal	060001600402 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$800,000	\$800,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	50.00	Financiera: / Física: San Martín de Bolaños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300737817	Rehabilitación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Huellas Con Piedra Bola En La Calles Francisco I. Madero, Allende Y Niños Héroes Primera Etapa De La Cabecera Municipal De Totatiche	060001600201 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,323	\$500,323	\$500,323	\$500,323	\$500,323	\$200,129	\$200,129	40.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: Totatiche / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300737832	Construcción De Domo En Escuela Secundaria Técnica Guadalupe Zuno Hernández # 168 En La Delegación De Temastlán	060001600202 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Educación	En Ejecución	2016	\$444,085	\$444,085	\$444,085	\$444,085	\$444,085	\$177,634	\$177,634	40.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financiera: / Física: Totatiche / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738127	Construccion De Baños (Accesibles) Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro De Las Aulas Provisionales.	90161 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$955,945	\$955,945	\$955,945	\$955,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738129	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90165 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$470,385	\$470,385	\$470,385	\$470,385	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738138	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90561 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$760,682	\$760,682	\$760,682	\$760,682	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738141	Sustitucion De Cuatro Aulas Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90211 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,865,313	\$1,865,313	\$1,865,313	\$1,865,313	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300738142	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90226 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$475,124	\$475,124	\$475,124	\$475,124	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738144	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90228 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$472,217	\$472,217	\$472,217	\$472,217	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738148	Construccion De Un Aula Didactica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro De Las Aulas Provisionales.	90227 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$480,228	\$480,028	\$480,028	\$480,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738153	Construccion De Dos Aulas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	89518 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$941,821	\$941,821	\$941,821	\$941,821	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738156	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional	90217 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$478,998	\$478,998	\$478,998	\$478,998	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738168	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90243 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$470,071	\$470,071	\$470,071	\$470,071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738172	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90238 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$464,687	\$464,687	\$464,687	\$464,687	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738174	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90240 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$473,187	\$473,187	\$473,187	\$473,187	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738177	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90242 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$472,931	\$472,931	\$472,931	\$472,931	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738183	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90580 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$687,003	\$687,003	\$687,003	\$687,003	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738210	Trabajos De Rehabilitacion	90576 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$539,534	\$539,534	\$539,534	\$539,534	\$161,860	\$161,860	\$161,860	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738213	Trabajos De Rehabilitacion	90571 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$860,677	\$860,677	\$860,677	\$860,677	\$258,203	\$258,203	\$258,203	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738215	Trabajos De Rehabilitacion	90578 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$569,918	\$569,918	\$569,918	\$569,918	\$170,975	\$170,975	\$170,975	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300738216	Requiere Atender Mejormamiento	90258	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,763,799	\$2,763,799	\$2,763,799	\$2,763,799	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300738555	Construccion De Linea De Alcantarillado Sanitario De 10	16R33029	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$201,027	\$201,027	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HA INICIADO LA OBRA
JAL16160300738564	Rehabilitacion De Linea De Alcantarillado Sanitario De 12	16R33030	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$261,156	\$261,156	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA INICIADO LA OBRA
JAL16160300738573	Construccion De Colector Pluvial De 16 Pulgadas De Diametro	16R33031	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$441,031	\$441,031	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300738582	Construccion De Colector Pluvial De 16 Pulgadas De Diametro	16FORTA1	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$446,621	\$446,621	\$266,941	\$266,941	\$266,941	\$266,941	\$266,941	59.77	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	59.77	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTÁ CONCLUIDA FÍSICAMENTE EN UN 98% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739494	Sustitucion De Tres Aulas Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	89520 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,441,355	\$1,441,355	\$1,441,355	\$1,441,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739497	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90338 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$516,652	\$516,652	\$516,652	\$516,652	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739499	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90599 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$205,271	\$205,271	\$205,271	\$205,271	\$61,581	\$61,581	\$61,581	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739500	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico En Avenida Santuario Y Privada Morelos En La Delegación De Temastlán, Municipio De Totatiche	060001600203 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,055,592	\$1,055,592	\$1,055,592	\$1,055,592	\$1,055,592	\$422,237	\$422,237	40.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	90.00	Financiera: / Física: Totatiche / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739502	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90361 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$468,303	\$468,303	\$468,303	\$468,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739504	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90373 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$468,408	\$468,408	\$468,408	\$468,408	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739507	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90374 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$870,966	\$870,966	\$870,966	\$870,966	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300739509	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90615 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$473,508	\$473,508	\$473,508	\$473,508	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739511	Construccion De Dos Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90385 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$882,203	\$882,203	\$882,203	\$882,203	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739514	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90618 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$759,594	\$759,594	\$759,594	\$759,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739515	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90406 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,385,414	\$1,385,414	\$1,385,414	\$1,385,414	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739520	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro De Un Aula Provisional.	90427 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$469,203	\$469,203	\$469,203	\$469,203	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739530	Construccion De Un Aula Didactica Demolicion De La Construccion Existente.	90433 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$466,841	\$466,841	\$466,841	\$466,841	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739534	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional	90428 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$470,927	\$470,927	\$470,927	\$470,927	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739539	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro Del Aula Provisional.	90426 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$473,385	\$473,385	\$473,385	\$473,385	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739543	Trabajos De Rehabilitación En El Plantel.	90261 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$3,232,152	\$3,232,152	\$3,232,152	\$3,232,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739548	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional	90460 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$478,420	\$478,420	\$478,420	\$478,420	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739551	Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro De Tres Aulas Provisionales..	90486 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,829,771	\$1,829,771	\$1,829,771	\$1,829,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739558	Construccion De Un Aula Didactica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90464 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$462,122	\$462,122	\$462,122	\$462,122	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739562	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional.	90468 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$469,713	\$469,713	\$469,713	\$469,713	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300739564	Contruccion De Tres Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Provisionales, Construcción De Sanitario (Tipo Incluyente)	90488 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,999,169	\$1,999,169	\$1,999,169	\$1,999,169	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739568	Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro De Un Aula Provisional	90466	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$463,565	\$463,565	\$463,565	\$463,565	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739571	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90631 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$311,348	\$311,348	\$311,348	\$311,348	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739575	Construccion De Un Aula Didactica, Retiro Del Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90534 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,486,343	\$1,486,343	\$1,486,343	\$1,486,343	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739582	Sustitucion De Tres Aulas Provisionales, Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel.	90529 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,412,922	\$1,412,922	\$1,412,922	\$1,412,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739593	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90521 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$947,100	\$947,100	\$947,100	\$947,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739598	Construccion De Tres Aulas Didacticas En Sustitucion De Las Atípica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90535 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,872,305	\$1,872,305	\$1,872,305	\$1,872,305	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739608	Construccion De Dos Aulas Didacticas, Una Direccion Anexo T/V, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90532 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,441,556	\$1,441,556	\$1,441,556	\$1,441,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739611	Construccion De Un Aula Didactica Y Retiro De Un Aula Provisional, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90513 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$475,130	\$475,130	\$475,130	\$475,130	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739617	Construccion De Un Aula En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel.	90644 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$961,082	\$961,082	\$961,082	\$961,082	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739631	Construccion De Tres Aulas Didacticas Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90531 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,422,415	\$1,422,415	\$1,422,415	\$1,422,415	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739647	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	90522 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$959,532	\$959,532	\$959,532	\$959,532	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739654	Construccion De Un Aula Didactica Y Trabajos De Rehabilitacion Del Plantel	90511 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$461,515	\$461,515	\$461,515	\$461,515	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300739672	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De La Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90512 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$466,333	\$466,333	\$466,333	\$466,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739684	Construccion De Un Aula Didactica, Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro De Las Aulas Provisionales.	90542 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$467,227	\$467,227	\$467,227	\$467,227	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739730	Construcción De Glorieta Con Concreto Hidráulico Los Danzantes En La Av. Jesús María En La Cabecera Municipal, Mpio De Jesus María	060001600204 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	sepaf	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	18,634	0.00	60.00	Financiera: / Física: Jesus Maria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739749	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Guadalupe Victoria Y Degollado En La Cabecera Municipal, Ahualulco De Mercado	060001600308 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	sepaf	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,322,399	\$1,322,399	\$1,322,399	\$1,322,399	\$1,322,399	\$528,960	\$528,960	40.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	35.00	Financiera: / Física: Ahualulco de Mercado / Registro:
JAL16160300739759	Construccion De Patio Para Juegos De Recreacion J	16R33007	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Deporte	En Ejecución	2016	\$22,000	\$22,000	\$16,209	\$16,209	\$16,209	\$16,209	\$16,209	73.68	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	73.68	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA FISICAMENTE A UN 98% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739764	Construcción Empedrado Zampeado En Concreto En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De El Carmen De Ordaz En Municipio De Ahualulco Del Mercado	060001600305 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$344,268	\$344,268	\$344,268	\$344,268	\$344,268	\$137,707	\$137,707	40.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	35.00	Financiera: / Física: Ahualulco de Mercado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739774	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel Y Retiro Del Aula Provisional.	90549 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739786	Electrificación En La Calle Lazaro Cardenas De Bellavista	16R33008	Jalisco	Autlán de Navarro	Bellavista (El Castillo)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$18,526	\$18,526	\$18,526	\$18,526	\$18,526	\$18,526	\$18,526	100.00	\$0	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: YA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739796	Construccion De Un Aula Didactica En Sustitucion De L A Provisional Y Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel.	90547 POT 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$470,410	\$470,410	\$470,410	\$470,410	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300739803	Electrificacion Camino A Chiquihuitlán, Del Inicio Del Empedrado Nuevo Al Taller De Autopartes	16R33009	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,865	\$17,865	\$17,865	\$17,865	\$17,865	\$17,865	\$17,865	100.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: YA ESTA CONCLUIDO EN UN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739837	Electrificacion Y Equipamiento De Pozo De Agua	16R33010	Jalisco	Autlán de Navarro	Chiquihuitlán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$228,800	\$228,800	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	\$104,400	45.63	\$0	Equipamiento	237	0.00	45.63	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE A UN 98% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300739864	Sustitucion De Linea De Alcantarillado De 12 Pulgadas	16R33013	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$281,983	\$281,983	\$277,362	\$277,362	\$277,362	\$277,362	\$277,362	98.36	\$0	Metros lineales	490	0.00	98.36	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA A UN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739920	Construccion De Escalinata De 2.40 M De Ancho A Basede Muros De Mamposteria, Plantilla De Concreto Reforzada Y Escalones De Concreto Simple	16R33014	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$309,989	\$309,989	\$309,948	\$309,948	\$309,948	\$309,948	\$309,948	99.99	\$0	Metros lineales	120	0.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro: FISICAMENTE SE ENCUENTRA A UN 97% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739936	Empedrado Y Machuelos Calle Aldama En Ahuacapan	16R33018	Jalisco	Autlán de Navarro	Ahuacapán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$197,644	\$197,644	\$178,580	\$178,580	\$178,580	\$178,580	\$178,580	90.35	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	90.35	Financiera: / Física: / Registro: FISICAMENTE SE ENCUENTRA A UN 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300739947	Construccion De Muro De Contencion Para Desvio De Aguas Pluviales	16R33021	Jalisco	Autlán de Navarro	Ayutita	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,451	\$29,451	\$29,410	\$29,410	\$29,410	\$29,410	\$29,410	99.86	\$0	Metros lineales	8	0.00	99.86	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 97% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740019	Modernización Y Terminación De Oficinas En El Nucleo De La Central Camionera De Ameca	060001600311 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Otros	35,540	0.00	40.00	Financiera: / Física: Ameca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740045	Construcción De Empedrado Rustico, Machuelos Y Banquetas E Instalación De Alumbrado Público En La Calle Granadilla Y Calle Constitución En Cabecera Municipal De Etzatlán	060001600397 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,433,673	\$1,433,673	\$1,433,673	\$1,433,673	\$1,433,673	\$573,469	\$573,469	40.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	40.00	Financiera: / Física: Etzatlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740063	Construcción De Red De Drenaje Y Banquetas En La Calle Ocampo En La Delegación De Oconahua, Municipio De Etzatlán	060001600398 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$232,994	\$232,994	\$232,994	\$232,994	\$232,994	\$93,198	\$93,198	40.00	\$0	Metros	31	0.00	40.00	Financiera: / Física: Etzatlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740082	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Javier Mina En La Cabecera Municipal 1ra Etapa, Mpio Hostotipaquillo	060001600254 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	517	0.00	40.00	Financiera: / Física: Hostotipaquillo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740126	Construcción De Pavimento En Calle Sixto Gorjon A Base De Porfido Ahogado En Concreto 1ra Etapa En La Cabecera Municipal	060001600347 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	40.00	Financiera: / Física: Tequila / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740148	Pavimentación Con Piedra Ahogada En Concreto En La Calle 16 De Septiembre De La Cabecera Municipal De Teuchitlán Jalisco	060001600307 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$666,667	\$666,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	9,080	0.00	40.00	Financiera: / Física: Teuchitlán / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300740249	Rehabilitación De La Plaza Principal De La Comunidad De Santa Teresa	060001600286 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$360,000	\$360,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	797	0.00	40.00	Financiera: / Física: Cocula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740325	Rehabilitación De La Plaza Principal De La Comunidad De Agua Caliente, Mpio De Cocula	060001600286 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$766,667	\$766,667	\$766,667	\$766,667	\$766,667	\$306,667	\$306,667	40.00	\$0	Metros Cuadrados	715	0.00	40.00	Financiera: / Física: Cocula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740371	Pago De Primas Vacacionales A Elementos De Seguridad Pública	SP-2016-09	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$143,812	\$143,812	\$39,364	\$143,812	\$39,364	\$39,364	\$39,364	27.37	\$0	Otros	45	0.00	27.37	Financiera: / Física: SE PAGARON PRIMAS VACACIONALES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: PAGO DE PRIMAS VACACIONALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA - GASTO AL TERCER TRIMESTRE
JAL16160300740383	Mantenimiento De Equipo De Transporte	SP-2016-10	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$51,361	\$51,361	\$31,623	\$51,361	\$31,623	\$31,623	\$31,623	61.57	\$0	Vehículos	5	0.00	61.57	Financiera: / Física: MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA - GASTO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE
JAL16160300740457	Construcción De Tramo Carretero Desde Entronque Con Carretera Federal # 54 Y El Poblado Denominado El Consuelo, Primera Etapa	060001600205 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	40.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	40.00	Financiera: / Física: Ixtlahuacan del Rio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740494	Construcción De Andador Peatonal Bolaños -La Playa En La Cabecera Municipal, Bolaños	060001600409 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	310	0.00	0.00	Financiera: / Física: Bolaños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740504	Construcción De Parque Recreativo Las Animas 1ra Etapa En La Cabecera Municipal, Tala	060001600410 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: Tala / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740539	Sustitución De Empedrado Por Empedrado Ahogado En Concreto Y Sustitución De Redes De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Prolongación Morelos 1ra Etapa En La Delegación El Plan	060001600400 FONDEREG16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPAF	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$1,666,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,324	0.00	0.00	Financiera: / Física: Acatlan de Juarez / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740939	Mantenimiento De Tecnología E Informática	SP-2016-011	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$41,089	\$41,089	\$5,875	\$41,089	\$5,875	\$5,875	\$5,875	14.30	\$0	Computadoras	10	0.00	14.30	Financiera: / Física: MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA / Registro: MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA - GASTO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300740942	Gastos Médicos De Personal De Seguridad Pública	SP-2016-12	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$51,361	\$51,361	\$11,667	\$51,361	\$11,667	\$11,667	\$11,667	22.72	\$0	Otros	15	0.00	22.72	Financiera: / Física: PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA - GASTO A ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE
JAL16160300740948	Prestamo Personal A Elemento De Seguridad Publica	SP-2016-13	Jalisco	Villa Hidalgo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,136	\$5,136	\$1,000	\$5,136	\$1,000	\$1,000	\$1,000	19.47	\$0	Otros	1	0.00	19.47	Financiera: / Física: PRESTAMO PERSONAL A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: PRESTAMO PERSONAL A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA - GASTO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE
JAL16160300742600	1. Reparación De Muro De Contención En El Arroyo Seco,2. Protección De Canal Pluvial A Base De Parapetos Y Estructura Metálica; 3.Reposición De Losas De Vialidad Con Concreto Mr-42, Construcción	DOPI-MUN-R33FORTA-CONT-AD-004-2016	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas e Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,029,283	\$1,029,283	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de iniciar pagos / Física: Obra iniciada pero sin recibir estimaciones / Registro: Obra iniciada pero sin recibir estimaciones
JAL16160300742615	Estudios Básicos Topográficos Para Diferentes Obras 2016, Primera Etapa	DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-014-2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, Municipio de Zapopan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,385,660	\$1,385,660	\$676,887	\$676,887	\$676,887	\$676,887	\$676,887	48.85	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	48.85	Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743220	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Nodo Vial En 5 De Mayo Y Periférico Poniente, En San Juan De Ocotán	DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-CI-017-2016	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,490,707	\$3,490,707	\$872,677	\$872,677	\$872,677	\$872,677	\$872,677	25.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	25.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743242	Desazolve Y Limpieza En El Canal Tepeyac Ubicado En La Avenida Las Torres Colonia Miramar; Desazolve, Limpieza Y Rehabilitación De Mampostería En El Canal Puerta Plata Ubicado En Las Colonias Royal	DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-032-16	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,555,450	\$1,555,450	\$767,117	\$767,117	\$767,117	\$767,117	\$767,117	49.32	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743253	Desazolve Y Construcción De Muros De Contención Con Mampostería Del Canal Puerta Plata En Unión Con Canal Santa Isabel, Y Desazolve De Canal Santa Lucia En La Colonia Santa Mónica Los Chorritos	DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-074-2016	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,472,628	\$1,472,628	\$1,026,281	\$1,026,281	\$1,026,281	\$1,026,281	\$1,026,281	69.69	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINIQUITAR.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300743265	Construcción De Muro Y Rehabilitación De Banquetas En Panteón Municipal Ubicado En La Localidad De Santa Ana Tepetitlán, Municipio De Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-R33FORTA-IM-AD-033-16	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$476,741	\$476,741	\$340,074	\$340,074	\$340,074	\$340,074	\$340,074	71.33	\$0	Metros lineales	0	0.00	71.00	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743269	Reparación De Muros De Contención De Mampostería, Demolición De Elementos Estructurales De Concreto Armado, Construcción Y Rectificación De Plantilla Y De Muro De Mampostería, Rehabilitación Y Colocac	DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-076-2016	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,414,800	\$1,414,800	\$1,033,304	\$1,033,304	\$1,033,304	\$1,033,304	\$1,033,304	73.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINIQUITAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743276	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Mr45, Machuelos, Banquetas E Instalaciones Hidráulicas En La Calle Canal Del Andador A La Calle General Arteaga De La Calle General Arteaga, De La Call	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-071-2016	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Públicas, Municipio de Zapopan.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,475,029	\$1,475,029	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: EN PROCESO / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PENDIENTE DE FINIQUITAR.
JAL16160300743718	Contribución A La Seguridad Pública Y Prevención Del Delito A Través Del Pago De Alumbrado Público	FORTAMUN 2016 ALUMBRADO SEGURIDAD	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$190,000,000	\$190,000,000	\$144,368,544	\$120,296,237	\$120,296,237	\$120,296,237	\$120,296,237	63.31	\$0	Otros	0	0.00	63.31	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743722	Amortización De La Deuda Pública Municipal	FORTAMUN 2016 DEUDA PUBLICA	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$39,853,303	\$107,781,303	\$62,088,727	\$62,088,727	\$62,088,727	\$62,088,727	\$62,088,727	57.61	\$0	Otros	0	0.00	57.61	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300743731	Adquisición De Asfaltos En Sus Diversos Tipos Para Proyectos De Pavimentacion	FORTAMUN 2016 ASFALTOS	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$49,002,275	\$49,002,275	\$3,718,491	\$3,718,491	\$3,718,491	\$3,718,491	\$3,718,491	7.59	\$0	Otros	0	0.00	7.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300744006	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90596	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$165,148	\$165,148	\$165,148	\$165,148	\$49,544	\$49,544	\$49,544	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300744011	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90575	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$476,635	\$476,635	\$476,635	\$476,635	\$142,991	\$142,991	\$142,991	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300744105	Trabajos De Rehabilitacion En Planteles	BOLSA POTENCIADO 16	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$17,468,078	\$17,468,078	\$17,468,078	\$17,468,078	\$824,500	\$824,500	\$824,500	4.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	4.72	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300744215	Trabajos De Rehabilitacion En El Plantel	90635	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	Educación	En Ejecución	2016	\$281,570	\$281,570	\$281,570	\$281,570	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Convenios Federales Nivel Proyecto

(Tercer Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2016
Total: 264

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400612605	Construccion De Camino De Acceso A Cuxpala Con Pavimento Asfaltico 2da Etapa	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400612682	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Independencia En La Agencia Municipal De San Juan De Los Arcos	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400612918	Construccion De Escatopista En Arroyo Zarco	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741298	Construccion De Pozo Profundo En La Cabecera Municipal	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de san cristobal de la barranca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741322	Construccion De Camino Con Empedrado Natural En La Localidad De Huilotan	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de san cristobal de la barranca	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300741349	Ampliacion De Camino Con Empedrado En Seco En El Entronque Teocaltitla- Carretera Federal 23 En El Municipio De San Cristobal De La Barranca	-	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de san cristobal de la barranca	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14130400280829	Construcción De Edificio E De 1 Nivel De La Escuela Preparatoria Regional De Jocotepec De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,450,351	\$1,450,351	96.69	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400280946	Construccion De Aula Didactica Y Aula De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria No. 11 De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$344,475	\$344,475	95.69	\$0	Metros Cuadrados	4,084	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14130400281054	Construccion De Auditorio, Canchas De Usos Multiples Y Plazoletas De La Escuela Preparatoria No. 17 De La Universidad De Guadalajara Del Municipio De El Salto	UDEG-37011300005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,646,300	\$2,646,300	88.21	\$0	Metros Cuadrados	1,839	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN PRIMER ETAPA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281073	Construccion De 3 Talleres Y Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,275,000	\$1,019,999	\$1,019,999	80.00	\$0	Metros Cuadrados	1,163	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281093	Construccion De Taller De Alimentos Y Bebidas De La Escuela Preparatoria Regional Del Chapala De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$420,000	\$420,000	84.00	\$0	Metros Cuadrados	1,154	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA Y LAS ESTIMACIONES PAGADAS DE OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281114	Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles De La Escuela Preparatoria De Tepatitlan De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,855,243	\$1,855,243	82.46	\$0	Metros Cuadrados	2,650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE Y ALBAÑILERIA Y ACABADOS DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO, ESTIMACIONES Y PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281150	Construccion De Cancha De Futbol Rapido De La Escuela Preparatoria Regional De Arandas , Modulo Jesus Maria, De La Universidad De Guadalajra	UDEG-37011300009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,952	\$598,952	99.83	\$0	Metros Cuadrados	236	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONESDE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281176	Construccion De Edificio Administrativo En Dos Niveles En La Escuela Preparatoria Regional De Puerto Vallarta De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,231,397	\$2,231,397	92.02	\$0	Metros Cuadrados	1,694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONESDE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14130400281194	Construcción Del Edificio F De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zuñiga De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$4,475,000	\$3,214,122	\$3,214,122	71.82	\$0	Metros Cuadrados	2,583	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% A , EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281218	Construccion De Edificio Con 1 Aula Audiovisual, 1 Laboratorio De Computo Y 1 Módulo De Escaleras, En La Escuela Preparatoria De Tonalá De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,223,097	\$1,223,097	74.13	\$0	Metros Cuadrados	3,342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281283	Construccion De Estructura Metálica Y Cubierta Con Multitecho Para Cancha De Usos Multiples De La Escuela Preparatoria No. 14 De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,490,945	\$1,490,945	99.40	\$0	Metros Cuadrados	1,929	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281305	Construccion De Edificio D De 3 Niveles De La Escuela Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$3,460,035	\$3,460,035	83.37	\$0	Metros Cuadrados	1,649	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE ALBAÑILERIA Y ACABADOS DE LA OBRA, EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONES DE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281324	Rehabilitacion De Piso De La Escuela Preparatoria No. 6 De La Universidad De Guadalajara	UDEG-37011300014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$730,923	\$730,923	97.46	\$0	Metros Cuadrados	3,755	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281445	Rehabilitación De Auditorio Y Motivo De Ingreso De La Escuela Preparatoria Regional De El Salto De La Universidad De Guadalajara En El Salto Jal.	UDEG-37011300016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$790,923	\$790,923	98.87	\$0	Metros Cuadrados	1,653	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL 100% , EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO ES EL PAGO DEL ANTICIPO Y ESTIMACIONESDE LA OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14130400281762	Obra Civil Y Equipamiento Teatral Del Conjunto De Artes Escénicas Del Centro Cultural Universitario	UDEG-19-09021300003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$32,596,133	\$32,596,133	\$32,596,133	65.19	\$0	Metros Cuadrados	300,000	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14140400452194	Pavimentación De Varias Calles Del Municipio De Guadalajara, Segunda Etapa.(Programa De Pavimento En Estado De Jalisco)	06001401008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140400452228	Pavimentación De Varias Calles Del Municipio De Guadalajara, Primera Etapa.(Programa De Pavimento En Estado De Jalisco)	06001401009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140400452268	Primera Etapa De Balizamiento E Infraestructura Vial En La Zona Metropolitana (Programa De Pavimento En El Estado De Jalisco)	06001401010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100472608	Puente De Totolimispa, En El Municipio De San Gabriel, Jalisco.	06001401098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100474267	Rehabilitación De Unidad Deportiva, En El Municipio De San Gabriel, Jalisco.	06001401102	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100474292	630 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle San Miguel En La Colonia El Caracol En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001401103	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100474371	761 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle De Juan Escutia En La Colonia Prados De Santa Lucia Segunda Sección En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001401106	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100474465	644 M2 De Pavimento Hidráulico En Las Calles De Privada California Y Andador Jiménez En La Colonia California En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001401108	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100474518	644 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas En La Comunidad De Vicente Guerrero Lomas Coloradas En El Municipio De Tlaxiaco, Jalisco.	06001401109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100474540	2565 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Hidalgo En La Delegación Lo Arado En El Municipio De Casimiro Castillo, Jalisco.	06001401110	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100474564	644 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Estación En La Delegación Copala En El Municipio De Tlaxiaco, Jalisco.	06001401111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150100474611	1995 M2 De Pavimento Hidráulico En Calle Gante Colonia La Añilera En La Delegación El Jazmín, En El Municipio De San Gabriel, Jalisco.	06001401113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100474685	1288 M2 De Pavimento Hidráulico En El Acceso Del Fraccionamiento Puesta Del Sol En La Cabecera Municipal De San Gabriel, Jalisco.	06001401115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100474711	9040 M2 De Construcción Y Modernización De La Carretera Azúlitos- Límite Del Estado En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	06001401116	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100474763	1918 M2 De Pavimento Hidráulico En Calles Del Municipio De Hostotipaquillo, Jalisco	06001401117	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100474784	315 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Primera, Col. Prados De Nextipac En El Municipio De Zapopan, Jalisco.	06001401118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100474872	1850 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Independencia En La Delegación Chacala En El Municipio De Cuautitlán De García Barragán, Jalisco.	06001401119	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100475205	2394 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle De Hidalgo Y Rayón En La Cabecera Municipal De Zapotitlán De Vadillo, Jalisco.	06001401122	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100475294	3000 M2 De Las Calles Priv. Arquitos, Guillermo Ramos Millán Y José María Pino Suarez, Col. Los Arquitos En El Municipio De Autlán De Navarro, Jalisco	06001401123	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100475514	1287 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Independencia En La Delegación Jiquilpan En El Municipio De San Gabriel, Jalisco.	06001401129	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14150100475551	7000 M2 Empedrado Ahogado En Cemento Del Camino A La Comunidad De Potrero De Los Rivera, Municipio De Tequila, Jalisco.	06001401130	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100475571	997 M2 De Pavimento Hidráulico En Las Calles De La Colonia Reforma En Ciudad Guzmán En El Municipio De Zapotlán, El Grande, Jalisco.	06001401131	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100475613	665 M2 De Pavimento Hidráulico En Las Calles De La Colonia El Fresno En Ciudad Guzmán En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	06001401132	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100475642	567 M2 De Pavimento Hidráulico En La Calle Volcán En La Colonia Lomas De Tequila, En El Municipio De Tequila, Jalisco.	06001401133	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100475661	1511m2 De Pavimento Hidráulico En Las Calles De Eulogio Parra, Agustín Yáñez Y González Gallo En Ciudad Guzmán En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco.	06001401134	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14150100475720	651 M2 De La Calle Principal De Zapotan En El Municipio De Villa Purificación, Jalisco.	06001401135	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100490407	Rehabilitacion De Calle Donato Guerra, Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidraulico En La Colonia Centro.	022-2015	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200543207	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco.	060001500018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,582,165	\$16,036,291	\$16,036,291	\$7,761,434	\$5,698,568	\$5,698,568	\$5,698,568	35.54	\$0	Metros Cuadrados	433,440	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200543222	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Lagos De Moreno, Jalisco.	060001500019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,582,166	\$7,950,890	\$7,950,890	\$6,880,625	\$5,387,349	\$5,387,349	\$5,387,349	67.76	\$0	Metros Cuadrados	383,317	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150200543792	Conjunto De Artes Escénicas - Espacio De Arte Contemporáneo	UDEG-226696	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$79,000,000	\$79,000,000	\$79,000,000	\$79,000,000	\$34,256,122	\$34,256,122	\$34,256,122	43.36	\$0	Metros Cuadrados	2,000,000	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300553981	Construcción De Cuatro Edificios De 3 Niveles, En La Escuela Preparatoria No. 14	UDEG0510_0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,922	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554013	Construcción De Cuatro Edificios De 3 Niveles, Módulo Tlaquepaque	UDEG0510_0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	834	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554023	Construcción De Cuatro Edificios De Tres Niveles En El Módulo La Experiencia	UDEG0510_0003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	335	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554028	Rehabilitación Eléctrica (Cambio Luminarios) En La Preparatoria De Jalisco	UDEG0510_0004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,947	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554088	Remodelación De Área Deportiva En La Preparatoria No. 2	UDEG0510_0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,664	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554093	Tres Talleres Y Un Aula De Usos Múltiples, Cubo De Escaleras En La Preparatoria No. 3	UDEG0510_0006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,179,800	\$2,179,800	\$2,179,800	\$2,179,800	\$2,179,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,830	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554097	Construcción De Espacios Para Taes En La Preparatoria No. 4	UDEG0510_0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,639	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554103	Construcción De Elevador, Rehabilitación De Auditorio Y Laboratorios En La Preparatoria No. 5	UDEG0510_0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,438	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554105	Construcción De Un Aula Techada De Usos Múltiples Que Contenga Canchas, Gradas, Vestidores Y Un Núcleo De 10 Baños En La Preparatoria No. 6	UDEG0510_0009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,837	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554109	Construcción De Dos Edificios De Tres Niveles En La Preparatoria No. 13	UDEG0510_00010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,560,000	\$8,560,000	\$8,560,000	\$8,560,000	\$8,560,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,884	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554113	Construcción De Un Módulo De Dos Niveles Con 8 Espacios Físicos Que Incluyan Laboratorio De Cómputo, Aulas De Clase Y Sanitarios En La Preparatoria Regional De Ameca	UDEG0510_00011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$910,044	\$910,044	21.41	\$0	Metros Cuadrados	1,061	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de cimentación , se reporta como ejercido y pagado anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554151	Construcción De Un Auditorio De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria Regional De Autlán	UDEG0510_00012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$3,906,014	\$3,906,014	60.09	\$0	Metros Cuadrados	1,665	0.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de cimentación , se reporta como ejercido y pagado anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554158	Laboratorio De Idiomas, Aula Multimedia, Cubículos De Tutorías, Aula De Lectura, Biblioteca En Preparatoria Regional De Casimiro Castillo	UDEG0510_00013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,615,250	\$3,615,250	\$3,615,250	\$3,615,250	\$3,615,250	\$2,521,938	\$2,521,938	69.76	\$0	Metros Cuadrados	572	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura y albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300554161	Construcción Y Equipamiento De Un Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tonalá Norte	UDEG0510_00014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,054,396	\$1,054,396	42.18	\$0	Metros Cuadrados	3,001	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura y albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554166	Rehabilitación De Baños En La Preparatoria Regional De Cihuatlán	UDEG0510_00015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	556	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso de pago por anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554168	Construcción De Auditorio En La Preparatoria Regional De Colotlán	UDEG0510_00016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	808	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554174	Conclusión De Obra, Cerca Perimetral, Consistente En Cimentación De Piedra, Muro De Piedra Dos Rostros Aparente, Dala De Concreto Y Tubo Metalico, Preparatoria Regional De Ciudad Guzman	UDEG0510_00017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$700,720	\$700,720	\$700,720	\$700,720	\$700,720	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,790	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554179	Construcción De Edificio, Con Tres Aulas, Un Laboratorio De Cómputo, Aula De Colegio Departamental Y Núcleo De Sanitarios En La Preparatoria Regional De Sayula	UDEG0510_00018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$753,093	\$753,093	25.10	\$0	Metros Cuadrados	677	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de cimentación , se reporta como ejercido y pagado anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554186	Construcción De Baños Para Alumnos (Hombres Y Mujeres), En La Parte Trasera De La Preparatoria Regional De Lagos De Moreno	UDEG0510_00019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,104	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554190	Rehabilitación De 2 Canchas Deportivas, Techado Y Malla Perimetral De Las Mismas En La Preparatoria Regional De San Juan De Los Lagos	UDEG0510_00020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$835,662	\$835,662	46.43	\$0	Metros Cuadrados	1,593	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura y albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554194	Construcción De Un Auditorio De Usos Múltiples Al Aire Libre Con Cubierta De Lonario, El Cual Cuenta Con Escenario Y Áreas De Servicios En La Preparatoria No. 15	UDEG0510_00021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$672,262	\$672,262	24.45	\$0	Metros Cuadrados	2,572	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de cimentación, se reporta como ejercido y pagado anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554197	Construcción Y Rehabilitación De Sanitarios En La Preparatoria Regional De Tepatitlán	UDEG0510_00022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$97,453	\$97,453	25.99	\$0	Metros Cuadrados	2,340	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada, se reporta pagos de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554203	Construcción Del Muro De Contención Y Barda Perimetral De Arroyo De La Virgen En La Preparatoria Regional De Puerto Vallarta	UDEG0510_00023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,722	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300554204	Construcción De Barda Perimetral En La Preparatoria Regional De La Barca	UDEG0510_00024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$171,370	\$171,370	\$171,370	\$171,370	\$171,370	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,122	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300554207	Baños Hombre, Baños Mujeres En La Preparatoria No. 16	UDEG0510_00025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$212,083	\$212,083	\$212,083	\$212,083	\$212,083	\$62,987	\$62,987	29.70	\$0	Metros Cuadrados	1,751	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de acabados, se reporta pago de 30% de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555036	Construcción De Talleres Y Laboratorios En La Preparatoria Regional De El Grullo	UDEG0510_00026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,078,000	\$3,078,000	\$3,078,000	\$3,078,000	\$3,078,000	\$2,742,458	\$2,742,458	89.10	\$0	Metros Cuadrados	871	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura y albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555044	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Cubierta En La Preparatoria Regional De Tamazula	UDEG0510_00027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,491,000	\$1,491,000	\$1,491,000	\$1,491,000	\$1,491,000	\$390,501	\$390,501	26.19	\$0	Metros Cuadrados	805	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso de cimentación , se reporta como ejercido y pagado anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555058	Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tequila	UDEG0510_00028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	960	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555069	Areas Académicas Y Administrativas En El Módulo Etzatlán	UDEG0510_00029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	604	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555078	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Ahualulco De Mercado	UDEG0510_00030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	944	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555089	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Gradería (Incluye Conjunto De Baños Vestidores) Y Domo De La Preparatoria Regional De San Martín Hidalgo	UDEG0510_00031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	763	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555102	Construcción De Edificio Que Albergará Laboratorios Y Talleres De La Preparatoria No. 12	UDEG0510_00032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,480,000	\$8,480,000	\$8,480,000	\$8,480,000	\$8,480,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,832	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555108	Construcción De Un Edificio De Tres Niveles En La Preparatoria No. 8	UDEG0510_00033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,550,000	\$5,550,000	\$5,550,000	\$5,550,000	\$5,550,000	\$3,100,960	\$3,100,960	55.87	\$0	Metros Cuadrados	2,598	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura y albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo y estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555119	Construcción De Motivo De Ingreso Y Áreas De Gobierno Incluidas Dirección, Secretaría, Dos Oficinas Mayores, Control Escolar Y Coordinación Académica En La Preparatoria No. 11	UDEG0510_00033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,945,000	\$3,945,000	\$3,945,000	\$3,945,000	\$3,945,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,598	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300555134	Construcción De Área Académica (Colegio Departamental) Y Servicios Educativos, (Orientación Educativa Y Tutorías En La Preparatoria Regional De Chapala	UDEG0510_00035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,156	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555163	Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples (Basquetbol Y Voleibol) Y 1 De Futbol 7 (Rápido) En La Preparatoria Regional De Jcotepēc	UDEG0510_00036	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,081	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555446	Remodelación De Cancha De Usos Múltiples, Construcción De Cubierta Y Gradería Con Base De Acero En La Preparatoria Regional De Tecolotán	UDEG0510_00037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$399,144	\$399,144	22.81	\$0	Metros Cuadrados	455	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555458	Auditorio De Usos Múltiples En La Preparatoria Regional De Tlajomulco De Zuñiga	UDEG0510_00038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,029	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555474	Construcción De La Cancha De Futbol Siete Del Plante1 En La Preparatoria Regional De Zapotlanejo	UDEG0510_00039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,036	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555480	Construcción De Edificio Dos Niveles En El Módulo San Marco	UDEG0510_00040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,375,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555485	Rehabilitación De Aulas, Laboratorios, Baños Y Anexos En El Módulo De Atenguillo	UDEG0510_00041	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	253	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería, en espera de pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555488	Construcción De Un Edificio De Dos Niveles En El Módulo De Talpa De Allende	UDEG0510_00042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,687,500	\$1,687,500	\$1,687,500	\$1,687,500	\$1,687,500	\$1,670,085	\$1,670,085	98.97	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo, mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555514	Construcción De Edificio Que Cuente Con: 3 Aulas Para Talleres, Módulos De Baños Para Alumnos, Área Para Orientación Educativa, Tutoría, Sala De Maestros, En El Módulo San Ignacio Cerro Gordo	UDEG0510_00043	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$618,704	\$618,704	27.50	\$0	Metros Cuadrados	286	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo, mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555531	Auditorio En El Módulo Ayotlan	UDEG0510_00044	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,362,500	\$2,362,500	\$2,362,500	\$2,362,500	\$2,362,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555548	Aula De Clase, Laboratorio De Usos Múltiple Y Laboratorio De Cómputo, Baños Mujeres- Hombres, Biblioteca, Área Administrativa, Archivo Y Prefectura En El Módulo De Ayutla	UDEG0510_00045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1515030055555	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples En El Módulo De Tenmaxtlán	UDEG0510_00046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	177	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055562	Construcción De Edificio Para Talleres Tae En El Módulo Tonaya	UDEG0510_00047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,424,653	\$1,424,653	91.91	\$0	Metros Cuadrados	190	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo, mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055569	Construcción De Muro Perimetral En El Módulo Hermenegildo Galeana	UDEG0510_00048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055575	Construcción De Cerco Perimetral En El Módulo La Huerta	UDEG0510_00049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$899,861	\$899,861	\$899,861	\$899,861	\$899,861	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	333	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030055590	Aulas, Biblioteca, Rampa, Dirección , Sala De Docentes En El Módulo Tecalitlán	UDEG0510_00050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,207,500	\$3,207,500	\$3,207,500	\$3,207,500	\$3,207,500	\$1,335,866	\$1,335,866	41.65	\$0	Metros Cuadrados	273	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo, mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555800	Construcción De Cerca Perimetra, Consistente En Tubo Metálico, Cédula 30 Con Una Altura De Tres Metros Sobre Muro De Piedra Dos Rostros Aparente En Módulo Toliman	UDEG0510_00051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	181	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555607	Construcción De Sanitarios En El Módulo Zapotitlán De Vadillo	UDEG0510_00052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555618	Construcción De Barda Perimetral En El Módulo San Patricio Melaque	UDEG0510_00054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$148,871	\$148,871	29.77	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555628	Construcción Edificio De Dos Niveles Que Consta De Dos Aulas, Aula De Usos Múltiples, Laboratorios, Biblioteca Y Sanitarios En El Módulo De San Martín De Bolaños	UDEG0510_00055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,012,500	\$4,012,500	\$4,012,500	\$4,012,500	\$4,012,500	\$2,200,541	\$2,200,541	54.84	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo, mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555634	Construcción De Aula Para Maestros Y Almacén General En El Módulo Villa Guerrero	UDEG0510_00056	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	218	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555649	Terminación De Conclusión De Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples Del Edificio D, Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples En El Módulo Quitupan	UDEG0510_00057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300555652	Dos Aulas En El Módulo Manzanilla De La Paz	UDEG0510_00058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555660	Construcción De Un Edificio Que Albergue Un Laboratorio De Computo Con 40 Estaciones De Trabajo En El Módulo De Tizapan El Alto	UDEG0510_00059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555663	Construcción De Barda Perimetral En El Módulo Jamay	UDEG0510_00060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$220,286	\$220,286	\$220,286	\$220,286	\$220,286	\$65,839	\$65,839	29.89	\$0	Metros Cuadrados	547	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación por iniciar, preliminares, se reporta pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555671	Edificio Que Consta De: Biblioteca Y Módulo De Baños En El Módulo San Diego De Alejandría	UDEG0510_00061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	\$522,520	\$522,520	22.23	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso preliminares y cimentación, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555678	Construcción De Un Edificio De Dos Plantas En El Módulo De Unión De San Antonio	UDEG0510_00062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,319,001	\$1,319,001	67.64	\$0	Metros Cuadrados	353	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura y albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555683	Construcción De Edificio Que Consta De Laboratorio De Cómputo, Biblioteca Y Aulas Didácticas En El Módulo Villa Hidalgo	UDEG0510_00063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,352,000	\$2,352,000	\$2,352,000	\$2,352,000	\$2,352,000	\$1,053,815	\$1,053,815	44.81	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso albañilería y acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo, mas estimaciones pagadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555688	Construcción De Sanitarios Tanto Para Alumnos Como Personal De Servicios Y Académicos En El Módulo Atequiza	UDEG0510_00064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	428	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555693	Construcción De Laboratorio Para Procesar Alimentos Y Equipamiento Del Mismo En El Módulo De Tototlán	UDEG0510_00065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	395	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555705	Construcción De Aula, Biblioteca Y Núcleo De Sanitarios En El Módulo El Tuito	UDEG0510_00066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,294,645	\$1,294,645	92.47	\$0	Metros Cuadrados	196	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura y albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555717	Construcción Y Equipamiento De Edificio Que Consta De: 5 Aulas, Lab. De Computo, Baños, Bodega En El Módulo Ixtapa	UDEG0510_00067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$2,324,895	\$2,324,895	48.95	\$0	Metros Cuadrados	432	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura y albañilería, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300555725	Construcción De Un Edificio De Dos Plantas En El Módulo Pino Suárez	UDEG0510_00068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,437,500	\$2,437,500	\$2,437,500	\$2,437,500	\$2,437,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	273	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555733	Construcción De Un Edificio Nuevo De Dos Niveles En El Módulo Tomatlán	UDEG0510_00069	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$1,188,547	\$1,188,547	40.98	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555744	Construcción Edificio (5 Aulas, Laboratorio De Usos Múltiples, Administración, 3 Niveles, Módulo De Sanitarios, Módulo Jalostotitlán	UDEG0510_00070	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$2,812,500	\$712,187	\$712,187	25.32	\$0	Metros Cuadrados	605	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555756	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples En El Módulo De San Miguel El Alto	UDEG0510_00071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,646,000	\$2,646,000	\$2,646,000	\$2,646,000	\$2,646,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	883	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Por iniciar proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555763	Edificio Que Consta De Laboratorio De Cómputo E Idiomas Y Cuatro Aulas En El Módulo De Cocula	UDEG0510_00072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$1,293,656	\$1,293,656	45.39	\$0	Metros Cuadrados	465	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555790	Habilitar Área De Tutorías, Área De Orientación Educativa, Sala De Atención A Alumnos, Adecuación De Baños En El Módulo De Villa Corona	UDEG0510_00073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	688	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555797	Edificio Que Consta De Sala De Maestros, Salón De Usos Múltiples, Baños Y Área De Orientación, Tutorías En El Módulo San Gabriel	UDEG0510_00074	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$707,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	348	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555805	Construcción Y Equipamiento Del Cesae En El Módulo Tapalpa	UDEG0510_00075	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555813	Construcción De Cubículos Escaleras En El Módulo Juchitlán	UDEG0510_00076	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	181	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555820	Subestación Eléctrica En El Módulo De Unión De Tula	UDEG0510_00077	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$77,225	\$77,225	25.74	\$0	Metros Cuadrados	472	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, preliminares, se reporta pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555829	Construcción Y Acondicionamiento De Auditorio Deportivo De Usos Múltiples En El Módulo Acatic	UDEG0510_00078	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300555841	Rehabilitación Y Mantenimiento De Muros Y Paredes De Auditorio, De Aulas Y Laboratoris, Biblioteca E Ingreso Módulo San Julian	UDEG0510_00079	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1515030055850	Construcción De Dos Aulas En El Módulo Valle De Guadalupe	UDEG0510_00080	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556091	Mantenimiento De Instalaciones En El Módulo Yahualica	UDEG0510-00081	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$165,022	\$165,022	19.41	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso acabados, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556094	Edificio De Dos Plantas Para Aulas De Clase Y Baños En El Módulo Arenal	UDEG0510-00082	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,062,926	\$1,062,926	47.24	\$0	Metros Cuadrados	502	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556102	Construcción De Edificio Que Consta De Aula De Usos Múltiples, Biblioteca Y Módulo De Baños En El Módulo De Magdalena	UDEG0510-00083	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$410,215	\$410,215	24.86	\$0	Metros Cuadrados	337	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556104	Edificio De 1 Nivel Que Contiene Una Área Administrativa Y Biblioteca En El Módulo Villa Atoyac	UDEG0510-00084	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556106	Patio Cívico Y Cancha De Usos Múltiples En La Extensión Oconahua	UDEG0510-00085	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$431,901	\$431,901	26.99	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	24.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556116	Construcción De Edificio Para Usos Múltiples En La Extensión Santa María Del Valle	UDEG0510-00086	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,675,000	\$4,675,000	\$4,675,000	\$4,675,000	\$4,675,000	\$1,214,055	\$1,214,055	25.97	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556124	Instalación Eléctrica (Sub Estación Eléctrica) En La Extensión Tuxcacuesco	UDEG0510-00087	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$178,497	\$178,497	29.75	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556128	Construcción De La Barda Perimetral Del Módulo Ayotitlán	UDEG0510-00088	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso de pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556132	Construcción De Laboratorio De Ciencias En La Extensión Chacala	UDEG0510-00089	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556137	Laboratorio De Computo, Cubiculos De Tutorías, Aulas De Lectura, Biblioteca, Área Administrativa Y 2 Aulas En La Extensión Tecomate	UDEG0510-00090	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,802,800	\$2,802,800	\$2,802,800	\$2,802,800	\$2,802,800	\$2,176,354	\$2,176,354	77.65	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556144	Construcción De Edificio Que Consta De Administración, Laboratorio, Biblioteca, Laboratorio De Computo Y Aulas Didácticas En La Extensión Telcruz	UDEG0510-00091	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,727,795	\$1,727,795	57.59	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556146	Rehabilitación De Inmuebles, Reparación Del Sistema Eléctrico, Hidraulico Y Espacio De Baños En La Extensión Bolaños	UDEG0510-00092	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556152	Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Biblioteca En La Extensión El Salvador	UDEG0510-00093	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$426,513	\$426,513	25.85	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556156	Laboratorio De Computo En La Extensión San Andres	UDEG0510-00094	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$363,039	\$363,039	23.42	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556160	Construcción De La Reja Perimetral Del Plantel En La Extensión San Agustín	UDEG0510-00095	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	571	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556162	Construcción De Barda Perimetral En La Extensión De Teocuitatlán De Corona	UDEG0510-00096	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556167	Construcción De Edificio En La Extensión La Ribera	UDEG0510-00097	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$965,871	\$965,871	28.41	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556172	Construcción De Una Biblioteca En La Extensión De Zapotlán Del Rey	UDEG0510-00098	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,197,369	\$119,736	59.87	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556174	Construcción Edificio En La Extensión De San Francisco De Asís	UDEG0510-00099	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,300,000	\$4,300,000	\$2,477,667	\$2,477,667	57.62	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556178	Auditorio En La Preparatoria No. 17	UDEG0510-00100	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,038	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556184	Edificio De Aulas En La Preparatoria No. 18	UDEG0510-00101	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,275,000	\$4,275,000	\$4,275,000	\$4,275,000	\$4,275,000	\$2,284,449	\$2,284,449	53.44	\$0	Metros Cuadrados	1,783	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556187	Edificio D De Dos Plantas En El Módulo Amacueca	UDEG0510-00102	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,052,695	\$2,052,695	\$2,052,695	\$2,052,695	\$2,052,695	\$937,899	\$937,899	45.69	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556189	Construcción De Un Edificio, Que Consta De Una Biblioteca Y Un Auditorio De Usos Múltiples, En El Módulo De Atemajac De Brizuela	UDEG0510-00103	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556192	Construcción De Un Edificio De Tres Niveles, 8 Aulas, 3 Talleres Artísticos, 1 Núcleo De Baños En La Preparatoria No. 20	UDEG0510-00104	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,387,500	\$4,387,500	\$4,387,500	\$4,387,500	\$4,387,500	\$2,052,079	\$1,954,626	46.77	\$0	Metros Cuadrados	1,455	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556196	Construcción De Dos Edificios De Tres Niveles En La Preparatoria No. 19	UDEG0510-00105	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,975,000	\$8,975,000	\$8,975,000	\$8,975,000	\$8,975,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,134	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada por iniciar, en proceso pago de anticipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556199	Auditorio En La Extensión Copala	UDEG0510-00106	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,820,560	\$1,820,560	\$1,820,560	\$1,820,560	\$1,820,560	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556207	Construcción De Una Cancha Deportiva Multiusos De Concreto Hidráulico. Construcción De Una Cancha Deportiva Con Pasto Sintético Y Gradas En El Módulo Santa Anita	UDEG0510-00107	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,663,263	\$1,663,263	83.16	\$0	Metros Cuadrados	1,617	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556209	Construcción De Edificio Qu Constan De Laboratorio De Ciencias, Biblioteca Y Aula De Usos Múltiples En La Extensión El Chante	UDEG0510-00108	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$452,950	\$452,950	23.84	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556217	Construcción De Baños, Escaleras, Sala De Maestros Y Aula Para Tutorías En La Extensión De Ixtlahuacan Del Rio	UDEG0510-00109	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556221	Construcción Del Patio Civico Y Plazoleta De Ingreso A Las Instalaciones Que Ocupa El Módulo Cañadas De Obregón De La Rtepa	UDEG0510-00110	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556228	Edificio De Usos Múltiples En El Módulo De Acatlán De Juarez	UDEG0510-00111	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$909,167	\$909,167	37.11	\$0	Metros Cuadrados	357	0.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556235	Construcción De 1 Edificio De Dos Niveles (Planta Baja Y Piso 1) En El Módulo Tocatlitche	UDEG0510-00112	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,520,000	\$3,520,000	\$3,520,000	\$3,520,000	\$3,520,000	\$808,768	\$808,768	22.98	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556238	Construcción De Edificio De Dos Plantas En El Módulo Valle De Juarez	UDEG0510-00113	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$962,956	\$962,956	50.15	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556242	Construcción De Edificio A De Dos Plantas, Laboratorio De Usos Múltiples, Biblioteca, Sanitarios, Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Computo Y Colegio Departamental, Módulo San Isidro Mazatepec	UDEG0510-00114	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$3,080,000	\$2,003,925	\$2,003,925	65.06	\$0	Metros Cuadrados	166	0.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556249	Construcción De Edificio De 2 Niveles Con Aulas, Área Administrativa, Laboratorio De Usos Múltiples, Computo Y Módulo De Baños En El Módulo Pihuamo	UDEG0510-00115	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,340,000	\$3,340,000	\$3,340,000	\$3,340,000	\$3,340,000	\$2,055,240	\$2,055,240	61.53	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556253	Construcción De Edificio De Usos Múltiples En El Módulo Amatitan	UDEG0510-00116	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$716,475	\$716,475	43.42	\$0	Metros Cuadrados	510	0.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556256	Auditorio En El Módulo Hostotipaquillo	UDEG0510-00117	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$387,311	\$387,311	29.79	\$0	Metros Cuadrados	264	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556264	Construcción De Edificio 10 Aulas, 2 Laboratorios De Cómputo, Taller Y Laboratorio De Plásticos, Área De Tutorías, Sanitarios Y Oficinas De Emprendurismo Y Vinculación En La Escuela Politécnica	UDEG0510-00118	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$4,379,156	\$4,379,156	55.08	\$0	Metros Cuadrados	3,396	0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra adjudicada en proceso estructura, se reporta como ejercido y pagado en 30% de anticipo mas estimaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556276	Equipamiento De Edificio De Tres Aulas En La Preparatoria No. 7	UDEG0510-E0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$496,725	\$496,725	\$496,725	\$496,725	\$496,725	\$496,573	\$496,573	99.97	\$0	Metros Cuadrados	4,523	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556281	Equipamiento De 5 Aulas, 2 Laboratorios De Computo, Laboratorio De Usos Multiplesm Taller Mecanico, Agropecuario, Enfermeria En La Preparatoria Regional De Ocotlán	UDEG0510-E0002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,833,784	\$1,833,784	61.13	\$0	Metros Cuadrados	2,138	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556289	Equipamiento De Laboratorio Multimedia De Idiomas En La Preparatoria Regional De Atotonilco	UDEG0510-E0003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,108,246	\$1,108,246	\$1,108,246	\$1,108,246	\$1,108,246	\$177,240	\$37,866	15.99	\$0	Metros Cuadrados	1,408	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556292	Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Computo, Biblioteca En La Preparatoria Regional De Arandas	UDEG0510-E0004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$974,827	\$974,827	99.98	\$0	Metros Cuadrados	1,547	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido el equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556294	Equipamiento De Laboratorio De Computo (3) En La Preparatoria Regional De Tonalá	UDEG0510-E0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,452	\$556,452	99.94	\$0	Metros Cuadrados	3,407	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556299	Equipamiento De Tres Laboratorio De Computo Ubicados En Edificio A En La Preparatoria No. 10	UDEG0510-E0006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,711,380	\$1,711,380	\$1,711,380	\$1,711,380	\$1,711,380	\$1,710,770	\$1,710,770	99.96	\$0	Metros Cuadrados	7,039	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento en proceso de adquisición. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556304	Equipamiento De Tres Laboratorio De Computo, Aula De Audiovisual, Biblioteca En El Módulo San Antonio Matute	UDEG0510-E0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$267,377	\$266,019	\$266,019	99.49	\$0	Metros Cuadrados	134	0.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556312	Equipamiento De Laboratorio De Usos Múltiples, Laboratorio De Computo, Biblioteca En El Módulo Jesús María	UDEG0510-E0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$986,355	\$986,355	98.64	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556319	Equipamiento De Aulas Para Clases, Laboratorio De Computo, Laboratorio De Usos Múltiples (Ciencias Experimentales) En El Módulo Mezcala	UDEG0510-E0009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$1,222,500	\$974,150	\$974,150	79.69	\$0	Metros Cuadrados	273	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento en proceso de licitación publica, fecha programada de fallo 22 de enero de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556323	Equipamiento De Laboratorio De Computo, Idiomas Y Biblioteca En El Módulo Mazamitla	UDEG0510-E00010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$349,325	\$349,325	\$349,325	\$349,325	\$349,325	\$288,057	\$288,057	82.46	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300556327	Equipamiento De Laboratorio De Computo, Idiomas, Laboratorio De Ciencias Experimentales Y 3 Aulas En La Extensión Buena Vista	UDEG0510-E00011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$288,057	\$288,057	88.63	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo de computo, en proceso de entrega, complemento de equipamiento en proceso de licitación publica, fecha programada de fallo 22 de enero de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556330	Equipamiento De Laboratorio De Computo Módulo Chiquilistlán	UDEG0510-E00012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$193,015	\$193,015	96.51	\$0	Metros Cuadrados	194	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Adquirido equipo - Adquirido equipo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300556471	Construcción De Un Aula Didáctica En El Módulo De Miguel Hidalgo	UDEG0510-00053	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$227,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	262	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: En proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560051	Construcción Y Proyecto Arquitectónico Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En El Municipio De Tonalá, Jalisco	060001500319	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$206,602,236	\$133,105,771	\$133,105,771	\$132,075,529	\$131,153,794	\$131,153,794	\$131,153,794	98.53	\$0	Metros Cuadrados	6,890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560343	Lagos De Moreno - Comanja De Corona (Modernización De Camino) En El Municipio De Lagos De Moreno, Jal.	060001500336	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300561134	Manuel M. Valdez - San Diego De Alejandría (Modernización De Camino) En El Municipio De San Diego De Alejandría, Jal.	060001500301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300567701	E.C. Fed. 80 (El Desperdicio)- Encarnación De Díaz (Modernización De Camino) En Los Municipios De Encarnación De Díaz Y San Juan De Los Lagos, Jal.	060001500310	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300567765	Ameca - La Villita - Lagunillas, Construcción De Puente De 25m. (Conservación De Camino Y Construcción De Puente) En El Municipio De Ameca, Jal.	060001500302	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300567825	Magdalena - Etzatlán (Modernización De Camino) En El Municipio De Magdalena, Jal	060001500309	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300568099	Zapotán - E.C. (Villa Purificación - Chamela) (Modernización De Camino) En El Municipio De Villa Purificación, Jal.	060001500307	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300568250	San Agustín- San Francisco De Asís, Construcción De Puento De 140 M. (Puento El Salvador) En El Municipio De Atotonilco El Alto.	060001500306	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300568468	Concepción De Buenos Aires - Santa Rosa - Teocuitatán De Corona (Modernización De Camino) En El Municipio De Teocuitatán De Corona, Jal.	060001500305	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300576967	Fortalecimiento De La Infraestructura Para La Detección De Incendios, Vigilancia, Monitoreo Y Protección De Los Ecosistemas Forestales Con El Fin De Reducir Los Efectos Por Emisiones De Gases De Efect	02-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,036,141	\$6,036,141	\$6,036,141	\$6,036,141	87.99	\$0	Equipamiento	171,944	0.00	97.00	Financiera: El monto que no se compromete se reintegra a la TESOFE / Física: En espera de la entrega de una torre / Registro: Se continua la verificación en campo con las empresas adjudicadas correspondientes,quedando pendiente una torre de detección y una caseta de pernocta por limitación de acceso por caminos rurales afectados por las lluvias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577039	Fortalecimiento De La Capacidad Institucional De La Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Territorial Del Estado De Jalisco , Con El Diseño Y La Construcción De Una Plataforma Tecnológica Para El	03-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,920,000	\$3,920,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	50.00	\$0	Equipamiento	7,879,530	0.00	79.00	Financiera: Se reintegra a la TESOFE el recurso no ejercido / Física: Se entregan a la empresa los datos históricos de la SEMADET para su migración en la plataforma / Registro: Se mandaron a la empresa los datos históricos por parte de la SEMADET para su migración hasta la última semana de agosto porque los listados de reporte estaban en ajuste pero estos últimos ya quedaron. En cuanto a la memoria técnica y documentación del proyecto, se ha estado haciendo llegar por parte de la empresa.
JAL15150300577145	Fortalecimiento De Capacidades Comunitarias Para El Aprovechamiento Sustentable De Los Recursos Naturales En Áreas Prioritarias De Conservación	08-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$5,880,000	\$5,880,000	\$5,094,342	\$5,094,342	\$5,094,342	\$5,094,342	86.64	\$0	Equipamiento	7,879,530	0.00	100.00	Financiera: El recurso no comprometido se reintegra a la TESOFE / Física: Proyecto finiquitado en espera de comentarios / Registro: Proyecto finiquitado en espera de comentarios u observaciones
JAL15150300577239	Programa De Manejo Integral De La Cuenca Del Río Santiago- Guadalajara	011-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,920,000	\$3,920,000	\$3,703,919	\$3,703,919	\$3,703,919	\$3,703,919	94.49	\$0	Estudio de preinversión	7,879,530	0.00	96.00	Financiera: El recurso no ejercido se reintegra a la TESOFE / Física: Se esta en el proceso de revisión para el fortalecimiento del programa / Registro: Se encuentra en proceso de fortalecimiento el Programa.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300577341	Análisis Y Verificación De Imagen De Alta Resolución Para Mejorar El Sistema De Monitoreo, Reporte Y Verificación Para Los Cambios De La Cobertura Vegetal Del Estado De Jalisco (Sistema De Monitoreo,	012-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$784,000	\$784,000	\$783,216	\$783,216	\$783,216	\$783,216	99.90	\$0	Estudio de preinversión	7,879,530	0.00	10.57	Financiera: El monto corresponde a la primera ministración / Física: Se está en espera de la respuesta por parte de la SEPAF para la cancelación de contrato / Registro: Adjunto en digital el anexo 1 documento impreso y lista de asistencia, en el que se acuerda, por parte de la consultoría RE9, S.A. de C.V., reiniciar en su totalidad el proyecto para corregir el etiquetado de los chips entregados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300577445	Vectorización De Las Cartas Temáticas De Edafología Y Uso Potencial Del Suelo Escala 1:50,000 Del Estado De Jalisco	013-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$352,800	\$352,800	\$352,448	\$352,448	\$352,448	\$352,448	99.90	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: El monto no ejercido se reintegra a la TESOFE, el monto corresponde a la primera ministración / Física: Se envía el oficio finiquito a la SEMARNAT / Registro: El oficio finiquito se envía a la UR de la SEMARNAT en espera de comentarios en caso de haberlos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592384	Construcción De Ciudad Creativa Digital, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	060001500537	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$299,631,347	\$30,495,507	\$30,495,507	\$30,495,507	10.17	\$0	Metros Cuadrados	256,980	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592448	Machuelos Y Banquetas En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500528	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,291,023	\$4,291,023	\$4,291,023	\$4,290,424	\$2,997,101	\$1,287,127	\$1,287,127	30.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400592503	Electrificación En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500529	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,601,735	\$3,601,735	\$3,601,735	\$3,203,211	\$1,524,127	\$800,803	\$800,803	22.23	\$0	Luminaria	800	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400592551	Comedor Comunitario En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500530	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,906,319	\$1,906,319	\$1,906,319	\$1,900,778	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	202	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE PRESENTA UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592597	Pista De Atletismo Y Cancha De Fútbol En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500531	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$18,553,023	\$18,553,023	\$18,553,023	\$18,552,023	\$9,338,566	\$5,565,607	\$5,565,607	30.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592668	Red De Agua Potables En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500532	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,721,205	\$1,721,205	\$1,721,205	\$1,721,205	\$1,202,332	\$516,361	\$516,361	30.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400592701	Techumbre De Canchas De Usos Múltiples En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500533	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,194,136	\$4,194,136	\$4,194,136	\$4,193,256	\$1,257,977	\$1,257,977	\$1,257,977	29.99	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592718	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En La Col. Antorcha Popular 1, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500534	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$795,732	\$795,732	\$795,732	\$795,732	\$238,720	\$238,720	\$238,720	30.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400592741	Techumbre De La Cancha De Usos Múltiples La Antorcha Col. Prados De Santa Lucía, Municipio De Zapopan.	060001500535	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,561,224	\$1,561,224	\$1,561,224	\$1,560,984	\$468,298	\$468,298	\$468,298	30.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400592769	Construcción De Albergue Cultural José Clemente Orozco, Municipio De Zapotlán El Grande.	060001500536	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$13,375,604	\$13,375,604	\$13,375,604	\$13,270,368	\$6,809,878	\$3,981,110	\$3,981,110	29.76	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400592815	Construcción Del Edificio Para El Juzgado De Control Y Juicio Oral Del Distrito Judicial Iv Clénega Con Sede En Ocotlán, Jalisco.	060001500552	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400608193	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Niños Heroes	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400608437	Construccion De Pavimento Zampeado En Calle Periferico En La Agencia De Pacana	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612418	Construccion De Machuelo En Calle Periferico En La Agencia De Pacana	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612493	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Juarez En La Agencia De Las Navajas	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612551	Construccion De Adoquin En Calle Priv. Cabañas	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400612833	Construccion De Pavimento De Adoquin En Fracc. Los Naranjos	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400613013	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Manuel M. Dieguez	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614241	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle 5 De Mayo Col. Obrera Primera Etapa	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400614365	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Morelos En La Delegacion De San Isidro Mazatepec Primera Etapa	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614433	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Manuel I. Gomez	-	Jalisco	Tala	Cobertura municipal		Convenios	S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400615028	Programa Estatal Para La Prevención Y Gestión Integral De Residuos Sólidos En Jalisco	007-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,750,000	\$2,695,000	\$2,695,000	\$2,673,800	\$2,673,800	\$2,673,800	\$2,673,800	99.21	\$0	Estudio de preinversión	7,350,682	0.00	90.00	Financiera: El recurso no ejercido se reintegra a la TESOFE / Física: Se recibe el documento final mismo que esta en revisión / Registro: Se hace una validación por parte de la Dirección de Gestión Integral de Residuos de la SEMADET, correspondiente a la última versión del Programa. También esta en socialización entre los actores que participaron.
JAL15150400620192	Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Forestales En El Municipio De La Huerta	022-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,819,928	\$8,820,000	\$8,820,000	\$8,811,180	\$8,811,180	\$8,811,180	\$8,811,180	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: El recurso no ejercido se reintegra a la TESOFE / Física: Proyecto finiquitado / Registro: Se atienden comentarios por parte de la UR de la SEMARNAT, se envió oficio finiquito
JAL15160100634837	"Incrementar La Productividad, Competitividad Y Ampliación Del Mercado A Través Deestrategias Sustentables En El Agrupamiento Empresarial De 12 Industrias Agroalimentarias"	FNE-150312-C1-6-00124340	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,275,110	\$4,384,538	\$4,384,538	\$4,384,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se esta trabajando el convenio para la ejecucion y pago del proyecto / Física: se han beneficiado a 12 empresas de manera parcial / Registro: se han benef 12 emp de manera parcial - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100634899	Red De Puntos Para Mover A México En El Estado De Jalisco 2015	FNE-150430-C2-1-00144052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,214,800	\$3,221,335	\$3,221,335	\$3,221,335	\$3,214,800	\$3,214,800	\$3,214,800	99.80	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Int Sep \$6,534.98 / Física: En proceso / Registro: En proceso
JAL15160100634904	Parque Tecnológico Agroindustrial En Cd. Guzmán, Jalisco (Segunda Etapa)	FNE-150709-CP12-00168586	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,200,000	\$15,309,858	\$15,309,858	\$15,309,858	\$15,200,000	\$15,200,000	\$15,200,000	99.28	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: Int Sep 2016 / Física: En proceso / Registro: en proceso
JAL15160100634931	Proyecto Para La Incorporación De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones En 9 Microempresas Del Sector Restaurantes Del Estado De Jalisco, Para El Fortalecimiento De Sus Capacidades Administr	FNE-150409-C5-2-00137734	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$189,720	\$191,233	\$191,233	\$191,233	\$189,720	\$189,720	\$189,720	99.21	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Int Sep 2016 \$1,513.31 / Física: En proceso de cierre / Registro: En proceso de cierre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100634958	Centro Integral Talabartero	FNE-150709-CP13-00168401	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,970,899	\$3,981,869	\$3,981,869	\$3,981,869	\$3,970,899	\$3,970,899	\$3,970,899	99.72	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: Int Sep 2016 \$10,969.79 / Física: En proceso / Registro: En proceso
JAL15160100634970	Bienempleado Para La Industria Gráfica	FNE-150709-CP13-00168579	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,442,500	\$3,452,011	\$3,452,011	\$3,452,011	\$3,442,500	\$3,442,500	\$3,442,500	99.72	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Int a sep 2016 / Física: En proceso / Registro: en proceso

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL15160100634982	Bienempleado Sector Moda	FNE-150710-CP13-00168649	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,444,101	\$2,450,830	\$2,450,830	\$2,450,530	\$2,444,101	\$2,444,101	\$2,444,101	\$2,444,101	99.73	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto concluido pendiente reintegro de int y cancelación cta bancaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160100634985	Sistema De Información Geográfica Estratégica Del Banco De Proyectos Jalisco	FNE-150710-CP15-00169363	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$750,000	\$752,072	\$752,072	\$752,072	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	99.72	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Int Sep 2016 \$2,072.10 / Física: En proceso / Registro: En proceso
JAL15160100634996	Programa Retos Publicos Inademi- Campus Nigh	FNE-151015-CP26-00219579	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$515,471	\$515,471	\$515,471	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: En espera de la comprobación / Física: El evento se llevo a cabo falta comprobación del recurso asi como pago del mismo. / Registro: El evento se llevo a cabo falta comprobación del recurso asi como pago del mismo.
JAL15160100635005	Campus Party Mexico	FNE-150715-CP26-00169727	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,051,058	\$2,051,058	\$2,051,058	\$921,124	\$921,124	\$921,124	\$921,124	44.91	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Int a sep pend reintegro int y desistimiento / Física: Proyecto concluido pendiente reintegro int y desistimiento / Registro: Proyecto concluido pendiente reintegro int y desistimiento
JAL15160100635013	Proyecto Para Fortalecer El Desarrollo Y Crecimiento Del Sector Vestido Apoyando La Competitividad De 20 Empresas Aplicando El D7comercio Electronico	FNE-150325-C1-3-00130151	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,959,660	\$7,048,111	\$7,048,111	\$7,048,111	\$6,959,660	\$6,959,660	\$6,959,660	\$6,959,660	98.75	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Int a sep 2016 / Física: En proceso / Registro: En proceso
JAL15160100639116	Construcción Y Equipamiento De 4 Estaciones De Transferencia De Residuos Sólidos Para El Simar Sur Sureste	Adi-1-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,724,742	\$11,372,999	\$11,372,999	\$11,372,999	\$11,372,999	\$11,372,999	\$11,372,999	\$11,372,999	100.00	\$0	Equipamiento	90,353	0.00	49.00	Financiera: Recurso ejercido en su totalidad / Física: En espera del informe final por parte del SIMAR / Registro: Se está a la espera de la información complementaria por parte del SIMAR Sur-Sureste, solicitada mediante oficio DGPGA/ PEF/182/2016.
JAL15160100639131	Elaboración Del Programa Intermunicipal Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos Y De Manejo Especial, Para La Junta Intermunicipal De Medio Ambiente Altos Sur, Jalisco	Adi-2-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEMADET	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$891,000	\$864,270	\$864,270	\$593,926	\$593,926	\$593,926	\$593,926	\$593,926	68.72	\$0	Otros	384,144	0.00	100.00	Financiera: El recurso no ejercido se reintegra a la TESOFE / Física: En espera de comentarios y validación del programa / Registro: En espera de la validación del programa intermunicipal
JAL15160100639717	Construcción Del Edificio Para El Juzgado De Control Y Juicio Oral Del Distrito Judicial Xi Norte Con Sede En Colotlán, Jalisco.	060001600014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaria de Desarrollo Urbano	Seguridad	En Ejecución	2015	\$29,013,660	\$29,013,660	\$29,013,660	\$27,847,705	\$27,739,259	\$27,739,259	\$27,739,259	\$27,739,259	95.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15160200665805	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Autlán De Navarro, Jalisco.	060001500151	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,763,427	\$7,763,427	\$7,763,427	\$7,032,129	\$4,623,896	\$4,623,896	\$4,623,896	\$4,623,896	59.56	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200665852	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Ameca, Jalisco.	060001500152	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,654,460	\$7,654,460	\$7,654,460	\$648,861	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
JAL15160200665882	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Chapala, Jalisco.	060001500320	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$8,795,147	\$8,795,147	\$8,795,147	\$1,826,652	\$1,148,890	\$1,148,890	\$1,148,890	13.06	\$0	Metros	45,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL15160200665918	Construcción Del Edificio Para Salas De Juicios Orales En Materia Penal En Tequila, Jalisco.	060001500321	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,942,222	\$7,942,222	\$7,942,222	\$6,998,113	\$5,597,266	\$5,597,266	\$5,597,266	70.47	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL15160200666076	Construcción Del Edificio Para El Juzgado De Control Y Juicio Oral Del Distrito Judicial Iv Ciénega Con Sede En Ocotlán, Jalisco.	060001600015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$27,696,259	\$27,696,259	\$27,696,259	\$26,847,084	\$26,690,119	\$26,690,119	\$26,690,119	96.37	\$0	Metros Cuadrados	45,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
JAL15160200679263	Cg228 Desarrollar Un Parque Industrial En Lagos De Moreno, li Etapa	FNE-150715-C-ES-0017456	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Consejo Estatal de Promoción Económica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15160200681307	Trepcamp Jalisco Fomento Del Emprendimiento De Alto Impacto A Traves Del Desarrollo De Competencias Emprendedoras	FNE-150610-C2-7-00163179	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,910,000	\$2,912,041	\$2,912,041	\$2,912,041	\$2,910,000	\$2,910,000	\$2,910,000	\$2,910,000	99.93	\$0	Otros	1,000	0.00	0.00	Financiera: Int a sep 2016 / Física: En proceso / Registro: En proceso
JAL16160100636693	Construccion De La Primera Etapa De Unidad Deportiva	16-FORTALECE-01	Jalisco	Autlán de Navarro	El Chante	Rural	Convenios	E003 Evaluaciones de la calidad de la educación		11-Educación Pública	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,230,599	\$1,230,599	\$1,230,599	\$1,230,599	\$1,230,599	\$1,230,599	82.04	\$0	Otros	1,900	0.00	82.04	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636754	Pavimentacion De Calle Constitucion (Entre Av. Revolucion Y Calle Palenque)	16-FORTALECE-01	Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal		Convenios	K027 Mantenimiento de infraestructura		12-Salud	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	\$1,230,000	82.00	\$0	Metros Cuadrados	57,000	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 98% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641785	Construccion De Terracerias Y Obras De Drenaje De La Obra 2da Etapa De Carretera A Montecillo	carretera-01-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Clénega de Mora	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,393,485	\$1,393,485	\$1,393,485	\$1,393,485	\$1,393,485	\$1,393,485	\$1,393,485	\$1,393,485	100.00	\$0	Metros lineales	20,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641787	Construccion De Pavimentos Y Señalamientos De La Obra 2da Etapa De Carretera A Montecillo	carretera-01-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Clénega de Mora	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,606,523	\$3,606,523	\$3,606,523	\$3,606,523	\$3,606,523	\$3,606,523	\$3,606,523	\$3,606,523	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641791	Construcción De 5ta Etapa Del Malecón Del Alfarero, En La Cabecera Municipal	malecon-01-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,867,258	\$4,867,258	\$4,867,258	\$4,867,258	\$4,867,258	\$4,867,258	\$4,867,258	\$4,867,258	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641794	Equipamiento De La Obra; Construcción De 5ta Etapa Del Malecón Del Alfarero, En La Cabecera Municipal	malecon-02-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$144,534	\$144,534	\$144,534	\$144,534	\$144,534	\$144,534	\$144,534	\$144,534	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641797	Construccion De Tramo Complementario De Carretera A Castro	carretera-03-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Santa Bárbara (Estación Castro)	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,890,797	\$4,890,797	\$4,890,797	\$4,890,797	\$4,890,797	\$4,890,797	\$4,890,797	\$4,890,797	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641810	Rehabilitacion Acceso A La Comunidad De El Salvador	pav-02-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	El Salvador	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,962,986	\$1,962,986	\$1,962,986	\$1,962,986	\$1,962,986	\$1,962,986	\$1,962,986	\$1,962,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641814	Pavimentación De Acceso En La Comunidad De Las Güeras	pav-03-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Las Güeras	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,432,234	\$2,432,234	\$2,432,234	\$2,432,234	\$2,432,234	\$2,432,234	\$2,432,234	\$2,432,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641817	Construccion De Colector Pluvial Y Lineas De Drenaje Y Agua Potable De La Obra; Pavimentación Y Construcción De Colector Pluvial En Calle San Juan En Cabecera Municipal	colect-02-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,418,852	\$4,418,852	\$4,418,852	\$4,418,852	\$4,418,852	\$4,418,852	\$4,418,852	\$4,418,852	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200641823	Terracerías Y Pavimentos De La Obra Pavimentación Y Construcción De Colector Pluvial En Calle San Juan En La Cabecera Municipal	pav-04-2015	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,551,607	\$3,551,607	\$3,551,607	\$3,551,607	\$3,551,607	\$3,551,607	\$3,551,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641824	Trabajos Preliminares De La Obra Rehabilitación De Calle 20 De Noviembre En La Colonia El Refugio Encarnación De Díaz	pav-05-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,755,862	\$1,755,862	\$1,755,862	\$1,755,862	\$1,755,862	\$1,755,862	\$1,755,862	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641830	Construcción De Terracerías Y Pavimentos De La Obra Rehabilitación De La Calle 20 De Noviembre En La Colonia El Refugio Encarnación De Díaz	pav-06-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,763,658	\$4,763,658	\$4,763,658	\$4,763,658	\$4,763,658	\$4,763,658	\$4,763,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641832	Suministro E Instalación De Pergolas	pergolas-01-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Las Güéras	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	\$24,500	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641838	Suministro Y Colocación De Vegetación En Plaza Las Gueras	vege-01-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Las Güéras	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$44,362	\$44,362	\$44,362	\$44,362	\$44,362	\$44,362	\$44,362	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641839	Suministro Y Colocación De Vegetación En Calle San Juan	vege-02-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,080	\$13,080	\$13,080	\$13,080	\$13,080	\$13,080	\$13,080	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200641840	Suministro Y Colocación De Malla Ciclónica En Obra Colector De Calle San Juan	malla-01-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	obras publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665914	Trabajos Complementarios De La Obra Construcción De Tramo Complementario A Carretera A Castro	CARRETERA-04-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Santa Bárbara (Estación Castro)	Rural	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OPBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$109,203	\$109,203	\$109,203	\$109,203	\$109,203	\$109,203	\$109,203	100.00	\$0	Kilómetro lineal	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678491	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. 22 000 (Tuxpan De Bolaños-Mesa Del Tirador)-Crucero Del Pescado-Ocota De La Sierra Subtramo Del Km 17 180 Al Km 19 690 En El Municipio De Mezquitic (Proii)	110001600052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	H. Ayuntamiento de Mezquitic	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200678517	Modernización Y Ampliación Del Camino E. C. (Mezquitic-Huejuquilla El Ato-Jesús María)-Crucero De Santa Cruz De Tepetates-San Andrés Cohamiata, Subtramo Del Km 17 550 Al Km 20 060 En Mezquitic	110001600053	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	H. Ayuntamiento de Mezquitic	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200678842	Construcción Del Puente Vehicular "Llano Del Oro" (1era Etapa) Ubicado En El Kilómetro 16 553 Del Camino Villa Purificación-Los Pozos-Jirosto, En El Cruce Con El Río "La Eca" En Villa Purificación	110001600050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social		18-Energía	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160300732549	Proyecto Para Elevar La Productividad Y Competitividad De Productores El Sector Lácteo De Los Altos De Jalisco	FNE-160316-C1-2-00228933	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,406,278	\$2,406,278	\$2,406,278	\$2,406,278	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se encuentra en proceso de elaboración instrumento jurídico para la ejecución con el beneficiario / Física: En proceso / Registro: En proceso

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300737391	Construcción De La Celda V Y Primera Fase Del Equipamiento De La Planta De Separación Y Alta Compactación Para El Relleno Sanitario Picachos Del Municipio De Zapopan, Jalisco	DGFAUT-01-2016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Prevención y gestión integral de residuos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Municipio de Zapopan, Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$50,000,000	\$48,500,000	\$48,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,430,812	0.00	0.00	Financiera: Se recibe el recurso por parte de la SEMARNAT en la cuenta aperturada por la SEPAF / Física: Se esta en el proceso de recabar la información / Registro: Se está a la espera de la documentación que nos haga llegar el municipio de Zapopan, Jalisco, la cual es necesaria y requerida por la SEPAF para la transferencia del recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300740516	Red De Apoyo Al Emprendedor En El Estado De Jalisco 2016	FNE-160414-C2-1-00246728	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	SEDECO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,503,200	\$5,503,200	\$5,503,200	\$5,503,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Recien aprobado / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Subsidios Federales Nivel Proyecto

(Tercer Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2016
Total: 931

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400609238	Entrega De Apoyo En Especie A 26 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda 1 Equipamiento De Proyecto Productivo En La Localidad De Tierras Coloradas Y Cabecera Municipal De Acatic. (Fam)	2911001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400615222	Construccion Con Concreto Hidraulico En La Calle Iturbide Ote. Entre Calle Benito Juarez Y Andador Rio Teuchitlan En El Municipio De Teuchitlan, Jalisco.	TEUCHITLAN 15-18 2	Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS DE TEUCHITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616130	Entrega De Apoyo En Especie A 314 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 9 Proyectos Productivos En 13 Localidades Del Municipio De Ahualulco De Mercado (Fam)	2911002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616169	Entrega De Apoyo En Especie A 88 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 7 Localidades Del Municipio De Amacueca (Fam)	2911003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616242	Entrega De Apoyo En Especie A 178 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 30 Localidades Del Municipio De Ameca (Fam)	2911004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616283	Entrega De Apoyo En Especie A 13 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 14 Proyectos Productivos En Las Localidades De Lagunillas Y Cabecera Municipal De Atemajac De Brizuela (Fam)	2911005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400616357	Entrega De Apoyo En Especie A 30 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 9 Localidades Del Municipio De Atengo (Fam)	2911006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616511	Entrega De Apoyo En Especie A 120 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 9 Localidades Del Municipio De Atoyac (Fam)	2911007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616514	Entrega De Apoyo En Especie A 27 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 4 Localidades Del Municipio De San Martín De Bolaños (Fam)	2911047	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616572	Entrega De Apoyo En Especie A 79 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 17 Localidades Del Municipio De San Martín Hidalgo (Fam)	2911048	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616616	Entrega De Apoyo En Especie A 27 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 5 Localidades Del Municipio De San Sebastián Del Oeste (Fam)	2911049	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616623	Entrega De Apoyo En Especie A 26 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 4 Localidades Del Municipio De Ayutla (Fam)	2911009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616624	Entrega De Apoyo En Especie A 76 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 19 Localidades Del Municipio De La Huerta (Fam)	2911031	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
JAL00150400616625	Entrega De Apoyo En Especie A 72 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y Un Proyecto Productivo En 15 Localidades Del Municipio De Tonaya (Fam)	2911063	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616657	Entrega De Apoyo En Especie A 65 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En 8 Localidades Del Municipio De Cañadas De Obregón (Fam)	2911010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616658	Entrega De Apoyo En Especie A 33 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 12 Localidades Del Municipio De Santa María De Los Ángeles (Fam)	2911050	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616683	Entrega De Apoyo En Especie A 16 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 6 Localidades Del Municipio De Chimaltitán (Fam)	2911011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616708	Entrega De Apoyo En Especie A 94 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 22 Localidades Del Municipio De Totatiche (Fam)	2911064	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616735	Entrega De Apoyo En Especie A 6 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En Cabecera Municipal De Santa María Del Oro (Fam)	2911051	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616736	Entrega De Apoyo En Especie A 91 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 17 Localidades Del Municipio De Tototlán (Fam)	2911065	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400616760	Entrega De Apoyo En Especie A 34 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Villa Morelos Y Cabecera Municipal De La Manzanilla De La Paz (Fam)	34	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616761	Entrega De Apoyo En Especie A 43 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 10 Localidades Del Municipio De Tamazula De Gordiano (Fam)	2911052	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616765	Entrega De Apoyo En Especie A 99 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 17 Localidades Del Municipio De Tuxcacuesco (Fam)	2911066	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616796	Entrega De Apoyo En Especie A 61 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 8 Localidades Del Municipio De Tuxcueca (Fam)	2911067	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616804	Entrega De Apoyo En Especie A 41 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En La Localidad La Purísima Y Cabecera Municipal De Tecalitlán (Fam)	2911053	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616807	Entrega De Apoyo En Especie A 102 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 14 Localidades Del Municipio De Cocula (Fam)	2911013	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616817	Entrega De Apoyo En Especie A 136 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 38 Localidades Del Municipio De Lagos De Moreno (Fam)	2911033	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400616829	Entrega De Apoyo En Especie A 188 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y Un Proyecto Productivo En 45 Localidades Del Municipio De Unión De San Antonio (Fam)	2911068	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616835	Entrega De Apoyo En Especie A 35 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De San Miguel Del Zapote Y Cabecera Municipal De Techaluta De Montenegro (Fam)	2911054	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616842	Entrega De Apoyo En Especie A 51 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 14 Localidades Del Municipio De Colotlán (Fam)	2911014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616875	Entrega De Apoyo En Especie A 52 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 9 Localidades Del Municipio De Tecolotlán (Fam)	2911055	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616883	Entrega De Apoyo En Especie A 211 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 8 Localidades Del Municipio De Concepción De Buenos Aires (Fam)	2911015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616884	Entrega De Apoyo En Especie A 47 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 12 Localidades Del Municipio De Unión De Tula (Fam)	2911069	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00150400616886	Entrega De Apoyo En Especie A 34 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En La Localdad De Villa Morelos Y Cabecera Municipal De La Manzanilla De La Paz (Fam)	2911032	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400616908	Entrega De Apoyo En Especie A 28 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 8 Proyectos Productivos En 6 Localidades Del Municipio De Valle De Guadalupe (Fam)	2911070	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616910	Entrega De Apoyo En Especie A 83 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y Un Proyecto Productivo En 7 Localidades Del Municipio De Tenamaxtlán (Fam)	2911056	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616916	Entrega De Apoyo En Especie A 63 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 14 Localidades Del Municipio De Cuautitlán De García Barragán (Fam)	2911016	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616933	Entrega De Apoyo En Especie A 21 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 6 Localidades Del Municipio De Mascota (Fam)	2911034	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616935	Entrega De Apoyo En Especie A 10 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 5 Localidades Del Municipio De Teocaltiche (Fam)	2911057	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616937	Entrega De Apoyo En Especie A 27 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 4 Localidades Del Municipio De Valle De Juárez (Fam)	2911071	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616957	Entrega De Apoyo En Especie A 105 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 2 Proyectos Productivos En 7 Localidades Del Municipio De Cuautla (Fam)	2911017	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400616962	Entrega De Apoyo En Especie A 44 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 10 Localidades Del Municipio De Teocuitatlán De Corona (Fam)	2911058	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616966	Entrega De Apoyo En Especie A 92 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 7 Localidades Del Municipio De Villa Guerrero (Fam)	2911072	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616984	Entrega De Apoyo En Especie A 54 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 9 Localidades Del Municipio De Mazamitla (Fam)	2911035	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616992	Entrega De Apoyo En Especie A 50 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 4 Localidades Del Municipio De Teuchitlán (Fam)	2911059	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400616998	Entrega De Apoyo En Especie A 44 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 17 Localidades Del Municipio De Cuquilo (Fam)	2911018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617011	Entrega De Apoyo En Especie A 6 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 5 Localidades Del Municipio De Degollado (Fam)	2911019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617016	Entrega De Apoyo En Especie A 148 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 20 Localidades Del Municipio De Mexitacán (Fam)	2911036	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400617017	Entrega De Apoyo En Especie A 13 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Tepusco Y Cabecera Municipal De Villa Hidalgo (Fam)	2911073	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617019	Entrega De Apoyo En Especie A 82 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 4 Localidades Del Municipio De Tizapán El Alto (Fam)	2911060	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617031	Entrega De Apoyo En Especie A 98 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En 8 Localidades Del Municipio De Ejutla (Fam)	2911020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617042	Entrega De Apoyo En Especie A 56 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 10 Localidades Del Municipio De Villa Purificación (Fam)	2911074	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617048	Entrega De Apoyo En Especie A 37 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 12 Localidades Del Municipio De Tolimán (Fam)	2911061	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617053	Entrega De Apoyo En Especie A 65 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 4 Proyectos Productivos En 13 Localidades Del Municipio De Mezquitic (Fam)	2911037	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617054	Entrega De Apoyo En Especie A 11 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 3 Localidades Del Municipio De El Limón (Fam)	2911021	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400617065	Entrega De Apoyo En Especie A 109 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 21 Localidades Del Municipio De Yahualica De González Gallo (Fam)	2911075	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617073	Entrega De Apoyo En Especie A 109 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 11 Localidades Del Municipio De Guachinango (Fam)	2911022	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617074	Entrega De Apoyo En Especie A 44 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En Las Localidades De Coyula, Puente Grande Y Cabecera Municipal De Tonalá (Fam)	2911062	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617078	Entrega De Apoyo En Especie A 51 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 7 Localidades Del Municipio De Mixtlán (Fam)	2911038	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617087	Entrega De Apoyo En Especie A 23 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 6 Localidades Del Municipio De Zapopan (Fam)	2911076	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617098	Entrega De Apoyo En Especie A 117 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 13 Localidades Del Municipio De Hostotipaquillo (Fam)	2911023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617102	Entrega De Apoyo En Especie A 127 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 17 Localidades Del Municipio De Zapotlán Del Rey (Fam)	2911077	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400617119	Entrega De Apoyo En Especie A 95 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 12 Localidades Del Municipio De Huejúcar (Fam)	2911024	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617121	Entrega De Apoyo En Especie A 102 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 15 Localidades Del Municipio De Ojuelos De Jalisco (Fam)	2911039	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617127	Entrega De Apoyo En Especie A 23 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 6 Localidades Del Municipio De Zapotlanejo (Fam)	2911078	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617153	Entrega De Apoyo En Especie A 98 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 1 Proyecto Productivo En 16 Localidades Del Municipio De Pihuamo (Fam)	2911040	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617154	Entrega De Apoyo En Especie A 69 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 17 Localidades Del Municipio De Huejuquilla El Alto (Fam)	2911025	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617161	Entrega De Apoyo En Especie A 105 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 12 Localidades Del Municipio De Ixtlahuacán De Los Membrillos (Fam)	2911026	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617173	Entrega De Apoyo En Especie A 113 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 7 Proyectos Productivos En 21 Localidades Del Municipio De Quitupan (Fam)	2911041	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400617177	Entrega De Apoyo En Especie A 33 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 13 Localidades Del Municipio De Ixtlahuacán Del Río (Fam)	2911027	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617198	Entrega De Apoyo En Especie A 15 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 4 Localidades Del Municipio De Jalostotitlán (Fam)	2911028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617213	Entrega De Apoyo En Especie A 22 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 9 Localidades Del Municipio De San Cristóbal De La Barranca (Fam)	2911042	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617222	Entrega De Apoyo En Especie A 118 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 30 Localidades Del Municipio De Jesús María (Fam)	2911029	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617240	Entrega De Apoyo En Especie A 89 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 3 Proyectos Productivos En 15 Localidades Del Municipio De San Diego De Alejandría (Fam)	2911043	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617265	Entrega De Apoyo En Especie A 62 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En 10 Localidades Del Municipio De San Gabriel (Fam)	2911044	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617287	Entrega De Apoyo En Especie A 72 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda Y 5 Proyectos Productivos En 19 Localidades Del Municipio De Jilotlán De Los Dolores (Fam)	2911030	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00150400617300	Entrega De Apoyo En Especie A 36 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En Las Localidades De Estancia De Ayones, Providencia Y Cabecera Municipal De San Juanito De Escobedo (Fam)	2911045	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617325	Impartición De 75 Cursos En 60 Municipios Del Estado De Jalisco En La Vertiente De Capacitación Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes A Través Del Idelt Jalisco.	2911079	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617328	Entrega De Apoyo En Especie A 7 Proyectos De Mejoramiento De Vivienda En Las Localidades De La Laguna, Puerto De Amolero Y Cabecera Municipal De San Julián (Fam)	2911046	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400617975	Tequila Pueblo Inteligente (Infraestructura Para La Conectividad, Trazabilidad, Comunicación Y Difusión)	433-2015	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	Secretaria de Planeacion Administración y Finanzas	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00150400621161	Construccion De Aula De Direccion En La Secundaria Martha Alicia Verdin Cedeño En La Comunidad De Agua De Obispo	SAN JUAN DEL LOS LAGOS 15-18-004	Jalisco	San Juan de los Lagos	Agua de Obispo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633658	Rehabilitación De Plaza Pública San Juan Evangelista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	810	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633673	Infraestructura Vial En El Municipio De Atotonilco El Alto, En El Municipio De Atotonilco El Alto, En El Estado De Jalisco	175	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633687	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle José María Iglesias, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	129	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633704	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Tetlán, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1079	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633715	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	397	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633719	Construcción De Centro De Desarrollo Infantil La Loma, Municipio De Zapopan, Jalisco	893	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633721	Rehabilitación De Instalaciones Y Construcción De Centro Comunitario Dentro De La Unidad Deportiva Del Polvorín, Municipio De Zapopan, Jalisco	1059	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633723	Rehabilitación Y Ampliación Del Parque Comunitario Santa Rosa, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco	1082	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633732	Ampliación A Cuatro Carriles De La Avenida Adolf B. Horn, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	6	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633733	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Avenida Ferrocarril, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco (1)	120	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633750	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Ignacio Aldama De La Colonia Talpita, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	128	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633805	Infraestructura Social En Colonia Del Carmen En La Cabecera Municipal, Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco	1032	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633808	Construcción De Ciclo-Pistas Y Andadores Peatonales En El Municipio De Ocotlán, Jalisco	75	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633811	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Benemérito De Las Américas, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	124	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633815	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Viena, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	441	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633816	Incorporación Vial De La Avenida Adolfo López Mateos A Circuito Sur (Camino Antiguo), En La Localidad De San Agustín, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco	160	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633820	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada, Mamposteo Y Cercado Perimetral En Predio Municipal De Acatic, Jalisco	879	Jalisco	Acatic	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633825	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Manuel J. Aguirre, En El Municipio De Teocaltiche, En El Estado De Jalisco	444	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633830	Infraestructura Social Para El Estado De Jalisco	164	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633837	Reencarpetamiento De Vialidades En La Colonia Parques Del Auditorio, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelaciones De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco	484	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633840	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado Felipe Ángeles, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	816	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633854	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Alberto Cárdenas, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	387	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633873	Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad De Protección Civil Y Bomberos, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	1135	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633874	Rehabilitación Y Ampliación Del Archivo Municipal Manuel Cambre, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	1136	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633875	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guamiones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	384	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633899	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Guadalajara Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco	82	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633900	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 25 En La Colonia Jardines Del Sauz, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1078	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633906	Proyecto De Infraestructura Social En Guadalajara, Jalisco	1049	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633920	Construcción De Ciclo-Pista Y Andador Peatonal En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco	74	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633948	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Tonalá Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco	84	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633950	Construcción De Loza De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Puente Vehicular En Calle Vicente Guerrero En El Municipio De Jocotepec, Jalisco	102	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100633963	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado De La Artesanías En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	815	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633967	Construcción De La Calle Jesús Aguilar, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	97	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633970	Rehabilitación Y Ampliación Del Parque Comunitario Hijos Ilustres, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco	1081	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633983	Construcción De Parque Lineal En La Av. Patria, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	932	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100633984	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Plan De San Luis, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1065	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634010	Construcción De Pavimento Hidráulico, Red De Agua Potable Y Drenaje, En Calle Salvador Esquer De Tuxpan, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	132	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634018	Guarniciones, Banquetas, Renovación De Drenaje Y De Red De Agua Potable En Calle Juan Bosco En Cabecera Municipal De Valle De Juárez , Jalisco	159	Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634021	Infraestructura En El Parque Ecoturístico De La Ribera De La Presa Del Salto, En El Municipio De Valle De Guadalupe, En El Estado De Jalisco	587	Jalisco	Valle de Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634042	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 19 En La Colonia El Fresno, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	1080	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634054	Construcción De Pavimento Hidráulico, Red De Agua Potable Y Drenaje, En Privada Josefina Ríos, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	133	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634097	Infraestructura Vial Y Peatonal En El Municipio De Tuxcueca, Jalisco	315	Jalisco	Tuxcueca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634109	Rehabilitación De Plaza Pública Santa Cruz Del Valle, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	811	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634123	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En El Municipio De San Sebastián Del Oeste, Jalisco	400	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634128	Construcción Del Velatorio Municipal En El Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco	1003	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634137	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Emiliano Zapata, Municipio De Mixtlán, Jalisco	401	Jalisco	Mixtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634161	Sustitución De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico, Red De Agua Y Drenaje De La Calle Pino Suárez En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	534	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634169	Renovación De La Red De Infraestructura Hidráulica, Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco	821	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634180	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Campesino De La Colonia Juárez, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	125	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634213	Construcción De La Vialidad Con Concreto Hidráulico De La Av. Ramón Corona, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Público Y Forestación, Municipio De Zapopan, Jalisco	101	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634217	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Pascual Orozco, Municipio De Cihuatlán, Jalisco.	394	Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634221	Pavimentación En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	465	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634236	Infraestructura Municipal En San Juan De Los Lagos, Jalisco	624	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634240	Infraestructura Vial Para El Estado De Jalisco	311	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634242	Rehabilitación Y Ampliación Del Parque Comunitario Unión De Colonos, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco	1083	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634253	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Juárez, Municipio De Techaluta De Montenegro, Jalisco	402	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634260	Construcción De La Red De Ciclistas Y Andador Peatonal En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	99	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634262	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Carlos Rivera Aceves, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	390	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634266	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Degollado Oriente, Municipio De Jocotepec, Jalisco.	391	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634318	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Tlaquepaque Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco	83	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634321	Pavimentacion Calle Guillermo Prieto , En El Municipio De Arandas, En El Estado De Jalisco	341	Jalisco	Arandas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634342	Reencarpetamiento De Vialidades, En El Fraccionamiento Tabachines, Lomas De Tabachines, Lomas Del Vergel, Colinas De Tabachines, La Martinica, Emiliano Zapata Y Balcones De La Cantera, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco	485	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634361	Rehabilitación De Unidad Deportiva Con Pasto Sintético En La Comunidad De Las Pintas, En El Municipio De San Diego De Alejandría, En El Estado De Jalisco	1069	Jalisco	San Diego de Alejandría	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634368	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Benito Juárez, Municipio De Cihuatlán, Jalisco.	388	Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634372	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En Av. Zapotlanejo, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	385	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634396	Proyectos De Desarrollo Municipal En Jalostotitlán, Jalisco	684	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634397	Rehabilitación De Calle Prol. Guadalupe-Calle Canónigo Manuel Romo Martín En La Cabecera Municipal	PAV-08-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634408	Construccion De Edificio De Seguridad Pública, En El Municipio De San Julián, En El Estado De Jalisco	1119	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634435	Construcción De Red De Agua Potable, Municipio De Etzatlán, Jalisco	563	Jalisco	Etzatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634438	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	892	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634448	Rehabilitación De Mercados Municipales En Guadalajara, Jalisco	806	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634455	Construcción De Concreto Hidráulico En Las Calles Gigantes Y San José, Municipio De Acatic, Jalisco	77	Jalisco	Acatic	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634456	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento, Municipio De Cuautla, Jalisco	80	Jalisco	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634459	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Javier Mina, Municipio De Juanacatlán, Jalisco.	393	Jalisco	Juanacatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634462	Pavimentación Del Camino Barreras En El Municipio De Pihuamo, Jalisco	461	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634472	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Ángel Cenicero, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	123	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634478	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Avenida Ferrocarril, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco (2)	121	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634486	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado (Los Elotes), Municipio De Guadalajara, Jalisco.	814	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634487	Remodelación Y Ampliación Del Mercado Juárez, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	819	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634493	Empedrado Ahogado En Cemento Con Renovación De Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Las Fuentes, Colonia El Tiron En La Cabecera Municipal De Teuchitlán, Jalisco	156	Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634507	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Ciudad De Tucson, Municipio De Guadalajara, Jalisco	1064	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634509	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Leyes De Reforma, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	130	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL00160100634528	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Guillermo Prieto, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	127	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634553	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Galeana, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	126	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634571	Construcción De La Segunda Etapa Del Punto Recreativo Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	555	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634582	Proyectos De Infraestructura Municipal En Unión De San Antonio, Jalisco	789	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634583	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Melchor Ocampo, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	131	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634586	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle 26 De Agosto De La Colonia Talpita, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco	122	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634596	Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Público, En El Municipio De Zapopan, Jalisco	146	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634611	Proyectos De Desarrollo Municipal En Sayula, Jalisco	714	Jalisco	Sayula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634623	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Progreso, Municipio De Zacoalco De Torres, Jalisco.	396	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634624	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En Calle Independencia, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco	399	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634625	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Venecia En Los Volcanes, Municipio De Atenguillo, Jalisco	403	Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634628	Parque Urbano Las Aguillitas En Cabecera Municipal , Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco	649	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634629	Reencarpetamiento De Vialidades, En La Colonia Santa Margarita, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renovación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco	486	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634632	Construcción Del Parque Lineal En La Avenida Aurora Boreal En El Fraccionamiento Agaves, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	1001	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634642	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Prisciliano Sánchez, Municipio De Zacoalco De Torres, Jalisco.	395	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160100634643	Pavimentación De Calles En Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco, En La Localidad De Cuexcomatitlán.	426	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634645	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Francisco Medina Ascencio, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	392	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160100634667	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En Av. Santa María, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	398	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672143	Rehabilitación Y Ampliación De Acceso A La Comunidad De San Sebastian El Álamo, Jalisco-2488	pav-07-2016	Jalisco	Encarnación de Díaz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672159	Pavimentacion De Calle Constitucion Entre C. Revolucion Mexicana Y C. Palenque-2449		Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672323	Construcción De Pavimento En Calle Av. Del Carmen Entre Calles Magdalena Pérez Y Calle Juárez, En La Col. Nuevo Fuerte-2546		Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672400	Pavimentación De La Calle Puerto Barra De Navidad, En La Colonia Ramblases, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2553		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200672401	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Concreto Hidraulico Y Guarniciones De Concreto, En La Calle Revolucion, Primera Etapa, En La Localidad De Barranca De Otates, Municipio De Zacoalco De Torres.-2671		Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672421	Remodelación Integral De La Plaza Revolución, Municipio De San Gabriel-2667		Jalisco	San Gabriel	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672455	Construcción De Pavimento En La Calle Ramón Corona Entre Calle López Mateos Y Calle Libra, En La Col. Valle De La Concepción.-2544		Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672528	Construcción De Red De Agua Potable, Tomas Domiciliarias, Red De Alcantarillado, Descargas Sanitarias Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Encino, Colonia Del Bosque, Municipio De Tamazula De Gordiano-2585		Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672569	Construccion De Cercado Perimetral De Cancha De Futbol, En La Localidad De Santiago De Pinos, En El Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco-2580		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672590	Construcción De Pavimento En Adoquín, Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Ramón Corona 1ra Etapa-2468	-	Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cihuatlán Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672608	Pavimentacion Con Empedrado Y Huellas Con Concreto Del Ingreso A La Localidad De La Cofradia, En El Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco-2577		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200672609	Pavimentación De La Calle Independencia Poniente, Con Empedrado En Concreto En La Delegación De San Felipe De Híjar, En El Municipio De San Sebastián Del Oeste, Jalisco-2575		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672616	Pavimentación De La Calle Puerto Las Peñas, En La Colonia Ramblases, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco-2552		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672619	Pavimentación De La Calle Parota, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco-2564		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672634	Renovación Del Centro Histórico De Valle De Juárez 6ta. Etapa-2666		Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160200672664	Pavimentación Calle Dionisio Curiel-2568		Jalisco	San Marcos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672705	Construcción De Red De Drenaje Y Red De Agua Potable Y Colocación De Adoquín En Calles De La Delegación De Huautla-2435		Jalisco	El Arenal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672719	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De La Colonia La Floresta, En Tuxpan, Jalisco-2655		Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200672727	Construcción De Pavimento En La Calle Vicente Guerrero Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Dr. Joaquín Figueroa, En La Col. Ferrocarril.-2545		Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672763	Pavimento De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias Calles Las Rosas, Amapola, Priv. Jose, Priv. Miguel Y Priv. De Las Rosas En La Col. El Tapatio.-2627		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672802	Pavimentación De La Calle Puerto Vallarta, En La Colonia Ramblases, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2558		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672858	2da Etapa Museo Cristero-2504		Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672862	Rehabilitacion De Calle Principal Ramon Corona.-2654		Jalisco	Tuxteuca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672897	Construcción De La Calle Calzada A Base De Piedra Laja, Red De Drenaje Y Agua Potable En El Municipio De Ejutla, Jalisco.-2487		Jalisco	Ejutla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672940	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples En El Parque Jimenez De Tuxpan, Jalisco-2656		Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200672985	Pavimentación De La Calle Cedro, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2560		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200672996	Empedrado Ahogado En Concreto Calle Luis Donaldo Colosio-2485		Jalisco	Chimaltitán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673025	Reconstruccion Vial E Infraestructura Basica Calle Juan Jose Castillo, De Sta. Lucia A Sta. Cristina En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque.-2624		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673067	Bacheo Con Concreto Asfáltico -2549		Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673131	Construcción De La Carpeta Asfáltica En El Camino San Sebastián - San Andrés, Municipio De Gómez Farias-2573		Jalisco	Gómez Farias	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673148	Construcción De Pavimento En La Calle Panamá Entre Calles Dr. Delgadillo Araujo Y Calle Haití, En La Col. El Rosario-2547		Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673204	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Andador Peatonal En El Josefino De Allende, Municipio De Jesus Maria, Jalisco-2518		Jalisco	Jesus Maria	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673256	Pavimentación De La Av. Juan Espada Grosí Con Concreto Hidráulico, Municipio De Tonila-2648		Jalisco	Tonila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673264	Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad De Protección Civil Y Bomberos, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco-311		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200673265	Construccion De Empedrado Ahogado En Cemento, Instalacion De Alumbrado Publico Y Construccion De Banquetas En La Calle Jose Siordia En Cabecera Municipal De Etzatlán-2489		Jalisco	Etzatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673271	Red De Alcantarillado Calle Rivera Del Rio, Cabecera Municipal-2588		Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673272	Pavimentacion, Drenaje Y Agua Potable En Calles Abasolo Y Lopez Mateos, En San Antonio De Fernandez -2445		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673279	Red De Alcantarillado Pluvial, Calle Santa Lucia,Santa Eustolia, Santa Mónica, Entre Av. 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa Maria, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.-2625		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673319	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto Del Camino A La Taberna - Entrada A La Quinta, Municipio De Zapotitlán De Vadillo-2677		Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673349	Construccion De La 1ra. Etapa De Unidad Deportiva En La Localidad De El Chante -2448		Jalisco	Autlán de Navarro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673381	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples Fonhapo Arboledas-2431		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200673438	Pavimentación De La Calle Olivo, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2561		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673467	Pavimentacion De La Calle Pablo VI-2510		Jalisco	Jalostotitán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673511	Pavimentación De La Calle Abeto, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2565		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673515	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Principal De Palo Dulce-2650		Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673525	Cale Nayarit, Construccion De Concreto Hidraulico Con Redes De Agua Potable Y Drenaje-2550		Jalisco	Poncitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673801	Construccion De Techumbre Basica , En Cancha De Usos Multiples En La Localidad De La Tortuga , Del Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco.-2576		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673818	Construcción De Empedrado En La Localidad De Santiago De Pinos ,Del Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco.-2578		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673829	Remodelación, Rehabilitación Y Creación De Espacios Para La Cultura Física Y Deportiva-2669		Jalisco	Yahualica de González Gallo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200673853	Construcción De Centro Multiusos Para Fomento De La Educación, Alimentación Y Asistencia Social Primera Etapa-2479		Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673862	Construcción De Cancha De Futbol Siete En Unidad Deportiva Primera Etapa-2502		Jalisco	Huejúcar	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673924	Rehabilitación De La Plaza Principal De Colotitlán Municipio De Tenamaxtlán-2590		Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200673945	Pavimentación De La Calle Laurel, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2555		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674000	Pavimentación De La Calle Ahuehuete, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2557		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674041	Reencarpetamiento De La Calle Epigmenio Preciado-2673		Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674046	Zm-Guadalajara-(Jalisco)-5892		Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200674101	Colocacion De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Rodamiento Y Sustitucion De Redes Sanitarias E Hidraulicas En Calle Retiro, Entre Calle Lauro Montenegro Y Telesecundaria Y En Calle Cuauhtemoc Entre Calle Niños Heroes Y Calle Lazaro Cardenas En La Localidad Del Zapote, Municipio De Techaluta-2589		Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674135	Pavimentación Calle Obeliscos-2508		Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674142	Pavimentación De La Calle Pino, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2563		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674329	Construcción De Guamiciones Y Banquetas En La Calle Loma Verde-2512		Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674350	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Nicolas Galindo Y Sr. Cura Emerito De La Torre, San Pedro De Fernandez, Municipio De Atotonilco El Alto-2441		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674458	Reencarpetamiento De La Calle Industria-2674		Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674477	Rehabilitacion De Vialidades Con Bacheo Y Aplicacion De Mortero Asfaltico Tipo Slurry En La Cabecera Municipal De Villa Corona, Jalisco-2668		Jalisco	Villa Corona	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200674540	Reencarpetamiento De La Av. Constituyentes-2672		Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674545	Construccion De Techumbre Para La Escuela Secundaria Foranea No 32 Francisco Javier Sauza Mora -2607		Jalisco	Tequila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674637	Pavimentación De La Calle Nogal-Fresno, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2559		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674665	Pavimentacion De Calle Sr. Del Valle En Purisima, Municipio De Atotonilco El Alo-2447		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674670	Zm-Ocotlán- (Jalisco)-5893		Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674711	Pavimentación Calle Rio Grijalva-2509		Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674771	Construccion De Unidad Deportiva En La Comunidad Indigena De Mesa Del Tirador-2466		Jalisco	Bolaños	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674792	Pavimentacion Calle Camino A Seminario-2522		Jalisco	Juanacatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200674795	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre (Del Centro De Salud) En La Localidad De Ramblas Chico-2652		Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674836	Rehabilitación Y Ampliación Del Archivo Municipal Manuel Cambre, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco-312		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674839	Red De Alcantarillado Pluvial, Calle Santa Cristina, Calle Santa Rosalia, Calle San Fernando Y Calle San Odilon, Entre Av. 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa Maria, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.-2622		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674910	Sustitución De Banquetas Primera Etapa En La Calle Libertad E Independencia, En Cabecera Municipal De Acatlán De Juárez-2429		Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200674970	Construcción De Barda Perimetral En Panteon Municipal -2434		Jalisco	San Juanito de Escobedo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675007	Pavimentación Calle Río Balsas-2511		Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200675082	Construccion De Pavimento Hidráulico, Banquetas Guarniciones Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Rehabilitacion De Red Alcantarillado Y Alumbrado En Calle Ing. Pedro Orozco, Entre Las Calles Garcia Lopez Y Miguel Gonzalez-2681		Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675089	Pavimentación, Renovación De Drenaje Y De Red De Agua Potable De Las Calles José Cisneros Y Industria En El Municipio De Valle De Juárez-2665		Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675097	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Jesús Madera, León Covarrubias, José Rubio Y Marcelino Hernández De La Ciudad De El Grullo, Del Municipio De El Grullo, Jalisco-2490		Jalisco	El Grullo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675164	Pavimentación Andadores En Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y De Drenaje Sanitario Colonia Eduardo Moreno, Municipio De Tecalitlán-2587		Jalisco	Tecalitán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675174	Construcción De Cancha De Futbol Rapido-2469		Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675212	Construcción De Techumbre Básica , En La Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Telecapan Del Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco-2579		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200675213	Reconstrucción Vial De La Calle Bahía De Huatulco Entre Av. Agrícola Y Vicente Guerrero En La Colonia Parques De Santa María, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque.-2626		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675216	Pavimentación De La Calle Juárez En La Cabecera Municipal De Unión De Tula, Jalisco.-2664		Jalisco	Unión de Tula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: REPORTE DE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL00160200675326	¿Construcción De Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples, Rehabilitación De Losas De Cancha De Usos Múltiples Y Alumbrao En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, En La Delegación De Huascalco¿.-2581		Jalisco	Santa María de los Angeles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675327	Obra Complementaria De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Y Construcción De Parque En La Calle De Jose Figueroa De Calle San Fernando A San Odilon En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque-2623		Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675329	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Usos Múltiples Ex-Estación -2430		Jalisco	Ahualulco de Mercado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200675362	Pavimento De Calle Ingreso Al Terrero-2519		Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675394	Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De Camino De Ingreso A San Isidro-2651		Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675402	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias En La Calle Venustiano Carranza De La Cabecera Municipal De Santa María Del Oro-2528		Jalisco	Santa María del Oro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675435	Pavimentacion A Base De Empedrado Ahogado En El Camino El Salvador El Olvido En Tequila, Jalisco-2606		Jalisco	Tequila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675437	Pavimentacion De Avenida Juan Pablo Segundo II, Camino A La Raya, Municipio De Atotonilco El Alto, Jalisco -2446		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675453	Pavimentación De La Calle Roble, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2562		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675459	Pavimentación De La Calle Puerto Escondido, En La Colonia Ramblases, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco. -2551		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200675462	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Concreto Hidráulico, En La Calle Prisciliano Sanchez, Primera Etapa, En La Localidad De San Marcos Evangelista, Municipio De Zacoalco De Torres, Jalisco -2670		Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675468	Pavimentación Con Huellas De Concreto Hidráulico Y Empedrado Zampeado En Calle Sin Nombre Entre Ocampo Y Nicolas Bravo En La Cabecera Municipal De Tuxcacuesco-2653		Jalisco	Tuxcacuesco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675505	Zm-Puerto Vallarta- (Jalisco)-5894		Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U067 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675550	Empedrado Y Banquetas En La Colonia De Fátima, Municipio De Zapotitlán De Vadillo-2676		Jalisco	Zapotitlán de Vadillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675592	Pavimentación De La Calle Colima, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2566		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675632	Pavimentación De La Calle Cancún, En La Colonia Ramblases, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco. -2554		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675637	Pavimentación Con Empedrado Zampeado Y Adoquín En Calle Juan A. De La Fuente Y Constitución En La Cabecera Municipal De Juchitán -2523		Jalisco	Juchitán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200675720	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Prolongación La Paz, Municipio De Tamazula De Gordiano-2586		Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675737	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Maria Meza Leal-2500		Jalisco	Hostotipaquillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675740	Construcción De Techumbre En Patio Cívico En La Escuela Ricardo Flores Magon En Cabecera Municipal-2499		Jalisco	Hostotipaquillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675749	Pavimentación De La Calle Roble, En La Colonia La Primavera, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2556		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675760	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Construccion De Linea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En La Calle Aldama. Delegacion De San Jose De La Paz, Municipio De Jesus Maria, Jalisco.-2516		Jalisco	Jesús María	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675803	Construccion De Terracerías Y Suministro De Material Para Base En Distintos Caminos A Comunidades Del Municipio-2503		Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675829	Pavimentación De La Calle Playa Grande, En La Colonia La Moderna, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.-2567		Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675887	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Otilio Montaño En La Localidad Del Nuevo Refugio-2649		Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160200675889	Pavimentacion Con Empedrado En Concreto En La Localidad De La Estancia De Landeros, Del Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco-2574		Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675817	Construcción De Techumbre En Patios Cívicos En Escuela Primaria Emiliano Zapata En Cabecera Municipal-2501		Jalisco	Hostotipaquillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675920	Construccion Para Rampas Y Banquetas Para Personas Con Capacidades Diferentes-2505		Jalisco	Huejuquilla el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200675944	Construcción De Cancha Deportiva-2548		Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160200681442	Renovacion De La Imagen Urbana Del Centro Historico 3ra Etapa	JAL15150100464254	Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE VALLE DE JUAREZ	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300732167	Construccion De 2da Etapa De Colector Principal En La Cabecera Municipal De Tapalpa	1	Jalisco	Tapalpa	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300732513	Andador Peatonal Atacco Tapalpa	2	Jalisco	Tapalpa	Atacco	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300732533	Bardeo Frente Del Rastro Municipal De Tapalpa, Jalisco	3	Jalisco	Tapalpa	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300732601	Jardin Colonia Colonos En Tapalpa Jalisco	1	Jalisco	Tapalpa	Los Colonos	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300733701	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Campesino De La Colonia Juárez, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 331	331	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733704	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Degollado Oriente, Municipio De Jocotepec, Jalisco. - 287	287	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733705	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Emiliano Zapata, Municipio De Mixtlán, Jalisco - 289	289	Jalisco	Mixtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733706	Reencarpetamiento De Vialidades, En La Colonia Santa Margarita, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renovación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco - 354	354	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300733715	Pavimentacion Calle Guillermo Prieto , En El Municipio De Arandas, En El Estado De Jalisco - 262	262	Jalisco	Arandas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733719	Rehabilitacion De Vialidades Con Bacheo Y Aplicacion De Mortero Asfaltico Tipo Slurry En La Cabecera Municipal De Villa Corona, Jalisco - 1577	1577	Jalisco	Villa Corona	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733720	Reencarpetamiento De La Calle Industria - 1578	1578	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733851	Proyecto Del Módulo De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En Av. Concepción - Unión Del Cuatro Y Blvd. Santa Fe, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga - 2922	2922	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300733870	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 317	317	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733871	Incorporación Vial De La Avenida Adolfo López Mateos A Circuito Sur (Camino Antiguo), En La Localidad De San Agustín, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco - 321	321	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733872	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Leyes De Reforma, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 336	336	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733873	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Melchor Ocampo, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 337	337	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300733878	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco. / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De La Calle Puerto Melaque En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco.) - 274	274	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733879	Rehabilitación De Mercados Municipales En Guadalajara, Jalisco - 278	278	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733880	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 19 En La Colonia El Fresno, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 280	280	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733881	Proyectos De Desarrollo Municipal En Sayula, Jalisco - 307	307	Jalisco	Sayula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300733891	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco. / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De La Calle Francisco Sarabia En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco.) - 271	271	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733904	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre (Del Centro De Salud) En La Localidad De Ramblas Chico - 1576	1576	Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733905	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Red De Drenaje Y Alumbrado Público En La Calle Ignacio Marquez, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. - 1582	1582	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733972	Pavimentacion Calle Dionisio Curiel - 1560	1560	Jalisco	San Marcos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300733973	Construcción De Empedrado En La Localidad De Santiago De Pinos ,Del Municipio De San Sebastian Del Oeste, Jalisco. - 1562	1562	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733974	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Prolongación La Paz, Municipio De Tamazula De Gordiano - 1563	1563	Jalisco	Tamazula de Gordiano	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300733975	Reconstruccion Vial E Infraestructura Basica Calle Juan Jose Castillo, De Sta. Lucia A Sta. Cristina En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque. - 1571	1571	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734063	Proyecto De Paisaje Urbano Y Andador De Calle Independencia - Hidalgo, Municipio De San Pedro Tlaquepaque - 2924	2924	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734075	Infraestructura Social En Colonia Del Carmen En La Cabecera Municipal, Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco - 313	313	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734078	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Javier Mina, Municipio De Juanacatlán, Jalisco. - 288	288	Jalisco	Juanacatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734079	Infraestructura Municipal En San Juan De Los Lagos, Jalisco - 295	295	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734080	Reencarpetamiento De Vialidades, En El Fraccionamiento Tabachines, Lomas De Tabachines, Lomas Del Vergel, Colinas De Tabachines, La Martinica, Emiliano Zapata Y Balcones De La Cantera, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renovación De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco - 353	353	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734150	Empedrado Ahogado En Concreto Calle Libertad - 1550	1550	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734157	Construcción De Pavimento En Calle Av. Del Carmen Entre Calles Magdaleno Pérez Y Calle Juárez, En La Col. Nuevo Fuerte - 1559	1559	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734241	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Galeana, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 332	332	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734246	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Viena, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco - 293	293	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734247	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado De La Artesanías En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco - 304	304	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734262	Renovación De La Red De Infraestructura Hidráulica, Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco - 261	261	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734263	Construcción De Empedrado Ahogado En Cemento, Municipio De Cuautla, Jalisco - 267	267	Jalisco	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734264	Construcción De Parque Lineal En La Av. Patria, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 270	270	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734265	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guamiciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco. / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guamiciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De La Calle Gigantes En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco.) - 272	272	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734311	Andador Malecon Jesus Pescador - 1542	1542	Jalisco	Chapala	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734429	Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público: Extensión Línea 2 Del Tren Ligero Tetlán-Parque De La Solidaridad, Municipio De Guadalajara - 2920	2920	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734441	Pavimentación De Calles En Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco, En La Localidad De Cuexcomatitlán. - 322	322	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734443	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 25 En La Colonia Jardines Del Sauz, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 281	281	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734544	Pavimentación Calle Obeliscos - 1551	1551	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734545	Pavimentación Calle Camino A Seminario - 1554	1554	Jalisco	Juanacatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734569	Construcción De Empedrado, Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Fresno, Municipio De Amacueca - 1533	1533	Jalisco	Amacueca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734625	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Avenida Ferrocamil, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 327	327	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734630	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado (Los Elotes), Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 282	282	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734631	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En Av. Santa María, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco - 292	292	Jalisco	Puerto Vallarta	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734632	Rehabilitación Y Ampliación Del Parque Comunitario Hijos Ilustres, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco - 357	357	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734635	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Pascual Orozco, Municipio De Cihuatlán, Jalisco. - 266	266	Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734636	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De Las Principales Calles En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco. / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, De La Calle Malecón En La Zona Oriente De La Ciudad, Municipio De Guadalajara, Jalisco.) - 273	273	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734693	Construccion De Unidad Deportiva En La Comunidad Indigena De Mesa Del Tirador - 1540	1540	Jalisco	Bolaños	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734747	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle José María Iglesias, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 335	335	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734805	Construcción Del Parque Lineal En La Avenida Aurora Boreal En El Fraccionamiento Agaves, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 320	320	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734806	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Guillermo Prieto, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 333	333	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734810	Infraestructura Municipal En San Juan De Los Lagos, Jalisco / (Pavimentacion En Concreto Hidráulico De La Calle Pbro. Miguel Agustín Pro En La Colonia Fovisste) - 296	296	Jalisco	San Juan de los Lagos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734811	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. - 301	301	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734812	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En El Municipio De San Sebastián Del Oeste, Jalisco - 306	306	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734813	Rehabilitación Y Ampliación Del Parque Comunitario Unión De Colonos, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco - 359	359	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734958	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Manuel J. Aguirre, En El Municipio De Teocaltiche, En El Estado De Jalisco - 312	312	Jalisco	Teocaltiche	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734959	Construcción De La Segunda Etapa Del Punto Recreativo Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 319	319	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734960	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle 26 De Agosto De La Colonia Talpita, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 328	328	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734964	Remodelación Y Ampliación Del Mercado Juárez, En La Cabecera Municipal De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco - 305	305	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300734965	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Tlaquepaque Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco - 310	310	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300734966	Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico, Guamiciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Público, En El Municipio De Zapopan, Jalisco / (Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico De Las Calles Cholollan Y Paseo De Los Membrillos Entre Las Calles Chichenitza Y Paseo De Los Cerezos, Incluye: Puente Vehicular De Aproximadamente 30 Metros De Longitud Para Cruzar Arroyo, Guamiciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Publico.) - 350	350	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735037	Rehabilitación De La Calle Allende En El Municipio De Guachinango, Jalisco - 1545	1545	Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735136	Guamiciones, Banquetas, Renovación De Drenaje Y De Red De Agua Potable En Calle Juan Bosco En Cabecera Municipal De Valle De Juárez , Jalisco - 345	345	Jalisco	Valle de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735165	Repavimentacion Con Carpeta Asfaltica En Caliente De Camino De Ingreso A San Isidro - 1575	1575	Jalisco	Tototlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735166	Proyecto Para La Solución Integral Vial En Alamo Industrial - Fraccionamiento Revolución, Municipio De San Pedro Tlaquepaque - 2923	2923	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735172	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Ángel Cenicero, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 329	329	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735174	Proyecto De Infraestructura Social En Guadalajara, Jalisco - 275	275	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735175	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Plan De San Luis, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 277	277	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735176	Construcción De Edificio De Seguridad Pública, En El Municipio De San Julián, En El Estado De Jalisco - 297	297	Jalisco	San Julián	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735178	Rehabilitación Y Ampliación Del Archivo Municipal Manuel Cambre, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco - 303	303	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735189	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Venecia En Los Volcanes, Municipio De Atenguillo, Jalisco - 263	263	Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735190	Infraestructura Vial En El Municipio De Atotonilco El Alto, En El Municipio De Atotonilco El Alto, En El Estado De Jalisco - 264	264	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735196	Construcción De Cubiertas En Escuelas Del Municipio De Zapopan, Jalisco - 1580	1580	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735243	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 48 Profesor Manuel Uriarte Tovar, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco - 1547	1547	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735259	Pavimentacion En Asfalto En Calle Niños Heroes En Tecomatlan - 1566	1566	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735260	Red De Alcantarillado Pluvial, Calle Santa Lucia,Santa Eustolia, Santa Mónica, Entre Av. 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa María, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. - 1572	1572	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735334	Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Av. Alcalde - 16 De Septiembre, Municipio De Guadalajara. - 2918	2918	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735338	Proyecto De Conexión Troncal De Transporte Público En Av. Tonalá, Municipio De Tonalá - 2925	2925	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735347	Parque Urbano Las Aguillitas En Cabecera Municipal ,Municipio De Tepatitlán De Morelos, Jalisco - 314	314	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735348	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Benemérito De Las Américas, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 330	330	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735351	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Guadalajara Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco - 309	309	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735352	Sustitución De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico, Red De Agua Y Drenaje De La Calle Pino Suárez En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 340	340	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735353	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Circuito San José Del Caliche, En El Municipio Unión De San Antonio, Jalisco - 341	341	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735354	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Progreso, Municipio De Zacoalco De Torres, Jalisco. - 347	347	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735363	Construcción Del Velatorio Municipal En El Municipio De Acatlán De Juárez, Jalisco - 260	260	Jalisco	Acatlán de Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735462	Mejoramiento De Camino Con Empedrado Tradicional Y Huellas De Concreto Atengo - Agostadero. - 1534	1534	Jalisco	Atengo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735479	Construcción De Ciclo-Pistas Y Andadores Peatonales En El Municipio De Ocotlán, Jalisco - 290	290	Jalisco	Ocotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735533	Pavimentación En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 323	323	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735534	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Banquetas En Calle Ignacio Aldama De La Colonia Talpita, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 334	334	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735537	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Prisciliano Sánchez, Municipio De Zacoalco De Torres, Jalisco. - 346	346	Jalisco	Zacoalco de Torres	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735538	Construcción De La Vialidad Con Concreto Hidráulico De La Av. Ramón Corona, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Público Y Forestación, Municipio De Zapopan, Jalisco - 349	349	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735539	Construcción De Vialidades Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Público, En El Municipio De Zapopan, Jalisco - 351	351	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735540	Rehabilitación Y Ampliación Del Parque Comunitario Santa Rosa, Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco - 358	358	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735597	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Inducidas De La Calle Othon Blanco, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Publico En La Colonia Lomas De Polanco, Municipio De Guadalajara, Jalisco - 1548	1548	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735621	Construccion De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Cihuatlan Entre Calle San Julian Y Av. Malecon Col. Jalisco Municipio De Tonalá, Jalisco. - 1573	1573	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735693	Proyecto De Paisaje Urbano, Andador Y Ciclovía En Camino A Juanacatlán - Calle Hacienda - Calle Constitución, Municipio De El Salto - 2921	2921	Jalisco	El Salto	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735712	Construcción De La Calle Jesús Aguilar, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 318	318	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735713	Rehabilitación Y Ampliación Del Mercado Felipe Ángeles, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 283	283	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735714	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En Calle Independencia, Municipio De Jilotlán De Los Dolores, Jalisco - 285	285	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735715	Pavimentación Del Camino Barreras En El Municipio De Pihuamo, Jalisco - 291	291	Jalisco	Pihuamo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735717	Proyectos De Infraestructura Municipal En Unión De San Antonio, Jalisco - 343	343	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735718	Infraestructura En El Parque Ecoturístico De La Ribera De La Presa Del Salto, En El Municipio De Valle De Guadalupe, En El Estado De Jalisco - 344	344	Jalisco	Valle de Guadalupe	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735785	Construcción De Centro Deportivo Comunitario En La Colonia Jardines Del Sol - 1541	1541	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735801	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Con Concreto Hidráulico, Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Canal Pluvial, Equipamiento Con Mobiliario Fijo Y Red De Alumbrado Público, En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 1570	1570	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735877	Proyecto De Paisaje Urbano Av. Libertad, Municipio De Guadalajara - 2919	2919	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735894	Rehabilitación De Plaza Pública San Juan Evangelista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 324	324	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735895	Infraestructura Vial Y Peatonal En El Municipio De Tuxcueca, Jalisco - 326	326	Jalisco	Tuxcueca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735896	Construcción De Pavimento Hidráulico, Red De Agua Potable Y Drenaje, En Calle Salvador Esquer De Tuxpan, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 338	338	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735899	Proyectos De Desarrollo Municipal En Jalostotitlán, Jalisco - 284	284	Jalisco	Jalostotitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735900	Construcción De La Red De Ciclistas Y Andador Peatonal En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco - 300	300	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735901	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Tonalá Del Fraccionamiento Jalisco Del Municipio De Tenamaxtlán, Jalisco - 311	311	Jalisco	Tenamaxtlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300735902	Construcción De Pavimento Hidráulico, Red De Agua Potable Y Drenaje, En Privada Josefina Ríos, En El Municipio De Tuxpan, En El Estado De Jalisco - 339	339	Jalisco	Tuxpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300735903	Reencarpetamiento De Vialidades En La Colonia Parques Del Auditorio, Incluye: Guarniciones, Banquetas, Renivelaciones De Pozos Y Cajas, Señalamiento Vertical Y Horizontal, Municipio De Zapopan, Jalisco - 352	352	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736005	Pavimento De Calle Ingreso Al Terrero - 1553	1553	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736006	Red De Alcantarillado Calle Rivera Del Río, Cabecera Municipal - 1564	1564	Jalisco	Tecolotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300736007	Construccion De Comedor Escolar En La Secundaria Mixta Foranea, Juan Escutia De La Delegacion De La Vega, En El Municipio De Teuchitlan Jalisco. - 1568	1568	Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736037	Colocacion De Empedrado Ahogado En Concreto Con Huellas De Rodamiento Y Sustitucion De Redes Sanitarias E Hidraulicas En Calle Retiro, Entre Calle Lauro Montenegro Y Telesecundaria Y En Calle Cuauhtemoc Entre Calle Niños Heroes Y Calle Lazaro Cardenas En La Localidad Del Zapote, Municipio De Techaluta - 1565	1565	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736059	Construcción De Loza De Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Puente Vehicular En Calle Vicente Guerrero En El Municipio De Jocotepec, Jalisco - 286	286	Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736060	Ampliación A Cuatro Carriles De La Avenida Adolf B. Horn, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 316	316	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300736092	Empedrado Ahogado En Cemento Con Renovación De Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Las Fuentes, Colonia El Tiron En La Cabecera Municipal De Teuchitlán, Jalisco - 315	315	Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736093	Rehabilitación De Plaza Pública Santa Cruz Del Valle, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco. - 325	325	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736099	Rehabilitación De Unidad Deportiva Con Pasto Sintético En La Comunidad De Las Pintas, En El Municipio De San Diego De Alejandría, En El Estado De Jalisco - 294	294	Jalisco	San Diego de Alejandría	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736100	Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad De Protección Civil Y Bomberos, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco - 302	302	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300736101	Construcción De Centro De Desarrollo Infantil La Loma, Municipio De Zapopan, Jalisco - 348	348	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736102	Rehabilitación De Instalaciones Y Construcción De Centro Comunitario Dentro De La Unidad Deportiva Del Polvorín, Municipio De Zapopan, Jalisco - 355	355	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736118	Reencarpetamiento De La Av. Obreros De Cananea - 1581	1581	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736206	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias En La Calle Venustiano Carranza De La Cabecera Municipal De Santa María Del Oro - 1555	1555	Jalisco	Santa María del Oro	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300736226	Proyecto Del Módulo De Transferencia Disuasoria Para Transporte Masivo En Av. Laureles Y Periférico Norte, Municipio De Zapopan. - 2926	2926	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736228	Construccion De Empedrado Ahogado Sobre La Calle Santa Barbara, Atenguillo, Jalisco - 1535	1535	Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736229	Pavimentacion Drenaje Y Agua Potable En Calle Orozco Y Jimenez En Purisima, Municipio De Atotonilco El Alto - 1536	1536	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736305	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Ciudad De Tucson, Municipio De Guadalajara, Jalisco - 276	276	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300736306	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Mortero Y Huellas De Concreto En La Calle Juárez, Municipio De Techaluta De Montenegro, Jalisco - 308	308	Jalisco	Techaluta de Montenegro	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736315	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Benito Juárez, Municipio De Cihuatlán, Jalisco. - 265	265	Jalisco	Cihuatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736324	Construccion De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Barra De Navidad De And. Tequila A Calle Cajititlan, Col. Jalisco Municipio De Tonalá, Jalisco. - 1574	1574	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736325	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Red De Drenaje En La Calle Flavio Romero, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco - 1583	1583	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300736375	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles De Las Flores Av. Dr. Fernando De Alba Calle Hidalgo En La Cabecera Municipal Del Municipio De Atotonilco El Alto - 1537	1537	Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736396	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 34 Luis Perez Pichojos En El Municipio De Guadalajara, Jalisco - 1549	1549	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736400	Construcción De Pavimento Hidraulico De 15 Cm De Espesor Y Modernización De Redes De Drenaje Y Tomas Domiciliarias De La Calleteodora Rodriguez - 1552	1552	Jalisco	Jamay	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736401	Casa De La Cultura, Primera Etapa, En Capilla De Guadalupe - 1567	1567	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300736491	Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario No. 13 En La Colonia Tetlán, Municipio De Guadalajara, Jalisco. - 279	279	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736492	Introducción De Línea De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Rosa De Castilla, En El Municipio De Unión De San Antonio, En El Estado De Jalisco - 342	342	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736493	Construcción De Ciclo-Pista Y Andador Peatonal En El Municipio De Zapotlán El Grande, Jalisco - 356	356	Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736503	Construcción De Red De Agua Potable, Municipio De Etzatlán, Jalisco - 268	268	Jalisco	Etzatlán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300736504	Rehabilitación Y Ampliación De La Unidad Deportiva Cruz Roja En El Municipio De Gómez Farías, Jalisco - 269	269	Jalisco	Gómez Farías	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736510	Construcción De La Primera Etapa Del Centro Comunitario, Centro De Emprendimiento, En Miramar. - 1579	1579	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736511	Construccion De Pavimento Hidraulico, Banquetas Guarniciones Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable Y Rehabilitacion De Red Alcantarillado Y Alumbrado En Calle Ing. Pedro Orozco, Entre Las Calles Garcia Lopez Y Miguel Gonzalez - 1584	1584	Jalisco	San Ignacio Cerro Gordo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300736572	Construcción Cancha De Usos Múltiples El Pueblito - 1543	1543	Jalisco	Chimaltitán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL00160300743725	Parque Idipe	0119/2016	Jalisco	Puerto Vallarta	Ixtapa	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Municipio de Puerto Vallarta	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL00160300743890	Unidad Deportiva Municipal	DOPMG-PREP-01-2016	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de Obras públicas del h. ayuntamiento de Magdalena Jalisco	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743891	Parque Recreativo La Cañita	DOPMG-PREP-02-2016	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Dirección de obras públicas del ayuntamiento de Magdalena jalisco, 2015-2018	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743893	Agua Potable Calle Francisco Ramos Arvizu Entre Calles Cementerio Y Romualdo Rodríguez.	DOPMG-3X1-01-2016	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Dirección de obras públicas del ayuntamiento de Magdalena Jalisco, 2015-2018	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743895	Banquetas Calle Francisco Ramos Arvizu Entre Calles Cementerio Y Romualdo Rodríguez.	DOPMG-3X1-02-2016	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Dirección de obras públicas del ayuntamiento de Magdalena Jalisco, 2015-2018	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743896	Drenaje Calle Francisco Ramos Arvizu Entre Calles Cementerio Y Romualdo Rodríguez.	DOPMG-3X1-03-2016	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO 2015-2018	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743898	Empedrado Ahogado Calle Francisco Ramos Arvizu Entre Calles Cementerio Y Romualdo Rodríguez.	DOPMG-3X1-04-2016	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL00160300743903	Equipamiento Complementario En Clínica De Hemodialisis.	DOPMG-3X1-05-2016	Jalisco	Magdalena	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140200339042	Sustitución Por Obra Nueva De Los Centros De Salud En San Miguel Huabxtita Villa Purificación Y Lázaro Cárdenas	Jal Salud_Calidad_1	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	OPD Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$10,800,000	\$3,663,103	\$3,663,103	\$3,663,103	\$2,049,671	\$2,049,671	\$2,049,671	55.95	\$0	Metros Cuadrados	1,532,035	0.00	55.95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300378444	Ejecución De Infraestructura Urbana Y Equipamiento En Vialidades De Conexión Intermunicipal De Zona Metropolitana En La Ciudad De Guadalajara	06001400512	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300378553	Construcción Del Paso Deprimido En Periférico - Av. Federalismo Primera Etapa, En Los Municipios De Guadalajara Y Zapopan, Jalisco.	06001400514	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300378562	Construcción De Solución Vial De Carretera Tesistán Cruce Carretera Colotlán Y Ampliación De Vialidad A 4 Carriles Carretera Colotlán, Primera Etapa, Municipio De Zapopan	06001400515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300378703	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Y Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque De La Solidaridad, Segunda Etapa, Municipio De Guadalajara Y Tonalá, Jalisco.	06001400517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300378755	Construcción De Red De Vialidades E Infraestructura De Conexión Intermunicipal A Periférico Y Vialidades Principales De Guadalajara, Tlajomulco De Zúñiga, Tonalá En El Municipio De San Pedro Tlaquepaq	06001400518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL14140300378778	Construcción Del Nodo Vial Ramón Corona-López Mateos, En La Localidad De San Agustín ˆ Lomas De Santa Anita, Segunda Etapa, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga	06001400520	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL14140300403354	Pavimentación En Concreto Hidráulico De Av. México Del 2 800 Al 9 280 Hasta La Av. Federación, Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco	06001400560	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400439009	Construcción Y Equipamiento De Red De Bici Pública Metropolitana, Zonas 30 Y Ciclovías, Segunda Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara, Jalisco.	06001400656	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400439175	Construcción Del Sistema Metropolitano De Espacios Públicos, Primera Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá Y Tlajomulco De Zúñiga	06001400651	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400439238	Construcción De Vialidad, Parque Lineal Y Ciclovía En El Arroyo San Gaspar, Primera Etapa, Municipio De Tonalá	06001400650	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400439705	Construcción Y Parque Lineal De La Ampliación De Av. Patria Entre Av. Alcalde Y Federalismo, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara, Jalisco.	06001400644	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL14140400451026	Rehabilitación Del Instituto Cultural Cabañas En El Municipio De Guadalajara, Jalisco	06001401012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra y Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$23,000,000	\$5,823,836	\$5,823,836	\$5,821,276	\$5,821,189	\$5,821,189	\$5,821,189	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,495,189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150100485481	Construcción De Libramiento Del Corredor Industrial, Primera Etapa, Municipios De Juanacatlán Y El Salto	06001400649	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150100464659	Construcción Y Equipamiento Unidad Deportiva Fraccionamiento Santa Fé	2	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Publicas.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150100496198	Construcción De La Segunda Etapa Del Ingreso A Santa Cruz Del Valle (Av. Primero De Mayo) Tramo Av. Adolf B. Horn A Calle El Rodeo, En La Localidad Santa Cruz Del Valle.	1	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Publicas.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150100491834	Acciones Sociales Y Equipamiento	2DS013 A 2DS025 1ME07-08-10-11 2ME02-09	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200505071	Rehabilitación De Unidad Deportiva Tabachines	FIDE 2015 121-15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zapopan Jalisco	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,539,000	\$5,539,000	\$5,526,261	\$5,526,261	\$5,489,219	\$5,489,219	\$5,489,219	99.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra finiquitada al 100% / Física: Obra finiquitada / Registro: Se modificó en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyó y se finiquitó. El monto modificado se registro según los montos estimados y los recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200505073	Remodelación, Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz	FIDE 2015 123-15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zapopan Jalisco	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,277,400	\$2,256,765	\$2,256,765	\$2,256,765	\$2,256,765	\$2,256,765	\$2,256,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y finiquitada / Física: Obra terminada y finiquitada / Registro: Se modificó en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyó y se finiquitó. El monto modificado se registro según los montos estimados y los recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200524203	281 Sistema De Abastecimiento De Agua Potable A La Ciudad De Tepatitlan El Salto-Tepatitlan	APAZU 281-2015	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150200527319	Repavimentacion De Concreto Hidraulico	OPG-PEF-EQP-CI-C04-030/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,991,613	\$1,991,613	\$1,991,613	\$1,991,613	\$1,491,448	\$1,491,448	\$1,491,448	74.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: . - NO SE PUEDE GUARDAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200527364	Repavimentacion De Concreto Hidraulico	OPG-PEF-EQP- CI-C04-031/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,040,539	\$2,040,539	\$2,040,539	\$2,040,539	\$1,817,457	\$1,817,457	\$1,817,457	89.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: esta información es preliminar / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA, LA INFORMACION ES PRELIMINAR / Registro: . - NO SE PUEDE GUARDAR DATOS DEL CONTRATO
JAL15150200527451	Repavimentacion De Concreto Hidraulico	OPG-PEF-EQP- CI-C04-033/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,917,932	\$3,917,932	\$3,917,932	\$3,917,932	\$3,299,525	\$3,299,525	\$3,299,525	84.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: LA OBRA FISICAMENTE TERMINADA, ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: . - NO SE PUEDE GUARDAR DATOS DEL CONTRATO
JAL15150200527573	Remodelacion De La Inidad Deportivo No. 38 "Santiago Camarena"	OPG-PEF-EQP- CI-C04-035/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,492,649	\$5,492,649	\$5,492,649	\$5,492,649	\$3,955,937	\$3,955,937	\$3,955,937	72.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: . - NO PERMITE GUARDAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200527637	Redmodelacion De La Unidad Deportiva No. 35 "Lic. Ignacio Jacobo"	OPG-PEF-EQP- CI-C04-036/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,507,041	\$5,507,041	\$5,507,041	\$5,507,041	\$4,680,073	\$4,680,073	\$4,680,073	84.98	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMIDA / Registro: . - NO PERMITE GUARDAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200534007	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Lateral Carretera A Saltillo Entre Las Calles Maria Perfecta Llamas Y Lugardo Sanabria Col. Villa De Guadalupe	OPZ-FOPADEM-PAV- CI-119-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,195,839	\$1,135,905	\$1,135,905	\$1,135,905	\$1,135,905	\$1,135,905	\$1,135,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra finiquitada y cuenta con un saldo a reintegrar de \$ 59,933.15 / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyó, modificado segun los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150200534426	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Sobre La Calle Obelisco Entre Las Calles Casiano Torres Y Camino A La Escuela Colonia Abel Salgado	OPZ-FOPADEM-PAV- CI-120-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,549,657	\$1,549,657	\$1,549,657	\$1,549,657	\$1,549,657	\$1,549,657	\$1,549,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra finiquitada / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150200537517	Repavimentacion De Concreto Hidraulico	OPG-PEF-EQP- CI-C04-032/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,985,109	\$1,985,109	\$1,985,109	\$1,985,109	\$1,812,338	\$1,812,338	\$1,812,338	91.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA, LA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: - NO SE PUEDE GUARDAR DATOS DEL CONTRATO
JAL15150200542597	Construcción De Paso Deprimido Periférico - Av. Federalismo, Segunda Etapa, Municipios De Guadalajara Y Zapopan	060001500498	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,975,000	\$24,956,029	\$24,956,029	\$24,956,029	99.82	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300557491	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Vista Campestre Entre Vista Esmeralda A Jose Marti Col. Vista Hermosa.	141201ME008	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$382,612	\$378,786	\$378,786	\$378,786	\$378,786	\$378,786	\$313,939	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300557644	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Tul Entre Eligio Delgado A Cuatlicue Col. Mesa Colorada Poniente.	141201ME009	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,735,072	\$1,962,015	\$1,962,015	\$1,962,015	\$1,962,015	\$1,962,015	\$1,962,015	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300557709	Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Ozomatli Entre Av. Indígena A Cuatlicue Col. Mesa Colorada Poniente.	141201ME010	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,998,426	\$3,687,874	\$3,687,874	\$3,687,874	\$3,687,874	\$3,687,874	\$3,687,874	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Obra concluida y finiquitada
JAL15150300558140	Conservación Y Mantenimiento De Laboratorios Cuvalles	UDEG0710-P11001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	\$4,655,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,922	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558152	Cuarta Etapa Del Edificio Académico Cucea	UDEG0710-P11002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,655,367	\$4,655,367	\$4,655,367	\$4,481,901	\$1,333,274	\$1,333,274	\$1,333,274	28.64	\$0	Metros Cuadrados	939	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558159	Construcción Del Módulo E De Aulas Flexibles Del Cutonalá	UDEG0710-P21003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,106,683	\$6,106,683	\$6,106,683	\$6,106,683	\$6,106,683	\$6,106,683	\$6,106,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,252	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558171	Cuarta Etapa De Biblioteca De San Juan De Los Lagos Culagos	UDEG0710-P21004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,992,503	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	711	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558177	Trabajo De Obra Civil Y Acabados En Remodelación De Aulas Para Licenciatura Cuaad	UDEG0710-P31005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558186	Remodelación De Baños De Alumnos Cucea	UDEG0710-P31006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,960,917	\$1,960,917	\$1,960,917	49.02	\$0	Metros Cuadrados	17,583	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558191	Laboratorios De Química (Segunda Etapa De Construcción) Cucei	UDEG0710-P31007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$12,464,765	\$12,464,765	\$12,464,765	\$12,464,699	\$7,379,191	\$7,379,191	\$7,379,191	59.20	\$0	Metros Cuadrados	3,381	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300558589	Segunda Etapa De La Construcción Del Centro De Recursos Cucha	UDEG0710-P31008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,877,282	\$5,875,082	\$3,766,609	\$3,766,609	\$3,766,609	64.09	\$0	Metros Cuadrados	5,075	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558592	Construcción De Edificio Video-Aulas Cualtos	UDEG0710-P31009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	\$2,804,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558602	Construcción De Edificio De Usos Múltiples (Primera Etapa) Cualtos	UDEG0710-P31010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,473,445	\$3,473,445	\$3,473,445	\$3,473,445	\$2,942,491	\$2,942,491	\$2,942,491	84.71	\$0	Metros Cuadrados	3,887	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558608	Construcción De Aula Magna (Segunda Etapa) Cucosta	UDEG0710-P31011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,353,253	\$5,237,253	\$5,237,253	\$5,237,253	97.83	\$0	Metros Cuadrados	6,231	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558617	Construcción Módulo R De Tutorías Cuciénega	UDEG0710-P31012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$5,418,489	\$4,632,794	\$4,632,794	\$4,632,794	85.50	\$0	Metros Cuadrados	4,176	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558623	Sala De Educación Continua (Tercera Etapa) Cunorte	UDEG0710-P31012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	\$4,657,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300558628	Complejo Multidisciplinario Para Investigación Y Docencia, Sección Doctorado Cusur	UDEG0710-P31014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	\$7,540,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559497	Construccion De Malla Sombra En El Jardin De Niños Jose Guizar Morfin En La Colonia Tesistan En Zapopan Jalisco 14ejn1048i, Construccion De Malla Sombra En La Escuela Primaria Hilario T. Rocha En La C	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-146-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$572,265	\$454,966	\$454,966	\$454,966	\$454,966	\$454,966	\$454,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra finiquitada se tiene un reintegro de \$ 117,298.55 / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300559993	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Nueva Santa María	ME001/2015	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150300560111	Programa De Mejoras De Vialidades	OPZ-R23-PAV-CI-168/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,380,969	\$4,372,063	\$4,372,063	\$4,372,063	\$4,372,063	\$4,372,063	\$4,372,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y finiquitada / Física: Obra terminada y finiquitada / Registro: Se modificó en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyó y se finiquitó. El monto modificado se registro según los montos estimados y los recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300560207	Programa De Mejora De Vialidades	OPZ-R23-PAV-CI-169/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,222,160	\$4,203,035	\$4,203,035	\$4,203,035	\$4,203,035	\$4,203,035	\$4,203,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y finiquitada / Física: Obra terminada y finiquitada / Registro: Se modificó en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyó y se finiquitó. El monto modificado se registro según los montos estimados y los recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016. - Se modificó en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyó y se finiquitó. El monto modificado se registro según los montos estimados y los recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560474	Remodelación, Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva San Juan De Ocotlan.	OPZ-FIDE-UND-CI-122/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,261,600	\$3,245,119	\$3,245,119	\$3,245,119	\$3,245,119	\$3,245,119	\$3,245,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y finiquitada / Física: Obra terminada y finiquitada / Registro: Se modificó en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyó y se finiquitó. El monto modificado se registro según los montos estimados y los recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560665	Centro Cultural Constitución Cuarta Etapa	OPZ-FOCU-PAV-CI-125/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$6,698,550	\$6,684,788	\$6,684,788	\$6,684,788	\$6,684,788	\$6,684,788	\$6,684,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y finiquitada / Física: Obra concluida y finiquitada / Registro: Se modificó en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyó y finiquito. El monto modificado se registró según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300560860	Pavimento Concreto Hidráulico Sobre Calle Eliseo Orozco Gutiérrez Enter Emiliano Zapata Y Juan Gil Preciado Col. Jardines Nuevo México	OPZ-R23-PAV-CI-170/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,068,354	\$4,068,354	\$4,068,354	\$4,014,494	\$3,274,167	\$3,274,167	\$3,274,167	80.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: Obra en ejecución / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300561091	Programa De Mejoras De Vialidades	OPZ-R23-PAV-CI-171/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,132,253	\$3,132,253	\$3,132,253	\$3,092,533	\$927,760	\$927,760	\$927,760	29.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150300561141	Programa De Mejoras De Vialidades	OPZ-R23-PAV-CI-172/15	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,196,264	\$4,196,264	\$4,196,264	\$4,149,269	\$1,244,781	\$1,244,781	\$1,244,781	29.66	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución / Física: Obra en proceso de ejecución / Registro: Obra en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300571856	Equipamiento Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva Paseos Del Sol	contingencias 2015	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,685,073	\$5,685,073	\$5,685,073	\$5,679,327	\$5,679,327	\$5,679,327	\$5,679,327	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y finiquitada / Física: Obra terminada y finiquitada / Registro: Se modificó en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyó y se finiquitó. El monto modificado se registro según los montos estimados y los recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150300574983	Construcción De La Escuela De Gastronomía Estación Gourmet, Primera Etapa Cucosta, Puerto Vallarta	UDEG_290001500004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$5,210,036	\$5,210,036	\$5,210,036	17.37	\$0	Metros Cuadrados	2,700	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400590042	II Etapa De Infraestructura Y Equipamiento Urbano De Accesos Públicos A Playas, En La Localidad De Cuastecomates* Del Municipio De Cihuatlán, Jalisco.	060001500410	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400602999	Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Concreto De 15 Cms. De Espesor En Calle Las Huertas Entre Calle Benito Juárez Y Calle Luis Navarro En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco	CONT2015CF10921	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,250,000							0.00		Metros Cuadrados	500	0.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400603548	Pavimentación Hidráulica Calle Pablo Marín, Incluye Servicios Domiciliarios	CONV F-001	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,427,515	\$2,427,515	\$2,427,515	\$2,427,515	\$2,427,515	\$2,427,515	\$2,427,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD - OBRA CONCLUIDA
JAL15150400603767	Pavimento Hidráulico Av. Apolonio Pérez, Calzada Norte Y Sur, Incluye Servicios Domiciliarios	CONV F-003	Jalisco	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,965,561	\$1,965,561	\$1,965,561	\$1,965,561	\$1,965,561	\$1,965,561	\$1,965,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE TERMINÓ AL 100 %. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - OBRA CONCLUIDA

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
JAL15150400607172	Parque Del Sol	-	Jalisco	Zapotiltic	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO	Deporte	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400608430	Incorporación Vial De La Avenida López Mateos Sur Al Circuito Metropolitano Sur (Glorieta Banus), Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	1	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400608610	Reencarpetamiento De Vialidades En La Localidad De Santa Fe, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	2	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
JAL15150400609068	Construcción De Parque Lineal Patria Sur, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	060001500502	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,970,000	\$20,476,911	\$20,476,911	\$18,269,105	68.26	\$0	Metros Cuadrados	136,517	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400609094	Construcción De Parque Lineal Circunvalación, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	060001500501	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$7,977,109	\$7,977,109	\$4,543,888	79.77	\$0	Metros Cuadrados	136,517	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400609117	Construcción De Parque Lineal Juan Pablo II, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	060001500500	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$7,795,980	\$7,795,980	\$5,937,964	77.96	\$0	Metros Cuadrados	138,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400609287	Construcción De Túnel Vehicular Hidalgo, Primera Etapa, Municipio De Guadalajara	060001500499	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,950,000	\$48,231,179	\$48,231,179	\$48,231,179	96.46	\$0	Metros Cuadrados	1,495,189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609341	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Solidaridad, Tercera Etapa, Municipios De Guadalajara Y Tonalá	060001500497	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,980,000	\$19,978,247	\$19,978,247	\$19,978,247	99.89	\$0	Metros Cuadrados	136,517	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609399	Construcción Del Nodo Periférico - Santa Esther, Segunda Etapa, Municipio De Zapopan	060001500509	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$80,000,000	\$80,000,000	\$80,000,000	\$79,920,000	\$50,711,473	\$50,711,473	\$50,711,473	63.39	\$0	Metros Cuadrados	1,243,756	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400609407	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Objeto 140391me004	DOP-REH-FED-HAB-CI-111-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,459,084	\$2,448,484	\$2,448,484	\$2,448,484	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRLIMINAR / Física: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: . - NO PERMITE GUARDAR DATOS DEL CONTRATO
JAL15150400609463	Construcción De Red De Vialidades E Infraestructura De Conexión Intermunicipal Y Vialidades Principales, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque.	060001500508	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,970,000	\$29,551,700	\$27,538,888	\$24,449,802	91.80	\$0	Metros Cuadrados	608,114	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609698	Solución Integral Vial De La Av. 8 De Julio - San Sebastiánito En Anillo Periférico, Primera Etapa, Municipio De San Pedro Tlaquepaque	060001500507	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$65,000,000	\$65,000,000	\$65,000,000	\$64,935,000	\$23,085,920	\$23,085,920	\$21,119,039	35.52	\$0	Metros Cuadrados	608,114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400609714	Rehabilitación De La Prol. Pablo Valdez - Av. San Gaspar Y Construcción De Ciclovía, Segunda Etapa, Municipio De Tonalá	060001500506	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,985,000	\$4,298,909	\$4,298,909	\$4,298,909	28.66	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400609724	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Educación Popular Arandas	DOP-REH-FED-HAB-CI-112-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,229,641	\$2,220,031	\$2,220,031	\$2,220,031	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA, ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Registro: . - NO PERMITE GUARDAR DATOS DEL CONTRATO
JAL15150400609761	Construcción De Red De Vialidades E Infraestructura De Conexión Intermunicipal Y Vialidades Principales, En El Municipio De Tonalá	060001500522	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$112,178,524	\$112,178,524	\$112,178,524	\$112,066,345	\$79,232,166	\$79,232,166	\$65,355,055	70.63	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609796	Construcción De Nodo Vial Del Entronque Av. Concepción - Camino Unión Del Cuatro, A La Altura De Las Vías Del Tren, En La Localidad De Concepción Del Valle, Segunda Etapa, Municipio De Tlajomulco De Z	060001500505	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$118,546,291	\$118,546,291	\$118,546,291	\$118,546,291	\$117,531,607	\$117,531,607	\$117,531,607	99.14	\$0	Kilómetro	152,355	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400609819	Construcción Del Nodo Buenavista - Carretera A Colima, Primera Etapa, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga	060001500504	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,897,000	\$3,896,100	\$3,896,100	\$3,896,100	29.97	\$0	Metros Cuadrados	416,626	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400609856	Construcción Y Rescate De Espacios Públicos Urbanos De Esparcimiento Familiar Parque Montenegro, Tercera Etapa, Municipio De El Salto	060001500503	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,980,000	\$9,029,332	\$9,029,332	\$9,029,332	45.15	\$0	Metros Cuadrados	70,000	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400609960	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Bienestar Rio Verde	DOP-REH-FED-HAB-CI-113-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,866,264	\$2,284,187	\$2,284,187	\$2,284,187	79.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR ESTA OBRA ESTA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: . - NO PERMITE GUARDAR DATOS DEL CONTRATO
JAL15150400610072	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Bienestar Rio Verde 140392me001	DOP-REH-FED-HAB-CI-118-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	\$2,304,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: . - NO PERMITE GUARDAR DATOS DEL CONTRATO
JAL15150400610175	140392me006 Calle Peatonal Integral	DOP-REH-FED-HAB-CI-114-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	\$2,022,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: . - NO PERMITE GUARDAR DATOS DEL CONTRATO
JAL15150400610275	140392me007 Calle Peatonal Integral Batalla De Petatlan	DOP-REH-FED-HAB-CI-115-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	\$1,753,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: . - NO PERMITE GUARDAR DATOS DEL CONTRATO
JAL15150400610355	140392me008 Calle Peatonal Integral Batalla De Tecpan	DOP-REH-FED-HAB-CI-116-15	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$724,421	\$724,421	\$724,421	\$724,421	\$577,306	\$577,306	\$577,306	79.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR LA OBRA ESTA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: . - NO PERMITE GUARDAR DATOS DEL CONTRATO
JAL15150400613045	Construcción De La Solución Vial En Circuito Av. López Mateos, Segunda Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque Y Tlajomulco De Zúñiga	060001500519	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$110,000,000	\$110,000,000	\$110,000,000	\$109,890,000	\$77,376,094	\$77,376,094	\$63,645,956	70.34	\$0	Metros Cuadrados	3,763,685	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400613073	Construcción Del Sistema Metropolitano De Espacios Públicos, Segunda Etapa, En Los Municipios De Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá Y Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco.	060001500518	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,900,000	\$41,959,100	\$41,959,100	\$41,959,100	\$27,864,403	\$27,864,403	\$27,864,403	66.41	\$0	Metros Cuadrados	4,200,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613105	Programa De Saneamiento Hidráulico, Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara	060001500521	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$48,951,000	\$31,784,021	\$31,784,021	\$30,997,335	64.87	\$0	Metros cúbicos	4,200,000	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613170	Plan Metropolitano De Seguridad Vial Escolar	060001500513	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,899,065	\$7,338,189	\$7,338,189	\$6,585,053	73.38	\$0	Piezas	229,451	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613203	Sistema De Transporte De Altas Especificaciones Para El Periférico (Peribus), Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara (Proyecto)	060001500495	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sistema	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$80,000,000	\$80,000,000	\$79,920,000	\$65,918,000	\$65,918,000	\$26,958,872	82.40	\$0	Kilómetro	4,200,000	0.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613299	Sistema De Transporte De Altas Especificaciones Para El Periférico (Peribus), Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara. (Obra)	060001500517	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$80,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,980,000	\$13,826,411	\$13,826,411	\$10,315,061	69.13	\$0	Piezas	60,001,501,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400613336	Programa Metropolitano De Vías Ciclistas, Primera Etapa, Zona Metropolitana De Guadalajara	060001500516	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Programa	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49,000,000	\$49,000,000	\$49,000,000	\$48,951,000	\$13,893,901	\$13,893,901	\$13,893,901	28.35	\$0	Piezas	700,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400613370	Construcción De Zonas 30, Zona Metropolitana De Guadalajara	060001500515	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$39,994,969	\$39,994,969	\$39,994,969	\$16,083,211	\$16,083,211	\$15,671,922	40.21	\$0	Kilómetro cuadrado	850,000	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400614022	Conformacion Capacitacion Y Operacion De Comite Comunitario	140391DS010	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400614297	Construcción Del Circuito Vial Metropolitano "Libertad" En La Zona Sur Oriente De La Cabecera Municipal En El Municipio De Jamay, Jalisco.	060001500494	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$17,340,445	\$17,340,445	\$17,340,445	\$17,323,104	\$17,323,104	\$17,323,104	\$17,323,104	99.90	\$0	Metros Cuadrados	18,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400614437	Construcción Del Centro Cultural Metropolitano, Primera Etapa, En El Municipio De Poncitlán, Jalisco.	060001500496	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$17,340,446	\$17,340,446	\$17,340,446	\$17,323,106	\$17,323,105	\$12,978,053	\$12,978,053	74.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15150400614747	Construcción De Puente Vehicular En La Av. México ¿ Agapito Medina Sobre El Rio Pitillal En Fluvial Vallarta, En El Municipio De Puerto Vallarta, Jalisco.	-	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$24,695,185	\$24,695,185	\$24,695,185	\$24,670,490	\$16,917,938	\$16,917,938	\$13,979,707	68.51	\$0	Metros	75,600	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400615026	Construccion Con Concreto Hidraulico En La Calle Iturbide Ote. Entre Calle Benito Juarez Y Andador Rio Teuchitlan En El Municipio De Teuchitlan, Jalisco.	TEUCHITLAN 15-18 2	Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS DE TEUCHITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400615098	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Tabachines, Entre Las Calles Gigante Y Primera Norte, Colonia Vicente Guerrero, Municipio De Zapopan, Jalisco	DOPI-FED-FOPADEM-PAV-AD-235-2015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,811	\$612,811	\$612,811	\$612,811	\$612,811	\$612,811	\$612,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada sin saldo / Física: la obra se encuentra finiquitada al 100% / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016 - Se modifíco en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016
JAL15150400617266	Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Amplios De Santa Ana Guadalupe En El Municipio De Jalostotitlán	JAL SALUD_CALIDAD_2	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,599,999	\$3,599,999	\$3,599,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617346	Equipamiento Uniformes (Pantalón, Camisola, Playera, Calzado)	SUBSEMUN 2015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaria General de Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400617454	Equipamiento Uniformes Y Accesorios (Gorra Tipo Beisbolera)	SUBSEMUN 2015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaria General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400617505	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Salud De Servicios Ampliados Con Atención Materno Infantil En Zacoalco De Torres.	JAL SALUD_ CALIDAD_4	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$4,407,524	\$4,407,525	\$4,407,524	\$4,407,524	\$4,166,501	\$4,166,501	\$4,166,501	94.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617614	Sstitución Obra Nueva Laboratorio Regional De Salud En Puerto Vallarta	JAL SALUD_ CALIDAD_5	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$5,880,000	\$5,880,000	\$5,880,000	\$5,880,000	\$5,879,753	\$5,879,753	\$5,879,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617655	Ampliación Y Remodelación Del Centro Estatal De Transfusión Sanguinea	JAL SALUD_ CALIDAD_6	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jlaisco	Salud	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,986,435	\$1,986,435	\$1,986,435	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617700	Fortalecimiento Del Hospital Regional De Puerto Vallarta	JAL-FORTA_VALLARTA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$34,948,504	\$34,948,504	\$34,948,504	\$34,948,504	\$34,947,831	\$34,947,831	\$34,947,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617729	Equipamiento: Bienes Para Cubrir El Equipamiento Básico Para El Personal Operativo (Impermeables)	SUBSEMUN 2015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400617738	Fortalecimiento Del Hospital Regional De Tepatlitlán	JAL_SALUD_CALIDAD_3	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,995,573	\$7,995,573	\$7,995,573	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400617995	Equipamiento Básico Para El Personal Operativo: Insignias	SUBSEMUN 2015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría de Seguridad Pública del Municipio Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400618089	Fondo De Apoyo A Migrantes (Mejoramiento De Vivienda)	FAM 2015	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400618098	Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara	UIDEG-140015001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000,000	\$250,000,000	\$250,000,000	\$168,673,101	\$81,326,899	\$81,326,899	\$81,326,899	32.53	\$0	Metros Cuadrados	485,000	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400618197	Equipamiento Básico Para El Personal Operativo, Vehiculos (Cuatrimotos).	SUBSEMUN 2015	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15150400618225	Conformación, Capacitación Y Operación Del Comité De Contraloría Social	140392DS001	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400618275	Repostería Fina	REPOSTERIA FINA 2015	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S054 Programa de Opciones Productivas		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400618315	Productores Apícolas	PRODUCTORES APICOLAS 2015	Jalisco	Zapopan	Zapopan	Urbano	Subsidios	S054 Programa de Opciones Productivas		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL15150400618593	Equipamiento Y Adecuación De La Línea 2 Del Sistema De Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Para Mejorar La Accesibilidad De Las Personas Con Discapacidad. 2015	86	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sistema DIF Jalisco	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$31,423,597	\$31,392,173	\$31,392,173	\$31,247,791	\$31,247,791	\$31,247,791	\$31,247,791	99.54	\$0	Equipamiento	1,345	0.00	100.00	Financiera: Recurso correspondiente al ejercicio 2015. / Física: Proyecto con avance del 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620280	Accesibilidad Del Instituto Dermatológico	FOROSS 2013 DERMA	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$1,027,177	\$1,027,177	\$1,027,177	\$1,027,177	\$1,016,249	\$1,016,249	\$1,016,249	98.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620354	Accesibilidad Del Instituto Paliá	FOROSS 2013 AIP	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$358,611	\$358,611	\$358,611	\$358,611	\$358,212	\$358,212	\$358,212	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620426	Accesibilidad Del Instituto Jalisciense De Cirugía Reconstructiva	FOROSS 2013 ICR	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$470,723	\$470,523	\$470,523	\$470,523	\$470,036	\$470,036	\$470,036	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620547	Unidad De Rehabilitación Integral Y Audiología En El Hospital General De Occidente	Foross 2013 IAHGO	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,972,829	\$2,972,829	\$2,972,829	99.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620604	Fortalecimiento Del Programa De Atención Integral A Pacientes Pediátricos De Labio Paladar Hendido	FOROSS 2013 AIPPH	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		12-Salud	Servicios de Salud Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$3,864,237	\$3,864,237	\$3,864,237	\$3,864,237	\$3,833,938	\$3,833,938	\$3,833,938	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL15150400620812	Conformación Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social	140391DS036	Jalisco	Guadalajara	Guadalajara	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL15160100629174	Rehabilitación Y Equipamiento Del Instituto Cultural Cabañas, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	060001500472	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$10,967,811	\$10,967,811	\$10,967,811	\$10,967,811	\$935,878	\$935,878	\$935,878	8.53	\$0	Metros Cuadrados	1,495,189	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160100629179	Rehabilitación Y Equipamiento Del Edificio Zaragoza (Habilitación De Salón De Danza, Insonorización En Primer Nivel), Guadalajara, Jalisco.	060001500538	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$945,009	\$945,009	\$945,009	\$912,828	\$432,869	\$432,869	\$432,869	45.81	\$0	Otros	1,200	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL15160200666380	Construccion De Un Tramo De Cerca Perimetral, Techado De Cancha De Usos Multiples Y Construccion Y Techado De Gradas En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Santa Rita Del Municipio De Totatiche	DOP-06-2016	Jalisco	Totatiche	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	ING. SALVADOR CAMPOS MOLINA (ALSO)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,141,064	\$1,141,064	\$1,141,064	81.50	\$0	Otros	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: avance físico y financiero de la obra 82% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16150200526661	2da. Etapa De La Cosntrucción De Modulo De Seguridad Gamas.	OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C02-003/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTÁ FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: NO SE PUEDE GUARDAR INFORMACIÓN DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16150200527118	Restauracion Del Centro Cultural Colomos "El Castillo"	OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,546,321	\$4,546,321	\$4,546,321	\$4,546,321	\$4,501,299	\$4,501,299	\$4,501,299	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: ESTA OBRA ESTÁ FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: - NO SE PUEDE GUARDAR DATOS DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632605	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En El Camino Cuale - Los Lobos, En Talpa De Allende	-	Jalisco	Talpa de Allende	Cuale	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,102,667	\$1,102,667	\$1,102,667	98.45	\$0	Metros Cuadrados	14,410	0.00	100.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632678	Construcción De Cubierta En El Patio Cívico De La Escuela Secundaria Técnica No. 28, En Talpa De Allende	-	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$382,022	\$382,022	\$382,022	38.20	\$0	Metros Cuadrados	381	0.00	50.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100632726	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Jalisco Plantel No. 20, En Talpa De Allende	-	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$654,264	\$654,264	\$654,264	65.43	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	85.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100633238	Reposición De Equipos De Desinfección	CEAAL16001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$485,413	\$487,500	\$487,500	\$487,311	\$87,640	\$87,640	\$87,640	17.98	\$0	Equipamiento	114,589	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100633260	Monitoreo De Cloro Residual Libre.	CEAAL16002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$116,000	\$115,768	\$115,768	\$115,768	\$111,816	\$111,816	\$111,816	96.59	\$0	Lote	2,908,154	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634147	Introducción De Línea De Agua Potable Y Tanque Elevado En La Rosa De Castilla, En El Municipio De Unión De San Antonio, En El Estado De Jalisco	642	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Unión de San Antonio, Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$300,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	600	0.00	0.00	Financiera: la obra no a iniciado, debido a temporada de lluvias / Física: la obra no a iniciado, debido a temporada de lluvias / Registro:
JAL16160100634185	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Circuito San José Del Caliche, En El Municipio Unión De San Antonio, Jalisco	81	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA, DEBIDO A LLUVIAS / Física: OBRA AUN NO INICIADA, DEBIDO A LLUVIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634771	Análisis De Calidad Del Agua.	CEAAL16003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$225,000	\$241,474	\$241,474	\$241,474	\$241,474	\$241,474	\$241,474	100.00	\$0	Lote	441,433	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634846	Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable.	CEAPR16101	Jalisco	Cañadas de Obregón	La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,847,452	\$3,847,452	\$3,129,133	\$3,844,469	\$1,153,341	\$1,153,341	\$1,153,341	29.98	\$0	Kilómetro	181	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Aún no estamos capacitados para establecer la liga a los documentos de contrato debido al gran tamaño que tienen los archivos, afectando esta situación, el guardado del resto de la información solicitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634864	Construcción De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución, Primera Etapa.	CEAPR16102	Jalisco	Ojuelos de Jalisco	Matanzas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,647,111	\$2,940,737	\$2,391,701	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	900	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100634914	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable, Primera Etapa.	CEAPR16104	Jalisco	Casimiro Castillo	El Chico	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,952,297	\$2,132,964	\$1,734,739	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,065	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100634997	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución.	CEAPR16105	Jalisco	San Martín Hidalgo	Jesús María (El Zapote)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,214,751	\$1,347,338	\$1,095,790	\$1,346,380	\$403,914	\$403,914	\$403,914	29.98	\$0	Kilómetro	344	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635061	Construcción De Redes De Distribución Del Sistema San Miguel - El Ancón, Segunda Etapa.	CEAPR16106	Jalisco	Ixtlahuacán del Río	San Miguel de Arriba	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,886,847	\$2,136,333	\$1,737,480	\$2,135,627	\$640,688	\$640,688	\$640,688	29.99	\$0	Kilómetro	591	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635242	Perforación De Pozo Profundo	CEAPR16107	Jalisco	Totatiche	Agua Zarca	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,452,500	\$1,452,500	\$1,181,318	\$1,451,309	\$435,593	\$435,593	\$435,593	29.99	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635269	Electrificación Y Equipamiento De Pozo, Incluye Línea De Conducción	CEAPR16109	Jalisco	San Sebastián del Oeste	Amatanejo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$420,000	\$552,508	\$449,354	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	253	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635294	Construcción De Línea De Conducción, Red De Distribución, Primera Etapa	CEAPR16110	Jalisco	Cuautitlán de García Barragán	Tierras Blancas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,153,926	\$2,383,026	\$1,938,115	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	329	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635307	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Distribución	CEAPR16111	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,558,715	\$1,267,703	\$1,518,396	\$455,519	\$455,519	\$455,519	29.22	\$0	Kilómetro	1,623	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635510	Planta Potabilizadora Para Un Gasto De 10 Lps.	CEAPR16016	Jalisco	Jilotlán de los Dolores	Jilotlán de los Dolores	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,150,000	\$4,900,000	\$3,985,170	\$4,890,765	\$1,467,229	\$1,467,229	\$1,467,229	29.94	\$0	Lote	1,588	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100635522	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario	CEAPR16117	Jalisco	Tomatlán	El Portezuelo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,534,944	\$4,356,851	\$3,543,427	\$4,356,851	\$1,633,757	\$1,633,757	\$1,633,757	37.50	\$0	Kilómetro	294	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Aún no estamos capacitados para establecer la liga a los documentos de contrato debido al gran tamaño que tienen los archivos, afectando esta situación el guardado del resto de la información solicitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635540	Construcción De Colector La Cuchara.	CEAPR16119	Jalisco	Zapotlanejo	Pueblos de la Barranca (El Maestranzo)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$99,040	\$108,272	\$88,058	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	896	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635549	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Primera Etapa.	CEAPR16120	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Jerónimo (Los Barbosa)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,352,962	\$4,060,346	\$3,302,279	\$4,050,612	\$1,215,183	\$1,215,183	\$1,215,183	29.93	\$0	Kilómetro	191	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635560	Construcción De La Red Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias Primera Etapa. (Incluye Fosa Séptica)	CEAPR16121	Jalisco	San Gabriel	La Croix	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,604,238	\$4,604,238	\$3,744,627	\$4,602,506	\$1,380,752	\$1,380,752	\$1,380,752	29.99	\$0	Kilómetro	363	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635568	Construcción De Dos Subcolectores Marginales Al Río Quitupan En La Cabecera Municipal De Quitupan	CEAPR16122	Jalisco	Quitupan	Quitupan	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,800,000	\$1,676,959	\$1,363,871	\$1,675,528	\$502,658	\$502,658	\$502,658	29.97	\$0	Kilómetro	1,235	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635574	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario; Incluye Descargas Domiciliarias (Primera Etapa).	CEAPR16123	Jalisco	Acatlán de Juárez	San Pedro Valencia	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,540,471	\$4,899,666	\$3,984,898	\$4,890,722	\$1,467,216	\$1,467,216	\$1,467,216	29.95	\$0	Kilómetro	390	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635581	Construcción De Colectores Sanitarios	CEAPR16124	Jalisco	Lagos de Moreno	Torrecillas (El Lindero)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,193,181	\$10,193,081	\$8,290,033	\$10,101,055	\$3,030,317	\$3,030,317	\$3,030,317	29.73	\$0	Kilómetro	3,551	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100635599	Suministro De Hipoclorito De Calcio Al 65 Por Ciento.	CEAAL16004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$70,200	\$72,043	\$72,043	\$72,043	\$71,442	\$71,442	\$71,442	99.17	\$0	Otros	46,579	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635823	Suministro De Plata Coloidal.	CEAAL16005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,000	\$22,000	\$22,000	97.78	\$0	Piezas	27,889	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100635844	Protección De Fuentes De Abastecimiento.	CEAAL16007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$770,000	\$750,000	\$750,000	\$749,846	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Lote	19,798	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100636432	Evaluación De Control De Confianza. Evaluaciones De Nuevo Ingreso.	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Publica de Zapopan	Seguridad	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: En el segundo trimestre hubo un error de captura en el avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637147	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 5 Lps.	CEAPR16125	Jalisco	Atotonilco el Alto	Margaritas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$4,200,000	\$3,415,860	\$4,200,000	\$1,280,925	\$1,280,925	\$1,280,925	30.50	\$0	Lote	2,272	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637213	Instalación De Casetas De Desinfección.	CEAAL16008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S047 Programa de Agua Limpia		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,963	\$45,000	\$45,000	\$45,000	10.00	\$0	Lote	27,341	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100637669	Proyecto Y Construcción Para La Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De 150 A 225 Lps Y Rehabilitación De Cárcamo Cazadores Y Línea De Mpulsión,	CEAP116301	Jalisco	Arandas	Arandas	Urbano	Subsidios	U008 Saneamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100638752	Evaluación De Control De Confianza. Evaluaciones De Permanencia	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Publica de Zapopan	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,349,500	\$3,349,500	\$3,349,500	\$3,349,500	\$3,349,500	\$3,349,500	\$3,349,500	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100638789	Formacion Inicial Y Becas. Formación Inicial Aspirantes	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$250,000	\$2,500,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638807	Profesionalización. Formación Inicial Y Becas. Formación Inicial Elementos En Activo	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$250,200	\$250,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638828	Profesionalización. Formación Continua. Técnicas De La Función Policial	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,270,000	\$4,270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638836	Profesionalización. Formación De Mandos. Diplomado Para Mandos De La Policía Municipal	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100638843	Profesionalización. Nivelación Académica	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,424,000	\$1,424,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639044	Ampliación De Línea De Conducción, Tercera Etapa, En La Localidad De La Resolana, Municipio De Casimiro Castillo (Obra De Continuación)	CEAUR16201	Jalisco	Casimiro Castillo	La Resolana	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$879,488	\$879,488	\$879,488	\$879,488	\$879,488	\$879,488	\$879,488	100.00	\$0	Kilómetro	11,180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639065	Profesionalización. Formación Continua. Cultura De La Legalidad	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639085	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Y Construcción De Presa Derivdora (Sistema De Bombeo Purgatorio - Arcediano) Con Compuertas (Incluye Obra De Desvío, Obra De Toma, Cortina, Ió Y	CEAUR16203	Jalisco	Zapotlanejo	Zapotlanejo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,955,597	\$12,955,597	\$12,955,597	\$12,955,597	\$12,799,642	\$12,799,642	\$12,799,642	98.80	\$0	Lote	4,434,878	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100639106	Profesionalización. Formación Continua. Equidad De Genero	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639112	Profesionalización. Evaluación De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Para Policías Municipales	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$634,700	\$634,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100639117	Profesionalización. Evaluación Del Desempeño	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$273,000	\$273,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639124	Profesionalización. Formación Continua En Sistema De Justicia Penal Acuasatorio. Curso De Capacitación Primer Respondiente (40 Hrs)	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,061,100	\$1,061,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639129	Equipamiento. Equipamiento Personal. Kit De Operación De Primer Respondiente (Patrulla)	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$4,800,000	\$1,938,592	\$3,877,184	\$1,938,592	\$1,938,592	\$1,938,592	40.39	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639135	Adquisición De Software De Sistema Comercial Para 7 Organismos Operadores, Incluye Implementación Y Capacitación.	CEAUR16206	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$101,825	\$101,825	\$101,825	\$101,825	\$101,825	\$101,825	\$101,825	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639139	Equipamiento. Equipamiento PersonalKit De Operación De Primer Respondiente (Pie A Tierra)	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$1,987,776	\$1,987,776	\$1,987,776	\$1,987,776	55.22	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639151	Construcción De Cárcamo, Equipamiento, Línea De Impulsión Y Línea De Gravedad Para Saneamiento En Arroyo "Los Cazos", En La Cabecera Municipal De Mazamitla (Obra De Continuación.	CEAUR16207	Jalisco	Mazamitla	Mazamitla	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,503,901	\$1,626,964	\$1,626,964	\$1,626,964	\$1,626,964	\$1,626,964	\$1,626,964	100.00	\$0	Lote	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100639175	Construcción De Colector Alameda Norte(Complemento En La Col. Alameda) En El Municipio De Tlajomulco De Zúñiga (Obra De Continuación)	CEAUR16208	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Tlajomulco de Zúñiga	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$321,942	\$321,942	\$321,942	\$321,942	\$321,942	\$321,942	\$321,942	100.00	\$0	Kilómetro	47,486	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639185	Construcción De Los Colectores "Mezquites", "Arboledas" Y "Progreso", Incluye Cruces Con Perforación Direccional En Río Zula, En La Cabecera Municipal De Ocotlán. Obra De Continuación.	CEAUR16209	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,258,452	\$2,258,452	\$2,258,452	\$2,258,452	\$817,263	\$817,263	\$817,263	36.19	\$0	Kilómetro	33,275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639204	Electrificación, Equipamiento Complementario Y Línea De Impulsión En La Cabecera Municipal De Ocotlán Jalisco. Obra De Continuación.	CEAUR16210	Jalisco	Ocotlán	Ocotlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$127,054	\$127,054	\$127,054	\$127,054	\$119,431	\$119,431	\$119,431	94.00	\$0	Equipamiento	33,275	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639215	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Incluye 115 Descargas Domiciliarias, En Huescalapa, (Col. La Becerra, En La Cabecera Municipal De Zapotiltic (Obra De Continuación)	CEAUR16211	Jalisco	Zapotiltic	Zapotiltic	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$448,849	\$448,849	\$448,849	\$448,849	\$413,179	\$413,179	\$413,179	92.05	\$0	Kilómetro	368	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639228	Construcción De Colector Independencia-Belén Y Arroyo Santa Cecilia, En La Cabecera Municipal De Pihuamo (Obra De Continuación)	CEAUR16212	Jalisco	Pihuamo	Pihuamo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$407,108	\$407,108	\$407,108	\$407,108	\$285,294	\$285,294	\$285,294	70.08	\$0	Kilómetro	6,838	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639818	Construcción De Carreteras, Puentes Y Similares (Modernización De Camino Rural, En El Municipio De Concepción De Buenos Aires, Tercera Etapa)	POA 2016 06 00 -0001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160100639831	Conservación Residencia Ahualulco Del Mercado	POA 2016 06 00 -0004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$21,905,497	\$21,905,497	\$21,905,497	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639838	Conservación Residencia Autlán De Navarro	POA 2016 06 00 -0005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$19,647,061	\$19,647,061	\$19,647,061	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100639846	Conservación Residencia Guadalajara	POA 2016 06 00 -0006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$45,416,210	\$45,416,210	\$45,416,210	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100639853	Conservación Residencia San Miguel El Alto	POA 2016 06 00 -0007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$20,860,150	\$20,860,150	\$20,860,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160100639862	Conservación Residencia Sayula	POA 2016 06 00 -0008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$18,569,365	\$18,569,365	\$18,569,365	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100639869	Conservación Residencia Teocaltiche	POA 2016 06 00 -0009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$21,782,234	\$21,782,234	\$21,782,234	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160100639876	Conservación Residencia Villa Guerrero	POA 2016 06 00 -0010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$22,319,483	\$22,319,483	\$22,319,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639880	Programa De Mantenimiento De Caminos Rurales	POA 2016 06 00 -0011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$15,097,193	\$15,097,193	\$15,097,193	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100639884	Trabajos De Rehabilitación Y Mantenimiento De La Carretera Amatitan A Huejuquilla Y Ejido Santa Catarina Cuexcomatlán	POA 2016 06 00 -0012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$39,369,474	\$39,369,474	\$39,369,474	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160100640031	Pavimentacion De La Av. Francisco I. Madero En La Localidad De El Coyame (Primer Etapa)	FORTALECE-01-16	Jalisco	Casimiro Castillo	Coyamel (El Coyame)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$985,264	\$985,264	\$985,264	\$359,207	\$359,207	\$359,207	36.46	\$0	Metros Cuadrados	528	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200663070	Nuevo Sistema De Justicia Penal. Equipamiento Personal: Cámara Fotográfica De Operación Para Primer Respondiente.	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,245,715	\$4,245,715	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200663077	Nuevo Sistema De Justicia Penal: Equipamiento Personal. Material De Apoyo De Operación Para Primer Respondiente	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jal.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$252,378	\$252,378	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200663094	Nuevo Sistema De Justicia Penal. Equipamiento Personal: Material Para Procesamiento De Indicios O Elementos Materiales Probatorios Y Equipo De Protección Personal.	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$252,378	\$252,378	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200664074	Obra Complementaria De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial, Construcción Del Parque E Imagen Urbana De La Calle José Figueroa, De La Calle San Fernando A San Odilón En La Col. Nueva Santa María	FORTALECE-04/16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Tlaquepaque	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,880,220	\$2,880,220	\$2,880,220	\$2,880,220	\$864,940	\$864,940	\$864,940	30.03	\$0	Metros Cuadrados	21,000	0.00	55.00	Financiera: anticipo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200664856	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Red De Drenaje Y Alumbrado Publico En La Calle Jose Manuel Davalos, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	123561425043204016099	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,895,053	\$1,895,053	\$1,659,540	\$1,659,540	\$1,659,540	\$1,659,540	\$1,659,540	87.57	\$0	Metros	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200664873	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Red De Drenaje En La Calle Flavio Romero, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	123561425043204016100	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$423,608	\$423,608	\$423,608	\$423,608	\$423,608	\$423,608	\$423,608	100.00	\$0	Metros	121	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200664895	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Red De Drenaje Y Alumbrado Publico En La Calle Ignacio Marquez, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco.	123561425043204016101	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMINETO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,626,339	\$2,626,339	\$2,626,339	\$2,354,763	\$2,354,763	\$2,354,763	\$2,354,763	89.66	\$0	Metros	415	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665535	Rehabilitación En El Polideportivo Code Paradero, Tercera Etapa	POA 2016 06 00 -0239	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200665566	Rehabilitacion Y Ampliacion De Tramo Carretero San Jose De Gordoa-Jaralito	FORTALECE1610905	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	80.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 90% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 90% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665589	Supervisión Externa Federal San Pedro Tlaquepaque	POA 2016 06 00 -0240	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200665600	Rehabilitación De Pista De Atletismo Y Equipamiento En El Polideportivo Code Revolución	POA 2016 06 00 -0237	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200665610	Supervisión Externa Federal En Guadalajara	POA 2016 06 00 -0238	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200665613	Rehabilitacion Y Ampliacion De Tramo Carretero Jaralito-San Angel Primera Etapa	FORTALECE1610906	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	80.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 90% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 99% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665652	Rehabilitacion Y Ampliacion De Tramo Carretero Jaralito-San Angel Segunda Etapa	FORTALECE1610907	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	80.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	90.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 90% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 90% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665665	Construccion De Tramo Carretero Primavera -Saucillo De Primavera	FORTALECE1610910	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 40% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 40% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665684	Construccion De Tramo Carretero Los Cuartos-Primavera	FORTALECE1610911	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,410,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 40% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 40% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665849	Construccion De Tramo Carretero La Noria-Casas Blancas Primera Etapa	FORTALECE1610916	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS / Física: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665887	Construccion De Tramo Carretero La Noria-Casas Blancas Segunda Etapa	FORTALECE1610917	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS / Física: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200665915	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Cordova	FORTFIN1610912	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	80.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 80% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 80% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200665932	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Carlos M. Arreola	FORTFIN1610913	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666248	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Zapopan Entre Calle San Julián Y Calle La Barca	DGOPT-FORTALECE-CONC-001-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,615,258	\$1,615,258	\$1,615,258	\$1,615,258	\$1,615,258	\$807,629	\$807,629	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	50.00	Financiera: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666254	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Tequila Entre Calle San Julián Y Calle La Barca	DGOPT-FORTALECE-CONC-002-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,875,291	\$1,875,291	\$1,875,291	\$1,875,291	\$1,875,291	\$1,705,146	\$1,705,146	90.93	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666258	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Ayotlán Entre Calle San Julián Y Calle La Barca	DGOPT-FORTALECE-CONC-003-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,766,693	\$1,766,693	\$1,766,693	\$1,766,693	\$1,766,693	\$883,486	\$883,486	50.01	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666260	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Barra De Navidad De Andador Tequila A Calle Cajititlán	DGOPT-FORTALECE-CONC-004-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,030,172	\$4,030,172	\$4,030,172	\$4,030,172	\$4,030,172	\$2,015,086	\$2,015,086	50.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666263	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Cocula Entre Calle Capilla De Guadalupe Y Av. San Gaspar	DGOPT-FORTALECE-CONC-005-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,635,380	\$2,635,380	\$2,635,380	\$2,635,380	\$2,635,380	\$1,317,690	\$1,317,690	50.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200666265	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Cajititlán Entre Av. Malecón Y Calle Barra De Navidad	DGOPT-FORTALECE-CONC-006-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,522,458	\$2,522,458	\$2,522,458	\$2,522,458	\$2,522,458	\$1,261,289	\$1,261,289	50.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200667314	Construcción De Colector Pluvial En San Martín Hidalgo. (Obra De Continuación).	CEAUR16213	Jalisco	San Martín Hidalgo	San Martín Hidalgo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$415,057	\$498,068	\$498,068	\$498,068	\$490,283	\$490,283	\$490,283	98.44	\$0	Lote	8,092	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667364	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Francisco María Maldonado Entre Av. Malecón Y Calle Cajititlán	DGOPT-FORTALECE-001-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$442,569	\$442,569	\$442,569	\$442,569	\$442,569	\$221,284	\$221,284	50.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667367	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Bolaños Entre Barra De Navidad Y San Cristóbal De La Barranca	DGOPT-FORTALECE-002-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$422,274	\$422,274	\$422,274	\$422,274	\$422,274	\$211,137	\$211,137	50.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667369	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Valle De Juárez Entre Calle Barra De Navidad Y Av. Malecón	DGOPT-FORTALECE-003-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$383,978	\$383,978	\$383,978	\$383,978	\$383,978	\$191,989	\$191,989	50.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667374	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Mixtlán Entre Calle San Julián Y Av. Malecón	DGOPT-FORTALECE-004-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$315,510	\$315,510	\$315,510	\$315,510	\$315,510	\$157,755	\$157,755	50.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667376	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Cihuatlán Entre Calle San Julián Y Av. Malecón	DGOPT-FORTALECE-005-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$384,939	\$384,939	\$384,939	\$384,939	\$384,939	\$192,469	\$192,469	50.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667380	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Colotlán Entre Calle Tototlán Y Calle Chimaltitán	DGOPT-FORTALECE-006-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$475,879	\$475,879	\$475,879	\$475,879	\$475,879	\$237,940	\$237,940	50.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667385	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle La Laja Entre Calle Cocula Y Av. Malecón	DGOPT-FORTALECE-007-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$459,329	\$459,329	\$459,329	\$459,329	\$459,329	\$229,664	\$229,664	50.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200667387	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Priv. Valle De Juárez Entre Calle Taquila Y Cerrada	DGOPT-FORTALECE-008-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$342,540	\$342,540	\$342,540	\$342,540	\$342,540	\$171,270	\$171,270	50.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667390	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Calle Valle De Juárez Entre Ciudad Guzmán Y Calle Arenal	DGOPT-FORTALECE-009-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$682,241	\$682,241	\$682,241	\$682,241	\$682,241	\$341,121	\$341,121	50.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667393	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De Andador Tecuán Entre Av. Malecón Y Calle Barra De Navidad	DGOPT-FORTALECE-010-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$384,535	\$384,535	\$384,535	\$384,535	\$384,535	\$192,267	\$192,267	50.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667396	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Priv. Malecón Entre Calle Pegueros Y Calle Ayotlán	DGOPT-FORTALECE-011-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$855,700	\$855,700	\$855,700	\$855,700	\$855,700	\$427,850	\$427,850	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667399	Construcción De Empedrado Zampeado (Piedra Ahogada En Cemento) De La Priv. Techaluta Entre Calle San Julián Y Cerrada	DGOPT-FORTALECE-012-2016	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$169,779	\$169,779	\$169,779	\$169,779	\$169,779	\$84,890	\$84,890	50.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667718	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Santa María	DOPMJ-001-2016	Jalisco	Magdalena	Santa María	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,060,777	\$1,024,926	\$1,024,926	\$256,233	\$256,233	\$256,233	\$256,233	25.00	\$0	Metros Cuadrados	854	0.00	50.00	Financiera: LA CONSTRUCTORA NO A INGRESADO NINGUNA ESTIMACION. / Física: AVANCE LENTO POR TEMPORAL FUERTE DE LLUVIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667735	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Idolina Gaona Ruiz, Colonia El Santuario.	DOPMJ-002-2016	Jalisco	Magdalena	Magdalena	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,608,918	\$1,572,611	\$1,572,611	\$699,642	\$699,642	\$699,642	\$699,642	44.49	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	67.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667778	Rehabilitación De Campo De Beisbol En La Localidad De San Simón	DOPMJ-003-2016	Jalisco	Magdalena	San Simón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,751,992	\$1,713,405	\$1,713,405	\$675,861	\$675,861	\$675,861	\$675,861	39.45	\$0	Metros Cuadrados	854	0.00	52.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667805	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto Del Camino A La Taberna - Entrada A La Quinta, Municipio De Zapotitlán De Vadillo	060001600219	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$680,571	\$567,355	\$567,355	56.74	\$0	Metros	25,000	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200667809	Empedrado Y Banquetas En La Colonia De Fátima, Municipio De Zapotitlán De Vadillo	POA 2016 06 00 -0248	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200667813	Pavimentación De La Av. Juan Espada Grosi Con Concreto Hidráulico, Municipio De Tonila	060001600222	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,997,774	\$599,290	\$599,290	\$599,290	29.96	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200667821	Pavimentación Andadores En Concreto Hidráulico, Red De Agua Potable Y De Drenaje Sanitario Colonia Eduardo Moreno, Municipio De Tecalitlán	060001600272	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,763,462	\$3,526,923	\$3,526,923	\$1,049,996	\$1,049,996	\$1,049,996	\$1,049,996	29.77	\$0	Metros	25,000	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667828	Remodelación Integral De La Plaza Revolución, Municipio De San Gabriel	060001600220	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,769,388	\$3,538,777	\$3,538,777	\$3,530,585	\$1,059,175	\$1,058,175	\$1,059,175	29.93	\$0	Metros	25,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200667832	Construcción De Empedrado, Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Fresno, Municipio De Amacueca	060001600224	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$599,954	\$599,954	\$599,954	30.00	\$0	Metros	25,000	0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200667838	Construcción De La Carpeta Asfáltica En El Camino San Sebastián - San Andrés, Municipio De Gómez Farías	060001600223	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200667849	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias En La Calle Venustiano Carranza De La Cabecera Municipal De Santa María Del Oro	060001600251	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,997,780	\$599,334	\$599,334	\$599,334	29.97	\$0	Metros	25,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200667858	Construcción De Red De Agua Potable, Tomas Domiciliarias, Red De Alcantarillado, Descargas Sanitarias Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Encino, Colonia Del Bosque, Municipio De Tamazula	060001600225	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,720,000	\$3,440,000	\$3,440,000	\$3,410,056	\$1,023,017	\$1,023,017	\$1,023,017	29.74	\$0	Metros	25,000	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL1616020069934	Reencarpetamiento De La Vialidad Blvd. Chulavista, En La Localidad De Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco.	022-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,412,713	\$8,412,713	\$8,412,713	\$6,680,696	\$2,725,749	\$2,575,890	\$1,917,084	30.62	\$0	Metros Cuadrados	36,525	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1616020069965	Reencarpetamiento De La Vialidad Av. Granada, En La Localidad De Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco.	023-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,049,118	\$7,049,118	\$7,049,118	\$5,354,698	\$2,184,737	\$2,064,622	\$1,536,578	29.29	\$0	Metros Cuadrados	36,525	0.00	25.00	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: Proyecto en ejecución. / Registro: Proyecto en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1616020069986	Reencarpetamiento De La Vialidad Blvd. Sao Paulo, En La Localidad De Chulavista, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga Jalisco.	024-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,318,169	\$4,318,169	\$4,318,169	\$3,760,069	\$1,534,122	\$1,449,778	\$1,078,985	33.57	\$0	Metros Cuadrados	36,525	0.00	40.00	Financiera: Proyecto en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1616020067006	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Con Concreto Hidráulico, Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario, Canal Pluvial, Equipamiento Con Mobiliario Fijo Y Red De Alumbrado Público.	025-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,156,211	\$1,695,750	\$1,602,519	\$1,192,661	32.41	\$0	Metros Cuadrados	3,957	0.00	45.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1616020067046	Pavimentacion En La Calle Ahuehuete En La Colonia La Primavera	14670012316001	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$647,515	\$647,515	\$641,045	\$647,515	\$647,515	\$192,118	\$192,118	29.67	\$0	Metros Cuadrados	249	0.00	29.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200670719	Construcción Primera Etapa De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Vialidades En La Localidad De Santa Cruz De Las Flores, Municipio De Tlajomulco De Zúñiga.	026-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas.	Aqua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,500	\$5,982,308	\$2,440,804	\$2,306,611	\$1,716,676	31.10	\$0	Metros Cuadrados	11,529	0.00	35.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200670740	Pavimentación Con Pavimento Rígido En La Calle Santa Teresita De La Carretera Antigua A Chapala Juan De La Barrera A Av. Gonzales Gallo En La Colonia Santa Cruz Del Valle, Municipio De Tlajomulco.	027-16	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección General de Obras Públicas.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,417,500	\$7,417,500	\$7,417,500	\$6,410,525	\$2,615,518	\$2,471,719	\$1,839,556	33.32	\$0	Metros Cuadrados	27,652	0.00	40.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200670910	Pavimento De La Calle Abeto, En La Colonia La Primavera	14670012316002	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,356,059	\$1,356,059	\$1,342,510	\$1,356,059	\$1,356,059	\$402,343	\$402,343	29.67	\$0	Metros Cuadrados	816	0.00	29.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200670934	Pavimentación De La Calle Laurel, En La Colonia La Primavera	14670012316014	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,883,592	\$2,883,592	\$2,854,781	\$2,883,592	\$2,883,592	\$954,141	\$954,141	29.62	\$0	Metros Cuadrados	615	0.00	29.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200670995	Pavimentación De La Calle Parota, En La Colonia La Primavera	14670012316003	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$808,051	\$808,051	\$799,977	\$808,051	\$808,051	\$239,749	\$239,749	29.67	\$0	Metros Cuadrados	254	0.00	29.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671048	Pavimento De La Calle Pino, En La Colonia La Primavera	14670012316004	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$547,723	\$547,723	\$542,250	\$547,723	\$547,723	\$464,931	\$464,931	84.88	\$0	Metros Cuadrados	312	0.00	84.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671105	Pavimentación De La Calle Roble, En La Colonia La Primavera	14670012316005	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$785,400	\$785,400	\$777,553	\$785,400	\$785,400	\$233,028	\$233,028	29.67	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	29.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671126	Pavimento De La Calle Olivo, En La Colonia La Primavera	14670012316006	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$525,327	\$525,327	\$520,078	\$525,327	\$525,327	\$466,388	\$466,387	88.78	\$0	Metros Cuadrados	249	0.00	88.78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671196	Pavimento En La Calle Cedro, En La Colonia La Primavera	14670012316007	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,420,081	\$1,420,081	\$1,405,893	\$1,420,081	\$1,420,081	\$421,338	\$421,338	29.67	\$0	Metros Cuadrados	397	0.00	29.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671372	Pavimentación Calle Puerto Vallarta, En La Colonia Ramblases	14670012316008	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$555,837	\$555,837	\$550,284	\$555,837	\$555,837	\$164,917	\$164,916	29.67	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	29.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671405	Pavimentación De La Calle Cancún, En La Colonia Ramblases	14670012316009	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,155,616	\$1,155,616	\$1,144,070	\$1,155,616	\$1,155,616	\$342,871	\$342,871	29.67	\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	29.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671436	Pavimentación De La Calle Puerto Barra De Navidad, En La Colonia Ramblases	14670012316010	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$605,486	\$605,486	\$599,436	\$605,486	\$605,486	\$179,648	\$179,648	29.67	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	29.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671457	Ii Etapa De Iluminación Escénica Del Malecón De Puerto Vallarta.	080001600014	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,556,478	\$5,556,478	\$5,556,478	\$5,550,041	\$1,951,621	\$1,951,621	\$1,951,621	35.12	\$0	Luminaria	255,681	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Enviar a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671465	Pavimentación De La Calle Playa Grande, En La Colonia La Moderna	14670012316011	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,768,594	\$3,768,594	\$3,730,941	\$3,768,594	\$3,768,594	\$1,113,602	\$1,113,602	29.55	\$0	Metros Cuadrados	573	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671494	Iluminación Escénica De Edificios Patrimoniales: Templo Del Refugio Y Parroquia De Nuestra De Guadalupe En Puerto Vallarta.	080001600012	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,996,523	\$3,996,523	\$3,996,523	\$3,993,092	\$1,720,013	\$1,720,013	\$1,720,013	43.04	\$0	Otros	220,368	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Enviar a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671521	Rehabilitación Y Ampliación De La Casa De La Cultura De Tapalpa.	080001600011	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,781,729	\$1,470,850	\$1,470,850	\$1,470,850	38.71	\$0	Otros	16,057	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: Enviar a validación
JAL16160200671538	Construcción De Centro Integral De Atención Al Turista En El Centro Histórico De Tlaquepaque.	080001600010	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,998,456	\$2,399,537	\$2,399,537	\$2,399,537	29.99	\$0	Metros Cuadrados	608,114	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200671543	Pavimentación De La Calle Roble, En La Colonia La Primavera	14670012316012	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,705,846	\$1,705,846	\$1,688,802	\$1,705,846	\$1,705,846	\$501,442	\$501,442	29.40	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	29.40	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671566	Rehabilitación E Iluminación De Monumentos Históricos (Fachada Del Templo San Sebastián Mártir En San Sebastián Del Oeste.)	080001600009	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,196,810	\$787,579	\$787,579	\$787,579	65.63	\$0	Otros	5,626	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Enviar a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671578	Pavimentación De La Calle Colima, En La Colonia La Primavera	14670012316013	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,735,242	\$2,735,242	\$2,707,913	\$2,735,242	\$2,735,242	\$809,722	\$809,722	29.60	\$0	Metros Cuadrados	508	0.00	29.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671590	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza	1-FORTASEG 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$325,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671594	Señalización Turística En Tequila.	080001600008	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,488,821	\$446,646	\$446,646	\$446,646	29.78	\$0	Piezas	28,088	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: Enviar a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671609	Pavimentación De La Calle Nogal-Fresno, En La Colonia La Primavera	14670012316015	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección en Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,373,347	\$3,373,347	\$3,339,642	\$3,373,347	\$3,373,347	\$1,966,122	\$1,966,122	58.28	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	58.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671611	Renovación Urbana Y Mejoramiento De La Calle San Martín-La Villa, Primera Etapa, Tequila.	080001600007	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,283,453	\$985,036	\$985,036	\$985,036	29.85	\$0	Otros	28,088	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Enviar a validación
JAL16160200671618	V Rehabilitacion De Imagen Urbana De Calles, Banquetas Y Fachadas En Calles Del Centro Histórico De Lagos De Moreno	080001600006	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,998,054	\$2,436,384	\$2,436,384	\$2,436,384	40.61	\$0	Metros Cuadrados	153,817	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: Enviar a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671625	Rehabilitación De Imagen Urbana Y Equipamiento Turístico De Las Calles Madero Y Vicente Guerrero, Mazamitla.	080001600005	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,995,567	\$2,050,540	\$2,050,540	\$2,050,540	34.18	\$0	Otros	13,225	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: Enviar a validación
JAL16160200671632	Pavimentación De La Calle Puerto Las Peñas, En La Colonia Ramblases	14670012316016	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,767,565	\$1,767,565	\$1,749,904	\$1,767,565	\$1,767,565	\$521,939	\$521,939	29.53	\$0	Metros Cuadrados	323	0.00	29.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671639	Infraestructura Y Equipamiento Urbano Del Circuito Que Conforman Las Calles San Vicente-Silverio De Anda-Luis Moreno San Juan De Los Lagos.	080001600004	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,998,688	\$2,784,376	\$2,784,376	\$2,784,376	34.80	\$0	Metros Cuadrados	65,219	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: Enviar a validación

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200671644	Pavimentación De La Calle Puerto Escondido, En La Colonia Ramblases	14670012316017	Jalisco	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,534,026	\$1,534,026	\$1,518,699	\$1,534,026	\$1,534,026	\$452,977	\$452,977	29.53	\$0	Metros Cuadrados	495	0.00	29.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671648	Nomenclatura De Calles, Señalización Interna Y Externa Hacia Los Atractivos Turísticos, San Sebastián Del Oeste.	080001600001	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,847	\$74,962	\$74,962	\$74,962	24.99	\$0	Piezas	5,626	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: Enviar a validación
JAL16160200671659	Infraestructura Y Equipamiento Turístico De Calles, Banquetas Y Fachadas En Calles Del Poligono Del Centro Histórico, Mascota.	080001600003	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,294,431	\$2,297,176	\$2,297,176	\$2,297,176	36.46	\$0	Metros Cuadrados	14,045	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: Enviar a validación
JAL16160200671677	Infraestructura Y Equipamiento Turístico, Banquetas Y Fachadas En Calles Del Poligono Del Centro Histórico De Talpa De Allende (Obras De Accesibilidad, Renovación De Aceras, Señalética Y Nomenclatura	080001600002	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,596,620	\$1,984,699	\$1,984,699	\$1,984,699	55.13	\$0	Metros Cuadrados	14,410	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Enviar a validación
JAL16160200671684	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	2-FORTASEG 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,057,750	\$2,057,750	\$2,057,750	\$1,414,759	\$1,414,759	\$1,414,759	\$1,414,759	68.75	\$0	Otros	0	0.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671719	Implementacion Y Desarrollo Nuevo Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	3-FORTASEG 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,264,583	\$2,264,583	\$2,264,583	\$2,264,583	\$2,243,025	\$1,846,886	\$1,846,886	81.56	\$0	Otros	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671733	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Publica De Imparticion De Justicia	4-FORTASEG 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,530,000	\$2,530,000	\$2,530,000	\$2,530,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200671745	Fortalecimiento Tecnológico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Publica	5-FORTASEG 2016	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,720,000	\$3,720,000	\$3,720,000	\$3,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200671896	Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Libertad, Colonia Centro, En El Municipio De Ixtlahuacan De Los Membrillos, Jalisco	2225354	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200672250	Remodelacion De Plaza En San Jose De Gracia-2600		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,412,049	\$3,412,049	\$3,412,049	\$3,412,049	\$703,186	\$703,186	\$703,186	20.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672275	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto Hidráulico En La Calle Aldama, El Limón, Jalisco-2524		Jalisco	El Limón	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672296	Reecarpetamiento Con Mezcla Asfáltica En Caliente Del Libramiento.-2451		Jalisco	Ayotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,975,100	\$4,920,374	\$4,920,374	\$4,920,374	\$4,920,374	\$4,920,374	\$4,920,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672315	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Niños Heroes En La Colonia Centro En San Miguel El Alto-2572		Jalisco	San Miguel el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,656,198	\$2,656,198	\$2,656,198	88.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672353	Construcción De Empedrado, Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Fresno, Municipio De Amacueca-2432		Jalisco	Amacueca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200672404	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Construccion De Linea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario, En La Calle Melchor Ocampo, De La Cabecera Municipal Del Municipio De Jesus Maria, Jalisco.-2517		Jalisco	Jesús María	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200672406	Renivelación De Carpeta Asfáltica En La Calle Constitución Entre Av. Constituyentes Y Calle Jazmín.-2472		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$657,871	\$657,871	\$657,871	\$657,871	\$657,871	\$657,871	\$657,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO PARCIALMENTE TERMINADO EN UN 100% / Física: PROYECTO TERMINADO PARCIALMENTE EN UN 100% / Registro: PROYECTOR TERMINADO PARCIALMENTE EN UN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672417	Alumbrado E Iluminacion En Plaza Tecomatlan-2597		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$489,622	\$489,622	\$489,622	\$489,622	\$115,213	\$115,213	\$115,213	23.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200672452	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Inducidas De La Calle Longinos Cadena, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Publico	DOP-REH-FED-FOR-LP-097-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,913,789	\$7,165,706	\$7,165,706	\$7,165,706	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,863	0.00	0.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: - - NO SE PUEDE GUARDAR LA INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672467	Construcción De Casa De Salud-2463		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672534	Construcción De Nave Para Cubierta En Tianguis Municipal-2471		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,999,160	\$3,999,160	\$3,999,160	\$3,999,160	\$2,041,945	\$2,041,945	\$2,041,945	51.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	51.00	Financiera: PROYECTO EN EJECUCION CXON UN AVANCE FINANCIERO DEL 51% / Física: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DE 51% / Registro: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 51% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672571	Construcción De Banquetas Y Estacionamientos En Calle Vallarta En El Acceso Poniente En Ayotlan, Jal.-2452		Jalisco	Ayotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,254,619	\$7,174,818	\$7,174,818	\$7,174,818	\$6,993,826	\$6,993,826	\$6,993,826	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.48	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672581	Remodelacion De Casa De La Cultura En Mezcala-2601		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,484,662	\$2,484,662	\$2,484,662	\$1,260,728	\$1,260,728	\$1,260,728	\$1,260,728	50.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672682	Construcción Cancha De Usos Multiples El Pueblito-2484		Jalisco	Chimaltitán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$737,459	\$737,459	\$737,459	74.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672693	Construcción De Andador Peatonal De 3.0 Mts De Ancho, A Base De Concreto Hidráulico De 10 Cm De Espesor.-2459		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,074,846	\$1,074,846	\$1,063,022	\$1,063,023	\$1,063,022	\$1,063,022	\$1,063,022	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672771	Rehabilitacion De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias En Las Calles Niño Artillero Y Canela, En La Cabecera Municipal De Mazamitla, Jalisco -2540		Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200672789	Rehabilitacion De La Plaza San Nicolas De Ibarra-2482		Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,022,000	\$3,022,000	\$3,022,000	\$2,289,768	\$2,289,768	\$2,289,768	\$2,289,768	75.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200672793	Construcción De Pavimento Hidraulico De 15 Cm De Espesor Y Modernización De Redes De Drenaje Y Tomas Domiciliarias De La Calle Abasolo En La Delegación De San Agustín.-2515		Jalisco	Jamay	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$562,887	\$556,695	\$556,695	\$170,301	\$170,301	\$170,301	\$170,301	30.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672856	Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias, En La Calle La Esmeralda, En El Barrio De Las Colonias-2542		Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	20.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672878	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Dr. Luis Romero Arias Entre Constitucion Y Juarez En Cabecera Municipal, Municipio De Ameca-2433		Jalisco	Ameca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200672912	Reencarpetamiento Con Mezcla Asfáltica En Caliente De La Carretera Entronque La Higuera A El Guayabo.-2456		Jalisco	Ayotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,746,280	\$2,716,071	\$2,716,071	\$2,716,071	\$2,670,368	\$2,670,368	\$2,670,368	98.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.32	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672932	Colector Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad De 36" De Diámetro, Ubicado En Las Localidades De La Cofradía - Paso De Los Arrieros, 1ra Etapa, En El Municipio De Mazamitla, Jalisco.-2536	-	Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672944	Construcción De Vado Y Calle Para Conectar La Comunidad De Las Cebollas Y Huastepéc, Municipio De Atenguillo-2438		Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,307,000	\$2,307,000	\$1,153,500	\$1,153,500	\$684,487	\$684,487	\$684,487	29.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200672999	Pavimentacion Drenaje Y Agua Potable En Calle Orozco Y Jimenez En Purisima, Municipio De Atotonilco El Alto -2442		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,188,053	\$232,161	\$232,161	\$232,161	\$232,161	\$232,161	\$232,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O
JAL16160200673024	Construcción De Pavimento Hidraulico De 15 Cm De Espesor Y Modernización De Redes De Drenaje Y Tomas Domiciliarias De La Calleteadora Rodríguez -2513		Jalisco	Jamay	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,118,414	\$1,118,414	\$1,106,111	\$882,126	\$882,126	\$882,126	\$882,126	78.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200673119	1ra. Etapa De La Construcción De Andador Peatonal De 3.0 Mts De Ancho, A Base De Concreto Hidráulico De 10 Cm De Espesor.-2462		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$552,285	\$546,210	\$546,210	\$546,210	\$546,210	\$546,210	\$546,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673135	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Plan De Iguala De La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto, Jal.-2613		Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673187	Pavimentación En Asfalto En Calle Nicolas Bravo Y Calles Del Primer Cuadro De Ojo De Agua De Latillas-2594		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$842,270	\$842,270	\$842,270	\$842,270	\$833,737	\$833,737	\$833,737	98.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673215	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Atemajac De Brizuela-2436		Jalisco	Atemajac de Brizuela	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200673555	Construcción De Pavimentación, Machuelos Y Banquetas Con Concreto Hidráulico Y Restructuración De Drenaje Sanitario.-2461		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$829,271	\$820,977	\$820,977	\$820,977	\$820,977	\$820,977	\$820,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673475	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Márquez De La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto, Jal.-2611		Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$834,391	\$834,391	\$834,391	\$834,391	\$834,391	\$834,391	\$834,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673535	Construccion De Empedrado Ahogado, Machuelo Y Cuneta Sobre La Calle Jazmin En El Municipio De Atenguillo, Jal-2440		Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,463,000	\$2,463,000	\$1,231,500	\$1,231,500	\$730,772	\$730,772	\$730,772	29.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673555	1ra. Etapa De La Construcción De Andador Peatonal De 3.0 Mts De Ancho, A Base De Concreto Hidráulico De 10 Cm De Espesor.-2458		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$552,285	\$546,210	\$546,210	\$546,210	\$546,210	\$546,210	\$546,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673582	Parque Lineal Camino A Los Sauces-2591		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200673583	Remodelacion De Unidad Deportiva En San Jose De Gracia-2604		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,178,738	\$1,178,738	\$1,178,738	\$1,178,738	\$288,383	\$288,383	\$288,383	24.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673639	Rehabilitacion De Mercado En Calle Hidalgo En Ayotlan Jalisco-2457		Jalisco	Ayotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$897,005	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.90	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673644	Construccion De Empedrado Ahogado Sobre La Calle Santa Barbara, Atenguillo, Jalisco-2439		Jalisco	Atenguillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200673678	1. Construcción De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias, En La Calle Aztecas, En La Localidad De Epenche Chico, En Mazamitla, Jalisco.-2537		Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673701	Reconstrucción De Vialidad De Ingreso A Base De Pavimento Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico.-2460		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673729	Reencarpetamiento Con Mezcla Asfáltica En Caliente De La Carretera Mirandillas Al Entronque A La Higuera-2455		Jalisco	Ayotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,148,457	\$5,091,824	\$5,091,824	\$5,091,824	\$5,091,824	\$5,091,824	\$5,091,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673740	Construccion De Plaza Civica En La Concepcion-2454		Jalisco	Ayotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,389,387	\$1,374,104	\$1,374,104	\$1,374,104	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673779	Rehabilitación Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 48 Profesor Manuel Uriarte Tovar, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco-2494	-	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200673903	Cubierta En Colector Pluvial En San Jose De Gracia-2605		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$809,213	\$809,213	\$809,213	\$809,213	\$362,802	\$362,802	\$362,802	44.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200673928	Pavimentacion De Calle 21 De Septiembre-2592		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,140,000	\$3,140,000	\$3,140,000	\$3,140,000	\$761,567	\$761,567	\$761,567	24.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200674090	Urbanización Con Concreto Hidráulico En La Calle Aldama Tramo Calle Pedro Virgen - Calle Quetzalcoatl, Delegación Tepehuaje De Morelos, Municipio De San Martín Hidalgo.-2570		Jalisco	San Martín Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$911,692	\$911,692	\$911,692	\$911,692	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE A INICIADO POR QUE EL TEMPORAL DE LLUVIA / Física: NO SE A INICIADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674103	Andador Malecon Jesus Pescador-2481		Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,035,000	\$5,035,000	\$5,035,000	\$3,172,188	\$3,172,188	\$3,172,188	\$3,172,188	63.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674271	Pavimentación A Base De Concreto Ciclópeo Y Adoquín, Instalación De Red De Agua Potable Y Red Sanitaria En La Calle Venustiano Carranza, En La Cabecera Municipal De San Martín De Bolaños, Jal.-2569	201601	Jalisco	San Martín de Bolaños	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	2,282	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
JAL16160200674294	Urbanización Con Concreto Hidráulico Calle Ruiz Cortínez Tramo Calle Emiliano Zapata - Ignacio Zaragoza, Delegación Crucero De Santa María, Municipio De San Martín De Hidalgo.-2571		Jalisco	San Martín Hidalgo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,058,308	\$2,058,308	\$2,058,308	\$2,058,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: NO SE A INICIADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS / Física: NO SE A INICIADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674336	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle México De La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto, Jal.-2614		Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,645,609	\$2,645,609	\$2,645,609	\$2,645,609	\$1,439,078	\$1,438,078	\$1,439,078	54.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674351	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias En La Calle Álvaro Obregon, En La Cabecera Municipal De Mazamitla, Jalisco -2539		Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	5.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200674363	Rehabilitación De La Calle Allende En El Municipio De Guachinango, Jalisco-2491		Jalisco	Guachinango	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REPORTAN LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016. OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674396	Renivelación De Carpeta Asfáltica En La Calle Fray Pedro De Gante Entre Ignacio Aldama Y José Ma. Morelos Y Pavón.-2473		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$343,394	\$343,394	\$343,394	\$343,394	\$343,394	\$343,394	\$343,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO PARCIALMENTE TERMINADO EN UN 100% / Física: PROYECTO TERMINADO EN UN 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO EN UN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674400	Reconstrucción De Vialidad De Ingreso A Base De Pavimento Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico-2465		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$829,271	\$829,271	\$829,271	\$829,271	\$829,271	\$829,271	\$829,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200674455	Rehabilitacion Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 34 Luis Perez Pichojos En El Municipio De Guadalajara, Jalisco-2498	DOP-RGH-FED-FOR-CI-101-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,616,740	\$4,556,680	\$4,556,680	\$4,556,680	\$1,367,007	\$1,367,007	\$1,367,007	30.00	\$0	Metros Cuadrados	6,710	0.00	0.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro:
JAL16160200674462	Pavimentación En Asfalto En Calle Niños Heroes En Tecomatlan-2596		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$622,884	\$622,884	\$622,884	\$622,884	\$154,355	\$154,355	\$154,355	24.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674465	Mejoramiento De Camino Con Empedrado Tradicional Y Huellas De Concreto Atengo - Agostadero.-2437		Jalisco	Atengo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,967,250	\$1,945,610	\$1,945,610	\$1,945,610	\$1,459,208	\$486,403	\$486,403	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
JAL16160200674517	Proyecto Empedrado Ahogado En Cemento De La Calle Lopez Rayon Entre Priv Iturbide Y Verano-2521		Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$509,991	\$509,991	\$509,991	\$509,991	\$509,991	\$185,628	\$185,628	36.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	36.40	Financiera: Obra En Proceso / Física: Obra En Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200674607	Rehabilitación De La Plaza Principal De La Localidad De Villa Emiliano Zapata, Municipio De Tizapan El Alto, Jalisco. -2610		Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674615	Rehabilitacion De Luminarias De Camellones De Acceso Al Municipio De Mazamitla, Jalisco-2541	-	Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674658	Centro Para La Cultura Y Las Artes Jose Rolon Tercera Etapa-2470		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,814,568	\$1,814,568	\$1,814,568	36.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	36.00	Financiera: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 36% / Física: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 36% / Registro: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 36% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674725	Rehabilitacion Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 78 Plaza Vecinal Arandas	DOP-REH-FED-FOR-LP-096-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,812,399	\$10,409,913	\$10,409,913	\$10,409,913	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,710	0.00	0.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: -.-.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674743	Empedrado Lechareado Con Machuelos Y Banquetas En La Calle Zaragoza De Calle Gonzalez Ortega A Calle Valente Corona-2486	CHIUQUILUSTLAN 07	Jalisco	Chiquilistlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	80.00	\$0	Metros Cuadrados	3,900	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674793	Casa De La Cultura, Primera Etapa, En Capilla De Guadalupe-2602		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,560,000	\$3,560,000	\$3,560,000	\$3,560,000	\$813,749	\$813,749	\$813,749	22.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200674811	Construccion De Techado De Usos Multiples En La Colonia De La Cofradia,Municipio De Tonaya,Jalisco.-2647		Jalisco	Tonaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200674872	Construcción De Centro Deportivo Comunitario En La Colonia Lomas Altas-2474		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$925,723	\$925,723	\$925,723	71.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	71.00	Financiera: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FINANCIERO 71% / Física: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 71% / Registro: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 71% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200675080	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Inducidas De La Calle Longinos Cadena, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Publico	DOP-REH-FED-FOR-LP-098-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,883,530	\$8,619,081	\$8,619,081	\$8,619,081	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,863	0.00	0.00	Financiera: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: - - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675090	Rehabilitacion Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 7 Heroes De Chapultepec En El Municipio De Guadalajara, Jalisco-2492	DOP-REH-FED-FOR-LP-093-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,911,013	\$8,937,269	\$8,937,269	\$8,937,269	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675141	Rehabilitacion De Baños En Mezcala-2599		Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$115,338	\$115,338	\$115,338	\$115,338	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675149	Nuevo Mercado Acapulquito-2480		Jalisco	Chapala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,943,000	\$2,943,000	\$2,943,000	\$2,410,182	\$2,410,182	\$2,410,182	\$2,410,182	81.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675190	Remodelacion De Plaza En La Localidad De El Guayabo-2453		Jalisco	Ayotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675229	Construcción De Centro Deportivo Comunitario En La Colonia Pinar De Los Escritorios-2476		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,999,574	\$1,999,574	\$1,999,574	\$1,999,574	\$851,174	\$851,174	\$851,174	42.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 45.75% / Física: PROYECTO EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 45% / Registro: PROYECTO EN EJECUCION CON AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 45.75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675230	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles De Las Flores Av. Dr. Fernando De Alba Calle Hidalgo En La Cabecera Municipal Del Municipio De Atotonilco El Alto-2443		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,650,000	\$366,200	\$366,200	\$366,200	\$366,200	\$366,200	\$366,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675291	Pavimentación Asfáltica En El Camino A La Comunidad De Santa Maria (Primera Etapa)-2477		Jalisco	Cocula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675320	Construccion De Casa Del Adulto Mayor, Primera Etapa-2543		Jalisco	Mixtlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200675333	Rehabilitacion De Empedrado Ahogado En Concreto E Instalaciones Hidro-Sanitarias, En La Calle Prolongacion Jose Santana Garcia, En La Cabecera Municipal De Mazamitla, Jalisco -2538		Jalisco	Mazamitla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	53.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675377	Rehabilitacion Y Equipamiento De La Unidad Deportiva No. 11 Manuel López Cotilla En El Municipio De Guadalajara, Jalisco-2493	DOP-REH-FED-FOR-LP-094-16	Jalisco	Guadalajara	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	Deporte	En Ejecución	2016	\$9,753,571	\$11,586,344	\$11,586,344	\$11,586,344	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,059	0.00	0.00	Financiera: ESTA INFORMACIÓN ES PRELIMINAR / Física: INFORMACIÓN PRELIMINAR / Registro: NO SE PUEDE GUARDAR DATOS DEL CONTRATO
JAL16160200675388	Pavimentacion Drenaje Y Agua Potable En La Calle Hidalgo En La Comunidad De San Joaquin Municipio De Atotonilco El Alto-2444		Jalisco	Atotonilco el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,317,457	\$1,317,457	\$1,317,457	\$1,317,457	\$1,317,457	\$1,317,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERAVCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675411	Construcción De Centro Deportivo Comunitario En La Colonia Jardines Del Sol-2475		Jalisco	Zapotlán el Grande	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$1,756,862	\$1,756,862	\$1,756,862	65.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: PROYECTO EN EJEUCION CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 65% / Física: PROYECTO EN EJEUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 65% / Registro: PROYECTO EN EJEUCION CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 65% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675469	Rehabilitacion De Comedor Escolar En La Primaria Miguel Hidalgo De La Delegacion De La Vega, En El Municipio De Teuchitlan Jalisco. -2609		Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200675503	Proyecto Empedrado Ahogado En Cemento Y Construcción De Guarnición En Diferentes Calles Del Fraccionamiento "El Carrizal" 1er. Etapa-2520		Jalisco	Jocotepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,080,009	\$1,080,009	\$1,080,009	\$1,080,009	\$1,080,009	\$428,473	\$428,473	39.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	39.67	Financiera: Otra En Proceso / Física: Otra En Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675512	Construcción De Vestidores En La Unidad Deportiva Municipal De La Preparatoria-2478		Jalisco	Colotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,500	\$318,957	\$318,957	\$318,957	\$318,957	21.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675571	Empedrado Ahogado En La Calle 4 De Octubre, Cocuasco-2483		Jalisco	Chimaltítán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,915,019	\$1,915,019	96.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200675685	Construccion De Comedor Escolar En La Secundaria Mixta Foranea, Juan Escutia De La Delegacion De La Vega, En El Municipio De Teuchitlan Jalisco.-2608		Jalisco	Teuchitlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200675827	Construccion De Vestidores, Cerco Perimetral Y Rehabilitacion De Cancha En El Deportivo "Asturias".-2506		Jalisco	La Huerta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200675840	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Habilitacion De Linea De Agua Potable Y Drenaje Sanitario. En Calle Juan Pablo, Ayotlan, Jal.-2450		Jalisco	Ayotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,589,153	\$7,505,672	\$7,505,672	\$7,505,672	\$7,505,672	\$7,505,672	\$7,505,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675859	Construcción De Pavimento Hidraulico De 15 Cm De Espesor Y Modernización De Redes De Drenaje Y Tomas Domiciliarias De La Calle Fresno-2514		Jalisco	Jamay	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$818,699	\$809,694	\$809,694	\$612,869	\$612,869	\$612,869	\$612,869	75.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.69	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200675954	Construcción De Pavimentación, Machuelos Y Banquetas Con Concreto Hidráulico Y Reestructuración De Drenaje Sanitario.-2464		Jalisco	La Barca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,062,043	\$1,062,043	\$525,180	\$525,180	\$525,180	\$525,180	\$525,180	49.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160200676095	Pavimentación A Base De Empedrado De Las Calles: Limones Entre Jamaica E Ing. Carlos Herrera Jasso En La Colonia Mesa Colorada Oriente;	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-115-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,539,544	\$5,401,470	\$5,401,470	\$5,401,470	\$5,401,470	\$5,401,470	\$5,401,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada / Física: Obra Terminada y Finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016
JAL16160200676108	Pavimentación A Base De Empedrado Zampeado De Las Calles: Filemón Rosas Entre Manuel H. Ruvalcaba Y El Arroyo En La Colonia Benito Juárez	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-116/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,430,245	\$3,738,974	\$3,738,974	\$3,738,974	\$3,738,974	\$3,738,974	\$3,738,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada se cuenta con un saldo de \$ 691,270.03 / Física: obra finiquitada al 100% se realizara el reintegro por el saldo no ejercido / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200676139	Pavimentación Con Concreto Hidráulico , Sobre La Calle Idolina Gaona Entre Decima Oriente Y 2da Poniente, Colonia Jardines De Nuevo México.	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-117/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,985,319	\$2,985,319	\$2,985,319	\$2,985,319	\$2,985,319	\$2,985,319	\$2,985,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra finiquitada / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200676938	Alumbrado E Iluminación Plaza De Tecamatlan Fortalece 2016	FORTALECE 22 399 94	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$489,622	\$489,622	\$489,622	\$489,622	\$115,213	\$115,213	\$115,213	23.53	\$0	Luminaria	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677289	Fideicomiso Consejo De La Zona Metropolitana De Guadalajara	POA 2016 06 00 -0018	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200677299	Fideicomiso Consejo De La Zona Metropolitana De Ocotlán	POA 2016 06 00 -0019	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200677310	Fideicomiso Consejo De La Zona Metropolitana De Puerto Vallarta	POA 2016 06 00 -0020	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200677768	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Vestuario Y Uniformes (Gorra, Camisola, Pantalón, Botas, Kepí, Zapato, Chamarra, Fornitura).	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaria General de Seguridad Publica del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$18,567,000	\$18,566,607	\$18,566,607	\$18,566,607	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677770	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Prendas De Protección (Chaleco Ballístico, Esposas, Bastón Retráctil).	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaria General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$9,663,000	\$9,633,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200677772	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública: Equipamiento Personal. Materiales De Seguridad: Municiones Para Arma Corta	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677776	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Seguridad Pública. Equipamiento Personal. Equipo De Defensa Y Seguridad: Armas Cortas	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677787	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Violencia Escolar. Intervención De Especialistas Para Prevenir Violencia Escolar	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677795	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Violencia Escolar. Mejoramiento De Los Planteles Escolares Para Fomentar La Convivencia Escolar	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677800	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Violencia Escolar. Seguimiento Y Evaluacion: Encuestas De Medición De Impacto	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677805	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Mejoramiento De Zonas O Espacios Para Fortalecer La Actividad De Los Jóvenes	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200677810	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Otorgamiento De Apoyo Económico A Jóvenes En Riesgo	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677815	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Equipamiento Para La Implementación De Las Actividades De Los Jóvenes	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677817	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Jóvenes En Riesgo. Seguimiento Y Evaluación: Encuestas De Medición De Impacto	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677819	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Capacitación En Materia De Cultura De La Legalidad Y Dh	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677826	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Campaña Informativa Para Promover Un Cambio Cultural.	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677829	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Cultura De La Legalidad. Equipamiento Del Área De Prevención Social Del Delito	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200677835	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Mediación Comunitaria. Mejoramiento Y Equipamiento De Un Espacio Físico Para La Instalación De Un Centro De Mediación	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,942,022	\$1,942,022	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677838	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Mediación Comunitaria. Conformación De Comité De Mediación (Apoyo A Voluntarios O Personal Especializado)	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$970,000	\$970,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677843	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Mediación Comunitaria. Capacitación En Mediación Comunitaria	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$776,000	\$776,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200677847	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana: Mediación Comunitaria. Seguimiento Evaluación: Encuesta De Medición Del Impacto.	FORTASEG 2016	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco	Seguridad	En Ejecución	2016	\$194,000	\$194,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200678038	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Gigantes Entre Las Calles Tabachines Y El Arroyo, Colonia Vicente Guerrero	OPZ-FOPADEM-PAV-CI-118/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,899,273	\$1,899,273	\$1,899,273	\$1,899,273	\$1,899,273	\$1,899,273	\$1,899,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra finiquitada / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200678062	Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Juan Rulfo Clave 14dpr4193f Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 14epr0930k;	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-147/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$514,393	\$347,743	\$347,743	\$347,743	\$347,743	\$347,743	\$347,743	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra finiquitada cuenta con un saldo de \$ 166,649.56 / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016
JAL16160200678094	Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria 18 De Marzo Clave 14dpr3178g; Construcción De Malla Sombra En El Jardin De Niños Niños Heroes Clave 14ejn0950h	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-148/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$473,911	\$435,715	\$435,715	\$435,715	\$435,715	\$435,715	\$435,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra finiquitada cuenta con un saldo de \$ 38,195.58 / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016
JAL16160200678121	Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Lázaro Cardenas Del Rio Clave 14dpr1408v	OPZ-FOPADEM-EDU-AD-182/15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$134,431	\$134,374	\$134,374	\$134,374	\$134,374	\$134,374	\$134,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra finiquitada cuenta con un saldo de \$ 56.59 / Física: la obra se encuentra finiquitada / Registro: Se modifico en el tercer trimestre porque la obra ya se concluyo, modificado según los montos estimados y recursos ejercidos al tercer trimestre del 2016
JAL16160200679201	Proyectos En Definición , Proyectos De Desarrollo Regional	POA2016-PROYDESREG	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200679228	Andador Ingreso A Pegueros Fortalece 2016	2240091	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$232,448	\$232,448	\$232,448	23.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200679256	Andador Camino Al Panteon Delegacion Capilla De Milpillas	2241771	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200680388	Andador De Ojo De Agua De Latillas Fortalece 2016	2241709	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,357,730	\$1,357,730	\$1,357,730	\$1,357,730	\$331,786	\$331,786	\$331,786	24.44	\$0	Metros lineales	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200680399	Pavimentacion De Calle Manuel Garcia Tecomatán	2241399	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,987,494	\$1,987,494	\$1,987,494	\$1,987,494	\$495,248	\$495,248	\$495,248	24.92	\$0	Metros lineales	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160200680534	2da Ministración Recursos Fortalece	POA2016FORTALECE	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de la Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
JAL16160200681692	Programa De Fortalecimiento Financiero Para Inversion	FORTALECE	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200681713	Programa De Fortalecimiento Financiero Para Inversión Segunda Etapa	FORTALECE II	Jalisco	Tepatitlán de Morelos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$1,817,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200681736	Proyecto De Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimentarios 2016	51	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	DIF JALISCO	Salud	En Ejecución	2016	\$1,446,250	\$1,446,250	\$1,446,250	\$1,446,097	\$1,235,309	\$1,105,114	\$1,105,114	76.41	\$0	Equipamiento	350	0.00	50.00	Financiera: / Física: El 50% es el avance físico del proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200682079	Equipamiento De Seis Unidades Básicas (Ubr) En Municipios Del Interior Del Estado	106	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	DIF Jalisco	Salud	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,127,291	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	180	0.00	0.00	Financiera: El proyecto se encuentra en proceso / Física: El avance del proyecto se reportará en el mes de diciembre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200684059	Construcción De Red De Drenaje En Las Calles: Panteón, Baudelio Bernal, José Manuel Dueñas Y Francisco S. Lomeli, En La Colonia Buen Viaje	-	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$302,160	\$302,160	\$302,160	\$302,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,839	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160200684060	Construcción De Guamiciones, Banquetas Y Empedrado Ahogado En Concreto En La Calle Miguel Uribe, En La Colonia Tierra Y Libertad	-	Jalisco	Talpa de Allende	Talpa de Allende	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	Urbanización	En Ejecución	2016	\$911,607	\$911,607	\$911,607	\$911,607	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,839	0.00	0.00	Financiera: Ninguna / Física: Ninguna / Registro:
JAL16160300729631	Construcc. D Pavimento D Concreto Hidráulico C. Prolongación La Paz. Construcc. D Red D Agua Potable, Tomas Domiciliarias, Red D Alcantarillado, Descargas Sanitarias Y Pavimento D Concreto Hidráulico	060001600221	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$175,671	\$175,671	\$175,671	31.37	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300729817	Rehabilitación De Pista De Atletismo Y Equipamiento En El Polideportivo Code Revolución, En El Municipio De Guadalajara, Jalisco. (Supervisión Externa Federal)	060001600198	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	secretaria de infraestructura y obra pública	Deporte	En Ejecución	2016	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300729829	Rehabilitación De Pista De Atletismo Y Equipamiento En El Polideportivo Code Revolución En El Municipio De Guadalajara, Jalisco.	060001600199	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Deporte	En Ejecución	2016	\$10,174,500	\$10,174,500	\$10,174,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729852	Rehabilitación En El Polideportivo Code Paradero, Tercera Etapa, En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. (Supervisión Externa Federal)	060001600248	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Deporte	En Ejecución	2016	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729859	Rehabilitación En El Polideportivo Code Paradero, Tercera Etapa En El Municipio De San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	060001600249	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Deporte	En Ejecución	2016	\$10,174,500	\$10,174,500	\$10,174,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300729820	Rehabilitación De Empedrado Ahogado En Concreto Del Camino A La Taberna - Entrada A La Quinta, Municipio De Zapotitlán De Vadillo. Empedrado Y Banquetas En La Colonia De Fátima, Municipio De Zapotitlá	060001600252	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$648,910	\$540,959	\$540,959	54.10	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730895	Reconstrucción Vial De La Calle Bahía De Huatulco Entre Av. Agrícola Y Vicente Guerrero En La Colonia Parques De Santa María	FORTALECE-01-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,766,400	\$2,766,400	\$2,766,400	\$2,766,400	\$1,209,600	\$1,209,600	\$1,209,600	43.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: estimacion 2 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300730902	Red De Alcantarillado Pluvial, Calle Santa Lucía, Santa Eustolia, Santa Mónica, Entre Av. 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa María	FORTALECE-02-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,961,006	\$2,961,006	\$2,961,006	\$2,961,006	\$887,620	\$887,620	\$887,620	29.98	\$0	Metros lineales	0	0.00	52.00	Financiera: anticipo / Física: / Registro:
JAL16160300730912	Reconstrucción Vial E Infraestructura Básica, Calle Juan José Astillo De Santa Lucía A Santa Cristina, Col. Fco. I Madero	FORTALECE-03-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,365,242	\$3,365,242	\$3,365,242	\$3,365,242	\$1,009,427	\$1,009,427	\$1,009,427	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.00	Financiera: anticipo / Física: Alcantarillado 160 mts, Agua Potable. 261 mts y banquetas 1192 m2 / Registro:
JAL16160300730921	Red De Alcantarillado Pluvial, Calle Santa Cristina, Calle Santa Rosalía, Calle San Fernando Y Calle San Odilón, Entre 8 De Julio Hasta Calle Santa Virginia, Col. Nueva Santa María.	FORTALECE-05-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,906,764	\$4,906,764	\$4,906,764	\$4,906,764	\$1,469,180	\$1,469,180	\$1,469,180	29.94	\$0	Metros lineales	0	0.00	36.00	Financiera: anticipo / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300730931	Pavimento De Empedrado Zampeado Y Obras Complementarias Calles Las Rosas, Amapola, Priv. José, Priv. Miguel Y Priv. De Las Rosas En La Colonia El Tapatio	FORTALECE-06-16	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,850,729	\$2,850,729	\$2,850,729	\$2,850,729	\$851,768	\$851,768	\$851,768	29.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00	Financiera: anticipo / Física: alcantarillado 460 mts, agua potable 588 mts y banquetas 276 m2 / Registro:
JAL16160300731239	Perforación De Pozo Profundo.	CEAPR16125	Jalisco	Ahualulco de Mercado	Chapulimita (Chapuli)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,452,500	\$1,452,500	\$1,181,318	\$1,451,309	\$435,393	\$435,393	\$435,393	29.98	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300731274	Construcción De Obra De Toma, Electrificación, Equipamiento Y Construcción De Cárcamo De Bombeo, Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable	CEAPR16126	Jalisco	Villa Purificación	Telpitita	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$767,125	\$767,125	\$623,903	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	95	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300731282	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable. Primera Etapa.	CEAPR16127	Jalisco	Zacoalco de Torres	Las Moras	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$914,782	\$914,782	\$743,992	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	191	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300731396	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Un Gasto De 1.0 Lps.	CEAPR16128	Jalisco	Tomatlán	El Portezuelo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,301,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	235	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732681	Espacios Para La Cultura Del Agua	CEACA16301	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	11,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732762	Eventos.	CEACA16302	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$250,140	\$250,140	\$250,140	59.56	\$0	Lote	20,000	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300732796	Materiales Didácticos.	CEACA16303	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	60,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300732831	Formación De Competencias.	CEACA16304	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$35,956	\$35,956	\$35,956	14.10	\$0	Equipamiento	254	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: De conformidad con el Artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300734261	Construcción De Concreto Hidráulico En Las Calles Gigantes Y San José, Municipio De Acatic, Jalisco - 259	259	Jalisco	Acatic	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: ESTAMOS EN PROCESO PARA LA LICITACION DE LA OBRA / Física: ESTAMOS EN PROCESO DE LA LICITACION DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300734444	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Alberto Cárdenas, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. - 361	361	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,095,846	\$523,962	\$523,962	\$523,962	24.95	\$0	8218		0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735177	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle 5 De Mayo, Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. - 298	298	Jalisco	San Martín Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: NO SE A INICIADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIA / Física: NO SE A INICIADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735596	Empedrado Ahogado En Concreto Calle Luis Donaldo Colosio - 1544	1544	Jalisco	Chimaltitán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,293,054	\$2,293,054	\$2,293,054	\$1,786,868	\$1,786,868	\$1,786,868	77.93	\$0	8218		0.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL16160300735716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Campesinos, Municipio De San Martín Hidalgo, Jalisco. - 299	299	Jalisco	San Martín Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: NO SE A INICIADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIA / Física: NO SE A INICIADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735719	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Francisco Medina Ascencio, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. - 363	363	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,083,574	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300735800	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Zaragoza De La Cabecera Municipal De Tizapan El Alto, Jal. - 1569	1569	Jalisco	Tizapán el Alto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300735915	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada, Mamposteo Y Cercado Perimetral En Predio Municipal De Acatic, Jalisco - 258	258	Jalisco	Acatic	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	0.00	Financiera: ESTAMOS EN PROCESO PARA LA LICITACION DE LA OBRA / Física: ESTAMOS EN PROCESO PARA LA LICITACION DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300736103	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En Av. Zapotlanejo, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. - 360	360	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$7,500,000	\$7,500,000	\$6,665,898	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	8218		0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300736104	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Público Y Arbolado En La Calle Carlos Rivera Aceves, Municipio De Zapotlanejo, Jalisco. - 362	362	Jalisco	Zapotlanejo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,112,929	\$278,232	\$278,232	\$278,232	23.19	\$0	8218		0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300736571	Rehabilitación De Mercado En Calle Hidalgo En Ayotlan Jalisco - 1538	1538	Jalisco	Ayotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$887,138	\$887,138	\$887,138	\$887,138	\$887,138	\$887,138	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte preliminar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741427	Construccion Del Tramo Carretero Estacion Pedrito-Lomita Del Cife	FORTFINCB1610901	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Física: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741451	Construccion De Empedrado Ahogado En Concreto En Calle Principal En La Comunidad De Saucillo De Primavera	FORTFINCB1610902	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Física: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300741473	Construcción De Parque Verde Segunda Etapa En El Municipio De Unión De San Antonio, Jalisco	PROGREG1610902	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Física: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741523	Contruccion De Parque Verde Tercera Etapa En El Municipio De Union De San Antonio Jalisco	PROGREG1610903	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Física: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741527	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En Calle Manuel J. Aguirre En El Municipio De Teocaltiche, Jalisco.	01 F.F. CONVENIO B 2016	Jalisco	Teocaltiche	Teocaltiche	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIOPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,001,458	\$3,001,458	\$3,001,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,661	0.00	25.00	Financiera: / Física: TRABAJOS DE TERRACERIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741570	Construcción De Tramo Carretero San Fermin-Loma De Sotelo Primera Etapa	PROGREG1610904	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Física: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741621	Construcción De Tramo Carretero San Fermin-Loma De Sotelo Segunda Etapa	PROGREG1610905	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Física: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741630	Construcción De Plaza Principal En La Comunidad De San Antonio De La Garza	PROGREG1610906	Jalisco	Unión de San Antonio	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Física: OBRA AUN NO INICIADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741690	Rehabilitación De Linea De Drenaje De La Calle Melchor Ocampo, En El Municipio De Villa Purificación Jalisco	011	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$689,109	\$689,109	\$689,109	\$689,109	\$325,699	\$325,699	\$325,699	47.26	\$0	Metros lineales	6,000	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300741711	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Con Huellas De Adoquin, Rehabilitación De Línea De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles Melchor Ocampo Y Centenario (Primera Etapa)	15	Jalisco	Villa Purificación	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,761,905	\$4,761,905	\$4,761,905	\$4,761,905	\$455,049	\$455,049	\$455,049	9.56	\$0	Metros Cuadrados	6,346	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741808	Construcción De Primera Etapa Del Centro Comunitario, Centro De Emprendimiento En Miramar	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,725,000	\$24,725,000	\$24,725,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS SIN INICIAR FINANCIERAMENTE / Física: SIN INICIAR / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741814	Fortalecimiento Para La Atención En Refugio Para Mujeres, Sus Hijas E Hijos Que Viven Violencia Extrema En Jalisco.	82	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia		12-Salud	DIF JALISCO	Salud	En Ejecución	2016	\$2,155,422	\$2,155,422	\$1,077,711	\$558,295	\$558,295	\$558,295	\$558,295	25.90	\$0	Otros	192	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Del avance financiero se ha recaudado el 50% del proyecto, existiendo en la partida 1211 un comprometido de 576,327.30. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300741900	Reencarpetamiento De La Av. Obreros De Cananea	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,818,627	\$11,818,627	\$11,818,627	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: INICIADA FINANCIERAMENTE / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL16160300741928	Reencarpetamiento De La Calle Industria	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,123,107	\$5,123,107	\$5,123,107	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIÓ EL RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO TIENE MOVIMIENTO FINANCIERAMENTE / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL16160300741941	Reencarpetamiento De La Calle Epigmenio Preciado	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,521,922	\$4,521,922	\$4,521,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIÓ EL RECURSO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO TIENE MOVIMIENTO FINANCIERAMENTE / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL16160300741961	Reencarpetamiento De La Av. Constituyentes	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,261,344	\$3,261,344	\$3,261,344	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIÓ EL RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: TIENE MOVIMIENTO FINANCIERAMENTE / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300742193	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rizo Ayala Incluye Red De Agua Potable Y Alcantarillado	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,558,396	\$3,558,396	\$3,558,396	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIÓ EL RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: En proceso de Contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742212	Construcción De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Ing. Alberto Mora Lopez Desde La Calle Elote A Carretera Saltillo,	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,747,161	\$1,747,161	\$1,747,161	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIÓ EL RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742222	Construcción De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Elote Entre Calle Indígena Y Calle Alberto Mora Lopez,	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,693,224	\$1,639,224	\$1,639,224	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIÓ EL RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742233	Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Michi Desde La Calle Cuatlicue A La Calle Comitl	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,605,394	\$1,605,394	\$1,605,394	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIÓ EL RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL16160300742247	Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Cuatlicue Desde La Calle Ozomatli A La Calle Michi	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,627,104	\$1,627,104	\$1,627,104	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIÓ EL RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL16160300742273	Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Comitl Desde La Calle Delli A La Calle Michi	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,851,943	\$7,851,943	\$7,851,943	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIÓ EL RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL16160300742283	Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Eligio Delgado Entre Calle Tepatl A Calle Indígena	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,637,562	\$3,637,562	\$3,637,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIÓ EL RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300742288	Construccion De Vialidad Con Concreto Hidraulico Calle Ozomatli Desde La Calle Cholollan A La Calle Lenteja	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,110,232	\$7,110,232	\$7,110,232	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIÓ EL RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL16160300742975	Reencarpetamiento De Vialidad Calle Pipila Con Concreto Hidraulico Desde La Calle Las Flores A La Calle Rizo Ayala	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,315,746	\$11,315,746	\$11,315,746	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIO RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL16160300742980	Reencarpetamiento De Vialidad Con Concreto Hidráulico Calle Gonzalez Gallo Desde La Av. Prolongación Federalismo Al Andador Rosario	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIO RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL16160300742988	Rehabilitacion De Instalaciones Y Construccion De Centro Comunitario Dentro De La Unidad Deportiva Del Polvorin	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$14,389,950	\$14,389,950	\$14,389,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIO RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL16160300742998	Reencarpetamiento De Vialidades, En La Colonia Santa Margarita, Incluye Guarniciones, Banquetas, Renivelacion De Pozos Y Cajas, Señalamiento	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,001,920	\$25,001,920	\$25,001,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIO RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL16160300743001	Construcción De La Vialidad Con Concreto Hidráulico De La Av. Ramón Corona, Incluye Guarniciones, Banquetas, Red De Agua Potable, Alcantarillado, Alumbrado Publico Y Forestación,	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$32,755,680	\$32,755,680	\$32,755,680	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIO RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION
JAL16160300743012	Construccion De Centro De Desarrollo Infantil La Loma, Municipio De Zapopan, Jalisco	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$13,846,000	\$13,846,000	\$13,846,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIO RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL16160300743029	Construccion De Vialidades Con Concreto Hidraulico De Las Calles Cholollan Y Paseo De Los Membrillos Entre Las Calles Chichenitza Y Paseo De Los Cerezos, Incluye: Puente Vehicular De Aproximadamente 3	-	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$14,668,234	\$14,668,234	\$14,668,234	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: SE RECIBIO RECURSO, EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: SOLO MOVIMIENTO FINANCIERO / Registro: OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION

Fideicomisos Federales Nivel Proyecto

(Tercer Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2016

Total: 7

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
JAL13150300578100	Construcción De Puente Vehicular ¿Plaza 1¿, En El Municipio De Santa María Del Oro, Jalisco.	060001500169	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,657,989	\$4,114,108	\$4,114,108	\$4,114,108	\$4,112,861	\$4,112,861	\$4,112,861	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
JAL13150300578203	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Boulevard Juan Bravo Villaseñor, Cabecera Municipal De Degollado, Jalisco.	060001500170	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA D EINFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,392,700	\$2,392,700	\$2,392,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13150400592599	Construcción De 2 Puentes Vehiculares, Construcción De Adoquinamiento Banquetas Y Machuelos, Sustitución De Red De Agua Potable Y Drenaje; La Huerta, Jalisco.	060001500331	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,273,195	\$5,273,195	\$5,273,195	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	12,342	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160100639802	Remodelación De Bodega Ubicada En Palmas 96 En Guadalajara Jalisco Para Las Oficinas De La Stps.	060001600023	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$46,249,883	\$46,249,883	\$46,249,883	\$46,249,883	\$23,897,014	\$14,434,029	\$14,434,029	31.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160200667213	Remodelación De Bodega Para Las Oficinas De La Secretaría De Trabajo Y Previsión Social	POA 2016 06 00 -0028	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,450,617	\$2,450,617	\$2,450,617	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL13160300729887	Remodelación Del Edificio De Protección Civil En Cihuatlán, Jalisco	POA 2016 06 00 -0369	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,669,800	\$4,699,800	\$4,699,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL14150200510244	Empedrado Ecológico En Calle Rosario, Bracamontes Y Pascual Morones, Localidad De Juanacatlán, Municipio De Tapalpa, Jalisco	060001500171	Jalisco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	R086 Sistema Interamericano de Derechos Humanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,540,000	\$5,125	\$5,125	\$5,125	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Aportaciones Federales Nivel Financiero

(Tercer Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Jalisco
PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2010	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	421194.13	421194.13	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2010	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1,222			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	421194.13	421194.13	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA.			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	6580934.8	6580934.8	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$5,011			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	6580934.8	6580934.8	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	2889241.39	0	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS...			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	1133401.71	1133401.71	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$859			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1133401.71	1133401.71	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2012.			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	163571.21	163571.21	163571.21	163571.21	146160	146160	146160	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	163571.21	163571.21	163571.21	163571.21	146160	146160	146160	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6016049.36	6016049.36	6016049.36	6016049.36	6016049.36	6016049.36	6016049.36	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	23963518.24	23963518.24	23963518.24	21305644.48	21305644.48	21305644.48	21305644.48	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	35068201.62	35068201.62	35068201.62	35068201.62	35068201.62	35068201.62	35068201.62	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	10058.04	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	201011.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3230000	3230000	3230000	3230000	3230000	3230000	3230000	3230000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	10385372.34	10385372.34	10385372.34	8635767.34	8635767.34	8635767.34	8635767.34	8635767.34	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	1274654.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3697128	3697128	3697128	3428378.01	3428378.01	3428378.01	3428378.01	3428378.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	297 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	416092	416092	416092	416092	416092	416092	416092	416092	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	2780223.92	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	461770	461770	461770	461770	441770	441770	441770	441770	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10315083.53	10315083.53	10315083.53	9427568.57	8172373.72	8172373.72	8172373.72	8172373.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3701486.28	3701486.28	3701486.28	3701486.28	3701486.28	3701486.28	3701486.28	3701486.28	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20026684.59	20026684.59	20026684.59	20026684.59	19982693.59	19982693.59	19982693.59	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8365000	8365000	8365000	8363104	8363104	8363104	8363104	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2945690.88	2945690.88	2945690.88	2945571.76	2945571.76	2945571.76	2945571.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	87533.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21815564.38	21815564.38	21815564.38	21815564.38	21815564.38	21815564.38	21815564.38	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1756202.45	1756202.45	1756202.45	1092483.1	1092483.1	1092483.1	1092483.1	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	174953.52	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6248356.15	6248356.15	6248356.15	6238356.15	6238356.15	6238356.15	6238356.15	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1971000	1971000	1971000	1971000	1971000	1971000	1971000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	54924421.48	54924421.48	54924421.48	53941904.18	53007408.72	53007408.72	53007408.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	542 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	21513.36	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5270000	5270000	5270000	5270000	5270000	5270000	5270000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	68594461.61	68594461.61	68594461.61	67642378.61	67642378.61	67642378.61	67642378.61	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	3791335	3791335	3791335	3789218.6	3789218.6	3789218.6	3789218.6	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	2196632.49	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	30660000	30660000	30660000	30057879.41	20399750.93	20399750.93	20399750.93	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$15,002,480	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	330369999	330369999	330369999	321591683.53	309679873.74	309679873.74	309679873.74	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	1054.6	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA¿			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3218665	3218665	3218665	3009381.3	2791090.44	2791090.44	2791090.44	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA¿			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	208425.62	208425.62	208425.62	208425.62	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA¿			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	269838.73	269838.73	269838.73	269838.73	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3696929.35	3696929.35	3696929.35	3487645.65	2791090.44	2791090.44	2791090.44	0		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS3			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	1487642.92	1487642.92	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$6,044			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1487642.92	1487642.92	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA2			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	69407.71	69407.71	0	0	0	0	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$201			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	69407.71	69407.71	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2013.			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	484647.97	484647.97	484647.97	484647.97	191201.14	191201.14	191201.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2013.			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	240360	240360	240360	240360	64867.2	64867.2	64867.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$124,096	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	725007.97	725007.97	725007.97	725007.97	256068.34	256068.34	256068.34	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	7224420	7224420	7224420	7161000.54	7144672.38	7144672.38	7144672.38	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	6199398.91	6199398.91	6199398.91	6189377.98	6189377.04	6189377.04	6189377.04	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300000	300000	300000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	7000000	7000000	7000000	6999458.4	6999458.4	6999458.4	6999458.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	544500	544500	544500	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	4368000	4368000	4368000	4368000	4368000	4368000	4368000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2909000	2909000	2909000	2792201.95	2792201.95	2792201.95	2792201.95	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15538598.57	15538598.57	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	900000	900000	900000	850048	850048	850048	850048	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31241420	31241420	31241420	16740385.67	16740385.67	16740385.67	16740385.67	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2688700	2688700	2688700	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12279100	12279100	12279100	12279100	12279099.96	12279099.96	12279099.96	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5531550	5531550	5531550	5234372	5234122	5234122	5234122	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42826685.23	42826685.23	42826685.23	42689398.71	42689398.71	42689398.71	42689398.71	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	45602.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	219976.89	219976.89	219976.89	219976.89	219976.89	219976.89	219976.89	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70722.88	70722.88	70722.88	60903.02	60903.02	60903.02	60903.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7480000	7480000	7480000	7461307.73	7461307.73	7461307.73	7461307.73	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	85367610.64	85367610.64	85367610.64	85103870.25	85103870.24	85103870.24	85103870.24	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	31686490.23	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	6805318.4	6805318.4	6805318.4	6805318.4	6805318.4	6805318.4	6805318.4	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	35000	35000	35000	30446.96	30446.96	30446.96	30446.96	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	61000	61000	61000	60999.76	60999.76	60999.76	60999.76	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	6537000	6537000	6537000	6452312.65	6452312.65	6452312.65	6452312.65	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	65466220.75	65466220.75	65466220.75	63916888.75	63916888.75	63916888.75	63916888.75	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$13,597,072	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	343326315	343326315	343326315	322686058.96	322669479.81	322669479.81	322669479.81	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	8384650	8384650	8384650	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	8653226	8653226	8653226	2601513	2601513	2601513	2601513	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	7530482	7530482	7522948	3532267	3532267	3532267	3532267	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	12163861	12163861	12163861	2726535	2726535	2726535	2726535	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	36732219	36732219	36724685	8860315	8860315	8860315	8860315	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO MRC-2014.			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	314806	314806	314806	314806	314806	314806	314806	314806	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO MRC-2014.			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1059232	1059232	1059232	1059232	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$14,028	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1374038	1374038	1374038	1374038	314806	314806	314806	314806	0	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17537335.75	17537335.75	17537335.75	17532939.59	287765.15	287765.15	287765.15	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1001561.21	1001561.21	1001561.21	756973.21	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2504174.62	2504174.62	2504174.62	2383237.44	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	248531.28	248531.28	248531.28	248531.28	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	21291602.86	21291602.86	21291602.86	20921681.52	287765.15	287765.15	287765.15	0	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIUN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	1723292.07	1723292.07	1723292.07	1377659.44	1377659.44	1377659.44	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0001			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$12,557	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	732262.73	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$5,568			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1723292.07	1723292.07	1723292.07	1377659.44	1377659.44	1377659.44	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA4			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	613760.01	613760.01	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1,780			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	613760.01	613760.01	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2014.			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12940918.43	12940918.43	12940918.43	12940918.43	4228948.48	4228948.48	4228948.48	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$274,882	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12940918.43	12940918.43	12940918.43	12940918.43	4228948.48	4228948.48	4228948.48	0	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	167319	167319	167319	167319	167319	167319	167319	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4000000	4000000	4000000	4000000	3998489.22	3998489.22	3998489.22	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12800360	12800360	12800360	12800360	12800360	12800360	12800360	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	16101033	16101033	16101033	16101033	16101033	16101033	16101033	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	5175728	5175728	5175728	5175728	5175728	5175728	5175728	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1399529	1399529	1399529	1399529	1399529	1399529	1399529	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	1787142	1787142	1787142	1787142	1787142	1787142	1787142	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3250000	3250000	3250000	3250000	3250000	3250000	3250000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4474927	4474927	4474927	4474927	4474927	4474927	4474927	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	16191040.28	16191040.28	16191040.28	15903040.28	15660832.28	15660832.28	15660832.28	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	900000	900000	900000	860720	860720	860720	860720	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20147737	20147737	20147737	14216697.2	11613879.92	11613879.92	11613879.92	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5172120	5172120	5172120	4742040	4742040	4742040	4742040	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	27274464	27274464	27274464	26957975.91	10957975.91	10957975.91	10957975.91	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5210392	5210392	5210392	4550092.3	4248796.84	4248796.84	4248796.84	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1267680	1267680	1267680	28000	28000	28000	28000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1840000	1840000	1840000	1680000	1680000	1680000	1680000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	7234600	7234600	7234600	7134984	7095080	7095080	7095080	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	93106387.72	93106387.72	93106387.72	93106387.72	92925644.52	92925644.52	92925644.52	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	542 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6880340	6880340	6880340	6880340	6880340	6880340	6880340	6880340	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5005000	5005000	5005000	5002720	5002720	5002720	5002720	5002720	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	11502193	11502193	11502193	11502193	11502193	11502193	11502193	11502193	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	13865280	13865280	13865280	13805200	13805200	13805200	13805200	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	44627478	44627478	44627478	42446403.68	41117455.05	41117455.05	41117455.05	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$9,265,630	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	352740750	352740750	352740750	341332832.09	320635404.74	320635404.74	320635404.74	0		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	1799050	1799050	1799050	1777955	1777955	1777955	1777955	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	17172633	17172633	17172633	4540743	4540743	4540743	4540743	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	1211944	1211944	1211944	321755	321755	321755	321755	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	400481	400481	400481	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	14854688	14854688	14854688	10948115	10948115	10948115	10948115	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0	12889701	12889701	12889701	7258211	7258211	7258211	7258211	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	48328497	48328497	48328497	24846779	24846779	24846779	24846779	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO MRC-2015.			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6000000	6000000	6000000	4968782.85	4968782.85	4968782.85	4968782.85	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$11,850	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6000000	6000000	6000000	4968782.85	4968782.85	4968782.85	4968782.85	0		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACION DE LOS CATASTROS Y SU VINCULACION CON LOS REGISTRO PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)..			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1911994.47	1911994.47	1911994.47	1911293.95	1911293.95	1911293.95	1911293.95	N/A	En el mes de agosto se pagaron 2 facturas por un total de \$1'028,136.76, y 1 en septiembre por \$175,378.08
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACION DE LOS CATASTROS Y SU VINCULACION CON LOS REGISTRO PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)..			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1814523.5	1814523.5	1814523.5	1813636.8	1813636.8	1813636.8	1195728	N/A	quedan pendientes 2 entregables, las cuales estan en revision
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACION DE LOS CATASTROS Y SU VINCULACION CON LOS REGISTRO PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)..			1 - GASTO CORRIENTE	411 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACION DE LOS CATASTROS Y SU VINCULACION CON LOS REGISTRO PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)..			1 - GASTO CORRIENTE	412 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	4990.94	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACION DE LOS CATASTROS Y SU VINCULACION CON LOS REGISTRO PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)..			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	638019.15	638019.15	638019.15	637814.4	637814.4	637814.4	637814.4	N/A	En el mes de agosto se pagaron 2 facturas por el total de esta partida

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACION DE LOS CATASTROS Y SU VINCULACION CON LOS REGISTRO PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	SUBSECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO (DIRECCION DE CATASTRO)..			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	626400	626400	626400	626052	626052	626052	626052	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$35,148	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5000919	5000919	5000919	4998779.03	4998779.03	4998779.03	4380870.23	0			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	702428733	702428733	475821550	475821550	475821550	475821550	475821550	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5303520	5303520	3977640	3977640	3977640	3977640	3977640	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8018541	8018541	6013906	6013906	6013906	6013906	6013906	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	120237921	120237921	75178441	75178441	75178441	75178441	75178441	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	98615903	98615903	69461928	69461928	69461928	69461928	69461928	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	500374991.5	500374991	338189495.91	338189495.91	338189495.91	338189495.91	338189495.91	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3912811	3912811	2934608	2934608	2934608	2934608	2934608	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	11668144	11668144	8751108	8751108	8751108	8751108	8751108	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	53353161	53353161	33070689	33070689	33070689	33070689	33070689	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	538218486.5	538218487	361163865	361163865	361163865	361163865	361163865	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3144994	3144994	2358745	2358745	2358745	2358745	2358745	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1235358	1235358	926518	926518	926518	926518	926518	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	291673	291673	218754	218754	218754	218754	218754	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1466358	1466358	1099768	1099768	1099768	1099768	1099768	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1897328	1897328	1422996	1422996	1422996	1422996	1422996	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2378796	2378796	1784097	1784097	1784097	1784097	1784097	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12426576	29025657	18769242	18769242	18769242	18769242	18769242	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	239 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	635647	635647	476735	476735	476735	476735	476735	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1407990	1407990	1055992	1055992	1055992	1055992	1055992	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1571232	1571232	1178424	1178424	1178424	1178424	1178424	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	717252	717252	537939	537939	537939	537939	537939	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2292348	2292348	1719261	1719261	1719261	1719261	1719261	1719261	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	589722	589722	442291	442291	442291	442291	442291	442291	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90276409	123474574	79675858	79675858	79675858	79675858	79675858	79675858	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	35421659	51020741	36015555	36015555	36015555	36015555	36015555	36015555	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	21298387	36897469	25423101	25423101	25423101	25423101	25423101	25423101	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8463480	8463480	6347610	6347610	6347610	6347610	6347610	6347610	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15079348	34525111	20758822	20758822	20758822	20758822	20758822	20758822	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2089176	2089176	1566882	1566882	1566882	1566882	1566882	1566882	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	282984	282984	212238	212238	212238	212238	212238	212238	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	960642	960642	720481	720481	720481	720481	720481	720481	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	875442	875442	656581	656581	656581	656581	656581	656581	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	3602034	3602034	2701525	2701525	2701525	2701525	2701525	2701525	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700290	700290	525217	525217	525217	525217	525217	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	6307050	6307050	4730287	4730287	4730287	4730287	4730287	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	503826	503826	377869	377869	377869	377869	377869	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	6442332	6442332	4831749	4831749	4831749	4831749	4831749	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	610608	610608	457956	457956	457956	457956	457956	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	254106	254106	190579	190579	190579	190579	190579	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	321 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1350	1350	1012	1012	1012	1012	1012	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1164222	1164222	873166	873166	873166	873166	873166	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2532	2532	1899	1899	1899	1899	1899	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87810	87810	65857	65857	65857	65857	65857	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	553980	553980	415485	415485	415485	415485	415485	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	264	264	198	198	198	198	198	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14508137	24723826	20330432	20330432	20330432	20330432	20330432	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	34386	34386	25789	25789	25789	25789	25789	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11357526	16467456	16467456	16467456	16467456	16467456	16467456	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	982776	982776	737082	737082	737082	737082	737082	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	19053770	22654014	22239639	22239639	22239639	22239639	22239639	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3570402	3570402	2677801	2677801	2677801	2677801	2677801	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	16134	16134	12100	12100	12100	12100	12100	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	227646	227646	170734	170734	170734	170734	170734	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6363306	6363306	4772479	4772479	4772479	4772479	4772479	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4063950	4063950	3047962	3047962	3047962	3047962	3047962	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1330122	1330122	997591	997591	997591	997591	997591	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8065818	8065818	6049363	6049363	6049363	6049363	6049363	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	10233402	15832484	15624363	15624363	15624363	15624363	15624363	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4807482	4807482	3605611	3605611	3605611	3605611	3605611	3605611	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	9405564	15003484	15003484	15003484	15003484	15003484	15003484	15003484	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	41244	41244	30933	30933	30933	30933	30933	30933	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	9582600	20181682	15136261	15136261	15136261	15136261	15136261	15136261	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	13234302	23234303	17425727	17425727	17425727	17425727	17425727	17425727	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	1873512	1873512	1405134	1405134	1405134	1405134	1405134	1405134	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	486582	486582	364936	364936	364936	364936	364936	364936	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6400026	6400026	4800019	4800019	4800019	4800019	4800019	4800019	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1143528	1143528	857646	857646	857646	857646	857646	857646	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	36000	36000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	512307	512307	371424	371424	371424	371424	371424	371424	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7835184	7835184	5680509	5680509	5680509	5680509	5680509	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	429528	429528	311409	311409	311409	311409	311409	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	875442	875442	634695	634695	634695	634695	634695	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	12673572	12673572	9188337	9188337	9188337	9188337	9188337	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4284738	4284738	3106434	3106434	3106434	3106434	3106434	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3352494	3352494	2430558	2430558	2430558	2430558	2430558	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	300918	300918	218166	218166	218166	218166	218166	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	235098	235098	170445	170445	170445	170445	170445	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	37626	37626	27279	27279	27279	27279	27279	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.3.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	592 - PATENTES	935430	935694	678189	678189	678189	678189	678189	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2425455969	2576619354	1767730906.91	1767730906.91	1767730906.91	1767730906.91	1767730906.91	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20837119.32	20837119.32	20837119.32	20283614.9	1157574.32	1157574.32	1157574.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3025403.52	3025403.52	3025403.52	2525403.52	2490222.5	2490222.5	2490222.5	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	12302429.45	12302429.45	12302429.45	12012969.6	8778963.11	8778963.11	8778963.11	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	44753524.45	44753524.45	44753524.45	38563525.69	32180825.39	32180825.39	32180825.39	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12540349	12540349	12540349	12540344.31	10698809.35	10698809.35	10698809.35	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	93458825.74	93458825.74	93458825.74	85905858.02	55306394.67	55306394.67	55306394.67	0		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	31820585.11	31820585.11	31371582.2	30539526.74	30539526.74	30539526.74	N/A		
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0002			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7386608.83	7386608.83	7386608.83	7386608.83	4645833.71	4645833.71	4645833.71	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$96,856			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	31820585.11	31820585.11	31371582.2	30539526.74	30539526.74	30539526.74	N/A		
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$333,737	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7386608.83	7386608.83	7386608.83	7386608.83	4645833.71	4645833.71	4645833.71	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0	3799844	3799844	3799844	3799844	3799844	3799844	3799844	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA2			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	1035297.03	1035297.03	1035297.03	1035297.03	1035297.03	1035297.03	1035297.03	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA2			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	11776384.68	11776384.68	11776384.68	11776384.68	11776384.68	11776384.68	11776384.68	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TESORERIA2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	632 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0	4271768.66	4271768.66	4271768.66	4271768.66	4271768.66	4271768.66	4271768.66	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$15,345			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	20883294.37	20883294.37	20883294.37	20883294.37	20883294.37	20883294.37	20883294.37	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2015.			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	393649.4	393649.4	393649.4	393649.4	100490	100490	100490	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$121,298	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	393649.4	393649.4	393649.4	393649.4	100490	100490	100490	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12014854	12014854	12014854	11863861.6	11863861.6	11863861.6	11863861.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	27143775	27143775	27143775	27142673.32	27127535.32	27127535.32	27127535.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	12022700	12022700	12022700	12022700	11922700	11922700	11922700	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	7551327	7551327	7551327	7551327	7551327	7551327	7551327	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	16240	16240	16240	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	11234159.52	11234159.52	11234159.52	8945926.32	8935834.32	8935834.32	8935834.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	800000	800000	800000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7990799	7990799	7990799	1460600	1325600	1325600	1325600	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	337 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	25712000	25712000	25712000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	448000	448000	448000	448000	250091.02	250091.02	250091.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	25097280	25097280	25097280	13002600.08	8440900.08	8440900.08	8440900.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	35680	35680	35680	20958	20958	20958	20958	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15200	15200	15200	11449.2	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3150799	3150799	3150799	1101937.63	1101937.63	1101937.63	1101937.63	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18560	18560	18560	17806	17806	17806	17806	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	379840	379840	379840	42240	42240	42240	42240	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	3200000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	88849765.2	88849765.2	88849765.2	54742823.93	54742823.93	54742823.93	54742823.93	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8989930	8989930	8989930	8984752	8974752	8974752	8974752	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	717455	717455	717455	493708.3	493708.3	493708.3	493708.3	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	8716192	8716192	8716192	8680000	8680000	8680000	8680000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	66756470.28	66756470.28	66756470.28	22794696.89	6052622.78	6052622.78	6052622.78	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	8000000	8000000	8000000	8000000	2000000	2000000	2000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$10,681,569	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	363581026	363581026	363581026	235248060.27	207464697.98	207464697.98	207464697.98	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	482 - DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0	9985556	9985556	9985556	456	456	456	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	82545826	82545826	81745960	58127503	57408065	57408065	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	10206359	10206359	10206359	6554268	6554268	6554268	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	69271522	69271522	60500335	38180793	38089140	38089140	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0	1361237	1361237	1361237	1266176	1266176	1266176	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0	1572133	1572133	1572133	1462856	1462856	1462856	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIOP			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	21599672	21599672	16861116	8047086	8047086	8047086	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	196542305	196542305	182232696	113639138	112828047	112828047	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO MRC-2015.			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1984449	1984449	1984449	1984449	771124	771124	771124	N/A	Programa en vigencia
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	U001	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL CON ENTIDADES FEDERATIVAS	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE JALISCO MRC-2015.			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1984.45	1984.45	1984.45	1984.45	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tonalá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016-1	TESORERIA MUNICIPAL 5	\$7,620			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17956491	17956491	8978245.5	13719071.53	7660340.38	7660340.38	7660340.38	N/A			
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016-1	TESORERIA MUNICIPAL 5			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2433600	2433600	1216800	2381433.2	1190716.6	1190716.6	1190716.6	1190716.6	N/A		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016-1	TESORERIA MUNICIPAL 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2414120.7	2414120.7	1207060.35	2411640	1811920	1811920	1811920	1811920	N/A		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016-1	TESORERIA MUNICIPAL 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	875000	875000	437500	874930	874930	874930	874930	874930	N/A		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016-1	TESORERIA MUNICIPAL 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3548452.8	3548452.8	1774226.4	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016-1	TESORERIA MUNICIPAL 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1650000	1650000	825000	1640714.55	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	FORTASEG 2016-1	TESORERIA MUNICIPAL 5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7035317.5	7035317.5	3517658.75	6410353.78	3782773.78	3782773.78	3782773.78	3782773.78	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 2.	\$17,771			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20109983	20109983	14974679.68	14974679.68	14974679.68	14974679.68	14974679.68	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 2.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5135300	5135300	0	0	0	0	0	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 2.			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	14974683	14974683	14974679.68	14974679.68	14974679.68	14974679.68	14974679.68	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...	\$62,006			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	81242077.9	40219965	36487638.64	13576153.22	13545923.62	12602501.16	N/A			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	171641.84	2923.08	2923.08	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	38619.88	29599.49	24843.49	4756	4756	4756	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	36280.4	6742.39	6742.39	6742.39	6742.39	6742.39	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	73110	73109.81	73109.81	73109.81	73109.81	73109.81	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	6425.24	5657.32	5657.32	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	900	339.3	339.3	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	1800	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	54904.95	32342.65	30920.19	1422.46	1422.46	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	4172.6	449.15	449.15	449.15	449.15	449.15	N/A	CIFRAS PRELIMINARES		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	17278330	5475744.04	5475744.04	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	3510103.26	3058251.57	3058251.57	2978203.24	2978203.24	2978203.24	N/A	CIFRAS PRELIMINARES	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	28942.24	17364.23	17364.23	17364.22	17364.22	17364.22	17364.22	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0	696	1	1	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	1678600	1651946.59	1651946.59	1651946.59	1651946.59	1651946.59	1651946.59	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	3850560	3837280	3837280	1526560	1526560	1526560	1526560	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	19818	11113.59	11113.59	1485.31	1485.31	1485.31	1485.31	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	288000	0	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	6618466.67	4859599.81	3935599.81	924000	924000	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0	150000	148000	148000	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	4334593	530483.32	530483.32	284540.19	254310.59	254310.59	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	7002048.52	6305146.86	6305146.86	5253499.86	5253499.86	5253499.86	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	10590000	3422000	3422000	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	40600	19420	19420	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0	220000.02	220000	220000	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	363 - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0	55680	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	880000	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	1650000	820000	820000	820000	820000	802000	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0	2802147.9	2802147.9	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	14000	13780.8	13780.8	13780.8	13780.8	13780.8	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	2790	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	600000	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	11654.88	417.6	417.6	0	0	0	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	40563	18293.2	18293.2	18293.2	18293.2	18293.2	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	2880000	2853600	2853600	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	3892639.5	35288.36	35288.36	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	2890000	2153406.94	2153406.94	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	2923990	1815516	1815516	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0	50000	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	U002	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 3...			1 - GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	6550000	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD¿			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7057440	7057440	7057440	7057440	0	0	0	0	N/A	Programa de Modernización del Registro Público 2016	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD¿			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	696000	696000	696000	696000	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD¿			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16200374.4	16200374.4	16200374.4	16200241.27	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD¿			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	307583.28	307583.28	307583.28	307583.28	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD¿			1 - GASTO CORRIENTE	382 - IMPUESTOS Y DERECHOS	29909.8	29909.8	29909.8	29909.8	29909.8	29909.8	29909.8	29909.8	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5432655.84	5432655.84	5432655.84	5432650.74	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL	U003	MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO 2016	DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	185832	185832	185832	185832	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEE.JAD 2016 CAMPAÑA.			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	20000	20000	20000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)	E064	SIN IDENTIFICAR	INEE.JAD 2016 CAMPAÑA.			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	52106473	53364523	28691529.86	28691529.86	14989851	14989851	14989851	N/A	
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJRA 4.	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	100856094.53	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJRA 4.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	100856094.53	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	2	SAN MARTIN HIDALGO????.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9970000	9970000	9970000	9970000	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	2	SAN MARTIN HIDALGO????.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	9970000	9970000	9970000	9970000	0	0	0	N/A	CIERRE PRELIMINAR
Jalisco	Cocula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Cocula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Totatiche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	CULTURA	DIRECCION DE CULTURA..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	N/A	
Jalisco	Totatiche	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	CULTURA	DIRECCION DE CULTURA..			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	U116	SIN IDENTIFICAR	SUBSECRETARIA DE FINANZAS DPTO ARMONIZACIóN CONTABLE..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	240000	240000	240000	240000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE	U116	SIN IDENTIFICAR	SUBSECRETARIA DE FINANZAS DPTO ARMONIZACIóN CONTABLE..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	285000	285000	285000	285000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tonalá	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	FORTALECE 2016-1	TESORERIA MUNICIPAL 6	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19780000	19780000	19780000	19764523.7	10649962.43	10649962.43	10649962.43	N/A	
Jalisco	Tonalá	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	FORTALECE 2016-1	TESORERIA MUNICIPAL 6			1 - GASTO CORRIENTE	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	19780000	19780000	19780000	19764523.7	10649962.43	10649962.43	10649962.43	N/A	
Jalisco	Acatlán de Juárez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	ACATLAN DE JUAREZ OBRA PUBLICA 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1440000	1440000	1424160	1424160	1239144.17	1239144.17	1239144.17	N/A	
Jalisco	Acatlán de Juárez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	ACATLAN DE JUAREZ OBRA PUBLICA 1			1 - GASTO CORRIENTE	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1440000	1440000	1424160	1424160	1239144.17	1239144.17	1239144.17	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	500000	500000	494500	494500	494500	494300	494300	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	500000	500000	494500	494500	494500	494300	494300	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 03	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	494500	494500	494500	494500	494500	494500	494500	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIóN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	494500	494500	494500	494500	494500	494500	494500	N/A	
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6.	\$64,746			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	60599081	59932491.11	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	43801761.99	43319942.61	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 6.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	16797319.01	16612548.5	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC			1 - GASTO CORRIENTE	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1590000.01	1590000.01	1590000.01	1590000.01	1590000.01	614101.21	614101.21	N/A	En Proceso
Jalisco	Jocotepec	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	Jocotepec	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1590000.01	1590000.01	1590000.01	1590000.01	1590000.01	614101.21	614101.21	N/A	
Jalisco	Chimaltitán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5260053.86	5260053.86	5260053.86	5260053.86	4439345.54	4439345.54	4439345.54	N/A	
Jalisco	Chimaltitán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	627 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	5260053.86	5260053.86	5260053.86	5260053.86	4439345.54	4439345.54	4439345.54	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 3:	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3000000	3000000	3000000	3000000	2610951	2610951	2610951	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 3:			1 - GASTO CORRIENTE	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3000000	3000000	3000000	3000000	2610951	2610951	2610951	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 3..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1100000	1100000	1089094.52	833803.86	833803.86	833803.86	833803.86	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 3..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1100000	1100000	1089094.52	833803.86	833803.86	833803.86	833803.86	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 184.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	274177430	274177430	155871182	155871182	155871182	155871182	155871182	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 184.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38080199	38080199	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 184.			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	246192899	246192899	245305670	245305670	245305670	245305670	245305670	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 184.			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	24426474	24426474	23465619	23465619	23465619	23465619	23465619	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 185.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2116548	2116548	1310706	1310706	1310706	1310706	1310706	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 185.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	293965	293965	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 185.			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1903731	1903731	1799960	1799960	1799960	1799960	1799960	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 185.			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	190354	190354	171834	171834	171834	171834	171834	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 186.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1247745	1247745	809433	809433	809433	809433	809433	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 186.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173298	173298	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 186.			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	890119	890119	855090	855090	855090	855090	855090	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 186.			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	109378	109378	99324	99324	99324	99324	99324	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	225917654.5	225917654	159438241	159438241	159438241	159438241	159438241	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1718042	1718042	1288532	1288532	1288532	1288532	1288532	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2597556	2597556	1948167	1948167	1948167	1948167	1948167	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38950311.5	38950312	27212734	27212734	27212734	27212734	27212734	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	31945997.5	31945997.5	23959498	23959498	23959498	23959498	23959498	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	161769364	161769364	118833281	118833281	118833281	118833281	118833281	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1267530	1267530	950648	950648	950648	950648	950648	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	3779820.5	3779820.5	2834866	2834866	2834866	2834866	2834866	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17283418	17283418	12962564	12962564	12962564	12962564	12962564	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	174028524	174028524	115521390	115521390	115521390	115521390	115521390	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ORICINA	1286177	1286177	964633	964633	964633	964633	964633	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64152	64152	48114	48114	48114	48114	48114	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	16374	16374	12281	12281	12281	12281	12281	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	84300	84300	63225	63225	63225	63225	63225	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	14442003	20345720	13362445	13362445	13362445	13362445	13362445	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	152970	152970	114728	114728	114728	114728	114728	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	630	630	473	473	473	473	473	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	878964	878964	659223	659223	659223	659223	659223	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	239 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1116	1116	837	837	837	837	837	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5880	5880	4410	4410	4410	4410	4410	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	52410	52410	39308	39308	39308	39308	39308	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	11892	11892	8919	8919	8919	8919	8919	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	31530	31530	23648	23648	23648	23648	23648	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	94932	94932	71199	71199	71199	71199	71199	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	705288	705288	528966	528966	528966	528966	528966	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	14883923	20591847	14693885	14693885	14693885	14693885	14693885	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30052190	42468040	28601030	28601030	28601030	28601030	28601030	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	9819144	16527068	10895301	10895301	10895301	10895301	10895301	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	11945718	17653642	12490232	12490232	12490232	12490232	12490232	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	587742	587742	440807	440807	440807	440807	440807	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5555208	5555208	4166406	4166406	4166406	4166406	4166406	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	127002	127002	95252	95252	95252	95252	95252	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14376	14376	10782	10782	10782	10782	10782	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	32658	32658	24494	24494	24494	24494	24494	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	76614	76614	57461	57461	57461	57461	57461	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	667026	667026	500270	500270	500270	500270	500270	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	824226	824226	618170	618170	618170	618170	618170	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1036308	1036308	777231	777231	777231	777231	777231	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	21162	21162	15872	15872	15872	15872	15872	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	37170	37170	27878	27878	27878	27878	27878	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	270708	270708	203031	203031	203031	203031	203031	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	470202	470202	352652	352652	352652	352652	352652	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1638	1638	1228	1228	1228	1228	1228	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	42816	42816	32112	32112	32112	32112	32112	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	58488	58488	43866	43866	43866	43866	43866	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	360	360	270	270	270	270	270	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1398	1398	1048	1048	1048	1048	1048	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6606	6606	4955	4955	4955	4955	4955	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13709043	15712718	12812725	12812725	12812725	12812725	12812725	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1026	1026	769	769	769	769	769	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3118662	2618662	2338996	2338996	2338996	2338996	2338996	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	395790	395790	296843	296843	296843	296843	296843	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	23508	23508	17631	17631	17631	17631	17631	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	257778	257778	193334	193334	193334	193334	193334	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	1068	1068	801	801	801	801	801	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	61260	61260	45945	45945	45945	45945	45945	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	438087	438087	328560	328560	328560	328560	328560	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	127464	127464	95598	95598	95598	95598	95598	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55380	55380	41535	41535	41535	41535	41535	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	56424	56424	42318	42318	42318	42318	42318	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3682716	3182716	2762037	2762037	2762037	2762037	2762037	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	126576	126576	94932	94932	94932	94932	94932	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	390384	390384	292788	292788	292788	292788	292788	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	98742	98742	74056	74056	74056	74056	74056	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	14273220	16981144	13055300	13055300	13055300	13055300	13055300	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	35268	35268	26450	26450	26450	26450	26450	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	6879522	5879522	5159640	5159640	5159640	5159640	5159640	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	6668376	5668376	4582273.99	4582273.99	4582273.99	4582273.99	4582273.99	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	10986	10986	8240	8240	8240	8240	8240	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	960174	960174	720130	720130	720130	720130	720130	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2593410	2093410	1945058	1945058	1945058	1945058	1945058	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	18684	18684	14013	14013	14013	14013	14013	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1630902	1630902	1182402	1182402	1182402	1182402	1182402	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2723310	2723310	1974399	1974399	1974399	1974399	1974399	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	161202	161202	116871	116871	116871	116871	116871	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1069440	1069440	775344	775344	775344	775344	775344	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	26838	26838	19458	19458	19458	19458	19458	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	235092	235092	170442	170442	170442	170442	170442	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD.1..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	592 - PATENTES	73452	73452	53250	53250	53250	53250	53250	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	58018572	58018572	40413929	40413929	40413929	40413929	40413929	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	448185	448185	261139	261139	261139	261139	261139	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	677624	677624	508218	508218	508218	508218	508218	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10160950.5	10160950	7120713	7120713	7120713	7120713	7120713	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	8333737	8333737	5750303	5750303	5750303	5750303	5750303	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	41200703.5	41200704	29900528	29900528	29900528	29900528	29900528	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	330660	330660	170775	170775	170775	170775	170775	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	986041.5	986041.5	739531	739531	739531	739531	739531	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4508718	4508718	2856538	2856538	2856538	2856538	2856538	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	44398744.5	44398744.5	31299058	31299058	31299058	31299058	31299058	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	568850	668850	426638	426638	426638	426638	426638	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	460446	560446	345334	345334	345334	345334	345334	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	213 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	62412	62412	46809	46809	46809	46809	46809	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	743100	1615660	1051745	1051745	1051745	1051745	1051745	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1172715	2090275	1373643	1373643	1373643	1373643	1373643	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	298230	398280	223672	223672	223672	223672	223672	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	67848	117848	50886	50886	50886	50886	50886	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32706	32706	24530	24530	24530	24530	24530	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	154242	305192	115681	115681	115681	115681	115681	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	14346	14346	10759	10759	10759	10759	10759	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	877680	1906830	1162680	1162680	1162680	1162680	1162680	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	727476	1871536	1050027	1050027	1050027	1050027	1050027	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	126360	126360	94770	94770	94770	94770	94770	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25896	25896	19422	19422	19422	19422	19422	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	138048	203048	103536	103536	103536	103536	103536	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	366360	411360	274770	274770	274770	274770	274770	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	192348	192348	144261	144261	144261	144261	144261	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	59706	59706	44779	44779	44779	44779	44779	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	262932	262932	197199	197199	197199	197199	197199	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	57996	57996	43497	43497	43497	43497	43497	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1038	1038	778	778	778	778	778	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	138852	138852	104139	104139	104139	104139	104139	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	80616	80616	60462	60462	60462	60462	60462	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	84456	84456	63342	63342	63342	63342	63342	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	852	852	639	639	639	639	639	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	630	630	472	472	472	472	472	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	252642	252642	189481	189481	189481	189481	189481	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	657398	1115924	997468	997468	997468	997468	997468	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1692	1692	1269	1269	1269	1269	1269	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	94812	94812	71109	71109	71109	71109	71109	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	852	852	639	639	639	639	639	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	349722	349722	262291	262291	262291	262291	262291	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	346 - ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	1920	1920	1440	1440	1440	1440	1440	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	2364	2364	1773	1773	1773	1773	1773	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	113652	113652	85239	85239	85239	85239	85239	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	286896	286896	215172	215172	215172	215172	215172	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	272526	272526	204394	204394	204394	204394	204394	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	252642	252642	189481	189481	189481	189481	189481	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3198	3198	2398	2398	2398	2398	2398	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	65934	65934	49450	49450	49450	49450	49450	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	666816	666816	500112	500112	500112	500112	500112	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	202152	202152	151614	151614	151614	151614	151614	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	126360	126360	94770	94770	94770	94770	94770	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	2654196	3212824	2482257.67	2482257.67	2482257.67	2482257.67	2482257.67	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	2204400	2676960	1907720	1907720	1907720	1907720	1907720	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	1218264	1590824	1418118	1418118	1418118	1418118	1418118	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	167988	167988	125991	125991	125991	125991	125991	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD.2..			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	97818	97818	73363	73363	73363	73363	73363	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80856	80856	60642	60642	60642	60642	60642	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	869448	1156506	1156506	1156506	1156506	1156506	1156506	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			1 - GASTO CORRIENTE	385 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	80652	80652	60489	60489	60489	60489	60489	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1278	1278	958	958	958	958	958	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	950982	950982	689460	689460	689460	689460	689460	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	520884	520884	377640	377640	377640	377640	377640	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	374202	374202	271296	271296	271296	271296	271296	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	532014	532014	385710	385710	385710	385710	385710	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	48324	48324	35034	35034	35034	35034	35034	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASSA	I002	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 2..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	592 - PATENTES	264	264	192	192	192	192	192	N/A			
Jalisco	Acatlán de Juárez	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	ACATLAN DE JUAREZ OBRA PUBLICA 2	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3017165	3017165	2715448.86	2715448.86	0	0	0	N/A			
Jalisco	Acatlán de Juárez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	ACATLAN DE JUAREZ OBRA PUBLICA 2			1 - GASTO CORRIENTE	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1019716.14	1019716.14	718000	718000	0	0	0	N/A	Cifras Preliminares		
Jalisco	Acatlán de Juárez	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	ACATLAN DE JUAREZ OBRA PUBLICA 2			1 - GASTO CORRIENTE	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1997448.86	1997448.86	1997448.86	1997448.86	0	0	0	N/A			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA24			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	144462932.88	144462932.88	144462932.88	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA24			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9531231.04	9531231.04	9531231	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	I003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA24			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	4348456.96	4348456.96	4348456.96	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	2	SAN MARTIN HIDALGO7..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5400837.81	5400837.81	5400837.81	5400837.81	1292174.85	1292174.85	1292174.85	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	2	SAN MARTIN HIDALGO7..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5400837.81	5400837.81	5400837.81	5400837.81	1292174.85	1292174.85	1292174.85	N/A	CIERRE PRELIMINAR
Jalisco	Zapotlanejo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES FAIS	PREDIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	19268308	19268308	11180762.65	11180762.65	11180762.65	11180762.65	11180762.65	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES FAIS	PREDIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	833 - APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	19268308	19268308	11180762.65	11180762.65	11180762.65	11180762.65	11180762.65	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100000	64472	51488	51488	51488	51488	34488	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300000	340000	315260.29	315260.29	315260.29	315260.29	177214.61	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	130000	130000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5000	5000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	44000	44000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1250000	1250000	1250000	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	671000	671000	40980	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Julian????.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2500000	2504472	1657728.29	366748.29	366748.29	366748.29	211702.61	N/A	
Jalisco	Totatiche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	DIRECCION DE OBRA PUBLICA..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2837020.99	2837020.99	2837020.99	2837020.99	2147685.73	2147685.73	2147685.73	N/A	
Jalisco	Totatiche	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	DIRECCION DE OBRA PUBLICA..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2787430.99	2787430.99	2787430.99	2787430.99	2098095.73	2098095.73	2098095.73	N/A	
Jalisco	Totatiche	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	DIRECCION DE OBRA PUBLICA..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	49590	49590	49590	49590	49590	49590	49590	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BRRANCA	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1197107	1197107	1197107	1197107	489107.02	489107.02	489107.02	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BRRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	610000	610000	610000	610000	174523.04	174523.04	174523.04	N/A	0
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BRRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	587107	587107	587107	587107	314583.98	314583.98	314583.98	N/A	0
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1111769.5	1111769.5	1111769.5	1111769.5	277942.37	277942.37	277942.37	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1474200	1474200	1474200	1474200	0	0	0	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	920600	920600	920600	920600	0	0	0	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	604320	604320	604320	604320	302160	302160	302106	N/A	Ninguna

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	111 - DIETAS	16187149.26	16187149.26	5395970.99	5395970.99	0	0	0	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL	HACIENDA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16187149.26	16187149.26	5395970.99	5395970.99	4195701.52	4195701.52	4195701.52	N/A	lo correspondiente al 3er trimestre
Jalisco	Cocula	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	833 - APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	8835224.65	8835224.65	8835224.65	8835224.65	4208027.58	4208027.58	4208027.58	N/A	Incremento por crédito de Banobras
Jalisco	Talpa de Allende	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS Municipal	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4110889.5	4110889.5	4110889.5	4110889.5	580102.37	580102.37	580048.37	N/A	
Jalisco	Ayotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS Municipal	Hacienda Municipal	\$141	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	32374298.52	32374298.52	10791941.98	10791941.98	4195701.52	4195701.52	4195701.52	N/A	
Jalisco	Cocula	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8835224.65	8835224.65	8835224.65	8835224.65	4208027.58	4208027.58	4208027.58	N/A	
Jalisco	Arandas	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAISM	MUNICIPIO DE ARANDAS (3¿ TRIMESTRE 2016)	\$8,804			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	21522951	21522951	19358377.75	2277695.94	2277695.94	2277695.94	2277695.94	N/A	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	FAISM	MUNICIPIO DE ARANDAS (3¿ TRIMESTRE 2016)			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21522951	21522951	19358377.75	2277695.94	2277695.94	2277695.94	2277695.94	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH1	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JAL.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	40799872.9	40799872.9	36719885.62	36719885.62	4451003.32	4451003.32	4451003.32	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH1	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JAL.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1223996.18	1223996.18	1223996.18	1223996.18	509317.44	509317.44	509317.44	N/A	ARRENDAMIENTO
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH1	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JAL.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1243437.6	1243437.6	1243437.6	1243437.6	0	0	0	N/A	VIVIENDA
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH1	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JAL.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	19166219.56	19166219.56	17126225.92	17126225.92	2845613.13	2845613.13	2845613.13	N/A	ELECTRIFICION Y AGUA

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO SOPRH1	MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	19166219.56	19166219.56	17126225.92	17126225.92	1096072.75	1096072.75	1096072.75	N/A	DRENAJE
Jalisco	San Sebastián del Oeste	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4243090	5468134.33	3974054.41	3974054.41	3974054.41	3974054.41	3974054.41	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1361086	984752.93	864860.92	864860.92	864860.92	864860.92	864860.92	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	690000	613730	2599.98	2599.98	2599.98	2599.98	2599.98	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	414500	408410	264542.22	264542.22	264542.22	264542.22	264542.22	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16000	16000	3828	3828	3828	3828	3828	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	65000	103190	54289.94	54289.94	54289.94	54289.94	54289.94	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	220000	220000	72671.66	72671.66	72671.66	72671.66	72671.66	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	170000	201914.61	201914.61	201914.61	201914.61	201914.61	201914.61	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	1883293.4	1883293.4	1883293.4	1883293.4	1883293.4	1883293.4	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	43954.47	43954.47	43954.47	43954.47	43954.47	43954.47	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0	32174.92	32174.92	32174.92	32174.92	32174.92	32174.92	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	946504	946504	535714.29	535714.29	535714.29	535714.29	535714.29	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	360000	14210	14210	14210	14210	14210	14210	14210	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 1	\$97	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4409744	4409744	3967744.23	3967744.23	2142973.07	2142973.07	2142973.07	2142973.07	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 1			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1144	1144	769.08	769.08	769.08	769.08	769.08	769.08	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4108600	4108600	3666975.15	3666975.15	2142203.99	2142203.99	2142203.99	2142203.99	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 01..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6763477	6763477	6087129	6087129	6087129	6087129	6087129	6087129	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 01..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	6763477	6763477	6087129	6087129	6087129	6087129	6087129	6087129	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1323008	1323008	1323008	1066126	1066126	1066126	1066126	1066126	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	48944	48944	48944	47905	47905	47905	47905	47905	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	90000	90000	90000	87545	87545	87545	87545	87545	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	603364	603364	603364	391465	391465	391465	391465	391465	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	580700	580700	580700	539211	539211	539211	539211	539211	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	El Salto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18230420	16407378.27	16407378.27	3700000	2649935.94	2649935.94	2649935.94	N/A	
Jalisco	El Salto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	15495857	13946271.53	13946271.53	2550000	1499936	1499936	1499936	N/A	
Jalisco	El Salto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2734563	2461106.74	2461106.74	1150000	1149999.94	1149999.94	1149999.94	N/A	
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1..	\$84,823			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	84100000	85524308.26	77681681.63	18208782.81	5354410.31	5354410.31	5354410.31	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50000	50000	45000	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1..			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	100000	100000	90000	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1..			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3600000	3600000	3240000	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1..			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	276026	248423.4	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1..			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1700000	3150240.26	2835216.23	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1..			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	12500000	11250000	4136896.56	2361176.63	2361176.63	2361176.63	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1..			1 - GASTO CORRIENTE	611 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0	10000000	9000000	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1..			1 - GASTO CORRIENTE	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	12000000	10800000	6984211.91	2993233.68	2993233.68	2993233.68	N/A	CIFRAS PRELIMINARES

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1..			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	36750000	33075000	7087674.34	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1..			1 - GASTO CORRIENTE	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 1..			1 - GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	78650000	7098042	7098042	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 02.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11253207	11253207.28	9855427.01	3824444.01	3824444.01	3824444.01	3824444.01	0	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 02.			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	241.28	241.28	241.28	241.28	241.28	241.28	241.28	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 02.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	69009	69008.73	69008.73	69008.73	69008.73	69008.73	69008.73	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 02.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1613762	980872	980872	980872	980872	980872	980872	980872	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 02.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9639445	10203085	8805305	2774322	2774322	2774322	2774322	2774322	N/A	
Jalisco	Colotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	246331.83	246331.83	246331.83	246331.83	246331.83	246331.83	246331.83	246331.83	N/A	
Jalisco	Colotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	27194	27194	27194	27194	27194	27194	27194	27194	N/A	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
Jalisco	Colotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	101394.83	101394.83	101394.83	101394.83	101394.83	101394.83	101394.83	101394.83	N/A	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO
Jalisco	Colotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	13040	13040	13040	13040	13040	13040	13040	13040	N/A	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Colotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	104703	104703	104703	104703	104703	104703	104703	N/A	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	
Jalisco	Tototlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2495815.16	2495815.16	0	2495815.16	468127.24	468127.24	468127.24	468127.24	N/A	
Jalisco	Tototlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	152150.24	152150.24	0	152150.24	152150.24	152150.24	152150.24	152150.24	N/A	
Jalisco	Tototlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	315977	315977	0	315977	315977	315977	315977	315977	N/A	
Jalisco	Tototlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2027687.92	2027687.92	0	2027687.92	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JILOTLÁN 01.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5096582	5096582	4587258	4587258	4587258	4587258	4587258	4587258	N/A	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	JILOTLÁN 01.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5096582	5096582	4587258	4587258	4587258	4587258	4587258	4587258	N/A	
Jalisco	Amacueca	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AMACUECA.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1737128	1737128	1563414.93	1068414.93	1068414.93	708541.76	708541.76	708541.76	N/A	
Jalisco	Amacueca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AMACUECA.			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1110000	823713.07	650000	155000	155000	154672.76	154672.76	154672.76	N/A	
Jalisco	Amacueca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AMACUECA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	627128	913414.93	913414.93	913414.93	913414.93	553869	553869	553869	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 01	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16166314.92	16166314.92	12124736.19	6237029.95	6237029.95	6237029.95	6237029.95	6237029.95	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	16166314.92	16166314.92	12124736.19	6237029.95	6237029.95	6237029.95	6237029.95	6237029.95	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Chimaltitán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JAL.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5948601.5	5948601.5	5353741.35	2055858.5	0	0	0	N/A	
Jalisco	Chimaltitán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5948601.5	5948601.5	5353741.35	2055858.5	0	0	0	N/A	
Jalisco	Etzatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO.	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6069417.8	6069417.8	5462476.02	4147072.82	4147072.82	4147072.82	4147072.82	N/A	
Jalisco	Etzatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	6069417.8	6069417.8	5462476.02	4147072.82	4147072.82	4147072.82	4147072.82	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5482908	5600167.9	5040273.95	17401	17401	17401	17401	N/A	
Jalisco	Magdalena	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 1	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4548350.9	4548350.9	4093515.81	3523527.39	3523527.39	1075072.34	1075072.34	N/A	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 1			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	260420	260420	260420	260420	260420	260420	260420	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	4287930.9	4287930.9	3833095.81	3263107.39	3263107.39	814652.34	814652.34	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 1:	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8482350	8482350	8015672.88	3045757.45	3045757.45	3045757.45	3045757.45	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 1:			1 - GASTO CORRIENTE	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	3329794.74	3329794.74	3045757.45	3045757.45	3045757.45	3045757.45	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 1:			1 - GASTO CORRIENTE	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1571902	1571902	1571902	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 1:			1 - GASTO CORRIENTE	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	286023	286023	286023	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 1:			1 - GASTO CORRIENTE	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4840810	1840810	1840810	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 1:			1 - GASTO CORRIENTE	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1783615	1453820.26	987143.14	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	621380	621380	564201	564201	564201	472688	472688	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600000	600000	542821	542821	542821	451308	451308	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9141	9141	9141	9141	9141	9141	9141	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	12239	12239	12239	12239	12239	12239	12239	N/A	
Jalisco	Jamay	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	Municipio de Jamay.	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5482908	5600167.9	5040273.95	17401	17401	17401	17401	N/A	
Jalisco	Atengo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	274615	274615	274615	274615	274615	274615	274615	N/A	
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	70600	70600	70600	70600	70600	70600	70600	N/A	PAGO DE MANO DE OBRA
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	OBRAS PUBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	204015	204015	204015	204015	204015	204015	204015	N/A	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Jalisco	San Juan de los Lagos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02.	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12290747	12290747	8510688	8264637	8264637	8264637	8264637	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	387263	387263	387263	387263	387263	387263	387263	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	105333	105333	105333	105333	105333	105333	105333	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1675000	1675000	1502610	1502610	1502610	1502610	1502610	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7943119	7943119	4566056	4320005	4320005	4320005	4320005	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 02.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2162032	2162032	1931426	1931426	1931426	1931426	1931426	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 01...	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3315330	3315330	2924742.28	2626399.74	2626399.74	2626399.74	2626399.74	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 01...			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1770	1770	293.95	222.72	222.72	222.72	222.72	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 01...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	503616	503616	292097.52	292097.52	292097.52	292097.52	292097.52	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 01...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2809944	2809944	2632350.81	2334079.5	2334079.5	2334079.5	2334079.5	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0003			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	59272918.6	59272918.6	53345626.74	53345626.74	4249377.66	4249377.66	4249377.66	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	San Pedro Tlaquepaque 0003	\$457,922	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	59272918.6	59272918.6	53345626.74	53345626.74	4249377.66	4249377.66	4249377.66	N/A	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	N/A	1er trimestre 15.08 , 2do trimestre 0.00 , 3er trimestre 0.00, total 15.08
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600	600	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9725938	15190937	10864931	4933246	4933246	4933246	4933246	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	Teocuitatlán de Corona.	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9726538	15191537	10864931	4933246	4933246	4933246	4933246	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	VARIAS2	\$81,567			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	37488937.2	37674141.9	33023622.33	17687305.16	1055551.96	1055551.96	628473.65	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	VARIAS2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28926909.56	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	VARIAS2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7062027.64	35839496.2	31188976.63	17687305.16	1055551.96	1055551.96	628473.65	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	VARIAS2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1500000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	VARIAS2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0	733858.28	733858.28	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	VARIAS2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0	1100787.42	1100787.42	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 01	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6901731	6901731	6210992	6897357.78	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 01			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	3776628.41	3776628.41	3776628.41	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 01			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6901731	3125102.59	2434363.59	3120729.37	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tecalitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	tecalitlan	\$30,337	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	15.08	N/A	
Jalisco	Yahualica de González Gallo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H AYUNTAMIENTO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12067142	12067142	8647711	12067142	8647717	8647717	8230288	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1500000	1500000	962489	1500000	962489	962489	962489	N/A	PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	N/A	PAGO DE NOMINA A EVENTUALES SEGURIDAD PUBLICA.
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	99494	99494	99494	99494	99494	99494	99494	99494	N/A	SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200000	200000	92953	200000	92953	92953	92953	92953	N/A	COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	200000	200000	6490	200000	6496	6496	6496	6496	N/A	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1500000	1500000	1390927	1500000	1390927	1390927	973498	N/A	ALUMBRADO PUBLICO.	
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	6027648	6027648	4174567	6027648	4174567	4174567	4174567	4174567	N/A	PAGO DE DEUDA.
Jalisco	Yahualica de González Gallo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	416	H AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1740000	1740000	1120791	1740000	1120791	1120791	1120791	1120791	N/A	PAGO A INTERESES DE DEUDA.
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3629400	3510100	2472294	2472294	2472294	2472294	2472294	2472294	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	30000	6890	6890	6890	6890	6890	6890	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	554492	554492	62475	62475	62475	62475	62475	62475	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	208000	170000	84912	84912	84912	84912	84912	84912	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62869	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	0	129179	8387.64	8387.64	8387.64	8387.64	8387.64	8387.64	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	20000	8000	7300	7300	7300	7300	7300	7300	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	751680	751680	544816	544816	544816	544816	544816	544816	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10000	10000	632.09	632.09	632.09	632.09	632.09	632.09	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4000	4000	2562.44	2562.44	2562.44	2562.44	2562.44	2562.44	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	15000	14276.7	14276.7	14276.7	14276.7	14276.7	14276.7	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	8000	3000	2043.9	2043.9	2043.9	2043.9	2043.9	2043.9	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30000	50000	42625.99	42625.99	42625.99	42625.99	42625.99	42625.99	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2000	1000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6000	6000	2017.86	2017.86	2017.86	2017.86	2017.86	2017.86	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	5000	2478.7	2478.7	2478.7	2478.7	2478.7	2478.7	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	5000	3240.02	3240.02	3240.02	3240.02	3240.02	3240.02	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	30000	27910.94	27910.94	27910.94	27910.94	27910.94	27910.94	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0	4000	3925.39	3925.39	3925.39	3925.39	3925.39	3925.39	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50000	70000	68558.45	68558.45	68558.45	68558.45	68558.45	68558.45	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6000	14000	13957	13957	13957	13957	13957	13957	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	8000	4785.07	4785.07	4785.07	4785.07	4785.07	4785.07	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	2000	1809.6	1809.6	1809.6	1809.6	1809.6	1809.6	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1150000	1150000	985783.17	985783.17	985783.17	985783.17	985783.17	985783.17	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	30000	70000	68311.22	68311.22	68311.22	68311.22	68311.22	68311.22	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25000	5000	4367.97	4367.97	4367.97	4367.97	4367.97	4367.97	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	0	5000	2133	2133	2133	2133	2133	2133	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2000	2000	920.02	920.02	920.02	920.02	920.02	920.02	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	17000	16897	16897	16897	16897	16897	16897	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	30000	30000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	30000	23294.24	23294.24	23294.24	23294.24	23294.24	23294.24	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	2000	800.01	800.01	800.01	800.01	800.01	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15000	15000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2000	4000	2093	2093	2093	2093	2093	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150000	240000	237878.81	237878.81	237878.81	237878.81	237878.81	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0	1000	55	55	55	55	55	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1177559	1081428	881720	881720	881720	881720	881720	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	2000	2100	2086.76	2086.76	2086.76	2086.76	2086.76	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	20000	20000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	20000	15000	15000	15000	15000	15000	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	5000	4613.32	4613.32	4613.32	4613.32	4613.32	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10000	3000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	90000	90000	49533.21	49533.21	49533.21	49533.21	49533.21	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	16000	16000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8000	50000	41817.2	41817.2	41817.2	41817.2	41817.2	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60000	60000	48118.84	48118.84	48118.84	48118.84	48118.84	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	30000	20000	19843.52	19843.52	19843.52	19843.52	19843.52	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	5000	1508	1508	1508	1508	1508	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	391 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0	40000	23880	23880	23880	23880	23880	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0	20000	7692	7692	7692	7692	7692	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	50000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	1200	1199	1199	1199	1199	1199	N/A	
Jalisco	San Julián	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SAN JULIAN????.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	45000	43770	43770	43770	43770	43770	N/A	
Jalisco	San Julián	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	San Julian????.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8160000	8480179	5861214.08	5861214.08	5861214.08	5861214.08	5861214.08	N/A	
Jalisco	Tuxpan	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.	\$805			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	373071048	373071048	373071048	2571220	2571220	2571220	2571220	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8882644	8882644	8882644	133439	133439	133439	133439	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	8882644	8882644	8882644	9210	9210	9210	9210	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	8882644	8882644	8882644	48248	48248	48248	48248	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	8882644	8882644	8882644	410560	410560	410560	410560	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8882644	8882644	8882644	3954	3954	3954	3954	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8882644	8882644	8882644	14206	14206	14206	14206	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8882644	8882644	8882644	2880	2880	2880	2880	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	8882644	8882644	8882644	14768	14768	14768	14768	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8882644	8882644	8882644	35556	35556	35556	35556	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8882644	8882644	8882644	1485	1485	1485	1485	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8882644	8882644	8882644	46376	46376	46376	46376	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8882644	8882644	8882644	50	50	50	50	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8882644	8882644	8882644	5221	5221	5221	5221	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8882644	8882644	8882644	194603	194603	194603	194603	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	8882644	8882644	8882644	1800	1800	1800	1800	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8882644	8882644	8882644	1045673	1045673	1045673	1045673	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	8882644	8882644	8882644	79442	79442	79442	79442	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8882644	8882644	8882644	376	376	376	376	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	8882644	8882644	8882644	24186	24186	24186	24186	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	8882644	8882644	8882644	200	200	200	200	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8882644	8882644	8882644	2640	2640	2640	2640	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8882644	8882644	8882644	140210	140210	140210	140210	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	8882644	8882644	8882644	38929	38929	38929	38929	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	8882644	8882644	8882644	21395	21395	21395	21395	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	8882644	8882644	8882644	31462	31462	31462	31462	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	8882644	8882644	8882644	325	325	325	325	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8882644	8882644	8882644	2668	2668	2668	2668	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8882644	8882644	8882644	3692	3692	3692	3692	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8882644	8882644	8882644	4500	4500	4500	4500	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8882644	8882644	8882644	5394	5394	5394	5394	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8882644	8882644	8882644	7015	7015	7015	7015	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8882644	8882644	8882644	9857	9857	9857	9857	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8882644	8882644	8882644	29406	29406	29406	29406	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8882644	8882644	8882644	23976	23976	23976	23976	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8882644	8882644	8882644	20851	20851	20851	20851	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	8882644	8882644	8882644	5180	5180	5180	5180	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8882644	8882644	8882644	96157	96157	96157	96157	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8882644	8882644	8882644	3828	3828	3828	3828	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8882644	8882644	8882644	2900	2900	2900	2900	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	8882644	8882644	8882644	14288	14288	14288	14288	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8882644	8882644	8882644	15314	15314	15314	15314	N/A	
Jalisco	Tuxpan	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXPAN JALISCO.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	391 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	8882644	8882644	8882644	19100	19100	19100	19100	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	111 - DIETAS	351996.71	351996.71	351996.71	351996.71	0	0	0	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1434117.47	1434117.47	1434117.47	1434117.47	1434117.47	1434117.47	1434117.47	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	16600	16600	16600	16600	16600	16600	16600	N/A		
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	27952.37	27952.37	27952.37	27952.37	27952.37	27952.37	27952.37	27952.37	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	156283.27	156283.27	156283.27	156283.27	156283.27	156283.27	156283.27	156283.27	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	376435.36	376435.36	376435.36	376435.36	376435.36	376435.36	376435.36	376435.36	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19720	19720	19720	19720	19720	19720	19720	19720	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1882785	1882785	1882785	1882785	1882785	1882785	1882785	1882785	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8468	8468	8468	8468	8468	8468	8468	8468	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4289.85	4289.85	4289.85	4289.85	4289.85	4289.85	4289.85	4289.85	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	5774.88	5774.88	5774.88	5774.88	5774.88	5774.88	5774.88	5774.88	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	30160	30160	30160	30160	30160	30160	30160	30160	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19720	19720	19720	19720	19720	19720	19720	19720	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	86129.76	86129.76	86129.76	86129.76	86129.76	86129.76	86129.76	86129.76	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	454546.66	454546.66	454546.66	454546.66	454546.66	454546.66	454546.66	454546.66	N/A	
Jalisco	Ayotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	HACIENDA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	N/A	
Jalisco	Ayotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	Hacienda Municipal	\$68	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4882179.33	4882179.33	4882179.33	4882179.33	4530182.62	4530182.62	4530182.62	4530182.62	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Arandas	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3¿ TRIMESTRE 2016)	\$611			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	39601584	39601584	29752183.91	27158297.08	27158297.08	27158297.08	27158297.08	N/A	
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3¿ TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12938062	12938062	9720207.15	11176680.82	11176680.82	11176680.82	11176680.82	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3¿ TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1976648	1976648	1485031.38	1087712.21	1087712.21	1087712.21	1087712.21	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3¿ TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	300000	300000	225386.32	164745.69	164745.69	164745.69	164745.69	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3¿ TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7719705	7719705	5799719.6	2554856.52	2554856.52	2554856.52	2554856.52	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3¿ TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	11000000	11000000	8264164.96	7785870.06	7785870.06	7785870.06	7785870.06	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3¿ TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4163064	4163064	3127658.88	3122297.82	3122297.82	3122297.82	3122297.82	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	Arandas	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO DE ARANDAS (3¿ TRIMESTRE 2016)			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1504105	1504105	1130015.62	1266133.96	1266133.96	1266133.96	1266133.96	N/A	SIN OBSERVACION
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO SAN CRITOBAL DE LA BARRANCA	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1233500	1243550	1243550	1243550	252280.94	252280.94	252280.94	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO SAN CRITOBAL DE LA BARRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1100500	1100500	1100500	1100500	182662.11	182662.11	182662.11	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO SAN CRITOBAL DE LA BARRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0	0	0	0	N/A	14616
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO SAN CRITOBAL DE LA BARRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	30000	30000	30000	30000	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO SAN CRITOBAL DE LA BARRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	30000	30000	30000	30000	27318.83	27318.83	27318.83	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO SAN CRITOBAL DE LA BARRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	6960
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO SAN CRITOBAL DE LA BARRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	3129.14

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO SAN CRITOBAL DE LA BARRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13000	23050	23050	23050	23050	23050	23050	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO SAN CRITOBAL DE LA BARRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60000	60000	60000	60000	19250	19250	19250	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO SAN CRITOBAL DE LA BARRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	2000
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	MUNICIPIO SAN CRITOBAL DE LA BARRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	N/A	45910.38
Jalisco	San Diego de Alejandria	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2637206.55	3922411.1	3922411.1	3922411.1	2898706.73	2898706.73	2898706.73	N/A	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1682818.2	1682818.2	1682818.2	1682818.2	1022260.49	1022260.49	1022260.49	N/A	PAGO DE NOMINA A POLICIAS DE LINEA DEL MUNICIPIO
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	211112.59	211112.59	211112.59	211112.59	211112.59	211112.59	N/A	PAGO A POLICIAS EVENTUALES
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	253575.35	253575.35	253575.35	253575.35	25737.63	25737.63	25737.63	N/A	PAGO DE PRIMA VACACIONAL ENERO - JUNIO 2016
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	45000	45000	45000	45000	42150.9	42150.9	42150.9	N/A	PAGO DE HORAS EXTRAS POR FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	30000	30000	30000	30000	18970.02	18970.02	18970.02	N/A	PAGO DE SEGURO DE VIDA A POLICIAS DEL MUNICIPIO
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	57600	57600	57600	57600	31010	31010	31010	N/A	PAGO DE APOYO PARA DESPENSA A POLICIAS DEL MUNICIPIO
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10000	10000	10000	10000	4804.86	4804.86	4804.86	N/A	PAGO DE MATERIALES DE OFICINAS
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	4620	4620	4620	4620	4620	4620	N/A	PAGO DE MATERIAL IMPRESO
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4500	4518.72	4518.72	4518.72	4518.72	4518.72	4518.72	N/A	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30000	30000	30000	30000	16777.52	16777.52	16777.52	N/A	PAGO DE ALIMENTOS POR REUNIONES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	880000	880000	880000	880000	880000	880000	N/A	PAGO DE COMPRA DE LUMINARIAS PARA ZONAS CON NIVEL DE RIESGO
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5000	5000	5000	5000	4747	4747	4747	N/A	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA POLICIAS DEL MUNICIPIO
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	264081	403494.83	403494.83	403494.83	403494.83	403494.83	403494.83	N/A	PAGO DE COMBUSTILE Y LUBRICANTES PARA UNIDADES
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	5000	5000	5000	5000	3433.6	3433.6	3433.6	N/A	PAGO DE BORDADO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	25044	25044	25044	25044	5370.8	5370.8	5370.8	N/A	SERVICIO DE RADIOS DE OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2544	7595.01	7595.01	7595.01	7595.01	7595.01	7595.01	N/A	PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100000	104938.41	104938.41	104938.41	104938.41	104938.41	104938.41	N/A	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	2000	2000	2000	2000	832.2	832.2	832.2	N/A	PAGO DE GAS PARA INSTALCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	12044	12044	12044	12044	7404	7404	7404	N/A	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40000	40000	40000	40000	24896.28	24896.28	24896.28	N/A	PAGO DE SEGURO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3000	3609.99	3609.99	3609.99	3609.99	3609.99	3609.99	N/A	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50000	50000	50000	50000	20581.79	20581.79	20581.79	N/A	PAGO DE REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	373 - PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	15000	15000	15000	15000	10400.09	10400.09	10400.09	N/A	PAGO DE VIATICOS DE OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	13700	13700	13700	13700	13700	13700	N/A	COMPRA DE COMPUTADORA y PC PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUZGADO MUNICIPAL
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	22940	22940	22940	22940	22940	22940	N/A	COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Diego de Alejandria	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	0	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	N/A	COMPRA DE SISTEMA OPERATIVO PARA EQUIPO DE COMPUTO
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	63651441.8	63651441.8	63651441.8	36339516.35	36339516.35	36339516.35	36339516.35	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	3319762.58	3319762.58	3319762.58	3319762.58	3319762.58	3319762.58	3319762.58	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	0	414388.03	414388.03	414388.03	414388.03	414388.03	414388.03	414388.03	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	152 - INDEMNIZACIONES	0	754191.39	754191.39	754191.39	754191.39	754191.39	754191.39	754191.39	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	1257377.1	1257377.1	1257377.1	1257377.1	1257377.1	1257377.1	1257377.1	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	468668.93	468668.93	468668.93	176062.72	176062.72	176062.72	176062.72	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0	800000	800000	800000	143963.96	143963.96	143963.96	143963.96	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	83881.28	83881.28	83881.28	247	247	247	247	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	800000	800000	800000	14051.81	14051.81	14051.81	14051.81	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0	800000	800000	800000	20340.02	20340.02	20340.02	20340.02	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	800000	800000	800000	60415.21	60415.21	60415.21	60415.21	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0	700000	700000	700000	10421.26	10421.26	10421.26	10421.26	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	10000	10000	10000	2146	2146	2146	2146	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	800000	800000	800000	116454.39	116454.39	116454.39	116454.39	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	800000	800000	800000	1268.54	1268.54	1268.54	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	800000	800000	800000	263853.31	263853.31	263853.31	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0	700000	700000	700000	11970.74	11970.74	11970.74	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	182869.24	182869.24	182869.24	84578.23	84578.23	84578.23	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	800000	800000	800000	17176.12	17176.12	17176.12	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	5000	5000	5000	774.3	774.3	774.3	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	3900000	3900000	3900000	3500952.77	3500952.77	3500952.77	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	10000	10000	10000	5522.8	5522.8	5522.8	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	105529.8	105529.8	105529.8	43844.88	43844.88	43844.88	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	728000	728000	728000	632837.2	632837.2	632837.2	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	800000	800000	800000	1849.84	1849.84	1849.84	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	800000	800000	800000	4734.38	4734.38	4734.38	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	135455.4	135455.4	135455.4	53046.8	53046.8	53046.8	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	800000	800000	800000	614728.16	614728.16	614728.16	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0	22000000	22000000	22000000	21165167.94	21165167.94	21165167.94	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	312 - GAS	0	800000	800000	800000	82278.9	82278.9	82278.9	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	0	600000	600000	600000	289.31	289.31	289.31	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	315 - TELEFONÍA CELULAR	0	800000	800000	800000	30537.24	30537.24	30537.24	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	600000	600000	600000	4245.16	4245.16	4245.16	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0	600000	600000	600000	2139.07	2139.07	2139.07	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	600000	600000	600000	40716	40716	40716	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	3712	3712	3712	3712	3712	3712	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	15000	15000	15000	7888	7888	7888	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	1300000	1300000	1300000	1263178.6	1263178.6	1263178.6	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	500000	500000	500000	388500	388500	388500	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0	3787.4	3787.4	3787.4	3787.4	3787.4	3787.4	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	800000	800000	800000	195360.94	195360.94	195360.94	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	347 - FLETES Y MANIOBRAS	0	800000	800000	800000	20880	20880	20880	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	800000	800000	800000	112262.49	112262.49	112262.49	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	700000	700000	700000	40014.2	40014.2	40014.2	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	352484.41	352484.41	352484.41	303248.73	303248.73	303248.73	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0	800000	800000	800000	151143.42	151143.42	151143.42	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0	10000	10000	10000	2510	2510	2510	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0	800000	800000	800000	28796	28796	28796	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	394 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0	3385611.97	3385611.97	3385611.97	313000.56	313000.56	313000.56	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	439 - OTROS SUBSIDIOS	0	800000	800000	800000	139872.5	139872.5	139872.5	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	120000	120000	120000	85000	85000	85000	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	1000000	1000000	1000000	33415.9	33415.9	33415.9	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	800000	800000	800000	23491.36	23491.36	23491.36	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	1000000	1000000	1000000	1302	1302	1302	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	1000000	1000000	1000000	317808.74	317808.74	317808.74	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0	180000	180000	180000	41354	41354	41354	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	567 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	0	800000	800000	800000	5752.35	5752.35	5752.35	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	0	105722.27	105722.27	105722.27	4904	4904	4904	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Totatiche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	TESORERIA..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	568187.5	568187.5	568187.5	568187.5	568187.5	568187.5	568187.5	N/A		
Jalisco	Totatiche	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	TESORERIA..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	284720.2	284720.2	284720.2	284720.2	284720.2	284720.2	284720.2	284720.2	N/A	
Jalisco	Totatiche	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	TESORERIA..			1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	106258.3	106258.3	106258.3	106258.3	106258.3	106258.3	106258.3	106258.3	N/A	
Jalisco	Totatiche	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN	TESORERIA..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	177209	177209	177209	177209	177209	177209	177209	177209	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	34935872	34935872	30148517.65	18323314.26	18323314.26	18323314.26	18323314.26	18323314.26	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6890388	6890388	5186010	5186010	5186010	5186010	5186010	5186010	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1863612	1863612	1863612	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1215833	1215833	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2749663	2749663	882519.65	882519.65	882519.65	882519.65	882519.65	882519.65	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2069238	2069238	2069238	1890444.58	1890444.58	1890444.58	1890444.58	1890444.58	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	13750320	13750320	13750320	7139936	7139936	7139936	7139936	7139936	N/A	
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5500000	5500000	5500000	2327586.03	2327586.03	2327586.03	2327586.03	N/A		
Jalisco	Zapotlanejo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO JAL			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	896818	896818	896818	896818	896818	896818	896818	896818	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2511312	2994382.22	1743231.77	1743231.77	1743231.77	1743231.77	1743231.77	1743231.77	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	121085	121085	121085	121085	121085	121085	121085	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	140004	180004	90248.77	90248.77	90248.77	90248.77	90248.77	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1008000	901534	562366.19	562366.19	562366.19	562366.19	562366.19	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50000	50000	35721.04	35721.04	35721.04	35721.04	35721.04	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	22307.96	22307.96	22307.96	22307.96	22307.96	22307.96	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120000	220000	149757.95	149757.95	149757.95	149757.95	149757.95	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1097308	1197308	673829	673829	673829	673829	673829	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	24178.5	24178.5	24178.5	24178.5	24178.5	24178.5	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	50000	14060.01	14060.01	14060.01	14060.01	14060.01	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96000	206927	28639.59	28639.59	28639.59	28639.59	28639.59	N/A	
Jalisco	San Sebastián del Oeste	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	NO APLICA	SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO.			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0	21037.76	21037.76	21037.76	21037.76	21037.76	21037.76	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3762442	3762442	2395467.43	2395467.43	2395467.43	2395467.43	2395467.43	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1351397	1351397	1245186	1245186	1245186	1245186	1245186	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203892	203892	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	50000	50000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15000	15000	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	12000	12000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120000	120000	80416.68	80416.68	80416.68	80416.68	80416.68	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	180000	180000	39179.83	39179.83	39179.83	39179.83	39179.83	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16000	16000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20000	20000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660000	660000	585000	585000	585000	585000	585000	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	46711	46711	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25000	25000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10000	10000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	15000	15000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	15000	15000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72000	72000	19440	19440	19440	19440	19440	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	605568	605568	379864	379864	379864	379864	379864	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	60000	60000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100	100	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3874	3874	2112.36	2112.36	2112.36	2112.36	2112.36	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	68000	68000	25654.56	25654.56	25654.56	25654.56	25654.56	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70000	70000	18614	18614	18614	18614	18614	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	14000	14000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	120000	120000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atemajac de Brizuela	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ATEMAJAC DE BRIZUELA 3			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	8900	8900	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 02.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3191872.8	3191872.8	2393904	2366750.39	2072858.27	2072858.27	2072858.27	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 02.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2963872.64	2963872.64	2181318.12	2181318.12	1887426	1887426	1887426	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 02.			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6435	6435	3217.5	3217.5	3217.5	3217.5	3217.5	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 02.			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47829.78	47829.78	38327	23914.89	23914.89	23914.89	23914.89	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 02.			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30871	30871	28177	15435.5	15435.5	15435.5	15435.5	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 02.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30139.38	30139.38	30139.38	30139.38	30139.38	30139.38	30139.38	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 02.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	N/A	
Jalisco	Chiquilistlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	CHIQUILISTLAN 02.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	97725	97725	97725	97725	97725	97725	97725	N/A	
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 8.	\$973.634			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	788923503.97	783839759	514388182.59	677007902.27	533298615.15	504650079.86	504650079.86	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 8.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	200519408.3	200519408.3	92551167.27	200519408.3	82813064.54	82813064.54	82813064.54	N/A	CIFRAS PRELIMINARES

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 8.			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24384810.66	24384810.66	15119507.7	15119507.7	15119507.7	15119507.7	15119507.7	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 8.			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	308000000	302916255.03	204925273.25	259576751.9	233573808.54	204925273.25	204925273.25	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 8.			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	133423173.26	133423173.26	99577860.35	99577860.35	99577860.35	99577860.35	99577860.35	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 8.			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	122596111.75	122596111.75	102214374.02	102214374.02	102214374.02	102214374.02	102214374.02	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14908208	14908208	8508986.76	8508986.76	8508986.76	8508986.76	8508986.76	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1605119	1605119	890042.8	890042.8	890042.8	890042.8	890042.8	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5625000	5625000	5290800.86	5290800.86	5290800.86	5290800.86	5290800.86	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	934738	934738	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	400000	400000	357988	357988	357988	357988	357988	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	504171	504171	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	28000	28000	14988.65	14988.65	14988.65	14988.65	14988.65	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4341180	4341180	1005885	1005885	1005885	1005885	1005885	N/A	
Jalisco	San Martín Hidalgo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1470000	1470000	949281.45	949281.45	949281.45	949281.45	949281.45	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31812858	31812858.28	22653757.28	17972076.28	17972076.28	17972076.28	17972076.28	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19983582	25066084	15906983	11225302	11225302	11225302	11225302	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	108669	128324	128324	128324	128324	128324	128324	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3411272	778544	778544	778544	778544	778544	778544	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	0	647295	647295	647295	647295	647295	647295	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	30057	377614	377614	377614	377614	377614	377614	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2481	151200	151200	151200	151200	151200	151200	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2481	2400	2400	2400	2400	2400	2400	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	4081676	2341758	2341758	2341758	2341758	2341758	2341758	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	0	3832.28	3832.28	3832.28	3832.28	3832.28	3832.28	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	2792	2792	2792	2792	2792	2792	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	395 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	14480	14480	14480	14480	14480	14480	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	0	760158	760158	760158	760158	760158	760158	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	4192640	1271436	1271436	1271436	1271436	1271436	1271436	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 03.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	266941	266941	266941	266941	266941	266941	N/A	
Jalisco	Tototlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7378659.91	5235926	0	5235926	5235926	5235926	5235926	N/A	
Jalisco	Tototlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7286755	4768000	0	4768000	4768000	4768000	4768000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP			
Jalisco	Tototlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	61024.91	442329	0	442329	442329	442329	442329	N/A			
Jalisco	Tototlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	20000	14745	0	14745	14745	14745	14745	14745	N/A		
Jalisco	Tototlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80	52	0	52	52	52	52	52	N/A		
Jalisco	Tototlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	10800	10800	0	10800	10800	10800	10800	10800	N/A		
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1395960	1395960	747204	747204	747204	747204	747204	747204	N/A		
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1679400	1679400	7786	7786	7786	7786	7786	7786	N/A		
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	770334	770334	232350	232350	232350	232350	232350	232350	N/A		
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC			2 - GASTO DE INVERSIÓN	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4222320	4222320	2126900	2126900	2126900	2126900	2126900	2126900	N/A		
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC			2 - GASTO DE INVERSIÓN	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	647220	647220	352920	352920	352920	352920	352920	352920	N/A		
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC			2 - GASTO DE INVERSIÓN	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1683691	1683691	1364632	1364632	1364632	1364632	1364632	1364632	N/A		
Jalisco	Jocotepec	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JOCOTEPEC			2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1074561	1074561	1018946	1018946	1018946	1018946	1018946	1018946	N/A		
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JULOTL₂N 02.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5101427	5101427	3826071	3826071	3826071	3826071	3826071	3826071	N/A		
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JULOTL₂N 02.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2050792	2050792	1336764	1336764	1336764	1336764	1336764	1336764	N/A		
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JULOTL₂N 02.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	820200	820200	678000	678000	678000	678000	678000	678000	N/A		
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JULOTL₂N 02.			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300000	300000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO										OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP				
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JULOTL2 N 02.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1907635	1907635	1649907	1649907	1649907	1649907	1649907	N/A				
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	JULOTL2 N 02.			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	22800	22800	11400	11400	11400	11400	11400	N/A				
Jalisco	Jocotepec	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	Jocotepec	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11473486	11473486	5850738	5850738	5850738	5850738	5850738	N/A				
Jalisco	Magdalena	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11705148.12	11705148.12	8735913.36	8290568	8290568	8290568	8290568	N/A				
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	112 - HABERES	170000	170000	105000	98963	98963	98963	98963	N/A	cierre preliminar			
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2930000	2930000	2488947	2488947	2488947	2488947	2488947	N/A	cierre preliminar			
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	290000	290000	200000	185902	185902	185902	185902	N/A	cierre preliminar			
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	300000	300000	220000	208076	208076	208076	208076	N/A	cierre preliminar			
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	270000	270000	220000	206442	206442	206442	206442	N/A	cierre preliminar			
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	15000	15000	3000	1336	1336	1336	1336	N/A	cierre preliminar			
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	70548	70548	50000	26741	26741	26741	26741	N/A	cierre preliminar			
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	20000	20000	10000	5557	5557	5557	5557	N/A	cierre preliminar			
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79000	79000	40000	38095	38095	38095	38095	N/A	cierre preliminar			
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	19000	19000	8000	7690	7690	7690	7690	N/A	cierre preliminar			
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	60000	60000	35000	32701	32701	32701	32701	N/A	cierre preliminar			

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	90000	90000	90000	72370	72370	72370	72370	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	70000	70000	50000	46266	46266	46266	46266	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2000	2000	1000	520	520	520	520	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	239 - OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	70000	70000	42000	38368	38368	38368	38368	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15000	15000	5000	4837	4837	4837	4837	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	35000	35000	20000	16341	16341	16341	16341	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	79600	79600	60000	55528	55528	55528	55528	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15000	15000	10000	6230	6230	6230	6230	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4000	4000	200	100	100	100	100	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	450000	450000	300000	289250	289250	289250	289250	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	55000	55000	40000	38745	38745	38745	38745	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	135000	135000	102000	100175	100175	100175	100175	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2000	2000	1000	696	696	696	696	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	12000	12000	7000	5329	5329	5329	5329	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15000	15000	7000	5507	5507	5507	5507	N/A	cierre preliminar

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15000	15000	10000	8315	8315	8315	8315	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	30000	30000	15000	14129	14129	14129	14129	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5000	5000	2000	1878	1878	1878	1878	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2500000	2500000	2000000	1990912	1990912	1990912	1990912	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	180000	180000	95000	93011	93011	93011	93011	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250000	250000	40000	28015	28015	28015	28015	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	50000	50000	18000	16375	16375	16375	16375	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	17000	17000	9000	8565	8565	8565	8565	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5000	5000	2000	1908	1908	1908	1908	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12000	12000	6000	4655	4655	4655	4655	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250000	250000	150000	126119	126119	126119	126119	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	196000.12	196000.12	70000	65423	65423	65423	65423	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1900000	1900000	1547866.36	1382971	1382971	1382971	1382971	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	1500	1500	600	439	439	439	439	N/A	cierre preliminar	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	12000	12000	6000	5552	5552	5552	5552	N/A	cierre preliminar	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	6000	6000	2000	1670	1670	1670	1670	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5000	5000	2000	1670	1670	1670	1670	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150000	150000	105000	102737	102737	102737	102737	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	20000	20000	9500	7945	7945	7945	7945	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	7000	7000	5000	2900	2900	2900	2900	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	130000	130000	90000	78962	78962	78962	78962	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5000	5000	3000	1155	1155	1155	1155	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	15000	15000	4900	4872	4872	4872	4872	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	349 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	3500	3500	900	877	877	877	877	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2000	2000	500	320	320	320	320	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6500	6500	3000	1155	1155	1155	1155	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350000	350000	244000	240108	240108	240108	240108	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	130000	130000	100000	71233	71233	71233	71233	N/A	cierre preliminar

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4500	4500	800	780	780	780	780	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	363 - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	8000	8000	3000	2900	2900	2900	2900	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	15000	15000	3000	1469	1469	1469	1469	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	15000	15000	2200	2035	2035	2035	2035	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2000	2000	500	276	276	276	276	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	36000	36000	15000	9868	9868	9868	9868	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	411 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	28000	28000	20000	9515	9515	9515	9515	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	431 - SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	28000	28000	10000	3722	3722	3722	3722	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 2			1 - GASTO CORRIENTE	433 - SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	42000	42000	25000	15420	15420	15420	15420	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Amacueca	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AMACUECA..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3045072	3045072	2077592.62	2077592.62	2077592.62	2077592.62	2077592.62	N/A	
Jalisco	Amacueca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AMACUECA..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1999992	1999992	1100141.76	1100141.76	1100141.76	1100141.76	1100141.76	N/A	
Jalisco	Amacueca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AMACUECA..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1040160	1040160	972530.86	972530.86	972530.86	972530.86	972530.86	N/A	
Jalisco	Amacueca	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE AMACUECA..			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	4920	4920	4920	4920	4920	4920	4920	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31111971.75	31111971.75	20557932.44	20557932.44	20557932.44	20557932.44	20557932.44	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5687524	5687524	3469315.15	3469315.15	3469315.15	3469315.15	3469315.15	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2000000	2000000	556357.26	556357.26	556357.26	556357.26	556357.26	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	960000	960000	311523	311523	311523	311523	311523	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1200000	1200000	576735.53	576735.53	576735.53	576735.53	576735.53	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000	4800000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	180000	180000	17748	17748	17748	17748	17748	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1800000	1800000	476519.61	476519.61	476519.61	476519.61	476519.61	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	11400000	11400000	8420706.13	8420706.13	8420706.13	8420706.13	8420706.13	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1200000	1200000	210388.82	210388.82	210388.82	210388.82	210388.82	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 02			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	484447.75	484447.75	318638.94	318638.94	318638.94	318638.94	318638.94	N/A	
Jalisco	Chimaltitán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1740265.85	1740265.85	1305199.36	1146309	0	0	0	N/A	
Jalisco	Chimaltitán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JAL			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1740265.85	1740265.85	1305199.36	1146309	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Etzatlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO,	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10209594.48	10209594.48	7657195.86	7648353.05	7648353.05	7648353.05	7648353.05	N/A	
Jalisco	Etzatlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ETZATLAN, JALISCO,			2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	10209594.48	10209594.48	7657195.86	7648353.05	7648353.05	7648353.05	7648353.05	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4261868.43	4664665.2	4664665.2	4664665.2	2121564.35	2121564.35	2121564.35	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1192844	1671849.43	1298960.07	1298960.07	1298960.07	1298960.07	1298960.07	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	642199.35	702894.75	94047.11	675814.79	94047.11	94047.11	94047.11	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	0	58000	55895.4	55895.4	55895.4	55895.4	55895.4	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	164470	164470	87075	164470	87075	87075	87075	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25000	75000	33872.22	33872.22	33872.22	33872.22	33872.22	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1200	1200	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4400	34400	3909.6	3909.6	3909.6	3909.6	3909.6	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	30000	55000	5492.03	5492.03	5492.03	5492.03	5492.03	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	361800	111800	13620.16	14054.16	14054.16	13620.16	13620.16	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100000	60000	4444	4444	4444	4444	4444	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35700	35700	4912	5669	4912	4912	4912	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20000	90000	18512.62	18512.62	18512.62	18512.62	18512.62	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50242	150242	49988.4	49988.4	49988.4	49988.4	49988.4	N/A		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	50000	0	1315	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13675	46648.52	12239.2	13356.23	12239.2	12239.2	12239.2	N/A		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	41450	41450	27941.07	27941.07	27941.07	27941.07	27941.07	N/A		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1800000	1627478.57	1627478.57	903010.7	903010.7	902910.7	902910.7	N/A		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	206880	106880	84401.64	65178.62	65178.62	65178.62	65178.62	N/A		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	17000	17000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	66260	26260	4060	4060	4060	4060	4060	N/A		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	39740	14740	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1999.97	21999.97	760.85	760.85	760.85	760.85	760.85	N/A		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250000	350000	159605.18	165950.19	165950.18	159605.18	159605.18	N/A		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1600000	1600000	1057454	1057454	1057454	1057454	1057454	N/A		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40000	40000	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	100000	146061.83	123810.91	123810.91	123810.91	123810.91	123810.91	N/A		
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100000	200000	116128.95	123658.95	123658.95	116128.95	116128.95	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	14542	14542	709	709	709	709	709	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3000	3000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26215	26215	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	9388	9388	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8900	8900	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	25000	25000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	650775	250775	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	30000	30000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE JAMAY,			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	30000	30000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16296820	16296820	12832503.7	12682617.7	9531022.3	9531022.3	9531022.3	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8419752	8419752	7405921	7405921	4609568.72	4609568.72	4609568.72	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300000	300000	300000	300000	201357.78	201357.78	201357.78	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1181301	1181301	400000	400000	267107.49	267107.49	267107.49	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	308544	308544	308544	308544	308544	308544	308544	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	100000	100000	100000	100000	92371	92371	92371	92371	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53000	53000	26000	26000	24926.32	24926.32	24926.32	24926.32	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1500000	1500000	1468676	1318790	1318790	1318790	1318790	1318790	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	200000	200000	40000	40000	36935.33	36935.33	36935.33	36935.33	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10000	10000	10000	10000	6662.06	6662.06	6662.06	6662.06	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	40000	40000	40000	40000	232	232	232	232	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	230	230	230	230	230	230	230	230	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60000	60000	6000	6000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	45000	45000	45000	45000	32321	32321	32321	32321	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400000	350000	350000	350000	345200	345200	345200	345200	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	356 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1000	1000	1000	1000	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6000	6000	6000	6000	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	10000	10000	10000	10000	6544	6544	6544	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	51600	51600	51600	51600	38700	38700	38700	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20000	20000	2000	2000	2000	2000	2000	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	50000	23501.7	23501.7	23501.6	23501.6	23501.6	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2113636	2113636	1195834	1195834	1195834	1195834	1195834	N/A	
Jalisco	San Miguel el Alto	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO 2:			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	752557	752557	317997	317997	317997	317997	317997	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20511479	20511479	14249189	14249189	14249189	14045283	14040583	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6635880	6635880	5384501	5384501	5384501	5384501	5384501	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1103977	1103977	636981	636981	636981	636981	636981	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116786	116786	53022	53022	53022	53022	53022	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	933900	933900	108128	108128	108128	108128	108128	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	120000	120000	112289	112289	112289	112289	112289	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	675734	675734	6380	6380	6380	6380	6380	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	500000	500000	40187	40187	40187	40187	40187	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	650000	650000	596309	596309	596309	596309	596309	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	622410	622410	456594	456594	456594	456594	456594	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17000	17000	16455	16455	16455	16455	16455	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28378	28378	12056	12056	12056	12056	12056	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30000	30000	20642	20642	20642	20642	20642	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4000	4000	3535	3535	3535	3535	3535	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	15000	15000	13212	13212	13212	12663	12663	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29405	29405	14618	14618	14618	14618	14618	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500	500	195	195	195	195	195	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20000	20000	17357	17357	17357	17357	17357	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3000	3000	2378	2378	2378	2378	2378	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1000	1000	552	552	552	552	552	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25000	25000	21197	21197	21197	21197	21197	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13000	13000	12472	12472	12472	12472	12472	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12000	12000	11195	11195	11195	8382	8382	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3000	3000	2065	2065	2065	2065	2065	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	500	500	110	110	110	110	110	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30000	30000	17304	17304	17304	17304	17304	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	33000	33000	31212	31212	31212	31212	31212	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3000	3000	2328	2328	2328	2267	2267	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2500000	2500000	2371485	2371485	2371485	2299339	2299339	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	250000	250000	213814	213814	213814	213814	213814	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30000	30000	25275	25275	25275	25275	25275	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	8000	8000	7836	7836	7836	7836	7836	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	400	400	152	152	152	152	152	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6000	6000	5169	5169	5169	5169	5169	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6000	6000	4608	4608	4608	4608	4608	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400000	400000	399878	399878	399878	386391	386391	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	297 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3000	3000	2551	2551	2551	1990	1990	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	700000	700000	616866	616866	616866	564378	564378	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	3000	3000	1285	1285	1285	1285	1285	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	85000	85000	82664	82664	82664	64068	64068	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6000	6000	4196	4196	4196	4196	4196	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	400	400	162	162	162	162	162	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	102000	102000	99923	99923	99923	99923	99923	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	600	600	522	522	522	522	522	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7000	7000	6600	6600	6600	6600	6600	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43000	43000	42245	42245	42245	42245	42245	42245	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5000	5000	3967	3967	3967	3967	3967	3967	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600	600	435	435	435	435	435	435	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	18000	18000	14921	14921	14921	14921	14921	14921	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	1000	1000	697	697	697	697	697	697	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	70000	70000	67306	67306	67306	67306	62606	62606	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200000	200000	192166	192166	192166	189962	189962	189962	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	250000	250000	181798	181798	181798	157670	157670	157670	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4000	4000	3857	3857	3857	3857	3857	3857	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	4680	4680	4244	4244	4244	4244	4244	4244	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	39014	39014	16433	16433	16433	16433	16433	16433	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50000	50000	44670	44670	44670	44009	44009	44009	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	110000	110000	102655	102655	102655	102655	102655	102655	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	80000	80000	72362	72362	72362	56150	56150	N/A		
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	443 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3000	3000	2930	2930	2930	2930	2930	2930	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70000	70000	69167	69167	69167	69167	69167	69167	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	451 - PENSIONES	453160	453160	164528	164528	164528	164528	164528	164528	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20000	20000	17168	17168	17168	17168	17168	17168	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20000	20000	18118	18118	18118	18118	18118	18118	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7000	7000	6454	6454	6454	6454	6454	6454	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6000	6000	4640	4640	4640	4640	4640	4640	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2052066	2052066	1017355	1017355	1017355	1017355	1017355	1017355	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1266216	1266216	760440	760440	760440	760440	760440	760440	N/A	
Jalisco	Tamazula de Gordiano	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.			1 - GASTO CORRIENTE	991 - ADEFAS	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	N/A	
Jalisco	Jamay	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	Municipio de Jamay,	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11964548.75	12561560.27	9549983.18	9482953.01	6277500.44	6263091.44	6263091.44	6263091.44	N/A	
Jalisco	Ocotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	63955193.25	63955193.25	63955193.25	9940485.5	9940485.5	9940485.5	9940485.5	9940485.5	N/A	
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12791038.65	12791038.65	12791038.65	206065.56	206065.56	206065.56	206065.56	206065.56	N/A	
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	12791038.65	12791038.65	12791038.65	7158320	7158320	7158320	7158320	7158320	N/A	
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN JALISCO			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	12791038.65	12791038.65	12791038.65	845300.98	845300.98	845300.98	845300.98	845300.98	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12791038.65	12791038.65	12791038.65	586.96	586.96	586.96	586.96	N/A	
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	OCOTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	12791038.65	12791038.65	12791038.65	1730212	1730212	1730212	1730212	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	37840119	37840119	29498464	24342841	24342841	24342841	24342841	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2096340	2096340	650354	650354	650354	650354	650354	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8283	8283	8283	8283	8283	8283	8283	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19291704	19291704	19291704	14176318	14176318	14176318	14176318	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2929869	2929869	146808	146808	146808	146808	146808	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	46414	46414	46414	46414	46414	46414	46414	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	300	300	300	300	300	300	300	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	495377	495377	495377	495377	495377	495377	495377	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120000	120000	65949	65949	65949	65949	65949	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150000	150000	107262	107262	107262	107262	107262	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	24640	24640	24640	24640	24640	24640	24640	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1133682	1133682	1120822	1120822	1120822	1120822	1120822	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	15000	15000	15000	7056	7056	7056	7056	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2693	2693	2693	2693	2693	2693	2693	2693	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3039	3039	3039	3039	3039	3039	3039	3039	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	20000	20000	12064	12064	12064	12064	12064	12064	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	800000	800000	711874	711874	711874	711874	711874	711874	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2600000	2600000	2270525	2270525	2270525	2270525	2270525	2270525	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	80000	80000	21950	21950	21950	21950	21950	21950	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2475	2475	2475	2475	2475	2475	2475	2475	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16416	16416	16416	16416	16416	16416	16416	16416	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	883340	883340	728738	728738	728738	728738	728738	728738	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	14484	14484	14484	14484	14484	14484	14484	14484	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3750559	3750559	2025397	2025397	2025397	2025397	2025397	2025397	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4346	4346	4346	4346	4346	4346	4346	4346	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	248	248	248	248	248	248	248	248	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	5520	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	600000	600000	351907	351907	351907	351907	351907	351907	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50000	50000	45972	45972	45972	45972	45972	45972	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50000	50000	45141	45141	45141	45141	45141	45141	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10000	10000	8677	8677	8677	8677	8677	8677	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10000	10000	4071	4071	4071	4071	4071	4071	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	356 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	600	600	560	560	560	560	560	560	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	2000	2000	765	765	765	765	765	765	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37207	37207	37207	37207	37207	37207	37207	37207	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1257	1257	1257	1257	1257	1257	1257	1257	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	391 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	100000	100000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	36921	36921	36921	36921	36921	36921	36921	36921	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	836	836	836	836	836	836	836	836	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			1 - GASTO CORRIENTE	445 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1890	1890	1100	1100	1100	1100	1100	1100	N/A	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2288279	2288279	1010858	978565	978565	978565	978565	978565	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Juan de los Lagos	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS 01...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	120000	120000	74110	74110	74110	74110	74110	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4793577	4793577	3634334.38	3380416.6	3380416.6	3380416.6	3380416.6	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2454288	2403861.24	2102214.99	1848297.21	1848297.21	1848297.21	1848297.21	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	50426.76	50426.76	50426.76	50426.76	50426.76	50426.76	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	369824	369824	60515.68	60515.68	60515.68	60515.68	60515.68	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	50000	39301.93	10659	10659	10659	10659	10659	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	15076.2	15076.2	15076.2	15076.2	15076.2	15076.2	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	4176	4176	4176	4176	4176	4176	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	11163.86	11163.86	11163.86	11163.86	11163.86	11163.86	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300000	300125.74	300125.74	300125.74	300125.74	300125.74	300125.74	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	75000	75000	2412.8	2412.8	2412.8	2412.8	2412.8	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72000	72000	22267.07	22267.07	22267.07	22267.07	22267.07	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1233600	1224974.29	987772.97	987772.97	987772.97	987772.97	987772.97	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	11600	11600	4825	4825	4825	4825	4825	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	13000	13000	13000	13000	13000	13000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2265	2307.24	2307.24	2307.24	2307.24	2307.24	2307.24	N/A		
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0	10698.07	10698.07	10698.07	10698.07	10698.07	10698.07	10698.07	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75000	75000	5777	5777	5777	5777	5777	5777	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	150000	84125.67	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Juanito de Escobedo	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN JUANITO 2..			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	30916	30916	30916	30916	30916	30916	30916	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0004			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	178512334	178512334	136803624.12	136803624.12	124060171	124060171	124060171	124060171	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0004			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10089666	10089666	7657874.25	7657874.25	6290990	6290990	6290990	6290990	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0004			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31708706	31708706	23002542.75	23002542.75	2508646	2508646	2508646	2508646	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0004			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4882190	4882190	3661642.5	3661642.5	3174666	3174666	3174666	3174666	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0004			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	22191360	22191360	16643520	16643520	15874512	15874512	15874512	15874512	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0004			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	26781767	26781767	19322184.75	19322184.75	18867238	18867238	18867238	18867238	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0004			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5796637	5796637	5738179.5	5738179.5	804749	804749	804749	804749	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0004			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	56817275	56817275	38532779.77	38532779.77	38532779.77	38532779.77	38532779.77	38532779.77	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0004			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3091	3091	3091	3091	3091	3091	3091	3091	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0004			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1728460	1728460	1728460	1728460	1168944	1168944	1168944	1168944	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0004			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3158864	3158864	3158864	3158864	3158864	3158864	3158864	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA-HACIENDA MUNICIPAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6403358	6403358	6403358	4593875	4593875	4593875	4593875	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA-HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2502400	2502400	2502400	1479980	1479980	1479980	1479980	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA-HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	300000	300000	300000	133084	133084	133084	133084	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA-HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	126000	126000	126000	48851	48851	48851	48851	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA-HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1000000	1000000	1000000	807851	807851	807851	807851	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA-HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	100000	100000	100000	8070	8070	8070	8070	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA-HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	31088	31088	31088	31088	31088	31088	31088	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA-HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1595781	1595781	1595781	1595781	1595781	1595781	1595781	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA-HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	40000	40000	40000	21940	21940	21940	21940	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA-HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17099	17099	17099	17099	17099	17099	17099	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA-HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	240990	240990	240990	240990	240990	240990	240990	N/A	
Jalisco	Cuatitlán de García Barragán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	SEGURIDAD PUBLICA-HACIENDA MUNICIPAL			2 - GASTO DE INVERSIÓN	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450000	450000	450000	209141	209141	209141	209141	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	San Pedro Tlaquepaque 0004	\$67,185	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	341670350	341670350	256252762.64	256252762.64	214444650.77	214444650.77	214444650.77	N/A	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2425305.54	2425305.54	2425305.54	2425305.54	2425305.54	2425305.54	2425305.54	N/A	1er trimestre: \$540,974.85 , 2do trimestre 908,924.80, 3er trimestre 975,405.89 , total 2,425,306.00

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123988.21	123988.21	123988.21	123988.21	123988.21	123988.21	123988.21	N/A	3er trimestre: 123,988.21 , total 123988.21
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	103000	103000	103000	103000	103000	103000	103000	N/A	1er trimestre: 0.00 , 2do trimestre 55,000.00 , 3er trimestre: 48,000.00, total 103,000.00
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21750	21750	21750	21750	21750	21750	21750	N/A	3er trimestre: 21,750.00, total 21,750.00
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	7167.64	7167.64	7167.64	7167.64	7167.64	7167.64	7167.64	N/A	3er trimestre: 7,167.64 , total: 7,167.64
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5651.52	5651.52	5651.52	5651.52	5651.52	5651.52	5651.52	N/A	3er trimestre: 5,651.52, total: 5,651.52
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2992208	2992208	2992208	2992208	2992208	2992208	2992208	N/A	1er trimestre: \$801,577 , 2do trimestre 1,238,039.00 , 3er trimestre 952,592.00 total 2,992,208.00
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TECALITLAN			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	438.48	438.48	438.48	438.48	438.48	438.48	438.48	N/A	1er trimestre: \$105.56, 2do trimestre 180.96 , 3er trimestre ,151.96 , total 438.48
Jalisco	Tecalitlán	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TECALITLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	243300	243300	243300	243300	243300	243300	243300	N/A	1er trimestre: \$178,500 , 2do trimestre 0 ,3er trimestre, 64,800.00 total 243,300.00
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2333920	2333920	849211	849211	849211	849211	849211	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	97788	97788	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12325	12325	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360441	360441	248912	248912	248912	248912	248912	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	75000	25000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	24000	74000	59929	59929	59929	59929	59929	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11446	11446	11446	11446	11446	11446	11446	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1771092	1771092	1479065	1479065	1479065	1479065	1479065	N/A		
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	18000	18000	1760	1760	1760	1760	1760	1760	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3000	3000	1514	1514	1514	1514	1514	1514	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3746	3746	3746	3746	3746	3746	3746	3746	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1126707	1126707	862568	862568	862568	862568	862568	862568	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	Teocuitatlán de Corona	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5837465	5837465	3518151	3518151	3518151	3518151	3518151	3518151	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS OK	\$161,985			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	203284532.64	271374393.82	211980613.98	162060836.03	161949116.14	161949116.14	161413858.14	161413858.14	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS OK			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	51097387	51097387	51097387	35678920.13	35567200.24	35567200.24	35031942.24	35031942.24	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS OK			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11086570.64	11086570.64	11086570.64	7321430.53	7321430.53	7321430.53	7321430.53	7321430.53	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS OK			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	60071955	82671955	68768036.34	49975879.33	49975879.33	49975879.33	49975879.33	49975879.33	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS OK			1 - GASTO CORRIENTE	421 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0	45489861.18	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS OK			1 - GASTO CORRIENTE	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	18178620	18178620	18178620	8758650.12	8758650.12	8758650.12	8758650.12	8758650.12	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS OK			1 - GASTO CORRIENTE	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	12300000	12300000	12300000	9775955.92	9775955.92	9775955.92	9775955.92	9775955.92	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	VARIAS OK			2 - GASTO DE INVERSIÓN	632 - EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	50550000	50550000	50550000	50550000	50550000	50550000	50550000	50550000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Zapotlán el Grande	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 02	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	53622450	54231088.68	40673316.51	37925468.69	37925468.69	37869767.69	37776823.69	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 02			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3413950	3413950	2647847.82	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 02			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	17000000	17608638.68	12910704.03	12810704.03	12810704.03	12755003.03	12662059.03	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 02			2 - GASTO DE INVERSIÓN	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	24932000	24932000	18644664.88	18644664.88	18644664.88	18644664.88	18644664.88	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 02			2 - GASTO DE INVERSIÓN	921 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	8276500	8276500	6470099.78	6470099.78	6470099.78	6470099.78	6470099.78	N/A	
Jalisco	Tecalitlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	tecalitlan	\$1,093	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5922809.39	5922809.39	5922809.39	5922809.39	5922809.39	5922809.39	5922809.39	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAM ASISTENCIA SOCIAL	I006	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO 06.			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	465062234	467235962.85	348796671	348796671	333277774.72	296702353.38	296702353.38	N/A	CIERRE PRELIMINAR, LOS INTERESES DEL TERCER TRIMESTRE SON \$370,046.44.LA RADICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE POR \$38'755,185.00 FUE RECIBIDA EL 4 DE OCTUBRE DE 2016 .
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	120764533.35	121293733.35	99838085	91592645.82	91592645.82	91592645.82	91592645.82	N/A	INFORMACION OBTENIDA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17430711.74	17430711.74	12772415.72	12772415.72	12772415.72	12772415.72	12772415.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19213395.34	19213395.34	2527771.98	2527771.98	2527771.98	2527771.98	2527771.98	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	4098078.15	4098078.15	3403429.82	3403429.82	3403429.82	3403429.82	3403429.82	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12409042.47	12461803.71	9382675.23	9382675.23	9382675.23	9382675.23	9382675.23	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	6216900.14	6243360.14	4707915.74	4707915.74	4707915.74	4707915.74	4707915.74	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2487052.2	2497636.2	1883179.24	1883179.24	1883179.24	1883179.24	1883179.24	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1368151.8	1368151.8	1214605.72	1214605.72	1214605.72	1214605.72	1214605.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	5809307.02	5826109.12	4740836.69	4740836.69	4740836.69	4740836.69	4740836.69	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1934286.43	1934286.43	1429158.26	1429158.26	1429158.26	1429158.26	1429158.26	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	5445250	5445250	4082346.66	4082346.66	4082346.66	4082346.66	4082346.66	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	114291	114291	87633	87633	87633	87633	87633	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	6319083	6319083	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	27571024.36	27804269.38	14805296.32	14805296.32	14805296.32	14805296.32	14805296.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3118702	3006053.4	2058051.88	2058051.88	2058051.88	2058051.88	2058051.88	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	69025.4	69025.4	36589.79	36589.79	36589.79	36589.79	36589.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	474523.55	474523.55	333635.89	333635.89	333635.89	333635.89	333635.89	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	895830.59	895830.59	534999.27	534999.27	534999.27	534999.27	534999.27	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	225988.46	338637.06	338637.06	338637.06	338637.06	338637.06	338637.06	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	4287360	4287360	3090472	3090472	3090472	3090472	3090472	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	I009	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE JALISCO 1..			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1460000	1460000	900495.56	900495.56	900495.56	900495.56	900495.56	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22143942	22143942	17642140.83	17642140.83	16180186.31	16180186.31	16180186.31	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2599731.73	2599731.73	1731891.63	1731891.63	1099995.25	1099995.25	1099995.25	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	534000	534000	534000	534000	396886.06	396886.06	396886.06	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4535330.11	4535330.11	513965.14	513965.14	507040.68	507040.68	507040.68	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3500300.69	3500300.69	2747219.5	2747219.5	2626649.86	2626649.86	2626649.86	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1323257.1	1323257.1	1010783.92	1010783.92	857383.92	857383.92	857383.92	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	529302.84	529302.84	391135.39	391135.39	342953.18	342953.18	342953.18	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	552097.31	552097.31	432887	432887	370861.94	370861.94	370861.94	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	26122903.22	26122903.22	20483280.11	20483280.11	17469018.86	17469018.86	17469018.86	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3019300	3019300	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ORICINA	134910.78	134910.78	134910.78	134910.78	124137.74	124137.74	124137.74	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25235.8	25235.8	25235.8	25235.8	14908.46	14908.46	14908.46	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	29372.04	29372.04	29372.04	29372.04	1069.52	1069.52	1069.52	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	61990.41	61990.41	61990.41	61990.41	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12000	12000	12000	12000	11560	11560	11560	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42621.22	42621.22	42621.22	42621.22	10599.85	10599.85	10599.85	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60000	60000	60000	60000	2469.91	2469.91	2469.91	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1138320	1138320	1026582.79	1026582.79	913740.79	913740.79	913740.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	324.8	3324.8	3324.8	3324.8	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	5000	5000	5000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13232.63	13232.63	13232.63	13232.63	2626.98	2626.98	2626.98	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1432.06	1432.06	1432.06	1432.06	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12971.7	27971.7	27971.7	27971.7	21171.04	21171.04	21171.04	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500000	477000	317631.49	317631.49	193734.88	193734.88	193734.88	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	559055.56	559055.56	354476.18	354476.18	314787.12	314787.12	314787.12	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	109572.6	109572.6	109572.6	109572.6	67797.31	67797.31	67797.31	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1437856.77	1437856.77	1058665.54	1058665.54	933744.22	933744.22	933744.22	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	74309.02	78309.02	78309.02	78309.02	58003.99	58003.99	58003.99	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	75368.54	75368.54	75368.54	75368.54	53955.17	53955.17	53955.17	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4648692.36	4648692.36	4129906.87	4129906.87	3435590	3435590	3435590	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	158200.32	158200.32	88348.69	88348.69	67279.09	67279.09	67279.09	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	23538.68	33608.28	33608.28	33608.28	31270.4	31270.4	31270.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56478.08	56478.08	56478.08	56478.08	1600.8	1600.8	1600.8	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1152815.42	1152815.42	640314.31	640314.31	124862.58	124862.58	124862.58	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	76223.31	76223.31	76223.31	76223.31	75650	75650	75650	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	2000	55000	55000	55000	29000	29000	29000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4350.31	4350.31	4350.31	4350.31	1675	1675	1675	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6103.2	14103.2	14103.2	14103.2	8075.55	8075.55	8075.55	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1089.24	1089.24	1089.24	1089.24	928	928	928	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212265.68	346826.12	346826.12	346826.12	216181.42	216181.42	216181.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	236633.37	236633.37	133935.51	133935.51	89770.4	89770.4	89770.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15306.01	25306.01	25306.01	25306.01	8505.2	8505.2	8505.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	59750	59750	59750	59750	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	181597.1	181597.1	106669.9	106669.9	33962.7	33962.7	33962.7	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	207473.64	207473.64	145217.68	145217.68	48118.21	48118.21	48118.21	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	1038880.28	1038880.28	966683.38	966683.38	792968.95	792968.95	792968.95	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1091588	1091588	763124	763124	123804.1	123804.1	123804.1	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	303583.76	303583.76	6434.61	6434.61	195.99	195.99	195.99	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS	I010	SIN IDENTIFICAR	INEEJAD 2016.			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25319634.31	25319634.31	20661262.38	20661262.38	4720428.24	4720428.24	4720428.24	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4344000	4344000	4344000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15613010	15613010	15613010	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	57961534	57961534	49048510	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1080000	1080000	1080000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3016800	3016800	3016800	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	22846107	22846107	800000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7647114	7647114	7647114	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	328 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	42400000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	633600	633600	633600	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7583553	7583553	7583553	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	160000	160000	160000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1600000	1600000	1600000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12899798	12899798	12899798	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12589546	12589546	12589546	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	936748	936748	936748	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	400000	400000	400000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	48000	48000	48000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	67299837	67299837	67299837	5298468	5298468	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8701600	8701600	8701600	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1500000	1500000	1500000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	24250000	24250000	24250000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FASP	I011	FASP	CIFS - COMISION INTERSECRETARIAL PARA LOS FONDOS DE SEGURIDAD PUBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	16080000	16080000	16080000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1100362266	1090907277	872672323	1090880628	872672323	872672323	822967855	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	250000000	240000000	240000000	234333333	234333333	92400000	92400000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0	9280303	5286672	5286672	5286672	4906674	4906674	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	140770706	125459776	22592521	35021232	22592521	21719207	21647218	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0	533340	533340	533340	444902	285060	285060	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	4482036	4482036	4482036	4273166	4273166	4273166	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	85369474	85369474	31124272	40263665	31124272	31124272	31124272	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	4684925	4684925	4684925	1171231	1171231	1171231	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAFEF	I012	SIN IDENTIFICAR	VARIAS DEPENDENCIAS..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	911 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	532500817	532500817	383287371	526711508	354482730	354482730	354482730	N/A	

Convenios Federales Nivel Financiero

(Tercer Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Jalisco
PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	245958125.69	245958125.69	245958125.69	217920129.37	208039141	208039141	208039141	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	245958125.69	245958125.69	245958125.69	217920129.37	208039141	208039141	208039141	0	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0005			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16000000	16000000	16000000	16000000	14708133.99	14708133.99	14708133.99	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	40386037.04	40386037.04	40386037.04	40237151.38	18203036.19	11511711.91	1151171.91	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3601735.2	3601735.2	3601735.2	3203211.05	1542126.54	800802.76	800802.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1721204.76	1721204.76	1721204.76	1721204.76	1202332.04	516361.43	516361.43	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4291023	4291023	4291023	4290424.02	2997101.42	1287127.2	1287127.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA2			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	300000000	300000000	300000000	299631346.8	30495506.86	30495506.86	30495506.86	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$198,835	\$24,529		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16000000	16000000	16000000	16000000	14708133.99	14708133.99	14708133.99	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23		R117	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	350000000	350000000	350000000	349083338.01	54440103.05	44611510.16	34250970.16	0	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0007			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	28000000	28000000	28000000	28000000	27585412.72	27585412.72	27585412.72	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$299,473	\$65,830		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	28000000	28000000	28000000	28000000	27585412.72	27585412.72	27585412.72	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0006			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$118,822	\$47,421		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL)			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	267800	267800	267800	267800	267800	267800	267800	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL)			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	31212	31212	31212	31212	30161.16	30161.16	30161.16	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL)			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	463800	463800	463800	463800	307504.44	307504.44	307504.44	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL)			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4853761.24	4853761.24	4853761.24	4853761.24	2883060	2883060	2883060	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL)			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2012467.5	2012467.5	2012467.5	2012467.5	1945525	1945525	1945525	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL)			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	349900	349900	349900	349900	344537.32	344537.32	344537.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL)			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1343309	1343309	1343309	1343309	1330752	1330752	1330752	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL)			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10421193.99	10421193.99	10421193.99	10421193.99	3224646.02	3224646.02	3224646.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL)			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	116208	116208	116208	116208	102040.56	102040.56	102040.56	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL)			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1923220.78	1923220.78	1923220.78	1923220.78	1923220.78	1923220.78	1923220.78	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL)			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	3321494.11	3321494.11	3321494.11	3321494.11	1414724.4	1414724.4	1414724.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACIóN			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	281701.8	281701.8	281701.8	271749	271749	271749	271749	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACIóN			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	96488.32	96488.32	96488.32	31236	31236	31236	31236	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACIóN			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	26180.76	26180.76	26180.76	11175	11175	11175	11175	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACIóN			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	275708.24	275708.24	275708.24	124950	124950	124950	124950	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1563751.12	1563751.12	1563751.12	523020	523020	523020	523020	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	89141.56	89141.56	89141.56	48639	48639	48639	48639	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	332937.03	332937.03	332937.03	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13096704.75	13096704.75	13096704.75	872010	872010	872010	872010	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17502384	17502384	17502384	14876776.12	14876776.12	14876776.12	14876776.12	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30302619.67	30302619.67	30302619.67	16356438	16356438	16356438	16356438	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4137914.06	4137914.06	4137914.06	2871534	2871534	2871534	2871534	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	21491153	21491153	21491153	6416202	6416202	6416202	6416202	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2211400.09	2211400.09	2211400.09	2174202	2174202	2174202	2174202	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5619845.94	5619845.94	5619845.94	2905398	2905398	2905398	2905398	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2938431.92	2938431.92	2938431.92	208068	208068	208068	208068	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5158345.44	5158345.44	5158345.44	3347479	3347479	3347479	3347479	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3265972.84	3265972.84	3265972.84	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACI			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	2534062.01	2534062.01	2534062.01	381367	381367	381367	381367	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	U004	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CONVENIO JUSTICIA PENAL) BONO CUPON "0" O POTENCIACIÓN			1 - GASTO CORRIENTE	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	4157010.45	4157010.45	4157010.45	2651053	2651053	2651053	2651053	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	GOBERNACIÓN	4	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	U006	PRONAPRED	COMISIÓN_ INTERINSTITUCIONAL ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	93646935.76	81407339.16	74917548.61	70911275.27	0	0	0	N/A	Se ha recibido notificación de reducción del 13.07%, se encuentra en proceso la firma de la modificación a convenio
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	S240	SIN IDENTIFICAR	SEDER.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	751 - INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	559312500	559312500	534312500	432179500	387057050	387057050	140809360.63	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	8	PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA	S259	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	122619836.14	122619836.14	119396140.34	119396140.34	119396140.34	119396140.34	119396140.34	N/A	DURANTE EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REALIZARÁ RADICACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO EN SU CASO SAC2016, PARA LOS PAGOS CORRESPONDIENTES
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	46088463.86	119834061.26	88237523	80786106.57	80786106.57	80786106.57	80786106.57	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	39885301.49	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6816132.85	9545354.7	8797038.98	8797038.98	8797038.98	8797038.98	8797038.98	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18635456.94	30253099.96	9388006.14	5145514.99	5145514.99	5145514.99	5145514.99	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	1469753.15	1760306.41	1320229.81	1256829.83	1256829.83	1256829.83	1256829.83	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5929547.07	7485596.9	5614197.68	5166097.86	5166097.86	5166097.86	5166097.86	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	3356322.49	4019828.87	3014871.65	2631407.19	2631407.19	2631407.19	2631407.19	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	16796222.42	16478022.1	13653707.01	13653707.01	13653707.01	13653707.01	13653707.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1291231.82	1291231.83	968423.87	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	1000000	1000000	750000	654933.97	654933.97	654933.97	654933.97	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	13237590.08	17435052.48	13072292.91	5750885.22	5750885.22	5750885.22	5750885.22	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	9000000	3897203.67	2922902.75	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	16920777.84	16032305.61	12024229.21	7282354.36	7282354.36	7282354.36	7282354.36	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	807692.33	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	43000	43000	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	127857.41	116768.31	29972.23	29972.23	29972.23	29972.23	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	150000	112500	34919.89	34919.89	34919.89	34919.89	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	125000	100000	93835.01	93835.01	93835.01	93835.01	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	1000000	750000	281491.79	281491.79	281491.79	281491.79	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0	100000	75000	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0	20000	18996.45	18996.45	18996.45	18996.45	18996.45	18996.45	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	90000	67500	31403.22	31403.22	31403.22	31403.22	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	30000	22500	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	250000	187500	4048.47	4048.47	4048.47	4048.47	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	100000	75000	7176.99	7176.99	7176.99	7176.99	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	200000	200000	200000	200000	200000	200000	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	250000	137500	4596.67	4596.67	4596.67	4596.67	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	200000	150000	27937.59	27937.59	27937.59	27937.59	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0	100000	75000	874.97	874.97	874.97	874.97	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	320060	178891.72	99300.29	99300.29	99300.29	99300.29	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0	30000	30000	30000	30000	30000	30000	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP				
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	30000	24063.69	24063.69	24063.69	24063.69	24063.69	24063.69	N/A			
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	400000	357104.59	357104.59	357104.59	357104.59	357104.59	357104.59	357104.59	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100000	100000	75000	47172.51	47172.51	47172.51	47172.51	47172.51	47172.51	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0	2691786.59	1768839.94	1584841.12	1584841.12	1584841.12	1584841.12	1584841.12	1584841.12	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	880000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	596437.4	596437.4	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	366 - SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	398 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2246736.65	2246736.65	1685052.49	1069427.4	1069427.4	1069427.4	1069427.4	1069427.4	1069427.4	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	77000	77000	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO.1...			1 - GASTO CORRIENTE	522 - APARATOS DEPORTIVOS	0	75000	75000	0	0	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7196877	7196877	4586872	4586872	4586872	4586872	4586872	4586872	4586872	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	339098	339098	148134	148134	148134	148134	148134	148134	148134	148134	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1260205	1260205	254050	254050	254050	254050	254050	254050	254050	254050	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	176200	176200	83302	83302	83302	83302	83302	83302	83302	83302	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	572414	572414	284627	284627	284627	284627	284627	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	183121	183121	143634	143634	143634	143634	143634	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	927058	927058	718169	718169	718169	718169	718169	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	100000	100000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	145561	145561	95770	95770	95770	95770	95770	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	476958	476958	18927	18927	18927	18927	18927	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	161 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	18035	18035	12500	12500	12500	12500	12500	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	705717	705717	457002	457002	457002	457002	457002	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	278000	278000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	100000	100000	75374	75374	75374	75374	75374	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14000	14000	7421	7421	7421	7421	7421	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10000	10000	6060	6060	6060	6060	6060	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16000	16000	7286	7286	7286	7286	7286	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100000	100000	97416	97416	97416	97416	97416	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30000	30000	25249	25249	25249	25249	25249	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	222000	222000	126063	126063	126063	126063	126063	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200000	200000	170476	170476	170476	170476	170476	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	400000	400000	268562	268562	268562	268562	268562	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	50000	45000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	5000	3597	3597	3597	3597	3597	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL GRULLO 2			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	393187	393187	280032	280032	280032	280032	280032	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3624674	3624674	3624674	3624674	2690344	2690344	2690344	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4308554	4308554	4308554	4308554	3181701	3181701	3181701	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	241343	241343	241343	241343	152649	152649	152649	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1256582	1256582	1256582	1256582	35588	35588	35588	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	239170	239170	239170	239170	172053	172053	172053	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	721031	721031	721031	721031	504292	504292	504292	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	333371	333371	333371	333371	234531	234531	234531	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1489228	1489228	1489228	1489228	1048903	1048903	1048903	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..			1 - GASTO CORRIENTE	152 - INDEMNIZACIONES	183205	183205	183205	183205	68789	68789	68789	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA..			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	1320935	1320935	1320935	1320935	897894	897894	897894	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	E036	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VACUNACIÓN..			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	279741	279741	279741	279741	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	E036	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VACUNACIÓN..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3992740	3992740	3992740	3992740	2840353.04	2840353.04	2840353.04	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	E036	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VACUNACIÓN..			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300	300	300	300	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PROGRAMA DE VACUNACIÓN	E036	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VACUNACIÓN..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	150000	150000	150000	150000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD INFANCIA Y ADOLESCENCIA)..			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	319627	319627	319627	319627	217927.5	217927.5	217927.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD INFANCIA Y ADOLESCENCIA)..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50000	50000	50000	50000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA..			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	348684	348684	348684	348684	217927.5	217927.5	217927.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13000	13000	13000	13000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA..			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	46800	46800	46800	46800	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA..			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15751.83	15751.83	15751.83	15751.83	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30000	30000	30000	30000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA..			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	6000	6000	6000	6000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA..			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	2000	2000	2000	2000	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3000	3000	3000	3000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	120000	120000	120000	120000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER INFANCIA Y ADOLESCENCIA..			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15000	15000	15000	15000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD MENTAL)..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	270000	270000	270000	270000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD MENTAL)..			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	630000	630000	630000	630000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES....			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8949.01	8949.01	8949.01	8949.01	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES....			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10500	10500	10500	10500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES....			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	560	560	560	560	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES....			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21000	21000	21000	21000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES....			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9870	9870	9870	9870	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES....			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	340200	340200	340200	340200	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES....			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	698850	698850	698850	698850	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES....			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	20790	20790	20790	20790	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES....			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	49670	49670	49670	49670	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES....			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	73400	73400	73400	73400	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD COMUNIDADES SALUDABLES....			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	95131.25	95131.25	95131.25	95131.25	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PREVENCIÓN DE ACCIDENTES..			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	230000	230000	130000	130000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PREVENCIÓN DE ACCIDENTES..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1500000	1500000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PREVENCIÓN DE ACCIDENTES..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	300000	300000	300000	300000	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL...			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	160000	160000	160000	160000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60000	60000	60000	60000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL...			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50000	50000	50000	50000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL...			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	144000	144000	144000	144000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	570000	570000	570000	570000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL...			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16000	16000	16000	16000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	P018	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SEGURIDAD VIAL...			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	200000	200000	200000	200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5000	5000	5000	5000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7500	7500	7500	7500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75500	75500	75500	75500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7820	7820	7820	7820	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	3500	3500	3500	3500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	1000	1000	1000	1000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	8000	8000	8000	8000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD IGUALDAD DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	75974	75974	75974	75974	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5020180	5020180	5020180	5020180	2700971.5	2700971.5	2700971.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25000	25000	25000	25000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO...			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	85000	85000	85000	85000	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO..			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49500	49500	49500	49500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO..			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45000	45000	45000	45000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO..			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	27840	27840	27840	27840	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	427861	427861	427861	427861	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO..			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800000	800000	800000	800000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO..			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	8250	8250	8250	8250	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	60000	60000	60000	60000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	950910	950910	950910	950910	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA)...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1095312	1095312	1095312	1095312	684570	684570	684570	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA)...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	120800	120800	120800	120800	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA)...			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	181200	181200	181200	181200	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA)...			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	50400	50400	50400	50400	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA)...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	97000	97000	97000	97000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA)...			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	200000	200000	200000	200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA)...			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	50000	50000	50000	50000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA)...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	45000	45000	45000	45000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA)...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	870000	870000	870000	870000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA)...			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	280000	280000	280000	280000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA)...			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	64000	64000	64000	64000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD (SALUD REPRODUCTIVA)...			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	202230	202230	202230	202230	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER DE LA MUJER..			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4711222	4711222	4711222	4711222	3852946.5	3852946.5	3852946.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER DE LA MUJER..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2170720	2170720	2170720	2170720	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER DE LA MUJER..			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	74444.67	74444.67	74444.67	74444.67	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER DE LA MUJER..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46300	46300	46300	46300	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER DE LA MUJER..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20000	20000	20000	20000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CÁNCER DE LA MUJER..			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	70000	70000	70000	70000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR..			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2753688	2753688	2753688	2753688	1520182.73	1520182.73	1520182.73	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	99451	99451	99451	99451	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR..			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	275000	275000	275000	275000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	334561.6	334561.6	334561.6	334561.6	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR..			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	960000	960000	960000	960000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR..			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	71000	71000	71000	71000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR..			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	11887	11887	11887	11887	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	360000	360000	360000	360000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PLANIFICACIÓN FAMILIAR..			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	159140	159140	159140	159140	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6524928	6524928	6524928	6524928	4259622.5	4259622.5	4259622.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2628829	2628829	2628829	2628829	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76514.26	76514.26	76514.26	76514.26	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2145	2145	2145	2145	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	7407.72	7407.72	7407.72	7407.72	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12563.11	12563.11	12563.11	12563.11	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160000	160000	160000	160000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1864173.74	1864173.74	1864173.74	1864173.74	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	43330	43330	43330	43330	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	32000	32000	32000	32000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	536506.12	536506.12	536506.12	536506.12	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	35498.1	35498.1	35498.1	35498.1	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	283 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7000	7000	7000	7000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2335332	2335332	2335332	2335332	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125000	125000	125000	125000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	600000	600000	600000	600000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	50000	50000	50000	50000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	450000	450000	450000	450000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	570000	570000	570000	570000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	36584.29	36584.29	36584.29	36584.29	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1085.7	1085.7	1085.7	1085.7	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	115209.34	115209.34	115209.34	115209.34	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2737541.86	2737541.86	2737541.86	2737541.86	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31248.4	31248.4	31248.4	31248.4	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1466032.22	1466032.22	1466032.22	1466032.22	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P020	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD MATERNA Y PERINATAL...			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	591	591	591	591	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DIABETES.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800000	800000	800000	800000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DIABETES.			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	701495	701495	701495	701495	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DIABETES.			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	99400	99400	99400	99400	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2461030	2461030	1741030	1741030	1419825	1419825	1419825	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	128380	128380	128380	128380	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75000	75000	75000	75000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39000	39000	39000	39000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	42000	42000	42000	42000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	86500	86500	86500	86500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	756560	756560	756560	756560	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100000	100000	100000	100000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	26000	26000	26000	26000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	9000	9000	9000	9000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	877682	877682	877682	877682	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	105848	105848	105848	105848	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	13000	13000	13000	13000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD...			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1980000	1980000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ENVEJECIMIENTO.....			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	128586	128586	128586	128586	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD ENVEJECIMIENTO.....			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	193769.35	193769.35	193769.35	193769.35	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD O-RCV.			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5671842	5671842	5671842	5671842	3525067	3525067	3525067	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD O-RCV.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750000	750000	750000	750000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES	U008	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD O-RCV.			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	690000	690000	690000	690000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PICADURA DE ALACRÁN..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	90410	90410	90410	90410	63287	63287	63287	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PICADURA DE ALACRÁN..			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	1912	1912	1912	1912	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PICADURA DE ALACRÁN..			1 - GASTO CORRIENTE	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	100688	100688	100688	100688	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD RABIA..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27123	27123	27123	27123	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD RABIA..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	115000	115000	115000	115000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD TUBERCULOSIS..			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	290550	290550	290550	290550	203385	203385	203385	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD TUBERCULOSIS..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	428533.28	428533.28	428533.28	428533.28	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CHAGAS..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	133800	133800	133800	133800	105955.2	105955.2	105955.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CHAGAS..			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	150	150	150	150	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CHAGAS..			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	20000	20000	20000	20000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CHAGAS..			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	6500	6500	6500	6500	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD CHAGAS..			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20644	20644	20644	20644	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2898050	2898050	2898050	2898050	2103406	2103406	2103406	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	93600	93600	93600	93600	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	612166.8	612166.8	612166.8	612166.8	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	461951	461951	461951	461951	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	312060	312060	312060	312060	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	195000	195000	195000	195000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15000	15000	15000	15000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2500000	2500000	2500000	2500000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	4650000	4650000	4650000	4650000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	147180	147180	147180	147180	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190000	190000	190000	190000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	643600	643600	643600	643600	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	67450.47	67450.47	67450.47	67450.47	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	520000	520000	520000	520000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD DENGUE..			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	117000	117000	117000	117000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	351330	351330	351330	351330	245931	245931	245931	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO..			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	38644.36	38644.36	38644.36	38644.36	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO..			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1500000	1500000	1500000	1500000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12500	12500	12500	12500	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO..			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60000	60000	60000	60000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO..			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	14000	14000	14000	14000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PALUDISMO..			1 - GASTO CORRIENTE	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	72000	72000	72000	72000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PREVENCIÓN EDA / CÓLERA..			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	136350	136350	136350	136350	83325	83325	83325	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PREVENCIÓN EDA / CÓLERA..			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	30049.8	30049.8	30049.8	30049.8	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD PREVENCIÓN EDA / CÓLERA..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	268600.2	268600.2	268600.2	268600.2	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD SALUD BUCAL..			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	140479.5	140479.5	140479.5	140479.5	80274	80274	80274	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES..			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1437	1437	1437	1437	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES..			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	163866.84	163866.84	163866.84	163866.84	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES..			1 - GASTO CORRIENTE	258 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	19208	19208	19208	19208	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES..			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	89289.2	89289.2	89289.2	89289.2	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES..			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22675	22675	22675	22675	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES..			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	30636.78	30636.78	30636.78	30636.78	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS EPID. Y DESASTRES..			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	322887.18	322887.18	322887.18	322887.18	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA....			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	639210	639210	639210	639210	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA....			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3268682	3268682	3268682	3268682	2225401.5	2225401.5	2225401.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA....			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20000	20000	20000	20000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA....			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	234332	234332	234332	234332	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA....			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	450000	450000	450000	450000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA....			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	59176	59176	59176	59176	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA....			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	72600	72600	72600	72600	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA....			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	7000	7000	7000	7000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA POR LABORATORIO.			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	119247.49	119247.49	119247.49	119247.49	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA POR LABORATORIO.			1 - GASTO CORRIENTE	258 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2198157.51	2198157.51	2058157.51	2058157.51	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA POR LABORATORIO.			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2000000	2000000	1000000	1000000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	SALUD	12	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	U009	SIN IDENTIFICAR	OPD SERVICIOS DE SALUD VIGILANCIA POR LABORATORIO.			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	850000	850000	850000	850000	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	FONDEREG	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BRRANCA	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1600000	1600000	1600000	1600000	480000	480000	480000	N/A	
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	FONDEREG	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BRRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1600000	1600000	1600000	1600000	480000	480000	480000	N/A	0
Jalisco	San Cristóbal de la Barranca	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	FONDEREG	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BRRANCA			1 - GASTO CORRIENTE	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1,000,000.00 GASTO 288712.4
Jalisco	Guadalajara	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5.	\$11,064			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	84000000	33230400	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	34000000	13230400	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Guadalajara	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	GUADALAJARA 5.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	50000000	20000000	0	0	0	0	N/A	CIFRAS PRELIMINARES
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1227098	1227098	613549	613549	613549	613549	613549	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	Teocuitatlán de Corona	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1227098	1227098	613549	613549	613549	613549	613549	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	2.- PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	TEOCUITATLÁN DE CORONA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	915678	915578	457789	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Teocuitatlán de Corona	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	Teocuitatlán de Corona	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	915678	915578	457789	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Autlán de Navarro	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 01.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	3000000	3000000	1675561	1675561	1675561	1675561	1675561	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Autlán de Navarro	2 - PARTIDA	2016	CONVENIOS - 3	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO 01.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3000000	3000000	1675561	1675561	1675561	1675561	1675561	N/A	

Subsidios Federales Nivel Financiero

(Tercer Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD: Jalisco
PERIODO: Tercer Trimestre 2016

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2010	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1427313.3	1428193.54	1428193.54	1428193.54	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2010	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 6 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	936318	936318	936318	911754	911754	911754	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2010	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$6	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1427313.3	2364511.54	2364511.54	2364511.54	911754	911754	911754	0	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR	P001	SUBSEMUN	COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL2			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	571668.03	571668.03	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	GOBERNACIÓN	4	CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR	P001	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1,658			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	571668.03	571668.03	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 5 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	780194.58	780194.58	780194.58	759106.08	759106.08	759106.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$41,709	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	780194.58	780194.58	780194.58	759106.08	759106.08	759106.08	0	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2011	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20		S048	PROGRAMA HABITAT	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS2			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	158723.32	158723.32	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2011	-	DESARROLLO SOCIAL	20		S048	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$121			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	158723.32	158723.32	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	53660.44	53660.44	53660.44	53660.44	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	670267.81	772588.19	772588.19	772588.19	772588.19	772588.19	772588.19	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2012	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 4 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	829545.52	829545.52	829545.52	829545.52	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2012	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$67,018	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1553473.77	1655794.15	1655794.15	1655794.15	772588.19	772588.19	772588.19	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12248777	334079	334079	334079	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	458922	458922	458922	458922	238257	238257	238257	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150844	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	30551448	1469907	1469907	1469907	1469907	1469907	1469907	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	143000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	570000	570000	570000	570000	570000	570000	570000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	225000	4474327	4474327	4474327	4473535	4473535	4473535	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1476368.32	1484574	1484574	1484574	1484574	1484574	1484574	1484574	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	150269.12	150269.12	150269.12	150269.12	150269.12	150269.12	150269.12	150269.12	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	92175.74	92175.75	92175.75	92175.74	92175.74	92175.74	92175.74	92175.74	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1249326.78	1786980	1786980	1786980	1786771	1786771	1786771	1786771	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	4960	4960	4960	4960	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	267138.38	1576606	1576606	1576606	1576606	1576606	1576606	1576606	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	117737.31	117737.31	117737.31	117737.31	487	487	487	487	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	649946	649946	649946	649946	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	240000	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	309498	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3072790	2480689	2480689	2480689	1428624	1428624	1428624	1428624	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2464573.12	4860905	4860905	4860905	4858714	4858714	4858714	4858714	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	48040	0	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	653699.92	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2019812.38	2019812.38	2019812.38	2019812.38	1403664	1403664	1403664	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1958152.8	1958152.8	1958152.8	1958152.8	1935411	1935411	1935411	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$707,722	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	59522478.87	24890042.36	24890042.36	24890042.35	21468994.86	21468994.86	21468994.86	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 10 FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	13057657.12	13057657.12	13057657.12	13057657.12	12683029	12683029	12683029	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 10 FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8720547.88	8720547.88	8720547.88	8720547.88	8651263.97	8651263.97	8651263.97	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	U006	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$631,591	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	21778205	21778205	21778205	21778205	21334292.97	21334292.97	21334292.97	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 11 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 11 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	42948504	42948504	42948504	42948504	42943404	42943404	42943404	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$1,914,647	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72948504	72948504	72948504	72948504	72943404	72943404	72943404	0	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2013	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S216	SIN IDENTIFICAR	COORDINACIóN DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONSTRUCCIóN DE COMUNIDAD			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	86833.93	86833.93	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2013	-	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	S216	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$301			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	86833.93	86833.93	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CENTRO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA	SCJ14			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	7120	7120	3726.01	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CENTRO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA	SCJ14			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	1804004.8	1804004.8	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CENTRO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA	SCJ14			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	672939.2	672939.2	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CENTRO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA	SCJ14			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	1127056	1127056	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CENTRO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA	SCJ14			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	296090	296090	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CENTRO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA	SCJ14			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	80790	80790	1737.22	1737.22	1737.22	1737.22	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CENTRO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA	SCJ14			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	12000	12000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CENTRO ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA	SCJ14			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4000000	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	SIOP11			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	19920	19920	19448.68	19448.68	19448.68	19448.68	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	SIOP11			1 - GASTO CORRIENTE	283 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	17760	17760	17587.57	17587.57	17587.57	17587.57	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	SIOP11			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0	15500	15500	15312	15312	15312	15312	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	SIOP11			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	427124.08	427124.08	386974.77	386974.77	386974.77	386974.77	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	SIOP11			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	403195.92	403195.92	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	SIOP11			1 - GASTO CORRIENTE	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	112500	112500	111879.36	111879.36	111879.36	111879.36	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	SIOP11			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	996000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DEGOLLADO	SIOP12			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	232000	232000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DEGOLLADO	SIOP12			1 - GASTO CORRIENTE	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0	696000	696000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DEGOLLADO	SIOP12			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	0	110000	110000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DEGOLLADO	SIOP12			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1038000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6034000	6034000	6034000	556865.61	552939.6	552939.6	552939.6	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	65434296	67834296	67834296	67834296	61383217	61383217	61383217	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2024000	2024000	2024000	2024000	2023887	2023887	2023887	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	413317	413317	413317	413317	89267	89267	89267	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	800000	800000	800000	800000	601591	601591	601591	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1643000	1643000	1643000	1643000	1643000	1643000	1643000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40000	40000	40000	40000	20566	20566	20566	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3842551	3842551	3842551	3842551	3841686	3841686	3841686	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	500000	500000	500000	500000	29021	29021	29021	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	145000	145000	145000	145000	88607	88607	88607	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3023075	3023075	3023075	3023075	2687284	2687284	2687284	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	100000	100000	100000	100000	3257	3257	3257	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500000	500000	500000	500000	499933	499933	499933	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2260739	2260739	2260739	2260739	1494962	1494962	1494962	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1450000	1450000	1450000	1450000	1449999	1449999	1449999	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	135000	135000	135000	135000	37163	37163	37163	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1418994	1418994	1418994	1418994	805132	805132	805132	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	120000	120000	120000	120000	97040	97040	97040	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	238900	238900	238900	238900	202653	202653	202653	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3143450	3143450	3143450	3143450	2110081	2110081	2110081	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6086300	6086300	6086300	6086300	6086300	6086300	6086300	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	154040	154040	154040	154040	21959	21959	21959	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19180000	19180000	19180000	18652000	18652000	18652000	18652000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	250000	250000	250000	8583	8583	8583	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	200000	200000	200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	1225000	1225000	1225000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	175000	175000	175000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 2 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	1200000	1200000	1200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$324,679	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	112652662	118102662	118102662	117574662	103877188	103877188	103877188	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 7 CARAVANAS DE LA SALUD			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	273016.98	273016.98	273016.98	273016.98	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	273016.98	273016.98	273016.98	273016.98	0	0	0	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 12 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 25			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20532349.6	20532349.6	20532349.6	20532349.6	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 12 PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 25			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	32798524.4	32798524.4	32798524.4	32798524.4	27867080	27867080	27867080	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	U012	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$386,018	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	53330874	53330874	53330874	53330874	27867080	27867080	27867080	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	CELEBRACIÓN 100 AÑOS DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE JALISCO	SCJ26			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	1420000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL.	SCJ25			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	4000	4000	4000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL.	SCJ25			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15000	15000	15000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL.	SCJ25			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	500000	500000	500000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL.	SCJ25			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	44581.2	44581.2	44581.2	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL.	SCJ25			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	395518.48	395518.48	395518.48	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL.	SCJ25			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	34707.2	34707.2	34707.2	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL.	SCJ25			1 - GASTO CORRIENTE	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	16518.4	16518.4	16518.4	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL.	SCJ25			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	945008.72	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ZARAGOZA COMO ESPACIO CULTURAL.	SCJ25			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	945008.72	945008.72	432869.2	432869.2	432869.2	432869.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	SCJ43			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4032189	4032189	4032189	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	SCJ43			1 - GASTO CORRIENTE	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	10967811	10967811	10967811	935877.78	935877.78	935877.78	935877.78	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EXPOSICIONES EN EL CABAÑAS	SCJ17			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTA	SCJ18			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTÍN DE LOS MUÑECOS	SCJ21			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	JALISCO CANTA	SCJ22			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1376000	1376000	1376000	1376000	1376000	1376000	1376000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	MUESTRA ESTATAL DE TEATRO (PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN)	SCJ23			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25035	25035	25035	25035	24999.94	24999.94	24999.94	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	MUESTRA ESTATAL DE TEATRO (PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN)	SCJ23			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5800	5800	5800	5800	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	MUESTRA ESTATAL DE TEATRO (PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN)	SCJ23			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	494825	494825	494825	494825	494746.84	494746.84	494746.84	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	MUESTRA ESTATAL DE TEATRO (PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN)	SCJ23			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	274340	274340	274340	274340	273680.06	273680.06	273680.06	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	OPERA 2015	SCJ16			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTA 2015	SCJ19			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6000000	6000000	6000000	5919970	5919970	5919970	5919970	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL (CONACULTA)	SCJ24			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43000	43000	43000	23889.74	16001.74	16001.74	16001.74	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL (CONACULTA)	SCJ24			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	361940	361940	361940	361940	361939.66	361939.66	361939.66	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL (CONACULTA)	SCJ24			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	327060	327060	327060	179229.2	172366.25	172366.25	172366.25	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL (CONACULTA)	SCJ24			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	37000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL (CONACULTA)	SCJ24			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	RESTRUCTURACIÓN MUSEOGRÁFICA DEL MUSEO DE ARTES POPULARES	SCJ20			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 72			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10810407.67	10810407.67	10810407.67	10810407.67	10810407.67	10810407.67	10810407.67	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	48151334	48151334	48151334	32317775.92	32296451.47	32296451.47	32296451.47	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10810407.67	10810407.67	10810407.67	10810407.67	10810407.67	10810407.67	10810407.67	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	S209	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA7			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	17736655.44	17736655.44	17736655.44	17704914.99	7189935.51	7189935.51	7189935.51	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)	S209	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	17736655.44	17736655.44	17736655.44	17704914.99	7189935.51	7189935.51	7189935.51	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUITAD EDUCATIVA	S244	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 70			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	11000000	11000000	11000000	11000000	405025.73	405025.73	405025.73	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUITAD EDUCATIVA	S244	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11000000	11000000	11000000	11000000	405025.73	405025.73	405025.73	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	S245	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 69			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	18420822	18420822	18420822	18420822	18236841.19	17842764.48	16642657.23	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	S245	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18420822	18420822	18420822	18420822	18236841.19	17842764.48	16642657.23	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 67			1 - GASTO CORRIENTE	424 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	45904117	45904117	45904117	45904117	41805666.05	41450624.81	39314227.57	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	S247	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	45904117	45904117	45904117	45904117	41805666.05	41450624.81	39314227.57	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 65			1 - GASTO CORRIENTE	589 - OTROS BIENES INMUEBLES	250000000	250000000	250000000	250000000	116919610.09	116919610.09	116919610.09	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 66			1 - GASTO CORRIENTE	589 - OTROS BIENES INMUEBLES	300000000	300000000	300000000	300000000	5210035.79	5210035.79	5210035.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 68			1 - GASTO CORRIENTE	589 - OTROS BIENES INMUEBLES	790000000	790000000	790000000	790000000	34256121.79	34256121.79	34256121.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	359000000	359000000	359000000	359000000	156385767.67	156385767.67	156385767.67	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	U067	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 62			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	84634779	84634779	84634779	84634779	84109313.06	84109313.06	84109313.06	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	U067	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	84634779	84634779	84634779	84634779	84109313.06	84109313.06	84109313.06	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 63			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	104833109	104833109	104833109	104833109	89598531.02	89598531.02	89598531.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 75			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	307999778	307999778	307999778	307999778	68598267	68598267	53716825	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	412832887	412832887	412832887	412832887	158196798.02	158196798.02	143315456.02	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	68400000	58461260	58461260	58461260	58263230	58263230	58263230	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1650000	1650000	1650000	1650000	1499991	1499991	1499991	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1330000	1330000	1330000	1330000	84789	84789	84789	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	410000	410000	410000	410000	409217	409217	409217	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	330000	129421	129421	129421	29422	29422	29422	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1942602	1942602	1942602	1942602	1492602	1492602	1492602	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120000	120000	120000	120000	53028	53028	53028	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	42000	42000	42000	42000	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	410810	410810	410810	385940	385940	385940	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	70000	70000	70000	70000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4250000	4250000	4250000	4250000	4241918	4241918	4241918	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	527000	527000	527000	527000	479953	479953	479953	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1375897	2563459	2563459	2563459	2563422	2563422	2563422	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2450000	2450000	2450000	2450000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	100000	100000	100000	100000	98600	98600	98600	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	140000	140000	140000	140000	109500	109500	109500	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2600000	4082200	4082200	4082200	3923369	3923369	3923369	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1200000	1200000	1200000	1200000	1199999	1199999	1199999	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1620000	7551295	7551295	7551295	7314662	7314662	7314662	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	200000	200000	200000	200000	38544	38544	38544	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1111253	1111253	1111253	1111253	1100600	1100600	1100600	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	105000	105000	105000	105000	69384	69384	69384	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	90000	48229	48229	48229	47409	47409	47409	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	335000	201540	201540	201540	180227	180227	180227	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	7256832	8854995	8854995	8854995	8854346	8854346	8854346	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19180000	18617000	18617000	18617000	18617000	18617000	18617000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	228929	228929	228929	218218	218218	218218	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	760000	760000	760000	760000	610220	610220	610220	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	401000	401000	401000	401000	98852	98852	98852	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	200000	200000	200000	200000	19995	19995	19995	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3225000	3225000	3225000	3225000	3178514	3178514	3178514	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	175000	175000	175000	175000	167836	167836	167836	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	124095584	124057993	124057993	124057993	116850787	116850787	116850787	0	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 8 UNIDADES MEDICAS MOVILES			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9654040.98	9654041	9654040.98	9654040.98	9584537	9584537	9584537	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 8 UNIDADES MEDICAS MOVILES			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	453748.31	453748.31	453748.31	453748	453748	453748	453748	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 8 UNIDADES MEDICAS MOVILES			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	250297.25	250297.25	250297.25	250297.25	210398.62	210398.62	210398.62	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 8 UNIDADES MEDICAS MOVILES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7272826	7272826	7272826	7272826	6229138	6229138	6229138	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 8 UNIDADES MEDICAS MOVILES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	880000	880000	880000	880000	447716	447716	447716	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 8 UNIDADES MEDICAS MOVILES			2 - GASTO DE INVERSIÓN	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	361800	361800	361800	361800	131622	131622	131622	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	SALUD	12	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	S200	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18872712.54	18872712.56	18872712.54	18872712.23	17057159.62	17057159.62	17057159.62	0	
Jalisco	Zapopan	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	HABITAT 2015	MUNICIPIO DE ZAPOPAN			1 - GASTO CORRIENTE	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6028674.88	6028674.88	6028674.88	6028674.88	6028674.88	6028674.88	6028674.88	N/A	PROGRAMA CONCLUIDO
Jalisco	Zapopan	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA HÁBITAT	S048	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6028674.88	6028674.88	6028674.88	6028674.88	6028674.88	6028674.88	6028674.88	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4699800	4699800	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA9			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	48700500	48700500	48700500	46249883.47	23897014.42	14434029.44	14434029.44	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA9			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11798111.51	11798111.51	11798111.51	4114107.91	4112861.18	4112861.18	4112861.18	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO REGIONAL	U019	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	65198411.51	65198411.51	60498611.51	50363991.38	28009875.6	18546890.62	18546890.62	0		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	DIRECCI2N GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	1850121	1850121	1850121	1850121	1850121	1850121	1850121	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	PROGRAMA HABITAT	DIRECCI2N GENERAL DE OBRAS P2BLICAS5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	356087.79	356087.79	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	DIRECCI2N GENERAL DE OBRAS P2BLICAS3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	968.77	968.77	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1850121	1850121	1850121	1850121	1850121	1850121	1850121	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$603			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	356087.79	356087.79	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$27			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	968.77	968.77	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA77			2 - GASTO DE INVERSIÓN	425 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1113054959.7	1112294745.99	1112294745.99	1111601185.46	801043173.78	801043173.78	713521093.27	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1113054959.7	1112294745.99	1112294745.99	1111601185.46	801043173.78	801043173.78	713521093.27	0		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	DIRECCION GENERAL DE OBRAS P2BLICAS			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	183584.91	183584.91	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	U058	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$746			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	183584.91	183584.91	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	U075	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO 05.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	31392173.4	31392173.4	31247790.7	31247790.7	31247790.7	31247790.7	31247790.7	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	U075	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$343,855	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	31392173.4	31392173.4	31247790.7	31247790.7	31247790.7	31247790.7	31247790.7	0	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0009			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16600383	16600383	16600383	16600383	16558437.36	16558437.36	16558437.36	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	20349000	20349000	20349000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA5			2 - GASTO DE INVERSIÓN	619 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	630000	630000	630000	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$142,423	\$20,291		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	16600383	16600383	16600383	16600383	16558437.36	16558437.36	16558437.36	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	20979000	20979000	20979000	0	0	0	0	0		
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0008			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	18672608.7	18672608.7	18672608.7	18672608.7	17726564.4	17726564.4	17726564.4	N/A	Se reintegró el total de los intereses	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE CULTURA	U091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$275,974	\$275,974		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	18672608.7	18672608.7	18672608.7	18672608.7	17726564.4	17726564.4	17726564.4	N/A		
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	DIRECCI,N GENERAL DE OBRAS PUBLICAS?			1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	1848.32	1848.32	1848.32	1848.32	1848.32	1848.32	1848.32	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0	\$1,848		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	1848.32	1848.32	1848.32	1848.32	1848.32	1848.32	1848.32	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	11205286	5602643	3988128.43	2583601.82	2583601.82	2583601.82	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	50000	25000	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	1335000	828462	1269526.61	0	0	0	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0	300000	150000	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0	170113.7	85057	135000	0	0	0	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	291 - HERRAMIENTAS MENORES	0	50000	25000	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	1350000	1279797	920408.74	920408.74	920408.74	920408.74	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	180000	90000	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	2830943.5	2375000	1274693.08	1274693.08	1274693.08	1274693.08	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0	120709.32	60355	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	927573.72	388500	388500	388500	388500	388500	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	80472.88	40236	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	80472.88	40236	0	0	0	0	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0	300000	150000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	120000	60000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	10000	5000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Lagos de Moreno	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	FORTASEG	SECRETARIA DE FINANZAS 1			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	3300000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29201.6	29201.6	29201.6	29201.6	29201.6	29201.6	29201.6	N/A	MATERIAL Y PAPELERIA DE OFICINAS
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	234 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	288692.98	288692.98	288692.98	288692.98	288692.98	288692.98	288692.98	N/A	PAGO DE COMBUSTIBLES
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	168122.77	168122.77	168122.77	168122.77	168122.77	168122.77	168122.77	N/A	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DIVERSOS
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	3686.48	3686.48	3686.48	3686.48	3686.48	3686.48	3686.48	N/A	COMPRA DE UNIFORMES
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3114.74	3114.74	3114.74	3114.74	3114.74	3114.74	3114.74	N/A	MATERIAL PARA DEPORTES
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6051	6051	6051	6051	6051	6051	6051	N/A	PAGO DE REFACCIONES VARIAS
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	9627	9627	9627	9627	9627	9627	9627	N/A	TELÉFONO OFICINAS
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4899.99	4899.99	4899.99	4899.99	4899.99	4899.99	4899.99	N/A	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24360	24360	24360	24360	24360	24360	24360	24360	N/A	SERVICIOS DE ASESORÍA
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	26917	26917	26917	26917	26917	26917	26917	26917	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3857.5	3857.5	3857.5	3857.5	3857.5	3857.5	3857.5	3857.5	N/A	EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3016	3016	3016	3016	3016	3016	3016	3016	N/A	MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	28983.81	28983.81	28983.81	28983.81	28983.81	28983.81	28983.81	28983.81	N/A	VIÁTICOS VARIOS
Jalisco	Atengo	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL DISTRITO FEDERAL	HACIENDA MUNICIPAL			1 - GASTO CORRIENTE	942 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	63761.43	63761.43	63761.43	63761.43	63761.43	63761.43	63761.43	63761.43	N/A	ADEUDO CON CEA
Jalisco	Atengo	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	HACIENDA MUNICIPAL	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	664292.3	664292.3	664292.3	664292.3	664292.3	664292.3	664292.3	664292.3	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0010			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	5288760	5288760	1870643	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0010			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	4325000	4325000	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0010			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3610001.2	3610001.2	3610001	3569822.22	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0010			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6717430	6717430	3481034	2412305.49	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0010			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1839400	1839400	1839400	1838500	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0010			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	720000	720000	720000	617511.08	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0010			2- GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	401564.8	401564.8	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 0010			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	140000	140000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	San Pedro Tlaquepaque 0010	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	23042156	23042156	11521078	8438138.79	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 03	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	11000000	5500000	4822280.03	4822280.03	3757521.93	3757521.93	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 03			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0	360000	360000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 03			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0	2457000	277719.97	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 03			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	1500000	1393691.6	1393691.6	1393691.6	696845.8	696845.8	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 03			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0	240000	19564.3	19564.3	19564.3	0	0	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 03			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	1900000	1900000	1860000	1860000	1860000	1860000	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	175500	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	1827500	696696	696696	696696	348348	348348	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	1100000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	1340000	852328.13	852328.13	852328.13	852328.13	852328.13	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30712357.3	30712357.3	27718389.08	27718389.08	27718389.08	27718389.08	27718389.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	20680739.75	20680739.75	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74231.29	74231.29	74231.29	74231.29	74231.29	74231.29	74231.29	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2686868	2686868	2686868	2686868	2686868	2686868	2686868	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	13981.25	13981.25	13981.25	13981.25	13981.25	13981.25	13981.25	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	766678.68	766678.68	766678.68	766678.68	766678.68	766678.68	766678.68	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3143673.38	3143673.38	3143673.38	3143673.38	3143673.38	3143673.38	3143673.38	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1137455.24	1137455.24	1137455.24	1137455.24	1137455.24	1137455.24	1137455.24	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5876585.8	5876585.8	5876585.8	5876585.8	5876585.8	5876585.8	5876585.8	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	4499617.22	4499617.22	4499617.22	4499617.22	4499617.22	4499617.22	4499617.22	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	1955230.14	1955230.14	1955230.14	1955230.14	1955230.14	1955230.14	1955230.14	1955230.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	82655.7	82655.7	82655.7	82655.7	82655.7	82655.7	82655.7	82655.7	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18715.11	18715.11	18715.11	18715.11	18715.11	18715.11	18715.11	18715.11	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	27798.02	27798.02	27798.02	27798.02	27798.02	27798.02	27798.02	27798.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	596.82	596.82	596.82	596.82	596.82	596.82	596.82	596.82	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	95772.87	95772.87	95772.87	95772.87	95772.87	95772.87	95772.87	95772.87	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	303826.08	303826.08	303826.08	303826.08	303826.08	303826.08	303826.08	303826.08	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	53574.73	53574.73	53574.73	53574.73	53574.73	53574.73	53574.73	53574.73	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3862.5	3862.5	3862.5	3862.5	3862.5	3862.5	3862.5	3862.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	305.8	305.8	305.8	305.8	305.8	305.8	305.8	305.8	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	235 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	53.45	53.45	53.45	53.45	53.45	53.45	53.45	53.45	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	380.5	380.5	380.5	380.5	380.5	380.5	380.5	380.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	477.5	477.5	477.5	477.5	477.5	477.5	477.5	477.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	255.2	255.2	255.2	255.2	255.2	255.2	255.2	255.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12662.37	12662.37	12662.37	12662.37	12662.37	12662.37	12662.37	12662.37	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2244.43	2244.43	2244.43	2244.43	2244.43	2244.43	2244.43	2244.43	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5213.47	5213.47	5213.47	5213.47	5213.47	5213.47	5213.47	5213.47	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12577.01	12577.01	12577.01	12577.01	12577.01	12577.01	12577.01	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	359.05	359.05	359.05	359.05	359.05	359.05	359.05	359.05	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	166	166	166	166	166	166	166	166	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290558.44	290558.44	290558.44	290558.44	290558.44	290558.44	290558.44	290558.44	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	64.95	64.95	64.95	64.95	64.95	64.95	64.95	64.95	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	3245.62	3245.62	3245.62	3245.62	3245.62	3245.62	3245.62	3245.62	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4310.55	4310.55	4310.55	4310.55	4310.55	4310.55	4310.55	4310.55	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	751.07	751.07	751.07	751.07	751.07	751.07	751.07	751.07	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5065.14	5065.14	5065.14	5065.14	5065.14	5065.14	5065.14	5065.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22963.8	22963.8	22963.8	22963.8	22963.8	22963.8	22963.8	22963.8	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1865.99	1865.99	1865.99	1865.99	1865.99	1865.99	1865.99	1865.99	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	498272.14	498272.14	498272.14	498272.14	498272.14	498272.14	498272.14	498272.14	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	30415.87	30415.87	30415.87	30415.87	30415.87	30415.87	30415.87	30415.87	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	10284.79	10284.79	10284.79	10284.79	10284.79	10284.79	10284.79	10284.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	162479.92	162479.92	162479.92	162479.92	162479.92	162479.92	162479.92	162479.92	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	63517.49	63517.49	63517.49	63517.49	63517.49	63517.49	63517.49	63517.49	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	14627.8	14627.8	14627.8	14627.8	14627.8	14627.8	14627.8	14627.8	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	457458.12	457458.12	457458.12	457458.12	457458.12	457458.12	457458.12	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79195.65	79195.65	79195.65	79195.65	79195.65	79195.65	79195.65	79195.65	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1566	1566	1566	1566	1566	1566	1566	1566	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	147465	147465	147465	147465	147465	147465	147465	147465	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24395.9	24395.9	24395.9	24395.9	24395.9	24395.9	24395.9	24395.9	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	106627.61	106627.61	106627.61	106627.61	106627.61	106627.61	106627.61	106627.61	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	103457.92	103457.92	103457.92	103457.92	103457.92	103457.92	103457.92	103457.92	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	21736.39	21736.39	21736.39	21736.39	21736.39	21736.39	21736.39	21736.39	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	324.92	324.92	324.92	324.92	324.92	324.92	324.92	324.92	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	348 - COMISIONES POR VENTAS	1593.55	1593.55	1593.55	1593.55	1593.55	1593.55	1593.55	1593.55	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11475.83	11475.83	11475.83	11475.83	11475.83	11475.83	11475.83	11475.83	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1979.1	1979.1	1979.1	1979.1	1979.1	1979.1	1979.1	1979.1	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	812	812	812	812	812	812	812	812	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49914.71	49914.71	49914.71	49914.71	49914.71	49914.71	49914.71	49914.71	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	17563.05	17563.05	17563.05	17563.05	17563.05	17563.05	17563.05	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1276	1276	1276	1276	1276	1276	1276	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	66.49	66.49	66.49	66.49	66.49	66.49	66.49	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	17782.34	17782.34	17782.34	17782.34	17782.34	17782.34	17782.34	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	320	320	320	320	320	320	320	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	22744.79	22744.79	22744.79	22744.79	22744.79	22744.79	22744.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	6801.18	6801.18	6801.18	6801.18	6801.18	6801.18	6801.18	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	75704.9	75704.9	75704.9	75704.9	75704.9	75704.9	75704.9	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	17293.46	17293.46	17293.46	17293.46	17293.46	17293.46	17293.46	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	18099.54	18099.54	18099.54	18099.54	18099.54	18099.54	18099.54	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL TRABAJO	E005	SIN IDENTIFICAR	INSTITUTO DE INFORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO (IDEFT).00			1 - GASTO CORRIENTE	395 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10193.56	10193.56	10193.56	10193.56	10193.56	10193.56	10193.56	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	AGENDA DIGITAL - MEDIOS AUDIOVISUALES	SCJ36			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	90000	90000	90000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	AGENDA DIGITAL - MEDIOS AUDIOVISUALES	SCJ36			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	155000	155000	155000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	AGENDA DIGITAL - MEDIOS AUDIOVISUALES	SCJ36			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	755000	755000	755000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	AMADEUS	SCJ41			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	COROS Y ORQUESTAS (ECOS)	SCJ37			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	683580.5	683580.5	683580.5	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	DESPERTARES	SCJ27			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	4200000	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	DÉCIMO QUINTO ENCUENTRO NACIONAL DE MARIACHI TRADICIONAL	SCJ33			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	683580.5	683580.5	683580.5	683397.76	683397.76	683397.76	683397.76	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	EXPOSICIONES INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	SCJ31			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	FESTA 2016	SCJ34			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	GRABACIÓN CON DESTACADO SOLISTA INTERNACIONAL	SCJ29			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	GUACHIS VA A TU ESCUELA	SCJ39			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	325000	325000	325000	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	OPERALIA	SCJ42			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1181411.1	1181411.1	1181411.1	1181411.1	1181411.1	1181411.1	1181411.1	1181411.1	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	OPERALIA	SCJ42			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	911067.4	911067.4	911067.4	911067.4	911067.4	911067.4	911067.4	911067.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	OPERAS 2016	SCJ28			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PAOS RESIDENCIAS: MUSEO TALLER JOSÉ CLEMENTE OROZCO	SCJ40			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PLATAFORMA "CARTELERA CULTURAL DIGITAL" DE LA SECRETARÍA DE CULTURA JALISCO	SCJ35			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	708951.25	708951.25	708951.25	39967.8	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PRESENTACIÓN DE LA OFJ EN LA SALA NEZAHUALCÓYOTL (UNAM)	SCJ30			1 - GASTO CORRIENTE	415 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	97440	97440	97440	0	0	0	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	342982.38	306982.38	306982.38	172022.38	156521.59	156521.59	156521.59	156521.59	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	34979.8	34979.8	34979.8	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	99550	56550	56550	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	623368.63	623368.63	623368.63	14275.29	14275.29	14275.29	14275.29	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1663775	948275	948275	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0	794500	794500	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	382 - IMPUESTOS Y DERECHOS	171200	171200	171200	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	809600	809600	809600	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26000	26000	26000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32705.04	32705.04	32705.04	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1078266.2	1078266.2	1078266.2	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14780	14780	14780	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	126506.7	126506.7	126506.7	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	PROYECTOS DE ALCANCE NACIONAL	SCJ32			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	4500	4500	4500	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	VIVE EL ARTE EN TU ESCUELA	SCJ38			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	358580.5	358580.5	358580.5	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	PROGRAMAS DE CULTURA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	R070	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 73			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13410407.67	13410407.67	13410407.67	13410407.67	499252.39	499252.39	499252.39	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1209199179.37	1209199179.37	1209199179.37	1209199179.37	1189376242	1189376242	1189376242	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8109371.77	8109371.77	8109371.77	8109371.77	8109371.77	8109371.77	8109371.77	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	31695809.71	31695809.71	31695809.71	31695809.71	31176206.27	31176206.27	31176206.27	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	425599980.05	425599980.05	425599980.05	425599980.05	418622931.2	418622931.2	418622931.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347186451.9	347186451.9	347186451.9	347186451.9	120237958.1	120237958.1	120237958.1	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1304987.24	1304987.24	1304987.24	1304987.24	1304987.24	1304987.24	1304987.24	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	117306679.22	117306679.22	117306679.22	117306679.22	115383618.9	115383618.9	115383618.9	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	48417958.66	48417958.66	48417959.66	48417959.66	47624222.62	47624222.62	47624222.62	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	192651839.48	192651839.48	192651839.48	192651839.48	189493612.6	189493612.6	189493612.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	115288.96	115288.96	115288.96	115288.96	115288.96	115288.96	115288.96	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	151 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	31275189.35	31275189.35	31275189.35	31275189.35	31275189.35	31275189.35	31275189.35	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	319530282	319530282	319530282	319530282	319530282	319530282	319530282	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	61092	61092	61092	61092	61092	61092	61092	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	224497511.9	224497511.9	224497511.9	224497511.9	224497511.9	224497511.9	224497511.9	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26770012.36	26770012.36	26770012.36	26770012.36	13959377.98	13788517.75	12953787.59	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1699518.14	1699518.14	1699518.14	1699518.14	888106.37	887436.37	880492.54	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	26302621.26	26302621.26	26302621.26	26302621.26	13807363.9	13687319.35	12680849.12	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11157206.29	11157206.29	11157206.29	11157206.29	5873640.87	5799843.96	5514630.52	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	17133532.59	17133532.59	17133532.59	17133532.59	8979975.19	8889076.36	8421408.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	12837585.39	12837585.39	12837585.39	12837585.39	6768273.08	6353721.85	5482866.31	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	218 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	8102461.47	8102461.47	8102461.47	8102461.47	1428814.99	1428814.99	1413253.59	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28972196.13	28972196.13	28972196.13	28972196.13	15247430.97	15223931.56	14673106.97	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	222 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	946055.7	946055.7	946055.7	946055.7	499692.42	499692.42	473340.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	996771.17	996771.17	996771.17	996771.17	525441.57	525441.57	498794.26	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	231 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	599968.81	599968.81	599968.81	599968.81	316894.52	316894.52	284806.73	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1156938.15	1156938.15	1156938.15	1156938.15	348577.36	348577.36	336923.05	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11393345.17	11393345.17	11393345.17	11393345.17	5946038.53	5936279.19	5611034	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8965701.98	8965701.98	8965701.98	8965701.98	4682005.63	4674320.63	4492586.33	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13188608.43	13188608.43	13188608.43	13188608.43	6921807.38	6903857.27	6567254.38	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6703641.64	6703641.64	6703641.64	6703641.64	3530106.31	3495368.95	3223194.39	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	252 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	744889.95	744889.95	744889.95	744889.95	393439.69	393439.69	384846	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	569076.4	569076.4	569076.4	569076.4	300577.61	300577.61	279416.06	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2372553.33	2372553.33	2372553.33	2372553.33	1232372.23	1230250.59	1122725.61	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3343475.07	3343475.07	3343475.07	3343475.07	1759108.46	1754574.86	1494511.56	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	256 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1269072.08	1269072.08	1269072.08	1269072.08	667786.23	667786.23	641138.73	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	259 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2411649.04	2411649.04	2411649.04	2411649.04	1258796.82	1258796.82	1149134.52	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26739636.96	26739636.96	26739636.96	26739636.96	14061293.82	13951312.82	13096643.8	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	5427151.22	5427151.22	5427151.22	5427151.22	2852213.8	2849940.2	2706255.84	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	272 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	380838.31	380838.31	380838.31	380838.31	201153.08	201153.08	189438.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	273 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1997245.58	1997245.58	1997245.58	1997245.58	1054915.13	1051623.29	883708.62	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	1869206.55	1869206.55	1869206.55	1869206.55	987286.84	987286.84	984460.43	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	168939.24	168939.24	168939.24	168939.24	89231.17	89231.17	89231.17	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	1199395.37	1199395.37	1199395.37	1199395.37	630527.23	626953.88	567909.49	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	292 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1936710.67	1936710.67	1936710.67	1936710.67	1020722.26	991056.83	928295.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	293 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6889680.76	6889680.76	6889680.76	6889680.76	3619607.67	3562892.95	3353386.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4167416.42	4167416.42	4167416.42	4167416.42	2158744.94	2158027.94	2034157.77	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	738088	738088	738088	738088	389847	388905.89	360492.01	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1971196.9	1971196.9	1971196.9	1971196.9	1039010.61	1037023.21	1006790.85	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	298 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	996365.03	996365.03	996365.03	996365.03	524921.05	524921.05	501573.66	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	299 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	14053333.85	14053333.85	14053333.85	14053333.85	6787248.77	6716490.91	6359677.71	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	110860278.8	110860278.8	110860278.8	110860278.8	58554735	58554735	58554735	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	243869.39	243869.39	243869.39	243869.39	126814.65	126814.65	124919.89	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	161603.23	161603.23	161603.23	161603.23	85356.4	85356.4	85356.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	9256987.27	9256987.27	9256987.27	9256987.27	4889401.71	4889401.71	4824962.29	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONIA CELULAR	98765.66	98765.66	98765.66	98765.66	52166.54	52166.54	52166.54	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	120516.87	120516.87	120516.87	120516.87	63655.2	63655.2	63655.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	23706070.64	23706070.64	23706070.64	23706070.64	12521190.63	12521190.63	12265309.83	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	665128.52	665128.52	665128.52	665128.52	342810.9	342628.91	323710.05	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	160136.4	160136.4	160136.4	160136.4	84581.64	84581.64	84581.64	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2490749.51	2490749.51	2490749.51	2490749.51	1315576.5	1315576.5	1315576.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1321817.94	1321817.94	1321817.94	1321817.94	698164.39	698164.39	646511.45	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3126246.26	3126246.26	3126246.26	3126246.26	1651236.34	1650308.34	1538140.21	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	192414.59	192414.59	192414.59	192414.59	101630.5	101630.5	101630.5	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	27432151.28	27432151.28	27432151.28	27432151.28	14489250.49	14489250.49	14454863.27	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1574443.63	1574443.63	1574443.63	1574443.63	831597.49	831597.49	809633.17	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	536617.86	536617.86	536617.86	536617.86	283433.5	283433.5	273845.9	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1152508.24	1152508.24	1152508.24	1152508.24	608737.55	608737.55	608737.55	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6053853.88	6053853.88	6053853.88	6053853.88	3197554.74	3197554.74	2717014.23	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6059170.24	6059170.24	6059170.24	6059170.24	3117940.68	3117940.68	2901050.78	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	418084.94	418084.94	418084.94	418084.94	220826.19	220826.19	55081.19	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6514796.8	6514796.8	6514796.8	6514796.8	3436017.87	3436017.87	3214962.91	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	79328694.57	79328694.57	79328694.57	79328694.57	41900225.57	41900225.57	41892234.93	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	25934429.07	25934429.07	25934429.07	25934429.07	13596212.1	13596212.1	13238970.33	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	234706.33	234706.33	234706.33	234706.33	123968.36	123968.36	112053.89	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	344 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	92436.08	92436.08	92436.08	92436.08	48823.35	48823.35	48823.35	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11559.32	11559.32	11559.32	11559.32	6105.46	6105.46	6105.46	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	718458.66	718458.66	718458.66	718458.66	366139.08	366139.08	357904.3	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24410998.85	24410998.85	24410998.85	24410998.85	12834934.89	12832394.49	11944557.53	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8784064.8	8784064.8	8784064.8	8784064.8	4610420.64	4576544.28	4298867.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	14785260.56	14785260.56	14785260.56	14785260.56	7760891.74	7760891.74	7552817.01	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2443921.56	2443921.56	2443921.56	2443921.56	1260682.68	1260682.68	1027882.18	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4904677.32	4904677.32	4904677.32	4904677.32	2580962.53	2566230.53	2484195.44	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	357 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4248651.03	4248651.03	4248651.03	4248651.03	2186997.11	2186997.11	2162487.1	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6822555.29	6822555.29	6822555.29	6822555.29	3603571.28	3603571.28	3355827.76	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4306639.46	4306639.46	4306639.46	4306639.46	2148610.31	2148610.31	2119030.31	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	19193077.6	19193077.6	19193077.6	19193077.6	9533532.91	9533532.91	9063251.72	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	144644.8	144644.8	144644.8	144644.8	76399.21	76399.21	76399.21	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	363 - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	192167.52	192167.52	192167.52	192167.52	101500	101500	101500	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	364 - SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	16625.24	16625.24	16625.24	16625.24	8781.2	8781.2	8781.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	365 - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	307956.88	307956.88	307956.88	307956.88	162658.2	162658.2	162658.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	369 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	35139.2	35139.2	35139.2	35139.2	18560	18560	18560	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	25343398.09	25343398.09	25343398.09	25343398.09	13330761.41	13326798.85	12498221.92	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	4017937.16	4017937.16	4017937.16	4017937.16	2122214.09	2122214.09	2058283.57	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	15562459.35	15562459.35	15562459.35	15562459.35	8104750.9	8104348.66	7608956.85	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	376 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	9321341.19	9321341.19	9321341.19	9321341.19	4923392.48	4923392.48	4585432.99	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	487786.24	487786.24	487786.24	487786.24	257641.37	257641.37	254337.37	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	381 - GASTOS DE CEREMONIAL	4607611.36	4607611.36	4607611.36	4607611.36	2383898.95	2383898.95	2380742.45	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3947056.35	3947056.35	3947056.35	3947056.35	2079555.91	2079555.91	1932130.97	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	20172183.24	20172183.24	20172183.24	20172183.24	10571344.36	10571344.36	10283952.52	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	384 - EXPOSICIONES	6083.47	6083.47	6083.47	6083.47	3213.2	3213.2	3213.2	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	385 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	59536190.23	59536190.23	59536190.23	59536190.23	31444021.92	31444021.92	31387893.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	382 - IMPUESTOS Y DERECHOS	2378781.69	2378781.69	2378781.69	2378781.69	1256436.78	1256883.28	1225636.28	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	393 - IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	2434.75	2434.75	2434.75	2434.75	1286	1286	1286	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	396 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12637.62	12637.62	12637.62	12637.62	6675	6675	6675	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2298977.5	2298977.5	2298977.5	2298977.5	2298977.5	2298977.5	2267477.5	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	378938.97	378938.97	378938.97	378938.97	378938.97	378938.97	378938.97	378938.97	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	452 - JUBILACIONES	111647812.47	111647812.47	111647812.47	111647812.47	96423110.77	96423110.77	96423110.77	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15624971.48	15624971.48	15624971.48	15624971.48	7267002.97	7128485.65	6784103.3	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6218431.26	6218431.26	6218431.26	6218431.26	3224626.04	3224626.04	3166593.29	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	513 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	2131030.65	2131030.65	2131030.65	2131030.65	1125578.4	1084593.1	911520.63	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	53854011.72	53854011.72	53854011.72	53854011.72	28078670.83	27372968.78	25733025.1	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13302960.27	13302960.27	13302960.27	13302960.27	6910493.51	6852678.61	6483448.75	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9053142.29	9053142.29	9053142.29	9053142.29	3243199.17	3243199.17	2650130.74	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	522 - APARATOS DEPORTIVOS	256541.1	256541.1	256541.1	256541.1	135501.16	135501.16	135501.16	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2385029.51	2385029.51	2385029.51	2385029.51	1259736.77	1255486.77	1065249.34	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2441542.05	2441542.05	2441542.05	2441542.05	1192029.86	1184212.62	1136602.79	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	11570243.78	11570243.78	11570243.78	11570243.78	6011180.49	5568350.97	4640258.98	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1184416.91	1184416.91	1184416.91	1184416.91	547656.51	547656.51	511415.21	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6670556.15	6670556.15	6670556.15	6670556.15	3220522.62	3220522.62	953856	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	549 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	24985.62	24985.62	24985.62	24985.62	13197.03	13197.03	13197.03	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	561 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	802289.22	802289.22	802289.22	802289.22	423757.12	423757.12	398996.86	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	562 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	996974.34	996974.34	996974.34	996974.34	526586.88	526586.88	499477.89	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1628207.45	1628207.45	1628207.45	1628207.45	859994.73	859994.73	766954.7	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2085135.37	2085135.37	2085135.37	2085135.37	1075568.96	1075568.96	1001491.6	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	566 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1276458.33	1276458.33	1276458.33	1276458.33	661272.13	661272.13	505375.7	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	567 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	635512.61	635512.61	635512.61	635512.61	335668.22	335668.22	306353.02	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	569 - OTROS EQUIPOS	870967.09	870967.09	870967.09	870967.09	460031.74	439535.42	439535.42	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	1255004.32	1255004.32	1255004.32	1255004.32	514053.16	514053.16	486153.16	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	592 - PATENTES	66570.56	66570.56	66570.56	66570.56	35161.57	35161.57	35161.57	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			1 - GASTO CORRIENTE	597 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	684401.83	684401.83	684401.83	684401.83	361490.77	361490.77	361490.77	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 60			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	13614543.38	13614543.38	13614543.38	13614543.38	3835818.71	3835818.71	3363698.71	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	U006	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 74			1 - GASTO CORRIENTE	589 - OTROS BIENES INMUEBLES	1400000	1400000	1400000	1400000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	CARRERA DOCENTE EN UPES	U040	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 61			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	23800713	23800713	23800713	23800713	5955139.62	5955139.62	5955139.62	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 64			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	34454213	34454213	34454213	34454213	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	U079	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 74			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5840985	5840985	5840985	5840985	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	EDUCACIÓN PÚBLICA	11	APOYOS PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES	U081	SIN IDENTIFICAR	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 71			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	111756073	111756073	111756073	111756073	95661066.99	95661066.99	95661066.99	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	155 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	59000	59000	59000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	124000	124000	124000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	600000	600000	600000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	215 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1690000	1690000	1690000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1650000	1650000	1650000	39848.32	39848.32	39848.32	39848.32	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800000	800000	800000	100241.07	100241.07	100241.07	100241.07	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	122000	122000	122000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12000	12000	12000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	250000	250000	250000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1403000	1403000	1403000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1760000	1760000	1760000	1681234	1681234	1681234	1681234	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	62000	62000	62000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	270000	270000	270000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1152000	1152000	1152000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54000	54000	54000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1350000	1350000	1350000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	400000	400000	400000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	250000	250000	250000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	800000	800000	800000	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2600000	2600000	2600000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	70000	70000	70000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	530000	530000	530000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	545 - EMBARCACIONES	480000	480000	480000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	564 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	312000	312000	312000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	G004	SIN IDENTIFICAR	OPD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO COFEPRIS...			2 - GASTO DE INVERSIÓN	591 - SOFTWARE	622224	622224	622224	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	61100000	61100000	61100000	61100000	43429523	43429523	43429523	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2817800	2817800	2817800	2817800	762023	762023	762023	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	300000	300000	300000	300000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	390000	390000	390000	390000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4250000	4250000	4250000	4250000	572345	572345	572345	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2100000	2100000	2100000	2100000	46319	46319	46319	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1311500	1311500	1311500	1311500	169169	169169	169169	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	740000	740000	740000	740000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2450000	2450000	2450000	2450000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	120000	120000	120000	120000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60000	60000	60000	60000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5862744	5862744	5862744	5862744	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	670000	670000	670000	670000	529473	529473	529473	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	750000	750000	750000	750000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	200000	200000	200000	200000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400000	400000	400000	400000	69741	69741	69741	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	300000	300000	300000	300000	15303	15303	15303	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	11325893	11325893	11325893	11325893	8348650	8348650	8348650	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19180000	19180000	19180000	19180000	3258000	3258000	3258000	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	450000	450000	450000	450000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	350000	350000	350000	350000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	100000	100000	100000	100000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	14256	14256	14256	14256	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10000	10000	10000	10000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SERVICIOS DE SALUD JALISCO 1 : PROSPERA			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2900000	2900000	2900000	2900000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL	S072	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO 01..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	3500000	3500000	3127290.79	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	235 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	42274.42	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	46651.81	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38382.31	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	38643.56	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	51412.26	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	41979.1	0	0	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	85791.31	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	65903.16	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	97898.61	10417.14	10417.14	10417.14	10417.14	10417.14	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	82198.66	21196.91	21196.91	21196.91	21196.91	21196.91	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3215302.84	218796.89	218796.89	218796.89	218796.89	218796.89	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3708377.37	1515996.96	1515996.96	1515996.96	1515996.96	1515996.96	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1885958.13	21552.8	21552.8	21552.8	21552.8	21552.8	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1556257.95	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5321853.59	182397.98	182397.98	182397.98	182397.98	182397.98	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5216905.94	5717.62	5717.62	5717.62	5717.62	5717.62	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1407121.36	821715.18	821715.18	821715.18	821715.18	821715.18	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1547445.48	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4583914.88	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	S201	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO-SEGURO MEDICO SIGLO XXI-INTERV-03			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3102526.26	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	121 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0	1116590	576327.3	576327.3	576327.3	576327.3	576327.3	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0	50000	25000	0	0	0	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF. JALISCO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0	120691	60345.5	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF. JALISCO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0	85167.2	42583.6	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF. JALISCO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0	12788.6	6394.3	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF. JALISCO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	150000	75000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF. JALISCO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	434832.8	199384.1	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF. JALISCO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	61172	30586	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF. JALISCO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	3828	1914	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF. JALISCO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	529 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	50000	25000	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF. JALISCO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	3352.4	1676.2	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURÍAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	S250	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF. JALISCO 03.			1 - GASTO CORRIENTE	581 - SOFTWARE	0	67000	33500	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF. JALISCO 02..			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	1461600	1461600	1461600	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF. JALISCO 02..			1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	38400	38400	38358.24	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"	S251	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF. JALISCO 02..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	1446250	1446250	1446096.55	1235309.32	1105114.4	1105114.4	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS. JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	460622845.53	840000000	840000000	696225648.29	696225648.29	696225648.29	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248370636.77	15064771.76	15064771.76	6094580.08	6094580.08	6094580.08	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	194593810.37	170910680.4	170910680.4	168910680.4	168910680.4	168910680.4	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62411451.64	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	37831661.76	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	24935489.05	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	13419692.35	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	67364803.71	459247978.5	459247978.5	47266411.26	47266411.26	47266411.26	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	169560448.62	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	3097670.37	3310981.33	3310981.33	3308981.33	3308981.33	3308981.33	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2701264.13	159440.65	159440.65	157440.65	157440.65	157440.65	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	214 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2806606.65	178862.95	178862.95	173862.95	173862.95	173862.95	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40567.84	9685	9685	7685	7685	7685	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76064.7	16196.47	16196.47	6196.47	6196.47	6196.47	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20283.92	1708.02	1708.02	708.02	708.02	708.02	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	363606863.76	535289915.17	535289915.17	529289915.17	529289915.17	529289915.17	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52097658.4	43734534.82	43734534.82	38734534.82	38734534.82	38734534.82	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3280471.89	2433781.47	2433781.47	433781.47	433781.47	433781.47	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1167082.67	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	275 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	28052484.97	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	10141.96	16309.15	16309.15	6309.15	6309.15	6309.15	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	294 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	41258.51	33456.8	33456.8	3456.8	3456.8	3456.8	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	465764.21	324634.2	324634.2	124634.2	124634.2	124634.2	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGÍA ELÉCTRICA	557807.8	152931	152931	52931	52931	52931	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	117366.72	15556	15556	5556	5556	5556	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1852236.3	279154.59	279154.59	79154.59	79154.59	79154.59	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONÍA CELULAR	480728.9	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	541837.46	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	299814.09	247887.21	247887.21	47887.21	47887.21	47887.21	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	50709.8	45334.85	45334.85	15334.85	15334.85	15334.85	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	319 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	458416.59	11430.29	11430.29	430.29	430.29	430.29	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2634573.06	2422386.49	2422386.49	422386.49	422386.49	422386.49	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1219020.27	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	502027.02	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10737943.84	33801.9	33801.9	3801.9	3801.9	3801.9	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	30673282.67	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1411678067.2	362040768.62	362040768.62	347040768.62	347040768.62	347040768.62	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	396285.74	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	59433230.87	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2298486.63	222932.26	222932.26	932.26	932.26	932.26	0	N/A	

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	352 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	169032.67	11832.8	11832.8	1832.8	1832.8	1832.8	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	353 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	28735.55	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	755659.33	171678.62	171678.62	71678.62	71678.62	71678.62	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	54256135.49	25067893.46	25067893.46	10067893.46	10067893.46	10067893.46	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	76064.7	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6082699.75	1273818	1273818	273818	273818	273818	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	0	146083.91	146083.91	146083.91	146083.91	146083.91	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	348832.74	214567.57	214567.57	14567.57	14567.57	14567.57	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	3170759.58	786608.66	786608.66	486608.66	486608.66	486608.66	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	292088.45	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	741627.45	16079	16079	6079	6079	6079	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	395 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	31580.56	31580.56	11580.56	11580.56	11580.56	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	434 - SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	138694822.4	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	511 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1042912.28	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7599170.13	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	519 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	186181.23	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	521 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17058.78	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	523 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	25351.52	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	12968027.33	12968027.33	12968027.33	12968027.33	12968027.33	0	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5881438.4	78926974.97	78926974.97	78926974.97	78926974.97	78926974.97	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	60616.8	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO -SEGURO POPULAR-03			1 - GASTO CORRIENTE	591 - SOFTWARE	1686129.03	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11662.95	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9595.58	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	243 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9660.89	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12853.07	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	245 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10494.77	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21447.83	34380.55	34380.55	34380.55	34380.55	34380.55	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16475.79	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24474.65	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20549.66	7980	7980	7980	7980	7980	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	251 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10568.6	0	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	803825.72	1007997.34	1007997.34	1007997.34	1007997.34	1007997.34	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	254 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	927094.34	4544151.77	4544151.77	4544151.77	4544151.77	4544151.77	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	255 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	471489.78	27226.46	27226.46	27226.46	27226.46	27226.46	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	389064.49	96933.27	96933.27	96933.27	96933.27	96933.27	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1330463.4	1629953.06	1629953.06	1629953.06	1629953.06	1629953.06	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1304226.49	246256.31	246256.31	246256.31	246256.31	246256.31	0	N/A		
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	354 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	351780.34	416933.11	416933.11	416933.11	416933.11	416933.11	0	N/A		

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	386861.37	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	531 - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1145978.72	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	SALUD	12	SEGURO POPULAR	U005	SIN IDENTIFICAR	REPSS JALISCO- GASTOS CATASTROFICOS-03			1 - GASTO CORRIENTE	532 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	775631.56	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Magdalena	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO	\$4			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1940000	1940000	970000	970000	970000	970000	970000	N/A	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1940000	1940000	970000	970000	970000	970000	970000	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	S047	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO33			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2150000	2150000	2150000	2149621	703403	703403	703403	N/A	CIFRAS PRELIMINARES PROAGUA AGUA LIMPIA
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2268964	2268964	2268964	2268964	2268964	2268964	2268964	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2268964	2268964	2268964	2268964	2268964	2268964	2268964	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S074	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO31			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	24923411	23183776	23183776	23183776	20434482	20434482	20434482	N/A	CIFRAS PRELIMINARES PROAGUA APAUR
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	S075	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO32			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	75263252	63883396	51954728	52383114	15374418	15374418	15374418	N/A	CIFRAS PRELIMINARES PROAGUA APARURAL
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	16	PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA	U010	SIN IDENTIFICAR	CEA JALISCO34			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1300000	1300000	1300000	1300000	286095	286095	286095	N/A	CIFRAS PRELIMINARES, CULTURA DEL AGUA
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	S061	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	302106	302106	302106	302106	0	0	0	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	S061	Programa 3 x 1 para Migrantes	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	302106	302106	302106	302106	0	0	0	N/A	
Jalisco	Magdalena	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	S061	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 4	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1503922	1503922	751961	177745	177745	177745	177745	N/A	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	S061	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 4			1 - GASTO CORRIENTE	515 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	520840	520840	260420	60204	60204	60204	60204	N/A	cierre preliminar

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	S061	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 4			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	983082	983082	491541	117541	117541	117541	117541	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	TURISMO	21	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS	S248	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	57553001	57553001	54053001	54053001	21389419.74	21389419.74	21389419.74	N/A	Reporte Tercer Trimentre
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	PROGRAMAS REGIONALES	DIRECCI_N DE LICITACI_N Y NORMATIVIDAD			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	40000000	39560001	32344506.31	13196680.17	12471138.84	8527398.38	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROGRAMAS REGIONALES	U022	Programas Regionales	DIRECCI_N DE LICITACI_N Y NORMATIVIDAD	\$44,080			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	40000000	39560001	32344506.31	13196680.17	12471138.84	8527398.38	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO METROPOLITANO	U057	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA78			2 - GASTO DE INVERSIÓN	425 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1112000000	1112000000	23469281.57	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	U075	SIN IDENTIFICAR	SISTEMA DIF JALISCO 04.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	31423000	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Ocotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5390000	5390000	5390000	5390000	3295640.99	3295640.99	3295640.99	N/A	
Jalisco	Ocotlán	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5390000	5390000	5390000	5390000	3295640.99	3295640.99	3295640.99	N/A	
Jalisco	Colotlán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN	\$14			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1500000	1500000	1500000	318957.38	318957.38	318957.38	318957.38	N/A	
Jalisco	Colotlán	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	U088	SIN IDENTIFICAR	H AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1500000	1500000	1500000	318957.38	318957.38	318957.38	318957.38	N/A	CONSTRUCCIÓN DE VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE LA PREPARATORIA
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	FORTASEG	DIRECCI_N DE PLANEACI_N Y EVALUACI_N	\$33,247			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	8645880	8645880	5119968.8	2361968.8	2361968.8	2361968.8	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	FORTASEG	DIRECCI_N DE PLANEACI_N Y EVALUACI_N			1 - GASTO CORRIENTE	295 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	2366000	2366000	2262162.4	2262162.4	2262162.4	2262162.4	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	FORTASEG	DIRECCI_N DE PLANEACI_N Y EVALUACI_N			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	4781880	4781880	1359806.4	99806.4	99806.4	99806.4	N/A	
Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	FORTASEG	DIRECCI_N DE PLANEACI_N Y EVALUACI_N			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0	1498000	1498000	1498000	0	0	0	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA6			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	224966666	0	0	0	0	0	0	N/A	
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFREASTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFREASTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1120000	1120000	1120000	1120000	1102666.79	1102666.79	1102666.79	N/A	Ninguna
Jalisco	Talpa de Allende	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFREASTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFREASTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE TALPA DE ALLENDE			2 - GASTO DE INVERSIÓN	617 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1000000	1000000	1000000	1000000	382022.43	382022.43	382022.43	N/A	Ninguna

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO									OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Jalisco	Talpa de Allende	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	H. Ayuntamiento de Talpa de Allende	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2120000	2120000	2120000	2120000	1484689.22	1484689.22	1484689.22	N/A		
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	JULOTL,N 03.	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	989000	990008.5	990008.5	990008.5	990008.5	990008.5	990008.5	990008.5	N/A	
Jalisco	Jilotlán de los Dolores	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	JULOTL,N 03.			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	989000	990008.5	990008.5	990008.5	990008.5	990008.5	990008.5	990008.5	N/A	
Jalisco	Jamay	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO			2 - GASTO DE INVERSIÓN	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2472500	2472500	2472500	1665295.79	1665295.79	1665295.79	1665295.79	N/A		
Jalisco	Atotonilco el Alto	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 03	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4900000	4900000	3461500	3461500	3461500	3461500	3461500	3461500	N/A	
Jalisco	Atotonilco el Alto	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO 03			2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4900000	4900000	3461500	3461500	3461500	3461500	3461500	3461500	N/A	
Jalisco	Magdalena	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 3	\$183			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4421687	4421687	4373048.44	2245646.43	2245646.43	2245646.43	2245646.43	2245646.43	N/A	
Jalisco	Magdalena	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO 3			2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4421687	4421687	4373048.44	2245646.43	2245646.43	2245646.43	2245646.43	2245646.43	N/A	cierre preliminar
Jalisco	Jamay	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	Municipio	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2472500	2472500	2472500	1665295.79	1665295.79	1665295.79	1665295.79	1665295.79	N/A	
Jalisco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA8			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	21065700.01	21065700.01	21065700.01	20969861.13	6435917.96	6214750.86	6214750.86	N/A		
Jalisco	Zapotlán el Grande	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 04	\$0	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0	15823999	15823999	6921615.47	6608383.01	6608383.01	6608383.01	6608383.01	N/A	
Jalisco	Zapotlán el Grande	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	ZAPOTLAN EL GRANDE 04			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0	15823999	15823999	6921615.47	6608383.01	6608383.01	6608383.01	6608383.01	N/A	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Indicadores de Desempeño

(Tercer Trimestre 2016)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Tercer Trimestre 2016

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I009	FAETA Educación Tecnológica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: IISNB = (MTIISNB/MTEMS)*100, donde IISNB: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato MTIISNB: Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato MTEMS: Matrícula total de educación media superior. La información de este indicador incluye la matrícula de planteles públicos y privados	Fin	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio	Relación expresada en términos porcentuales, se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio: [1-(Matrícula total del tipo de servicio i y nivel determinado para el ciclo n+1 / Matrícula de nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para el tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Índice de rezago educativo de la población de 15 años y más	IRTn15+ = IAn15+ + ISPn15+ + ISSn15+ Dónde: IRTn15+=Índice del rezago total de la población de 15 años y más del año (n) IAn15+ = Índice de la población analfabeta de 15 años y más del año (n) ISPn15+= Índice de la población sin primaria terminada de 15 años y más del año (n) ISSn15+= Índice de la población sin secundaria terminada de 15 años y más en el año (n)	Fin	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres media superior	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desgrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres media superior	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desgrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria indígena	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desgrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Cursos comunitarios	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desgrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria Total	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desgrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A

		Programa Presupuestario										Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Hombres Primaria	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Mujeres Primaria	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria general	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Técnica	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Primaria General	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato tecnológico	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Profesional medio	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A	
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Total media superior	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A	

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Telesecundaria	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Total	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Hombres	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Secundaria Mujeres	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Bachillerato general	El indicador es una relación expresada en términos porcentuales. Se aplica de manera independiente para la educación primaria, secundaria y media superior, distinguiendo por tipo de servicio. Educación primaria, tres tipos de servicio: primaria general; primaria indígena y cursos comunitarios, además del indicador para el total de primaria. Educación secundaria, que se desagrega en tres tipos de servicio: secundaria general; secundaria técnica y telesecundaria, más el indicador para el total	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes.	(Número de delitos del fuero federal / Población) *100,000	Fin	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noreste	El indicador se basará en los reportes estadísticos de delitos que la PGR entrega mensualmente, utilizando adicionalmente la variable poblacional de CONAPO	Fin	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Noroeste	El indicador se basará en los reportes estadísticos de delitos que la PGR entrega mensualmente, utilizando adicionalmente la variable poblacional de CONAPO	Fin	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Centro	El indicador se basará en los reportes estadísticos de delitos que la PGR entrega mensualmente, utilizando adicionalmente la variable poblacional de CONAPO	Fin	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Occidente	El indicador se basará en los reportes estadísticos de delitos que la PGR entrega mensualmente, utilizando adicionalmente la variable poblacional de CONAPO	Fin	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Sureste	El indicador se basará en los reportes estadísticos de delitos que la PGR entrega mensualmente, utilizando adicionalmente la variable poblacional de CONAPO	Fin	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y -1, dependiendo de <i>iiiiiii</i> . Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución	Fin	Anual	Índice	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Tasa de mortalidad por cáncer de mama	Se construye dividiendo el total de mujeres de 25 años y más, fallecidas a causa de cáncer de mama en un año determinado entre la población estimada a mitad de año en el mismo grupo de edad para el mismo periodo, multiplicado por 100,000	Fin	Anual	tasa	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio	Fin	Anual	Pesos	Gestión	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio	Fin	Anual	Pesos	Gestión	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y -1, dependiendo de <i>iiiiiii</i> . Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución	Fin	Anual	Índice	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: PEIPLC=ELIPRCAL/TELIC X100 , donde PEIPLC: Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad. ELIPRCAL: Estudiantes de licenciatura inscritos en programas reconocidos por su calidad. TELIC: Total de estudiantes inscritos en licenciatura	Fin	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)	El indicador es una relación expresada como porcentaje. Fórmula de cálculo: IISNB = (MTIISNB/MTEMS)*100 , donde IISNB: Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato MTIISNB: Matrícula total inscrita en planteles incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato MTEMS: Matrícula total de educación media superior. La información de este indicador incluye la matrícula de planteles públicos y privados	Fin	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de personas de 15 años o más que concluyen secundaria	(Número de personas atendidas en el Programa que concluyen el nivel secundaria en el año t / El número de personas de 15 años y más sin secundaria concluida en el año t-1) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de personas de 15 años o más que se alfabetizan	(Número de personas atendidas en el Programa que se alfabetizan en el año t / El número de personas de 15 años y más en analfabetismo en el año t-1) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	N/A

Sábado 29 de octubre de 2016. Número 46. Sección VIII

Sábado 29 de octubre de 2016. Número 46. Sección VII

Sábado 29 de octubre de 2016. Número 46. Sección VIII

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	9.32	22.87	100	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I006	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Protección Social	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de asesorías realizadas a los Sistemas DIF	(Número de asesorías realizadas a los Sistemas DIF/ Número de asesorías programadas)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I006	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Protección Social	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de dotaciones-despesas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia	(Número de despensas-dotaciones diseñados con criterios de calidad nutricia por los Sistemas DIF / número total de despensas dotaciones diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por los Sistemas DIF)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		85.62	N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	60		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federa del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/ Total de municipios del país)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	58.19		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	59.99		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I006	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Protección Social	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de dotaciones-despesas que diseñan los Sistemas DIF en apego a los criterios de calidad nutricia	(Número de despensas-dotaciones diseñados con criterios de calidad nutricia por los Sistemas DIF / número total de despensas dotaciones diseñadas y enviadas a validación del Sistema Nacional DIF por los Sistemas DIF)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia			N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país	(Número de gobiernos estatales que reportan en la página electrónica de la SEDESOL MIDS/Total de gobiernos estatales del país)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	62.5		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país	(Número de estados capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total estados del país)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	81.25		N/A	N/A
Administración Pública Federal	N/A	N/A	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	60		N/A	N/A
Entidad Federativa	Jalisco	Coertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/ Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social]*100,000 por entidad de residencia en un año determinado	Fin	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia	24.51		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Coertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) / Población de la entidad	Fin	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia	1277.4		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Coertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Impacto de Dueda Pública	(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/ Ingreso Estatal Disponible)*100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	18.65		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Coertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.	(Número de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus) X 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	36		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Coertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible)*100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	3.68		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Coertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Eficiencia terminal en educación primaria	(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	97.15		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Coertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Eficiencia terminal en educación secundaria	(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2) X 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	86.15		N/A	

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) *100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	7.6		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) *100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	7.92		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)	(Número de escuelas públicas de tipo básico atendidas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t) X 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	147		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice de Fortalecimiento Financiero	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) *100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	16.32		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.	(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	0	0	N/A	Los cursos estan en proceso de validación
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I006	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Protección Social	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria	Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos entregados en el periodo.	Propósito	Trimestral	Otra	Estratégico	Eficacia	1	.9978	99.78	Se reporta con base en los Criterios de Calidad Nutricia
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I009	FAETA Educación Tecnológica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	(Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación) x 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	51.2		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) *100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	99.47		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento.	(Número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		0	N/A	obedece a la programacion por parte de la secretaria de educacion
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.	(Número de proyectos en la categoria de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t /Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		3	N/A	obedece a la programacion de la secretaria de educacion
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico.	(Número de proyectos concluidos en la categoría de construcción, de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		0	N/A	obedece a la programación de la secretaria de educacion
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	84.62		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente entre población total por 1,000 para un año y área geográfica determinada	Componente	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia	.9647		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t)	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100.07		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	104.15		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa	(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	71.56		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		66	N/A	

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO11	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	82.84		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO11	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.	(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	82.73	50.55	61.1	el excedente que traemos a evaluar; esto se debe a la eficiencia de que se ha tenido por parte de todas las áreas, así como los mecanismos de logística que hemos implementado para que se dé cumplimiento las metas (laborar fines de semana), también incrementando la capacidad en nuestras áreas evaluadoras. Por ende se ha cubierto las metas mensuales.
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO10	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación	(Localidades que cuentan con al menos un círculo de estudio/ Localidades con población de 15 años y mas en rezago educativo)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	16	14	87.5	La Operación del Programa Especial de Certificación, el cual carece de un modelo educativo, pues certifica los conocimientos adquiridos de las personas, ocasiona que baje el índice de círculos de estudios en operación en las localidades, ya que los participantes dejan de asistir a las asesorías en los círculos de estudios, más aún, población objetivo no se vinculan a los mismos ante la oportunidad de acreditar el nivel en el Programa Especial de Certificación.
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	IO10	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación	(Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total de Plazas Comunitarias existentes)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	97	97	Durante este tercer trimestre de manera paulatina se están realizando los convenios correspondientes para realizar la instalación y posterior inicio de operación de las Plazas Comunitarias que durante el trimestre anterior fueron puestas en suspensión temporal.

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I009	FAETA Educación Tecnológica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).	(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del periodo t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	88.89		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I009	FAETA Educación Tecnológica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Absorción de Educación Profesional Técnica	(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	11.14		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		0	N/A	obedece a la definición de proyectos por parte de educacion media superior.
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		0	N/A	obedece a la definición de proyectos por parte de educacion media superior.
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		0	N/A	obedece a la definición de proyectos por parte de educacion media superior y superior
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento en educación superior) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		0	N/A	obedece a la definición de proyectos por parte de educación superior
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		0	N/A	obedece a la definición de proyectos por parte de educacion superior.
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior / Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación superior) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		0	N/A	obedece a la definición de proyectos por parte de educación superior
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	55.51		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		4	N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I009	FAETA Educación Tecnológica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa) x 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	64.26		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de exámenes acreditados	(Número de exámenes acreditados /(El numero de exámenes presentados) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	80	78	97.5	El índice de acreditación de exámenes se ha visto afectado por la disminución en la presentación de los mismos en el Programa Regular, sin embargo, en el Programa Especial de Certificación se mantiene un índice de acreditación por arriba del 80%.

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de certificados entregados	(Número de certificados entregados / El número de beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	80	32	40	La emisión de certificados de conclusión de estudios ha tenido un incremento importante a partir del tercer trimestre, no así la entrega de los mismos, situación que iniciará a revertirse en el cuarto trimestre.
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa	(Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa y registrados en el SASA/Número de beneficiarios del Programa)	Actividad	Trimestral	Módulo	Gestión	Eficacia	149035	41588	27.9	Debido a la prioridad en este ejercicio del Programa Especial de Certificación, la operación del Programa Regular, el cual requiere el material educativo "Módulos", se ha visto afectada, al bajar los índices de atención y por lo tanto la vinculación de este material a los beneficiarios, aunado a que se tiene un desfase en la entrega del mismo por parte de Oficinas Centrales, ya que al día de hoy, 11 de octubre de 2016, no hemos recibido el material correspondiente al tercer trimestre.
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I012	FAFEF	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FAFEf por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEf a la entidad federativa)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		66.41	N/A	Avance 3er trimestre
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	20.4768	23.8	116.23	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I010	FAETA Educación de Adultos	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	5 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje de asesores con formación continua	(Asesores que tienen mas de un año de servicio y con formación continua / Total de asesores con mas de un año de servicio)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100	30	30	Ante la autorización de recursos, a partir del tercer trimestre de 2016, para el proceso de formación continua en el Estado de Jalisco. Este proceso se ha podido llevar a cabo en las diferentes Coordinación de Zona, sin embargo, los resultados no han sido los óptimos para este proceso durante el trimestre ya mencionado.

		Programa Presupuestario								Actividad Institucional	Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción		Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		0	N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		1	N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad /Gasto total del FASSA)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	19.9542		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I006	FAM Asistencia Social	2 - Desarrollo Social	6 - Protección Social	8 - Protección Social	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios	(Número de Sistemas Municipales DIF que tienen convenios firmados con los Sistemas DIF/ Número total de Sistemas Municipales DIF que operan los programas alimentarios de la EIASA)*100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	100		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico.	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		50	N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	74.7954	70.71	94.54	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I002	FASSA	2 - Desarrollo Social	3 - Salud	1 - Salud	4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	75.4779		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		15	N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación media superior) X 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	10		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior) X 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	8		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación media superior) X 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	6		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de equipamiento en educación superior) X 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	2		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	2		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoría de construcción en educación superior) X 100	Actividad	Anual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	16		N/A	

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Jalisco	CoBERTura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I011	FASP	1 - Gobierno	7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	Aplicación de recursos del FASP	[(Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa)] * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	60	15.41	25.68	Por la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios se requiere un estudio de mercado con al menos 3 cotizaciones, por lo que el proceso de adquisición es lento . En el Estado se tiene la problemática de armonizar las cifras contables de acuerdo a la CONAC, ya que no se puede comprometer los recursos hasta que la SEPAF nos da a conocer la partida presupuestal que modifica el numero de dígitos, tambien se han presentado cambios administrativos en la SEPAF lo que afecta los tiempos de los procesos.
Entidad Federativa	Jalisco	CoBERTura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel primaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Actividad	Annual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	52.46		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	CoBERTura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I013	FONE Servicios Personales	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.	(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100	Actividad	Annual	Porcentaje	Gestión	Eficacia	60.3		N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	CoBERTura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en escuelas públicas de tipo básico	(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		12.5	N/A	
Entidad Federativa	Jalisco	CoBERTura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I009	FAETA Educación Tecnológica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	2 - Educación	8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnos matriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad Federativa) x 100	Actividad	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		3781	N/A	
Municipio	Jalisco	Acatlán de Juárez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia			N/A	
Municipio	Jalisco	Acatlán de Juárez	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		60	N/A	
Municipio	Jalisco	Guadalajara	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.29	.24	82.76	Los ingresos recaudados superaron los estimados en la meta
Municipio	Jalisco	Guadalajara	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		0	N/A	EL SISTEMA NO PERMITE REGISTRAR INFORMACION EN LOS CAMPOS ANTERIORES

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Jalisco	Jocotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		7	N/A	
Municipio	Jalisco	Jocotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		84.26	N/A	
Municipio	Jalisco	Jocotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		72	N/A	
Municipio	Jalisco	Jocotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		84.26	N/A	
Municipio	Jalisco	Jocotepec	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		19.05	N/A	
Municipio	Jalisco	Magdalena	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		75	N/A	
Municipio	Jalisco	Magdalena	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		75	N/A	
Municipio	Jalisco	Puerto Vallarta	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.1851		N/A	
Municipio	Jalisco	San Julián	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	1		N/A	
Municipio	Jalisco	San Julián	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.59		N/A	
Municipio	Jalisco	San Julián	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	.44	.44	100	
Municipio	Jalisco	San Martín Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia			N/A	
Municipio	Jalisco	San Martín Hidalgo	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	100	50	50	LOGRAMOS LLEGAR A LA META EN PRIMER SEMESTRE DEL 2016

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Municipio	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	54.7	54.7	100	
Municipio	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Municipio	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	60	75	125	
Municipio	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		44	N/A	El numerador corresponde a el total de proyectos capturados en la MIDS con incidencia ComplementariaEl denominador corresponde al total de proyectos capturados a la fecha
Municipio	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		0	N/A	No se registraron en MIDS proyectos diferentes a los de Incidencia Directa y Complementaria.
Municipio	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		61.8	N/A	El numerador corresponde al gasto ejercido de FORTAMUN al trimestre correspondienteEl denominador corresponde al importe recibido mensualmente x 12 meses (dato de la Hacienda Municipal)
Municipio	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	50	67.44	134.88	El numerador corresponde a el total de proyectos capturados en la MIDS con incidencia DirectaEl denominador corresponde al total de proyectos capturados a la fecha
Municipio	Jalisco	Talpa de Allende	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		27	N/A	

		Programa Presupuestario									Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Municipio	Jalisco	Talpa de Allende	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	((Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia		5	N/A	
Municipio	Jalisco	Tecalitlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	7379593		N/A	
Municipio	Jalisco	Tonalá	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A	
Municipio	Jalisco	Zapopan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100		N/A	

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL

Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos

1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, que esté certificado

Para edictos

1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos

- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro formato editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún documento para su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Venta

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Número del día | \$22.00 |
| 2. Número atrasado | \$32.00 |
| 3. Edición especial | \$54.00 |

Publicaciones

- | | |
|--|------------|
| 1. Publicación de edictos y avisos notariales por cada palabra | \$4.00 |
| 2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales, por cada página | \$1,182.00 |
| 3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal | \$303.00 |

Suscripción

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Por suscripción anual | \$1,177.00 |
|--------------------------|------------|

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado.

A t e n t a m e n t e
Dirección de Publicaciones

Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, Fax 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

Punto de Venta y Contratación

Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476

periodicooficial.jalisco.gob.mx

Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx



S U M A R I O

SÁBADO 29 DE OCTUBRE DE 2016
NÚMERO 46. SECCIÓN VIII
TOMO CCCLXXXVI

INFORMES sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública (tercer trimestre 2016). **Pág. 3**



Secretaría
General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

periodicooficial.jalisco.gob.mx